

প্রকল্পের ২০২১-২২ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা

ক্রমণং	কার্যক্রম	ইতোপূর্বে সম্পাদিত কাজের পরিমাণ (জুন/২১) পর্যন্ত	জুলাই/২১	আগস্ট/২১	সেপ্টেম্বর/২১	অক্টোবর/২১	নভেম্বর/২১	ডিসেম্বর/২১	জানুয়ারি/২২	ফেব্রুয়ারি/২২	মার্চ/২২	এপ্রিল/২২	মে/২২	জুন/২২	মোট সম্পাদিত কাজের পরিমাণ (%)
১	ভূমি উন্নয়ন														
১.১	Earth work in excavation	৯৫.০০%													১০০.০০%
১.২	Site Development	৯৫.০০%													১০০.০০%
১.৩	Filling by carted earth	৮০.০০%													১০০.০০%
১.৪	Mechanical (95%) compaction of earth	৪০.০০%													১০০.০০%
১.৫	Mechanical (90%) compaction of earth	৫০.০০%													১০০.০০%
১.৬	Dynamic Cone Penetration (DCP) Test	৬৫.০০%													১০০.০০%
১.০	আর্থিক অগ্রগতি %	৬৩.০০%													১০০.০০%
২.০	অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ														
২.১	বল্ল কাটিং	৩৮.০০%													১০০.০০%
২.২	ইম্প্রোভড সাবগ্রেড	২৬.৫০%													১০০.০০%
২.৩	সাব বেস কোর্স	২৫.০০%													১০০.০০%
২.৪	বেস টাইপ-১	০.০০%													১০০.০০%
২.৫	বাইভার কোর্স	০.০০%													১০০.০০%
২.৬	সারফেস কোর্স	০.০০%													১০০.০০%
২.৭	সিল কোট	০.০০%													১০০.০০%
২.৮	RCC ডিভাইডার	০.০০%													১০০.০০%
২.৯	ফুটপাথ ও অন্যান্য কাজ	০.০০%													১০০.০০%
২.১০	কাজের সমাপ্তি	০.০০%													১০০.০০%
১.০০	আর্থিক অগ্রগতি %	১০.০০%													১০০.০০%

ক্রমিক	কার্যক্রম	ইতোপূর্বে সম্পাদিত কাজের পরিমাণ (জুন/২১) পর্যন্ত	জুলাই/২১	আগস্ট/২১	সেপ্টেম্বর/২১	অক্টোবর/২১	নভেম্বর/২১	ডিসেম্বর/২১	জানুয়ারি/২২	ফেব্রুয়ারি/২২	মার্চ/২২	এপ্রিল/২২	মে/২২	জুন/২২	মোট সম্পাদিত কাজের পরিমাণ (%)
৫.০	৩৩/১১ কেভি সাব-স্টেশন নির্মাণ														
৫.১	Power Transformer	৫০.০০%													১০০.০০%
৫.২	Station Transformer	৮০.০০%													১০০.০০%
৫.৩	33kv Switchgears	৬০.০০%													১০০.০০%
৫.৪	11kv Switchgears, LT PFI	৮০.০০%													১০০.০০%
৫.৫	Cable	৭০.০০%													১০০.০০%
৫.৬	Civil	৯০.০০%													১০০.০০%
৫.৭	Earthing, Tx Base and fancing	৬৫.০০%													১০০.০০%
৫.৮	Miscellaneous and other work	৩০.০০%													১০০.০০%
১.০	আর্থিক অগ্রগতি %	১৪.০০%													১০০.০০%
৬.০	১ ও ২ নং ব্লকের রেল লাইনের দু'পাশে প্রটেকশন এবং বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ														
৬.১	Site Preparation, Layout & Mobilization of Work, Environmental Monitoring, Safety Measures, Laboratory	৯০.০০%													১০০.০০%
৬.২	Earth work, earth/sand filling in foundation, Waste Management	৯০.০০%													১০০.০০%
৬.৩	Mass Concrete in foundation	৯০.০০%													১০০.০০%
৬.৪	RCC in foundation, Column, Beam, Lintel etc, MS pipe post-y angle, conduit pipe, MS Box etc	৪০.০০%													১০০.০০%
৬.৫	Supplying, fitting and fixing of MS Fence														১০০.০০%
৬.৬	MS Fence with Brick bats filling & finishing														১০০.০০%
৬.৭	Barbed wire of 600 mm dia in fencing over boundary wall														১০০.০০%
৬.৮	Painting & Decoration														১০০.০০%
৬.৯	Site leaning & Handover														১০০.০০%
১.০	আর্থিক অগ্রগতি %	১৪.৯৭%													১০০.০০%

