

Je 2.0

খায়

গন-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ



নির্বাহী প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
কম্পিউটার বিভাগ, ঢাকা।

প্রকল্প সমূহের

মাসিক প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুন, ১৯৯৬ ইং

সম্পাদনায়ঃ

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
পরিকল্পনা সার্কেল
কম্পিউটার বিভাগ, ঢাকা



X

১৯৯৫-৯৬ সালের সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্প সংখ্যা এবং তালিকা

- ১। অগভীর পানিস্তর এলাকায় গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প।
- ২। নিম্ন পানিস্তর এলাকায় গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প।
- ৩। উপকূলীয় পল্লী এলাকায় গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প (২য় পর্ব)।
- ৪। গ্রামীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সংস্কার ও উন্নয়ন।
- ৫। পল্লী স্বাস্থ্য উন্নয়ন ৩ পর্ব প্রকল্প।
- ৬। ১২টি জেলা শহরে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প।
- ৭। বিভিন্ন শহরে উৎপাদক নলকূপ সমূহ পুনরুজ্জীবিতকরণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প।
- ৮। সমগ্র দেশে গ্রামীণ পানি সরবরাহ উন্নয়নে বিশেষ প্রকল্প (জিওবি - ৩)।

(হিসাব নক্স টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম প্রকল্পের বায় এবং মেয়াদ	অনুমোদনের পথায়	পৃষ্ঠা নং	চলতি বৎসরের উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট				বায়				প্রকল্প সাহায্যের টাকায়		প্রকল্প সাহায্যের টাকায়	মোট	
				মোট	টাকা (সিডিএসটি)	মোট	টাকা (সিডিএসটি)	মোট	টাকা (সিডিএসটি)	মোট	টাকা (সিডিএসটি)	মোট	টাকা (সিডিএসটি)	মোট	টাকা (সিডিএসটি)	মোট	টাকা (সিডিএসটি)			মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	
২৩	সৌদি সহায়তার ফুর্তী উপদ্রুত উপকূলীয় ১১ টি জেলায় পানি সরবরাহ প্রকল্প (৮৩০৮৮ লক্ষ) (১৯৯৫-৯৭)	সিএসপি দাখিলকৃত	৫৫৫৬৬	০০৬৬৬	০০০০	৩৭৬৬০	০০৬৬৬	৩৭৬৬০	০০০০	০০০০	০০০০	৩৭৬৬০	০০৬৬৬	৩৭৬৬০	০০০০	০০০০	০০০০	০০০০	১৯	২০
২৪	হালা পানি সরবরাহ সমীক্ষা প্রকল্প (পি সি -২) (১৮৮৮০ লক্ষ) (জানু/৯৬-ডিসেম্বর/৯৬)	পিএস-২ অনুমোদিত	০০০০	০০০০	০০০০	০০০০	০০০০	০০০০	০০০০	০০০০	০০০০	০০০০	০০০০	০০০০	০০০০	০০০০	০০০০	০০০০	১৯	২০
	উপ-মোট :																			
খ) কারিগরী সহায়তা প্রকল্প																				
২৫	বিভিন্ন শহুরে উৎপাদক লোকসমূহ পুনর্জীবিতকরণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প (০৯-০৮-০০-১০৪-৮৯২২) ৬১০.২৯ (১৯৮৮-৯৬)	সংশোধিত টিএসপি অনুমোদিত	৫৯-৯৬	০০০০	০০০০	০০০০	০০০০	০০০০	০০০০	০০০০	০০০০	০০০০	০০০০	০০০০	০০০০	০০০০	০০০০	০০০০	০০০০	০০০০
২৬	সোশ্যাল নবজন্মকর্ষণ ফর স্যানিটেশন। (০৯-০৮-০০-১০৪-৯১১৭) (১৯৯২-৯৩) (১৯৯২-৯৩)	অনুমোদিত (এসপিএসি সুপারিশকৃত)	৬১-৬২	০০০০	০০০০	০০০০	০০০০	০০০০	০০০০	০০০০	০০০০	০০০০	০০০০	০০০০	০০০০	০০০০	০০০০	০০০০	০০০০	০০০০
২৭	গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্পের প্রশিক্ষণ ও মনিটরিং কাজ (০৯-০৮-০০-১২৩-৯২- ৯৪) ও ১৯৯২৫ লক্ষ (১৯৯১-৯৩)	সংশোধিত অনুমোদিত	৬৩-৬৪	০০০০	০০০০	০০০০	০০০০	০০০০	০০০০	০০০০	০০০০	০০০০	০০০০	০০০০	০০০০	০০০০	০০০০	০০০০	০০০০	০০০০
	উপ-মোট :																			
	সর্বমোট :																			

[c:\winword\mpor-sum1.doc]

ডিজিটাইজড অফিসিয়ার বিভাগ

বর্নাদ

২৯/৭/৯৬

সিস্টেম ম্যানেজার

জনস্বাস্থ্য অংশীদার

কম্পিউটার বিভাগ, ঢাকা

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন, ১৯৯৬ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : ১৮টি জেলা শহরে পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন ও নর্দমা নির্মাণ (কোড নং -০৯-০৮০-০২১-৮০৯১) প্রাক্কলিত ব্যয় ১৫৭৮০.০০ বাস্তবায়নকাল ১৯৭৮-৯৮
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : পুনঃসংশোধিত অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ১৮টি জেলা শহরে পৌর এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহ, নর্দমা নির্মাণ ও স্যানিটারী ব্যবস্থার উন্নয়ন তথা পৌরবাসীদের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান।

৫। বাস্তবায়ন কাল	:	মূল	সংশোধিত	পুনঃসংশোধিত
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই, ১৯৭৮ ইং	জুলাই, ১৯৭৮ ইং	জুলাই, ১৯৭৮ ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ১৯৮৫ ইং	ডিসেম্বর, ১৯৯৫ ইং	ডিসেম্বর, ১৯৯৮ইং

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

ক) মোট	:	২২৫০.০০	৭০০০.০০	১৫৭৮০.০০
খ) টাকা	:	২২৫০.০০	১৭৫০.০০	৪৫৭৬.০০
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-	৫২৫০.০০	১১২০৪.০
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-	২৫৭৫.০০	৬৩৬৪.০০
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	ডাচ	ডাচ	ডাচ

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	শুল্ক	খণ্ড	
					ও	পরিশোধ
	মোট	টাকাংশ	ডাট			
ক) চলতি অর্থবৎসরের বরাদ্দ	১৫২৫.০০	৪২৫.০০	১১০০.০০	৮৫০.০০	১০০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৬ইং পর্যন্ত অবমুক্ত	১৫২৭.১৪	৪১০.০০	১১১৭.১৪	৮৫০.০০	৮৫.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৬ইং পর্যন্ত ব্যয়	১৩৮৭.১৪	৪১০.০০	৯৭৭.১৪	৭১০.০০	৮৫.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রম-পূর্ণ নিজে ব্যয়	১৮০১১.৮৩	১২৯৮৩.৪৩	১৫০২৮.৪০	১২৪২৯.৬৬	২৯৭.৭৯	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

		চলতি অর্থবৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপূর্ণ নিজে
ক) ব্যয়	:	৭১০.০০	২৪২৯.৬৬
খ) দাবীকৃত	:	৩০৮.১৮	১৮১৭.১৩
গ) প্রাপ্তি	:	৪১৩.০৯	১৬৮৭.৪৯

ক্রমিক নং	খরচের নাম	পিপি অনুসারে		স্বল্পমূল্য পর্যন্ত		চলতি অর্থবছরের		প্রতিবেদন কাল		মন্তব্য
		লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১.১	নির্মাণ পূর্ব ব্যয়									
১.১.১	জমি অধিগ্রহণ, উন্নয়ন ও ফেন্সিং									
১.১.১.১	বাংলাদেশ	৭.৩২	১২৪.১৪	ধোক	৫৭.২৪	ধোক	১১.০০	ধোক	১১.০০	
১.১.১.১	ভাট		৩.৫০	ধোক	৩.৫০	-	০.০০		০.০০	
১.১.১.২	পরীক্ষামূলক নকশা									
১.১.১.২.১	বাংলাদেশ	৭১	১৩.১৩	৫২	১০.০৩	-	০.০০		০.০০	
১.১.১.২.১	ভাট	৭২	৩৮.৮৩	৭২	৩৮.৮৩	-	০.০০		০.০০	
১.১.১.৩	জরিপ, অনুসন্ধান ও নকশা									
১.১.১.৩.১	বাংলাদেশ	ধোক	১২.২০	ধোক	১২.২০	-	০.০০		০.০০	
১.১.১.৩.১	ভাট	ধোক	১০.০০	-	০.০০	ধোক	৫.০০		০.০০	
১.১.২	নির্মাণ কাজ									
১.১.২.১	পানি সরবরাহ									
১.১.২.১.১	উৎপাদক নকশা (পর্যবেক্ষন নকশাপত্র)									
১.১.২.১.১.১	বাংলাদেশ	৩৮	১২২.৮৫	৩৮	১২২.৮৫	-	০.০০		০.০০	
১.১.২.১.১.১	ভাট	৫২	৩৫৮.০০	১২২+৫২	১৭২.৮৫	১৩০+৫২	১৮২.৮৫	৮০.০০	১৮২.৮৫	
১.১.২.১.১.১	স্বরূপ কর্মতার উৎপাদক নকশা									
১.১.২.১.১.১	ভাট	২৫	২০.০০	-	০.০০	-	০.০০		০.০০	
১.১.২.১.২	পাম্প ঘর									
১.১.২.১.২.১	বাংলাদেশ	৩৮	২১.৬১	৩৮	২১.৬১	-	০.০০		০.০০	
১.১.২.১.২.১	ভাট	৫২	১০০.৫৪	১২২+৫২	১৭৪.৬১	১৩০+৫২	১৮২.৬১	২৫.০০	১৮২.৬১	
১.১.২.১.২.১	পানি মোখনাগার (নৌহ দুরীকরণ প্লান্ট)									
১.১.২.১.২.১	ভাট	১৩	১০০৮.০০	১৩	১০০৮.০০	২	৫০.০০	২	৫০.০০	
১.১.২.১.২.১	জলাধার (উচ্চ জলাধার)									
১.১.২.১.২.১	ভাট	১২	৫০২.০০	১২	৫০২.০০	৩	৫০.০০	৩	৫০.০০	
১.১.২.১.২.১	পাইপ লাইন									
১.১.২.১.২.১.১	বাংলাদেশ	১২৫	৭০	১২৫	৭০	১২৫	৭০	১২৫	৭০	
১.১.২.১.২.১.১	ভাট	১২৫	৭০	১২৫	৭০	১২৫	৭০	১২৫	৭০	
১.১.২.১.২.১.২	রেটিকুলেশন সিস্টেম									
১.১.২.১.২.১.২	বাংলাদেশ	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১.১.২.১.২.১.২	ভাট	১২৫	৭০	১২৫	৭০	১২৫	৭০	১২৫	৭০	
১.১.২.১.২.১.৩	বাস্তায় পানির কল									
১.১.২.১.২.১.৩.১	বাংলাদেশ	১৮	৩.৩০	১৮	৩.৩০	-	০.০০		০.০০	
১.১.২.১.২.১.৩.১	ভাট	২০	১৩.৮৮	২০	১৩.৮৮	-	০.০০		০.০০	
১.১.২.১.২.১.৩.২	হস্তচালিত নকশা									
১.১.২.১.২.১.৩.২.১	বাংলাদেশ	৩০	২০.০০	-	০.০০	৪	২.৫০	৪	২.৫০	
১.১.২.১.২.১.৩.২.১	ভাট	৫০	৩০.০০	২০	২০.০০	৩	২.৫০	৩	২.৫০	
১.১.২.১.২.১.৩.২.২	হস্তচালিত নকশা (স্কুল)									
১.১.২.১.২.১.৩.২.২	ভাট	১১	২৫.০০	-	০.০০	-	০.০০		০.০০	
১.১.২.১.২.১.৩.২.৩	পাম্প চাকরের বাসস্থান									
১.১.২.১.২.১.৩.২.৩.১	বাংলাদেশ	১৮	৫০.০০	১৮	৫০.০০	৪	২০.০০	৪	২০.০০	
১.১.২.১.২.১.৩.২.৩.১	ভাট	১৮	৫০.০০	-	০.০০	-	০.০০		০.০০	

ক্রমিক নং	কর্মের নাম	পরিপূর্ণ অনুসারে		জনসংস্কৃত পর্যন্ত		চলতি অর্থবছরের		প্রতিবেদন কাল		মন্তব্য
		লক্ষ্যাবাণী		কর্মপূর্ণ নিম্নলিখিত অগ্রগতি		লক্ষ্যাবাণী		পর্যন্ত অগ্রগতি		
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৩.১.১০	বাংলা দেশ	৩৯টি	৮৬.৬৭।	৩৯টি	৮৬.৬৭।	ধোক	২.০০।	ধোক	২.০০।	
৩.১.১১	ডাচ	৫২টি	২৫৫.৫৮।	৫টি	২৪.৫৩।	১৫টি	৬৫.০০।	১৩টি	৬৪.৭০।	
	৩.১.১২	বাংলা ও পল্যান্ট যন্ত্রপাতি(টি) এন্ড পি)								
৩.১.১৩	স্বাস্থ্যবিভাগ	ধোক	৬৬.৬৫।	ধোক	২৭.৬৫।	ধোক	৩.০০।	ধোক	৩.০০।	
৩.১.১৪	ডাচ	ধোক	৩০.৪৪।	ধোক	১০.৪৪।	ধোক	১১.০০।	ধোক	১১.০০।	
	৩.১.১৫	চাকরি/যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ক্রয়								
৩.৩.১৬	স্বাস্থ্যবিভাগ	ধোক	১২২.১০।	ধোক	৭২.১০।	ধোক	৩.০০।	ধোক	৩.০০।	
৩.৩.১৭	ডাচ	ধোক	১১.০০।	-	০.০০।	ধোক	৫.০০।		০.০০।	
	৩.৩.১৮	পাতিয়া								
	৩.৩.১৯	জাতীয়, পিক-আপ(উপদেষ্টা ও প্রোগ্রামার:জনা)								
৪.১.২০	স্বাস্থ্যবিভাগ	২টি	৩০.১০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।	
৪.১.২১	ডাচ	১১টি	৮২.৮১।	১১টি	৮২.৮১।	-	০.০০।		০.০০।	
৪.১.২২	স্বাস্থ্যবিভাগ									
৪.১.২৩	স্বাস্থ্যবিভাগ	১৮টি	২৩.০০।	-	০.০০।	৩টি	৪.০৫।	৩টি	৪.০৫।	
৪.১.২৪	ডাচ	৯টি	১১.৬১।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।	
৪.১.২৫	স্বাস্থ্যবিভাগ									
৪.১.২৬	স্বাস্থ্যবিভাগ	৬০টি	৪.৮০।	-	০.০০।	২৫টি	১.৩০।	২৫টি	১.৩০।	
	৪.১.২৭	জনসংস্কৃত								
	৪.১.২৮	নিয়ন্ত্রিত সংস্থাপন								
৫.১.২৯	স্বাস্থ্যবিভাগ	ধোক	১১৩৭.৩০।	ধোক	৫২২.৩০।	ধোক	১২২.২৫।	ধোক	১২২.২৫।	
	৫.১.৩০	স্বাস্থ্যবিভাগ উপদেষ্টা								
৫.১.৩১	ডাচ	ধোক	১৬৬৩.৪৪।	ধোক	১০০৩.১২।	ধোক	১২০.০০।	ধোক	১২০.০০।	
	৫.১.৩২	স্বাস্থ্যবিভাগ উপদেষ্টা								
৫.১.৩৩	ডাচ	ধোক	৮৪৪.৪৫।	ধোক	৪৭০.৮০।	ধোক	৮৪.০০।	ধোক	৮৪.০০।	
	৫.১.৩৪	উপদেষ্টাদের কার্যালয়ের জন্য স্থানীয় জটাক								
৫.১.৩৫	ডাচ	ধোক	১০০.২২।	ধোক	৬০.৬০।	ধোক	৩.০০।	ধোক	৩.০০।	
	৫.১.৩৬	অন্যান্য								
৬.১.৩৭	স্বাস্থ্যবিভাগ									
৬.১.৩৮	ডাচ	ধোক	১৬.৮০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।	
	৬.১.৩৯	প্রাপ্ত শিক্ষা								
৬.১.৪০	স্বাস্থ্যবিভাগ এন সি ও বায়									
৬.১.৪১	ডাচ	ধোক	২০০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।	
	৬.১.৪২	স্বাস্থ্যবিভাগ ডেভেলপমেন্ট								
৬.১.৪৩	ডাচ	ধোক	১৫.০০।	ধোক	৬.০০।	-	০.০০।		০.০০।	
	৬.১.৪৪	স্বাস্থ্যবিভাগ তৈরী								
৬.১.৪৫	ডাচ	ধোক	৬.০০।	ধোক	১.০০।	-	০.০০।		০.০০।	
	৬.১.৪৬	স্বাস্থ্যবিভাগ কোরাম								
৬.১.৪৭	ডাচ	ধোক	৩.০০।	-	০.০০।		০.০০।		০.০০।	
	৬.১.৪৮	স্বাস্থ্যবিভাগ স্টাডি (স্বাস্থ্য শিক্ষা)								
৬.১.৪৯	ডাচ	ধোক	৮.০০।	ধোক	৫.০০।	-	০.০০।		০.০০।	
	৬.১.৫০	স্বাস্থ্যবিভাগ কারে মহিলাদের সম্পর্কিত করন								
৬.১.৫১	ডাচ	ধোক	৩.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।	
	৬.১.৫২	স্বাস্থ্যবিভাগ স্টাডি (ডব্লিউ আই ডি)								
৬.১.৫৩	ডাচ	ধোক	৩.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।	
	৬.১.৫৪	স্বাস্থ্যবিভাগ এন উন্নয়ন								
৬.১.৫৫	ডাচ	ধোক	১০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।	
	৬.১.৫৬	স্বাস্থ্যবিভাগ হাইজিন ওয়ার্কসপ								

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুদানে		অনু.৯৫ পর্যন্ত		চলতি অর্থবছরের		প্রতিবেদন কাল		মন্তব্য
		লক্ষ্যমাত্রা		কৃষক নিঃশেষ অগ্রগতি		লক্ষ্যমাত্রা		পর্যন্ত অগ্রগতি		
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৩.১.১১	ডাচ	ধোক	৩.০০	-	০.০০	-	০.০০		০.০০	
৩.১.১৩	প্রাথমিক বিদ্যালয় কর্মসূচী									
৩.১.১৪	ডাচ	ধোক	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০		০.০০	
৩.১.১৫	জেন্ডার বিক্রি ওয়ার্কসপ									
৩.১.১৬	ডাচ	ধোক	৪.০০	-	০.০০	-	০.০০		০.০০	
৩.১.১৭	অভীষ্ট দলীয় জেন্ডার প্রশিক্ষণ									
৩.১.১৮	ডাচ	ধোক	১.৫০	-	০.০০	-	০.০০		০.০০	
৩.১.১৯	পরীক্ষণ									
৩.১.২০	ডাচ	ধোক	৫.০০	-	০.০০	-	০.০০		০.০০	
৩.১.২১	প্রশিক্ষণ									
৩.১.২২	বাংলাদেশ	ধোক	৬.১৭	-	০.০০	-	০.০০		০.০০	
৩.১.২৩	ডাচ	ধোক	১৬০.৩৩	ধোক	৪৫.০৯	ধোক	৩৭.০০	ধোক	৩৫.০০	
৩.২	উপদেষ্টাদের কার্যক্রম ও প্রতিবেদন ব্যয়									
৩.২.১	ডাচ	ধোক	৫৩১.৮০	ধোক	২০০.০০	ধোক	৩.০০	ধোক	৩.০০	
৩.২.২	প্রকল্প কার্যক্রমের চলতি ব্যয়									
৩.২.২.১	বাংলাদেশ	ধোক	১৪০.৪৩	-	০.০০	ধোক	১৬.০০	ধোক	১৬.০০	
৩.৩	পরিচালনা ও রকনাবেকন									
৩.৩.১	বাংলাদেশ	ধোক	২২৫.০০	ধোক	১৪৪.৩৮	ধোক	৩.০০	ধোক	৩.০০	
৩.৩.২	ডাচ	ধোক	১১১.০০	ধোক	৩১.০০	ধোক	২০.০০	ধোক	১৮.০০	
৩.৩.৩	মানামাল পরিবহন									
৩.৩.৩.১	বাংলাদেশ	ধোক	৮০.০০	-	০.০০	ধোক	৭.০০	ধোক	৭.০০	
৩.৩.৩.২	প্রকল্প মূল্যায়ন									
৩.৩.৩.২.১	ডাচ	ধোক	১০.০০	-	০.০০	-	০.০০		০.০০	
৩.৪	আনুসংগিক কর্মসূচির সংস্থাপন ও পরিবহন									
৩.৪.১	বাংলাদেশ	ধোক	৫৩৯.৬৪	ধোক	৩৮২.৫৫	ধোক	৬১.৫০	ধোক	৬১.৫০	
৩.৪.২	ডাচ	ধোক	৪৬২.৬৬	ধোক	১৫০.০০	ধোক	১৭.০০	ধোক	১৭.০০	
৭	মূল্যায়ন									
৭.১	বাংলাদেশ	ধোক	৯৯.৫৫	-	০.০০	-	০.০০		০.০০	
৮	মূল্য (সিডি ডাচ)									
৮.১	বাংলাদেশ	ধোক	৫৩২.৭৯	ধোক	২১২.৭৯	ধোক	১০০.০০	ধোক	৮৫.০০	
মোট:			১৫৭৮০.০০		৬৩২৪.৬৯		১৫২৫.০০		১৩৮৭.১৪	

বাস্তব
এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৯২
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৫২

আর্থিক
শতকরা ৯০.৯৬
শতকরা ৫০.৭৭

ডিপিএইচই, কম্পিউটার বিভাগ ১

সিদ্ধার্থী প্রকৌশলী, জঃ আঃ এঃ
পরিচালনা ও লক্ষ্যমাত্রা বিভাগ,
১১-কেন্দ্রীয় প্রকল্প, ঢাকা।
১৫/১১/১৬

শ্রদ্ধা পরিচালক, জঃ আঃ এঃ
১১-কেন্দ্রীয় প্রকল্প পরিচালনা ও লক্ষ্যমাত্রা বিভাগ,
১১-কেন্দ্রীয় প্রকল্প, ঢাকা।
১৫/১১/১৬

জুন '১৬ মাসের অনুর্বর্তীকারী বাসু বায়ুর প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন, ১৯৯৬ইং

১। প্রকল্পের নাম	: পল্লী সশিক্ষা উন্নয়ন (৩য় পর্য্য) প্রকল্প ১০৯-১০১০-১০১৩-১০১১। ১২৬৭২.৮৮ টক (১৯৮৫-৯৬)		
২। বাসু মোদনের পর্য্যায়	: সংশোধিত অবস্থা মোদিত		
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মহানগর সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (মহানগর সরকার বিভাগ)		
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	: পল্লীর সামাজিক উন্নয়ন		
৫। বাসু মোদনের তারিখ	: জুন	সংশোধিত	পুনঃসংশোধিত
কাজ আরম্ভের তারিখ	: জুলাই, ১৯৮৫ইং	জুলাই, ১৯৮৫ ইং	জুলাই, ১৯৮৫ ইং
প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	: জুন, ১৯৯০ ইং	জুন, ১৯৯৫ ইং	জুন, ১৯৯৬ ইং
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (মুঠ টাকায়) :			
ক) মোট	: ৫১৭৪.৩৫	১১৫০৮.৬৬	১২৬৭২.৮৮
খ) টাকা	: ২২১০.০০	৬৯৬১.৭১	৮১৫০.২৪
গ) প্রকল্প সাহায্য	: ২৯৬৪.৩৫	৩৫৩৬.৭৫	৪০৪২.৪৫
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	: ৬৪৪.২০	৭১০.২০	৪৮০.১৯
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	: ইউনিফেস	ইউনিফেস	ইউনিফেস

৭। ব্যয় (মুঠ টাকায়)

বিবরণ	মোট		টাকা		প্রকল্প সাহায্য	মুঠ	খণ্ড
	মোট	টাকা	মোট	টাকাংশ			
ক) চলতি অর্থবৎসরের বরাদ্দ	১০০৯৬.০০	৯০০.০০	১৯৬.০০	০.০০	১৫০.০০	০.০০	
খ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৬ইং পর্য্যন্ত অবশিষ্ট	১০০৯৬.০০	৮৫০.০০	১৯৬.০০	০.০০	১০০.০০	০.০০	
গ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৬ইং পর্য্যন্ত ব্যয়	৫৭৪*৮০	৫৭৪*৮০	.	০.০০	১০০.০০	০.০০	
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্য্যন্ত ক্রম-পূর্ণ নিজেত ব্যয়	.	৬৯২৮.২৭	.	৪৮০.১৯	৬৬৫.০০	০.০০	

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (মুঠ টাকায়) :

	চলতি অর্থবৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্য্যন্ত	ক্রমপূর্ণ নিজেত
ক) ব্যয় :	-	৪৮০.১৯
খ) দাবীকৃত :	-	৪৮০.১৯
গ) প্রাপ্তি :	-	৪৮০.১৯

প্রকল্প সাহায্যের বিপরীতে সাহায্যের ইউনিফেসের মিকট হইতে গ্রহণকারী কর্তৃক তথ্য প্রদানে ত্রুটি সংশোধন বা হত্যা তথ্য দেওয়া গেল না।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন, ১৯৯৬ইং

১। প্রকল্পের নাম	: উপকূলীয় পল্লী এলাকায় গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প (২য় পর্ব) ১২৯২২.৩৬ লক্ষ (১৯৮৭-৯৬)		
২। অনুমোদনের পর্যায়	: সংশোধিত পিপি অনুমোদিত		
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)		
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	: পানিবাহিত রোগ বিস্তার প্রতিরোধের জন্য উপকূলীয় পল্লী এলাকায় গভীর নলকূপ স্থাপন		
৫। বাস্তবায়ন কাল	: মূল	: সংশোধিত	: পুনঃসংশোধিত
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	: জুলাই, ১৯৮৭ ইং	: জুলাই, ১৯৮৭ ইং	: জুলাই, ১৯৮৭ ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	: জুন, ১৯৯২ ইং	: জুন, ১৯৯৩	: জুন, ১৯৯৬ ইং
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :			
ক) মোট	: ৫৪৮৬.৫০	৭৮০৯.৫৪	১২৯২২.৩৬
খ) টাকা	: ১৭৯৫.৫০	৩০৪৭.৩৮	৭৯৩৪.৮২
গ) প্রকল্প সাহায্য	: ৩৬৯১.০০	৪৭৬২.১৬	৪৯৮৭.৫৪
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	: ২০২২.০০	১৮৭২.৮৫	১৫৩০.৪৩
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	: ইউনিসেফ	ইউনিসেফ	ইউনিসেফ

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক	ঋণ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থবৎসরের বরাদ্দ (প্রা)	১২৩৩০.০০	১২০৪০.০০	২৯০.০০	০.০০	৫০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৬ইং পর্যন্ত অবমুক্ত	১২৩৩০.০০	১২০৪০.০০	২৯০.০০	০.০০	৫০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৬ইং পর্যন্ত ব্যয়	১২৩৩০.০০	১২০৪০.০০	২৯০.০০	০.০০	৫০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রম-পূর্ণ নিজে ব্যয়	১২৯২২.৩৬	৭৯৩৪.৮২	৪৯৮৭.৫৪	১৫৩০.৪৩	৭১৪.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্ত (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থবৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপূর্ণ নিজে
ক) ব্যয়	-	১৫৩০.৪৩
খ) দাবীকৃত	-	১৫৩০.৪৩
গ) প্রাপ্ত	-	১৫৩০.৪৩

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে		জুন, ৯৫ পর্যন্ত		চলতি অর্থবছরের		প্রতিবেদন কাল		মন্তব্য
		লক্ষ্যমাণা		কৃষক-স্বিকল্প অগ্রগতি		লক্ষ্যমাণা		পর্যন্ত অগ্রগতি		
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	কাঁচা আর্শেভর প্রস্তুতি পর্ব									
১.১।	জমি দখল ও উন্নয়ন ও গবেষণা	থোক	৬.৩৯।	থোক	৬.৩৯।		০.০০।		০.০০।	
১.২।	জরিপ ও ভূখানন, সম্বন্ধান ও ম্যাপ প্রস্তুতকরণ	থোক	১৮.৫১।	থোক	১৮.৫১।		০.০০।		০.০০।	
২।	নির্মাপ কাছ									
২.১।	এস,এস,টি স্থাপন	১৩৮১টি	১০৪.৭৫।	১২৭৬টি	৯৪.৪৫।	১০৫টি	১০.৩০।	১৭১টি	১০.৩০।	
২.২।	ডি,এস,এস,টি	২৭৪২টি	১৮৬.৬১।	২৪৯৭টি	১৬৭.৬১।	২৪৫টি	১৯.০০।	২৪৫টি	১৯.০০।	
২.৩।	গভীর নলকূপ স্থাপন	২৪৩৬৭টি	৯৩৩৫.৫৬।	২২৪৯২টি	৮৫৬৪.৫১।	১৭৫০টি	৭৭১.০৫।	১৭৫০টি	৭৭৩.০৭।	
২.৪।	পি এস এক স্থাপন	১০৬০টি	৩৪৫.৩৮।	৯৫৫টি	৩০৮.৩৮।	১০৫টি	৩৭.০০।	১০৬টি	৩৭.০০।	
২.৫।	অফিস ও আবাসিক ভবন নির্মাণ	১৪১৪১২বর্গফুট	৪৯৩.০০।	থোক	২৫৫.০০।	থোক	২৩৮.০০।	থোক	২৩৮.০০।	
৩।	কলকবছা ও যন্ত্রপাতি									
৪।	যানবাহন									
৪.১।	জীপ	৩টি	২৫.৮৬।	৩টি (জি-১, ই-১, ই-২)	২৫.৮৬।	-	০.০০।		০.০০।	
৪.২।	ট্রাক	৩টি	৩৩.৯৪।	৩টি	৩৩.৯৪।	-	০.০০।		০.০০।	
৪.৩।	মটর সাইকেল	১০০টি	৪৩.০০।	১০০টি	৪৩.০০।	-	০.০০।		০.০০।	
৪.৪।	বাই সাইকেল	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।	
৪.৫।	স্পীডবোট	৫টি	৩.০০।	৫টি	৩.০০।	-	০.০০।		০.০০।	
৫.১।	স্থানীয় জনশক্তি	থোক	১০০.৫০।	থোক	৮৫.৫০।	থোক	১৫.০০।	থোক	১৫.০০।	
৫.২।	বিশেষজ্ঞ	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।	
৬।	অন্যান্য ব্যয়									
৬.১।	প্রশিক্ষন	১২৪০০০পরিঃ	৪৯.০৪।	১৮৮৩৭পরিঃ	২৪.৫৪।	থোক	২৪.৫০।	থোক	২৪.৫০।	পি.এ
৬.২।	গবেষণা ও উন্নয়ন	থোক	৭.৯০।	থোক	০.৫০।	থোক	৭.৪০।	থোক	৭.৪০।	
৬.৩।	পানীয় জল সরবরাহের সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষন	থোক	১৭.০১।	থোক	১৫.০১।	থোক	২.০০।	থোক	২.০০।	
৬.৪।	পাটী চালনা ও রক্ষণাবেক্ষন	থোক	২৪২.৬০।	থোক	২১৪.৬০।	থোক	২৮.০০।	থোক	২৮.০০।	
৬.৫।	ভবনাদির রক্ষণাবেক্ষন	থোক	১২২.০৫।	থোক	১১৩.০৫।	থোক	৯.০০।	থোক	৯.০০।	
৬.৬।	বিদ্যুৎ ও কল (অফিস খরচ)	থোক	৫০.৫৯।	থোক	৪৫.৫৯।	থোক	৫.০০।	থোক	৫.০০।	
৬.৭।	প্রকল্প নির্দেশনা ও মূল্যায়ন	থোক	৯.৩৪।	থোক	৬.২২।	থোক	২.০২।		০.০০।	
৬.৮।	জনসংযোগ ও জনসচেতনতা	থোক	৪.২৫।	থোক	৪.২৫।	থোক	০.০০।		০.০০।	
৬.৯।	মালামাল পরিবহন	থোক	৫৫২.২৮।	থোক	৪৯১.২৮।	থোক	৬১.০০।	থোক	৬১.০০।	
৬.১০।	আনুসঙ্গিক ও কর্মজিওর সংস্থাপন	থোক	৪৫৬.৮০।	থোক	৪০৬.০৭।	থোক	৫০.৭৩।	থোক	৫০.৭৩।	
৬.১১।	সি ডি এস টি	থোক	৭১৪.০০।	থোক	৬৬৪.০০।	থোক	৫০.০০।	থোক	৫০.০০।	
। মোট:			১২৯২২.৩৬।		১১৫৯১.২৬।		১৩৩০.০০।		১৩৩০.০০।	

বাস্তব
এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ১০০
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৯৯.৪৮

আর্থিক
শতকরা ১০০
শতকরা ৯৯.৯৯

ডিপিএইচই, কম্পিউটার বিভাগ ৩

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন, ১৯৯৬ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : গ্রামীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সংস্কার ও উন্নয়ন
প্রকল্প (২য় পর্ব) (০৯-০৮০-০২৫-৮৭৯২) ৭৫২৩.৮৬
(১৯৮৭-৯৬)
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : সংশোধিত পিপি অনুমো দিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন
ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : একেজো নলকূপ উঠাইয়া তাহার বদলে নতুন নলকূপ প্রতিস্থাপ-
নের দ্বারা পল্লী অঞ্চলে পানিবাহিত রোগের বিস্তার
প্রতিরোধ।

৫। বাস্তবায়ন কাল	:	মূল	সংশোধিত	পুনঃসংশোধিত
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই, ১৯৮৭ ইং	জুলাই, ১৯৮৭ ইং	জুলাই, ১৯৮৭
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ১৯৯২ ইং	জুন, ১৯৯৫ ইং	জুন, ১৯৯৬

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

ক) মোট	:	২৭৮৫.০০	৫৯৯৯.১৬	৭৫২৩.৮৬
খ) টাকা	:	১৪১২.০০	৩৬৭৫.৮৩	৪৯০১.২৯
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	১৩৭৩.০০	২৩২৩.৩৩	২৬২২.৫৭
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	২৫৪.০০	৪৬.০০	৩০.২৬
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	ইউনিসেফ	ইউনিসেফ	ইউনিসেফ

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ড্যাট	খণ পরিশোধ।
			মোট	টাকাংশ।		
ক) চলতি অর্থবৎসরের বরাদ্দ (পিপি)	১০৭২.০০	৮৫০.০০	২২২.০০	০.০০	৫০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৬ইং পর্যন্ত অবমুক্ত	১০৭২.০০	৮৫০.০০	২২২.০০	০.০০	৫০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৬ইং পর্যন্ত ব্যয়	১০৭২.০০	৮৫০.০০	২২২.০০	০.০০	৫০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রম- পূ নিজেও ব্যয়	৭৫২৪.০২	৪৯০১.২৯	২৬২২.৭৩	৩০.২৬	৪৭৫.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্ত (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থবৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপূ নিজেও
ক) ব্যয়	-	৩০.২৬
খ) দাবীকৃত	-	৩০.২৬
গ) প্রাপ্ত	-	৩০.২৬

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অন্নগারে লক্ষ্যমাণা		জুন, ৯৫ পর্যন্ত কৃষক নিঃসৃত অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাণা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	কাজ আরম্ভের প্রস্তুতি পর্ব									
১.১।	জরীপ ও ম্যাপ প্রস্তুত করন	থোক	১.২১।	থোক	১.২১।	-	০.০০।		০.০০।	
২।	নির্মাণ কাজ									
২.১.১।	জরীপের নকশা বালু মস্কুত করন	৩১৩২৫টি	১১.৫০।	৩১৩২৫টি	১১.৫০।	-	০.০০।		০.০০।	
২.১.২।	ডিপসেট পাশ্প বালু মস্কুত করন	২১টি	১.২৯।	২১টি	১.২৯।	-	০.০০।		০.০০।	
২.১.৩।	জরীপের নকশা বালু মস্কুত করন	১০৬টি	২.২১।	১০৬টি	২.২১।	-	০.০০।		০.০০।	
২.২.১।	জরীপের নকশা পুনঃস্থাপন	১৩৪৮৩৪টি	৪৮৮৩.৫০।	১২১৪৩৪টি	৪১৯৮.০১।	১৩৪৩০টি	৬৬৫.৪৯।	১৩৪৩৫টি	৬৮৬.২৫।	
২.২.২।	ডিপসেট পাশ্প পুনঃস্থাপন	১৪৭টি	৩৯.২৪।	৮২টি	৩০.৪৮।	৬৫টি	৮.৭৬।	৫৪টি	৮.৭০।	
২.২.৩।	জরীপের নকশা প্রতিস্থাপন	৬২২টি	২২৯.১২।	৫০২টি	২১২.৯২।	১২০টি	১৬.২০।	১১৬টি	১৬.০০।	
২.২.৪।	পি এস এফ পুনর্বাসন	১৭৫টি	২৮.২৬।	-	০.০০।	১৭৫টি	২৮.২৬।	১৮০টি	২৮.২৬।	
২.৪।	পুরাতন নকশার প্যাট্রোল নির্মাণ	২২৯৭২টি	২১৩.৭৬।	১৮৪২২টি	১৯৭.৬৫।	৪৫৫০টি	১৬.১১।	৪১৭৪টি	১৬.১১।	পি.এ
২.৫।	আই.আর পি নির্মাণ, পুনর্বাসন	১৩০৬টা	১১৭৬।	১৪৬.৭৩।	২১৬৬টি	১৪০.৫৩।	১৬৫টি	৬.২০।	১০৩টি	৬.২০।
২.৬।	কোম্পিউটার সফটওয়্যার সিস্টেম হ্যান্ড পাশ্প	১১৮৫২টি	১৩৪.২৬।	৮৩৫২টি	৯৯.২৬।	৩৫০০টি	৩৫.১৬।	৩২১৫টি	৩৫.১৬।	পি.এ
২.৭।	কম্পিউটার ও সফটওয়্যার সংরক্ষন	থোক	৮.১৬।	-	৮.১৬।	-	০.০০।		০.০০।	
২.৮।	পবেশনা ও উন্নয়ন	থোক	৯.১৯।	থোক	৮.১৯।	থোক	১.০০।		১.০০।	
২.৯।	প্যাট্রোল বর্ধিতকরন	১১৪২৫টি	৬১.৫৬।	৭৮৭৫টি	৫৩.৩০।	৪৫৫০টি	৮.২৬।	২৬৪০টি	৮.২৬।	পি.এ
২.১০।	অফিস ভবন নির্মাণ	২০১৩০বর্ধিতকরন	২৪০.০০।	-	১২০.০০।	থোক	১২০.০০।	থোক	১২০.০০।	
৩।	কনকরন ও যন্ত্রপাতি									
৩.১।	রিং বোরিং সেট	৯২০টি	৩০.০০।	৯২০সেট	৩০.০০।	-	০.০০।		০.০০।	
৩.২।	বালু মস্কুত করন যন্ত্র	৯২০টি	৩৩.০০।	৯২০সেট	৩৩.০০।	-	০.০০।		০.০০।	
৩.৩।	জওনাবখায়কদের যন্ত্রপাতি	থোক	৩০.০০।	থোক	৩০.০০।	-	০.০০।		০.০০।	
৩.৪।	নকশা মেরামতের যন্ত্রপাতি	থোক	১৬১.০৩।	থোক	১৪৭.০৩।	থোক	১৪.০০।	থোক	১৪.০০।	
৪।	যানবাহন									
৪.১।	ট্রাক	১টি	১১.৩২।	১টি	১১.৩২।	থোক	০.০০।		০.০০।	
৪.২।	জীপ	২টি	১৯.০০।	২টি (জিওবি)	১৯.০০।	-	০.০০।		০.০০।	
৪.৩।	মটর সাইকেল	৫০টি	২১.৫০।	৫০টি	২১.৫০।	-	০.০০।		০.০০।	
৪.৪।	বাই সাইকেল, স্পীডবোট	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।	
৫।	স্থানীয় জনশক্তি	থোক	৭.১৮।	থোক	৩.১৮।	থোক	৪.০০।	থোক	৩.৫০।	
৬.১।	জনসংযোগ ও স্বাস্থ্য উন্নয়ন	থোক	৬.৯৫।	থোক	৬.৪৫।	থোক	০.৫০।	থোক	০.৫০।	
৬.২।	মাল্যামল পরিবহন	থোক	৩২১.৬১।	থোক	২৮৬.৬১।	থোক	৩৫.০০।	থোক	৩৫.০০।	
৬.৩।	গাড়ী চালনা ও রক্ষণাবেক্ষন	থোক	৭১.৩২।	থোক	৬৩.৩২।	থোক	৮.০০।	থোক	৮.০০।	
৬.৪।	অফিস ও পুনঃস্থাপন উন্নয়ন	থোক	৩১.৬৩।	থোক	২৮.৬৩।	থোক	৩.০০।	থোক	৩.০০।	
৬.৫।	অফিসের বিদ্যুৎ খরচ ও অন্যান্য	থোক	১৯.৪১।	থোক	১৭.৪১।	থোক	২.০০।	থোক	২.০০।	
৬.৬।	প্রকল্প মূল্যায়ন ও নির্দেশনা	থোক	৩.৫২।	থোক	৩.৫২।	থোক	০.০০।		০.০০।	
৬.৭।	আনুসংগিক	থোক	১১৩.১৫।	থোক	৯৯.৮২।	থোক	১৩.৩৩।	থোক	১৩.৩৩।	
৬.৮।	কর্মচরিক সংস্থাপন	থোক	১৪৭.১৯।	থোক	১৩০.৪৬।	থোক	১৬.৭৩।	থোক	১৬.৭৩।	
৬.৯।	জওনাবখায়কের প্রশিক্ষন	থোক	১১.০৬।	৮৪৫০৪টি	১১.০৬।	-	০.০০।		০.০০।	
৬.১০।	পানীয় জলের সরঞ্জামাদি রক্ষণাবেক্ষন	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।	
৬.১১।	সি ডি এস টি	থোক	৪৭৫.০০।	থোক	৪২৫.০০।	থোক	৫০.০০।	থোক	৫০.০০।	
। মোট:			৭৫২৩.৮৬।		৬৪৫২.০২।		১০৭২.০০।		১০৭২.০০।	

বাস্তব
এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৯৭.৬৪
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৯৯.৭৬

আর্থিক
শতকরা ১০০
শতকরা ১০০

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন ১৯৯৬ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : জেলা-খানা শহরে পানি সরবরাহ স্যানিটেশন ও ডে-নেজ প্রকল্প (০৯-০৮০-০২৬-৮৭৯৩)
১৭৯৭.৩২ লক্ষ (১৯৮৭-৯৭)
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : সংশোধিত পিপি-টবনু মোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : জেলা-খানা শহরে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ডে-নেজ ব্যবস্থার মাধ্যমে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করা।

৫। বাস্তবায়ন কাল : মূল সংশোধিত পুনঃসংশোধিত

ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ১৯৮৭ ইং জুলাই, ১৯৮৭ ইং

খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ১৯৯৩ ইং জুন, ১৯৯৭ ইং

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

ক) মোট	: ৯৪৩.৫০	১৭৯৭.৬২	-
খ) টাকা	: ৯৬.৫০	১৩০.৯২	-
গ) প্রকল্প সাহায্য	: ৮৪৭.০০	১৬৬৬.৭০	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	: ৭৪৯.০০	৯৪০.৮০	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	: ডা নিডা		

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	খণ্ড পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ-বৎসরের বরাদ্দ	৩১০.০০	১০.০০	৩০০.০০	১২৭.০০	২.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ-বৎসরের জুন, ১৯৯৬ইং পর্যন্ত অবমুক্ত	২৬৭.৩৮	৬.০০	২৬১.৩৮	১২২.৫০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ-বৎসরের জুন, ১৯৯৬ইং পর্যন্ত ব্যয়	২৩৮.৩৮	৬.০০	২৩২.৩৮	৯৩.৫০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রম-পূর্ণ নিজস্ব ব্যয়	১৪৮৫.৭৮	১০৭.২৭	১৩৭৮.৫১	৮১৩.০৯	২৩.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্ত (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ-বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত		ক্রমপূর্ণ নিজস্ব
ক) ব্যয় :	৯৩.৫০	৮১৩.০৯	
খ) দাবীকৃত :	২৫.৮৯	৭২৩.৯০	
গ) প্রাপ্ত :	২৪.৯২	৭১১.৭৩	

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পরিমাণ অনুসারে		মূল্য অনুযায়ী		চলতি অর্থ বছরের		প্রতিবেদন কাল		মন্তব্য
		লক্ষ্যমাণা		লক্ষ্যমতি		লক্ষ্যমাণা		লক্ষ্যমতি		
		বাস্তব	আধিক্য	বাস্তব	আধিক্য	বাস্তব	আধিক্য	বাস্তব	আধিক্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	উৎপাদক নলকূপ (পাম্প হাউস সহ)									
১.ক।	বাংলাদেশ	খোক	১.৫৫।	খোক	১.২৫।	-	০.০০।		০.০০।	
১.খ।	ড্যানিডা (আর পি এ)	৪টি	৫৮.২৬।	৪টি	৫৭.৭৮।	-	০.০০।		০.০০।	
১.গ।	ড্যানিডা (ডি এক ই)		৫.৪৪।		৫.৪৪।		০.০০।		০.০০।	
২।	আয়রন রিমোভাল প্লান্ট									
২.ক।	ড্যানিডা (আর পি এ)	২টি	২৭৮.৫৯।	২টি	২৫১.৩৯।	-	২০.০০।		২.৮৪।	
২.খ।	ড্যানিডা (ডি এক ই)		৭.৯১।		৭.৯৯।		০.০০।		০.০০।	
৩।	পাম্প স্থাপন									
৩.ক।	ড্যানিডা (আর পি এ)	৪টি	১১.৫০।	৪টি	৮.৩১।	-	২.৮৯।		০.০০।	
৪।	উচ্চ জলাধার									
৪.ক।	ড্যানিডা (আর পি এ)	২টি	৮২.৯১।	২টি	৮১.৫৯।	-	১.৩২।		১.৩০।	
৫।	পাইপ লাইন									
৫.ক।	ড্যানিডা (আর পি এ)	৩৫.৫কিমি	১৭২.৭৯।	৩৩.২৬কিমি	৯৮.৮১।	০.৭৪কিমি	৩৮.৭৪।	০.৭৪কিমি	৪৮.৪৩।	
৫.ক১।	ড্যানিডা (ডিএকই)		২৪.৫২।		২৪.৫২।		০.০০।		০.০০।	
৬।	পূর্ব সংযোগ									
৬.ক।	ড্যানিডা (আর পি এ)	২৪২০টি	৪৬.৬৮।	৫৩৫টি	৪.৮৪।	১৮৮৫টি	১৫.০০।	৪৮০টি	৬.৩১।	
৬.খ।	ড্যানিডা (ডি এক ই)		১৬.৫৭।		১৬.৫৭।		০.০০।		০.০০।	
৭।	পাবলিক স্ট্যান্ড পোস্ট									
৭.ক।	ড্যানিডা (আর পি এ)	২৫টি	১.৫৫।	-	০.০০।	২৫টি	১.৫৫।	১০টি	১.৫৭।	
৮।	সেমি প্রাইভেট স্ট্যান্ড পোস্ট									
৮.ক।	ড্যানিডা (আর পি এ)	১০০টি	৩.৬২।	-	০.০০।	১০০টি	৩.৬২।	২১টি	১.৫৬।	
৯।	হস্তচালিত নলকূপ (ড্যানিডা, আর পি এ)									
৯.ক.১।	অরভীর	৭৯৪টি	৩৭.৩০।	৬৬৪টি	২৮.৯৭।	১৩০টি	৭.০০।	৭৫টি	১.৫৮।	কাজ চলছে।
৯.ক.২।			০.০০।		০.০০।		০.০০।		২.০২।	(ডিএকই)
১০।	গভীর	৭০টি	৩৩.১১।	৫০টি	১৩.৫০।	২০টি	১০.০০।	৩টি	০.৯৩।	কাজ চলছে।
১০।	নলকূপ স্থাপন									
১০.ক।	ড্যানিডা (আর পি এ)	৫০টি	২.১৭।	৫০টি	০.৬৯।	-	০.০০।	-	০.০৭।	
১১।	আয়রন রিমোভাল ইউনিট									
১১.ক।	ড্যানিডা (আর পি এ)	৪৫টি	৩.৫৫।	২০টি	১.০৬।	২৫টি	২.৫১।	১০টি	০.৩০।	
১২।	পাবলিক টয়লেট									
১২.ক।	ড্যানিডা (আর পি এ)	১১টি	৫১.৫০।	১১টি	৫০.৩২।	-	০.০০।	-	০.২০।	
১৩।	প্রাইভেট পায়খানা (ড্যানিডা, আর পি এ)									
১৩.ক.১।	এক গভীর	৬৫০০টি	৬০.৬১।	৫০০০টি	৪৪.৩০।	১৫০০টি	১২.০০।	১০০০টি	৭.৭২।	কাজ চলছে।
১৩.ক.২।			০.০০।		০.০০।		০.০০।		০.৩০।	(ডিএকই)
১৩.খ।	কমিউনিটি	১০টি	৭.৯২।	৪টি	৩.৫৫।	৬টি	৪.৩৭।	২টি	১.১৯।	কাজ চলছে।
১৩.গ।	সেড নিষ্কাশন	২টি	৩.৪৬।	২টি	৩.০০।	-	০.০০।		০.০০।	
১৪।	ডাস্টবিন নিষ্কাশন									
১৪.ক।	ড্যানিডা (আর পি এ)	৫০টি	১.৮৫।	৫০টি	১.৮৫।	-	০.০০।		০.০৪।	(ডি এক ই)


পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন।

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাণা		জুন, ১৯৫৫ পর্যন্ত কৃত পূর্ণাঙ্গ অগ্রগতি		চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাণা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব		আর্থিক		বাস্তব		আর্থিক		
		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	
১৫।	মিলড ওয়েস্ট নিষ্কাশনের টালি									
১৫.ক।	ড্যানিডা (আর পি এ)	২৬টি	১.২০।	২৪টি	১.০৬।	-	০.০০।		০.০০।	
১৬।	ডেউন নির্মাল									
১৬.ক।	ড্যানিডা(আর পি এ)	৩.২ক্রিম	৭৮.৫৪।	৩.১৫ক্রিম	৬৬.২৬।	০.০৫ক্রিম	৮.০০।		১২.৫০।	
১৭।	দকতরের আসবাব, সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি									
১৭.ক।	(হাইড্রোজেনিকেল এবং লোবরেটেরী যন্ত্রসহ) ড্যানিডা।									
১৭.ক১।	ডি এফ ই	ধোক	১১.৩১।	ধোক	১১.৩১।	-	০.০০।		-	৭.৪৫।
১৭.ক২।	আর পি এ	-	৩.৬৯।	ধোক	১.৭১।	-	০.০০।			০.০০।
১৮।	দকতরের আসবাব ও সরঞ্জাম									
১৮.ক।	বাংলাদেশ	ধোক	৩.০০।	ধোক	২.৩৬।	-	০.০০।			০.০০।
১৯।	পাড়া রক্ষাবেক্ষন									
১৯.ক।	ড্যানিডা(ডি এফ ই)	২টি	১৮.০০।	-	০.০০।	২টি	১৮.০০।	২টি	১৬.৫০।	
২০।	জনশক্তি									
২০.ক।	বাংলাদেশ	ধোক	৬.৩৭।	ধোক	০.৩৭।	ধোক	৩.০০।			২.১১।
২১।	কার্যক্রমী ভবন									
২১.ক।	বাংলাদেশ	৩টি	৩৫.০০।	৩টি	৩২.০১।	-	১.৮০।			০.০০।
২২।	পরামর্শক(ড্যানিডা)									
২২.ক।	স্থানীয় ও বৈদেশিক(ডি এফ ই)	ধোক	৩২৭.৯১।	ধোক	২২৩.৪৩।	ধোক	৮৫.০০।	ধোক	৭৩.০৭।	
২৩।	স্বাস্থ্য শিক্ষা ও উন্নয়ন									
২৩.ক।	ড্যানিডা(ডি এফ ই)	ধোক	৭২.১০।	ধোক	৩৯.৮২।	ধোক	২৪.০০।	ধোক	১৪.৫৯।	
২৪।	রক্ষাবেক্ষন ও মেরামত									
২৪.ক।	বাংলাদেশ	ধোক	২৫.০০।	ধোক	১৮.৮১।	ধোক	১.২০।	ধোক	১.৬১।	
২৪.খ।	ড্যানিডা(ডি এফ ই)	ধোক	৩০.০০।	ধোক	২.০০।	ধোক	১২.০০।	ধোক	৪.৫৬।	
২৫।	এডভাইজার অফিসের পরিচালনা ব্যয়									
২৫.ক।	ড্যানিডা(ডি এফ ই)	ধোক	৮৭.৪০।	ধোক	৪০.২২।	ধোক	২৪.০০।	ধোক	১৮.৫১।	
২৬।	পাড়া									
২৬.ক।	ড্যানিডা(ডি এফ ই)	২টি	১৬.৮৪।	২টি	১৬.৮৪।	-	০.০০।		-	০.৬০।
২৭।	মটর সাইকেল									
২৭.ক।	ড্যানিডা(ডি এফ ই)	৬টি	৩.৭৫।	৪টি	২.৫০।	-	০.০০।		-	১.২৪।
২৮।	আনুসাংগিক ব্যয় ও কর্মভিত্তিক সংস্থাপন আনু. ব্যয়।									
২৮.ক।	বাংলাদেশ	ধোক	৩০.০০।	ধোক	২৩.৪৭।	ধোক	২.০০।		-	২.২৮।
২৮.খ।	ড্যানিডা(ডি এফ ই)	ধোক	১০৪.১৫।	ধোক	৩৫.৯০।	ধোক	১০.০০।			০.০০।
২৯।	মূলক									
২৯.ক।	বাংলাদেশ	ধোক	৩০.০০।	ধোক	২৩.০০।	ধোক	২.০০।			০.০০।
৩০।	মুদ্রাস্বত্ব									
৩০.ক।	বাংলাদেশ	ধোক	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।			০.০০।
৩০.খ।	ড্যানিডা(ডি এফ ই)	ধোক	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।			০.০০।
। মোট:			১৭৯৭.৬২।		১২৪৭.৪০।		৩১০.০০।		২৩৮.৩৮।	

বাস্তব
এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৮৫
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৯০

আর্থিক
শতকরা ৭৬.৮৯
শতকরা ৮২.৬৬

ডিপিএইচই, কম্পিউটার বিভাগ ৫


নির্বাহী প্রকৌশলী
ক. স্বাস্থ্য ও পরিবেশ অধিদপ্তর
R.এম.আই. কার্য বিভাগ, ঢাকা



প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন, ১৯৯৬ইং

১। প্রকল্পের নাম	: নিম্ন পানিস্তর এলাকায় গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প (০৯-০৮০-০২৭-৮৮৯৩) ১০২১২.৯৪ (১৯৮৮-৯৬)		
২। অনুমোদনের পর্যায়	: সংশোধিত পিপি অনুমোদিত		
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)		
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	: নিম্ন পানিস্তর এলাকায় ডিপসেট তারা পাম্প নলকূপ স্থাপনের দ্বারা পল্লী অঞ্চলে পানি বাহিত রোগের বিস্তার প্রতিরোধ		
৫। বাস্তবায়ন কাল	: মূল	: সংশোধিত	: পুনঃসংশোধিত
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	: জুলাই, ১৯৮৮ ইং	: জুলাই, ১৯৮৮ ইং	: জুলাই, ১৯৮৮
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	: জুন, ১৯৯৩ ইং	: জুন, ১৯৯৫ ইং	: জুন, ১৯৯৬
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :			
ক) মোট	: ৫৫৩৮.১৫	: ৮৩৩০.৫২	: ১০২১২.৯৪
খ) টাকা	: ১৫৬৯.৯৩	: ৩৬৬৭.৯৭	: ৪৯৬৭.৫৮
গ) প্রকল্প সাহায্য	: ৩৯৬৮.২২	: ৪৬৬২.৫৫	: ৫২৪৫.৩৬
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	: ১০১৭.০৫	: ৯৫১.৯৮	: ৮৭১.৮৮
ড) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	: ইউনিসেফ	: ইউনিসেফ	: ইউনিসেফ

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট		টাকা		প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ
	মোট	টাকা	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থবৎসরের বরাদ্দ (প্রা)	১২৩৪৫.০০	৭৪৫.০০	৬০০.০০	০.০০	৫০.০০	০.০০	০.০০	
খ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৬ইং পর্যন্ত অবমুক্ত	১২৩৪২.৫৫	৭৪৫.০০	৫৯৭.৫৫	০.০০	৫০.০০	০.০০	০.০০	
গ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৬ইং পর্যন্ত ব্যয়	১২৩২৪.৪২	৭২৬.৮৭	৫৯৭.৫৫	০.০০	৫০.০০	০.০০	০.০০	
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রম-পূর্ণ নিজে ব্যয়	১০১৯৪.৮	১৪৯৪৯.৪৫	১৫২৪৫.৩৬	৮৭১.৮৮	৭৩২.৭৫	০.০০	০.০০	

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থবৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপূর্ণ নিজে
ক) ব্যয়	-	৮৭১.৮৮
খ) দাবীকৃত	-	৮৭১.৮৮
গ) প্রাপ্তি	-	৮৭১.৮৮

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পরিপূর্ণ অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		সুদূরত্ব পর্যন্ত কমপূর্ণ নিম্নতম অগ্রগতি		চলতি অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১। কাল আরম্ভের প্রস্তুতি পর্ব										
১.১।	জমি দখল ও উন্নয়ন	থোক	১০.২৬।	থোক	১০.২৬।	-	০.০০।	-	০.০০।	
১.২।	জরিপ ও জরাজীর্ণ পানির উধ্যানসন্ধান	থোক	২.৬৭।	থোক	২.৬৭।	-	০.০০।	-	০.০০।	
২। নির্মাণ কাজ										
২.১।	ভারা পাম্প	৮১১৬৬টি	৭৬১১.৩১।	৭১৭৬৬টি	৬৬৬২.৩১।	৮৯০০টি	৯৪৯.০০।	৮৯৯১টি	৯৪২.৩৯।	
২.২।	সুপার ভারা	৫৭০টি	৭০.৬০।	৪২০টি	৫০.২০।	১৫০টি	২০.৪০।	৭০টি	১৪.০০।	
২.৩।	মিনি ভারা	৬৯২টি	৫১.২০।	২৯২টি	৪০.০০।	৪০০টি	১১.২০।	৩০টি	১১.২০।	পি,এ
২.৪।	অন্যান্য ডিপসেট পাম্প	৯৫টি	৭.৯৮।	৯৫টি	৭.৯৮।	-	০.০০।	-	০.০০।	
২.৫।	কাই,ভার,পি	৬৭টি	৬.৮৮।	৬৭টি	৬.৮৮।	-	০.০০।	-	০.০০।	
২.৬।	জরিস ও আবাসিক ভবন নির্মাণ	১৫২০৫কঃকুঃ।	১২২.০০।	থোক	৬৭.৯৮।	৪৫৩৭কঃকুঃ।	৫৪.০২।	থোক	৫৪.০২।	
৩।	কলকবছা ও যন্ত্রপাতি	থোক	১৩.৩৮।	থোক	১০.৩৮।	থোক	৩.০০।	থোক	৩.০০।	
৪।	যানবাহন	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	
৪.১।	নতুন যানবাহন সংগ্রহ	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	
৪.১.১।	ট্রাক	১টি	১১.৩২।	১টি	১১.৩২।	-	০.০০।	-	০.০০।	
৪.১.২।	মটর সাইকেল	৫০টি	২১.৫০।	৫০টি	২১.৫০।	-	০.০০।	-	০.০০।	
৪.১.৩।	বাই সাইকেল	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	
৪.১.৪।	জীপ	৩টি	২৫.৮৪।	৩টি(ই-২,২,২)।	২৫.৮৪।	-	০.০০।	-	০.০০।	
৫।	জনশক্তি	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	
৫.১।	স্থানীয় জনশক্তি	থোক	১৪২.০০।	থোক	১০৭.০০।	থোক	৩৫.০০।	থোক	৩৪.০০।	
৬।	অন্যান্য খরচ	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	
৬.১।	জরদারি খরচ	থোক	১২৫.৩৪।	৫৩২০৬ পরিঃ।	৬৪.২৪।	-	৬১.১০।	থোক	৬১.১০।	পি,এ
৬.২।	পরিবেশনা ও উন্নয়ন	থোক	৭২.৫০।	থোক	৬৩.৫০।	থোক	৯.০০।	থোক	৯.০০।	
৬.৩।	নিম্ন পানিস্তর মাল্যায়ন	থোক	৩.৯১।	থোক	২.৯১।	থোক	১.০০।	থোক	১.০০।	
৬.৪।	যানবাহন চালনা খরচ	থোক	১৯৭.৩৫।	থোক	১৭৫.৩৫।	থোক	২৩.০০।	থোক	২৩.০০।	
৬.৫।	মানামাল পরিবহন	থোক	৪৯৭.০৪।	থোক	৪৩৫.০৪।	থোক	৬২.০০।	থোক	৬২.০০।	
৬.৬।	বিদ্যুৎ ও রর (জরিস খরচ)	থোক	৩৬.৬২।	থোক	৩৫.৬২।	থোক	১.০০।	থোক	১.০০।	
৬.৭।	প্রকল্প মাল্যায়ন ও সতর্কীকরণ	থোক	৫.১৯।	থোক	১.০৭।	থোক	৪.১২।	-	০.০০।	
৬.৮।	জনসচেতনতা ও স্বাস্থ্য উন্নয়ন	থোক	২.০২।	থোক	১.৪৪।	থোক	০.৫৮।	থোক	০.৫৮।	
৬.৯।	পানি সরবরাহের মাধ্যমে গুলি রক্ষাবেক্ষন	থোক	১৯.৯৩।	থোক	১৫.৫৩।	থোক	৪.৪০।	থোক	৪.৪০।	
৬.১০।	আনুসংগিক ও কর্মচিওর সংস্থাপন	থোক	৪২২.৩৫।	থোক	৩৬৮.৬২।	থোক	৫৩.৭৩।	থোক	৫৩.৭৩।	
৬.১১।	সি, ডি, এস, টি	থোক	৭৩২.৭৫।	থোক	৬৮২.৭৫।	থোক	৫০.০০।	থোক	৫০.০০।	
। মোট:			১০২১২.৯৪।		৮৮৭০.৩৯।		১৩৪২.৫৫।		১৩২৪.৪২।	

এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ১০১.০২
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৯৯.৪৯

আর্থিক
শতকরা ৯৮.৬৪
শতকরা ৯৯.৮২

ডিপিএইচই, কম্পিউটার বিভাগ ৬

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন, ১৯৯৬ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : অগভীর পানি স্তর এলাকায় গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প(০৯-০৮০-০২৮-৮৮৯৩) ৬৫৬৩.৯৫লক্ষ(১৯৮৮-৯৬)
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : সংশোধিত পিপি অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : অগভীর নলকূপ স্থাপনের দ্বারা পল্লী অন্বেলে পানি বাহিত রোগের বিস্তার প্রতিরোধ।

- ৫। বাস্তবায়ন কাল : মূল সংশোধিত পুনঃসংশোধিত
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ১৯৮৮ ইং জুলাই, ১৯৮৮ ইং জুলাই, ১৯৯৮
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ১৯৯৩ ইং জুন, ১৯৯৫ ইং জুন, ১৯৯৬

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

ক) মোট	:	৩৩৭০.৫০	৪৬৪৭.৪৮	৬৫৬৩.৯৫
খ) টাকা	:	১৯৬৩.৫০	২৫৮৬.৬৬	৪১৯৪.১৬
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	১৪০৭.০০	২০৬০.৮২	২৩৬৯.৭৯
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	৩৬.০০	৭.৭৬	৭.৭৬
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	ইউনিসেফ	ইউনিসেফ	ইউনিসেফ

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	শুল্ক	খণ
			মোট	টাকাংশ	পরিশোধ
ক) চলতি অর্থবৎসরের বরাদ্দ	৮৭৫.০০	৬৫০.০০	২২৫.০০	০.০০	৭৫.০০
খ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৬ইং পর্যন্ত অবমুক্ত	৮৭৫.০০	৬৫০.০০	২২৫.০০	০.০০	৭৫.০০
গ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৬ইং পর্যন্ত ব্যয়	৮৫৭.৪৮	৬৩২.৪৮	২২৫.০০	০.০০	৭৫.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপূর্ণ নিজস্ব ব্যয়	৬৫৬৩.৪৩	৪১৯৬.৬৪	২৩৬৯.৭৯	৭.৭৬	৩৬৭.১১

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্ত (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থবৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপূর্ণ নিজস্ব
ক) ব্যয়	-	৭.৭৬
খ) দাবীকৃত	-	৭.৭৬
গ) প্রাপ্ত	-	৭.৭৬

ক্রমিক নং	ঋণের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		মূল, ৯৫ পর্যন্ত কৃষক-নির্ভর অগ্রগতি		চলতি অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	কাজ আরম্ভের প্রস্তুতি পর্ব									
১.১।	জরীপ ও ভূ-রাজস্ব পানির উন্নয়ন সমন্বয়	থোক	৩.৪৮।	থোক	০.৪৮।	থোক	৩.০০।		০.০০।	
১.২।	জমি দখল ও উন্নয়ন	থোক	৮.১৯।	থোক	৮.১৯।	-	০.০০।	-	০.০০।	
২।	নির্মাণ কাজ									
২.১।	রিংওয়েল স্থাপন	১০৮০টি	৭৬৪.২৯।	৭৯৫টি	৫৬৩.৮৯।	৩০০টি	২০০.৪০।	২৯৫টি	১৯৭.০০।	
২.২।	পঞ্জীর নলকূপ স্থাপন	৭৭৩৭১টি	৩৫১৪.৩৯।	৭১৩৭১টি	৩০৯০.০২।	৬০০০টি	৪২৪.৩৭।	৬০৩২টি	৪১৯.৯৪।	
২.৩।	আই,আর,পি নির্মাণ	১৩৮৮টি	৪৮.৯৩।	১৩৮৮টি	৪৮.৯৩।	-	০.০০।		০.০০।	
২.৪।	জরিপ এবং আবাসিক ভবন নির্মাণ	৫৮২৩বর্গফুঃ	৩৬.০০।	থোক	৩৬.০০।	-	০.০০।		০.০০।	
৩।	কলকবজা ও যন্ত্রপাতি	থোক	১৬.৭৪।	থোক	১৬.৭৪।	থোক	৩.০০।	থোক	১.৩১।	
৪।	যানবাহন									
৪.১।	নতুন যানবাহন সংগ্রহ									
৪.১.১।	ট্রাক	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।	
৪.১.২।	মটর সাইকেল	৫০টি	২১.৫০।	৫০টি	২১.৫০।	-	০.০০।		০.০০।	
৪.১.৩।	বাইসাইকেল	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।	
৪.১.৪।	জীপ	৩টি	২৫.৮৪।	৩টি (মিঃ, ইঃ)	২৫.৮৪।	-	০.০০।		০.০০।	
৫।	জনশিক্ষা									
৫.১।	স্থানীয় জনশিক্ষা	থোক	৭৫.০০।	থোক	৬১.০০।	থোক	১৪.০০।	থোক	১৪.০০।	
৬।	অন্যান্য ব্যয়									
৬.১।	পবেষণা ও উন্নয়ন	থোক	৮.৮১।	থোক	৮.৮১।	থোক	০.০০।		০.০০।	
৬.২।	জনশিক্ষা প্রশিক্ষণ	থোক	৭১.০১।	৬১২৩৭পরিঃ	৪৮.৫১।	৬৩০০টি	২২.৫০।	৬৩০০টি	২২.৫০।	পিপ
৬.৩।	যোগাযোগ ও স্বাস্থ্য উন্নয়ন	থোক	২.৪৪।	থোক	২.৪৪।	-	০.০০।		০.০০।	
৬.৪।	মালামাল পরিবহন	থোক	৬৫৬.০০।	থোক	৬০০.০০।	থোক	৫৬.০০।	থোক	৫৬.০০।	
৬.৫।	চালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	৩০৭.১১।	থোক	২৭৭.১১।	থোক	৩০.০০।	থোক	৩০.০০।	
৬.৬।	প্রকল্প মূল্যায়ন ও সতর্কীকরণ	থোক	৯.৬২।	থোক	৪.৬২।	থোক	৫.০০।		০.০০।	
৬.৭।	বিদ্যুৎ সরঞ্জাম ও ইত্যাদি খরচ	থোক	৪৯.৬২।	থোক	৪৪.৬২।	থোক	৫.০০।		৫.০০।	
৬.৮।	কম্পিউটার ও সংস্থাপন	থোক	৩০৪.০৮।	থোক	২৮৮.০৮।	থোক	১৬.০০।		১৬.০০।	
৬.৯।	মানুষসংক্রিয়	থোক	২৭৩.৭৯।	থোক	২৫৩.০৬।	থোক	২০.৭৩।		২০.৭৩।	
৬.১০।	সি,ডি,এস,টি	থোক	৩৬৭.১১।	থোক	২৯২.১১।	থোক	৭৫.০০।	থোক	৭৫.০০।	
। মোট:			৬৫৬৩.৯৫।		৫৬৮৮.৯৫।		৮৭৫.০০।		৮৫৭.৪৮।	

এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ১০০
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ১০০

আর্থিক
শতকরা ৯৭.৯৯
শতকরা ৯৯.৭৩

ডিপিএইচই, কম্পিউটার বিভাগ ৭

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন, ১৯৯৬ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : ১২টি জেলা শহরে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ এবং স্বল্পসংখ্যক সেনিটারী পায়খানা স্থাপন (০৯-০৮০-০৬৩-৮৩৯২) ৬৫৮৫.৩৫ (১৯৮৩-২০০০)
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : সংশোধিত অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : পৌর এলাকায় জনসাধারণের মধ্যে পাইপ লাইনের মাধ্যমে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করণ এবং স্যানিটারী ব্যবস্থার উন্নয়ন
- ৫। বাস্তবায়ন কাল : মূল সংশোধিত পুনঃসংশোধিত
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : মার্চ, ১৯৮৩ ইং মার্চ, ১৯৮৩ ইং মার্চ, ১৯৮৩ ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ১৯৯১ ইং জুন, ১৯৯২ ইং জুন, ১৯৯৬ইং

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

ক) মোট	:	৮০৩.০০	১৮৬২.১২	৬৫৮৫.৩৫
খ) টাকা	:	২৫২.০০	৩৫৮.৬৭	৭৯৬.৫২
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	৫৫১.০০	১৫০৩.৪৫	৫৭৮৮.৮৩
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	৩০০.০০	৫৮৬.০৩	৪৬৩১.২৪
ড) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	ডাচ		

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	খণ্ড পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থবৎসরের বরাদ্দ	৮১.০০	৮০.০০	১.০০	১.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৬ইং পর্য্যন্ত অবমুক্ত	৮০.০০	৮০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৬ইং পর্য্যন্ত ব্যয়	৮০.০০	৮০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্য্যন্ত ক্রমপূর্ণ নিম্নোক্ত ব্যয়	১২৩৯৫.৯৯	৭৯৬.৪৪	১৫৫৯৮.৭৫	৭৯২.২৭	১০৫.৫০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্ত (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থবৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্য্যন্ত	ক্রমপূর্ণ নিম্নোক্ত
ক) ব্যয়	-	৭৯২.২৭
খ) দাবীকৃত	-	৭১৯.৪৯
গ) প্রাপ্ত	-	৭১৯.৪৯

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1950

1	100.00	100.00
2	200.00	200.00
3	300.00	300.00
4	400.00	400.00
5	500.00	500.00

...

...

প্রধান প্রধান খরচের লক্ষ্যাবাণী ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	খরচের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যাবাণী		জুন, ১৯৫৫ পর্যন্ত কম্প্লিমেন্ট অগ্রগতি		চলতি অর্থবছরের লক্ষ্যাবাণী		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১।	নির্মাণ পূর্ব ব্যয়									
১.১।	ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন									
১.১.ক।	বাংলাদেশ	থোক	২০.৫৪।	থোক	১৪.৯৯।	-	০.০০।		০.০০।	
১.১.খ।	পরীক্ষামূলক নকশা									
১.১.ক।	বাংলাদেশ	৬টি	৩.০৩।	৭টি	৩.৬৩।	-	০.০০।		০.০০।	
১.১.খ।	ভাট	১১২টি	২৪.৫৫।	৩৯টি	১১.৬৬।	-	০.০০।		০.০০।	
১.৩।	জরীপ অনুসন্ধান ও প্রবেশনা									
১.৩.ক।	ভাট	থোক	৪৮.৬৩।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।	
২।	নির্মাণ কার্য									
২.১।	পানি সরবরাহ									
২.১.ক।	উৎপাদক নকশা									
২.১.ক১।	বাংলাদেশ	১টি	৬.০০।	৪টি (মতঃ ১। ৮)	২২.২৫।	১৩ (মতঃ ৮০) ১।	২৪.৩০।	১৩ (মতঃ ৮০) ১।	২৪.৩০।	
২.১.ক২।	ভাট	৪৮টি	২৩২.৭৬।	৩০টি	১১৭.৪৯।	-	০.০০।		০.০০।	
২.১.খ।	পাম্প ঘর									
২.১.খ১।	বাংলাদেশ	২৩টি	২৮.৯৮।	১টি (মতঃ ১। ২০)	৩৩.৮৮।	১টি (মতঃ ৮। ১০)	৪.৪০।	৪+১টি (মতঃ ৮০) ১।	৪.৪০।	
২.১.খ২।	ভাট	২৪টি	৩৩.৬৮।	২টি	৪.৫৬।	-	০.০০।		০.০০।	
২.১.গ।	পাম্প স্থাপন									
২.১.গ১।	ভাট	১৮টি	৩.৯২।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।	
২.১.ঘ।	পানি মোড়নাগার									
২.১.ঘ১।	ভাট	৫টি	৭১৯.৫৭।	৪টি	৫৫২.৯৯।	-	০.০০।		০.০০।	
২.১.চ।	উচ্চ জলাধার									
২.১.চ১।	ভাট	৬টি	২৪৩.৫০।	৫টি	১৯৩.৫০।	-	০.০০।		০.০০।	
২.১.ছ।	পাইপ লাইন									
২.১.ছ১।	বাংলাদেশ	৩.৭৯ কিমি।	১৭.১১।	৮.৪৬ কিমি।	৪২.১১।	৬.৯৩ কিমি।	২৫.৯৯।	৬.৯৩ কিমি।	২৫.৯৯।	
২.১.ছ২।	ভাট	১১৭৫.২১ কিমি।	৭৫৫.৯৩।	১১৪.৮৭ কিমি।	৩২০.১০।	-	০.০০।		০.০০।	
২.১.জ।	রাস্তার পানির কল									
২.১.জ১।	ভাট	৫০৫টি	১৮.৯৯।	৪৩২টি	১৪.৭২।	-	০.০০।		০.০০।	
২.১.ঝ।	প্লেথ সংযোগ									
২.১.ঝ১।	বাংলাদেশ	৩১১৭টি	৬.৮১।	৩১১৭টি	৬.৮১।	-	০.০০।		০.০০।	
২.১.ঝ২।	ভাট	৪৩৬৫টি	৫৬.৯৯।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।	
২.১.ট।	হস্তচালিত নকশা									
২.১.ট১।	বাংলাদেশ	৭৪টি	৫.৩৫।	১৩০টি	৮.৪৬।	১২টি	০.৫০।	১২টি	০.৫০।	
২.১.ট২।	ভাট	১৮৮০টি	১৩৫.৩৭।	১১০টি	৭.৫৬।	-	০.০০।		০.০০।	
২.১.ঠ।	লৌহ দরীকরণ প্ল্যান্ট ও হস্তচালিত নকশা									
২.১.ঠ১।	বাংলাদেশ	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।	
২.১.ঠ২।	ভাট	১৫০টি	১৫.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।	
২.১.ড।	প্লেদাম ও কার্য্যালয় ভবন									
২.১.ড১।	বাংলাদেশ	১২টি ও থোক	১৩.৬০।	১ ও ১ (মতঃ ৮০) ১।	১১.১০।	-	০.০০।		০.০০।	
২.১.ড২।	ভাট	১২টি ও থোক	১০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।	
২.১.ঢ।	পাম্প চালকের বাসস্থান									
২.১.ঢ১।	বাংলাদেশ	৭টি	৩.৯৫।	৭টি	৩.৯৫।	-	০.০০।		০.০০।	


পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন।

Year	Month	Day	Event	Location	Notes
1875	Jan	1
1875	Jan	2
1875	Jan	3
1875	Jan	4
1875	Jan	5
1875	Jan	6
1875	Jan	7
1875	Jan	8
1875	Jan	9
1875	Jan	10
1875	Jan	11
1875	Jan	12
1875	Jan	13
1875	Jan	14
1875	Jan	15
1875	Jan	16
1875	Jan	17
1875	Jan	18
1875	Jan	19
1875	Jan	20
1875	Jan	21
1875	Jan	22
1875	Jan	23
1875	Jan	24
1875	Jan	25
1875	Jan	26
1875	Jan	27
1875	Jan	28
1875	Jan	29
1875	Jan	30
1875	Jan	31
1875	Feb	1
1875	Feb	2
1875	Feb	3
1875	Feb	4
1875	Feb	5
1875	Feb	6
1875	Feb	7
1875	Feb	8
1875	Feb	9
1875	Feb	10
1875	Feb	11
1875	Feb	12
1875	Feb	13
1875	Feb	14
1875	Feb	15
1875	Feb	16
1875	Feb	17
1875	Feb	18
1875	Feb	19
1875	Feb	20
1875	Feb	21
1875	Feb	22
1875	Feb	23
1875	Feb	24
1875	Feb	25
1875	Feb	26
1875	Feb	27
1875	Feb	28
1875	Feb	29
1875	Feb	30
1875	Feb	31

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুরারে লক্ষ্যমাত্রা		১৯৬৫ পর্যন্ত কৃষক-নির্ভর অগ্রগতি		চলতি অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আধিক	বাস্তব	আধিক	বাস্তব	আধিক	বাস্তব	আধিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
২.১.৮২	ডাচ	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.২	পর্যায়নিকায়ন									
২.২.১	পায়খানা নির্মাণ কেন্দ্র									
২.২.১.১	ডাচ	১৫টি	২৫.০২	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.২.২	সর্বশেষ বহুলা পায়খানা									
২.২.২.১	ডাচ	১১০০টি	১৬০.১০	২০৪০টি	৬৯.১৭	-	০.০০	-	০.০০	
২.২.২.২	পূর্ণ পায়খানা									
২.২.২.২.১	বাংলাদেশ	১টি	২.৬৩	১টি	৪.০৩	-	০.০০	-	০.০০	
২.২.২.২.২	ডাচ	৪৮টি	১০০.৫০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২.২.২.২.৩	নর্মা নির্মাণ									
২.২.২.২.৩.১	ডাচ	১৮কিমি	৫৪৬.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩	পূর্ণ বাসন ও বর্তমান ব্যবহার উন্নয়ন									
৩.১	ডাচ	ধোক	৬৭.৫২	ধোক	৬৬.৫২	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১.১	উৎপাদক নকশা									
৩.১.১.১	ডাচ	১২০টি ও ধোক	১০.০০	ধোক	০.৩১	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১.১.২	পাম্প ঘর									
৩.১.১.২.১	বাংলাদেশ	ধোক	২.০০	ধোক	২.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১.১.২.২	ডাচ	১২০টি ও ধোক	২৯.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১.২	উৎপাদক নকশার পাম্প উন্নয়ন ও পরিবর্তন									
৩.১.২.১	বাংলাদেশ	১০টি ও ধোক	১০.০০	৪টি ও ধোক	১৭.২২	৪টি	১০.৯১	৪টি	১০.৯১	
৩.১.২.২	ডাচ	ধোক	৫২.৯৭	ধোক	২৭.৬৬	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১.৩	পানি সোধনাগার									
৩.১.৩.১	বাংলাদেশ	ধোক	৫.০০	ধোক	২.৬১	ধোক	০.৫০	ধোক	০.৫০	
৩.১.৩.২	ডাচ	১টি	৬০.৩৯	ধোক	০.৫০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১.৪	উচ্চ জলাধার									
৩.১.৪.১	বাংলাদেশ	ধোক	৩.০০	ধোক	৫.১১	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১.৪.২	ডাচ	ধোক	১১.৫০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১.৫	পাইপ লাইন (বিতরণ)									
৩.১.৫.১	বাংলাদেশ	ধোক	২০.০০	ধোক	২০.৪০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১.৫.২	ডাচ	১৪৮কিমি	১৩৭.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১.৫.৩	পাইপ লাইন (রেটিকুলেশন)									
৩.১.৫.৩.১	বাংলাদেশ	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১.৫.৩.২	ডাচ	১৮০কিমি ও ধোক	১১৮.৬২	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১.৬	রাস্তায় পানির কল									
৩.১.৬.১	বাংলাদেশ	ধোক	০.৯২	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১.৬.২	ডাচ	৫০টি	২.৪৫	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১.৭	প্ৰসূ সংযোগ									
৩.১.৭.১	বাংলাদেশ	ধোক	৩.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১.৭.২	ডাচ	১০৪৫০টি	১৮২.৫০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.১.৮	হস্তচালিত নলকূপ									
৩.১.৮.১	বাংলাদেশ	১৩৬০টি ও ধোক	৯.৯০	১৮৪টি	৮.০৭	২৬টি	১.০৫	২৬টি	১.০৫	
৩.১.৮.২	ডাচ	১৫৪০টি ও ধোক	১০.৪০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	



প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাণা ও অগ্রগতি

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পরিপূর্ণ অঙ্গের লক্ষ্যমাণা		১৯৬৫ পর্যন্ত কমপূর্ণ অগ্রগতি		চলতি অর্থবছরের লক্ষ্যমাণা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৩.১.৬।	প্রদানম্বর ও কার্যক্রম ভবন									
৩.১.৬১।	বাংলাদেশ	১২টি	১২.৬০।	১০টি	১৩.১০।	-	০.০০।		০.০০।	
৩.১.৬২।	ডাচ	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।	
৩.১.৬।	পাম্প চাকার বাসস্থান									
৩.১.৬১।	বাংলাদেশ	১২টি	৩.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।	
৪।	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম									
৪.১।	উৎপাদক মেশিনের পাম্প ক্রয়									
৪.১.ক।	ডাচ	৫০টি	১১৩.৮০।	২৭টি	৬১.৮২।	-	০.০০।		০.০০।	
৪.২।	পানির মিটার									
৪.২.ক।	ডাচ	১২৩২৩টি ও ১।	৫৭.১০।	৮৩০টি	২০.৩৬।	-	০.০০।		০.০০।	
৪.৩।	যন্ত্রপাতি									
৪.৩.ক১।	বাংলাদেশ	ধোক	৪০.০১।	ধোক	৪০.০১।	-	০.০০।		০.০০।	
৪.৩.ক২।	ডাচ	ধোক	২০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।	
৪.৪।	কেন্দ্রারিমেন্ট									
৪.৪.ক।	ডাচ	৩০টি	৪.৫০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।	
৪.৫।	অফিস যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র									
৪.৫.ক১।	বাংলাদেশ	ধোক	২৪.০০।	ধোক	৩১.৪৪।	ধোক	০.৩২।	ধোক	০.৩২।	
৪.৫.ক২।	ডাচ	ধোক	৬২.৬০।	ধোক	৫.০০।	-	০.০০।		০.০০।	
৫।	পারিষদ ঘান									
৫.১।	বাই সাইকেল									
৫.১.ক১।	বাংলাদেশ	১০টি	০.৫০।	২টি	০.৪৫।	-	০.০০।		০.০০।	
৫.১.ক২।	ডাচ	৫০টি	৩.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।	
৫.২।	মটর সাইকেল									
৫.২.ক১।	বাংলাদেশ	১৩টি	১০.০০।	৮টি	৬.৪২।	-	০.০০।		০.০০।	
৫.২.ক২।	ডাচ	২১টি	১৫.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।	
৫.৩।	কার, জীপ, পিক-আপ									
৫.৩.ক১।	বাংলাদেশ	২টি	১৫.০০।	২টি	৩০.১০।	-	০.০০।		০.০০।	
৫.৩.ক২।	ডাচ	৩টি	২১.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।	
৬।	জনবল									
৬.১।	নিয়মিত সংস্থাপন									
৬.১.ক১।	বাংলাদেশ	ধোক	৫৩.১৩।	ধোক	৪১.৬০।	ধোক	৬.৭৬।	ধোক	৬.৭৬।	
৬.২।	বিদেশী উপদেষ্টা									
৬.২.ক১।	ডাচ	ধোক	৪৫৫.৬০।	ধোক	২২.৭৫।	-	০.০০।		০.০০।	
৬.৩।	বিদেশী উপদেষ্টার স্টাফ									
৬.৩.ক।	ডাচ	ধোক	১৩.৫৩।	ধোক	০.৫০।	-	০.০০।		০.০০।	
৬.৪।	স্থানীয় উপদেষ্টা									
৬.৪.ক১।	ডাচ	ধোক	২১৪.০১।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।	
৬.৫।	স্থানীয় উপদেষ্টার স্টাফ									
৬.৫.ক১।	ডাচ	ধোক	১২.৫০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।	
৬.৬।	কর্মভিত্তিক সংস্থাপন									
৬.৬.ক১।	বাংলাদেশ	ধোক	৭৩.৫০।	ধোক	৫২.৪০।	-	০.০০।		০.০০।	
৭।	সমানা									
৭.১।	ভাষা সংগ্রহ ও লম্বা বাই বস									
৭.১.ক।	ডাচ	ধোক	১১.৫৩।	ধোক	১.০০।	-	০.০০।		০.০০।	
৭.২।	প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা (স্থানীয়)									
৭.২.ক।	ডাচ	ধোক	১০২.৪৫।	ধোক	২২.৭০।	-	০.০০।		০.০০।	

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন।

Section 1: Introduction

Section 2: Methodology

Section 3: Results

Section 4: Discussion

Section 5: Conclusion

Section 6: References

Section 7: Appendix

Section 8: Bibliography

ক্রমিক নং	খরচের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২৫ পর্যন্ত কম্পিউটার অগ্রগতি		চলতি অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৭.৩।	প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন (বৈদেশিক)									
৭.৩.ক।	ডাচ	থোক	৩৪.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।	
৭.৪।	উপদেষ্টার অফিস ভাড়া									
৭.৪.ক।	ডাচ	থোক	৪৭.২০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।	
৭.৫।	নির্বাহী প্রকৌশলীর অফিস ভাড়া									
৭.৫.ক।	বাংলাদেশ	থোক	৭.৬০।	থোক	৩.৮৩।	-	০.০০।		০.০০।	
৭.৬।	মানামাল পরিবহন									
৭.৬.ক।	বাংলাদেশ	থোক	৪৪.১৮।	থোক	৩১.১৭।	-	০.০০।		০.০০।	
৭.৭।	পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ									
৭.৭.ক।	বাংলাদেশ	থোক	৪৭.৭৮।	থোক	৪৭.০৪।	-	০.০০।		০.০০।	
৭.৭.খ।	ডাচ	থোক	২৩৪.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।	
৭.৮।	মন্ত্রন ও অফিস সরঞ্জামাদি									
৭.৮.ক।	বাংলাদেশ	থোক	৬.০০।	থোক	৭.০৬।	থোক	০.১৭।	থোক	০.১৭।	
৭.৮.খ।	ডাচ	থোক	৮.৬৫।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।	
৭.৯।	প্রকল্প মন্যায়ন									
৭.৯.ক।	ডাচ	থোক	৫.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।	
৭.১০।	মানবসংগঠন									
৭.১০.ক।	বাংলাদেশ	থোক	১৩২.৭৮।	থোক	৮৫.৭০।	থোক	৫.১০।	থোক	৫.১০।	
৭.১০.খ।	ডাচ	থোক	২০৩.০০।	থোক	৬৩.৮৮।	থোক	১.০০।		০.০০।	
৭.১১।	মন্ত্রাঙ্গীতি									
৭.১১.ক।	বাংলাদেশ	থোক	১০.৭৬।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।	
৭.১১.খ।	ডাচ	থোক	২৬০.৫০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।	
৭.১২।	শুল্ক ও কর (সিডিএসটি)									
৭.১২.ক।	বাংলাদেশ	থোক	১৪৬.৮৬।	থোক	১০৫.৫০।	-	০.০০।		০.০০।	
। মোট:			৬৫৮৫.৩৫।		২৩১৫.১২।		৮১.০০।		৮০.০০।	

এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ১০০.০০
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৫০.০০

আর্থিক
শতকরা ৯৮.৭৭
শতকরা ৩৬.৩৭

বিদ্যমান সমস্যা: সংশোধিত প্রকল্প ছক অনুমোদিত হওয়া সত্ত্বেও প্রকল্প দলিল (PRODOE) চূড়ান্ত না হওয়ায় দাতা সংস্থা পি,এ খাতে তহবিল যোগানে সম্মত না হওয়ায় জুলাই, ৯২ ইং হইতে প্রকল্পের আওতাধীন বিভিন্ন পৌরসভায় উন্নয়ন ও সংস্কারমূলক কর্মকান্ড হাতে নেওয়া সম্ভব না হওয়ায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থায় জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে।
সমাধান : ডাচ সরকারের সহিত বাংলাদেশ সরকারের চুক্তি স্বাক্ষর পূর্বক প্রকল্প ছক পুনঃ সংশোধন পূর্বক অনুমোদন প্রয়োজন।


ডিপিএইচই, কম্পিউটার বিভাগে চ



নির্বাহী প্রকৌশলী

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
পি, আই, বিভাগ, ১২ জেলা শহর রাস্তা

তারিখ: ১৮/৭/৯৩


২৭/৭/৯৩
প্রকল্প পরিচালক, জি: স্বা: প্রো:
১৮টি জেলা শহর পানি সরবরাহ প্রকল্প, ঢাকা
তারিখ: ২৮/৭/৯৩



প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন, ১৯৯৬ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : খুলনা মহানগরীতে অন্তর্বর্তীকালীন বিশেষ পানি সরবরাহ প্রকল্প। ৳৪০.৪০ লক্ষ (১৯৯৩-৯৬)
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : সংশোধিত পিপি আনতঃমন্ডলয় সুপারিশকৃত
- ৩। সংস্থা ও মন্ডলয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পঞ্চলী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ডলয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : খুলনা মহানগরীতে সুপেয় পানি সরবরাহ করা এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

৫। বাস্তবায়ন কাল : মূল সংশোধিত পুনঃসংশোধিত

ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ১৯৯৩ ইং জুলাই, ১৯৯৬ ইং

খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ১৯৯৬ ইং জুলাই, ১৯৯৭ ইং

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

ক) মোট	:	৫২২.৮০	৳৪০.৪০	-
খ) টাকা	:	৫২২.৮০	৳৪০.৪০	-
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-	-	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-	-	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জিওবি		

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	শুলক	খণ
			মোট	টাকাংশ	পরিশোধ
ক) চলতি অর্থবৎসরের বরাদ্দ (সং)	৯০.০০	৯০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৬ইং পর্যন্ত অবমুক্ত	৯০.০০	৯০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৬ইং পর্যন্ত ব্যয়	৯০.০০	৯০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রম-পূর্ণ নিজস্ব ব্যয়	৫২০.৭৩	৫২০.৭৩	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থবৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপূর্ণ নিজস্ব
ক) ব্যয়	-	-
খ) দাবীকৃত	-	-
গ) প্রাপ্তি	-	-

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন, ১৯৯৬ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : টংগী পৌরএলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ প্রকল্প । ৪৩৯.২৫ লক্ষ (১৯৯৩-৯৭)
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : পিপি অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : টংগী পৌর এলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি করা ।

৫। বাস্তবায়ন কাল : মূল সংশোধিত পুনঃসংশোধিত

ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ১৯৯৩ ইং

খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ১৯৯৭ ইং

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

ক) মোট	:	৪৩৯.২৫	-	-
খ) টাকা	:	৪৩৯.২৫	-	-
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-	-	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-	-	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জিওবি		

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট		প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	খণ্ড পরিশোধ
	মোট	টাকা	মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থবৎসরের বরাদ্দ	৭০.০০	৭০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৬ইং পর্যন্ত অবমূল্যকৃত	৭০.০০	৭০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৬ইং পর্যন্ত ব্যয়	৭০.০০	৭০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপূর্ণ নিজেস্ব ব্যয়	৩২৮.৯২	৩২৮.৯২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্ত (লক্ষ টাকায়) :

		চলতি অর্থবৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপূর্ণ নিজেস্ব
ক) ব্যয়	:	-	-
খ) দাবীকৃত	:	-	-
গ) প্রাপ্ত	:	-	-

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাণা		মূল, ৯৫ পর্যন্ত কৃষিপুনঃসঞ্চয় অগ্রগতি		চলতি অর্থবছরের লক্ষ্যমাণা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	পরীক্ষামূলক নলকূপ	১৫টি	৭.৫০।	১২টি	১.৭৪।	৩টি	০.৩০।	২টি	০.৪০।	
২।	উৎপাদক নলকূপ	১৫টি	৮২.৫০।	১১টি	৩৩.০৫।	৪টি	৪.০৮।	-	০.৯৭।	
৩।	পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	১৫টি	৩৭.৫০।	২টি	১.৫০।	১৩টি	৭.৬৭।	১টি	১০.০০।	
৪।	পাম্প হাউস নির্মাণ	১৫টি	১৮.৭৫।	৮টি	৫.৪৬।	৭টি	৬.৮০।	২টি	৪.৫৬।	
৫।	বৈদ্যুতিক সংযোগন	১৫টি	৬.৭৫।	২টি	০.৩৫।	১৩টি	১.০০।	-	০.১৩।	
৬।	বিভিন্ন ব্যাংকের পাইপ লাইন স্থাপন	৫০কিমি	২৫০.০০।	২৭কিমি	১৩৪.১৮।	২৩কিমি	৩৬.০০।	১২.৫কিমি	৩৭.৪০।	৮কিমির দরপত্র আহা বান করা হয়েছে।
৭।	রাস্তার কল	২৫টি	১.০০।	৩টি	০.০০।	-	০.১৬।		০.১৬।	
৮।	পাম্পসহ ছু-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণাগার(১লক্ষ প্যান)	১টি	২৫.০০।	১টি(শতঃ২৫)	১৪.০০।	১টি(শতঃ৩৫)	১৩.০০।	১টি(শতঃ৪৫)	১৪.২৯।	কাজ চলছে।
৯।	যানবাহন									
৯.ক।	মোটর সাইকেল	১টি	০.৬৫।	১টি	০.৮৩।	-	০.০০।		০.০০।	
৯.খ।	সাইকেল	২টি	০.১০।	২টি	০.১০।	-	০.০০।		০.০০।	
১০।	দপ্তরের আসবাব, সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি	থোক	১.০০।	থোক	০.৫০।	থোক	০.২০।	থোক	০.৩৬।	
১১।	জনবল	থোক	৬.৫০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।	
১২।	মালামাল পরিবহন, আনুসংগিক, কর্মভিত্তিক, যানবাহন।	থোক	৫.০০।	থোক	৪.২১।	থোক	০.৭৯।	থোক	১.৭৩।	
। মোট:			৪৩৯.২৫।		২৫৮.৯২।		৭০.০০।		৭০.০০।	

এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৭০
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৮০

আর্থিক
শতকরা ১০০
শতকরা ৭৫

ডিপিএইচই, কম্পিউটার বিভাগ ১০

নির্বাহী প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
১০১ আই. কলেজ বিল্ডিং, ঢাকা

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন, ১৯৯৬ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : বান্দরবন পার্বত্য শহরে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প। ৩৯৭.৭০ (১৯৯৩-৯৬)
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : পিপি অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : বান্দরবন শহরে নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করা।

৫। বাস্তবায়ন কাল : মূল সংশোধিত পুনঃসংশোধিত

ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জানুয়ারী, ১৯৯৩ইং জাণুয়ারী, ১৯৯৬

খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ১৯৯৬ইং জুন, ১৯৯৭

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

ক) মোট	:	৩৯৭.৭০	-	-
খ) টাকা	:	৩৯৭.৭০	-	-
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-	-	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-	-	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জিওবি		

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক	খণ
			মোট	টাকাংশ	ও	পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ	ভ্যাট	
ক) চলতি অর্থবৎসরের বরাদ্দ (সং)	১০০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৬ইং পর্যন্ত অবমুক্ত	১০০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৬ইং পর্যন্ত ব্যয়	১০০.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রম-পূর্ণ নিষ্কৃত ব্যয়	৩০৫.০০	৩০৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্ত (লক্ষ টাকায়) :

চলতি অর্থবৎসরের
প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

ক্রমপূর্ণ নিষ্কৃত

ক) ব্যয়	:	-	-
খ) দাবীকৃত	:	-	-
গ) প্রাপ্ত	:	-	-

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে		মুদ্রা, ১৯৫ পর্যন্ত		চলতি অর্থবছরের		প্রতিবেদন কাল		মন্তব্য
		লক্ষ্যমাত্রা		কমপূর্ণ অগ্রগতি		লক্ষ্যমাত্রা		পর্যন্ত অগ্রগতি		
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	জমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন	১০.৫০ হেক্টর	১৭.০০	১০.৮৬ হেক্টর	১৬.৯৬	-	০.০০	০.০০	০.০০	
২।	পরীক্ষামূলক নলকূপ	৮টি	৩.০০	৩টি	০.২৫	২টি	০.৩০	১টি	০.০০	
৩।	উৎপাদক নলকূপ	৫টি	২৫.০০	৩টি	৭.৩২	১টি	২.০০		০.০৬	১টির কাশ্যাদেশ। দেওয়া হয়েছে।
৪।	ইনজিন্টেক্টেশন গ্যাসারী	৩টি	২৫.০০	৩টি	১১.৮৫	-	১.১৫		১.৩২	
৫।	পাইপ লাইন স্থাপন	১০ কিমি	৬০.০০	৫কিমি	২৯.৩৩	৫কিমি	২০.০০	৪কিমি	২০.৪৯	১কিমি ১কিমির কাছ। চলছে
৬।	পাম্প হাউস নির্মাণ	৪টি	৬.০০	-	০.০০	২টি	৩.০০	১টি	১.১৫	
৭।	পানি শোধনাগার নির্মাণ	১টি	১০০.০০	১টি (শতঃ৮০)	৬৫.৮৩	১টি (শতঃ২০)	২৩.৬৫	১ (শতঃ২০)	২২.১৯	
৮।	ইনটেক্ট নির্মাণ	থোক	৩০.০০	থোক	১২.৬২	থোক	৮.০০	থোক	৯.৩৮	
৯।	জল-গুচ্ছিত্য রিসার্ভার নির্মাণ (কোম্পটার স্টেঃ সহ)	১টি	৫.০০	১টি	৬.১৬	-	০.০০		০.২০	
১০।	হিলটপ রিসার্ভার নির্মাণ	২টি	২০.০০	১টি	১৬.৯৯	-	১.৫০	-	১.৫০	
১১।	পাম্প চালক ও লাইনম্যানের বাসা নির্মাণ (৪ইউঃ)	১টি	৮.০০	১টি (২ ইউঃ)	৭.১৫	-	০.০০		০.০০	
১২।	পাম্প ক্রয়, স্থাপন ও বিদ্যুৎ সংযোগ নির্মাণ	১০টি	৫৫.০০	-	৪.১৫	১০টি	২৫.০০	৭টি	২৬.৪৬	
১৩।	বর্তমান সরবরাহ ব্যবস্থার সংস্কার ও উন্নয়ন									
১৩.ক।	উৎপাদক নলকূপ ও পাম্পসহ	থোক	৬.০০		০.০০	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০	
১৩.খ।	পাইপ লাইন	থোক	১২.০০	থোক	৪.২৮	থোক	৬.৫০	থোক	৭.০০	
১৩.গ।	রং সংযোগ	থোক	২.০০	-	০.০০	-	০.০০		১.০০	
১৪।	পাত কুয়া নির্মাণ	১০টি	৪.৯২	১০টি	৪.৯২	-	০.০০		০.০০	
১৫।	অক্লো ডি এস পি নলকূপ পূর্ণাংগন	২০টি	৩.৭৬	২০টি	২.৬৮	-	০.০০		০.০০	
১৬।	স্ট্রীট হাইড্রেন্ট নির্মাণ	২০টি	২.০০	৬টি	০.৩০	১৪টি	০.৭০		০.০০	১৪টির ঠিকাদারনি। বর্তন করা হয়েছে।
১৭।	যানবাহন									
১৭.ক।	গিকিয়া	১টি	৮.০০	১টি	৮.৫০	-	০.০০		০.০০	
১৭.খ।	মোটর সাইকেল	১টি	০.৯২	১টি	০.৮২	-	০.০০		০.০০	
১৭.গ।	বাই সাইকেল	২টি	০.১০	২টি	০.১০	-	০.০০		০.০০	
১৮।	মানুষীয় পরিবহন	থোক	২.০০	থোক	০.৫০	থোক	০.২০		১.০০	
১৯।	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম	থোক	২.০০	থোক	০.২০	থোক	০.০০		০.০০	
২০।	আনুসংগিক, কর্মভিত্তিক, যানবাহন পরিঃও রক্ষনাঃ	থোক	১০.০০	থোক	৪.৩৯	থোক	৩.০০	থোক	৩.২৫	
। মোটঃ			৩৯৭.৭০		২০৫.০০		১০০.০০		১০০.০০	

এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৮০
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৭৫

আর্থিক
শতকরা ১০০
শতকরা ৭৭

ডিপিএইচই, কম্পিউটার বিভাগ ১১

নির্বাহী প্রকৌশলী
ক. স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
R.এস. জাতি কাম বিজ্ঞান চৌক

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন, ১৯৯৬ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : রাজশাহী মহানগরীতে পানি সরবরাহ প্রকল্প ।
(- পর্ব) ২০০০.০০ লক্ষ (১৯৯৫-৯৮)
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : পিসিপি অনুরোধাদিত
- ৩। সংস্থা ও মনোনায়কের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মনোনায়ক (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : রাজশাহী শহরে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করা ।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল : মূল সংশোধিত পুনঃ সংশোধিত
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই ১৯৯৫
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন ১৯৯৮
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ২০০০.০০ - -
- খ) টাকা : ২০০০.০০ - -
- গ) প্রকল্প সাহায্য : - -
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : - -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থবৎসরের বরাদ্দ (দেয়)	৩৫.০০	৩৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থবৎসরের জুন , ১৯৯৬ইং পর্য্যন্ত অবমুক্ত	৩৫.০০	৩৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থবৎসরের জুন , ১৯৯৬ইং পর্য্যন্ত ব্যয়	৩৫.০০	৩৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্য্যন্ত ক্রম- পূ নিজেত ব্যয়	৩৫.০০	৩৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্ত (লক্ষ টাকায়) :


	চলতি অর্থবৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্য্যন্ত	ক্রমপূ নিজেত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্ত :	-	-

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পরিপূর্ণ অনুসারে		অনুসৃত পথ অনুসারে		চলতি অর্থ বছরের		প্রতিবেদন কাল		মন্তব্য
		লক্ষ্যমাত্রা		কৃত পূর্ণ অগ্রগতি		লক্ষ্যমাত্রা		পূর্ণ অগ্রগতি		
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	জনবল (প্রকল্প)	১৮ জন	৩১.৮৬।	-	০.০০।	ধোঁক	০.৫০।	-	০.৫৮।	
২।	পরিচালক নসকূর্ণ	১০টি	৪.৯৫।	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	
৩।	উৎপাদক নসকূর্ণ (আনু: সংযোগসহ)	১০টি	৫৫.০৫।	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	
৪।	পাম্প হাউস নির্মাণ, পাম্প ক্রয়, স্থাপন ও উন্নয়নসহ	১০টি	৩২.৫০।	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	
৫।	পাইপ লাইন স্থাপন (নতুন)									
৫.১।	৩০০ মি:মি: ব্যাস	৩ কিমি	১০৮.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	
৫.২।	২০০ মি:মি: ব্যাস	৩ কিমি	৪২.৫০।	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	
৫.৩।	১৫০ মি:মি: ব্যাস	৩ কিমি	২৪.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	
৫.৪।	১০০ মি:মি: ব্যাস	৩০ কিমি	১৩৫.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	
৬।	পানি শোধনাগার (৭৮০ ঘন মিটার/ঘন্টা)	৩ ইউনিট	১৩২০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	
৭।	যানবাহন									
৭.১।	জীপ	১টি	১৫.০০।	-	০.০০।	১টি	১৫.০০।	১টি	১৩.৬৬।	
৭.২।	মটর সাইকেল	২টি	১.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	
৮।	দপ্তরের আসবাব, সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি									
৮.১।	কম্পিউটার	১টি	১.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	১টি	১.১৫।	
৮.২।	প্রিন্টার	১টি	০.৫০।	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	
৮.৩।	ফটোকপি মেশিন	১টি	১.৫০।	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	
৮.৪।	টেলিফোন	৫ সেট	০.২৫।	-	০.০০।	-	০.০০।	১সেট	০.০৩।	
৮.৫।	পরিচালনা রক্ষণাবেক্ষনের জন্য যন্ত্রপাতি	ধোঁক	৩.৭৫।	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.৬৫।	
৮.৬।	আসবাব (প্রকল্প অধীন)	ধোঁক	৩.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	ধোঁক	০.২৭।	
৯।	মিষ্টি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন									
৯.১।	মিষ্টি অধিগ্রহণ (পানি শোধনাগার)	১০০০ ব:মি:	৯০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	
৯.২।	মিষ্টি উন্নয়ন	ধোঁক	৫.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	
১০।	পরামর্শক									
১০.১।	নতুন প্রনয়ন	৬২ জনমাস	২০.৮০।	-	০.০০।	ধোঁক	১২.০০।	-	১৭.৪৯।	পরামর্শক কাল মুদ্রা করিয়াছে।
১০.২।	বাস্তবায়ন কাল	৬০ জনমাস	২১.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	
১০.৩।	অন্যান্য ব্যয় (পরামর্শক ওচারহেড সহ)	ধোঁক	২৮.২০।	-	০.০০।	ধোঁক	০.০০।	-	০.০০।	
১১।	যানবাহন পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষন	ধোঁক	৩.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	ধোঁক	০.১৫।	
১২।	পান-সাপ্তিক	ধোঁক	৪৩.১৪।	-	০.০০।	-	০.৫০।	ধোঁক	০.৩২।	
১৩।	মহোৎসব	ধোঁক	১২.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	
মোট:			২০০০.০০।		০.০০।		৩৫.০০।		৩৫.০০।	

বাস্তব
এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ১০০
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৫

আর্থিক
শতকরা ১০০
শতকরা ১.৭৫

ডিপিএইচই, কম্পিউটার বিভাগ ১২


নির্বাহী প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রমোশন অধিদপ্তর
প্রস. বাই. আর. বিভাগ, ঢাকা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন, ১৯৯৬ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : ৯টি জেলা শহরে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প (এডিবি'র ২য় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প) ১৭৫২০.০০ লক্ষ (১৯৯৪-১৯৯৯)
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ৯টি জেলা শহরে (বাগেরহাট, ফরিদপুর, পাবনা, কুমিল্লা, দিনাজপুর, রংপুর, জামালপুর, টাংগাইল ও সিলেট) পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করা।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল : মূল সংশোধিত পুনঃসংশোধিত
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : মার্চ, ১৯৯৪ ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ১৯৯৯ ইং

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

ক) মোট	:	১৭৫২০.০০	-	-
খ) টাকা	:	৫০৫৯.০০	-	-
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	১২৪৬১.০০	-	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	৬১০১.০০	-	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	এডিবি		

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক	খণ্ড
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থবৎসরের বরাদ্দ	৫৩০.০০	৩০.০০	৫০০.০০	২০০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৬ইং পর্যন্ত অবমুক্ত	৩০.০০	৩০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৬ইং পর্যন্ত ব্যয়	৩৫৩.৫৪	৩০.০০	৩২৩.৫৪	২৪.০৬	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রম-পূর্ণ নিজেস্ব ব্যয়	৭৮৮.৮৭	৭৫.১০	৭১৩.৩৪	৫৬.৩১	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্ত (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থবৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপূর্ণ নিজেস্ব
ক) ব্যয় :	২৪.০৬	৫৬.৩১
খ) দাবীকৃত :	৩২.২৫	৩২.২৫
গ) প্রাপ্ত :	৩২.২৫	৩২.২৫

দাবীকৃত ৩২.২৫ লক্ষ টাকা ১৯৯৪-৯৫ আর্থিক বৎসরে খরচের বিপরীতে দাবী করা হইয়াছে। উপরোক্ত গ তে বর্ণিত ৩২.২৫ লক্ষ টাকা ছাড়াও ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বৎসরে ইমপেজট হিসাবে (প্রজেক্ট অপারেটিং একাউন্ট) আরও ১০০.০০ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছে।

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পূর্ণি অনুসারে		জুন ১৯৫৫ পর্যন্ত		চলতি অর্থবছরের		প্রতিবেদন কাল		মন্তব্য	
		লক্ষ্যমাণা		কমপূর্ণি অগ্রগতি		লক্ষ্যমাণা		পর্যন্ত অগ্রগতি			
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	
১।	গ্রাক নিৰ্মাণ কর্মসূচী										
১.১।	স্থায়ী অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন	৫.২ হেক্টর	২৬৭.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।		
২।	মূল পুর্নকার (পানি সরবরাহ)										
২.১।	উৎপাদক নকশা										
২.১.১।	নতুন নিৰ্মাণ	৪৯টি	৩৬৮.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।		
২.১.২।	সংস্কার ও উন্নয়ন	৩০টি	৪৫.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।		
২.১.৩।	পাম্প হাউস নিৰ্মাণ	৪৯টি	৯৮.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।		
২.১.৪।	পাম্প সংস্থাপন	৪৯টি	২৩৩.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।		
২.২।	উচ্চ জলস্রাব										
২.২.১।	নতুন নিৰ্মাণ	১৪টি	১২৬৮.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।		
২.২.২।	সংস্কার ও উন্নয়ন	১৪টি	৫৬.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।		
২.৩।	পানি শোধনাগার										
২.৩.১।	নতুন নিৰ্মাণ	১০টি	২১৬০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।		
২.৩.২।	সংস্কার ও উন্নয়ন	৪টি	১৬২.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।		
২.৪।	পাইপ লাইন										
২.৪.১।	সংস্কার ও উন্নয়ন	১২৫১ কিমিঃ	৩২০.০০।	-	০.০০।	পাইপ বন্ড	১০০.০০।		০.০০।		
২.৪.২।	সরঞ্জাম ও বিতরণ	১৩৫ কিমিঃ	১৮৮৮.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।		
২.৪.৩।	রেজিস্ট্রেশন	১২০৮ কিমিঃ	৪৫৬.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।		
২.৫।	পানি সংযোগ										
২.৫.১।	নতুন	২১৯৩৬ টি	৪৩৯.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।		
২.৫.২।	সংস্কার উন্নয়ন	১৭০৯৬ টি	৩৪২.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।		
৩।	মূল পুর্নকার (এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন)										
৩.১।	রাবিগ বিন	৫২৭ টি	১৬.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।		
৩.২।	পাবলিক টয়লেট	১৮টি	৫৪.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।		
৪।	মূল পুর্নকার (হাউসহোল্ড এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন)										
৪.১।	হস্তচালিত নকশা	১৪৬০০	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।		
৪.২।	স্যানিটারী ম্যাট্রিয়াল	২৪০০০	১২৪০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।		
৪.৩।	অন সাইট সালেন (আবর্জক তহবিল)	১৭০০০	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।		
৫।	যন্ত্রপাতি										
৫.১।	কম্পিউটার	১৩টি	১১.০০।	-	০.০০।	১১টি	১০.৫০।	ধোক	৭.৮০।		
৫.২।	কম্পিউটার প্রিন্টার	১১টি	৪.৫০।	১টি	০.৪০।	১০টি	৪.১০।		৩.০০।		
৫.৩।	কটোকপি মেশিন	১১টি	১৪.৩০।	১টি	১.৬০।	৯টি	১১.৭০।		১০.৫০।		
৫.৪।	ফ্যাক্স মেশিন	১০টি	৫.৪০।	-	০.০০।	১০টি	৫.৪০।	ধোক	১.৫০।		
৫.৫।	টেলিফোন	১১টি	২.৭০।	১টি	০.১১।	১০টি	২.৬০।		০.৫৫।		
৫.৬।	জাকটিং যন্ত্রপাতি	১২ সেট	১.৬০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।		
৫.৭।	অন্যান্য ইলেকট্রিক যন্ত্রপাতি	ধোক	৭.৫০।	-	০.০০।	ধোক	৫.৭০।		০.০০।		
৫.৮।	পানির মিটার (বাল্ব)	৩০টি	১৫.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।		
৫.৯।	পাম্প হাউস, লিক ডিটেকশন ইত্যাদি যন্ত্রপাতি	ধোক	৪৫.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।		
৬।	যানবাহন										
৬.১।	বাইসাইকেল	৪৫টি	৪.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।		
৬.২।	মটর সাইকেল	৩৩টি	৩০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।		
৬.৩।	জীপ, মাইক্রোবাস	১২টি	৯৬.০০।	৩টি	৫১.৩১।	-	০.০০।		০.০০।		
৬.৪।	পিক আপ	৯টি	৭২.০০।	-	০.০০।	৯টি	৬০.০০।		০.০০।		
৬.৫।	ট্রাক	৪টি	৪৮.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।		
৬.৬।	ট্রাক্টর টেলিভিয়ার	৪টি	২৪.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।		
৬.৭।	গুণ কাঠ	১২০টি	৫.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।		

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন।

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অন্সারে লক্ষ্যমাত্রা		১৯৯৫ পর্যন্ত কম্পানিভিত্তিক অগ্রগতি		চলতি অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
৭। জনসংক্রান্ত										
৭.১। নিয়মিত সংস্থাপন										
৭.১.১।	বেতন ভাতাদি	থোক	২৩৫.০০।	থোক	৫.১৪।	থোক	৭.৫০।	থোক	৭.৬৪।	
৭.১.২।	অফিস খরচ	থোক	৪৭.০০।	থোক	২.০৪।	থোক	৩.০০।	থোক	২.১৫।	
৭.১.৩।	অফিস ভাড়া	থোক	১৫.০০।	থোক	৪.০২।	থোক	৯.০০।	থোক	৮.৫৭।	
৭.১.৪।	মানবাহন রক্ষণাবেক্ষন	থোক	৩৩.০০।	থোক	০.৮১।	থোক	৩.০০।	থোক	২.৪৮।	
৭.২।	কনসালটেন্ট									
৭.২.১।	বিদেশী	৩২ জনমান	৫৭০.৪০।	থোক	১২০.৭৪।	২০ লক্ষমাত্রা	১২৫.০০।	১৯.৪৪ লক্ষমাত্রা	১১৩.৭৮।	
৭.২.২।	দেশী	১১৫০ জনমান	৮৭৮.৩০।	থোক	২৩৭.২৪।	৩৭৫ লক্ষমাত্রা	১৭৫.০০।	১০৩.৩২ লক্ষমাত্রা	১৮৫.৭০।	
৮। অন্যান্য ব্যয়										
৮.১। প্রদান										
৮.১.১।	বেতন	থোক	৩৬.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	
৮.১.২।	বিদেশী	থোক	৪৪.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	
৮.২।	পোর্টিং উন্নয়ন কার্যক্রম	থোক	৪৭৫.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	
৮.৩।	বাস্তব রক্ষণাবেক্ষন ব্যয়									
৮.৩.১।	পানি সরবরাহ	থোক	৪০৯.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	
৮.৩.২।	একক, ম্যানিটেশন	থোক	৭০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	
৮.৪।	আনুসংগিক ব্যয়	থোক	১১৫৯.০০।	থোক	১১.৮৯।	থোক	৫.৫০।	-	৮.৩৯।	
৮.৫।	কনের উপর সার্ভিস চার্জ	থোক	৪২২.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	
৮.৬।	নির্মাণকার্যের সময়ের মূল	থোক	১১৯০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	
৮.৭।	টি এ কম্পাউন্ডি	থোক	৩৩৬.০০।	-	০.০০।	থোক	২.০০।	-	১.৪৮।	
৮.৮।	মূল্য বাস্তু মূল্য ব্যয়	থোক	১৭৩২.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	
। মোট:			১৭৫২০.০০।		৪৩৫.৩৩।		৫৭০.০০।		৩৫৩.৫৪।	

বাস্তব
এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৬৫
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ১৬

আর্থিক
শতকরা ৬৬.৭০
শতকরা ৪.৫০

নোট: ভুলবশত: ১৯৯৪-৯৫ সালের আনুসঙ্গিক খাতে ০.০৪ লক্ষ টাকা বেশী দেখানো হইয়াছিল যাহা এই প্রতিবেদনে সংশোধন করা হইল।

ডিপিএইচই, কম্পিউটার বিভাগ ১৩

প্রকল্প পরিচালক
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
৯টি জেলা শহরে পানি সরবরাহ ও
ম্যানিটেশন প্রকল্প, ঢাকা।

PLATE NO. 1001

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন, ১৯৯৬ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : সমগ্র দেশে গ্রামীণ পানি সরবরাহ উন্নয়নে বিশেষ প্রকল্প (জিওবি-৩) ৫২০০.০০ লক্ষ (১৯৯৪-৯৬)
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : প্রাক একনেক সুপারিশকৃত
- ৩। সংস্থা ও মনোনায়কের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মনোনায়ক (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : সমগ্র দেশে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে সুষ্ঠু পানি সরবরাহ অক্ষুন্ন রাখা।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল : মূল সংশোধিত পুনঃসংশোধিত
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জানুয়ারী, ১৯৯৪ইং জানুয়ারী, ১৯৯৪
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ১৯৯৫ইং জুন, ১৯৯৬
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ২০০০.০০ ৪৫০০.০০ ৫২০০.০০
- খ) টাকা : ২০০০.০০ ৪৫০০.০০ ৫২০০.০০
- গ) প্রকল্প সাহায্য : - - -
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : - - -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	খণ্ড পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থবৎসরের বরাদ্দ (মুঃ)	৮৩০.০০	৮৩০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৬ইং পর্যন্ত অবমুক্ত	৮৩০.০০	৮৩০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৬ইং পর্যন্ত ব্যয়	৮৩০.০০	৮৩০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রম-পূর্ণ নিজে ব্যয়	১৫০৯৮.৭৯	১৫০৯৮.৭৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থবৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত		ক্রমপূর্ণ নিজে
	ব্যয়	প্রাপ্তি	
ক) ব্যয়	-	-	-
খ) দাবীকৃত	-	-	-
গ) প্রাপ্তি	-	-	-

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে		স্বল্পমূল্যে		চলতি অর্থবছরের		প্রতিবেদন কাল		মন্তব্য
		লক্ষ্যমাত্রা	সম্পূর্ণ অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	সম্পূর্ণ অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	সম্পূর্ণ অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	সম্পূর্ণ অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	অপভীর্ণ নলকূপ স্থাপন	২১০০টি	১১৯৯.০০।	২২৫২৩টি	১১০০.০০।	১৯০৭টি	৯৯.০০।	১৯০৭টি	৯৯.০০।	
২।	গভীর নলকূপ স্থাপন	৫৫৫০টি	২৪৫৯.৭৭।	৫৮৮৫টি	২১০৪.৩১।	৪২৬টি	৩৪৫.১৬।	৪২৬টি	৩৪৫.১৬।	
৩।	ভারা নলকূপ স্থাপন	৫২১০টি	৭৪৭.৯৪।	৫৭৫৮টি	৩২৩.০০।	৯২১টি	১২৪.৯৪।	৯২১টি	১২৪.৯৪।	
৪।	রিংওয়েল স্থাপন	৩১১টি	১৯৫.৯২।	২৬৮টি	১৬৮.০০।	৫৩টি	২৭.৯২।	৫৩টি	২৭.৯২।	
৫।	পি,এস,এফ স্থাপন	১১০টি	৩৯.৬০।	১২০টি	৩৫.০০।	-	৪.৬০।	-	৪.৬০।	
৬।	এসএসটি ও ডিএসএসটি	২০০টি	১৫.০০।	২৮৫টি	১৪.০০।	-	১.০০।	-	১.০০।	
৭।	উন্নয়নকারীদের যন্ত্রপাতি	থোক	১১৬.১৪।	থোক	০.০০।	থোক	১২৪.৯৩।	থোক	১২৪.৯৩।	
৮।	উন্নয়নকারী প্রশিক্ষণ	থোক	৬.২১।	থোক	০.৩০।	থোক	৫.৯১।	থোক	৫.৯১।	
৯।	মান্যমান পরিবহন	থোক	১৭৫.০০।	থোক	১৩৩.৭৪।	থোক	৪১.২৬।	থোক	৪১.২৬।	
১০।	স্বাস্থ্যসেবা	থোক	৩.০০।	থোক	০.৭৯।	থোক	২.২১।	থোক	২.২১।	
১১।	কর্মজীবিক ও মানসামগিক	থোক	১৫২.৪২।	থোক	৮৯.৩৫।	থোক	৬৩.০৭।	থোক	৬৩.০৭।	
মোট:			৫১০০.০০।		৪২৬৮.৭৯।		৮৩০.০০।		৮৩০.০০।	

বাস্তব
এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ১০০
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ১০৮.৯৬

আর্থিক
শতকরা ১০০
শতকরা ৯৯.৯৭

ডিপিএইচই, কম্পিউটার বিভাগ ১৪

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন, ১৯৯৬ইং

১। প্রকল্পের নাম	: ২৩ শহর পানি সরবরাহ প্রকল্প ৩০৯৪.১০ লক্ষ (১৯৯৪-৯৭)		
২। অনুমোদনের পর্যায়	: পিপি অনুমোদিত		
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)		
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	: ২৩টি শহরে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করা।		
৫। বাস্তবায়ন কাল	: মূল সংশোধিত পুনঃসংশোধিত		
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	: জানুয়ারী ১৯৯৪ইং		
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	: জুন, ১৯৯৭ ইং		
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :			
ক) মোট	: ৩০৯৪.১০	-	-
খ) টাকা	: ৩০৯৪.১০	-	-
গ) প্রকল্প সাহায্য	: -	-	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	: -	-	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	: জিওবি	-	-

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট		প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও পরিশোধ	
	মোট	টাকা	মোট	টাকাংশ	ভ্যাট	
ক) চলতি অর্থবৎসরের বরাদ্দ	৫০০.০০	৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৬ইং পর্যন্ত অবমুক্ত	৫০০.০০	৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৬ইং পর্যন্ত ব্যয়	৫০০.০০	৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রম-পূর্ণ নিজস্ব ব্যয়	১৮০৫.০৬	১৮০৫.০৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থবৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপূর্ণ নিজস্ব
ক) ব্যয়	-	-
খ) দাবীকৃত	-	-
গ) প্রাপ্তি	-	-

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে		জুন, ২০১৫ পর্যন্ত		চলতি অর্থবছরের		প্রতিবেদন কাল		মন্তব্য
		লক্ষ্যমাত্রা		কমপূর্ণিত অগ্রগতি		লক্ষ্যমাত্রা		পর্যন্ত অগ্রগতি		
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	জমি উন্নয়ন	থোক	২৩.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	
২।	জরিপ ও অনুসন্ধান	থোক	২৩.০০।	থোক	১৮.৪০।	-	০.০০।	-	০.০০।	
৩।	পরিষ্কারক নলকূপ									
৩.১।	উপকূলীয় অঞ্চল	১২টি	৬.৬০।	১২টি	৬.৫৮।	-	০.০০।	-	০.০০।	
৩.২।	অম্যানা অঞ্চল	১৪২টি	৩৫.৫০।	১২৬টি	৪০.১৫।	-	০.০০।	-	০.০০।	
৪।	উৎপাদক নলকূপ									
৪.১।	উপকূলীয় অঞ্চল	৬টি	৫৪.০০।	১টি	৩২.২২।	৫টি	১২.০০।	২টি	৮.৮৭।	২টির কাজ চলছে। ১টি দরপত্র প্রক্রিয়ায়।
৪.২।	অম্যানা অঞ্চল	২১টি	৩২০.৫০।	৩১টি	২৮৪.১৪।	৪০টি	৫৫.০০।	৩০টি	৬১.৫২।	১২টির কাজ চলছে। ১৫টির ঠিকনির্বাচন। ১৩টির দর প্রদান।
৫।	পাম্প হাউজ (নিরাপত্তা প্রাচীর ও নেটসিং)	৭৭টি	২১১.৭৫।	১০টি	১২.২৩।	৬৭টি	৪০.০০।	২৪টি	৫১.২০।	১৫টির কাজ চলছে। ১৬টির কার্যাদেশ ও ১২টির দর আহ্বান।
৬।	পাম্প কয় ও স্থাপন	৭৭টি	২৩১.০০।	-	০.০০।	৭৭টি	৭৫.০০।	৫৪টি (কয়) ৩টি টস্থাপন	৮০.৫০।	১৮টির কার্যাদেশ। ১৫টির দর আহ্বান।
৭।	পাইপ লাইনের সাথে আন্তঃসংযোগ	৭৭টি	১৫.৪০।	-	০.০০।	৭৭টি	৭.০০।	৯টি	৮.২৬।	
৮।	পাইপ লাইন স্থাপন (১০০মিমি। ১৫০মিমিঃ)	২৯৬কিমি	১৬৩৮.০০।	৪৮.০৫কিমি	৮৯৫.৮৪।	২০০কিমি	২২৮.৫০।	১১০৯.৪১কিমি	২৭৬.৩১।	১৩৬কিমি কাজ চলছে। ১২৫কিমি কার্যাদেশ। ১২৫কিমি দর আহ্বান।
৯।	বিদ্যুৎ সংযোগ	৭৭টি	৩৮.৫০।	-	০.০০।	৭৭টি	১.০০।	২টি	০.৪৯।	
১০।	পাইপ লাইন প্রতিস্থাপন (১০০মিমিঃ। ১৫০মিমিঃ)	১৫কিমি	৯৭.৫০।	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	
১১।	যানবাহন									
১১.১।	জীপ	১টি	১৫.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	
১২।	দপ্তরের আসবাবপত্র, সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি									
১২.১।	টারবাইন পাম্পের অটোম্যাট বাই মটোর	১০টি	১০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	
১২.২।	পানি সরবরাহ ব্যবস্থা পরিচালনের জন্য যন্ত্রপাতি	থোক	২২.৭০।	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	
১২.৩।	দপ্তরের সরঞ্জাম	থোক	১১.০০।	থোক	২.২৯।	থোক	২.০০।	থোক	১.৮৯।	
১২.৪।	দপ্তরের আসবাবপত্র	থোক	৫.০০।	থোক	০.২০।	থোক	০.৫০।	থোক	০.০০।	
১৩।	জনশক্তি	থোক	৫.৪০।	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	
১৪।	প্রশিক্ষণ	থোক	১০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	
১৫।	মানামাল পরিবহন	থোক	৬০.০০।	থোক	৫.১১।	থোক	৩.০০।	থোক	২.৪৭।	
১৬।	পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	৬০.০০।	থোক	০.৩৫।	-	০.০০।	-	০.০০।	
১৭।	আনুসংগিক	থোক	১৩৫.০০।	থোক	২.৩০।	থোক	৬.০০।	থোক	৭.৭২।	
১৮।	কর্মজিওর সংস্থাপন	থোক	৫.২৫।	থোক	৫.২৫।	-	০.০০।	-	০.০০।	
মোট:			৩০৯৪.১০।		১৩০৫.০৩।		৫০০.০০।		৫০০.০০।	

বাস্তব
এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৮৫
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৬০

আর্থিক
শতকরা ১০০
শতকরা ৫৮

ডিপিএইচই, কম্পিউটার বিভাগ ১৫

২৭/৭/১৩
নির্বাহী প্রকৌশলী
কম্পিউটার বিভাগ
২ এন.আই. পল্লী, ঢাকা

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন, ১৯৯৬ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : সরিষাবাড়ী ও বাজিতপুর পৌর এলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ প্রকল্প।
৪৫৭.৭৯ (১৯৯৩-৯৭)
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : সংশোধিত গিপি আন্তঃমন্ত্রণালয় সুপাঃ
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : সরিষাবাড়ী ও বাজিতপুর পৌর এলাকায় পানি সরবরাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করা।

৫। বাস্তবায়ন কাল : মূল সংশোধিত পুনঃসংশোধিত

ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : ডিসেম্বর, ১৯৯৩ ইং

খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ১৯৯৭ ইং

৬। প্রাক্কমিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

ক) মোট	:	৩১৯.৬০	৪৫৭.৭৯	-
খ) টাকা	:	৩১৯.৬০	৪৫৭.৭৯	-
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-	-	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-	-	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জিওবি		

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক	খণ
			মোট	টাকাংশ	ও	পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ	ভ্যাট	
ক) চলতি অর্থবৎসরের বরাদ্দ (শং)	৭০.০০	৭০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৬ইং পর্যন্ত অবমুক্ত	৭০.০০	৭০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৬ইং পর্যন্ত ব্যয়	৭০.০০	৭০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রম-পূর্ণ নিজস্ব ব্যয়	১৬৮.১০	১৬৮.১০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

চলতি অর্থবৎসরের
প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

ক্রমপূর্ণ নিজস্ব

ক) ব্যয়	:	-	-
খ) দাবীকৃত	:	-	-
গ) প্রাপ্তি	:	-	-

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে		স্বল্প, ৯৫ পর্যন্ত		চলতি অর্থবছরের		প্রতিবেদন কাল		মন্তব্য
		লক্ষ্যমাণা	আর্থিক	লক্ষ্যমাণা	আর্থিক	লক্ষ্যমাণা	আর্থিক	লক্ষ্যমাণা	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১। ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন		ধোক	১.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।	
২। পরীক্ষামূলক নলকূপ		১০টি	৫.৩৯।	৮টি	৪.৭৯।	-	০.০০।		০.৩৫।	
৩। উৎপাদক নলকূপ		৫টি	৩৭.০০।	২টি	১৭.৬৬।	২টি	৫.০০।	২টি	৩.৭৪।	
৪। পাম্প এর স্থাপন		৫টি	১২.৫০।	-	০.০০।	৪টি	২.২৭।	১টি	০.৫০।	২টি ক্রয়ের দরপত্র প্রথম করা হয়েছে
৫। পাম্প হাউস		৫টি	১২.৫০।	-	০.০০।	৪টি	২.৫০।	২টি	৩.৮৯।	
৬। উচ্চ স্রাবার		২টি	১৭৬.০০।	১টি (শত:১০)	১০.০০।	১টি (শত:২০)	৩৯.৮০।	১টি (শত:৩৫)	৪৩.০৩।	
৭। বিভিন্ন ব্যাসের পাইপ লাইন স্থাপন		২৫ কিমি	১১৯.০০।	১১.৮০ কিমি	৪৮.৭১।	৮.২০ কিমি	১৮.০০।	৮.২০ কিমি	১৫.৯৪।	
৮। রাস্তায় পানির কল		১০টি	০.৪০।	-	০.০০।	৫টি	০.২০।	৬টি	০.১৭।	
৯। সারকেন্স ডে.ন		৫ কিমি	৫০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	
১০। হস্তচালিত নলকূপ		৪২০টি	২৯.০০।	২১৫টি	১৫.৬১।	-	০.২৩।	-	০.২৩।	
১১। আনু. যান্ত্রিক, অন্যান্য		ধোক	১০.০০।	ধোক	১.৩৩।	ধোক	২.০০।	-	২.১৫।	
১২। মূহাস্ক্রীতি		ধোক	৫.০০।	-	০.০০।		০.০০।		০.০০।	
। মোট:			৪৫৭.৭৯।		৯৮.১০।		৭০.০০।		৭০.০০।	

এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৮০
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৬৫

আর্থিক
শতকরা ১০০
শতকরা ৩৭

ডিপিএইচই, কম্পিউটার বিভাগ ১৬

৩০/১১/১২
নির্বাহী প্রকৌশলী
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল দপ্তর
এস, জাই, জাব, বিভাগ, ঢাকা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন, ১৯৯৬ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : ডেরব পৌর এলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ প্রকল্প। ১৩৩.৮৫ লক্ষ (১৯৯৪-৯৬)
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : পিপি অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ডেরব পৌর এলাকায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ করিয়া জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করা।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল : মূল সংশোধিত পুনঃসংশোধিত
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ১৯৯৪ ইং জুলাই, ১৯৯৪
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ১৯৯৬ ইং জুন, ১৯৯৬

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

ক) মোট	:	১৩৩.৮৫	-	-
খ) টাকা	:	১৩৩.৮৫	-	-
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-	-	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-	-	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জিওবি	-	-

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	খণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থবৎসরের বরাদ্দ (মুঃ)	১০.০০	১০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৬ইং পর্যন্ত অবমুক্ত	১০.০০	১০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৬ইং পর্যন্ত ব্যয়	১০.৮০	১০.৮০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপূর্ণ নিজেত ব্যয়	৪২.২৯	৪২.২৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :


	চলতি অর্থবৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপূর্ণ নিজেত
ক) ব্যয়	-	-
খ) দাবীকৃত	-	-
গ) প্রাপ্তি	-	-

ক্রমিক নং	অংকের নাম	পরিপূর্ণ অনুসারে		স্বল্পতম পর্যন্ত		চলতি অর্থবছরের		প্রতিবেদন কাল		মন্তব্য
		লক্ষ্যমাত্রা	আর্থিক	লক্ষ্যমাত্রা	আর্থিক	লক্ষ্যমাত্রা	আর্থিক	লক্ষ্যমাত্রা	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	জমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন	ধোক	২,০০।	-	০,০০।	-	০,০০।		০,০০।	
২।	পরীক্ষামূলক নলকূপ	৮টি	৩,২০।	৯টি	২,৪৫।	-	০,০০।		০,০০।	
৩।	উৎপাদক নলকূপ	৪টি	২০,০০।	২টি	১০,৮৮।	২টি	০,০০।	২টি	০,০০।	
৪।	পাম্প কক্ষ স্থাপন	৪টি	১০,০০।	-	০,০০।	৪টি	০,০০।		০,০০।	
৫।	পাম্প হাউজ নির্মাণ	৪টি	৫,০০।	-	০,০০।	৪টি	১,০০।	১টি	১,২০।	বাকী ৩টির দরপত্র ১। (১৫০) ২। ২০০
৬।	বিভিন্ন ব্যাসের পাইপ লাইন স্থাপন	১৪ কিমি.	৬৩,০০।	মাল্ফয়	৪,৭২।	১৪ কিমি	৭,০০।	১,৭০ কিমি	৭,২২।	৫.৮৩ কিমি: টিকা: নির্মাণ: ৩.৪৪ কিমি: প্রাক্কমণ প্রস্তুত।
৭।	রাস্তায় পানির কল	১০টি	০,৪০।	-	০,০০।	-	০,০০।		০,০০।	
৮।	পুষ্টি সংযোগ	২০০০টি	৪,০০।	-	০,০০।	-	০,০০।		০,০০।	
৯।	হস্তচালিত নলকূপ	৩৮৫টি	১২,২৫।	১৬৫টি	১২,২০।	২২০টি	২,০০।	২১০টি	২,২২।	বাকী ১০টির কাজ চলছে।
১০।	কর্মভিত্তিক সংস্থাপন। জালুবাণিক। অন্যান্য	ধোক	৭,০০।	ধোক	১,২৪।	ধোক	০,০০।	ধোক	০,০০।	
মোট:			১৩৩,৮৫।		৩১,৪৯।		১০,০০।		১০,৮০।	

বাস্তব
এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৭০
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৩০

আর্থিক
শতকরা ১০০
শতকরা ৩২

ডিপিএইচই, কম্পিউটার বিভাগ ১৭


মি. হী প্রকৌশলী
জ. স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
জি. আই. কার. বিভাগ. ঢাকা

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন, ১৯৯৬ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : খাগড়াছড়ি পৌর এলাকায় পানি সরবরাহ প্রকল্প ।
৩৪১.৫০ (১৯৯৪-৯৭)
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : পিপি অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : খাগড়াছড়ি পৌর এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করা ।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল : মূল সংশোধিত পুনঃসংশোধিত
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ৯৪ ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ৯৭ ইং

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

ক) মোট	:	৩৪১.৫০	-	-
খ) টাকা	:	৩৪১.৫০	-	-
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-	-	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-	-	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জিওবি		

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	খণ্ড পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থবৎসরের বরাদ্দ (সং)	৭৫.০০	৭৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৬ইং পর্যন্ত অবমুক্ত	৭৫.০০	৭৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৬ইং পর্যন্ত ব্যয়	৭৫.০০	৭৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রম-পূর্ণ নিজস্ব ব্যয়	১১৫.০০	১১৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থবৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপূর্ণ নিজস্ব
ক) ব্যয়	-	-
খ) দাবীকৃত	-	-
গ) প্রাপ্তি	-	-

ক্রমিক নং	জলের নাম	পিপি অনুসারে		জুন, ৯৫ পর্যন্ত		চলতি অর্থবছরের		প্রতিবেদন কাল		মন্তব্য
		লক্ষ্যমাণা	ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি	লক্ষ্যমাণা	ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি	লক্ষ্যমাণা	ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি	লক্ষ্যমাণা	ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	ছািম অধিগ্রহণ এবং উন্নয়ন	১০.৩৮ হেক্টর।	৫.০০।	১৬২ হেক্টর।	১.৯২।	১০.১৩৮ হেক্টর।	০.০০।		০.০০।	
২।	পরীক্ষামূলক নলকূপ	১২টি	৬.০০।	৩টি	০.৫০।	২টি	০.৩০।	২টি	০.৩৪।	
৩।	উৎপাদক নলকূপ	৬টি	২৪.০০।	৩টি	৭.১৪।	১টি	৫.৩২।		৮.৩৭ (মান্যমান ক্রয়)	
৪।	পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	৬টি	১৫.০০।	১টি	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।	
৫।	পাম্প হাউজ, পাম্প কোয়ার্টারস নির্মাণ	৬টি	৯.০০।	-	০.০০।	৩টি	৪.০০।	১টি	০.৬৫।	
৬।	পাইপ লাইনের সাথে আন্তঃসংযোগ	৬ পদ	১.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।	
৭।	বৈদ্যুতিক সংযোগ	৬ পদ	৩.০০।	-	০.০০।	২টি	২.০০।		০.০০।	
৮।	পানি শোধনারাগার ও আনুসঙ্গিক কাঠ									
৮.১।	পানি শোধনারাগার নির্মাণ (পাম্প হাউজ সহ)	১ পদ	৭৭.০০।	-	০.০০।	১ পদ (শত: ১৫।)	৭.৯৩।	১ পদ (শত: ১০।)	৯.৪৯।	কাঠ চলছে
৮.২।	উন্নয়নকালের সহিত আন্তঃসংযোগ ১৫০মিমি পাইপা:	৫ কিমি	২৫.০০।	-	০.০০।	৩ কিমি:	৫.০০।	২ কিমি:	৬.৬৭।	১ কিমির কাঠ চলছে
৮.৩।	ওভারহেড রি:সহিত আন্তঃসংযোগ ১৫০মিমি পাইপা:	থোক	১.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।	
৮.৪।	সেংকি: পাম্পক্রয় ও স্থাপন (সরব: ও ব্যাক ওয়া: জন্ডা)	৩টি	৪.৫০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।	
৮.৫।	বিদ্যুত লাইন স্থাপন সহ আন্তঃসংযোগ	থোক	২.৫০।	-	০.০০।	থোক	২.০০।		০.০০।	
৯।	পাইপ লাইন নির্মাণ									
৯.১।	৪ ইঞ্চি লাইন	৮ কিমি	৩২.০০।	৩.৮৮ কিমি।	১৫.০৫।	১৪.১২ কিমি	৬.০০।		৮.২০।	মান্যমান ক্রয়।
৯.২।	৬ ইঞ্চি লাইন	৪ কিমি	২০.০০।	-	৫.৮০।	৪ কিমি	৫.০০।		৩.০০।	মান্যমান ক্রয়
১০।	পানির রিজার্ভার									
১০.১।	পাহাড়ের ঢালায় রিজার্ভার (১ লক্ষ গ্যালন)	১টি	১২.৫০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।	
১০.২।	ওভারহেড রিজার্ভার (১ লক্ষ গ্যালন)	১টি	৭৫.০০।	-	০.০০।	১টি (শত: ৪৫।)	৩৫.০০।	১টি (শত: ৪৫।)	৩৪.৬৮।	কাঠ চলছে।
১১।	বুজটার পাম্পিং স্টেশন									
১১.১।	রিজার্ভার: ওপাইপ লাইন: আন্তঃসংযোগ (১০ লক্ষ গ্যালন)	১টি	২.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।	
১১.২।	পাম্প ক্রয় ও স্থাপন (অটো: বা: ওপাইপ: আন্তঃসংযোগ)	২টি	২.৫০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।	
১২।	রিংওয়েল, হস্তচালিত নলকূপ									
১২.১।	রিংওয়েল	৫টি	৩.০০।	৫টি	৩.০০।	-	০.০০।		০.০০।	
১২.২।	ভারা নলকূপ	৫টি	০.৭০।	৫টি	০.৬০।	-	০.০০।		০.০০।	
১২.৩।	অগভীর নলকূপ	১০টি	০.৮০।	১০টি	০.৮০।	-	০.০০।		০.০০।	
১৩।	বর্তমান অবস্থার পুনর্বাসন									
১৩.১।	পাইপ লাইন প্রতিস্থাপন	২ কিমি	৩.০০।	১ কিমি	১.৭৫।	০.৫ কিমি	০.৮০।	০.১৮ কিমি	০.৩৭।	
১৩.২।	অগভীর নলকূপ প্রতিস্থাপন	২০টি	১.০০।	১০টি	০.৫০।	১০টি	০.৫০।	-	০.০০।	১০টি কাঠাদেশ।
										১ দেয়া
										১ হয়েছো।
১৪।	দপ্তরের আসবাব, সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি									
১৪.১।	টারবাইন পাম্পের অটো: ভাই মোটর	১টি	৩.০০।	১টি	০.৬৫।	-	০.০০।		০.০০।	
১৪.২।	সেংকি: পাম্পের অটো: ভাই মোটর	৪টি	২.০০।	২টি	০.৭২।	-	০.০০।		০.০০।	
১৪.৩।	ট্রান্সফরমার (পানি শোধনারাগারের জন্য)	১টি	৩.০০।	-	০.০০।	১টি	০.০০।		০.০০।	
১৪.৪।	খুচরা যন্ত্রপাতি (পাইপ: মেসারামত, যান্ত্রিক, বৈদ্যুতিক)	থোক	২.০০।	থোক	০.৯৮।	-	০.০০।	থোক	০.৭২।	
১৪.৫।	অটো: ভাই সাবমারিসিবল পাম্প	১টি	৩.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	১টি	২.০২।	
১৫।	মান্যমান পরিবহন	থোক	১.০০।	থোক	০.০৯।	থোক	০.২০।	থোক	০.২৫।	
১৬।	কর্ম: চিত্তিক	থোক	০.২৬।	থোক	০.২৬।	-	০.০০।		০.০০।	

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন, ১৯৯৬ইং

১। প্রকল্পের নাম	: রাংগামাটি পৌর এলাকায় পানি সরবরাহ প্রকল্প		
	২৫৩.০০ লক্ষ (১৯৯৪-৯৭)		
২। অনুমোদনের পর্যায়	: পিপি অনুমোদিত		
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)		
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	: রাংগামাটি পৌর এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান করা।		
৫। বাস্তবায়ন কাল	: মূল সংশোধিত পুনঃসংশোধিত		
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	: জুলাই ৯৪ইং		
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	: জুন ৯৭ইং		
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :			
ক) মোট	: ২৫৩.০০	-	-
খ) টাকা	: ২৫৩.০০	-	-
গ) প্রকল্প সাহায্য	: -	-	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	: -	-	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	: জিওবি		

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	খাল পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থবৎসরের বরাদ্দ	৫০.০০	৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৬ইং পর্যন্ত অবমুক্ত	৫০.০০	৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৬ইং পর্যন্ত ব্যয়	৫০.০০	৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রম-পূর্ণ নিজে ব্যয়	৭৫.০০	৭৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্ত (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থবৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপূর্ণ নিজে
ক) ব্যয়	-	-
খ) দাবীকৃত	-	-
গ) প্রাপ্ত	-	-

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে		সমন্বিত পর্যন্ত		চলতি অর্থ বছরের		প্রতিবেদন কাল		মন্তব্য	
		লক্ষ্যমাত্রা		কমপূর্ণ নিম্নতম অগ্রগতি		লক্ষ্যমাত্রা		পর্যন্ত অগ্রগতি			
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	
১।	পানি শোধনাগার নির্মাণ ও আনুষাংগিক কাজ										
১.১।	ইনটেক রোট নির্মাণ	১ পদ	৪০.০০।	১ পদ	৫.০০।	১ পদ (শতঃ ২৫।	৮.০০।	১ পদ (শতঃ ২৫।	৮.৮০।	কাজ চলছে।	
১.২।	ইনটেক পাইপলাইন স্থাপন	১ পদ	১০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।		
১.৩।	ইনটেক রোটের জন্য পাশ্প সরবরাহ ও স্থাপন	১ পদ	১০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	১ পদ (শতঃ ০৯।	০.৭৬।		
১.৪।	পানি শোধনাগার নির্মাণ	১ পদ	৮০.০০।	-	০.০০।	১ পদ (শতঃ ২৫।	১৬.৩৬।	১ পদ (শতঃ ২৫।	২২.৩২।	কাজ চলছে।	
১.৫।	পানি শোধনাগার আন্তঃসংযোগ	১ পদ	১.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।		
১.৬।	বনরূপা যোধঃইনটেক রোটের পাঃলাঃপ্রতিঃ পরিবর্তন।	১ পদ	৫.০০।	১ পদ	৩.৭০।	১ পদ	১.৩০।	১ পদ	১.৩০।		
১.৭।	বনরূপা যোধঃইনটেক রোটতে টেবঃসঃলাইন পরিঃ	১ পদ	১.০০।	১ পদ	০.৮৮।	১ পদ	০.১২।	১ পদ	০.১২।		
১.৮।	বনরূপা রোটের পুনর্বাসন কাজ	১ পদ	১.০০।	১ পদ	০.৭৫।	১ পদ	০.২৫।	১ পদ	০.২৫।		
২।	পরীক্ষামূলক নলকূপ	১২ টি	৬.০০।	৪ টি	০.৩৩।	-	০.০০।	-	০.০৫।		
৩।	উৎপাদক নলকূপ	৬ টি	৩৬.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।		
৪।	পাশ্পকূপ ও স্থাপন	৬ টি	৬.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।		
৫।	পাশ্প হাউস পাশ্প জাইবার কোয়ার্টার নির্মাণ	৬ টি	৯.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।		
৬।	পাইপ লাইনের সাথে আন্তঃসংযোগ	৬ পদ	১.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।		
৭।	টেকনিক্যালিক সংযোগ	৬ পদ	৩.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।		
৮।	পাইপ লাইন										
৮.১।	৪ই লাইন	৪ কিমি.	১২.০০।	১ কিমি.	৪.৭৮।	৩ কিমি.	৭.২২।	১.৫ কিমি.	৬.৫২।		
৮.২।	৬ই পাইপ লাইন	২ কিমি.	৮.০০।	১ কিমি.	৫.০০।	১ কিমি.	৩.০০।	০.৮৫ কিমি.	৪.২৫।		
৯।	রিংওয়েল নির্মাণ										
৯.১।	পৌরসভা এলাকায় রিংওয়েল স্থাপন	১০ টি	৫.০০।	৫ টি	২.৫০।	৫ টি	২.৫০।	৫ টি	৩.০৫।		
১০।	যানবাহন										
১০.১।	মটর সাইকেল	১ টি	১.০০।	-	০.০০।	১ টি	১.০০।	১ টি	০.৯০।		
১১।	রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অতিরিক্ত পাশ্প ও ট্রাক্সঃ ক্রয়										
১১.১।	৩০ অশ্বশক্তি সার্বমারসিবল পাশ্প	২ টি	৬.০০।	-	০.০০।	২ টি	৬.০০।	২ টি	৩.৩৪।		
১১.২।	৩০ অশ্বশক্তি সেন্ট্রিকিউগাল পাশ্প	৪ টি	৪.০০।	১ টি	০.৭৬।	৩ টি	০.০০।	১ টি	১.৩৪।		
১১.৩।	ট্রান্সফরমার	১ টি	৩.০০।	-	০.০০।	১ টি	৩.০০।	-	০.০০।		
১২।	মালমামল পরিবহন	থোক	৪.০০।	থোক	০.৫০।	থোক	১.০০।	থোক	০.৭৫।		
১৩।	আনুষাংগিক অন্যান্য	থোক	১.০০।	থোক	০.৫০।	-	০.২৫।	থোক	০.২৫।		
মোটঃ			২৫৩.০০।		২৫.০০।		৫০.০০।		৫০.০০।		

বাস্তব

এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৮৫

সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৪০

আর্থিক

শতকরা ১০০

শতকরা ৩০

ডিপিএইচই, কম্পিউটার বিভাগ ১৯

১৫/১১/১৯
 নির্বাহী প্রকৌশলী
 কম্পিউটার প্রকৌশল দপ্তর
 ডিপিএইচই, কসবি, বিভাগ, ঢাকা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন, ১৯৯৬ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : উপকূলীয় এলাকায় পানি সরবরাহ প্রকল্প ।
৩৮৮৬.০৯ লক্ষ (১৯৯৪-৯৬)
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : পিসিপি অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : উপকূলীয় এলাকায় বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার মাধ্যমে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল : মূল সংশোধিত পুনঃসংশোধিত
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ১৯৯৪
- খ) প্রকল্প সমাপিত তারিখ : জুন, ১৯৯৬
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ৩৮৮৬.০৯ - -
- খ) টাকা : ১০১.৫০ - -
- গ) প্রকল্প সাহায্য : ৩৭৮৪.৫৯ - -
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : - -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : আইডিবি

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	শুল্ক	ঋণ
	মোট	টাকাংশ	ডাট	ও	গারিশোধ
ক) চলতি অর্থবৎসরের বরাদ্দ (মুখ্য)	১০০.০০	১০.০০	৯০.০০	১০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৬ইং পর্যন্ত অবমুক্ত	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৬ইং পর্যন্ত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রম-পূর্ণ নিজস্ব ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্ত (লক্ষ টাকায়) :

চলতি অর্থবৎসরের
প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

ক্রমপূর্ণ নিজস্ব

- ক) ব্যয় : - -
- খ) দাবীকৃত : - -
- গ) প্রাপ্ত : - -

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন , ১৯৯৬ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : সমগ্র দেশে গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প (জিওবি-৪)
৬৩০৮৪.১০ লক্ষ (১৯৯৫-২০০০)
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : পিসিপি একনেক কতৃক সুপারিশ করত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন
ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : সমগ্র দেশে পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের মাধ্যমে নলকূপের কভারেজ বৃদ্ধি, পানিবাহী রোগের প্রকোপ হ্রাস, সংসারের সকল কাজে নলকূপের পানির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ সমেত পাঃ সরঃ মাধ্যমগুলী পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে জনগনকে সম্পৃক্তকরণ

৫। বাস্তবায়ন কাল : মূল সংশোধিত পুনঃসংশোধিত

ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ১৯৯৫ ইং

খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০২ ইং

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

ক) মোট	:	৬৩০৮৪.১০	-	-
খ) টাকা	:	৬৩০৮৪.১০	-	-
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-	-	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-	-	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জিওবি		

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট		টাকা		প্রকল্প সাহায্য		শুলক		ঋণ	
	মোট	টাকা	মোট	টাকাংশ	শুলক	ঋণ	ও	পরিশোধ	ড্যাট	
ক) চলতি অর্থবৎসরের বরাদ্দ	১৩০০০.০০	১৩০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
খ) চলতি অর্থবৎসরের জুন , ১৯৯৬ইং পর্যন্ত অবমুক্ত	১৩০০০.০০	১৩০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
গ) চলতি অর্থবৎসরের জুন , ১৯৯৬ইং পর্যন্ত ব্যয়	১৩০০০.০০	১৩০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রম- পূর্ণ নিজস্ব ব্যয়	১৩০০০.০০	১৩০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্ত (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থবৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপূর্ণ নিজস্ব
ক) ব্যয়	-	-
খ) দাবীকৃত	-	-
গ) প্রাপ্ত	-	-

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পূর্ণি অনুসারে		জুন, ৯৫ পর্যন্ত		চলতি অর্থবছরের		প্রতিবেদন কাল		মন্তব্য
		লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	কমপূর্ণিত অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	লক্ষ্যমাত্রা	পূর্ণিত অগ্রগতি	পূর্ণিত অগ্রগতি		
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১। কাজ আরম্ভের প্রস্তুতি পর্যন্ত										
১.১।	স্মরণ ও অনুসন্ধান	থোক	১০০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	
২.১।	অপেক্ষিত নলকূপ স্থাপন	১০০২৩২টি	৫৫১৩.০০।	-	০.০০।	১২০০০টি	৬৬০.০০।	১১০০০টি	৬৬০.০০।	
২.২।	গভীর নলকূপ স্থাপন	৬৬৫০০টি	১২২২৫.০০।	-	০.০০।	৩০০০টি	১২৩১১.০০।	৩০০০টি	১২৩১১.০০।	
২.৩।	ভারা নলকূপ স্থাপন	১০৩০০০টি	১২২৩০.০০।	-	০.০০।	৪৭৫টি	৪২৪.৩২।	৪৭৫টি	৪২৪.৩২।	
২.৪।	রিংওয়েল স্থাপন	১৫৫০টি	৯৭৬.৫০।	-	০.০০।	১৫০টি	৮২.৫০।	১৫০টি	৮২.৫০।	
২.৫।	পি এস এফ	৪৩৫০টি	১৫৬৬.০০।	-	০.০০।	২০০টি	৬৪.০০।	২০০টি	৬৪.০০।	
২.৬।	এস এস টি / ডি এস এস টি	২০০০টি	১৬০.০০।	-	০.০০।	২৫০টি	১৭.৫০।	২৫০টি	১৭.৫০।	
৩।	নলকূপ পুনঃস্থাপন / পুনর্বাসন	১১৫৮৬০টি	৫৭৯৩.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	
৪।	জনবল	থোক	৬৩৮.৪৬।	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	
৫।	যানবাহন সংগ্রহ									
৫.১।	সীপ	৩টি	৪৫.০০।	-	০.০০।	২টি	৪০.০০।		০.০০।	
৫.২।	স্পীড বোট	২টি	১০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।		০.০০।	
৬।	সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি									
৬.১।	জলবায়ুগত সরঞ্জাম	থোক	৭৭৫.৭৭।	-	০.০০।	থোক	৬১.৯৫।	থোক	৬১.৯৫।	
৬.২।	অফিস সরঞ্জাম	থোক	৩২.৭০।	-	০.০০।	থোক	১০.০০।	থোক	১০.০০।	
৭।	মানামাল পরিবহন	থোক	১২০০.০০।	-	০.০০।	থোক	১০৮.২০।	থোক	১০৮.২০।	
৮।	প্রশিক্ষণ	থোক	২২৫.৯২।	-	০.০০।	থোক	৬.০০।	থোক	৬.০০।	
৯।	জ্বালানী	থোক	৭৫.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	
১০।	যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	৩০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	
১১।	মিনিটরিং ও মাল্যায়ন	থোক	২৫.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	
১২।	আনুসঙ্গিক	থোক	১৬৮৮.৮১।	-	০.০০।	থোক	১৪৪.৫৩।	থোক	১৪৪.৫৩।	
১৩।	মাল্যায়ন	থোক	১২৩৬.৯৪।	-	০.০০।	-	০.০০।	-	০.০০।	
মোট:			১৬৩০৮৪.১০।		০.০০।		১৩০০০.০০।		১৩০০০.০০।	

বাস্তব
এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ১০০
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ১০০

আর্থিক
শতকরা ১০০
শতকরা ১০০

ডিপিএইচই, কম্পিউটার বিভাগ ২১

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন, ১৯৯৬ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : গ্রামীণ স্যানিটেশন প্রকল্প ।
১৩৩৫২.৯৫ লক্ষ (১৯৯৫-২০০০)
- ২। জনমোদনের পর্যায় : জনমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : গ্রামীণ স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে জনসাধারণের স্বাস্থ্যের উন্নতি বিধান ও রোগ বিস্তার প্রতিরোধ ।

৫। বাস্তবায়ন কাল : মূল সংশোধিত পুনঃসংশোধিত

ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ১৯৯৫

খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০০০

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

ক) মোট	: ১৭৮৭৭.৪৪	১৭০৯৪.৩২	১৩৩৫২.৯৫
খ) টাকা	: ১২৫৬০.৬০	১১৭৭৭.৫	৮০৩৬.১১
গ) প্রকল্প সাহায্য	: -	৫৩১৬.৮৪	৫৩১৬.৮৪
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	: -	-	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	: জিওবি	-	-

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	খণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ-বৎসরের বরাদ্দ (সং)	১৭০০.০০	১৭০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ-বৎসরের জুন, ১৯৯৬ইং পর্যন্ত অবমুক্ত	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ-বৎসরের জুন, ১৯৯৬ইং পর্যন্ত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রম-পূর্ণ নিজস্ব ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ বরাদ্দ, দাবী, প্রাপ্ত (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ-বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপূর্ণ নিজস্ব
ক) ব্যয়	-	-
খ) দাবীকৃত	-	-
গ) প্রাপ্ত	-	-

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন, ১৯৯৬ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : ঘূর্ণিঝড়, উপদ্রুত উপকূলীয় ১১টি জেলায় পানি সরবরাহ প্রকল্প ।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : প্রাক দক্ষিণে মুন্সিগঞ্জ
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : উপকূলীয় এলাকায় নলকূপ স্থাপনের দ্বারা দুর্ভোগের সময় সুষ্ঠু পানি সরবরাহ জরুরি রাখা ।

৫। বাস্তবায়ন কাল : মূল সংশোধিত পুনঃসংশোধিত

ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ১৯৯৫ ইং

খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ১৯৯৭ ইং

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

ক) মোট	:	৮৩০.৮৮	-
খ) টাকা	:	৭৯.১৭	-
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	৭৫১.৭১	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	৭৫১.৭১	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	ব্যাধি	-

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট		টাকা		প্রকল্প সাহায্য		শুলক		ঋণ	
	মোট	টাকা	মোট	টাকাংশ	মোট	টাকা	মোট	ও	পরিশোধ	ডাট
ক) চলতি অর্থবৎসরের বরাদ্দ (ঋণ)	৪১৬.০০	৪০.০০	৩৭৬.০০	৩৭৬.০০	০.০০	০.০০				
খ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৬ইং পর্যন্ত অবমুক্ত	৪১৫.৪৩	৩৯.৫৮	৩৭৫.৮৫	৩৭৫.৮৫	০.০০	০.০০				
গ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৬ইং পর্যন্ত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রম-পূর্ণ নিষ্কৃত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থবৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত		ক্রমপূর্ণ নিষ্কৃত	
	ব্যয়	প্রাপ্তি	ব্যয়	প্রাপ্তি
ক) ব্যয়	-	-	-	-
খ) দাবীকৃত	-	-	-	-
গ) প্রাপ্তি	-	-	-	-

ক্রমিক নং	অংগের নাম	বিপি অনুসারে		সমন্বিত পদ্ধতি		চলতি অর্থবছরের		প্রতিবেদন কাল		মন্তব্য
		নকশামালা	আর্থিক	নকশামালা	আর্থিক	নকশামালা	আর্থিক	নকশামালা	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	অগভীর নলকূপ স্থাপন	১৮০০টি	৩১.৯৫।		০.০০।	১৮০০টি	২২.৪০।		০.০০।	
২।	গভীর নলকূপ স্থাপন	১৪৫০টি	৪২২.১৬।		০.০০।	১৪৫০টি	৪০.০০।		০.০০।	
৩।	মালামাল স্তম	থোক	৩০৭.৬০।		০.০০।	থোক	৩০৭.৬০।		০.০০।	
৪।	কনকবহা ও যন্ত্রপাতি									
৪.১।	উত্তরাবধায়কদের যন্ত্রপাতি	থোক	১৪.৬৩।		০.০০।		০.০০।		০.০০।	
৪.২।	ফটোকপি মেশিন	১টি	১.৫০।		০.০০।		০.০০।		০.০০।	
৪.৩।	কম্পিউটার	১টি	১.৫০।		০.০০।		০.০০।		০.০০।	
৫।	মালামাল পরিবহন	থোক	১১.০০।		০.০০।	থোক	৫.০০।		০.০০।	
৬।	জ্বালানী	থোক	৩.০০।		০.০০।	থোক	১.০০।		০.০০।	
৭।	আয়কর ও ভ্যাট	থোক	৪২.৫৪।		০.০০।	থোক	১০.০০।		০.০০।	
৮।	সম্মিলিত আনুসংগিক	থোক	৫.০০।		০.০০।	থোক	৩০.০০।		০.০০।	
। মোট:			৮৩০.৮৮।		০.০০।		৪২৬.০০।		০.০০।	

বাস্তব
এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ০.০০
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ০.০০

আর্থিক
শতকরা ০.০০
শতকরা ০.০০

বিঃদ্রঃ মালামাল সংগ্রহ ও নলকূপ খনন কাজের দরপত্র সমগ্রটি সৌদি কতর পক্ষ অনুমোদন
করিয়েছে। বর্তমানে মালামাল সংগ্রহের কাজ চলিতেছে।

ডিপিএইচই, কম্পিউটার বিভাগ ২৬

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন, ১৯৯৬ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : মংলা বন্দর, প্রস্তাবিত রপ্তানী প্রক্রিয়াকরন এলাকায়
পাঃসঃউন্নয়নের জন্য প্রকল্প প্রস্তুতকরনার্থে সমীক্ষা
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : পিসি-২ অনুমোদিত
- ৩। সংস্থা ও মন্বনালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, মহানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন
ও সমবায় মন্বনালয় (মহানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : মংলা বন্দর, প্রস্তাবিত রপ্তানী প্রক্রিয়াকরন এলাকা ও পার্শ্ব-
বর্তী এলাকায় পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল : মূল সংশোধিত পুনঃসংশোধিত

ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জানুয়ারী ১৯৯৬ইং

খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ডিসেম্বর ১৯৯৬ইং

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

ক) মোট	:	১১৮.৮০	-	-
খ) টাকা	:	১১৮.৮০	-	-
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-	-	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-	-	-
ড) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জিওবি	-	-

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট		প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক	খণ
	টাকা	মোট	টাকাংশ	ভ্যাট		
ক) চলতি অর্থবৎসরের বরাদ্দ (মুং)	৮.০০	৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৬ইং পর্যন্ত অবমুক্ত	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৬ইং পর্যন্ত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রম-পূর্ণ নিজে ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্ত (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থবৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপূর্ণ নিজে
ক) ব্যয়	:	-
খ) দাবীকৃত	:	-
গ) প্রাপ্ত	:	-

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন ১৯৯৬ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : বিভিন্ন শহরে উৎপাদক নলকূপ সমূহ পুনর্জীবিত
করণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প (০৯-০৮০-৭০৪-৮৯৯২)
৩১০.২৯ (১৯৮৮-৯৬)
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : সংশোধিত টিএপিপি অনুমোদন :
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন
ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : সমগ্র বাংলাদেশের একেজো নলকূপ পুনর্জীবিত করণ। এই
গাছতির মাধ্যমে নলকূপ সমূহের আয়ুস্কাল ও পানির উৎপাদন
বৃদ্ধি এবং নলকূপ সমূহের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি স্বয়ং
সম্পূর্ণ কারিগরী দল গঠন।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল : মূল সংশোধিত পুনঃসংশোধিত
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : অক্টোবর, ১৯৮৮ইং অক্টোবর, ১৯৮৮ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ডিসেম্বর, ১৯৯২ইং জুন, ১৯৯৬ইং

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

ক) মোট	:	৪৯০.০০	৩১০.২৯	-
খ) টাকা	:	৮৩.০০	১১৩.২৫	-
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	৪০৭.০০	৪৯৭.০৪	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-	-	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	ডাচ		

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট		প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক	খণ্ড
	টাকা	মোট	টাকাংশ	ডাচ		
ক) চলতি অর্থবৎসরের বরাদ্দ	১.০০	০.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থবৎসরের জুন , ১৯৯৬ইং পর্যন্ত অবমুক্ত	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থবৎসরের জুন , ১৯৯৬ইং পর্যন্ত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রম- পূর্ণ নিজে ব্যয়	৪৫৩.৯০	৫২.৮৬	৪০১.০৪	০.০০	২২.৮১	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্ত (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থবৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপূর্ণ নিজে
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্ত :	-	-

ক্রমিক নং	অংগের নাম	ডিপি অনুসারে		জুন, ২৫ পর্যন্ত		চলতি অর্থবছরের		প্রতিবেদন কাল		মন্তব্য
		লক্ষ্যমাত্রা		কম্পূর্ণ হওয়া অগ্রগতি		লক্ষ্যমাত্রা		পর্যন্ত অগ্রগতি		
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	উৎপাদক নসকপ পুনঃসজীবিত করণ; মেরামত	৩১০টি	০.০০	২১০টি	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
২।	বৈদেশিক উপদেষ্টা									
২.ক।	ডাচ	১৩৫.০০ ম্যাঃ	১৭৪.৫০	১৩০ ম্যাঃ	১৩২.৫০	-	০.০০	-	০.০০	
		ম্যাঃ	।	।	।					
৩।	স্থানীয় উপদেষ্টা									
৩.ক।	ডাচ	১১০৮ ম্যাঃ	৪৪.৫০	১১৮ ম্যাঃ	৩৬.৭০	-	০.০০	-	০.০০	
		।	।	।	।					
৪।	বিশেষজ্ঞদের জন্য ও অন্যান্য জনগন									
৪.ক।	ডাচ	থোক	১৬.৮০	থোক	১৬.৮০	-	০.০০	-	০.০০	
৪.খ।	বাংলাদেশ	থোক	১৭.৬৪	থোক	০.৩০	-	০.০০	-	০.০০	
৫।	যন্ত্রপাতি									
৫.ক।	ডাচ	থোক	১৪৮.৪৫	থোক	১২৪.৬২	-	০.০০	-	০.০০	
৫.খ।	বাংলাদেশ	থোক	৩৫.৮৪	থোক	২৪.৩৪	-	০.০০	-	০.০০	
৬।	প্রশিক্ষন									
৬.ক।	ডাচ	থোক	৩০.০০	থোক	২০.৫০	-	০.০০	-	০.০০	
৭।	প্রকল্প পরিবর্তন ও মূল্যায়ন রিপোর্ট									
৭.ক।	ডাচ	থোক	২.৫০	থোক	২.৫০	-	০.০০	-	০.০০	
৮।	সরুরী ভৌত কাছ									
৮.ক।	ডাচ	থোক	১৪.২৩	থোক	১০.২৩	-	০.০০	-	০.০০	
৯।	ডাচি বেল সংরক্ষন									
৯.ক।	ডাচ	থোক	৮.০০	থোক	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১০।	পবেষণা ও উন্নয়ন									
১০.ক।	ডাচ	থোক	১২.০০	থোক	১.২০	-	০.০০	-	০.০০	
১১।	বিবিধ									
১১.ক।	ডাচ	থোক	১৩.০০	থোক	০.৬০	-	০.০০	-	০.০০	
১১.খ।	বাংলাদেশ	থোক	৩.১২	থোক	১.০০	-	০.০০	-	০.০০	
১২।	আনু. সাংগিক									
১২.ক।	ডাচ	থোক	৩৩.১৬	থোক	২৫.৪২	থোক	১.০০	-	০.০০	
১২.খ।	বাংলাদেশ	থোক	৬.৬৫	থোক	৪.৪১	-	০.০০	-	০.০০	
১৩।	মূলক									
১৩.ক।	বাংলাদেশ	থোক	৫০.০০	থোক	২২.৮১	-	০.০০	-	০.০০	
	মোটঃ		৬১০.২৯		৪৫৩.৯০		১.০০		০.০০	

বাস্তব

আর্থিক

এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ০০.০০

শতকরা ০০.০০

সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৬৭.৭৫

শতকরা ৭০.৩৭

বিদ্যমান সমস্যা : প্রকল্পটি সম্প্রতি বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদন লাভ করিয়াছে কিন্তু ওলন্দাজ সরকারের অনুমোদন না থাকায় প্রকল্প সাহায্য পাওয়া যাইতেছে না।

সুপারিশ : ওলন্দাজ সরকারের অনুমোদনের প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

ডিপিএইচই, কম্পিউটার বিভাগ ২৩

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন, ১৯৯৬ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : সোশ্যাল মবিলাইজেশন ফর স্যানিটেশন ।
(০৯-০৮০-৭১৭) ১৪২৮.০০ (১৯৯২-৯৭)
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত এস পি ইসি সুপারিশকৃত
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : পল্লীর স্যানিটেশন উন্নয়ন ।

৫। বাস্তবায়ন কাল : মূল সংশোধিত পুনঃসংশোধিত

ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ১৯৯২ ইং জুলাই, ১৯৯২ ইং

খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ১৯৯৫ ইং জুন, ১৯৯৭ ইং

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

ক) মোট	: ১৪৩৬.০০	১৪২৮.০০	-
খ) টাকা	: ৯১.০০	৮৩.০০	-
গ) প্রকল্প সাহায্য	: ১৩৪৫.০০	১৩৪৫.০০	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	: ১৩১৬.১৩	১৩১৬.১৩	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	: ইউনিসেফ	ইউনিসেফ	

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য	শুল্ক	খণ্ড
			মোট	টাকাংশ	পরিশোধ
ক) চলতি অর্থবৎসরের বরাদ্দ	৩৬৬.০০	৪৮.০০	৩১৮.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৬ইং পর্যন্ত অবমূল্যকৃত	২০৪.৪১	২৪.৪১	১৮০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৬ইং পর্যন্ত ব্যয়	১৯৫.৩৬	১৫.৩৬	১৮০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রম-পূর্ণ নিজে ব্যয়	১২৩১.২৯	২৩.৪১	১২০৭.৮০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

চলতি অর্থবৎসরের
প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

ক্রমপূর্ণ নিজে

ক) ব্যয়	: -	-
খ) দাবীকৃত	: -	-
গ) প্রাপ্তি	: -	-

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে		সুদূর পূর্ণ		চলতি অর্থবছরের		প্রতিবেদন কাল		মন্তব্য
		লক্ষ্যমাত্রা	সম্পূর্ণ অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	সম্পূর্ণ অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	সম্পূর্ণ অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	সম্পূর্ণ অগ্রগতি	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	প্রশিক্ষণ ও উপবৃত্তি	২৪০.৪৯	-	১৪৫.৮৯	-	৯৪.৬০	-	৪৪.৫১		
২।	উপদেষ্টা (স্থায়ী)	১৩৮.২৬	-	১১৪.৭৫	-	২৩.৫১	-	০.০০		
৩।	নিয়মিত সংস্থাপন	৩০.৮২	-	৩.৯১	-	২৬.৯১	-	১৫.৩৬		
৪।	যানবাহন	২৯.৭৬	-	২.৭৬	-	১৪.০০	-	২.৬০		
৫।	বন্দোবস্ত	৩৩.১১	-	২৩.৭৬	-	৬.৩৫	-	২০.৪০		
৬।	অন্যান্য	৯৫.৫৬	-	৭৪.৭৮	-	২০.৬৩	-	১১২.৪৯		
মোট:		১৪২৮.০০		১০৩৫.৮৫		৩৩৬.০০		১৯৫.৩৬		

বাস্তব
এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ৫৩.৩৮
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ৮৬.২২

আর্থিক
শতকরা ৫৩.৩৮
শতকরা ৮৬.২২

ডিপিএইচই, কম্পিউটার বিভাগ ২৪

১। প্রকল্পের নাম	: গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্পের প্রশিক্ষণ ও মনিটরিং কাজ (০৯-০৮০-৭২৩-৯২-৯৪) ৩১৯.২৫লক্ষ (১৯৯১-৯৭)		
২। অনুমোদনের পর্যায়	: সংশোধিত অনুমোদিত		
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)		
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:		
৫। বাস্তবায়ন কাল	: মূল	সংশোধিত	পুনঃসংশোধিত
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	: জুলাই, ১৯৯১ ইং	জুলাই, ১৯৯১	
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	: জুন, ১৯৯৪ ইং	জুন, ১৯৯৭	
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :			
ক) মোট	: ৩১৪.১০	৩১৯.২৫	৩১৯.২৫
খ) টাকা	: ১৯.৭৮	১৮.৮২	১৮.৮২
গ) প্রকল্প সাহায্য	: ২৯৪.৩২	৩০০.৪৩	৩০০.৪৩
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	: -	-	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	: ডানিডা		

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও	খণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থবৎসরের বরাদ্দ	২৭৮.০০	২.০০	২৭৬.০০	০.০০	৯৬.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৬ইং পর্যন্ত অবমূল্যিত	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থবৎসরের জুন, ১৯৯৬ইং পর্যন্ত ব্যয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রম-পূর্ণ নিজস্ব ব্যয়	৮৮.৭৫	০.০০	৮৮.৭৫	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্ত (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থবৎসরের	ক্রমপূর্ণ নিজস্ব
	প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	
ক) ব্যয়	:	-
খ) দাবীকৃত	:	-
গ) প্রাপ্ত	:	-

ক্রমিক নং	অংগের নাম	পরিপূর্ণ অনুসারে		জুন, ৯৫ পর্যন্ত		চলতি অর্থবছরের		প্রতিবেদন কাল		মন্তব্য
		লক্ষ্যমাণা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাণা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাণা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাণা	অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১.১	জনশিক্ষা									
১.১১	স্থানীয় উপদেষ্টা	থোক	১১.৪৬	থোক	৪.২৫	থোক	৩.০০	থোক	২.১৩	১০.২৬
১.২	জনশিক্ষা	থোক	৮১.৫২	থোক	১৪.৯৭	থোক	২০.০০	থোক	১৬.৭৮	২.৩৩
২	যানবাহন									
২.১	স্টেশন অয়াম	১টি	৬.৮৮	১টি	৬.৮৮	-	০.০০	-	০.০০	
২.২	মটর সাইকেল	৩টি	২.০০	-	১.২০	১টি	০.৮০	-	০.০০	
২.৩	বাই সাইকেল	২০টি	৪.৫৯	৬৫টি	২.১০	৩০টি	২.৫০	২.৫০	০.০০	
৩	যন্ত্রপাতি ও অফিস সরঞ্জামাদি									
৩.১	মাইক্রো কম্পিউটার (সরঞ্জামাদীসহ)	৫ সেট	৯.৬০	৫ সেট	৮.৪০	২ সেট	২.০০	২.২০	০.০০	
৩.২	স্লাইড প্রজেক্টর	৩০ সেট	৩.৩৪	১০ সেট	৩.৪০	-	০.০০	-	০.০০	
৩.৩	প্রোগ্রাম অফিস ইকুইপমেন্ট	থোক	০.৩০	থোক	০.১৫	থোক	০.৭৫	১.৬৫	০.০০	
৪	জনশিক্ষা প্রশিক্ষণ									
৪.১	কর্মশালা (চাকা স্টাড)	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	১.৪৪	১.৬৬	০.০০	
৪.২	কর্মশালা (ফিল্ড স্টাড)	থোক	০.০০	থোক	০.৯২	থোক	১.৫০	১.৫০	০.০০	
৪.৩	ট্রেনিং প্রকল্প	৮০ সেট	৫.২৫	৩০ সেট	১.৯৫	থোক	৪.০০	৩.৪০	০.৬০	১.১০
৪.৪	ট্রেনিং ট্রেনিং	৩০০ জন	২.৪৭	১০০ জন	১.২০	১০০ জন	০.৬০	১০০ জন	০.৫১	
৪.৫	৬ম প্যাম্প মিন্টর ট্রেনিং (মহর সমূহ)	৪৫টি	৩.০০	-	০.০০	থোক	০.৮০	১.৫০	০.০০	
৪.৬	কম্পিউটার কোর্স	থোক	০.৭৫	থোক	০.২০	১৪ জন	০.২৫	০.২৫	০.০০	০.২৬
৪.৭	কেয়ার টেকার ট্রেনিং	৪৫,০০০	৪৬.৬৪	৩৪০	২.২৫	৭৫০০ জন	২১.০০	৩৭৮০ জন	৪.৪৬	০.৩৩
৪.৮	কেয়ার টেকার রিক্রেশনাল ট্রেনিং	৩৬,০০০	১০.৮৩	-	০.০০	৭৫০০ জন	০.০০	৩০.৬৩	০.০০	
৪.৯	জন্যান্য নিম্ন গানিস্তর এনাকায় কেয়ারটেকার	থোক	৮৮.০০	-	০.০০	-	০.০০	৬৪.৪৬	০.০০	
৫	অন্যান্য									
৫.১	প্রজেক্ট মনিটরিং	থোক	১.৫০	-	০.০০	-	০.০০	২.৫০	০.০০	
৫.২	ভারা মনিটরিং (মিষ্ণুপূরে)	থোক	১.৮১	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	
৫.৩	স্টেশনারী	থোক	১.৫০	থোক	০.৬১	থোক	০.৮৬	থোক	০.৪৭	০.০০
৫.৪	পাড়ী চালনা ও রক্ষাবেক্ষন	থোক	১০.০০	থোক	১.০০	থোক	৫.০০	থোক	১.১০	০.৩০
৫.৫	যন্ত্রপাতি রক্ষাবেক্ষন	থোক	০.০০	থোক	০.২৮	-	০.০০	-	০.০০	
৫.৬	প্রস্তুতকারীদের সহায়তা প্রদান	থোক	২.১০	থোক	০.১০	থোক	২.০০	০.৪০	০.০০	
৫.৭	নবকল্প মেকানিকদের জন্য ব্যয়	থোক	০.০০	থোক	৪.৪৬	-	০.০০	-	০.০০	
৫.৮	আনুষঙ্গিক ব্যয়	থোক	৯.৮১	থোক	৫.৯৮	থোক	৩.৫০	থোক	৩.১৫	০.৬০
৫.৯	সিডিএসটি	থোক	১৫.৯০	-	০.০০	থোক	১২.০০	-	০.০০	
মোট:			৩১৯.২৫		৫৯.৫১		৮১.০০		২৯.২৪	৩.২৫

এডিপি অগ্রগতি : শতকরা
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা

আর্থিক
শতকরা
শতকরা

বিশেষ দৃষ্টব্য: জুলাই, ৯৩-এ ডানিডা ও বাংলাদেশ চুক্তি স্বাক্ষর হইয়াছে। অতিরিক্ত খরচ হইবে না। প্রকল্পটি প্রকল্প ছক অনুসারে নির্ধারিত সময়সূচী অনুযায়ী আরম্ভ করা যায় নাই। প্রকল্প আরম্ভের তারিখ হইতে ২০ মাস পরে শুরু হওয়ায় সমাপ্তিকাল জুন, ৯৭ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বর্তমানে প্রকল্পটির পরিবর্তিত ছক পুনঃ অনুমোদনের জন্য দাখিল করা হইয়াছে।

ডিপিএইচই, কম্পিউটার বিভাগ ২৫

৪.১০১ পরিচালনা কর্তৃক
জাতীয় পরিকল্পনা কমিশন