




গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়  
স্থানীয় সরকার বিভাগ

প্রকল্প সমূহের

# মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন'২০১২ইং



জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

পরিকল্পনা সার্কেল  
কম্পিউটার বিভাগ, ঢাকা।



## সূচীপত্র

ক্রঃ নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
ক	সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন, ২০১১-২০১২	১
খ	২০১১-১২ অর্থ বৎসরের প্রকল্প সমূহের আরপিএ(সরকারের মাধ্যম ব্যতীত) ডিপিএ এর লেনদেনের বিবরণ	২
গ	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভূক্ত(২০১১-২০১২) প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন প্রতিবেদন	৩-৭
ঘ	২০১১-২০১২ অর্থ বছরের আইএমইডি-০৫/২০০৩ ছক	৮-৯
ঙ	বিনিয়োগ প্রকল্প :	১০-৩৯
	১. স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পানি সরবরাহ (জিওবি-ইউনিসেফ) প্রকল্প।	১০-১২
	২. মাঝারী শহর পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর (জিওবি-এডিবি) প্রকল্প।	১৩-১৫
	৩. সিলেট ও বরিশাল মহানগরীতে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ প্রকল্প (১ম পর্ব)	১৬-১৮
	৪. পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য জাতীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন।	১৯-২০
	৫. ইউনিয়ন পরিষদ সাপোর্টেড ভিলেজ পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই পাইলট প্রজেক্ট	২১-২২
	৬. দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প	২৩-২৪
	৭. জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্ব)	২৫-২৬
	৮. বিশেষ গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প	২৭-২৮
	৯. কোটালীপাড়া এবং টুংগীপাড়া পৌরসভায় পানি সরবরাহ Environmental Sanitation উন্নয়ন প্রকল্প	২৯-৩০
	১০. পাবনা জেলার সুজানগর, ভানুড়া ও চাটমোহর পৌরসভার পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন প্রকল্প	৩১-৩২
	১১. ৩৭ জেলা টাউন ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট	৩৩-৩৫
	১২. Strengthening Capacity for Water Quality Analysis and Monitoring system in Bangladesh	৩৬-৩৭
	১৩. দেশের ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত ও সিডর আক্রান্ত উপকূলীয় এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	৩৮-৩৯
চ	কারিগরী সহায়তা প্রকল্প :	৪০-৪৩
	১৪. পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাসমূহে পানি সরবরাহ ও পরিবেশ সম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাই ও প্রকল্প প্রনয়ন সমীক্ষা প্রকল্প	৪০-৪১
	১৫. উপজেলা ও শ্রোথ সেন্টার পর্যায়ের পৌরসভাসমূহে জুর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা ও জরীপ, তথ্যানুসন্ধান এর কারিগরী সহায়তা প্রকল্প।	৪২-৪৩
ছ	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড প্রকল্প	
	১৬. জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব মোকাবেলায় বন্যা প্রবন এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প।	৪৪-৪৫
জ	রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচী সমূহ	৪৬-৬৩
	১. কক্সবাজার জেলার দ্বীপ উপজেলা কুতুবদিয়ার পানির উৎস অনুসন্ধান	৪৬-৪৭
	২. হাওড় এলাকায় স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে পাইলট কর্মসূচী	৪৮-৪৯
	৩. সৌর বিদ্যুতের সাহায্যে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ পাইলট কর্মসূচী	৫০-৫১
	৪. জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলার নদী ভাঙ্গন ও বন্যা কবলিত এলাকায় পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন কার্যক্রম	৫২-৫৩
	৫. সুবর্ণচর উপজেলায় বিশেষ গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন কর্মসূচী	৫৪-৫৫
	৬. টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলাধীন কুমুদিনী ট্রাস্ট ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহ কর্মসূচী	৫৬-৫৭
	৭. টঙ্গী বিশ্ব ইজতেমা ময়দানে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন কর্মসূচী	৫৮-৫৯
	৮. গাজীপুর জেলার ৫টি উপজেলার বিভিন্ন উপজেলায় পাইপ লাইনের মাধ্যমে সুপেয় পানি সরবরাহ কর্মসূচী	৬০-৬১
	৯. সাতক্ষীরা জেলাধীন আশাশুনি উপজেলা পরিষদ সংলগ্ন আশাশুনি গ্রামে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন কর্মসূচী	৬২-৬৩
ঝ	পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্প(ডিপিএইচই অংশ) :	৬৪-৬৫
	১. চর উন্নয়ন ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৩ (CDSP-III) (ডিপিএইচই অংশ)	৬৪-৬৫
ঞ	২০১০-২০১১ অর্থ বছরের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির পর্যালোচনা ছক -২	৬৬-৬৭



2012

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (আর্থিক বছর ২০১১-১২)  
সংস্থাওয়ারী মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

মন্ত্রণালয় / বিভাগ : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)  
সংস্থার নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর  
প্রতিবেদন কাল : জুন ২০১২ইং

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের সংখ্যা	২০১১-১২ অর্থ বছরের সংশোধিত				বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে বরাদ্দ				অবশিষ্ট						বৃদ্ধি							
		মোট		টাকা (সিডিভি)	প্রকল্প সাহায্য		মোট		টাকা	প্রকল্প সাহায্য		মোট	টাকা		মোট	প্রকল্প সাহায্য		মোট	সিডিভি	টাকা			
		মোট	টাকা		মোট	টাকা	মোট	টাকা		মোট	টাকা		মোট	টাকা		মোট	টাকা						
১	২	০	০	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০			
১	মোট -১৫ টি প্রকল্প	৬১২৫৪.৭৯	৩৩৯৫০.০০	৩৩৯৫০.০০	২৭০০৪.৭৯	৯০২০.০০	৬১০৫৭.৬৭	৩৩৯৫০.০০	০.০০	২৭১০৭.৬৭	৮৮৪০.৭৫	৬০৮২১.৮৮	৩৩৭১৭.৪১	০.০০	২৭১০৪.৪৭	৯০১৬.৮১	৯৯.২৭%	৯৯.২৯%	১০০.০০%	৯৯.৩১%	১০০.০০%	৯৯.২৭%	৯৯.৯৬%

১২.০৭.১২  
নির্বাহী প্রকৌশলী  
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর  
কম্পিউটার বিভাগ, ঢাকা।



























Government of the People's Republic of Bangladesh  
Ministry of Planning  
Implementation Monitoring and Evaluation Division

Monthly Implementation Progress Review meeting of  
ADP included Project of the year 2011-12

IMED: 05/2003  
Monthly progress Report

Reporting Period : June 2012

Name of the Ministry/Division/Organization : Ministry of LGRD & Co-operatives/LG Division/DPHE

(In Lakh Taka)

Sl No.	Name of the Project	Allocation for the year 2011-2012 (RADP)			Taka released	Expenditure up to August 2011 & % of allocation		
		Total	Taka	Project (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
<b>a) Main Programme :</b>								
1	Sanitation, Hygiene and Water Supply Project (GOB-UNICEF)	18699.00	2699.00	16000.00	18513.88	18509.66	2694.78	15814.88
2	Secondary Towns Water Supply & Sanitation Sector (GOB-ADB) Project	11650.00	2500.00	9150.00	11650.00	11649.66	2499.66	9150.00
3	Water Supply, Sanitation and Drainage Project in Sylhet & Barisal City.	6725.00	6725.00	0.00	6725.00	6721.77	6721.77	0.00
4	Establishment of National HRD Center Of DPHE	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00
5	Union Parisad Supported Village Piped Water Supply Pilot Project	237.00	237.00	0.00	237.00	234.57	234.57	0.00
6	Rural Water Supply in South West Part of Bangladesh	1072.00	1072.00	0.00	1072.00	1068.16	1068.16	0.00
7	National Sanitation Project (2nd Phase)	1178.00	1178.00	0.00	1178.00	1177.46	1177.46	0.00
8	Special Water Supply Project	14899.00	14899.00	0.00	14899.0	14882.45	14882.45	0.00
9	Water Wupply & Environmental Sanitation Project in Kotalilpara & Tongipara Towns	375.00	375.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00
10	Pipe water Supply and Sanitation project in Sujanagar, Vangura and Chatmohor Pourashava in Pabna district	425.00	425.00	0.00	425.00	425.00	425.00	0.00

Government of the People's Republic of Bangladesh  
Ministry of Planning  
Implementation Monitoring and Evaluation Division

Monthly Implementation Progress Review meeting of  
ADP included Project of the year 2011-12

IMED: 05/2003  
Monthly progress Report

Reporting Period : June 2012

Name of the Ministry/Division/Organization : Ministry of LGRD & Co-operatives/LG Division/DPHE

(In Lakh Taka)

Sl No.	Name of the Project	Allocation for the year 2011-2012 (RADP)			Taka released	Expenditure up to August 2011 & % of allocation		
		Total	Taka	Project (RPA)		Total	Taka	Project Aid (RPA)
11	37 towns Water Supply Project	1575.00	1575.00	0.00	1575.00	1575.00 100.00%	1575.00 100.00%	0.00
12	Strengthening Capacity for Water Quality Analysis and Monitoring System in Bangladesh	2141.79	19.00	2122.79	2141.79	2141.79	19.00	2122.79
					0.00	100.00%	100.00%	
13	Water Supply and Sanitation Project in Cyclone Prone Coastal Area of Bangladesh	64.00	32.00	32.00	52.00	43.08 67.31%	26.28 82.13%	16.80
	<b>Sub Total :</b>	<b>59041.79</b>	<b>31737.00</b>	<b>27304.79</b>	<b>58844.67</b>	<b>58804.61</b> 99.60%	<b>31700.14</b> 99.88%	<b>27104.47</b>
14	Feasibility and Project Preparation study for Development of Water Supply and Environment Sanitation Facilities for Chittagong Hill Tracts District	113.00	113.00	0.00	113.00	113.00 100.00%	113.00 100.00%	0.00
15	Ground Water Management and TPP for Survey, Investigation and Feasibility Study in Upazila and Growth Centre Level Pourashava having no Piped Water Supply System Project.	2100.00	2100.00	0.00	2100.00	1904.27 90.68%	1904.27 90.68%	0.00
	<b>Sub Total :</b>	<b>2213.00</b>	<b>2213.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2213.00</b>	<b>2017.27</b> 91.16%	<b>2017.27</b> 91.16%	<b>0.00</b>
c) Organization's Self Financed Programme								
			N/A					
	<b>Sub Total :</b>							
d) Food Aided Programme :								
			N/A					
	<b>Sub Total :</b>							
	<b>Grand Total :</b>	<b>61254.8</b>	<b>33950.0</b>	<b>27304.8</b>	<b>61057.67</b>	<b>60821.9</b> 99.29%	<b>33717.4</b> 99.31%	<b>27104.5</b> 99.27%

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন, ২০১২

- ১। প্রকল্পের নাম : স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পানি সরবরাহ (জিওবি-ইউনিসেফ) প্রকল্প।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : ২য় সংশোধিত অননুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।  
(স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন এবং ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যার মান উন্নয়নের মাধ্যমে পানি ও মল বাহিত রোগের বিস্তার রোধ করে বিশেষতঃ মহিলা এবং শিশুদের জীবনমান উন্নয়নই এই প্রকল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য।
- ৫। বাস্তবায়নকাল :  
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জানুয়ারী, ২০০৬  
খ) কাজ সমাপ্তির তারিখ : ডিসেম্বর, ২০১২
- ৬। প্রাক্কালিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :  
ক) মোট : ৬৩১৬৯.১৭  
খ) টাকা : ১৩৮৮০.৪৭  
গ) প্রকল্প সাহায্য : ৪৯২৮৮.৭০  
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : ইউনিসেফ
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	স্বাধীনতা
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের RAIP অনুযায়ী বরাদ্দ	১৮৬৯৯.০০	২৬৯৯.০০	১৬০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১২ পর্যন্ত অবমুক্তি	১৮৫১৩.৮৮	২৬৯৯.০০	১৫৮১৪.৮৮	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১২ পর্যন্ত ব্যয়	১৮৫০৯.৬৬	২৬৯৪.৭৮	১৫৮১৪.৮৮	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৫৩৯০৪.৪২	৭৯২৯.২৩	৪৫৯৭৫.১৯	০.০০	৩৭৬.৫৯	০.০০

৮। প্রকল্পের সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)

(পরিশিষ্ট ক দৃষ্টব্য)  
চলতি অর্থ বৎসরের  
প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়

- ক) ব্যয় : প্রযোজ্য নয়
- খ) দাবীকৃত : প্রযোজ্য নয়
- গ) প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়



প্রকল্পের নাম : স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পানি সরবরাহ (জিওবি-ইউনিসেফ) প্রকল্প

(১৫শে মার্চ ২০১২)

ক্র. নং	কোড	অপের বিবরণ	অনুমোদিত মিতীয় সশোণিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা			জুন, ২০১১ পর্যন্ত কর্মসূচির আয়োগ			০৮শে ২০১১ ২০১২ অর্থ বৎসরের আনুমানিক অনুযায়ী কর্মসূচির আয়োগ			সংশোধিত বাস্তব কর্মসূচির আয়োগ			মন্তব্য	
			আর্থিক			পরিচালনা সমন্বয়	আর্থিক			আর্থিক			আর্থিক			
			জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট	জিওবি	পিএ	মোট	জিওবি	পিএ		মোট
৭.১	৭০৪৩	পুল স্যানিটেশন এন্ড হাইজেন এডুকেশন	১৭৭৭টি	২১৬০.১০	২১৬০.১০	১১১৪টি	০.০০	১৩৪৩.৭৯	১৩৪৩.৭৯	১৩৩৩টি	০.০০	১২১৩.৬৭	১২১৩.৬৭	০.০০		
৭.২	৪৯৫১	হাইমাত্রী কুলে ভয়টসন সুবিধাদি নির্মাণ	১৭৭৭টি	৫৩৩.১০	৫৩৩.১০	১১০০টি	০.০০	৩৪০.০০	৩৪০.০০	৩২৭টি	০.০০	১০০.০০	১০০.০০	০.০০		
৭.৩	৭০৪৩	মধ্যমিক বিদ্যালয়ে ওয়াটসান সুবিধাদি নির্মাণ	১৯০টি	৩৯০.০০	৩৯০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৯০টি	০.০০	২০০.০০	২০০.০০	০.০০		
৭.৪	৪৯৫১	মধ্যমিক বিদ্যালয়ে ওয়াটসান সুবিধাদি মেসার্স	১৯০টি	৭৮.০০	৭৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৯০টি	০.০০	৩৭.০০	৩৭.০০	০.০০		
		উপমোট	৩৯৪৪টি	০.০০	৩১৬১.২০	২২২৪টি	০.০০	১৬৮৩.৭৯	১৬৮৩.৭৯	১৬৫০টি	০.০০	১৩৫০.৬৭	১৩৫০.৬৭	০.০০		
৮.১		ফানবাহন														
৮.১	১০৮০৭	জীপ	৬টি	০.০০	৬৪.৮৩	৬৪.৮৩	৬টি	০.০০	৬৪.৮৩	৬৪.৮৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
		ডাভল বেবন পিকআপ	৮টি	০.০০	১২৮.০০	১২৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৮টি	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
৮.২	৬৬০৭	মোটর সাইকেল	৩২টি	০.০০	৪০.০০	৪০.০০	৩২টি	০.০০	৩৯.০০	৩৯.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
৮.৩	৬৬০৭	বাই সাইকেল	১০০টি	০.০০	৭.৫০	৭.৫০	১০০টি	০.০০	৪.৩৮	৪.৩৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
		উপমোট	১৪৬টি		২৪০.৩৩	২৪০.৩৩	১৩৪টি		১০৭.২১	১০৭.২১						
৯.১	৬৬১৩	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম	খোক	১৪৬.০০	২১.২১	১৬৭.২১	খোক	৮৪.০৫	১৩৭.৬৯	২১৯.৭৪	খোক	৪৬.০০	১০৬.০০	১০৬.০০		
		উপমোট		১৪৬.০০	২৩.২১	১৬৯.২১		৮৪.০৫	১৩৭.৬৯	২১৯.৭৪		৪৬.০০	১০৬.০০	১০৬.০০		
১০.১		অন্যান্য বিনিয়োগ ব্যয়														
১০.১	৪৮৩২	প্রচারিৎ কোম্পানি টেলিঃ এন্ড সাংগ্রেস	খোক	৭৩.০০	৭৩.০০	৭৩.০০	খোক	০.০০	৩৪০.৮১	৩৪০.৮১	খোক	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০		
১০.২	৪৮২৭, ৪৮৩৩, ৪৮৪০, ৪৮৯০	হাইমাত্রী বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষার উপর সফটওয়্যার কার্যক্রম	৮৮৮০টি		১২৪৩.৯০	১২৪৩.৯০	৮৮৮০টি	০.০০	৯২৭.৬২	৯২৭.৬২	৪৮৪টি	০.০০	২০০.০০	২০০.০০		
১০.৩	৪৮২৭, ৪৮৩৩, ৪৮৪০, ৪৮৯১	মধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্য শিক্ষার উপর সফটওয়্যার কার্যক্রম	৬০০টি		৩৭০.৫০	৩৭০.৫০	২৪৪টি	০.০০	৩০৭.০৪	৩০৭.০৪	৩২৬টি	০.০০	৩০০.০০	৩০০.০০		
১০.৪	৪৮৪০	ইনসিটিউশনাল কেয়ারসিটি বিকল্প	খোক		৬০০.৮৫	৬০০.৮৫	খোক	০.০০	২৩২৮.১৯	২৩২৮.১৯	খোক		২৩২৮.১৯	২৩২৮.১৯		
১০.৫	৪৮৪৩	শাখামালের পরিবহন ব্যয়	খোক	৫০.০০	১০.০০	৬০.০০	খোক	৪০.০০	০.০০	৪০.০০	খোক	৯.০০	৯.০০	৯.০০		
১০.৬	৪৮৪০	সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি	খোক		২৪১৩৩.০০	২৪১৩৩.০০	খোক	০.০০	১৯৮৫০.০৯	১৯৮৫০.০৯	খোক	৪৩২১.০০	৪৩২১.০০	৪৩২১.০০		
১০.৭	৪৮২৩	পেট্রোল এবং লুব্রিকেন্ট	খোক	৩২২.২০		৩২২.২০	খোক	২৩৯.৫১	০.০০	২৩৯.৫১	খোক	৫০.০০	৫০.০০	৫০.০০		
১০.৮	৪৯৫০	মোবাইল এবং সতর্কণ	খোক	৪১২.৭০		৪১২.৭০	খোক	২৩৩.৯২	০.০০	২৩৩.৯২	খোক	১১০.০০	১১০.০০	১১০.০০		
১০.৯	৪৮১৬	টেলিফোন বিল	খোক	১৫.০০		১৫.০০	খোক	১০.৮২	০.০০	১০.৮২	খোক	১.০০	১.০০	১.০০		
১০.১০	৪৮২৯	পেয়েনা ও উন্নয়ন	খোক		৬১০.৭৪	৬১০.৭৪	খোক	০.০০	৪৭৮.০১	৪৭৮.০১	খোক	১৫.০০	১৫.০০	১৫.০০		
১১.১১	৪৮৯৯	মনিটরিং এবং ইন্সপেকশন	খোক	৭.০০	৩০৫.৬৮	৩০৫.৬৮	খোক	০.০০	১৪১৯.৩৭	১৪১৯.৩৭	খোক	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০		
১০.১২	৪৮০০	আনুষঙ্গিক এবং অন্যান্য ব্যয়	খোক	৫২১.৬৪		৫২১.৬৪	খোক	৩৯১.১৩	০.০০	৩৯১.১৩	খোক	৯৮.৯৮	৯৮.৯৮	৯৮.৯৮		
		উপমোট		১৩৮১.৫৪	৩৭৬২৬.৫০	৩৯০০৮.০৪	খোক	৯১৫.৩৮	২৫৩৩৩.৪৩	২৫৩৩৩.৮১	খোক	২৭৫.০০	৯৮৮৫.০০	১০১৩০.০০		
১১.১	৭৯৮০	মুদ্রাবাহি	খোক	০.০০	০.০০	০.০০	খোক	০.০০	০.০০	০.০০	খোক	০.০০	০.০০	০.০০		
		অন্যান্য টার্মা ১ ডাট/আইটি (পিএ অর্থে ব্যবহৃত) কার্ডওয়ার ও সফটওয়্যার কার্যক্রম (বাহন)	খোক	৩০০০.০০		৩০০০.০০	খোক	৩৭৬.৭৯	০.০০	৩৭৬.৭৯	খোক	০.০০	০.০০	০.০০		
১২.১	৭৯০০	সিডি ডাট	খোক	৩৮০.০০		৩৮০.০০	খোক	৩৭৬.৭৯	০.০০	৩৭৬.৭৯	খোক	০.০০	০.০০	০.০০		
		উপমোট		১৩৮১.৫৪	৩৭৬২৬.৫০	৩৯০০৮.০৪	খোক	৯২১.৯৬	২৫৩৩৩.৪৩	২৫৩৩৩.৮১	খোক	২৭৫.০০	৯৮৮৫.০০	১০১৩০.০০		

এডিপি অগ্রগতি বাস্তব ৯৮.৯৯% আর্থিক ৯৮.৯৯%  
সামগ্রিক অগ্রগতি বাস্তব ৮৬.০০% আর্থিক ৮৫.৩৩%

প্রকল্প পরিচালক  
জিওবি ইউনিসেফ প্রকল্প  
জং স্বাস্থ্য প্রশং পরিঃ



প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/ ২০১২

০১. প্রকল্পের নাম : মাঝারী শহর পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর (জিওবি-এডিবি) সংশোধিত প্রকল্প।  
(Secondary Towns Water Supply and Sanitation Sector (GOB-ADB) Project) ( প্রকল্প কোড নং -৫১১০) (ADB Loan No-2265 BAN-SF)
০২. অনুমোদনের পর্যায় : সংশোধিত অনুমোদিত।
০৩. উদ্যোগী মন্ত্রণালয় / বাস্তবায়নকারী সংস্থা : স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়  
ক. উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার বিভাগ।  
খ. বাস্তবায়নকারী সংস্থা : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।
০৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ১৬টি পৌরসভা (বি-বাড়িয়া, যশোর, পিরোজপুর, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, ঝিনাইদহ, মৌলভী বাজার, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ নেত্রকোনা, মাদারীপুর, চৌমুহনী, নরসিংদী, জয়পুরহাট, শেরপুর এবং লক্ষীপুর ) এর পানি সরবরাহ কভারেজ শতকরা নব্বইভাগ এবং স্যানিটেশন কভারেজ শতকরা একশত ভাগে উন্নীত করণ। একই সাথে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর ও পৌরসভার প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন করণ। প্রকল্পটি দুইটি পর্যায়ে বাস্তবায়িত হবে, প্রথম পর্যায়ে বিদ্যমান পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা সংস্কার ও পুনর্বাসন এর কাজ করণ এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করণ।

০৫. প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- |                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| (ক) মোট ব্যয়                | : ৪৮৫০৪.০০         |
| (খ) জিওবি                    | : ১৪২২৫.৫০         |
| (গ) প্রকল্প সাহায্য          | : ৩৪২৭৮.৫০         |
| (ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ | : ৩২৪০৭.৩০         |
| (ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস    | : এডিবি ও এফ আই ডি |
০৬. প্রকল্প বাস্তবায়নকাল : আগস্ট ২০০৬ হতে জুন ২০১৩।

০৭. ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মেট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভাট	ঋণ পরিশোধ
			মেট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত বরাদ্দ	১১৬৫০.০০	২৫০০.০০	৯১৫০.০০	৯০০০.০০		
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১২ পর্যন্ত অবমুক্তি	১১৬৫০.০০	২৫০০.০০	৯১৫০.০০	৯০০০.০০		
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১২ পর্যন্ত ব্যয়	১১৬৪৯.৬৬	২৪৯৯.৬৬	৯১৫০.০০	৯০০০.০০		
ঘ) প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রম-পুঞ্জিত ব্যয়	২২২৯৬.৭২	৪৭৪৯.৯৪	১৭৫৪৬.৭৮	১৬৬৬৬.৭৫		

০৮. প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের		ক্রমপুঞ্জিত	মন্তব্য
	প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ইমপ্রেস্ট হিসাবের মাধ্যমে		
ক) ব্যয় :	৯০০০.০০		১৬৬৬৬.৭৫	
খ) দাবীকৃত :	৮৫৫০.০০		১৬০৯৫.২১	
গ) প্রাপ্তি :	৭২৪৩.০০		১৪৬৮৮.৩১	

মাঝারী শহর পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সেক্টর (জিওবি-এডিবি) প্রকল্প ।

সিক অগ্রগতির প্রতিবেদন : জুন/২০১২

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক কোড	অংশের নাম	সংশোধিত পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা			জুন-২০১১ পর্যন্ত ক্রমপাঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০১১-১২ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি (জুলাই/২০১১ইং হতে)	
		বাস্তব	একক	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
৪৫০০ ৪৬০০ ৪৭০০	জিওবি জনবল	১৬	জন	১৪৮.৮০	থোক	৭০.৩৬	থোক	২৩.৮৮	থোক	২৩.৫৪
৪৮০০	বৈদেশিক পরামর্শক	৮০	জন মাস	৭৭১.১০	৬৫ জন মাস	৬৯৫.৯৭	১০ জন মাস	৫০.০০	১০ জন মাস	৫০.০০
৪৮০০	স্থানীয় পরামর্শক	১৫০.৩	জন মাস	১৯৩৬.৮০	৯২৯ জন মাস	১২১১.২৫	৩১০ জন মাস	৩৭০.০০	৩০৫ জন মাস	৩৬০.০০
৪৮০০	প্রশিক্ষণ	থোক	থোক	৮০.০০	থোক	৩৫.৫১	থোক	২৫.০০	থোক	২৫.০০
৪৮০০	স্যানিটেশন উদ্ভূতকরণ কার্যক্রম	থোক	থোক	৭৯২.৪০	থোক	২২৫.০০	থোক	১৫০.০০	থোক	১৬০.০০
৪৮০০	খণ্ডের সুদ	থোক	থোক	১১০০.১০	থোক	৩৪.১৩	থোক	১০০.০০	থোক	১০০.০০
৪৮০০	সরবরাহ ও সেবা	থোক	থোক	৭৫০.০০	থোক	২৭৮.২০	থোক	১২৫.০০	থোক	১২৫.১২
৪৯০০	অফিস যন্ত্রপাতি মেরামত, পূর্ববাসন ও রক্ষনাবেক্ষণ	থোক	থোক	১০০.০০	থোক	৪৪.৯৫	থোক	২০.১২	থোক	২০.০০
৫০০০	ওয়াটার মেইন পুনঃস্থাপন	১.৫	কিঃমিঃ	৭৫.০০	১.৫ কিঃমিঃ	৭.০০	-	-	-	০.০০
৫১০০	আইআরপি মেরামত	৬	টি	৪৭.৫০	৬ টি	৪৪.০০	-	-	-	০.০০
৫২০০	উচ্চ জলাধার মেরামত	১৪	টি	৭০.০০	১৪ টি	৬৫.১৫	-	০.০০	-	০.০০
৫৩০০	জুটপরিষ্কৃত পানি শোধনাগার মেরামত	১	টি	১৭.৫০	২ টি	১৪.৭৫	-	০.০০	-	০.০০
৫৪০০	উৎপাদক নলরূপ পুনঃরক্ষণীকৃত করণ	৪৮	টি	৫২.৫০	১৪ টি	১৬.৭০	-	০.০০	-	০.০০
৫৫০০	গৃহসংযোগ পুনঃস্থাপন	১৬৬৬০	টি	৪৭৫.০০	১৪৬৬০ টি	৪৬০.০০	-	০.০০	-	০.০০
৫৬০০	ডিপিএইচই জেলা অফিস মেরামত	থোক	থোক	৫০০.০০	থোক	১৯৪.৮২	থোক	১১৫.০০	থোক	১১৫.০০
৫৭০০	পাবলিক টয়লেট মেরামত	৫০	টি	২০০.০০	-	০.০০	থোক	২০.০০	থোক	২০.০০
৫৮০০	পানি সরবরাহ ব্যবস্থার পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষণ	থোক	থোক	৫০০.০০	থোক	১০২.২১	থোক	১০০.০০	থোক	১০০.০০
৫৯০০	কম্পিউটার, প্রিন্টার, ইউপিএস	৫২	টি	৪৭.২০	৩৬টি	৩৪.৪৭	১৬ টি	১১.০০	১৬ টি	১১.০০
৬০০০	ফটোকপিয়ার	১৮	টি	৪৫.০০	১টি	২.৫০	-	-	-	০.০০
৬১০০	টেলিফোন	৬	টি	১.২০	৫টি	০.০০	-	-	-	০.০০
৬২০০	ফ্যাক্স মেশিন	১	টি	০.০৫	১টি	০.১৫	-	-	-	০.০০
৬৩০০	শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র	৯	টি	৬.০০	৪টি	৫.১৫	-	-	-	০.০০
৬৪০০	আসবাবপত্র	থোক	থোক	৩৫.০০	থোক	২৬.৩০	-	-	-	০.০০
৬৫০০	পানির মিটার	১১০০০০	টি	৫৫০০.০০	৫৮০০০টি	১৬৬০.০০	থোক	৪৫০.০০	থোক	৫১২.০০
৬৬০০	যানবাহন (জীপ)	১	টি	৩৪.০০	১টি	৩৩.৩৪	-	-	-	০.০০
৬৭০০	ডাবল কেবিন পিকআপ	২	টি	৩৫.৭৫	২টি	৩৫.৭৫	-	-	-	০.০০
৬৮০০	মটর সাইকেল	৩২	টি	৩৩.২৫	৩২টি	৩২.৬৮	-	-	-	০.০০
৬৯০০	সেপটিক ট্যান্ড স্লাজ রিমুভাল ইকুপমেন্ট	৪৮	টি	৬৫০.০০	-	০.০০	থোক	১০০.০০	থোক	৩৮.০০
৭০০০	স্লাজ ব্যবস্থাপনা (কন্সোলিডিং এবং অপসারণ সুবিধা)	থোক	থোক	৪০০.০০	-	০.০০	থোক	২৫.০০	থোক	২৫.০০
৭১০০	উৎপাদক নলরূপ, পরীক্ষামূলক নলরূপ, পাম্প ক্রম ও স্থাপন, পাম্প হাউজ নির্মাণ, ট্রান্সফরমার স্থাপন ও অন্যান্য	৮৫	টি	৩১৮৭.৫০	থোক	১০০০.০০	থোক	১৫০০.০০	৭৯ টি	১৫০০.০০
৭২০০	আয়রন কাম আর্সেনিক রিমুভাল প্রাক্ট নির্মাণ ( ৩০০ ঘঃমিঃ/ঘন্টা)	৮	টি	৩৮০০.০০	থোক	১০০০.০০	থোক	১৭৫০.০০	আংশিক	১৭৫০.০০
৭৩০০	সার্ফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্রাক্ট নির্মাণ ( ৩০০ ঘঃমিঃ/ঘন্টা)	৩	টি	২৩৭৫.০০	থোক	৫০০.০০	থোক	১০০০.০০	আংশিক	১০০০.০০
৭৪০০	সার্ফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্রাক্ট নির্মাণ ( ৬০০ ঘঃমিঃ/ঘন্টা)	১	টি	১২৭৫.০০	থোক	৪৫০.০০	থোক	৪৫০.০০	আংশিক	৪৫০.০০
৭৫০০	উচ্চ জলাধার নির্মাণ	১৬	টি	২৯৬০.০০	থোক	৩০০.০০	থোক	১৫০০.০০	আংশিক	১৫০০.০০
৭৬০০	বিভিন্ন পানি সরবরাহ স্থাপনার পিডিবি/ পিজিসিবি/আরইবি হতে বৈদ্যুতিক সংযোগ	থোক	থোক	৫০০.০০						
৭৭০০	ওয়াটার মেইন প্রতিস্থাপন (১০০ মিঃমিঃ)	৭৫	কিঃমিঃ	৬৫৬.৩০	৭৩ কিঃ মিঃ	৪৬২.৩৪	-	০.০০	-	০.০০
৭৮০০	ওয়াটার মেইন প্রতিস্থাপন (১৫০ মিঃমিঃ)	৮০	কিঃমিঃ	১১৬০.০০	৭৩ কিঃ মিঃ	৭১০.৮৮	-	০.০০	-	০.০০
৭৯০০	ওয়াটার মেইন প্রতিস্থাপন (২০০ মিঃমিঃ)	৩৫	কিঃমিঃ	৮৯২.৬০	৩৫ কিঃ মিঃ	৬৪১.৫০	-	০.০০	-	০.০০
৮০০০	ওয়াটার মেইন প্রতিস্থাপন (২৫০ মিঃমিঃ)	১৩	কিঃমিঃ	৪০৯.৬০	১৩ কিঃ মিঃ	৩১৫.০০	-	০.০০	-	০.০০
৮১০০	ওয়াটার মেইন প্রতিস্থাপন (৩০০ মিঃমিঃ)	২	কিঃমিঃ	৮৫.০০	২ কিঃ মিঃ	৫২.০০	-	০.০০	-	০.০০
৮২০০	নতুন ডিস্ট্রিবিশন মেইন স্থাপন (১০০ মিঃমিঃ)	৫৭০	কিঃমিঃ	৪৮৪৫.০০	থোক	১৪০.০০	থোক	১৫০০.০০	থোক	১৫০০.০০
৮৩০০	নতুন ডিস্ট্রিবিশন মেইন স্থাপন (১৫০ মিঃমিঃ)	১৫০	কিঃমিঃ	২০২৫.০০	থোক	৫০.০০	থোক	৮০০.০০	থোক	৮০০.০০
৮৪০০	নতুন ডিস্ট্রিবিশন মেইন স্থাপন (২০০ মিঃমিঃ)	১৮	কিঃমিঃ	৪৫০.০০	থোক	৪৫.০০	থোক	১৫০.০০	থোক	১৫০.০০

ক্রমিক কোড	অংশের নাম	সংশোধিত পিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা			জুন-২০১১ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি ২০১১-১২ অর্থ বছরের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি (জুলাই/২০১১ইং হতে)	
		বাস্তব	একক	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	নতুন ডিষ্ট্রিকশন মেইন স্থাপন (২৫০ মিঃমিঃ)	৮	কিঃমিঃ	২৪০.০০	-	০.০০	থোক	৭৫.০০	থোক	৭৫.০০
২	নতুন ডিষ্ট্রিকশন মেইন স্থাপন (৩০০ মিঃমিঃ)	৪	কিঃমিঃ	১৬০.০০	-	০.০০	থোক	৫০.০০	থোক	৫০.০০
৩	নতুন ডিষ্ট্রিকশন মেইন স্থাপন (২৫০ মিঃমিঃ)	৩০	কিঃমিঃ	১১২৫.০০	-	০.০০	থোক	৫০.০০	থোক	৫০.০০
৪	নতুন ডিষ্ট্রিকশন মেইন স্থাপন (২০০ মিঃমিঃ)	৬৫	কিঃমিঃ	১৪৭৮.৭০	-	০.০০	থোক	৪০.০০	থোক	৪০.০০
৫	নতুন গৃহ সংযোগ	৬৫০০০	টি	২১১২.৬৫	-	০.০০	থোক	-	-	০.০০
৬	নতুন স্ট্যান্ড পাইপ	৭১৮	টি	২৮.৭০	-	০.০০	-	-	-	০.০০
৭	ওয়াটার পয়েন্ট (গভীর নলকূপ হস্তচালিত)	১৫৭৫	টি	১১৮১.৩০	১৫০টি	১০০.০০	৬৫০টি	৪০০.০০	৬৫০ টি	৪০০.০০
৮	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	৭৫	টি	৮৬২.৫০	-	০.০০	২০টি	২০০.০০	২০টি	২০০.০০
৯	কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ	৪৮০	টি	৮৪০.০০	-	০.০০	১০০টি	২০০.০০	১০০টি	২০০.০০
১০	স্কুল ল্যাট্রিন নির্মাণ	২০০	টি	৫০০.০০	-	০.০০	৭৫টি	১৫০.০০	৭৫টি	১৫০.০০
১১	স্বপ্ন মূল্য ল্যাট্রিন (হাউজহোল্ড টাইপ)	৬০০	টি	৬০০.০০	-	০.০০	২০০ টি	২০০.০০	২০০ টি	২০০.০০
১২	ভৌত আনুসংগিক	থোক	থোক	১৫০.০০	-	০.০০	-	-	-	০.০০
১৩	মূল্য বৃদ্ধি আনুসংগিক	থোক	থোক	২০০.০০	-	০.০০	-	-	-	০.০০
	মোট =			৪৮৫০৪.০০		১০৬৪৭.০৬		১১৬৪০.০০		১১৬৪০.০৬

বাস্তব

আর্থিক

এডিপি অগ্রগতি শতকরা =

১০০.০০%

শতকরা


১০০.০০%

সামগ্রিক অগ্রগতি শতকরা =

৭৮.০০%

শতকরা

৪৫.৯৭%

  
(সৈয়দ শহীদুল হক হোসেন)  
প্রকল্প পরিচালক



## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল জুন/২০১২

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| ১। প্রকল্পের নাম                  | ঃ সিলেট ও বরিশাল মহানগরীতে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ প্রকল্প  |
| ২। অনুমোদন পর্যায়                | ঃ সংশোধিত অনুমোদিত প্রকল্প  |
| ৩। সংস্থা/মন্ত্রণালয়ের নাম       | ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়,<br>(স্থানীয় সরকার বিভাগ) |
| ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য             | ঃ   |
| ৫। বাস্তবায়ন কাল                 | ঃ   |
| ক) কাজ আরম্ভের তারিখ              | ঃ জুলাই/২০০৫  |
| খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ         | ঃ জুন/২০১৪  |
| ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) |   |
| ক) মোট                            | ঃ ২০,৫৩৯.২৮০  |
| খ) জিওবি                          | ঃ ২০,৫৩৯.২৮০  |
| গ) প্রকল্প সাহায্য                | ঃ   |
| ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ       | ঃ   |
| ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস          | ঃ   |
| ৭। ব্যয়                          |   |

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপি বরাদ্দ	৬,৭২৫.০০০	৬,৭২৫.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
খ) চলতি অর্থবৎসরের জুন/২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	৬,৭২৫.০০০	৬,৭২৫.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	৬,৭২১.৭৭৪	৬,৭২১.৭৭৪	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত ব্যয়	১০,৭৭০.৬৭১	১০,৭৭০.৬৭১	০.০০০	০.০০০	০.০০০	০.০০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয় দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়):

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	০.০০০	০.০০০
খ) দাবীকৃত	০.০০০	০.০০০
গ) প্রাপ্তি	০.০০০	০.০০০

  
 ৪/৭/২০১২  
 (খালেদা আহসান)  
 প্রকল্প পরিচালক

  
 ২০১২

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন (অংগ সমূহের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি)

প্রতিবেদন কাল জুন/২০১২

হিসাব লক্ষ টাকায়

ক্রম নং	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন ২০১১ পর্যন্ত জমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১১-১২) অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	
১	জিওবি জনবল	১২ জন	১০৭.৭৮৭	থোক	৩১.৪৫১	১২ জন	১৪.০০০	১০ জন	১২.৮৪৯	
					৫.৯০১		৩.০০০		২.৩২৫	
					৩৩.৯৯৬		১৪.০০০		১৩.৮৫৪	
২	স্থানীয় পরামর্শক	৪২২ জনমাস	৩৭৫.৬০০	থোক	১৩১.৬৪৮	থোক	২৫.০০০	-	২৪.৯৯৮	
৩	প্রশিক্ষণ	থোক	১৫.০০০	-	০.৩০০	থোক	০.০০০	-	০.০০০	
৪	ফুয়েল ও পুত্রিকেন্ট	থোক	৭০.০০০	থোক	২৪.৮৭৫	থোক	১২.০০০	থোক	১১.১৫৭	
৫	মনিটরিং ও মূল্যায়ন	থোক	৫.০০০	-	০.০০০		০.০০০	-	০.০০০	
৬	আনুসঙ্গিক	থোক	১১৬.৭৫৬	থোক	৪৯.৯৯৪	থোক	৩০.০০০	থোক	২৯.৬৭৯	
৭	পুরাতন পাইপলাইন পুনর্বাসন ও উন্নয়ন	৩৩.০০কি:মি:	৫৫৭.৯৫০	১৯.০০কি:মি:	৩০০.০০০	১৪.০০কি:মি:	২১৩.৪৫০	১২.০০কি:মি:	২১৮.৯৮০	
৮	পাম্প হাউজ উন্নয়ন ও পুনর্বাসন	২০টি	১৮.৪০০	৪টি	২.৪০০	৬টি	৫.৫৫০	৬টি	০.০০০	
৯	ড্রেন/ স্যানেল পুনর্বাসন	১০.০০কি:মি:	৯.১০০	৩.০০কি:মি:	২.১০০	৩.০০কি:মি:	০.০০০	৩.০০কি:মি:	০.০০০	
১০	যানবাহন মেরামত ও পরিচালনা	থোক	৩৬.০০০	থোক	১৯.৪৯২	থোক	৮.০০০	থোক	৭.৯৩২	
	রাজস্ব মোট		১,৩১১.৫৯৩		৬০২.১৫৭		৩২৫.০০০		৩২১.৭৭৪	
১১	যানবাহন (জীপ)	১টি	৫০.০০০	১টি	৪৯.৩৫০		০.০০০	-	০.০০০	
১২	ডাবল কেবিন পিকআপ	২টি	৫০.০০০	২টি	৪৮.৫১৫		০.০০০	-	০.০০০	
১৩	মটর সাইকেল	৮টি	১৬.০০০	৮টি	১৪.৬৩৪		০.০০০	-	০.০০০	
১৪	পানি সরবরাহ ব্যবস্থা পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ যন্ত্রপাতি	২টি	১০.০০০	০টি	০.০০০		০.০০০	-	০.০০০	
১৫	কম্পিউটার, প্রিন্টার ও ইউপিএস ইত্যাদি	১০টি	৯.৭৫০	১০টি	৮.৩২৫		০.০০০	-	০.০০০	
১৬	ফটোকপিয়ার	৭টি	১৫.৯০০	৭টি	১৩.০৫০		০.০০০	-	০.০০০	
১৭	টেলিফোন	৫টি	০.৭৫০	৪টি	০.৭২৯		০.০০০	-	০.০০০	
১৮	ফ্যাক্স মেশিন	৩টি	২.০০০	৩টি	০.৯৫০		০.০০০	-	০.০০০	
১৯	আসবাবপত্র	থোক	১০.০০০	থোক	৯.২৪৯	থোক	০.৭৫০	-	০.৭৫০	
	সম্পদ সংগ্রহ মোট		১৬৪.৪০০		১৪৪.৮০২		০.৭৫০		০.৭৫০	
২০	ভূমি অধিগ্রহণ	৯.৪৫০ হেক্টর	১,৬৭৮.৬০০	৩.১৬৬ হেক্টর	৯১৬.৭২৬	৬.২৮৪ হেক্টর	৭৬১.৮৭৪	৩.৫৫০ হেক্টর	৭৬১.৮৭৪	
	ভূমি অধিগ্রহণ মোট		১,৬৭৮.৬০০		৯১৬.৭২৬		৭৬১.৮৭৪		৭৬১.৮৭৪	
২১	ভূমি উন্নয়ন	৯৮২০০ ঘ:মি:	৫০০.১০০	-	-	৯৮২০০ ঘ:মি:	৪০০.০০০	৬৮২০০ ঘ:মি:	২৫২.৭০০	
২২	পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন	৮৪টি	৮৪.৪৮৫	৭৯টি	৭০.৩৪৫	৫টি	১০.০০০		২.৫০০	
	উৎপাদক নলকূপ স্থাপন									
২৩	৩০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত	১৪টি	৩৫৩.০২০	১১টি	২২৮.৩১৭	৩টি	১২৪.০০০	৩টি	১৫১.১৬৪	
২৪	২০০ মিটার গভীরতা পর্যন্ত	১৪টি	২৬৭.৮৮০	১৪টি	২৩৭.৩৪০			-	০.০০০	
	সার্ফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট							-	০.০০০	
২৫	১৬ এম,এল,ডি	২টি	৩,২৪০.০০০			২টি	১,৬১৫.৯৫৬	৫০.০০%	২,০৪০.০৩০	রূপাতপী এলাকার ভূমি অধিগ্রহণের জন্য ১০২১.০১৩ লক্ষ সহ
২৬	২০ এম,এল,ডি	১টি	১,৬৭০.০০০	১টি	২৫০.০০০	১টি	১,২৫০.০০০	৭৬.০০%	১,২৭৪.০৯০	
২৭	৮এম,এল,ডি	১টি	৯০৯.০০০	১টি	১০০.০০০	১টি	৭২৫.০০০	৭৮.০০%	৭০০.৮৯০	
২৮	পাম্প হাউজ নির্মাণ	২৮টি	১৬৫.২৪০	১৮টি	৭৪.৮০০	১০টি	৬০.০০০	৮টি	৬৬.৯৪৪	
২৯	পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	২৮টি	১৮৬.৪৭৫	১৫টি	৭১.৯৪৫	১৩টি	৭০.০০০	৫টি	৩৭.৩১৬	

ক্রঃ নং	অংশের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন ২০১১ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১১-১২) অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	
৩০	ট্রাপফর্মার সরবরাহ ও স্থাপন	২৮টি	১৯৬.০০০	২০টি	১১৮.৪২০	৮টি	৭৫.০০০	৮টি	৪৩.৮৮২	
৩১	জেনারেটর সরবরাহ ও স্থাপন	২৮টি	৪৭৬.০০০	১০টি	১৬৬.১২০	১৮টি	৩০০.০০০	৮টি	১৩৪.৬১০	
৩২	উৎপাদক নগকূপ পুনরাজ্জীবিতকরণ সহ পাম্প মটর প্রতিস্থাপন	২০টি	১২০.৪৪৫	৯টি	৩৫.৪৪৫	৭টি	১৬.০০০	৭টি	১৯.৫৯৩	
৩৩	নদীর তীর প্রটেকশন	১.৫০কিঃমিঃ	৪৫০.০০০			০.৩৮কিঃমিঃ	৫০.০০০	০.৩৮কিঃমিঃ	০.০০০	
৩৪	সঙ্কলন পাইপলাইন স্থাপন (৩০০-৬০০ মিঃমিঃ)	৪০.০০কিঃমিঃ	৪,৪৮৯.০০০						০.০০০	
৩৫	বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন (২০০ মিঃমিঃ)	২০.০০কিঃমিঃ	৩৯২.২০০	১৫.০০কিঃমিঃ	২৪৯.৮৭৬	৫.০০কিঃমিঃ	১৪২.০০০	৫.০০কিঃমিঃ	১৬২.১০০	
৩৬	বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন (১৫০ মিঃমিঃ)	৪০.০০কিঃমিঃ	৫৭৯.৪৪২	৩৮.১৫কিঃমিঃ	৩৪০.১৮৪	১.৮৫কিঃমিঃ	২০০.০০০	১.৮৫কিঃমিঃ	১৭৪.২২০	
৩৭	বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন (১০০ মিঃমিঃ)	৭০.০০কিঃমিঃ	৬৫৩.৮০০	৪২.০০কিঃমিঃ	৩০৫.০০০	২৮.০০কিঃমিঃ	৩০০.০০০	২২.০০কিঃমিঃ	২৮৭.৮৭০	
৩৮	পাইপ লাইন নির্মাণের রাস্তা মেরামত (রোড রেকনেকশন)	২০০.০০কিঃমিঃ	৮৫০.০০০	১১.০০কিঃমিঃ	৩৮.০০০	১২.০০কিঃমিঃ	৪৫.৪২০	১২.০০কিঃমিঃ	৪৫.৪২০	
৩৯	জেন নির্মাণ	৪.০০কিঃমিঃ	১৬০.০০০			০.০০কিঃমিঃ	০.০০০	০.৫৫কিঃমিঃ	১৯.৭৯০	
৪০	কমিউনিটি প্যাট্রিন নির্মাণ	১০টি	১০.০০০	১০টি	১০.০০০	০টি	০.০০০	০টি	০.০০০	
৪১	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	১০টি	১২০.০০০			০টি	০.০০০	২টি	১০.৩২৯	
৪২	সিলেট সার্কেস অফিস নির্মাণ	১টি	২৫১.০০০	১ টির আংশিক	৫১.০০০	১ টির বাকী অংশ	১৯৪.০০০	১টি	১৮৩.৩৫০	
৪৩	বৈদ্যুতিক লাইন স্থাপন	২৮.০০কিঃমিঃ	৯৮.০০০	১৫.০০কিঃমিঃ	৩৮.৪২০	১৭.০০কিঃমিঃ	৬০.০০০	১.২৫কিঃমিঃ	৩০.৫৭৮	ট্রাপফর্মার স্থাপন সহ
নির্মাণ ও পূর্ত মোট		১৬.২২২.০৮৭		২.৩৮৫.২১২		৫.৬৩৭.৩৭৬		৫.৬৩৭.৩৭৬		
মূলধন মোট		১৮.০৬৫.০৮৭		৩.৪৪৬.৭৪০		৬.৪০০.০০০		৬.৪০০.০০০		
মোট		১৯.৩৭৬.৬৮০		৪.০৪৮.৮৯৭		৬.৭২৫.০০০		৬.৭২১.৭৭৪		
ফিজিক্যাল কন্ট্রোল		৩৮৭.৫৩৩								
প্রাইজ কন্ট্রোল		৭৭৫.০৬৭								
সর্বমোট		২০,৫৩৯.২৮০		৪.০৪৮.৮৯৭		৬.৭২৫.০০০		৬.৭২১.৭৭৪		

বাজেট বরাদ্দ ৬,৭২৫.০০

	বাস্তব অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি
এডিপি অগ্রগতি শতকরা	শতকরা ১০০.০০	শতকরা ৯৯.৯৫
সামগ্রিক অগ্রগতি শতকরা	শতকরা ৬২.৬৭	শতকরা ৫২.৪৪

৪/৭/২০১২  
(খালেদা আইসান)  
প্রকল্প পরিচালক  
৪/৭/২০১২



## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০১২ইং

- ১ প্রকল্পের নাম : পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য জাতীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন।
- প্রকল্প কোড নং : ৬০০০ -
- ২ অনুমোদনের পর্যায় : ডিপিপি অনুমোদিত।
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : বিসিএস জনস্বাস্থ্যের জন্য জাতীয় প্রশিক্ষণ একাডেমী প্রতিষ্ঠা, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের জন্য জাতীয় মানব সম্পদের উন্নয়ন এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জনবলকে নিয়মিত প্রশিক্ষনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশনের উপর দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা।
- ৫ বাস্তবায়ন কাল :
- |                                  | মূল           | ১ম সংশোধিত |
|----------------------------------|---------------|------------|
| ক) কাজ আরম্ভের তারিখ             | জুলাই' ২০০৭ইং | -          |
| খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ        | জুন' ২০১৩ইং   | -          |
| ৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) |               |            |
| ক) মোট                           | ২৪৭৫.০০       | -          |
| খ) টাকা                          | ২৪৭৫.০০       | -          |
| গ) প্রকল্প সাহায্য               | -             | -          |
| ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ      | -             | -          |
| ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস         | -             | -          |
| ৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)            |               |            |

বিবরণ		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ষণ পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক)	চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	১.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১২ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১২ইং পর্যন্ত ব্যয়	১.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৪০৪.৪৬	৪০৪.৪৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

- ৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়  
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

অঃপূঃ

২৩

২২



প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নঃ	অংশের নাম	মূল ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১১ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১১-১২) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	নির্মাণ কাজ								
	সিউল, ইলেকট্রিক্যাল ও পন্টামিং কাজ সহ দালান নির্মাণ	৯০০০বর্গমিঃ	১৭৬৪.০০	থোক	৩০৮.০৯				
	যানবাহন								
২	মিনিবাস	১টি	৩০.০০	১টি	২৪.৫০				
৩	মাইক্রোবাস	১টি	২০.০০	১টি	১৮.৪২				
	অফিস ইকুইপমেন্ট, ফার্নিচার ও টুলস								
৪	হাইড্রোলোজিক্যাল ল্যাবরেটরীর জন্য যন্ত্রপাতি	থোক	৫০.০০						
৫	পেজার প্রিন্টার, ইউপিএস, ফ্যাক্স মডেমসহ কম্পিউটার	৪টি	৪.০০	২টি	২.০০				
৬	ল্যাপটপ কম্পিউটার	১টি	১.৩০						
৭	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর	২টি	২.৭০						
৮	ফটোকপিয়ার	২টি	১০.০০	২টি	৯.৭৮				
৯	ফার্নিচার	থোক	৫০.০০						
১০	জিমনেশিয়াম এর জন্য টুলস ও যন্ত্রপাতি	১সেট	১৫.০০						
১১	ফায়ার ফাইটিং সিস্টেম ক্রয় ও স্থাপন	থোক	৩০.০০						
১২	জেনারেটর ক্রয় ও স্থাপন	১টি	৪০.০০						
১৩	সাব স্টেশন ক্রয় ও স্থাপন	১টি	৩০.০০						
১৪	লিফট ক্রয় ও স্থাপন	২টি	৬৪.০০						
১৫	এয়ার কন্ডিশনার ক্রয় ও স্থাপন (বিভিন্ন ধারণক্ষমতার)	২১০ টন	৫২.৫০						
১৬	সিকিউরিটি সিস্টেম ক্রয় ও স্থাপন	থোক	১৫.০০						
	কনসালটেন্ট								
১৭	আর্কিটেকচারাল প্ল্যানিং, ডিজাইন এন্ড সুপারভিশন	থোক	৮০.০০	থোক	৭.৮৭				
	অন্যান্য ব্যয়								
১৮	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৪০.০০	থোক	৩২.৮০	থোক	১.০০	থোক	১.০০
১৯	মূল্য ক্ষতি	থোক	১৭৬.৫০						
	<b>সর্বমোটঃ</b>		<b>২৪৭৫.০০</b>		<b>৪০৩.৪৬</b>		<b>১.০০</b>		<b>১.০০</b>

এডিপি অগ্রগতি : শতকরা ১০০.০০ ভাগ  
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা ১২.১০ ভাগ

আর্থিক  
শতকরা ১০০.০০ ভাগ  
শতকরা ১৬.৩৪ ভাগ

(সৈয়দ শাহবাজ হোসেন)

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

ঢাকা সার্কেল ও প্রকল্প পরিচালক

এইচ আর ডি সেন্টার প্রকল্প

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুন /২০১২ইং

১ প্রকল্পের নাম	ঃ ইউনিয়ন পরিষদ সাপোর্টেড ভিলেজ পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই পাইলট প্রজেক্ট
প্রকল্প কোড নং	ঃ ৭১১৩
২ অনুমোদনের পর্যায়	ঃ অনুমোদিত।
৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ ইউনিয়ন পরিষদ এবং স্থানীয় জনগণকে সম্পৃক্ত করে গ্রামীণ পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই পাইলটিং। প্রকল্প প্রণয়ন ভৌত অবকাঠামো তেরী এবং রক্ষণাবেক্ষণে স্থানীয় কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করণ। প্রকল্প এলাকা : ১) কুমিল্লা জেলার হোমনা উপজেলার নীলাবি ইউনিয়নের ওপার চর গ্রাম। ২) সিলেট সদর উপজেলার টুকের চর ইউনিয়নের হাইদারপুর চরুগাও, পীরপুর। ৩) মানিকগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার বাটিলা মিট্রা ইউনিয়নের বারাই ভিকরা গ্রাম। ৪) পাবনার সূজানগর উপজেলার আহমেদপুর ইউনিয়নের দুর্গাপুর এবং ৫) পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলার বগা ইউনিয়নের রাজনগর গ্রাম।
৫ বাস্তবায়ন কাল	ঃ
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	ঃ <span style="margin-left: 20px;">মুদ্র</span> জুলাই' ২০০৮ ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ জুন' ২০১২ ইং
৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ
ক) মোট	ঃ ৭৪২.০০
খ) টাকা	ঃ ৭৪২.০০
গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ ০.০০
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	ঃ -
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ জিওবি
৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		ওঙ্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত এডিপিতে পূর্ননির্ধারিত জিওবি বরাদ্দ	২৩৭.০০	২৩৭.০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন /১২ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	২৩৭.০০	২৩৭.০০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন /১২ইং পর্যন্ত ব্যয়	২৩৪.৫৭	২৩৪.৫৭	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৬৮৩.০৩	৬৮৩.০৩	-	-	-	-

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়  
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

(এম এ কাইউম)

প্রকল্প পরিচালক

ইউনিয়ন পরিষদ সাপোর্টেড ভিলেজ পাইপ  
ওয়াটার সাপ্লাই পাইলট প্রকল্প

প্রধান প্রধান অঙ্গের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অঙ্গের নাম	ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১১ পর্যন্ত ক্রমপাল্লিত অগ্রগতি		চলতি (২০১১-১২) অর্থ বছরের এডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	ভৌত ও নির্মাণ :								
১	প্রশিক্ষণ	থোক	১৫.০০	থোক	২.৮২	থোক	৪.২০	থোক	৪.০৪
২	পরামর্শক	৩০জন মাস	৩০.০০	২২.৫৭ জন মাস	২১.৭১	৬ জন মাস	০.০০	-	০.০০
৩	সরবরাহ ও সেবা	থোক	২৬.০০	থোক	১৪.৭৯	থোক	১০.৮০	থোক	১০.৮০
৪	ভূমি অধিগ্রহণ	থোক	০.০০	-	০.০০	-	-	-	০.০০
৫	সাইট ডেভলপমেন্ট	থোক	১৫.০০	থোক	১.৪১	থোক	১৩.৫৯	থোক	১৩.৫০
৬	পরীক্ষামূলক নলকূপ	১৩টি	৬.৫০	১১টি	৪.৮৫	২টি	০.৪২	১ টি	০.৪২
৭	উৎপাদক নলকূপ	১২টি	৯৫.০০	১০টি	৭৩.৭৪	২টি	১৮.৩৮	২ টি	১৮.৩৮
৮	পাম্প ক্রয় এবং স্থাপন	১২ টি	৪০.০০	১০টি	২৩.৯৯	২টি	১৬.০১	২টি	১৫.৮০
৯	বৈদ্যুতিক সংযোগসহ পাম্প হাউজ নির্মাণ	১২ টি	৩০.০০	৯টি	২০.০০	২টি	১০.০০	২টি	৯.৬০
১০	বৈদ্যুতিক লাইন স্থাপন	থোক	৭.০০	থোক	৪.৪০	২টি	২.৬০	২ টি	২.৬০
১১	পাইপ লাইন স্থাপন	৪৪ কিঃমিঃ	২০০.০০	৩৩.৩৭ কিঃমিঃ	১৩৮.৪০	১০ কি.মি.	৬০.৬০	১০ কিঃমিঃ	৬০.৩০
১২	পানি শোধনাগার ডিজাইন এবং স্থাপন	৪টি	৮০.০০	২টি+১টি (আংশিক)	৫৬.০০	১টি+১টি (আংশিক)	২৩.০০	২ টি	২৩.০০
১৩	গৃহ সংযোগ	৩০০০টি	১১৪.০০	৬০০টি	১৫.৬০	২৪০০টি	৬৭.৪০	১৯১৫ টি	৬৭.১৩
১৪	উঠান সংযোগ	৭০টি	৩.৫০	৪৫টি	১.৫০	২৫টি	১.০০	-	০.০০
১৫	ওয়াটার রিজার্ভার	৪টি	৮০.০০	৩টি+১টি (আংশিক)	৬৯.২৫	-	৯.০০	১ টি	৯.০০
১৬	আনুষাংগিক	থোক	০.০০	-	০.০০	-	-	-	০.০০
১৭	মুদ্রাস্বীকৃতি	থোক	০.০০	-	০.০০	-	-	-	০.০০
সর্বমোট :			৭৪২.০০		৪৪৮.৪৬	-	২৩৭.০০	-	২৩৪.৫৭

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা ৯৯.০০ ভাগ	শতকরা ৯৮.৯৭ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা ৯৯.০০ ভাগ	শতকরা ৯২.০৫ ভাগ



(এম এ কাইউম)

প্রকল্প পরিচালক

ইউনিয়ন পরিষদ সাপোর্টেড ডিভিজে পাইপ

ওয়াটার সাপ্লাই পাইলট প্রকল্প

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন /১২ ইং

- ১ প্রকল্পের নাম : দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প  
 প্রকল্প কোড নং : ৫১০০
- ২ অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : (ক) নিরাপদ পানি সরবরাহ উৎস সনাক্তকরণের লক্ষ্যে hydrogeological এবং hydrogeological Condition অনুসন্ধান;  
 (খ) জরুরী ভিত্তিতে উচ্চ আর্সেনিক আক্রান্ত এলাকায় আর্সেনিক নিরাপদ এবং লবণাক্ততা মুক্ত সরবরাহ;  
 (গ) নিরাপদ খাবার পানি সরবরাহ সেবা কভারেজ বৃদ্ধি; এবং  
 (ঘ) মানুষের নিজ নিরাপদ পানির স্থাপনা তৈরী করতে উপযুক্ত পানি সরবরাহ প্রযুক্তি প্রদর্শনী ও মটিভেশনের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া।
- ৫ বাস্তবায়ন কাল :  
 ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই' ২০০৯  
 খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : মূল জুন' ২০১২, সংশোধিত জুন ২০১৩  
 গ) প্রকল্প এলাকা : চার জেলা - যশোর, সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট।
- ৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :  
 ক) মোট : ৩৯৭৭.৫১  
 খ) টাকা : ৯৭৭.৫১  
 গ) প্রকল্প সাহায্য (জে ডি সি এফ) : ৩০০০.০০  
 ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ :  
 ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস :
- ৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা/(জে ডি সি এফ)	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	১০৭২.০০	১০৭২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন /২০১২ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১০৭২.০০	১০৭২.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন /২০১২ইং পর্যন্ত ব্যয়	১০৬৮.১৬	১০৬৮.১৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২৮৩৯.৫২	২৮৩৯.৫২	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

- ৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়  
 (লক্ষ টাকায়)

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত

- ক) ব্যয় :  
 খ) দাবীকৃত :  
 গ) প্রাপ্তি :

অঃপুঃ

## অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :


ক্র.সং.	অংশের নাম	সংশোধিত পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১১ পর্যন্ত ক্রমপাঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১১-১২) অর্থ বছরের এডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
<b>রাজস্ব ব্যয় :</b>									
১	জনবল	১১ জন	৮০.০০	-	২৬.২২	-	২৫.২২	-	২৪.৮৫
২	গবেষণা, উন্নয়ন এবং টেকনোলজি ম্যাপিং	থোক	৫৬.০০	থোক	১১.০২	থোক	৩৫.০০	-	৩৪.৯৯৫
৩	কেয়ার টেকার ও অন্যান্যদের ট্রেনিং	থোক	৮.০০	থোক	১.৬০৩	থোক	৫.০০	-	২.১৪২
৪	সাপ্লাই এবং সার্ভিসেস	থোক	৬৭.০০	থোক	১২.৪৬	থোক	৬.৭৮	-	৬.৪৭৫
<b>মূলধন ব্যয় (ভৌত ও নির্মাণ) :</b>									
১	ফিজিক্যাল ওয়ার্কস								
	(ক) এক্সপ্রোরেটরী ড্রিলিং	থোক	১১৪.০০	১২৮টি			১৫	৩১.৫৪	১৫
	(খ) ইমপ্রুভমেন্ট এন্ড রিহেবিলিটেশন অফ এক্সজিসটিং ওয়াটার সাপ্লাই অপশন	থোক	৩২.০৯				থোক	০.০০	
২	পানির পয়েন্ট								
	(ক) ৬নং গভীর নলকূপ	২২৩৩		১২৪১টি			৫২২		৫২২
	গভীর তারা ডেভ হেড	৬১৯টি		৪৪৭ টি	১৬৮১.৯০		১১২ টি		১২২
	পিএসএফ	৯০১টি	২৭১০.০০	৬৭১ টি			১০৭ টি	৬৭৯.৪৬	১০৭
	ডাগওয়েল সেভ ফিল্টারসহ	৩০৭টি		১৬৭ টি			৮৫ টি		৮৫
	(খ) অগভীর তারা	৪৩১টি	৫৮৮.৫০	২৩০টি			৫৫ টি		৫৫
	এসএসটি/ভিএসএসটি	১০৫৩টি		৫৮৩টি			২৩০ টি	২৩০.০০	২৩০
	রেইন ওয়াটার হারভেস্টিং	৮৪৫টি		৩৭১ টি			১৭৪ টি		১৭৪
	এআইআরপি/সিএআইআরপি	১৯২টি		৬২ টি			৯৬ টি		৯৬
৩	পাইলটিং অপশন								
	(ক) কমিউনিটি বেসড আর্সেনিক রিমোভাল ইউনিট	৬ টি	৩০.০০				৪টি	০.০০	
	(খ) কমিউনিটি বেসড রিভার্স ওসমেসিস ইউনিট	১ টি	৩০.০০				২টি	#১অর্থটউ!	
	(গ) ভিলেজ পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই	২ টি	১৭৫.০০				২টি	৪০.০০	
৪	ইকুইপমেন্ট								
	(ক) কেয়ার টেকারের অপারেশন এন্ড মেইনটেইনিং টুলস	৫৭৮৬	৬৩.৬৫	৩০০০টি	৩১.৪৮	২০৪৭টি	১৯.০০	১৭০০	১৮.৭০
	(খ) প্রিন্টার, ইউপিএস সহ কম্পিউটার	৯টি	৯.০০	৫টি	৪.৭৬	-	-	-	-
	(গ) ফার্নিচার	থোক	১.৯২	থোক	১.৯২	-	-	-	-
৫	ফিজিক্যাল কন্ট্রিনজেন্সি	থোক	৫.০০						
৬	প্রাইস কন্ট্রিনজেন্সি	থোক	৭.৩৫						
মোট :			৩৯৭৭.৫১		২৭৭০.৬৬		১০৭২.০০		১০৬৮.১৬

বাস্তব

আর্থিক

এডিপি অগ্রগতি :  
সামগ্রিক অগ্রগতিশতকরা ১০০.০০% ভাগ  
শতকরা ৭৮.০০% ভাগশতকরা ৯৯.৬৪% ভাগ  
শতকরা ৭২.০০% ভাগ

১

  
 প্রকল্প পরিচালক  
 দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে গ্রামীণ  
 পানি সরবরাহ প্রকল্প  
 জনস্বাস্থ্য প্রকোশল আধদপ্তর, ঢাকা।

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০১২ই

- ১ প্রকল্পের নাম : জাতীয় স্যানিটেশন (২য় পর্ব) প্রকল্প
- প্রকল্প কোড নং : ৫১৪০
- ২ অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদের সহায়তায় কমিউনিটির জন্য Sustainable Sanitation সুবিধা নিশ্চিত করা।  
ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য পরিচর্যার ক্ষেত্রে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করা।  
স্বল্প মূল্যে স্যানিটারী ল্যাট্রিন কম্পোনেন্ট ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে পাওয়ার ব্যবস্থা করা।  
গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের চর এলাকা, বন্যা কবলিত এলাকায়, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় সড়কের পাশে, রেল ও নদীপথে এবং অক্ষম লোকের সুবিধার জন্য উপযুক্ত স্যানিটেশনের কৌশলগত বিকল্পের উন্নয়ন।
- ৫ বাস্তবায়ন কাল : মূল
- ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই' ২০০৯ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন' ২০১৩ইং
- ৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :
- ক) মোট : ৪৩৬২.২৫
- খ) টাকা : ৪৩৬২.২৫
- গ) প্রকল্প সাহায্য : -
- ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : -
- ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি
- ৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুধু ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপি বরাদ্দ	১১৭৮.০০	১১৭৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১২ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১১৭৮.০০	১১৭৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১২ইং পর্যন্ত ব্যয়	১১৭৭.৪৬	১১৭৭.৪৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩৫৭৬.২৬৭	৩৫৭৬.২৬৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

- ৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল  
পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত

- ক) ব্যয় : -
- খ) দাবীকৃত : -
- গ) প্রাপ্তি : -

২৫

(অঃপুঃঃঃ)

ক্রঃ নংঃ	অংশের নাম	মূল পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১১ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১১-২০১২) অর্থ বছরের বরাদ্দ মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	জনবল	১২ জন	১১৪.০০	-	৬.৮৭	১২ জন	৬.৩৬	-	৬.১১
২	সরবরাহ ও সেবা	থোক	১১৭.৫২	থোক	৭৯.৭৬	থোক	৩৪.১৪	-	৩৪.০৭
৩	গবেষণা ও উন্নয়ন	থোক	৫০.০০	থোক	৩.০০	থোক	৯.০০	-	৯.০০
৪	স্যানিটেশন কার্যক্রম পরিচালনা ও মূল্যায়ন	থোক	৪০.০০	০	০.০০	থোক	০.০০	-	-
৫	প্রশিক্ষণ	থোক	১০০.০০	০	০.০০	থোক	১.০০	-	০.৯০
৬	যানবাহন মেরামত, সংরক্ষণ ও পূর্ণবাসন	থোক	১০.০০	থোক	৬.৫০	থোক	২.৫০	-	২.৫০
৭	উৎপাদন কেন্দ্র সংস্কার/স্থানান্ত র/মেরামত	থোক	৬০.০০	থোক	৫৫.০০	থোক	৫.০০	-	৪.৯৯
উপমোটঃ			৪৯১.৫২		১৫৯.১৩		৫৮.০০		৪৩.৫৪
মূলধন ব্যয় :									
৮	স্বল্প মূল্যে বিভাগীয় ম্যাশিন/লেবার দ্বারা পাষ্টিক প্যানয়ুক্ত শব ও তরিং বিশিষ্ট ল্যাট্রিন সেট উৎপাদন	২৫০০০০ সেট	১৭৩২.৫০	১৪০৬০৭ সেট	৯৬৩.৬৭	৯৮৫৫৭ সেট	৬৮৩.০০	৯৮৫৫৭ সেট	৬৮৩.০০
৯	স্বল্প মূল্যে ঠিকাদার/সরবরাহকারী কর্তৃক সরবরাহ	২১০০০০ সেট	১৭৩২.৫০	১৫১৫৮১ সেট	১২৪২.০০	৪৮৯১২ সেট	৪০৮.৫	৪৮৯১২ সেট	৪০৮.৫০
১০	বিভিন্ন ধরনের কমিউনিটি ল্যাট্রিন পূর্ণবাসন	থোক	৪০.০০	থোক	২৫.০০	থোক	১০.০০	-	১০.০০
১১	ডাবল কেবিন পিকআপ	১ টি	২০.০০	-	-	১ টি	-	-	-
১২	মটর সাইকেল	৪ টি	৫.০০	-	-	৪ টি	-	-	-
১৩	ল্যাপটপ	৩ টি	২.০০	২ টি	২.০০	-	-	-	-
১৪	মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর	১ টি	২.০০	-	-	১ টি	২.০০	-	১.৯০
১৫	ফটোকপিয়ার	১ টি	১.৫০	-	-	১ টি	১.৫০	-	১.৫০
১৬	প্রিন্টারসহ কম্পিউটার	৪ টি	৪.০০	১ টি	১.০০	৩ টি	৩.০০	-	৩.০০
১৭	রিং মোস্ত শব ফ্রেম	৫০০ টি	৬.০০	১৮৫ টি	৪.০০	১৬৫ টি	২.০০	-	১.৫০
১৮	অন্যান্য যন্ত্রপাতি (কর্নি, সিজেল, রুলার ইত্যাদি)	থোক	১৫.০০	থোক	১০.০০	থোক	৫.০০	-	৪.৯৯
১৯	আসবাবপত্র	থোক	৫.০০	থোক	-	-	৫.০০	-	৫.০০
উপমোটঃ			৩৫৬৫.৫০		২২৪৭.৬৭		১১২০.০০		১১১৯.৮৯
২০	ফিজিক্যাল কন্ট্রোল		৮৭.২৩						
২১	প্রাইজ কন্ট্রোল		২১৮.০০						
সর্বমোটঃ			৪৩৬২.২৫		২৩৯৮.৮০৪		১১৭৮.০০		১১৭৭.৪৬

এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা :	১০০% ভাগ	আর্থিক	শতকরা :	৯৯.৯৫% ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা :	৯৫.৬০% ভাগ	আর্থিক	শতকরা :	৯৫.১৬% ভাগ

স্বাক্ষর  
২১৭

প্রকল্প পরিচালক  
জাতীয় স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্য)  
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল জুন/২০১২ইং

- ১ প্রকল্পের নাম : বিশেষ গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প।  
 প্রকল্প কোড নং : ৫-৩৭৪১-৫১৫০
- ২ অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : সমগ্রদেশে গ্রামীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের মাধ্যমে নলকুপের কভারেজ বৃদ্ধি, পানিবাহীত রোগের প্রকোপ হ্রাস, গৃহস্থালীর সকল কাজে নলকুপের পানির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষ করিয়া বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পানি সরবরাহ ব্যবস্থাদির পুনর্বাসন।
- ৫ বাস্তবায়ন কাল : মূল  
 ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : জুলাই ২০১০ইং  
 খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন ২০১৩ইং
- ৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : " "  
 ক) মোট : ৬৯৯৯৯.৪৪  
 খ) টাকা : ৬৯৯৯৯.৪৪  
 গ) প্রকল্প সাহায্য :  
 ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ :  
 ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি
- ৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে পুনর্নির্ধারিত বরাদ্দ	১৪৮৯৯.০০	১৪৮৯৯.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১২ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১৪৮৯৯.০০	১৪৮৯৯.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১২ইং মাস পর্যন্ত ব্যয়	১৪৮৮২.৪৫	১৪৮৮২.৪৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২৩৬২৭.১৯	২৩৬২৭.১৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

*(Signature)*

অঃপূঃ

ক্রম নং	অঙ্গের নাম	মূল ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১১ পর্যন্ত ক্রমশীলিত অগ্রগতি		চলতি (২০১১-২০১২) অর্থ বছরের আরএডিপিতে পূর্ণ নির্ধারিত বরাদ্দ মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থবছরের প্রতিলেখন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
(ক)	মূলধন অংশ সমূহ								
১	তথ্যনুসন্ধান মূলক খনন কাজ	১০০ টি	১০০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
২	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ	১০০০ টি	৩০০.০০	১৫০ টি	৪৫.০০	১৮৬ টি	৫৫.৮০	১৮৬ টি	৫৫.৮০
৩	পানির উৎস								
৩.১	পি,এস,এফ	৩৫০০ টি	২১০০.০০	৩৫০ টি	২১০.০০	২৯৫ টি	১৭৭.০০	২৯৫ টি	১৭৭.০০
৩.২	এসএসটি/ডিএসএসটি	৩৭০ টি	৭৪.০০	১১১ টি	২২.২০	৫০ টি	১০.০০	৫০ টি	১০.০০
৩.৩	অগভীর নলকূপ	১৫০০০ টি	২৭০০.০০	৪০০০ টি	৭২০.০০	২৮০৬ টি	৫০৫.০০	২৮০৬ টি	৫০৫.০০
৩.৪	অগভীর তারা নলকূপ	২৬০০০ টি	৭৮০০.০০	২৫০০ টি	৭৫০.০০	৬৫০০ টি	১৯৫০.০০	৬৫০০ টি	১৯৫০.০০
৩.৫	অগভীর তারা নলকূপ (মডিফাইড)	২২০০ টি	১১০০.০০	০ টি	০.০০	৫৯২ টি	২৯৬.০০	৫৯২ টি	২৯৬.০০
৩.৬	গভীর ৬নং নলকূপ	৪৫০০০ টি	৩১৫০০.০০	৭২০০ টি	৫০৩৯.৫৫	৮৭৪৫ টি	৬১২১.৩৫	৮৭৪৫ টি	৬১২১.৩৫
৩.৭	রিংওয়েল	৬০০০ টি	৪২০০.০০	১২০০ টি	৮৪০.০০	১৩৬৩ টি	৯৫৪.১০	১৩৬৩ টি	৯৫৪.১০
৩.৮	গভীর তারা নলকূপ	২২০০০ টি	১৭৬০০.০০	১১০০ টি	৮৮০.০০	৫৬০০ টি	৪৪৮০.০০	৫৬০০ টি	৪৪৮০.০০
৪	পানি বিতরণ করণ ইউনিট								
৪.১	কমিউনিটি ভিত্তিক আর্সেনিক এবং আয়রন দূরিকরণ ইউনিট তৈরী	৩০ টি	১৫.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
৪.২	কমিউনিটি ভিত্তিক রিডাস অসমসিস ইউনিট তৈরী	৫ টি	১০০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
	মূলধন উপ-মোট :	৩৫ টি	১১৫.০০	০ টি	০	০ টি	০	০ টি	০.০০
৫	যানবাহন								
৫.১	জীপ গাড়ী	১ টি	৪৫.০০	০ টি	০.০০	১ টি	৪৫.০০	১ টি	৪৫.০০
৫.২	ডাবল কেবিন পিকআপ	১ টি	২৫.০০	০ টি	০.০০	০	০.০০	০ টি	০.০০
৫.৩	মোটর সাইকেল	১০ টি	১০.০০	০ টি	০.০০	১০ টি	১০.০০	১০ টি	১০.০০
৬	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি								
৬.১	কম্পিউটার, প্রিন্টার ও অন্যান্য যন্ত্রাংশসহ	১০ টি	৭.৫০	৩ টি	২.২৫	৫ টি	৩.৭৫	৫ টি	৩.৭৫
৬.২	ফটোকপিয়ার	২ টি	৪.০০	০ টি	০.০০	২ টি	৪.০০	২ টি	৪.০০
৬.৩	ফ্যাক্স	১ টি	০.৫০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
৭	ফিল্ড টেষ্ট কিট								
৭.১	আর্সেনিক টেষ্ট কিট	৫০০ টি	৩৭.৫০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
৭.২	আয়রন এবং ম্যাংগানিজ টেষ্ট কিট	২০০ টি	৪০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
৭.৩	লবনাক্ততা টেষ্ট কিট	৩০০ টি	১৫.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
৮.০	আসবাবপত্র	থোক	২.০০	০	০.০০	০ টি	০.০০	০ টি	০.০০
	সম্পদ সংগ্রহের উপ-মোট :		১৮৬.৫০		২.২৫		৬২.৭৫		৬২.৭৫
	মূলধন মোট :		৬৭৭৭৫.৫০		৮৫০৯.০০	২৬১৩৭ টি	১৪৬১২.০০	২৬১৩৭ টি	১৪৬১২.০০
(খ)	রাজস্ব অংশ সমূহ								
৯	অন্যান্য ব্যয়								
৯.১	প্রশিক্ষণ	থোক	২০.০০	থোক	০.০০	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০
৯.২	গবেষণা ও উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত ম্যাপ তৈরী এবং পাইলোটিং নতুন/বিকল্প পানির উৎস	থোক	১০০.০০	থোক	০.০০	থোক	৩৩.০০	থোক	২৯.০১
৯.৩	আর্সেনিক টেষ্টিং এবং এলজিআইএস এর মাধ্যমে গ্রাম/পাড়া এর ম্যাপ তৈরী	থোক	৫০০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০
৯.৪	সচেতনতা বৃদ্ধি	থোক	১০০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০
৯.৫	ফিল্ড টেষ্ট কিটের রিফিল সংগ্রহ (আর্সেনিক, লৌহ, ম্যাংগানিজ এবং লবন)	থোক	৫০০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০
৯.৬	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৮০০.০০	থোক	২১৩.৪২	থোক	২১৭.০০	থোক	২০৪.৮৪
১০.০	অফিস সরঞ্জাম এবং যানবাহন এর মেরামত ও সংরক্ষণ	থোক	৩০.০০	থোক	১১.৮০	থোক	১০.০০	থোক	১০.০০
১১	জনবল	১৩ জন	৮৫.৯৪	১৩ জন	১০.৫২	১৩ জন	২২.০০	থোক	২১.৬০
	রাজস্ব উপ-মোট :		২১৩৫.৯৪		২৩৫.৭৪		২৮৭.০০	থোক	২৭০.৪৫
	রাজস্ব সর্বমোট :		২১৩৫.৯৪		২৩৫.৭৪		২৮৭.০০	থোক	২৭০.৪৫
(গ)	বাস্তব আনুসংগীক	থোক	৪৮.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০
(ঘ)	মূল্য আনুসংগীক	থোক	৪০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০
	আনুসংগীক মোট (গ) + (ঘ) :		৮৮.০০		০.০০		০.০০		০.০০
	সর্বমোট (ক) + (খ) + (গ) + (ঘ) :		৬৯৯৯৯.৪৪		৮৭৪৪.৭৪		১৪৮৯৯.০০		১৪৮৮২.৪৫

আইপি অগ্রগতি : শতকরা : ১০০.০০ ভাগ  
সামগ্রিক অগ্রগতি : শতকরা : ৩৫.২৮ ভাগ

আর্থিক  
শতকরা : ৯৯.৯০ ভাগ  
শতকরা : ৩৩.৭৫ ভাগ

(শহীদ হুসেইন) প্রকল্প পরিচালক  
বিশেষ গ্রামীণ পানি সরবরাহ প্রকল্প  
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।  
১৫/০৬/১২

# প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন।

প্রতিবেদন কাল : জুন / ২০১২ইং।

১. প্রকল্পের নাম : কোটালীপাড়া ও টুঙ্গীপাড়া পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প  
প্রকল্প কোড নং : ৫১৭০
২. অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত
৩. সংস্থা মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ( স্থানীয় সরকার বিভাগ)
৪. প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্প এলাকায় পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা। প্রকল্প এলাকায় জনগনের নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন এর মাধ্যমে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করা।
৫. বাস্তবায়ন কাল : জুলাই ২০০৯ হতে জুন, ২০১২
৬. প্রাক্কলিত ব্যয় ( লক্ষ টাকায়)  
ক) মোট : ১৪০০.০০  
খ) টাকা : ১৪০০.০০  
গ) প্রকল্প সাহায্য :  
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ :  
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : জিওবি
৭. ব্যয় ( লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুধু ও ভ্যাট	স্বাগ ও ভ্যাট	মন্তব্য
			মোট	টাকাংশ			
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপিতে বরাদ্দ	৩৭৫.০০	৩৭৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন /১২ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৩৭৫.০০	৩৭৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন /১২ইং পর্যন্ত ব্যয়	৩৭৫.০০	৩৭৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৪৭৫.০০	৪৭৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	

৮. প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয় দাবী প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়  
( লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	--	--
খ) দাবীকৃত	--	--
গ) প্রাপ্তি	--	--

  
(বিধান চন্দ্র দে)

প্রকল্প পরিচালক

কোটালীপাড়া ও টুঙ্গীপাড়া পৌরসভায় পানি সরবরাহ  
ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন উন্নয়ন প্রকল্প,  
গোপালগঞ্জ।

কোটাঙ্গীপাড়া ও টুঙ্গীপাড়া পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি।

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

প্রধান প্রধান লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতিঃ

ক্রমিক	কোড নং	অংশের নাম	পিপি অনুসারে		জুন, ২০১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি		চলতি (২০১১-১২) অর্থ বছরের এডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত জানুয়ারী /২০১২ইং অগ্রগতি	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
ক) রাজস্ব অঙ্গ সমূহ										
১।	৪৮০০	সাপ্লাই এন্ড সার্ভিসেস	ধোক	৪৫.০০	ধোক	১৭.০০	ধোক	১৫.০০	ধোক	১৫.০০
২।	৪৮০০-৪৮৫২	ওয়ারটার কোয়ালিটি টেস্টিং এন্ড মনিটরিং	ধোক	৬.০০	--	--	ধোক	--	--	--
৩।	৪৮৪০	প্রশিক্ষণ	ধোক	৩.০০	--	--	ধোক	--	--	--
৪।	৪৯৫১	ওয়ারটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট পূর্ণবাসন	ধোক	১০.০০	ধোক	৭.০০	১টি	৪.০০	ধোক	৪.০০
৫।	৪৯৪৭	নর্দমা পূর্ণবাসন	২কিগ্রমিঃ	২.০০	১কিগ্রমিঃ	১.০০	১কিগ্রমিঃ	১.০০	১কিগ্রমিঃ	১.০০
৬।	৪৯৫১	ওয়ারহেডট্যাংক পূর্ণবাসন	২টি	৬.০০	১টি	২.০০	২টি	২.০০	১টি	২.০০
		উপমোটঃ রাজস্ব		৭২.০০		২৭.০০		২২.০০		২২.০০
খ) মূলধন অঙ্গসমূহ										
		নির্মান কাজঃ								
৭।	৭০৪৬	ওয়ারহেড ট্যাংক	১টি	১২০.০০	--	--	১টি	--	--	--
৮।	৭০৪৬	পরীক্ষামূলক কুপ খনন	৬টি	৪.৮০	৩টি	২.০০	৩টি	২.০০	২টি	২.০০
৯।	৭০৪৬	উৎপাদক নলকুপ	৩টি	৭৫.০০	৩টি	১২.০০	৩টি	৪০.০০	৩টি	৪০.০০
১০।	৭০০০	পাম্প স্থাপন এবং বৈদ্যুতিক সংযোগ সহ মোটর ক্রয়	৪টি	২৪.০০			৩টি	১০.০০		১০.০০
১১।	৭০৪৬	বিতরণ পাইপ লাইন স্থাপন	১কিগ্রমিঃ	২৫.০০	--	--	১কিগ্রমিঃ	--	--	--
১২।	৭০৪৬	পাইপ লাইন স্থাপন ও বিতরণ		--						
		ক) ২০০মিগ্রমিঃ ব্যাস	৪কিগ্রমিঃ	৩৯০	২কিগ্রমিঃ	৫.০০			২কিগ্রমিঃ	২৫.০০
		খ) ১৫০মিগ্রমিঃ ব্যাস	৬কিগ্রমিঃ		৪কিগ্রমিঃ	১০.০০	২কিগ্রমিঃ	১৩৮.০	২কিগ্রমিঃ	৩০.০০
		গ) ১০০মিগ্রমিঃ ব্যাস	৩০কিগ্রমিঃ		৮কিগ্রমিঃ	২৫.০০	১৫কিগ্রমিঃ		১৫কিগ্রমিঃ	৮৩.০০
		১৪কিগ্রমিঃ	২৮০.০০	৫কিগ্রমিঃ	৮.০০	৫কিঃ মিঃ	১০০.০	৫কিগ্রমিঃ	১০০.০০	
১৩।	৭০৪১	নর্দমা নির্মান					৩টি	১২.০০		১২.০০
১৪।	৭০১৬	পাম্প হাউজ নির্মান	৩টি	১৮.০০						
১৫।	৭০১৬	পাবলিক টয়লেট নির্মান	৫টি	৪০.০০	৫টি	৬.৫০	৫টি	২০.০০	--	২০.০০
১৬।	৭০০০	ডাষ্টবিন নির্মান	২৫টি	৩.০০			২৫টি	--		
১৭।	৬৮৪৩	পানির মিটার সংগ্রহ ও স্থাপন	৩০০০টি	৭৫.০০						
১৮।	৭০৪৬-৭০৮১	পানির মিটার স্থাপন	--	--						
১৯।	৭০৪৬-৭০৮১	ইম্পাউন্ডিং রিজার্ভার খনন	১টি	১৫০.০০			১টি	৩০.০০		৩০.০০
২০।	৭০৪৬-৭০৮১	বান্ধ/ডিষ্টিক মিটার ক্রয় ও স্থাপন	১৫টি	৭.৫০						
২১।	৬৯০১	ভূমি অধিগ্রহণ	ধোক	৩০.০০						
২২।	৭০০১	মাটি ভরাট ও ভূমি উন্নয়ন	ধোক	১০.০০						
২৩।	৬৮৪৩	পানি সরবরাহের যন্ত্রপাতি সংগ্রহ	ধোক	১.০০			ধোক	১.০০		১.০০
২৪।	৬৮১৫	প্রিন্টারসহ কম্পিউটার	৩টি	--					ধোক	--
২৫।	৬৮০০	অফিস যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র	ধোক	৫.৪০	ধোক	৩.০০	ধোক	--	ধোক	--
২৬।	৬৮০৭	মোটর সাইকেল	১টি	১.৫০	১টি	১.৫০	১টি	--	--	--
		উপমোটঃ মূলধন		১২৬৪.৪০						
		মোটঃ রাজস্ব + মূলধন		১৩৩৬.৪০						
		ফিজিক্যাল কন্ট্রোল (২%)		২৬.৭০						
		মূল্য বৃদ্ধি জনিত ব্যয় (মোট নির্মান কাজের ২.৯২%)		৩৬.৯০						
		সর্বমোট ব্যয়ঃ-		১৪০০.০০		১০০.০০		৩৭৫.০		৩৭৫.০০

এডিপি অগ্রগতি  
সামগ্রিক অগ্রগতি

বাস্তব  
শতকরা : ১০০%  
শতকরা : ৫৫%

আর্থিক  
শতকরা : ১০০%  
শতকরা : ৩৫%

(বিধান সভার দায়িত্বে) ০৭/১২

প্রকল্প পরিচালক

কোটাঙ্গীপাড়া ও টুঙ্গীপাড়া পৌরসভায় পানি সরবরাহ  
ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন উন্নয়ন প্রকল্প,  
গোপালগঞ্জ।

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল জুন/২০১২ইং

- ১ প্রকল্পের নাম : পাবনা জেলার সুজানগর, ভাঙ্গুড়া ও চাটমোহর পৌরসভার পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প।
- প্রকল্প কোড নং : ৫১৮০
- ২ অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ করে মানুষের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা এবং এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন সুবিধা প্রদান করা।  
খ) নিরাপদ পানি সরবরাহের মাধ্যমে ডায়রিয়া ও অন্যান্য পানি বাহিত রোগব্যাধি কমিয়ে আনা।
- ৫ বাস্তবায়ন কাল : ২০১০/জুলাই-২০১৩/জুন
- |                              | মূল           | ১ম সংশোধিত | ২য় সংশোধিত |
|------------------------------|---------------|------------|-------------|
| ক) প্রকল্প কাজ আরম্ভের তারিখ | জুলাই' ২০১০ইং | -          | -           |
| খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ    | জুন'২০১৩ইং    | -          | -           |
- ৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
- |                             |         |   |   |
|-----------------------------|---------|---|---|
| ক) মোট                      | ১৭৭৯.৮৫ | - | - |
| খ) টাকা                     | ১৭৭৯.৮৫ | - | - |
| গ) প্রকল্প সাহায্য          | -       | - | - |
| ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ | -       | - | - |
| ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস    | জিওবি   | - | - |
- ৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দ	৪২৫.০০	৪২৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১২ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৪২৫.০০	৪২৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১২ইং পর্যন্ত ব্যয়	৪২৫.০০	৪২৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৫২৫.০০	৫২৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

- ৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়ঃ	১০০.০০%	২৯.৪৯%
খ) দাবীকৃত		
গ) প্রাপ্তিঃ		

ক. বি. ২০১২  
(প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়)  
পাবনা জেলা প্রকৌশল অধিদপ্তর, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়  
এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন বিভাগ  
অনুসন্ধান কর্মসূচী, পাবনা

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংশের নাম	সংশোধিত পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১১ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১১-১২) অর্থ বছরের (সংশোধিত) এডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	অফিসারদের বেতন	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
২	প্রতিষ্ঠান কর্মচারীদের বেতন	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
৩	ভাতাদী								
৪.১	সরবরাহ ও সেবা					থোক	০.০০	থোক	০.০০
৪.২	পানির গুনাগুন পরীক্ষা	থোক	২.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
৫	হিউম্যান রিসোর্স ডেভলপমেন্ট	থোক	৪.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০	থোক	০.০০
৬	সাপ্লাই এন্ড সার্ভিসেস	থোক	২৫.০০	থোক	১০	থোক	৮.০০	থোক	৮.০০
৬.১	যানবাহন								
৬.২	পিকআপ	১টি	২০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
৬.৩	পিন্টার সহ কম্পিউটার	১টি	০.৬০	০	০.০০	১টি	০.৬০	১টি	০.৬০
৬.৪	ফ্যাক্স মেশিন	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
৭	O&M Equipment	থোক	১৫.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
৮	পাবলিক টয়লেট	৬টি	৩০.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
৮.১	ডাষ্টবিন	৩০টি	৬.০০	০	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
৮.২	সারফেস ড্রেন নির্মাণ	১২কিঃমিঃ	৩১২.০০	০	০.০০	২.১৪কিঃমিঃ	৪১.৯৪	২.১৪কিঃমিঃ	৪১.৯৪
৮.৩	পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন	২৪টি	১৮.০০	১৮	৬.০০	৬টি	৩.২৮	৬টি	৩.২৮
৮.৪	উৎপাদক নলকূপ খনন	১২টি	১৮০.০০	১টি	৭.৭৩	১০টি	১০৪.৮৮	১০টি	১০৪.৮৮
৮.৫	পাম্প হাউস নির্মাণ	১২টি	৪৮.০০	০	০.০০	৪টি	১৪.৩৫	৪টি	১৪.৩৫
৮.৬	পাম্প ও মটর ফ্রেম, স্থাপন এবং বৈদ্যুতিক সংযোগ	১২টি	৮৪.০০	০	০.০০	৪টি	৩৪.৮৫	৪টি	৩৪.৮৫
৮.৭	আয়রন /আর্সেনিক ট্রিটমেন্ট প্লান্ট	১টি	২৫০.০০	০	০.০০	০		০	
৮.৮	পাইপ লাইন স্থাপন (নতুন)								
	ক) ২০০ মিঃমিঃ ব্যাস	৩কিঃমিঃ	৫৯.২৫	০	০.০০	২.১কিঃমিঃ	২৮.০০	২.১০কিঃমিঃ	২৮.০০
	খ) ১৫০ মিঃমিঃ	১২কিঃমিঃ	১৫৬.০০	২.১৬৫	২৮.৪২	৬.৯০কিঃমিঃ	৭৩.৫৪	৬.৯০কিঃমিঃ	৭৩.৫৪
	গ) ১০০ মিঃমিঃ	৪২কিঃমিঃ	৩৯৯.০০	৯.৯৯	৪৫.১২	২৩.৯২কিঃমিঃ	১১২.৪৫	২৩.৯২কিঃমিঃ	১১২.৪৫
	ঘ) তারা নলকূপস্থাপন	৭৫টি	২০.২৫	১৪	২.৭৩	১৬টি	৩.১১	১৬টি	৩.১১
	ঙ)হাউজ কানেকশন	৬০০টি	৩০.০০	০	০.০০		০.০০	০	০.০০
৯.০	অটোভোল্টেজ রেগুলেটর স্থাপন	১২টি	৩৬.০০	০	০.০০		০.০০		০.০০
	সর্ব মোট		১৬৯৫.১০		১০০.০০		৪২৫.০০		৪২৫.০০

এডিপি অগ্রগতি :	বাস্তব	শতকরা	১০০.০০ ভাগ	আর্থিক	শতকরা	১০০.০০ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি :	বাস্তব	শতকরা	২৯.৪৯ ভাগ	আর্থিক	শতকরা	২৯.৪৯ ভাগ

(প্রকৌশল কর্মকর্তা/সহকারী প্রকৌশল কর্মকর্তা)

পাবনা জেলা পানি সরবরাহ প্রকল্পের  
পৌরসভার পানির সরবরাহের উন্নয়ন  
একতাগোষ্ঠীর কার্যক্রমের অধীনে  
অন্যান্য প্রকৌশল কর্মকর্তার পাঠ্যক্রম

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০১২

- ১। প্রকল্পের নাম : ৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্প  
প্রকল্পের কোড নং : ৫১৯০
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : মূল ডিপিপি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : ক) বিদ্যমান পানি সরবরাহ স্থাপনাদি পূর্ণবাসন ও সম্প্রসারণ।  
খ) পানি সরবরাহ ব্যবস্থার স্থায়িত্বের জন্য সচেতনতা বৃদ্ধি।  
গ) নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার কভারেজ বৃদ্ধি।
- ৫। বাস্তবায়ন কাল :  
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ : ১ লা ডিসেম্বর ২০১০ ইং  
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : ৩০ শে জুন ২০১৪ ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)  
ক) মোট : ৪২৪২৫.৬৯  
খ) টাকা : ৪২৪২৫.৬৯  
গ) প্রকল্প সাহায্য : -  
ঘ) প্রকল্প সাহায্যে টাকাংশ : -  
ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস : জিওবি
- ৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি	১৫৭৫.০০	১৫৭৫.০০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১২ পর্যন্ত অবমুক্তি	১৫৭৫.০০	১৫৭৫.০০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন /২০১২ পর্যন্ত ব্যয়	১৫৭৫.০০	১৫৭৫.০০	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৬২৫.০০	১৬২৫.০০	-	-	-	-

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নহে।

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত

ক্রমপুঞ্জিত

- ক) ব্যয় : -  
খ) দাবীকৃত : -  
গ) প্রাপ্তি :

ক্রঃ নং	অংগ/উপ-অংগের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুলাই/২০১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১১-২০১২ সালের সংশোধিত এডিপি		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
(ক)	রাজস্ব অংগ সমূহ								
১	জনবল	১৮ জন	১৮২.২৪	১ জন	১.৫৪	থোক	১২.৫০	থোক	১২.৫০
২	সরবরাহ ও সেবা	থোক	৩৭২.০০	থোক	৭.১০৭	থোক	৪২.৬৩৪	থোক	৪২.৬৩৪
৩	জ্বালানী	থোক	২৫.০০	থোক	০.৫০	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০
৪	পরামর্শক	থোক	৫৩১.২৫			-	-	-	-
৫	কম্পিউটারাইজড বিলিং পদ্ধতি	থোক	২০০.০০			-	-	-	-
৬	পানির গুণগত মান পরীক্ষা ও পরিবীক্ষন	থোক	৫০.০০			-	-	-	-
৭	প্রশিক্ষণ	থোক	৩০.০০			-	-	-	-
৮	উৎপাদক নলকুপ পুনরুজ্জীবিত করন	১৫৩টি	১৫৩.০০			১৫টি	১৩.৯৬৭	১৫টি	১৩.৯৬৭
৯	পাম্প ও মটর প্রতিস্থাপন	৩৯টি	২৩৪.০০	১টি	৪.০৬৭	১২টি	৬৫.৩৩৫	১২টি	৬৫.৩৩৫
১০	পাম্প হাউজ পূর্ণবাসন	১৭০টি	৩৪.০০	১৩টি	২.৬৩৫	১৪৯টি	২৯.৬৫৬	১৪৯টি	২৯.৬৫৬
১১	পানি শোধনাগার পূর্ণবাসন	২৫টি	৬২৫.০০	১টি	৪.৯৫	১৩টি	১৬০.২৯৩৫	১৩টি	১৬০.২৯৩৫
১২	ওভারহেড ট্যাংক পূর্ণবাসন	৬৬টি	৬৬০.০০	২টি	৯.৯৭৭	৩৮টি	১০৭.৮৬৪৫	৩৮টি	১০৭.৮৬৪৫
১৩	যানবাহন ও অফিসযন্ত্রপাতি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষন	থোক	৫০.০০	থোক	১.২২৪	থোক	১২.৭৫	থোক	১২.৭৫
(খ)	মূলধন অংগসমূহ								
১৪	ইমপাউন্ডিং জলাধার পুনঃখনন গোপালগঞ্জ পৌরসভায়	১টি	৫০.০০						
১৫	নতুন ইমপাউন্ডিং জলাধার খনন গোপালগঞ্জ পৌরসভায়	১টি	১৭৫.০০						
১৬	এক্সপ্রোরটরী ড্রিলিং	৫৭৮টি	৩৪৬.৮০			৩টি	১.৮৫৫	৩টি	১.৮৫৫
১৭	উৎপাদক নলকুপ পানির বাধ মিটার সহ	২৮৯টি	৬৯৩৬.০০			৩টি	৫৮.২৬৫	৩টি	৫৮.২৬৫
১৮	পাম্প হাউজ সীমানা প্রাচীর সহ	২৮৯টি	১৭৩৪.০০			৩টি	১৫.৩৩৫	৩টি	১৫.৩৩৫
১৯	পাম্প ও এক্সেসরীজ (বেদ্যুতিক যন্ত্রপাতি সহ)	২৮৯টি	১৭৩৪.০০			১টি	৫.৩২৫	১টি	৫.৩২৫
২০	ট্রান্সফরমার	২৮৯টি	১১৫৬.০০						
২১	ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট								
	ক)ভূ-পৃষ্ঠস্থ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট	৪টি	১৬০০.০০						
	খ)ভূ-গর্ভস্থ ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট	২১টি	৬৩০০.০০						
২২	ওভারহেড ট্যাংক	৪টি	৬০০.০০						
২৩	পাইপ লাইন স্থাপন (বিভিন্ন ব্যাসের )	৮৬০কি:মি:	৮৬০০.০০						
২৪	পাইপ লাইন পুনঃ স্থাপন	৩৭০কি:মি:	৩৮৮৫.০০			৭৬কিঃমিঃ	৭২৭.১১৮	৭৬কিঃমিঃ	৭২৭.১১৮

ক্রঃ নং	অংগ/উপ-অংগের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুলাই/২০১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১১-২০১২ সালের সংশোধিত এডিপি		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
২৫	গৃহ সংযোগ	২৩৬৫০টি	১৪১৯.০০						
২৬	ওয়াটার পয়েন্ট (অগভীর/গভীর/তারা)	৩৭০০টি	১৬৬৫.০০			৫২৫টি	৩০১.৩৭৮	৫২৫টি	৩০১.৩৭৮
২৭	ভূমি উন্নয়ন	২৫ইউনিট	২০০.০০						
২৮	ভূমি অধিগ্রহণ	১৫হেক্টর	৭৫০.০০						
২৯	যন্ত্রপাতি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষন	৩৭টি	৯৯.৯০			থোক	২.৮৬৫	থোক	২.৮৬৫
৩০	বিদ্যমান উৎপাদক নলকুপের পানির বাস্ক মিটার	২২৯টি	৫৭.২৫						
৩১	কম্পিউটার, প্রিন্টার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি সহ	৩৭টি	২৭.৭৫	২০টি	১৪.৮৮	১৭টি	১২.২৪	১৭টি	১২.২৪
৩২	ফটোকপিয়ার	২টি	৫.০০	১টি	১.১২৫	-	-	-	-
৩৩	ফ্যাক্স	১টি	১.০০						
৩৪	আসবাবপত্র	থোক	৫.০০	থোক	১.৯৯৫	থোক	০.৬১৯	থোক	০.৬১৯
৩৫	জীপ	১টি	৪৫.০০						
৩৬	মাইক্রোবাস	১টি	২০.০০						
(গ)	ভৌত আনুসাংগিক		৭৪৮.০০						
(ঘ)	মূল্য আনুসাংগিক		১১১৯.৫০						
	মোট :		৪২৪২৫.৬৯		৫০.০০		১৫৭৫.০০		১৫৭৫.০০

এডিপি অগ্রগতি :	বাস্তব	আর্থিক
	১০০%	১০০%
সামগ্রিক অগ্রগতি :	৪.১০%	৩.৮৩%

  
(মোঃ দেলুওয়ার হোসেন)

প্রকল্প পরিচালক

৩৭ জেলা শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্প  
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

  
৪/৭  
২০১২



## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল-মার্চ/২০১২ইং

১ প্রকল্পের নাম	ঃ Strenthening Capacity for Water Quality Analysis and Monitoring System in Bangladesh.
প্রকল্প কোড নং	ঃ ৫১৬০
২ অনুমোদনের পর্যায়	ঃ অনুমোদিত।
৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	ঃ জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য	ঃ (ক) নিরাপদ পানির গুণগতমান পরিরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ।
৫ বাস্তবায়ন কাল	ঃ
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	ঃ <sup>মুদ্রা</sup> জুলাই' ২০১০ইং
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	ঃ মার্চ' ২০১২ইং
৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ঃ
ক) মোট	ঃ ২১৪২.৭৯ লক্ষ
খ) টাকা	ঃ ২০.০০ লক্ষ
গ) প্রকল্প সাহায্য	ঃ ২১২২.৭৯ লক্ষ
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	ঃ
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	ঃ জাইফসি, জাপান
৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুষ্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপিতে বরাদ্দ	২১৪১.৭৯	১৯.০০	২১২২.৭৯	-	৯৮.০০	-
খ) চলতি অর্থ বৎসরের মার্চ/২০১২ইং পর্যন্ত অবশিষ্ট	২১৪১.৭৯	১৯.০০	২১২২.৭৯	-	-	-
গ) চলতি অর্থ বৎসরে মার্চ/২০১২ইং পর্যন্ত ব্যয়	২১৪১.৭৯	১৯.০০	২১২২.৭৯	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২১৪২.৭৯	২০.০০	২১২২.৭৯	-	-	-

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত :	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি :	০.০০	০.০০

অঃপূঃ

*Sany*

*[Signature]*

ঐক্যন প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

ক্রম নং	অংশের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা				মুঠ, ২০১১ পর্যন্ত ক্রমপাঠিত অগ্রগতি				চলতি (২০১১-১২) অর্থ বছরের এডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা				প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি			
		সাতক	আর্থিক			সাতক	আর্থিক			সাতক	আর্থিক			সাতক	আর্থিক		
			জি.এসি	পি.এ	মোট		জি.এসি	পি.এ	মোট		জি.এসি	পি.এ	মোট		জি.এসি	পি.এ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
সামগ্রিক ব্যয় :																	
১ ঐক্যন																	
	ক) ককেন ঐক্যন	১৭৭০ জন দিবস	০.০০	১৪১৬.৭১		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৭.৭০ জন দিবস	০.০০	১৪১৬.৭১		১৭৭০ জন দিবস	০.০০	১৫৬৫.২১	১৫৬৫.২১
	খ) পোনাকল ঐক্যন	৯৯ জন মাস	০.০০	১৪৮.৫০	১৫৬৭.২১					৯৯ জন মাস	০.০০	১৪৮.৫০	১৫৬৭.২১				
২ গ্রীনিং/সেইনিন্ড/প্রসারকসম																	
	ক) গ্রীনিং প্রসার	১০৮ জন দিবস	০.০০	৭১.৪৭	৭১.৪৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০৮ জন দিবস	০.০০	৭১.৪৭	৭১.৪৭	১০৮ জন দিবস	০.০০	৭১.৪৭	৭১.৪৭
	খ) গ্রীনিং প্রসার	১৫৬৯২ টি	০.০০	৯৫.৭৬	৯৫.৭৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৫৬৯২ টি	০.০০	৯৫.৭৬	৯৫.৭৬	১৫৬৯২ টি	০.০০	৯৫.৭৬	৯৫.৭৬
	গ) প্রসার	৯ টি	০.০০	১০.০০	১০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৯ টি	০.০০	১০.০০	১০.০০	৯ টি	০.০০	১০.০০	১০.০০
	ঘ) প্রসার	৫ টি	০.০০	২.৫১	২.৫১	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৫ টি	০.০০	২.৫১	২.৫১	৫ টি	০.০০	২.৫১	২.৫১
	ঙ) প্রসার এক সি-এসসি	৩৬ টি	০.০০	৪.৩৯	৪.৩৯	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৩৬ টি	০.০০	৪.৩৯	৪.৩৯	৩৬ টি	০.০০	৪.৩৯	৪.৩৯
	চ) সাপ্লাই প্রসার	১০০	২০.০০	৬০.২৫	৬০.২৫	১০০	১.০০	১.০০	১.০০	১০০	২০.০০	৬০.২৫	৬০.২৫	১০০	২০.০০	৬০.২৫	৬০.২৫
মূলধন ব্যয় (যৌত ও নির্মাণ) :																	
	১) ককেন	৬৫ টি	০.০০	২১৫.২৭	২১৫.২৭	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৬৫ টি	০.০০	২১৫.২৭	২১৫.২৭	৬৫ টি	০.০০	২১৫.২৭	২১৫.২৭
	২) সিটি প্রসার ওক টায়ার	১০০	০.০০	৯৭.৯৩	৯৭.৯৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০০	০.০০	৯৭.৯৩	৯৭.৯৩	১০০	০.০০	৯৭.৯৩	৯৭.৯৩
	সর্বমোট :		২০.০০	২১২২.৭৯	২১৫২.৭৯		১.০০	১.০০	১.০০		২০.০০	২১২২.৭৯	২১৫২.৭৯		২০.০০	২১২২.৭৯	২১৫২.৭৯

প্রাপ্ত অগ্রগতি :	শতকরা	৯৯.৯৫% ভাগ	পতন	৯৯.৯৫% ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা	১০০.০০% ভাগ	পতন	১০০.০০% ভাগ




## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন মাস : জুন/ ২০১২ইং

১ প্রকল্পের নাম	:	বাংলাদেশের ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত এবং সিডর আক্রান্ত উপকূলীয় এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প।		
প্রকল্প কোড নং	:	৫২০০		
২ অনুমোদনের পর্যায়	:	অনুমোদিত		
৩ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।		
৪ প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ক) ঘূর্ণিঝড় উপদ্রুত এবং সিডর আক্রান্ত উপকূলীয় এলাকায় নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার নিশ্চিতকরণ। খ) পানিবাহিত রোগ হ্রাসকরণের লক্ষ্যে পরিবেশগত স্যানিটেশন উন্নয়ন ও ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী পরিবেশগত সমস্যা দূরীকরণ।		
৫ বাস্তবায়ন কাল	:			
		মূল	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত
ক) প্রকল্পের কাজ আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই' ২০১০ইং		
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন' ২০১৩ইং		
৬ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:			
ক) মোট	:	১২০৩১.৭১		
খ) টাকা	:	২০০৯.৪৬		
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	১০০২২.২৫	-	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	১০০০৯.৮৩	-	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি)।		
৭ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:			

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	৬৪.০০	৩২.০০	৩২.০০	২০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১২ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৫২.০০	৩২.০০	২০.০০	২০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১২ইং পর্যন্ত ব্যয়	৪৩.০৯	২৬.২৮	১৬.৮১	১৬.৮১	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৪৩.০৯	২৬.২৮	১৬.৮১	১৬.৮১	০.০০	০.০০

৮ প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) :

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত :	০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি :	০.০০	০.০০

অঃপুঃ

ক্রম নং	অংশের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা				জুন ২০১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি				চলতি (২০১১-১২) অর্থ বছরের আরএডিপি মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা				প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি			
		বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক			বাস্তব	আর্থিক		
			জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট		জিওবি	পিএ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	
১	জনবল	১৬ জন	৬৯.২৯	০.০০	৬৯.২৯				৭ জন	৮.৮০	০.০০	৮.৮০	৫ জন	৮.৭২	০.০০	৮.৭২	
২	পিএমইউ পরিচালন ব্যয়	থোক	২০০.০০	০.০০	২০০.০০				থোক	১৪.৭০	০.০০	১৪.৭০	থোক	১০.০১	০.০০	১০.০১	
৩	ক্যাপাসিটি বিক্টিং	থোক	১২.৩৮	৬৭.৬২	৮০.০০												
৪	পানি পরীক্ষা, মনিটরিং ও পরিবীক্ষণ	থোক	১০.০০	০.০০	১০.০০												
৫	কারিগরী পরামর্শক	থোক	২৭.৯৯	১৫৮.০১	১৮৬.০০				থোক	২.৫০	১৫.০০	১৭.৫০	থোক	১.৭২	১১.৮৭	১৩.৫৯	
৬	স্টার্টআপ ওয়ার্কশপ	থোক	২.৫৮	১২.৪২	১৫.০০				থোক	১.০০	১২.০০	১৩.০০	থোক	০.৮৬	০.০০	০.৮৬	
৭	আর্থিক অডিট	থোক	২.৭৫	১৭.২৫	২০.০০												
৮	বিদ্যমান পানির উৎসের উন্নয়ন ও পুনর্বাসন	১৪০০টি	৩২.৬৭	১৭৭.৩৩	২১০.০০												
৯	রেইন ওয়াটার হারভেস্টার	৫৫০টি	২০.৮৯	১১৬.৬১	১৩৭.৫০												
১০	পিএসএফ	৩০০টি	৩৭.১৪	২০২.৮৬	২৪০.০০												
১১	ডাগওয়েল	১০০টি	১২.৩৮	৬৭.৬২	৮০.০০												
১২	পুকুর পুনঃখনন ও পিএসএফ স্থাপন	১০০টি	৩০৮.১২	১৬৯১.৮৮	২০০০.০০												
১৩	কমিউনিটি আর্সেনিক মিটিগেশন ইউনিট	১০টি	৮.৯৪	৫১.০৬	৬০.০০												
১৪	কমিউনিটি ডিস্যাপাইনেশন প্যান্ট	১০টি	২৩.০৪	১২৬.৯৬	১৫০.০০												
১৫	উচু পাটাতনসহ গভীর নলকূপ	৭০০০টি	৮৬২.৩৬	৪৭৩৭.৬৪	৫৬০০.০০												
১৬	এসএসটি	৩০০টি	১১.৫২	৬৩.৪৮	৭৫.০০												
১৭	জিএসএসটি	১৫০টি	৫.৭৬	৩১.৭৪	৩৭.৫০												
১৮	অগভীর নলকূপ (ডলপাম্প যুক্ত)	১৫০টি	৫.৭৬	৩১.৭৪	৩৭.৫০												
১৯	অগভীর নলকূপ (তারা পাম্প যুক্ত)	১৫০টি	৮.৩৪	৪৪.১৬	৫২.৫০												
২০	সমস্যাসংকুল এলাকায় পরীক্ষামূলক নলকূপ	৩০০টি	৪৬.০৮	২৫৩.৯২	৩০০.০০												
২১	খল্ল ব্যয়ের স্যানিটারী ল্যাট্রিন	৭০০০টি	৫৩.৯৯	২৯৬.০১	৩৫০.০০												
২২	পানি পরীক্ষার ল্যাবরেটরী স্থাপন	থোক	২৩.০৪	১২৬.৯৬	১৫০.০০												
২৩	পানি পরীক্ষার ফিল্ড কিট	১২০০টি	১২.০৩	৭৭.৯৭	৯০.০০												
২৪	কেয়ারটেকারদের টুলস	৮৭০০সেট	১১.৭৯	৭৫.২১	৮৭.০০												
২৫	মোবাইল ট্রিটমেন্ট প্যান্ট	৮টি	৮৭.৩১	৫৫২.৬৯	৬৪০.০০												
২৬	ওয়াটার কারিয়ার	৮টি	৪৩.৩১	২৭৬.৬৯	৩২০.০০												
২৭	ডাবল কেবিন পিক আপ	২টি	৬.৫৩	৪৩.৪৭	৫০.০০												
২৮	ঘরপাতি ও আসবাবপত্র	থোক	৪০.০০	০.০০	৪০.০০				থোক	৪.১০	০.০০	৪.১০	৪.০৭	০.০০	৪.০৭		
২৯	অফিস সরঞ্জাম	থোক	১.৪১	৭.৫৯	৯.০০				থোক	০.৯০	৫.০০	৫.৯০	০.৯০	৪.৯৪	৫.৮৪		
৩০	ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সী		৬.৩০	২০৩.৮২	২১০.১২												
৩১	প্রাইস কনটিনজেন্সী		১৫.৭৬	৫০৯.৫৪	৫২৫.৩০												
	মোট =		২০০৯.৪৬	১০০২২.২৫	১২০৩১.৭১					৩২.০০	৩২.০০	৬৪.০০		২৬.২৮	১৬.৮১	৪৩.০৯	

আরএডিপি অগ্রগতি :	শতকরা	৬৭.৩৩ ভাগ	আর্থিক	শতকরা	৬৭.৩৩ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা	০.৩৬ ভাগ	আর্থিক	শতকরা	০.৩৬ ভাগ

*(Signature)*  
০৬/০৭/১২  
প্রকল্প পরিচালক  
আইডিবি সাহায্যপুষ্ট পানি  
সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প  
অনুস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন  
প্রতিবেদন কাল : জুন/২০১২ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা সমুহে পানি সরবরাহ ও পরিবেশ সম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা যাচাই ও প্রকল্প প্রনয়ন সমীক্ষা প্রকল্প। কোড নং- ৭১০৪
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : মূল পি পি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলায় পার্বত্য এলাকায় পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং পরিবেশ বিপর্যয় হ্রাস করাই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।
- ৫। বাস্তবায়নকাল : মূল সংশোধিত পুনঃসংশোধিত
- ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ : জুলাই, ২০০৮ইং
- খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ : জুন, ২০১০ইং জুলাই, ২০০৮ইং জুন, ২০১২ইং
- ৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : (ক) মোট : ৪৭৯.৫০ লক্ষ টাকা
- (খ) টাকা : ৪৭৯.৫০ লক্ষ টাকা
- (গ) প্রকল্প সাহায্য : ৪৭৯.৫০ লক্ষ টাকা
- (ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ : ৪৭৯.৫০ লক্ষ টাকা ( বাংলাদেশ সরকার )।
- (ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস : স্থানীয় সম্পদ
- বৈদেশিক সাহায্য : পুনঃভরন যোগ্য প্রকল্প সাহায্য :

৭। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

	বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
				মোট	টাকাংশ		
ক)	চলতি অর্থ বৎসরের বরাদ্দ	১১৩.০০	১১৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১২ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১১৩.০০	১১৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ)	চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১২ইং পর্যন্ত ব্যয়	১১৩.০০	১১৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ)	প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৪৭৯.৪৮	৪৭৯.৪৮	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়।

ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি ক্রমপুঞ্জিত

চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত

ক) ব্যয় :  
খ) দাবীকৃত :  
গ) প্রাপ্তি :

-  
-  
-

(বাস্তবায়ন কাল ২০০৮-২০১২)

১৭/১২/১২

১৭

পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা সমূহে পানি সরবরাহ ও পরিবেশ সম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্ভাব্যতা  
যাচাই ও প্রকল্প প্রণয়ন সমীক্ষা প্রকল্পের অগ্রগতির প্রতিবেদন।

অর্থ বৎসর :- ২০১১-২০১২

প্রতিবেদন মাসের নাম :- মে/২০১২

(অংক সমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	বরাদ্দের বিভাজন	অংগের নাম	পিপি অনুসারে লক্ষ্য মাত্রা		জুন, ১১ পর্যন্ত ক্রমগুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১১-২০১২ বছরের সংশোধিত লক্ষ্য মাত্রা		জুলাই, ১১ হইতে প্রতিবেদন মাস পর্যন্ত অগ্রগতি		প্রকল্প শুরু হইতে অগ্রগতি	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
		মূল পি পি অনুযায়ী অংগের নাম										
১।	৪৮৮৬	বেসলাইন সার্ভে	থোক	২৩.৩৮	থোক	২৩.৩৮					থোক	২৩.৩৮
২।	৪৮৭৪	সম্ভাব্যতা সমীক্ষা, মাস্টার প্লান এবং বিনিয়োগ প্রকল্প তৈরী	থোক	২০০.০০	থোক	৮৯.৯৪	থোক	১১০.০০	১০০%	১১০.০০	থোক	১৯৯.৯৪
৩।	৪৮৯৯	অনুসন্ধান মূলক খনন ও নলকূপ স্থাপন ক) খনন	৩৬৬টি	১৪৫.২০	৩৬৬টি	১৪৫.২০					৩৬৬টি	১৪৫.২০
		খ) পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন, পানি পরীক্ষা ও প্লাট ফরম নির্মাণ	২৭৫টি	৯৭.৯২	২৭৫টি	৯৭.৯২					২৭৫টি	৯৭.৯২
৪।	৪৮২৭	মুদ্রন এবং পুনঃমুদ্রন	থোক	৩.০০	থোক	৩.০০					থোক	৩.০০
৫।	৪৮২৮, ৪৮০৪ ৪৮৩৩, ৪৮৮৩	স্টেশনারী, কন্টিনজেন্সি এবং অন্যান্য	থোক	১০.০০	থোক	৭.০০	থোক	৩.০০		৩.০০	থোক	১০.০০
মোট				৪৭৯.৫০		৩৬৬.৪৪		১১৩.০০		১১৩.০০		৪৭৯.৪৪

  
(প্রকল্প পরিচালক)  
প্রকল্প পরিচালক

ও  
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল  
পার্বত্য চট্টগ্রাম সার্কেল, চট্টগ্রাম।

  
৩৭/২০১২

	বাস্তব অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি
অগ্রগতি (২০১১-২০১২)	১০০.০০%	১০০.০০%
সামগ্রিক অগ্রগতি	১০০.০০%	৯৯.৯৯%

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুন/২০১২

১।	প্রকল্পের নাম	:	উপজেলা ও গ্রোথ সেন্টার পর্যায়ের পৌরসভা সমূহে ছুগর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা ও জরীপ, তথ্যানুসন্ধান এর কারিগরী সহায়তা প্রকল্প।	
২।	অনুমোদনের পর্যায়	:	মূল টিপিপি অনুমোদিত- ০৪-১১-২০০৭, প্রশাসনিক অনুমোদন- ১২-১২-২০০৭। সংশোধিত (১ম) টিপিপি অনুমোদিত- ২৭-১০-২০১১, ভৌত অবকাঠামো বিভাগের পত্র নং ২০.১৬৪. ০১৪. ০১.০১.৬৩.২০১০.১৮৭ তারিখ ০১-১১-১১, প্রশাসনিক অনুমোদন- ২২-১১-২০১১।	
৩।	সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।	
৪।	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ক) রাসায়নিক, বিশেষ করিয়া আর্সেনিক দূষণ কারনে নিরাপদ পানির উৎস চিহ্নিত করন। খ) ছুগর্ভস্থ/ছুপৃষ্ঠের সুপেয় পানির উৎসের সন্ধানের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই কার্যক্রম পরিচালনার সাথে সাথে Perennial পানির উৎসের সন্ধান। গ) জনগনের পানির চাহিদা মিটানোর জন্য প্রয়োজনীয় ডিজাইন ক্রাইটেরিয়া প্রণয়ন এবং চাহিদা ও সরবরাহের অবস্থান নির্ধারণ। ঘ) প্রতিটি শহরের পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ বিষয়ে মাস্টার প্লান প্রণয়ন। ঙ) অর্থনৈতিক অবস্থান বিশ্লেষণের মাধ্যমে উপকারভোগীদের সামর্থ্য যাচাই এবং ব্যয় সমন্বয়ের কৌশল প্রণয়ন। চ) সংশ্লিষ্ট জনগনের সহায়তায় বিনিয়োগ প্রকল্প প্রণয়ন। ছ) সম্ভাব্য প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রভাব নির্ণয় করন।	
৫।	ক) বাস্তবায়ন কাল	:	* মূল	১ম সংশোধিত
	খ) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	২০০৭-২০০৮	২০০৭-২০০৮
	গ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	২০১২-২০১৩	২০১২-২০১৩
৬।	প্রাক্কলিত ব্যয়	:		
	ক) মোট	:	১০০১৪.৬০	১০০১৪.৬০
	খ) টাকা	:	১০০১৪.৬০	১০০১৪.৬০
	গ) প্রকল্প সাহায্য	:	০.০০	০.০০
	ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	০.০০	০.০০
	ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জিওবি (জেডিসিএফ)	জিওবি (জেডিসিএফ)

৭। ব্যয় লক্ষ টাকায়

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের আরএডিপি বরাদ্দ	২১০০.০০	২১০০.০০	০.০০	০.০০	২০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের বর্তমান মাস পর্যন্ত অবমুক্ত	২১০০.০০	২১০০.০০	০.০০	০.০০	০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের বর্তমান মাস পর্যন্ত ব্যয়	১৯০৪.২৭	১৯০৪.২৭	০.০০	০.০০	০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৩৩৩৮.৩৯	৩৩৩৮.৩৯	০.০০	০.০০	০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	: ০.০০	০.০০
খ) দাবীকৃত	: ০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি	: ০.০০	০.০০



ক্রঃ নং	অংগের নাম	আরএডিপি অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		জুন ২০১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১১-১২ অর্থ বৎসরের আরএডিপি মাত্রাবেক লক্ষ্যমাত্রা		চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত অগ্রগতি		মন্তব্য
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১।	পরামর্শক সেবা									
	ক) গাণিতিক মডেলিং (৪৮০০) (০.৪৮৪২) ০.৪০০৭	২১৪৬ জনমাস	৪৭০০.০০	৬৮৬ জনমাস	৯৫১.৬৮	৭১৬ জনমাস	১১৪৫.০০	৭১৬ জনমাস	১১৪৫.০০	
	খ) আর্থ-সামাজিক, কারিগরী জরিপ অনুসন্ধান ও নকশা প্রণয়ন। (৪৮০০) (০.২৮৩৪) ০.৮৯৪	১৫১১ জনমাস	২৭৫০.০০	৪৩৮ জনমাস	৩৭০.০৮	৫৩২ জনমাস	২৫৫.০০	৫৩২ জনমাস	২৫৫.০০	
২।	যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম									
	ক) কম্পিউটার সফটওয়্যার (৬৮০০)	থোক	৩০.৮০	০.০০	০.০০	-	-	-	-	
	খ) কম্পিউটার ও অন্যান্য সরঞ্জাম (৬৮০০)	থোক	২৩.০০	থোক	২.৪০	-	-	-	-	
	গ) ড্রিলিং রিগ ও সরঞ্জামাদি (৬৮০০) (০.৮২৪)	১টি	৮০০.০০	০.০০	০.০০					
	ঘ) ভূতাত্ত্বিক সরঞ্জাম (৬৮০০)	থোক	১৯৪.০০	আংশিক	৮৬.১২	আংশিক	৯৩.০০	আংশিক	৯০.৮৭	
৩।	পূর্ত কাজ									
	ক) উৎপাদক নলকূপ স্থাপন(৭০৪৬)(০.১৫) (০.৫০৯৯)	৮০টি	১৪৫৬.৮০	-	-	৮০টি	৫৯০.০০	২৩টি	৩৯৯.৯০	
৪।	অন্যান্য ব্যয়									
	ক) সরবরাহ ও সেবা (৪৮০০)	থোক	৬০.০০	থোক	২৩.৮৪	থোক	১৭.০০	থোক	১৩.৫০	
	মোটঃ		১০০১৪.৬০	০.০০	১৪৩৪.১২	০.০০	২১০০.০০		১৯০৪.২৭	

		বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি	: শতকরা	৬৩.৬৭	শতকরা ৯০.৬৮
সামগ্রিক অগ্রগতি	: শতকরা	৫৪.১৩	শতকরা ৩৩.৩৪

(রফিক রায়হান আহমেদ)  
প্রকল্প পরিচালক

নোটঃ ১। দেশের বিভিন্ন স্থানে ভূতাত্ত্বিক জটিলতা ও জ্বলন্ত পানিতে সহনীয় মাত্রার অধিক আর্সেনিক, আয়রন, নাইট্রেট ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে সীসার উপস্থিতি থাকায় লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী নলকূপ স্থাপন কাজ সমাধা করা সম্ভব হয়নি বিধায় পূর্ত কর্মে কিছু অর্থ কম ব্যয় হয়েছে।

## প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুন/২০১২ইং

- ১। প্রকল্পের নাম : জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব মোকাবেলায় বন্যা প্রবন এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : অনুমোদিত।
- ৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।
- ৪। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৫। যে মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে : পরিবেশ ও বনমন্ত্রণালয় (পরিবেশ শাখা-১)।
- ৬। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : (১) জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে সৃষ্ট বন্যায় ঝুঁকিমুক্ত পানির উৎস ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নির্মাণ। (২) জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে ঘন ঘন বন্যাক্রান্ত এলাকার জনগণকে উপযুক্ত ও লাগসই প্রযুক্তি নির্ধারণে সহায়তা প্রদান। (৩) বন্যার সময় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা সচল রাখতে অতি দুর্যোগ

৭। বাস্তবায়ন কাল	:		মূল	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত
ক) প্রকল্পের কাজ আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই' ২০১১ইং			
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন' ২০১৩ইং			
৮। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:				
ক) মোট	:	৮৫৩.৫০ লক্ষ			
খ) টাকা	:	৮৫৩.৫০ লক্ষ			
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-	-	-	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-	-	-	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাফি ফান্ড	-	-	-
৯। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:				

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের এডিপিতে বরাদ্দ	৩৭০.০০	৩৭০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১২ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৩৭০.০০	৩৭০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১২ইং পর্যন্ত ব্যয়	৩৫৩.৭১৫	৩৫৩.৭১৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	৩৫৩.৭১৫	৩৫৩.৭১৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

১০। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়  
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপঞ্জিত
ক) ব্যয় :	০	০
খ) দাবীকৃত :	০	০
গ) প্রাপ্তি :	০	০

অঃপুঃ

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

মাসিক অগ্রগতির প্রতিবেদন

ক্রমিক নং	পিপির আর্থিক বরাদ্দ অনুযায়ী			ছন/২০১১ পর্যন্ত অগ্রগতি		চলতি ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে বরাদ্দ অনুযায়ী লক্ষমাত্র		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
	অংশের নাম	বরাদ্দ		ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
		ভৌত	আর্থিক						
১।	ভৌত ও নির্মাণ								
(ক)	পাটাতনসহ নলকূপ উচুকরণ	৪৭৫টি	১৪২.৫০			২৩৭টি	৫৭.০০	২১৬টি	৬৬.৯৮
(খ)	বিদ্যমান পুকুরের পাড় উচুকরণ, পুনঃখনন ও পিএসএফ নির্মাণ	২০টি	১২০.০০			১১টি	৬০.০০	৬টি	৩৯.৮৮
(গ)	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ (Rain Water Harvesting)	৫০০টি	১৫০.০০			২৫০টি	৭৫.০০	১৭৯টি	৬৯.৬৬
(ঙ)	বন্যা আশ্রয় কেন্দ্রে পানির উৎস নির্মাণ	৫০০টি	৪২৫.০০			২৫০টি	১৭০.০০	২১৩টি	১৬৯.২৮
২।	সরবরাহ ও সেবা :								
	সরবরাহ ও সেবা	থোক	১৬.০০			থোক	৮.০০		৭.৯১৫
		মোট	৮৫৩.৫০				৩৭০.০০		৩৫৩.৭১৫

		বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা	৭৫.৬২	৯৫.৬০
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা	৩৮.৪৭	৪১.৪৪৩

- বিঃদ্র: (১) ২০১১-১২ অর্থবছরে পাটাতনসহ নলকূপ উচুকরণ বাস্তব ৪০% = ১৯০টি  
কিন্তু বাস্তব লক্ষমাত্র ৫০% = ২৩৭টি হাতে নেওয়া হয় যাহা চলতি অর্থবছরে ধরা হয়।
- (২) ২০১১-১২ অর্থবছরে বন্যা আশ্রয় কেন্দ্রে পানির উৎস নির্মাণ বাস্তব ৪০% = ২০০টি  
কিন্তু বাস্তব লক্ষমাত্র ৫০% = ২৫০টি হাতে নেওয়া হয় যাহা চলতি অর্থবছরে ধরা হয়।

(মোঃ আনোয়ার হোসেন)  
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জঃস্বঃপ্রঃসঃ,  
ভান্ডার সার্কেল, ঢাকা।

ও  
প্রকল্প পরিচালক

৪৫

৪

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন  
প্রতিবেদন কাল ৪-জুন/২০১২ইং।

- ১। প্রকল্পের নাম : কক্সবাজার জেলার দ্বীপ উপজেলা কুতুবদিয়ার পানির উৎস অনুসন্ধান প্রকল্প।  
প্রকল্পের কোড নং : ৬৬০২।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : মূল পিপি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়(স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্প এলাকার নিরাপদ পানির উৎস অনুসন্ধান এবং পানি সরবরাহের লাগসই প্রযুক্তি সনাক্তকরণ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

৫। বাস্তবায়নকাল	:	<u>মূল</u>	<u>১ম সংশোধিত</u>	<u>২য় সংশোধিত</u>
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই'২০১০ইং	-	-
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন'২০১২ইং	-	-

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

ক) মোট	:	১১৪.২৫
খ) টাকা	:	১১৪.২৫
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশঃ	:	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জিওবি

জিওবি

জিওবি

৮। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুষ্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের বরাদ্দ	৫৫.৭৫	৫৫.৭৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১২ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৫৫.৭৫	৫৫.৭৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১২ইং পর্যন্ত ব্যয়	৫৫.৭৫	৫৫.৭৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১০২.৩৩	১০২.৩৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৯। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

	:	<u>চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত</u>	<u>ক্রমপুঞ্জিত</u>
ক) ব্যয়	:	৫৫.৭৫	১০২.৩৩
খ) দাবীকৃত	:	৫৫.৭৫	১১৪.২৫
গ) প্রাপ্তি	:	৫৫.৭৫	১১৪.২৫

অঃপূঃ


প্রকল্প পরিচালক

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি।

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	সংশোধিত পিপি অনুসারে লক্ষ্য মাত্রা		২০১১-১২ইং পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন-মাসে অগ্রগতি		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত (জুন/১২ইং) অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	রাজস্বখাত								
১	সরবরাহ ও সেবা	-	-	-	-	-	-	-	-
	মূলধনখাত								
	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম	থোক	০.৫০	-	-	-	-	থোক	০.৫০
	পরীক্ষামূলক গভীর নলকূপ খনন	৩০টি	৭৫.০০	৯টি (৪টি ক্যারিড- ওভারসহ)	২১.৫০	-	০.২৭	৩৫টি	৬৬.৩৫
	প্রদর্শনীমূলক পিএসএফ স্থাপন	১০টি	১০.০০	৬টি	৬.০০	০৬টি	৪.৭৩	০৬টি	৪.৭৩
	প্রদর্শনীমূলক বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ	১০০টি	২৫.০০	৬৫টি	২৩.০০	৩৩টি	১৬.৭৫	৬৫টি	২৮.৭৫
	পরীক্ষামূলক এসএসটি/ ভিএসএসটি	২৫টি	৩.৭৫	২৫টি	৫.২৫	-	২.০০	২৫টি	২.০০
	সর্বমোট :		১১৪.২৫		৫৫.৭৫		২৩.৭৫		১০২.৩৩

		<u>বাস্তব</u>		<u>আর্থিক</u>	
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা	১০০.০০	ভাগ	শতকরা	১০০.০০
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা	৯৬.০০	ভাগ	শতকরা	৮৯.০০

  
 ( প্রকৌশলঃ মোঃ হাব্বীম মিয়া )  
 কর্মসূচী পরিচালক

ও  
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী  
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল, চট্টগ্রাম সার্কেল, কুমিল্লা।  


## কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০১২ইং

- ১ কর্মসূচীর নাম : হাওড় এলাকায় স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নে পাইলট কর্মসূচী
- ২ কর্মসূচীর কোড নং : ৩-৩৭৯৬-৪৭০৯-৬৬০২
- ৩ অনুমোদনের পর্যায় : কর্মসূচী অনুমোদিত।
- ৪ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৫ কর্মসূচীর উদ্দেশ্য : প্রকল্প এলাকায় পর্যাপ্ত স্যানিটেশন ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে উপযুক্ত প্রযুক্তি নির্ধারণ।
- ৬ বাস্তবায়ন কাল :
- |                                  | মূল           | ১ম সংশোধিত |
|----------------------------------|---------------|------------|
| ক) কাজ আরম্ভের তারিখ             | জুলাই' ২০১০ইং | -          |
| খ) কর্মসূচী সমাপ্তির তারিখ       | জুন' ২০১২ইং   | -          |
| ৭ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) |               |            |
| ক) মোট                           | ৭২৩.০০        | -          |
| খ) টাকা                          | ৭২৩.০০        | -          |
| গ) প্রকল্প সাহায্য               | -             | -          |
| ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ      | -             | -          |
| ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস         | -             | -          |
- ৮ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	স্থল পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত কর্মসূচী বরাদ্দ	৩৮১.৫০	৩৮১.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১২ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	৩৮১.৫০	৩৮১.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১২ইং পর্যন্ত ব্যয়	৩৮১.৫০	৩৮১.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৭০৩.৫০	৭০৩.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

- ৯ কর্মসূচী সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়  
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

অঃপূঃ

৪৬



প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	মূল কর্মসূচী অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১১-১২) অর্থ বছরের কর্মসূচী মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	প্রশিক্ষণ	থোক	৩.০০	থোক	১.৫০	থোক	১.৫০	থোক	১.৫০
২	এক কক্ষ বিশিষ্ট কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ	৩০০ টি	৪২০.০০	১৫০ টি	১৯১.৪৭	১৫০ টি	২১০.০০	১৫০ টি	২১০.০০
৩	দুই কক্ষ বিশিষ্ট কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ	১৫০ টি	৩০০.০০	৬৫ টি	১২৯.০৩	৮৫ টি	১৭০.০০	৮৫ টি	১৭০.০০
সর্বমোট			৭২০.০০		৩২০.৫০		৩৮১.৫০		৩৮১.৫০

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা ১০০.০০ ভাগ	শতকরা ১০০.০০ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা ১০০.০০ ভাগ	শতকরা ৯৭.৩০ ভাগ

(সৈয়দ শহীদুল হোসেন)

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

ঢাকা সার্কেল, ঢাকা ও কর্মসূচী পরিচালক



# কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০১২ইং

- ১ কর্মসূচীর নাম : সৌর বিদ্যুতের সাহায্যে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ পাইলট কর্মসূচী
- ২ কর্মসূচীর কোড নং : ৩-৩৭৯৬-৪৭৪৬-৬৬০২
- ৩ অনুমোদনের পর্যায় : কর্মসূচী অনুমোদিত।
- ৪ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৫ কর্মসূচীর উদ্দেশ্য : সৌর বিদ্যুতের সাহায্যে পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার পাইলটিং।
- ৬ বাস্তবায়ন কাল :
- |                                  | মূল           | ১ম সংশোধিত |
|----------------------------------|---------------|------------|
| ক) কাজ আরম্ভের তারিখ             | জুলাই' ২০১০ইং | -          |
| খ) কর্মসূচী সমাপ্তির তারিখ       | জুন'২০১২ইং    | -          |
| ৭ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) |               |            |
| ক) মোট                           | ২৮৫.২০        | -          |
| খ) টাকা                          | ২৮৫.২০        | -          |
| গ) প্রকল্প সাহায্য               | -             | -          |
| ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ      | -             | -          |
| ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস         | -             | -          |
- ৮ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত কর্মসূচী বরাদ্দ	১১৬.৫০	১১৬.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১২ পর্যন্ত অবমুক্তি	১১৬.৫০	১১৬.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১২ইং পর্যন্ত ব্যয়	১১৬.৫০	১১৬.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২৬১.৯০	২৬১.৯০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

- ৯ কর্মসূচী সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়  
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

অঃপুঞ্জিতঃ

প্রধান প্রধান অংশের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং:	অংশের নাম	মূল কর্মসূচী অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১১-১২) অর্থ বছরের কর্মসূচী মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	অন্যান্য ব্যয়	থোক	১.০০	থোক	০.৫০	থোক	০.৫০	থোক	০.৫০
২	প্রশিক্ষণ	থোক	১.০০			থোক	১.০০	থোক	১.০০
৩	পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ	থোক	২.০০	থোক	১.০০	থোক	১.০০	থোক	১.০০
৪	পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন	৪ টি	৩.২০	৪ টি	৩.১৬				
৫	উৎপাদক নলকূপ স্থাপন	২ টি	৩০.০০	২ টি	২৬.০৮				
৬	সোলার প্যানেলসহ পাম্প স্থাপন	থোক	৮০.০০	থোক	৬৭.০৮				
৭	পাম্প হাউজ নির্মাণ	২ টি	৮.০০	১ টি	৩.৭০	১ টি	৪.০০	১ টি	৪.০০
৮	পাইপ লাইন স্থাপন	৫.০০ কিঃমিঃ	৫০.০০	২.৫০ কিঃমিঃ	১৮.৮৮	২.৫০ কিঃমিঃ	২৫.০০	২.৫০ কিঃমিঃ	২৫.০০
৯	গৃহ সংযোগ ও স্ট্যান্ড পোস্ট	৪০০ টি	১০.০০			৪০০ টি	১০.০০	৪০০ টি	১০.০০
১০	ওভার হেড ট্যাংক নির্মাণ (৫০' উচ্চতা ও ৩০০ ঘঃমিঃ ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন)	১ টি	১০০.০০	১(২৫%)	২৫.০০	১(৭৫%)	৭৫.০০	১(১০০%)	৭৫.০০
মোট			২৮৫.২০		১৪৫.৪০		১১৬.৫০		১১৬.৫০

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা ১০০.০০ ভাগ	শতকরা ১০০.০০ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা ১০০.০০ ভাগ	শতকরা ৭১.৩২ ভাগ

(সৈয়দ শহীদুল হোসেন)

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অবিদগুর

ঢাকা সার্কেল, ঢাকা ও কর্মসূচী পরিচালক



## কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০১২ইং

- ১ কর্মসূচীর নাম : জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলার নদী ভাঙ্গন ও বন্যা কবলিত এলাকায় পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন কার্যক্রম
- ২ কর্মসূচীর কোড নং : ৩-৩৭৯৬-৪৯৬৬-৬৬০২
- ৩ অনুমোদনের পর্যায় : কর্মসূচী অনুমোদিত।
- ৪ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৫ কর্মসূচীর উদ্দেশ্য : বন্যা, নদী ভাঙ্গন সহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বিপর্যস্ত পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন স্থাপনা সমূহ পুনর্বাসনের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্ত ইসলামপুরবাসীর জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। পানিবাহিত ও পয়ঃসম্পর্কিত রোগের প্রাদুর্ভাব হ্রাসকরণ। এলাকার পরিবেশ উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব ঘটিয়ে আর্থসামাজিক উন্নয়ন।

৬ বাস্তবায়ন কাল	:			
		মূল		১ম সংশোধিত
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই' ২০১০ইং		-
খ) কর্মসূচী সমাপ্তির তারিখ	:	জুন' ২০১২ইং		-
৭ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:			
ক) মোট	:	৫৬০.২৫		-
খ) টাকা	:	৫৬০.২৫		-
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-		-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-		-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	-		-
৮ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)				

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুষ্ক ও ভ্যাট	ষণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত কর্মসূচী বরাদ্দ	১৪০.০৫	১৪০.০৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১২ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১৪০.০৫	১৪০.০৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১২ইং পর্যন্ত ব্যয়	১৩৩.৩৬	১৩৩.৩৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	৫৩০.৬৩	৫৩০.৬৩	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

- ৯ কর্মসূচী সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়  
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-


অঃপূঃ

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব দক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং:	অংগের নাম	মূল কর্মসূচী অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১১-১২) অর্থ বছরের কর্মসূচী মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	৩.৬০	থোক	১.২১	থোক	০.৯০	থোক	০.৮৪
২	অন্যান্য ব্যয়	থোক	১.৮০	থোক	১.৩৫	থোক	০.৪৫	থোক	০.৪৫
৩	প্রশিক্ষণ	থোক	২.২৫	থোক	১.০৩	থোক	০.৫৬	থোক	০.৫৬
৪	নলকূপের পানি পরীক্ষা	থোক	১.৫০	থোক	১.১৩	থোক	০.৩৭	থোক	০.৩৭
৫	পানি পরীক্ষার কীট	থোক	১.৫০	থোক	১.১৩	থোক	০.৩৭	থোক	০.৩৭
৬	পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ যন্ত্রপাতি	থোক	১৮.০০	থোক	১৩.৪৭	থোক	৪.৫০	থোক	৪.৫০
৭	স্বল্প মূল্যের স্যানিটারী ল্যাট্রিন	৭০০০ টি	২৩১.০০	৫২৫০ টি	১৫৬.৭৬	১৭৫০ টি	৫৭.৭৫	১৭৫০ টি	৫৭.৬৭
৮	উঁচু পাটাতন যুক্ত কমিউনিটি ল্যাট্রিন	৬৮ টি	২৯.৭০	৫১ টি	২২.২২	১৭ টি	৭.৪৩	১৭ টি	৭.৩৬
৯	অগভীর নলকূপ খনন	১৯১৩ টি	২৪৮.৭০	১৪৩৫ টি	১৮৩.১০	৪৭৮ টি	৬২.১৭	৪৭৮ টি	৫৬.২২
১০	উঁচু প্লাটফর্মযুক্ত তারা ডেড হেড অগভীর নলকূপ খনন	৩০ টি	১৫.০০	২২ টি	১০.৯৮	৮ টি	৩.৭৫	৮ টি	৩.৩৯
১১	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণাগার	২৪ টি	৭.২০	১৮ টি	৪.৮৯	৬ টি	১.৮০	৬ টি	১.৬৩
		বাস্তব	৫৬০.২৫	আর্থিক	৩৯৭.২৭	বাস্তব	১৪০.০৫	আর্থিক	১৩৩.৩৬

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা ১০০.০০ ভাগ	শতকরা ৯৫.২২ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা ১০০.০০ ভাগ	শতকরা ৯৪.৭১ ভাগ

  
 (সৈয়দ শাহবাজ হোসেন)  
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী  
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর  
 ঢাকা সার্কেল, ঢাকা ও কর্মসূচী পরিচালক

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন  
প্রতিবেদন কাল :- জুন/২০১২ইং।

- ১। প্রকল্পের নাম : সুবর্ণচর উপজেলায় বিশেষ গ্রামীণ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প।  
প্রকল্পের কোড নং : ৬৬০২।
- ২। অনুমোদনের পর্যায় : মূল পিপি অনুমোদিত।
- ৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়(স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্প এলাকার জনসাধারণের জন্য নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্য সম্মত স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

৫। বাস্তবায়নকাল	: মূল	১ম সংশোধিত	২য় সংশোধিত
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	: জুলাই'২০১০ইং	-	-
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	: জুন'২০১২ইং	-	-

৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

ক) মোট	: ৫৩১.৮০		
খ) টাকা	: ৫৩১.৮০		
গ) প্রকল্প সাহায্য	: -		
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	: -		
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	: জিওবি	জিওবি	জিওবি

৮। ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের বরাদ্দ	২৬৬.৪০	২৬৬.৪০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১২ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	২৬৬.৪০	২৬৬.৪০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/২০১২ইং পর্যন্ত ব্যয়	২৬৬.৪০	২৬৬.৪০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৫৩১.৮০	৫৩১.৮০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৯। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়

		<u>চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত</u>	<u>ক্রমপুঞ্জিত</u>
ক) ব্যয়	: ২৬৬.৪০		৫৩১.৮০
খ) দাবীকৃত	: ২৬৬.৪০		৫৩১.৮০
গ) প্রাপ্তি	: ২৬৬.৪০		৫৩১.৮০

অঃপুঃ

৫৪


৫৪

প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি।

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগের নাম	সংশোধিত পিপি অনুসারে লক্ষ্য মাত্রা		২০১১-১২ইং পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন মাসে অগ্রগতি		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত (জুন/১২ইং) অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	রাজস্বখাত								
১	প্রশিক্ষণ	থোক	৬.০০	থোক	৩.৫০	থোক	০.৪১৫	থোক	৬.০০
	মূলধনখাত								
	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম	৫৮০সেট	৫.৮০	২৯০সেট	২.৯০	-	-	৫৮০সেট	৫.৮০
	গভীর নলকূপ স্থাপন	৫০০টি	৩০০.০০	২৫০টি	১৫০.০০	১৬টি	৪.১৮	৫১৬টি	৩০০.০০
	উচ্চ পাটাতনযুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন	৮০টি	৬০.০০	৪০টি	৩০.০০	-	১৩.৭২	৮০টি	৬০.০০
	স্যানিটারী ল্যান্ড্রিন নির্মাণ ও সরবরাহ করণ	৪০০০সেট	৬০.০০	২০০০সেট	৩০.০০	-	২৩.০৩	৪০০০ সেট	৬০.০০
	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	১০টি	১০০.০০	৫টি	৫০.০০	-	৫২.৬৫৫	১০টি	১০০.০০
	সর্বমোট :		৫৩১.৮০		২৬৬.৪০		৫২.৬৫৫		৫৩১.৮০

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা ১০০.০০ ভাগ	শতকরা ১০০.০০ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা ১০০.০০ ভাগ	শতকরা ১০০.০০ ভাগ

  
( প্রকৌশলী মোঃ সিরাজুল হক )  
কর্মসূচী পরিচালক

ও  
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল, চট্টগ্রাম সার্কেল, কুমিল্লা।

  
৫/৭

## কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০১২ইং

১	কর্মসূচীর নাম	: টাংগাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলাধীন কুমুদিনী ট্রাস্ট ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহ কর্মসূচী															
২	কর্মসূচীর কোড নং	: ৩-৩৭৯৬-৪৬০১															
৩	অনুমোদনের পর্যায়	: কর্মসূচী অনুমোদিত।															
৪	সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।															
৫	কর্মসূচীর উদ্দেশ্য	: টাংগাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলাধীন কুমুদিনী ট্রাস্ট এলাকার জনগণের জন্য নিরাপদ পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করাই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য।															
৬	বাস্তবায়ন কাল	: <table border="0" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 40%; text-align: center;">মূল</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">১ম সংশোধিত</td> </tr> <tr> <td>ক)</td> <td>কাজ আরম্ভের তারিখ</td> <td>: জুলাই' ২০১১ইং -</td> </tr> <tr> <td>খ)</td> <td>কর্মসূচী সমাপ্তির তারিখ</td> <td>: জুন'২০১২ইং -</td> </tr> </table>		মূল	১ম সংশোধিত	ক)	কাজ আরম্ভের তারিখ	: জুলাই' ২০১১ইং -	খ)	কর্মসূচী সমাপ্তির তারিখ	: জুন'২০১২ইং -						
	মূল	১ম সংশোধিত															
ক)	কাজ আরম্ভের তারিখ	: জুলাই' ২০১১ইং -															
খ)	কর্মসূচী সমাপ্তির তারিখ	: জুন'২০১২ইং -															
৭	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	: <table border="0" style="margin-left: 40px;"> <tr> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 40%;">ক) মোট</td> <td style="width: 50%;">: ১৩১.৩০ -</td> </tr> <tr> <td></td> <td>খ) টাকা</td> <td>: ১৩১.৩০ -</td> </tr> <tr> <td></td> <td>গ) প্রকল্প সাহায্য</td> <td>: - -</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ</td> <td>: - -</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস</td> <td>: - -</td> </tr> </table>		ক) মোট	: ১৩১.৩০ -		খ) টাকা	: ১৩১.৩০ -		গ) প্রকল্প সাহায্য	: - -		ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	: - -		ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	: - -
	ক) মোট	: ১৩১.৩০ -															
	খ) টাকা	: ১৩১.৩০ -															
	গ) প্রকল্প সাহায্য	: - -															
	ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	: - -															
	ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	: - -															
৮	ব্যয় (লক্ষ টাকায়)																

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত কর্মসূচী বরাদ্দ	১৩১.৩০	১৩১.৩০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১২ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১৩১.৩০	১৩১.৩০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১২ইং পর্যন্ত ব্যয়	১৩১.৩০	১৩১.৩০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	১৩১.৩০	১৩১.৩০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

৯ কর্মসূচী সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়  
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

অঃপূঃ

১৬

—



প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	মূল কর্মসূচী অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১১-১২) অর্থ বছরের কর্মসূচী মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	পরীক্ষামূলক নলকূপ স্থাপন	১ টি	০.৮০			১ টি	০.৮০	১ টি	০.৬০
২	উৎপাদক নলকূপ স্থাপন	১ টি	১৮.০০			১ টি	১৮.০০	১ টি	১৯.৯৬
৩	সাবমার্সিবল পাম্প ও এক্সেসরিজ	১ টি	৪.০০			১ টি	৪.০০	১ টি	৩.৯৫
৪	বৈদ্যুতিক সংযোগ ও সাব স্টেশন	১ টি	৪.০০			১ টি	৪.০০	১ টি	৩.৯৬
৫	পাম্প হাউজ নির্মাণ	১ টি	১.৫০			১ টি	১.৫০	০	০.০০
৬	পাইপ লাইন স্থাপন	১০.০০ কিঃমিঃ	৪৫.০০			১০.০০ কিঃমিঃ	৪৫.০০	১০.০০ কিঃমিঃ	৬৪.৭০
৭	উৎপাদক নলকূপ ও পাইপ লাইনের আন্তঃ সংযোগ	১ টি	১.০০			১ টি	১.০০	১ টি	১.০০
৮	উচ্চ জলাধার নির্মাণ (১০০০০০লিঃ)	১ টি	৩২.০০			১ টি	৩২.০০	১ টি	৩৪.২০
৯	পানি পরিশোধন ইউনিট	১ টি	২২.০০			১ টি	২২.০০	০	০.০০
১০	হস্তচালিত নলকূপ	৬ টি	৩.০০			৬ টি	৩.০০	৬ টি	২.৯৩
সর্বমোট :			১৩১.৩০		০.০০		১৩১.৩০		১৩১.৩০

নোট : পরীক্ষামূলক নলকূপের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করিয়া উৎপাদক নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে বিধায় উৎপাদক নলকূপের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। উৎপাদক নলকূপের পানি পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করিয়া পানি শোধন ইউনিট নির্মাণ করা হয় নাই। তাছাড়াও রোড ক্রটিং এবং কালভার্ট ক্রটিং এর জন্য পিভিসি পাইপ লাইনের স্থলে জি আই পাইপ লাইন স্থাপন করায় এই অংগের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

	বাস্তব	আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা ১০০.০০ ভাগ	শতকরা ১০০.০০ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা ১০০.০০ ভাগ	শতকরা ১০০.০০ ভাগ

  
 (সৈয়দ শহুভাজ হোসেন)  
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী  
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর  
 ঢাকা সার্কেল, ঢাকা  


৩৭

## কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০১২ইং

- ১ কর্মসূচীর নাম : টঙ্গী বিশ্ব ইজতেমা ময়দানে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন কর্মসূচী
- ২ কর্মসূচীর কোড নং : ৩-৩৭৯৬-৪৬৮২
- ৩ অনুমোদনের পর্যায় : কর্মসূচী অনুমোদিত।
- ৪ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অবিদগুর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৫ কর্মসূচীর উদ্দেশ্য : টঙ্গী ইজতেমা ময়দানে নিরাপদ পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতিকরন।

- ৬ বাস্তবায়ন কাল :
- |                                  | মূল           | ১ম সংশোধিত |
|----------------------------------|---------------|------------|
| ক) কাজ আরম্ভের তারিখ :           | জুলাই' ২০১১ইং | -          |
| খ) কর্মসূচী সমাপ্তির তারিখ :     | জুন'২০১২ইং    | -          |
| ৭ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) |               |            |
| ক) মোট :                         | ১৭১.০০        | -          |
| খ) টাকা :                        | ১৭১.০০        | -          |
| গ) প্রকল্প সাহায্য :             | -             | -          |
| ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ :    | -             | -          |
| ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস :       | -             | -          |
- ৮ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ড্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত কর্মসূচী বরাদ্দ	১৭১.০০	১৭১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১২ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১৭১.০০	১৭১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১২ইং পর্যন্ত ব্যয়	১৭১.০০	১৭১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৭১.০০	১৭১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

- ৯ কর্মসূচী সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়  
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

অঃপূঃ

৫৬  
২৭



প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	মূল কর্মসূচী অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১১-১২) অর্থ বছরের কর্মসূচী মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	পরীক্ষামূলক নলকুপসহ উৎপাদক নলকুপ	১ টি	৩৬.৫০			১ টি	৩৬.৫০	১ টি	৩৬.৫০
২	পাম্প স্থাপন (বৈদ্যুতিক সংযোগসহ)	১ টি	২০.৫০			১ টি	২০.৫০	১ টি	২০.৫০
৩	পাম্প হাউজ নির্মান	১ টি	৭.৫০			১ টি	৭.৫০	১ টি	৭.৫০
৪	পাইপ লাইন স্থাপন	১ কিঃমিঃ	১২.০০			১ কিঃমিঃ	১২.০০	১.০০ কিঃমিঃ	১২.০০
৫	১০ নং টয়লেট বিল্ডিং এর দোতলা নির্মান	১ টি	২৬.০০			১ টি	২৬.০০	১ টি	২৬.০০
৬	সোক ওয়েল নির্মান	৮ টি	১৬.০০			৮ টি	১৬.০০	৮ টি	১৬.০০
৭	সেফটিক ট্যাংক	২ টি	৫২.৫০			২ টি	৫২.৫০	২ টি	৫২.৫০
সর্বমোট			১৭১.০০		০.০০		১৭১.০০		১৭১.০০

	বাস্তব		আর্থিক
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা ১০০.০০ ভাগ	শতকরা	১০০.০০ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা ১০০.০০ ভাগ	শতকরা	১০০.০০ ভাগ

(সৈয়দ শাহাবুজ্জোহায়েদ)  
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী  
জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর  
ঢাকা সার্কেল, ঢাকা

## কর্মসূচী বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০১২ইং

- ১ কর্মসূচীর নাম : গাজীপুর জেলার ৫টি উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে পাইপ লাইনের মাধ্যমে সুপেয় পানি সরবরাহ কর্মসূচী
- ২ কর্মসূচীর কোড নং : ৩-৩৭৯৬-৪৬০৫
- ৩ অনুমোদনের পর্যায় : কর্মসূচী অনুমোদিত।
- ৪ সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম : জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
- ৫ কর্মসূচীর উদ্দেশ্য : গাজীপুর জেলায় ৫টি উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি করন।
- ৬ বাস্তবায়ন কাল :
- |                                  | মূল           | ১ম সংশোধিত |
|----------------------------------|---------------|------------|
| ক) কাজ আরম্ভের তারিখ             | জুলাই' ২০১১ইং | -          |
| খ) কর্মসূচী সমাপ্তির তারিখ       | জুন'২০১২ইং    | -          |
| ৭ প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) |               |            |
| ক) মোট                           | ১১৩.৫০        | -          |
| খ) টাকা                          | ১১৩.৫০        | -          |
| গ) প্রকল্প সাহায্য               | -             | -          |
| ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ      | -             | -          |
| ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস         | -             | -          |
- ৮ ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ড্যাট	খণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বৎসরের সংশোধিত কর্মসূচী বরাদ্দ	১১৩.৫০	১১৩.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১২ইং পর্যন্ত অবমুক্তি	১১৩.৫০	১১৩.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বৎসরের জুন/১২ইং পর্যন্ত ব্যয়	১১৩.৫০	১১৩.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১১৩.৫০	১১৩.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

- ৯ কর্মসূচী সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি : প্রযোজ্য নয়  
(লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বৎসরের প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয় :	-	-
খ) দাবীকৃত :	-	-
গ) প্রাপ্তি :	-	-

অঃপূঃ

৬০

২৭



প্রধান প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(হিসাব লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	অংগের নাম	মূল কর্মসূচী অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		জুন, ২০১১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		চলতি (২০১১-১২) অর্থ বছরের কর্মসূচী মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত অগ্রগতি	
		বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	পরীক্ষামূলক নলকুপসহ উৎপাদক নলকুপস্থাপন	৫ টি	১৫.০০			৫ টি	১৫.০০	৫ টি	১৫.০০
২	পাম্প স্থাপন বিদ্যুৎ সংযোগসহ	৫ টি	২৫.০০			৫ টি	২৫.০০	৫ টি	২৫.০০
৩	উচ্চ জলাধার (১০০০০লিঃ) ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন	৫ টি	১৩.৫০			৫ টি	১৩.৫০	৫ টি	১৩.৫০
৪	পাম্প হাউজ নির্মান	৫ টি	১০.০০			৫ টি	১০.০০	৫ টি	১০.০০
৫	পাইপ লাইন স্থাপন	১২.৫০ কিঃমিঃ	৫০.০০			১২.৫০ কিঃমিঃ	৫০.০০	১২.৫০ কিঃমিঃ	৫০.০০
বহোট			১১৩.৫০		০.০০		১১৩.৫০		১১৩.৫০

	বাস্তব		আর্থিক	
এডিপি অগ্রগতি :	শতকরা	১০০.০০ ভাগ	শতকরা	১০০.০০ ভাগ
সামগ্রিক অগ্রগতি :	শতকরা	১০০.০০ ভাগ	শতকরা	১০০.০০ ভাগ

(সেরদ মুহরাজ হোসেন)

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

ঢাকা সার্কেল, ঢাকা

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন, ২০১২ খ্রিঃ

১. প্রকল্পের নাম	:	সাতক্ষীরা জেলাধীন আশাশুনি উপজেলা পরিষদ সংলগ্ন আশাশুনি গ্রামে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন শীর্ষক কর্মসূচি (রাজস্ব বাজেটের আওতায় উন্নয়ন কর্মসূচি)।
প্রকল্পের কোড নং	:	৬৬০২
২. অনুমোদনের পর্যায়	:	কর্মসূচি অনুমোদিত।
৩. সংস্থা	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর।
৪. মন্ত্রণালয়ের নাম	:	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)।
৫. প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	প্রকল্প এলাকার জনগণের জন্য পাইপ লাইনের মাধ্যমে নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং প্রতিটি পরিবারের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ব্যবস্থাকরণ।
৬. বাস্তবায়ন কাল	:	জুলাই, ২০১১ থেকে জুন, ২০১৩ খ্রিঃ।
ক) প্রকল্প আরম্ভের তারিখ	:	জুলাই, ২০১১ খ্রিঃ।
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	জুন, ২০১৩ খ্রিঃ।
৭. প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	২১২.৮০ লক্ষ।
ক) মোট	:	২১২.৮০ লক্ষ।
খ) টাকা	:	২১২.৮০ লক্ষ।
গ) প্রকল্প সাহায্য	:	-
ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	-
ঙ) প্রকল্প সাহায্যের উৎস	:	জিওবি
৮. ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল্ক ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বছরের বরাদ্দ	৭৬.৮০	৭৬.৮০	-	-	-	-
খ) চলতি অর্থবছরের জানুয়ারি, ২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত অবমুক্তি	৭৬.৮০	৭৬.৮০	-	-	-	-
গ) চলতি অর্থবছরের জুন, ২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত ব্যয়	১৫.১৪	১৫.১৪	-	-	-	-
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৫.১৪	১৫.১৪	-	-	-	-

৯। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়) : প্রযোজ্য নয়।

		চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	:	-	-
খ) দাবীকৃত	:	-	-
গ) প্রাপ্তি	:	-	-

চলমান পাতা-০২

প্রধান অংগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি :

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	কোড নং	অংগের নাম	সংশোধিত পিপি অনুসারে লক্ষ্যমাত্রা		২০১১-১২ খ্রিঃ পর্বত ক্রমপঞ্জিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রতিবেদন মাসে		প্রতিবেদনকাল পর্বত (জুন, ২০১২) অগ্রগতি	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
		সরবরাহ ও সেবা- ক) রাজস্ব খাত								
	৪৮০০	স্টেশনারী	-	-	-	-				
	৪৮৪০	প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধি	-	-	-	-				
	৪৮৩৩	বিজ্ঞাপন	-	-	-	-				
		মোট (ক) রাজস্ব খাতঃ								
		(খ) মূলধন খাত :								
	৬৮০০	সম্পদ সংগ্রহ ও ক্রয়								
	৬৮১৫	পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ও যন্ত্রপাতি ক্রয়	থোক	৫.০০	-	-				
	৬৮১৫	পানির মিটার	৪০০টি	১২.০০	-	-				
	৭০০০	নির্মাণ ও পূর্ত :								
	৭০৪৬	পরীক্ষামূলক গভীর নলকূপ স্থাপন	১টি	০.৮০	১টি	০.৮০	১টি	০.৬১	১টি	০.৬১
	৭০৪৬	উৎপাদক নলকূপ স্থাপন	১টি	১৮.০০	১টি	১৮.০০	২টি	১৪.৫৩	২টি	১৪.৫৩
	৭০৪৬	পাম্প ক্রয় ও স্থাপন	১টি	৪.০০	১টি	৪.০০	-	-	-	-
	৭০৪৬	পাম্প হাউস নির্মাণ	১টি	৩.০০	-	-	-	-	-	-
	৭০৪৬	ট্রান্সফরমার স্থাপনসহ বিদ্যুৎ সংযোগ	১টি	৪.০০	-	-	-	-	-	-
	৭০৪৬	নতুন ট্রান্সমিশন লাইন স্থাপন (১৫মিঃমিঃ ব্যাস)	৮কিঃমিঃ	৪৯.০০	৩ কিঃমিঃ	১৫.০০	-	-	-	-
	৭০৪৬	নতুন ডিস্ট্রিবিউশন মেইন স্থাপন	৮কিঃমিঃ	৩৬.০০	৪কিঃমিঃ	১৮.০০	-	-	-	-
	৭০৪৬	হস্তচালিত গভীর নলকূপ	১০টি	৭.০০	-	-	-	-	-	-
	৭০৪৬	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	২টি	১০.০০	-	-	-	-	-	-
	৭০৪৬	ভূ-গর্ভস্থ জলাধার (১,২০,০০০ লিঃ)	১টি	১৫.০০	-	-	-	-	-	-
	৭০৪৬	ওভারহেড ট্যাংক (১,৫০,০০০ লিঃ)	১টি	৪০.০০	-	-	-	-	-	-
	৭০৪৬	সেন্ট্রিফুগাল পাম্প	২টি	৮.০০	-	-	-	-	-	-
	৭০৪৬	হতদরিদ্রদের জন্য স্যানিটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ ও স্থাপন	২০০টি	১০.০০	-	-	-	-	-	-
সর্বমোট প্রকল্প ব্যয় :				২১২.৮০		৫৫.৮০	৩টি	১৫.১৪	৩টি	১৫.১৪

এডিপি অগ্রগতি : বাস্তব : ১টি পরীক্ষামূলক গভীর নলকূপ  
ও ২টি উৎপাদক নলকূপ স্থাপন  
আর্থিক : ১৫.১৪  
সামগ্রিক অগ্রগতি :

( মনোয়ার আশা )  
কর্মসূচি পরিচালক,

আশাশুনি গ্রামে পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি  
সরবরাহ ও স্যানিটেশন কর্মসূচি, সাতক্ষীরা

ও

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর,  
খুলনা সার্কেল, খুলনা

কলকায় : ই. হোসেন  
কম্পোজ : মিজান  
পরীক্ষণ : মসির

৫৬

প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল : জুন/২০১২

১। প্রকল্পের নাম	:	চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-৪ (CDSP-IV) ডিপিএইচই অংশ
২। অনুমোদনের পর্যায়	:	ডিপিপি অনুমোদিত (৮-৩-২০১১, স্মারক নং পরিকল্পনা কমিশন, একনেক শাখা-১ এর পত্র নং ২০.৮১১.০১৪.২৫.০০.০৪৭.২০১০-২০১১-৪৩০ তারিখ ৩০-৩-২০১১ ও প্রশাসনিক অনুমোদন স্থানীয় সরকার বিভাগের পরিকল্পনা শাখা-৩ এর স্মারক নং - ৪৬.০৯৫.০১৪.০৬.১৪.১২.২০১০.২২০ তারিখ ২১/৪/২০১১।
৩। সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের নাম	:	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার পল্লী পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (স্থানীয় সরকার বিভাগ)
৪। প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ক) টেকসই ভিত্তিতে চর এলাকার জনগনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মান উন্নয়ন। খ) প্রকল্পভূক্ত চর এলাকার জনগনের জন্য নিরাপদ খাবার পানি সহজলভ্য করা। গ) বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের মাধ্যমে ডায়রিয়া ও পানি বাহিত অন্যান্য রোগের বিস্তার রোধ করা। ঘ) বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করনের মাধ্যমে চর এলাকার জনগনের জীবনমান উন্নয়ন। বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহের মাধ্যমে ডায়রিয়া ও পানি বাহিত অন্যান্য রোগের বিস্তার রোধ করা। ঙ) টেকসই পানি সরবরাহ ও এনভাইরনমেন্টাল স্যানিটেশন ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদানসহ অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহন করা।
৫। বাস্তবায়নকাল	:	মূল
ক) কাজ আরম্ভের তারিখ	:	জানুয়ারী /২০১১
খ) প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	:	ডিসেম্বর /২০১৬
৬। প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	
(ক) মোট	:	২৪৫৩.২৭
(খ) টাকা	:	৪১৫.৬৭
(গ) প্রকল্প সাহায্য	:	২০৩৭.৬০
(ঘ) প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ	:	২০৩৭.৬০
(ঙ) প্রকল্প সাহায্যে উৎস	:	IFAD GoN

৭। ব্যয় লক্ষ টাকায়

বিবরণ	মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য		শুল ও ভ্যাট	ঋণ পরিশোধ
			মোট	টাকাংশ		
ক) চলতি অর্থ বছরের আরএডিপি বরাদ্দ	১০৩.০০	২৩.০০	৮০.০০	৮০.০০	০.০০	০.০০
খ) চলতি অর্থ বছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত অবমুক্তি	২৬৫.১০	১৩.২৬	২৫১.৮৪	২৫১.৮৪	০.০০	০.০০
গ) চলতি অর্থ বছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত ব্যয়	৮৬.২৬	১৩.২৬	৭৩.০০	৭৩.০০	০.০০	০.০০
ঘ) প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৮৬.২৬	১৩.২৬	৭৩.০০	৭৩.০০	০.০০	০.০০

৮। প্রকল্প সাহায্যের টাকাংশ ব্যয়, দাবী, প্রাপ্তি (লক্ষ টাকায়)

	চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনকাল পর্যন্ত	ক্রমপুঞ্জিত
ক) ব্যয়	: ৮৬.২৬	৮৬.২৬
খ) দাবীকৃত	: ০.০০	০.০০
গ) প্রাপ্তি	: ০.০০	০.০০



২০১১-১২ অর্থ বছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় এডিপি ভূক্ত বাস্তবায়নাধীন  
প্রকল্প সমূহের অগ্রগতির পর্যালোচনা ছক -২

মাসের নাম : জুন/ ২০১২

নং	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত এই অর্থ বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পিত ব্যয় (জিওবি) (প্রকল্প সাহায্য)	মেয়াদকাল	অনুমোদনের তারিখ	মন্তব্য
১		টঙ্গী শহরে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও ড্রেনেজ প্রকল্প	৯৪৩৮.৪৫	জুলাই/১২-ডিসেম্বর ১৪	২/৫/১২	অনুমোদিত
		বাংলাদেশ রুরাল ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন প্রকল্প	৬৮০২১.৩৩	জুলাই/২০১২- জুন /২০১৬	১৯/০৬/১২	অনুমোদিত
২	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত এডিপি বইয়ের সবুজ পাতায় অর্ন্তভুক্ত প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়াকরণের পর্যায়।	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প যাচাই কমিটি সভা অনুষ্ঠানের তারিখ	প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি)/এসপিসি সভা অনুষ্ঠানের তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	
		Environmental Sanitation And Water Supply with piped network in Thana Sadar & Growth centre Pourashavas (2 <sup>nd</sup> Phase)	০৫/১২/১০	২২/০১/১২	-	পরিকল্পনা কমিশনে
		আইলা দূর্গত এলাকায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন পূর্ববাসন প্রকল্প	২৪/০৫/১০	-	-	পরিকল্পনা কমিশনে
		৩৮ পৌরসভায় এবং গ্রোথ সেন্টারে অবস্থিত পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল প্রকল্প	২৪/১১/১০	-	-	পরিকল্পনা কমিশনে
		কক্সবাজারের শহরে পানি সরবরাহ প্রকল্প	৫/১/২০১০	১২/১২/১০	-	পরিকল্পনা কমিশনে
		অগভীর নলকূপ সফল এলাকায় পানি সরবরাহ প্রকল্প	০৫/১২/২০১০	-	-	পরিকল্পনা কমিশনে
		মংলা পৌরসভায় পানি সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন প্রকল্প (২য় পর্ব)	১৩/০২/২০১১	০৩/০৬/২০১২	-	
৩	পর্যালোচনাধীন মাস পর্যন্ত এডিপি বইয়ে বৈদেশিক সহায়তা প্রাপ্তির সুবিধার্থে অর্ন্ত ভূক্ত প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়া করণের পর্যায়।	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প যাচাই কমিটি সভা অনুষ্ঠানের তারিখ	প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি)/এসপিসি সভা অনুষ্ঠানের তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	
		জেলা পর্যায়ে পানীয় জল পরীক্ষার সুবিধাদি স্থাপন ও ওনাগুন পরিবীক্ষণ প্রকল্প	-	-	-	-
		জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন জরিপ প্রকল্প	২১/১০/২০১০	-	-	পরিকল্পনা কমিশনে
		Capacity Building of Pourashavas and DPHE under DWSSDP	০৫/১২/২০১০	২৮/৫/২০১২	-	মন্ত্রনালয়
		জেলা শহর পৌরসভায় সমন্বিত স্যানিটেশন উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্ব)	-	-	-	-
		জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরে জাতীয় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন তথ্য কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প	-	-	-	-
		ধর্মীয় উপসনালয়ে পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন প্রকল্প	-	-	-	-
		রাজশাহী, বরিশাল এবং সিলেট মহানগরীর ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প	-	-	-	-
		উপজেলা সদরে ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প	-	-	-	-
		গ্রোথ সেন্টারে ড্রেনেজ উন্নয়ন প্রকল্প	-	-	-	-
		দীর্ঘ মেয়াদী পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প	-	-	-	-
		শিল্প এলাকা সমূহে সূঁচ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য কারিগরী প্রকল্প	-	-	-	-
		রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেট মহানগরীতে স্যুরেজ লাইন স্থাপন প্রকল্প	-	-	-	-

		পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন (ড্রেনেজ ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা) ব্যবস্থার উপর আঞ্চলিক মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নের কারিগরী সহায়তা প্রকল্প	-			
		পাথুরে, পার্বত্য এবং বরেন্দ্র এলাকায় হাইড্রোজিওলোজিকেল ইনভেস্টিগেশন প্রকল্প	-			
		ছেট ব্যাস বিশিষ্ট সূর্য্যারেজ সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে শহরের স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্ব)	-			
		Procurement of Mobile water treatment Plant for Cyclone Prone Coastal Belt and Flood Prone Areas	-			২/১/২০১০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে, পাঠানো হয়েছে
		The Programme for Improvement for capabilities to cope with climate change	-			
৪	পর্যালোচনাবীন মাস পর্যন্ত সবুজ পাতায় বর্হিভূত নতুন প্রকল্পের অনুমোদনের প্রক্রিয়া করনের পর্যায়।	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প যাচাই কমিটি সভা অনুষ্ঠানের তারিখ	প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি)/এসপিসি সভা অনুষ্ঠানের তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	
		-	-	-	-	-
৫	এ অর্থ বছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্প সংক্রান্ত	ইউনিয়ন পরিষদ সাপোর্টেড ভিলেজ পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই পাইলট প্রজেক্ট(১ম সংশোধিত)	-			
		চট্টগ্রাম পার্বত্য জেলা সমুহে পানীয় জল সরবরাহ ও এনভায়রনমেন্টাল স্যানিটেশন সুবিধাদি উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্ভাব্য জরীপ ও প্রকল্প প্রণয়নের জন্য স্টাডি প্রকল্প				
		স্ট্রেইটদিং ক্যাপাসিটি ফর ওয়াটার কোয়ালিটি এ্যানালাইসিস এন্ড মনিটরিং সিস্টেম ইন বাংলাদেশ				

  
 28/06/2012  
 এম, এ, কাইউম  
 নির্বাহী প্রকৌশলী  
 জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর  
 পরিচালনা বিভাগ, ঢাকা।