

প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জুলাই, ২০২৪ খ্রিঃ

১.	প্রকল্পের নাম	:	ঢাকা এনভায়রনমেন্টালি সাসটেইনেবল ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট (সং-২)।						
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ভূ-উপরিস্থ ৫০০ এমএলডি পানি পরিশোধন ও সরবরাহ করা যার মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নির্বিল্ল ও নিশ্চিত হয়।						
৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:		মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াসা অংশ	প্রকল্প ঋণ		
			মূল:	৫২৪৮০৬.০০	১৭৩৮৭৭.০০	১০০০.০০	৩৪৯৯২৯.০০		
			সংশোধিত-১:	৮১৫১০৭.০০	২৬৯৩৭৮.২৫	১৪৬৪.৩৫	৫৪৪২৬৪.০১		
			সংশোধিত-২:	৮১৪৬৯৮.৯৭	২৬৩৫৪৯.০৮	২২০০.০০	৫৪৮৯৪৯.৮৯		
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল:	অক্টোবর, ২০১৩ ইং	-	ডিসেম্বর, ২০১৯ ইং			
			সংশোধিত-১:	অক্টোবর, ২০১৩ ইং		জুন, ২০২২ ইং			
			সংশোধিত-২:	অক্টোবর, ২০১৩ ইং		জুন, ২০২৪ ইং			
			সংশোধিত-৩:	অক্টোবর, ২০১৩ ইং		জুন, ২০২৫ ইং			
৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	মূল		পিইসি	একনেক			
			অনুমোদিত		-	১৯.০৯.২০১৩ সং-১: ২৪.০২.২০২১ সং-২: ০৯.০২.২০২২			
৬.	উন্নয়ন সহযোগি	:	এডিবি						
৭.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প ঋণ		আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট		
					মোট	টাকাংশ			
			ক.	চলতি অর্থবছরের এডিপি'তে বরাদ্দ	৮৪৮৩০.০০	১১২৩০.০০	৭৩৬০০.০০	৪৬৬০০.০০	
			খ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	২৬২৪.০৩	০.০০	২৬২৪.০৩	০.০০	০০.০০
			গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	৩০৩৮.২৯	৪১৩.৪৬	২৬২৪.৮৩	০.৮০	০০.০০
			৮.ক	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ	৬৪৫৫০৮.০৩	২২৮৮৫৫.০৬	৪১৬৬৫২.৯৭	১৩৪৯৫৪.৮৩	৮১২১৮.৪৫
৮.খ	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	৬৩৩৪৮৫.৩৯	২২২২৯১.০৪	৪১১১৯৪.৩৫	১২৮৩২৭.৬০	৭৯৪৮৬.১৫			
৯.	অগ্রগতি (%)	:			বাস্তব	আর্থিক			
			চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত		৪.৯০%	৩.৫৮%			
			প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপঞ্জিত		৮৩.৩২%	৭৭.৭৬%			
১০.	প্রকল্প পরিচালক	:	জনাব মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ						
১১.	টেলিফোন নং	:	+৮৮-০২-৫৫০১২৭৯৫						