

প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ মে, ২০২৫ খ্রি:

১.	প্রকল্পের নাম	:	ঢাকা এনভায়রনমেন্টালি সাসটেইনেবল ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট (সং-২)।				
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ভূ-উপরিস্থ ৫০০ এমএলডি পানি পরিশোধন ও সরবরাহ করা যার মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নির্বিঘ্ন ও নিশ্চিত হয়।				
৩.	প্রাকালিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াসা অংশ	প্রকল্প ঋণ	
			মূল:	৫২৪৮০৬.০০	১৭৩৮৭৭.০০	১০০০.০০	৩৪৯৯২৯.০০
			সংশোধিত-১:	৮১৫১০৭.০০	২৬৯৩৭৮.২৫	১৪৬৪.৩৫	৫৪৪২৬৪.০১
			সংশোধিত-২:	৮১৪৬৯৮.৯৭	২৬৩৫৪৯.০৮	২২০০.০০	৫৪৮৯৪৯.৮৯
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল:	অক্টোবর, ২০১৩ ইং	-	ডিসেম্বর, ২০১৯ ইং	
			সংশোধিত-১:	অক্টোবর, ২০১৩ ইং		জুন, ২০২২ ইং	
			সংশোধিত-২:	অক্টোবর, ২০১৩ ইং		জুন, ২০২৪ ইং	
			সংশোধিত-৩:	অক্টোবর, ২০১৩ ইং		জুন, ২০২৫ ইং	
৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	মূল		পিইসি	একনেক	
			অনুমোদিত		-	১৯.০৯.২০১৩ সং-১: ২৪.০২.২০২১ সং-২: ০৯.০২.২০২২	
৬.	উন্নয়ন সহযোগি	:	এডিবি				
৭.	একবাজারে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত বরাদ্দ, ব্যয় ও অবশিষ্ট (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প ঋণ		আমদানী
					মোট	টাকাংশ	শুল্ক ও ভ্যাট
৮.	চলতি অর্থবছরের আনুমানিক বরাদ্দ	:	৭৬৪১০.০০	১৩৪১৯.০০	৬২৯৯১.০০	৮৭৩২.০০	০.০০
৯.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাবধি মাস পর্যন্ত অবশিষ্ট অর্থ	:	৩৩৭৯৯.৬২	৭০১৯.০০	২৬৭৮০.৬২	১৮৬১.৭৯	০.০০
১০.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাবধি মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	৪২০১০.৬৭	১০২৮১.৮৫	৩১৭২৮.৮২	৬৮০৯.৯৯	৭৪৬০.৫৯
১১.	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবশিষ্ট অর্থ	:	৬৭৬৬৮৩.৬২	২৩৫৮৭৪.০৬	৪৪০৮০৯.৫৬	১৩৬৮১৬.৬২	৮১২১৮.৪৫
১২.	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	৬৭২৪৫৭.৭৭	২৩২১৫৯.৪৩	৪৪০২৯৮.৩৪	১৩৫১৩৬.৭৯	৭৩৫৫২.৪৯
১৩.	অগ্রগতি (%)	:	চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনাবধি মাস পর্যন্ত	:	বাস্তব	আর্থিক	
					৭১.৫০%	৫৪.৯৮%	
					প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত	৮৯.১০%	৮২.৫৪%
১৪.	প্রকল্প পরিচালক	:	জনাব মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ				
১৫.	টেলিফোন নং	:	+৮৮-০২-৫৫০১২৭৯৫				

Say 