

প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কাল: আগস্ট, ২০২২ খ্রি:।

১.	প্রকল্পের নাম	:	ঢাকা ওয়াটার সাপ্লাই নেটওয়ার্ক ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট।			
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ঢাকা শহরবাসীকে সার্বক্ষণিক নির্ভরযোগ্য পানির সরবরাহ এবং ঢাকা ওয়াসার সেবার মান ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করাই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঢাকা ওয়াসার ০৭ (সাত) টি জোন [জোন-৩, ৪, ৯, ১০ (আংশিক) এবং জোন-১, ৭, ও ২] এলাকার সকল পানি সরবরাহ নেটওয়ার্ক ও গ্রাহক সাধারণের পানির সংযোগ পুনর্বাসন, শক্তিশালী করে ডিস্ট্রিক্ট মিটারিং এরিয়া (DMA) প্রতিষ্ঠা করে স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠী, বস্তিবাসীসহ সকল নগরবাসীকে সুপেয় পানি সরবরাহ করা এবং Non-Revenue Water (NRW) এর পরিমাণ নিম্নতর পর্যায়ে কমিয়ে আনা।			
৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াসা অংশ	প্রকল্প সাহায্য
			৩১৮২৩০.০০	১০৩৭৩০.০০	-	২১৪৫০০.০০
		সংশোধিত	৩৭৮০০০.০০	১৪৪৮০০.০০		২৩৩২০০.০০
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল:	এপ্রিল, ২০১৬	-	ডিসেম্বর, ২০২১
			প্রস্তাবিত	এপ্রিল, ২০১৬		ডিসেম্বর, ২০২৩
			সংশোধিত:	-		-
৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	মূল		পিইসি	একনেক
			অনুমোদিত		-	২৪.০৫.২০১৬
৬.	উন্নয়ন সহযোগি	:	এডিবি			
৭.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	আমদানী
					মোট	টাকাংশ
ক.	চলতি অর্থবছরের এডিপি'তে বরাদ্দ	:	৮০৭০০.০০	২০০০০.০০	৬০৭০০.০০	১০৩৬৯.০০
খ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	৪০৮৮.৪৫	০.০০	৪০৮৮.৪৫	০.০০
গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	৪১৯০.২০	১০১.৭৫	৪০৮৮.৪৫	০.০০
৮.ক	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ	:	১১২৪৭৮.৯৯	৩৪৪৫৭.২০	৭৮০২১.৭৯	২৫১৭.৭৭
৮.খ	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	১০৭৯৪৩.৯২	২৯৯০৮.৩৬	৭৮০৩৫.৫৬	২৫৩১.৫৪
৯.	অগ্রগতি (%)	:	চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত	:	বাস্তব	আর্থিক
			প্রকল্প শুরু থেকে	:	৭.৪০%	৫.১৯%
			ক্রমপুঞ্জিত	:	৬০.০৪%	২৮.৫৬%
১০.	প্রকল্প পরিচালক	:	জনাব মোঃ আব্দুল লতিফ			
১১.	টেলিফোন নং	:	+৮৮-০২-৫৮১৫৬৬২৫			