

প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ আগস্ট, ২০২৪ খ্রিঃ

| | | | | | | | |
|-----|---|---|---|-------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| ১. | প্রকল্পের নাম | : | সায়েদাবাদ পানি শোধনাগার প্রকল্প (ফেজ-৩) (সং-১)। | | | | |
| ২. | প্রকল্পের উদ্দেশ্য | : | প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলাধীন হাড়িয়ায় একটি পাম্পিং স্টেশন স্থাপনের মাধ্যমে মেঘনা নদী থেকে দৈনিক প্রায় ৯৫.০০ কোটি লিটার অপরিশোধিত পানি নির্মিতব্য শোধনাগারে সরবরাহ ও তা পরিশোধনপূর্বক বিদ্যমান সরবরাহের অতিরিক্ত আরো দৈনিক প্রায় ৪৫ কোটি লিটার পানি ঢাকা মহানগরবাসীকে সরবরাহ করা। | | | | |
| ৩. | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | : | | মোট | জিওবি | ঢাকা ওয়াশা অংশ | প্রকল্প ঋণ |
| | | | মূল: | ৪৫৯৭৩৬.০৫ | ১৫১৩৮০.২৫ | ৩০০০.০০ | ৩০৫৩৫৫.৮০ |
| | | | সংশোধিত | ৭৫১৮০২.৭৫ | ২৬২৫২৩.০০ | ৩০০০.০০ | ৪৮৬২৮০.০০ |
| ৪. | বাস্তবায়নকাল | : | মূল: | জুলাই, ২০১৫ | - | জুন, ২০২০ | |
| | | | সংশোধিত: | জুলাই, ২০১৫ | - | জুন, ২০২৫ | |
| | | | | - | | - | |
| ৫. | অনুমোদন পর্যায় | : | মূল | | পিইসি | একনেক | |
| | | | অনুমোদিত | | ৩০.০৩.২০১৫ | ০১.০৯.২০১৫ সং-১: ২৫.১০.২০২১ | |
| ৬. | উন্নয়ন সহযোগি | : | এ.এফ. ডি, ডানিডা, ই. আই. বি, কে. এফ. ডব্লিউ | | | | |
| ৭. | একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়) | : | মোট | জিওবি | প্রকল্প ঋণ | | আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট |
| | | | | | মোট | টাকাংশ | |
| ক. | চলতি অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দ | : | ১৪২৭৭.০০ | ৩৭৭৭.০০ | ১০৫০০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| খ. | চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ | : | ০০.০০ | ০০.০০ | ০০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| গ. | চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয় | : | ০০.০০ | ০০.০০ | ০০.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| ৮.ক | প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ | : | ১৬১৫৯.৭৮ | ১১৬৩০.৭৮ | ৪৫২৯.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| ৮.খ | প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় | : | ১৬১৫৯.৭৮ | ১১৬৩০.৭৮ | ৪৫২৯.০০ | ০.০০ | ০.০০ |
| ৯. | অগ্রগতি (%) | : | চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত | : | বাস্তব | | আর্থিক |
| | | | | | ৫.০০% | | ০.০০% |
| | | | | | প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত | | ৫.১৪% |
| ১০. | প্রকল্প পরিচালক | : | জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান | | | | |
| ১১. | টেলিফোন নং | : | +৮৮-০২-৯১১২৩৬১ | | | | |

Sau

[Signature]