

প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ এপ্রিল, ২০২৪ খ্রিঃ

১.	প্রকল্পের নাম	:	জরুরি পানি সরবরাহ প্রকল্প (সং-১)।				
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ঢাকা মহানগরীতে ক্রমবর্ধিষ্ণু পানির চাহিদার বিপরীতে বিদ্যমান পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনার অতিরিক্ত দৈনিক প্রায় ৬২৩ এমএলডি পানি সরবরাহ করণ।				
৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াসা অংশ	প্রকল্প ঋণ	
			৭৩২৩২.০০	৭৩২৩২.০০	০.০০	০.০০	
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল:	জানুয়ারী, ২০২০ ইং	-	ডিসেম্বর, ২০২৩ ইং	
			সংশোধিত:	জানুয়ারী, ২০২০ ইং	-	জুন, ২০২৪ ইং	
৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	মূল		পিইসি	একনেক	
			অনুমোদিত		-	০৩.০৩.২০২০ ইং	
৬.	উন্নয়ন সহযোগি	:					
৭.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প ঋণ		আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট
					মোট	টাকাংশ	
ক.	চলতি অর্থবছরের আরএডিপি'তে বরাদ্দ	:	২২৬০১.০০	২২৬০১.০০	০.০০	০.০০	০.০০
খ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	১৪৩৭৩.৭৫	১৪৩৭৩.৭৫	০.০০	০.০০	০.০০
গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	১২৮৬২.৯৫	১২৮৬২.৯৫	০.০০	০.০০	০.০০
৮.ক	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ	:	৬৪৬৪০.৭৫	৬৪৬৪০.৭৫	০.০০	০.০০	০.০০
৮.খ	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত ব্যয়	:	৬৩১২৯.৯৫	৬৩১২৯.৯৫	০.০০	০.০০	০.০০
৯.	অগ্রগতি (%)	:	চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত	:	বাস্তব	আর্থিক	
					৮৮.৫৬%	৫৬.৯১%	
			প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপঞ্জিভূত	:	৯৫.২৯%	৮৬.২১%	
১০.	প্রকল্প পরিচালক	:	জনাব প্রকৌশলী মিহির কুমার দত্ত				
১১.	টেলিফোন নং	:	০১৮১৯১৩৪৬৮২				