

**প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন**

**প্রতিবেদন কালঃ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রি:**

|     |  |   |   |  |            |  |               |           |          |
|-----|--|---|---|--|------------|--|---------------|-----------|----------|
| ১.  | প্রকল্পের নাম  | : | ঢাকা এনভায়রনমেন্টালি সাসটেইনেবল ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট (সং-৩)।   |  |            |  |               |           |          |
| ২.  | প্রকল্পের উদ্দেশ্য   | : | ভূ-উপরিস্থ ৫০০ এমএলডি পানি পরিশোধন ও সরবরাহ করা যার মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নির্বিল্ল ও নিশ্চিত হয়। |  |            |  |               |           |          |
| ৩.  | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)   | : |   | মোট  | জিওবি      | ঢাকা ওয়াসা অংশ  | প্রকল্প ঋণ    |           |          |
|     |  |   | মূল:  | ৫২৪৮০৬.০০  | ১৭৩৮৭৭.০০  | ১০০০.০০  | ৩৪৯৯২৯.০০     |           |          |
|     |  |   | সংশোধিত-১:  | ৮১৫১০৭.০০  | ২৬৯৩৭৮.২৫  | ১৪৬৪.৩৫  | ৫৪৪২৬৪.০১     |           |          |
|     |  |   | সংশোধিত-২:  | ৮১৪৬৯৮.৯৭  | ২৬৩৫৪৯.০৮  | ২২০০.০০  | ৫৪৮৯৪৯.৮৯     |           |          |
|     |  |   | সংশোধিত-৩   | ১০৯৭৩৫৩.৯৯   | ৪২১২৬৫.০৯  | ২১৫৪.৩৪  | ৬৭৩৯৩৪.৫৬     |           |          |
| ৪.  | বাস্তবায়নকাল  | : | মূল:  | অক্টোবর, ২০১৩ ইং   | -          | ডিসেম্বর, ২০১৯ ইং  |               |           |          |
|     |  |   | সংশোধিত-১:  | অক্টোবর, ২০১৩ ইং   |            | জুন, ২০২২ ইং   |               |           |          |
|     |  |   | সংশোধিত-২:  | অক্টোবর, ২০১৩ ইং   |            | জুন, ২০২৪ ইং   |               |           |          |
|     |  |   | সংশোধিত-৩:  | অক্টোবর, ২০১৩ ইং   |            | জুন, ২০২৭ ইং   |               |           |          |
| ৫.  | অনুমোদন পর্যায়  | : | মূল   |  | পিইসি      | একনেক  |               |           |          |
|     |  |   | অনুমোদিত  |  | -          | ১৯.০৯.২০১৩<br>সং-১: ২৪.০২.২০২১<br>সং-২: ০৯.০২.২০২২<br>সং-৩: ১৭.০৮.২০২৫ |               |           |          |
| ৬.  | উন্নয়ন সহযোগি   | : | এডিবি   |  |            |  |               |           |          |
| ৭.  | একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, রায় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়) | : | মোট   | জিওবি  | প্রকল্প ঋণ |  | আমদানী        |           |          |
|     |  |   |   |  | মোট        | টাকাংশ   | শুল্ক ও ভ্যাট |           |          |
|     |  |   | ক.  | চলতি অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দ                                    | ৮১৩৫৭.০০   | ৭৮৫৩.০০  | ৭৩৫০৪.০০      | ৬৭৪৪৪.০০  | ০.০০     |
|     |  |   | খ.  | চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ            | ১৬৪২০.৯৬   | ০.০০   | ১৬৪২০.৯৬      | ০.০০      | ০.০০     |
|     |  |   | গ.  | চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়                   | ১৭১৯০.১৪   | ০.০০   | ১৭১৯০.১৪      | ৭৬৯.১৮    | ০.০০     |
|     |  |   | ৮.ক   | প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ | ৭০৬১১৪.৫৮  | ২৪২২৬০.৪৩  | ৪৬৩৮৫৪.১৫     | ১৩৯৭৪৬.৬২ | ৮১২১৮.৪৫ |
|     |  |   | ৮.খ   | প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়        | ৭০২৪৫৪.৯৯  | ২৪০৪২২.৯৬  | ৪৬২০৩২.০৩     | ১৩৬৭৬৯.৫২ | ৮১০৭৯.৪০ |
| ৯.  | অগ্রগতি (%)  | : |   |  | বাস্তব     | আর্থিক   |               |           |          |
|     |  |   | চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত   |  | ২৮.২০%     | ২১.১৩%   |               |           |          |
|     |  |   | প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত   |  | ৯০.২৭%     | ৬৪.০১%   |               |           |          |
| ১০. | প্রকল্প পরিচালক  | : | জনাব মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ  |  |            |  |               |           |          |
| ১১. | টেলিফোন নং   | : | +৮৮-০২-৫৫০১২৭৯৫   |  |            |  |               |           |          |

*Say*

*[Signature]*

*Kanid*