

প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ নভেম্বর, ২০২৫ খ্রি:

১.	প্রকল্পের নাম	:	বর্ধিত ঢাকা ওয়াটার সাপ্লাই রিজিলিয়েন্স প্রজেক্ট			
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	<p>১. বর্ধিত ঢাকা শহরে ১৬ ইউনিয়নে ক্রমবর্ধমান পানির চাহিদার বিপরীতে বিদ্যমান পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন</p> <p>২. ৪০ কি.মি ট্রান্সমিশন লাইন স্থাপন।</p> <p>৩. ১৫৭৫ কি.মি ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক স্থাপন।</p> <p>৪. ৫৫ টি ডিমএ (ডিসট্রিক্ট মিটারড এরিয়া) স্থাপন।</p> <p>৫. বর্ধিত ঢাকা শহরের ১৬ ইউনিয়নে নতুন এবং লিগ্যাল হাউজ কানেকশন স্থাপন।</p> <p>৬. স্ক্যাডা সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সুপেয় পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।</p> <p>৭. পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখে নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।</p>			
৩.	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াসা অংশ	প্রকল্প ঋণ/অনুদান
			৪০৪০০০.০০	৫৯১০০.০০	২০০০.০০	৩৪২৯০০.০০
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল:	জানুয়ারি, ২০২৪ ইং	-	জুন, ২০২৯ ইং
৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	মূল	পিইসি	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়	
			অনুমোদিত	-	০৯.১১.২০২৩	
৬.	উন্নয়ন সহযোগি	:				
৭.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প ঋণ/অনুদান	আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট
					মোট	টাকাংশ
ক.	চলতি অর্থবছরের এডিপি'তে বরাদ্দ	:	১০০০.০০	১০০০.০০	০.০০	০.০০
খ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮.ক	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ	:	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮.খ	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৯.	অগ্রগতি (%)	:	চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত		বাস্তব	আর্থিক
					০.৬০%	০.০০%
			প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত		১.৮০%	০.০০%
১০.	প্রকল্প পরিচালক	:	জনাব মোঃ আজিজুল হক			
১১.	টেলিফোন নং	:	+৮৮০ ১৭৪১-২০২০১৭			

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*