

**প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন**

**প্রতিবেদন কালঃ নভেম্বর, ২০২৫ খ্রি:**

১.	প্রকল্পের নাম	:	ঢাকা এনভায়রনগমেন্টালি সাসটেইনেবল ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট (সং-৩)।						
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ভূ-উপরিষ্কৃত ৫০০ এমএলডি পানি পরিশোধন ও সরবরাহ করা যার মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নির্বিঘ্ন ও নিশ্চিত হয়।						
৩.	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াসা অংশ	প্রকল্প ঋণ			
			মূল:	৫২৪৮০৬.০০	১৭৩৮৭৭.০০	১০০০.০০	৩৪৯৯২৯.০০		
			সংশোধিত-১:	৮১৫১০৭.০০	২৬৯৩৭৮.২৫	১৪৬৪.৩৫	৫৪৪২৬৪.০১		
			সংশোধিত-২:	৮১৪৬৯৮.৯৭	২৬৩৫৪৯.০৮	২২০০.০০	৫৪৮৯৪৯.৮৯		
			সংশোধিত-৩:	১০৯৭৩৫৩.৯৯	৪২১২৬৫.০৯	২১৫৪.৩৪	৬৭৩৯৩৪.৫৬		
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল:	অক্টোবর, ২০১৩ ইং	-	ডিসেম্বর, ২০১৯ ইং			
			সংশোধিত-১:	অক্টোবর, ২০১৩ ইং		জুন, ২০২২ ইং			
			সংশোধিত-২:	অক্টোবর, ২০১৩ ইং		জুন, ২০২৪ ইং			
			সংশোধিত-৩:	অক্টোবর, ২০১৩ ইং		জুন, ২০২৭ ইং			
৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	মূল	সিইসি	একনেক				
			অনুমোদিত		১৯.০৯.২০১৩ সং-১: ২৪.০২.২০২১ সং-২: ০৯.০২.২০২২. সং-৩: ১৭.০৮.২০২৫				
৬.	উন্নয়ন সহযোগি	:	এডিরি						
৭.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অর্ধকলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবশুষ্কতি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প ঋণ		আয়দানী		
					মোট	টাকাংশ	শুল্ক ও ভ্যাট		
			ক.	চলতি অর্থবছরের এডিপি'তে বরাদ্দ	৮১৩৫৭.০০	৭৮৫৩.০০	৭৩৫০৪.০০	৬৭৪৪৪.০০	০.০০
			খ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাব্যয়ী মাস পর্যন্ত অবশুষ্ক অর্থ	২০১৮৪.৬১	১৯৬৩.২৫	১৮২২১.৩৬		০.০০
			গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাব্যয়ী মাস পর্যন্ত ব্যয়	২২০১৭.২৯	১৯৪৩.৯৫	২০০৭৩.৩৪	১৮৫১.৯৮	০.০০
			৮.ক	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবশুষ্ক অর্থ	৭০৯৮৭৮.২৩	২৪৪২২৩.৬৮	৪৬৫৬৫৪.৫৫	১৩৯৭৪৬.৬২	৮১২১৮.৪৫
৮.খ	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৭০৭২৮২.১৪	২৪২৩৬৬.৯১	৪৬৪৯১৫.২৩	১৩৭৮৫২.৩২	৮১০৭৯.৪০			
৯.	অগ্রগতি (%)	:	চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনাব্যয়ী মাস পর্যন্ত	বাস্তব	আর্থিক				
				৩৮.৫০%	২৭.০৬%				
			প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত	৯০.৩২%	৬৪.৪৫%				
১০.	প্রকল্প পরিচালক	:	জনাব মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম খুরাদ						
১১.	টেলিফোন নং	:	+৮৮-০২-৫৫০১২৭৯৫						

*Said*

*স্বাক্ষর*

*Tariq*