

প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ এপ্রিল, ২০২৬ খ্রি:

১.	প্রকল্পের নাম	:	বর্ধিত ঢাকা ওয়াটার সাপ্লাই রিজিলিয়েন্স প্রজেক্ট (EDWSRP)				
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	১. বর্ধিত ঢাকা শহরে ১৬ ইউনিয়নে ক্রমবর্ধমান পানির চাহিদার বিপরীতে বিদ্যমান পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন ২. ৪০ কি.মি ট্রান্সমিশন লাইন স্থাপন। ৩. ১৫৭৫ কি.মি ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক স্থাপন। ৪. ৫৫ টি ডিমএ (ডিসট্রিক্ট মিটারড এরিয়া) স্থাপন। ৫. বর্ধিত ঢাকা শহরের ১৬ ইউনিয়নে নতুন এবং লিগ্যাল হাউজ কানেকশন স্থাপন। ৬. স্কাডা সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সুপেয় পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ। ৭. পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখে নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।				
৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াসা অংশ	প্রকল্প ঋণ/অনুদান	
			৪০৪০০০.০০	৫৯১০০.০০	২০০০.০০	৩৪২৯০০.০০	
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল:	জানুয়ারি, ২০২৪ ইং	-	জুন, ২০২৯ ইং	
৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	মূল		পিইসি	প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়	
			অনুমোদিত		-	০৯.১১.২০২৩	
৬.	উন্নয়ন সহযোগি	:					
৭.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প ঋণ/অনুদান		আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট
					মোট	টাকাংশ	
ক.	চলতি অর্থবছরের আরএডিপি'তে বরাদ্দ	:	৬০২৫.০০	৫০০০.০০	১০২৫.০০	১০২৫.০০	০.০০
খ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	৫০০.০০	৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	৪৯৪.৫৯	৪৯৪.৫৯	০.০০	০.০০	০.০০
৮.ক	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ	:	৫০০.০০	৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
৮.খ	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	৪৯৪.৫৯	৪৯৪.৫৯	০.০০	০.০০	০.০০
৯.	অগ্রগতি (%)	:	চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত		বাস্তব	আর্থিক	
					৬০.০০%	৮.২০%	
			প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত		১.৮০%	০.১২%	
১০.	প্রকল্প পরিচালক	:	জনাব মোঃ আজিজুল হক				
১১.	টেলিফোন নং	:	+৮৮০ ১৭৪১-২০২০১৭				

(Signature)

(Signature)

(Signature)