

প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিঃ

১.	প্রকল্পের নাম	:	সায়োদাবাদ পানি শোধনাগার প্রকল্প (ফেজ-৩) (SWTPPP-III) (সংশোধিত-২)।							
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলাধীন হাড়িয়ায় একটি পাম্পিং স্টেশন ছাপনের মাধ্যমে মেঘনা নদী থেকে দৈনিক প্রায় ৯৫.০০ কোটি লিটার অপরিশোধিত পানি নির্মিতব্য শোধনাগারে সরবরাহ ও তা পরিশোধনপূর্বক বিদ্যমান সরবরাহের অতিরিক্ত আরো দৈনিক প্রায় ৪৫ কোটি লিটার পানি ঢাকা মহানগরবাসীকে সরবরাহ করা।							
৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াসা অংশ	প্রকল্প ঋণ				
			মূলঃ	৪৫৯৭৩৬.০৫	১৫১৩৮০.২৫	৩০০০.০০	৩০৫৩৫৫.৮০			
			সংশোধিত	৭৫১৮০২.৭৫	২৬২৫২৩.০০	৩০০০.০০	৪৮৬২৮০.০০			
	সংশোধিত-২		১৬০১৪৮২.৭২	৪৫৩৬১৭.০১	৩০০০.০০	১১৪৪৮৬৫.৭১				
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূলঃ	জুলাই, ২০১৫	-	জুন, ২০২০				
			সংশোধিতঃ	জুলাই, ২০১৫	-	জুন, ২০২৫				
			সংশোধিত-২ঃ	জুলাই, ২০১৫	-	জুন, ২০২৯				
৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	মূল		পিইসি	একনেক				
			অনুমোদিত		৩০.০৩.২০১৫	০১.০৯.২০১৫ সং-১: ২৫.১০.২০২১ সং-২: ২৩.০৩.২০২৫				
৬.	উন্নয়ন সহযোগি	:	এ.এফ. ডি, ডানিডা, ই.আই. বি, কে.এফ. ডব্লিউ							
৭.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প ঋণ		আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট			
					মোট	টাকাংশ				
			ক.	চলতি অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ	১২৬১১৯.০০	২২০০০.০০		১০৪১১৯.০০	২৭১৭৪.০০	০.০০
			খ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	১০৪৬৯৯.০০	১৬২৫.০০		১০৩০৭৪	০.০০	০.০০
			গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	১০৩৬৪৭.৭২	৫৭৩.৭২		১০৩০৭৪	০.০০	০.০০
৮.ক	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ	:	১২২৩৫৮.৭৮	১৩৭৫৫.৭৮	১০৮৬০৩.০০	০.০০	০.০০			
৮.খ	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	১২১৩০৭.৫০	১২৭০৪.৫০	১০৮৬০৩.০০	০.০০	০.০০			
৯.	অগ্রগতি (%)	:	চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত	:	বাস্তব	আর্থিক				
					৭৮.৫৬%	৮২.১৮%				
			প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত	:	১৯.৭১%	৭.৫৭%				
১০.	প্রকল্প পরিচালক	:	জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান							
১১.	টেলিফোন নং	:	+৮৮-০২-৯১১২৩৬১							

* উক্ত প্রকল্পের আওতায় কম্পোনেন্ট-১, ৩.১ এবং ৩.২ এর ঠিকাদার বরাবর চুক্তির শর্ত অনুযায়ী Advance Payment বাবদ ১০২৮.৯৪ লক্ষ টাকা প্রকল্প ঋণ হতে পরিশোধ করা হয়েছে যার কারণে জানুয়ারি, ২৬ এ প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি বাস্তব অগ্রগতির চেয়ে বেশি।

Say

Ly

Kmit