

প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ এপ্রিল, ২০২৬ খ্রি:

১.	প্রকল্পের নাম	:	উত্তরা এলাকায় পয়ঃ শোধনাগার নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ প্রকল্প (সংশোধিত-১)।						
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো ঢাকা জেলার উত্তরা এলাকায় স্বাস্থ্য সম্মত পরিবেশ বান্ধব ও টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পয়ঃ শোধনাগার নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ।						
৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াসা অংশ	প্রকল্প ঋণ			
			১৩৯৮০০.০০	১৩৯৮০০.০০	০.০০	০.০০			
			সংশোধিত-১		১৮৯৭০০.০০	১৮৯৭০০.০০	০.০০	০.০০	
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল:	জুলাই, ২০১৯	-	জুন, ২০২১ ইং			
			সংশোধিত:	জুলাই, ২০১৯	-	জুন, ২০২৬ ইং			
৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	অনুমোদিত		পিইসি	একনেক			
			মূল		২৮.০১.২০১৯	২৭.০৮.২০১৯			
			সংশোধিত-১		১৮.০১.২০২৩	০৫.০৯.২০২৩			
৬.	উন্নয়ন সহযোগি	:							
৭.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প ঋণ		আমাদানী শুল্ক ও ভ্যাট		
					মোট	টাকাংশ			
			ক.	চলতি অর্থবছরে আরএডিপি'তে বরাদ্দ	৫৭০০.০০	৫৭০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
			খ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	২৩৮০.০০	২৩৮০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
			গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	১০৪৫.২৯	১০৪৫.২৯	০.০০	০.০০	০.০০
			৮.ক	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ	১৮৩২১৫.২৮	১৮৩২১৫.২৮	০.০০	০.০০	০.০০
			৮.খ	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	১৮১৮৮০.৫৭	১৮১৮৮০.৫৭	০.০০	০.০০	০.০০
৯.	অগ্রগতি (%)	:	চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত	:	বাস্তব	আর্থিক			
			প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত	:	৬৭.০০%	১৮.৩৪%			
১০.	প্রকল্প পরিচালক	:	জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী।						
১১.	টেলিফোন নং	:	০১৭১০৫০০১২০						

Say

[Signature]

[Signature]