

প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রি:

১.	প্রকল্পের নাম	:	ঢাকা এনভায়রনমেন্টালি সাসটেইনেবল ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট (সং-৩)।						
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ভূ-উপরিষ্ক ৫০০ এমএলডি পানি পরিশোধন ও সরবরাহ করা যার মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নির্বিঘ্ন ও নিশ্চিত হয়।						
৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াসা অংশ	প্রকল্প ঋণ			
			মূল:	৫২৪৮০৬.০০	১৭৩৮৭৭.০০	১০০০.০০	৩৪৯৯২৯.০০		
			সংশোধিত-১:	৮১৫১০৭.০০	২৬৯৩৭৮.২৫	১৪৬৪.৩৫	৫৪৪২৬৪.০১		
			সংশোধিত-২:	৮১৪৬৯৮.৯৭	২৬৩৫৪৯.০৮	২২০০.০০	৫৪৮৯৪৯.৮৯		
			সংশোধিত-৩:	১০৯৭৩৫৩.৯৯	৪২১২৬৫.০৯	২১৫৪.৩৪	৬৭৩৯৩৪.৫৬		
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল:	অক্টোবর, ২০১৩ ইং	-	ডিসেম্বর, ২০১৯ ইং			
			সংশোধিত-১:	অক্টোবর, ২০১৩ ইং		জুন, ২০২২ ইং			
			সংশোধিত-২:	অক্টোবর, ২০১৩ ইং		জুন, ২০২৪ ইং			
			সংশোধিত-৩:	অক্টোবর, ২০১৩ ইং		জুন, ২০২৭ ইং			
৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	মূল	পিইসি	একনেক				
			অনুমোদিত	-	১৯.০৯.২০১৩ সং-১: ২৪.০২.২০২১ সং-২: ০৯.০২.২০২২ সং-৩: ১৭.০৮.২০২৫				
৬.	উন্নয়ন সহযোগি	:	এডিবি						
৭.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প ঋণ	আমদানী			
			মোট	টাকাংশ	শুল্ক ও ড্যাট				
			ক.	চলতি অর্থবছরের এডিপি'তে বরাদ্দ	৮১৩৫৭.০০	৭৮৫৩.০০	৭৩৫০৪.০০	৬৭৪৪৪.০০	০.০০
			খ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনামুখী মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	২৮৬৪৩.৬৮	৩৯২৬.৫০	২৪৭১৭.১৮	২১৯৩.১১	০.০০
			গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনামুখী মাস পর্যন্ত ব্যয়	২৯৬৬১.৪১	৩৯১৬.২৭	২৫৭৪৫.১৪	৩২২১.০৭	০.০০
			৮.ক	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ	৭১৮৩৩৭.৩০	২৪৩১৮৬.৯৩	৪৭২১৫০.৩৭	১৪১৯৩৯.৭৩	৮১২১৮.৪৫
			৮.খ	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	৭১৪৯২৬.২৬	২৪৪৩৩৯.২৩	৪৭০৫৮৭.০৩	১৩৯২২১.৪১	৮১০৭৯.৪০
৯.	অগ্রগতি (%)	:	চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনামুখী মাস পর্যন্ত	বাস্তব	আর্থিক				
			প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত	৪৩.৫০%	৩৬.৪৬%				
			প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত	৯০.৩৫%	৬৫.১৫%				
১০.	প্রকল্প পরিচালক	:	জনাব মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ						
১১.	টেলিফোন নং	:	+৮৮-০২-৫৫০১২৭৯৫						

৬



