

প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

প্রতিবেদন কালঃ মে, ২০২৬ খ্রি:

১.	প্রকল্পের নাম	:	ঢাকা এনভায়রনমেন্টালি সাসটেইনেবল ওয়াটার সাপ্লাই প্রজেক্ট (DESWSP) (সংশোধিত-৩)।			
২.	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	:	ভূ-উপরিষ্ ৫০০ এমএলডি পানি পরিশোধন ও সরবরাহ করা যার মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নির্বিঘ্ন ও নিশ্চিত হয়।			
৩.	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	:	মোট	জিওবি	ঢাকা ওয়াসা	প্রকল্প ঋণ
			মূল:	৫২৪৮০৬.০০	১৭৩৮৭৭.০০	১০০০.০০
			সংশোধিত-১:	৮১৫১০৭.০০	২৬৯৩৭৮.২৫	১৪৬৪.৩৫
			সংশোধিত-২:	৮১৪৬৯৮.৯৭	২৬৩৫৪৯.০৮	২২০০.০০
			সংশোধিত-৩:	১০৯৭৩৫৩.৯৯	৪২১২৬৫.০৯	২১৫৪.৩৪
৪.	বাস্তবায়নকাল	:	মূল:	অক্টোবর, ২০১৩ ইং	-	ডিসেম্বর, ২০১৯ ইং
			সংশোধিত-১:	অক্টোবর, ২০১৩ ইং		জুন, ২০২২ ইং
			সংশোধিত-২:	অক্টোবর, ২০১৩ ইং		জুন, ২০২৪ ইং
			সংশোধিত-৩:	অক্টোবর, ২০১৩ ইং		জুন, ২০২৭ ইং
৫.	অনুমোদন পর্যায়	:	মূল	পিইসি	একনেক	
			অনুমোদিত	-		১৯.০৯.২০১৩
						সং-১: ২৪.০২.২০২১
						সং-২: ০৯.০২.২০২২
						সং-৩: ১৭.০৮.২০২৫
৬.	উন্নয়ন সহযোগি	:	এডিবি			
৭.	একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়)	:	মোট	জিওবি	প্রকল্প ঋণ	আয়দানী
					মোট	টাকাংশ
ক.	চলতি অর্থবছরের প্রকল্পের আওতাধীন বরাদ্দ	:	৯০০০০.০০	৩০০০০.০০	৬০০০০.০০	৩০০০০.০০
খ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ	:	৬৬৯৩৬.৩২	২২৫০০.০০	৪৪৪৩৬.৩২	৯৫২৫.৯৬
গ.	চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়	:	৬২৮০৯.৩৭	২২২১৯.৪১	৪০৫৮৯.৯৬	৫৬৭৯.৬০
৮.ক	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ	:	৭৫৬৬২৯.৯৪	২৬৪৭৬০.৪৩	৪৯১৮৬৯.৫১	১৪৯২৭২.৫৮
৮.খ	প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	:	৭৪৮০৭৪.২২	২৬২৬৪২.৩৭	৪৮৫৪৩১.৮৫	১৪১৬৭৯.৯৪
৯.	অগ্রগতি (%)	:	চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত	:	বাস্তব	আর্থিক
			প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত	:	৭৮.২৫%	৬৯.৭৯%
১০.	প্রকল্প পরিচালক	:	জনাব মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম মুরাদ			
১১.	টেলিফোন নং	:	+৮৮-০২-৫৫০১২৭৯৫			

[Signature]

[Signature]

[Signature]