

**প্রকল্পভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন**

**প্রতিবেদন কালঃ জুন, ২০২৬ খ্রি:**

|     |                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |            |                                                    |                      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| ১.  | প্রকল্পের নাম                                                                 | : | সায়দাবাদ পানি শোধনাগার প্রকল্প (ফেজ-৩) (SWTPPP-III) (সংশোধিত-২)।                                                                                                                                                                                                                                                       |             |            |                                                    |                      |
| ২.  | প্রকল্পের উদ্দেশ্য                                                            | : | প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁও উপজেলাধীন হাড়িয়ায় একটি পাম্পিং স্টেশন স্থাপনের মাধ্যমে মেঘনা নদী থেকে দৈনিক প্রায় ৯৫.০০ কোটি লিটার অপরিশোধিত পানি নির্মিতব্য শোধনাগারে সরবরাহ ও তা পরিশোধনপূর্বক বিদ্যমান সরবরাহের অতিরিক্ত আরো দৈনিক প্রায় ৪৫ কোটি লিটার পানি ঢাকা মহানগরসীকে সরবরাহ করা। |             |            |                                                    |                      |
| ৩.  | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)                                                  | : |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | মোট         | জিওবি      | ঢাকা ওয়াসা অংশ                                    | প্রকল্প ঋণ           |
|     |                                                                               |   | মূল:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ৪৫৯৭৩৬.০৫   | ১৫১৩৮০.২৫  | ৩০০০.০০                                            | ৩০৫৩৫৫.৮০            |
|     |                                                                               |   | সংশোধিত                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ৭৫১৮০২.৭৫   | ২৬২৫২৩.০০  | ৩০০০.০০                                            | ৪৮৬২৮০.০০            |
|     |                                                                               |   | সংশোধিত-২                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ১৬০১৪৮২.৭২  | ৪৫৩৬১৭.০১  | ৩০০০.০০                                            | ১১৪৪৮৬৫.৭১           |
| ৪.  | বাস্তবায়নকাল                                                                 | : | মূল:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | জুলাই, ২০১৫ | -          | জুন, ২০২০                                          |                      |
|     |                                                                               |   | সংশোধিত:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | জুলাই, ২০১৫ | -          | জুন, ২০২৫                                          |                      |
|     |                                                                               |   | সংশোধিত-২:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | জুলাই, ২০১৫ | -          | জুন, ২০২৯                                          |                      |
| ৫.  | অনুমোদন পর্যায়                                                               | : | মূল                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             | পিইসি      | একনেক                                              |                      |
|     |                                                                               |   | অনুমোদিত                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | ৩০.০৩.২০১৫ | ০১.০৯.২০১৫<br>সং-১: ২৫.১০.২০২১<br>সং-২: ২৩.০৩.২০২৫ |                      |
| ৬.  | উন্নয়ন সহযোগি                                                                | : | এ.এফ. ডি, ডানিডা, ই.আই. বি, কে. এফ. ডব্লিউ                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |            |                                                    |                      |
| ৭.  | একনজরে চলতি অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ, ব্যয় ও অবমুক্তি (লক্ষ টাকায়) | : | মোট                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | জিওবি       | প্রকল্প ঋণ |                                                    | আমদানী শুল্ক ও ভ্যাট |
|     |                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | মোট        | টাকাংশ                                             |                      |
| ক.  | চলতি অর্থবছরের আরএডিপি'তে বরাদ্দ                                              | : | ১২৬১১৯.০০                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ২২০০০.০০    | ১০৪১১৯.০০  | ২৭১৭৪.০০                                           | ০.০০                 |
| খ.  | চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত অবমুক্ত অর্থ                         | : | ১২৬১১৯.০০                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ২২০০০.০০    | ১০৪১১৯.০০  | ২৭১৭৪.০০                                           | ০.০০                 |
| গ.  | চলতি অর্থবছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত ব্যয়                                | : | ১২৬১১৯.০০                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ২২০০০.০০    | ১০৪১১৯.০০  | ২৭১৭৪.০০                                           | ০.০০                 |
| ৮.ক | প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্ত অর্থ              | : | ১৪৩৭৭৮.৭৮                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ৩৪১৩০.৭৮    | ১০৯৬৪৮.০০  | ২৭১৭৪.০০                                           | ০.০০                 |
| ৮.খ | প্রকল্প শুরু থেকে প্রতিবেদন কাল পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়                     | : | ১৪৩৭৭৮.৭৮                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ৩৪১৩০.৭৮    | ১০৯৬৪৮.০০  | ২৭১৭৪.০০                                           | ০.০০                 |
| ৯.  | অগ্রগতি (%)                                                                   | : | চলতি অর্থ বছরের প্রতিবেদনাধীন মাস পর্যন্ত                                                                                                                                                                                                                                                                               | :           | বাস্তব     | আর্থিক                                             |                      |
|     |                                                                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | ১০০.০০%    | ১০০.০০%                                            |                      |
|     |                                                                               |   | প্রকল্প শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিভূত                                                                                                                                                                                                                                                                                         | :           | ২১.৪০%     | ৮.৯৮%                                              |                      |
| ১০. | প্রকল্প পরিচালক                                                               | : | জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |            |                                                    |                      |
| ১১. | টেলিফোন নং                                                                    | : | +৮৮-০২-৯১১২৩৬১                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |            |                                                    |                      |

*Say*

*ওদায়া*

*Don't*