

Monthly Implementation Progress Review
Meeting of ADP included Project
of the year 2023-2024
Reporting Period : June- 2024

1. Name of the Ministry/ Division/ Organization : Ministry of Power Energy & Mineral Resources
2. Name of Project : **Construction of Bogra-Rangpur-Saidpur Gas Transmission Pipeline Project.**
3. Objective of the Project : The objectives of the project are :
(i) To accelerate the socio-economic development to the people of Northern part of the country by transmitting Natural Gas.
(ii) To construct 30"dia x 150 km.x 1000 psig Gas Transmission Pipeline and other Installation to Transmist Gas.
(iii) To create gas transmission facility of gas base power plant and other Industry, Commercial and Other Consumer.
4. Implementation Period* : a) Original : October 2018 to June 2021 ;
b) Time Extension : October 2018 to June 2023 (Without Cost Escalation);
c) RDPP : October 2018 to June 2025
5. Location of the Project : Bogura, Gaibandha, Rangpur, Nilphamari
6. Source of funding (With amount) (As per DPP) : GOB : 136852.00 Lakh (FE: 47318.00 Lakh)
GTCL : 1003.00 Lakh
7. Source of funding (With amount) (As per RDPP) : GOB : 147029.00 Lakh (FE: 53882.00 Lakh)
GTCL : 1984.00 Lakh
8. Estimated Cost :

(Taka in Lakh)

Sl No	Description	Total	Taka		Project Aid (RPA)	Physical (% of Total Project)
			GOB	GTCL		
a)	i) Original DPP	137855.00	137855.00		0.00	-
			136852.00	1003.00		
	ii) 1st Revised DPP	149013.00	149013.00		0.00	-
			147029.00	1984.00		
b)	Cumulative Progress up to last June,2023	111397.81	111397.81		0.00	74.76%
			110812.85	584.96		
c)	Current year allocation and Physical target (RADP 2023-2024).	14330.00	14330.00		0.00	9.62%
			14211.00	119.00		
d)	Progress of current month	1730.06	1730.06		0.00	1.16%
			1708.00	22.06		
e)	Progress up to current month of the year	14330.00	14330.00		0.00	9.62%
			14211.00	119.00		
f)	Fund released up to the current month of the year (2023-2024).	14211.00	14211.00		0.00	9.54%
			14211.00	0.00		

7. Quarterly Financial and Physical : (Taka in Lakh)

Sl No	Description	1st Quarter			2nd Quarter			3rd Quarter			4th Quarter		
		Financial		Physical	Financial		Physical	Financial		Physical	Financial		Physical
		GOB	GTCL		GOB	GTCL		GOB	GTCL		GOB	GTCL	
a)	Target	0.00		0.00%	3603.80		2.42%	3255.29		2.18%	7470.91		5.01%
		0.00	0.00		3550.53	53.27		3232.97	22.32		7427.50	43.41	
b)	Achievement Progress as the % of total Project	0.00		0.00%	3603.80		2.42%	3255.29		2.18%	7470.91		5.01%
		0.00	0.00		3550.53	53.27		3232.97	22.32		7427.50	43.41	

Cont.-2/

Arifur Islam
27.06.2024

Khandoker Arifur Islam
Project Director
Bogura-Rangpur-Saidpur
Gas Transmission Pipeline Project
Gas Transmission Company Limited

8. Target and Achievement of the main Component of the Project:

SL. No.	Work components as per DPP (With quantity)	Estimated Cost		Achievement upto last June 2023			Target of the current year (RADP 2023- 2024)			Progress up to the month of June'24		
		GOB	GTCL	Financial		Physical (% of the Component)	Financial		Physical (% of the Component)	Financial		Physical (% of the Component)
				GOB	GTCL		GOB	GTCL		GOB	GTCL	
A. Revenue Component:												
3111101	Basic Pay (Officer)	539.61		271.66		50.34%	58.00		10.75%	58.00		10.75%
		0.00	539.61	0.00	271.66		0.00	58.00		0.00	58.00	
3111201	Basic Pay (Staff)	60.55		22.88		37.79%	9.00		14.86%	9.00		14.86%
		0.00	60.55	0.00	22.88		0.00	9.00		0.00	9.00	
3111310	Rent of Building	279.83		147.33		52.65%	28.45		10.17%	28.45		10.17%
		0.00	279.83	0.00	147.33		0.00	28.45		0.00	28.45	
3111311	Medical Allowance	23.09		11.55		50.02%	2.16		9.35%	2.16		9.35%
		0.00	23.09	0.00	11.55		0.00	2.16		0.00	2.16	
3111314	Tiffin Allowance	14.74		3.56		24.15%	0.85		5.77%	0.85		5.77%
		0.00	14.74	0.00	3.56		0.00	0.85		0.00	0.85	
3111325	Washing Allowance	2.31		1.16		50.22%	0.25		10.82%	0.25		10.82%
		0.00	2.31	0.00	1.16		0.00	0.25		0.00	0.25	
3111325	Festival Bonus	103.73		54.86		52.89%	8.50		8.19%	8.50		8.19%
		0.00	103.73	0.00	54.86		0.00	8.50		0.00	8.50	
3111331	Entertainment Allowance	0.41		0.17		41.46%	0.18		43.90%	0.18		43.90%
		0.00	0.41	0.00	0.17		0.00	0.18		0.00	0.18	
3111333	House Assist. Allowance	0.81		0.33		40.74%	0.36		44.44%	0.36		44.44%
		0.00	0.81	0.00	0.33		0.00	0.36		0.00	0.36	
3111338	Other Allowance	98.92		47.62		48.14%	7.50		7.58%	7.50		7.58%
		0.00	98.92	0.00	47.62		0.00	7.50		0.00	7.50	
3211106	Entertainment Expenses	14.50		10.00		68.97%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		14.50	0.00	10.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
3211107	Hiring Charge	25.00		0.00		0.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		0.00	25.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
3211119	Postage	1.00		0.34		34.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		1.00	0.00	0.34	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
3211125	Advertisement	32.00		21.98		68.69%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		32.00	0.00	21.98	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
3211126	Audio- Video	9.00		0.00		0.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		0.00	9.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
3211129	Office Rent	11.00		0.00		0.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		0.00	11.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
3221103	Pre-shipment Inspection Fee	93.00		40.00		43.01%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		93.00	0.00	40.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
3221106	Transportation Expenses	2297.00		2158.14		93.95%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		2297.00	0.00	2158.14	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
3221107	Photocopy	29.00		10.00		34.48%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		29.00	0.00	10.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
3221108	Bank Charge	277.00		96.43		34.81%	47.12		17.01%	47.12		17.01%
		277.00	0.00	96.43	0.00		47.12	0.00		47.12	0.00	
3221110	C & F Commission	96.63		96.63		100.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		96.63	0.00	96.63	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
3221114	Port Charge	24.00		18.65		77.71%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		24.00	0.00	18.65	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
3241101	Internal Tour	75.00		23.84		31.79%	3.75		5.00%	3.75		5.00%
		0.00	75.00	0.00	23.84		0.00	3.75		0.00	3.75	
3243101	Petrol, Oil & Lubricant	18.00		3.60		20.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		18.00	0.00	3.60	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
3243102	Gas and Fuel	5.00		2.77		55.40%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		5.00	0.00	2.77	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
3253103	Security Services	136.00		14.75		10.85%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		136.00	0.00	14.75	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
3255101	Computer Material	3.00		0.95		31.67%	0.07		2.33%	0.07		2.33%
		3.00	0.00	0.95	0.00		0.07	0.00		0.07	0.00	
3255104	Stamp & Seal	6.00		2.40		40.00%	0.03		0.50%	0.03		0.50%
		6.00	0.00	2.40	0.00		0.03	0.00		0.03	0.00	
3257104	Soil Survey	40.00		39.43		98.58%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		40.00	0.00	39.43	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
3257206	Honorarium	35.00		11.99		34.26%	2.80		8.00%	2.80		8.00%
		35.00	0.00	11.99	0.00		2.80	0.00		2.80	0.00	
32581	Repair & Maintenance											
3258101	Transport Vehicle	1.50		0.22		14.67%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		1.50	0.00	0.22	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
3821116	Insurance	3.00		0.00		0.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		3.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
3911111	General Lump Sum Allocation											
	a) Landing Charge	124.00		99.66		80.37%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		124.00	0.00	99.66	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
	b) Yard Rents	325.92		325.92		100.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		325.92	0.00	325.92	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
	c) Other Fee	217.45		35.26		16.22%	5.98		2.75%	5.98		2.75%
		217.45	0.00	35.26	0.00		5.98	0.00		5.98	0.00	
Sub Total (Revenue)		5023.00		3574.08		71.15%	175.00		3.48%	175.00		3.48%
		3779.00	1244.00	2989.12	584.96		56.00	119.00		56.00	119.00	

Arifur Islam
27-06-2024
Khandoker Arifur Islam
Project Director
Bogura-Rangpur-Saidpur
Gas Transmission Pipeline Project
Gas Transmission Company Limited

SL. No.	Work components as per DPP (With quantity)	Estimated Cost		Achievement upto last June 2023			Target of the current year (RADP 2023- 2024)			Progress up to the month of June'24		
		GOB	GTCL	Financial		Physical (% of the Component)	Financial		Physical (% of the Component)	Financial		Physical (% of the Component)
				GOB	GTCL		GOB	GTCL		GOB	GTCL	
B. Capital Component:												
4111101	Residential Building	1284.56		0.00		0.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		1284.56	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
4111201	Office Building	116.65		0.00		0.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		116.65	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
4111316	Pipeline Construction	18463.62		18134.08		87.38%	1700.00		9.21%	1700.00		9.21%
		18463.62	0.00	18134.08	0.00		1700.00	0.00		1700.00	0.00	9.21%
4111317	Other Building and Structure											
	a) Other Buildings and Structure	2168.80		126.43		5.83%	526.49		24.28%	526.49		24.28%
		2168.80	0.00	126.43	0.00		526.49	0.00		526.49	0.00	24.28%
	b) Installation of CP System	100.00		0.00		0.00%	94.58		94.58%	94.58		94.58%
		100.00	0.00	0.00	0.00		94.58	0.00		94.58	0.00	94.58%
	c) 6 Nos. River Crossing on EPC	9493.14		7409.76		78.05%	1815.00		19.12%	1815.00		19.12%
		9493.14	0.00	7409.76	0.00		1815.00	0.00		1815.00	0.00	19.12%
	d) Installation of 1 CGS & 2 TBS, EPC	10787.44		0.00		0.00%	6383.08		59.17%	6383.08		59.17%
		10787.44	0.00	0.00	0.00		6383.08	0.00		6383.08	0.00	59.17%
4111401	Land Development	465.79		46.53		9.99%	135.85		29.17%	135.85		29.17%
		465.79	0.00	46.53	0.00		135.85	0.00		135.85	0.00	29.17%
4112101	Vehicles, Pickup 01	54.00		0.00		0.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		54.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
4112202	Computer and Accessories	2.50		2.00		80.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		2.50	0.00	2.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
4112031	Pipeline Materials											
	Line Pipe, Valves, Bends, Scraper Traps, Coating Material, CP, TEG	34631.08		33894.06		97.87%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		34631.08	737.02	33894.06	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
4112310	Office Fixture	2.00		0.00		0.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		2.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
4112314	Office Furniture	4.98		2.00		40.16%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		4.98	2.98	2.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
4141101	a) Land Aquisition	36214.55		35614.39		98.34%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		36214.55	0.00	35614.39	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
	b) Land Requisition	6718.00		0.00		0.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		6718.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
4911111	CD-VAT	20053.97		14594.48		72.78%	3500.00		17.45%	3500.00		17.45%
		20053.97	0.00	14594.48	0.00		3500.00	0.00		3500.00	0.00	17.45%
Sub-total (Capital)		140561.08		107823.73		76.71%	14155.00		10.07%	14155.00		10.07%
		139821.08	740.00	107823.73	0.00		14155.00	0.00		14155.00	0.00	10.07%
4911111	Physical Contingency(1%)	1328.68		0.00		0.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		1328.68	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
4911111	Price Contingency (1%)	2100.24		0.00		0.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		2100.24	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
Grand Total (a+b+c+d) :		149013.00		111397.81		74.76%	14330.00		9.62%	14330.00		9.62%
		147029.00	1984.00	110812.85	584.96		14211.00	119.00		14211.00	119.00	9.62%

- 9 Reasons for the delay of Project Implementation : N/A
10 Existing problems of Implementation of the project : N/A

Arifur Islam
27.06.2024

(Khandoker Ariful Islam)
Project Director
Mobile: 01709639727

Khandoker Ariful Islam
Project Director
Bogura-Rangpur-Saidpur
Gas Transmission Pipeline Project
Gas Transmission Company Limited

গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড (জিটিসিএল)
(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানী)
প্লট নং: এফ-১৮/এ, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

প্রকল্পের নামঃ বগুড়া-রংপুর-সৈয়দপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প।

১। বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণঃ

ক। ডিপিপি সংক্রান্তঃ

বগুড়া-রংপুর-সৈয়দপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপি ০৪-১১-২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপি ৩১-১০-২০২৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

খ। ভূমি অধিগ্রহণ ও অধিযাচন কার্যক্রমঃ

প্রকল্পের অওতায় বগুড়া, গাইবান্ধা, রংপুর ও নীলফামারী জেলায় ৩০৬.৪৩ একর ভূমি অধিগ্রহণ এবং ৫৫৬.৭৫ একর ভূমি হকুমদখলের নিমিত্ত ২২-০৫-২০১৮ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংশ্লিষ্ট জেলায় ভূমি অধিগ্রহণ ও হকুমদখলের প্রস্তাব প্রেরণের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ভূমি অধিগ্রহণের বিপরীতে উপরোক্ত ৪টি জেলায় ৩৫৬.১৪ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। বগুড়া, গাইবান্ধা, রংপুর ও নীলফামারী জেলায় ভূমি অধিগ্রহণের বিপরীতে ৮ ধারা জারী হয়েছে। অপরদিকে, বগুড়া, গাইবান্ধা ও রংপুর জেলায় ভূমি হকুমদখলের ফিল্ডবুক প্রস্তুতপূর্বক ক্ষতিপূরণের প্রারম্ভ প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে। নীলফামারী জেলায় ভূমি হকুমদখলের ক্ষতিপূরণের প্রারম্ভ ৩০-০৫-২০২৪ তারিখে চূড়ান্ত করা হয়েছে। উক্ত প্রারম্ভ অধিকতর যাচাই বাছাই ও পুনঃপ্রণয়নের অনুরোধ জানিয়ে ১১-০৬-২০২৪ তারিখে নীলফামারী জেলা প্রশাসন বরাবর পত্র পেরণ করা হয়েছে।

গ। নদী ক্রসিং ও পাইপলাইন নির্মাণঃ

প্রকল্পের আওতায় এইচডিডি পদ্ধতিতে ৬টি নদী ও ২টি খাল অতিক্রমনসহ প্রায় ১৫০ কি.মি. পাইপলাইন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১৪-১১-২০২৩ তারিখে প্রকল্পটির শূভ উদ্বোধন সম্পন্ন হয়েছে।

ঘ। সিজিএস, টিবিএস স্থাপনঃ

EPC/Turn-Key ভিত্তিতে সৈয়দপুরে ১০০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি সিজিএস, রংপুরে ৫০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি টিবিএস এবং পীরগঞ্জ ২০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি টিবিএস স্থাপন কাজে ঠিকাদারের সাথে ০৬-০৯-২০২২ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে। ২৬-০১-২০২৩ তারিখে ঋণপত্র খোলা হয় এবং ০২-০৫-২০২৩ তারিখে চুক্তি কার্যকর হয়েছে। ঠিকাদারকে Advance Payment পরিশোধ ও Engineering Documents অনুমোদন করা হয়েছে। ঠিকাদার কর্তৃক সয়েল টেস্ট এবং সিভিল ডিজাইন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সাইটে পূর্ত নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে আমদানিতব্য মালামালের ১৪টি লটের প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন সম্পন্ন হয়েছে। ১২টি লটের মালামাল চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছেছে এবং অপর ২টি লটের মালামাল শীঘ্রই চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছাবে।

ঙ। পূর্ত নির্মাণ কাজঃ

১ম পর্যায়ের ভূমি উন্নয়ন, রিটেইনিং ওয়াল ও বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২য় পর্যায়ের ভূমি উন্নয়ন কাজ সম্পন্নের লক্ষ্যে ২৬-০৫-২০২৪ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং চুক্তি অনুযায়ী ভূমি উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে। আবাসিক ভবন, অনাবাসিক ভবন এবং অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা নির্মাণের লক্ষ্যে দরপত্র আহবান এবং মূল্যায়নের কাজ চলমান রয়েছে।

চ। সিপি সিস্টেম স্থাপনঃ

সিপি সিস্টেম স্থাপন কাজ ১৪-১২-২০২৩ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে।

২। সমস্যাবলী/সমাধানঃ

সমস্যাবলী	সমাধানের সুপারিশমালা
-	-

৩। মন্তব্যঃ

Arif Islam
27.06.2024

Khandoker Ariful Islam
Project Director
Bogura-Rangpur-Saidpur
Gas Transmission Pipeline Project
GTL Bangladesh, Company Limited

Monthly Implementation Progress Review
Meeting of RADP included Project
of the year 2023-2024
Reporting Period : June- 2024

- Name of the Ministry/ Division/ Organization : Ministry of Power Energy & Mineral Resources
1. Name of Project : **Construction of Bakhrabad-Meghnaghat-Haripur Gas Transmission Pipeline Project.**
2. Objective of the Project :
The objectives of the project are
(i) To build gas transmission infrastructure in order to gas supply to the existing and future planned power plants with a view to augment the power scenario and also to Economic Zone, industries, commercial entities and other consumers situated in Meghnaghat power hub and Haripur, Siddhirganj and Arahazar area.
(ii) To construct 42" OD x 50 km long, 1000 psig Gas Transmission Pipeline (Capacity daily maximum 1000 mmscfd) from Bakhrabad of Cumilla to Haripur via Meghnaghat of Narayanganj to supply about 550 mmscfd gas to 6 (six) power plants each of capacity 750 MW, 584 MW, 583 MW, 400 MW, 450 MW, and 800 MW to be installed in Meghnaghat power hub area and also to supply gas to Economic Zone, industries, commercial entities and other consumers situated in Haripur, Siddhirganj and Arahazar of Narayanganj District
3. Implementation Period : a) Original : July 2021 to June 2024 ;
4. Location of the Project : Cumilla, Munshiganj and Narayanganj
5. Source of funding (With amount) (As per DPP) :
GOB : 70811.00 Lakh (FE: 6722.00 Lakh)
GTCL : 79203.00 Lakh (FE: 56042.00 Lakh)
Total : 150014.00 Lakh (FE: 62764.00.00 Lakh)
6. Estimated Cost :

(Taka in Lakh)

SI No	Description	Total	Taka		Project Aid (RPA)	Physical (% of Total Project)
			GOB	GTCL		
a)	Original	150014.00	150014.00		0.00	-
			70811.00	79203.00		
b)	Cumulative Progress up to last June,2023	32100.96	32100.96		0.00	21.40%
			14248.00	17852.96		
c)	Current year allocation and Physical target (RADP 2023-2024).	53675.00	53675.00		0.00	35.78%
			30918.00	22757.00		
d)	Progress of current month	5081.08	5081.08		0.00	3.39%
			4684.96	396.12		
e)	Progress up to current month of the year	58663.56	58663.56		0.00	39.11%
			30918.00	27745.56		
f)	Fund released up to the current month of the year (2023-2024).	30918.00	30918.00		0.00	20.61%
			30918.00	0.00		

7. Quarterly Financial and Physical : (Taka in Lakh)

SI No	Description	1st Quarter			2nd Quarter			3rd Quarter			4th Quarter		
		Financial		Physical	Financial		Physical	Financial		Physical	Financial		Physical
		GOB	GTCL		GOB	GTCL		GOB	GTCL		GOB	GTCL	
a)	Target	11095.50		7.40%	2125.09		1.42%	31821.41		21.21%	8633.00		5.75%
		0.00	11095.50		0.00	2125.09		24181.28	7640.13		6736.72	1896.28	
b)	Achievement Progress as the % of total Project	11095.50		7.40%	2125.09		1.42%	31821.41		21.21%	13621.56		9.08%
		0.00	11095.50		0.00	2125.09		24181.28	7640.13		6736.72	6884.84	

Cont.-2/



25.06.2024

Engr. Mohammad Sanwar Hossain
Project Director
Bakhrabad-Meghnaghat-Haripur Project
Gas Transmission Company Ltd.

8. Target and Achivement of the main Component of the Project:

SL. No.	Work components as per DPP (With quantity)	Estimated Cost		Achivement upto last June 2023			Target of the current year (RADP 2023- 2024)			Progress up to the month of June 2024		
		GOB	GTCL	Financial		Physical (% of the Component)	Financial		Physical (% of the Component)	Financial		Physical (% of the Component)
				GOB	GTCL		GOB	GTCL		GOB	GTCL	
A.												
3111332	Honorarium/remuneration	18.00		8.90		49.44%	5.00		27.78%	8.42		46.78%
		0.00	18.00	0.00	8.90		0.00	5.00		0.00	8.42	
		100.00		19.03		19.03%	25.00		25.00%	5.37		5.37%
3211103	Compensation	0.00	100.00	0.00	19.03		0.00	25.00		0.00	5.37	
3211106	Entertainment Expenses	8.00		7.20		90.00%	0.73		9.13%	0.73		9.13%
		0.00	8.00	0.00	7.20		0.00	0.73		0.00	0.73	
3211107	Microbus Hiring Charge	18.68		18.22		97.54%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		0.00	18.68	0.00	18.22		0.00	0.00		0.00	0.00	
3211109	Casual Labour	16.20		7.72		47.85%	2.50		15.43%	7.88		48.52%
		0.00	16.20	0.00	7.72		0.00	2.50		0.00	7.88	
3211119	Postage	1.00		0.01		1.00%	0.20		20.00%	0.00		0.00%
		0.00	1.00	0.00	0.01		0.00	0.20		0.00	0.00	
3211125	Publicity & Advertisement	23.22		17.54		75.54%	5.68		24.48%	5.68		24.48%
		0.00	23.22	0.00	17.54		0.00	5.68		0.00	5.68	
3211126	Audio-Vedio	6.00		2.71		45.17%	0.10		1.67%	0.72		12.00%
		0.00	6.00	0.00	2.71		0.00	0.10		0.00	0.72	
3211129	Rent for Office	5.40		5.30		98.15%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		0.00	5.40	0.00	5.30		0.00	0.00		0.00	0.00	
3221103	Pre-shipment Inspection	32.99		15.00		45.47%	17.00		51.53%	11.67		35.37%
		0.00	32.99	0.00	15.00		0.00	17.00		0.00	11.67	
3221106	Transportaion Expenses	820.37		5.90		0.72%	849.29		79.15%	814.47		99.28%
		0.00	820.37	0.00	5.90		0.00	849.29		0.00	814.47	
3221107	Photocopy	5.00		3.90		78.00%	1.00		20.00%	1.00		20.00%
		0.00	5.00	0.00	3.90		0.00	1.00		0.00	1.00	
3221108	Bank Charge	210.34		188.92		89.82%	21.42		10.18%	21.42		10.18%
		0.00	210.34	0.00	188.92		0.00	21.42		0.00	21.42	
3221110	C & F Commission	48.18		0.00		0.00%	48.18		100.00%	48.18		100.00%
		0.00	48.18	0.00	0.00		0.00	48.18		0.00	48.18	
3221114	Port Charge	15.38		15.00		97.53%	0.38		2.47%	0.00		0.00%
		0.00	15.38	0.00	15.00		0.00	0.38		0.00	0.00	
3243101	Petrol, Oil & Luricant	40.56		3.52		8.68%	2.00		4.93%	0.93		2.20%
		0.00	40.56	0.00	3.52		0.00	2.00		0.00	0.93	
3243102	Gas and Fuel	12.60		5.65		44.84%	1.00		7.94%	0.57		4.52%
		0.00	12.60	0.00	5.65		0.00	1.00		0.00	0.57	
3255101	Computer Material	3.00		2.11		70.33%	0.00		0.00%	0.54		18.00%
		0.00	3.00	0.00	2.11		0.00	0.00		0.00	0.54	
3255105	Others Stationary	4.46		2.58		57.85%	1.50		33.63%	0.72		16.1%
		0.00	4.46	0.00	2.58		0.00	1.50		0.00	0.72	
3257104	Soil Survey	33.23		30.10		90.58%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		0.00	33.23	0.00	30.10		0.00	0.00		0.00	0.00	
32581	Repair & Maintanance											
3258101	Transport Vehicle	4.20		1.21		28.81%	1.50		35.71%	0.02		0.48%
		0.00	4.20	0.00	1.21		0.00	1.50		0.00	0.02	
3821116	Insurance	5.50		0.00		0.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		0.00	5.50	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
3911111	General Lum Sum Allocation											
a)	Landing Charge	78.45		43.88		55.88%	34.77		44.32%	34.77		44.32%
		0.00	78.45	0.00	43.88		0.00	34.77		0.00	34.77	
b)	Yard Rents	237.06		20.00		8.44%	214.16		90.34%	105.54		44.52%
		0.00	237.06	0.00	20.00		0.00	214.16		0.00	105.54	
c)	Other Fee	28.18		12.59		48.09%	13.59		51.91%	8.88		33.84%
		0.00	28.18	0.00	12.59		0.00	13.59		0.00	8.88	
Sub Total (Revenue)		1774.00		436.79		24.62%	1045.00		58.91%	1077.47		60.74%
		0.00	1774.00	0.00	436.79		0.00	1045.00		0.00	1077.47	

Engr. Mohammad Sanwar Hossain
Project Director
Bakhrabad-Meghnaghal-Horipuri Project
Gas Transmission Company Ltd

SL. No.	Work components as per DPP (With quantity)	Estimated Cost		Achievement upto last June 2023			Target of the current year (RADP 2023- 2024)			Progress up to the month of June '2024		
		GOB	GTCL	Financial		Physical (% of the Component)	Financial		Physical (% of the Component)	Financial		Physical (% of the Component)
				GOB	GTCL		GOB	GTCL		GOB	GTCL	
B. Capital Component:												
4111316	Pipeline Construction	11943.72		0.00		0.00%	3948.72		33.06%	5315.93		52.88%
		2783.72	9160.00	0.00	0.00		2783.72	1165.00		2783.72	3532.21	
4111316	Meghnagat Hottapping	706.18		0.00		0.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		0.00	706.18	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
4111317	Other Building and Structure											
4111317	a) Other Buildings and Structure	1266.50		0.00		0.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		0.00	1266.50	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
4111317	b) Installation of CP System	55.00		0.00		0.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		0.00	55.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
4111317	c) 9 Nos. River Crossing on EPC	24782.07		0.00		0.00%	8490.00		26.19%	9512.23		38.38%
		0.00	24782.07	0.00	0.00		0.00	8490.00		0.00	9512.23	
4111317	d) Installation of 3 RMS, EPC	5825.31		0.00		0.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		0.00	5825.31	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
4111401	Land Development	234.00		0.00		0.00%	134.00		57.26%	0.00		0.00%
		0.00	234.00	0.00	0.00		0.00	134.00		0.00	0.00	
4112101	SUV (2000-2600CC)	93.00		0.00		0.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		0.00	93.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
4112101	Double Cabin Pickup (2300-2700CC)	68.00		0.00		0.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		0.00	68.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
4112202	Computer and Accessories	4.03		3.99		99.01%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		0.00	4.03	0.00	3.99		0.00	0.00		0.00	0.00	
4112304	Pipeline Materials											
	Line Pipe, Valves, Bends, Scraper Traps, Coating Material, CP	34722.65		17407.00		50.13%	14546.00		41.89%	14546.65		41.89%
4112310	Office Fixture	2.00		1.96		98.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		0.00	2.00	0.00	1.96		0.00	0.00		0.00	0.00	
4112314	Office Furniture	3.28		3.22		98.77%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		0.00	3.28	0.00	3.22		0.00	0.00		0.00	0.00	
4141101	a) Land Aquisition	33305.76		0.00			25511.28		76.80%	25211.28		75.70%
		29975.76	3330.00	0.00	0.00		22181.28	3330.00		22181.28	3030.00	
4141101	b) Land Requisition	4250.98		0.00		0.00%	2000.00		47.05%	2000.00		47.05%
		0.00	4250.98	0.00	0.00		2000.00	0.00		2000.00	0.00	
4911111	CD-VAT	27078.54		14248.00		52.62%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		0.00	27078.54	0.00	14248.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Sub-total (Capital)		144441.00		31664.17		21.92%	52630.00		36.44%	57586.09		39.87%
4911111	Physical Contingency(0.87%)	1266.63		0.00		0.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		0.00	1266.63	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
4911111	Price Contingency (1.69%)	2532.37		0.00		0.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		0.00	2532.37	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
Grand Total (a+b+c+d)		150014.00		32100.96		21.40%	53675.00		35.78%	58663.56		39.11%
		70811.00	79203.00	14248.00	17852.96		30918.00	22757.00		30918.00	27745.56	

- 9 Reasons for the delay of Project Implementation : N/A
10 Existing problems of Implementation of the project : N/A


25-06-2024
(Mohammad Sanwar Hossain)
Project Director
Mobile: +8801709639688

Engr. Mohammed Sanwar Hossain
Project Director
Baltabad Meghnaghat-Horpur Project
Gas Transmission Company Ltd

গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড (জিটিসিএল)
(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানী)
প্রধান কার্যালয় ভবন, প্লট নং # এফ-১৮/এ, শের-ই বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

প্রকল্পের নাম : বাখরাবাদ- মেঘনাঘাট- হরিপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প।

১। বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণঃ

সম্পাদিত কার্যক্রমঃ

(ক) প্রকল্প ব্যয়:

মোট : ১৫০০১৪.০০ লক্ষ টাকা
জিওবি : ৭০৮১১.০০ লক্ষ টাকা
নিজস্ব অর্থ : ৭৯২০৩.০০ লক্ষ টাকা

(খ) পণ্য ও মালামাল ক্রয়ঃ

পণ্য ও মালামাল ক্রয়ের ৫ টি প্যাকেজের (Line Pipe, Coating & Wrapping Materials, Induction Bends, Miscellaneous Fittings & Pig Traps ও Ball, Gate & Plug Valves) জিটিসিএল ভান্ডারে পৌঁছেছে। ১ টি প্যাকেজের (Cathodic Protection Materials) মালামাল ক্রয়ের লক্ষ্যে গত ২৩-০৮-২০২২ তারিখে পুণঃদরপত্র আহবান করা হয়। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে গত ০৪-০৬-২০২৩ চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে এবং ১০-১০-২০২৩ তারিখে ঋণপত্র খোলা হয়। ১ম ও ২য় শিপমেন্টের মালামাল জিটিসিএল ভান্ডারে পৌঁছেছে। ৩য় ও ৪র্থ শিপমেন্টের মালামাল চট্টগ্রাম বন্দরে এসে পৌঁছেছে।

(গ) ভূমি অধিগ্রহণ ও হকুমদখল:

কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর, হোমনা ও তিতাস উপজেলার, মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলার এবং নারায়নগঞ্জ জেলার বন্দর ও সোনারগাঁও উপজেলার ৮টি এল/আরসি কেইসের বিপরীতে প্রাক্কলিত সর্বমোট ২৪১৮১.২৮ লক্ষ টাকা জিওবি হতে অবমুক্তকরণের লক্ষ্যে ১২-১১-২০২৩ তারিখে পেট্রোবাংলার মাধ্যমে পত্র প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে জ্বালানি বিভাগ হতে ২২-১১-২০২৩ তারিখে অর্থ বিভাগে অর্থ ছাড়ের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। অর্থ বিভাগ হতে গত ২৮-০১-২০২৪ তারিখে ৬২৭৮.০০ লক্ষ টাকা ও ০৬-০৩-২০২৪ তারিখে ১৭৯০৩.২৮ লক্ষ টাকা অবমুক্ত করা হয় এবং পরবর্তীতে যথানিয়মে জ্বালানি বিভাগের জিও জারী, অথরিটি ইস্যু এবং আইবাস সিস্টেমের মাধ্যমে জেলা প্রশাসক বরাবর অর্থ প্রেরণ করা হয়। এছাড়া নিজস্ব অর্থায়ন হতে ৩২৬৬.৫৮ লক্ষ টাকা সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ করা হয়। প্রাক্কলিত অর্থ পরিশোধকৃত উপজেলাসমূহের ভূমি অধিগ্রহণ ও হকুমদখলের নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন কর্তৃক ৮(৩) ও ২২(৪) ধারা নোটিশ জারীর কাজ চলমান রয়েছে। কুমিল্লা জেলাধীন মেঘনা উপজেলার ভূমি অধিগ্রহণের প্রাক্কলন জেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রস্তুত করা হচ্ছে।

(ঘ) নির্মাণ কার্যক্রমঃ

- **পাইপলাইন নির্মাণ:** ৪২" ব্যাসের ৫০ কি.মি. পাইপলাইন স্থাপন-এর লক্ষ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে গত ১৫-১১-২০২৩ তারিখে ৩টি সেকশনের চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন করা হয়।
 - সেকশন-এ:** গত ৩০-১২-২০২৩ তারিখে মাঠ পর্যায়ের ওয়েল্ডিং কার্যক্রম শুরু হয়। ১৫.২ কি:মি: পথসড় গ্রেডিং, ১৫.২ কি:মি: স্ট্রিংগিং, ১৫.১ কি:মি: ওয়েল্ডিং, ১৫.১ কি:মি: এনডিটি এবং ১৫.০ কি: মি: লোয়ারিং সম্পন্ন হয়েছে।
 - সেকশন-বি:** গত ০৩-০২-২০২৪ তারিখে মাঠ পর্যায়ের ওয়েল্ডিং কার্যক্রম শুরু হয়। ১৪.৬ কি:মি: পথসড় গ্রেডিং, ১৪.৬ কি:মি: স্ট্রিংগিং, ১৪.৫ কি:মি: ওয়েল্ডিং ১৪.৫ কি:মি: এনডিটি এবং ১৪.৫ কি: মি: লোয়ারিং সম্পন্ন হয়েছে।
 - সেকশন-সি:** গত ০১-০২-২০২৪ তারিখে মাঠ পর্যায়ের ওয়েল্ডিং কার্যক্রম শুরু হয়। ৯.৫ কি:মি: পথসড় গ্রেডিং, ৯.৫ কি:মি: স্ট্রিংগিং, ৯.১ কি:মি: ওয়েল্ডিং, ৮.৫ কি:মি: এনডিটি এবং ৫.৬ কি: মি: লোয়ারিং সম্পন্ন হয়েছে।


Engr. Mohamad Sanwar Hossain
Project Director
Bakhrabad-Meghnaghat-Hariপুর Project
Gas Transmission Company Ltd

ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি: ইতোমধ্যে ৩৯.৩ কি:মি: পথসত্র শ্রেডিং, ৩৯.৩ কি:মি: স্ট্রিংগিং, ৩৮.৭ কি:মি: ওয়েল্ডিং, ৩৮.১ কি:মি: এনডিটি এবং **৩৫.১ কি:মি: লোয়ারিং সম্পন্ন হয়েছে।**

- **নদী ক্রসিং:** EPC/Turn-Key ডিভিক HDD পদ্ধতি প্রয়োগে ০৯ টি নদী (গোমতী, মেঘনা-গোমতী (কাঠালিয়া), মেঘনা-গোমতী শাখা ১, মেঘনা-গোমতী শাখা ২, কাজলা, মেঘনা, আশারিয়া, মেনিখাল ও ব্রহ্মপুত্র) ক্রসিং (মোট ৫.৮০ কিঃমিঃ) কাজের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে গত ১৫-০৫-২০২৩ তারিখে ৩ টি লটের চুক্তি স্বাক্ষর এবং ১৫-১০-২০২৩ তারিখে ঋণপত্র খোলার কাজ সম্পন্ন করা হয়।

লট-১: মেঘনা-গোমতী শাখা-১ নদীর ক্রসিং কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। কাঠালিয়া নদীর ওয়েল্ডিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

লট-২: মেঘনা-গোমতী শাখা-২ নদীর ক্রসিং কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া ব্রহ্মপুত্র ও কাজলা নদীর ওয়েল্ডিং কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। কাজলা নদীর ক্রসিং কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে পাইলট ড্রিলিং সম্পন্ন হয়েছে এবং বর্তমানে 3rd phase reaming কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ব্রহ্মপুত্র নদীর ওয়েল্ডিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

লট-৩: মেনিখাল ও আশারিয়া নদীর ক্রসিং কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। মেঘনা নদীর ক্রসিং কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে পাইলট ড্রিলিং সম্পন্ন হয়েছে এবং বর্তমানে 3rd phase reaming কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি: HDD পদ্ধতি প্রয়োগে চুক্তিভুক্ত ০৯ টি নদীর মধ্যে **অদ্যাবধি ০৪টি নদীর ক্রসিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে।**

- **মিটারিং স্টেশন:** ইপিসি ভিত্তিতে মিটারিং স্টেশন স্থাপন কাজের আর্থিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন দরপত্র মূল্যায়ন কাজ গত ০৫-০২-২০২৪ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। জিটিসিএল পরিচালকমন্ডলীর ৪৮৮তম বোর্ড সভায় অনুমোদনের নিমিত্তে উপস্থাপন করা হলে তা অনুমোদিত হয় এবং ডিপিপি সংশোধনপূর্বক ১ম সর্বনিম্ন দরপত্রদাতার অনুকূলে NOA ইস্যু ও চুক্তি স্বাক্ষরের সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়। ডিপিপি সংশোধনের নিমিত্তে গত ০৬-০৩-২০২৪ তারিখে পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়। গত ০৮-০৪-২০২৪ তারিখে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ডিপিপি সংশোধনের নিমিত্তে ০৬-০৬-২০২৪ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্পের পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়।
- **সয়েল ও সাবসয়েল ইনভেস্টিগেশন কাজঃ** মাঠ পর্যায়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং গত ০২-০৬-২০২২ তারিখে কার্য সম্পাদন সনদপত্র প্রদান করা হয়।
- **সিপি সিস্টেম স্থাপন:** লোয়ারিং কার্যক্রম সম্পাদন পরবর্তীতে সিপি স্টেশনে নির্মাণ এবং কমিশনিং ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।
- প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৬৫%।

২। সমস্যা/বলী/সমাধানঃ


Engr. Mohammad Sanwar Hossain
Project Director
Bakhrabad Meghnaghat-Horipur Project
Gas Transmission Company Ltd

Monthly Implementation Progress Review
Meeting of RADP included Project
Of the year 2023-2024
Reporting Period : June-2024

- Name of the Ministry/ Division/ Organization : Ministry of Power Energy & Mineral Resources
Energy & Mineral Resources Division,
Gas Transmission Company Ltd. (A Company of Petrobangla)
1. Name of Project : **Construction of Gas Transmission Pipeline along Bangabandhu Sheikh Mujib Railway Bridge Project.**
2. Objective of the Project : * Construction of gas transmission infrastructure to supply natural gas for power plants, industrial , commercial and other customers of northern and south-western region of the country;


*To create opportunities for adequate gas supply in the northern and south-western region of the country, 1000 Psig 36" diameter 10 km long gas transmission pipeline from the east bank valve station at Ibrahimabad in Tangail District through the Railway Bridge which is implementing under the "Bangabandhu Shekh Mujib Railway Bridge Construction Project (1st revised)" to west bank valve station at Sayedabad in Sirajgonj District will be constructed.
3. Implementation Period : a) Original : July 2021 to June 2025.
4. Location of the Project : Tangail and Sirajgonj
5. a) Source of funding (With amount)
(As per DPP) : **GTCL**
FC: (17607.00 Lakh)
LC: (12132.00 Lakh)
Total: (29739.00 Lakh)
- b) Source of funding (With amount)
As per 1st revised DPP : **GTCL**
FC: (20048.47 Lakh)
LC: (24536.53 Lakh)
Total: (44585.00 Lakh)
6. Estimated Cost :

Sl No	Description	Total	Taka		Project Aid (RPA)	Physical (% of Total Project)
			GOB	GTCL		
			(Taka in Lakh)			
a) i) Original		29739.00	29739.00		0.00	-
			0.00	29739.00		
ii) 1st Revised		44585.00	44585.00		0.00	-
			0.00	44585.00		
b) Cumulative Progress up to last June ,2023		3551.94	3551.94		0.00	7.97%
			0.00	3551.94		
c) Current Year allocation and physical target (RADP 2023-2024)		20000.00	20000.00		0.00	44.86%
			0.00	20000.00		
d) Progress of current month		236.79	236.79		0.00	0.531%
			0.00	236.79		
e) Progress up to current month of the year		21333.92	21333.92		0.00	47.850%
			0.00	21333.92		
f) Fund released up to the current month of the year (2023-2024).		0.00	0.00		0.00	0.00%
			0.00	0.00		

7. Quarterly Financial and Physical : (Taka in Lakh)

Sl No	Description	1st Quarter			Physical	2nd Quarter			Physical	3rd Quarter			Physical	4th Quarter			Physical
		Financial				Financial				Financial				Financial			
		GOB	GTCL	PA		GOB	GTCL	PA		GOB	GTCL	PA		GOB	GTCL	PA	
a) Target		1.10			0.002%	6781.62			15.21%	12217.28			27.40%	1000.00			2.24%
		0.00	1.10	0.00		0.00	6781.62	0.00		0.00	12217.28	0.00		0.00	1000.00	0.00	
b) Achievement Progress as the %		1.10			0.002%	6781.62			15.21%	14045.59			31.50%	505.61			1.13%
		0.00	1.10	0.00		0.00	6781.62	0.00		0.00	14045.59	0.00		0.00	505.61	0.00	

Cont.-2/


30.06.2024
Engr. Mohammad Zakirul Islam
Project Director
BSMRB Gas Pipeline Project
Gas Transmission Company Limited

Target and Achievement of the main Component A1:Q46of the Project:

(Taka in Lakh)

SL. No.	Work components as per DPP (With quantity)	Estimated Cost			Achievement upto last June 2023			Target of the current year (RADP 2023- 2024)			Progress from the month of July 2023 to June 2024					
		GOB	GTCL	DPA	Financial			Physical (% of the Component)	Financial			Physical (% of the Component)	Financial			Physical (% of the Component)
					GOB	GTCL	DPA		GOB	GTCL	DPA		GOB	GTCL	DPA	
A. Revenue Component:																
3111332	Honorarium / remuneration	0.00	10.07	0.00	0.00	3.83	0.00	38.03%	0.00	3.50	0.00	34.76%	0.00	1.51	0.00	15.00%
3211106	Entertainment Expenses	0.00	8.66	0.00	0.00	1.66	0.00	19.17%	0.00	1.50	0.00	17.32%	0.00	1.58	0.00	18.24%
3211107	Hiring Microbus	0.00	19.96	0.00	0.00	18.53	0.00	92.84%	0.00	1.10	0.00	5.51%	0.00	1.10	0.00	5.51%
3211109	Casual Labour	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.47	0.00	5.80%	0.00	0.47	0.00	5.80%
3211119	Postage	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
3211125	Publicity & Advertisement	0.00	2.93	0.00	0.00	2.93	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
3221103	Pre-shipment Inspection	0.00	17.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	8.00	0.00	46.19%	0.00	7.16	0.00	41.34%
3221107	Copying charge	0.00	6.44	0.00	0.00	1.69	0.00	26.24%	0.00	1.00	0.00	15.53%	0.00	0.51	0.00	7.92%
3221108	Bank Charge	0.00	499.99	0.00	0.00	234.81	0.00	46.96%	0.00	235.43	0.00	47.09%	0.00	235.43	0.00	47.09%
3255101	Computer consumable	0.00	3.53	0.00	0.00	0.68	0.00	19.26%	0.00	0.50	0.00	14.16%	0.00	0.42	0.00	11.90%
3255105	Others Stationary	0.00	7.76	0.00	0.00	0.76	0.00	9.79%	0.00	0.70	0.00	9.02%	0.00	0.68	0.00	8.76%
3911111	(a) Post Landing Inspection	0.00	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	8.60	0.00	61.20%	0.00	8.60	0.00	61.20%
	(b) Different fees etc	0.00	14.39	0.00	0.00	4.68	0.00	32.52%	0.00	4.20	0.00	29.19%	0.00	3.45	0.00	23.97%
Sub Total (Revenue)		0.00	614.00	0.00	0.00	269.57	0.00	43.90%	0.00	265.00	0.00	43.16%	0.00	260.91	0.00	42.49%
B. Capital Component:																
4111316	(a) Construction of Pipeline along with CP System and Other Facilities on	0.00	30483.28	0.00	0.00	3026.70	0.00	9.93%	0.00	10317.00	0.00	33.84%	0.00	12647.00	0.00	41.49%
	(b) Bridge Pier Embedded materials	0.00	347.98	0.00	0.00	248.67	0.00	71.46%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
4112202	Computer and	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
4112310	Office Equipment	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
4112314	Furniture and Fixtures	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
4911111	CD-VAT	0.00	11769.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	9418.00	0.00	80.02%	0.00	8426.00	0.00	71.59%
Sub-total (Capital)		0.00	42608.00	0.00	0.00	3282.37	0.00	7.70%	0.00	19735.00	0.00	46.32%	0.00	21073.00	0.00	49.46%
4911111	Physical Contingency	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
4911111	Price Contingency	0.00	1363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
Grand Total (a+b+c+d):		0.00	44585.00	0.00	0.00	3551.94	0.00	7.97%	0.00	20000.00	0.00	44.86%	0.00	21333.92	0.00	47.850%

- 9 Reasons for the delay of Project Implementation :
 10 Existing problems of Implementation of the project :

N/A
N/A

Mohammad Zakirul Islam
 D. 30.06.2024
 Mohammad Zakirul Islam
 (Project Director)
 PH: 01709-639694
 Engr. Mohammad Zakirul Islam
 Project Director
 BSMRB Gas Pipeline Project
 Gas Transmission Company Limited

প্রকল্পের নাম: "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতুতে গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)"।

১। বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণঃ

কার্যক্রম:

ক। ডিপিপি সংক্রান্ত

প্রকল্পটি জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক ২২-০৯-২০২১ তারিখে অনুমোদন করা হয় এবং প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপি ২১-০৪-২০২৪ তারিখে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের মেয়াদকাল জুলাই ২০২১ - জুন ২০২৫।

খ। রুট জরিপ ও পরিবেশ সমীক্ষা কার্যক্রম

প্রকল্পের আওতায় রুট জরিপ সম্পন্ন হয়েছে এবং গত ২৭-০১-২০২২ তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তর হতে পরিবেশগত ছাড়পত্র সংগ্রহ করা হয়েছে যা প্রকল্প কর্তৃক যথানিয়মে নবায়ন করা হচ্ছে।

গ। ভূমি অধিগ্রহণ ও অধিযাচন কার্যক্রম

প্রকল্পটির আওতায় ভূমি অধিগ্রহণ ও অধিযাচন কার্যক্রম নাই। বাস্তবায়নাধীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতুর উভয় প্রান্তে প্রায় ৪.৫ কি.মি. গ্যাস পাইপলাইন বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের জায়গায় স্থাপন করা হবে। আলোচ্য গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গত ২৪-১১-২০২১ তারিখে সেতুর উভয় পাশের ভূমিতে পাইপলাইন স্থাপনের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

ঘ। পাইপলাইন নির্মাণ কার্যক্রম


- প্রকল্পের আওতায় ইপিসি ভিত্তিতে সিপি সিস্টেম ও অন্যান্য ফ্যাসিলিটিসসহ ৩৬" ব্যাসের ১০ কি.মি পাইপলাইন (রেলওয়ে সেতুর উপর প্রায় ৫. ৫ কি.মি. এবং সেতুর উভয় প্রান্তে প্রায় ৪.৫ কি.মি.) নির্মাণের জন্য আন্তর্জাতিক ইপিসি/টার্নকি ভিত্তিক ঠিকাদার SCEGC INSTALLATION GROUP CO. LTD., China এর সাথে গত ২৪-০১-২০২৩ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে এবং গত ১৬-০৪-২০২৩ তারিখ হতে চুক্তিটি কার্যকর করা হয়েছে। পাইপ লাইন পথসহ বিদ্যমান গাছপালা অপসারণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ঠিকাদার কর্তৃক প্রকল্পের পূর্ব পাড়ে ও রেলওয়ে ব্রিজে পাইপলাইন ওয়েল্ডিং কাজ সম্পাদন করা হচ্ছে। অদ্যাবধি সেতুর পূর্বপাড়ে ২২৫০ মিটার এবং ব্রিজ সেকশনের ১১৮০ মিটার ওয়েল্ডিং সম্পাদন করা হয়েছে। ঠিকাদার কর্তৃক বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্বপাড়ের মহাসড়কে ও ভূয়পুর সড়কে পাইপলাইনের রোড ক্রসিং কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

২। সমস্যা/বলী/সমাধানঃ

প্রকল্প বাস্তবায়নে বর্তমানে উল্লেখযোগ্য কোন সমস্যা নাই।

৩। মন্তব্যঃ

প্রকল্পের কাজ যথাসময়ে সম্পন্নের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হচ্ছে।



প্রকৌঃ মুহাম্মদ জাকিরুল ইসলাম
প্রকল্প পরিচালক

বিএসএমআরবি পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প
গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড

Monthly Implementation Progress Review
Meeting of RADP included Project
Of the year 2023-2024
Reporting Period : June-2024

- Name of the Ministry/ Division/ Organization : Ministry of Power Energy & Mineral Resources
1. Name of Project : **Installation & Modification of Gas Stations at Off-Transmission Points of GTCL Project.**
2. Objective of the Project : To supply measured & quality gas from GTCL's grid to various distribution companies to ensure fair use of natural gas, establish transparency and accountability in gas transportation and marketing system.
3. Implementation Period : a) Original : July 2021 to June 2026.
4. Location of the Project : Dhaka, Sylhet, Chattogram, Rajshahi Division
5. Source of funding (With amount) (As per DPP) : **GTCL**
FC: 56266.08 Lakh
LC: 37586.92 52 Lakh
Total: 93853.00 Lakh
6. Estimated Cost :

(Taka in Lakh)

Sl No	Description	Total	Taka		Project Aid (RPA)	Physical (% of Total Project)
			GOB	GTCL		
a) i) Original		93853.00	0.00	93853.00	0.00	
ii) 1st Revised						
b) Cumulative Progress up to last June, 2023		3414.85	0.00	3414.85	0.00	3.639%
c) Current year allocation and Physical target (RADP 2023-2024)		21000.00	0.00	21000.00	0.00	22.375%
d) Progress of current month		1877.27	0.00	1877.27	0.00	2.000%
e) Progress up to current month of the year		21449.78	0.00	21449.78	0.00	22.855%
f) Fund released up to the current month of the year (2023-2024).		0.00	0.00	0.00	0.00	0.000%

7. Quarterly Financial and Physical : (Taka in Lakh)

Sl No	Description	1st Quarter			Physical	2nd Quarter			Physical	3rd Quarter			Physical	4th Quarter			Physical
		Financial				Financial				Financial				Financial			
		GOB	GTCL	PA		GOB	GTCL	PA		GOB	GTCL	PA		GOB	GTCL	PA	
a) Target		169.76	0.00	0.00	0.18%	10631.19	0.00	0.00	11.33%	7335.97	0.00	0.00	7.82%	2863.08	0.00	0.00	3.05%
b) Achievement Progress as the % of total Project		169.76	0.00	0.00	0.18%	10631.19	0.00	0.00	11.33%	7335.97	0.00	0.00	7.82%	3308.87	0.00	0.00	3.53%

Cont.-2/

For 

(Engr. Md. Abdul Momen)
Project Director
Installation and Modification of Gas Stations at
Off-Transmission Points of GTCL Project
Gas Transmission Company Ltd. (GTCL)

Target and Achievement of the main Component of the Project:

(Taka in Lakh)

SL. No.	Work components as per RDPP (With quantity)	Estimated Cost			Achievement upto last June 2023				Target of the current year (RADP 2023- 2024)				Progress from the month of July 2023 to June 2024			
		GOB	GTCL	DPA	Financial			Physical (% of the Component)	Financial			Physical (% of the Component)	Financial			Physical (% of the Component)
					GOB	GTCL	DPA		GOB	GTCL	DPA		GOB	GTCL	DPA	
A. Revenue Component:																
3111332	Honorarium/re muneratation		22.08			8.94		40.49%		5.08		22.92%		4.42		20.02%
		0.00	22.08	0.00	0.00	8.94	0.00		0.00	5.06	0.00		0.00	4.42	0.00	
3211106	Entertainment Expenses		10.29			5.95		57.82%		1.40		13.61%		0.88		8.53%
		0.00	10.29	0.00	0.00	5.95	0.00		0.00	1.40	0.00		0.00	0.88	0.00	
3211107	Hiring 01 Microbus		18.68			17.69		94.70%		0.88		4.71%		0.88		4.71%
		0.00	18.68	0.00	0.00	17.69	0.00		0.00	0.88	0.00		0.00	0.88	0.00	
3211109	Casual Labour		25.55			2.94		11.51%		5.40		21.14%		4.34		16.97%
		0.00	25.55	0.00	0.00	2.94	0.00		0.00	5.40	0.00		0.00	4.34	0.00	
3211119	Postage		1.00			0.00		0.00%		0.00		0%		0.00		0.00%
		0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
3211125	Publicity & Advertisement		21.05			10.83		51.45%		0.00		0.00%		0.00		0.00%
		0.00	21.05	0.00	0.00	10.83	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
3221103	Pre-shipment Inspection		271.14			0.00		0.00%		28.00		10.33%		28.00		10.33%
		0.00	271.14	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	28.00	0.00		0.00	28.00	0.00	
3221107	Copying charge		7.00			4.29		61.29%		0.71		10.14%		0.70		10.00%
		0.00	7.00	0.00	0.00	4.29	0.00		0.00	0.71	0.00		0.00	0.70	0.00	
3221108	Bank Charge		873.07			168.44		19.29%		0.00		0.00%		0.00		0.00%
		0.00	873.07	0.00	0.00	168.44	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
3255101	Computer consumable		3.00			1.45		48.33%		0.87		29.00%		0.72		24.00%
		0.00	3.00	0.00	0.00	1.45	0.00		0.00	0.87	0.00		0.00	0.72	0.00	
3255105	Others Stationary		5.35			2.77		51.78%		1.00		18.69%		0.57		10.65%
		0.00	5.35	0.00	0.00	2.77	0.00		0.00	1.00	0.00		0.00	0.57	0.00	
325/104	Soil Survey		33.23			27.00		81.25%		0.00		0.00%		0.00		0.00%
		0.00	33.23	0.00	0.00	27.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
3911111	(a) Post Landing Taxation		108.46			0.00		0.00%		22.66		20.89%		20.57		18.97%
		0.00	108.46	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	22.66	0.00		0.00	20.57	0.00	
3221102	(b) Different fees etc		21.10			7.48		35.45%		5.02		23.79%		4.24		20.09%
		0.00	21.10	0.00	0.00	7.48	0.00		0.00	5.02	0.00		0.00	4.24	0.00	
Sub Total (Revenue)			1421.00			257.78		18.14%		71.00		5.00%		65.32		4.60%
		0.00	1421.00	0.00	0.00	257.78	0.00		0.00	71.00	0.00		0.00	65.32	0.00	
B. Capital Component:																
4111317	(a) Construction of Others		1478.65			0.00		0.00%		116.00		7.84%		108.49		7.34%
		0.00	1478.65	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	116.00	0.00		0.00	108.49	0.00	
	(b) Installation of 11 nos. RMS/CGS/RBS, 3 nos Metering Station, 4nos. Station Modification		60225.20			1754.28		2.91%		14190.82		23.56%		15485.19		25.71%
		0.00	60225.20	0.00	0.00	1754.28	0.00		0.00	14190.82	0.00		0.00	15485.19	0.00	
	(c) Installation of SCADA System in 14		834.00			0.00		0.00%		0.00		0.00%		0.00		0.00%
		0.00	834.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
4111401	Land Development		270.05			0.00		0.00%		121.00		44.81%		120.43		44.60%
		0.00	270.05	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	121.00	0.00		0.00	120.43	0.00	
4112202	Computer and Accessories		3.62			3.62		100.00%		0.00		0.0%		0.00		0.00%
		0.00	3.62	0.00	0.00	3.62	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
4112314	Furniture and Fixtures		2.00			1.99		99.50%		0.00		0.0%		0.00		0.00%
		0.00	2.00	0.00	0.00	1.99	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
4141101	Land Acquisition		1397.18			1397.18		100.00%		1.18		0.08%		0.00		0.00%
		0.00	1397.18	0.00	0.00	1397.18	0.00		0.00	1.18	0.00		0.00	0.00	0.00	
4911111	CI> VAT		25487.30			0.00		0.00%		6500.00		25.50%		5670.35		22.25%
		0.00	25487.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	6500.00	0.00		0.00	5670.35	0.00	
Sub-total (Capital)			89698.00			3157.07		3.52%		20929.00		23.33%		21384.46		23.84%
		0.00	89698.00	0.00	0.00	3157.07	0.00		0.00	20929.00	0.00		0.00	21384.46	0.00	
4911111	Physical Contingency(1.5		2734.00			0.00		0.00%		0.00		0.00%		0.00		0.00%
		0.00	2734.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
4911111	Price Contingency		0.00			0.00		0.00%		0.00		0.00%		0.00		0.00%
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
Grand Total (a+b+c+d)			93853.00			3414.85		3.64%		21000.00		22.38%		21449.78		22.85%
		0.00	93853.00	0.00	0.00	3414.85	0.00		0.00	21000.00	0.00		0.00	21449.78	0.00	

9 Reasons for the delay of Project Implementation :

N/A

10 Existing problems of Implementation of the project :

N/A

For
01.07.2024

MD. Abdul Momen
(Project Director)

(Engr. Md. Abdul Momen)
Project Director

Installation and Modification of Gas Stations at
Off-Transmission Points of GTCL Project
Gas Transmission Company Ltd. (GTCL)

গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড (জিটিসিএল)

(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানী)

প্রধান কার্যালয় ভবন, প্লট নং # এফ-১৮/এ, শের-ই বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

তারিখ: ০১-০৭-২০২৪

১। প্রকল্পের নাম	:	জিটিসিএল-এর অফ-ট্রান্সমিশন পয়েন্টে গ্যাস স্টেশন স্থাপন ও মডিফিকেশন প্রকল্প।
২। উদ্যোগী বিভাগ/মন্ত্রণালয়	:	জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ/বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়।
৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড (জিটিসিএল)।
৪। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল	:	জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৬ পর্যন্ত।
৫। প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	:	জিটিসিএল এর নিজস্ব অর্থায়ন: ৯৩৮৫৩.০০ লক্ষ টাকা (বৈ. সুদ্রা) (৫৬২৬৬.০৮)
৬। প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী	:	ক) ভূমি অধিগ্রহণ (৬.১৮ একর); খ) পন্য-৩/লট-এ : ইপিসি ভিত্তিতে আশুলিয়া ও ডেমরাতে ২টি সিজিএস ও গাড়ারানে ১টি মিটারিং স্টেশন স্থাপন এবং আমিনবাজার ও মনোহরদীতে ২টি স্টেশনে মডিফিকেশন কাজ; গ) পন্য-৩/লট-বি : ইপিসি ভিত্তিতে মুচাইতে ১টি আরএমএস স্থাপন, হবিগঞ্জে ১টি স্টেশনে এবং খাটিহাততে ১টি স্টেশনে মডিফিকেশন কাজ; ঘ) পন্য-৩/লট-সি: ইপিসি ভিত্তিতে গৌরীপুর ও লাকসামে ২টি আরএমএস এবং বাখরাবাদ ও বিজরাতে ২টি মিটারিং স্টেশন স্থাপন; ও ঙ) পন্য-৩/লট-ডি : ইপিসি ভিত্তিতে নিজকুঞ্জরা ও মিঠাছড়াতে ২টি আরএমএস, ফৌজদারহাটে ১টি সিজিএস এবং শীতলপুরে ১টি টিবিএস স্থাপন; চ) পন্য-৩/লট-ই : ইপিসি ভিত্তিতে বগুড়া ও দশরদীতে ২টি আরএমএস স্থাপন; ছ) পন্য-৩/লট-এফ: ৬টি হট ট্যাপিং ওয়ার্কস।

৭। প্রকল্পের বর্তমান অগ্রগতি

: ক) **মালামাল ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ প্যাকেজ- পন্য-৩:**

- লট-এ এর মাঠ পর্যায়ের ৭৫% বাস্তব কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং আমদানীকৃত ৯৫% মালামাল সাইটে পৌঁছেছে।
- লট-সি ও লট-ডি এর এর ডিজাইন-ড্রয়িং চূড়ান্ত করা হয়েছে। অক্টোবর'২০২৪ থেকে সাইটে মালামাল আসা শুরু হবে। বিজরা আন্তঃসংযোগ পাইপলাইন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে।
- লট-বি ও লট-ই লট-বি ও লট-ই এর ক্ষেত্রে NOA ইস্যু করা হয়েছে।
- লট-এফ এর এর ৬টি হট-ট্যাপিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

খ) **কার্য সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ পূর্ত কাজঃ**

- কার্য-১ এর আওতায় ১৪ টি স্টেশনের সয়েল এবং সাব সয়েল ইনভেসটিগেশন এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- কার্য-২ এর অর্ন্তর্ভুক্ত তিনটি স্থাপনার ভূমি উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- কার্য-৩ এর আওতায় গৌরীপুর-এ রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- কার্য-৪, ৫, ৬ ও ৭ এর ক্ষেত্রে ডিপিলি সংশোধনক্রমে হালনাগাদ PWD Rate Schedule অনুযায়ী দরপত্র আহ্বান করা হবে।

গ) **ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত অগ্রগতি:** প্রকল্পের আওতায় কুমিল্লা, গাজীপুর ও ফেনী জেলায় মোট ৫.০৪ একর ভূমি অধিগ্রহণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

৮। প্রকল্প অগ্রগতিঃ

(ক) বাস্তব অগ্রগতি: ৪৪%

(খ) আর্থিক অগ্রগতি: ২২.৮৫%

For
01-07-2024(Engr. Md. Abdul Momen)
Project DirectorInstallation and Modification of Gas Stations at
Off-Transmission Points of GTCL Project
Gas Transmission Company Ltd. (GTCL)