

Monthly Implementation Progress Review  
Meeting of ADP included Project  
of the year 2023-2024  
**Reporting Period : March- 2024**

- Name of the Ministry/ Division/ Organization : Ministry of Power Energy & Mineral Resources
1. Name of Project : **Construction of Bogra-Rangpur-Saidpur Gas Transmission Pipeline Project.**
2. Objective of the Project :  
The objectives of the project are :  
(i) To accelerate the socio-economic development to the people of Northern part of the country by transmitting Natural Gas.  
(ii) To construct 30"dia x 150 km.x 1000 psig Gas Transmission Pipeline and other installation to Transmist Gas.  
(iii) To create gas transmission facility of gas base power plant and other Industry, Commercial and Other Consumer.
3. Implementation Period\* :  
a) Original : October 2018 to June 2021 :  
b) Time Extension : October 2018 to June 2023 (Without Cost Escalation);  
c) RDPP : October 2018 to June 2025
4. Location of the Project : Bogura, Gaibandha, Rangpur, Nilphamari
5. Source of funding (With amount) (As per DPP) :  
GOB : 136852.00 Lakh (FE: 47318.00 Lakh)  
GTCL : 1003.00 Lakh
- Source of funding (With amount) (As per RDPP) :  
GOB : 147029.00 Lakh (FE: 53882.00 Lakh)  
GTCL : 1984.00 Lakh
6. Estimated Cost :

Sl No	Description	Total	Taka		Project Aid (RPA)	Physical (% of Total Project)
			GOB	GTCL		
			(Taka in Lakh)			
a)	i) Original DPP	137855.00	137855.00		0.00	-
			136852.00	1003.00		
	ii) 1st Revised DPP	149013.00	149013.00		0.00	-
			147029.00	1984.00		
b)	Cumulative Progress up to last June,2023	111397.81	111397.81		0.00	74.76%
c)	Current year allocation and Physical target (RADP 2023-2024).	14330.00	14330.00		0.00	9.62%
			14211.00	119.00		
d)	Progress of current month	17.66	17.66		0.00	0.01%
			11.12	6.54		
e)	Progress up to current month of the year	6859.09	6859.09		0.00	4.60%
			6783.50	75.59		
f)	Fund released up to the current month of the year (2023-2024).	6783.50	6783.50		0.00	4.55%
			6783.50	0.00		

7. Quarterly Financial and Physical : (Taka in Lakh)

Sl No	Description	1st Quarter			2nd Quarter			3rd Quarter			4th Quarter		
		Financial		Physical	Financial		Physical	Financial		Physical	Financial		Physical
		GOB	GTCL		GOB	GTCL		GOB	GTCL		GOB	GTCL	
a)	Target	0.00		0.00%	3603.80		2.42%	3255.29		2.18%	7470.91		5.01%
		0.00	0.00		3550.53	53.27		3232.97	22.32		7427.50	43.41	
b)	Achievement Progress as the % of total Project	0.00		0.00%	3603.80		2.42%	3255.29		2.18%	0.00		0.00%
		0.00	0.00		3550.53	53.27		3232.97	22.32		0.00	0.00	

Cont. -2/

*Ariful Islam*

**Khandoker Ariful Islam**  
Project Director  
Bogura-Rangpur-Saidpur  
Gas Transmission Pipeline Project  
Gas Transmission Company Limited

**8. Target and Achievement of the main Component of the Project:**

Sl. No.	Work components as per DPP (With quantity)	Estimated Cost		Achievement upto last June 2023			Target of the current year (RADP 2023- 2024)			Progress up to the month of March'24		
		GOB	GTCL	Financial		Physical (% of the Component)	Financial		Physical (% of the Component)	Financial		Physical (% of the Component)
				GOB	GTCL		GOB	GTCL		GOB	GTCL	
<b>A. Revenue Component:</b>												
3111101	Basic Pay (Officer)	539.61		271.68		50.34%	58.00		10.75%	40.10		7.43%
		0.00	539.61	0.00	271.68		0.00	58.00		0.00	40.10	
3111201	Basic Pay (Staff)	60.55		22.88		37.79%	9.00		14.86%	8.11		13.39%
		0.00	60.55	0.00	22.88		0.00	9.00		0.00	8.11	
3111310	Rent of Building	270.83		147.33		52.65%	28.45		10.17%	20.26		7.24%
		0.00	270.83	0.00	147.33		0.00	28.45		0.00	20.26	
3111311	Medical Allowance	23.09		11.55		50.02%	2.16		9.35%	1.63		7.06%
		0.00	23.09	0.00	11.55		0.00	2.16		0.00	1.63	
3111314	Tiffin Allowance	14.74		3.56		24.15%	0.85		5.77%	0.59		4.00%
		0.00	14.74	0.00	3.56		0.00	0.85		0.00	0.59	
3111325	Washing Allowance	2.31		1.16		50.22%	0.25		10.82%	0.16		6.93%
		0.00	2.31	0.00	1.16		0.00	0.25		0.00	0.16	
3111325	Festival Bonus	103.73		54.86		52.89%	8.50		8.19%	0.00		0.00%
		0.00	103.73	0.00	54.86		0.00	8.50		0.00	0.00	
3111331	Entertainment Allowance	0.41		0.17		41.46%	0.18		43.90%	0.16		37.80%
		0.00	0.41	0.00	0.17		0.00	0.18		0.00	0.16	
3111333	House Assist. Allowance	0.81		0.33		40.74%	0.36		44.44%	0.32		39.51%
		0.00	0.81	0.00	0.33		0.00	0.36		0.00	0.32	
3111338	Other Allowance	98.92		47.62		48.14%	7.50		7.58%	4.26		4.31%
		0.00	98.92	0.00	47.62		0.00	7.50		0.00	4.26	
3211106	Entertainment Expenses	14.50		10.00		68.97%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		14.50	0.00	10.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
3211107	Hiring Charge	25.00		0.00		0.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		0.00	25.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
3211119	Postage	1.00		0.34		34.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		1.00	0.00	0.34	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
3211125	Advertisement	32.00		21.98		68.69%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		32.00	0.00	21.98	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
3211126	Audio- Video	9.00		0.00		0.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		0.00	9.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
3211129	Office Rent	11.00		0.00		0.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		0.00	11.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
3221103	Pre-shipment (inspection Fee)	93.00		40.00		43.01%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		93.00	0.00	40.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
3221106	Transportation Expenses	2297.00		2158.14		93.96%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		2297.00	0.00	2158.14	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
3221107	Photocopy	29.00		10.00		34.48%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		29.00	0.00	10.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
3221108	Bank Charge	277.00		96.43		34.81%	47.12		17.01%	19.12		6.50%
		277.00	0.00	96.43	0.00		47.12	0.00		19.12	0.00	
3221110	C & F Commission	96.63		96.63		100.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		96.63	0.00	96.63	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
3221114	Port Charge	24.00		18.95		77.71%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		24.00	0.00	18.95	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
3241101	Internal Tour	75.00		23.84		31.79%	3.75		5.00%	0.00		0.00%
		0.00	75.00	0.00	23.84		0.00	3.75		0.00	0.00	
3243101	Petrol, Oil & Lubricant	18.00		3.60		20.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		18.00	0.00	3.60	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
3243102	Gas and Fuel	5.00		2.77		55.40%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		5.00	0.00	2.77	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
3253103	Security Services	136.00		14.75		10.85%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		136.00	0.00	14.75	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
3255101	Computer Material	3.00		0.95		31.67%	0.07		2.33%	0.00		0.00%
		3.00	0.00	0.95	0.00		0.07	0.00		0.00	0.00	
3255104	Stamp & Seal	6.00		2.40		40.00%	0.03		0.50%	0.00		0.00%
		6.00	0.00	2.40	0.00		0.03	0.00		0.00	0.00	
3257104	Soil Survey	40.00		39.43		98.58%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		40.00	0.00	39.43	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
3257206	Honorarium	35.00		11.99		34.25%	2.80		8.00%	1.38		3.94%
		35.00	0.00	11.99	0.00		2.80	0.00		1.38	0.00	
<b>32581</b>	<b>Repair &amp; Maintenance</b>											
3258101	Transport Vehicle	1.50		0.22		14.67%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		1.50	0.00	0.22	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
3821116	Insurance	3.00		0.00		0.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		3.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
3911111	<b>General Lump Sum Allocation</b>											
	a) Landing Charge	124.00		99.68		80.37%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		124.00	0.00	99.68	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
	b) Yard Rents	325.92		325.92		100.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		325.92	0.00	325.92	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	
	c) Other Fee	217.45		35.26		16.22%	5.96		2.75%	0.00		0.00%
		217.45	0.00	35.26	0.00		5.96	0.00		0.00	0.00	
<b>Sub Total (Revenue)</b>		<b>5023.00</b>		<b>3574.08</b>		<b>71.15%</b>	<b>175.00</b>		<b>3.48%</b>	<b>96.09</b>		<b>1.91%</b>
		<b>3779.00</b>	<b>1244.00</b>	<b>2989.12</b>	<b>584.96</b>		<b>56.00</b>	<b>119.00</b>		<b>20.50</b>	<b>75.59</b>	

*Arifur Islam*

**Khandoker Arifur Islam**  
**Project Director**  
**Bogura-Rangpur-Saidpur**  
**Gas Transmission Pipeline Project**  
 Gas Transmission Company Limited

SL No.	Work components as per DPP (With quantity)	Estimated Cost		Achievement upto last June 2023			Target of the current year (RADP 2023- 2024)			Progress up to the month of March'24		
		GOB	GTCL	Financial		Physical (% of the Component)	Financial		Physical (% of the Component)	Financial		Physical (% of the Component)
				GOB	GTCL		GOB	GTCL		GOB	GTCL	
<b>B. Capital Component:</b>												
4111101	Residential Building	1284.56		0.00			0.00		0.00%	0.00		0.00%
		1284.56	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
4111201	Office Building	116.65		0.00			0.00		0.00%	0.00		0.00%
		116.65	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
4111316	Pipeline Construction	18463.62		16134.08		87.38%	1700.00		9.21%	1192.32		6.46%
		18463.62	0.00	16134.08	0.00		1700.00	0.00		1192.32	0.00	6.46%
4111317	<b>Other Building and Structure</b>											
	a) Other Buildings and Structure	2168.80		126.43		5.83%	526.49		24.28%	405.99		18.72%
		2168.80	0.00	126.43	0.00		526.49	0.00		405.99	0.00	18.72%
	b) Installation of CP System	100.00		0.00		0.00%	94.58		94.58%	94.58		94.58%
		100.00	0.00	0.00	0.00		94.58	0.00		94.58	0.00	94.58%
	c) 6 Nos. River Crossing on EPC	9493.14		7409.76		78.05%	1815.00		19.12%	1768.98		18.53%
		9493.14	0.00	7409.76	0.00		1815.00	0.00		1768.98	0.00	18.53%
	d) Installation of 1 CGS & 2 TBS, EPC	10787.44		0.00		0.00%	6383.08		59.17%	1059.02		9.82%
		10787.44	0.00	0.00	0.00		6383.08	0.00		1059.02	0.00	9.82%
4111401	Land Development	465.79		46.53		9.89%	135.85		29.17%	121.11		26.00%
		465.79	0.00	46.53	0.00		135.85	0.00		121.11	0.00	26.00%
4112101	Vehicles, Pickup 01	54.00		0.00		0.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		54.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
4112302	Computer and Accessories	2.50		2.00		80.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		2.50	0.00	2.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
	Pipeline Materials											
4112031	Line Pipe, Valves, Bends, Scraper Traps, Coating Material, CP, TEG	34531.08		33894.06		97.87%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		34531.08	737.02	33894.06	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
4112310	Office Fixture	2.00		0.00		0.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		2.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
4112314	Office Furniture	4.98		2.00		40.16%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		2.00	2.98	2.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
4141101	a) Land Aquisition	36214.55		35614.39		98.34%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		36214.55	0.00	35614.39	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
	b) Land Requisition	6718.00		0.00		0.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		6718.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
4911111	CD-VAT	20053.97		14594.46		72.78%	3500.00		17.45%	2121.00		10.58%
		20053.97	0.00	14594.46	0.00		3500.00	0.00		2121.00	0.00	10.58%
<b>Sub-total (Capital)</b>		<b>140561.08</b>		<b>107823.73</b>		<b>76.71%</b>	<b>14155.00</b>		<b>10.07%</b>	<b>6763.00</b>		<b>4.81%</b>
		<b>139821.08</b>	<b>740.00</b>	<b>107823.73</b>	<b>0.00</b>		<b>14155.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6763.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4.81%</b>
4911111	Physical Contingency(1%)	1328.68		0.00		0.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		1328.68	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
4911111	Price Contingency (1%)	2100.24		0.00		0.00%	0.00		0.00%	0.00		0.00%
		2100.24	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00%
<b>Grand Total (a+b+c+d) :</b>		<b>149013.00</b>		<b>111397.81</b>		<b>74.76%</b>	<b>14330.00</b>		<b>9.62%</b>	<b>6859.09</b>		<b>4.60%</b>
		<b>147029.00</b>	<b>1984.00</b>	<b>110812.85</b>	<b>584.96</b>		<b>14211.00</b>	<b>119.00</b>		<b>6783.50</b>	<b>75.59</b>	<b>4.60%</b>

- 9 Reasons for the delay of Project Implementation : N/A  
10 Existing problems of Implementation of the project : N/A

Ariful Islam  
31.03.2024

(Khandoker Ariful Islam)  
Project Director  
Mobile: 01709639727

Khandoker Ariful Islam  
Project Director  
Bogura-Rangpur-Saidpur  
Gas Transmission Pipeline Project  
Gas Transmission Company Limited

গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড (জিটিসিএল)  
(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানী)  
প্লট নং: এফ-১৮/এ, শের-ই-বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা  
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

প্রকল্পের নামঃ বগুড়া-রংপুর-সৈয়দপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প।

### ১। বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণঃ

#### ক। ডিপিপি সংক্রান্তঃ

বগুড়া-রংপুর-সৈয়দপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপি ০৪-১১-২০১৮ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপি ৩১-১০-২০২৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

#### খ। ভূমি অধিগ্রহণ ও অধিযাচন কার্যক্রমঃ

প্রকল্পের অওতায় বগুড়া, গাইবান্ধা, রংপুর ও নীলফামারী জেলায় ৩০৬.৪৩ একর ভূমি অধিগ্রহণ এবং ৫৫৬.৭৫ একর ভূমি হকুমদখলের নিমিত্ত ২২-০৫-২০১৮ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংশ্লিষ্ট জেলায় ভূমি অধিগ্রহণ ও হকুমদখলের প্রস্তাব প্রেরণের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ভূমি অধিগ্রহণের বিপরীতে উপরোক্ত ৪টি জেলায় ৩৫৬.১৪ কোটি টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। বগুড়া, গাইবান্ধা, রংপুর ও নীলফামারী জেলায় ভূমি অধিগ্রহণের বিপরীতে ৮ খারা জারী হয়েছে। রংপুর টাউন বর্ডার স্টেশন (টিবিএস) স্থাপনের লক্ষ্যে রংপুর জেলার রংপুর সদর উপজেলায় অধিগ্রহণকৃত ভূমির উপর দিয়ে তিন্তা সোলার লিমিটেড কর্তৃক বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন নির্মিত হওয়ায় জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে ০১-০৮-২০২৩ তারিখে গতিত কালিগরি কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ৬০ শতাংশ ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব ইতোমধ্যে রংপুর জেলা প্রশাসন কার্যালয়ে দাখিল করা হয়েছে। উক্ত ৬০ শতাংশ ভূমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে সন্ধ্যাতা যাচাই ২১-১২-২০২৩ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। ৩১-১২-২০২৩ তারিখে রংপুর জেলা প্রশাসন কার্যালয়ে স্থান নির্বাচন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ২৯-০১-২০২৪ তারিখে জেলা প্রশাসন কর্তৃক ডিডিও ও স্থিরচিত্র খারগ সম্পন্ন হয়েছে। ৪-খারা নোটিশ জারীপূর্বক ১১-০২-২০২৪ তারিখে সরেকমিনে যৌথতদন্ত ও ফিল্ডবুক প্রভুতের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ভূমির শ্রেণী পরিবর্তনের কাজ ২১-০৩-২০২৪ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। ৭-খারা নোটিশ প্রস্তুত ও ভূমির মূল্য সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে। অপরদিকে, বগুড়া, গাইবান্ধা, রংপুর ও নীলফামারী জেলায় ভূমি হকুমদখলের কাজ চলমান রয়েছে।

#### গ। নদী ক্রসিং ও পাইপলাইন নির্মাণঃ

প্রকল্পের আওতায় এইচডিডি পদ্ধতিতে ৬টি নদী ও ২টি খাল অতিক্রমনসহ প্রায় ১৫০ কি.মি. পাইপলাইন নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১৪-১১-২০২৩ তারিখে প্রকল্পটির শূভ উদ্বোধন সম্পন্ন হয়েছে।

#### ঘ। সিজিএস, টিবিএস স্থাপনঃ

EPC/Turn-Key ভিত্তিতে সৈয়দপুরে ১০০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি সিজিএস, রংপুরে ৫০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি টিবিএস এবং পীরগঞ্জ ২০ এমএমএসসিএফডি ক্ষমতা সম্পন্ন ১টি টিবিএস স্থাপন কাজে ঠিকাদারের সাথে ০৬-০৯-২০২২ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে। ২৬-০১-২০২৩ তারিখে ঋণপত্র খোলা হয় এবং ০২-০৫-২০২৩ তারিখে চুক্তি কার্যকর হয়েছে। ঠিকাদারকে Advance Payment পরিশোধ ও Engineering Documents অনুমোদন করা হয়েছে। ঠিকাদার কর্তৃক সয়েল টেস্ট এবং সিভিল ডিজাইন ডিজাইন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সাইটে পূর্ত নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে আমদানিকৃত মালামালের ১০টি লটের প্রি-শিপমেন্ট ইন্সপেকশন এবং ৫টি লটের জাহাজীকরণ সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে ১টি লটের মালামাল চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছেছে এবং অপর ৪টি লটের মালামাল শীঘ্রই চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছাবে।

#### ঙ। পূর্ত নির্মাণ কাজঃ

ভূমি উন্নয়ন, রিটেইনিং ওয়াল ও বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ কাজের ঠিকাদারের সাথে ৩১-০৮-২০২২ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

#### চ। সিপি সিস্টেম স্থাপনঃ

সিপি সিস্টেম স্থাপন কাজের ঠিকাদারের সাথে ১২-০৪-২০২৩ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ১৪-১২-২০২৩ তারিখে সিপি সিস্টেম স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

#### ২। সমস্যা/সমাধানঃ

সমস্যা/বলী	সমাধানের সুপারিশমালা
-	-

#### ৩। মন্তব্যঃ

Ariful Islam  
31.03.2024

Khandoker Ariful Islam  
Project Director  
Bogura-Rangpur-Saidpur  
Gas Transmission Pipeline Project  
Gas Transmission Company Limited

Monthly Implementation Progress Review  
Meeting of RADP included Project  
of the year 2023-2024  
Reporting Period : March- 2024

- Name of the Ministry/ Division/ Organization : Ministry of Power Energy & Mineral Resources
1. Name of Project : **Construction of Bakhrabad-Meghnaghat-Haripur Gas Transmission Pipeline Project.**
2. Objective of the Project :  
The objectives of the project are  
(i) To build gas transmission infrastructure in order to gas supply to the existing and future planned power plants with a view to augment the power scenario and also to Economic Zone industries, commercial entities and other consumers situated in Meghnaghat power hub and Haripur, Siddhirganj and Araihasar area  
(ii) To construct 42" OD x 50 km long 1000 psig Gas Transmission Pipeline (Capacity daily maximum 1000 mmscfd) from Bakhrabad of Cumilla to Haripur via Meghnaghat of Narayanganj to supply about 650 mmscfd gas to 6 (six) power plants each of capacity 750 MW, 584 MW, 583 MW, 400 MW, 450 MW, and 500 MW to be installed in Meghnaghat power hub area and also to supply gas to Economic Zone, industries, commercial entities and other consumers situated in Haripur, Siddhirganj and Araihasar of Narayanganj District
3. Implementation Period : a) Original : July 2021 to June 2024 ;
4. Location of the Project : Cumilla, Munshiganj and Narayanganj
5. Source of funding (With amount) (As per DPP) :  
GOB : 70811.00 Lakh (FE: 6722.00 Lakh)  
GTCL : 78203.00 Lakh (FE: 50042.00 Lakh)  
Total : 150014.00 Lakh (FE: 62764.00.00 Lakh)
6. Estimated Cost

(Taka in Lakh)

Sl No	Description	Total	Taka		Project Aid (RPA)	Physical (% of Total Project)
			GOB	GTCL		
a)	i) Original	150014.00	150014.00		0.00	-
b)	Cumulative Progress up to last June,2023	32100.68	32100.96		0.00	21.40%
			14248.00	17852.96		
c)	Current year allocation and Physical target (RADP 2023-2024),	53675.00	53675.00		0.00	35.78%
			30918.00	22757.00		
d)	Progress of current month	22611.88	22811.86		0.00	15.07%
			17903.28	4708.58		
e)	Progress up to current month of the year	44870.03	44870.03		0.00	29.91%
			24181.28	20688.75		
f)	Fund released up to the current month of the year (2023-2024),	26269.07	26269.07		0.00	17.51%
			26269.07	0.00		

(Taka in Lakh)

7. Quarterly Financial and Physical :

Sl No	Description	1st Quarter			2nd Quarter			3rd Quarter			4th Quarter		
		Financial		Physical	Financial		Physical	Financial		Physical	Financial		Physical
		GOB	GTCL		GOB	GTCL		GOB	GTCL		GOB	GTCL	
a)	Target	11095.50		7.40%	2125.09		1.42%	31649.44		21.10%	8804.97		5.87%
		0.00	11095.50		0.00	2125.09		24181.28	7468.16		8738.72	2088.25	
b)	Achievement Progress as the % of total Project	11095.50		7.40%	2125.09		1.42%	31649.44		21.10%	0.00		0.00%
		0.00	11095.50		0.00	2125.09		24181.28	7468.16		0.00	0.00	

Cont.-2/



Engr. Mohammad Sanwar Hossain  
Project Director  
Bakhrabad-Meghnaghat-Haripur Project  
Gas Transmission Company Ltd.

**B. Target and Achievement of the main Component of the Project:**

Sl. No.	Work components as per DPP (With quantity)	Estimated Cost		Achievement upto last June 2023			Target of the current year (RADP 2023-2024)			Progress up to the month of March 2024		
		GOB	GTCL	Financial		Physical (% of the Component)	Financial		Physical (% of the Component)	Financial		Physical (% of the Component)
				GOB	GTCL		GOB	GTCL		GOB	GTCL	
<b>A.</b>												
3111332	Honorarium/remuneration	0.00	18.00	0.00	8.90	49.44%	0.00	5.00	27.78%	0.00	3.97	21.50%
3211103	Compensation	0.00	100.00	0.00	19.03	19.03%	0.00	25.00	25.00%	0.00	4.76	4.76%
3211106	Entertainment Expenses	0.00	8.00	0.00	7.20	90.00%	0.00	0.73	9.13%	0.00	0.73	9.13%
3211107	Microbus Hiring Charge	0.00	18.68	0.00	18.22	97.54%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
3211109	Casual Labour	0.00	16.20	0.00	7.72	47.65%	0.00	2.50	15.43%	0.00	2.50	15.43%
3211119	Postage	0.00	1.00	0.00	0.01	1.00%	0.00	0.20	20.00%	0.00	0.00	0.00%
3211125	Publicity & Advertisement	0.00	23.22	0.00	17.54	75.54%	0.00	5.68	24.46%	0.00	5.68	24.46%
3211126	Audio-Video	0.00	6.00	0.00	2.71	45.17%	0.00	0.10	1.67%	0.00	0.10	1.67%
3211129	Rent for Office	0.00	5.40	0.00	5.30	98.15%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
3221103	Pre-shipment Inspection	0.00	32.99	0.00	15.00	45.47%	0.00	17.00	51.53%	0.00	11.67	35.37%
3221106	Transportation Expenses	0.00	820.37	0.00	5.90	0.72%	0.00	849.29	79.15%	0.00	649.29	79.15%
3221107	Photocopy	0.00	5.00	0.00	3.90	78.00%	0.00	1.00	20.00%	0.00	1.00	20.00%
3221108	Bank Charge	0.00	210.34	0.00	188.92	89.82%	0.00	21.42	10.18%	0.00	21.42	10.18%
3221110	C & F Commission	0.00	48.18	0.00	0.00	0.00%	0.00	48.18	100.00%	0.00	39.45	81.88%
3221114	Port Charge	0.00	15.38	0.00	15.00	97.53%	0.00	0.38	2.47%	0.00	0.00	0.00%
3243101	Petrol, Oil & Lubricant	0.00	40.56	0.00	3.32	8.18%	0.00	2.00	4.93%	0.00	0.93	2.29%
3243102	Gas and Fuel	0.00	12.60	0.00	5.65	44.84%	0.00	1.00	7.94%	0.00	0.57	4.52%
3255101	Computer Material	0.00	3.00	0.00	2.11	70.33%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
3255105	Others Stationary	0.00	4.46	0.00	2.58	57.85%	0.00	1.50	33.63%	0.00	0.89	15.5%
3257104	Soil Survey	0.00	33.23	0.00	30.10	90.58%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
<b>32581</b>	<b>Repair &amp; Maintenance</b>											
3258101	Transport Vehicle	0.00	4.20	0.00	1.21	28.81%	0.00	1.50	35.71%	0.00	0.02	0.48%
3258116	Insurance	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
3511111	<b>General Lum Sum Allocation</b>											
a)	Landing Charge	0.00	78.45	0.00	43.68	55.68%	0.00	34.77	44.32%	0.00	34.77	44.32%
b)	Yard Rents	0.00	237.96	0.00	20.00	8.44%	0.00	214.16	90.34%	0.00	96.90	40.69%
c)	Other Fee	0.00	26.18	0.00	12.59	48.09%	0.00	13.59	51.91%	0.00	8.86	33.84%
<b>Sub Total (Revenue)</b>		0.00	1774.00	0.00	436.79	24.62%	0.00	1046.00	58.91%	0.00	883.21	49.79%



Mohammad Sanwar Hossain  
Project Director  
Sardar Sarbajit Meghnaghat-Horjpur Project  
Transmission Company Ltd.

SL. No.	Work components as per DPP (With quantity)	Estimated Cost		Achievement upto last June 2023			Target of the current year (RADP 2023- 2024)			Progress up to the month of March 2024		
		GOB	GTCL	Financial		Physical (% of the Component)	Financial		Physical (% of the Component)	Financial		Physical (% of the Component)
				GOB	GTCL		GOB	GTCL		GOB	GTCL	
<b>B. Capital Component:</b>												
4111316	Pipeline Construction	11943.72		0.00			3948.72			33.08%		
		2783.72	9160.00	0.00	0.00	0.00%	2783.72	1165.00	0.00	0.00	3557.17	29.73%
	Meghnagat Holtrapping	706.18		0.00			0.00			0.00%		
4111317	<b>Other Building and Structure</b>											
	a) Other Buildings and Structure	1395.50		0.00			0.00			0.00%		
		0.00	1266.50	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	b) Installation of CF System	55.00		0.00			0.00			0.00%		
		0.00	55.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	c) 5 Nos. River Crossing on EPC	24782.07		0.00			6490.00			26.19%		
	0.00	24782.07	0.00	0.00	0.00%	0.00	6490.00	0.00	0.00	2627.55	10.60%	
4111401	d) Installation of 3 RMS_EPC	5925.31		0.00			0.00			0.00%		
		0.00	5925.31	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	Land Development	234.00		0.00			134.00			57.26%		
	0.00	234.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
4112101	SUV (2000-2600CC)	93.00		0.00			0.00			0.00%		
		0.00	93.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Double Cabin Pickup (2300-2700CC)	68.00		0.00			0.00			0.00%		
	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
4112202	Computer and Accessories	4.03		3.99			0.00			99.01%		
		0.00	4.03	0.00	3.99	99.01%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4112304	Pipeline Materials											
	Line Pipe, Valves, Bands, Scraper Traps, Coating Material, CP	34722.85		17407.00			14546.00			41.89%		
		6722.00	28000.85	0.00	17407.00	50.13%	3953.00	10593.00	0.00	0.00	10593.00	30.51%
4112310	Office Fixture	2.00		1.98			0.00			0.00%		
		0.00	2.00	0.00	1.98	99.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4112314	Office Furniture	3.26		3.22			0.00			0.00%		
		0.00	3.26	0.00	3.22	98.77%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
4141101	a) Land Acquisition	33305.76		0.00			25511.28			76.60%		
		29975.76	3330.00	0.00	0.00	0.00%	22181.28	3330.00	22181.28	3027.82	75.69%	
	b) Land Requisition	4250.98		0.00			2000.00			47.05%		
	4250.98	0.00	0.00	0.00	0.00%	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	47.05%	
4911111	CD-VAT	27078.54		14248.00			0.00			52.62%		
		27078.54	0.00	14248.00	0.00	52.62%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Sub-total (Capital )</b>		<b>144441.00</b>		<b>31664.17</b>			<b>32830.00</b>			<b>36.44%</b>		
		70811.00	73630.00	14248.00	17416.17	21.92%	30918.00	21712.00	24181.28	19805.54	30.45%	
4911111	Physical Contingency(0.67%)	1266.83		0.00			0.00			0.00%		
		0.00	1266.83	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
4911111	Price Contingency (1.69%)	2532.37		0.00			0.00			0.00%		
		0.00	2532.37	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	
<b>Grand Total (a+b+c+d) :</b>		<b>150914.00</b>		<b>32100.96</b>			<b>53675.00</b>			<b>35.78%</b>		
		70811.00	79203.00	14248.00	17852.96	21.40%	30918.00	22757.00	24181.28	20688.75	29.91%	

9. Reasons for the delay of Project Implementation : N/A  
10. Existing problems of Implementation of the project : N/A



(Mohammad Sanwar Hossain)  
Project Director  
Mobile: +8801709639688

Engr. Mohammad Sanwar Hossain  
Project Director  
Bakhrabad-Meghnagat-Horpur Project  
Gas Transmission Company Ltd.

গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড (জিটিসিএল)  
(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানী)  
প্রধান কার্যালয় ভবন, প্লট নং # এফ-১৮/এ, শের-ই বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা  
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

প্রকল্পের নাম : বাখরাবাদ- মেঘনাঘাট- হরিপুর গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প।

### ১। বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণঃ

#### সম্পাদিত কার্যক্রমঃ

##### (ক) প্রকল্প ব্যয়:

মোট : ১৫০০১৪.০০ লক্ষ টাকা  
জিওবি : ৭০৮১১.০০ লক্ষ টাকা  
নিজস্ব অর্থ : ৭৯২০৩.০০ লক্ষ টাকা

##### (খ) পণ্য ও মালামাল ক্রয়ঃ

পণ্য ও মালামাল ক্রয়ের ৫ টি প্যাকেজের (Line Pipe, Coating & Wrapping Materials, Induction Bends, Miscellaneous Fittings & Pig Traps ও Ball, Gate & Plug Valves) জিটিসিএল ভান্ডারে পৌঁছেছে। ১ টি প্যাকেজের (Cathodic Protection Materials) মালামাল ক্রয়ের লক্ষ্যে গত ২৩-০৮-২০২২ তারিখে পুণঃদরপত্র আহবান করা হয়। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে গত ০৪-০৬-২০২৩ চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে এবং ১০-১০-২০২৩ তারিখে স্বপত্র খোলা হয়। ১৯-০২-২০২৪ তারিখে ১ম শিপমেন্টের মালামাল চট্টগ্রাম বন্দরে এসে পৌঁছেছে।

##### (গ) ভূমি অধিগ্রহণ ও হকুমদখল:

কুমিল্লা জেলাধীন ৪টি উপজেলা (মুরাদনগর, হোমনা, তিতাস ও মেঘনা), মুন্সিগঞ্জ জেলাধীন ১টি উপজেলা (গজারিয়া) ও নারায়নগঞ্জ জেলাধীন ২টি উপজেলা (বন্দর ও সোনারগাঁও) এর ভূমি অধিগ্রহণ ও হকুমদখলের নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। কুমিল্লা জেলাধীন হোমনা উপজেলার ভূমি অধিগ্রহণের বিপরীতে প্রাক্কলিত ৪,৩১,৪৯,০৬১.৮১ টাকা এবং মুরাদনগর উপজেলার ভূমি অধিগ্রহণের বিপরীতে প্রাক্কলিত ১৩,৫১,৭৪,১১৫.৮০ টাকা নিজস্ব অর্থায়ন হতে চেকের মাধ্যমে কুমিল্লা জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ করা হয়। তিতাস উপজেলার ভূমি অধিগ্রহণের বিপরীতে প্রাক্কলিত ৫৪,০৭,৯৭,৫৫৫.৯৩ টাকার মধ্যে ১২,৪৪,৫৮,৮৮০.৬৩ টাকা নিজস্ব অর্থায়ন হতে চেকের মাধ্যমে এবং ৪১,৬৩,৩৯,০০০.০০ টাকা জিওবি হতে অর্থটি ইস্যুর মাধ্যমে কুমিল্লা জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ করা হয়। নারায়নগঞ্জ জেলাধীন বন্দর ও সোনারগাঁও উপজেলার ভূমি অধিগ্রহণ ও হকুমদখল বাবদ প্রাক্কলিত ১২৪,০৮,৪২,০০০.০০ টাকা জিওবি হতে অর্থটি ইস্যুর মাধ্যমে জেলা প্রশাসক, নারায়নগঞ্জ বরাবর প্রেরণ করা হয়। মুন্সিগঞ্জ জেলাধীন গজারিয়া উপজেলার ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ প্রাক্কলিত ৭৬,০৯,৪৭,০০০.০০ টাকা জিওবি হতে অর্থটি ইস্যুর মাধ্যমে জেলা প্রশাসক, মুন্সিগঞ্জ বরাবর প্রেরণ করা হয়। প্রাক্কলিত অর্থ পরিশোধকৃত উপজেলাসমূহের ভূমি অধিগ্রহণের নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসন কর্তৃক ৮ খারা নোটিশ জারীর কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কুমিল্লা জেলাধীন মেঘনা উপজেলার ভূমি অধিগ্রহণের প্রাক্কলন জেলা প্রশাসন কর্তৃক প্রস্তুত করা হচ্ছে।

##### (ঘ) নির্মাণ কার্যক্রমঃ

- **নদী ক্রসিং:** EPC/Turn-Key ভিত্তিক HDD পদ্ধতি প্রয়োগে ০৯ টি নদী (গোমতী, মেঘনা-গোমতী (কাঠালিয়া), মেঘনা-গোমতী শাখা ১, মেঘনা-গোমতী শাখা ২, কাজলা, মেঘনা, আশারিয়া, মেনিখাল ও ব্রহ্মপুত্র) ক্রসিং (মোট ৫.৮০ কিঃমিঃ) কাজের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে গত ১৫-০৫-২০২৩ তারিখে ৩ টি লটের চুক্তি স্বাক্ষর এবং ১৫-১০-২০২৩ তারিখে স্বপত্র খোলার কাজ সম্পন্ন করা হয়। নদী ক্রসিং কাজের লাইনপাইপসহ অন্যান্য মালামাল সাইটে এসে পৌঁছেছে।

**লট-১:** গত ১৫-০২-২০২৪ তারিখে মেঘনা-গোমতী শাখা-১ নদীর ক্রসিং কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে ওয়েন্ডিং কাজ শুরু হয় এবং ওয়েন্ডিং সম্পন্নকরণ পরবর্তীতে ১৪-০৩-২০২৪ তারিখে পাইলট ড্রিলিং শুরু হয়েছে।

**লট-২:** মেঘনা-গোমতী শাখা-২ নদীর ক্রসিং কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে ওয়েন্ডিং ও পাইলট ড্রিলিং সম্পন্ন হয়েছে। 3<sup>rd</sup> phase reaming কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া ব্রহ্মপুত্র নদীর ওয়েন্ডিং কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।



Engr. Mohammad Sanwar Hossain  
Project Director  
Bakhrabad-Meghnaghat-Hariপুর Project  
Gas Transmission Company Ltd.

**লট-৩:** মেনিখাল নদীর ক্রসিং কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে ওয়েল্ডিং, পাইলট ডিলিং ও Pull back কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ২২-০৩-২০২৪ তারিখে পোস্ট হাইড্রোস্ট্যাটিক টেস্টিং সম্পন্ন করা হয়।

- **পাইপলাইন নির্মাণ:** ৪২" ব্যাসের ৫০ কি.মি. পাইপলাইন স্থাপন-এর লক্ষ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে গত ১৫-১১-২০২৩ তারিখে ৩টি সেকশনের চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন করা হয়।

**সেকশন-এ:** গত ৩০-১২-২০২৩ তারিখে মাঠ পর্যায়ের ওয়েল্ডিং কার্যক্রম শুরু হয়। ১৪.৮ কি:মি: পথসড় গ্রেডিং, ১২.৯ কি:মি: স্ট্রিংগিং, ১১.৬ কি:মি: ওয়েল্ডিং, ১১.৫ কি:মি: এনডিটি এবং ৭.০ কি:মি: ট্রেপিং/লোয়ারিং সম্পন্ন হয়েছে।

**সেকশন-বি:** গত ০৩-০২-২০২৪ তারিখে মাঠ পর্যায়ের ওয়েল্ডিং কার্যক্রম শুরু হয়। ১৪.১ কি:মি: পথসড় গ্রেডিং, ১০.৪ কি:মি: স্ট্রিংগিং, ৮.৫ কি:মি: ওয়েল্ডিং, ৮.২ কি:মি: এনডিটি এবং ১.৫ কি:মি: ট্রেপিং/লোয়ারিং সম্পন্ন হয়েছে।

**সেকশন-সি:** গত ০১-২২-২০২৪ তারিখে মাঠ পর্যায়ের ওয়েল্ডিং কার্যক্রম শুরু হয়। ৬.৫ কি:মি: পথসড় গ্রেডিং, ৬.৪ কি:মি: স্ট্রিংগিং, ৬.০ কি:মি: ওয়েল্ডিং এবং ৫.৭ কি:মি: এনডিটি সম্পন্ন হয়েছে।

**ক্রমপূর্ণিত অগ্রগতি:** ৩৫.৪ কি:মি: পথসড় গ্রেডিং, ২৯.৭ কি:মি: স্ট্রিংগিং, ২৬.১ কি:মি: ওয়েল্ডিং, ২৫.৪ কি:মি: এনডিটি এবং ৮.৫ কি:মি: ট্রেপিং/লোয়ারিং সম্পন্ন হয়েছে।

- **মিটারিং স্টেশন:** ইপিপি ভিত্তিতে মিটারিং স্টেশন স্থাপন কাজের দরপত্র মূল্যায়ন কাজ গত ০৫-০২-২০২৪ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। জিটিসিএল পরিচালকমন্ডলীর ৪৮৮তম বোর্ড সভায় আর্থিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদনের নিমিত্তে উপস্থাপন করা হলে তা অনুমোদিত হয় এবং ডিপিপি সংশোধনপূর্বক ১ম সর্বনিম্ন দরপত্রদাতার অনুকূলে NOA ইস্যু ও চুক্তি স্বাক্ষরের সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়। ডিপিপি সংশোধনের নিমিত্তে গত ০৬-০৩-২০২৪ তারিখে পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়।
- **সয়েল ও সাবসয়েল ইনভেস্টিগেশন কাজ:** মাঠ পর্যায়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং গত ০২-০৬-২০২২ তারিখে কার্য সম্পাদন সনদপত্র প্রদান করা হয়।
- **সিপি সিস্টেম স্থাপন:** সিপি ম্যাটেরিয়ালস ক্রয় পরবর্তী সকল সিপি স্টেশনে নির্মাণ এবং কমিশনিংসহ অন্যান্য কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে।
- প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি ৫৪%

## ২। সমস্যা/সমাধান:

ক) প্রকল্পের নিজস্ব অর্থায়ন অংশে অর্থায়নের জন্য জিটিসিএল-এর সাথে ঋণ প্রদানকারী ০৩ (তিন) টি প্রতিষ্ঠান যথা পেট্রোবাংলা, তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড এবং বাখরাবাদ গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড এর ঋনচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির শর্তানুযায়ী জিটিসিএল ১৯৩.৭৭ কোটি এবং অবশিষ্ট ৫৯৮.২৬ (৭৯২.০৩-১৯৩.৭৭) কোটি টাকা উক্ত ০৩টি প্রতিষ্ঠান অর্থায়ন করবে। এ পর্যন্ত পেট্রোবাংলা হতে ২৫.৪৪ কোটি টাকা, টিজিটিডিসিএল হতে ১৭৮.৪৬ কোটি টাকা এবং জিটিসিএল হতে ১৯৩.৭৭ কোটি টাকা পাওয়া গিয়েছে। অদ্যাবধি বিজিডিসিএল হতে চুক্তি মোতাবেক কোন অর্থ পাওয়া যায়নি। পরিকল্পনা অনুযায়ী এডিপি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে চুক্তি সম্পাদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে চুক্তি মোতাবেক অবশিষ্ট টাকা দ্রুত প্রকল্পের অনুকূলে প্রদান করা প্রয়োজন।



Engr. Mohammad Sanwar Hossain  
Project Director  
Bakhrabad Meghnaghat-Horipur Project  
Gas Transmission Company Ltd.

Monthly Implementation Progress Review  
Meeting of RADP included Project  
Of the year 2023-2024  
Reporting Period : March-2024

- Name of the Ministry/ Division/ Organization : Ministry of Power Energy & Mineral Resources
1. Name of Project : Installation & Modification of Gas Stations at Off-Transmission Points of GTCL Project.
2. Objective of the Project : To supply measured & quality gas from GTCL's grid to various distribution companies to ensure fair use of natural gas, establish transparency and accountability in gas transportation and marketing system.
3. Implementation Period : a) Original : July 2021 to June 2024.
4. Location of the Project : Dhaka, Sylhet, Chattogram, Rajshahi Division
5. Source of funding (With amount) (As per DPP) : GTCL  
FC: 40251.48 Lakh  
LC: 26490.50 Lakh  
Total: 66742.00 Lakh
6. Estimated Cost :

Sl No	Description	Total	Taka		Project Aid (RPA)	Physical (% of Total Project)
			GOB	GTCL		
a) i) Original		66742.00	66742.00		0.00	-
			0.00	66742.00		
ii) 1st Revised						
b) Cumulative Progress up to last June ,2023		3414.85	3414.85		0.00	5.116%
			0.00	3414.85		
c) Current year allocation and Physical target (RADP 2023-2024)		21000.00	21000.00		0.00	31.454%
			0.00	21000.00		
d) Progress of current month		3137.60	3137.60		0.00	4.701%
			0.00	3137.60		
e) Progress up to current month of the year		18140.92	18140.92		0.00	27.181%
			0.00	18140.92		
f) Fund released up to the current month of the year (2023-2024)		0.00	0.00		0.00	0.000%
			0.00	0.00		

7. Quarterly Financial and Physical													(Taka in Lakh)				
Sl No	Description	1st Quarter				2nd Quarter				3rd Quarter				4th Quarter			
		Financial			Physical	Financial			Physical	Financial			Physical	Financial			Physical
		GOB	GTCL	PA		GOB	GTCL	PA		GOB	GTCL	PA		GOB	GTCL	PA	
a)	Target	169.76			0.25%	10631.19			15.93%	7335.97			10.99%	2863.08			4.29%
		0.00	169.76	0.00		0.00	10631.19	0.00		0.00	7335.97	0.00		0.00	2863.08	0.00	
b)	Achievement Progress as the % of total Project	169.76			0.25%	10631.19			15.93%	7335.97			10.99%	0.00			0.00%
		0.00	169.76	0.00		0.00	10631.19	0.00		0.00	7335.97	0.00		0.00	0.00	0.00	

udget and Achievement of the main Component of the Project:

(Taka in Lakh)

Sl. No.	Work components as per RDPP (With quantity)	Estimated Cost			Achievement upto last June 2023			Target of the current year (RADP 2023- 2024)			Progress from the month of July 2023 to March 2024					
		GOB	GTCL	DPA	GOB	GTCL	DPA	Financial			Physical (% of the Component)	Financial			Physical (% of the Component)	
								GOB	GTCL	DPA		GOB	GTCL	DPA		
<b>A. Revenue Component:</b>																
3111332	Honorarium/remuneration	0.00	14.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00	5.06	0.00	0.00	36.14%	0.00	2.97	0.00	21.21%
3211106	Entertainment Expenses	0.00	8.00	0.00	0.00	5.95	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	17.50%	0.00	0.88	0.00	11.00%
3211107	Hiring Of Microbus	0.00	18.68	0.00	0.00	17.69	0.00	0.00	0.88	0.00	0.00	4.71%	0.00	0.88	0.00	4.71%
3211109	Casual Labour	0.00	25.55	0.00	0.00	2.94	0.00	0.00	5.32	0.00	0.00	20.82%	0.00	2.56	0.00	10.02%
3211119	Postage	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0.00	0.00	0.00	0.00%
3211125	Publicity & Advertisement	0.00	11.61	0.00	0.00	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
3221103	Pre-shipment Inspection	0.00	28.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	97.70%	0.00	14.80	0.00	51.64%
3221107	Copying charge	0.00	5.00	0.00	0.00	4.29	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00	11.20%	0.00	0.36	0.00	7.20%
3221108	Bank Charge	0.00	188.44	0.00	0.00	188.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
3255101	Computer consumable	0.00	3.00	0.00	0.00	1.45	0.00	0.00	0.87	0.00	0.00	29.00%	0.00	0.27	0.00	9.00%
3255105	Others Stationary	0.00	5.35	0.00	0.00	2.77	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	18.69%	0.00	0.32	0.00	5.98%
3257104	Soil Survey	0.00	33.23	0.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
3911111	(a) Post Landing Inspection	0.00	25.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.66	0.00	0.00	89.11%	0.00	8.05	0.00	31.69%
3221102	(b) Different fees etc	0.00	13.05	0.00	0.00	7.48	0.00	0.00	5.25	0.00	0.00	40.23%	0.00	1.58	0.00	12.87%
<b>Sub Total (Revenue)</b>		0.00	361.00	0.00	0.00	257.78	0.00	0.00	71.00	0.00	0.00	19.67%	0.00	32.77	0.00	9.08%
<b>B. Capital Component:</b>																
4111317	(a) Construction of Others Buildings and	0.00	1960.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	0.00	5.92%	0.00	90.19	0.00	4.60%
4111317	(b) Installation of 11 nos. RMS/CGS/TBS, 3 nos Metering Station, 4nos. Station Modification and	0.00	48690.50	0.00	0.00	1754.28	0.00	0.00	12690.82	0.00	0.00	26.06%	0.00	12384.23	0.00	25.43%
4111317	(c) Installation of SCADA System in 14 nos.	0.00	797.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
4111401	Land Development	0.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.00	0.00	0.00	59.90%	0.00	105.18	0.00	52.07%
4112202	Computer and Accessories	0.00	3.82	0.00	0.00	3.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00%
4112314	Furniture and Fixtures	0.00	2.00	0.00	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.00%
4141101	Land Acquisition	0.00	2080.00	0.00	0.00	1397.18	0.00	0.00	1.18	0.00	0.00	0.06%	0.00	0.00	0.00	0.00%
4911111	CD-VAT	0.00	12645.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	63.26%	0.00	5528.55	0.00	43.72%
<b>Sub-total (Capital)</b>		0.00	66381.00	0.00	0.00	3157.07	0.00	0.00	20929.00	0.00	0.00	31.53%	0.00	18108.15	0.00	27.28%
4911111	Physical Contingency (LS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
4911111	Price Contingency (LS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
<b>Grand Total (a+b+c+d)</b>		0.00	66742.00	0.00	0.00	3414.85	0.00	0.00	21000.00	0.00	0.00	31.46%	0.00	18140.92	0.00	27.18%

9 Reasons for the delay of Project Implementation : N/A

10 Existing problems of Implementation of the project : N/A

For   
 (Engr. Md. Abdul Momen)  
 Project Director  
 Installation and Modification of Gas Stations at  
 Off-Transmission Points of GTCL Project  
 Gas Transmission Company Ltd. (GTCL)  
 (Project Director)  
 PH: 01701-202190

## গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড (জিটিসিএল)

(পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানী)

প্রধান কার্যালয় তবন, প্লট নং # এফ-১৮/এ, শের-ই বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা  
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

তারিখ: ২৮-০৩-২০২৪

- ১। প্রকল্পের নাম : জিটিসিএল-এর অফ-ট্রান্সমিশন লয়েটে গ্যাস স্টেশন স্থাপন ও মডিফিকেশন প্রকল্প।
- ২। উদ্যোগী বিভাগ/মন্ত্রণালয় : জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ/বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়।
- ৩। বাস্তবায়নকারী সংস্থা : গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড (জিটিসিএল)।
- ৪। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল : জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৪ পর্যন্ত।
- ৫। প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়) : জিটিসিএল এর নিজস্ব অর্থায়ন: ৬৬৭৪২.০০ লক্ষ টাকা  
(বৈ. মুদ্রা) (৪০২৫১.৪৮)
- ৬। প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী : ক) ভূমি অধিগ্রহণ (৬.১৮ একর);  
খ) পণ্য-৩/লট-এ : ইপিসি ভিত্তিতে আশুলিয়া ও ডেমরাতে ২টি সিজিএস ও গাড়ারানে ১টি মিটারিং স্টেশন স্থাপন এবং আমিনবাজার ও মনোহরদীতে ২টি স্টেশনে মডিফিকেশন কাজ;  
গ) পণ্য-৩/লট-বি : ইপিসি ভিত্তিতে মুচাইতে ১টি আরএমএস স্থাপন, হবিগঞ্জে ১টি স্টেশনে এবং খাটিহাজতে ১টি স্টেশনে মডিফিকেশন কাজ;  
ঘ) পণ্য-৩/লট-সি: ইপিসি ভিত্তিতে গৌরীপুর ও লাকসামে ২টি আরএমএস এবং বাখরাবাদ ও বিজরাতে ২টি মিটারিং স্টেশন স্থাপন; ও  
ঙ) পণ্য-৩/লট-ডি : ইপিসি ভিত্তিতে নিজকুঞ্জরা ও মিঠাছড়াতে ২টি আরএমএস, ফৌজদারহাটে ১টি সিজিএস এবং শীতলপুরে ১টি টিবিএস স্থাপন;  
চ) পণ্য-৩/লট-ই : ইপিসি ভিত্তিতে বগুড়া ও ঈশ্বরদীতে ২টি আরএমএস স্থাপন;  
ছ) পণ্য-৩/লট-এফ: ৬টি হট ট্যাপিং ওয়ার্কস।

৭। প্রকল্পের বর্তমান অগ্রগতি

## : ক) মালমাল ক্রয় সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ প্যাকেজ- পণ্য-৩:

- লট-এ এর অন্তর্ভুক্ত কাজ সম্পাদনের জন্য আমদানীকৃত ১৩টি চালানের মালমাল সাইটে পৌছেছে এবং মাঠ পর্যায়ের কাজ চলমান রয়েছে।
- লট-সি ও লট-ডি এর অন্তর্ভুক্ত কাজ সম্পাদনের জন্য ঠিকাদার কর্তৃক ডিজাইন-ড্রয়িং প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে।
- লট-বি ও লট-ই এর অন্তর্ভুক্ত কাজ সম্পাদনের জন্য আন্ধানকৃত ২য় পুনঃদরপত্র প্রাপ্ত দরপত্রসমূহের আর্থিক প্রস্তাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন জিটিসিএল পরিচালকমন্ডলীর সভায় অনুমোদিত হয়েছে। ডিপিপি সংশোধন পরবর্তী চুক্তি স্বাক্ষর করা হবে।
- লট-এফ এর আওতায় ৬টি হট ট্যাপিং কাজ সম্পাদনের জন্য আমদানীকৃত ২টি চালানের মালমাল সাইটে পৌছেছে ও মাঠ পর্যায়ের কাজ চলমান রয়েছে।

## খ) কার্য সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ পূর্ত কাজঃ

- কার্য-১ এর আওতায় ১৪ টি স্টেশনের সয়েল এবং সাব সয়েল ইনভেসটিগেশন এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- কার্য-২ এর অন্তর্ভুক্ত লট-এ, লট-সি ও লট-ডি আওতায় তিনটি স্থাপনার ভূমি উন্নয়ন এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
- কার্য-৩ এর আওতায় গৌরিপুর-এ রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ কাজ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

গ) ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত অগ্রগতি: প্রকল্পের আওতায় কুমিল্লা, গাজীপুর ও ফেনী জেলায় মোট ৫.০৫৩৭ একর ভূমি অধিগ্রহণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

৮। প্রকল্প অগ্রগতিঃ

(ক) বাস্তব অগ্রগতি: ৩২%

(খ) আর্থিক অগ্রগতি: ২৭.১৮%

For  
28/03/24(Engr. Md. Abdul Momen)  
Project Director  
Installation and Modification of Gas Stations at  
Off-Transmission Points of GTCL Project  
Gas Transmission Company Ltd. (GTCL)

Monthly Implementation Progress Review  
Meeting of RADP included Project  
Of the year 2023-2024  
Reporting Period : March-2024

- Name of the Ministry/ Division/ Organiz : Ministry of Power Energy & Mineral Resources  
Energy & Mineral Resources Division,  
Gas Transmission Company Ltd. (A Company of Petrobangla)
1. Name of Project : **Construction of Gas Transmission Pipeline along Bangabandhu Sheikh Mujib Railway Bridge Project.**
2. Objective of the Project : \* Construction of gas transmission infrastructure to supply natural gas for power plants, industrial, commercial and other customers of northern and south-western region of the country.  
  
\*To create opportunities for adequate gas supply in the northern and south-western region of the country, 1000 Psig 36" diameter 10 km long gas transmission pipeline from the east bank valve station at Ibrahimabad in Tangail District through the Railway Bridge which is implementing under the "Bangabandhu Sheikh Mujib Railway Bridge Construction Project (1st revised)" to west bank valve station at Sayedabad in Sirajgonj District will be constructed.
3. Implementation Period : a) Original : July 2021 to June 2025.
4. Location of the Project : Tangail and Sirajgonj
5. Source of funding (With amount)  
(As per DPP) : **GTCL**  
FC: (17607.00 Lakh)  
LC: (12132.00 Lakh)  
Total: (29739.00 Lakh)
6. Estimated Cost :

(Taka In Lakh)

SI No	Description	Total	Taka		Project Aid (RPA)	Physical (% of Total Project)
			GOB	GTCL		
a) i) Original		29739.00	29739.00		0.00	-
			0.00	29739.00		
ii) 1st Revised						
b) Cumulative Progress up to last June ,2023		3551.94	3551.94		0.00	11.94%
			0.00	3551.94		
c) Current Year allocation and physical target ( RADP 2023-2024 )		20000.00	20000.00		0.00	67.25%
			0.00	20000.00		
d) Progress of current month		2249.86	2249.86		0.00	7.565%
			0.00	2249.86		
e) Progress up to current month of the year		20828.31	20828.31		0.00	70.037%
			0.00	20828.31		
f) Fund released up to the current month of the year (2023-2024).		0.00	0.00		0.00	0.00%
			0.00	0.00		

7. Quarterly Financial and Physical : (Taka in Lakh)

SI No	Description	1st Quarter			2nd Quarter			3rd Quarter			4th Quarter			Physical
		Financial			Financial			Financial			Financial			
		GOB	GTCL	PA	GOB	GTCL	PA	GOB	GTCL	PA	GOB	GTCL	PA	
a)	Target	1.10			6781.62			12217.28			1000.00			3.36%
		0.004%			22.80%			41.08%						
		0.00	1.10	0.00	0.00	6781.62	0.00	0.00	12217.28	0.00	0.00	1000.00	0.00	
b)	Achievement Progress as the %	1.10			6781.62			14045.59			0.00			0.00%
		0.004%			22.80%			47.23%						
		0.00	1.10	0.00	0.00	6781.62	0.00	0.00	14045.59	0.00	0.00	0.00	0.00	

Cont.-2/

  
 Engr. Muhammad Zahidul Islam  
 Project Director  
 BSMRB Gas Pipeline Project  
 Gas Transmission Company Limited

## Get and Achievement of the main Component A1:Q46of the Project:

SL No.	Work components as per DPP (With quantity)	Estimated Cost			Achievement upto last June 2023				Target of the current year (RADP 2023- 2024)				Progress from the month of July 2023 to March 2024			
					Financial			Physical (% of the Component)	Financial			Physical (% of the Component)	Financial			Physical (% of the Component)
		GOB	GTCL	DPA	GOB	GTCL	DPA		GOB	GTCL	DPA		GOB	GTCL	DPA	
<b>A. Revenue Component:</b>																
3111332	Honorarium / remuneration	0.00	13.20	0.00	0.00	3.83	0.00	29.02%	0.00	1.29	0.00	9.77%	0.00	0.93	0.00	7.05%
3211106	Entertainment Expenses	0.00	10.24	0.00	0.00	1.66	0.00	16.21%	0.00	2.22	0.00	21.68%	0.00	0.06	0.00	0.49%
3211107	Hiring Microbus	0.00	19.08	0.00	0.00	18.53	0.00	92.74%	0.00	1.10	0.00	5.51%	0.00	1.10	0.00	5.51%
3211109	Casual Labour	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	1.00	0.00	12.35%	0.00	0.47	0.00	5.60%
3211119	Postage	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
3211125	Publicity & Advertisement	0.00	5.58	0.00	0.00	2.93	0.00	52.51%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
3221103	Pre-shipment Expenses	0.00	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	8.00	0.00	99.50%	0.00	0.00	0.00	0.00%
3221107	Copying charge	0.00	4.50	0.00	0.00	1.69	0.00	37.56%	0.00	2.00	0.00	44.44%	0.00	0.51	0.00	11.33%
3221108	Bank Charge	0.00	234.81	0.00	0.00	234.81	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
3255101	Computer consumable	0.00	3.00	0.00	0.00	0.68	0.00	22.67%	0.00	1.00	0.00	33.33%	0.00	0.35	0.00	11.67%
3255105	Others Stationary	0.00	6.01	0.00	0.00	0.76	0.00	12.65%	0.00	0.75	0.00	12.48%	0.00	0.68	0.00	11.31%
3911111	(a) Post Landing Inspection	0.00	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	7.14	0.00	100.00%	0.00	3.45	0.00	48.32%
	(b) Different fees etc	0.00	10.40	0.00	0.00	4.88	0.00	45.00%	0.00	2.50	0.00	24.04%	0.00	0.74	0.00	7.12%
Sub Total (Revenue)		0.00	332.00	0.00	0.00	269.57	0.00	81.20%	0.00	27.00	0.00	8.13%	0.00	8.29	0.00	2.50%
<b>B. Capital Component:</b>																
4111316	(a) Construction of Pipeline along with CP System and Other Facilities on	0.00	24178.25	0.00	0.00	3026.70	0.00	12.52%	0.00	16625.00	0.00	68.35%	0.00	17372.02	0.00	71.85%
	(b) Bridge Pier Embedded materials	0.00	357.00	0.00	0.00	248.67	0.00	69.66%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
4112202	Computer and	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
4112310	Office Equipment	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
4112314	Furniture and Fixtures	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
4911111	CD-VAT	0.00	3448.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	3448.00	0.00	99.98%	0.00	3448.00	0.00	99.99%
Sub-total (Capital)		0.00	27991.00	0.00	0.00	3282.37	0.00	11.73%	0.00	19973.00	0.00	71.36%	0.00	20820.02	0.00	74.38%
4911111	Physical Contingency	0.00	283.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
4911111	Price Contingency	0.00	1132.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00%
Grand Total (a+b+c+d)		0.00	29739.00	0.00	0.00	3551.94	0.00	11.94%	0.00	20000.00	0.00	67.25%	0.00	20828.31	0.00	70.037%

9 Reasons for the delay of Project Implementation :

N/A

10 Existing problems of Implementation of the project

N/A

  
 Engr. Mohammad Zakirul Islam  
 Project Director  
 BSMRB Gas Pipeline Project  
 Gas Transmission Company Limited

প্রকল্পের নাম: "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতুতে গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প"।

১। বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিবরণঃ

**কার্যক্রম:**

**ক। ডিপিপি সংক্রান্ত**

প্রকল্পটি জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক ২২-০৯-২০২১ তারিখে অনুমোদন করা হয়। প্রকল্পের মেয়াদকাল জুলাই ২০২১ - জুন ২০২৫।

**খ। রুট জরিপ ও পরিবেশ সমীক্ষা কার্যক্রম**

প্রকল্পের আওতায় রুট জরিপ সম্পন্ন হয়েছে এবং গত ২৭-০১-২০২২ তারিখে পরিবেশ অধিদপ্তর হতে পরিবেশগত ছাড়পত্র সংগ্রহ করা হয়েছে যা প্রকল্প কর্তৃক যথানিয়মে নবায়ন করা হচ্ছে।

**গ। ভূমি অধিগ্রহণ ও অধিযাচন কার্যক্রম**

প্রকল্পটির আওতায় ভূমি অধিগ্রহণ ও অধিযাচন কার্যক্রম নাই। বাস্তবায়নামীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রেলওয়ে সেতুর উভয় প্রান্তে প্রায় ৪.৫ কি.মি. গ্যাস পাইপলাইন বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের জায়গায় স্থাপন করা হবে। আলোচ্য গ্যাস পাইপলাইন নির্মাণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গত ২৪-১১-২০২১ তারিখে সেতুর উভয় পাশের ভূমিতে পাইপলাইন স্থাপনের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

**ঘ। পাইপলাইন নির্মাণ কার্যক্রম**


• প্রকল্পের আওতায় ইপিসি ডিক্রিতে সিপি সিস্টেম ও অন্যান্য ফ্যাসিলিটিসসহ ৩৬" ব্যাসের ১০ কি.মি পাইপলাইন (রেলওয়ে সেতুর উপর প্রায় ৫.৫ কি.মি. এবং সেতুর উভয় প্রান্তে প্রায় ৪.৫ কি.মি.) নির্মাণের জন্য আন্তর্জাতিক ইপিসি/টানকি ডিক্রিক ঠিকাদার SCEGC INSTALLATION GROUP CO. LTD., China এর সাথে গত ২৪-০১-২০২৩ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে এবং গত ১৬-০৪-২০২৩ তারিখ হতে চুক্তিটি কার্যকর করা হয়েছে। পাইপ লাইন পথসঙ্গে সেতুর পূর্বপাড়ের বিদ্যমান গাছপালা অপসারণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং পশ্চিমপাড়ের গাছপালা অপসারণের জন্য বনবিভাগ কর্তৃক গত ১০-০৩-২০২৪ তারিখে নিলাম আহবান করা হয়েছে। ঠিকাদার কর্তৃক গত ২৮-০২-২০২৪ তারিখ হতে প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ে নির্মাণ কাজ-এর আওতায় সেতুর পূর্বপাড়ে পাইপলাইন ওয়েল্ডিং কাজ শুরু করা হয়েছে এবং বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্বপাড়ের মহাসড়কে এবং ভূয়াপুর সড়কে রোড ক্রসিং কাজ-এর আওতায় কেসিং পাইপ স্থাপন কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া রেলওয়ে ব্রিজে গ্যাস পাইপলাইন স্থাপনের লক্ষ্যে প্লাটফর্ম ভৈরী ও সাপোর্ট স্থাপন কাজ শুরু করা হয়েছে।

২। সমস্যা বলা/সমাধানঃ

প্রকল্প বাস্তবায়নে বর্তমানে উল্লেখযোগ্য কোন সমস্যা নাই।

৩। মতব্যঃ

প্রকল্পের কাজ যথাসময়ে সম্পন্নের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হচ্ছে।



প্রকৌঃ মুহাম্মদ জাকিরুল ইসলাম  
প্রকল্প পরিচালক  
বিএসএমআরবি পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প  
গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড