

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া।
www.rda.gov.bd

বিষয়ঃ “পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), রংপুর স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত) এর প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) ৭ম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : জনাব খালিল আহমদ, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া
সভার স্থান : কনফারেন্স রুম, আইডব্লিউএম ভবন, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া
তারিখ : ০৭ জুন, ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ (মঙ্গলবার)
সময় : সকাল ১১:০০ মিনিট।
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-ক

২.০ উপস্থাপনা ও আলোচনা

সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভায় গত ২৬ জুন, ২০২২ইং তারিখে অনুষ্ঠিত পিআইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অতঃপর সভার বিষয়বস্তু উপস্থাপন করার জন্য প্রকল্প পরিচালক ড. আব্দুল্লাহ আল মামুনকে আহবান জানানো হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রকল্প পরিচালক আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন।

ক্রঃ নং	আলোচনার বিষয়বস্তু	আলোচনা	সিদ্ধান্তসমূহ
১.	প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি সংক্রান্ত	প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থবছরের আরএডিপিতে মোট ১১৭৯.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ছিল এবং সংশোধিত বাজেটে মোট ২০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে এবং তা সম্পূর্ণ পাওয়া যায়। মে, ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ৯১.৫৭% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৯৮.৮৮%। ■ প্রশাসনিক ভবন (১০ তলা ফাউন্ডেশন) এর ৯৯% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ফলস্ সিলিং, পর্দা ও অন্যান্য ফিনিশিং কাজ চলমান রয়েছে। ■ পরিচালকের বাংলো’র কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে বাউন্ডারী ওয়াল ও গার্ড সেডের কাজ সম্পন্ন হলেও প্লাস্টার ও গ্রিলের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বৃষ্টির কারণে বিলম্বিত হচ্ছে আবহাওয়া অনুকূলে হলে রং এর কাজ সম্পন্ন হবে। ■ ওয়ার্কসপ কাম-টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার’র নির্মাণ কাজ ৯৮% সম্পন্ন হয়েছে। তবে যন্ত্রপাতি সরবরাহ আগামী ০১ মাসের মধ্যে সম্পন্ন হবে। ■ সড়ক এবং সংযোগ সড়ক’র নির্মাণ কাজ ৯৫% সম্পন্ন হয়েছে। আরসিসি কাজ ১০০০ ফুট বাকী রয়েছে যা জুন ২০২২ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে। ■ পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার ৯৮% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৫৫০ মিটারের মধ্যে ৩০০ মিটার সম্পন্ন অবশিষ্ট ১৫০ আরসিসি ড্রেন নির্মাণ কাজ চলমান। ■ খাল খনন ১০০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ■ সীমানা প্রাচীর, প্রধান ফটক ও গার্ড রুমের ৯৮% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সামনের গ্রিল স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ফিনিশিং কাজ চলমান যা জুন ২০২২ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে। ■ ভূমি উন্নয়ন ৯৮% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ■ টেকনোলজী ভবন ও মেডিকেল ৯৫% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ভবনটির ফিনিশিং এর কাজ চলমান। ■ ক্যাফেটেরিয়া, বিনোদন কেন্দ্র ও গেট হাউজ এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৫ম তলার কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং আগামী ০১ মাসের মধ্যে লিফট স্থাপন কাজ	কর্মপরিকল্পনা ও বাজেট অনুযায়ী সকল কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া।
www.rda.gov.bd



বিষয়ঃ “পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), রংপুর স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত) এর প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) ৬ষ্ঠ সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : জনাব খলিল আহমদ, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া
সভার স্থান : কনফারেন্স রুম, আইডব্লিউএম ভবন, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া
তারিখ : ২৫ জানুয়ারী, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ (সোমবার)
সময় : সকাল ১১:০০ মিনিট।

সভায় নিম্নোক্ত সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

(জুম প্ল্যাটফর্মে অংশগ্রহণকারী)

১. জনাব মোঃ রাশেদুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
২. জনাব মোঃ মাহবুবুল হক পাটওয়ারী, যুগ্মপ্রধান, দারিদ্র্য বিশ্লেষণ ও পরিবীক্ষণ অনুবিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।
৩. ড. আব্দুল্লাহ আল মামুন, প্রকল্প পরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, রংপুর স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প।
৪. ড. মোঃ গোলাম মোস্তফা, উপ-সচিব (পরিকল্পনা-০৬), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
৫. জনাব কানিজ ফাতেমা, উপ-প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।
৬. জনাব মাহমুদা আক্তার, উপসচিব, বাজেট-১২, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
৭. জনাব মোছাঃ জেসমুন নাহার, উপপ্রধান, পল্লী প্রতিষ্ঠান ও সমন্বয় উইং, পরিকল্পনা কমিশন।
৮. জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, একনেক শাখা, পরিকল্পনা কমিশন।
৯. জনাব মোঃ হেলাল খান, মূল্যায়ন কর্মকর্তা, আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন।

(সরাসরি অংশগ্রহণকারী)

১. জনাব মাকসুদ আলম খান, ভারপ্রাপ্ত পরিচালক, প্রকল্প পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া।
২. জনাব মোঃ আবিদ হোসেন মৃধা, প্রকল্প পরিচালক, জামালপুরে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প।


২.০ উপস্থাপনা ও আলোচনা

সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভায় গত ১২ অক্টোবর, ২০২১ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত পিআইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অতঃপর সভার বিষয়বস্তু উপস্থাপন করার জন্য প্রকল্প পরিচালক ড. আব্দুল্লাহ আল মামুনকে আহ্বান জানানো হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রকল্প পরিচালক আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন।

ক্রঃ নং	আলোচনার বিষয়বস্তু	আলোচনা	সিদ্ধান্তসমূহ
১.	প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি সংক্রান্ত	প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থবছরের আরএডিপিতে মোট ১১৭৯.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ২য় কিস্তি বাবদ ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত অর্থছাড় ৫৩৫.৭৫ লক্ষ টাকা যেখানে ব্যয় ৫১১.৫৭ লক্ষ টাকা যা অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যয় সীমার ৪৫.৪৪% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৬০% হবে। সংশোধিত বাজেটে মোট ২০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। জানুয়ারী, ২০২২ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক ৮৬.৭৪% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৯৪%। ■ প্রশাসনিক ভবন (১০ তলা ফাউন্ডেশন) এর ৯৫% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ফলস্ সিলিং, পর্দা ও অন্যান্য ফিনিশিং কাজ চলমান রয়েছে। ■ পরিচালকের বাংলো'র কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে বাউন্ডারী ওয়াল ও গার্ড সেডের কাজ সম্পন্ন হলেও প্লাস্টার ও গ্রিলের কাজ চলমান রয়েছে।	কর্মপরিকল্পনা ও বাজেট অনুযায়ী সকল কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

ক্রঃ নং	আলোচনার বিষয়বস্তু	আলোচনা	সিদ্ধান্তসমূহ
		■ ওয়ার্কসপ কাম-টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার'র নির্মাণ কাজ ৮০% সম্পন্ন হয়েছে। তবে যন্ত্রপাতি সরবরাহ আগামী ০২ মাসের মধ্যে সম্পন্ন হবে। ■ সড়ক এবং সংযোগ সড়ক'র নির্মাণ কাজ ৮০% সম্পন্ন হয়েছে। আরসিসি কাজ ১২৫০ মিটার, সিসি ১৪৫০ মিটার এবং ২১০০ মিটার খোয়া কনসুলিয়েশন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ■ পানি নিশকাশন ব্যবস্থার ৮০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৫৫০ মিটারের মধ্যে ৩০০ মিটার সম্পন্ন অবশিষ্ট ১৫০ আরসিসি ড্রেন নির্মাণ কাজ চলমান। ■ খাল খনন ১০০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ■ সীমানা প্রাচীর, প্রধান ফটক ও গার্ড রুমের ৯০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সামনের গ্রিল স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ফিনিশিং কাজ চলমান। ■ ভূমি উন্নয়ন ৮০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ■ টেকনোলজী ভবন ও মেডিকেল ৯০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ভবনটির ফিনিশিং এর কাজ চলমান। ■ ক্যাফেটেরিয়া, বিনোদন কেন্দ্র ও গেস্ট হাউজ এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৫ম তলার কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং আগামী ০২ মাসের মধ্যে লিফট স্থাপন কাজ সম্পন্ন হবে। ■ করিডোর এর ৯০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ফিনিশিং কাজ চলমান। ■ সেল্ল হেল্প গ্রুপ এর কাজ ১০০% সম্পন্ন। ■ টিস্যুকালাচার ও হাইড্রোফোনিক ইউনিট এবং ওয়াচ টাওয়ার এর কাজ সম্পন্ন। ■ কৃষি প্রকৌশল ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরন ইউনিট এর কাজ সম্পন্ন। ■ পুকুরের ৯৮% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পুকুরের পাড় ও সৌন্দর্য্যবর্ধন কাজ চলমান রয়েছে। ■ ০১ ফেব্রুয়ারী, ২০২২ তারিখে ০৮টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হবে।	
২.	চলতি অর্থবছরের কার্যক্রম সম্পন্নকরণ সম্পর্কিত	কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী যে সমস্ত কাজ চলমান রয়েছে সে সকল কাজ মে, ২০২২ এর মধ্যে সম্পন্ন করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়া জুন, ২০২২ এর মধ্যে সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এবং রাস্তার কাজ এপ্রিল, ২০২২ এর মধ্যে সম্পন্ন করা বিষয়ে একমত পোষন করেন।	মে, ২০২২ এর মধ্যে সকল কাজ সম্পন্ন করতে হবে
৩.	প্রকল্পের পিসিআর তৈরীর ব্যবস্থা গ্রহন	প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটি জুন, ২০২২ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ফরমে পিসিআর তৈরীর সকল কাজ প্রকল্প সমাপ্তির পূর্বেই সম্পন্ন হবে।	প্রকল্প সমাপ্তির পূর্ব হতে পিসিআর তৈরীর ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে

৩.০ পরিশেষে আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



(খলিল আহমদ)

মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া।

ও

সভাপতি

প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া।
www.rda.gov.bd



বিষয়ঃ “পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), রংপুর স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত) এর প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) ৫ম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : জনাব খলিল আহমদ, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া
সভার স্থান : কনফারেন্স রুম, আইডব্লিউএম ভবন, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া
তারিখ : ১২ অক্টোবর, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ (মঙ্গলবার)
সময় : সকাল ১০:৩০ মিনিট।

সভায় নিম্নোক্ত সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

(জুম প্ল্যাটফর্মে অংশগ্রহণকারী)

১. জনাব আশরাফ উদ্দীন আহাম্মদ খান, যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
২. জনাব মোঃ মাহবুবুল হক পাটওয়ারী, যুগ্মপ্রধান, দারিদ্র্য বিশ্লেষণ ও পরিবীক্ষণ অনুবিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।
৩. ড. মোঃ গোলাম মোস্তফা, উপ-সচিব (পরিকল্পনা-০৬), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
৪. জনাব নুসরাত নোমান, উপ-প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।
৫. জনাব মাহমুদা আক্তার, উপসচিব, বাজেট-১২, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
৬. জনাব মোহাঃ জেসমুন নাহার, উপপ্রধান, পল্লী প্রতিষ্ঠান ও সমন্বয় উইং, পরিকল্পনা কমিশন।
৭. জনাব মোঃ হেলাল খান, মূল্যায়ন কর্মকর্তা, আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন।

(সরাসরি অংশগ্রহণকারী)

১. ড. আব্দুল্লাহ আল মামুন, প্রকল্প পরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, রংপুর স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প।
২. জনাব মাকছুদ আলম খান, ভারপ্রাপ্ত পরিচালক, প্রকল্প পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া।
৩. জনাব মোঃ খালিদ আওরংগজেব, উপ-প্রকল্প পরিচালক, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, রংপুর স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প।
৪. জনাব মোঃ আবিদ হোসেন মুখা, প্রকল্প পরিচালক, জামালপুরে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প।

২.০ উপস্থাপনা ও আলোচনা

সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভায় গত ২৭ জুন, ২০২১ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত পিআইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অতঃপর সভার বিষয়বস্তু উপস্থাপন করার জন্য প্রকল্প পরিচালক ড. আব্দুল্লাহ আল মামুনকে আহবান জানানো হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রকল্প পরিচালক আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন।

ক্রঃ নং	আলোচনার বিষয়বস্তু	আলোচনা	সিদ্ধান্তসমূহ
১.	প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি সংক্রান্ত	প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থবছরের আরএডিপিতে মোট ১১৭৯.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। ১ম কিস্তি বাবদ সেপ্টেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত অর্থছাড় হয়েছে ২৯৪.৭৫ লক্ষ টাকা যেখানে ব্যয় হয়েছে ২২৮.৬৩ লক্ষ টাকা যা অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যয় সীমার ১৯.৩৯% এবং বাস্তব অগ্রগতি ২০.৬৬% হবে। ১১ অক্টোবর, ২০২১ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৮৪.৭৩% এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৯০.০০%। ■ প্রশাসনিক ভবন (১০ তলা ফাউন্ডেশন) এর ৮২.৯৩% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে ফলস্ সিলিং, পর্দা, ফ্লাগ স্ট্যান্ড, ফায়ার ওয়াটার রিজার্ভারের ফিনিশিং কাজ চলমান রয়েছে। ■ পরিচালকের বাংলো'র কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে বাউন্ডারী ওয়ালের কাজ চলমান রয়েছে।	কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল কাজ সম্পন্ন করতে হবে।

ক্রঃ নং	আলোচনার বিষয়বস্তু	আলোচনা	সিদ্ধান্তসমূহ
		- ওয়ার্কসপ কাম-টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার'র ৪১.৩০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। - সড়ক এবং সংযোগ সড়ক'র ৫৮.২৯% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আরসিসি কাজ ৯৫০ মিটার, সিসি ১০০০ মিটার এবং মিটার খোয়া কনসুলিয়েশন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। - পানি নিশকাশন ব্যবস্থার ৩৬.৬২% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৫৫০ মিটারের মধ্যে ৩০০ মিটার সম্পন্ন অবশিষ্ট ১৫০ আরসিসি ড্রেন নির্মাণ কাজ চলমান। - খাল খনন ১০০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। সীমানা প্রাচীরের চারিদিকে ২০ ফুট প্রস্থ ৬ ফুট গভীরতায় খাল খনন কাজ সম্পন্ন। - সীমানা প্রাচীর, প্রধান ফটক ও গার্ড রুমের ৫৬.৩৬% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। একটি গেট ও ১২০০ মিটার বাউন্ডারী ওয়ালের প্লাস্টার কাজ সম্পন্ন। অবশিষ্ট ৫৫০ মিটার প্লাস্টার ও অন্যান্য ইলেকট্রিক্যাল, গ্রিল এর কাজ চলমান রয়েছে। - ভুমি উন্নয়ন ৭৪.৬৩% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। - টেকনোলজী ভবন ও মেডিকেল সেন্টারের ৭৩.৯৭% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ভবনটির ফিনিসিং এর কাজ চলমান। - ক্যাফেটেরিয়া, বিনোদন কেন্দ্র ও গেষ্টি হাউজ এর কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৫ম তলার ফিনিসিং, লিফট এবং রেলিং এর কাজ চলমান। - করিডোর এর ৬১.৭৬% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ১৫০ মিটার করিডোর নির্মাণ কাজ চলমান। - সেতল হেল্প গুপ এর কাজ ১০০% সম্পন্ন। - টিস্যু কালচার ও হাইড্রোফোনিক ইউনিট এবং ওয়াচ টাওয়ার এর কাজ সম্পন্ন। - কৃষি প্রকৌশল ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ইউনিট এর কাজ সম্পন্ন। - পুকুরের ৮৬.৩৮% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পুকুরের পাড় ও সৌন্দর্য্যবর্ধন কাজ চলমান রয়েছে।	
২.	চলতি অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কিত	কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী যে সমস্ত কাজ চলমান রয়েছে সে সকল কাজের প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য চলতি অর্থবছরে কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপনের উপরে গুরুত্বারোপ করা হয়।	সভার কার্যবিবরণীতে কর্মপরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে
৩.	প্রকল্পের নতুন কাজ সংক্রান্ত	টেন্ডারের অব্যয়িত টাকা হতে প্রকল্পের স্বার্থে রাস্তার অবশিষ্ট কাজের ইটের পয়েন্টিং, ক্যাফেটেরিয়া ও প্রশাসনিক ভবনের মাঝখানে অ্যাকুরিয়াম তৈরী এবং ক্যাফেটেরিয়ার ৬ষ্ঠ তলার ছাদ ও ইটের কাজ সম্পর্কিত সভায় আলোচনা হয়। আলোচনান্তে ডিপিপি ও পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী বিধি-বিধান অনুসারে করতে হবে এবং পিএসসি সভায় উত্থাপন পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে মর্মে সভায় একমত পোষণ করা হয়।	ষ্টিয়ারিং কমিটিতে উপস্থাপন করে সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩.০ পরিশেষে আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


 (খলিল আহমদ)
 মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
 পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া।
 ও
 সভাপতি
 প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া।
www.rda.gov.bd



বিষয়ঃ “পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), রংপুর স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প (১ম সংশোধিত) এর প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) ৪র্থ সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : জনাব খলিল আহমদ, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া
সভার স্থান : জুম প্লাটফর্ম
তারিখ : ২৭ জুন, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, রবিবার
সময় : সকাল ১০:৩০ মিনিট

সভায় নিম্নোক্ত সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

(জুম প্লাটফর্মে অংশগ্রহণকারী)

১. জনাব মোঃ মাহবুবুল হক পাটওয়ারী, যুগ্ম-প্রধান, জিইডি, পরিকল্পনা কমিশন।
২. জনাব মোঃ আরিফুল হক, উপ-সচিব (পরিকল্পনা শাখা-২), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
৩. জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, উপ-সচিব, একনেক, পরিকল্পনা কমিশন।
৪. জনাব ফাতেমা, সিনিয়র সহকারী প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।
৫. জনাব শিলাব্রত কর্মকার, সিনিয়র সহকারী সচিব, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান, পরিকল্পনা কমিশন।
৬. জনাব মোঃ হেলাল খান, মূল্যায়ন কর্মকর্তা, পরিকল্পনা কমিশন।

(সরাসরি অংশগ্রহণকারী)

১. ড. মোঃ গোলাম মোস্তফা, উপ-সচিব (উন্নয়ন শাখা-৬), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
২. জনাব আব্দুল্লাহ আল মামুন, প্রকল্প পরিচালক, আরডিএ রংপুর স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প।
৩. জনাব মাকসুদ আলম খান, ভারপ্রাপ্ত পরিচালক, প্রকল্প পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ বিভাগ, পউএ, বগুড়া।
৪. জনাব মোঃ আবিদ হোসেন মৃধা, প্রকল্প পরিচালক, আরডিএ জামালপুর স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প।
৫. ড. মোঃ আব্দুল কাদের, উপ-পরিচালক ও ডেপুটি অফিসার, প্রকল্প পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ বিভাগ, পউএ, বগুড়া।
৬. জনাব মোঃ আবুল কাশেম, সহকারী প্রকৌশলী, পউএ, বগুড়া।

২.০ উপস্থাপনা ও আলোচনা

সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভায় গত ১২ জানুয়ারি, ২০২১ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত পিআইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অতঃপর সভার বিষয়বস্তু উপস্থাপন করার জন্য প্রকল্প পরিচালক জনাব আব্দুল্লাহ আল মামুনকে আহ্বান জানানো হয়। সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রকল্প পরিচালক আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন।

ক্রঃ নং	আলোচনার বিষয়বস্তু	আলোচনা	সিদ্ধান্তসমূহ
১.	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতি সংক্রান্ত	প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২০-২১ অর্থবছরের আরএডিপিতে মোট ২৭৮০.০০ লক্ষ এর ৮৫% হিসেবে ২৩৬২.১৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। অর্থ বিভাগের সর্বশেষ অর্থ ছাড়/ব্যয়ের পরিকল্পনায় আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে জুন, ২০২১ পর্যন্ত অর্থছাড় হয়েছে ১৭৫১.৫৯ লক্ষ টাকা যেখানে ব্যয় হয়েছে ১৬০৩.১৩ লক্ষ টাকা যা অর্থ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যয় সীমার-৯১.৫৩% এবং বাস্তব অগ্রগতি-৯৬.৯০% হবে।	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে প্রশাসনিক বিভাগ ও প্রকল্প পরিচালক যোগাযোগ রক্ষা করবেন।