

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া কর্তৃক বাস্তবায়নধীন জামালপুরে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ শীর্ষক (১ম সংশোধিত)
প্রকল্পের ৫ম পিআইসি (PIC) সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতিঃ জনাব খলিল আহমদ
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া।

স্থানঃ কনফারেন্স রুম, আইডব্লিউএম (নিচ তলা)
তারিখঃ ২৭/০৬/২০২১ ইং
সময়ঃ বেলা ১১:০০ ঘটিকা।

সভার শুরুতেই সভাপতি মহোদয় সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি প্রথমেই প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে প্রকল্প পরিচালক-কে উপস্থাপন করার জন্য আহ্বান করেন। প্রকল্প পরিচালক সভার আলোচ্য সূচি অনুযায়ী বিগত সভার অগ্রগতি এবং বর্তমান প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি উপস্থাপন করেন।

সভায় নিম্নোক্ত সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

(জুম প্ল্যাটফর্মে অংশগ্রহণকারী)

১. যুগ্ম-প্রধান, জিইডি, পরিকল্পনা কমিশন, ঢাকা।
২. জনাব মোহাম্মদ আরিফুল হক, উপ-সচিব, (পরিকল্পনা শাখা-২), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
৩. জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, উপ-সচিব, একনেক, পরিকল্পনা কমিশন।
৪. জনাব ফাতেমা, সিনিয়র সহকারী প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।
৫. জনাব শীলব্রত কর্মকার, সিনিয়র সহকারী সচিব, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান, পরিকল্পনা কমিশন।
৬. জনাব মোঃ হেলাল খান, মূল্যায়ন কর্মকর্তা, পরিকল্পনা কমিশন।

(সরাসরি অংশগ্রহণকারী)

১. ড. মোঃ গোলাম মোস্তফা, উপ-সচিব, (উন্নয়ন শাখা-৬), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
২. জনাব মাকসুদ আলম খান, ভারপ্রাপ্ত পরিচালক, প্রকল্প পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ বিভাগ, পটুয়াখালী, বগুড়া।
৩. জনাব মোঃ আবিদ হোসেন মৃধা, প্রকল্প পরিচালক, সংশ্লিষ্ট প্রকল্প।
৪. ড. মোঃ আব্দুল কাদের, উপ-পরিচালক ও ডেপুটি অফিসার, প্রকল্প পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ বিভাগ, পটুয়াখালী, বগুড়া।
৫. জনাব মোঃ আঃ কাশেম, সহকারী প্রকৌশলী, প্রকৌশল শাখা, পটুয়াখালী, বগুড়া।

সভার আলোচ্যসূচি:

- গত পিআইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা।
- প্রকল্পের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং
- বিবিধ।

ক) গত পিআইসি সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

গত সভার সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
প্রকল্প মেয়াদের মধ্যে সকল কাজ শেষ করার জন্য প্রকল্প পরিচালককে সভায় নির্দেশ প্রদান করা হয়।	প্রকল্প মেয়াদের মধ্যে সকল কাজ শেষ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।
ফেব্রুয়ারী ২০২১ এর মধ্যে প্রশিক্ষণ চালু করার জন্য সভায় প্রকল্প পরিচালককে তাগিদ প্রদান করা হয়।	কোভিডের অতিমারির জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা যায়নি; তবে ২০২১-২২ অর্থবছরে শুরু করা হবে।
স্থানীয় প্রশাসন ও পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনের পরামর্শ দেয়া হয়।	স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগীতার মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন করা হবে।
সভায় মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়া কর্তৃক সংশোধিত ডিপিপি	ইতিমধ্যে সকল অংগের দরপত্র প্রদান করা হয়েছে।

অন্তর্ভুক্ত নতুন এবং বর্ধিত পুরাতন অংগের দ্রুত দরপত্র আহ্বান করার জন্য প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশ প্রদান করে।	
মাটি ভরাটের কাজ ইতোমধ্যে শেষ হলেও বাস্তবতার নিরিখে মাটি ভরাটের প্রয়োজন হলে উক্ত খাতের অব্যয়িত অর্থ দিয়ে পুরঃদরপত্র আহ্বান করার পরামর্শ প্রদান করা হয়।	উক্ত খাতের অব্যয়িত অর্থ দিয়ে পুরঃদরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। এবং প্রায় ৬৫% কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
আইএমইডি'র জনাব মোহাম্মদ হামিদুর রহমান, মূল্যায়ন কর্মকর্তা ভবিষ্যৎ সৌন্দর্য ও টেকসই বিবেচনায় এ প্রকল্পের আওতায় মেইন পাওয়ার স্টেশন থেকে সকল ভবনসমূহে আন্ডারগ্রাউন্ড বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের পরামর্শ প্রদান করে।	মেইন পাওয়ার স্টেশন থেকে সকল ভবনসমূহে আন্ডারগ্রাউন্ড বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

খ) প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা

ভৌত কাজসমূহ:

ক্র: নং	আইটেম	ডিপিপি'র বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	কার্যাদেশ (লক্ষ টাকা)	বর্তমান কাজের অগ্রগতি	কাজের বাস্তব অগ্রগতি (%)
১.	৫০.০১ একর জমি অধিগ্রহণ কাজ;	৩৮৪০.০০	৩৪৫২.১৫	জমি অধিগ্রহণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।	১০০%
২.	কনসালটেন্সি ফার্ম নিয়োগ করা;	৭০.০০	৬৮.৯৪	শহিদুল্লাহ এন্ড এসোসিয়েটস, ঢাকাকে কনসালটেন্সি ফার্ম হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে।	১০০%
৩.	২৫ একর ভূমি উন্নয়ন কাজ করা;	৬৫০.০০	৬৪৮.২১	১০০% ভূমি উন্নয়ন কাজ চলমান রয়েছে।	৯০%
৪.	প্রশাসনিক কাম ফ্যাকাটি ভবনঃ ১০ তলা ফাউন্ডেশন, ১০ তলা সম্পন্ন (৬০০ বঃমিঃ x ১০তলা= ৬০০০ বঃমিঃ);	২১৯৫.৫৭	১৯৭০.৫১	ফিনিসিং কাজ চলমান রয়েছে।	৯৯%
৫.	ক্যাফেটেরিয়াসহ বিনোদন কেন্দ্র ও গেষ্টি হাউস ভবনঃ ৬ তলা ফাউন্ডেশন ৬ তলা সম্পন্ন (৭০০ বঃমিঃ x ৬তলা= ৪২০০ বঃমিঃ);	১০৯২.০৮	৯৮২.৬১	ফিনিসিং কাজ চলমান রয়েছে।	৯৮%
৬.	সাধারণ হোস্টেল (পুরুষ): ৬ তলা ফাউন্ডেশন ৬ তলা সম্পন্ন (৪৫০ বঃমিঃ x ৬তলা= ২৭০০ বঃমিঃ);	৭৭২.৫৫	৬৯৫.১৮	সকল কাজ সম্পন্ন হয়েছে।	১০০%
৭.	সাধারণ হোস্টেল (মহিলা): ৬ তলা ফাউন্ডেশন ৬ তলা সম্পন্ন (৩৬০ বঃমিঃ x ৬তলা= ২১৬০ বঃমিঃ);	৬৪৪.০৪	৫৭৯.৫০	সকল কাজ সম্পন্ন হয়েছে।	১০০%
৮.	মহাপরিচালক/অতিঃ মহাপরিচালকের বাংলোঃ ২য় তলা ফাউন্ডেশন ২য় তলা সম্পন্ন (১৯০ বঃমিঃ x ২তলা= ৩৮০ বঃমিঃ);	১৪৭.৯৮	১৩২.৯৪	সকল কাজ সম্পন্ন হয়েছে।	১০০%
৯.	মসজিদঃ ২য় তলা ফাউন্ডেশন ১ম তলা সম্পন্ন (২২০ বঃমিঃ x ১তলা= ২২০ বঃমিঃ);	১১১.০০	১০৭.০০	মসজিদ সম্পন্ন হয়েছে।	১০০%

ক্র: নং	আইটেম	ডিপিপি'র বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	কার্যাদেশ (লক্ষ টাকা)	বর্তমান কাজের অগ্রগতি	কাজের বাস্তব অগ্রগতি (%)
১০.	মেইন গেট ও সীমানা প্রাচীর নির্মাণ;	২০০.০০	১৮০.০০	সকল কাজ সম্পন্ন হয়েছে।	১০০%
১১.	ফসল ইউনিট (০১ তলা সেড, ৩৫০ বর্গমিটার);	৬৭৫.০০	৬৫৬.৯১	ফিনিসিং কাজ চলমান রয়েছে।	৯৯%
১২.	ডেইরী ইউনিট (০১ তলা সেড, ৩৭০ বর্গমিটার);				
১৩.	পোল্ট্রি ইউনিট (০৩ তলা ফাউন্ডেশন, ০২ তলা সম্পন্ন, ২৬৬ বর্গমিটার);				
১৪.	মৎস্য ইউনিট (০১ তলা সেড, ১৫০ বর্গমিটার);				
১৫.	টিস্যুকালচার ও হাইড্রোফোনিক ইউনিট (০১ তলা সেড, ৩৭০ বর্গমিটার);				
১৬.	খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ইউনিট (০৩ তলা ফাউন্ডেশন, ০২ তলা সম্পন্ন, ৬০০ বর্গমিটার)।				
১৭.	করিডোর	৫০.০০	৪৫.০০	কাজ সমাপ্ত হয়েছে।	১০০%
১৮.	রোডস এন্ড হাইওয়ে	১০০.০০	৯০.০০		
১৯.	ড্রেনেজ সিস্টেম	৭০.০৮	৬৩.০৬	কাজ সমাপ্ত হয়েছে।	১০০%
২০.	স্যানিটেশন এন্ড ওয়াটার সাপ্লাই	১৫০.০০	১৩৪.৮৮	কাজ সমাপ্ত হয়েছে।	১০০%
২১.	সাব-স্টেশন ও যন্ত্রপাতি	৮০.০০	৬৬.৭৭	কাজ সমাপ্ত হয়েছে।	১০০%

আরডিপিপি অনুযায়ী নতুন অংগ:

ক্র:নং	আইটেম	ডিপিপি'র বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	কার্যাদেশ (লক্ষ টাকা)	বর্তমান কাজের অগ্রগতি	কাজের বাস্তব অগ্রগতি (%)
১.	অজুখান	১৫.২৮	১৫.২৮	কাজ চলমান	৭০%
২.	স্কুল গেট ও সীমানা প্রাচীর	৮৭৩.৬৭	৭৮৬.০০	কাজ চলমান	২৫%
৩.	স্কুল ভবন: ৩য় তলা ফাউন্ডেশন ১ম তলা সম্পন্ন (৬২০বঃমিঃ)।	২৮২.৯৭	২৫৪.৪৬	কাজ চলমান	৪৫%
৪.	ডরমেটরী ভবন: ৩য় তলা ফাউন্ডেশন ৩য় তলা সম্পন্ন (২৪১.৬৬ বঃমিঃ x ৩তলা= ৭৪৫ বঃমিঃ)।	২৬৬.০০	২৩৯.০০	কাজ চলমান	৩০%
৫.	রাস্তা/সংযোগ রোড নির্মাণ	৬৪৮.১৬	৫৮৩.০০	কাজ চলমান	৩০%
৬.	লিংক করিডোর নির্মাণ	৩১২.০০	২৮০.০০	কাজ চলমান	৩০%
৭.	ওয়ার্কসপ ভবন: ০১ম তলা ফাউন্ডেশন ০১ম তলা সম্পন্ন (৪৫৭বঃমিঃ)।	২২৪.০০	২০১.০০	কাজ চলমান	১০%
৮.	ড্রেনেজ সিস্টেম	৯৫.৫৫	৫৭৯.৫০	কাজ চলমান	৩০%
৯.	কারিগরী প্রশিক্ষণ (মোট ট্রেড-২২টি, প্রশিক্ষণার্থী-৫৫৫ জন)	১৯১.০০		কোভিডের কারণে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করা যায়নি	-

সম্পদ সংগ্রহ ও স্থাপন:

ক্র:নং	আইটেম	ডিপিপি'র বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	কার্যাদেশ (লক্ষ টাকা)	বর্তমান কাজের অগ্রগতি
১.	ক্রপ ইউনিটের মেশিনারী ও যন্ত্রপাতি	৪০.০০	৩১.৫০	৩০ % সরবরাহ নেয়া হয়েছে। পরবর্তীতে অবশিষ্ট মালামাল সরবরাহ নেয়া হবে।
২.	ডেইরি ইউনিটের মেশিনারী ও যন্ত্রপাতি	৬৫.০০	৪৭.০৭	
৩.	ফিসারিজ ইউনিটের মেশিনারী ও যন্ত্রপাতি	১৩৪.০০	১০০.৭০	
৪.	কৃষিপণ্য সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরন ইউনিটের মেশিনারী ও যন্ত্রপাতি	২০০.০০	১৫০.৭৫	
৫.	টিস্যু কালচার ইউনিটের মেশিনারী ও যন্ত্রপাতি	১৫০.০০	১০৩.৪০	
৬.	পোল্ট্রি ইউনিটের মেশিনারী ও যন্ত্রপাতি	৮৫.০০	৫৭.৮২	
৭.	আসবাবপত্র	২৬০.০০	১৯০.১৬	৯৫% সরবরাহ নেওয়া হয়েছে।
৮.	প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি	৫০.০০	২৯.৩২	১০০% সরবরাহ নেওয়া হয়েছে।
৯.	আইটি যন্ত্রপাতি	৩০.০০	২৩.৪৯	
১০.	জেনারেটর	৮০.০০	৭৪.৫০	
১১.	এসি সরবরাহ	৫০.০০	২৭.২৯	
১২.	ইনটারনেট যন্ত্রপাতি	৪০.০০	-	
				সকল ভবন সমাপ্তির পর টেন্ডার করা হবে।

একনজরে প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতিঃ

(লক্ষ টাকায়)

আর্থিক বছর	প্রকৃত বরাদ্দ প্রাপ্তি	অর্থ ছাড়	প্রকৃত ব্যয়
২০১৬-১৭	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০	২৫৭২.০৫
২০১৭-১৮	৭৫০.০০	৭৫০.০০	৭৪৫.০৮
২০১৮-১৯	৩০০০.০০	৩০০০.০০	২৯২৫.৫৪
২০১৯-২০	২৫০০.০০	২৫০০.০০	২৪৫৬.৪৫
২০২০-২১	১৬০০.০০	১৬০০.০০	১১৭৪.৩৮
মোট	১১৩৫০.০০	১১৩৫০.০০	৯৮৭৩.৫০ (৮৬.৮৭%)

একাডেমীর কার্যক্রম চালুকরন


১. বাস্তবায়নাধীন একাডেমীর নির্মাণ/স্থাপনার কাজ সার্বিকভাবে প্রায় ৯০ ভাগ সম্পন্ন হয়েছে। তবে, চলতি ২০২০-২০২১ অর্থবছরে মোট টাকা ১২০০.০০ লক্ষ ছাড় হয়েছে যার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে টাকা ১১৭৪.৩৮ লক্ষ এবং আর্থিক অগ্রগতি ৯৭.৮৭% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৮.৩৪%।

২. একাডেমীর কার্যক্রম চালু করার জন্য খসড়া আইন, অর্গানোগ্রাম ও প্রবিধানমালা অনুমোদনের কাজ চলমান রয়েছে।
৩. পাশাপাশি, ১৪৯ জন জনবল জনপ্রশাসনিক মন্ত্রণালয় অনুমোদন দিয়েছেন। বর্তমানে এটি অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহ

১. একাডেমী চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল ও একাডেমীর আইন দ্রুত অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভায় পরামর্শ প্রদান করেন।
২. প্রকল্প শেষ হলে একাডেমীর প্রয়োজনীয় কার্যাদী সম্পন্ন করার জন্য নতুন ব্রিজিং প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে।
৩. প্রকল্পের আওতায় কারিগরী প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করার জন্য পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার তৈরীর করার জন্য পরামর্শ প্রদান করে।

আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার কার্যক্রম সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



(খলিল আহমদ)

মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

পটুয়া, বগুড়া

ও

সভাপতি

কপি বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়।

১. যুগ্ম-প্রধান, জিইডি, পরিকল্পনা কমিশন, ঢাকা।
২. ড. মোঃ গোলাম মোস্তফা, উপ-সচিব, (উন্নয়ন শাখা-৬), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
৩. জনাব মোহাম্মদ আরিফুল হক, উপ-সচিব, (পরিকল্পনা শাখা-২), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
৪. জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, উপ-সচিব, একনেক, পরিকল্পনা কমিশন।
৫. জনাব ফাতেমা, সিনিয়র সহকারী প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।
৬. জনাব শীলব্রত কর্মকার, সিনিয়র সহকারী সচিব, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান, পরিকল্পনা কমিশন।
৭. জনাব মাকসুদ আলম খান, ভারপ্রাপ্ত পরিচালক, প্রকল্প পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ বিভাগ, পটুয়া, বগুড়া।
৮. জনাব মোঃ আবিদ হোসেন মুখা, প্রকল্প পরিচালক, সংশ্লিষ্ট প্রকল্প।
৯. ড. মোঃ আব্দুল কাদের, উপ-পরিচালক ও ডেপুটি অফিসার, প্রকল্প পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ বিভাগ, পটুয়া, বগুড়া।
১০. জনাব মোঃ হেলাল খান, মূল্যায়ন কর্মকর্তা, পরিকল্পনা কমিশন।
১১. জনাব মোঃ আঃ কাশেম, সহকারী প্রকৌশলী, প্রকৌশল শাখা, পটুয়া, বগুড়া।

**পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া কর্তৃক বাস্তবায়িত জামালপুরে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ
শীর্ষক (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের ৬ষ্ঠ পিআইসি (PIC) সভার কার্যবিবরণীঃ**

সভাপতিঃ জনাব খলিল আহমদ
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া।

স্থানঃ কনফারেন্স রুম, আইডব্লিউএম (নিচ তলা)
তারিখঃ ১২/১০/২০২১ইং
সময়ঃ বেলা ১১:০০ ঘটিকা।

সভার শুরুতেই সভাপতি মহোদয় সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি প্রথমেই প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে প্রকল্প পরিচালক -কে উপস্থাপন করার জন্য আহ্বান করেন। প্রকল্প পরিচালক সভার আলোচ্য সূচি অনুযায়ী বিগত সভার অগ্রগতি এবং বর্তমান প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি উপস্থাপন করেন।

সভায় নিম্নোক্ত সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

(জুম প্লাটফর্মে অংশগ্রহণকারী)

১. জনাব মোঃ মাহবুবুল হক পাটোয়ারী, যুগ্ম-প্রধান, জিইডি, পরিকল্পনা কমিশন, ঢাকা।
২. ড. মোঃ গোলাম মোস্তফা, উপ-সচিব (পরিকল্পনা-০৬), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
৩. জনাব আইরীন ফারজানা, উপ-সচিব (উন্নয়ন), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
৪. জনাব নুসরাত নোমান, উপ-প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।
৫. জনাব মাহমুদা আক্তার, উপ-সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়।
৬. জনাব জেসমুন আরা, উপ-সচিব, পরিকল্পনা কমিশন।
৭. জনাব মোঃ হেলাল খান, মূল্যায়ন কর্মকর্তা, পরিকল্পনা কমিশন।

(সরাসরি অংশগ্রহণকারী)

১. জনাব মাকসুদ আলম খান, ভারপ্রাপ্ত পরিচালক, প্রকল্প পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ বিভাগ, পটুয়াখালী, বগুড়া।
২. জনাব মোঃ আবিদ হোসেন মৃধা, প্রকল্প পরিচালক, সংশ্লিষ্ট প্রকল্প।
৩. ড. মোঃ আব্দুল কাদের, উপ-পরিচালক ও ডেপুটি অফিসার, প্রকল্প পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ বিভাগ, পটুয়াখালী, বগুড়া।
৪. জনাব মোঃ আঃ কাশেম, সহকারী প্রকৌশলী, প্রকৌশল শাখা, পটুয়াখালী, বগুড়া।

সভার আলোচ্যসূচি:

- গত পিআইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা।
- প্রকল্পের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং
- বিবিধ।

ক) গত পিআইসি সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

ক্র:নং	গত পিআইসি সভার সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্তসমূহের অগ্রগতি
১.	একাডেমি চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল ও একাডেমির আইন দ্রুত অনুমোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা	● জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৪৯ জন জনবলের অনুমোদন পাওয়া গেছে যা বর্তমানে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ● একাডেমির আইন প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক চূড়ান্ত করা হয়েছে যা কেবিনেটে উপস্থাপনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
২.	প্রকল্প শেষ হলে একাডেমির প্রয়োজনীয় কার্যাদী সম্পন্ন করার জন্য ব্রিজিং প্রকল্প গ্রহণ করা	এ ব্যাপারে একাডেমি কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।
৩.	প্রকল্পের আওতায় কারিগরী প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করার জন্য পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার তৈরি করা	কারিগরী প্রশিক্ষণ কোর্স চালু করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং এ মাস হতেই যথারীতি প্রশিক্ষণ চালু করা হবে এবং প্রকল্প সমাপ্ত হয়ার পূর্বেই শেষ হবে।



খ) প্রকল্পের প্রধান কার্যাবলীর অগ্রগতি পর্যালোচনা

ভৌত কাজসমূহ:

ক্র:নং	আইটেম	কাজের বাস্তব অগ্রগতি (%)
১.	৫০.০১ একর জমি অধিগ্রহণ কাজ;	১০০%
২.	কনসালটেন্সি ফার্ম নিয়োগ করা;	১০০%
৩.	২৫ একর ভূমি উন্নয়ন কাজ	
	অরিজিনাল	১০০%
	১ম সংশোধিত	৭৫%
৪.	প্রশাসনিক কাম ফ্যাকাল্টি ভবনঃ ১০ তলা ফাউন্ডেশন, ১০ তলা সম্পন্ন (৬০০ বঃমিঃ x ১০তলা= ৬০০০ বঃমিঃ);	১০০%
৫.	ক্যাফেটেরিয়াসহ বিনোদন কেন্দ্র ও গেস্ট হাউস ভবনঃ ৬ তলা ফাউন্ডেশন ৬ তলা সম্পন্ন (৭০০ বঃমিঃ x ৬তলা= ৪২০০ বঃমিঃ);	৯৮%
৬.	সাধারণ হোস্টেল (পুরুষ): ৬ তলা ফাউন্ডেশন ৬ তলা সম্পন্ন (৪৫০ বঃমিঃ x ৬তলা= ২৭০০ বঃমিঃ);	১০০%
৭.	সাধারণ হোস্টেল (মহিলা): ৬ তলা ফাউন্ডেশন ৬ তলা সম্পন্ন (৩৬০ বঃমিঃ x ৬তলা= ২১৬০ বঃমিঃ);	১০০%
৮.	মহাপরিচালক/অতিঃ মহাপরিচালকের বাংলোঃ ২য় তলা ফাউন্ডেশন ২য় তলা সম্পন্ন (১৯০ বঃমিঃ x ২তলা= ৩৮০ বঃমিঃ);	১০০%
৯.	মসজিদ:২য় তলা ফাউন্ডেশন ২য় তলা সম্পন্ন (২২০ বঃমিঃ x ১তলা= ২২০ বঃমিঃ);	
	অরিজিনাল	১০০%
	১ম সংশোধিত	৮৫%
১০.	মেইনগেট ও সিমানা প্রাচীর	
	অরিজিনাল	১০০%
	১ম সংশোধিত	৪৫%
১১.	শ্রেণিঃ ফ্লোর (১ম সংশোধিত)	৫০%
১২.	ফসল ইউনিট (০১ তলা সেড, ৩৫০ বর্গমিটার);	
১৩.	ডেইরী ইউনিট (০১ তলা সেড, ৩৭০ বর্গমিটার);	
১৪.	পোল্ট্রি ইউনিট (০৩ তলা ফাউন্ডেশন, ০২ তলা সম্পন্ন, ২৬৬ বর্গমিটার);	
১৫.	মৎস্য ইউনিট (০১ তলা সেড, ১৫০ বর্গমিটার);	
১৬.	টিস্যুকালাচার ও হাইড্রোফোনিক ইউনিট (০১ তলা সেড, ৩৭০ বর্গমিটার);	
১৭.	খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ইউনিট (০৩ তলা ফাউন্ডেশন, ০২ তলা সম্পন্ন, ৬০০ বর্গমিটার)।	১০০%
১৮.	লিংক করিডোর	
	অরিজিনাল	২০০%
	১ম সংশোধিত	৫০%
১৯.	সংযোগ সড়ক	
	অরিজিনাল	১০০%
	১ম সংশোধিত	৫০%
২০.	স্যানিটেশন এন্ড ওয়াটার সাপ্লাই	১০০%
২১.	সাব-স্টেশন ও যন্ত্রপাতি	১০০%
২২.	ওয়ার্কসপ ভবন: ০১তলা ফাউন্ডেশন ০১তলা সম্পন্ন (৪৫৭ বঃমিঃ)।	১০%
২৩.	ডরমেটরী ভবন: ৩য় তলা ফাউন্ডেশন ৩য় তলা সম্পন্ন (২৪১.৬৬ বঃমিঃ x ৩তলা= ৭২৫ বঃমিঃ)।	৬০%
২৪.	স্কুল ভবন: ৩য় তলা ফাউন্ডেশন ০১ তলা সম্পন্ন (৬২০ বঃমিঃ)।	৬৫%
২৫.	কারিগরী প্রশিক্ষণ (মোট ট্রেড-২২টি, প্রশিক্ষণার্থী ৫৫৫ জন)	
২৬.	ড্রেনেজ সিস্টেম	
	অরিজিনাল	১০০%
	১ম সংশোধিত	৪০%

সম্পদ সংগ্রহ ও স্থাপন

ক্র: নং	আইটেম	কাজের বাস্তব অগ্রগতি (%)
১.	ক্রপ ইউনিটের মেশিনারী ও যন্ত্রপাতি	৩০%
২.	ডেইরি ইউনিটের মেশিনারী ও যন্ত্রপাতি	
৩.	ফিসারিজ ইউনিটের মেশিনারী ও যন্ত্রপাতি	
৪.	কৃষিপণ্য সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরন ইউনিটের মেশিনারী ও যন্ত্রপাতি	
৫.	টিস্যু কালচার ইউনিটের মেশিনারী ও যন্ত্রপাতি	
৬.	পোল্ট্রি ইউনিটের মেশিনারী ও যন্ত্রপাতি	
৭.	আসবাবপত্র	১০০%
৮.	প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি	
৯.	আইটি যন্ত্রপাতি	
১০.	জেনারেটর	
১১.	এসি সরবরাহ	
১২.	ইনটারনেট যন্ত্রপাতি	টেন্ডার প্রক্রিয়াধীন
১৩.	টেলিফোন এক্সেস	

একনজরে প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি

আর্থিক বছর	অর্থ ছাড়	প্রকৃত ব্যয়
২০১৯-২০	৩৫০০.০০	২৫৭২.০৫
২০১৯-২০	৭৫০.০০	৭৪৫.০৮
২০১৯-২০	৩০০০.০০	২৯২৫.৫০
২০১৯-২০	২৫০০.০০	২৪৫৬.৪৯
২০২০-২১	১২০০.০০	১১৭৪.৩৩
২০২১-২২	১০৮৩.০০ (১ম কোয়ার্টার)	৪.৫৯
মোট =	১২০৩৩.০০	৯৮৭৮.০৪ (৮২.০৯%)

২০২১-২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

Package No	Description of Procurement Package as per DPP/TPP Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in Tk. (Lakh)	Tentative Indicative Dates			
								Not Used in Goods	Invitation for Tender	Signing of Contract	Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
WD-1	Internet facility development	Package		OTM (NCT)	PD Concern Project	GoB	40.00	-	1/10/2021	1/12/2021	31/05/2022
WD-2	Telecommunication equipments	Package		OTM (NCT)	PD Concern Project	GoB	20.00	-	1/10/2021	1/12/2021	31/05/2022


একাডেমীর চ্যালেঞ্জ সমূহ

প্রকল্পটি বন্যাজনিত/নীচু এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় অতি বৃষ্টিজনিত কারণে দুইবার বন্যা এবং পরবর্তীতে জলাবদ্ধতাজনিত কারণে গত ৩/৪ মাস কাজের গতি মন্থর ছিল বিধায়; জুন ২০২২ সালে কাজটি শেষ করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত সমূহ

১. প্রকল্প সমাপ্তির সময়সীমা অর্থাৎ জুন, ২০২২ সালের মধ্যে প্রকল্পের সকল কার্যক্রম শেষ করার জন্য সুপারিশ প্রদান করেন।
২. প্রকল্প এলাকার যে অংশ মাষ্টার প্লান অনুসারে খালি থাকবে উক্ত জায়গায় পুকুর খননের জন্য রাখা যেতে পারে।
৩. বাউন্ডারী সম্পন্ন হওয়ার পর বিদ্যমান পুকুরে মাছ চাষ ও একাডেমীর আজিনাতে বিভিন্ন জাতের গাছ লাগানোর জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।
৪. আগামী দু'মাসের মধ্যে সামনের বাউন্ডারী ওয়াল সম্পন্ন করতে হবে।
৫. প্রকল্প কার্যক্রমের পরিকল্পনা থাকতে হবে।

আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার কার্যক্রম সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



(খলিল আহমদ)
মহারিপুরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
পউএ, বগুড়া
ও
সভাপতি

কপি বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)।

১. জনাব মোঃ মাহবুবুল হক পাটোয়ারী, যুগ্ম-প্রধান, জিইডি, পরিকল্পনা কমিশন, ঢাকা।
২. ড. মোঃ গোলাম মোস্তফা, উপ-সচিব (পরিকল্পনা-০৬), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
৩. জনাব আইরীন ফারজানা, উপ-সচিব (উন্নয়ন), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
৪. জনাব নুসরাত নোমান, উপ-প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।
৫. জনাব মাহমুদা আক্তার, উপ-সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়।
৬. জনাব জেসমুন আরা, উপ-সচিব, পরিকল্পনা কমিশন।
৭. জনাব মোঃ হেলাল খান, মূল্যায়ন কর্মকর্তা, পরিকল্পনা কমিশন।
৮. জনাব মাকসুদ আলম খান, ভারপ্রাপ্ত পরিচালক, প্রকল্প পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ বিভাগ, পউএ, বগুড়া।
৯. জনাব মোঃ আবিদ হোসেন মৃধা, প্রকল্প পরিচালক, সংশ্লিষ্ট প্রকল্প।
১০. ড. মোঃ আব্দুল কাদের, উপ-পরিচালক ও ডেপুটি অফিসার, প্রকল্প পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ বিভাগ, পউএ, বগুড়া।
১১. জনাব মোঃ আঃ কাশেম, সহকারী প্রকৌশলী, প্রকৌশল শাখা, পউএ, বগুড়া।

২০২১-২০২২ অর্থ বছরে প্রকল্পের কার্যক্রম সংক্রান্ত মাস-ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা

[illegible]

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া কর্তৃক বাস্তবায়িত জামালপুরে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ শীর্ষক (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের ৭ম পিআইসি (PIC) সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতিঃ জনাব খলিল আহমদ
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া।

স্থানঃ কনফারেন্স রুম, আইডব্লিউএম (নিচ তলা)
তারিখঃ ২৫/০১/২০২২ইং
সময়ঃ বেলা ১০:৩০ ঘটিকা।

সভার শুরুতেই সভাপতি মহোদয় সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি প্রথমেই প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে প্রকল্প পরিচালক -কে উপস্থাপন করার জন্য আহ্বান করেন। প্রকল্প পরিচালক সভার আলোচ্য সূচি অনুযায়ী বিগত সভার অগ্রগতি এবং বর্তমান প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি উপস্থাপন করেন।

সভায় নিম্নোক্ত সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

(জুম প্ল্যাটফর্মে অংশগ্রহণকারী)

১. জনাব মোঃ রাশিদুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
২. জনাব মোঃ মাহবুবুল হক পাটোয়ারী, যুগ্ম-প্রধান, জিইডি, পরিকল্পনা কমিশন, ঢাকা।
৩. ড. মোঃ গোলাম মোস্তফা, উপ-সচিব (পরিকল্পনা-০৬), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
৪. জনাব কানিজ ফাতেমা, সিনিয়র সহকারী প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।
৫. জনাব মাহমুদা আক্তার, উপ-সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়।
৬. জনাব জেসমুন আরা, উপ-সচিব, পরিকল্পনা কমিশন।
৭. জনাব মোঃ হেলাল খান, মূল্যায়ন কর্মকর্তা, পরিকল্পনা কমিশন।

(সরাসরি অংশগ্রহণকারী)

১. জনাব মাকছুদ আলম খান, ভারপ্রাপ্ত পরিচালক, প্রকল্প পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ বিভাগ, পটুয়াখালী, বগুড়া।
২. জনাব মোঃ আবিদ হোসেন মৃধা, প্রকল্প পরিচালক, সংশ্লিষ্ট প্রকল্প।
৩. জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান, সহকারী প্রকল্প পরিচালক, সংশ্লিষ্ট প্রকল্প।
৪. ড. মোঃ আব্দুল কাদের, উপ-পরিচালক ও ডেক্স অফিসার, প্রকল্প পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ বিভাগ, পটুয়াখালী, বগুড়া।
৫. জনাব মোঃ আল-মামুন, সহকারী প্রকল্প পরিচালক, সংশ্লিষ্ট প্রকল্প।
৬. জনাব মোঃ আঃ কাশেম, সহকারী প্রকৌশলী, প্রকৌশল শাখা, পটুয়াখালী, বগুড়া।

ক) গত পিআইসি সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

ক্রঃ নং	গত পিআইসি সভার সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্তসমূহের অগ্রগতি
১.	প্রকল্প সমাপ্তির সময়সীমা অর্থাৎ জুন, ২০২২ সালের মধ্যে প্রকল্পের সকল কার্যক্রম শেষ করার জন্য সুপারিশ প্রদান করেন।	জুন, ২০২২ সালের মধ্যে প্রকল্পের সকল কার্যক্রম শেষ করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং গৃহীত পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
২.	প্রকল্প এলাকার যে অংশ মাটির প্লান অনুসারে খালি থাকবে, উক্ত জায়গায় পুকুর খননের জন্য রাখা যেতে পারে।	প্রকল্প এলাকার যে অংশ মাটির প্লান অনুসারে খালি রয়েছে, সে জায়গায় পুকুর খননের পরিকল্পনা রয়েছে।
৩.	বাউন্ডারি সম্পূর্ণ হওয়ার পর বিদ্যমান পুকুরে মাছ চাষ ও একাডেমির আঙ্গিনাতে বিভিন্ন জাতের গাছ লাগানোর জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়।	বাউন্ডারি সম্পূর্ণ হওয়ার পর বিদ্যমান পুকুরে মাছ চাষ ও একাডেমির আঙ্গিনাতে বিভিন্ন জাতের গাছ লাগানোর কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
৪.	আগামি ০২ মাসের মধ্যে সামনের বাউন্ডারি ওয়াল সম্পন্ন করতে হবে।	সামনের বাউন্ডারি ওয়াল ইতিমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে।
৫.	প্রকল্প কার্যক্রমের পরিকল্পনা থাকতে হবে।	প্রকল্প কার্যক্রমের বাস্তবধর্মী একটি পরিকল্পনা রয়েছে এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

খ) প্রকল্পের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি পর্যালোচনা

১. ভৌত অবকাঠামো:

প্রকল্পের আওতায় ১০তলা প্রশাসনিক কাম ফ্যাকাল্টি ভবন, ০৬তলা কেফেটেরিয়া কাম গেষ্ট হাউজ, ০৬তলা পুরুষ হোস্টেল, ০৬তলা মহিলা হোস্টেল, ০৬টি ইউনিট যথা: পোল্ট্রি, ডেইরি, মৎস্য, ফসল, কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও টিস্যু কালচার,

মহাপরিচালকের ডুপ্লেক্স বাংলা, মসজিদ ইত্যাদি ভৌত অবকাঠামোসমূহ ইতিমধ্যে শতভাগ সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া, প্রকল্পটি ১ম সংশোধনের সময় কিছু অংগ নতুন অন্তর্ভুক্ত ও কিছু অংগের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় সে কাজগুলো বর্তমানে চলমান রয়েছে যথা: সংযোগ রাস্তা, বাউন্ডারি ওয়াল, ডরমেটরি, লিংক করিডোর, স্কুল ভবন, ডেনেজ সিস্টেম, ওয়ার্কসপ ইত্যাদি।

২. সম্পদ সংগ্রহ:

প্রকল্পের আওতায় আসবাবপত্র, প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি, আইটি যন্ত্রপাতি, জেনারেটর ও এসি সরবরাহ ইত্যাদি মালামালসমূহ শতভাগ সরবরাহ নেয়া হয়েছে। তবে ০৬টি ইউনিট যথা: পোল্ট্রি, ডেইরি, মৎস্য, ফসল, কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও টিস্যু কালচার ইত্যাদি ইউনিটের মালামালসমূহ প্রকল্প এলাকায় সিকিউরিটি না থাকায় আংশিক সরবরাহ নেয়া হয়েছে এবং অবশিষ্ট মালামালসমূহ জুন, ২০২২ এর মধ্যেই সরবরাহ নেয়া হবে।

৩. আর্থিক অগ্রগতি:

প্রকল্পটির মোট ব্যয় টাকা ১৫৫৫৫.৬৮ লক্ষ যার মধ্যে ক্রমপুঞ্জীভূত অর্থ ছাড় হয়েছে টাকা ১৩১১৬.০০ লক্ষ এবং ক্রমপুঞ্জীভূত ব্যয় হয়েছে টাকা ১১৫৯১.১৯ লক্ষ; যেখানে আর্থিক অগ্রগতি ৭৪.৫১% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৫%।

গ) বিবিধ:

প্রকল্পের অধীনে ফিসারীজ ইউনিটের আওতায় ২০০০ কেজি ব্রুড ফিস ৫২৫ টাকা দরে ১০.৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। আরডিএ, বগুড়া বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে এ ইউনিটের মাছগুলো বর্তমানে মহাপরিচালক, আরডিএ, বগুড়ার আওতায় বিদ্যমান হ্যাচারী ও পুকুরে সরবরাহ নেয়া যেতে পারে, যা পরবর্তীতে জামালপুরে একাডেমি চালু হলে প্রয়োজনে সম পরিমাণ ব্রুড ফিস/পোনা স্থানান্তর করা যাবে।

সিদ্ধান্ত:

১. চলতি বছর জুন, ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পটি সমাপ্ত হবে এবং ওয়ার্কসপের কাজের অগ্রগতি তুলনামূলকভাবে কম হওয়ায় এটিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে যথাসময়ে শেষ করার জন্য সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়।
২. প্রকল্পের অধীনে ফিসারীজ ইউনিটের আওতায় ২০০০ কেজি ব্রুড ফিস বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে আরডিএ, বগুড়ার আওতায় বিদ্যমান হ্যাচারী ও পুকুরে সরবরাহ নেয়ার পরামর্শ প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে জামালপুরে একাডেমি চালু হলে প্রয়োজনে সম পরিমাণ ব্রুড ফিস/পোনা চাহিদার আলোকে স্থানান্তর করা যেতে পারে।
৩. স্কুল ভবনের ফার্নিচার ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত নেই বিধায় স্কুল ভবনের জন্য প্রয়োজনীয় ফার্নিচার স্কুল ভবন খাতের লেস অর্থ বা ফার্নিচার সরবরাহ খাতের লেস অর্থ হতে পিপিআর-২০০৮ এর বিধি-বিধান মেনে সংগ্রহ করার পরামর্শ প্রদান করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন অফিসের জন্য প্রয়োজনীয় ফার্নিচার এ খাত হতে লেসের অর্থ থেকে একইভাবে ক্রয় করা যায়।
৪. প্রকল্প সমাপ্তির ০৩ মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপনী প্রতিবেদন (পিসিআর) জমা দিতে হবে বিধায় যথাসময়ে পিসিআর জমা দেয়ার নিমিত্ত এখন থেকেই প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেয়ার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়।
৫. একাডেমির আইন ও প্রবিধানমালা দ্রুত সময়ে অনুমোদনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়।

আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার কার্যক্রম সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


(খলিল আহমদ)
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
পউএ, বগুড়া
ও
সভাপতি, পিআইসি

সভাপতি কপি বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)।

১. জনাব মোঃ রাশিদুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
২. জনাব মোঃ মাহবুবুল হক পাটোয়ারী, যুগ্ম-প্রধান, জিইডি, পরিকল্পনা কমিশন, ঢাকা।
৩. ড. মোঃ গোলাম মোস্তফা, উপ-সচিব (পরিকল্পনা-০৬), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
৪. জনাব কাঃনিজ ফাতেমা, সিনিয়র সহকারী প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।
৫. জনাব মাহমুদা আক্তার, উপ-সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়।
৬. জনাব জেসমুন আরা, উপ-সচিব, পরিকল্পনা কমিশন।
৭. জনাব মোঃ হেলাল খান, মূল্যায়ন কর্মকর্তা, পরিকল্পনা কমিশন।
৮. জনাব মাকসুদ আলম খান, ভারপ্রাপ্ত পরিচালক, প্রকল্প পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ বিভাগ, পউএ, বগুড়া।
৯. জনাব মোঃ আবিদ হোসেন মৃধা, প্রকল্প পরিচালক, সংশ্লিষ্ট প্রকল্প।
১০. জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান, সহকারী প্রকল্প পরিচালক, সংশ্লিষ্ট প্রকল্প।
১১. ড. মোঃ আব্দুল কাদের, উপ-পরিচালক ও ডেপুটি অফিসার, প্রকল্প পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ বিভাগ, পউএ, বগুড়া।
১২. জনাব মোঃ আল-মামুন, সহকারী প্রকল্প পরিচালক, সংশ্লিষ্ট প্রকল্প।
১৩. জনাব মোঃ আঃ কাশেম, সহকারী প্রকৌশলী, প্রকৌশল শাখা, পউএ, বগুড়া।

100

1. 100
2. 100
3. 100
4. 100
5. 100
6. 100
7. 100
8. 100
9. 100
10. 100
11. 100
12. 100
13. 100
14. 100
15. 100
16. 100
17. 100
18. 100
19. 100
20. 100
21. 100
22. 100
23. 100
24. 100
25. 100
26. 100
27. 100
28. 100
29. 100
30. 100
31. 100
32. 100
33. 100
34. 100
35. 100
36. 100
37. 100
38. 100
39. 100
40. 100
41. 100
42. 100
43. 100
44. 100
45. 100
46. 100
47. 100
48. 100
49. 100
50. 100
51. 100
52. 100
53. 100
54. 100
55. 100
56. 100
57. 100
58. 100
59. 100
60. 100
61. 100
62. 100
63. 100
64. 100
65. 100
66. 100
67. 100
68. 100
69. 100
70. 100
71. 100
72. 100
73. 100
74. 100
75. 100
76. 100
77. 100
78. 100
79. 100
80. 100
81. 100
82. 100
83. 100
84. 100
85. 100
86. 100
87. 100
88. 100
89. 100
90. 100
91. 100
92. 100
93. 100
94. 100
95. 100
96. 100
97. 100
98. 100
99. 100
100. 100

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া কর্তৃক বাস্তবায়িত জামালপুরে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ শীর্ষক (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের ৮ম পিআইসি (PIC) সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতিঃ জনাব খলিল আহমদ
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া।

স্থানঃ কনফারেন্স রুম, আইডব্লিউএম (নিচ তলা)
তারিখঃ ০৭/০৬/২০২২ইং
সময়ঃ বেলা ১০:৩০ ঘটিকা।

সভার শুরুতেই সভাপতি মহোদয় সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি প্রথমেই প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে প্রকল্প পরিচালক -কে উপস্থাপন করার জন্য আহ্বান করেন। প্রকল্প পরিচালক সভার আলোচ্য সূচি অনুযায়ী বিগত সভার অগ্রগতি এবং বর্তমান প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি উপস্থাপন করেন।

সভায় নিম্নোক্ত সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

(জুম প্ল্যাটফর্মে অংশগ্রহণকারী)

১. জনাব মোঃ রাশিদুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
২. জনাব মোঃ মাহবুবুল হক পাটোয়ারী, যুগ্ম-প্রধান, জিইডি, পরিকল্পনা কমিশন, ঢাকা।
৩. জনাব আইরিন ফারজানা, উপ-সচিব (উন্নয়ন-০৬), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
৪. ড. মোঃ গোলাম মোস্তফা, উপ-সচিব (পরিকল্পনা-০৬), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
৫. জনাব মাহমুদা আক্তার, উপ-সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়।
৬. জনাব জেসমুন আরা, উপ-সচিব, পরিকল্পনা কমিশন।
৭. জনাব কানিজ ফাতেমা, সিনিয়র সহকারী প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।
৮. জনাব মোঃ হেলাল খান, মূল্যায়ন কর্মকর্তা, পরিকল্পনা কমিশন।

(সরাসরি অংশগ্রহণকারী)

১. জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, ভারপ্রাপ্ত পরিচালক, প্রকল্প পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ বিভাগ, পটুয়াখালী, বগুড়া।
২. জনাব মোঃ আবিদ হোসেন মৃধা, প্রকল্প পরিচালক, সংশ্লিষ্ট প্রকল্প।
৩. জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান, সহকারী প্রকল্প পরিচালক, সংশ্লিষ্ট প্রকল্প।
৪. ড. মোঃ আব্দুল কাদের, উপ-পরিচালক ও ডেপুটি অফিসার, প্রকল্প পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ বিভাগ, পটুয়াখালী, বগুড়া।
৫. জনাব মোঃ আল-মামুন, সহকারী প্রকল্প পরিচালক, সংশ্লিষ্ট প্রকল্প।
৬. জনাব মোঃ আঃ কাশেম, সহকারী প্রকৌশলী, প্রকৌশল শাখা, পটুয়াখালী, বগুড়া।

ক) গত পিআইসি সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

ক্র: নং	গত পিআইসি সভার সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্তসমূহের অগ্রগতি
১.	প্রকল্প সমাপ্তির সময়সীমা অর্থাৎ জুন, ২০২২ সালের মধ্যে প্রকল্পের সকল কার্যক্রম শেষ করার জন্য সুপারিশ প্রদান করেন।	জুন, ২০২২ সালের মধ্যে প্রকল্পের সকল কার্যক্রম শেষ করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে এবং গৃহীত পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
২.	প্রকল্প এলাকার যে অংশ মাটির প্লান অনুসারে খালি থাকবে, উক্ত জায়গায় পুকুর খননের জন্য রাখা যেতে পারে।	প্রকল্প এলাকার যে অংশ মাটির প্লান অনুসারে খালি রয়েছে, সে জায়গায় পুকুর খননের পরিকল্পনা রয়েছে।
৩.	বাউন্ডারি সম্পূর্ণ হওয়ার পর বিদ্যমান পুকুরে মাছ চাষ ও একাডেমির আঙ্গিনাতে বিভিন্ন জাতের গাছ লাগানোর জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়।	বাউন্ডারি সম্পূর্ণ হওয়ার পর বিদ্যমান পুকুরে মাছ চাষ ও একাডেমির আঙ্গিনাতে বিভিন্ন জাতের গাছ লাগানোর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
৪.	আগামী ০২ মাসের মধ্যে সামনের বাউন্ডারি ওয়াল সম্পন্ন করতে হবে।	বাউন্ডারি ওয়াল ইতিমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে।
৫.	প্রকল্প কার্যক্রমের পরিকল্পনা থাকতে হবে।	প্রকল্প কার্যক্রমের বাস্তবধর্মী একটি পরিকল্পনা রয়েছে এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

খ) প্রকল্পের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি পর্যালোচনা

১. ভৌত অবকাঠামো:

প্রকল্পের আওতায় ১০তলা প্রশাসনিক কাম ফ্যাকাল্টি ভবন, ০৬তলা কেফেটেরিয়া কাম গেষ্ট হাউজ, ০৬তলা পুরুষ হোস্টেল, ০৬তলা মহিলা হোস্টেল, ০৬টি ইউনিট যথা: পোল্ট্রি, ডেইরি, মৎস্য, ফসল, কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও টিস্যু কালচার, মহাপরিচালকের ডুপ্লেক্স বাংলো, মসজিদ ইত্যাদি ভৌত অবকাঠামোসমূহ ইতিমধ্যে শতভাগ সম্পন্ন করা হয়েছে। পাশাপাশি, প্রকল্পটি ১ম সংশোধনের সময় কিছু অংগ নতুন অর্ন্তভুক্ত ও কিছু অংগের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে যা ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে যথা: সংযোগ রাস্তা, বাউন্ডারি ওয়াল, ডরমেটরি, লিংক করিডোর, স্কুল ভবন, ড্রেনেজ সিস্টেম, ওয়ার্কসপ ইত্যাদি। তবে, কিছু প্লাস্টার, রং ও ফিটিং-ফিলিং এর কাজ চলমান রয়েছে; যা ৩০ জুন ২০২২ এর মধ্যে সম্পন্ন করা হবে।

২. সম্পদ সংগ্রহ:

প্রকল্পের আওতায় আসবাবপত্র, প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি, আইটি যন্ত্রপাতি, জেনারেটর ও এসি সরবরাহ ইত্যাদি মালামালসমূহ শতভাগ সরবরাহ নেয়া হয়েছে। পাশাপাশি, ০৬টি ইউনিট যথা: পোল্ট্রি, ডেইরি, মৎস্য, ফসল, কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও টিস্যু কালচার ইত্যাদি ইউনিটের আংশিক মালামাল সরবরাহ বাকী রয়েছে; যা জুন, ২০২২ এর মধ্যেই সরবরাহ নেয়া হবে।

৩. আর্থিক অগ্রগতি:

প্রকল্পটির মোট ব্যয় টাকা ১৫৫৫৫.৬৮ লক্ষ যার মধ্যে ক্রমপুঞ্জিভূত অর্থ ছাড় হয়েছে টাকা ১৩১১৬.০০ লক্ষ এবং ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় হয়েছে টাকা ১২০৩৯.৪২ লক্ষ; যেখানে আর্থিক অগ্রগতি ৭৭.৩৯% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৯%।


গ) বিবিধ:

প্রকল্পটির সকল কার্যক্রম জুন, ২০২২ সমাপ্ত হবে বিধায়; জনবল, অর্গানোগ্রাম ও আইন যথাসময়ে শেষান্তে প্রকল্পটিহান্ড ওভারসহ চালুকরনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

সিদ্ধান্ত:

১. চলতি বছর জুন, ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পটি সমাপ্ত হবে এবং সকল কাজ যথাসময়ে শেষ করার জন্য সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়।
২. প্রকল্প সমাপ্তির ০৩ মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপনী প্রতিবেদন (পিসিআর) জমা দিতে হবে বিধায় যথাসময়ে পিসিআর জমা দেয়ার নিমিত্ত এখন থেকেই প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেয়ার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়।
৩. একাডেমির আইন ও প্রবিধানমালা দ্রুত সময়ে অনুমোদনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়। পাশাপাশি, একাডেমি চালু না হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনীয় জনবল যথাঃ কেয়ারটেকার, গার্ড ও পরিচ্ছন্ন কর্মী ইত্যাদি আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগের সংস্থান রেখে প্রয়োজনীয় অর্থের প্রস্তাব দ্রুত অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়।

আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার কার্যক্রম সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



(খলিল আহমদ)

মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

পটুয়া, বগুড়া

ও

সভাপতি, পিআইসি

স্মারক নং: পটুএ/জামালুর-আরডিএ/৫১/২০১৮/

তারিখ: ০৭ জুলাই, ২০২২ ইং

সভাপতি কপি বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)।

১. জনাব মোঃ রাশিদুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
২. জনাব মোঃ মাহবুবুল হক পাটোয়ারী, যুগ্ম-প্রধান, জিইডি, পরিকল্পনা কমিশন, ঢাকা।
৩. জনাব আইরিন ফারজানা, উপ-সচিব (উন্নয়ন-০৬)), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
৪. ড. মোঃ গোলাম মোস্তফা, উপ-সচিব (পরিকল্পনা-০৬), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
৫. জনাব মাহমুদা আক্তার, উপ-সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়।

৬. জনাব জেসমুন আরা, উপ-সচিব, পরিকল্পনা কমিশন।
৭. জনাব কানিজ ফাতেমা, সিনিয়র সহকারী প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।
৮. জনাব মোঃ হেলাল খান, মূল্যায়ন কর্মকর্তা, পরিকল্পনা কমিশন।
৯. জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, পরিচালক, প্রকল্প পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ বিভাগ, পট্টা, বগুড়া।
১০. জনাব মোঃ আবিদ হোসেন মৃধা, প্রকল্প পরিচালক, সংশ্লিষ্ট প্রকল্প।
১১. জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান, সহকারী প্রকল্প পরিচালক, সংশ্লিষ্ট প্রকল্প।
১২. ড. মোঃ আব্দুল কাদের, উপ-পরিচালক ও ডেপুটি অফিসার, প্রকল্প পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ বিভাগ, পট্টা, বগুড়া।
১৩. জনাব মোঃ আল-মামুন, সহকারী প্রকল্প পরিচালক, সংশ্লিষ্ট প্রকল্প।
১৪. জনাব মোঃ আঃ কাশেম, সহকারী প্রকৌশলী, প্রকৌশল শাখা, পট্টা, বগুড়া।

**পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া কর্তৃক বাস্তবায়িত জামালপুরে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠাকরণ শীর্ষক (১ম
সংশোধিত) প্রকল্পের ৯ম পিআইসি (PIC) সভার কার্যবিবরণীঃ**

সভাপতিঃ জনাব খলিল আহমদ
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া।

স্থানঃ কনফারেন্স রুম, আইডব্লিউএম (নিচ তলা)
তারিখঃ ২১/০৬/২০২২ইং
সময়ঃ বেলা ১১:০০ ঘটিকা।

সভার শুরুতেই সভাপতি মহোদয় সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি প্রথমেই প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে প্রকল্প পরিচালক -কে উপস্থাপন করার জন্য আহ্বান করেন। প্রকল্প পরিচালক সভার আলোচ্য সূচি অনুযায়ী বিগত সভার অগ্রগতি এবং বর্তমান প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি উপস্থাপন করেন।

সভায় নিম্নোক্ত সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

(জুম প্ল্যাটফর্মে অংশগ্রহণকারী)

১. জনাব মোঃ রাশিদুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
২. জনাব মোঃ মাহবুবুল হক পাটোয়ারী, যুগ্ম-প্রধান, জিইডি, পরিকল্পনা কমিশন, ঢাকা।
৩. জনাব আইরিন ফারজানা, উপ-সচিব (উন্নয়ন-০৬), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
৪. ড. মোঃ গোলাম মোস্তফা, উপ-সচিব (পরিকল্পনা-০৬), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
৫. জনাব মাহমুদা আক্তার, উপ-সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়।
৬. জনাব জেসমুন আরা, উপ-সচিব, পরিকল্পনা কমিশন।
৭. জনাব কানিজ ফাতেমা, সিনিয়র সহকারী প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।
৮. জনাব মোঃ হেলাল খান, মূল্যায়ন কর্মকর্তা, পরিকল্পনা কমিশন।

(সরাসরি অংশগ্রহণকারী)

১. জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, ভারপ্রাপ্ত পরিচালক, প্রকল্প পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ বিভাগ, পটুয়াখালী, বগুড়া।
২. জনাব মোঃ আবিদ হোসেন মৃধা, প্রকল্প পরিচালক, সংশ্লিষ্ট প্রকল্প।
৩. জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান, সহকারী প্রকল্প পরিচালক, সংশ্লিষ্ট প্রকল্প।
৪. ড. মোঃ আব্দুল কাদের, উপ-পরিচালক ও ডেপুটি অফিসার, প্রকল্প পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ বিভাগ, পটুয়াখালী, বগুড়া।
৫. জনাব মোঃ আল-মামুন, সহকারী প্রকল্প পরিচালক, সংশ্লিষ্ট প্রকল্প।
৬. জনাব মোঃ আঃ কাশেম, সহকারী প্রকৌশলী, প্রকৌশল শাখা, পটুয়াখালী, বগুড়া।

ক) গত পিআইসি সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি

ক্রঃ নং	গত পিআইসি সভার সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্তসমূহের অগ্রগতি
১.	চলতি বছর জুন, ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পটি সমাপ্ত হবে এবং সকল কাজ যথাসময়ে শেষ করার জন্য সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়।	ইতোমধ্যে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
২.	প্রকল্প সমাপ্তির ০৩ মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপনী প্রতিবেদন (পিসিআর) জমা দিতে হবে বিধায় যথাসময়ে পিসিআর জমা দেয়ার নিমিত্ত এখন থেকেই প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেয়ার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়।	প্রকল্প সমাপনী প্রতিবেদন (পিসিআর) এর কাজ চলমান রয়েছে যা যথাসময়ে জমা প্রদান করা হবে।
৩.	একাডেমির আইন ও প্রবিধানমালা দ্রুত সময়ে অনুমোদনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়। পাশাপাশি, একাডেমি চালু না হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনীয় জনবল যথাঃ কেয়ারটেকার, গার্ড ও পরিচ্ছন্ন কর্মী ইত্যাদি আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগের সংস্থান রেখে প্রয়োজনীয় অর্থের প্রস্তাব দ্রুত অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়।	একাডেমির আইন ও প্রবিধানমালার কাজ চলমান রয়েছে। পাশাপাশি, কেয়ারটেকার, গার্ড ও পরিচ্ছন্ন কর্মী ইত্যাদি আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগের সংস্থান রেখে প্রয়োজনীয় অর্থের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

খ) প্রকল্পের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি পর্যালোচনা

১. ভৌত অবকাঠামো:

প্রকল্পের আওতায় ১০তলা প্রশাসনিক কাম ফ্যাকাল্টি ভবন, ০৬তলা কেফেটেরিয়া কাম গেষ্ট হাউজ, ০৬তলা পুরুষ হোস্টেল, ০৬তলা মহিলা হোস্টেল, ০৬টি ইউনিট যথা: পোল্ট্রি, ডেইরি, মৎস্য, ফসল, কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও টিস্যু কালচার, মহাপরিচালকের ডুপ্লেক্স বাংলো, মসজিদ ইত্যাদি ভৌত অবকাঠামোসমূহ ইতিমধ্যে শতভাগ সম্পন্ন করা হয়েছে। পাশাপাশি, প্রকল্পটি ১ম সংশোধনের সময় কিছু অংগ নতুন অন্তর্ভুক্ত ও কিছু অংগের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে যা ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে যথা: সংযোগ রাস্তা, বাউন্ডারি ওয়াল, ডরমেটরি, লিংক করিডোর, স্কুল ভবন, ড্রেনেজ সিস্টেম, ওয়ার্কসপ ইত্যাদি। তবে, কিছু প্লাষ্টার, রং ও ফিটিং-ফিক্সিং এর কাজ চলমান রয়েছে; যা ৩০ জুন ২০২২ এর মধ্যে সম্পন্ন করা হবে।

২. সম্পদ সংগ্রহ:

প্রকল্পের আওতায় আসবাবপত্র, প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি, আইটি যন্ত্রপাতি, জেনারেটর ও এসি সরবরাহ ইত্যাদি মালামালসমূহ শতভাগ সরবরাহ নেয়া হয়েছে। পাশাপাশি, ০৬টি ইউনিট যথা: পোল্ট্রি, ডেইরি, মৎস্য, ফসল, কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও টিস্যু কালচার ইত্যাদি ইউনিটের আংশিক মালামাল সরবরাহ বাকী রয়েছে; যা জুন, ২০২২ এর মধ্যেই সরবরাহ নেয়া হবে।

৩. আর্থিক অগ্রগতি:

প্রকল্পটির মোট ব্যয় টাকা ১৫৫৫৫.৬৮ লক্ষ যার মধ্যে ক্রমপুঞ্জীভূত অর্থ ছাড় হয়েছে টাকা ১৩১১৬.০০ লক্ষ এবং ক্রমপুঞ্জীভূত ব্যয় হয়েছে টাকা ১২০৩৯.৪২ লক্ষ (২০২১-২০২২ অর্থবছরের ৩য় ও ৪র্থ কিস্তি বাদে); যেখানে আর্থিক অগ্রগতি ৭৭.৩৯% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।


গ) বিবিধ:

প্রকল্পটির সকল কার্যক্রম জুন, ২০২২ সমাপ্ত হবে বিধায়; জনবল, অর্গানোগ্রাম ও আইন যথাসময়ে শেষান্তে প্রকল্পটিহ্যাদ ওভারসহ চালুকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

সিদ্ধান্ত:

১. চলতি বছর জুন, ২০২২ এর মধ্যে প্রকল্পটি সমাপ্ত হবে এবং সকল কাজ যথাসময়ে শেষ করার জন্য সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়।
২. প্রকল্প সমাপ্তির ০৩ মাসের মধ্যে প্রকল্প সমাপনী প্রতিবেদন (পিসিআর) জমা দিতে হবে বিধায় যথাসময়ে পিসিআর জমা দেয়ার নিমিত্ত এখন থেকেই প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেয়ার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়।
৩. একাডেমির আইন ও প্রবিধানমালা দ্রুত সময়ে অনুমোদনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়। পাশাপাশি, একাডেমি চালু না হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনীয় জনবল যথা: কেয়ারটেকার, গার্ড ও পরিচ্ছন্ন কর্মী ইত্যাদি আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগের সংস্থান রেখে প্রয়োজনীয় অর্থের প্রস্তাব দ্রুত অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়।

আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার কার্যক্রম সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



(খলিল আহমদ)

মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)

পউএ, বগুড়া

ও

সভাপতি, পিআইসি

স্মারক নং: পউএ/জামালুর-আরডিএ/৫১/২০১৮/

তারিখ: ২১ জুন, ২০২২ ইং

সভাপতি কপি বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)।

১. জনাব মোঃ রাশিদুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
২. জনাব মোঃ মাহবুবুল হক পাটোয়ারী, যুগ্ম-প্রধান, জিইডি, পরিকল্পনা কমিশন, ঢাকা।
৩. জনাব আইরিন ফারজানা, উপ-সচিব (উন্নয়ন-০৬), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।
৪. ড. মোঃ গোলাম মোস্তফা, উপ-সচিব (পরিকল্পনা-০৬), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ।

৫. জনাব মাহমুদা আক্তার, উপ-সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়।
৬. জনাব জেসমুন আরা, উপ-সচিব, পরিকল্পনা কমিশন।
৭. জনাব কানিজ ফাতেমা, সিনিয়র সহকারী প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।
৮. জনাব মোঃ হেলাল খান, মূল্যায়ন কর্মকর্তা, পরিকল্পনা কমিশন।
৯. জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, পরিচালক, প্রকল্প পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ বিভাগ, পট্টা, বগুড়া।
১০. জনাব মোঃ আবিদ হোসেন মৃধা, প্রকল্প পরিচালক, সংশ্লিষ্ট প্রকল্প।
১১. জনাব মোঃ আসাদুজ্জামান, সহকারী প্রকল্প পরিচালক, সংশ্লিষ্ট প্রকল্প।
১২. ড. মোঃ আব্দুল কাদের, উপ-পরিচালক ও ডেক্স অফিসার, প্রকল্প পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ বিভাগ, পট্টা, বগুড়া।
১৩. জনাব মোঃ আল-মামুন, সহকারী প্রকল্প পরিচালক, সংশ্লিষ্ট প্রকল্প।
১৪. জনাব মোঃ আঃ কাশেম, সহকারী প্রকৌশলী, প্রকৌশল শাখা, পট্টা, বগুড়া।