

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রকল্প পরিচালক (অঃপ্রঃপ্রঃ), সওজ-এর কার্যালয়

মাতারবাড়ী কয়লা নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (সওজ অংশ)

বেসক্যাম্প-১, আফজালিয়া পাড়া, ইউনুছখালী, মহেশখালী, কক্সবাজার

ইমেইলঃ pdmatarbari@gmail.com/pdmatarbari@rhd.gov.bd



স্মারক নংঃ-৩৫.০১.২৬০৭.০৬৮.১৬.০১০.২১-

৫৪০৬

তারিখঃ

৩১/১২/২০২৬

বিষয়ঃ ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির (ডিসেম্বর-২০২৩ পর্যন্ত) তথ্য প্রেরণ প্রসঙ্গে।

যথাযথ সম্মানের সাথে উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, “মাতারবাড়ী কয়লা নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (সওজ অংশ)” শীর্ষক প্রকল্পের ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত মাসের অগ্রগতির প্রতিবেদন নির্ধারিত ছকে পূরণ করতঃ পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হল।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

(মোঃ জাহাজীর আলম)

পরিচিতি নং- ০০৫৪১২

প্রকল্প পরিচালক (অঃপ্রঃপ্রঃ, চঃদাঃ), সওজ

মাতারবাড়ী কয়লা নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন

কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (সওজ অংশ)

বেসক্যাম্প-১, আফজালিয়া পাড়া, ইউনুছখালী

মহেশখালী, কক্সবাজার।

(মোঃবাঃ ০১৭০৮-১৩৯৬৪০)

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ

মনিটরিং সার্কেল

সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১। সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। (দৃষ্টি আকর্ষণঃ যুগ্ম সচিব, উন্নয়ন)
- ২। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৩। মহা-পরিচালক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-২, বটক-১১, রুম নং ৩২, আইএমইটি, শের-এ-বাংলা নগর, ঢাকা। (দৃষ্টি আকর্ষণঃ উপ-পরিচালক)
- ৪। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, পরিকল্পনা ও রক্ষণাবেক্ষণ উইং, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৫। সিনিয়র সহকারী প্রধান, অর্থ মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, জাপান-১ শাখা, ব্লক-১৫, কক্ষ-০৪, শের-এ-বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৬। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সওজ, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
- ৭। প্রকল্প ব্যবস্থাপক (নিঃপ্রঃ), সওজ, মাতারবাড়ী কয়লা নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (সওজ অংশ), বেসক্যাম্প-১, আফজালিয়া পাড়া, ইউনুছখালী, মহেশখালী, কক্সবাজার।
- ৮। উপ-প্রকল্প ব্যবস্থাপক (উঃবিঃপ্রঃ), সওজ, মাতারবাড়ী কয়লা নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (সওজ অংশ), বেসক্যাম্প-১, আফজালিয়া পাড়া, ইউনুছখালী, মহেশখালী, কক্সবাজার।
- ৯। হিসাবরক্ষক, মাতারবাড়ী কয়লা নির্ভর বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (সওজ অংশ), বেসক্যাম্প-১, আফজালিয়া পাড়া, ইউনুছখালী, মহেশখালী, কক্সবাজার।
- ১০। অফিস নথি।

ক্রমিক ক্রম	প্রকল্পের বিবরণ (সিপিএন অনুযায়ী)	প্রকল্পের কাজ হতে জুন/২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বরাদ্দ ও বাস্তব ব্যয়সমূহ		২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি		কমপূর্ণিত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত		
		ক	খ	ক	খ	ক	খ	ক	খ	
১১৭	(ক) অনুমোদিত পর্যায় :	অনুমোদিত (২য় পর্যায়ে)	(ক) মোট ব্যয় :	৩০,৫৫৯.৪০০	(ক) মোট ব্যয় :	১১,৫৬৮.০০০	(ক) মোট ব্যয় :	২,৭৪২.৫০০	(ক) মোট ব্যয় :	৬৮,৩০৩.৯০০
	(খ) প্রকল্পকালসময় :	০১.০৭.২০১৫ - ৩০.০৬.২০২৪	(খ) স্থানীয় মূল্য ব্যয় :	১৫,৩৫৮.৮০০	(খ) স্থানীয় মূল্য বরাদ্দ :	২,৭৫০.০০০	(খ) স্থানীয় মূল্য ব্যয় :	৬২৩.৪৮০	(খ) স্থানীয় মূল্য ব্যয় :	১৫,৯৮২.২৮০
	(গ) যন্ত্রপাতি বিপর্য :	১৯.৫৮ কিমি.	(গ) প্রকল্প সাহায্য ব্যয় :	০০,২০০.৬৯৮	(গ) প্রকল্প সাহায্য ব্যয় বরাদ্দ :	৮,৩৬৮.০০০	(গ) প্রকল্প সাহায্য ব্যয় :	২,১১৪.০২২	(গ) প্রকল্প সাহায্য ব্যয় :	৪২১,০১৯.৬০০
	(ঘ) সড়ক উদ্বৃত্ত :	৩৯০ মি	(ঘ) টাকামেশ দাবী :		(ঘ) টাকামেশ দাবী :		(ঘ) টাকামেশ দাবী :		(ঘ) টাকামেশ দাবী :	
	(ঙ) সড়ক উদ্বৃত্ত (২য় পর্যায়ে) (সিপিএন অনুযায়ী)		(ঙ) টাকামেশ প্রাপ্তি :		(ঙ) টাকামেশ প্রাপ্তি :		(ঙ) টাকামেশ প্রাপ্তি :		(ঙ) টাকামেশ প্রাপ্তি :	
	(চ) স্থানীয় মূল্য :	২৩,৩৫১.৮৮	(চ) সিডিএসটি ব্যয় :		(চ) সিডিএসটি ব্যয় :		(চ) সিডিএসটি ব্যয় :		(চ) সিডিএসটি ব্যয় :	
	(ছ) প্রকল্প সাহায্য :	১০,১৯৭.১৪	(ছ) কমপূর্ণিত আর্থিক অগ্রগতি : %	১৩.১৭%	(ছ) প্রকল্প সাহায্যের বিপর্যিতে আর্থিক % :	১০.৮০%	(ছ) অধিকাংশের কমপূর্ণিত আর্থিক অগ্রগতি : %	২৪.৭৮%	(ছ) কমপূর্ণিত আর্থিক অগ্রগতি : %	৬৬.৫৫%
	(জ) মোট :	১০২,৪৭৯.০২	(জ) কমপূর্ণিত বাস্তব (মৌত) অগ্রগতি : %	১০.৫০%	(জ) কমপূর্ণিত বাস্তব (মৌত) অগ্রগতি : %	১৪.১৩%	(জ) অধিকাংশের কমপূর্ণিত বাস্তব (মৌত) অগ্রগতি : %	১৪.১৩%	(জ) কমপূর্ণিত বাস্তব (মৌত) অগ্রগতি : %	৭৫.৮০%

ক্রমিক ক্রম	প্রকল্প চুক্তি অনুযায়ী বাস্তব কর্মসম্পন্নতার তথ্য (২য় পর্যায়ে) (সিপিএন অনুযায়ী)			জুন/২০২৩ পর্যন্ত কমপূর্ণিত অগ্রগতি				বর্তমান অর্থ বছরের কর্মসম্পন্নতা (২০২৩-২০২৪)				২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় ও বাস্তব অগ্রগতি				প্রকল্পের কাজ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত কমপূর্ণিত অগ্রগতি		কমপূর্ণিত অগ্রগতি							
	বাস্তব কাজের অংশ	ইউনিট ও পরিমাণ	মূল্য	কাজ নির্মিত		সম্পাদিত কাজের কাজ নির্মিত		শ্রমসম্মত		স্বাক্ষরিত অর্থ		ব্যয় নির্মিত		সম্পাদিত কাজের কাজ নির্মিত		ব্যয় নির্মিত		সম্পাদিত কাজের কাজ নির্মিত		অর্থ নির্মিত %	প্রকল্প নির্মিত %				
				পরিমাণ	ব্যয়	পরিমাণ	ব্যয়	পরিমাণ	ব্যয়	পরিমাণ	ব্যয়	পরিমাণ	ব্যয়	পরিমাণ	ব্যয়	পরিমাণ	ব্যয়								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪		
ক) প্রকল্প শ্রম :																									
৩১১১১	অধিকাংশের বেতন	৭৩২ জন-মাস	২৫৭.০০০	১৩৬.৫২২							১২.৮৩														
৩১১১২	কর্মচারীদের বেতন	১৯২ জন-মাস	২২.০০০	১.৮৬০							৪.০০														
৩১১১৩	জাতীয়	মোট	২২৬.০০০	১১২.২৮২							১৪.৪৩														
৩১১১৪	প্রশাসনিক শ্রম	মোট	৩৯০.০০০	২৪৫.৫৪৪							২২.৯০														
৩১১১৫	কি, মাথ ও কমিশন	মোট	৪০.০০০	১.২২০							৪.০০														
৩১১১৬	অস্বাস্থ্যীয় প্রশিক্ষণ	মোট	১০.০০০	-							-														
৩১৪১১	অস্বাস্থ্যীয় ভ্রমণ ও বন্দন	মোট	১৮.০০০	১.২০০							২.৫০														
৩১৪১২	প্রট্রোল, অফিস ও পরিষ্কার	৮৪০ জন-মাস	১৫.০০০	৬৮.৬০০							১২.০০														
৩১৫১১	মূল্য ও মনিটরিং	মোট	৭০.০০০	৫৫.১১০							২.৯৫														
৩১৫১২	পেশাদার মূল্য	মোট	৬,১০৪.০০০	৪,৪০৫.৯৬৭							৫২.৫০														
৩১৫১৩	কর্মচারী ভ্রমণ ব্যয়/অন্যান্য ভ্রমণ/সহায়ক/প্রকল্প পরিচালনা	মোট	৩০.০০০	৬.৯৬০							-														
৩১৫১৪	বিশেষ কাজ	মোট	২০.০০০	৮.০০০							৪.০০														
৩১৫১৫	সেবারমত ও সুরক্ষক	মোট	৪০.০০০	২২.৪০০							২.৫০														
উপ-মোট আনুমানিক ব্যয়				৮,১১২.০০০	৫,০৪৫.৯৬৬						১৩৯.৫০														
খ) মূল্যমূল্য :																									
৪১১১২	চাকরকারী প্রতিষ্ঠিত ভিন্ন ভবন	২৪০০০ বর্গফুট	৪৮৬.০০০	৪৮৬.০০০							-														
৪১১১৩	অন্যান্য স্থাপনা	১২.৫৮ কি.মি. ৫৯৯৫-মি	৮৬,৩৮৮.০০০	৫৫,৮১৩.৬৬১							৩,০৭৬.৫২														
৪১১১৪	স্থানীয় জনসংগঠন	মোট	৩০৪.২৫	২৪৪.৮০০							-														
৪১১১৫	পরিষ্কার অস্বাস্থ্যীয় প্রতিষ্ঠিত ভবন/অন্যান্য স্থাপনা/অন্যান্য স্থাপনা	মোট	২৫.০০০	১১.৯০০							২.০০														
৪১১১৬	স্থানীয় জনসংগঠন বা জনসংগঠন/অন্যান্য স্থাপনা	মোট	৩১.০০০	১৮.৯০০							৪.০০														
৪১১১৭	কর্মচারীদের সমষ্টিগত ও অন্যান্য	মোট	৫.০০০	১.০০০							১.০০														
৪১১১৮	স্থানীয় জনসংগঠন	মোট	৫,০০০.০০	৩,০৪২.৬৬০							১,০০০.০০														
উপ-মোট মূল্যমূল্য				৯২,১২৭.৬০	৬০,৫১৩.৫৬০						৩,০৭৬.৫২														
মোটমূল্য (সিপিএন অনুযায়ী) ১%				১,০০৪.৭০																					
প্রকল্প কর্মসম্পন্নতা ১%				১,০০৪.৭০																					
মোট মোট				১০২,৪৭৯.০২	৬৫,৫৭২.৯০৬						৩,১১৩.০২														

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.