

স্মারক নং- ৪৬.৬০০.০০২.০০.০০৩৫(৫).২০২১-২৪০৬

তারিখ- ০৬/১২/২০২১ খ্রিঃ

বিষয়ঃ উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় যশোর জেলার শার্শা উপজেলায় অবকাঠামো উন্নয়ন উপ-প্রকল্প (৫ম পর্যায়) বাস্তবায়নের সম্মতি প্রদান প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ শার্শা উপজেলার স্মারক নং- ০৫.৪০৪১৯০.০০৪.০১৮.০৬৪.২১-১২৮৭

তারিখ- ৩১/১০/২০২১ খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক সরাসরি বাস্তবায়নাধীন উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য আপনার উপজেলা হতে ৪৪,৪৯,৯৮৯.০০ (ভ্যাট ও কর ব্যতীত) টাকার প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রেরণ করা হয়। তন্মধ্যে উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প হতে নিম্নোক্ত ৪,০০০,০০০.০০ (ভ্যাট ও কর ব্যতীত) টাকা বরাদ্দ চাওয়া হয় এবং প্রাক্কলনের অবশিষ্ট ৪,৪৯,৯৮৯.০০ (ভ্যাট ও কর ব্যতীত) টাকা উপজেলার নিজস্ব তহবিল থেকে ব্যয় করা হবে যা, উপজেলার মাসিক সভায় অনুমোদিত হয়। প্রেরিত নিম্নোক্ত অবকাঠামো উন্নয়ন উপ-প্রকল্পসমূহের বিষয়ে সম্মতি প্রদান করা হল। বর্ণিত উপ-প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য নিম্নোক্ত পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা যাবে। প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে বিল ও ভাউচারের কপি প্রাপ্তির পর নির্ধারিত নিয়ম অনুসরণে বরাদ্দকৃত অর্থ প্রকল্পের একাউন্ট হতে উপজেলা পরিষদের প্রকল্পের নামীয় একাউন্টে স্থানান্তর করা হবে।

উপ-প্রকল্প নম্বর	উপ-প্রকল্পের শিরোনাম	অনুমোদিত বাজেট (ভ্যাট ও কর ব্যতীত) (টাকা)	ভ্যাট	আয়কর	অনুমোদিত বাজেট (ভ্যাট ও কর সহ) (টাকা)
INF-2020-21-404190-01	নাভারণ বাজারে মাল্টিপারপাস শেড নির্মাণ।	৪,০০০,০০০.০০	৩৩৫,১৯৬.০০	১৩৪,০৭৮.০০	৪,৪৬৯,২৭৪.০০
		৪,০০০,০০০.০০	৩৩৫,১৯৬.০০	১৩৪,০৭৮.০০	৪,৪৬৯,২৭৪.০০

কথায়ঃ চুয়াল্লিশ লক্ষ উনসত্তর হাজার দুইশত চুয়ান্নের টাকা মাত্র।

বরাদ্দকৃত অর্থ নিম্নে বর্ণিত শর্তাবলী যথাযথ অনুসরণ করে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হল।

প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় অনুসরণীয় শর্তাবলীঃ

- বরাদ্দকৃত অর্থ উপরোল্লিখিত উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করার জন্য ব্যয় করতে হবে।
- পিপিআর-২০০৮ এবং সর্বশেষ প্রকাশিত সার্কুলার যথাযথভাবে অনুসরণ করে উপ-প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।
- উপজেলা পরিষদের ত্রয় পরিকল্পনায় উপ-প্রকল্পগুলো অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।
- ভ্যাট এবং ট্যাক্স ব্যতীত ৪,০০০,০০০.০০ (চল্লিশ লক্ষ) টাকার বেশি ব্যয় করা যাবে না। কিন্তু দরপত্র ডকুমেন্ট, কার্যাদেশ, চুক্তিনামা এবং বিল-ভাউচারে অবশ্যই ভ্যাট ও আয়করসহ মোট ব্যয় উল্লেখ থাকবে।
- উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি অনুসরণ করে ত্রয় প্রক্রিয়া সম্পাদন করতে হবে।
- দরপত্র আহ্বানের ক্ষেত্রে অবশ্যই পিপিআর-২০০৮ এ উল্লিখিত পদ্ধতি অনুসরণে প্রক্রিয়ায় বিজ্ঞপ্তি প্রচার করতে হবে।
- যে সব উপজেলার ইজিপি চালু হয়েছে সে সব উপজেলায় ইজিপি-তে টেন্ডার আহ্বান করতে হবে।
- দরপত্র আহ্বান ও অন্যান্য খরচ নির্বাহের জন্য এডিপি গাইড লাইন অনুসরণে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
- নোটিফিকেশন অব এওয়ার্ড/কার্যাদেশ/চুক্তিনামায় মোট টাকা, ভ্যাট, আয়কর এবং নীট প্রদেয় টাকার পরিমাণ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে।
- প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী নির্ধারিত ফরমেট এ চুক্তিনামা সম্পন্ন করতে হবে।
- উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সার্বক্ষণিক মনিটরিং ও সুপারভিশন অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে প্রাক্কলন অনুযায়ী কাজের মান নিশ্চিত হয়।
- উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে সংশ্লিষ্ট দপ্তর এবং ইউডিএফ কাজ সম্পাদন বিষয়ে প্রত্যয়ন প্রদান করবে।
- প্রতিটি প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে উক্ত স্থানের (অবকাঠামো) ভিডিও ও স্টিল পিকচার এবং কার্যক্রম শেষে ভিডিও ও স্টিল পিকচার সরবরাহ করতে হবে।
- অবকাঠামো স্কীমের ক্ষেত্রে উপ-প্রকল্পের নাম, বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ, বাস্তবায়নকারী সংস্থা, উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নকাল, উপ-প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, অর্থায়নকারী সংস্থা-JICA/বাংলাদেশ সরকার ইত্যাদি উল্লেখপূর্বক সাইনবোর্ড বা নামফলক দর্শনীয় স্থানে স্থাপন করতে হবে।
- Equipment এর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পণ্যের উপর স্থায়ীভাবে UGDP প্রকল্পের নাম ও গ্রহণ/বাস্তবায়নের তারিখ থাকতে হবে।
- উপজেলা কর্তৃক বিল অনুমোদনকালে ঠিকাদার কর্তৃক দাখিলকৃত বিল হতে উক্ত অর্থবছরের জন্য প্রযোজ্য এনবিআর কর্তৃক নির্ধারিত হারে ভ্যাট ও ট্যাক্স কর্তন করতে হবে।
- উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনপূর্বক সমাপ্তি প্রতিবেদনের সাথে ঠিকাদার কর্তৃক প্রদত্ত বিল-ভাউচার এর কপি প্রকল্প কার্যালয়ে পাঠাতে হবে।
- Construction কাজের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে (OTM) অফিসিয়াল Estimate এর চেয়ে ১০% এর অধিক বা কম মূল্যে দাখিলকৃত দরপত্র গ্রহণ যোগ্য হবে না।
- ঠিকাদারকে চূড়ান্ত বিল পরিশোধের পর ব্যাংক স্টেটমেন্টসহ আর্থিক প্রতিবেদন প্রকল্প কার্যালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

- প্রতিটি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে প্রকল্প ব্যয় প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হবে। প্রকল্প ব্যয় প্রতিবেদনে প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যয়, ভ্যাট ও ট্যাক্স আলাদাভাবে প্রদর্শন করতে হবে। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট কর্তৃক বিল অনুমোদনকালে উক্ত অর্থবছরের জন্য এনবিআর কর্তৃক নির্ধারিত হারে ভ্যাট ও ট্যাক্স কর্তন করা হবে। উক্ত পরিমাণ ভ্যাট ও ট্যাক্স প্রকল্পের জিওবি তহবিল হতে সরকারের নির্দিষ্ট তহবিলে জমা করে তার কপি সংশ্লিষ্ট উপজেলায় সংরক্ষণের জন্য প্রেরণ করবে। প্রকল্প ব্যয় প্রতিবেদন ছক প্রকল্প অফিস থেকে সরবরাহ করা হবে।
- প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত হওয়ার পর উপজেলা পরিষদ বিল অনুমোদন করবে।
- বিল অনুমোদনের পর প্রকল্পের নাম, বিলের টাকার পরিমাণ, আরোপযোগ্য ভ্যাট ও আয়কর (যা প্রকল্প অফিস কর্তৃক পরিশোধ করা হবে) এবং ঠিকাদারের নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বরসহ বিলের ০১ (এক) সেট ফটোকপি প্রকল্প অফিসে প্রেরণ করতে হবে।
- উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যয়ের বিল-ভাউচার অডিটে প্রদর্শনের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারের তত্ত্বাবধানে সংরক্ষণ করতে হবে।

চেয়ারম্যান,
উপজেলা পরিষদ, শার্শা, যশোর।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
শার্শা উপজেলা, যশোর।

(কাজী আশরাফ উদ্দীন)
প্রকল্প পরিচালক
অতিরিক্ত সচিব
ফোন- ৫৫১৩০৭২৫

০৭.১২
২০২১

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১. সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২. বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা।
০৩. পরিচালক, স্থানীয় সরকার, খুলনা।
০৪. জেলা প্রশাসক, যশোর।
০৫. উপ পরিচালক, স্থানীয় সরকার, যশোর।
০৬. উপজেলা প্রকৌশলী, শার্শা, যশোর।
০৭. উপজেলা ডেভেলপমেন্ট ফ্যাসিলিটেটর (ইউডিএফ), শার্শা, যশোর।
০৮. ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, জাইকা, ঢাকা।
০৯. অফিস কপি।



৬১৮৩৭৮২

৬১৮৩৭৮২

Contract Agreement

THIS AGREEMENT made on the 13 February/2022 between M.M. Mamun Hasan, Upazila Engineer, LGED, Sarsha, Jashore of the one part and is M/S. Abdur Razzaque, Navaron Rail Bazar, Sarsha, Jashore of the other part:

WHEREAS, the Employer invited Tenders for Construction of Multipurpose Shed at Navaron Bazar in Sarsha Upazila, District-Jashore (Package No: e-GP/JAICA/SAR/2021-2022/W-02, TID-639356) and has accepted a Tender by the Contractor for the execution of those works in the sum of Tk= 44,99,989.200 (Taka FORTY-FOUR LAKH NINETY-NINE THOUSAND NINE HUNDRED AND EIGHTY-NINE POINT TWO) Only.

NOW THIS AGREEMENT WITNESSETH AS FOLLOWS:

1. In this Agreement, words and expressions shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the General Conditions of Contract hereinafter referred to.



-2-

2. The documents forming the Contract shall be interpreted in the following order of priority:
 - (a) The signed Contract Agreement;
 - (b) The Notification of Award;
 - (c) The completed Tender submission sheet as submitted by the Tenderer;
 - (d) The Priced Bill of Quantities as submitted by the Tenderer;
 - (e) The Particular conditions of contract;
 - (f) The General Conditions of Contract;
 - (g) The General and Particulars specification;
 - (h) The Drawings; and
 - (i) Any other document listed in the PCC as forming part of the Contract.
3. In consideration of the payments to be made by the Employer to the Contractor as hereinafter mentioned, the Contractor hereby covenants with the Employer to execute and complete the works and to remedy any defects therein in conformity in all respects with the provisions of the Contract.
4. The Employer hereby covenants to pay the Contractor in consideration of the execution and completion of the works and the remedying of defects therein, the Contract Price or such other sum as may become payable under the provisions of the Contract at the times and in the manner prescribed by the Contract.

৳ ১০০



৳ ১০০

একশত টাকা

২ ৬১৮৩৭৮৮

-3-

IN WITNESS where of the Parties There to have caused this Agreement to be executed in accordance with the laws of Bangladesh on the day, month and year first before written.

For the Contractor

For the Procuring Entity

Signature

Name:

M/S. Abdur Razzaque
Navaron Rail Bazar
Sarsha, Jashore

Address:

(M.M. Mamun Hasan)
Upazila Engineer
LGED, Sarsha, Jashore.

In the Presence of (Witness)

Name:

Address:

Name:
Address:

In the Presence of (Witness)

Name:

Address:

(Arif Uddin Ahmed)
Sub Asstt. Engineer
LGED, Sarsha, Jashore

In the Presence of (Witness)

Name:

Address:

Name:
Address:

In the Presence of (Witness)

Name:

Address:

(Md. Abbas Uddin)
Accountant
LGED, Sarsha, Jashore

LOCAL GOVERNMENT ENGINEERING DEPARTMENT
Contractors/Suppliers Running/Final Account Bill

Cash Book Voucher No..... Date :

Name of Work/Supply : Construction of Multipurpose shed at Navaron Bazar under Upazila- Sarsha, Dist- Jashore.
(Package No:- e-GP/JAICA/SAR/2021-2022/W-02, TID- 639356)

Name of Contractor/ : M/S. Abdur Razzaque, Navaron Rail Bazar, Sarsha, Jashore

Serial No. of Bill : 1st & Final Bill.


Estimated Cost : 49,99,988.00
Contract Amount : 44,99,989.200
Date of Commencement as per W/O : 20-02-2022
Date of Completion as per W/O : 19-08-2022
Actual Date of Commencement : 20-02-2022
Actual Date of Completion : 18-08-2022
Date of Measurement : 06-09-2022

TTN	Item Code No	Item of work or supplies	Quantity executed or supplied up to date as per measurement book	Unit	Rate	AMOUNT		Remarks
						Upto date	Since last certifica te	
1	5.02.01.	Earth work in excavation of foundation etc.	209.280	m3	✓ 166.453	✓ 34835.28		
2	5.02.02.	Sand filling in foundation trenches and inside plinth etc	145.396	m3	✓ 723.001	✓ 105121.45		
3	5.03.01.01	Single layer BFS with 1st class picked	431.290	m2	✓ 416.001	✓ 179417.07		
4	5.03.05.01	Mass concrete work in foundation or floor etc.	19.355	m3	8443.001	163414.28		
5	5.05.03.01	RCC work with minimum cement content relates (1:1.5:3) etc.	38.880	m3	10798.001	419826.28		
6	5.05.03.02	RCC work with minimum cement content relates (1:1.5:3) etc.	15.557	m3	11895.001	185050.53		
7	5.05.03.03.1	RCC work with minimum cement content relates (1:1.5:3) etc.	34.620	m3	15495.001	536436.93		
9	5.06.01.02	Supplying and fabrication of M.S rod etc.	10180.290	kg	101.160	1029838.14		
10	5.06.05.	Supplying and fabrication of mild steel etc.	8304.214	kg	117.001	971601.34		
11	5.09.02.01	Supplying fitting and fixing of 0.46mm thick galvanized color iron shed etc	403.260	m2	747.001	301235.62		
12	5.09.02.02	0.46mm thick color iron plan sheet etc.	42.900	m	359.001	15401.14		
13	5.04.03.01.1	Brick work with 1st class bricks in cement mortar (1:6) etc.	18.733	m2	7255.002	135907.95		
Total Tk.=						✓ 4078086.03		


327 = 40,78,086/-

This is to certified that the work has been done as per specification and satisfactory.
The Measurement has taken by me as per practical work done.


Certificate & Signature




Arif Uddin Ahmed
Sub-Assistant Engineer
LGED, Sarsha, Jashore.



এম,এম, মামুন হাসান
উপজেলা প্রকৌশলী
এলজিইডি, শার্শা, যশোর।


(নারায়ণ চন্দ্র পাণ্ডা)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
শার্শা, যশোর।
টেলিফোন নং-০২৪৭৭-৭৬৭৪১১
E-mail : unosarsha@gmail.com


(মোঃ নিরাজুল হক মন্ডল)
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
শার্শা, যশোর।

উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প

স্থানীয় সরকার বিভাগ

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল ভবন

১৪, শহীদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণী, কাকরাইল, ঢাকা- ১০০০।



স্মারক নং- ৪৬.৬০০.০০২.০০.০০.০৩৫.২০২২-২৯০৭

তারিখ- ২৯/১১/২০২২ ইং

বিষয়ঃ অবকাঠামোগত উন্নয়ন উপ-প্রকল্প চূড়ান্ত বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে বিল পরিশোধ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ ০১। স্মারক নং- ০৫.৪০.৪১৯০.০০০.০০.০২৬.২২-১২৮৭, তারিখ- ০৭/১১/২০২২ ইং

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, শার্শা উপজেলার নিম্নে উল্লিখিত অবকাঠামো উন্নয়ন উপ-প্রকল্প চূড়ান্ত বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে পার্শ্ব বর্ণিত বিলের টাকা পরিশোধ করা হল।

উপজেলা, জেলা	প্যাকেজ নং	চুক্তিমূল্য (টাকা)	ঠিকাদার কর্তৃক দাখিলকৃত বিলের পরিমাণ (ভ্যাট ও আয়করসহ) (টাকা)	ভ্যাটের পরিমাণ (টাকা)	আয়করের পরিমাণ (টাকা)	ঠিকাদারের প্রাপ্য নীট বিল (ভ্যাট ও আয়কর ব্যতীত) (টাকা)	মন্তব্য
শার্শা, যশোর	INF-2020-21- 404190-01	৪৪,৯৯,৯৮৯.২০	৪০,২২,৩৪৭.০০	৩,০১,৬৭৬.০০	১,২০,৬৭০.০০	৩৬,০০,০০১.০০	
	মোটঃ	৪৪,৯৯,৯৮৯.২০	৪০,২২,৩৪৭.০০	৩,০১,৬৭৬.০০	১,২০,৬৭০.০০	৩৬,০০,০০১.০০	৫ম বর্ষ

০২। অনুমোদিত বিলের ৩৬,০০,০০১.০০ (ছত্রিশ লক্ষ এক) টাকা (ভ্যাট ও আয়কর ব্যতীত) স্মারক নং- ৪৬.৬০০.০০২.০০.০০.০১৭(৬).২০২২-২৮৯৯, তারিখ- ২৯/১১/২০২২ খ্রিঃ মূলে অগ্রণী ব্যাংক, প্রিন্সিপ্যাল শাখা, মতিঝিল, ঢাকা মারফত উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প, হিসাব নং- ০২০০০১৩৬৬৫১৫৫, অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড, বেনাপোল বাজার শাখা, যশোর-বরাবর স্থানান্তর করা হয়েছে। ভ্যাট ও আয়কর এর টাকা প্রকল্পের প্রধান কার্যালয় হতে পরিশোধ করা হয়।

০৩। অনুমোদিত বিলের টাকা উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নকারী ঠিকাদার/প্রতিষ্ঠানকে বিধি মোতাবেক পরিশোধ করে প্রাপ্তি স্বীকারপত্রের অনুলিপিসহ প্রধান কার্যালয়কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হল।

০৪। বিধি অনুযায়ী অনুমোদিত বিল হতে নির্ধারিত হারে Security Deposit কর্তন করে ইউজিডিপি এর ব্যাংক হিসাবে জমা রাখতে হবে।

(ড. মলয় চৌধুরী)
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
(অতিরিক্ত সচিব)
ফোন- ৫৫১৩০৭২৫

প্রাপকঃ

০১. চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, শার্শা, যশোর।
০২. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, শার্শা উপজেলা, যশোর।

অনুলিপিঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

০১. সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২. বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা।
০৩. পরিচালক, স্থানীয় সরকার, খুলনা।
০৪. উপ সচিব (উপজেলা-২), স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৫. উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, যশোর।
০৬. উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, শার্শা, যশোর।
০৭. ইউজিএফ, ইউজিডিপি, শার্শা, যশোর।
০৮. ঠিকাদার/প্রতিষ্ঠানঃ -----।
০৯. অফিস কপি।

Government of the People's Republic of Bangladesh
Local Government Engineering Department
Office of the Upazila Engineer
Sarsha, Jashore.
www.lged.gov.bd


Meme No :


Date :-----


CERTIFICATE OF COMPLETION


1	Name of PE's Office	:	Office of the Upazila Engineer, LGED, Sarsha, Jessore	
2	Name of Upazila Office	:	Sarsha	
3	Name of Works	:	Construction of Multipurpose shed at Navaron Bazar under Upazila-Sarsha, Dist- Jashore. e	
4	Budget Head	:		
5	Contract No	:	e-GP/JAICA/SAR/2021-2022/W-02, TID- 639356	
6	Contractor's Legal Title	:	M/S. Abdur Razzaque	
7	Contractor's Contract Details	:	Navaron Rail Bazar, Sarsha, Jashore	
8	Contractor's Trade License/Enlistment/Registration Details	:	M/S. Abdur Razzaque, Navaron Rail Bazar, Sarsha, Jashore	
9	Reference to NOA with Date	:	e-GP/JAICA/SAR/2021-2022/W-02, TID- 639356 Date: 26-01-2022	
10	Type off Bill & Work Progress	:	Final Bill and Work Progress : Work Completed	
11	Original Contract Price as in NOA	:	BDT : 49,99,988.00	
12	Revised Contract Price (If applicable)	:	N/A	
13	Original Contract Period As per Contract	:		
	(a) Date of Commencement	:	20-02-2022	
	(b) Date of Completion	:	19-08-2022	
14	Actual Implementation Period	:		
	(a) Date of Actual Commencement	:	20-02-2022	
	(b) Date of Actual Completion	:	18-08-2022	
15	Description of works	Contract Amount	Work Done Amount	Comments of Work Done
(i)	Multipurpose shed Work	44,99,989.200	40,78,086.03	Work has been done Satisfactorily
(ii)		-	-	-
16	Total BDT	44,99,989.200	40,78,086.03	Final Bill Amount as per work done.
17	Days Contract Period Extended	:	Not Applicable	
18	Reason for Delay (If any)	:	Not Applicable	
19	Amount of LD for Delayed Completion (If any)	:	Not Applicable	


Certified That the Works under the Contract has been executed and completed in all respect in strict compliance with the provisions of the Contract including all plans, designs, drawings, specifications and all modifications there of as per direction and satisfaction of the Engineer-in-Charge. All defects in workmanship and materials reported during Construction have been duly corrected


Arif Uddin Ahmed
Sub-Assistant Engineer
Sarsha, Jashore


M, M, Mamun Hasan
Upazila Engineer
Sarsha, Jashore


সুবেদার মাস্টার
ইউ ডি এম
ইউ ডি পি, এল ডি ডি
সারশা, যশোর।


(নামাশ্রিত চম্পা পাল)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
সারশা, যশোর।
টেলিফোন নং-০২৪৭৭-৭০৭৪১১
E-mail : unosharsha@gmail.com


(মোঃ সিরাজুল হক মন্ডল)
উপজেলা পরিচালক
সারশা, যশোর।