

৩৭.০০.০০০০.৫৪৭.১৬.০০৬.২৬

মহাপরিচালকের কার্যালয়
শিক্ষা অডিট অধিদপ্তর
অডিট কমপ্লেক্স (৫ম তলা)
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
www.ecrad.org.bd

শিক্ষা মন্ত্রণালয় কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ সচিবের দপ্তর	
ডায়েরী নং ৪০৫০	তারিখ: 15 JUL 2020
অতি. সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)	মুদ্রাসচিব (প্রশাসন ও অর্থ)
অতি. সচিব (কারিগরি)	মুদ্রাসচিব (কারিগরি)
অতি. সচিব (মাদ্রাসা)	মুদ্রাসচিব (মাদ্রাসা)
অতি. সচিব (উন্নয়ন)	মুদ্রাসচিব (উন্নয়ন)
অতি. সচিব (অডিট ও আইন)	মুদ্রাসচিব (অডিট ও আইন)
মুদ্রাসচিব (প্রশাসন ও অর্থ) ১/২/৩	মুদ্রাসচিব (কারিগরি অধিশাখা ১/২)
তারিখ: ১২/০৭/২০২৬ খ্রি.	

স্মারক নং- ৮২.১৬.০০০০.০০০.১০৭.০১.০২৭৭.২৬. ৬৬৩

সচিব

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০

[দৃষ্টি আকর্ষণ: উপসচিব (বিধিবদ্ধ নিরীক্ষা)]


বিষয়: কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সিলেট, বরিশাল রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের নিরীক্ষা পরিদর্শন প্রতিবেদন (AIR) প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রতি সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সিলেট, বরিশাল রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের হিসাব নিরীক্ষা কার্যক্রম গত ২৯/০৩/২০২৬ খ্রি. হতে ১১/০৬/২০২৬ খ্রি. পর্যন্ত সময়ে সম্পন্ন করে একটি নিরীক্ষা পরিদর্শন প্রতিবেদন (AIR) প্রণয়ন করা হয়। উক্ত প্রতিবেদনে মোট ১১ টি অনুচ্ছেদ রয়েছে। তন্মধ্যে ০৬ টি অনুচ্ছেদকে (অনুচ্ছেদ নং- ০১ হতে ০৬) গুরুতর আর্থিক অনিয়ম (SFI) এবং অবশিষ্ট ০৫ টি অনুচ্ছেদকে (অনুচ্ছেদ নং-০৭ ও ১১) সাধারণ অনুচ্ছেদ (Non SFI) হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

এমতাবস্থায়, উপরিস্থিত অনুচ্ছেদসমূহের ব্রডশিট জবাব আগামী ৩ (তিন) সপ্তাহের মধ্যে এ কার্যালয়ে প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অনুমোদনক্রমে।


১২/০৭/২০২৬

(এমদাদুল ইসলাম)

উপপরিচালক, সেক্টর-০৫

ফোন: ০২-২২৬৬৬৩০৬৫

সংযুক্তি:

১. নিরীক্ষা পরিদর্শন প্রতিবেদন (AIR) এক (০১) সেট।

স্মারক নং- ৮২.১৬.০০০০.০০০.১০৭.০১.০২৭৭.২৬. ৬৬৩

তারিখ: ১২/০৭/২০২৬ খ্রি.

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো:

- ১। মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
- ২। প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
- ৩। প্রকল্প পরিচালক, সিলেট, বরিশাল রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প, আগারগাঁও, ঢাকা।
- ৪। অফিস কপি
- ৫। গার্ড ফাইল।

এসএফআইভুক্ত অনুচ্ছেদসমূহের ব্রডশিট জবাব কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এবং নন-এসএফআইভুক্ত অনুচ্ছেদসমূহের ব্রডশিট জবাব সরাসরি ০৩ (তিন) সপ্তাহের মধ্যে এ কার্যালয়ে প্রেরণের অনুরোধসহ।


কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইন) এর দপ্তর
ডকেট নং: ১৬/৭
মুদ্রাসচিব (অডিট ও আইন)
উপসচিব (অডিট ও আইন)
সি. সহ: সচিব/সহ: সচিব (অডিট)
সি. সহ: সচিব/সহ: সচিব (আইন)
অতিরিক্ত সচিব

(এমদাদুল ইসলাম)

উপপরিচালক, সেক্টর-০৫

ফোন: ০২-২২৬৬৬৩০৬৫

AO


২৫/৭/২০২৬



কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন, কারিগরি শিক্ষা
অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন সিলেট, বরিশাল, রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগে ৪টি
মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প এর ২০২৪-২০২৫
অর্থবছরের হিসাব সংক্রান্ত কমপ্লায়েন্স অডিট ইন্সপেকশন রিপোর্ট।

নিরীক্ষা বছর: ২০২৫-২০২৬

শিক্ষা অডিট অধিদপ্তর

সূচিপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
অংশ-১		
১	এনটিটির নাম	০৪
২	নিরীক্ষার সময়	০৪
৩	অর্থবছর	০৪
৪	এনটিটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	০৪
৫	নিরীক্ষার আওতা	০৪
৬	নির্ণায়ক	০৫
৭	স্ট্যাভার্ড	০৫
৮	নিরীক্ষা দলের পরিচিতি	০৫
৯	নিরীক্ষা দল কর্তৃক পরিদর্শনকৃত প্রতিষ্ঠান/ইউনিটের অবস্থান	০৫
১০	এনটিটি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে নিরীক্ষা দল কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের ভ্রমণ	০৫
১১	নিরীক্ষা দল কর্তৃক চাহিদাকৃত রেকর্ড, ডকুমেন্টস, তথ্যাদি	০৫-০৬
১২	এনটিটি কর্তৃক সরবরাহকৃত তথ্যাদি	০৬
১৩	এনটিটি কর্তৃক সরবরাহ করা হয়নি এমন রেকর্ড/তথ্যাদি	০৬
১৪	এনটিটির কর্মকর্তাদের সাথে সভার সংখ্যা ও তারিখ	০৬
১৫	নিরীক্ষা চলাকালে নিরীক্ষা নিযুক্তি দল কর্তৃক এনটিটি বরাবর জারিকৃত অডিট কোয়েরীর মোট সংখ্যা	০৬
১৬	জবাব দেওয়া হয়েছে এমন অডিট কোয়েরীর সংখ্যা	০৬
১৭	নিরীক্ষা চলাকালে নিরীক্ষা দল কর্তৃক এনটিটির বরাবর জারিকৃত নিরীক্ষা অবজারভেশন এর মোট সংখ্যা	০৭
১৮	জবাব দেয়া হয়েছে এমন অডিট মেমোর সংখ্যা	০৭
১৯	নিরীক্ষা দল কর্তৃক জমা দেওয়া খসড়া পরিদর্শন প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত হয়নি এমন নিরীক্ষা অবজারবেশনের সংখ্যা	০৭
২০	কোন ফাইন্ডিং বা অবজারবেশন যা নিরীক্ষা চলাকালে উত্থাপিত হয়নি কিন্তু নতুন ঘটনার প্রেক্ষিতে নিরীক্ষা দল/সিএজি কার্যালয় এর নজরে আসার কারণে এই প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে (হ্যাঁ/না অনুচ্ছেদ নম্বরসহ)	০৭
অংশ-২		
২১	অনুচ্ছেদসমূহ	০৮-২০
পরিশিষ্টসমূহ		
২২	পরিশিষ্ট	২১-৬১

ଅଂଶ-୧

- (১) এনটিটির নাম: সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প
 (২) নিরীক্ষার সময় (দিন/মাস/বছর) হতে (দিন/মাস/বছর): ২৯/০৩/২০২৬ খ্রি. হতে ১২/০৪/২০২৬ খ্রি.
 (৩) অর্থবছর: ২০২৪-২০২৫

(৪) এনটিটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা:

সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প: কারিগরি শিক্ষায় আরো বেশি বেশি নারী শিক্ষার্থীদের দক্ষ ও চাকরিযোগ্য মানব সম্পদ তৈরীর লক্ষ্যে তাদের নিজেদেরকে প্রস্তুত করার সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারণ করা। দেশে এবং বিদেশে বর্তমান এবং ভবিষ্যত চাকুরি বাজারের চাহিদার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করা। ৪ (চার) বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং (ফুটওয়্যার, ট্যুরিজম এন্ড হসপিটালিটি, ফ, ডপ্রেসেসিং এন্ড প্রিজারেশন, ওয়েবডিজাইনিং, ওসনোগ্রাফি, গার্মেন্টস ডিজাইন এন্ড প্যাটানমেকিং, আর্কিটেকচার এন্ড ইন্টেরিয়র ডিজাইন, সফটওয়্যার ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট এবং অডিও এন্ড সাউন্ড টেকনোলজি) কোর্স সমূহ অন্তর্ভুক্ত করা। চারটি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট হতে প্রতি বছর ১৬০০ জন মহিলা শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ সৃষ্টি করা। প্রয়োজনীয় অবকাঠামো এবং অন্যান্য ভৌত সুবিধা তৈরি করা।

(৫) নিরীক্ষার আওতা:

নিজস্ব আয় ও ব্যয় ম্যাটেরিয়ালিটি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ বিধায় নিম্নোক্ত হিসাব নিরীক্ষার জন্য বিবেচনা করা হয়েছে।

ক্র. নং	নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের নাম	বিতরণকৃত বাজেট/আয় (লক্ষ টাকায়)	মোট ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	নিরীক্ষাকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১.	সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প	২০৪৩৩৫০০০	১৬৮৬২৭৮০০	১৬৭৬৩৪৯০০	নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় ইইডি, বরিশাল, রংপুর ও ময়মনসিংহ কার্যালয়ে নির্মাণ ও পূর্ত কাজে ১৬,৭০,০০,০০০ টাকা ব্যয় ছাড় করা হয়েছে এবং আলাদাভাবে অডিট করা হয়ে থাকে।

(৬) নির্ণায়ক হিসেবে ব্যবহৃত অর্থরীতি:

১. সরকারি আদেশ নির্দেশ
২. বাজেট বরাদ্দ প্রাপ্তি ও বন্টন ব্যবস্থাপনা, ট্রেজারী রুলস
৩. জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুলস
৪. পিপিএ-২০০৬/পিপিআর-২০০৮
৫. ডেলিগেশন অব ফিন্যান্সিয়াল পাওয়ার ২০১৫
৬. টিও এন্ড ই
৭. ভ্যাট ও আয়কর সংক্রান্ত NBR এর আদেশ

(৭) অনুসরণকৃত স্ট্যান্ডার্ড:

- Compliance Audit Guideline
- Government Auditing Standards of Bangladesh
- Code Of Ethics
- Quality Control System

(৮) নিরীক্ষা দলের পরিচিতি:

ক্রমিক নং	নাম	পদবি	নিরীক্ষা দলের অবস্থান
১	জনাব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান মুন্সী	এএন্ডএও	দলনেতা
২	জনাব হেলাল হোসাইন পাটোয়ারী	এসএএস সুপার	সদস্য
৩	জনাব এম. আপেল মাহমুদ	অডিটর	সদস্য
৪	জনাব এ.বি.এম গোলাম সাকলায়েন	এএন্ডএও	দলনেতা
৫	জনাব মাহমুদ মোস্তফা	এসএএস সুপার	সদস্য
৬	জনাব মোহাম্মদ নুরুল আলম ভূঁইয়া	এসএএস সুপার	সদস্য
৭	জনাব ফয়সাল আহমেদ	এএন্ডএও	দলনেতা
৮	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান	এসএএস সুপার	সদস্য
৯	জনাব মোঃ আবদুল কুদ্দুস	অডিটর	সদস্য

(৯) নিরীক্ষা দল কর্তৃক পরিদর্শনকৃত প্রতিষ্ঠান/ইউনিটের অবস্থান: প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়, সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা, নির্বাহী প্রকৌশলের কার্যালয়, ইইডি, বরিশাল, রংপুর ও ময়মনসিংহ।

(১০) এনটিটি সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে নিরীক্ষা দল কর্তৃক মাঠ পর্যায়ের ভ্রমণ: ২৯/০৩/২০২৬ খ্রি. হতে ১২/০৬/২০২৬ খ্রি.।

(১১) নিরীক্ষা দল কর্তৃক চাহিদাকৃত রেকর্ড, ডকুমেন্টস এবং তথ্যের তালিকা:

১. অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan)
২. ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের নিজস্ব আয়, সরকারি অনুদান ও অন্যান্য আয়, খাতভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী।
৩. বিগত বছরের অডিট রিপোর্ট এবং অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রতিবেদন
৪. ক্যাশবুক, বিল রেজিস্টার, সাবসিডিয়ারি রেজিস্টারসমূহ ও ভান্ডারের হিসাব সংরক্ষণ রেজিস্টার (স্টক ও ডেড স্টক রেজিস্টার)
৫. ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের খাত/কোড ভিত্তিক সকল খরচের বিল-ভাউচার
৬. সকল হিসাবের জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৫ পর্যন্ত সময়ের ব্যাংক হিসাব বিবরণী (Bank Statement), ব্যাংক রিকনসিলিয়েশন বিবরণী (Bank Reconciliation Statement), চেক রেজিস্টার, ব্যবহৃত চেক বই ও চেকের মুড়ি (নিরীক্ষাকৃত অর্থবছরের)
৭. পূর্ত কাজের টেন্ডারিং নথি, টেন্ডার ডকুমেন্টস, দাপ্তরিক ব্যয় প্রাক্কলন, বাজার দর যাচাই প্রতিবেদন, কাজের নক্সা, দরপত্র বিজ্ঞপ্তি, দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন, কার্যাদেশ ও চুক্তিপত্র
৮. ঠিকাদার/সরবরাহকারী কর্তৃক মালামাল, সেবা ক্রয়ের টেন্ডার নথি, টেন্ডার ডকুমেন্টস, প্রাক্কলিত দর, বাজার যাচাই, দরপত্র বিজ্ঞপ্তি, তুলনামূলক বিবরণী, কার্যাদেশ, চুক্তিপত্র, মালামাল বুঝে পাওয়ার স্বপক্ষে সরবরাহ ও গ্রহণ রেজিস্টার ও জামানত কর্তন-পরিশোধসহ ঠিকাদারী পরিশোধ সংক্রান্ত সকল ব্যয়ের নথি
৯. ঠিকাদার লেজার রেজিস্টার, সিকিউরিটি ডিপোজিট রেজিস্টার, আয়কর ও ভ্যাট কর্তন রেজিস্টার
১০. টেস্ট রিপোর্ট, বীমা না করার নথি, পিজি এর মেয়াদ বৃদ্ধির নথি
১১. জিসিজি/পিসিসি, এমবি বহি, বিওকিউ, ড্রইং-ডিজাইন এর কপি
১২. জরিমানা আদায় সংক্রান্ত কপি, ভেরিয়েশনের সকল নথি
১৩. সকল টেন্ডারসহ আইডিসহ কাজের তালিকা
১৪. পোয়েন্স রিপোর্ট এর কপি

(১২) এনটিটি কর্তৃক সরবরাহকৃত রেকর্ড, ডকুমেন্ট এবং তথ্যের তালিকা:

১. অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Annual Procurement Plan)
২. ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের নিজস্ব আয়, সরকারি অনুদান ও অন্যান্য আয়, খাতভিত্তিক বাজেট বরাদ্দ ও ব্যয় বিবরণী।
৩. বিগত বছরের অডিট রিপোর্ট এবং অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রতিবেদন

৪. ক্যাশবুক, বিল রেজিস্টার, সাবসিডিয়ারি রেজিস্টারসমূহ ও ভান্ডারের হিসাব সংরক্ষণ রেজিস্টার (স্টক ও ডেড স্টক রেজিস্টার)

৫. ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের খাত/কোড ভিত্তিক সকল খরচের বিল-ভাউচার

৬. সকল হিসাবের জুলাই/২০২৪ হতে জুন/২০২৫ পর্যন্ত সময়ের ব্যাংক হিসাব বিবরণী (Bank Statement), ব্যাংক রিকনসিলিয়েশন বিবরণী (Bank Reconciliation Statement), চেক রেজিস্টার, ব্যবহৃত চেক বই ও চেকের মুড়ি (নিরীক্ষাকৃত অর্থবছরের)

৭. পূর্ত কাজের টেন্ডারিং নথি, টেন্ডার ডকুমেন্টস, দাপ্তরিক ব্যয় প্রাক্কলন, বাজার দর যাচাই প্রতিবেদন, কাজের নক্সা, দরপত্র বিজ্ঞপ্তি, দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন, কার্যাদেশ ও চুক্তিপত্র

৮. ঠিকাদার/সরবরাহকারী কর্তৃক মালামাল, সেবা প্রদানের টেন্ডার নথি, টেন্ডার ডকুমেন্টস, প্রাক্কলিত দর, বাজার যাচাই, দরপত্র বিজ্ঞপ্তি, তুলনামূলক বিবরণী, কার্যাদেশ, চুক্তিপত্র, মালামাল বুঝে পাওয়ার স্বাক্ষর সরবরাহ ও গ্রহণ রেজিস্টার ও জামানত কর্তন-পরিশোধসহ ঠিকাদারী পরিশোধ সংক্রান্ত সকল ব্যয়ের নথি

৯. ঠিকাদার লেজার রেজিস্টার, সিকিউরিটি ডিপোজিট রেজিস্টার, আয়কর ও ভ্যাট কর্তন রেজিস্টার

১০. টেস্ট রিপোর্ট, বীমা না করার নথি, পিজি এর মেয়াদ বৃদ্ধির নথি

১১. জিসিজি/পিসিসি, এমবি বহি, বিওকিউ, ড্রইং-ডিজাইন এর কপি

১২. জরিমানা আদায় সংক্রান্ত কপি, ভেরিফিকেশনের সকল নথি

১৩. সকল টেন্ডারসহ আইডিসহ কাজের তালিকা

১৪. পোগ্রেস রিপোর্ট এর কপি

(১৩) এনটিটি কর্তৃক সরবরাহ করা হয়নি এমন রেকর্ড, ডকুমেন্ট এবং তথ্যের তালিকা: প্রযোজ্য নয়।

(১৪) এনটিটির কর্মকর্তাদের সাথে সভার সংখ্যা ও তারিখ: ০১ টি, ১৫/০৬/২০২৬ খ্রি.

(১৫) নিরীক্ষা চলাকালে নিরীক্ষানিয়ুক্তি দল কর্তৃক এনটিটি বরাবর জারিকৃত অডিট কোয়েরীর মোট সংখ্যা: ০৩ টি

(১৬) জবাব দেওয়া হয়েছে এমন অডিট কোয়েরীর সংখ্যা: ০৩ টি

(১৭) নিরীক্ষা চলাকালে নিরীক্ষা দল কর্তৃক এনটিটির বরাবর জারিকৃত নিরীক্ষা অবজারভেশন এর মোট সংখ্যা: ১১ টি

(১৮) জবাব দেয়া হয়েছে এমন অডিট মেমোর সংখ্যা: ১১ টি

(১৯) নিরীক্ষা দল কর্তৃক জমা দেওয়া খসড়া পরিদর্শন প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত হয়নি এমন নিরীক্ষা অবজারভেশনের সংখ্যা: নাই

(২০) কোন ফাইলিং বা অবজারভেশন যা নিরীক্ষা চলাকালে উত্থাপিত হয়নি কিন্তু নতুন ঘটনার প্রেক্ষিতে নিরীক্ষা দল/সিএজি কার্যালয়ের নজরে আসার কারণে এই প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে (হ্যাঁ/না অনুচ্ছেদ নম্বর সহ): না

ଅଂଶ-୨

(অনুচ্ছেদসমূহের তালিকা)

অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ

ক্রমিক	শিরোনাম	জড়িত অর্থ (টাকা)	মন্তব্য
১	২	৩	৪
প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়, সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট			
	NIL		
শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্পের অনুচ্ছেদসমূহ			
১	চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে কাজ সমাপ্ত না করা সত্ত্বেও বিলম্ব জরিমানা আদায় না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি	২১৭২০২০৭	SFI
২	বীমা প্রিমিয়ামের উপর ভ্যাট কর্তন না করায় এবং কম কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি	৬৭৫৭৭০	SFI
৩	টেস্ট রিপোর্ট ছাড়াই পূর্ত কাজ সম্পাদনপূর্বক ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে পরিশোধ	২৪১৩৩৫৫৪৫	SFI
৪	অনুমোদিত ভেরিয়েশনে Tender Item কে বাদ দেওয়া সত্ত্বেও বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি	১২২০৭২৪	SFI
৫	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভেরিয়েশন অনুমোদন না করে দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক অনিয়মিতভাবে ব্যয়	৩৪৮১১১১৬	SFI
৬	ড্রয়িং ডিজাইন পরিবর্তন এবং অনুমোদন ছাড়াই ভেরিয়েশন প্রাক্কলন অনুমোদন ও বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি	১৬৮৬৭৮৮	SFI
৭	খননকৃত মাটি দিয়ে Site Development না করে অন্যত্র হতে মাটি ক্রয় করে এর কার্য সম্পাদন করে ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি	৬৪১২৮৬	Non SFI
৮	পারফরমেন্স গ্যারান্টির মেয়াদ বৃদ্ধি না করে বিল পরিশোধ করায় আর্থিক অনিয়ম	২১০৬৫৪৩৪৬	Non SFI
৯	BoQ তে একই আইটেম একাধিকবার প্রদর্শন ও বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি	২১৩৬০০	Non SFI
১০	ভেরিয়েশনের পরিবর্তে সংশোধিত প্রাক্কলন অনুমোদন করে চুক্তিমূল্যের অতিরিক্ত বিল পরিশোধ করায় অনিয়মিত ব্যয়	১৭৪৫৩২০৫	Non SFI
১১	মাটি খননে মাটির রয়্যালটি বাবদ অর্থ কর্তন না করে ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি	১৮৭২১	Non SFI
মোট		৫৩,০৪,৩১,৩০৮	

[কথায়: তিনগুন কোটি চার লক্ষ একত্রিশ হাজার তিনশত আট।]

অনুচ্ছেদ নম্বর: ০২

শিরোনাম: বীমা প্রিমিয়ামের উপর ভ্যাট কর্তন না করায় এবং কম কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি ৬,৭৫,৭৭০ (ছয় লক্ষ পঁচাত্তর হাজার সাতশত সত্তর) টাকা।

বিবরণ: কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ, রংপুর ও সিলেট কার্যালয়ের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে বীমা প্রিমিয়ামের উপর ভ্যাট কর্তন না করায় সরকারের ৬,৭৫,৭৭০ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ, রংপুর ও সিলেট কার্যালয়ের চুক্তিপত্র, দরপত্র দলিল এবং বিল/ভাউচার যাচাইয়ে দেখা যায় যে, পরিশিষ্টে বর্ণিত মাদ্রাসা উন্নয়ন প্রকল্পের ভবন নির্মাণ কাজের ভবন নির্মাণ কাজের জন্য ঠিকাদারগণের সাথে নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়ের চুক্তি সম্পাদিত হয়। মোট চুক্তিমূল্যের ওপর ১১০% বীমা কভারেজ হিসেবে মোট বীমাযোগ্য মূল্য ৯০,১০,২৭,৭৯১ টাকার উপর ০.৫% হারে বীমা প্রিমিয়াম হবে ৪৫,০৫,১৩৯ টাকা। ৪৫,০৫,১৩৯ টাকা বীমা প্রিমিয়ামের উপর ১৫% হারে ভ্যাট কর্তন না করায় আদায়যোগ্য ৬,৭৫,৭৭১ টাকা আদায় করা হয়নি। বীমা কর্পোরেশন আইন, ২০১৯ এর ধারা ১৬ অনুযায়ী সরকারি সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট কোন ব্লক বা দায় সম্পর্কিত সকল প্রকার স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি যা সরকারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ বা সংরক্ষণে রয়েছে তার বীমা সাধারণ বীমা কর্পোরেশন থেকে করতে হবে। পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি ৪(৩)(ট) এবং চুক্তিপত্রের পিসিসি ক্লজ ৩৭.১ মোতাবেক পূর্ত কাজের জন্য বীমা করতে হবে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ২৮-১১-২০০২ খ্রি. তারিখের সাধারণ আদেশ নং- ১০/মুসক/২০০২ মোতাবেক বীমা প্রিমিয়ামের উপর ১৫% হারে ভ্যাট কর্তন করতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন থেকে বীমা না করার ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে এবং অন্যদিকে উক্ত বীমা প্রিমিয়ামের উপর ভ্যাট কর্তন না করে ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করায় সরকারের ৬,৭৫,৭৭০ টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-২.১ হতে ২.৩]।

অনিয়মের কারণ: বীমা কর্পোরেশন আইন, ২০১৯ এর ধারা ১৬, পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি ৪(৩)(ট) এবং চুক্তিপত্রের পিসিসি ক্লজ ৩৭.১ লঙ্ঘন করে পূর্ত কাজের জন্য বীমা করা হয়নি এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ২৮-১১-২০০২ খ্রি. তারিখের সাধারণ আদেশ নং-১০/মুসক/২০০২ লঙ্ঘন করে বীমা প্রিমিয়ামের উপর ভ্যাট কর্তন করা হয়নি।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব: ইইডি, ময়মনসিংহ: আপত্তির পরিশিষ্টে উল্লিখিত কাজগুলো প্রাক্কলন মূল্য (১৩ টি কার্যাদেশ) ও কোটি টাকার বেশি হওয়ায় পিপিআর, ২০০৮ অনুযায়ী ঠিকাদার কর্তৃক ইন্স্যুরেন্স করা হয়েছে এবং প্রাক্কলন মূল্য (০৩ টি কার্যাদেশ) ও কোটি টাকার কম হওয়ায় ইন্স্যুরেন্স করা হয়নি। ইইডি, রংপুর: আপত্তিকৃত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ জবাব প্রেরণ করা হবে। ইইডি, সিলেট: নথিপত্র পর্যালোচনা করে ভ্যাট কর্তনের বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য: ইইডি, ময়মনসিংহ, রংপুর এবং সিলেট: জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ, কারণ, পিসিসি ক্লজ ৩৭.১ মোতাবেক পূর্ত কাজের জন্য বীমা করতে হবে এবং বীমা প্রিমিয়ামের উপর ১৫% হারে ভ্যাট কর্তন করতে হবে।

নিরীক্ষার সুপারিশ: আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা আবশ্যিক।



এ.বি.এম গোলাম সাকলায়েন
অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার
শিক্ষা অডিট অধিদপ্তর
হাট কমপ্লেক্স, (৫ম তলা), সেনেনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

অনুচ্ছেদ নম্বর: ০৩

শিরোনাম: টেস্ট রিপোর্ট ছাড়াই পূর্ত কাজ সম্পাদনপূর্বক ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে পরিশোধ ২৪,১৩,৩৫,৫৪৫ (চব্বিশ কোটি তেরো লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার পাঁচশত পঁয়তাল্লিশ) টাকা।

বিবরণ: কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন, নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ, রংপুর ও সিলেট কার্যালয়ের সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্পের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে টেস্ট রিপোর্ট ছাড়াই পূর্ত কাজ সম্পাদনপূর্বক ঠিকাদারগণকে অনিয়মিতভাবে ২৪,১৩,৩৫,৫৪৫ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ, রংপুর ও সিলেট কার্যালয়ের সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্পের পরিশিষ্টে বর্ণিত কাজসমূহের চুক্তিপত্র, দরপত্র দলিল, টেস্ট রিপোর্ট সংক্রান্ত নথি এবং বিল/ভাউচার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত এমএস রড, সিমেন্ট, বালি এবং পাথরের গুণগত মানের টেস্ট রিপোর্ট ছাড়াই ঠিকাদারগণকে ২৪,১৩,৩৫,৫৪৫ টাকা পরিশোধ করা হয়। পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি ৪(৪) এবং চুক্তিপত্রের জিসিসি ক্লজ ৫৪ অনুযায়ী নির্মাণ কাজে কোন নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহারের পূর্বে উহার গুণগত মান নিশ্চিতকরণের জন্য টেস্ট করাতে হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে উল্লিখিত শর্ত লঙ্ঘন করে সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীগণের কার্যালয় কর্তৃক টেস্ট রিপোর্ট ছাড়াই ঠিকাদারগণকে অনিয়মিতভাবে $(১,৪১,২৯,১৪৫+২২,৫৭,০৬,৪০০+১৫,০০,০০০)=২৪,১৩,৩৫,৫৪৫$ টাকা পরিশোধ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে নিরীক্ষাকালীন পরিশিষ্টে বর্ণিত কাজসমূহের নথিতে টেস্ট রিপোর্ট পাওয়া যায়নি [বিস্তারিত পরিশিষ্ট: ৩.১ হতে ৩.৩]।

অনিয়মের কারণ: পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি ৪(৪) এবং চুক্তিপত্রের জিসিসি ক্লজ ৫৪ লঙ্ঘন করে নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রীর টেস্ট রিপোর্ট ছাড়াই ঠিকাদারগণকে বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব: ইইডি, ময়মনসিংহ: আপত্তির পরিশিষ্টে উল্লেখিত ক্রমিক নং ১, ২ ও ৩ প্রত্যেকটি নির্মাণ কাজের ক্ষেত্রেই গুণগত মান নিশ্চিত করনে নির্মাণ সামগ্রীর তথ্য ঈড়হপৎবৎ এর জন্য ঈষরহফৎবৎ এবং গ.ঝ জড়ফ ঈবৎ করা হয়েছে। যা সংশ্লিষ্ট নথিতে সংরক্ষিত আছে। ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রীর ঈবৎ করার মাধ্যমে গুণগতমান নিশ্চিত করে কাজ বাস্তবায়ন করে কৃত কাজের বিল পরিশোধ করা হয়েছে। অনিয়মিতভাবে কোন টাকা পরিশোধ করা হয়নি। ইইডি, রংপুর ও সিলেট: যাচাই বাছাইপূর্বক পরবর্তীতে প্রমানকসহ জবাব প্রেরণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য: ইইডি, ময়মনসিংহ: জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ, নির্মাণ সামগ্রীর (রড, সিমেন্ট, বালি, পাথর ইত্যাদি) গুণগত মান পরীক্ষা সংক্রান্ত প্রমাণক নিরীক্ষাকালীন নথিতে পাওয়া যায়নি এবং নির্মাণ কাজ সম্পাদনে টেস্ট রিপোর্ট ব্যতীত কাজ সম্পাদন সঠিক হয়নি।

ইইডি, রংপুর ও সিলেট: জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ, ভেরিফেশনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব হওয়ার সাথে সাথে ভেরিফেশন অর্ডার প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা আবশ্যিক ছিল।

নিরীক্ষার সুপারিশ: পূর্ত কাজের টেস্ট রিপোর্ট ছাড়াই ঠিকাদারগণকে বিল পরিশোধের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক।


২২/০৭/২৪
এ.বি.এম গোলাম সাকিলয়েন
অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার
শিক্ষা অডিট অধিদপ্তর
অডিট কমপ্লেক্স, (৫ম তলা), সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

অনুচ্ছেদ নম্বর: ০৪

শিরোনাম: অনুমোদিত ভেরিয়েশনে Tender Item কে বাদ দেওয়া সত্ত্বেও বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ১২,২০,৭২৪ টাকা।

বিবরণ: কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ কার্যালয়ের সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্পের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের অনুমোদিত ভেরিয়েশনে Tender Item কে বাদ দেওয়া সত্ত্বেও বিল পরিশোধ করায় সরকারের ১২,২০,৭২৪ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।


নিরীক্ষায় প্রকল্পের প্রাক্কলন, অনুমোদিত ভেরিয়েশন, কার্যাদেশ, টেন্ডার ডকুমেন্ট, চুক্তিপত্র, এমবি ও বিল রেজিস্টার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পরিশিষ্টে বর্ণিত ০২টি কাজের মোট ০৩টি আইটেম নম্বর T-3, T-4 এবং T-26 প্রয়োজন না থাকায় বাদ দিয়ে সম্মুখের অন্যান্য নন-টেন্ডার আইটেম অন্তর্ভুক্ত করে ভেরিয়েশন অনুমোদন করা হয়। কিন্তু বিল পরিশোধে দেখা যায় ভেরিয়েশনে বাদ দেওয়া আইটেম তিনটির কাজ সম্পাদন দেখিয়ে ১২,২০,৭২৪ টাকা বিল পরিশোধ করা হয়েছে। ভেরিয়েশন অনুমোদন পরবর্তীতে বর্ণিত বাদ দেওয়া আইটেম তিনটির বিল পরিশোধের সুযোগ না থাকা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ বিল পরিশোধ দেখিয়ে সরকারের অর্থের ক্ষতিসাধন করা হয়েছে। ১৯/০১/২০২৫ খ্রি. তারিখে অনুমোদিত ০২টি কাজের ভেরিয়েশন অনুযায়ী কার্যসম্পাদন ও বিল পরিশোধ করতে হবে। পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৮০(৫) অনুসারে যথাযথ অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের পর ভেরিয়েশন অর্ডার বা অতিরিক্ত কার্যাদেশের অধীন সন্তোষজনকভাবে সম্পাদিত কাজের মূল্য পরিশোধ করা যাইতে পারে। কিন্তু আলোচ্যক্ষেত্রে উক্ত বিধি লঙ্ঘন করে অনুমোদিত ভেরিয়েশনে বর্ণিত Tender Item কে বাদ দেওয়া সত্ত্বেও বিল পরিশোধ করায় সরকারের ১২,২০,৭২৪ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট: ০৪ দ্রষ্টব্য]।

অনিয়মের কারণ: পিপিআর-২০০৮ এর বিধি ৮০(৫) এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব: পরিশিষ্টে ক্রমিক নং ১ এ বর্ণিত কাজের ২ টি Item T-4 এবং T-26 Item সমূহ tender schedule এর অন্তর্ভুক্ত। T-4 Tiles এর Item এবং T-26 Groop in plaster এর Item পরবর্তীতে TMED বিভাগ Academic ভবনের Classroom, Veranda & Staircase এ Tiles এর পরিবর্তে Variation Item হিসেবে Mosaic এবং Hostel ভবনের ছাদে Line Terracing (Item T-3) এর পরিবর্তে Patent stone করনের নির্দেশনা দেন। কিন্তু চলতি বিল দেওয়ার সময় ১২তম চলতি বিলে Schedule Item হিসেবে Tiles এর বিল প্রদান করা হয়। যা পরবর্তীতে ১৫তম চলতি বিলে Tiles এর বিল বাতিল করে Variation Item হিসেবে Mosaic এর বিল প্রদানের মাধ্যমে সমন্বয় করা হয়। T-26 item এ ১২তম চলতি বিলে প্রদান করা হলেও পরবর্তীতে হলে ১৫ তম চলতি বিলে প্রদেয় বিল কর্তন করে সমন্বয় করা হয়েছে। পরিশিষ্টে ক্রমিক নং ২ এ বর্ণিত কাজের ক্ষেত্রে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ Variation item NTI-8, Lime Terracing অনুমোদন না করে Patent stone করার নির্দেশনা প্রদান করে। যার ফলে BOQ Item T (3) (iii) 4th Floor (Roof) অনুযায়ী 38 mm Paten Stone কাজ সম্পাদন সাপেক্ষে বিল প্রদান করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য: অনুমোদিত ভেরিয়েশনে পরিশিষ্টে উল্লিখিত আইটেমসমূহ (-১০০%) বাদ দেওয়া হলেও উক্ত আইটেমসমূহের কাজ দেখিয়ে ভেরিয়েশনের নির্দেশনা অনুসরণ না করে বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ: ভেরিয়েশনে বাদ দেওয়া সত্ত্বেও বিল পরিশোধ করায় আপত্তিতে উল্লিখিত অর্থ আদায় করা আবশ্যিক।



এ.বি.এম. গোলাম সাকলায়ান
অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার
শিক্ষা অডিট অধিদপ্তর
হাট কমপ্লেক্স, (৫ম তলা), সেলবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

অনুচ্ছেদ নম্বর: ০৫

শিরোনাম: নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভেরিয়েশন অনুমোদন না করে দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক অনিয়মিতভাবে ব্যয় ৩,৪৮,১১,১১৬ (তিন কোটি আটচল্লিশ লক্ষ এগারো হাজার একশত ষোল) টাকা।

বিবরণ: কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, রংপুর ও বরিশাল কার্যালয়ের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভেরিয়েশন অনুমোদন না করে দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক অনিয়মিতভাবে ৩,৪৮,১১,১১৬ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

বিস্তারিত নিরীক্ষায় পরিশিষ্টে বর্ণিত নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, রংপুর ও বরিশাল কার্যালয়ের সিলেট, বরিশাল, রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের চুক্তিপত্র, প্রোগ্রাম রিপোর্ট, দরপত্র দলিল, ভেরিয়েশন প্রণয়ন ও অনুমোদন সংক্রান্ত নথি ও অন্যান্য রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, সংশ্লিষ্ট কাজের ঠিকাদার কার্যাদেশ পাওয়ার পর বা কাজ শুরু হওয়ার ৭ কর্মদিবসের মধ্যে প্রযোজ্য ভেরিয়েশনের জন্য লিখিত নোটিশ প্রদানের বিধিগত নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও ভেরিয়েশনের কাজ শুরু করার দীর্ঘদিন পর নোটিশ প্রদান করেন। অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক উক্ত ভেরিয়েশন অর্ডার ৩০ দিনের মধ্যে অনুমোদনের বাধ্যবাধকতা থাকলেও ৪১ দিন হতে ৪৪৭ দিন পর অনুমোদন করা হয়, ততোদিনে উক্ত ভেরিয়েশন আইটেমসমূহের কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়। ভেরিয়েশন অর্ডার অনুমোদন না হওয়া পর্যন্ত ভেরিয়েশনকৃত আইটেমের কোনরূপ কার্য সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করার বিধিগত সুযোগ না থাকলেও উক্ত কাজ সম্পাদন করা হয়েছে। পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি ৭৯(১) ও (২)(গ) মোতাবেক, “ঠিকাদার কার্যাদেশ পাওয়ার পর ভেরিয়েশন অর্ডার বা অতিরিক্ত কার্যাদেশের প্রয়োজন সম্পর্কে অবহিত হওয়ার ৭ কর্মদিবসের মধ্যে লিখিত নোটিশ প্রদান করিবে এবং ভেরিয়েশন অর্ডার প্রণয়ন হতে অনুমোদন পর্যন্ত ৩০ দিনের অধিক হইবে না।” তাছাড়া পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি ৮০(৩) ও (৬) মোতাবেক, “অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন অবস্থাতেই ঠিকাদার ভেরিয়েশন অর্ডার বা অতিরিক্ত কার্যাদেশের অধীন কোনরূপ কার্য সম্পাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করিবে না।” কিন্তু এক্ষেত্রে উক্ত বিধির ব্যত্যয় ঘটিয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভেরিয়েশন অনুমোদন না করে দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পর প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক অনিয়মিতভাবে ১,৭৩,৫৭,৯১১ টাকা ব্যয়ের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট- ০৫.১ হতে ০৫.২]।

অনিয়মের কারণ: পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি ৭৯(১), (২)(গ), ৮০(৩) ও ৮০(৬) লঙ্ঘন করে ৪১ হতে ৪৪৭ দিন বিলম্বে ভেরিয়েশন অনুমোদনপূর্বক অনিয়মিতভাবে ব্যয়ের অনুমোদন করা হয়েছে।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব: ইইডি, রংপুর ও বরিশাল: যাচাই-বাছাইপূর্বক পরবর্তীতে জবাব প্রেরণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য: জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ, পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি ৭৯(১) ও (২)(গ) মোতাবেক ভেরিয়েশনের দাবি উত্থাপন এবং অনুমোদনের নির্ধারিত সময়সীমা অনুসরণ করা হয়নি। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনুমোদন ব্যতিরেকেই ভেরিয়েশন অর্ডার এর অধীন কার্য সম্পাদনপূর্বক বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ: দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক।


২২/০৭/২৪
এ.বি.এম গোলাম সাকিব
অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার
শিক্ষা অডিট অধিদপ্তর
মডি কম্প্লেক্স, (৫ম তলা), পেন্সনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

অনুচ্ছেদ নম্বর: ০৬

শিরোনাম: ড্রয়িং ডিজাইন পরিবর্তন এবং অনুমোদন ছাড়াই ভেরিয়েশন প্রাক্কলন অনুমোদন ও বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ১৬,৮৬,৭৮৮ টাকা।

বিবরণ: কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ কার্যালয়ের সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্পের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের ড্রয়িং ডিজাইন পরিবর্তন এবং অনুমোদন ছাড়াই ভেরিয়েশন প্রাক্কলন অনুমোদন ও বিল পরিশোধ করায় সরকারের ১৬,৮৬,৭৮৮ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষায় সংশ্লিষ্ট সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্পের কাজের প্রাক্কলন ও ভেরিয়েশন সংক্রান্ত নথি পর্যালোচনায় দেখা যায়, পরিশিষ্টে বর্ণিত কাজসমূহের ভেরিয়েশনে প্রতিবেদনে ড্রয়িং ডিজাইন পরিবর্তনের কোন তথ্য না থাকা সত্ত্বেও ভেরিয়েশনসমূহ অনুমোদনের জন্য সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় থেকে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হলে ভেরিয়েশন অনুমোদন করা হয়। অর্থাৎ ড্রয়িং ডিজাইন পরিবর্তন ছাড়াই ভেরিয়েশন প্রাক্কলন অনুমোদন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কার্যালয়সমূহ নিরীক্ষাকালীন সংশোধিত ডিজাইন উপস্থাপনের জন্য চাহিদাপত্র দেওয়া হলেও তা নিরীক্ষায় উপস্থাপন করা হয়নি। ঈচডউ কোডের প্যারা ৮১ এবং ৮৩ মোতাবেক অনুমোদিত স্থাপত্য নক্সার পরিবর্তন/সংশোধন করে অতিরিক্ত কাজের প্রাক্কলন/ভেরিয়েশন প্রণয়ন করতে হবে ও পিপিআর-২০০৮ এর ৭৮ (১) অনুসারে বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে পরিকল্পনা, ডিজাইন অথবা বিন্যাসের পরিবর্তনজনিত কারণে কার্যের সংযোজন বা বিয়োজন করতে পারবে। কিন্তু আলোচ্যক্ষেত্রে এর ব্যত্যয় ঘটিয়ে স্থাপত্য ও কাঠামোগত নক্সা বহির্ভূত কাজ এবং কাজের পরিকল্পনা, ডিজাইন, ও বিন্যাসের পরিবর্তন না করে অতিরিক্ত কাজের ভেরিয়েশন আইটেমের অনিয়মিতভাবে বিল পরিশোধ করায় সরকারের ১৬,৮৬,৭৮৮ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। [বিস্তারিত পরিশিষ্ট: ০৬ দ্রষ্টব্য]।

অনিয়মের কারণ: CPWD কোডের প্যারা ৮১ এবং ৮৩ ও পিপিআর-২০০৮ এর ৭৮ (১)(গ) লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব: শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরে দরপত্র আহবান করার পূর্বে প্রাক্কলন প্রণয়ন তথা BOQ প্রস্তুতির জন্য যে Architectural এবং Structural Drawing করা হয় তা Service Drawing এর সময় কিছুটা পরিবর্তন আসে/আসতে পারে। প্রধান কার্যালয় হতে Issue কৃত Service Drawing অনুযায়ী নির্মাণ কাজ সম্পাদন করা হয়। উল্লেখিত Drawing অনুযায়ী কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে BOQ তে উল্লেখিত Item বহির্ভূত কিছু নতুন Item এর কাজ করতে হয় যা Variation Item হিসাবে অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে কাজ বাস্তবায়ন করা হয়। তবে কোন কোন সময় Service Drawing এরও পরিবর্তন আনতে পারে। তখন কাজ সম্পাদনের পর Asbuild Drawing এর প্রয়োজন পড়ে। তবে উল্লেখিত ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে Service Drawing এর পরিবর্তনের প্রয়োজন পড়েনি। কিন্তু BOQ তে উল্লেখিত Item বহির্ভূত কিছু নতুন Item তথা Variation Item হিসাবে করতে হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য: জবাব আপত্তি নিষ্পত্তিতে সহায়ক নয়। পরিকল্পনা, ডিজাইন অথবা বিন্যাসের পরিবর্তনজনিত কারণ ছাড়াই Variation অনুমোদন করার কোনো সুযোগ নেই।

নিরীক্ষার সুপারিশ: দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক জড়িত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করত: আপত্তিকৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করে প্রমাণকসহ জবাব প্রেরণ করা আবশ্যিক।


এ.বি.এম গোলাম সাখিলারেন
অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার
শিক্ষা অডিট অধিদপ্তর
৯টি কমপ্লেক্স, (৫ম তলা), সেলবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

শিরোনাম: খননকৃত মাটি দিয়ে Site Development না করে অন্যত্র হতে মাটি ক্রয় করে এর কার্য সম্পাদন করে ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ৬,৪১,২৮৬ (ছয় লক্ষ একচল্লিশ হাজার দুইশত ছিয়াশি) টাকা।

বিবরণ: কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন, নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ ও রংপুর কার্যালয়ের সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্পের ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে খননকৃত মাটি দিয়ে Site Development না করে অন্যত্র হতে মাটি ক্রয় করে এর কার্য সম্পাদন করে ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করায় সরকারের ৬,৪১,২৮৬ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।


নিরীক্ষাকালে উল্লিখিত কার্যালয়সমূহের সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের কাজসমূহের চুক্তিপত্র, কার্যাদেশ, ও আনুষঙ্গিক রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা করা যায় যে, পরিশিষ্টে বর্ণিত কাজ নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ কার্যালয় কর্তৃক বাস্তবে Site Development এর কার্য খননকৃত মাটি দিয়ে Site Development না করে অন্যত্র হতে মাটি ক্রয় করে ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করায় সরকারের ৪,৯০,২৬৫ টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। বর্ণিত কাজে দেখা যায় টেন্ডার আইটেম নম্বর ৬, ৬ এবং ১৪ হতে ফাউন্ডেশন হতে প্রাপ্ত মাটির পরিমাণ (১৭৯১.২৪০ cum + ৩২৭.৪৪০ cum + ৬৩৩.৪৪৩ cum) = ২৭৫২.১২৩ cum মাটি পাওয়া গেলেও টেন্ডার আইটেম নম্বর-১১, ১১ ও ১৮ এ Site development by created earth নামে প্রাপ্ত মাটি ব্যবহার না করে দূর হতে ড্রাক যোগে (৪৫৭.৩১৩ cum + ৭৫.০০০ cum + ১৪৪.১৮০ cum) = ৬৭৬.৪৯৩ cum মাটি ক্রয় দেখিয়ে Site development করে ঠিকাদারকে অতিরিক্ত বিল পরিশোধ করা হয়েছে। পিপিআর'২০০৮ এর বিধি-৩৯(১৬) মোতাবেক প্রকল্প ব্যবস্থাপক (নির্বাহী প্রকৌশলী) কাজের পরিমাণগত হিসাব সম্বলিত তফসিলে উল্লিখিত দর মোতাবেক সম্পন্ন আইটেমসমূহের মূল্য নিরূপণ করিবেন। আলোচ্যক্ষেত্রে উক্ত নির্দেশনা প্রতিপালন না করে সাইট ডেভেলপমেন্টের কাজ না করে ০২টি কার্যালয়ের ক্ষেত্রে মোট ৪,৯০,২৬৫ টাকা পরিশোধ করে সরকারি অর্থের ক্ষতি সাধন করা হয়েছে। নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, রংপুর কার্যালয় সংশ্লিষ্ট সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের কাজসমূহের চুক্তিপত্র, কার্যাদেশ, ও আনুষঙ্গিক রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা করা যায় যে, পরিশিষ্টে বর্ণিত কাজ নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, রংপুর কার্যালয় কর্তৃক বাস্তবে Site Development এর কার্য খননকৃত মাটি দিয়ে Site Development না করে অন্যত্র হতে মাটি ক্রয় করে ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করায় সরকারের ১,৫১,০২১ টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। বর্ণিত কাজে দেখা যায় টেন্ডার আইটেম নম্বর ০৬ ও ০৪ হতে ফাউন্ডেশন হতে প্রাপ্ত মাটির পরিমাণ (৩০২৮.৮৪৪ cum + ৪৫৬.৮০৩ cum) = ৩৪৮৫.৬৪৭ cum মাটি পাওয়া গেলেও টেন্ডার আইটেম নম্বর- ১১ ও ০৫ এ Site development by created earth নামে প্রাপ্ত মাটি ব্যবহার না করে দূর হতে ড্রাক যোগে (৪৪৪৬.০২০ cum + ১৪৯.১৬৫ cum) = ৪৫৯৫.১৮৫ cum মাটি ক্রয় দেখিয়ে Site development করে ঠিকাদারকে অতিরিক্ত ১,৫১,০২১ টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে। পিপিআর'২০০৮ এর বিধি-৩৯(১৬) মোতাবেক প্রকল্প ব্যবস্থাপক (নির্বাহী প্রকৌশলী) কাজের পরিমাণগত হিসাব সম্বলিত তফসিলে উল্লিখিত দর মোতাবেক সম্পন্ন আইটেমসমূহের মূল্য নিরূপণ করিবেন। আলোচ্যক্ষেত্রে উক্ত নির্দেশনা প্রতিপালন না করে সাইট ডেভেলপমেন্টের কাজ না করে মোট (৪,৯০,২৬৫ + ১,৫১,০২১) = ৬,৪১,২৮৬ টাকা পরিশোধ করে সরকারি অর্থের ক্ষতি সাধন করা হয়েছে। [বিস্তারিত পরিশিষ্ট- ৭.১ হতে ৭.২]।

অনিয়মের কারণ: পিপিআর'২০০৮ এর বিধি-৩৯(১৬) এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব: ইইডি, ময়মনসিংহ: বর্ণিত নির্মাণ Site পার্শ্ববর্তী Mymensingh Medical কলেজ ক্যাম্পাস হতে প্রায় ৪'-০" নীচু থাকায় মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সমস্ত ময়লাসহ পানি নির্মাণ Site-এ আসায় উক্ত Site এর প্রায় ৩'-০" Top Soil জৈব কাদা মাটি (Black Cation Soil) হিসেবে ছিল। প্রমাণক হিসেবে Soil Test Report এর কপি সংযুক্ত করা হলো। যার ফলে এই ৩'-০" মাটি Site development হিসেবে ব্যবহার করা যায়নি। Site development করার জন্য Carted earth হিসেবে দূর হতে ড্রাক যোগে মাটি ক্রয় করে Site development করা হয়। ইইডি, রংপুর: আপত্তিকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের নিকট হতে আদায় করে প্রমাণকসহ জবাব প্রেরণ করা হবে।

নিরীক্ষার মন্তব্য: ইইডি, ময়মনসিংহ: সাইট ডেভেলপমেন্টের কার্য না করে বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষার সুপারিশ: আপত্তিকৃত অর্থ আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা আবশ্যিক।



অনুচ্ছেদ নম্বর: ০৮

শিরোনাম: পারফরমেন্স গ্যারান্টির মেয়াদ বৃদ্ধি না করে বিল পরিশোধ করায় আর্থিক অনিয়ম ২১,০৬,৫৪,৩৪৬ টাকা।

বিবরণ: কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ কার্যালয়ের সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্পের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে পারফরমেন্স গ্যারান্টির মেয়াদ বৃদ্ধি না করে বিল পরিশোধ করায় ২১,০৬,৫৪,৩৪৬ টাকার আর্থিক অনিয়ম।


নিরীক্ষাকালে ময়মনসিংহ কার্যালয়ের সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্পের ক্যাশবহি, বিল-ভাউচার, কার্যাদেশ, ব্যাংক গ্যারান্টি ফর পারফরমেন্স সিকিউরিটি ও আনুষঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ঠিকাদার কর্তৃক প্রদত্ত পারফরমেন্স গ্যারান্টি মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও মেয়াদ বৃদ্ধি না করে আর্থিক অনিয়ম করে ২১,০৬,৫৪,৩৪৬ টাকার বিল পরিশোধ করা হয়। অর্থাৎ কার্যসম্পাদনের মেয়াদ বৃদ্ধিসহ বিদ্যমান পারফরমেন্স গ্যারান্টির (PG) মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়নি। পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি ২৭(৫) অনুযায়ী প্রত্যাশিত কার্যসমাপ্তির তারিখের পর ২৮(আটাশ) দিন পর্যন্ত কার্যসম্পাদন জামানত বৈধ থাকতে হবে এবং বিধি ২৭(৬) অনুযায়ী যদি কার্যসমাপ্তির তারিখ বৃদ্ধি করা আবশ্যিক হয় তাহলে প্রত্যাশিত কার্যসমাপ্তির নতুন তারিখের পরবর্তী ২৮ (আটাশ) দিনের জন্য কার্যসম্পাদন জামানতের বৈধতারও বৃদ্ধি করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এ ক্ষেত্রে উক্ত নির্দেশনা পরিপালন না করে জুন/২৪ মাসের অগ্রগতি প্রতিবেদন অনুযায়ী ঠিকাদার কর্তৃক প্রদত্ত পারফরমেন্স গ্যারান্টির (PG) মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তার মেয়াদ বৃদ্ধি না করে আর্থিক অনিয়মের মাধ্যমে ২১,০৬,৫৪,৩৪৬ টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, নিরীক্ষাকালীন পরিশিষ্টে বর্ণিত কাজসমূহের পারফরমেন্স গ্যারান্টির মেয়াদ বৃদ্ধির প্রমানক সংশ্লিষ্ট নথিতে পাওয়া যায়নি [বিস্তারিত পরিশিষ্ট: ০৮]।

অনিয়মের কারণ: পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি ২৭(৫)(৬) এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব: ইইডি, ময়মনসিংহ: আপত্তির পরিশিষ্টে উল্লেখিত ০১,০২,০৩ কাজগুলো জুন/২০২৫-এ প্রায় সম্পন্ন অবস্থায় ছিল (Progress Report এর কপি সংযুক্ত)। PPR অনুযায়ী $C_{E+} \text{ জবর্ডহফ বাবপ্তরু জবড়ডং (জবউ) } = 10\%$, কিন্তু উল্লেখিত কাজসমূহে PG-5% (fixed) এবং RSD 10% হিসেবে প্রত্যেক চলমান বিল হতে কর্তন করা হয়েছে। অর্থাৎ PG ছাড়াই RSD হিসেবে Tender মূল্যের প্রায় ১০% জমা আছে। তাছাড়া বর্তমান PG এর মেয়াদ ২৮/৪/২০২৬ তারিখে ৩০/৬/২৬ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। আপত্তিতে উল্লেখিত ০৪,০৫,০৭ কাজগুলো জুন/২০২৫-এর পূর্বেই সম্পন্ন হওয়ার পর প্রতিষ্ঠান প্রধানের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে এবং যা ব্যবহার করা হচ্ছে। আপত্তিতে উল্লেখিত ০৬ কাজটি ইতোমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে এবং নবনির্মিত ভবন হস্তান্তর করা হয়েছে। প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রেই RSD হিসেবে 10% কর্তন করা হয়েছিল।

নিরীক্ষা মন্তব্য: জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ, পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি ২৭(৫) ও (৬) অনুযায়ী যদি কার্যসমাপ্তির তারিখ বৃদ্ধি করা সাপেক্ষে প্রত্যাশিত কার্যসমাপ্তির নতুন তারিখের পরবর্তী ২৮ (আটাশ) দিনের জন্য কার্যসম্পাদন জামানতের (PG) বৈধতা বৃদ্ধি করারও বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

নিরীক্ষা সুপারিশ: কার্যসম্পাদন জামানতের বৈধতা বৃদ্ধি ব্যতীত আর্থিক অনিয়ম করে বিল পরিশোধকারী কর্তৃপক্ষের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যিক।



এ.বি.এম গোলাম সাকলায়েন
অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার
শিক্ষা অডিট অধিদপ্তর
অস্ট্রি কমপ্লেক্স, (৫ম তলা), সেলবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

অনুচ্ছেদ নম্বর: ০৯

শিরোনাম: BoQ তে একই আইটেম একাধিকবার প্রদর্শন ও বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ২,১৩,৬০০ (দুই লক্ষ তেরো হাজার ছয়শত) টাকা।

বিবরণঃ কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন, নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ কার্যালয়ে সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্পের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে BoQ তে একই আইটেম একাধিকবার প্রদর্শন ও বিল পরিশোধ করায় সরকারের ২,১৩,৬০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।


নিরীক্ষাকালে পরিশিষ্টে বর্ণিত সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্পের কাজের চুক্তিপত্র, BoQ, পরিমাপ বহি ও বিল-ভাউচার পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পরিশিষ্টের কাজগুলোর বর্ণিত আইটেমটিতে Mobilization, Demobilization of Automatic Diesel Hammer mounted complete rig set. ও Labour for Breaking head of heard of hardened cast in situ bored Pile/pre-cast Pile আইটেম দুটি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তথাপি, BoQ তে একই আইটেম একাধিকবার প্রদর্শন ও বিল পরিশোধ করা হয়েছে। ট্রেজারী রুলস এর এস.আর-২৪৯ অনুযায়ী প্রকৃত কাজ সম্পাদন বা প্রকৃত পণ্য সরবরাহ গ্রহণ ব্যতীত ঠিকাদারকে কোন অর্থ পরিশোধ করা যাবে না মর্মে নির্দেশনা রয়েছে। সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯ এর ধারা ২৩(১)(ক) মোতাবেক কোনো সরকারি কর্মকর্তা এই আইনের অধীন তাহার উপর অপিত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত কিংবা অবহেলাজনিত কারণে ব্যর্থ হলে আর্থিক অসদাচরণের জন্য অভিযুক্ত সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে প্রযোজ্য আইন বা বিধি অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে উক্ত নির্দেশনা পরিপালন না করে ঠিকাদারের প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শনপূর্বক অনৈতিকভাবে আর্থিক সুবিধার জন্য BoQ তে একই আইটেম একাধিকবার প্রদর্শন ও বিল পরিশোধ করায় সরকারের ২,১৩,৬০০ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। [বিস্তারিত পরিশিষ্ট: ০৯]

অনিয়মের কারণ: ট্রেজারী রুলস এর এস.আর-২৪৯, সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৯ এর ধারা ২৩(১)(ক) এবং জিএফআর এর বিধি-১০ এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব: উক্ত কাজে T-13 (c) Item এর প্রদেয় বিল, Drawing এবং Schedule মোতাবেক কাজ বাস্তবায়নের স্বার্থেই প্রদান করা হয়েছে। অডিট আপত্তিতে উল্লেখিত ১ ও ২ নং কাজটিতে বর্ণিত ১৩ তম চলতি বিলে T-10 Item তথা Labour for breaking pile head" কাজটি Drawing অনুযায়ী (সংযুক্ত) Pile Cap Casting এর জন্য Drive কৃত প্রতিটি Pile এর মাথা/অগ্রভাগ ৫৫০ মি.মি পর্যন্ত মোট ১১.৪৬৭ ঘনমি. (বর্ণনা সংযুক্ত) ভাঙ্গা হয়। Pile Cap-এ Pile এর রঙ Embedded করার জন্য যা Pile Cap Casting (Item 23, Part-AI বর্ণিত)-এ অন্তর্ভুক্ত থাকে না। উক্ত কারণে T-10 Item এর প্রদেয় বিল Drawing ও Schedule মোতাবেক কাজ বাস্তবায়নের স্বার্থেই প্রদান করা হয়েছে। অডিট আপত্তিতে উল্লেখিত ১ ও ২ নং কাজটিতে বর্ণিত ১৩ তম চলতি বিলে T-8 Item তথা Mobilization + Demobilization of drop hammer type pre-cast driving rig o Drawing Layout Pre-Cast Pile মাটিতে Driving এর জন্য প্রয়োজন পড়ে যা Pile Casting-এ অন্তর্ভুক্ত থাকে না (যা Item 6, Part-AI, Civil-এ বর্ণিত)। অর্থাৎ উক্ত কাজে T-8 Item এর প্রদেয় বিল, Drawing এবং Schedule মোতাবেক কাজ বাস্তবায়নের স্বার্থেই প্রদান করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য: জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ, Pre-Cast Pile Casting কাজের আইটেমের সাথে অন্তর্ভুক্ত থাকা সত্ত্বেও Breaking head of Pile ও Mobilization, Demobilization and hire Charge of Driving Set আইটেম দুটি আলাদা আইটেম হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে পরিমাপ প্রদর্শনপূর্বক বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষা সুপারিশ: এতদসংক্রান্ত বিষয়ে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক অতিরিক্ত পরিশোধিত অর্থ ঠিকাদারের নিকট হতে আদায়/সমন্বয় করে প্রমাণকসহ অডিট অধিদপ্তরে জবাব প্রেরণ করা আবশ্যিক।



অনুচ্ছেদ নম্বর: ১০

শিরোনাম: ভেরিয়েশনের পরিবর্তে সংশোধিত প্রাক্কলন অনুমোদন করে চুক্তিমূল্যের অতিরিক্ত বিল পরিশোধ করায় অনিয়মিত ব্যয় ১,৭৪,৫৩,২০৫ টাকা।

বিবরণ: মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন বরিশাল নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়ে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ভেরিয়েশনের পরিবর্তে সংশোধিত প্রাক্কলন অনুমোদন করে চুক্তিমূল্যের অতিরিক্ত বিল পরিশোধ করায় ১,৭৪,৫৩,২০৫ টাকা অনিয়মিতভাবে ব্যয় করা হয়েছে।


বিস্তারিত নিরীক্ষায় পরিশিষ্টে বর্ণিত বরিশাল নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়ের টেন্ডার সংক্রান্ত নথিপত্র, দাপ্তরিক প্রাক্কলন এবং সংশোধিত প্রাক্কলিক অনুমোদন সংক্রান্ত ডকুমেন্টস, এমবি ও বিল/ভাউচার যাচাইয়ে দেখা যায় পরিশিষ্টে বর্ণিত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ কাজের জন্য ঠিকাদারগণের সাথে ৯১১৪৫৭০০ টাকার চুক্তি সম্পাদন করা হয়।। পিপিআর, ২০০৮ এর বিধি ৭৮(১) মোতাবেক বাস্তব প্রয়োজনে পরিকল্পনা, বিন্যাস বা নকশায় পরিবর্তনের কারণে প্রকল্পের নির্ধারিত সীমার মধ্যে কাজ বাড়ানো, কমানো বা নতুন কাজ যুক্ত করে মূল ঠিকাদারের মাধ্যমে কার্য এবং ভৌত সেবা ক্রয়ের জন্য ভেরিয়েশন অর্ডার জারি করতে হবে। উল্লেখ্য, চুক্তি স্বাক্ষরের পর বিল পরিশোধের ভিত্তি হবে বিওকিউ। চুক্তিমূল্যের অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রে বিধি মোতাবেক ভেরিয়েশন অর্ডার প্রণয়ন আবশ্যিক। প্রস্তুতকৃত সংশোধিত প্রাক্কলন ভেরিয়েশনের সহায়ক দলিল মাত্র এবং বিধি মোতাবেক তা ভেরিয়েশন অর্ডারের বিকল্প বা প্রতিস্থাপন হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয় [বিস্তারিত পরিশিষ্ট: ১০]।

অনিয়মের কারণ: পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ৭৮(১) এর লঙ্ঘন করে ভেরিয়েশনের পরিবর্তে সংশোধিত প্রাক্কলন অনুমোদন করে অনিয়মিতভাবে চুক্তিমূল্যের অতিরিক্ত বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

অডিট প্রতিষ্ঠানের জবাব: নথিপত্র যাচাই বাছাই করে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য: জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। ভেরিয়েশনের পরিবর্তে সংশোধিত প্রাক্কলনের নামে চুক্তিমূল্যের অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন দেয়ার কোন সুযোগ নেই। প্রায় প্রতিটি কাজের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত প্রাক্কলন অনুমোদন করা হয়েছে এবং ভেরিয়েশনকৃত অংশের জন্য সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের সাথে নতুন করে কোন চুক্তি করা হয়নি।

নিরীক্ষা সুপারিশ: দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে জবাব নিরীক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরণ করা আবশ্যিক।


২৪/০৭/২৪
এ.বি.এম. গোলাম সাকিল
অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার
শিক্ষা অডিট অধিদপ্তর
অডিট কমপ্লেক্স, (৫র্থ ফলা), সেলবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

অনুচ্ছেদ নম্বর: ১১

শিরোনাম: মাটি খননে মাটির রয়্যালটি বাবদ অর্থ কর্তন না করে ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ১৮,৭২১ টাকা।

বিবরণ: মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন শিক্ষা প্রকৌশলী অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন বরিশাল নির্বাহী প্রকৌশলী কার্যালয়ে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে মাটি খননে মাটির রয়্যালটি বাবদ অর্থ কর্তন না করে ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করায় সরকারের ১৮৭২১ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।


বিস্তারিত নিরীক্ষায় বরিশাল নির্বাহী প্রকৌশলী কার্যালয়ের টেন্ডার নথি, এমবি, বিল/ভাউচার, টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, পরিশিষ্টে বর্ণিত প্রকল্পসমূহের আওতায় বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ কাজে ঠিকাদারগণের সাথে চুক্তি সম্পাদন করে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। উক্ত কাজে ফাউন্ডেশন ট্রেল খননের জন্য ডিজাইন অনুযায়ী মাটি খনন করা হলেও মাটির রয়্যালটি বাবদ ১৮৭২১ টাকা কর্তন করা হয়নি। দরপত্র দলিলের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী খননকৃত মাটির রয়্যালটি বাবদ ঠিকাদারের বিল হতে প্রতি ঘনমিটারের জন্য ৯ টাকা টাকা হারে কর্তন করতে হবে। কিন্তু আলোচ্যক্ষেত্রে ঠিকাদারের বিল হতে মাটির রয়্যালটি কর্তন না করায় সরকারের ১৮৭২১ টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [বিস্তারিত পরিশিষ্ট-১১]।

অনিয়মের কারণ: টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশনের লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাব: ইইডি, বরিশাল, নথিপত্র যাচাই-বাচাই করে চালানোর মাধ্যমে জমা দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য: ইইডি, বরিশাল: জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ, পার্টিকুলার স্পেসিফিকেশন এর ৩.০৬.৪ অনুযায়ী মাটি খনন এবং ভরাটের বিল পরিশোধের সময় খননকৃত মাটির রয়্যালটি বাবদ ঠিকাদারের বিল হতে প্রতি ঘনমিটারের জন্য ৯ টাকা টাকা হারে কর্তন করা আবশ্যিক ছিল।

নিরীক্ষার সুপারিশ: আপত্তিকৃত অর্থ আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যিক।



এ.বি.এম গোলাম সাকলায়েন
অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার
শিক্ষা অডিট অধিদপ্তর
অডিট কমপ্লেক্স, (৫ম তলা), পল্লববাগ, ঢাকা-১০০০।

ପରିଶିଷ୍ଟସମୂହ

পরিশিষ্টের সারাংশ

অনুচ্ছেদ নম্বর: ০১

১	হুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে কাজ সমাপ্ত না করা সত্ত্বেও বিলম্ব ছরিনানা আদায় না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি			
	ক্রমিক নম্বর	নিরীক্ষিত প্রকল্পের নাম	পরিশিষ্ট নম্বর	ছাড়িত টাকা
	১	২	৩	৪
	১	সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প, ইইডি, ময়মনসিংহ	১.১	৬৮০৯৩৩
	২	সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প, ইইডি, রংপুর	১.২	১৪৮৮৯২৭৪
	সর্বমোট			২,১৭,২০,২০৭

অনুচ্ছেদ নম্বর: ০১
পরিশিষ্ট নম্বর: ১.১

প্রতিষ্ঠানের নাম: নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ
প্রকল্পের নাম: সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প
আর্থিক বছর: ২০২৪-২০২৫
বিষয়: চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে কাজ সমাপ্ত না করা সত্ত্বেও বিলম্ব জরিমানা আদায় না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী।

ক্র. নং	কাজের নাম ও টেন্ডার আইডি নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের নাম ও চুক্তিমূল্য	কার্যদেয় নং ও তারিখ	মুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	বিলম্বিত সময়	সমাপ্তকৃত কাজের মূল্য	অসমাপ্ত কাজের মূল্য	জরিমানার পরিমাণ (অসমাপ্তকৃত কাজের মূল্য x ০.০৫% থেকে ০.১০% x দিন সংখ্যা বা চুক্তিমূল্যের সর্বোচ্চ ১০% এর মধ্যে যেটি কম)	জরিমা না আদায়ে র পরিমাণ	আদায়যোগ্য জরিমানার পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	(১০-১১) = ১২	১৩
০১	Construction of 6-Storey Administrative building with 6-Storey foundation at Mymensingh mohila Politecnic institute Sadar Mymensingh. Tender ID-349468	Establishment of 4-mohila polytecnic Institute at sylhet, Barisal, Rangpur & Mymensingh Division.	M/S Bhawal Construction. ৬৭৮৫০১০০	Memo No- XEN(M)/E ED-474 তারিখ: ১১-০৩-২০২০খ্রি.	৩১-১২-২০২৪ খ্রি (বর্ধিত সময় অনুমোদন করার পর পর্যন্ত)	৩০/০৬/২৫ তারিখ পর্যন্ত বিলম্ব সময় ২০০ দিন	৫৫৮৪০৯৮৩ (১২তম চলতি বিল)	১২০০৯১১৭	১২০০৯১১৭ X ০.০৫% X ২০০ = ১২০০৯১১ বা ৬৭৮৫০১০০ X ১০% = ৬৭৮৫০১০	০০	১২০০৯১১	

ক্র. নং	কাজের নাম ও টেন্ডার আইডি নং	প্রকল্পের নাম	ঠিকাদারের নাম ও চুক্তিমূল্য	কার্যদেপ্তার নং ও তারিখ	চুক্তি অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	বিলাহিত সময়	সমাপ্তকৃত কাজের মূল্য	অসমাপ্ত কাজের মূল্য	জরিমানার পরিমাণ (অসমাপ্তকৃত কাজের মূল্য $\times$ ০.০৫% থেকে ০.১০% $\times$ দিন সংখ্যা বা চুক্তিমূল্যের সর্বোচ্চ ১০% এর মধ্যে যেটি কম)	জরিমানা আদায়ের পরিমাণ	আদায়যোগ্য জরিমানার পরিমাণ	মন্তব্য
২	Construction of 4-Storeyed Final Hostel Building with 4-Storeyed foundation at Mymensingh mohila Politecnic institute, Sadar Mymensingh. Tender ID-349473	Establishment of 4-mohila polytecnic Institute at sylhet, Barisal, Rangpur & Mymensingh Division.	M/S. Bhawal Construction ৯৯৫৪০২০০	Memo No- XEN(M)/E ED-472 তারিখ: ১১-০৩-২০২০খ্রি	(বর্ধিত সময় অনুমোদন করা পর্যন্ত) ৩১-১২-২০২৪ খ্রি	৩০/০৬/২৫ তারিখ পর্যন্ত বিলম্ব সময় ১৮০ দিন	৭৮৪১৯০৯৬ (১১তম চলতি বিল)	১১২১১০৪	$1121108 \times 0.05\% \times 180 = 1008.99$ বা $99580200 \times 10\% = 9958020$	০০	১০০৮৯৯	
০৩	Construction of 6-Storeyed Academic building with 6-Storeyed foundation at Mymensingh mohila Politecnic institute Sadar Mymensingh. Tender ID-349469	Establishment of 4-mohila polytecnic Institute at sylhet, Barisal, Rangpur & Mymensingh Division.	M/S. Bhawal Construction ৯৯৬৬৬৫৫১	Memo No- XEN(M)/E ED-473 তারিখ: ১১-০৩-২০২০খ্রি	৭২০ দিন বা ১১-০৩-২০২৩ খ্রি	৩০/০৬/২৫ তারিখ পর্যন্ত বিলম্ব সময় ৮২৯ দিন	৮৪৫৪৯০০৩ (১৩ তম চলতি বিল)	১৩৩১৭৫৪৮	$13317548 \times 0.05\% \times 829 = 5529123$ বা $99666551 \times 10\% = 9966655$	০০	৫৫২৯১২৩	
কথায়: আটঘাট লক্ষ গ্রিন হাউস নগর শত ভেতগ্রিন টাকা। দায়িত্বরত কর্মকর্তার নামঃ মোঃ ইউসুফ আলী, নিবাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ।												মোট ৬৮,৩০,৯৩৩

অনুচ্ছেদ নম্বর: ০১
পরিশিষ্ট নম্বর: ১.২

প্রতিষ্ঠানের নাম: নিবাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, রংপুর
প্রকল্পের নাম: সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন দীর্ঘকাল প্রকল্প
আর্থিক বছর: ২০২৪-২০২৫
বিষয়: চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ে কাজ সমাপ্ত না করা সত্ত্বেও বিলম্ব জরিমানা আদায় না করার সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী।

ক্র. নং	কাজের নাম ও টেন্ডার আইডি নং	প্রকল্পের নাম	প্রকাদারের নাম ও চুক্তিমূল্য	কার্যদেপ নং ও তারিখ	কার্যদেপ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	বিলম্বিত সময়	সমাপ্তকৃত কাজের মূল্য	অসমাপ্ত কাজের মূল্য	জরিমানার পরিমাণ (অসমাপ্তকৃত কাজের মূল্য $\times$ ০.০৫% থেকে ০.১০% $\times$ দিন সংখ্যা বা চুক্তিমূল্যের সর্বোচ্চ ১০% এর মধ্যে যেটি কম)	জরিমানা আদায়ের পরিমাণ	আদায়যোগ্য জরিমানার পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১০-১১=১২	১৩
০১	Construction of 06-Storeyed Administrative Building with 06-storyed foundation at Rangpur Mohila Polytechnic Institute, Sadar, Rangpur. Tender ID-508090	Establishment of 4-mohila polytechnic Institute at sylhet, Barisal, Rangpur & Mymensingh Division.	M/S Mim Enterprise. ৭৩২৩৭০৩৭ (সংশোধিত প্রাক্কলিত মূল্য)	Memo No-XEN/EEED/Rang/-2021 তারিখ: ০৬-০৫-২০২১খ্রি.	০৬-১১-২০২২ খ্রি কার্যদেপের তারিখ হতে ১৮ মাস)	৩০/০৬/২৫ তারিখ পর্যন্ত বিলম্ব সময় ০২ বছর ০৭ মাস ২৪ দিন বা ৯৫৪ দিন	৬৬৮১৭৯০০ (১২তম চলতি বিল)	৬৪১৯১৩৭	৬৪১৯১৩৭ $\times$ ০.০৫% $\times$ ৯৫৪ = ৩০৬১৯২৮ বা ৭৩২৩৭০৩৭ $\times$ ১০% = ৭৩২৩৭০৩	০০	৩০৬১৯২৮	

ক্র. নং	কাজের নাম ও টেন্ডার আইডি নং	প্রকল্পের নাম	টিকাদাতার নাম ও হুজি মূল্য	কার্যদেয় নং ও তারিখ	কার্যদেয় অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	বিলম্বিত সময়	সমাপ্তকৃত কাজের মূল্য	অসমাপ্ত কাজের মূল্য	জরিমানার পরিমাণ (অসমাপ্তকৃত কাজের মূল্য $\times$ ০.০৫% থেকে ০.১০% $\times$ দিন সংখ্যা বা হুজি মূল্যের সর্বোচ্চ ১০% এর মধ্যে যেটি কম)	জরিমানা আদায়ের পরিমাণ	আদায়যোগ্য জরিমানার পরিমাণ	মন্তব্য
০২	Construction of 04-Storeyed Female Hostel Building with 04-storyed foundation at Rangpur Mohila Polytechnic Institute, Sadar, Rangpur. Tender ID-349339	Establishment of 4-mohila polytechnic Institute at sylhet, Barisal, Rangpur & Mymensingh Division.	Saykat Enterprise & Alamgir Zahan JVCA. ৯১৪৬৮৮১৩ (সংশোধিত প্রাক্কলিত মূল্য)	Memo No-XEN/EED/Rang, Zone/204/1 তারিখ: ০২-০২-২০২০ খ্রি.	০২-০৮-২০২১ খ্রি কার্যদেয়ের তারিখ হতে ১৮ মাস)	৩০/০৬/২৫ তারিখ পর্যন্ত বিলম্ব সময় ০৩ বছর ১০ মাস ২৮ দিন বা ১৪০৮ দিন	৭২৩৪৯৫৯৮ (১১তম চলতি বিল)	১৯১১৯২১৫	১৯১১৯২১৫ $\times$ ০.০৫% $\times$ ১৪০৮ = ১৩৪৫৪৯৫৩ বা ৯১৪৬৮৮১৩ $\times$ ১০% = ৯১৪৬৮৮১	০০	৯১৪৬৮৮১	
০৩	Construction of 06-Storeyed Academic Building with 06-storyed foundation at Rangpur Mohila Polytechnic Institute, Sadar, Rangpur. Tender ID-349335	Establishment of 4-mohila polytechnic Institute at sylhet, Barisal, Rangpur & Mymensingh Division.	Zinnat Ali Zinnah Ltd & M/S. Maa Enterprise JV ৮০৭০৯৩০০	Memo No-XEN/EED/Rang, Zone/203/1 তারিখ: ০২-০২-২০২০ খ্রি.	০২-০২-২০২২ খ্রি কার্যদেয়ের তারিখ হতে ২৪ মাস)	৩০/০৬/২৫ তারিখ পর্যন্ত বিলম্ব সময় ০৩ বছর ০৪ মাস ২৮ দিন বা ১২২৮ দিন	৭৮৮৬৮৯০২ (১৪তম চলতি বিল)	১৮৪০৩৯৮	১৮৪০৩৯৮ $\times$ ০.০৫% $\times$ ১২২৮ = ১১৩০০০৮ বা ৮০৭০৯৩০০ $\times$ ১০% = ৮০৭০৯৩০	০০	১১৩০০০৮	

১১

ক্র. নং	কাজের নাম ও টেন্ডার আইডি নং	প্রকল্পের নাম	প্রিকারদের নাম ও চুক্তিমূল্য	কার্যদেপ নং ও তারিখ	কার্যদেপ অনুযায়ী কাজ সমাপ্তির তারিখ	বিলম্বিত সময়	সমাপ্তকৃত কাজের মূল্য	অসমাপ্ত কাজের মূল্য	জরিমানার পরিমাণ (অসমাপ্তকৃত কাজের মূল্য $\times$ ০.০৫% থেকে ০.১০% $\times$ দিন সংখ্যা বা চুক্তিমূল্যের সর্বোচ্চ ১০% এর মধ্যে যেটি কম)	জরিমানা আদায়ের পরিমাণ	আদায়যোগ্য জরিমানার পরিমাণ	মন্তব্য
০৪	Construction of 06-Storeyed Workshop Building with 06-storeyed foundation at Rangpur Mohila Polytechnic Institute, Sadar, Rangpur. Tender ID-349336	Establishment of 4-mohila polytechnic Institute at sylhet, Barisal, Rangpur & Mymensingh Division.	Salam Construction Ltd & Pervaz Construction Ltd JV ৭৮৮০৯৫১৫ (সংশোধিত প্রাক্কলিত মূল্য)	Memo No- XEN/EED/Rang, Zone/202/11 তারিখ: ০২-০২-২০২০খ্রি.	০২-০২-২০২২ খ্রি কার্যদেপের তারিখ হতে ২৪ মাস)	৩০/০৬/২৫ তারিখ পর্যন্ত বিলম্ব সময় ০৩ বছর ০৪ মাস ২৮ দিন বা ১২২৮ দিন	৭৮৩৯৬৯০০ (১১তম চলতি বিল)	৪১২৬১৫	৪১২৬১৫ $\times$ ০.০৫% $\times$ ১২২৮ = ২৫৩৫২৯ বা ৮০৭০৯৩০০ $\times$ ১০% = ৮০৭০৯৩০	০০	২৫৩৫২৯	
মোট											১,৪৮,৮৯,২৭৪	

দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম: (১) জনাব মো: মেহেদী ইকবাল, (২) জনাব আবুল কালাম মোঃ আখতারুজ্জামান, নিবাহী প্রকৌশলী, শিল্প প্রকৌশল অধিদপ্তর, রংপুর।

কস

পরিশিষ্টের সারাংশ

অনুচ্ছেদ নম্বর: ০২

২	বীমা প্রিমিয়ামের উপর ভ্যাট কর্তন না করায় এবং কম কর্তন করায় সরকারের রাজস্ব ক্ষতি					
	ক্রমিক নম্বর	নিরীক্ষিত প্রকল্পের নাম			পরিশিষ্ট নম্বর	ছড়িত টাকা
	১	২			৩	৪
	১	সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প, ইইডি, ময়মনসিংহ			২.১	২৮৭৪৭২
	২	সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প, ইইডি, রংপুর			২.২	৩১২৬০৭
	৩	সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প, ইইডি, সিলেট			২.৩	৭৫,৬৯১
	সর্বমোট					৬,৭৫,৭৭০

অনুচ্ছেদ নম্বর: ০২
পরিশিষ্ট নম্বর: ২.১

প্রতিষ্ঠানের নাম: নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল বিভাগ, ময়মনসিংহ
প্রকল্পের নাম: সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প
অর্থবছর: ২০২৪-২০২৫
বিষয়: চুক্তি অনুযায়ী বীমা না করায় বীমা প্রিমিয়ামের উপর মূল্য সংযোজন কর (মুসক) অনাদায়ে সরকারের রাজস্ব ক্ষতির বিবরণী।

ক্রমিক	কাজের বিবরণ	ঠিকাদারের নাম	কার্যাদেশ নম্বর, কনট্রাক্ট নম্বর ও তারিখ:	চুক্তি মূল্য / দরপত্র মূল্য (টাকা)	চুক্তিমূল্যের ১১০% হারে বীমা যোগ্য টাকা	বীমা প্রিমিয়ামের পরিমাণ (০.৫%) (৬×০.৫%)	প্রিমিয়ামের উপর ভ্যাটের পরিমাণ (১৫%) (টাকা)
১	২	৩	৪	৫	৬ (৫×১১০%)	৭	৮ (৭×১৫%)
১	Construction of 6-Storeyed Academic building with 6 storied foundation at Mymensingh Mohila Polytechnic Institute, Sadar, Mymensingh. Tender ID-349468	M/S Bhawal Construction	মেমো নম্বর: XEN (M)/EED-474. তারিখ: ১১/০৩/২০২০ Contract No: e-GPEED4 MPVDev/MYM/1061	৬৭৮৫০১০০	৭৪৬৩৫১১০	৩৭৩১৭৬	৫৫৯৭৬
২	Construction of 6-Storeyed workshop building with 6 storied foundation at Mymensingh Mohila Polytechnic Institute, Sadar, Mymensingh. Tender ID-349470	Mohammed Enus & Brothers PVT (LTD)	মেমো নম্বর: XEN (M)/EED-378. তারিখ: ০৯/১২/২০১৯ Contract No: e-GP/EED/MMPI/MYM/965	৭৪০৪৩৯০০	৮১৪৪৮২৯০	৪০৭২৪১	৬১০৮৬
৩	Construction of -5 Storied Teachers Dormitory building with 5 storied foundation at Mymensingh Mohila Polytechnic Institute, Sadar, Mymensingh. Tender ID-349472	M/S. Taj Uddin Farash Sentu	মেমো নম্বর: XEN (M)/EED-377. তারিখ: ০৯/১২/২০১৯ Contract No: e-GP/EED/MMPI/MYM/964	২৫৮৭২৩০০	২৮৪৫৯৫৩০	১৪২২৯৮	২১৩৪৫

ক্রমিক	কাজের বিবরণ	টিকাদারের নাম	কার্যদেশ নম্বর, কনট্রাক্ট নম্বর ও তারিখ:	চুক্তি মূল্য / দরপত্র মূল্য (টাকা)	চুক্তিমূল্যের ১১০% হারে বীমা যোগ্য টাকা	বীমা প্রিমিয়ামের পরিমাণ (০.৫%)	প্রিমিয়ামের উপর ভ্যাটের পরিমাণ (১৫%) (টাকা)
১	২	৩	৪	৫	৬ (৫x১১০%)	৭ (৬x০.৫%)	৮ (৭x১৫%)
৪	Construction of -5 Storied Staff Quarter building with 3 storied foundation at Mymensingh Mohila Polytechnic Institute, Sadar, Mymensingh. Tender ID-512460	M/S. S.R Construction	মেমো নম্বর: XEN (M)/EED-840. তারিখ: ০৭/১১/২০১৯ Contract No: e-GP/EED/4MPI/1414	১১১২০৪০০	১২২৩২৪৪০	৬১৬২	৯১৭৪
৫	Construction of Single Storied Principal Quarter building with 2 storied foundation at Mymensingh Mohila Polytechnic Institute, Sadar, Mymensingh. Tender ID-631994	M/S. S.R Construction	মেমো নম্বর: XEN (M)/EED-1022. তারিখ: ১০/০৩/২০২২ Contract No: e-GP/EED/MYM/1601	৬৯৪৮০০০	৭৬৪২৮০০	৩৮২১৪	৫৭৩২
৬	Construction of -4 Storied Female Hostel building with 4 storied foundation at Mymensingh Mohila Polytechnic Institute, Sadar, Mymensingh. Tender ID-349473	M/S. Bhawal Construction	মেমো নম্বর: XEN (M)/EED-472. তারিখ: ১১/০৩/২০২০ Contract No: e-GP/EED/4MPI/1414	৭৯৫৪০২০০	৮৭৪৯৪২২০	৪৩৭৭১	৬৫৬২১
৭	Construction of 6-Storied Academic building with 6 storied foundation at Mymensingh Mohila Polytechnic Institute, Sadar, Mymensingh. Tender ID-349469	M/S. Bhawal Construction	মেমো নম্বর: XEN (M)/EED-473. তারিখ: ১১/০৩/২০২০ Contract No: e-GP/EED/4MPI/1414	৮৩০৭৬৩০০	৯১৩৮৩৯৩০	৪৫৬৯২০	৬৮৫৩৮
মোট				৩৪৮৪৫১২০০	৩৮৩২৯৬৩২০	১৯১৬৪৮২	২৮৭,৪৭২
কথায়: দুই দশক সাতাশি হাজার চারশত বাহাত্তর টাকা							
দায়িত্বরত কর্মকর্তার নামঃ মো: ইউনুস আলী, নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ।							



অনুচ্ছেদ নম্বর: ০২
পরিশিষ্ট নম্বর: ২.২

প্রতিষ্ঠানের নাম: নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল বিভাগ, রংপুর
প্রকল্পের নাম: সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প

অর্থবছর: ২০২৪-২০২৫

বিষয়: চুক্তি অনুযায়ী বীমা না করায় বীমা প্রিমিয়ামের উপর মূল্য সংযোজন কর (যসক) অনাদায়ে সরকারের রাজস্ব ক্ষতির বিবরণী।

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	কাজের বিবরণ	ঠিকাদারের নাম	চুক্তি নম্বর ও তারিখ	চুক্তি মূল্য / সংশোধিত প্রাক্কলিত মূল্য (টাকা)	চুক্তি মূল্যের ১০ % হারে বীমা যোগ্য টাকা	বীমা প্রিমিয়ামের পরিমাণ (০.৫%)	প্রিমিয়ামের উপর ভ্যাটের পরিমাণ (১৫%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭ (৬×১১০%)	৮ (৭×০.৫%)	৯ (৮×১৫%)
১	সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প	রংপুর মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের মহিলা ভবন নির্মাণ কাজ। টেন্ডার আইডি নম্বর: ৩৪৯৩৩৯	সৈকত এন্টারপ্রাইজ এন্ড আলমগীর জাহান জ্যেভিসিএ	কনট্রাক্ট এগ্রিমেন্ট নম্বর: পিডাব্লিউ: ৩-৭ তারিখ: ২৬/০৮/২০১৯	৯১৪৬৮৮১৩	১০০৬১৫৬৯৪	৫০৩০৭৮	৭৫৪৬২
২	সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প	৬ তলা ভিত্তিসহ ৬ তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণসহ স্যানিটারী, পানি সরবরাহ ও বৈদ্যুতিকরন কাজ। টেন্ডার আইডি নম্বর: ৩৪৯৩৩৫	জিন্নাত আলী জিন্নাহ লি: এন্ড মা এন্টারপ্রাইজ জ্যেভিসিএ	কনট্রাক্ট এগ্রিমেন্ট নম্বর: পিডাব্লিউ: ৩-৭ তারিখ: ২৬/০৮/২০১৯	৮০৭৯৩০০	৮৮৭৮০২৩০	৪৪৩৯০১	৬৬৫৮৫
৩	সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প	রংপুর মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ কাজ। টেন্ডার আইডি নম্বর: ৫০৮০৯০	মেসার্স মীম এন্টারপ্রাইজ	কনট্রাক্ট এগ্রিমেন্ট নম্বর: পিডাব্লিউ: ৩-৭ তারিখ: ০১/১২/২০২০	৭৩২৩৭০৩৭	৮০৫৬০৭৪১	৪০২৮০৪	৬০৪২১

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	কাজের বিবরণ	টিকাদারের নাম	চুক্তি নম্বর ও তারিখ	চুক্তি মূল্য / সংশোধিত প্রাক্কলিত মূল্য (টাকা)	চুক্তিমূল্যের ১০ % হারে বীমা যোগ্য টাকা	বীমা প্রিমিয়ামের পরিমাণ (০.৫%)	প্রিমিয়ামের উপর ভাট্টার পরিমাণ (১৫%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭ (৬x১১০%)	৮ (৭x০.৫%)	৯ (৮x১৫%)
৪	সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প	৬ তলা ভিতসহ ৬ তলা ওয়াকশপ ভবন নির্মাণসহ স্যানিটারী, পানি সরবরাহ ও বৈদ্যুতিকের কাজ। টেন্টার আইডি নম্বর: ৩৪৯৩৩৬	সালাম কনস্ট্রাকশন লি: এন্ড পারভেজ কনস্ট্রাকশন লি: (জোভি)	কনস্ট্রাক্ট এগ্রিমেন্ট নম্বর: পিডাব্লিউ: ৩-৭ তারিখ: ২৬/০৮/২০১৯	৭৮৮০৯৫১০	৮৬৬৯০৪৬১	৪৩৩৪৫২	৬৫০১৮
৫	সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প	৫ তলা ভিতসহ ৫ তলা টিচার্স পরমেটরী ভবন নির্মাণ কাজে। টেন্টার আইডি নম্বর: ৫০৮০৯১	পারভেজ কনস্ট্রাকশন লি:	কনস্ট্রাক্ট এগ্রিমেন্ট নম্বর: পিডাব্লিউ: ৩-৭ তারিখ: ০১/১২/২০২০	২৮৩৪৫২৭৮	৩১১৭৯৮০৬	১৫৫৮৯৯	২৩৩৮৫
৬	সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প	মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, সদর, রংপুর এর রিটেইনিং কাম সীমানা প্রাচীর ও গেট নির্মাণ কাজ। টেন্টার আইডি নম্বর: ১০৮০৫০৭	মেসার্স বসুন্ধরা হাউজ বিভাস	কনস্ট্রাক্ট এগ্রিমেন্ট নম্বর: পিডাব্লিউ: ৩-৭ তারিখ: ২৭/০২/২০২৫	২৬৩৪৭৫০০	২৮৯৮২২৫০	১৪৯৯১১	২১৭৩৭
মোট					৩৭৮৯১৭৪৩৮	৪১৬৮০৯১৮২	২০৮৪০৪৬	৩,১২,৬০৭
কথায়: তিন লক্ষ বারো হাজার ছয়শত সাত টাকা								
জড়িত কর্মকর্তার নাম: (১) জনাব মো: আসাদুজ্জামান, নির্বাহী প্রকৌশলী (২) জনাব আবুল কালাম মো: আখতারুজ্জামান, নির্বাহী প্রকৌশলী (৩) জনাব মো: মেহেদী ইকবাল, নির্বাহী প্রকৌশলী,								

অনুচ্ছেদ নম্বর: ০২
পরিশিষ্ট নম্বর: ২.৩

প্রতিষ্ঠানের নাম: নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, সিলেট
প্রকল্পের নাম: সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প
অর্থবছর: ২০২৩-২০২৪ হতে ২০২৪-২০২৫
বিষয়: বীমা প্রিমিয়ামের উপর মূল্য সংযোজন কর (মুসক) অনাদায়ে সরকারের রাজস্ব ক্ষতির বিবরণী।

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	কাজের বিবরণ	ঠিকাদারের নাম	কার্যদেপ্তার নম্বর, তারিখ এবং ও আইডি নম্বর	চুক্তি মূল্য (টাকা)	বীমা যোগ্য টাকা (১১০%)	বীমা প্রিমিয়ামের পরিমাণ (০.৫%)	প্রিমিয়ামের উপর ভাট্টার পরিমাণ (১৫%) (টাকা)	কর্তনকৃত ভাট্টার পরিমাণ	কর্তন না করা/ কম কর্তন করা (টাকা)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭ (৬×১১০%)	৮ (৭×০.৫%)	৯	১০	১১	১২
১	Establishment of 4-Mohila Polytechnic Institute at Sylhet, Barishal, Rangpur and Mymensing Division.	Construction of incomplete work of 06 Storied Workshop Building With 06 Storied Foundation Reservoir at Sylhet Mohila Polytechnic Institute, South Surma, Sylhet.	Property Development Limited	সেমো নং-২০৫ তারিখ: ১৭/০৬/২০২৫ টেন্ডার আইডি- 1079614	৯১৭৪৭৫৩৫	১০০৯২২২৮৮	৫০৪৬১১	৭৫৬৯১	০	৭৫৬৯১	
মোট					৯১৭৪৭৫৩৫	১০০৯২২২৮৮	৫০৪৬১১	৭৫৬৯১		৭৫৬৯১	
কথায়: পাঁচাত্তর হাজার ছয়শত একানব্বই টাকা											

পারিশিষ্টের সারাংশ

অনুচ্ছেদ নম্বর: ০৩

৩	টেস্ট রিপোর্ট ছাড়াই পূর্ত কাজ সম্পাদনপূর্বক ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে পরিশোধ	ক্রমিক নম্বর	নিরীক্ষিত প্রকল্পের নাম	পারিশিষ্ট নম্বর	ছড়িত টাকা
		১	২	৩	৪
		১	সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প, ইইডি, ময়মনসিংহ	৩.১	১৪১২৯১৪৫
		২	সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প, ইইডি, রংপুর	৩.২	২২৫৭০৬৪০০
		৩	সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প, ইইডি, সিলেট	৩.৩	১৫০০০০০
				সর্বমোট	২৪,১৩,৩৫,৫৪৫



অনুচ্ছেদ নম্বর: ০৩
পরিশিষ্ট নম্বর: ৩.১

প্রতিষ্ঠানের নাম: নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ
প্রকল্পের নাম: সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প, ইইডি, ময়মনসিংহ
নিরীক্ষিত অর্থবছর: ২০১৪-২০২৫
বিষয়: টেন্ডার রিপোর্ট ছাড়াই পূর্ত কাজ সম্পাদনপূর্বক ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে অর্থ পরিশোধের বিবরণী।

ক্র.সি.ক.	প্রকল্পের নাম	কাজের বিবরণ ও চুক্তি মূল্য	ঠিকাদারের নাম ও টেডার আইডি নং	কার্যদেয় নং ও তারিখ	টেস্ট রিপোর্টের তারিখ	বিল নং ও বিল পরিশোধের তারিখ	পরিশোধিত টাকা।	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	Establishment of 4-mohila polytechnic Institute at sylhet, Barisal, Rangpur & Mymensingh Division.	Construction of 3-storied staff Quarter Building with 3-storied Foundation at Mymensingh Mohila Polytechnic Institute, Sadar, Mymensingh. চুক্তি মূল্য-১১১২০৪০০	মোসার্স এস.আর কনস্ট্রাকশন Tender ID-512460	XEN(M)/EED-840 07-04-2021	১২-০১-২০২২	০৩, ২২-০৬-২০২৫	১২৬৮৪১৪৫	ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ হতে রড ও সিলিভার টেস্ট করা হয়েছে।
২	Establishment of 4-mohila polytechnic Institute at sylhet, Barisal, Rangpur & Mymensingh Division	Construction of 5-storied Teachers dormitory Building with 5-Storied Foundation at Mymensingh Mohila Polytechnic Institute, Mymensingh. চুক্তি মূল্য-২৫৮৭২৩০০	মোসার্স তাজ উদ্দিন ফরাস সেটু Tender ID-349472	XEN(M)/EED-377 09-12-2019	টেস্ট রিপোর্ট পাওয়া যায়নি।	০৫ ২০-০৬-২০২৪	১৪৪৫০০০	কোন ধরনের টেস্ট রিপোর্ট না করেই ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করা হয়েছে।
মোট							১,৪১,২৯,১৪৫	
কথায়: এক কোটি একচল্লিশ লক্ষ উনত্রিশ হাজার একশত নয়তাল্লিশ টাকা।								
দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম: জনাব মো: ইউসুফ আলী, নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ।								

অনুচ্ছেদ নম্বর: ০৩
পরিশিষ্ট নম্বর: ৩.২

প্রতিষ্ঠানের নাম: নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, রংপুর
প্রকল্পের নাম: সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প ইইডি, রংপুর
নিরীক্ষিত অর্থবছর: ২০২৪-২০২৫
বিষয়: স্টেট রিপোর্ট ছাড়াই পূর্ত কাজ সম্পাদনপূর্বক ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে অর্থ পরিশোধের বিবরণী।

ক্রমিক নম্বর	প্রকল্পের নাম	কাজের বিবরণ ও চুক্তি মূল্য / সংশোধিত প্রাক্কলিত মূল্য	ঠিকাদারের নাম ও টেডার আইডি নং	কার্যাদেশ নং ও তারিখ	স্টেট রিপোর্টের তারিখ	বিল নং ও বিল পরিশোধের তারিখ	পরিশোধিত টাকা।	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প	রংপুর মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের মহিলা ভবন নির্মাণ কাজ। টেডার আইডি নম্বর: ৩৪৯৩৩৯, সংশোধিত প্রাক্কলিত মূল্য: ৯১৪৬৮৮১৩	সৈকত এন্টারপ্রাইজ এন্ড আলমগীর জাহান জেভিসিএ	ইইডি/রং জোন /২০৪ তারিখ: ০২/০২/২০২০	নিরীক্ষাকালীন সময় পর্যন্ত স্টেট রিপোর্ট পাওয়া যায়নি।	(১৩তম চলতি বিল) ১৯-০৬-২০২৫	৭৭৪৬৯৫৯৮	
২	সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প	৬ তলা ভিতসহ ৬ তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণসহ স্যানিটারী, পানি সরবরাহ ও বৈদ্যুতিকরন কাজ। টেডার আইডি নম্বর: ৩৪৯৩৩৫, চুক্তি মূল্য: ৮০৭০৯৩০০	জিন্নাত আলী জিন্নাহ লি: এন্ড মা এন্টারপ্রাইজ জেভি	ইইডি/রং জোন /২০৩ তারিখ: ০২/০২/২০২০	নিরীক্ষাকালীন সময় পর্যন্ত স্টেট রিপোর্ট পাওয়া যায়নি।	(১৪তম চলতি বিল) ১৯-০৬-২০২৫	৭৮৮৬৮৯০২	
৩	সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প	রংপুর মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ কাজ। টেডার আইডি নম্বর: ৫০৮০৯০। সংশোধিত প্রাক্কলিত মূল্য: ৭৪১৮১৪৯৬	মেসার্স সীম এন্টারপ্রাইজ	ইইডি/রং জোন /৫৯১ তারিখ: ০৬/০৫/২০২১	নিরীক্ষাকালীন সময় পর্যন্ত স্টেট রিপোর্ট পাওয়া যায়নি।	(১৩ম চলতি বিল) ২৬-০৫-২০২৫	৬৯৩৬৭৯০০	
মোট								২২,৫৭,০৬,৪০০
দায়িত্বরত কর্মকর্তার নাম: (১) জনাব মো: আসাদুজ্জামান, নির্বাহী প্রকৌশলী (২) জনাব আবুল কালাম মো: আখতারুজ্জামান, নির্বাহী প্রকৌশলী								

অনুচ্ছেদ নম্বর: ০৩
পরিশিষ্ট নম্বর: ৩.৩

প্রতিষ্ঠানের নাম: নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, সিলেট
প্রকল্পের নাম: সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প, ইইডি, সিলেট
অর্থবছর: ২০২৩-২০২৪ হতে ২০২৪-২০২৫
বিষয়: পূর্ত কাজের টেন্ডার রিপোর্ট ছাড়াই ঠিকাদারকে অনিয়মিতভাবে পরিশোধের বিবরণী।

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	প্রতিষ্ঠান/কাজের নাম ও টেডার আইডি নম্বর	ঠিকাদারের নাম	কার্যাদেশ নম্বর, তারিখ ও কাজের মেয়াদ	চুক্তিমূল্য (টাকা)	বিল নম্বর ও তারিখ	টেন্ডার রিপোর্ট ব্যতীত পরিশোধিত টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	Establishment of 4-Mohila Polytechnic Institute at Sylhet, Barishal, Rangpur and Mymensing Division	Construction of Single Storey Principal's Quarter with Two Storied Foundation টেডার আইডি- 1079616	SYL-TRACK ASSOCIATES (PVT) LTD.	Memo No: 37.07.9100.000.14.043.25.67 Date: 30/04/2025	৮৯৩০০০০	৩৪২, ১৯/০৬/২০২৫	১৫,০০,০০০	
মোট							১৫,০০,০০০	
কথায়: পনেরো লক্ষ টাকা								

পরিশিষ্টের সারাংশ

অনুচ্ছেদ নম্বর: ০৪

৪	অনুমোদিত ভেরিয়েশনে Tender Item কে বাদ দেওয়া সত্ত্বেও বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি			
	ক্রমিক নম্বর	নিরীক্ষিত প্রকল্পের নাম	পরিশিষ্ট নম্বর	ছড়িত টাকা
	১	২	৩	৪
	১	সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনসিটিটিউট স্থাপন প্রকল্প, ইইডি, ময়মনসিংহ	৪	১২২০৭২৪
			সর্বমোট	১২,২০,৭২৪



অনুচ্ছেদ নম্বর: ০৪
পরিশিষ্ট নম্বর: ০৪

প্রতিষ্ঠানের নাম: নিবাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ
প্রকল্পের নাম: সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প

অর্থবছর: ২০২৪-২০২৫

বিষয়: অনুমোদিত ভেরিয়েশনে বাদ দেওয়া সত্ত্বেও কার্যসম্পাদন ও পরিমাপ গ্রহণ করে বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী:

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	কার্জের নাম ও টেন্ডার আইডি	টিকাদারের নাম	চুক্তি মূল্য	ভেরিয়েশনে Less কৃত টেন্ডার আইটেম নম্বর ও বিবরণ	পরিশোধিত আইটেম নম্বর	পরিশোধিত টাকা	ভাউচার নম্বর ও তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৮	৯	১০	১১
০১	Establishment of 4-mohila polytecnic Institute at sylhet,Barisal,Rangpur & Mymensingh Division.	Construction of 6-Storeied Academic building with 6-Storeied foundation at Mymensingh mohila Politecnic institute Sadar Mymensingh. Tender ID-349469	M/S. Bhawal Construction	৯৭৮৬৬৫৫১	T-4: Supplying, fitting and fixing country made mirror polished homogeneous floor tiles complying BDS ISO 13006: 2015, 1 water absorption ? 0.5%, modulus of rupture (MOR) ? 27 N/mm2, irrespective of color &/or design, with cement sand (F.M. 1.2) mortar (1:4) base and raking out the joints with white cement including cutting and laying the tiles in proper way and finishing with care etc. all complete and	T-4(ii) 1st Floor. T4(iii)2nd Floor. T-4(iv)3rd Floor T-4(v)4th Floor T-4(vi)5th Floor	১১৬২৮০ ১১৬২৮০ ১১৬২৮০ ১১৬২৮০ ১১৬২৮০	০৩ ০৮/১০/২০২৫ বিল তৈরীর তারিখ:২১/০৬/২০২৫	অনুমোদিত ভেরিয়েশনে আইটেম নম্বর ১৬ ও ১৭ সম্পর্কিত Less করা সত্ত্বেও উক্ত আইটেম দেখিয়ে বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	কাজের নাম ও টেন্ডার আইডি	ঠিকাদারের নাম	মুক্তি মূল্য	ভেরিফেশনে Less কৃত টেন্ডার আইটেম নম্বর ও বিবরণ	পরিমোখিত আইটেম নম্বর	পরিমোখিত টাকা	ভাউচার নম্বর ও তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৮	৯	১০	১১
					accepted by the Engineer-in-charge. (Cement: CEM-II/A-M). GP (mirror polished) 600 mm x 600 mm floor tiles. i) Ground floor :- T-26. Making groove in plaster on outside wall upto 38 mm X 6 mm size including scaffolding, curing etc. complete as per drawing and accepted by the Engineer-in-charge	T-26: T-26. Making groove in plaster on outside wall upto 38 mm X 6	১২৬০০৩		
০২	Establishment of 4-mohila polytechnic Institute at sylhet, Barisal, Rangpur & Mymensingh Division.	Construction of 4-Storeyed Fimal Hostel Building with 4-Storeyed foundation at Mymensingh mohila Politecnic institute, Sadar Mymensingh.	M/S. Bhawal Construction	৭৯৫৪০২০০	T-3: 38 mm thick artificial patent stone (1:2:4) flooring with cement, best quality coarse sand (50percentage quantity of Sylhet sand or coarse sand of equivalent F.M. 2.2 and 50percentage best quality local sand of	T-3(iii) 4 th Floor.	৫১৩৩২১		

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	কাজের নাম ও টেন্ডার আইডি	টিকাদারের নাম	মুক্তি মূল্য	ভেরিয়েশনে Less কৃত টেন্ডার আইটেম নম্বর ও বিবরণ	পরিশোধিত আইটেম নম্বর	পরিশোধিত টাকা	ভাউচার নম্বর ও তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩ Tender ID-349473	৪	৫	৬ FM 1.2) and 12 mm down well graded brick chips including breaking chips, screening, laying the concrete in alternate panels, compacting and finishing the top and curing at least for 7 days in all floors including cost of water electricity and other charges etc. all complete and accepted by the Engineer-in-charge. (Cement: CEM-II/A-M) i) Ground	৮	৯	১০	১১
							মোট		১২,২০,৭২৪
কথায়: বারো লক্ষ বিশ হাজার সাতশত চব্বিশ টাকা।									
বর্ণিত আর্থিক অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের নাম- ১. জনাব মো: ইউসুফ আলী, নিবাহী প্রকৌশলী ২. জামী আন-নাভেদ ইসলাম, সহকারী প্রকৌশলী ৩. মো: জুলফিকার আলী, সহকারী প্রকৌশলী(বিদ্যুৎ), শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ।									



পরিশিষ্টের সারাংশ

অনুচ্ছেদ নম্বর: ০৫

৫	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভেরিয়েশন অনুমোদন না করে দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পরও প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক অনিয়মিতভাবে ব্যয়				
	ক্রমিক নম্বর	নিরীক্ষিত প্রকল্পের নাম		পরিশিষ্ট নম্বর	জড়িত টাকা
	১	২		৩	৪
	১	সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প, ইইডি, রংপুর		৫.১	১৭৩৫৭৯১১
	২	সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প, ইইডি, বরিশাল		৫.২	১৭৪৫৩২০৫
	সর্বমোট				৩,৪৮,১১,১৯৬

অনুচ্ছেদ নম্বর: ০৫
পরিশিষ্ট নম্বর: ৫.১

প্রতিষ্ঠানের নাম: নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, রংপুর
প্রকল্পের নাম: সিলেট, বরিশাল, রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প, ইইডি, রংপুর
অর্থবছর: ২০২৪-২০২৫
বিষয়: নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভেরিয়েশন অনুমোদন না করে দীর্ঘদিন অতিবাহিত হওয়ার পর প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক অনিয়মিতভাবে ব্যয়ের অনুমোদনের বিবরণী।

ক্র. নং	কাজের নাম	প্রকল্পের নাম	চুক্তিমূল্য	নি: প্র: কর্তৃক প্রস্তাব প্রেরণের তারিখ	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তাব অনুমোদনের তারিখ	ভেরিয়েশনসহ মোট চুক্তি	ভেরিয়েশনের হার (%)	অনুমোদনের সময় কাল	ভেরিয়েশনকৃত টাকা এর পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০=(৭-৪)	১১
০১	Construction of 04- Storeyed Female Hostel Building with 04-storeyed foundation at Rangpur Mohila Polytechnic Institute, Sadar, Rangpur. Tender ID-349339	Saykat Enterprise & Alamgir Zahan JVCA.	৭৯৫৪০২০০	০৯/১০/২০২৩	০৮/০২/২০২৪	৯১৪৬৮৮১৩	১৪.৯%	১২০ দিন	১১৯২৮৬১৩	
০২	Construction of 06- Storeyed Workshop Building with 06-storeyed foundation at Rangpur Mohila Polytechnic Institute, Sadar, Rangpur. Tender ID-349336	Salam Construction Ltd & Pervez Construction Ltd jv	৭৪৯২১৭৯৯	১০/০৩/২০২২	৩১/০৫/২৩	৭৮৮০৯৫১০	৫.১৮%	৪৪৭ দিন	৩৮৮৭৭১০	

ক্র: নং	কাজের নাম	ঠিকাদারের নাম	হুক্তিমূল্য	নি: প্র: কর্তৃক প্রস্তাব প্রেরণের তারিখ	কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তাব অনুমোদনের তারিখ	ভেরিয়েশনসহ মোট চুক্তি	ভেরিয়েশনের হার (%)	অনুমোদনের সময় কাল	ভেরিয়েশনকৃত টাকা এর পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০=(৭-৪)	১১
০৩	Construction of 05-Storeyed Teachers Dormitory with 05-storyed foundation at Rangpur Mohila Polytechnic Institute, Sadar, Rangpur. Tender ID-508091	Pervez Construction Ltd	২৬৮০৬৬৯০	২২-০৮-২০২৪	০২-১০-২০২৪	২৭৩৪৫২৭৮	৫.৭৫%	৪১ দিন	১৫৪১৫৮৮	
মোট										১,৭৩,৫৭,৯১১
কথায়ঃ এক কোটি ত্রিযুগের লক্ষ সাতাল্ল হাজার নয়শত এগার										
জড়িত ব্যক্তির নাম ও পদবী: মোঃ দেবোয়ার হোসেন মজুমদার. মোঃ রায়হান বাদশা, প্রধান প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্ত, শিক্ষা অঞ্চল, ঢাকা।										

অনুচ্ছেদ নম্বর: ০৫
পরিশিষ্ট নম্বর: ৫.২

প্রতিষ্ঠানের নাম: নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, ইইডি, বরিশাল
প্রকল্পের নাম: সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প ইইডি, বরিশাল
অর্থবছরঃ ২০২৪-২০২৫।

বিষয়: নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভেরিয়েশন সম্পাদন না করে অনিয়মিতভাবে ব্যয়ের বিবরণী।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	কাজের বিবরণ	ঠিকাদারের নাম ও টেডার আইডি	৫	চুক্তিমূল্য	ভেরিয়েশন মূল্য	ভেরিয়েশন বৃদ্ধির হার	ভেরিয়েশন অনুমোদনের সময়	টাকা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	Establishment of Four Mohilla Polytechnic Institute in Sylhet, Barishal,Rangpur and Mymensingh	বরিশাল মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এর একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ	মেসার্স পলি ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন আইডিনং ৪৪১৬৪৯	ইইডি/বরিশাল/২০২০- ২০২১ তাং ১৫/১০/২০২০	চুক্তি মূল্য: ৯৪৮৯৭৮০০	৬৯৪৬৬৭১	৭.৩২%	২ মাস ১৯দিন	৬৯৪৬৬৭১	
২	Establishment of Four Mohilla Polytechnic Institute in Sylhet, Barishal,Rangpur and Mymensingh	বরিশাল মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এর ছাত্রী হোস্টেল নির্মাণ কাজ।	মেসার্স কহিনুর এন্টারপ্রাইজ আইডিনং ৪৪১৬৪৮	ইইডি/বরিশাল/২০২০- ২০২১/৫১১৭ তাং ২৫/১০/২০২০	৯১১৪৫৭০০	১০১৬৫২২৩৪	১১.৫৩% বেশী	২ মাস	১০৫০৬৫৩৪	
									মোট	১,৭৪,৫৩,২০৫

কথায়: এক কোটি চুয়ান্নর লক্ষ তিনশত হাজার দুইশত পাঁচ টাকা

পরিশিষ্টের সারাংশ

অনুচ্ছেদ নম্বর: ০৬

৬	অগ্নিঃ ডিজাইন পরিবর্তন এবং অনুমোদন ছাড়াই ভেরিয়েশন প্রাক্কলন অনুমোদন ও বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি			
	ক্রমিক নম্বর	নিরীক্ষিত প্রকল্পের নাম	পরিশিষ্ট নম্বর	ছড়িত টাকা
	১	২	৩	৪
	১	সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প, ইইডি, ময়মনসিংহ	৬	১৬৮৬৭৮৮
			সর্বমোট	১৬,৮৬,৭৮৮



অনুচ্ছেদ নম্বর: ০৬
পরিশিষ্ট নম্বর: ০৬

প্রতিষ্ঠানের নাম: নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ
প্রকল্পের নাম: সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প, ইইডি, ময়মনসিংহ
অর্থবছর: ২০২৪-২০২৫
বিষয়: ড্রয়িং ডিজাইন পরিবর্তন এবং অনুমোদন ছাড়াই ভেরিয়েশন প্রাক্কলন অনুমোদন ও বিল পরিশোধ করার সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী।

ক্রমিক নম্বর	কাজের নাম ও টেন্ডার আইডি	ঠিকাদারের নাম	চুক্তিমূল্য	ভেরিয়েশনকৃত আইটেম নম্বর ও বিবরণ	ভেরিয়েশনকৃত ত সম্পাদিত কাজের মূল্য	বিভাগীয় অনুমোদিত কাজের মূল্য	অনিয়মিত পরিশোধ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮(৬-৭)	৯
০১	Construction of 6 storied Academic Building with 6- storied foundation at Mymensingh polytechnic Institute Sadar Mymensingh. ID NO-349469	M/S. BHWAWAL CONSTRUCTI ON	৮৩০৭৬৩০০	T-6. Casting of pre -cast pile with reinforced cement concrete having minimum T-7. Supply of pre-cast pile shoemade by pre-fabricated frustum of a square cone T-9. Driving of 350 mm×350 mm size prr-cast pile with drop hammer rig and maintaining driving long in prescibd formet T-23. Reinforced cement concrete works with minimum cement.	৪৪৬৩১০১	৪১১৫১০১	৩৪৮০০০	১৩তম রানিং বিল। বিল তৈরীর তারিখ: ২১-০৬-২০২৫
					৫১৩০০০	৩৮৭০০০	১২৬০০০	
					২৩৯৪০০১	১৯৮৬৬০১	৪০৭৪০০	
					১৬২১১০০	৮১৫৭১২	৮০৫৩৮৮	
							মোট	১৬,৮৬,৭৮৮

কথায়: ষোলো লক্ষ ছিয়াশি হাজার সাতশত আটশি টাকা।

বর্ণিত আর্থিক অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের নাম- ১. জনাব মো: ইউসুফ আলী, নির্বাহী প্রকৌশলী ২. জনাব মো: ইদ্রিস আলী, সহকারী প্রকৌশলী ৩. মো: জুফিকার আলী, সহকারী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ), শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ।

পরিশিষ্টের সারাংশ

অনুচ্ছেদ নম্বর: ০৭

৭	খননকৃত মাটি দিয়ে Site Development না করে অন্যত্র হতে মাটি ক্রয় করে এর কার্য সম্পাদন করে ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি	ক্রমিক নম্বর	নিরীক্ষিত প্রকল্পের নাম	পরিশিষ্ট নম্বর	জড়িত টাকা
		১	২	৩	৪
		১	সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন দীর্ঘক প্রকল্প, ইইডি, ময়মনসিংহ	৭.১	৪৯০২৬৫
		২	সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন দীর্ঘক প্রকল্প, ইইডি, রংপুর	৭.২	১৫১০২১
				সর্বমোট	৬,৪১,২৮৬



অনুচ্ছেদ নম্বর: ০৭
পরিশিষ্ট নম্বর: ৭.১

প্রতিষ্ঠানের নাম: নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল বিভাগ, ময়মনসিংহ
প্রকল্পের নাম: সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনসিটিউট স্থাপন প্রকল্প
অর্থবছর: ২০২৪-২০২৫

বিষয়: খননকৃত মাটি দিয়ে Site Development না করে অন্যত্র হতে মাটি ক্রয় করে এর কার্য সম্পাদন করে ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী।

ক্রঃ নম্বর	কাজের নাম	ঠিকাদার	ভুক্তির নম্বর ও তারিখ	ফাউন্ডেশন হতে প্রাপ্ত মাটির পরিমাণ	বিলের আইটেম নম্বর ও বিবরণ	পরিমাণ	দর	পরিশোধিত টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
১	Construction of 4-Storied Female Hostel building with 4-Storied foundation at Mymensingh Mohila Polytechnic Institute Sadar Mymensingh District. Tender ID-349473	M/S.Bhawal Construction	০২ ০১-০৬-২০২৫ (১০ চলতি বিল)	টেজার আইটেম নং- ৬ (ন), ৬ (ii) (iii) (iv) হতে প্রাপ্ত- ৯০২.১০০ cum ২৯৬.৩৮০ cum ২৯৬.৩৮০ cum ২৯৬.৩৮০ cum মোট=১৭৯১.২৪০ cum	T-11 Site development by created earth	৪৫৭.৩১৩ cum	৩০০.০০১	২৭৭৭১২	
২	Construction of single Storied Principal Quater building with 2-Storied foundation at Mymensingh Mohila Polytechnic Institute Sadar Mymensingh District. Tender ID-631994	M/S.S.R Construction	০২ ০৪-০৩-২০২৪ (৩য় চলতি বিল)	টেজার আইটেম নং-৬ হতে প্রাপ্ত- ৩২৭.৪৪০ cum মোট= ৩২৭.৪৪০ cum	T-11 Site development by created earth	৭৫.০০০ cum	২০০.০০১	২৭২২৮	

ক্রঃ নম্বর	কাজের নাম	ঠিকাদার	ভাউচার নম্বর ও তারিখ	ফাউন্ডেশন ইতে প্রাপ্ত মাটির পরিমাণ	বিলের আইটেম নম্বর ও বিবরণ	পরিমাণ	দর	পরিশোধিত টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৩	Construction of 6 Storied Academic building with 6-Storied foundation at Mymensingh Mohila Polytechnic Institute Sadar Mymensingh District. Tender ID-349469	M/S.Bhawal Construction	০২ (১৫ তম চলতি বিল) ১২-০৩-২০২৬	ভেঁড়ার আইটেম নং-১৪ হতে প্রাপ্ত- ৬৩৩.৪৪৩ cum মোট=৬৩৩.৪৪৩ cum	T-18 Site development by created earth	১৪৪.১৮০ cum	৪০০.০০১	১৮৫৩২৫	
							মোট	৪,৯০,২৬৫	
কথায়: চার লক্ষ নব্বই হাজার দুইশত পয়ষট্টি টাকা। দায়িত্বরত কর্মকর্তার নামঃ মোঃ ইউসুফ আলী, নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ।									

অনুচ্ছেদ নম্বর: ০৭
পরিশিষ্ট নম্বর: ৭.২

প্রতিষ্ঠানের নাম: নিবাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল বিভাগ, রংপুর
প্রকল্পের নাম: সিলেট, বরিশাল, রংপুর ও ময়মনসিংহ বিভাগে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনসিটিউট স্থাপন দীর্ঘক প্রকল্প
অর্থবছর: ২০২৪-২০২৫

বিষয়: খননকৃত মাটি দিয়ে Site Development না করে অন্যত্র হতে মাটি ক্রয় করে এর কার্য সম্পাদন করে ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করা সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী।

ক্রঃ নম্বর	কাজের নাম	ঠিকাদার	ভাউচার নম্বর ও তারিখ	ফাউন্ডেশন হতে প্রাপ্ত মাটির পরিমাণ	বিলের আইটেম নম্বর ও বিবরণ	পরিমাণ	দর	পরিশোধিত টাকার পরিমাণ	মন্তব্য
১	Construction of 04- Storied Female Hostel Building with 04-storied foundation at Rangpur Mohila Polytechnic Institute, Sadar, Rangpur. Tender ID-349339	Saykat Enterprise & Alamgir Zahan JVCA	০৭ ১৭/০৫/২০২৩ (৪th R/A Bill)	টেডার আইটেম নং-০৬ (a),(b), c (ii) হতে প্রাপ্ত- ১৪৪৬.৫০৯ cum ১১৯২.৫৮০ cum মোট=৩০২৮.৮৪৮ cum	T-11 Site development by created earth	৪৪৪৬.০২০ cum	২৯৮.৮০১	১৩৩২৭১	উক্ত কাজের ব্যয় বর্তমান ২০২৪-২৫ অর্থবছরের চলতি বিলের মধ্যে পূর্ণিত হয়েছে।
২	Construction of 03- Storied Academic Building with 03-storied foundation in/c. stair casetoiled block. electrification & sanitary works at Rangpur Mohila Polytechnic Institute, Sadar, Rangpur. Tender ID-508092	M/S. Maa Enterprise	০১ ২৭/০২/২০২৫ (1st R/A Bill)	টেডার আইটেম নং-৪ (a),(b) হতে প্রাপ্ত- ২০৭.৬৩৮ cum ২৪৯.১৬৫ cum মোট=৪৫৬.৮০৩ cum	T-05 Site development by created earth	১৪৯.১৬৫ cum	১১৯.০০১	১৭৭৫০	
মোট								১,৫১,০২১	
দায়িত্বরত কর্মকর্তার নামঃ (১) জনাব আবুল কালাম মোঃ আখতারুজ্জামান, (২) জনাব মোঃ মেহেদী ইকবাল, নিবাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, রংপুর।									

পরিশিষ্টের সারাংশ

অনুচ্ছেদ নম্বর: ০৮

০৭	পারফরমেন্স গ্যারান্টির মেয়াদ বৃদ্ধি না করে বিল পরিশোধ করায় আর্থিক অনিয়ম	ক্রমিক নম্বর	নিরীক্ষিত প্রকল্পের নাম	পরিশিষ্ট নম্বর	ছাড়িত টাকা
		১	২	৩	৪
		১	সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনসিটিউট স্থাপন প্রকল্প, ইইডি, ময়মনসিংহ	০৮	২১০৬৫৪৩৪৬
				সর্বমোট	২১,০৬,৫৪,৩৪৬



অনুচ্ছেদ নম্বর: ০৮
পরিশিষ্ট নম্বর: ০৮

প্রতিষ্ঠানের নাম: নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ
প্রকল্পের নাম: সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প, ইইডি, ময়মনসিংহ
অর্থ বছরঃ ২০২৪-২০২৫

পারফরমেন্স গ্যারান্টির (PG) মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও এর মেয়াদ বৃদ্ধি না করে অনিয়মিতভাবে বিল পরিশোধের বিবরণী।

ক্রমিক নম্বর	কাজের বিবরণ	ঠিকাদারের নাম	পারফরমেন্স সিকিউরিটির মেয়াদ	পারফরমেন্স সিকিউরিটির পরিমাণ	জুন-২০২৫ খ্রি. পর্যন্ত পরিশোধিত টাকার পরিমাণ (ভেরিয়েশনসহ)	ভাউচার নম্বর ও বিল পরিশোধের তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
০১	ময়মনসিংহ মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ সদর এর ৬-তলা ভিতসহ ৬-তলা প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ কাজ। আইডি নম্বর-৩৪৯৪৬৮	মেসার্স ভাওয়াল কনস্ট্রাকশন	৩০-০৬-২৪	৩৩৯২৫০৫	৫৫৮৪০৯৮৩	০৭ ০১-০৬-২৫
০২	ময়মনসিংহ মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ সদর এর ৪-তলা ভিতসহ ৪-তলা ছাত্রী হোস্টেল নির্মাণ কাজ। আইডি নম্বর-৩৪৯৪৭৩	মেসার্স ভাওয়াল কনস্ট্রাকশন	২৭-০১-২২	৩৯৭৭০১০	৭০২৬৪৩৬০	০২ ০১-০৬-২৫
০৩	ময়মনসিংহ মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ সদর এর ৬-তলা ভিতসহ ৬-তলা প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ কাজ। আইডি নম্বর-৩৪৯৪৬৯	মেসার্স ভাওয়াল কনস্ট্রাকশন	২৭-০১-২২	৪১৫৩৮১৫	৮৪৫৪৯০০৩	০৮ ১৯-০৬-২৫
				মোট	২১,০৬,৫৪,৩৪৬	
কথায়ঃ একুশ কোটি ছয় লক্ষ চার হাজার তিনশত ছেতাল্লিশ টাকা						
উক্ত সময়ে জনাব মোঃ ইউসুফ আলী, নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ হিসাবে কর্মরত ছিলেন।						

পরিশিষ্টের সারাংশ

অনুচ্ছেদ নম্বর: ০৯

৯	BoQ তে একই আইটেম একাধিকবার প্রদর্শন ও বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি	ক্রমিক নম্বর	নির্দীক্ষিত প্রকল্পের নাম	পরিশিষ্ট নম্বর	ছড়িত টাকা
		১	২	৩	৪
		১	সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও ঝংপুর বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প, ইইডি, ময়মনসিংহ	৯	২১৩৬০০
				সর্বমোট	২,১৩,৬০০



অনুচ্ছেদ নম্বর: ০৯
পরিশিষ্ট নম্বর: ০৯

প্রতিষ্ঠানের নাম: নির্বাহী প্রকৌশলী, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ
প্রকল্পের নাম: সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনসিটিউট স্থাপন প্রকল্প, ইইডি, ময়মনসিংহ
অর্থবছর: ২০২৩-২০২৪
বিষয়: BoQ তে একই আইটেম একাধিকবার প্রদর্শন ও বিল পরিশোধ করার সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী।

ক্রমিক নম্বর	কাজের বিবরণ ও ঠিকাদারের নাম	প্রকৃত আইটেম নম্বর ও বিবরণ	অতিরিক্ত আইটেম নম্বর ও বিবরণ	আইটেমে কাজের পরিমাণ	একক দর (টাকা)	পরিশোধিত টাকার পরিমাণ	ভুক্তির নম্বর ও তারিখ	মন্তব্য
১	Construction of 6- Storied Academic building with 6- Storied foundation at Mymensingh Mohila Politecnic institute Sadar Mymensingh. Tender ID-349469 M/S. Bhawal Construction	T-6 Casting of pre-cast pile with reinforced cement concrete having minimum cement content relates to mix ratio 1:1.25:2.5, minimum $f_{cr} = 35$ Mpa, and satisfying specified compressive strength $f_{cc} = 30$ Mpa at 28 days on standard cylinders as per standard practice of Code ACI/BNBC/ASTM & cement conforming to BDS EN-197-1- CEM-I (52.5 N) / ASTM-C 150 Type I, best quality coarse sand (F.M.2.2), 20 mm down well graded crushed stone chips conforming to ASTM C-33, mixing in standard mixture machine and fed by standard measuring boxes, including all related works like screening through proper sieves, cleaning and washing, centering and shuttering with M.S sheet, M.S angle, F.I bar, nuts and bolts, champering edges if so, preparation of casting beds, laying polythene there in, placing reinforcement cages in position, casting, compacting by vibrators and tapered rods as where necessary, curing for 28 days etc., cost of	T-13(c) 150 tonne load testing set	১ টি	১৭০০০০	৮(৭২৬) ১৭০০০০	১০ ০৬ ০৮/১০/২০২৫ (১৩ তম রানিং বিল)	১১
			T-10 Labour for Breaking head of heard of hardened precast bored pile/pre-cast pile..	১১.৪৬৭ ঘনমি.	৪০০০	৪৬০০০		

ক্রমিক নম্বর	কাজের বিবরণ ও ঠিকাদারের নাম	প্রকৃত আইটেম নম্বর ও বিবরণ	অতিরিক্ত আইটেম নম্বর ও বিবরণ	আইটেম কাজের পরিমাণ	একক দর (টাকা)	পরিশোধিত টাকার পরিমাণ	ভুক্তির নম্বর ও তারিখ	মন্তব্য
১			T-8 Mobilization & Demobilization drop hammer	২ সেট	৮৫০০	১৭০০০	১০	
২	Construction of 6- Storeyed Administrative building with 6- Storeyed foundation at Mymensingh mohila Politecnic institute Sadar Mymensingh. Tender ID-349468 Contractor: M/S Bhawal Construction.	T-6 Casting of pre-cast pile with reinforced cement concrete having minimum cement content relates to mix ratio 1:1.25:2.5, minimum fcr = 35 Mpa, and satisfying specified compressive strength $f_{cc} = 30$ Mpa at 28 days on standard cylinders as per standard practice of Code ACI/BNBC/ASTM & cement conforming to BDS EN-197-1- CEM-I (52.5 N) / ASTM-c 150 type I, best quality coarse sand (F.M.2.2), 20 mm down well graded crushed stone chips conforming to ASTM C-33, mixing in standard mixture. machine and fed by standard measuring boxes, including all related works like screening through proper sieves, cleaning and washing, centering and shuttering with M.S sheet, M.S angle, F.I bar, nuts and bolts, champering edges if so, preparation of casting beds, laying polythene there in, placing reinforcement cages in position, casting. compacting by vibrators and tapered rods as where necessary, curing for 28 days etc., cost of water, electricity, all materials and other charges,	T-8 Mobilization & Demobilization drop hammer T-10 Labour for Breaking head of heard of hardened precast bored pile/pre-cast pile.. T-13(c) 150 tonne load testing set	১ টি ১০.৯০ ১	৮০০০ ৮০০০ ১৭০০০০	৮০০০ ৮৩৬০০ ১৭০০০০		

ক্রমিক নম্বর	কাজের বিবরণ ও ঠিকাদারের নাম	প্রকৃত আইটেম নম্বর ও বিবরণ	অতিরিক্ত আইটেম নম্বর ও বিবরণ	আইটেম কাজের পরিমাণ	একক দর (টাকা)	পরিশোধিত টাকার পরিমাণ	ভাট্টার নম্বর ও তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৮ (৭x৬)	১০	১১
		providing fitting and fixing pile shoe in position, tools, plants & equipments, mobilization, demobilization, labour, conducting laboratory test of materials and concrete etc. all complete as per design, drawing and accepted by the Engineer-in-charge. (Rate is excluding the cost of reinforcement and its fabrication, binding, welding and placing). a) 350 mm x 350 mm size pre-cast pile (1:1.25:2.5) with stone chips						
					মোট	২,১৩,৬০০		
কথায়: দুই লক্ষ তেরো হাজার ছয়শত টাকা।								
বর্ণিত আর্থিক অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের নাম- ১. জনাব মো: ইউসুফ আলী, নিবাহী প্রকৌশলী ২. জামী আন-নাভেদ ইসলাম, সহকারী প্রকৌশলী ৩. মো: জুনিফিকার আলী, সহকারী প্রকৌশলী(বিদ্যুৎ), শিল্প প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ।								



পরিশিষ্টের সারাংশ

অনুচ্ছেদ নম্বর: ১০

১০	ভেরিয়েশনের পরিবর্তে সংশোধিত প্রাক্কলন অনুমোদন করে চুক্তিমূলের অতিরিক্ত বিল পরিশোধ করার অনিয়মিত ব্যয়	ক্রমিক নম্বর	নিরীক্ষিত প্রকল্পের নাম	পরিশিষ্ট নম্বর	অড়িত টাকা
		১	২	৩	৪
		১	সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প, ইইডি, বরিশাল	১০	১৭৪৫৩২০৫
				সর্বমোট	১,৭৪,৫৩,২০৫



অনুচ্ছেদ নম্বর: ১০
পরিশিষ্ট নম্বর: ১০

প্রতিষ্ঠানের নাম: নিবাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ইইডি, বরিশাল
সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প ইইডি, বরিশাল
অর্থবছর: ২০২৪-২০২৫

শিরোনাম: ভেরিয়েশনের পরিবর্তে সংশোধিত প্রাক্কলনের নামে অনিয়মিতভাবে ব্যয়ের বিবরণী।

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	কাজের নাম	ঠিকাদারের নাম ও আইডিনং	কার্যাদেশ নং ও তারিখ	চুক্তিমূল্য	সংশোধিত চুক্তিমূল্য	পার্শ্বকোর হার	ভেরিয়েশনের টাকার পরিমান	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	Establishment of Four Mohilla Polytechnic Institute in Sylhet, Barishal, Rangpur and Mymensingh	বরিশাল মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এর একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ	মেসার্স পলি ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন আইডিনং ৪৪১৬৪৯	ইইডি/বরিশাল/২০২০- ২০২১/৫০৬৮ তাং ১৫/১০/২০২০	৯৪৮৯৭৮০০	১০১৮৪৪৪৭১	৭.৩২% বেশী	৬৯৪৬৬৭১	
২	Establishment of Four Mohilla Polytechnic Institute in Sylhet, Barishal, Rangpur and Mymensingh	বরিশাল মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এর ছাত্রী হোস্টেল নির্মাণ কাজ।	মেসার্স কহিনুর এন্টারপ্রাইজ আইডিনং ৪৪১৬৪৮	ইইডি/বরিশাল/২০২০- ২০২১/৫১১৭ তাং ২৫/১০/২০২০	৯১১৪৫৭০০	১০১৬৫২২৩৪	১১.৫৩% বেশী	১০৫০৬৫৩৪	
মোট									১,৭৪,৫৩,২০৫

কথায়: এক কোটি চুয়াত্তর লক্ষ ত্রিশদুই হাজার দুইশত পাঁচ টাকা

পরিশিষ্টের সারাংশ

অনুচ্ছেদ নম্বর: ১১

১১	মাটি খননে মাটির রয়্যালটি বাবদ অর্থ কর্তন না করে ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করার সরকারের আর্থিক ক্ষতি	ক্রমিক নম্বর	নিরীক্ষিত প্রকল্পের নাম	পরিশিষ্ট নম্বর	জড়িত টাকা
		১	২	৩	৪
		১	সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প, ইইডি, বরিশাল	১১	১৮,৭২১
				সর্বমোট	১৮,৭২১



অনুচ্ছেদ নম্বর: ১১
পরিশিষ্ট নম্বর: ১১

প্রতিষ্ঠানের নাম: নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয়, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, ইইডি, বরিশাল
প্রকল্পের নাম: সিলেট, বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুর বিভাগীয় শহরে ৪টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প, ইইডি, বরিশাল
অর্থবছর: ২০২৪-২০২৫

বিষয়: মাটি খননে মাটির রয়্যালটি বাবদ অর্থ কর্তন না করে ঠিকাদারের বিল পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি বিবরণী।

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	কাজের নাম ও আইডি নং	ঠিকাদারের নাম	কার্যদেশ নং ও তারিখ ও চুক্তিমূল্য	বিল নং ও তারিখ	ফাউন্ডেশনে মাটি খননের পরিমাণ (ঘনমি.)	রয়্যালটি বাবদ কর্তনযোগ্য অর্থ প্রতি ঘনমিটার	কর্তনযোগ্য অর্থ	ঠিকাদারকে অতিরিক্ত পরিশোধ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	Establishment of 4-Mohila Polytechnic Institute at Sylhet, Barisal, Rangpur & Mymensing Division	Construction of 04 storied Female Hostel	মেসার্স কহিনুর এন্টারপ্রাইজ আইডিনং ৪৪১৬৪৭	৫১১৭ ২৫/১০/২০২০ চুক্তিমূল্য: ১০১২৭৩০০০	০৬, তার ২৩/০৬/২৪	আইটেম নং-১৫ ১০৬০ ঘনমিটার	৯ টাকা	১০৬০×৯ = ৯৫৪০	৯৫৪০	
২	Establishment of 4-Mohila Polytechnic Institute at Sylhet, Barisal, Rangpur & Mymensing Division	বরিশাল মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এর একাডেমিক ভবন নির্মাণ কাজ	মেসার্স পলি ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশন সংশ্লিষ্ট চুক্তি মূল্য: ১০১৮৪৪৪৭১	ইইডি/বরিশাল/২০২০-২০২১তম ১৫/১০/২০২০	০৪, ১৭/০৫/২৫	আইটেম নং- ১৫ বি (i)(ii) (iii) ১০২০.১৭৩ ঘনমিটার	৯ টাকা	১০২০.১৭৩×৯ = ৯১৮১	৯১৮১	
মোট									১৮,৭২১	

কথায়: আঠারো হাজার সাতশত একুশ টাকা

এ.বি.এম. গোলাম সাকলায়েন
অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার
শিক্ষা অডিট অধিদপ্তর
মহিলা কল্যাণ, (৪৪ ভা), ঢাকা-১০০০