

ওয়েস্ট জোন এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও পরিবর্ধন প্রকল্প (১ম সংশোধন)

প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ শফিকুল ইসলাম (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী)

অঙ্গসমূহ	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি		
		শুরু হতে মে'২৫ পর্যন্ত	জুন'২৫	শুরু হতে জুন'২৫ পর্যন্ত
বিতরণ লাইন	নির্মাণ-২৮২৮.৮৫ কি.মি., পুনর্বাসন-২৩৩৪.৮২ কি.মি.	নির্মাণ-২৮২৮.৮৫ কি.মি., পুনর্বাসন-২৩৩৪.৮২ কি.মি.	-	নির্মাণ-২৮২৮.৮৫ কি.মি., পুনর্বাসন-২৩৩৪.৮২ কি.মি.
বিতরণ ট্রান্সফর্মার স্থাপন	২৫৩০ টি	২৫৩০ টি	-	২৫৩০ টি
পূর্ত স্থাপনা	৪২৭০৬.১৬ বর্গ মিটার (১৮ টি ভবন)	৩৯৭০০.০ বর্গ মিটার (১৮ টি ভবন)	২৬২১.৮ বর্গ মিটার	৪২৩২১.৮ বর্গ মিটার (১৮ টি ভবন)

প্রকল্পের শুরু হতে জুন'২৫ পর্যন্ত

ভৌত অগ্রগতিঃ ১০০%

আর্থিক অগ্রগতিঃ ৯৭.১১%

ওয়েস্ট জোন এলাকায় বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও পরিবর্ধন প্রকল্প (১ম সংশোধন)

বিবরণ	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	শুরু হতে জুন'২৫ পর্যন্ত ব্যয়		আরএডিপি বরাদ্দ ২০২৪- ২৫ (লক্ষ টাকা)	আরএডিপি বরাদ্দ ২০২৪-২৫ এর বিপরীতে জুন'২৫ পর্যন্ত ব্যয় (জিওবি+পিএ+সংস্থা)		আরএডিপি বরাদ্দ ২০২৪-২৫ এর বিপরীতে জুন'২৫ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা		আরএডিপি বরাদ্দ ২০২৪-২৫ এর বিপরীতে জুন'২৫ পর্যন্ত অর্জন	
		লক্ষ টাকা	%		লক্ষ টাকা	%	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত
জিওবি	১০৪২৩৭.১৩	১০১২২৬.৬৬	৯৭.১১	৫৫৭২.০	৫৩৩৬.৭৭	৯৫.৭৮	১০০%	১০০%	৯৬.৭৫%	১০০%
প্রকল্প সাহায্য	-									
ওজোপাডিকো	৫০৯৭.৪৯	২৮৬৫.৫৩	৫৬.২১	১৬৬০.০	১৬৬০.০	১০০%				
মোট	১০৯৩৩৪.৬২	১০৪০৯২.১৯	৯৫.২০	৭২৩২.০	৬৯৯৬.৭৭	৯৬.৭৫%				