

মনপুরা দ্বীপাঞ্চলে বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার আপগ্রেডেশন ও সম্প্রসারণ

প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ শফিকুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী

অঙ্গসমূহ	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা	শুরু থেকে আগস্ট'২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
		<p>বিতরণ লাইন</p> <p>১১ কেভি সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপন</p> <p>১১ কেভি এআইএস ইনডোর সুইচিং স্টেশন নির্মাণ</p> <p>৬.৩৫/০.২৩ কেভি বিতরণ ট্রান্সফরমার স্থাপন</p>
<p>প্রকল্পের শুরু হতে আগস্ট'২০২৫ পর্যন্ত</p>		<p>শুরু হতে আগস্ট'২০২৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতিঃ ৩১.৩৫%</p>

মনপুরা দ্বীপাঞ্চলে বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার আপগ্রেডেশন ও সম্প্রসারণ

বিবরণ	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	শুরু হতে আগস্ট'২০২৫ পর্যন্ত ব্যয়		এডিপি বরাদ্দ ২০২৫-২৬ (লক্ষ টাকা)		এডিপি বরাদ্দ ২০২৫-২৬ এর বিপরীতে আগস্ট'২৫ পর্যন্ত ব্যয়		এডিপি বরাদ্দ ২০২৫-২৬ এর বিপরীতে আগস্ট'২৫ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রা		এডিপি বরাদ্দ ২০২৫-২৬ এর বিপরীতে আগস্ট'২৫ পর্যন্ত অর্জন	
		লক্ষ টাকা	%	লক্ষ টাকা	%	লক্ষ টাকা	%	আর্থিক (লক্ষ টাকা)	ভৌত	আর্থিক (লক্ষ টাকা)	ভৌত
জিওবি	-	-	-	-	-	-	-				
প্রকল্প সাহায্য	-	-	-	-	-	-	-				
ওজোপাডিকো	১৩০২২.৪১	৪০৮২.৩২	৩১.৩৫%	৮২৫০.০০	৩৫.৬৬	০.৪৩%	৮২৫.০০ ১০%	১০%	৩৫.৬৬ ০.৪৩%	৮%	
মোট	১৩০২২.৪১	৪০৮২.৩২	৩১.৩৫%	৮২৫০.০০	৩৫.৬৬	০.৪৩%					

মনপুরা দ্বীপাঞ্চলে বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থার আপগ্রেডেশন ও সম্প্রসারণ

প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতাঃ

প্রকল্পটি মনপুরা উপজেলার মনপুরা দ্বীপ, কলাতলী চর, কাজির চর এবং ঢালচর এলাকায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। চরগুলো মেঘনা নদীর মোহনায় অবস্থিত হওয়ায় সেখানে এপ্রিল মাস থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত ০৫ মাস নদী উত্তাল থাকার কারণে মালামাল পরিবহন করা খুবই দুরূহ হয়। যেমন প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত ২৬০০ টি পোল মনপুরাস্থ ভান্ডারে শুধুমাত্র পরিবহনে প্রায় ৩ মাস সময় লেগেছে। দ্বীপ এলাকা হওয়ায় জোয়ার ভাটার কারণে দ্বীপের অনেক এলাকা প্লাবিত হয় ফলে লাইন স্থাপন কাজ সম্পাদন করাও চ্যালেঞ্জিং এবং সময় সাপেক্ষ বিষয়।