



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
আটপাড়া, নেত্রকোণা।
www.atpara.netrokona.gov.bd



স্মারক নং- ০৫.৪৫.৭২০৪.০০১.০৬.০০২.২০-

তারিখঃ ২৪/২২/২০

বিষয়ঃ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ছাড়কৃত থোক বরাদ্দের অর্থ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক আর্থিক বিবরণী প্রেরণ সংক্রান্ত।

সূত্রঃ সিনিয়র সহকারী সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, ঢাকা'র ২৬.০৬.২০২১ খ্রিঃ তারিখের ৪৬.০০.০০০০.১০১.১৬.০২৩.১৯-২২৩ নং স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে নেত্রকোণা জেলাধীন আটপাড়া উপজেলার ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)'র আওতায় স্থানীয় পর্যায়ে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের নিমিত্ত ছাড়কৃত এডিপি'র থোক বরাদ্দ এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজস্ব (রাজস্ব) অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পের আর্থিক বিবরণী মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ ফর্দ।

(মাহফুজা সুলতানা)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
আটপাড়া, নেত্রকোণা।
ফোন নং: ০৯৫২২-৭৪০০১
E-mail: unoatpara@yahoo.com

সচিব,
স্থানীয় সরকার বিভাগ,
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

[দৃষ্টি আকর্ষণঃ সিনিয়র সহকারী সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, মূল্যায়ন-১ শাখা]

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ

০১। জেলা প্রশাসক, নেত্রকোণা।

০২। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, আটপাড়া, নেত্রকোণা।

“আর্থিক বিবরণী”

[স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতি ১ (এক) বছরের ছক পূরণ করে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন]

- ১। জেলা পরিষদ/উপজেলা পরিষদ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের নামঃ আটপাড়া
২। এডিপি খোঁক/বিশেষ বরাদ্দ এবং রাজস্ব খাতের আওতাধীন গৃহীত প্রকল্পের (২০২০-২০২১) আর্থিক বিবরণীঃ জুলাই ২০২১

২০২০-২১ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ (এডিপি/বিশেষ এবং রাজস্ব)		বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়					সংশ্লিষ্ট এমডি/জি কোড		প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কাযাদানের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকল্পের নাম	রোল/ নং	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেক্সট/ সিপিপি/সি)	জামানত, আয়কর, ডাক্তার কর্তন হয়েছে কিনা	নিষিদ্ধার ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন হয়েছে কিনা	মন্তব্য
ক্রমিক তারিখ	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মুদ্রা	মুদ্রামূল্য	৩০ জুন ২০২১ তারিখে অর্থ ব্যয়	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১	০১/০১/২০২০	৩১.৪৫	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০%	২০০%	-	-	-	-	-	-	-	১৭	১৮	১৯	২০
২	২৪/০১/২০২০	১৫.৭২	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০%	২০০%	-	-	-	-	-	-	-	১৭	১৮	১৯	২০
৩	১৭/১২/২০২০	০.৯১	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০%	২০০%	-	-	-	-	-	-	-	১৭	১৮	১৯	২০
৪	০৮/০২/২০২১	২০.৫৯	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০%	২০০%	-	-	-	-	-	-	-	১৭	১৮	১৯	২০
৫	২৯/০৩/২০২১	১.৪০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০%	২০০%	-	-	-	-	-	-	-	১৭	১৮	১৯	২০

২১ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ (এডিপি/বিশেষ এবং রাজস্ব) বিরহী আলাদা আলাদা																															
বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়										সংশ্লিষ্ট এমডি কোড		প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রাধিকার তারিখ		কার্যসূচীর তারিখ		কাজ আরম্ভের তারিখ		কাজ শেষ হওয়ার তারিখ		প্রকল্পের নাম		কোন বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেক্সট/ নিশিখিনি)		জামানত, আবকর, ভাটের কর্তন হয়েছে কিনা		সিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট নির্দেশিকা আবন হয়েছে কিনা		মন্তব্য	
ক্রি	তারিখ	পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাথমিক মূল্য	মুক্তিমূল্য	৩০ জুন ২০২১ তারিখ অর্থ ব্যয়	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০		
৬৬	১৩/০৪/২০২১	৩৬.১৬	৬। প্রাথমিক ইউনিয়নের ৪, ৬, ২ ও ৮ নং ওয়ার্ড নবরূপ স্থাপন। ৭। বানিয়াজান ইউনিয়নে ক) বিষ্ণুপুর নুর ইসলামের বাড়ির পাশে ভাংয়ের পাশে উদ্দিনের ক্ষেতের পাশে বেইন রাজ্য ইউ-ডেন নির্মাণ। খ) কায়তলা স্থানের ক্ষেতের পাশে বেইন রাজ্য ইউ-ডেন নির্মাণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০%	১০০%	-																					
			৮। বানিয়াজান ইউনিয়নে ক) বিষ্ণুপুর পূর্বপাড়া জামে মসজিদের সামনে ইউ-ডেন নির্মাণ। খ) হুয়াই আনসারুলের বাড়ির সামনে বেইন রাজ্য ইউ-ডেন নির্মাণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০%	১০০%	-																					
			৯। তেলিগাতি ইউনিয়নে ক) নেত্রকোণা-মদন ডিবি রাজ্য হতে মল্লিকি কচাঙ্গা রাজ্য ভায়া নামাংড়া রাজ্য দিকিগের ক্ষেতের নিকট বঙ্গ কান্ডাট নির্মাণ। খ) নেত্রকোণা-মদন ডিবি রাজ্য হতে মল্লিকি কচাঙ্গা রাজ্য ভায়া নামাংড়া রাজ্য আলি উদ্দিনের ক্ষেতের নিকট ইউ-ডেন নির্মাণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০%	১০০%																						

২০২০-২১ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ (এডিপি/বিশেষ এবং রাজস্ব) বিবরণী আলাদা আলাদা										বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়									
ক্রিডিট	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	মুক্তিমূল্য	৩০ জুন ২০২১ তারিখে অর্থ ব্যয়	সংশ্লিষ্ট এমডি/জি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অর্থায়নের তারিখ	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকল্পের পরিচালক নাম	ক্রটি/ দর	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেক্সট/ সিপিপি/সি)	ক্রায়েনড, ভাটোর টাকার কর্তন হয়েছে কিনা	সিপিআর ২০০৮ জনসংখ্যা সংশ্লিষ্ট মুখ্যত্বের নির্দেশিকা পালন হয়েছে কিনা	মন্তব্য
								আর্থিক (%)	ভৌত (%)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			১০। তেলিগাতি ইউনিয়নে ক) টেংগা হতে খলিফা হাওর রাস্তায় হাবুনের বাড়ির নিকট ইউ-ডেন নির্মাণ। খ) টেংগা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে মানান ডাকঘরের সাহেবের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় মানান ডাকঘরঘরের ক্ষেত্রে নিকট ইউ-ডেন নির্মাণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০%	১০০%	-	-	-	-	-	-	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			১১। দুওজ ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডের দরিদ্র জনসাধারণের বাড়িতে নলকূপ স্থাপন।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০%	১০০%	-	-	-	-	-	-	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			১২। দুওজ ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণের বাড়িতে নলকূপ স্থাপন।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০%	১০০%	-	-	-	-	-	-	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			১৩। সুখারী ইউনিয়নে ক) বাউগা পাকা রাস্তা হতে সুখারীর সীমানা পর্যন্ত রাস্তায় শামসু বিয়ার ক্ষেত্রে পলিমের ও লক্স বিয়ার ক্ষেত্রে পূর্বে একটি ইউ-ডেন নির্মাণ। খ) ধর্মরায় বুলবুলের ক্ষেত্রে ও পাকা রাস্তা হতে সুখারী মদন পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তায় সিদ্দিক ও জবর উদ্দিনের ক্ষেত্রে পাশে ইউ-ডেন নির্মাণ। গ) বাহাদুরপুর পাকা রাস্তা হতে কুলকুলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভায়া কুলকুলী সিরাজ শিমার বাড়ির পাশে ইউ-ডেন নির্মাণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০%	১০০%	-	-	-	-	-	-	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			১৪। সুখারী ইউনিয়নের বিভিন্ন রাস্তায় গিঃ কালভার্ট সরবরাহ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০%	১০০%	-	-	-	-	-	-	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

[illegible]

২০২০-২১ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ (উতিপ্তি/বিশেষ এবং রাজস্ব) বিকল্পী আলাদা আলাদা		বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়										সংশ্লিষ্ট এমভিজি কোড		প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রাধিকার তাগিকার প্রকল্পের তারিখ		কর্মাদেশের তারিখ		কাজ আরম্ভের তারিখ		কাজ সমাপ্ত তারিখ		প্রকল্পিত পরিচালক নাম		কোড/ দূর		কেন্দ্র পঞ্জীকৃত ব্যয় হয়েছে (টেক্সট/নিসিপিপি)		অর্থায়ন উৎস কোন সংশ্লিষ্ট অর্থায়নের নির্দেশিকা		নির্দেশিকার সংখ্যা ২০০৮ সংশ্লিষ্ট অর্থায়নের নির্দেশিকা		মন্তব্য																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
ক্রিডিট	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাথমিক মূল্য	মুক্তিমূল্য	৩০ জুন ২০২১ তারিখে অর্থ ব্যয়	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০	৬১	৬২	৬৩	৬৪	৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭১	৭২	৭৩	৭৪	৭৫	৭৬	৭৭	৭৮	৭৯	৮০	৮১	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৬	৮৭	৮৮	৮৯	৯০	৯১	৯২	৯৩	৯৪	৯৫	৯৬	৯৭	৯৮	৯৯	১০০																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	৩১	৩২	৩৩	৩৪	৩৫	৩৬	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১	৪২	৪৩	৪৪	৪৫	৪৬	৪৭	৪৮	৪৯	৫০	৫১	৫২	৫৩	৫৪	৫৫	৫৬	৫৭	৫৮	৫৯	৬০	৬১	৬২	৬৩	৬৪	৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৭০	৭১	৭২	৭৩	৭৪	৭৫	৭৬	৭৭	৭৮	৭৯	৮০	৮১	৮২	৮৩	৮৪	৮৫	৮৬	৮৭	৮৮	৮৯	৯০	৯১	৯২	৯৩	৯৪	৯৫	৯৬	৯৭	৯৮	৯৯	১০০																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			৩৫। মুনই ইউনিয়নে দক্ষিণ সনমুখপুর কমিউনিটি ক্রিনিক হতে মন্দির রাস্তা সিঁড়ি স্থাপন (টাকার পরিমাণঃ ৫,৫০,০০০.০০)।	৬০০০০০.০০	৫৭০০০০.০০	৫৭০০০০.০০		১০০%	১০০%	-	২৫/০৬/২১	২৬/০৬/২১	৩০/০৬/২১	-ই-	-		টেক্সট	হ্যাঁ	হ্যাঁ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

১০-১১ অবধি বছরের মোট বরাদ্দ (এক্সেসিভ/বিশেষ এবং রাজস্ব) বিবরণী আলাদা আলাদা			ব্যবহাতি প্রকল্পের নাম ও অবধি বয়										সংশ্লিষ্ট এমআইজি কোড		প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রগতির তারিখ	কার্যক্রমের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকল্পের নাম	কোড/	কোন পদ্ধতিতে করা হয়েছে (টেকার/ সিপিপি)	জামানত আবদার তারিখ	নির্দিষ্ট বছর	মন্তব্য				
ক্রিষ্টি	তারিখ	পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	মুঠ মূল্য	৩০ জুন ২০২১ তারিখ অবধি বায়	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩	২৪	২৫	২৬	২৭	২৮	২৯	৩০	
			(টাকার পরিমাণঃ ২,০০,০০০.০০) এবং (৩) এক্সেসিভ/বিশেষ পালের জোখনাথ মন্দির উন্নয়ন (টাকার পরিমাণঃ ২,০০,০০০.০০)।																											
			৬৮। তেলিগাতি ইউনিয়নে (ক) মশলসিদ্ধ বেলতলী হতে মশলসিদ্ধ উচ্চ বিদ্যালয় রাস্তা এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন (টাকার পরিমাণঃ ৫,০০,০০০.০০) এবং (খ) দিয়াড়া গ্রামের সড়ক হতে সোনাকী বেয়াড়ের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তার ৬০০ মিঃ মিঃ ২৬০০ মিঃ মিঃ ১টি ইউ-ক্রেন নির্মাণ (টাকার পরিমাণঃ ৫০,০০০.০০)।	৫৫০০০০.০০	৫২২৫০০.০০	৫২২৪০০.০০		১০০%	১০০%		১৭/০৬/২১	২০/০৬/২১	০০/০৬/২১	-ই-	-	টেকার	ফী	ফী												
			৩৯। দুগুজ ইউনিয়নে (ক) তেলিগাতি রেক ক্রিসেন্ট হাসপাতাল হতে শ্রীমতীশাশী শ্যামল ডাক্তারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন (টাকার পরিমাণঃ ২,০০,০০০.০০), (খ) সামকুপুর্ন জামাতের বাড়ীর রাস্তার পানে পুস্তুর ঘটি পাকা করা ও রাস্তার প্যানাসাইডিং করণ (টাকার পরিমাণঃ ৪,০০,০০০.০০), (গ) ফটিকের বাড়ীর সামনে সেতের জেন পাকা করণ (টাকার পরিমাণঃ ১,৫০,০০০.০০), (ঘ) সরিয়ামগাতি গাঙ্গী দিয়ার বাড়ীর পার্শ্ব ৬০০ মিঃ মিঃ ২৬০০ মিঃ মিঃ ১টি ইউ-ক্রেন নির্মাণ (টাকার	১০০০০০০.০০	৯৫০০০০.০০	৯৪৯৫০০.০০		১০০%	১০০%		২০/০৬/২১	২১/০৬/২১	০০/০৬/২১	-ই-	-	টেকার	ফী	ফী												

