



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
আটপাড়া, নেত্রকোণা।
www.atpara.netrokona.gov.bd



স্মারক নং- ০৫.৪৫.৭২০৪.০০১.০৬.০০২.২০-

তারিখঃ ২৬/০৭/২০

বিষয়ঃ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে ছাড়কৃত থোক বরাদ্দের অর্থ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত।

সূত্রঃ সিনিয়র সহকারী সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, ঢাকা'র ২৬.০৬.২০২১ খ্রিঃ তারিখের ৪৬.০০.০০০০.১০১.১৬.০২৩.১৯-২২৩ নং স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে নেত্রকোণা জেলাধীন আটপাড়া উপজেলার ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)'র আওতায় স্থানীয় পর্যায়ে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের নিমিত্ত ছাড়কৃত এডিপি'র থোক বরাদ্দ এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজস্ব (রাজস্ব) অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পের বার্ষিক প্রতিবেদন মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ ফর্দ।


সচিব,
স্থানীয় সরকার বিভাগ,
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়,
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

[দৃষ্টি আকর্ষণঃ সিনিয়র সহকারী সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, মূল্যায়ন-১ শাখা]

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ

০১। জেলা প্রশাসক, নেত্রকোণা।

০২। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, আটপাড়া, নেত্রকোণা।



(মাহফুজা সুলতানা)

উপজেলা নির্বাহী অফিসার

আটপাড়া, নেত্রকোণা।

ফোন নং: ০৯৫২২-৭৪০০১

E-mail: unoatpara@yahoo.com

স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতি ১ (এক) বছরের হুক পূরণ করে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন।

২। এডাপ্টেড/বিশেষ বারাদ এবং রাজস্ব খাতের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২০-২০২১) প্রতিবেদনঃ জুলাই ২০২১

Case 4:19-cv-00002 Document 1-1 Filed 07/25/19 Page 1 of 1

২০২০-২১ ভূমি বহুরের মোট বরাদ্দ (একটি/বিশেষ এবং রাজস্ব) বিবরণী আলাদা আলাদা			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ কায়																			
ক্রিষ্টি	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	মুক্তিমূল্য	৩০ জুন ২০২১ তারিখে অর্থ ব্যয়	সংশ্লিষ্ট এমটিজি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রাধিকার আবিকায় প্রকল্পের তারিখ	কার্যনির্দেশের তারিখ	কাঙ্ক্ষ আবহের তারিখ	কাঙ্ক্ষ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকল্পিত পরিচালক নাম	মোট/ দর	কোন পদ্ধতিতে ব্যয় করা হয়েছে (টেকা/সিপিপিপি)	জামানত, আবকর, ভ্যাটের টাকা কর্তন হয়েছে কিনা	সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন হয়েছে কিনা	মন্তব্য			
								আর্থিক (%)	ভৌত (%)													
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০			
৬৬	২৩/০৪/২০২১	৩৬.১৬	৬। শুল্কের ইউনিয়নের ৪, ৬, ২ ও ৮ নং ওয়ার্ডে নলকূপ স্থাপন।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০%	১০০%	-				-		সিবিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ				
			৭। বানিয়াজান ইউনিয়নে ক) বিষ্ণুপুর নুর ইসলামের বাড়ির পাশে আহের উদ্দিনের ক্ষেতের পাশে মেইন রাস্তায় ইউ-ড্রেন নির্মাণ। খ) কামতলা স্থপনের ক্ষেতের পাশে মেইন রাস্তায় ইউ-ড্রেন নির্মাণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০%	১০০%	-				-		সিবিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ				
			৮। বানিয়াজান ইউনিয়নে ক) বিষ্ণুপুর নুর ইসলামের বাড়ির পাশে মেইন রাস্তায় ইউ-ড্রেন নির্মাণ। খ) ছায়াপা আনরাহুলের বাড়ির সামনে মেইন রাস্তায় ইউ-ড্রেন নির্মাণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০%	১০০%	-				-		সিবিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ				
			৯। ডেলিগাড়া ইউনিয়নে ক) নেত্রকোণা-মদন ভিদি রাস্তা হতে মজলসিদ্ধ কাচারী বাজার ভায়া নামাপাড়া রাস্তায় দিল্লিপুরের ক্ষেতের নিকট বর কালভার্ট নির্মাণ। খ) নেত্রকোণা-মদন ভিদি রাস্তা হতে মজলসিদ্ধ কাচারী বাজার ভায়া নামাপাড়া রাস্তায় আলিম উদ্দিনের ক্ষেতের নিকট ইউ-ড্রেন নির্মাণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০%	১০০%	-				-		সিবিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ				

২০২০-২১ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ (এডিপি/বিশেষ এবং রাজস্ব) বিবরণী আলাদা আলাদা			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়										সংশ্লিষ্ট এমডি/পি কোড		প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রাধিকার অনিকার প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ সেখ হওয়ার তারিখ	প্রকল্পের নাম	রেডি/ দর	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেকনিক্যাল) সিপিপি/পিপি	জামানত, আয়কর, ভ্যাটের কর্তন হয়েছে কিনা	সিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট পরিচালকের নিদেশিকা পালন হয়েছে কিনা	মন্তব্য
ক্রি	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	বৃত্তিমূল্য	৩০ জুন ২০২১ তারিখে অর্থ ব্যয়	আর্থিক (%)	ভৌত (%)	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০							
			১০। ডেলিগাভী ইউনিয়নে ক) টেংগা হতে ধলিবাড় হাওর রাস্তায় হাবুলের বাড়ির নিকট ইউ-ডেন নির্মাণ। খ) টেংগা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে মাসান আলুকদার সাহেবের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় হাবুল আলুকদারের ক্ষেত্রে নিকট ইউ-ডেন নির্মাণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১০০%	১০০%	-	-	-	-	-	-	-	-	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ							
			১১। দুওজ ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডের দরিদ্র জনসাধারণের বাড়িতে নলকূপ স্থাপন।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১০০%	১০০%	-	-	-	-	-	-	-	-	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ							
			১২। দুওজ ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণের বাড়িতে নলকূপ স্থাপন।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১০০%	১০০%	-	-	-	-	-	-	-	-	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ							
			১৩। সুখারী ইউনিয়নে ক) বাউসা পাকা রাস্তা হতে সুখারী দীমানা পর্যন্ত রাস্তায় শামছু নিয়ার ক্ষেত্রে পাকিসে ও জজ নিয়ার ক্ষেত্রে পূর্বে একটি ইউ-ডেন নির্মাণ। খ) ধর্মরায় কুলুলের ক্ষেত্রে ও পাকা রাস্তা হতে সুখারী মদন পাকা রাস্তা পর্যন্ত রাস্তায় সিঙ্গিক ও জবর উদ্দিনের ক্ষেত্রে পূর্বে ইউ-ডেন নির্মাণ। গ) বাহাদুরপুর পাকা রাস্তা হতে কুলুট্রী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভায়া কুলুট্রী বিরাজা নিয়ার বাড়ির পাশে ইউ-ডেন নির্মাণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১০০%	১০০%	-	-	-	-	-	-	-	-	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ							
			১৪। সুখারী ইউনিয়নের বিভিন্ন রাস্তায় রিং কালভার্ট সরবরাহ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১০০%	১০০%	-	-	-	-	-	-	-	-	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ							

২০২০-২১ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ (এতিম/বিশেষ এবং সাধারণ) বিরোধী আবাদা আবাদা		বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়					সংশ্লিষ্ট এমটিজি কোড		প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রাধিকার তালিকার প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকল্পের নাম	রেট/ দর	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেক্সট/সিপিপিপি)	জামানত, আয়কর, ভ্যাটের টাকা কর্তন হয়েছে কিনা	সিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন হয়েছে কিনা	মন্তব্য	
ক্রিতি	তারিখ	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	বৃদ্ধিমূল্য	৩০ জুন ২০২১ তারিখে অর্থ ব্যয়	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	
		(টাকার পরিমাণঃ ২,০০,০০০.০০) এবং (৬) এডভোকেট নিরঞ্জন পালের লোকসামান্য মন্দির উন্নয়ন (টাকার পরিমাণঃ ২,০০,০০০.০০)।																			
		৩৮। তেলিগাতি ইউনিয়নে (ক) মজলানিছ বেগতলী হতে মজলানিছ উচ্চ বিদ্যালয় রাস্তা এইচবিবি যারা উন্নয়ন (টাকার পরিমাণঃ ৫,০০,০০০.০০) এবং (খ) দিয়াড়া গ্রামের সড়ক হতে সোনালী মেথালের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ৬০০ মিঃমিঃ x ৬০০ মিঃমিঃ ১টি ইউ-ড্রেন নির্মাণ (টাকার পরিমাণঃ ৫০,০০০.০০)।	৫৫০০০০.০০	৫২২৫০০.০০	৫২২৪০০.০০			১০০%	১০০%	-	১৭/০৬/২১	২০/০৬/২১	৩০/০৬/২১	-ই-	-	টেক্স	হ্যাঁ	হ্যাঁ			
		৩৯। সুজল ইউনিয়নে (ক) তেলিগাতি হেড ক্রিনেট হাসপাতাল হতে শ্রীমানগাঙ্গার শ্যামল ডাক্তারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি যারা উন্নয়ন (টাকার পরিমাণঃ ২,০০,০০০.০০), (খ) সামুদ্রিক জাহাজের বাড়ীর রাস্তার পাশে পুকুর ঘাট পাকা করণ ও রাস্তায় প্যালানাইডিং করণ (টাকার পরিমাণঃ ৪,০০,০০০.০০), (গ) ফটকের বাড়ীর সামনে সেতের ড্রেন পাকা করণ (টাকার পরিমাণঃ ১,৫০,০০০.০০), (ঘ) রাস্তার পাশে পাড়া মিমার বাড়ীর পাশে ৬০০ মিঃমিঃ x ৬০০ মিঃমিঃ ১টি ইউ-ড্রেন নির্মাণ (টাকার	১০০০০০০.০০	৯৫০০০০.০০	৯৪৯৫২০.০০			১০০%	১০০%	-	২০/০৬/২১	২২/০৬/২১	৩০/০৬/২১	-ই-	-	টেক্স	হ্যাঁ	হ্যাঁ			

২০২০-২১ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ (এজিপি/বিশেষ এবং রাজস্ব) বিবরণী আলাদা আলাদা		বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়										সংশ্লিষ্ট এমডি/জি কোড		প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যদেপ্তার তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকল্পের নাম	রেডি/নয়	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেক্সট/সিপিপি)	জ্ঞানদাতা, ডায়েরি, ডায়েরি সংগ্রহ কর্তন হয়েছে কিনা	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন হয়েছে কিনা	মন্তব্য
ক্রি	তারিখ	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	বুক্তিমূল্য	৩০ জুন ২০২১ তারিখে অর্থ ব্যয়	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০							
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০						
		পরিমাণঃ ৫০,০০০.০০) এবং (ঙ) পূন্য টেংগা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে তেলিপাতি সড়কের নিকট টেংগা কান্ডিগিটি কিনিক পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন (টাকার পরিমাণঃ ২,০০,০০০.০০)।																							
		৪০। সুখারী ইউনিয়নে (ক) দেবদার সিঙ্গি রাস্তা হতে দেবদার প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা সিঙ্গি দ্বারা উন্নয়ন (টাকার পরিমাণঃ ৩,০০,০০০.০০) এবং (খ) দেউলী পাকা রাস্তায় নতুন সিঙ্গি রাস্তা হতে কামালের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিঙ্গি দ্বারা উন্নয়ন (টাকার পরিমাণঃ ৪,০০,০০০.০০)।	৭০০০০০.০০	৬৬৫০০০.০০	৬৬৪৯৮৮.০০		১০০%	১০০%	-	১৬/০৬/২১	১৬/০৬/২১	০০/০৬/২১	-ই-	-	টেক্সট	হ্যাঁ	হ্যাঁ								
মোট		১০৯.২৩	১১২০৩৫৪০.০০	১০৯৫১০৪০.০০	১০৯৫০২১৮.০০																				

এমডি/জি কোডঃ (১) দারিদ্র দূরীকরণ (২) সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন (৩) নারীর ক্ষমতায়ন (৪) শিশুসমূহ হার হ্রাসকরণ (৫) মাতৃ স্বাস্থ্যের উন্নয়ন (৬) সংক্রামক রোগ (এইচআইভি)/এইডস, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি) প্রতিরোধ (৭) পরিবেশ সংরক্ষণ (৮) উন্নয়নের জন্য বিশ্ব অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণ

৩। পরিকল্পনা বাহি ও অগ্রাধিকার তালিকাঃ

পরিকল্পনা বাহি (আছে/নাই)	বাৎসরিক পরিকল্পনা প্রণয়ন (করা হয়েছে/হয়নি)	পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন (করা হয়েছে/হয়নি)	প্রকল্পের কাজ নিয়মিত মনিটরিং (করা হয়েছে/হয়নি)	উপকারভোগীর সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
হ্যাঁ	হয়নি	হয়নি	হয়েছে	৬৫,০০০ (পঁয়ষাট হাজার)	

৪। প্রকল্প বাস্তবায়নের মান ও প্রাপ্ত সুবিধাঃ (প্রকল্পের ধরনে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার তথ্য পূরণের ক্ষেত্রে প্রদত্ত যথার্থ কোড ব্যবহার করা হয়েছে কিনা)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের ধরন ও কোড নং	প্রকল্পের সংস্থা	প্রকল্প বাস্তবায়নকারী	প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি/ধরণ		রাজস্ব খাতে মোট আয়-ব্যয়			এভিপি খাতে মোট আয়-ব্যয়			অডিট সংক্রান্ত তথ্য		বাস্তবায়নকারী/বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও কোড নং
				টেন্ডারে কভার্ট ও মোট টাকা	নিপিপি/কোন্টেনশন কভার্ট ও মোট টাকা	গত বছরের জের	মোট আয়	মোট ব্যয়	গত বছরের জের	মোট আয়	মোট ব্যয়	মোট নিষ্পত্তি	মোট অনিষ্পত্তি	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
২।		৪০	২০২০-২০২১	০৭টি টাকা: ৫০,৫০,০০০.০০	৩৩টি টাকা: ৬২,৫৩,৫৪০.০০	-	৪২,৭৫,০০০.০০	৪২,৩৫,০০০.০০		১০৯২৩০০০.০০	১০৯৫০২১৮.০০			

প্রকল্পের ধরনের জন্য কোড নং- (১) যোগাযোগ (রাষ্ট্রঘাট ইত্যাদি) (২) পানীয় জল ও পর্যটনিকান (৩) শিক্ষা (৪) ভৌত অবকাঠামো (৫) স্বাস্থ্যসেবা ও সমাজ কল্যাণ

৫। সার্বিক মন্তব্যঃ (এভিপি খোঁজ বরাদ্দের নিয়ম নীতি, সময়, পরিমাণ, প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং গুণগত মান বিষয়ে সকল সংস্থার সুস্পষ্ট মতামত)

রাজস্ব অর্থায়নে প্রকল্প বাস্তবায়নঃ

বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				
প্রকল্পের নাম	প্রাথমিক মূল্য	মুক্তিমূল্য	৩০ জুন ২০২১ তারিখে অর্থ ব্যয়	
১। উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যানের বাগান নির্মাণ।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	
২। উপজেলা পরিষদের মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার ক্রয়।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	
৩। উপজেলা পরিষদের বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ।	৫,০০,০০০.০০	৫,০০,০০০.০০	৫,০০,০০০.০০	
৪। উপজেলা পরিষদের মণ্ডা আবাদিক কোয়ার্টার দেয়াল।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	
৫। উপজেলা পরিষদের পল্লী বিদ্যুৎ এর বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ।	৫,০০,০০০.০০	৫,০০,০০০.০০	৫,০০,০০০.০০	
৬। মুজিব শতবর্ষ ঘর নির্মাণ।	২,৭৫,০০০.০০	২,৭৫,০০০.০০	২,৭৫,০০০.০০	
	মোট=	১৭,৭৫,০০০.০০	১৭,৭৫,০০০.০০	১৭,৭৫,০০০.০০

(আদ মুতাসিহ বিল্লাহ)
উপজেলা প্রকৌশলী (অঃ দাঃ)
এলাছাইতি
আটপাড়া, নেত্রকোণা।

(মাহফুজা সুলতানা)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
আটপাড়া, নেত্রকোণা।

(মোঃ বায়তুল ইসলাম)
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
আটপাড়া, নেত্রকোণা।