

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়
আটপাড়া, নেত্রকোণা।
www.lged.gov.bd


স্মারক নম্বরঃ ৪৬.০২.৭২০৪.০০০.০৬.০০১.১৯-

তারিখঃ ২৭/০৫/২০২৬ খ্রিঃ।

“নোটিশ”

এতদ্বারা আপনাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২২/০৫/২০২৬ খ্রিঃ বেলা ১১:০০ ঘটিকায় নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে ২০২৬ মাসের উপজেলা অর্থ বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত সভায় নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে উপস্থিত থাকার জন্য আপনাদেরকে অনুরোধ করা হ’ল।


(আল মুতাসিম বিল্লাহ)
উপজেলা প্রকৌশলী (অঃ দাঃ)

ও

সদস্য সচিব
অর্থ বাজেট, পরিকল্পনা ও
স্থানীয় সম্পদ আহরণ কমিটি
আটপাড়া, নেত্রকোণা।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে:-

- ১। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
- ২। অফিস নথি/ নোটিশ বোর্ড।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়

আটপাড়া, নেত্রকোণা।

www.lged.gov.bd

উপজেলা অর্থ বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ কমিটির সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি : মোঃ মিজানুর রহমান খান
 ভাইস চেয়ারম্যান
 উপজেলা পরিষদ, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
 সভার স্থান : উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
 সভার তারিখ : ২৪/০৭/২৬ খ্রিঃ।
 সভার সময় : বেলা ১১:০০ ঘটিকা।

অধ্য ২৪/৭/২৬ খ্রিঃ তারিখ বেলা ১১:০০ ঘটিকায় উপজেলা অর্থ বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন অত্র উপজেলার সম্মানিত ভাইস চেয়ারম্যান, জনাব মোঃ মিজানুর রহমান খান। সভায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের সম্মানিত মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, জনাবা তানিয়া নাজনীন চৌধুরী, আরো উপস্থিত ছিলেন আল মুতাসিম বিল্লাহ, উপজেলা প্রকৌশলী (অঃ দাঃ), এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা ও সদস্য সচিব, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানবৃন্দ এবং অত্র দপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ ও সম্মানিত অতিথিবৃন্দ। সভায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকল সদস্যগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর সভাপতি মহোদয় সদস্য সচিব আল মুতাসিম বিল্লাহ, উপজেলা প্রকৌশলী (অঃ দাঃ), এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা মহোদয়কে সভার আলোচ্য সূচী ও সিদ্ধান্ত সমূহ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। বিগত সভার আলোচনা করেন এবং কোনরূপ সংশোধনী বা থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সভায় নিয়ে বর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১।	“গ্রামীণ সড়ক” মেরামত/সংরক্ষণ (GOBM) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত কর্মসূচির ১ (এক)টি প্যাকেজের কাজের দরপত্র গৃহীত হবে।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
২।	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (IRIDP-3) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের গৃহীত মোট ৬ (ছয়)টি প্যাকেজের মধ্যে ১ (এক)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে; ২ (দুই)টি প্যাকেজের কাজের গড় অগ্রগতি ৪০%। চলমান কাজগুলো ত্রুটি সমাধির জন্য বলা হয়। অপর ৩ (তিন)টি প্যাকেজের NOA ইস্যু করা হয়েছে; মোট চুক্তিমূল্যঃ ১,৭৩,৫২,৭৬০/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৩।	বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (GMRIDP) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ১২ (বারো)টি প্যাকেজের কাজের মধ্যে ১২ (বারো)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৫,৩৫,২৭,০০৮/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৪।	হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (HFMLIP) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ৯ (নয়)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৬,১৫,৯৫,৮৯৯/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৫।	সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প (TULO) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের ২ (দুই)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১,২০,৮৮,১০৭/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।

ক্রমিক সং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৬.	মহম্মদসিংহ অঞ্চল পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (MRRIDP) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ১৩ (তেরো)টি প্যাকেজের কাজের মধ্যে ৭ (সাত)টির কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ৬ (ছয়)টির কাজ চলমান রয়েছে। চলমান কাজগুলোর গড় অগ্রগতি ৭৮%। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১৪,৪৬,৩৮,৮৪৭/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৭.	সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (GSIDP) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ১০ (দশ)টি প্যাকেজের কাজের মধ্যে ২০ (দশ)টি কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৭৬,০০,০০০/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৮.	গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প (VRRP) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	উল্লিখিত প্রকল্পের কাজটি সমাপ্ত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১৬,৮০,১০২/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৯.	মুক্তাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (SSWRDP-phase 2) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের ৩ (তিন)টি প্যাকেজের কাজের মধ্যে ২টি সমাপ্ত হয়েছে। ১টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে। যার অগ্রগতি ৮০%। চলমান কাজটি দ্রুত সমাপ্তির জন্য বলা হয়। তাছাড়া IWRMU (O&M) এর আওতায় ২টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৪,০৩,০২,১৭৭/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১০.	উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (UTMIDP) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের ১১ (এগারো)টি প্যাকেজের মধ্যে ৯ (নয়)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ২ (দুই)টি প্যাকেজের গড় অগ্রগতি ২০%। চলমান কাজগুলো নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সমাপ্তির জন্য বলা হয়। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৬,৭৭,৮৩,৩৫৫/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১১.	Program for Supporting Rural Bridges (SupRB) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের ১ (এক)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৩৮,৪৭,২৮৮/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১২.	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনুরূপ ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (CBU) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের ২ (দুই)টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে। যার গড় অগ্রগতি ৭০%। চলমান কাজগুলো নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সমাপ্তির জন্য বলা হয়। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১০,০৬,১৬,৪৩৪/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১৩.	সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প (IPCP) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের ১ (এক)টি প্যাকেজের কাজ গৃহীত হয়েছে। উল্লিখিত প্রকল্পের কাজটি সমাপ্ত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৩৮,৬৩,৭৬০/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১৪.	দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (CRMIDP) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের ১ (এক)টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে। চলমান কাজটির অগ্রগতি ৩০%। মোট চুক্তিমূল্যঃ ২,২২,৪৯,২৫৯/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১৫.	চাহিদা ভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) (NBIDGPS-1) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ১২ (বারো)টি প্যাকেজের কাজ গৃহীত হয়েছে। তন্মধ্যে ১২টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১১,৫৫,১৫,৪৭৪/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১৬।	চাহিদা ভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) (NBIDNNGPS-1) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ২৫ (পঁচিশ)টি প্যাকেজের কাজ গৃহীত হয়েছে। তন্মধ্যে ২৫ (পঁচিশ)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১৭,৫৮,২২,৮৯৭/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১৭।	চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী (PEDP4) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ১৫ (পনেরো)টি প্যাকেজের কাজ গৃহীত হয়েছে। তন্মধ্যে ১৪ (চৌদ্দ)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অসমাপ্ত ১ (এক)টি প্যাকেজের কাজের অগ্রগতি ৮৫%। চলমান কাজটি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সমাপ্তির জন্য বলা হয়। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১১,৩৫,৮৭,১৯৮/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।

পরিশেষে সভাপতি মহোদয় সকল বিষয়ে আলোচনা শোনার পক্ষ সমাধান করার জন্য সংসদ সদস্য মহোদয়ের সাথে যোগাযোগ করবেন এবং তিনি সমাধান করার আশ্বাস প্রদান করেন। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সভাপতি



(মোঃ মিজানুর রহমান খান)

ভাইস চেয়ারম্যান

উপজেলা পরিষদ

আটপাড়া, নেত্রকোণা।


স্মারক নং-৪৬.০২.৭২০৪.০০০.০৬.০০১.২৩-

তারিখঃ ২২/০৬/২০২৩ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হ'লঃ-

- ১। মাননীয় সংসদ সদস্য, ১৫৯-নেত্রকোণা-৩ (কেন্দুয়া-আটপাড়া)।
- ২। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
- ৪। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ বিভাগ, জেলাঃ ময়মনসিংহ।
- ৫। জেলা প্রশাসক, নেত্রকোণা।
- ৬। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, নেত্রকোণা।
- ৭। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
- ৮। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
- ৯। চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ, ইউনিয়নঃ বানিয়াজান / তেলিগাতি / দুওজ, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
- ১০। অফিস নথি।

সদস্য সচিব






(আল মুতাসিম বিল্লাহ)

উপজেলা প্রকৌশলী (অঃ দাঃ)

এলজিইডি

আটপাড়া, নেত্রকোণা।

২২/০৬/২০২৩, স্থিঃ তারিখ বেলা ১১:০০ ঘটিকায় উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, আটপাড়া,
নেত্রকোণায় উপজেলা প্রকৌশলীর স্থায়ী কমিটির সভায় উপস্থিত সদস্যগণের তালিকা ও হাজিরা স্বাক্ষর।

ক্রমিক নং	উপস্থিত সদস্যবৃন্দ	কমিটিতে পদবী	স্বাক্ষর
১।	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান খান ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ আটপাড়া, নেত্রকোণা।	সভাপতি	
২।	জনাব মোঃ ফেরদৌস মিয়া চেয়ারম্যান, বানিয়াজান ইউনিয়ন পরিষদ আটপাড়া, নেত্রকোণা।	সদস্য	
৩।	জনাব মোঃ শাহজাহান কবীর চেয়ারম্যান, লুনেস্বর ইউনিয়ন পরিষদ আটপাড়া, নেত্রকোণা।	সদস্য	
৪।	জনাব হাজী মোজাম্মেল হক আটপাড়া, নেত্রকোণা।	সদস্য	
৫।	জনাব তসলিম উদ্দিন খান (জীবন) আটপাড়া, নেত্রকোণা।	সদস্য	
৬।	হাজী মুজাম্মেল হক (মদক্ষ) আইন মন্ত্রণালয় কার্যালয়-আটপাড়া	সদস্য	
৭।	জনাব আল মুতাসিম বিল্লাহ উপজেলা প্রকৌশলী (অঃ দাঃ) আটপাড়া, নেত্রকোণা।	সদস্য সচিব	

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়
আটপাড়া, নেত্রকোণা।
www.lged.gov.bd


স্মারক নম্বরঃ ৪৬.০২.৭২০৪.০০০.০৬.০০১.১৯-

তারিখঃ ০৩/১০/২০২৬ খ্রিঃ।

“নোটিশ”

এতদ্বারা আপনাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ০২/১০/২০২৬ খ্রিঃ বেলা ১১:০০ ঘটিকায় নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে ০২/১০/২০২৬ মাসের উপজেলা অর্থ বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত সভায় নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে উপস্থিত থাকার জন্য আপনাদেরকে অনুরোধ করা হ'ল।


(আল মূতাসিম বিল্লাহ)
উপজেলা প্রকৌশলী (অঃ দাঃ)

ও

সদস্য সচিব
অর্থ বাজেট, পরিকল্পনা ও
স্থানীয় সম্পদ আহরণ কমিটি
আটপাড়া, নেত্রকোণা।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ-

- ১। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
- ২। অফিস নথি/ নোটিশ বোর্ড।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়

আটপাড়া, নেত্রকোণা।

www.lged.gov.bd

উপজেলা অর্থ বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ কমিটির সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি : মোঃ মিজানুর রহমান খান
ভাইস চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
সভার স্থান : উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
সভার তারিখ : ০২/১০/২৬ খ্রিঃ
সভার সময় : বেলা ১১:০০ ঘটিকা।

অন্য ০২/১০/২৬ খ্রিঃ তারিখ বেলা ১১:০০ ঘটিকায় উপজেলা অর্থ বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন অত্র উপজেলার সম্মানিত ভাইস চেয়ারম্যান, জনাব মোঃ মিজানুর রহমান খান। সভায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের সম্মানিত মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, জনাবা তানিয়া নাজনীন চৌধুরী, আরো উপস্থিত ছিলেন আল মুতাসিম বিল্লাহ, উপজেলা প্রকৌশলী (অঃ দাঃ), এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা ও সদস্য সচিব, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানবৃন্দ এবং অত্র দপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ ও সম্মানিত অতিথিবৃন্দ। সভায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকল সদস্যগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর সভাপতি মহোদয় সদস্য সচিব আল মুতাসিম বিল্লাহ, উপজেলা প্রকৌশলী (অঃ দাঃ), এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা মহোদয়কে সভার আলোচ্য সূচী ও সিদ্ধান্ত সমূহ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। বিগত সভার আলোচনা করেন এবং কোনরূপ সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সভায় নিম্নে বর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১।	“গ্রামীণ সড়ক” মেরামত/সংরক্ষণ (GOBM) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত কর্মসূচীর ১ (এক)টি প্যাকেজের কাজের দরপত্র গৃহীত হবে।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
২।	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (IRIDP-3) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের গৃহীত মোট ৬ (ছয়)টি প্যাকেজের মধ্যে ১ (এক)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ২ (দুই)টি প্যাকেজের কাজের গড় অগ্রগতি ৪০%। চলমান কাজগুলো বৃত্ত সমাপ্তির জন্য বলা হয়। অপর ৩ (তিন)টি প্যাকেজের NOA ইস্যু করা হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১,৭৩,৫৮,৭৬৮/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৩।	বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (GMRIDP) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ১২ (বারো)টি প্যাকেজের কাজের মধ্যে ১২ (বারো)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৫,৩৫,২৭,০০৮/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৪।	হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (HFMLIP) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ৯ (নয়)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৬,১৫,৯৫,৮৯৯/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৫।	সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প (TULO) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের ২ (দুই)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১,২০,৮৮,১০০/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৬।	ময়মনসিংহ অঞ্চল পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (MRRIDP) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ১৩ (তেরো)টি প্যাকেজের কাজের মধ্যে ৭ (সাত)টির কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ৬ (ছয়)টির কাজ চলমান রয়েছে। চলমান কাজগুলোর গড় অগ্রগতি ৭৮%। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১৪,৫৬,৩৮,৮৪৭/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৭।	সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (GSIDP) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ২০ (বিশ)টি প্যাকেজের কাজের মধ্যে ২০ (বিশ)টি কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৭৬,০০,০০০/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৮।	গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প (VRRP) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	উল্লিখিত প্রকল্পের কাজটি সমাপ্ত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১৬,৮০,১০২/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৯।	ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (SSWRDP-phase 2) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের ৩ (তিন)টি প্যাকেজের কাজের মধ্যে ২টি সমাপ্ত হয়েছে। ১টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে। যার অগ্রগতি ৮০%। চলমান কাজটি দ্রুত সমাপ্তির জন্য বলা হয়। তাছাড়া IWRMU (O&M) এর আওতায় ২টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৪,০৩,০৯,১৭৭/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১০।	উপজেলা শহর (নন্-মিউনিসিপ্যাল) মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (UTMIDP) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের ১১ (এগারো)টি প্যাকেজের মধ্যে ৯ (নয়)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ২ (দুই)টি প্যাকেজের গড় অগ্রগতি ২০%। চলমান কাজগুলো নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সমাপ্তির জন্য বলা হয়। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৬,৭৭,৮৩,৩৫৫/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১১।	Program for Supporting Rural Bridges (SupRB) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের ১ (এক)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৩৮,৪৭,২৮৮/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১২।	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনূর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (CBU) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের ২ (দুই)টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে। যার গড় অগ্রগতি ৭০%। চলমান কাজগুলো নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সমাপ্তির জন্য বলা হয়। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১০,০৬,১৬,৪৩৫/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১৩।	সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প (IPCP) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের ১ (এক)টি প্যাকেজের কাজ গৃহীত হয়েছে। উল্লিখিত প্রকল্পের কাজটি সমাপ্ত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৩৮,৬৩,৭৬০/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১৪।	দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (CRMIDP) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের ১ (এক)টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে। চলমান কাজটির অগ্রগতি ৩০%। মোট চুক্তিমূল্যঃ ২,২২,৪৯,২৫৯/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১৫।	চাহিদা ভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) (NBIDGPS-1) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ১২ (বারো)টি প্যাকেজের কাজ গৃহীত হয়েছে। তন্মধ্যে ১২টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১১,৫৫,১৫,৪৭৪/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১৬।	চাহিদা ভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) (NBIDNNGPS-1) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ১৫ (পঁচিশ)টি প্যাকেজের কাজ গৃহীত হয়েছে। তন্মধ্যে ১৫ (পঁচিশ)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১৭,৫৮,২২,৮৯৭/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১৭।	চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী (PEDP4) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ১৫ (পনেরো)টি প্যাকেজের কাজ গৃহীত হয়েছে। তন্মধ্যে ১৪ (চৌদ্দ)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অসমাপ্ত ১ (এক)টি প্যাকেজের কাজের অগ্রগতি ৮৫%। চলমান কাজটি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সমাপ্তির জন্য বলা হয়। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১১,৩৫,৮৭,১৯৮/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।

পরিশেষে সভাপতি মহোদয় সকল বিষয়ে আলোচনা শোনার পূর্ব সমাধান করার জন্য সংসদ সদস্য মহোদয়ের সাথে যোগাযোগ করবেন এবং তিনি সমাধান করার আশ্বাস প্রদান করেন। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সভাপতি



(মোঃ মিজানুর রহমান খান)

ভাইস চেয়ারম্যান

উপজেলা পরিষদ


আটপাড়া, নেত্রকোণা।

স্মারক নং-৪৬.০২.৭২০৪.০০০.০৬.০০১.২৩-

তারিখঃ ৭/১০/২০২০ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হ'লঃ-

- ১। মাননীয় সংসদ সদস্য, ১৫৯-নেত্রকোণা-৩ (কেন্দ্রিয়া-আটপাড়া)।
- ২। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় সন্ত্রালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
- ৪। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ বিভাগ, জেলাঃ ময়মনসিংহ।
- ৫। জেলা প্রশাসক, নেত্রকোণা।
- ৬। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, নেত্রকোণা।
- ৭। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
- ৮। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
- ৯। চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ, ইউনিয়নঃ বানিয়াছান / তেলিগাতি / দুওজ, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
- ১০। অফিস নথি।






(মোল মূতাসিম বিল্লাহ)

উপজেলা প্রকৌশলী (অঃ দাঃ)

এলজিইডি

আটপাড়া, নেত্রকোণা।

০৯/০০/২০২৩, খ্রিঃ তারিখ বেলা ১১:০০ ঘটিকায় উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, আটপাড়া, নেত্রকোণায় উপজেলা প্রকৌশলীর স্থায়ী কমিটির সভায় উপস্থিত সদস্যগণের তালিকা ও হাজিরা স্বাক্ষর।

ক্রমিক নং	উপস্থিত সদস্যবৃন্দ	কমিটিতে পদবী	স্বাক্ষর
১।	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান খান ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ আটপাড়া, নেত্রকোণা।	সভাপতি	
২।	জনাব মোঃ ফেরদৌস মিয়া চেয়ারম্যান, বানিয়াজান ইউনিয়ন পরিষদ আটপাড়া, নেত্রকোণা।	সদস্য	
৩।	জনাব মোঃ শাহজাহান কবীর চেয়ারম্যান, লুনেশ্বর ইউনিয়ন পরিষদ আটপাড়া, নেত্রকোণা।	সদস্য	
৪।	জনাব হাজী মোজাম্মেল হক আটপাড়া, নেত্রকোণা।	সদস্য	
৫।	জনাব তসলিম উদ্দিন খান (জীবন) আটপাড়া, নেত্রকোণা।	সদস্য	
৬।	হাজী মুজাফ্ফর হক মাদফ মোহন কৃষ্ণনা কমিটি ওমচায়েঃ	সদস্য	
৭।	জনাব আল মুতাসিম বিল্লাহ উপজেলা প্রকৌশলী (অঃ দাঃ) আটপাড়া, নেত্রকোণা।	সদস্য সচিব	

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়
আটপাড়া, নেত্রকোণা।
www.lged.gov.bd

স্মারক নম্বরঃ ৪৬.০২.৭২০৪.০০০.০৬.০০১.১৯-

তারিখঃ ১৮/১২/১৬ খ্রিঃ।

“নোটিশ”

এতদ্বারা আপনাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২০/১২/১৬ খ্রিঃ বেলা ১১:০০ ঘটিকায় নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে জিসেপ ২০১৬ মাসের উপজেলা অর্থ বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত সভায় নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে উপস্থিত থাকা জন্য আপনাদেরকে অনুরোধ করা হ'ল।


(আল মতাসিম বিল্লাহ)
উপজেলা প্রকৌশলী (অঃ দাঃ)
ও
সদস্য সচিব
অর্থ বাজেট, পরিকল্পনা ও
স্থানীয় সম্পদ আহরণ কমিটি
আটপাড়া, নেত্রকোণা।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে:-

- ১। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
- ২। অফিস নথি/ নোটিশ বোর্ড।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়
আটপাড়া, নেত্রকোণা।
www.lged.gov.bd

উপজেলা অর্থ বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ কমিটির সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি : মোঃ মিজানুর রহমান খান
ভাইস চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
সভার স্থান : উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
সভার তারিখ : ২৭/১২/১৬ খ্রিঃ।
সভার সময় : বেলা ১১:০০ ঘটিকা।

অধ্য ২৭/১২/১৬ খ্রিঃ তারিখ বেলা ১১:০০ ঘটিকায় উপজেলা অর্থ বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন অত্র উপজেলার সম্মানিত ভাইস চেয়ারম্যান, জনাব মোঃ মিজানুর রহমান খান। সভায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের সম্মানিত মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, জনাবা তানিয়া নাজনীন চৌধুরী, আরো উপস্থিত ছিলেন আল মুতাসিম বিল্লাহ, উপজেলা প্রকৌশলী (অঃ দাঃ), এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা ও সদস্য সচিব, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানবৃন্দ এবং অত্র দপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ ও সম্মানিত অতিথিবৃন্দ। সভায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকল সদস্যগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। ততঃপর সভাপতি মহোদয় সদস্য সচিব আল মুতাসিম বিল্লাহ, উপজেলা প্রকৌশলী (অঃ দাঃ), এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা মহোদয়কে সভার আলোচ্য সূচী ও সিদ্ধান্ত সমূহ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। বিগত সভার আলোচনা করেন এবং কোনরূপ সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সভায় নিম্নে বর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।


ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১।	“গ্রামীণ সড়ক” মেরামত/সংরক্ষণ (GOBM) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত কর্মসূচীর ১ (এক)টি প্যাকেজের কাজের দরপত্র গৃহীত হবে।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
২।	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (IRIDP-3) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের গৃহীত মোট ৬ (ছয়)টি প্যাকেজের মধ্যে ১ (এক)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ২ (দুই)টি প্যাকেজের কাজের গড় অগ্রগতি ৪০%। চলমান কাজগুলো দ্রুত সমাপ্তির জন্য বলা হয়। অপর ৩ (তিন)টি প্যাকেজের NOA ইস্যু করা হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১,৭৩,৫৮,৭৬৮/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৩।	বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (GMRIDP) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ১২ (বারো)টি প্যাকেজের কাজের মধ্যে ১২ (বারো)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৫,৩৫,২৭,০০৮/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৪।	হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (HFMLIP) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ৯ (নয়)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৬,১৫,৯৫,৮৯৯/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৫।	সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প (TULO) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের ২ (দুই)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১,২০,৮৮,১০০/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৬।	ময়মনসিংহ অঞ্চল পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (MRRIDP) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্নিত প্রকল্পের মোট ১৩ (তেরো)টি প্যাকেজের কাজের মধ্যে ৭ (সাত)টির কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ৬ (ছয়)টির কাজ চলমান রয়েছে। চলমান কাজগুলোর গড় অগ্রগতি ৭৮%। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১৪,৫৬,৩৮,৮৪৭/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৭।	সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (GSIDP) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্নিত প্রকল্পের মোট ২০ (বিশ)টি প্যাকেজের কাজের মধ্যে ২০ (বিশ)টি কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৭৬,০০,০০০/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৮।	গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প (VRRP) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	উল্লিখিত প্রকল্পের কাজটি সমাপ্ত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১৬,৮০,১০২/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৯।	ফুড্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (SSWRDP-phase 2) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্নিত প্রকল্পের ৩ (তিন)টি প্যাকেজের কাজের মধ্যে ২টি সমাপ্ত হয়েছে। ১টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে। যার অগ্রগতি ৮০%। চলমান কাজটি দ্রুত সমাপ্তির জন্য বলা হয়। তাছাড়া IWRMU (O&M) এর আওতায় ২টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৪,০৩,০৯,১৭৭/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১০।	উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (UTMIDP) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্নিত প্রকল্পের ১১ (এগারো)টি প্যাকেজের মধ্যে ৯ (নয়)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ২ (দুই)টি প্যাকেজের গড় অগ্রগতি ২০%। চলমান কাজগুলো নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সমাপ্তির জন্য বলা হয়। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৬,৭৭,৮৩,৩৫৫/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১১।	Program for Supporting Rural Bridges (SupRB) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্নিত প্রকল্পের ১ (এক)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৩৮,৪৭,২৮৮/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১২।	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনুরূপ ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (CBU) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্নিত প্রকল্পের ২ (দুই)টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে। যার গড় অগ্রগতি ৭০%। চলমান কাজগুলো নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সমাপ্তির জন্য বলা হয়। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১০,০৬,১৬,৪৩৫/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১৩।	সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প (IPCP) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্নিত প্রকল্পের ১ (এক)টি প্যাকেজের কাজ গৃহীত হয়েছে। উল্লিখিত প্রকল্পের কাজটি সমাপ্ত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৩৮,৬৩,৭৬০/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১৪।	দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (CRMIDP) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্নিত প্রকল্পের ১ (এক)টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে। চলমান কাজটির অগ্রগতি ৩০%। মোট চুক্তিমূল্যঃ ২,২২,৪৯,২৫৯/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১৫।	চাহিদা ভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) (NBIDGPS-1) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্নিত প্রকল্পের মোট ১২ (বারো)টি প্যাকেজের কাজ গৃহীত হয়েছে। তন্মধ্যে ১২টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১১,৫৫,১৫,৪৭৪/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১৬।	চাহিদা ভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) (NBIDNNGPS-1) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ২৫ (পঁচিশ)টি প্যাকেজের কাজ গৃহীত হয়েছে। তন্মধ্যে ২৫ (পঁচিশ)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১৭,৫৮,২২,৮৯৭/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১৭।	চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী (PEDP4) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ১৫ (গনেরো)টি প্যাকেজের কাজ গৃহীত হয়েছে। তন্মধ্যে ১৪ (চৌদ্দ)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অসমাপ্ত ১ (এক)টি প্যাকেজের কাজের অগ্রগতি ৮৫%। চলমান কাজটি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সমাপ্তির জন্য বলা হয়। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১১,৩৫,৮৭,১৯৮/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।

পরিশেষে সভাপতি মহোদয় সকল বিষয়ে আলোচনা শোনার পূর্ব সমাধান করার জন্য সংসদ সদস্য মহোদয়ের সাথে যোগাযোগ করবেন এবং তিনি সমাধান করার আশ্বাস প্রদান করেন। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সভাপতি



(মোঃ মিজানুর রহমান খান)
ভাইস চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
আটপাড়া, নেত্রকোণা।


স্মারক নং-৪৬.০২.৭২০৪.০০০.০৬.০০১.২৩-

তারিখঃ ২০/১২/২০২০ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হ'লঃ-




- ১। মাননীয় সংসদ সদস্য, ১৫৯-নেত্রকোণা-৩ (কেন্দুয়া-আটপাড়া)।
- ২। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
- ৪। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ বিভাগ, জেলাঃ ময়মনসিংহ।
- ৫। জেলা প্রশাসক, নেত্রকোণা।
- ৬। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, নেত্রকোণা।
- ৭। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
- ৮। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
- ৯। চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ, ইউনিয়নঃ বানিয়াজান / তেলিগাতী / দুওজ, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
- ১০। অফিস নথি।

সদস্য সচিব



(মোল মুতাসিম বিল্লাহ)
উপজেলা প্রকৌশলী (অঃ দাঃ)
এলজিইডি
আটপাড়া, নেত্রকোণা।

২০/২/২০২৩, খ্রিঃ তারিখ বেলা ১১:০০ ঘটিকায় উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, আটপাড়া,
নেত্রকোণায় উপজেলা প্রকৌশলীর স্থায়ী কমিটির সভায় উপস্থিত সদস্যগণের তালিকা ও হাজিরা স্বাক্ষর।

ক্রমিক নং	উপস্থিত সদস্যবৃন্দ	কমিটিতে পদবী	স্বাক্ষর
১।	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান খান ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ আটপাড়া, নেত্রকোণা।	সভাপতি	
২।	জনাব মোঃ ফেরদৌস মিয়া চেয়ারম্যান, বানিয়াজান ইউনিয়ন পরিষদ আটপাড়া, নেত্রকোণা।	সদস্য	
৩।	জনাব মোঃ শাহজাহান কবীর চেয়ারম্যান, লুনেশ্বর ইউনিয়ন পরিষদ আটপাড়া, নেত্রকোণা।	সদস্য	
৪।	জনাব হাজী মোজাম্মেল হক আটপাড়া, নেত্রকোণা।	সদস্য	
৫।	জনাব তসলিম উদ্দিন খান (জীবন) আটপাড়া, নেত্রকোণা।	সদস্য	
৬।	হাজী মুজাফ্ফর হক (বদর) আইন কল্যাণ কমিটি-৩০৪ আটপাড়া	সদস্য	
৭।	জনাব আল মুতাসিম বিল্লাহ উপজেলা প্রকৌশলী (অঃ দাঃ) আটপাড়া, নেত্রকোণা।	সদস্য সচিব	

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়
আটপাড়া, নেত্রকোণা।
www.lged.gov.bd


স্মারক নম্বরঃ ৪৬.০২.৭২০৪.০০০.০৬.০০১.১৯-

তারিখঃ ০৭/০২/২৪ খ্রিঃ।

“নোটিশ”

এতদ্বারা আপনাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ০৭/০২/২০২৪ খ্রিঃ বেলা ১১:০০ ঘটিকায় নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে ০৭/০২/২০২৪ মাসের উপজেলা অর্থ বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত সভায় নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে উপস্থিত থাকার জন্য আপনাদেরকে অনুরোধ করা হ'ল।


(আন মৃতাসিম বিল্লাহ)
উপজেলা প্রকৌশলী (অঃ দাঃ)

ও

সদস্য সচিব
অর্থ বাজেট, পরিকল্পনা ও
স্থানীয় সম্পদ আহরণ কমিটি
আটপাড়া, নেত্রকোণা।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ-

- ১। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
- ২। অফিস নথি/ নোটিশ বোর্ড।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়

আটপাড়া, নেত্রকোণা।

www.lged.gov.bd

উপজেলা অর্থ বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ কমিটির সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি : মোঃ মিজানুর রহমান খান
ভাইস চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
সভার স্থান : উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
সভার তারিখ : ০৭/০২/২৫ খ্রিঃ,
সভার সময় : বেলা ১১:০০ ঘটিকা।

অধ্য ০৭/০২/২৫ খ্রিঃ তারিখ বেলা ১১:০০ ঘটিকায় উপজেলা অর্থ বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন অত্র উপজেলার সম্মানিত ভাইস চেয়ারম্যান, জনাব মোঃ মিজানুর রহমান খান। সভায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের সম্মানিত মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, জনাবা তানিয়া নাজীন চৌধুরী, আরো উপস্থিত ছিলেন আল মুতাসিম বিল্লাহ, উপজেলা প্রকৌশলী (অঃ দাঃ), এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা ও সদস্য সচিব, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানবৃন্দ এবং অত্র দপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ ও সম্মানিত অতিথিবৃন্দ। সভায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকল সদস্যগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর সভাপতি মহোদয় সদস্য সচিব আল মুতাসিম বিল্লাহ, উপজেলা প্রকৌশলী (অঃ দাঃ), এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা মহোদয়কে সভার আলোচ্য সূচী ও সিদ্ধান্ত সমূহ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। বিগত সভার আলোচনা করেন এবং কোনরূপ সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সভায় নিম্নে বর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১।	“গ্রামীণ সড়ক” মেরামত/সংরক্ষণ (GOBM) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত কর্মসূচীর ১ (এক)টি প্যাকেজের কাজের দরপত্র গৃহীত হবে।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
২।	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (IRIDP-3) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের গৃহীত মোট ৬ (ছয়)টি প্যাকেজের মধ্যে ১ (এক)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ২ (দুই)টি প্যাকেজের কাজের গড় অগ্রগতি ৪০%। চলমান কাজগুলো দ্রুত সমাপ্তির জন্য বলা হয়। অপর ৩ (তিন)টি প্যাকেজের NOA ইস্যু করা হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১,৭৩,৫০,৭৬৮/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৩।	বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (GMRIDP) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ১২ (বারো)টি প্যাকেজের কাজের মধ্যে ১২ (বারো)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৫,৩৫,২৭,০০৮/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৪।	হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (HFMLIP) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ৯ (নয়)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৬,১৫,৯৫,৮৯৯/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৫।	সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প (TULO) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের ২ (দুই)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১,২০,৮৮,১০০/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৬।	ময়মনসিংহ অঞ্চল পরী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (MRRIDP) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ১৩ (তেরো)টি প্যাকেজের কাজের মধ্যে ৭ (সাত)টির কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ৬ (ছয়)টির কাজ চলমান রয়েছে। চলমান কাজগুলোর গড় অগ্রগতি ৭৮%। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১৪,৫৬,৩৮,৮৪৭/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৭।	সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (GSIDP) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ২০ (বিশ)টি প্যাকেজের কাজের মধ্যে ২০ (বিশ)টি কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৭৬,০০,০০০/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৮।	গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প (VRRP) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	উল্লিখিত প্রকল্পের কাজটি সমাপ্ত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১৬,৮০,১০২/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৯।	ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (SSWRDP-phase 2) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের ৩ (তিন)টি প্যাকেজের কাজের মধ্যে ২টি সমাপ্ত হয়েছে। ১টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে। যার অগ্রগতি ৮০%। চলমান কাজটি দ্রুত সমাপ্তির জন্য বলা হয়। তাছাড়া IWRMU (O&M) এর আওতায় ২টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৪,০৩,০৯,১৭৭/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১০।	উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (UTMIDP) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের ১১ (এগারো)টি প্যাকেজের মধ্যে ৯ (নয়)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ২ (দুই)টি প্যাকেজের গড় অগ্রগতি ২০%। চলমান কাজগুলো নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সমাপ্তির জন্য বলা হয়। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৬,৭৭,৮৩,৩৫৫/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১১।	Program for Supporting Rural Bridges (SupRB) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের ১ (এক)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৩৮,৪৭,২৮৮/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১২।	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনুরূপ ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (CBU) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের ২ (দুই)টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে। যার গড় অগ্রগতি ৭০%। চলমান কাজগুলো নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সমাপ্তির জন্য বলা হয়। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১০,০৬,১৬,৪৩৫/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১৩।	সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প (IPCP) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের ১ (এক)টি প্যাকেজের কাজ গৃহীত হয়েছে। উল্লিখিত প্রকল্পের কাজটি সমাপ্ত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৩৮,৬৩,৭৬০/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১৪।	দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (CRMIDP) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের ১ (এক)টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে। চলমান কাজটির অগ্রগতি ৩০%। মোট চুক্তিমূল্যঃ ২,২২,৪৯,২৫৯/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১৫।	চাহিদা ভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) (NBIDGPS-1) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ১২ (বারো)টি প্যাকেজের কাজ গৃহীত হয়েছে। তন্মধ্যে ১২টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১১,৫৫,১৫,৪৭৪/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১৬।	চাহিদা ভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) (NBIDNNGPS-1) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ২৫ (পঁচিশ)টি প্যাকেজের কাজ গৃহীত হয়েছে। তন্মধ্যে ২৫ (পঁচিশ)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১৭,৫৮,২২,৮৯৭/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১৭।	চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী (PEDP4) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ১৫ (গনেরো)টি প্যাকেজের কাজ গৃহীত হয়েছে। তন্মধ্যে ১৪ (চৌদ্দ)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অসমাপ্ত ১ (এক)টি প্যাকেজের কাজের অগ্রগতি ৮৫%। চলমান কাজটি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সমাপ্তির জন্য বলা হয়। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১১,৩৫,৮৭,১৯৮/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।

পরিশেষে সভাপতি মহোদয় সকল বিষয়ে আলোচনা শোনার পর সমাধান করার জন্য সংসদ সদস্য মহোদয়ের সাথে যোগাযোগ করবেন এবং তিনি সমাধান করার আশ্বাস প্রদান করেন। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সভাপতি



(মোঃ মিজানুর রহমান খান)

ভাইস চেয়ারম্যান

উপজেলা পরিষদ

আটপাড়া, নেত্রকোণা।

স্মারক নং-৪৬.০২.৭২০৪.০০০.০৬.০০১.২৩-

তারিখঃ ৭/০২/২০২৪ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হ'লঃ-

- ১। মাননীয় সংসদ সদস্য, ১৫৯-নেত্রকোণা-৩ (কেন্দুয়া-আটপাড়া)।
- ২। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
- ৪। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ বিভাগ, জেলাঃ ময়মনসিংহ।
- ৫। জেলা প্রশাসক, নেত্রকোণা।
- ৬। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, নেত্রকোণা।
- ৭। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
- ৮। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
- ৯। চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ, ইউনিয়নঃ বানিয়াজান / তেলিগাতী / দুওজ, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
- ১০। অফিস নথি।

সদস্য সচিব






(আল মুতাসিম বিল্লাহ)

উপজেলা প্রকৌশলী (অঃ দাঃ)

এলজিইডি

আটপাড়া, নেত্রকোণা।

০৭/০২/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ বেলা ১১:০০ ঘটিকায় উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, আটপাড়া,
নেত্রকোণায় উপজেলা প্রকৌশলীর স্থায়ী কমিটির সভায় উপস্থিত সদস্যগণের তালিকা ও হাজিরা স্বাক্ষর।

ক্রমিক নং	উপস্থিত সদস্যবৃন্দ	কমিটিতে পদবী	স্বাক্ষর
১।	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান খান ডাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ আটপাড়া, নেত্রকোণা।	সভাপতি	
২।	জনাব মোঃ ফেরদৌস মিয়া চেয়ারম্যান, বানিয়াজান ইউনিয়ন পরিষদ আটপাড়া, নেত্রকোণা।	সদস্য	
৩।	জনাব মোঃ শাহজাহান কবীর চেয়ারম্যান, লুনেশ্বর ইউনিয়ন পরিষদ আটপাড়া, নেত্রকোণা।	সদস্য	
৪।	জনাব হাজী মোজাম্মেল হক আটপাড়া, নেত্রকোণা।	সদস্য	
৫।	জনাব তসলিম উদ্দিন খান (জীবন) আটপাড়া, নেত্রকোণা।	সদস্য	
৬।	হাজী সুজাহাঙ্গীন হক (মদক্ষ) আইন কাম্বালা কমিটি-আটপাড়া	সদস্য	
৭।	জনাব আল মুতাসিম বিল্লাহ উপজেলা প্রকৌশলী (অঃ দাঃ) আটপাড়া, নেত্রকোণা।	সদস্য সচিব	

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়
আটপাড়া, নেত্রকোণা।
www.lged.gov.bd


স্মারক নম্বরঃ ৪৬.০২.৭২০৪.০০০.০৬.০০১.১৯-

তারিখঃ ০৫/০৪/২৪ খ্রিঃ।

“নোটিশ”

এতদ্বারা আপনাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২৬/০৪/২০২৪ খ্রিঃ বেলা ১১:০০ ঘটিকায় নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে ২০২৪ মাসের উপজেলা অর্থ বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত সভায় নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে উপস্থিত থাকার জন্য আপনাদেরকে অনুরোধ করা হ'ল।



(আল মুতাসিম বিল্লাহ)
উপজেলা প্রকৌশলী (অঃ দাঃ)

ও

সদস্য সচিব
অর্থ বাজেট, পরিকল্পনা ও
স্থানীয় সম্পদ আহরণ কমিটি
আটপাড়া, নেত্রকোণা।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ-

- ১। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
- ২। অফিস নথি/ নোটিশ বোর্ড।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়
আটপাড়া, নেত্রকোণা।
www.lged.gov.bd

উপজেলা অর্থ বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ কমিটির সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি : মোঃ মিজানুর রহমান খান
ভাইস চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
সভার স্থান : উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
সভার তারিখ : ২০/০৪/২৪ খ্রিঃ।
সভার সময় : বেলা ১১:০০ ঘটিকা।

অধ্য ১৫/০৪/২৪ খ্রিঃ তারিখ বেলা ১১:০০ ঘটিকায় উপজেলা অর্থ বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন অত্র উপজেলার সম্মানিত ভাইস চেয়ারম্যান, জনাব মোঃ মিজানুর রহমান খান। সভায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের সম্মানিত মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, জনাবা তানিয়া নাজনীন চৌধুরী, আরো উপস্থিত ছিলেন আল মুতাসিম বিল্লাহ, উপজেলা প্রকৌশলী (অঃ দাঃ), এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা ও সদস্য সচিব, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানবৃন্দ এবং অত্র দপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ ও সম্মানিত অতিথিবৃন্দ। সভার সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকল সদস্যগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর সভাপতি মহোদয় সদস্য সচিব আল মুতাসিম বিল্লাহ, উপজেলা প্রকৌশলী (অঃ দাঃ), এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা মহোদয়কে সভার আলোচ্য সূচী ও সিদ্ধান্ত সমূহ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। বিগত সভার আলোচনা করেন এবং কোনরূপ সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সভায় নিম্নে বর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।


ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১।	“গ্রামীণ সড়ক” মেরামত/সংরক্ষণ (GOBM) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত কর্মসূচীর ১ (এক)টি প্যাকেজের কাজের দরপত্র গৃহীত হবে।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
২।	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (IRIDP-3) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের গৃহীত মোট ৬ (ছয়)টি প্যাকেজের মধ্যে ১ (এক)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ২ (দুই)টি প্যাকেজের কাজের গড় অগ্রগতি ৪০%। চলমান কাজগুলো দ্রুত সমাপ্তির জন্য বলা হয়। অপর ৩ (তিন)টি প্যাকেজের NOA ইস্যু করা হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১,৭৩,৫৮,৭৬৮/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৩।	বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (GMRIDP) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ১২ (বারো)টি প্যাকেজের কাজের মধ্যে ১২ (বারো)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৫,৩৫,২৭,০০৮/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৪।	হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (HFMLIP) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ৯ (নয়)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৬,১৫,৯৫,৮৯৯/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৫।	সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প (TULO) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের ২ (দুই)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১,২০,৮৮,১০০/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৬।	ময়মনসিংহ অঞ্চল পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (MRRIDP) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ১৩ (তেরো)টি প্যাকেজের কাজের মধ্যে ৭ (সাত)টির কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ৬ (ছয়)টির কাজ চলমান রয়েছে। চলমান কাজগুলোর গড় অগ্রগতি ৭৮%। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১৪,৫৬,৩৮,৮৪৭/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৭।	সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (GSIDP) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ২০ (বিশ)টি প্যাকেজের কাজের মধ্যে ২০ (বিশ)টি কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৭৬,০০,০০০/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৮।	গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প (VRRP) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	উল্লিখিত প্রকল্পের কাজটি সমাপ্ত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১৬,৮০,১০২/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৯।	কুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (SSWRDP-phase 2) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের ৩ (তিন)টি প্যাকেজের কাজের মধ্যে ২টি সমাপ্ত হয়েছে। ১টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে। যার অগ্রগতি ৮০%। চলমান কাজটি দ্রুত সমাপ্তির জন্য বলা হয়। তাছাড়া IWRMU (O&M) এর আওতায় ২টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৪,০৩,০৯,১৭৭/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১০।	উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (UTMIDP) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের ১১ (এগারো)টি প্যাকেজের মধ্যে ৯ (নয়)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ২ (দুই)টি প্যাকেজের গড় অগ্রগতি ২০%। চলমান কাজগুলো নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সমাপ্তির জন্য বলা হয়। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৬,৭৭,৮৩,৩৫৫/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১১।	Program for Supporting Rural Bridges (SupRB) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের ১ (এক)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৩৮,৪৭,২৮৮/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১২।	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনুর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (CBU) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের ২ (দুই)টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে। যার গড় অগ্রগতি ৭০%। চলমান কাজগুলো নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সমাপ্তির জন্য বলা হয়। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১০,০৬,১৬,৪৩৫/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১৩।	সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প (IPCP) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের ১ (এক)টি প্যাকেজের কাজ গৃহীত হয়েছে। উল্লিখিত প্রকল্পের কাজটি সমাপ্ত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৩৮,৬৩,৭৬০/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১৪।	দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (CRMIDP) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের ১ (এক)টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে। চলমান কাজটির অগ্রগতি ৩০%। মোট চুক্তিমূল্যঃ ২,২২,৪৯,২৫৯/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১৫।	চাহিদা ভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) (NBIDGPS-1) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ১২ (বারো)টি প্যাকেজের কাজ গৃহীত হয়েছে। তন্মধ্যে ১২টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১১,৫৫,১৫,৪৭৪/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১৬।	চাহিদা ভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) (NBIDNNGPS-1) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ২৫ (পঁচিশ)টি প্যাকেজের কাজ গৃহীত হয়েছে। তন্মধ্যে ২৫ (পঁচিশ)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১৭,৫৮,২২,৮৯৭/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১৭।	চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী (PEDP4) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ১৫ (পনেরো)টি প্যাকেজের কাজ গৃহীত হয়েছে। তন্মধ্যে ১৪ (চৌদ্দ)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অসমাপ্ত ১ (এক)টি প্যাকেজের কাজের অগ্রগতি ৮৫%। চলমান কাজটি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সমাপ্তির জন্য বলা হয়। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১১,৩৫,৮৭,১৯৮/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।

পরিশেষে সভাপতি মহোদয় সকল বিষয়ে আলোচনা শোনার পর সমাধান করার জন্য সংসদ সদস্য মহোদয়ের সাথে যোগাযোগ করবেন এবং তিনি সমাধান করার আশ্বাস প্রদান করেন। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সভাপতি



(মোঃ মিজানুর রহমান খান)

ভাইস চেয়ারম্যান

উপজেলা পরিষদ

আটপাড়া, নেত্রকোণা।

স্মারক নং-৪৬.০২.৭২০৪.০০০.০৬.০০১.২৩-

তারিখঃ ২০/০৮/২০২৪ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হ'লঃ-

- ১। মাননীয় সংসদ সদস্য, ১৫৯-নেত্রকোণা-৩ (কেন্দুয়া-আটপাড়া)।
- ২। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
- ৪। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ বিভাগ, জেলাঃ ময়মনসিংহ।
- ৫। জেলা প্রশাসক, নেত্রকোণা।
- ৬। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, নেত্রকোণা।
- ৭। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
- ৮। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
- ৯। চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ, ইউনিয়নঃ বানিয়াজান / তেলিগাতী / দুওজ, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
- ১০। অফিস নথি।

সদস্য সচিব






(ডাল মুতাসিম বিল্লাহ)

উপজেলা প্রকৌশলী (অঃ দাঃ)

এলজিইডি

আটপাড়া, নেত্রকোণা।

২০/০৪/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ বেলা ১১:০০ ঘটিকায় উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, আটপাড়া, নেত্রকোণায় উপজেলা প্রকৌশলীর স্থায়ী কমিটির সভায় উপস্থিত সদস্যগণের তালিকা ও হাজিরা স্বাক্ষর।

ক্রমিক নং	উপস্থিত সদস্যবৃন্দ	কমিটিতে পদবী	স্বাক্ষর
১।	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান খান ডাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ আটপাড়া, নেত্রকোণা।	সভাপতি	
২।	জনাব মোঃ ফেরদৌস মিয়া চেয়ারম্যান, বানিয়াজান ইউনিয়ন পরিষদ আটপাড়া, নেত্রকোণা।	সদস্য	
৩।	জনাব মোঃ শাহজাহান কবীর চেয়ারম্যান, লুনেশ্বর ইউনিয়ন পরিষদ আটপাড়া, নেত্রকোণা।	সদস্য	
৪।	জনাব হাজী মোজাম্মেল হক আটপাড়া, নেত্রকোণা।	সদস্য	
৫।	জনাব তসলিম উদ্দিন খান (জীবন) আটপাড়া, নেত্রকোণা।	সদস্য	
৬।	হাজী মুজাফ্ফর হক (সদস্য) আইন কাম্বালা কমিটি-আটপাড়া	সদস্য	
৭।	জনাব আল মুতাসিম বিল্লাহ উপজেলা প্রকৌশলী (অঃ দাঃ) আটপাড়া, নেত্রকোণা।	সদস্য সচিব	

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়
আটপাড়া, নেত্রকোণা।
www.lgeo.gov.bd


স্মারক নম্বরঃ ৪৬.০২.৭২০৪.০০০.০৬.০০১.১৯-

তারিখঃ ০৫/০৬/২৪ খ্রিঃ।

“নোটিশ”

এতদ্বারা আপনাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ০২/০৬/২০২৪ খ্রিঃ বেলা ১১:০০ ঘটিকায় নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে জুন ২০২৪ মাসের উপজেলা অর্থ বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত সভায় নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে উপস্থিত থাকার জন্য আপনাদেরকে অনুরোধ করা হ'ল।


(আব্দুল মুতাসিম বিল্লাহ)
উপজেলা প্রকৌশলী (অঃ দাঃ)
ও
সদস্য সচিব
অর্থ বাজেট, পরিকল্পনা ও
স্থানীয় সম্পদ আহরণ কমিটি
আটপাড়া, নেত্রকোণা।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে:-

- ১। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
- ২। অফিস নথি/ নোটিশ বোর্ড।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়
আটপাড়া, নেত্রকোণা।
www.lged.gov.bd

উপজেলা অর্থ বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ কমিটির সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি : মোঃ মিজানুর রহমান খান
ডাইস চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
সভার স্থান : উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
সভার তারিখ : ০৪/০৬/১৮ খ্রিঃ।
সভার সময় : বেলা ১১:০০ ঘটিকা।

অধ্য ০২/০৬/১৮ খ্রিঃ তারিখ বেলা ১১:০০ ঘটিকায় উপজেলা অর্থ বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন অত্র উপজেলার সম্মানিত ডাইস চেয়ারম্যান, জনাব মোঃ মিজানুর রহমান খান। সভায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা পরিষদের সম্মানিত মহিলা ডাইস চেয়ারম্যান, জনাবা তানিয়া নাজনীন চৌধুরী, আরো উপস্থিত ছিলেন আল মুতাসিম বিল্লাহ, উপজেলা প্রকৌশলী (অঃ দাঃ), এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা ও সদস্য সচিব, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানবৃন্দ এবং অত্র দপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ ও সম্মানিত অতিথিবৃন্দ। সভায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকল সদস্যগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর সভাপতি মহোদয় সদস্য সচিব আল মুতাসিম বিল্লাহ, উপজেলা প্রকৌশলী (অঃ দাঃ), এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা মহোদয়কে সভার আলোচ্য সূচী ও সিদ্ধান্ত সমূহ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। বিগত সভার আলোচনা করেন এবং কোনরূপ সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সভায় নিম্নে বর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১।	“গ্রামীণ সড়ক” মেরামত/সংরক্ষণ (GOBM) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত কর্মসূচীর ১ (এক)টি প্যাকেজের কাজের দরপত্র গৃহীত হবে।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
২।	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (IRIDP-3) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের গৃহীত মোট ৬ (ছয়)টি প্যাকেজের মধ্যে ১ (এক)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ২ (দুই)টি প্যাকেজের কাজের গড় অগ্রগতি ৪০%। চলমান কাজগুলো দ্রুত সমাপ্তির জন্য বলা হয়। অপর ৩ (তিন)টি প্যাকেজের NOA ইস্যু করা হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১,৭৩,৫৮,৭৬৮/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৩।	বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (GMRIDP) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ১২ (বারো)টি প্যাকেজের কাজের মধ্যে ১২ (বারো)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৫,৩৫,২৭,০০৮/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৪।	হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (HFMLIP) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ৯ (নয়)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৬,১৫,৯৫,৮৯৯/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৫।	সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প (TULO) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের ২ (দুই)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১,২০,৮৮,১০০/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।

চলমান পাতা-০২

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৬।	ময়মনসিংহ অঞ্চল পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (MRRIDP) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ১৩ (তেরো)টি প্যাকেজের কাজের মধ্যে ৭ (সাত)টির কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ৬ (ছয়)টির কাজ চলমান রয়েছে। চলমান কাজগুলোর গড় অগ্রগতি ৭৮%। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১৪,৫৬,৩৮,৮৪৭/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৭।	সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (GSIDP) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ২০ (বিশ)টি প্যাকেজের কাজের মধ্যে ২০ (বিশ)টি কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৭৬,০০,০০০/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৮।	গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প (VRRP) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	উল্লিখিত প্রকল্পের কাজটি সমাপ্ত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১৬,৮০,১০২/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৯।	ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (SSWRDP-phase 2) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের ৩ (তিন)টি প্যাকেজের কাজের মধ্যে ২টি সমাপ্ত হয়েছে। ১টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে। যার অগ্রগতি ৮০%। চলমান কাজটি দ্রুত সমাপ্তির জন্য বলা হয়। তাছাড়া IWRMU (O&M) এর আওতায় ২টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৪,০৩,০৯,১৭৭/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১০।	উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (UTMIDP) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের ১১ (এগারো)টি প্যাকেজের মধ্যে ৯ (নয়)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ২ (দুই)টি প্যাকেজের গড় অগ্রগতি ২০%। চলমান কাজগুলো নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সমাপ্তির জন্য বলা হয়। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৬,৭৭,৮৩,৩৫৫/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১১।	Program for Supporting Rural Bridges (SupRB) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের ১ (এক)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৩৮,৪৭,২৮৮/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১২।	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনুর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (CBU) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের ২ (দুই)টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে। যার গড় অগ্রগতি ৭০%। চলমান কাজগুলো নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সমাপ্তির জন্য বলা হয়। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১০,০৬,১৬,৪৩৫/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১৩।	সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প (IPCP) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের ১ (এক)টি প্যাকেজের কাজ গৃহীত হয়েছে। উল্লিখিত প্রকল্পের কাজটি সমাপ্ত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৩৮,৬৩,৭৬০/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১৪।	দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (CRMIDP) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের ১ (এক)টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে। চলমান কাজটির অগ্রগতি ৩০%। মোট চুক্তিমূল্যঃ ২,২২,৪৯,২৫৯/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১৫।	চাহিদা ভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) (NBIDGPS-1) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ১২ (বারো)টি প্যাকেজের কাজ গৃহীত হয়েছে। তন্মধ্যে ১২টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১১,৫৫,১৫,৪৭৪/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১৬।	চাহিদা ভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) (NBIDNNGPS-1) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ২৫ (পঁচিশ)টি প্যাকেজের কাজ গৃহীত হয়েছে। তন্মধ্যে ২৫ (পঁচিশ)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে; মোট চুক্তিমূল্যঃ ১৭,৫৮,২২,৮৯৭/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১৭।	চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী (PEDP4) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ১৫ (গনেরো)টি প্যাকেজের কাজ গৃহীত হয়েছে। তন্মধ্যে ১৪ (চৌদ্দ)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অসমাপ্ত ১ (এক)টি প্যাকেজের কাজের অগ্রগতি ৮৫%। চলমান কাজটি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সমাপ্তির জন্য বলা হয়। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১১,৩৫,৮৭,১৯৮/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।

পরিশেষে সভাপতি মহোদয় সকল বিষয়ে আলোচনা শোনার পূর্ব সমাধান করার জন্য সংসদ সদস্য মহোদয়ের সাথে যোগাযোগ করবেন এবং তিনি সমাধান করার আশ্বাস প্রদান করেন। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সভাপতি



(মোঃ মিজানুর রহমান খান)

ভাইস চেয়ারম্যান

উপজেলা পরিষদ

আটপাড়া, নেত্রকোণা।

স্মারক নং-৪৬.০২.৭২০৪.০০০.০৬.০০১.২৩-

তারিখঃ ২১/০৬/২০২৪ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হ'লঃ-

- ১। মাননীয় সংসদ সদস্য, ১৫৯-নেত্রকোণা-৩ (কেন্দ্রীয়া-আটপাড়া)।
- ২। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
- ৪। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ বিভাগ, জেলাঃ ময়মনসিংহ।
- ৫। জেলা প্রশাসক, নেত্রকোণা।
- ৬। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, নেত্রকোণা।
- ৭। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
- ৮। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
- ৯। চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ, ইউনিয়নঃ বানিয়াজান / তেলিগাতী / দুওজ, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
- ১০। অফিস নথি।

সদস্য সচিব







(মোঃ মুতাসিম বিল্লাহ)

উপজেলা প্রকৌশলী (অঃ দাঃ)

এলজিইডি

আটপাড়া, নেত্রকোণা।

০২/০৭/২০১৮, খ্রিঃ তারিখ বেলা ১১:০০ ঘটিকায় উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, আটপাড়া, নেত্রকোণায় উপজেলা প্রকৌশলীর স্থায়ী কমিটির সভায় উপস্থিত সদস্যগণের তালিকা ও হাজিরা স্বাক্ষর।

ক্রমিক নং	উপস্থিত সদস্যবৃন্দ	কমিটিতে পদবী	স্বাক্ষর
১।	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান খান ডাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ আটপাড়া, নেত্রকোণা।	সভাপতি	
২।	জনাব মোঃ ফেরদৌস মিয়া চেয়ারম্যান, বানিয়াজান ইউনিয়ন পরিষদ আটপাড়া, নেত্রকোণা।	সদস্য	
৩।	জনাব মোঃ শাহজাহান কবীর চেয়ারম্যান, লুনেস্বর ইউনিয়ন পরিষদ আটপাড়া, নেত্রকোণা।	সদস্য	
৪।	জনাব হাজী মোজাম্মেল হক আটপাড়া, নেত্রকোণা।	সদস্য	
৫।	জনাব তসলিম উদ্দিন খান (জীবন) আটপাড়া, নেত্রকোণা।	সদস্য	
৬।	হাজী মুজায়েদ হক মাদ্রাসা আইন মন্ত্রণালয় কমিটি ওপাড়া	সদস্য	
৭।	জনাব আল মুতাসিম বিল্লাহ উপজেলা প্রকৌশলী (অঃ দাঃ) আটপাড়া, নেত্রকোণা।	সদস্য সচিব	

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়
আটপাড়া, নেত্রকোণা।
www.lged.gov.bd


স্মারক নম্বরঃ ৪৬.০২.৭২০৪.০০০.০৬.০০১.১৯-

তারিখঃ ১৯/০৮/২৪ খ্রিঃ।

“নোটিশ”

এতদ্বারা আপনাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২১/০৮/২০২৪ খ্রিঃ বেলা ১১:০০ ঘটিকায় নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে সম্মান ২০২৪ মাসের উপজেলা অর্থ বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত সভায় নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে উপস্থিত থাকার জন্য আপনাদেরকে অনুরোধ করা হ'ল।


(আল মুতাসিম বিল্লাহ)
উপজেলা প্রকৌশলী (অঃ দাঃ)
ও
সদস্য সচিব
অর্থ বাজেট, পরিকল্পনা ও
স্থানীয় সম্পদ আহরণ কমিটি
আটপাড়া, নেত্রকোণা।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ-

- ১। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
- ২। অফিস নথি/ নোটিশ বোর্ড।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়

আটপাড়া, নেত্রকোণা।

www.lged.gov.bd

উপজেলা অর্থ বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ কমিটির সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি	: বুয়েল সাংমা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলা পরিষদ, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
সভার স্থান	: উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
সভার তারিখ	: ২১/০৫/২৪ খ্রিঃ।
সভার সময়	: বেলা ১১:০০ ঘটিকা।

অদ্য ২১/০৫/২৪ খ্রিঃ তারিখ বেলা ১১:০০ ঘটিকায় উপজেলা অর্থ বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন অত্র উপজেলার সম্মানিত বুয়েল সাংমা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরো উপস্থিত ছিলেন আল মুতাসিম বিল্লাহ, উপজেলা প্রকৌশলী (অঃ দাঃ), এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা ও সদস্য সচিব, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানবৃন্দ এবং অত্র দপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ ও সম্মানিত অতিথিবৃন্দ। সভায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকল সদস্যগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর সভাপতি মহোদয় সদস্য সচিব আল মুতাসিম বিল্লাহ, উপজেলা প্রকৌশলী (অঃ দাঃ), এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা মহোদয়কে সভার আলোচ্য সূচী ও সিদ্ধান্ত সমূহ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। বিগত সভার আলোচনা করেন এবং কোনরূপ সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সভায় নিম্নে বর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।


ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১।	“গ্রামীণ সড়ক” মেরামত/সংরক্ষণ (GOBM) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত কর্মসূচীর ১ (এক)টি প্যাকেজের কাজের দরপত্র গৃহীত হবে।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
২।	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (IRIDP-3) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের গৃহীত মোট ৬ (ছয়)টি প্যাকেজের মধ্যে ১ (এক)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ২ (দুই)টি প্যাকেজের কাজের গড় অগ্রগতি ৪০%। চলমান কাজগুলো দ্রুত সমাপ্তির জন্য বলা হয়। অপর ৩ (তিন)টি প্যাকেজের NOA ইস্যু করা হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১,৭৩,৫৮,৭৬৮/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৩।	বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (GMRIDP) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ১২ (বারো)টি প্যাকেজের কাজের মধ্যে ১২ (বারো)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৫,৩৫,২৭,০০৮/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৪।	হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (HFMLIP) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ৯ (নয়)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৬,১৫,৯৫,৮৯৯/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৫।	সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প (TULO) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের ২ (দুই)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১,২০,৮৮,১০০/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।

পাতা-০২

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৬।	ময়মনসিংহ অঞ্চল পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (MRRIDP) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ১৩ (তেরো)টি প্যাকেজের কাজের মধ্যে ৭ (সাত)টির কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ৬ (ছয়)টির কাজ চলমান রয়েছে। চলমান কাজগুলোর গড় অগ্রগতি ৭৮%। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১৪,৫৬,৩৮,৮৪৭/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৭।	সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (GSIDP) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ২০ (বিশ)টি প্যাকেজের কাজের মধ্যে ২০ (বিশ)টি কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৭৬,০০,০০০/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৮।	গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প (VRRP) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	উল্লিখিত প্রকল্পের কাজটি সমাপ্ত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১৬,৮০,১০২/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৯।	ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (SSWRDP-phase 2) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের ৩ (তিন)টি প্যাকেজের কাজের মধ্যে ২টি সমাপ্ত হয়েছে। ১টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে। যার অগ্রগতি ৮০%। চলমান কাজটি দ্রুত সমাপ্তির জন্য বলা হয়। তাছাড়া IWRMU (O&M) এর আওতায় ২টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৪,০৩,০৯,১৭৭/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১০।	উপজেলা শহর (নন্-মিউনিসিপ্যাল) মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (UTMIDP) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের ১১ (এগারো)টি প্যাকেজের মধ্যে ৯ (নয়)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ২ (দুই)টি প্যাকেজের গড় অগ্রগতি ২০%। চলমান কাজগুলো নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সমাপ্তির জন্য বলা হয়। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৬,৭৭,৮৩,৩৫৫/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১১।	Program for Supporting Rural Bridges (SupRB) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের ১ (এক)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৩৮,৪৭,২৮৮/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১২।	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনূর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (CBU) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের ২ (দুই)টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে। যার গড় অগ্রগতি ৭০%। চলমান কাজগুলো নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সমাপ্তির জন্য বলা হয়। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১০,০৬,১৬,৪৩৫/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১৩।	সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প (IPCP) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের ১ (এক)টি প্যাকেজের কাজ গৃহীত হয়েছে। উল্লিখিত প্রকল্পের কাজটি সমাপ্ত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৩৮,৬৩,৭৬০/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১৪।	দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (CRMIDP) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের ১ (এক)টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে। চলমান কাজটির অগ্রগতি ৩০%। মোট চুক্তিমূল্যঃ ২,২২,৪৯,২৫৯/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১৫।	চাহিদা ভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) (NBIDGPS-1) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ১২ (বারো)টি প্যাকেজের কাজ গৃহীত হয়েছে। তন্মধ্যে ১২টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১১,৫৫,১৫,৪৭৪/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১৬।	চাহিদা ভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) (NBIDNNGPS-1) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ২৫ (পঁচিশ)টি প্যাকেজের কাজ গৃহীত হয়েছে। তন্মধ্যে ২৫ (পঁচিশ)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১৭,৫৮,২২,৮৯৭/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১৭।	চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী (PEDP4) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ১৫ (পনেরো)টি প্যাকেজের কাজ গৃহীত হয়েছে। তন্মধ্যে ১৪ (চৌদ্দ)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অসমাপ্ত ১ (এক)টি প্যাকেজের কাজের অগ্রগতি ৮৫%। চলমান কাজটি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সমাপ্তির জন্য বলা হয়। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১১,৩৫,৮৭,১৯৮/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।

পরিশেষে সভাপতি মহোদয় সকল বিষয়ে আলোচনা শোনার পর সমাধান করার জন্য সংসদ সদস্য মহোদয়ের সাথে যোগাযোগ করবেন এবং তিনি সমাধান করার আশ্বাস প্রদান করেন। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


সভাপতি

 (মোঃ মিজানুর রহমান খান)
 ভাইস চেয়ারম্যান
 উপজেলা পরিষদ
 আটপাড়া, নেত্রকোণা।

স্মারক নং-৪৬.০২.৭২০৪.০০০.০৬.০০১.২৩-




তারিখঃ ২০/০৮/২০২৪ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হ'লঃ-

- ১। মাননীয় সংসদ সদস্য, ১৫৯-নেত্রকোণা-৩ (কেদুয়া-আটপাড়া)।
- ২। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
- ৪। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ বিভাগ, জেলাঃ ময়মনসিংহ।
- ৫। জেলা প্রশাসক, নেত্রকোণা।
- ৬। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, নেত্রকোণা।
- ৭। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
- ৮। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
- ৯। চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ, ইউনিয়নঃ বানিয়াজান / তেলিগাতী / দুওজ, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
- ১০। অফিস নথি।

সদস্য সচিব

 (মোঃ মাসুম বিল্লাহ)
 উপজেলা প্রকৌশলী (অঃ দাঃ)
 এলজিইডি
 আটপাড়া, নেত্রকোণা।

২০/০৮/২০২৪, স্থিঃ তারিখ বেলা ১১:০০ ঘটিকায় উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, আটপাড়া, নেত্রকোণায় উপজেলা প্রকৌশলীর স্থায়ী কমিটির সভায় উপস্থিত সদস্যগণের তালিকা ও হাজিরা স্বাক্ষর।

ক্রমিক নং	উপস্থিত সদস্যবৃন্দ	কমিটিতে পদবী	স্বাক্ষর
১।	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান খান ডাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ আটপাড়া, নেত্রকোণা।	সভাপতি	
২।	জনাব মোঃ ফেরদৌস মিয়া চেয়ারম্যান, বানিয়াজান ইউনিয়ন পরিষদ আটপাড়া, নেত্রকোণা।	সদস্য	
৩।	জনাব মোঃ শাহজাহান কবীর চেয়ারম্যান, লুনেশ্বর ইউনিয়ন পরিষদ আটপাড়া, নেত্রকোণা।	সদস্য	
৪।	জনাব হাজী মোজাম্মেল হক আটপাড়া, নেত্রকোণা।	সদস্য	
৫।	জনাব তসলিম উদ্দিন খান (জীবন) আটপাড়া, নেত্রকোণা।	সদস্য	
৬।	হাজী মুজাফ্ফর হক (মদক্ষ) আইন মন্ত্রণালয় কার্যালয়-আটপাড়া	সদস্য	
৭।	জনাব আল মুতাসিম বিল্লাহ উপজেলা প্রকৌশলী (অঃ দাঃ) আটপাড়া, নেত্রকোণা।	সদস্য সচিব	

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়
আটপাড়া, নেত্রকোণা।
www.lged.gov.bd


স্মারক নম্বরঃ ৪৬.০২.৭২০৪.০০০.০৬.০০১.১৯-

তারিখঃ ২০/১০/১৮ খ্রিঃ।

“নোটিশ”

এতদ্বারা আপনাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২৫/১০/২০১৮ খ্রিঃ বেলা ১১:০০ ঘটিকায় নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে ২০১৮ মাসের উপজেলা অর্থ বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত সভায় নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে উপস্থিত থাকার জন্য আপনাদেরকে অনুরোধ করা হ'ল।


(আল মুতাসিম বিল্লাহ)
উপজেলা প্রকৌশলী (অঃ দাঃ)

ও

সদস্য সচিব
অর্থ বাজেট, পরিকল্পনা ও
স্থানীয় সম্পদ আহরণ কমিটি
আটপাড়া, নেত্রকোণা।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে:-

- ১। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
- ২। অফিস নথি/ নোটিশ বোর্ড।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়
আটপাড়া, নেত্রকোণা।
www.lged.gov.bd

উপজেলা অর্থ বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ কমিটির সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি : বুয়েল সাংমা
প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার
উপজেলা পরিষদ, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
সভার স্থান : উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
সভার তারিখ : ২২/১০/২৪ খ্রিঃ।
সভার সময় : বেলা ১১:০০ ঘটিকা।

অধ্য ২২/১০/২৪ খ্রিঃ তারিখ বেলা ১১:০০ ঘটিকায় উপজেলা অর্থ বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন অত্র উপজেলার সম্মানিত বুয়েল সাংমা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরো উপস্থিত ছিলেন আল মুতাসিম বিল্লাহ, উপজেলা প্রকৌশলী (অঃ দাঃ), এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা ও সদস্য সচিব, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানবৃন্দ এবং অত্র দপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ ও সম্মানিত অতিথিবৃন্দ। সভায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকল সদস্যগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর সভাপতি মহোদয় সদস্য সচিব আল মুতাসিম বিল্লাহ, উপজেলা প্রকৌশলী (অঃ দাঃ), এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা মহোদয়কে সভার আলোচ্য সূচী ও সিদ্ধান্ত সমূহ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। বিগত সভার আলোচনা করেন এবং কোনরূপ সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সভায় নিম্নে বর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১।	“গ্রামীণ সড়ক” মেরামত/সংরক্ষণ (GOBM) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত কর্মসূচীর ১ (এক)টি প্যাকেজের কাজের দরপত্র গৃহীত হবে।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
২।	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (IRIDP-3) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের গৃহীত মোট ৬ (ছয়)টি প্যাকেজের মধ্যে ১ (এক)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ২ (দুই)টি প্যাকেজের কাজের গড় অগ্রগতি ৪০%। চলমান কাজগুলো দ্রুত সমাপ্তির জন্য বলা হয়। অপর ৩ (তিন)টি প্যাকেজের NOA ইস্যু করা হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১,৭৩,৫৮,৭৬৮/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৩।	বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (GMRIDP) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ১২ (বারো)টি প্যাকেজের কাজের মধ্যে ১২ (বারো)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৫,৩৫,২৭,০০৮/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৪।	হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (HFMLIP) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ৯ (নয়)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৬,১৫,৯৫,৮৯৯/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৫।	সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প (TULO) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের ২ (দুই)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১,২০,৮৮,১০০/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।

পাতা-০২

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৬।	ময়মনসিংহ অঞ্চল পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (MRRIDP) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ১৩ (তেরো)টি প্যাকেজের কাজের মধ্যে ৭ (সাত)টির কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ৬ (ছয়)টির কাজ চলমান রয়েছে। চলমান কাজগুলোর গড় অগ্রগতি ৭৮%। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১৪,৫৬,৩৮,৮৪৭/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৭।	সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (GSIDP) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ২০ (বিশ)টি প্যাকেজের কাজের মধ্যে ২০ (বিশ)টি কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৭৬,০০,০০০/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৮।	গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প (VRRP) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	উল্লিখিত প্রকল্পের কাজটি সমাপ্ত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১৬,৮০,১০২/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৯।	ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (SSWRDP-phase 2) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের ৩ (তিন)টি প্যাকেজের কাজের মধ্যে ২টি সমাপ্ত হয়েছে। ১টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে। যার অগ্রগতি ৮০%। চলমান কাজটি দ্রুত সমাপ্তির জন্য বলা হয়। তাছাড়া IWRMU (O&M) এর আওতায় ২টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৪,০৩,০৯,১৭৭/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১০।	উপজেলা শহর (নন্-মিউনিসিপ্যাল) মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (UTMIDP) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের ১১ (এগারো)টি প্যাকেজের মধ্যে ৯ (নয়)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ২ (দুই)টি প্যাকেজের গড় অগ্রগতি ২০%। চলমান কাজগুলো নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সমাপ্তির জন্য বলা হয়। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৬,৭৭,৮৩,৩৫৫/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১১।	Program for Supporting Rural Bridges (SupRB) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের ১ (এক)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৩৮,৪৭,২৮৮/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১২।	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনুরূপ ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (CBU) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের ২ (দুই)টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে। যার গড় অগ্রগতি ৭০%। চলমান কাজগুলো নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সমাপ্তির জন্য বলা হয়। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১০,০৬,১৬,৪৩৫/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১৩।	সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প (IPCP) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের ১ (এক)টি প্যাকেজের কাজ গৃহীত হয়েছে। উল্লিখিত প্রকল্পের কাজটি সমাপ্ত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৩৮,৬৩,৭৬০/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১৪।	দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (CRMIDP) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের ১ (এক)টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে। চলমান কাজটির অগ্রগতি ৩০%। মোট চুক্তিমূল্যঃ ২,২২,৪৯,২৫৯/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১৫।	চাহিদা ভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) (NBIDGPS-1) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ১২ (বারো)টি প্যাকেজের কাজ গৃহীত হয়েছে। তন্মধ্যে ১২টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১১,৫৫,১৫,৪৭৪/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১৬।	চাহিদা ভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) (NBIDNNGPS-1) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ২৫ (পঁচিশ)টি প্যাকেজের কাজ গৃহীত হয়েছে; তন্মধ্যে ২৫ (পঁচিশ)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১৭।	চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী (PEDP4) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ১৫ (পনেরো)টি প্যাকেজের কাজ গৃহীত হয়েছে। তন্মধ্যে ১৩ (তেরো)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ২ (দুই)টি প্যাকেজের কাজের গড় অগ্রগতি ৭৫%। চলমান কাজগুলো নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সমাপ্তির জন্য বলা হয়।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।

পরিশেষে সভাপতি মহোদয় সকল বিষয়ে আলোচনা শোনার পর সমাধান করার জন্য সংসদ সদস্য মহোদয়ের সাথে যোগাযোগ করবেন এবং তিনি সমাধান করার আশ্বাস প্রদান করেন। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সভাপতি

সম সাহিত্যিক হুমায়ুন
প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার
আটপাড়া, নেত্রকোণা।

স্মারক নং-৪৬.০২.৭২০৪.০০০.০৬.০০১.২৫-

তারিখঃ ২২/০৮/২০২৪ খ্রিঃ।





অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হ'লঃ-

- ১। মাননীয় সংসদ সদস্য, ১৫৯-নেত্রকোণা-৩ (কেন্দ্রিয়া-আটপাড়া)।
- ২। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
- ৪। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ বিভাগ, জেলাঃ ময়মনসিংহ।
- ৫। জেলা প্রশাসক, নেত্রকোণা।
- ৬। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, নেত্রকোণা।
- ৭। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
- ৮। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
- ৯। চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ, ইউনিয়নঃ লুৎশ্বর / স্বরমুশিয়া / শুনই, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
- ১০। অফিস নথি।

সদস্য সচিব

(আল মুতাসিম বিল্লাহ)
উপজেলা প্রকৌশলী (অঃ দাঃ)
এলজিইডি
আটপাড়া, নেত্রকোণা।

২২/১০/২০২৪ খ্রিঃ তারিখ বেলা ১১:০০ ঘটিকায় উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, আটপাড়া, নেত্রকোণায় উপজেলা প্রকৌশলীর স্থায়ী কমিটির সভায় উপস্থিত সদস্যগণের তালিকা ও হাজিরা স্বাক্ষর।

ক্রমিক নং	উপস্থিত সদস্যবৃন্দ	কমিটিতে পদবী	স্বাক্ষর
১।	আটপাড়া, নেত্রকোণা।	সভাপতি	
২।	জনাব মোঃ ফেরদৌস মিয়া চেয়ারম্যান, বানিয়াজান ইউনিয়ন পরিষদ আটপাড়া, নেত্রকোণা।	সদস্য	
৩।	জনাব মোঃ শাহজাহান কবীর চেয়ারম্যান, লুনেশ্বর ইউনিয়ন পরিষদ আটপাড়া, নেত্রকোণা।	সদস্য	
৪।	জনাব হাজী মোজাম্মেল হক আটপাড়া, নেত্রকোণা।	সদস্য	
৫।	জনাব তসলিম উদ্দিন খান (জীবন) আটপাড়া, নেত্রকোণা।	সদস্য	
৬।	হাজী মুকাম্মেল হক (সদস্য) আটপাড়া, নেত্রকোণা।	সদস্য	
৭।	জনাব আল মুতাসিম বিল্লাহ উপজেলা প্রকৌশলী (অঃ দাঃ) আটপাড়া, নেত্রকোণা।	সদস্য সচিব	

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়
আটপাড়া, নেত্রকোণা।
www.lged.gov.bd


স্মারক নম্বরঃ ৪৬.০২.৭২০৪.০০০.০৬.০০১.১৯-

তারিখঃ ১৯/১২/১৮ খ্রিঃ।

“নোটিশ”

এতদ্বারা আপনাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২৬/১২/২০১৮ খ্রিঃ বেলা ১১:০০ ঘটিকায় নিম্ন
স্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে ২৬/১২/১৮ মাসের উপজেলা অর্থ বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ কমিটির সভা
অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত সভায় নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে উপস্থিত থাকার জন্য আপনাদেরকে অনুরোধ করা হ'ল।


(আল মুতাসিম বিল্লাহ)
উপজেলা প্রকৌশলী (অঃ দাঃ)

ও

সদস্য সচিব
অর্থ বাজেট, পরিকল্পনা ও
স্থানীয় সম্পদ আহরণ কমিটি
আটপাড়া, নেত্রকোণা।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে:-

- ১। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
- ২। অফিস নথি/ নোটিশ বোর্ড।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়
আটপাড়া, নেত্রকোণা।
www.lged.gov.bd

উপজেলা অর্থ বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ কমিটির সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি : বুয়েল সাংমা
প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার
উপজেলা পরিষদ, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
সভার স্থান : উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
সভার তারিখ : ২৬/১২/১৮ খ্রিঃ।
সভার সময় : বেলা ১১:০০ ঘটিকা।

অন্য ২৬/১২/১৮ খ্রিঃ তারিখ বেলা ১১:০০ ঘটিকায় উপজেলা অর্থ বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন অত্র উপজেলার সম্মানিত বুয়েল সাংমা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরো উপস্থিত ছিলেন আল মুতাসিম বিল্লাহ, উপজেলা প্রকৌশলী (অঃ দাঃ), এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা ও সদস্য সচিব, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানবৃন্দ এবং অত্র দপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ ও সম্মানিত অতিথিবৃন্দ। সভায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকল সদস্যগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর সভাপতি মহোদয় সদস্য সচিব আল মুতাসিম বিল্লাহ, উপজেলা প্রকৌশলী (অঃ দাঃ), এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা মহোদয়কে সভার আলোচ্য সূচী ও সিদ্ধান্ত সমূহ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। বিগত সভার আলোচনা করেন এবং কোনরূপ সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সভায় নিম্নে বর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১।	"গ্রামীণ সড়ক" মেরামত/সংরক্ষণ (GOBM) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত কর্মসূচীর ১ (এক)টি প্যাকেজের কাজের দরপত্র গৃহীত হবে।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
২।	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (IRIDP-3) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের গৃহীত মোট ৬ (ছয়)টি প্যাকেজের মধ্যে ১ (এক)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ২ (দুই)টি প্যাকেজের কাজের গড় অগ্রগতি ৪০%। চলমান কাজগুলো দ্রুত সমাপ্তির জন্য বলা হয়। অপর ৩ (তিন)টি প্যাকেজের NOA ইস্যু করা হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১,৭০,৫৮,৭৬৮/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৩।	বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (GMRIDP) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ১২ (বারো)টি প্যাকেজের কাজের মধ্যে ১২ (বারো)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৫,৩৫,২৭,০০৮/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৪।	হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (HFMLIP) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ৯ (নয়)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৬,১৫,৯৫,৮৯৯/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৫।	সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প (TULO) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের ২ (দুই)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১,২০,৮৮,১০০/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৬।	ময়মনসিংহ অঞ্চল পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (MRRIDP) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ১৩ (তেরো)টি প্যাকেজের কাজের মধ্যে ৭ (সাত)টির কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ৬ (ছয়)টির কাজ চলমান রয়েছে। চলমান কাজগুলোর গড় অগ্রগতি ৭৮%। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১৪,৫৬,৩৮,৮৪৭/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৭।	সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (GSIDP) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ২০ (বিশ)টি প্যাকেজের কাজের মধ্যে ২০ (বিশ)টি কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৭৬,০০,০০০/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৮।	গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প (VRRP) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	উল্লিখিত প্রকল্পের কাজটি সমাপ্ত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১৬,৮০,১০২/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৯।	ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (SSWRDP-phase 2) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের ৩ (তিন)টি প্যাকেজের কাজের মধ্যে ২টি সমাপ্ত হয়েছে। ১টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে। যার অগ্রগতি ৮০%। চলমান কাজটি দ্রুত সমাপ্তির জন্য বলা হয়। তাছাড়া IWRMU (O&M) এর আওতায় ২টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৪,০৩,০৯,১৭৭/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১০।	উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (UTMIDP) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের ১১ (এগারো)টি প্যাকেজের মধ্যে ৯ (নয়)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ২ (দুই)টি প্যাকেজের গড় অগ্রগতি ২০%। চলমান কাজগুলো নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সমাপ্তির জন্য বলা হয়। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৬,৭৭,৮৩,৩৫৫/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১১।	Program for Supporting Rural Bridges (SupRB) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের ১ (এক)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৩৮,৪৭,২৮৮/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১২।	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনুরূপ ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (CBU) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের ২ (দুই)টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে। যার গড় অগ্রগতি ৭০%। চলমান কাজগুলো নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সমাপ্তির জন্য বলা হয়। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১০,০৬,১৬,৪৩৫/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১৩।	সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প (IPCP) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের ১ (এক)টি প্যাকেজের কাজ গৃহীত হয়েছে। উল্লিখিত প্রকল্পের কাজটি সমাপ্ত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৩৮,৬৩,৭৬০/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১৪।	দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (CRMIDP) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের ১ (এক)টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে। চলমান কাজটির অগ্রগতি ৩০%। মোট চুক্তিমূল্যঃ ২,২২,৪৯,২৫৯/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১৫।	চাহিদা ভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) (NBIDGPS-1) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ১২ (বারো)টি প্যাকেজের কাজ গৃহীত হয়েছে। তন্মধ্যে ১২টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১১,৫৫,১৫,৪৭৪/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১৬।	চাহিদা ভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) (NBIDNNGPS-1) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ২৫ (পঁচিশ)টি প্যাকেজের কাজ গৃহীত হয়েছে; তন্মধ্যে ২৫ (পঁচিশ)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১৭।	চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী (PEDP4) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ১৫ (পনেরো)টি প্যাকেজের কাজ গৃহীত হয়েছে। তন্মধ্যে ১৩ (তেরো)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ২ (দুই)টি প্যাকেজের কাজের গড় অগ্রগতি ৭৫%। চলমান কাজগুলো নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সমাপ্তির জন্য বলা হয়।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।

পরিশেষে সভাপতি মহোদয় সকল বিষয়ে আলোচনা শোনার পর সমাধান করার জন্য সংসদ সদস্য মহোদয়ের সাথে যোগাযোগ করবেন এবং তিনি সমাধান করার আশ্বাস প্রদান করেন। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সভাপতি

মম সাক্কাদুন হোসেন
প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার
আটপাড়া, নেত্রকোণা।

স্মারক নং-৪৬.০২.৭২০৪.০০০.০৬.০০১.২৫-

তারিখঃ ২৩/২/২০২৪ খ্রিঃ।






অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হ'লঃ-

- ১। মাননীয় সংসদ সদস্য, ১৫৯-নেত্রকোণা-৩ (কেন্দ্রিয়া-আটপাড়া)।
- ২। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
- ৪। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ বিভাগ, জেলাঃ ময়মনসিংহ।
- ৫। জেলা প্রশাসক, নেত্রকোণা।
- ৬। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, নেত্রকোণা।
- ৭। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
- ৮। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
- ৯। চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ, ইউনিয়নঃ লুনেস্বর / স্বরমুশিয়া / শুনই, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
- ১০। অফিস নথি।

সদস্য সচিব

(আল মুহাম্মাদ বিল্লাহ)
উপজেলা প্রকৌশলী (অঃ দাঃ)
এলজিইডি
আটপাড়া, নেত্রকোণা।

২৬/১২/২০১৮... খ্রিঃ তারিখ বেলা ১১:০০ ঘটিকায় উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, আটপাড়া,
নেত্রকোণায় উপজেলা প্রকৌশলীর স্থায়ী কমিটির সভায় উপস্থিত সদস্যগণের তালিকা ও হাজিরা স্বাক্ষর।

ক্রমিক নং	উপস্থিত সদস্যবৃন্দ	কমিটিতে পদবী	স্বাক্ষর
১।	আটপাড়া, নেত্রকোণা।	সভাপতি	
২।	জনাব মোঃ ফেরদৌস মিয়া চেয়ারম্যান, বানিয়াজান ইউনিয়ন পরিষদ আটপাড়া, নেত্রকোণা।	সদস্য	
৩।	জনাব মোঃ শাহজাহান কবীর চেয়ারম্যান, লুনেস্বর ইউনিয়ন পরিষদ আটপাড়া, নেত্রকোণা।	সদস্য	
৪।	জনাব হাজী মোজাম্মেল হক আটপাড়া, নেত্রকোণা।	সদস্য	
৫।	জনাব তসলিম উদ্দিন খান (জীবন) আটপাড়া, নেত্রকোণা।	সদস্য	
৬।	হাজী মুজাফ্ফর হক সদস্য আটপাড়া, নেত্রকোণা।	সদস্য	
৭।	জনাব আল মুতাসিম বিল্লাহ উপজেলা প্রকৌশলী (অঃ দাঃ) আটপাড়া, নেত্রকোণা।	সদস্য সচিব	

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়
আটপাড়া, নেত্রকোণা।
www.lged.gov.bd

স্মারক নম্বরঃ ৪৬.০২.৭২০৪.০০০.০৬.০০১.১৯-

তারিখঃ ১৬/০৪/২০

“নোটিশ”

এতদ্বারা আপনাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ১৬/০৪/২০২০ খ্রিঃ বেলা ১১:০০ ঘটিকায় নিম্ন
স্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে ২০২০ মাসের উপজেলা অর্থ বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ কমিটির সভা
অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত সভায় নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে উপস্থিত থাকার জন্য আপনাদেরকে অনুরোধ করা হ'ল।


(আল মৃতাসিম বিল্লাহ)
উপজেলা প্রকৌশলী (অঃ দাঃ)
ও
সদস্য সচিব
অর্থ বাজেট, পরিকল্পনা ও
স্থানীয় সম্পদ আহরণ কমিটি
আটপাড়া, নেত্রকোণা।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে:-

- ১। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
- ২। অফিস নথি/ নোটিশ বোর্ড।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়
আটপাড়া, নেত্রকোণা।
www.lged.gov.bd

উপজেলা অর্থ বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ কমিটির সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি : বুয়েল সাংমা
প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার
উপজেলা পরিষদ, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
সভার স্থান : উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
সভার তারিখ : ১৩/০৪/২৫ খ্রিঃ।
সভার সময় : বেলা ১১:০০ ঘটিকা।

অদ্য ১৩/০৪/২৫ খ্রিঃ তারিখ বেলা ১১:০০ ঘটিকায় উপজেলা অর্থ বাজেট, পরিকল্পনা ও স্থানীয় সম্পদ আহরণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন অত্র উপজেলার সম্মানিত বুয়েল সাংমা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরো উপস্থিত ছিলেন আল মুতাসিম বিল্লাহ, উপজেলা প্রকৌশলী (অঃ দাঃ), এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা ও সদস্য সচিব, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানবৃন্দ এবং অত্র দপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ ও সম্মানিত অতিথিবৃন্দ। সভায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকল সদস্যগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর সভাপতি মহোদয় সদস্য সচিব আল মুতাসিম বিল্লাহ, উপজেলা প্রকৌশলী (অঃ দাঃ), এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা মহোদয়কে সভার আলোচ্য সূচী ও সিদ্ধান্ত সমূহ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। বিগত সভার আলোচনা করেন এবং কোনরূপ সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সভায় নিম্নে বর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১।	“গ্রামীণ সড়ক” মেরামত/সংরক্ষণ (GOBM) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত কর্মসূচীর ১ (এক)টি প্যাকেজের কাজের দরপত্র গৃহীত হবে।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
২।	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (IRIDP-3) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের গৃহীত মোট ৬ (ছয়)টি প্যাকেজের মধ্যে ১ (এক)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ২ (দুই)টি প্যাকেজের কাজের গড় অগ্রগতি ৪০%। চলমান কাজগুলো দ্রুত সমাপ্তির জন্য বলা হয়। অপর ৩ (তিন)টি প্যাকেজের NOA ইস্যু করা হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১,৭৩,৫৮,৭৬৮/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৩।	বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (GMRIDP) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ১২ (বারো)টি প্যাকেজের কাজের মধ্যে ১২ (বারো)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৫,৩৫,২৭,০০৮/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৪।	হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (HFMLIP) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ৯ (নয়)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৬,১৫,৯৫,৮৯৯/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৫।	সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প (TULO) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের ২ (দুই)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১,২০,৮৮,১০০/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।

পাতা-০২

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৬।	ময়মনসিংহ অঞ্চল পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (MRRIDP) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ১৩ (তেরো)টি প্যাকেজের কাজের মধ্যে ৭ (সাত)টির কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ৬ (ছয়)টির কাজ চলমান রয়েছে। চলমান কাজগুলোর গড় অগ্রগতি ৭৮%। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১৪,৫৬,৩৮,৮৪৭/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৭।	সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (GSIDP) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ২০ (বিশ)টি প্যাকেজের কাজের মধ্যে ২০ (বিশ)টি কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৭৬,০০,০০০/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৮।	গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প (VRRP) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	উল্লিখিত প্রকল্পের কাজটি সমাপ্ত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১৬,৮০,১০২/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৯।	ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (SSWRDP-phase 2) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের ৩ (তিন)টি প্যাকেজের কাজের মধ্যে ২টি সমাপ্ত হয়েছে। ১টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে। যার অগ্রগতি ৮০%। চলমান কাজটি দ্রুত সমাপ্তির জন্য বলা হয়। তাছাড়া IWRMU (O&M) এর আওতায় ২টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৪,০৩,০৯,১৭৭/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১০।	উপজেলা শহর (নন-মিউনিসিপ্যাল) মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (UTMIDP) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের ১১ (এগারো)টি প্যাকেজের মধ্যে ৯ (নয়)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ২ (দুই)টি প্যাকেজের গড় অগ্রগতি ২০%। চলমান কাজগুলো নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সমাপ্তির জন্য বলা হয়। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৬,৭৭,৮৩,৩৫৫/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১১।	Program for Supporting Rural Bridges (SupRB) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের ১ (এক)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৩৮,৪৭,২৮৮/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১২।	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনুরূপ ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (CBU) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের ২ (দুই)টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে। যার গড় অগ্রগতি ৭০%। চলমান কাজগুলো নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সমাপ্তির জন্য বলা হয়। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১০,০৬,১৬,৪৩৫/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১৩।	সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প (IPCP) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের ১ (এক)টি প্যাকেজের কাজ গৃহীত হয়েছে। উল্লিখিত প্রকল্পের কাজটি সমাপ্ত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। মোট চুক্তিমূল্যঃ ৩৮,৬৩,৭৬০/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১৪।	দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (CRMIDP) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের ১ (এক)টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে। চলমান কাজটির অগ্রগতি ৩০%। মোট চুক্তিমূল্যঃ ২,২২,৪৯,২৫৯/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১৫।	চাহিদা ভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) (NBIDGPS-1) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ১২ (বারো)টি প্যাকেজের কাজ গৃহীত হয়েছে। তন্মধ্যে ১২টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১১,৫৫,১৫,৪৭৪/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১৬।	চাহিদা ভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) (NBIDNNGPS-1) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ২৫ (পঁচিশ)টি প্যাকেজের কাজ গৃহীত হয়েছে। তন্মধ্যে ২৫ (পঁচিশ)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১৭,৫৮,২২,৮৯৭/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১৭।	চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী (PEDP4) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ১৫ (পনেরো)টি প্যাকেজের কাজ গৃহীত হয়েছে। তন্মধ্যে ১৪ (চৌদ্দ)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অসমাপ্ত ১ (এক)টি প্যাকেজের কাজের অগ্রগতি ৮৫%। চলমান কাজটি নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সমাপ্তির জন্য বলা হয়। মোট চুক্তিমূল্যঃ ১১,৩৫,৮৭,১৯৮/- টাকা।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।

পরিশেষে সভাপতি মহোদয় সকল বিষয়ে আলোচনা শোনার পর সমাধান করার জন্য সংসদ সদস্য মহোদয়ের সাথে যোগাযোগ করবেন এবং তিনি সমাধান করার আশ্বাস প্রদান করেন। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সভাপতি



(রুয়েল সাংমা)

প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার
উপজেলা পরিষদ
আটপাড়া, নেত্রকোণা।

স্মারক নং-৪৬.০২.৭২০৪.০০০.০৬.০০১.২৩-

তারিখঃ ১৩/০২/২০২৫ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হ'লঃ-




- ১। মাননীয় সংসদ সদস্য, ১৫৯-নেত্রকোণা-৩ (কেন্দুয়া-আটপাড়া)।
- ২। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
- ৪। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ বিভাগ, জেলাঃ ময়মনসিংহ।
- ৫। জেলা প্রশাসক, নেত্রকোণা।
- ৬। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, নেত্রকোণা।
- ৭। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
- ৮। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
- ৯। চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ, ইউনিয়নঃ বানিয়াজান / তেলিগাতী / দুওজ, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
- ১০। অফিস নথি।



(আব্দুল মুন্সাসিম বিল্লাহ)

উপজেলা প্রকৌশলী (অঃ দাঃ)
এলজিইডি
আটপাড়া, নেত্রকোণা।

----- স্থিঃ তারিখ বেলা ১১:০০ ঘটিকায় উপজেলা প্রকৌশলী কার্যালয় ,আটপাড়া নেত্রকোণা
উপজেলা প্রকৌশলী স্থায়ী কমিটির সভায় উপস্থিত সদস্যগণের তালিকা ও হাজিরা স্বাক্ষর।

ক্রমিক নং	উপস্থিত সদস্যবৃন্দ	পদবী	স্বাক্ষর
১।	জনাব রুয়েল সাংমা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও প্রশাসক ,আটপাড়া ,নেত্রকোণা	সভাপতি	
২।	জনাব মোঃ মমিন আলী মিয়া উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা ও প্রশাসক, বানিয়াদজান ইউনিয়ন পরিষদ , আটপাড়া ,নেত্রকোণা	সদস্য	
৩।	জনাব মোঃ রাজীব আহমেদ উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য , লুনেশ্বর ইউনিয়ন পরিষদ , আটপাড়া ,নেত্রকোণা	সদস্য	
৪।	জনাব মোঃ হাজী মোজাম্মেল হক , , আটপাড়া ,নেত্রকোণা	সদস্য	
৫।	জনাব তসলিম উদ্দিন খান (জীবন) , আটপাড়া ,নেত্রকোণা	সদস্য	
৬।	জনাব তসলিম উদ্দিন খান (জীবন) , আটপাড়া ,নেত্রকোণা	সদস্য	
৭।	জনাব আল মুতাসিম বিল্লাহ , উপজেলা প্রকৌশলী (অঃদাঃ) আটপাড়া ,নেত্রকোণা	সদস্য সচিব	

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়
আটপাড়া, নেত্রকোণা।
www.lged.gov.bd


স্মারক নম্বরঃ ৪৬.০২.৭২০৪.০০০.০৬.০০১.২৩-

তারিখঃ ২২/০৪/১৫ খ্রিঃ।

“নোটিশ”

এতদ্বারা আপনাদের অবগতির জন্য জ্ঞানান্তরিত যাচ্ছে যে, আগামী ২৪/০৪/২০১৫ খ্রিঃ তারিখ, বেলা ১২:০০ ঘটিকায় নিম্ন স্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে প্রিন্স ২০১৫ মাসের উপজেলা যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হবে।

উক্ত সভায় নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে উপস্থিত থাকার জন্য আপনাদেরকে অনুরোধ করা হ'ল।


(ডাঃ সুতাসিম বিল্লাহ)
উপজেলা প্রকৌশলী (অঃ দাঃ)
ও
সদস্য সচিব
উপজেলা যোগাযোগ ও ভৌত
অবকাঠামো উন্নয়ন কমিটি
আটপাড়া, নেত্রকোণা।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে:-

- ১। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
- ২। অফিস নথি/ নোটিশ বোর্ড।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়
আটপাড়া, নেত্রকোণা।
www.lged.gov.bd

উপজেলা যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কমিটির সভার কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি : বুয়েল সাংমা
প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার
উপজেলা পরিষদ, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
সভার স্থান : উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
সভার তারিখ : ২৪/০৪/২০ খ্রিঃ।
সভার সময় : বেলা ১২:০০ ঘটিকা।

অদ্য ২৪/০৪/২০ খ্রিঃ তারিখ বেলা ১২:০০ ঘটিকায় উপজেলা যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন বুয়েল সাংমা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার, আরো উপস্থিত ছিলেন আল মুতাসিম বিল্লাহ, উপজেলা প্রকৌশলী (অঃ দাঃ), এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা ও সদস্য সচিব, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানবৃন্দ এবং অত্র দপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ ও সম্মানিত অতিথিবৃন্দ। সভায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকল সদস্যগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর সভাপতি মহোদয় সদস্য সচিব আল মুতাসিম বিল্লাহ, উপজেলা প্রকৌশলী (অঃ দাঃ), এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা মহোদয়কে সভার আলোচ্য সূচী ও সিদ্ধান্ত সমূহ গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান। বিগত সভার আলোচনা করেন এবং কোনরূপ সংশোধনী না থাকায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

সভায় নিম্নে বর্ণিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১।	“গ্রামীণ সড়ক” মেরামত/সংরক্ষণ (GOBM) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত কর্মসূচীর মোট ২ (দুই)টি প্যাকেজের মধ্যে ২টির কাজ সমাপ্ত হয়েছে।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
২।	অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (IRIDP-3)।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ২ (দুই)টি প্যাকেজের কাজের গড় অগ্রগতি ৪০%। চলমান কাজগুলো দ্রুত সমাপ্তির জন্য বলা হয়।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৩।	বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (GMRIDP) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ১২ (বারো)টি প্যাকেজের কাজের মধ্যে ১২ (বারো)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৪।	হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (HFMLIP) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ৯ (নয়)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৫।	সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প (TULO) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ২ (দুই)টি প্যাকেজের কাজের মধ্যে ১ (এক)টি সমাপ্ত হয়েছে। অসমাপ্তকৃত কাজের গড় অগ্রগতি ৯৭%। চলমান কাজটি দ্রুত সমাপ্তির জন্য বলা হয়।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।


চলমান পাতা-০২

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
৬।	ময়মনসিংহ অঞ্চল পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (MRRIDP) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ১১ (এগার)টি প্যাকেজের কাজের মধ্যে ৬ (ছয়)টির কাজ সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ৪ (চার)টির কাজ চলমান রয়েছে। চলমান কাজগুলোর গড় অগ্রগতি ৫৬%। অপর ১ (এক)টি প্যাকেজের লে-আউট প্রদান করা হয়েছে।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৭।	সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (GSIDP) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ২০ (বিশ)টি প্যাকেজের কাজের মধ্যে ২০ (বিশ)টি কাজ সমাপ্ত হয়েছে।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৮।	গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প (VRRP) সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	উল্লিখিত প্রকল্পের কাজটি সমাপ্ত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
৯।	ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (SSWRDP-phase 2) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের ৩ (তিন)টি প্যাকেজের কাজের মধ্যে ২টি সমাপ্ত হয়েছে। ১টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে। যার অগ্রগতি ৫৫%। চলমান কাজটি দ্রুত সমাপ্তির জন্য বলা হয়। তাছাড়া IWRMU (O&M) এর আওতায় ২টি প্যাকেজের কাজের গড় অগ্রগতি ৭০%। চলমান কাজগুলো নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সমাপ্তির জন্য বলা হয়।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১০।	উপজেলা শহর (নন্-মিউনিসিপ্যাল) মাস্টার প্ল্যান প্রণয়ন ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (UTMIDP) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের ১১ (এগার)টি প্যাকেজের মধ্যে ৯ (নয়)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ২ (দুই)টি প্যাকেজের গড় অগ্রগতি ২০%। চলমান কাজগুলো নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সমাপ্তির জন্য বলা হয়।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১১।	Program for Supporting Rural Bridges (SupRB)।	বর্ণিত প্রকল্পের ১ (এক)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১২।	উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনুর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (CBU)।	বর্ণিত প্রকল্পের ২ (দুই)টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে। যার গড় অগ্রগতি ৭০%। চলমান কাজগুলো নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সমাপ্তির জন্য বলা হয়।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১৩।	সারাদেশে পুকুর, খাল উন্নয়ন প্রকল্প (IPCP)।	বর্ণিত প্রকল্পের ১ (এক)টি প্যাকেজের কাজ গৃহীত হয়েছে। উল্লিখিত প্রকল্পের কাজটি সমাপ্ত হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১৪।	দেশব্যাপী গ্রামীণ বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (CRMIDP)।	বর্ণিত প্রকল্পের ১ (এক)টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে। চলমান কাজটির অগ্রগতি ৩০%।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১৫।	চাহিদা ভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) (NBIDGPS-1) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ১২ (বারো)টি প্যাকেজের কাজ গৃহীত হয়েছে। তন্মধ্যে ১২টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১৬।	চাহিদা ভিত্তিক নতুন জাতীয়করণকৃত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়) (NBIDNNGPS-1) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ২৫ (পঁচিশ)টি প্যাকেজের কাজ গৃহীত হয়েছে। তন্মধ্যে ২৫ (পঁচিশ)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
১৭।	চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী (PEDP4) এর চলমান কাজ বাস্তবায়ন সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়।	বর্ণিত প্রকল্পের মোট ১৫ (পনেরো)টি প্যাকেজের কাজ গৃহীত হয়েছে। তন্মধ্যে ১৩ (তেরো)টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ২ (দুই)টি প্যাকেজের কাজের গড় অগ্রগতি ৭৫%। চলমান কাজগুলো নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সমাপ্তির জন্য বলা হয়।	উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, আটপাড়া, নেত্রকোণা।

পরিশেষে সভাপতি মহোদয় সকল বিষয়ে আলোচনা শোনার পর সমাধান করার জন্য সংসদ সদস্য মহোদয়ের সাথে যোগাযোগ করবেন এবং তিনি সমাধান করার আশ্বাস প্রদান করেন। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সভাপতি


(রুয়েল সাংমা)

প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার
আটপাড়া, নেত্রকোণা।

স্মারক নং-৪৬.০২.৭২০৪.০০০.০৬.০০১.২৫-

তারিখঃ ২৪/০৪/২০২৫ খ্রিঃ।

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হ'লঃ-


- ১। মাননীয় সংসদ সদস্য, ১৫৯-নেত্রকোণা-৩ (কেন্দুয়া-আটপাড়া)।
- ২। সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
- ৪। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ বিভাগ, জেলাঃ ময়মনসিংহ।
- ৫। জেলা প্রশাসক, নেত্রকোণা।
- ৬। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, নেত্রকোণা।
- ৭। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
- ৮। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
- ৯। চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ, ইউনিয়নঃ লুনেছর / স্বরমুশিয়া / শুনই, আটপাড়া, নেত্রকোণা।
- ১০। অফিস নথি।

সদস্য সচিব



(আল-মুতাসিম বিল্লাহ)
উপজেলা প্রকৌশলী (অঃ দাঃ)
এলজিইডি
আটপাড়া, নেত্রকোণা।

----- স্থিঃ তারিখ বেলা ১১:০০ ঘটিকায় উপজেলা প্রকৌশলী কার্যালয় ,আটপাড়া নেত্রকোণা
উপজেলা প্রকৌশলী স্থায়ী কমিটির সভায় উপস্থিত সদস্যগণের তালিকা ও হাজিরা স্বাক্ষর।

ক্রমিক নং	উপস্থিত সদস্যবৃন্দ	পদবী	স্বাক্ষর
১।	জনাব বুয়েল সাংখা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও প্রশাসক ,আটপাড়া ,নেত্রকোণা	সভাপতি	
২।	জনাব মোঃ মমিন আলী মিয়া উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা ও প্রশাসক, বানিয়াদজান ইউনিয়ন পরিষদ ,আটপাড়া ,নেত্রকোণা	সদস্য	
৩।	জনাব মোঃ রাজীব আহমেদ উপ-সহকারী প্রকৌশলী (জনস্বাস্থ্য , পুনেশ্বর ইউনিয়ন পরিষদ ,আটপাড়া ,নেত্রকোণা	সদস্য	
৪।	জনাব মোঃ হাজী মোজাম্মেল হক , ,আটপাড়া ,নেত্রকোণা	সদস্য	
৫।	জনাব তসলিম উদ্দিন খান (জীবন) , আটপাড়া ,নেত্রকোণা	সদস্য	
৬।	জনাব তসলিম উদ্দিন খান (জীবন) , আটপাড়া ,নেত্রকোণা	সদস্য	
৭।	জনাব আল মুতাসিম বিল্লাহ , উপজেলা প্রকৌশলী (অঃদাঃ) আটপাড়া ,নেত্রকোণা	সদস্য সচিব	