

# স্বাগত



মনিটরিং বিভাগ  
বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)

বিএডিসি কর্তৃক ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প ও  
কার্যক্রমসমূহের ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার  
কার্যপত্র

### সভার আলোচ্যসূচি

১. গত ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত অভ্যন্তরীণ আরএডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ;
২. গত ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত অভ্যন্তরীণ আরএডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
৩. কৃষি মন্ত্রণালয়ে গত ২৫ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত আরএডিপি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
৪. বিএডিসি'র প্রকল্পসমূহের চলতি ও বিগত বছরের তুলনামূলক আর্থিক অগ্রগতি;
৫. প্রকল্পসমূহের ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত দরপত্র, আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি পর্যালোচনা;
৬. কার্যক্রমসমূহের ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত দরপত্র, আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি পর্যালোচনা;
৭. বিবিধ।

### আলোচ্যসূচি-১: গত ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত আরএডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ

বিগত সভার কার্যবিবরণী মনিটরিং বিভাগের ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখের ৬৪ নং স্মারকে সংশ্লিষ্ট দপ্তর, বিভাগ, প্রকল্প ও কার্যক্রম দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া কার্যবিবরণী সংস্থার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। জারিকৃত কার্যবিবরণীর ওপর কোন সংশোধনী প্রস্তাব পাওয়া যায়নি। গত সভার কার্যবিবরণী অদ্য সভায় নিশ্চিতকরণ করা যেতে পারে।

আলোচ্যসূচি-২: গত ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত আরএডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:			
ক্র.নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী বিভাগ
৩.১	(ক) প্রকল্পের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এবং পিপিআর অনুসরণপূর্বক টেন্ডার আহ্বান করতে হবে। অনুমোদিত এপিপি'র বাইরে কোন টেন্ডার আহ্বান করা যাবে না। (খ) নির্ধারিত ঠিকাদারের সাথে চুক্তিতে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কাজের গুণগত মান বজায় রেখে কাজ সম্পন্নের যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে।	সিদ্ধান্ত মোতাবেক কার্যক্রম সম্পন্ন করতে সকল প্রকল্প ও কার্যক্রম পরিচালককে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্প/কার্যক্রম পরিচালকগণ বিষয়টি নিশ্চিত করবেন এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয়/উইং প্রধান বিষয়টি তদারক করবেন।	সকল প্রকল্প/কার্যক্রম পরিচালক, বিএডিসি।
৩.২	(ক) নির্মাণ কাজ শেষ করে চট্টগ্রাম সিটি-১ গুদাম ১৫ মার্চ '২৬ তারিখের মধ্যে এবং চট্টগ্রাম সিটি-২ গুদাম ১৫ এপ্রিল '২৬ তারিখের মধ্যে সার সংরক্ষণের উপযোগী করতে হবে। (খ) খুলনা সিটি, রংপুর সিটি, বান্দরবান সদরসহ অন্যান্য সকল সার গুদামের নির্মাণ কাজ ৩১ মে '২৬ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।	ক. চট্টগ্রাম সিটি- ১ গুদামের ৯০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ঠিকাদার কর্তৃক ৩০ এপ্রিল, ২০২৬ তারিখের মধ্যে সম্পূর্ণ কাজ সমাপ্তের বিষয়ে কমিটমেন্ট প্রদান করা হয়েছে। চট্টগ্রাম সিটি- ২ গুদামের ৭০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ঠিকাদার কর্তৃক ১৫ মে, ২০২৬ তারিখের মধ্যে সম্পূর্ণ কাজ সমাপ্তের বিষয়ে কমিটমেন্ট প্রদান করা হয়েছে খ. খুলনা সিটি, রংপুর সিটি, মেহেরপুর সদর, বান্দরবান সদর, সাতক্ষীরা সদর, রাজশাহী ও নওগাঁ, ঢাকার গাবতলীসহ অন্যান্য সকল সার গুদামের নির্মাণ কাজ মে '২৬ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	১. সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক, ২. মহাব্যবস্থাপক (সার ব্যবস্থাপনা), ৩. প্রধান প্রকৌশলী (নির্মাণ), বিএডিসি।

গত ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত আরএডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:			
ক্র. নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী বিভাগ
৩.৩	বিএডিসি'র সকল কার্যক্রমের ওপর কেন্দ্রীয়ভাবে ডকুমেন্টারি প্রত্যুত্তের জন্য গঠিত কমিটি আগামী ১৫ দিনের মধ্যে একটি প্রতিবেদন চেয়ারম্যান, বিএডিসি বরাবর উপস্থাপন করবে।	বিএডিসি'র সকল কার্যক্রমের ওপর কেন্দ্রীয়ভাবে ডকুমেন্টারি প্রত্যুত্তের জন্য সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)-কে আহ্বায়ক, মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান)-সদস্য, প্রধান প্রকৌশলী (ফ্লুইডসেচ)-সদস্য, ব্যবস্থাপক (বিক্রয়)-সদস্য, প্রধান সমন্বয়কারী (গবেষণা সেল)-সদস্য ও উপপ্রধান প্রকৌশলী (মিশু)-কে সদস্য করে ইতোমধ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কমিটির সভা শীঘ্রই অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া বিএডিসি'র সকল কার্যক্রমের ওপর কেন্দ্রীয়ভাবে ডকুমেন্টারি প্রত্যুত্তের জন্য স্ব স্ব উইং এর ডকুমেন্টারি কমিটির আহ্বায়ক বরাবর প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে পত্র দেওয়া হয়েছে। সকল উইং থেকে ডকুমেন্টারি পাওয়ার পর একটি প্রতিবেদন চেয়ারম্যান, বিএডিসি বরাবর উপস্থাপন করা হবে।	১. জনসংযোগ কর্মকর্তা, ২. সকল প্রকল্প/কার্যক্রম পরিচালক, ৩. সংশ্লিষ্ট কমিটি, বিএডিসি।

গত ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত আরএডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:			
ক্র.	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী
৩.৪	বিএডিসি'র কার্যক্রমের সফলতার চিত্র এবং বিভিন্ন সেবার তথ্য প্রচারের জন্য একটি ইউটিউব চ্যানেল থাকবে। জনসংযোগ কর্মকর্তা, কম্পিউটার প্রোগ্রামার এবং চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব উক্ত চ্যানেলের এডমিন হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। ইউটিউব চ্যানেলে তথ্য প্রচারের জন্য মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান)-কে আহবায়ক, প্রধান প্রকৌশলী (সেচ) এবং মহাব্যবস্থাপক (সার)-কে সদস্য করে একটি কমিটি গঠন করতে হবে। কনটেন্ট আপলোড করার পূর্বে উক্ত কমিটি তথ্য যাচাই-বাছাই করে চেয়ারম্যান, বিএডিসি ও সদস্য পরিচালকগণ বরাবর উপস্থাপন করবেন। বিএডিসি'র সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং স্টেক হোল্ডারকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বিএডিসি'র গ্রুপ, পেজ ও চ্যানেলে সম্পৃক্ত করতে হবে।	ইউটিউব খোলার বিষয়ে মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান)-আহবায়ক, মহাব্যবস্থাপক (সার) এবং প্রধান প্রকৌশলী (সেচ)-কে সদস্য করে কমিটি গঠন করা হয়েছে।	১. জনসংযোগ কর্মকর্তা, ২. কম্পিউটার প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, বিএডিসি।
৩.৫	জেলা প্রশাসক, মুন্সীগঞ্জের আওতাধীন ১১ একর খাস জমি বিএডিসি'র অনুকূলে বন্দোবস্ত নেয়ার বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)-কে আহবায়ক, সচিব, বিএডিসি এবং প্রধান প্রকৌশলী (নির্মাণ)-সদস্য করে একটি কমিটি গঠন করতে হবে। উক্ত কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।	সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান)-আহবায়ক, সচিব, বিএডিসি- সদস্য, মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান)- সদস্য, প্রধান প্রকৌশলী (নির্মাণ)-সদস্য ও ব্যবস্থাপক (উদ্যান)-কে সদস্য সচিব করে কমিটি গঠন করা হয়েছে।	মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান), বিএডিসি।

গত ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত আরএডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:			
ক্র.	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী বিভাগ
৩.৬	বিএডিসি কর্তৃক বিভিন্ন উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্রে স্থাপিত ডিয়েতনামী নারিকেলের মাতৃবাগানগুলো থেকে কোন আউটপুট না পাওয়ায় এ বিষয়ে সংস্থার করণীয় নির্ধারণের জন্য গঠিত কমিটিকে আগামী ৩১ মার্চ, ২০২৬ তারিখের মধ্যে চেয়ারম্যান, বিএডিসি বরাবর প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	সদস্য পরিচালক (ফ্লুইডসেচ)- আহবায়ক, মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান)-সদস্য, ব্যবস্থাপক (এএসসি)-সদস্য, অতিরিক্ত উপপরিচালক, ডিএই-সদস্য ও ব্যবস্থাপক (উদ্যান)-কে সদস্য সচিব করে কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির কার্যক্রমের কোন অগ্রগতি প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।	মহাব্যবস্থাপক (উদ্যান), বিএডিসি।
৩.৭	বিএডিসি'র জমির রেকর্ডপত্র (নামজারি, ভূমি উন্নয়ন কর ইত্যাদি) হালনাগাদকরণ এবং বেদখল জমি উদ্ধার করার জন্য সচিব, বিএডিসি-কে আহবায়ক, সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রধানদের সদস্য এবং যুগ্মপরিচালক (সাধারণ পরিচর্যা)-কে সদস্য সচিব করে একটি কমিটি গঠন করতে হবে। উক্ত কমিটি আগামী ১৫ দিনের মধ্যে হালনাগাদ তথ্য চেয়ারম্যান, বিএডিসি বরাবর উপস্থাপন করবে।	বিএডিসি'র জমির রেকর্ডপত্র (নামজারি, ভূমি উন্নয়ন কর ইত্যাদি) হালনাগাদকরণ এবং বেদখল জমি উদ্ধারের বিষয়ে একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়েছে। উক্ত কমিটি অনুমোদিত হলে এ সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য চেয়ারম্যান, বিএডিসি বরাবর উপস্থাপন করা হবে।	যুগ্মপরিচালক (সাধারণ পরিচর্যা), বিএডিসি

আলোচ্যসূচি-২: গত জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখে কৃষি মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা:

ক্র. নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি	বাস্তবায়নকারী বিভাগ
		কৃষি মন্ত্রণালয়ের জানুয়ারি '২৬ মাসের এডিপি সভা অনুষ্ঠিত হয়নি।	

আলোচ্যসূচি-৪: বিএডিসি'র প্রকল্পসমূহের চলতি ও বিগত বছরের তুলনামূলক আর্থিক অগ্রগতি  
(কোটি টাকায়)

সংস্থা	ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত			ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ পর্যন্ত		
	আরএডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয়	আরএডিপি বরাদ্দ	অবমুক্ত	ব্যয়
বিএডিসি	১৭৪২.৮৮	৭৭১.০১ (৪৪%)	৬১৮.১৮ (৩৫%)	১৪২৬.৮৮	৫১৫.৭৪ (৩৬%)	৪১৮.১২ (২৯%)

### আলোচ্যসূচি-৫

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত দরপত্র, আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি। (কোটি টাকা)

#### (১) স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিভিনেস প্রজেক্ট (বিএডিসি অঙ্গ)

মেয়াদ: জুলাই '১৮-জুন '২৬ ডিপিপি বরাদ্দ: ৩৮৪.২১ কোটি টাকা কম্পোনেন্ট ডিরেক্টর: মো. রেজাউর রহমান

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	০	০	০	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক	ভৌত
	৫৭.৯৭	২৮.৭২ (৫০%)	২৬.১৫ (৪৫%)	৬৯%	৩৫২.২৯ (৯২%)	৯৩%

#### প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ...

প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি
খাল পুনঃখনন	কি.মি.	৬৬৪	৫৯৭	৬৭	৪২	৬৩৯
ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	কি.মি.	৩১০	২৮৪	২৬	১৬	৩০০
ফার্ম ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট স্ট্রাকচার নির্মাণ	সংখ্যা	৩৩১	২৫৯	৭২	৪১	৩০০
রেইন ওয়াটার হারভেস্টার নির্মাণ	সংখ্যা	২৪২৪	২১৬২	২৬২	১৮০	২৩৪২

(২) বাংলাদেশের সেচের পানি ব্যবস্থাপনা এবং ওয়েব বেইজ কৃষি তথ্য ব্যবস্থা গড়ার লক্ষ্যে পাইলট গবেষণা প্রকল্প  
মেয়াদ: জুলাই '২১-জুন '২৬ ডিপিপি বরাদ্দ: ৭৩.২৪ কোটি প্রকল্প পরিচালক: মোছা. সাহফুজা আক্তার

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	১	১	১	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি	
	আর্থিক	ভৌত				
	১৬.৬৭	১১.২৫ (৬৭%)	৮.০৯ (৪৯%)	৫৫%	৫৪.৬৬ (৭৫%)	৮০%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ...

প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি
ইরিগেশন ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট এবং ওয়েববেজ এনালিসিসের ইনফরমেশন ব্যবস্থাপনা তৈরিকরণের গবেষণা।	জন মাস	২১৬	১৩১	৫৬	৩৬	১৬৭
খাল খনন	কি.মি.	১৫	২	১০	০	২
কৃষক প্রশিক্ষণ	ব্যাচ	৩৩	০	২৩	২	২

(৩) বরিশাল, ভোলা, ঝালকাঠী ও পিরোজপুর জেলা সেচ উন্নয়ন প্রকল্প

মেয়াদ: সেপ্টেম্বর '২৩-ডিসেম্বর '২৬ ডিপিপি বরাদ্দ: ৩৪৮.৯১ কোটি প্রকল্প পরিচালক: সৈয়দ ওয়াহিদ হুরাদ

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	১৫	১৫	১৫	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি	
	আর্থিক	ভৌত				
	১১৮.৫২	৩৭.৭৩ (৩২%)	৩৪.১৭ (২৯%)	৫০%	১৬৮.৯৮ (৪৮%)	৬৬%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ...

প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি
খাল পুনঃখনন	কি.মি.	৩৭৫	২১৭	১৩৭	৫৩	২৭০
ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ	সংখ্যা	২৭০	১৫৪	১০০	৭৬	২৩০
ফসল রক্ষা বাধ নির্মাণ	কি.মি.	৪০	১	৩০	১২	১৩
খালের পাড়ে জল নির্গমন পথ নির্মাণ	সংখ্যা	১৫০০	৭৪০	৫৫০	১৮০	৯২০
সেচ পাইপ ক্রয়	সেট	২৭০	২৪০	৩০	৩০	২৭০

<p>(৪) চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার জেলার ভূউপরিষ্ক পানির মাধ্যমে সেচ উন্নয়ন প্রকল্প</p> <p>মেয়াদ: জুলাই '২৩-জুন '২৮ ডিপিপি বরাদ্দ: ৬০২.২৬ কোটি প্রকল্প পরিচালক: মো. নুরুল ইসলাম</p>						
দরপত্রের অগ্রগতি		লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য	
		৪৭	৪৭	৪৭		
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
	১৮০.০০	৮২.৪১ (৪৬%)	৮২.৪১ (৪৬%)	৫৫%	৩৪৯.৩৪ (৫৮%)	৬৫%
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ...						
প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
খাল পুনঃখনন	কি.মি	৫২৫	৩১৩	১৭৫	১০০	৪১৩
সেচ পাইপ ক্রয়	সেট	৪৫৫	৪২২	৩৩	১৭	৪৩৯
এলএলপি/সোলার পাম্পহাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	২৭০	১০৫	৮০	৫০	১৫৫
সোলার ডাগওয়েল নির্মাণ	সংখ্যা	৫০	২২	১০	৫	২৭
সেচ অবকাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	৯৮০	৩২৯	৩২৬	১৭৫	৫০৪

<p>(৫) পানি সাশ্রয়ী সেচ প্রযুক্তি এবং পলিশেড নির্মাণের মাধ্যমে নিরাপদ সবজি, ফল ও ফুল উৎপাদন প্রকল্প</p> <p>মেয়াদ: জুলাই '২৩-জুন '২৮ ডিপিপি বরাদ্দ: ২০১.৪৭ কোটি প্রকল্প পরিচালক: মো. মাহাবুব আলম</p>						
দরপত্রের অগ্রগতি		লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য	
		১৯	১৯	১৬		
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
	৮২.০০	৪২.৩৮ (৫২%)	৩৩.০৯ (৪০%)	৫০%	৬০.১২ (৩০%)	৩২%
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ...						
প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
পলিশেড নির্মাণ	সংখ্যা	১৩৫	২৫	৫০	৭	৩২
ডিপ ইরিগেশন স্থাপন	সংখ্যা	১৩৫	৩৫	৩৫	৩৫	৭০
মিষ্ট ইরিগেশন স্থাপন	সংখ্যা	১৩৫	২৫	৫০	০	২৫
বৃষ্টির পানি হারভেস্টিং অবকাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	১৩৫	২০	৫০	৩	২৩

(৬) সিলেট বিভাগে ভূউপরিষ্ক পানি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প।

মেয়াদ: জানু. '২৫-ডিসে. '২৯ ডিপিপি বরাদ্দ: ৪৯৯.৯৯ কোটি প্রকল্প পরিচালক: প্রনজিত কুমার দেব

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	৪৭	৪৭	৪৭	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবসুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক	ভৌত
	২০০.০০	১৫০.০০ (৭৫%)	১৩৭.৫৩ (৬৯%)	৭৫%	১৩৭.৫৩ (২৮%)	৩০%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ...

প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
খাল পুনঃখনন	কি.মি.	৩২৬	০	১৫০	৮০	৮০
ব্যারিড পাইপ লাইন নির্মাণ	টি	১৫৮	০	৬০	৪২	৪২
আরসিসি গোপাট নির্মাণ	কি.মি.	১০	০	৮	১	১
সেচ অবকাঠামো নির্মাণ	টি	৯০	০	২০	৮	৮
সেচ পাইপ ক্রয়	সেট	৩৭৮	০	২৭৭	২৭১	২৭১

(৭) Bangladesh Sustainable Recovery, Emergency Preparedness and Response Project (B-STRONG) Agriculture System Restoration Component (BADC Part).

মেয়াদ: এপ্রিল '২৫-জুন '২৮ ডিপিপি বরাদ্দ: ১২৯.০৮ কোটি উপ-প্রকল্প পরিচালক: এ, কে, এম, জাহাঙ্গীর আলম সরকার

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	১৫	১২	১০	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবসুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক	ভৌত
	৬১.৩৭	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	৪০%	০.০০ (০%)	২%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি

প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
সার ও বীজ গুদাম মেরামত	টি	১৪	০	৭	০	০
সেচ অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতি মেরামত	টি	৩৫০	০	২০০	১০০	১০০
খাল/নাল/বোরোপিট/জলাশয় পুনঃখনন	কি.মি.	১৩০	০	৩৫	০	০
গুদাম নির্মাণ	টি	১	০	১ (আংশিক)	০	০
হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার মেরামত	সেট	৪৯	০	২৪	১২	১২

(৮) খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলার সেচ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন প্রকল্প। (জুলাই '২৫- জুন '৩০)

মেয়াদ: জুলাই '২৫- জুন '৩০ ডিপিপি বরাদ্দ: ৪৯৯.৮২ কোটি প্রকল্প পরিচালক: মো. জামাল ফায়ুফ

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	৪৭	৩২	২৮	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক	ভৌত
	৮০.৪০	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	৪০%	০.০০ (০%)	২%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ...

প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
খাল পুনঃখনন	কি.মি.	৫০০	০	১২০	১২	১২
ভূগর্ভস্থ সেচনালা এবং পাম্প হাউজ নির্মাণ	টি	৭৬০	০	১৫০	৪৫	৪৫
মার্বারি ও ছোট হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ	টি	১১০	০	১১	০	০
রেইন ওয়াটার হারভেস্টার নির্মাণ	টি	৩০০	০	৮০	০	০
সেচ পাইপ ক্রয়	সেট	১০৬০	০	১৮০	১২০	১২০

(৯) কিএডিসির বিদ্যমান সার গুদামসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, পুনর্বাসন এবং নতুন গুদাম নির্মাণের মাধ্যমে সার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প

মেয়াদ: জুলাই '১৯-জুন '২৬ ডিপিপি বরাদ্দ: ৩৫০.৮৮ কোটি প্রকল্প পরিচালক: মো. মজিবর রহমান খান

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	১	০	০	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক	ভৌত
	৪০.৬৭	১৫.৯৬ (৩৯%)	১৫.৯৬ (৩৯%)	৪২%	৩২৬.১৬ (৯৩%)	৯৪%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি

প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
প্রিফ্যাব্রিকেটেড স্টিল গুদাম নির্মাণ	সংখ্যা	৪২	৩১	১১	৩	৩৪
বিদ্যমান গুদাম সংস্কার	সংখ্যা	১০৫	৮৩	২২	৪	৮৭
সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	রা.মি.	১৬,৫৮৪	১৫,৯৮২	৬০২	০	১৫,৯৮২

**(১০) মানসম্পন্ন বীজ আলু উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং কৃষক পর্যায়ে বিতরণ জোরদারকরণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)**

মেয়াদ: সেপ্টে. '১৯-জুন '২৭ ডিপিপি বরাদ্দ: ১১৩৮.৭৪ কোটি (নিজস্ব: ৯২.২৫ কোটি) প্রকল্প পরিচালক: মো. আবীর হোসেন

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	০	০	০	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
	৬১.৮৩	০.০০ (০%)	০.০০ (০%)	৪৫%	আর্থিক ৬৪৩.৫২ (৫৭%)	ভৌত ৬০%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ...						
প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
হিমাগার নির্মাণ	সংখ্যা	৮	০	৪ ...	চলমান	০
বীজআলু সংগ্রহ	মে.টন	৩,১৫,৯৭৭	২,২৪,২৮১	৪৮,২২৬	০	২,২৪,২৮১
ধান বীজ সংগ্রহ	মে.টন	৪৭২৮	৩৪২৮	৬৫০	০	৩৪২৮
গম বীজ সংগ্রহ	মে.টন	১৬২	১৩৪	১৪	০	১৩৪
প্লান্টলেট উৎপাদন	লক্ষ টি	২৯	১৯	৫.১০	০	১৯

**(১১) জীবপ্রযুক্তির মাধ্যমে কৃষিবীজ উন্নয়ন ও বর্ধিতকরণ প্রকল্প**

মেয়াদ: জুলাই '২১-জুন '২৭ ডিপিপি বরাদ্দ: ৮১.০৭ কোটি প্রকল্প পরিচালক: ড. এ. বি.এম. গোলাম মনছুর

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	৭	৭	৭	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
	২৫.৬২	৬.৭৫ (২৬%)	৬.০৭ (২৪%)	৫০%	আর্থিক ৫৬.৭৩ (৭০%)	ভৌত ৮৮%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ...						
প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
অফিস ভবন কাম টিসুকালচার ল্যাব স্থাপন	সংখ্যা	১	০	১	৯০%	৯০%
নিয়ন্ত্রিত গ্রিন হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	১	০	১	চলমান	২৫%
অনিয়ন্ত্রিত গ্রিন হাউজ নির্মাণ	সংখ্যা	১	০	১	চলমান	২৫%
সিডলিং সেড নির্মাণ	সংখ্যা	১	০	১	চলমান	৯২%

(১২) আম ও অন্যান্য সতেজ কৃষি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে বাষ্প তাপ প্রয়োগ প্লান্ট স্থাপন প্রকল্প  
মেয়াদ: মার্চ '২২-জুন '২৬ ডিপিপি বরাদ্দ: ৩১.১০ কোটি প্রকল্প পরিচালক: মো. রুহুল আমিন

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	৭	৭	৭	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক	ভৌত
	৬.২০	০.৯৮ (১৬%)	০.৬১ (১০%)	৪০%	২৪.৭৫ (৮০%)	৮৫%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি...

প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি
সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	রা.মি.	৬০০	৪২৫	১০০	০	৪২৫
হট ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট	টি	৪	০	৪	০	০
রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ	রা.মি.	২৫০	০	২৫০	২৫	২৫
সোলার প্যানেল স্থাপন	কিও	২৩	০	২৩	৩	৩

২৩

(১৩) বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে বীজ বর্ধন শামার স্থাপন প্রকল্প

মেয়াদ: মার্চ '২২-সেপ্টেম্বর '২৬ ডিপিপি বরাদ্দ: ৪৭৮.৩৬ কোটি প্রকল্প পরিচালক: সৈয়দ সারোয়ার জাহান

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	০	০	০	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি	
					আর্থিক	ভৌত
	২৭৭.৬৬	১.৩০ (০.৪৭%)	০.৭৮ (০.২৮%)	৩৫%	৫৩.০৬ (১৯%)	২১%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি...

প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি
ভূমি অধিগ্রহণ	একর	৬২৬.৩৯	০	৫৮৭.৯৩	০	০
বীজ গুদাম নির্মাণ	সংখ্যা	১	০	১	০	০
পাকা রাস্তা নির্মাণ	ব.মি.	২১৪৬০	১৮২২১	৩২৩৯	০	১৮২২১
শ্রেসিং ফ্লোর নির্মাণ	সংখ্যা	২	০	২	০	০
খাল খনন	কি. মি.	১২	০	১২	০	০

(১৪) Program on Agricultural and Rural Transformation for Nutrition, Entrepreneurship and Resilience (PARTNER) (বিএডিসি অংশ)						
মেয়াদ: জুলাই '২৩-জুন '২৮ ডিপিপি বরাদ্দ: ৯৯০.০৪ কোটি এজেন্সি প্রোগ্রাম ডিরেক্টর: ড. এ. কে. এম. মিজানুর রহমান						
দরপত্রের অগ্রগতি		লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য	
		২১	১৫	১৫		
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
	১০৬.২১	৬৫.১৬ (৬১%)	৫৪.৫২ (৫১%)	৫৬%	আর্থিক ৩৬১.৯৮ (৩৭%)	ভৌত ৪৩%
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ...						
প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
বেরিড পাইপ লাইন নির্মাণ	সংখ্যা	২৫০	১৬২	৭৯	৪১	২০৩
বেরিড পাইপ লাইন স্থাপন (৫০০ মি./পাম্প)	সেট	৩৬৫০	১৪৯৭	১৮৮	৮২	১৫৭৯
ধানবীজ উৎপাদন	মে. টন	৭৫০০	৩১৯৮	২৫৪০	৭৬৬	৩৯৬৪
অন্যান্য বীজ উৎপাদন	মে. টন	৭০০০	৩৮৬১.৪৩	১৮০০	০	৩৮৬১.৪৩
বীজ সংরক্ষণাগার তৈরী	সংখ্যা	১০	০৩	০৩ ...	০	০৩

(১৫) কৃষক পর্যায়ে বিএডিসি'র বীজ সরবরাহ কার্যক্রম জোরদারকরণ প্রকল্প						
মেয়াদ: সেপ্টেম্বর '২৩-জুন '২৭ ডিপিপি বরাদ্দ: ২৮২.৬২ কোটি প্রকল্প পরিচালক: নোহাম্মদ মাহমুদুল আলম						
দরপত্রের অগ্রগতি		লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য	
		৬৫	৫৮	৩০		
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
	৭১.০০	৬৪.৩১ (৯১%)	৪১.৫২ (৫৮%)	৬০%	আর্থিক ১৩৫.৮২ (৪৮%)	ভৌত ৫০%
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ...						
প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
বীজ সংরক্ষণাগার নির্মাণ	সংখ্যা	৭৫	৮	৫৩ ...	চলমান	৮
সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	মিটার	১৩৬৪৩	৫২৭৩	৯০৭২	২২৬৮	৭৫৪১
ভূমি উন্নয়ন	ঘন মি.	১৩৪৬৮	৮৯১১	৪৫৫৭	০	৮৯১১
কীটনাশক (ক্যামিক্যালস)	লিটার	১২৪৩	৮৩৮	৪৩৩	১০৮	৯৪৬

(১৬) ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদনের মাধ্যমে টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রকল্প।						
মেয়াদ: জানু. '২৫-জুন '২৯		ডিপিপি বরাদ্দ: ২৬৫.৭৮ কোটি		প্রকল্প পরিচালক: ড. মো. শফিকুল ইসলাম		
দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য		
	১৬	১৬	৪			
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপঞ্জিভূত অগ্রগতি	
	৮০.৯৪	৬৬.২৪ (৮২%)	২৯.১৩ (৩৬%)	৭০%	আর্থিক ২৯.১৩ (১১%)	ভৌত ১৫%
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি...						
প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপঞ্জিভূত অগ্রগতি
ডাল বীজ উৎপাদন ও সংগ্রহ	মে. টন	৮৭৬০	০	১৭০৫	২৬৫	২৬৫
তৈল বীজ উৎপাদন ও সংগ্রহ	মে. টন	৯২৪০	০	১৭৯০	৩৬৭	৩৬৭
কৃষক প্রশিক্ষণ	জন	২০০০	০	৪০০	৩৭৫	৩৭৫

২৭

(১৭) তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প (বিএডিসি অংশ)						
মেয়াদ: জুলাই '২০-জুন '২৬		ডিপিপি বরাদ্দ: ২৩.২৭ কোটি		প্রকল্প সমন্বয়ক: ড. মো. শফিকুল ইসলাম		
দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য		
	১	১	০			
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপঞ্জিভূত অগ্রগতি	
	২.২০	০.৬২ (২৮%)	০.৬১ (২৮%)	৬৫%	আর্থিক ২১.৬৩ (৯৩%)	ভৌত ৯৮%
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি						
প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপঞ্জিভূত অগ্রগতি
ডালবীজ উৎপাদন (মসুর)	মে. টন	৮৬	৭৬	১০	০	৭৬
তৈলজাতীয় বীজ উৎপাদন	মে. টন	৩৬০	৩১৯	৪১	০	৩১৯
ধানবীজ উৎপাদন	মে. টন	৮১৫	৭৬৬	৪৯	০	৭৬৬
পাটবীজ উৎপাদন	মে. টন	৫	৪	১	০	৪

২৮

(১৮) ধান, গম ও ডুট্টার উন্নততর বীজ উৎপাদন ও উন্নয়ন প্রকল্প।						
মেয়াদ: মার্চ '২৫-জুন '২৯		ডিপিপি বরাদ্দ: ৪৭৪.৬৮ কোটি		প্রকল্প পরিচালক: মো. হুমায়ুন কবির		
দরপত্রের অগ্রগতি		লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য	
		৩৯	২০	১২		
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
	২১০.০৯	১৬৯.৪৭ (৮১%)	১২০.১১ (৫৭%)	৬০%	১২০.১১ (২৫%)	৩০%
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি...						
প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
ধান বীজ সংগ্রহ	মে. টন	১১৪৮৭০	১৬১৬০	২৭৩০৩	৭৩১০	২৩৪৭০
ডুট্টাবীজ সংগ্রহ	মে. টন	১২০০	০	২০০	১৯৬	১৯৬
প্রশিক্ষণ (কর্মকর্তা/চাষী)	জন	৪৪১০	০	১১১০	১০২০	১০২০
পাকা রাস্তা নির্মাণ	বর্গ মি.	৬০	০	৬০	০	০
ডানেজ	টি	৯০০	০	৪৫০	০	০

(১৯) বিএডিসি'র বিদ্যমান বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থাদির আধুনিকীকরণ এবং উন্নয়ন প্রকল্প।						
মেয়াদ: মার্চ '২৫-জুন '২৮		ডিপিপি বরাদ্দ: ২৯২.৮৬ কোটি		প্রকল্প পরিচালক: ড. মো: ইব্রাহিম খলিল		
দরপত্রের অগ্রগতি		লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য	
		১২৫	১২৪	৫৯		
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	আরএডিপি বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি				
		অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
	৬২.০০	২৬.২০ (৪২%)	২৫.৯০ (৪২%)	৬৫%	২৫.৯০ (৯%)	১২%
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি						
প্রধান প্রধান কাজ	একক	ডিপিপি লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন (জুন '২৫)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
বীজ সংরক্ষণাগার নির্মাণ	টি	২	০	২ (আংশিক)	০	০
পটিং শেড নির্মাণ	টি	৭	০	৭	০	০
সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	রা. মি.	৫৩,৭৮৭	০	২৮,৩৬৮	১০০০	১০০০
সানিং ফ্লোর নির্মাণ	বর্গ মি.	১১০৪০	০	৮৭৭২	৫০০০	৫০০০

সম্প্রতি অনুমোদিত প্রকল্প

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	ডিপিপি বরাদ্দ (কোটি টাকা)	বরাদ্দ (২০২৫-২৬)	মন্তব্য
০১.	কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোণা জেলার হাওর এলাকার ক্ষুদ্রসেচ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন প্রকল্প। (জানুয়ারি '২৬- ডিসে. '৩০)	১৬৪.৯৪		পিডি নিয়োগ হয়নি
০২.	আশুগঞ্জ-পলাশ সবুজ প্রকল্প। (জুলাই '২৪- জুন '২৭)	২৬৫.৭৮		পিডি নিয়োগ হয়নি

৩১

আলোচ্যসূচি-৬

বাস্তবায়নহীন কার্যক্রমসমূহের ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত দরপত্র, আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি (কোটি টাকা)

(১) বীজবর্ধন খামারের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম  
মেয়াদ: জুলাই '২৫-জুন '২৬ বরাদ্দ: ১৩০.০০কোটি কার্যক্রম পরিচালক: ড. মো. রফিকুল ইসলাম

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	৮	৫	৪	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	বরাদ্দ (২০২৫-২৬)			ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি		
	জিওবি	নিজস্ব	মোট	অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত
	১৮.০০	১১২.০০	১৩০.০০	৬৫.০০ (৫০%)	৬০.১৪ (৪৬%)	৭০%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ...					
বীজ ফসলের নাম	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	মন্তব্য	
আউশ	মে.টন	১,৩৫৮.০০	১,২১৯ (৯০%)	সংগ্রহ চূড়ান্ত	
আমন	মে.টন	৪,৫৩৫.০০	৪৪৮৬.৬৪ (৯৯%)	সংগ্রহ কার্যক্রম চলমান	
বোরো	মে.টন	৪৬৫৩.৪৫	০ (০%)	রোপন কার্যক্রম চলমান	
আলুবীজ	মে.টন	১৫৬১.০০	০ (০%)	উৎপাদন কার্যক্রম চলমান	
প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	কর্মকর্তা/ কর্মচারী	১২০	৩০ (২৫%)	কার্যক্রম চলমান
		কৃষক	-	-	

(২) চুক্তিবদ্ধ চাষীদের মাধ্যমে উন্নতমানের দানাশস্য বীজ উৎপাদন কার্যক্রম

মেয়াদ: জুলাই '২৫-জুন '২৬ বরাদ্দ: ১৬.০০কোটি কার্যক্রম পরিচালক: মো. আবদুস সামাদ

দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য
	০	০	০	

আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	বরাদ্দ (২০২৫-২৬)			ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি		
	জিওবি	নিজস্ব	মোট	অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত
	৬.৫০	৯.৫০	১৬.০০	৮.০০ (৫০%)	৬.৫৪ (৪১%)	৬৫%

প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ...					
বীজ ফসলের নাম	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)	অর্জন (২০২৫-২৬)	মন্তব্য	
আউশ	মে.টন	৩২৯২	৩২৮৬ (১০০%)	সংগ্রহ চূড়ান্ত	
আমন	মে.টন	১০৯২৮.১৩	১০৯২৮.১৩ (১০০%)	সংগ্রহ চূড়ান্ত	
বোরো	মে.টন	২৩৯৬৫	০ (০%)	রোপন শেষ পর্যায়ে	
গম	মে.টন	৭৬৫৭	০ (০%)	কার্যক্রম চলমান	
প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	কৃষক	৯০০	৪২০ (৪৭%)	কার্যক্রম চলমান

<p>(৩) উন্নতমানের দানাশস্য বীজ সংগ্রহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ কার্যক্রম</p> <p>মেয়াদ: জুলাই '২৫-জুন '২৬ বরাদ্দ: ৫২১.৯২ কোটি কার্যক্রম পরিচালক: মো. মোশাফের হোসেন</p>						
দরপত্রের অগ্রগতি		লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য	
		৪২০	১০২	৯১		
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	বরাদ্দ (২০২৫-২৬)			ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি		
	জিওবি	নিজস্ব	মোট	অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত
	৯৪.০০	৪২৭.৯২	৫২১.৯২	২৬০.৯৬ (৫০%)	২৬০.৯৬ (৫০%)	৭৮%
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ...						
বীজ ফসলের নাম	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)		অর্জন (২০২৫-২৬)	মন্তব্য	
আউশ	মে.টন	৪৯৬৭.৩২		৪৯৬৭.৩২ (১০০%)	সংগ্রহ চূড়ান্ত	
আমন	মে.টন	১৬৬৭৯.০০		১৬৬৭৯.০০ (১০০%)	সংগ্রহ চূড়ান্ত	
বোরো	মে.টন	৩০০৮৩.৪০		০ (০%)	রোপন কার্যক্রম চলমান	
প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	কর্মকর্তা/ কর্মচারী	১৫০	৬০ (৪০%)	কার্যক্রম চলমান	
		কৃষক	৬	৩ (৪০%)	কার্যক্রম চলমান	

৩৫

<p>(৪) পাটবীজ কার্যক্রম</p> <p>মেয়াদ: জুলাই '২৫-জুন '২৬ বরাদ্দ: ৫৫.৫০ কোটি কার্যক্রম পরিচালক: দেবদাস সাহা</p>						
দরপত্রের অগ্রগতি		লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য	
		৯	৬	৫		
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	বরাদ্দ (২০২৫-২৬)			ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি		
	জিওবি	নিজস্ব	মোট	অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত
	১৬.০০	৩৯.৫০	৫৫.৫০	৩৫.৭৫ (৬৪%)	২৯.৭৪ (৫৪%)	৮৫%
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ...						
বীজ ফসলের নাম	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)		অর্জন (২০২৫-২৬)	মন্তব্য	
দেশি পাটবীজ	মে.টন	৩৬২.৬০		৩৬৭.২০ (১০১%)	সংগ্রহ চূড়ান্ত	
তোষা পাটবীজ	মে.টন	১৬১৬.৪০		১২৮৮.৬১ (৮০%)	সংগ্রহ চলমান	
কেনাফ পাটবীজ	মে.টন	২১.০০		১১.৪৬ (৫৫%)	সংগ্রহ চূড়ান্ত	
ধানবীজ	মে.টন	১৫১৯.৫৫		৬৩৩.৪৬ (৪২%)	সংগ্রহ চলমান	
প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	ইনহাউজ প্রশিক্ষণ	৩০	০ (০%)	এখনও শুরু হয়নি	
		চাষি প্রশিক্ষণ	৬০০	৬০০ (১০০%)	চূড়ান্ত	

(৫) এগ্রো সার্ভিস সেক্টার কার্যক্রম						
মেয়াদ: জুলাই '২৫-জুন '২৬ বরাদ্দ: ১৫.৩০ কোটি কার্যক্রম পরিচালক: ড. মো. হুসবাত						
দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য		
	০	০	০			
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	বরাদ্দ (২০২৫-২৬)			ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি		
	জিওবি	নিজস্ব	মোট	অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত
	৭.০০	৮.৩০	১৫.৩০	৭.৬৫ (৫০%)	৭.৩৮ (৪৮%)	৭০%
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ...						
কাজের নাম	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)		অর্জন (২০২৫-২৬)		মন্তব্য
সবজি উৎপাদন	মে.টন	৭০৭২৪.৯৮		৬৩,৭৯২.৯৪ (৯০%)		চলমান
মসলা উৎপাদন	মে.টন	৭৬৬.২৯		৮৩৯.৫৪ (১১০%)		চূড়ান্ত
ফলমূল উৎপাদন	মে.টন	৩,৫০৮.৭২		২,২৫৪.৬৪ (৬৪%)		চলমান
চারা ও কলম	সংখ্যা	৫৩,৫৪,৭২৮ (নারিকেল চারা-৪,৭২,৫০০)		২৩,৩৮,৭৮৪ (৪৪%)		চলমান
প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	কর্মকর্তা/ কর্মচারী	৩০	০ (০%)		এখনও শুরুর হয়নি
		কৃষক	৫,৬৪০	১৬৮০ (৩০%)		চলমান

(৬) জাতীয় সবজি বীজ কার্যক্রম						
মেয়াদ: জুলাই '২৫-জুন '২৬ বরাদ্দ: ১৩.৬১ কোটি কার্যক্রম পরিচালক: মেহবাহ উদ্দিন আহমেদ						
দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য		
	১	০	০			
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	বরাদ্দ (২০২৫-২৬)			ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি		
	জিওবি	নিজস্ব	মোট	অবমুক্তি	ব্যয়	ভৌত
	৮.০০	৫.৬১	১৩.৬১	৬.৮০ (৫০%)	৬.৮০ (৫০%)	৬৫%
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ...						
বীজ ফসলের নাম	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)		অর্জন (২০২৫-২৬)		মন্তব্য
শীতকালীন সবজি	মে.টন	৮৪.১৬		০ (০%)		ফুল ও ফল ধরার পর্যায় রয়েছে
গ্রীষ্মকালীন সবজি	মে.টন	২১.০৯		০ (০%)		কার্যক্রম চলমান
পেঁয়াজ বাব	মে.টন	২০০.০০		০ (০%)		ফুল ও ফল ধরার শেষ পর্যায়ে রয়েছে
পেঁয়াজ বীজ	মে.টন	২০.০০		০ (০%)		
প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	কর্মকর্তা/ কর্মচারী	-	-		-
		কৃষক	৩০০	১৮০ (৬০%)		কার্যক্রম চলমান

<p>(৭) বাঁজের আপংকালীন মজুদ ও তার ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম</p> <p>মেয়াদ: জুলাই '২৫-জুন '২৬      বরাদ্দ: ৫৩.০০ কোটি      কার্যক্রম পরিচালক: খালেদুন্না মুন্নিরা</p>						
দরপত্রের অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	আহবান	কার্যাদেশ	মন্তব্য		
	০	০	০			
আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি	বরাদ্দ (২০২৫-২৬)			ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত অগ্রগতি		
	জিওবি	নিজস্ব	মোট	অবশিষ্ট	ব্যয়	ভৌত
	১০.৫০	৪২.৫০	৫৩.০০	৩০.৮৩ (৫৮%)	২১.৮৭ (৪১%)	৬১%
প্রধান প্রধান কাজের অগ্রগতি ....						
বীজ ফসলের নাম	একক	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬)		অর্জন (২০২৫-২৬)		মন্তব্য
আউশ	মে.টন	১৪২.৫৯		১৪২.৫৯ (১০০%)		সংগ্রহ চূড়ান্ত
আমন	মে.টন	২৩০২.২৪		২৩০২.২৪ (১০০%)		সংগ্রহ চূড়ান্ত
বোরো	মে.টন	৪৫৫৩.৫০		০ (০%)		রোপন কাজ চলমান
গম	মে.টন	১৫৫০.০০		০ (০%)		মাঠে দস্তায়মান
প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	কৃষক	৭২০	৪৫০ (৬৩%)		কার্যক্রম চলমান
		মাঠ দিবস	২	০ (০%)		কার্যক্রম এখনও শুরুর হয়নি

<p>আলোচ্যসূচি ৭. বিবিধ।</p>
-----------------------------

ধন্যবাদ