

**বাপেক্স কর্তৃক বাস্তবায়নধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি (২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪)**

ক্র:ন:	প্রকল্পের নাম	বাজেট (সর্বশেষ সংশোধিত/ অনুমোদিত) (লক্ষ টাকা)	জুন ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		২০২৩-২৪ এ এডিপি/ আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	২০২৩-২৪ এ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি		ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		প্রকল্পের বর্তমান ভৌত কার্যক্রম (২৯.০২.২৪ পর্যন্ত)	
			মোট (লক্ষ টাকা)	মোট বরাদ্দের (%)		মোট (লক্ষ টাকা)	এডিপি/ আরএডিপি বরাদ্দের (%)	মোট (লক্ষ টাকা)	মোট বরাদ্দের আর্থিক (%)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১৩
১	বাপেক্স এর ২টি অনুসন্ধান কূপ (টবগী-১, ইলিশা-১) ও ১টি উন্নয়ন কূপ (ভোলা নর্থ-২) খনন প্রকল্প (বাপেক্স) (০১/০১/২০২১-৩১/১২/২০২৩)	৯০,২২২.০০ (৭২,১৪৮.০০)	৪৫,৭৮৫.৩৯ (৩৫,৩২৮.০০)	৫০.৭৫	৩৪,০৬৮.০০ (২৮,৮২১.০০)	৩৩,৯১৩.৮৪ (২৮,৮২১.০০)	৯৯.৫৫	৭৯,৬৯৯.২৩ (৬৪,১৪৯.০০)	৮৮.৩৪		প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।
২	বিজয়-১০,১১,১২ আইডিকো রিগ মেরামত, আইপিএস রিগ আপগ্রেডেশন এবং যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন প্রকল্প (বাপেক্স) (০১/০৭/২০২১-৩০/০৬/২০২৪)	১৯,৯৫২.০০ (১৫,৬২০.০০)	৪,৮৬৮.০৩ (৩,৪৩০.০০)	২৪.৪০	১২,৫০০.০০ (১০,১৮২.০০)	৭,৮১২.০১ (৭,১০০.০০)	৬২.৫০	১২,৬৮০.০৪ (১০,৫৩০.০০)	৬৩.৫৫		Canrig Facilities এ ২টি Canrig টপ ড্রাইভ ওভারহোল্ডিং-এর নিমিত্ত ১ম ধাপে বিজয়-১০ রিগের টপ ড্রাইভের ওভারহোল্ডিং কাজে শেষ হয়েছে। বিজয়-১২ রিগের টপ ড্রাইভের ওভারহোল্ডিং এর কাজ শেষ হয়েছে। আগামী ১২ মার্চ ২০২৪ তারিখে চট্টগ্রাম বন্দরে এসে পৌঁছাবে। আইপিএস রিগ আপগ্রেডেশন এর লক্ষ্যে ক্রয়কৃত মালামাল এবং সলিড কন্ট্রোল ইকুইপমেন্ট কসবা কূপ এলাকায় স্থানান্তর করা হয়েছে। আগামী ১৪ মার্চ ২০২৪ তারিখে রিগটি কমিশনিং এর কাজ শুরু করা হবে। রিগ জেনারেটর এর LC স্থাপন করা হয়েছে। আগামী এপ্রিল ২০২৪ মাসে শিপমেন্ট করা হবে। বিজয়-১০, ১১, ১২ রিগসমূহের ড্রাইভ সিস্টেম স্পেসয়ার্স প্রতিস্থাপন এর মালামাল সরবরাহ করা হয়েছে। বিজয়-১১ রিগের রিগ জেনারেটর আগামী মার্চ, ২০২৪ মাসের শেষ নাগাদ শিপমেন্ট করা হবে এবং ওয়েল্ডিং জেনারেটর ও কম্প্রসর ক্রয়ের L/C স্থাপন করা হয়েছে। ২টি ফর্ক লিফট, ২টি ক্রেন, ১টি আয়রন রাফনেক, ১টি চোক ম্যানিফোল্ড সংগ্রহ করা হয়েছে। ওয়াটার বাথ টেস্ট হিটার আগামী মার্চ, ২০২৪ মাসে শিপমেন্ট করা হবে।
৩	২ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্লোরেশন ব্লক ১৫ এবং ২২ (বাপেক্স) (০১/০৭/২০২১-৩০/০৬/২০২৪)	১৪,৮৩৮.০০ (১১,৪৬৮.৫০)	১৩,৮৩৭.০০ ১৩,৮২৩.০০	৯৩.২৫	৮০০.০০ ৬৪৫.৫০	৩৪৮.২৫ (৩০০.০০)	৪৩.৫৩	১৪,১৮৫.২৫ (১১,১২৩.০০)	৯৫.৬০		প্রকল্পের আরডিপিপি যথাশীঘ্র বাপেক্সের বোর্ড সভায় উপস্থাপনের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, যা বর্তমানে বাপেক্সের পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক রিভিউ করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত ডাটা ও ফলাফলের ভিত্তিতে দেশীয় উৎস হতে গ্যাস প্রাপ্তির লক্ষ্যে চিহ্নিত ৮৭টি লিড বিস্তারিত পর্যালোচনা করে আরও প্রসপেক্ট চিহ্নিতকরণ করা হচ্ছে।
৪	শ্রীকাইল গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য ওয়েলহেড কম্প্রসর সংগ্রহ ও স্থাপন প্রকল্প (বাপেক্স) (০১/০৭/২০২১-৩১/১২/২০২৫)	২২,৩৯৮.০০ (১৬,৪৫৮.০০)	১৮৪.৪৯ ০.০০	০.৮২	১০০.০০ ০.০০	৩২.৬০ ০.০০	৩২.৬০	২১৭.০৯ ০.০০	০.৯৭		প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ কমিটি (পিপিপি) ক্রয় পদ্ধতি নির্ধারণ, দরপত্রের কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়ন এবং সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে উপস্থাপনের নিমিত্ত ১০ (দশ) টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ হতে ২৮ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে সংশোধিত ডিপিপি'র প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়। ডিপিপি'র প্রশাসনিক আদেশ জারির প্রেক্ষিতে EPC ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে ০৪ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত পিপিপি সভার সিদ্ধান্ত/সুপারিশ মোতাবেক সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি এর সভায় উপস্থাপনের নিমিত্ত ২৫ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী (মাননীয় প্রধানমন্ত্রী) এর সানুগ্রহ অনুমোদন পাওয়া যায়। সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখের অনুষ্ঠিত সভায় “শ্রীকাইল গ্যাসক্ষেত্রের জন্য ওয়েলহেড কম্প্রসর সংগ্রহ ও স্থাপন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের আহবায়িত দরপত্র সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদনের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির কার্যবিবরণী ০৭ মার্চ ২০২৪ তারিখে পাওয়ার প্রেক্ষিতে ১১ মার্চ ২০২৪ তারিখে আহবায়িত দরপত্রের সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান S.C Euro Gas Systems S.R.L, Romania কে Notification of Award (NOA) প্রদান করা হয়। বাপেক্স পরিচালনা পর্ষদের ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪৭৮তম সভায় সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান SPG STEINER GmbH, Germany এর সহিত চুক্তি ও PG এর মেয়াদ ডিসেম্বর ২০২৫ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধির সদয় অনুমোদন প্রদান করা হয়। নির্দেশনার প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে সংশোধিত চুক্তি সম্পাদন করা হয়। প্রকল্পের অনুকূলে চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিতে ১০০.০০ (একশত) লক্ষ টাকার বরাদ্দ অনুমোদিত হয়েছে এবং ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে গ্যাস উন্নয়ন তহবিল হতে রাজস্ব ও মূলধন খাতে ১ম ও ২য় কিস্তির ৪২.০০ (বিয়াল্লিশ) লক্ষ টাকা অর্থছাড় হয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত বর্তমান অর্থবছরে সর্বমোট ৩২.৬৭ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ৩২.৬৭% ব্যয় হয়েছে এবং চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরের আরএডিপিতে ১৪৭.০০ (একশত সাতচল্লিশ) লক্ষ টাকার বরাদ্দের প্রস্তাব প্রদান করা হয়েছে।

**বাপেক্স কর্তৃক বাস্তবায়নধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি (২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪)**

ক্র:ন:	প্রকল্পের নাম	বাজেট (সর্বশেষ সংশোধিত/ অনুমোদিত) (লক্ষ টাকা)	জুন ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		২০২৩-২৪ এ এডিপি/ আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	২০২৩-২৪ এ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি		ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		প্রকল্পের বর্তমান ভৌত কার্যক্রম (২৯.০২.২৪ পর্যন্ত)
			মোট (লক্ষ টাকা)	মোট বরাদ্দের (%)		মোট (লক্ষ টাকা)	এডিপি/ আরএডিপি বরাদ্দের (%)	মোট (লক্ষ টাকা)	মোট বরাদ্দের আর্থিক (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৮	৯	১০	১১	১৩
৫	১টি অনুসন্ধান কূপ (শ্রীকাইল নর্থ-১ এ) এবং ২টি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ (সুন্দলপুর-৩ ও বেগমগঞ্জ-৪ ওয়েস্ট) খনন প্রকল্প (০১/০৩/২০২২-৩০/০৬/২০২৪)	২৮,৪১৯.০০ (১৮,৫০০.০০)	১৪,৪৩২.৩৬ (৯,৪৭৫.০০)	৫০.৭৮	৬,৫৩০.০০ (৩,৩৬৫.০০)	৩,০৯৫.৩৫ (১,৪৯০.০০)	৪৭.৪০	১৭,৫২৭.৭১ (১০,৯৬৫.০০)	৬১.৬৮	শ্রীকাইল নর্থ-১ এ ৩৫৮৪ মি. গভীরতায় কূপের মূল খনন সম্পন্ন হয়েছে। পূর্ত ও নির্মাণ কাজ শেষে রিগ মোবিলাইজেশন করে সুন্দলপুর-৩ কূপে গত ০৪-১১-২০২৩ তারিখে খনন কার্যক্রম শুরু করে ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে Measured Depth (MD) ৩৩৮৫ মিটার এবং Total Vertical Depth (TVD) ৩১২৩ মিটার খনন সম্পন্ন করা হয়। কূপে Open hole Logging, Casing, Cementing সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে বেশকিছু জোনে গ্যাসের আলামত পাওয়া গেছে। ইতোমধ্যে বেশকিছু জোনে গ্যাসের আলামত পাওয়া গেছে। Cased hole-এ Logging Operation (CBL-VDL & VSP) এর কার্যক্রম সম্পন্নকরতঃ কূপে DST কার্যক্রম সম্পন্ন করে গ্যাস প্রাপ্তি ও মজুদ নিশ্চিত করা হবে। গ্যাস প্রাপ্ত হলে Well Completion করতঃ X-mass tree স্থাপন করে সুন্দলপুর-৩ মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপের কার্যক্রম সমাপ্ত করা হবে। বেগমগঞ্জ-৪ (ওয়েস্ট) কূপের পূর্ত ও নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ০৩টি গভীর নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে। সুন্দলপুর-৩ কূপের খনন টেস্টিং, কমপ্লিশন কার্যক্রম সম্পাদন শেষে বিজয়-১০ রিগ ও খনন যন্ত্রাংশ আগামী মার্চ ২০২৪ শেষ সপ্তাহ হতে বেগমগঞ্জ-৪ কূপ এলাকায় স্থানান্তর করা যেতে পারে। প্রকল্পের বিপরীতে স্থানীয় ও বৈদেশিক মালামাল/ যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম এবং অন্যান্য মালামাল ক্রয় করা হয়েছে।
৬	৩ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার জর্কিগঞ্জ এন্ড পাথারিয়া ওয়েস্ট স্ট্রাকচার প্রকল্প (০১/০৩/২০২২-৩০/০৬/২০২৪)	১১,১০৪.০০ (৪,৬৫৬.০০)	৪,০০০.০০ (১,৮৫৯.০০)	৩৬.০২	৩,০০০.০০ (১,০৯০.০০)	১,৬৫৭.২৬ (৩৯৬.০০)	৫৫.২৪	৫,৬৫৭.২৬ (২,২৫৫.০০)	৫০.৯৫	২০২২-২৩ মৌসুমে মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত উপাত্তের মূল প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন হয়েছে। Depth Migration প্রক্রিয়াকরণ চলমান রয়েছে। ২০২৩-২৪ মাঠ মৌসুমে পাথারিয়া ভূগঠন এলাকায় উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম শুরুর লক্ষ্যে ইতোমধ্যে লিগিং, সার্ভে ও ডিলিং কাজ চলমান রয়েছে। ১২.১২ ২৩ তারিখে রেকর্ডিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে। চলমান মৌসুমে ২৭০ ব. কিমি সার্ভে, ২৪৬ ব. কিমি ডিলিং এবং ২২২ ব. কিমি (লক্ষ্যমাত্রা ৩৮০ ব. কিমি) রেকর্ডিং সম্পন্ন হয়েছে। পাথারিয়া এলাকায় বিস্ফোরক দ্রব্যাদি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে পিট ম্যাগাজিন স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে এবং নিরাপত্তার জন্য আনসার মোতায়েন করা হয়েছে। পোমডা ম্যাগাজিন হতে বিস্ফোরক দ্রব্যাদি প্রকল্প এলাকায় স্থানান্তর করা হয়েছে। প্রকল্পের অবশিষ্ট মালামাল সংগ্রহের নিমিত্তে দরপত্রের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৭	২ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার এন্ড্রোলোশন ব্লক-৬বি সাউথ এন্ড ১০ প্রকল্প (০১/০৭/২০২২-৩০/০৬/২০২৫)	১৫,১৯৫.০০ (৮,৪৯৬.০০)	৭০০.০০ ০.০০	৪.৬১	৭,০০০.০০ (৪,০৫৯.০০)	১,০৬২.০০ (২৯৭.০০)	১৫.১৭	১,৭৬২.০০ (২৯৭.০০)	১১.৬০	বাপেক্স পরিচালনা পর্ষদের ৪৬৫ তম সভায় RFP অনুমোদিত হয়েছে। সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহে RFP প্রেরণ করা হয়েছে। RFP মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে। বোর্ড এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুনরায় EOI আহবান করা হয়েছে। প্রকল্পের অন্যান্য মালামাল সংগ্রহ এবং সেবা গ্রহণের নিমিত্তে দরপত্রের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। চলমান মৌসুমে ১০৭১.৯৫ লাইন কিমি সার্ভে, ৯৬৮ লাইন কিমি ডিলিং এবং ৮৭২.৯৪ লাইন কিমি রেকর্ডিং সম্পন্ন হয়েছে। হার্ডওয়্যার-সফটওয়্যারসহ ২ডি ডাটা প্রসেসিং সিস্টেম এর উন্মোচিত দরপত্রের কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়ন অনুমোদন হয়েছে। সর্বনিম্ন দরদাতার নিকট NOA ইস্যু করা হয়েছে ও দরদাতা PG প্রদান করেছে। ক্রয়াদেশ প্রদান করা হয়েছে। এলসি স্থাপন করা হয়েছে।
<b>মোট (লক্ষ টাকা)</b>		২০২,১২৮.০০ (১২৮,৮৪৬.৫০)	৮৩,৮০৭.২৭ (৩৯,২৬৯.০০)	৪১.৪৬	৬৩,৯৯৮.০০ (৪৬,৮৭১.৫০)	৪৭,৯২১.৩১ (৩৮,৪০৪.০০)	৭৪.৮৮	১৩১,৭২৮.৫৮ (৯৯,৩১৯.০০)	৬৫.১৭	
<b>মোট (কোটি টাকা)</b>		২,০২১.২৮ (১,২৮৮.৮৭)	৮৩৮.০৭ (৩৯২.৬৯)	৪১.৪৬	৬৩৯.৯৮ (৪৬৮.৭২)	৪৭৯.২১ (৩৮৪.০৪)	৭৪.৮৮	১,৩১৭.২৯ (৯৯৩.১৯)	৬৫.১৭	