

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	বাজেট (সর্বশেষ সংশোধিত/ অনুমোদিত) (লক্ষ টাকা)	জুন ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		২০২৩-২৪ এ এডিপি/ আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	২০২৩-২৪ এ জুন ২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি		জুন ২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		প্রকল্পের বর্তমান ভৌত কার্যক্রম (৩০.০৬.২৪ পর্যন্ত)	
			মোট (লক্ষ টাকা)	মোট বরাদ্দের (%)		মোট (লক্ষ টাকা)	এডিপি/ আরএডিপি বরাদ্দের (%)	মোট (লক্ষ টাকা)	মোট বরাদ্দের আর্থিক (%)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১৩
১	বাপেক্স এর ২টি অনুসন্ধান কূপ (টবগী-১, ইলিশা-১) ও ১টি উন্নয়ন কূপ (ভোলা নর্থ-২) খনন প্রকল্প (বাপেক্স) (০২/০১/২০২১-৩১/১২/২০২৩)	৯০,২২২.০০ (৭২,১৪৮.০০)	৪৫,৭৮৫.৩৯ (৩৫,৩২৮.০০)	৫০.৭৫	৩৪,০৬৮.০০ (২৮,৮২১.০০)	৩৩,৯১৩.৮৪ (২৮,৮২১.০০)	৯৯.৫৫	৭৯,৬৯৯.২৩ (৬৪,১৪৯.০০)	৮৮.৩৪		প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।
২	বিজয়-১০,১১,১২ আইডিকো রিগ মেরামত, আইপিএস রিগ আপগ্রেডেশন এবং যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন প্রকল্প (বাপেক্স) (০১/০৭/২০২১-৩০/০৬/২০২৪)	১৯,৮৮২.০০ (১৫,৯২২.০০)	৪,৮৬৮.০৩ (৩,৪৩০.০০)	২৪.৪৮	১৫,০১৩.০০ (১২,৪৮৮.০০)	১৫,০০২.১৩ (১২,৪৮৮.০০)	৯৯.৯৩	১৯,৮৭০.১৬ (১৫,৯১৮.০০)	৯৯.৯৪		বিজয়-১০ ও বিজয়-১২ রিগের টপ ড্রাইভের ওভারহোলিং কাজ শেষ হয়েছে। যা রিগ ২টি তে চলমান রয়েছে। আইপিএস রিগ আপগ্রেডেশন এর লক্ষ্যে ক্রয়কৃত মালামাল, সলিড কন্ট্রোল ইকুইপমেন্ট ও জেনারেটর কসবা কূপ এলাকায় পৌঁছেছে। আইপিএস রিগটির টেস্টিং এর কাজ ২৭ জুন ২০২৪ তারিখে শেষ হয়েছে। বিজয়-১০, ১১, ১২ রিগসমূহের ড্রাইভ সিস্টেম স্পেয়ার্স প্রতিস্থাপন এর মালামাল সরবরাহ করা হয়েছে। বিজয়-১১ রিগের রিগ জেনারেটর সরবরাহ করা হয়েছে। ২টি ফর্ক লিফট, ২টি ক্রেন, ১টি আয়রন রাফনেক, ১টি চোক ম্যানিফোল্ড ও ওয়াটার বাথ হিটার সরবরাহ করা হয়েছে।
৩	২ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্লোরেশন ব্লক ১৫ এবং ২২ (বাপেক্স) (০১/০৭/২০২১-৩০/০৬/২০২৪)	১৬,৪০৯.০০ (১২,৯৫৭.০০)	১৩,৮৩৭.০০ ১০,৮২৩.০০	৮৪.৩৩	২,৫৭২.০০ ২,১৩৪.০০	২,৫৭১.৬৭ (২,১৩৪.০০)	৯৯.৯৯	১৬,৪০৮.৬৭ (১২,৯৫৭.০০)	১০০.০০		প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত মোট ৩০০০ লাইন কি.মি. উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করার মাধ্যমে প্রকল্পের শতভাগ ভৌত কার্যক্রম সমাপ্ত হয়েছে। ৩০/০৬/২০২৪ তারিখে প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি ১৪৮৩৮.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি ১৬৪০৯.০০ লক্ষ টাকা। আরডিপিপি অনুযায়ী ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বরাদ্দ ২৫৭২.০০ লক্ষ টাকা এবং ২৫৭১.৬৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।
৪	শ্রীকাইল গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য ওয়েলহেড কম্প্রসর সংগ্রহ ও স্থাপন প্রকল্প (বাপেক্স) (০১/০৭/২০২১-৩১/১২/২০২৫)	২২,৩৯৮.০০ (১৬,৪৫৮.০০)	১৮৪.৪৯	০.৮২	১৪০.০০	১৪০.০০	১০০.০০	৩২৪.৪৯	১.৪৫		১১ মার্চ ২০২৪ তারিখে সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান S.C Euro Gas Systems S.R.L, Romania এর সাথে Notification of Award (NOA) সম্পন্ন করা হয়। চুক্তি সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ০৮ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে দরদাতা প্রতিষ্ঠান S.C Euro Gas Systems S.R.L, Romania কর্তৃক Performance Security (PS) জমা প্রদান করা হয়। ২৩ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে বাপেক্স ও S.C Euro Gas Systems S.R.L, Romania এর মধ্যে শ্রীকাইল গ্যাসক্ষেত্রে প্রতিটি দৈনিক ১০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন ৩টি ওয়েলহেড কম্প্রসর ও আনুষঙ্গিক ফ্যাসিলিটিজ সংগ্রহ ও স্থাপন এর নিমিত্ত একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়। প্রকল্প এলাকায় পাইলিং এর নিমিত্ত Soil Test করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্প এলাকায় নির্মাণ কাজের সুবিধার্থে ইন্টার সলিং সরানোর কাজ এবং মাদ পিট ভরাটের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক কাজ চলমান রয়েছে। বর্তমানে এলসি স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি এর ৭ম সভা ২৬ জুন ২০২৪ তারিখ এবং প্রকল্প স্ট্রয়ারিং কমিটি'র ৬ষ্ঠ সভা ২৯ মে ২০২৪ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়।
৫	১টি অনুসন্ধান কূপ (শ্রীকাইল নর্থ-১ এ) এবং ২টি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ (সুন্দলপুর-৩ ও বেগমগঞ্জ-৪ ওয়েস্ট) খনন প্রকল্প (০১/০৩/২০২২-৩০/০৬/২০২৪)	২৮,৪১৯.০০ (১৮,৫০০.০০)	১৪,৪৩২.৩৬ (৯,৪৭৫.০০)	৫০.৭৮	৬,৫৩০.০০ (৩,৩৬৫.০০)	৬,৪৯১.৬৬ (৩,৩৬৫.০০)	৯৯.৪১	২০,৯২৪.০২ (১২,৮৪০.০০)	৭৩.৬৩		শ্রীকাইল নর্থ-১এ ওয়েস্ট মি. গভীরতা পর্যন্ত কূপ খনন ও well testing কার্যক্রম শেষ হয়েছে। সুন্দলপুর # ৩ কূপের খনন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং বেগমগঞ্জ-৪ (ওয়েস্ট) কূপের খনন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। গত ২৯-০৪-২০২৪ তারিখ হতে বেগমগঞ্জ#৪ (ওয়েস্ট) মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপের মূল খনন কাজ (Spud-In) শুরু করে ২২২৭ মিটার গভীরতা পর্যন্ত খনন সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে বেগমগঞ্জ-৪ (ওয়েস্ট) কূপে নতুন ১টি গ্যাস জোনসহ ১৯২৩-১৯৪৫ মিটার ও ১৯৫৬-১৯৭২ মিটার গভীরতায় ০২টি জোনে গ্যাসের উপস্থিতি/আলামত পাওয়া গেছে। বর্তমানে ৮১/২” হোল সেকশনে খনন কাজ চলমান রয়েছে।

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	বাজেট (সর্বশেষ সংশোধিত/ অনুমোদিত) (লক্ষ টাকা)	জুন ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		২০২৩-২৪ এ এডিপি/ আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	২০২৩-২৪ এ জুন ২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি		জুন ২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি			
			মোট (লক্ষ টাকা)	মোট বরাদ্দের (%)		মোট (লক্ষ টাকা)	এডিপি/ আরএডিপি বরাদ্দের (%)	মোট (লক্ষ টাকা)	মোট বরাদ্দের আর্থিক (%)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	প্রকল্পের বর্তমান ভৌত কার্যক্রম (৩০.০৬.২৪ পর্যন্ত)
											১৩
৬	৩ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার জকিগঞ্জ এন্ড পাথারিয়া ওয়েস্ট স্ট্রাকচার প্রকল্প (০১/০৩/২০২২-৩০/০৬/২০২৪)	১১,১০৪.০০ (৪,৬৫৬.০০)	৪,০০০.০০ (১,৮৫৯.০০)	৩৬.০২	৩,০০০.০০ (৭৯০.০০)	২,৯৯৯.৮৯ (৭৯০.০০)	১০০.০০	৬৩.০৪			জকিগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্রের ২০০ বর্গ কি.মি. এলাকায় ৩ডি সাইসমিক উপাত্ত সংগ্রহ এবং প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে বিশেষায়িত RTM প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জকিগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্র হতে সংগৃহীত উপাত্ত সমূহের বিশ্লেষণের কাজ চলমান রয়েছে। মাঠ পর্যায়ে পাথারিয়া ভূগঠনের ৩৮০ বর্গ কি.মি. উপাত্ত সংগ্রহ কার্যক্রম শেষে ডিমবিলাইজেশন এর কাজ শেষ হয়েছে। পাথারিয়া ভূগঠন হতে সংগৃহীত উপাত্তের প্রাথমিক প্রক্রিয়াকরণ কাজ শুরু হয়েছে। পরিবেশগত ছাড়পত্র হালনাগাদ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ড্রিলিং মেশিনারিজ এন্ড এক্সেসরিজ, বিস্ফোরক দ্রব্যাদি, ফিল্ড প্ল্যানিং/ডিজাইন/ফিল্ড প্রসেসিং যন্ত্রপাতি হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার-সফটওয়্যার, ৩ডি ডাটা একুইজিশন সিস্টেম, পজিশনিং/টপো সার্ভে যন্ত্রপাতি এবং হার্ডওয়্যার-সফটওয়্যারসহ ৩ডি ডাটা ইন্টারপ্রিটেশন সিস্টেম ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। বিশেষজ্ঞ সেবা গ্রহণের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। লট-০১, লট-০২ ও লট-৩ এর বিশেষজ্ঞ সেবা গ্রহণ শেষ হয়েছে। বর্তমানে লট-৪ ও লট-৫ এর বিশেষজ্ঞ সেবা গ্রহণ চলমান আছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের জন্য ৫টি প্যাকেজের আরএফকিউ পদ্ধতিতে স্থানীয় ক্রয় কার্যক্রমের মধ্যে ৫টি প্যাকেজের মালামাল সংগ্রহ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।
৭	২ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্লোরেশন ব্লক-৬বি সাউথ এন্ড ১০ প্রকল্প (০১/০৭/২০২২-৩০/০৬/২০২৫)	১৫,১৯৫.০০ (৮,৪৯৬.০০)	৭০০.০০ ০.০০	৪.৬১	২,০০০.০০ (৫৯৭.০০)	২,০০০.০০ (৫৯৭.০০)	১০০.০০	১৭.৭৭			৪৮তম বাপেক্স বোর্ড সভায় আর্থিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন ও সার্ভিস প্রোভাইডার নিয়োগের চুক্তির অনুমোদন পাওয়া গেছে। চুক্তির কার্যক্রম চলমান। পজিশনিং/টপো সার্ভে যন্ত্রপাতি ও হার্ডওয়্যার-সফটওয়্যার এর নতুন করে উয়োচিত দরপত্রের কারিগরি ও আর্থিক মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে। ক্রয়াদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং LC স্থাপনের কাজ চলমান। বিশেষজ্ঞ সেবা গ্রহণের লক্ষ্যে পত্রিকায় প্রকাশিত EOI আবেদনের বিপরীতে প্রাপ্ত EOI সমূহ ২৮/৩/২৪ তারিখে উয়োচিত হয়েছে। কারিগরি মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে। সংশ্লিষ্ট তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান RFP দাখিল করেছে। RFP মূল্যায়ন চলমান রয়েছে। চলতি অর্থবছরে (২০২৩-২৪) টপোসার্ভে ১০৭১.৯৫ লা. কি.মি, ড্রিলিং ১০৭১.৯ লা. কি.মি, ও রেকর্ডিং ১০৭১.৯ লাইন কি.মি. সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের মোট ৩২২০ লাইন কি মি এর মধ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২৮২.৭৭৫ লাইন কি মি সহ মোট ১৩৫৪.৬৭৫ লাইন কি মি সম্পন্ন হয়েছে।
মোট (লক্ষ টাকা)		২০৩,৬২৯.০০ (১৩০,৬৩৭.০০)	৮৩,৮০৭.২৭ (৩৯,২৬৯.০০)	৪১.১৬	৬৩,৩২৩.০০ (৪৩,৯২৭.০০)	৬৩,১১৯.১৯ (৪৮,১৯৫.০০)	৯৯.৬৮	১৪৬,৯২৬.৪৬ (১০৯,১১০.০০)	৭২.১৫		
মোট (কোটি টাকা)		২,০৩৬.২৯ (১,৩০৬.৩৭)	৮৩৮.০৭ (৩৯২.৬৯)	৪১.১৬	৬৩৩.২৩ (৪৩৯.২৭)	৬৩১.১৯ (৪৮১.৯৫)	৯৯.৬৮	১,৪৬৯.২৬ (১,০৯১.১০)			