

বাপেক্স কর্তৃক বাস্তবায়নধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি (৩১ মার্চ ২০২৪)

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	বাজেট (সর্বশেষ সংশোধিত/ অনুমোদিত) (লক্ষ টাকা)	জুন ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		২০২৩-২৪ এ এডিপি/ আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	২০২৩-২৪ এ অবমুক্তি (লক্ষ টাকা)	২০২৩-২৪ এ মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি		মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি			প্রকল্পের বর্তমান ভৌত কার্যক্রম (৩১.০৩.২৪ পর্যন্ত)
			মোট (লক্ষ টাকা)	মোট বরাদ্দের (%)			মোট (লক্ষ টাকা)	এডিপি/ আরএডিপি বরাদ্দের (%)	মোট (লক্ষ টাকা)	মোট বরাদ্দের আর্থিক (%)	মোট ভৌত অগ্রগতি (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১	বাপেক্স এর ২টি অনুসন্ধান কূপ (টবগী-১, ইলিশা-১) ও ১টি উন্নয়ন কূপ (ডোলা নর্থ-২) খনন প্রকল্প (বাপেক্স) (০১/০১/২০২১-৩১/১২/২০২৩)	৯০,২২২.০০ (৭২,১৪৮.০০)	৪৫,৭৮৫.৩৯ (৩৫,৩২৮.০০)	৫০.৭৫	৩৪,০৬৮.০০ (২৮,৮২১.০০)	৩৫,০৮৬.০০ (২৮,৮২১.০০)	৩৩,৯১৩.৮৪ (২৮,৮২১.০০)	৯৯.৫৫	৭৯,৬৯৯.২৩ (৬৪,১৪৯.০০)	৮৮.৩৪	৮৮.৩৪	প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।
২	বিজয়-১০,১১,১২ আইডিকো রিগ মেরামত, আইপিএস রিগ আপগ্রেডেশন এবং যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন প্রকল্প (বাপেক্স) (০১/০৭/২০২১-৩০/০৬/২০২৪)	১৯,৮৮২.০০ (১৫,৯২২.০০)	৪,৮৬৮.০৩ (৩,৪৩০.০০)	২৪.৪৮	১৫,০১৩.০০ (১২,৪৮৮.০০)	৯,৬৭৩.৪২ (৮,৬০৫.০০)	৯,৫২২.৯৬ (৮,৬০৫.০০)	৬৩.৪৩	১৪,৩৯০.৯৯ (১২,০৩৫.০০)	৭২.৩৮	৭২.৩৮	Canrig Facilities এ ২টি Canrig টপ ড্রাইভ ওভারহোলিং-এর নিমিত্ত ১ম ধাপে বিজয়-১০ রিগের টপ ড্রাইভের ওভারহোলিং কাজ শেষ হয়েছে। বিজয়-১২ রিগের টপ ড্রাইভের ওভারহোলিং এর কাজ শেষ হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দরে এসে পৌঁছাচ্ছে। খালাসের জন্য প্রকৃত্তিমূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আইপিএস রিগ আপগ্রেডেশন এর লক্ষ্যে ক্রয়কৃত মালামাল কসবা কূপ এলাকায় স্থানান্তর করা হয়েছে। রিগ কমিশনিং এর জন্য প্রকৃত্তিমূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। রিগ জেনারেটর এর LC স্থাপন করা হয়েছে। আগামী এপ্রিল ২০২৪ মাসে শিপমেন্ট করা হবে। রিগ জেনারেটর এর LC স্থাপন করা হয়েছে। IPS রিগের মালামাল জয়েন্ট ইন্সপেকশন করা হয়েছে। বিজয়-১০, ১১, ১২ রিগসমূহের ড্রাইভ সিস্টেম স্পেসার্স প্রতিস্থাপন সংগ্রহ করা হয়েছে। বিজয়-১১ রিগের রিগ জেনারেটর এবং ওয়েল্ডিং জেনারেটর ও কম্প্রসর ক্রয়ের L/C স্থাপন করা হয়েছে। ২টি ফর্ক লিফট, ২টি ক্রেন, ১টি আয়রন রাফনেক, ১টি চোক ম্যানিফোল্ড সংগ্রহ করা হয়েছে।
৩	২ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্লোরেশন ব্লক ১৫ এবং ২২ (বাপেক্স) (০১/০৭/২০২১-৩০/০৬/২০২৪)	১৪,৮৩৮.০০ (১১,৪৬৮.৫০)	১৩,৮৩৭.০০ (১০,৮২৩.০০)	৯৩.২৫	৮০০.০০ (৬৪৫.৫০)	৩৪৮.২৫ (৩০০.০০)	৩৪৮.২৫ (৩০০.০০)	৪৩.৫৩	১৪,১৮৫.২৫ (১১,১২৩.০০)	৯৫.৬০	৯৫.৬০	প্রকল্পের আরডিপিপি যথাশীঘ্র বাপেক্সের বোর্ড সভায় উপস্থাপনের জন্য প্রকৃত্ত করা হয়েছে, যা বর্তমানে বাপেক্স এর পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক রিভিউ করা হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত ডাটা ও ফলাফলের ভিত্তিতে দেশীয় উৎস হতে গ্যাস প্রাপ্তির লক্ষ্যে চিহ্নিত ৮৭টি লিড বিস্তারিত পর্যালোচনা করে আরও প্রসপেক্ট চিহ্নিতকরণ করা হচ্ছে।
৪	শ্রীকাইল গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য ওয়েলহেড কম্প্রসর সংগ্রহ ও স্থাপন প্রকল্প (বাপেক্স) (০১/০৭/২০২১-৩১/১২/২০২৫)	২২,৩৯৮.০০ (১৬,৪৫৮.০০)	১৮৪.৪৯	০.৮২	১০০.০০	৪২.০০	৩৬.৮০	৩৬.৮০	২২১.২৯	০.৯৯	০.৯৯	গত ২২ জুন ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত পিপি সি সভার নির্দেশনা মোতাবেক সংশোধিত ডিপিপিতে সংশ্লিষ্ট খাতসমূহ সংশোধন এবং প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ১ জুলাই ২০২১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ এর পরিবর্তে ১ জুলাই ২০২১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ করে সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদন এর নিমিত্তে ১৬ জুলাই ২০২৩ তারিখে পেট্রোবাংলা হতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছিলো এবং ২২.১১.২৩ তারিখে ডিপিপির অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। গত ২১.০৯.২৩ তারিখে ৪২ লক্ষ টাকা অর্থছাড় হয়েছে। ডিপিপি'র প্রশাসনিক আদেশ জারির প্রেক্ষিতে EPC ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে ০৪ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত পিপি সি সভার সিদ্ধান্ত/সুপারিশ মোতাবেক সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি এর সভায় উপস্থাপনের নিমিত্ত ২৫ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী (মাননীয় প্রধানমন্ত্রী) এর সানুগ্রহ অনুমোদন পাওয়া যায়। ১১ মার্চ ২০২৪ তারিখে সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান S.C Euro Gas Systems S.R.L, Romania এর সাথে Notification of Award (NOA) সম্পন্ন করা হয়। চুক্তি সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

বাপেক্স কর্তৃক বাস্তবায়নধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি (৩১ মার্চ ২০২৪)

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	বাজেট (সর্বশেষ সংশোধিত/ অনুমোদিত) (লক্ষ টাকা)	জুন ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		২০২৩-২৪ এ এডিপি/ আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	২০২৩-২৪ এ অবমুক্তি (লক্ষ টাকা)	২০২৩-২৪ এ মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি		মার্চ ২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি			প্রকল্পের বর্তমান ভৌত কার্যক্রম (৩১.০৩.২৪ পর্যন্ত)
			মোট (লক্ষ টাকা)	মোট বরাদ্দের (%)			মোট (লক্ষ টাকা)	এডিপি/ আরএডিপি বরাদ্দের (%)	মোট (লক্ষ টাকা)	মোট বরাদ্দের আর্থিক (%)	মোট ভৌত অগ্রগতি (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
৫	১টি অনুসন্ধান কূপ (শ্রীকাইল নর্থ-১ এ) এবং ২টি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ (সুন্দলপুর-৩ ও বেগমগঞ্জ-৪ ওয়েস্ট) খনন প্রকল্প (০১/০৩/২০২২-৩০/০৬/২০২৪)	২৮,৪১৯.০০ (১৮,৫০০.০০)	১৪,৪৩২.৩৬ (৯,৪৭৫.০০)	৫০.৭৮	৬,৫৩০.০০ (৩,৩৬৫.০০)	৫,৭৭১.০০ (৩,১২৫.০০)	৪,৭৪৯.৮৭ (২,৮৪০.০০)	৭২.৭৪	১৯,১৮২.২৩ (১২,৩১৫.০০)	৬৭.৫০	৬৭.৫০	শ্রীকাইল নর্থ-১এ ৩৫৮৪ মি. গভীরতা পর্যন্ত কূপ খনন ও well testing কার্যক্রম শেষ হয়েছে। সুন্দলপুর # ৩ কূপের খনন কাজ শেষ হয়েছে এবং বেগমগঞ্জ-৪ (ওয়েস্ট) কূপ খননের নিমিত্তে মালামাল সংগ্রহ কাজ চলমান আছে। বেগমগঞ্জ-৪ (ওয়েস্ট) কূপের পূর্ত ও নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে পাশাপাশি কিছু দরপত্র মূল্যায়ন চলমান রয়েছে এবং অবশিষ্ট পূর্ত ও নির্মাণ কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা যাবে বলে আশা করা যায়। সুন্দলপুর # ৩ কূপ হতে মালামাল স্থানান্তর শেষে রিগ আপ করতঃ কূপের খনন কাজ শুরু করা হবে। প্রকল্পের বিপরীতে স্থানীয় ও বৈদেশিক মালামাল/ যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম এবং অন্যান্য মালামাল ক্রয় করা হয়েছে।
৬	৩ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার জকিগঞ্জ এন্ড পাথারিয়া ওয়েস্ট স্ট্রাকচার প্রকল্প (০১/০৩/২০২২-৩০/০৬/২০২৪)	১১,১০৪.০০ (৪,৬৫৬.০০)	৪,০০০.০০ (১,৮৫৯.০০)	৩৬.০২	৩,০০০.০০ (৭৯০.০০)	২,১১৭.০০ (৩৯৬.০০)	১,৬৬২.২০ (৩৯৬.০০)	৫৫.৪১	৫,৬৬২.২০ (২,২৫৫.০০)	৫০.৯৯	৫০.৯৯	২০২২-২৩ মৌসুমে মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত উপাত্তের মূল প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন হয়েছে। Depth Migration প্রক্রিয়াকরণ চলমান রয়েছে। ১২.১২ ২৩ তারিখে রেকর্ডিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে। চলমান মৌসুমে ২৯০ ব. কি.মি. সার্ভে, ২৬৫ ব. কিমি ডিলিং এবং ২৪২ ব. কিমি লক্ষ্যমাত্রা ৩৮০ ব. কিমি রেকর্ডিং সম্পন্ন হয়েছে। জকিগঞ্জ এলাকার উপাত্তসমূহের প্রাথমিক বিশ্লেষণ এর কাজ শুরু হয়েছে। প্রকল্পের অবশিষ্ট মালামাল সংগ্রহের নিমিত্তে দরপত্রের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
৭	২ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্লোরেশন ব্লক-৬বি সাউথ এন্ড ১০ প্রকল্প (০১/০৭/২০২২-৩০/০৬/২০২৫)	১৫,১৯৫.০০ (৮,৪৯৬.০০)	৭০০.০০ ০.০০	৪.৬১	২,০০০.০০ (৫৯৭.০০)	১,০৬২.০০ (২৯৭.০০)	১,০৬২.০০ (২৯৭.০০)	৫৩.১০	১,৭৬২.০০ (২৯৭.০০)	১১.৬০	১১.৬০	বাপেক্স পরিচালনা পর্ষদের ৪৬৫ তম সভায় RFP অনুমোদিত হয়েছিল। সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহে RFP প্রেরণ করা হয়েছে। বোর্ডের সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুনরায় আহ্বানকৃত FOI এর মূল্যায়ন প্রতিবেদন ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর দাখিল করা হয়েছে। ৪৭৭ তম বাপেক্স বোর্ড সভায় মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন শেষে RFP প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের অন্যান্য মালামাল সংগ্রহ এবং সেবা গ্রহণের নিমিত্তে দরপত্রের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। চলমান মৌসুমে ১০০০ লাইন কি.মি লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১০৭১.৯৫ লাইন কিমি সার্ভে, ১০৭০.৫ লাইন কিমি ডিলিং এবং ১০২২.৬৫ লাইন কিমি রেকর্ডিং সম্পন্ন হয়েছে।
মোট (লক্ষ টাকা)		২০২,০৫৮.০০ (১২৯,১৪৮.৫০)	৮৩,৮০৭.২৭ (৩৯,২৬৯.০০)	৪১.৪৮	৬১,৫১১.০০ (৪৫,৪১৫.৫০)	৫৪,০৯৯.৬৭ (৪১,৫৪৪.০০)	৫১,২৯৫.৯২ (৪১,২৫৯.০০)	৮৩.৩৯	১৩৫,১০৩.১৯ (১০২,১৭৪.০০)	৬৬.৮৬		
মোট (কোটি টাকা)		২,০২০.৫৮ (১,২৯১.৪৯)	৮৩৮.০৭ (৩৯২.৬৯)	৪১.৪৮	৬১৫.১১ (৪৫৪.১৬)	৫৪১.০০ (৪১৫.৪৪)	৫১২.৯৬ (৪১২.৫৯)	৮৩.৩৯	১,৩৫১.০৩ (১,০২১.৭৪)	৬৬.৮৬		