

বাপেক্স কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি (এপ্রিল ২০২৪)

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	বাজেট (সর্বশেষ সংশোধিত/ অনুমোদিত) (লক্ষ টাকা)	জুন ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		২০২৩-২৪ এ এডিপি/ আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	২০২৩-২৪ এ অবমুক্তি (লক্ষ টাকা)	২০২৩-২৪ এ এপ্রিল ২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি		এপ্রিল ২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি			প্রকল্পের বর্তমান ভৌত কার্যক্রম (৩০.০৪.২৪ পর্যন্ত)
			মোট (লক্ষ টাকা)	মোট বরাদ্দের (%)			মোট (লক্ষ টাকা)	এডিপি/ আরএডিপি বরাদ্দের (%)	মোট (লক্ষ টাকা)	মোট বরাদ্দের আর্থিক (%)	মোট ভৌত অগ্রগতি (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১	বাপেক্স এর ২টি অনুসন্ধান কূপ (টবগী-১, ইলিশা-১) ও ১টি উন্নয়ন কূপ (ডোলা নর্থ-২) খনন প্রকল্প (বাপেক্স) (০১/০১/২০২১-৩১/১২/২০২৩)	৯০,২২২.০০ (৭২,১৪৮.০০)	৪৫,৭৮৫.৩৯ (৩৫,৩২৮.০০)	৫০.৭৫	৩৪,০৬৮.০০ (২৮,৮২১.০০)	৩৫,০৮৬.০০ (২৮৮২১.০০)	৩৩,৯১৩.৮৪ (২৮,৮২১.০০)	৯৯.৫৫	৭৯,৬৯৯.২৩ (৬৪,১৪৯.০০)	৮৮.৩৪	১০০.০০	প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।
২	বিজয়-১০,১১,১২ আইডিকো রিগ মেরামত, আইপিএস রিগ আপগ্রেডেশন এবং যন্ত্রপাতি প্রতিস্থাপন প্রকল্প (বাপেক্স) (০১/০৭/২০২১-৩০/০৬/২০২৪)	১৯,৮৮২.০০ (১৫,৯২২.০০)	৪,৮৬৮.০৩ (৩,৪৩০.০০)	২৪.৪৮	১৫,০১৩.০০ (১২,৪৮৮.০০)	১২,৫০০.০০ (১০,১৮২.০০)	১২,০৭৩.১১ (১১,১৫২.০০)	৮০.৪২	১৬,৯৪১.১৪ (১৪,৫৮২.০০)	৮৫.২১	৬৫.০০	<a href="#">Canrig Facilities</a> এ বিজয়-১০ ও বিজয়-১২ রিগের টপ ডাইভের ওভারহোলিং কাজ শেষ হয়েছে। আইপিএস রিগ আপগ্রেডেশন এর লক্ষ্যে ক্রমকৃত মালামাল এবং সলিড কন্ট্রোল ইকুইপমেন্ট কসবা কূপ এলাকায় স্থানান্তর করা হয়েছে। ২০ মার্চ ২০২৪ তারিখে আইপিএস রিগটির কমিশনিং এর কাজ শুরু হয়েছে। রিগ জেনারেটর এপ্রিল ২০২৪ মাসে শিপমেন্ট করা হয়েছে। বিজয়-১০, ১১, ১২ রিগসমূহের ডাইভ সিস্টেম স্পেয়ার্স প্রতিস্থাপন সংগ্রহ করা হয়েছে। বিজয়-১১ রিগের রিগ জেনারেটর এবং ওয়েলিং জেনারেটর ও কম্প্রসর ক্রয়ের L/C স্থাপন করা হয়েছে। ২টি ফর্ক লিফট, ২টি ক্রেন, ১টি আয়রন রাফনেক, ১টি চোক ম্যানিফোল্ড সংগ্রহ করা হয়েছে।
৩	২ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্লোরেশন ব্লক ১৫ এবং ২২ (বাপেক্স) (০১/০৭/২০২১-৩০/০৬/২০২৪)	১৪,৮৩৮.০০ (১১,৪৬৮.৫০)	১৩,৮৩৭.০০ (১০,৮২৩.০০)	৯৩.২৫	৮০০.০০ (৬৪৫.০০)	৮০০.০০ (৬৪৫.০০)	৭৯৩.৬৫ (৬৪৫.০০)	৯৯.২১	১৪,৬৩০.৬৫ (১১,৪৬৮.০০)	৯৮.৬০	১০০.০০	<a href="#">প্রকল্পের আরডিপিপি অর্থ মন্ত্রণালয় হতে Liquidity Certificate</a> সংগ্রহের লক্ষ্যে ২৯ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে পেট্রোবাংলা হতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৪	গ্রীকাইল গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য ওয়েলহেড কম্প্রসর সংগ্রহ ও স্থাপন প্রকল্প (বাপেক্স) (০১/০৭/২০২১-৩১/১২/২০২৫)	২২,৩৯৮.০০ (১৬,৪৫৮.০০)	১৮৪.৪৯	০.৮২	১৪০.০০	৪২.০০	৩৮.৮২	২৭.৭৩	২২৩.৩১	১.০০	১৫.০০	গত ২২ জুন ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত পিপিপি সভার নির্দেশনা মোতাবেক সংশোধিত ডিপিপিতে সংশ্লিষ্ট খাতসমূহ সংশোধন এবং প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ১ জুলাই ২০২১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ এর পরিবর্তে ১ জুলাই ২০২১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ করে সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদন এর নিমিত্ত ১৬ জুলাই ২০২৩ তারিখে পেট্রোবাংলা হতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছিলো এবং ২২.১১.২৩ তারিখে ডিপিপির অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। গত ২১.০৯.২৩ তারিখে ৪২ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ৪২ হাজার ২৩ হাজার ২৩৩ টাকা ১১ মার্চ ২০২৪ তারিখে <a href="#">সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান S.C Euro Gas Systems S.R.L, Romania</a> এর সাথে <a href="#">Notification of Award (NOA)</a> সম্পন্ন করা হয়। ০৮ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে <a href="#">দরদাতা প্রতিষ্ঠান S.C Euro Gas Systems S.R.L, Romania</a> কর্তৃক <a href="#">Performance Security (PS)</a> জমা প্রদান করা হয়। ২৩ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে <a href="#">গ্রীকাইল গ্যাসক্ষেত্রে প্রতিটি দৈনিক ১০ মিলিয়ন ঘনফুট ক্ষমতাসম্পন্ন ৩টি ওয়েলহেড কম্প্রসর ও আনুষঙ্গিক ফ্যাসিলিটিজ</a> সংগ্রহ ও স্থাপন এর নিমিত্ত <a href="#">বাপেক্স ও S.C Euro Gas Systems S.R.L, Romania</a> এর মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়।

বাপেক্স কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি (এপ্রিল ২০২৪)

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	বাজেট (সর্বশেষ সংশোধিত/ অনুমোদিত) (লক্ষ টাকা)	জুন ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি		২০২৩-২৪ এ এডিপি/ আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	২০২৩-২৪ এ অবমুক্তি (লক্ষ টাকা)	২০২৩-২৪ এ এপ্রিল ২০২৪ পর্যন্ত অগ্রগতি		এপ্রিল ২০২৪ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপূঞ্জিত অগ্রগতি			প্রকল্পের বর্তমান ভৌত কার্যক্রম (৩০.০৪.২৪ পর্যন্ত)
			মোট (লক্ষ টাকা)	মোট বরাদ্দের (%)			মোট (লক্ষ টাকা)	এডিপি/ আরএডিপি বরাদ্দের (%)	মোট (লক্ষ টাকা)	মোট বরাদ্দের আর্থিক (%)	মোট ভৌত অগ্রগতি (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
৫	১টি অনুসন্ধান কূপ (শ্রীকাইল নর্থ-১ এ) এবং ২টি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ (সুন্দলপুর-৩ ও বেগমগঞ্জ-৪ ওয়েস্ট) খনন প্রকল্প (০১/০৩/২০২২-৩০/০৬/২০২৪)	২৮,৪১৯.০০ (১৮,৫০০.০০)	১৪,৪৩২.৩৬ (৯,৪৭৫.০০)	৫০.৭৮	৬,৫৩০.০০ (৩,৩৬৫.০০)	৫,৭৭১.০০ (৩,১২৫.০০)	৫,০৭৮.৩১ (২,৮৪০.০০)	৭৭.৭৭	১৯,৫১০.৬৭ (১২,৩১৫.০০)	৬৮.৬৫	৭৮.০০	শ্রীকাইল নর্থ-১এ ৩৫৮৪ মি. গভীরতা পর্যন্ত কূপ খনন ও well testing কার্যক্রম শেষ হয়েছে। সুন্দলপুর # ৩ কূপের খনন কাজ শেষ হয়েছে এবং বেগমগঞ্জ-৪ (ওয়েস্ট) কূপের যাবতীয় পূর্ত ও নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বিজয়-১০ রিগ যন্ত্রাংশসহ কেমিক্যালস, খুচরা মালামাল ও ভারী মালামাল বেগমগঞ্জ#৪ (ওয়েস্ট) কূপ এলাকায় স্থানান্তর এবং রিগ ইন্টেকশ-কমিশনিং কার্যক্রম শেষে গত ২২-০৪-২০২৪ তারিখে রিগ আপ সম্পন্ন করে গত ২৯-০৪-২০২৪ তারিখ হতে বেগমগঞ্জ#৪ (ওয়েস্ট) মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপের মূল খনন কাজ (Spud-In) শুরু করে ১৭৮ মিটার গভীরতা পর্যন্ত খনন ও ৩০” সেকশনের কেসিং ও সিমেন্টিং সম্পন্ন হয়েছে। কূপের পরবর্তী কাজ চলমান। প্রকল্পের বিপরীতে স্থানীয় ও বৈদেশিক মালামাল/ যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম এবং অন্যান্য মালামাল ক্রয় করা হয়েছে।
৬	৩ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার জকিগঞ্জ এন্ড পাথারিয়া ওয়েস্ট স্ট্রাকচার প্রকল্প (০১/০৩/২০২২-৩০/০৬/২০২৪)	১১,১০৪.০০ (৪,৬৫৬.০০)	৪,০০০.০০ (২,৮৫৯.০০)	৩৬.০২	৩,০০০.০০ (৭৯০.০০)	২,১১৭.০০ (৩৯৬.০০)	২,০৭৪.০৫ (৩৯৬.০০)	৬৯.১৪	৬,০৭৪.০৫ (২,২৫৫.০০)	৫৪.৭০	৬৬.০০	২০২২-২৩ মৌসুমে মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত উপাত্তের মূল প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন হয়েছে। Depth Migration প্রক্রিয়াকরণ চলমান রয়েছে। ১২.১২.২৩ তারিখে রেকর্ডিং কার্যক্রম শুরু হয়েছে। চলমান মৌসুমে ৩৮০ ব. কি.মি. সার্ভে, ৩৫৮ ব. কি.মি ড্রিলিং এবং ৩০৪ ব. কি.মি (লক্ষ্যমাত্রা ৩৮০ ব. কি.মি) রেকর্ডিং সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের আরডিপিগি পেট্রোবাংলায় প্রেরণ করা হয়েছে।
৭	২ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্লোরেশন ব্লক-৬বি সাউথ এন্ড ১০ প্রকল্প (০১/০৭/২০২২-৩০/০৬/২০২৫)	১৫,১৯৫.০০ (৮,৪৯৬.০০)	৭০০.০০ ০.০০	৪.৬১	২,০০০.০০ (৫৯৭.০০)	১,০৬২.০০ (২৯৭.০০)	১,০৬২.০০ (২৯৭.০০)	৫৩.১০	১,৭৬২.০০ (২৯৭.০০)	১১.৬০	৪২.০৫	Engagement of International Seismic Service Provider নিয়োগের জন্য ৪৭৭ তম বাপেক্স বোর্ডের সিদ্ধান্তের আলোকে পুনরায় আহ্বানকৃত EOI মূল্যায়ন প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে। বাপেক্স পরিচালনা পর্ষদের ৪৮১ তম বোর্ড সভায় সংশ্লিষ্ট তালিকাভুক্ত ২টি প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত RFP প্রস্তাব সমূহের কারিগরি মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন এবং কারিগরি মূল্যায়নে উত্তীর্ণ ২টি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন ও নেগোসিয়েশন সম্পন্ন হয়েছে। হার্ডওয়্যার-সফটওয়্যারসহ ২ডি ডাটা প্রসেসিং সিস্টেম এর উন্মোচিত দরপত্রে সর্বনিম্ন দরদাতার নিকট Notification of Award (NOA) ইস্যু করা হয়েছে ও দরদাতা PG প্রদান করেছে এবং ব্রায়দেশ প্রদান করা হয়েছে। LC স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। বিশেষজ্ঞ সেবা গ্রহণের লক্ষ্যে পত্রিকায় প্রকাশিত EOI আবেদনের বিপরীতে প্রাপ্ত EOI সমূহ ২৮ মার্চ ২০২৪ তারিখে উন্মোচিত হয়েছে। কারিগরি মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে। সংশ্লিষ্ট তালিকাভুক্ত ৪টি প্রতিষ্ঠান বরাবর RFP প্রদানের কাজ চলমান। চলতি অর্থবছর (২০২৩-২০২৪) এর ৩০ এপ্রিল ২০২৪ পর্যন্ত ১০০০ লাইন কি.মি লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১০৭১.৯৫ লাইন কিমি সার্ভে, ১০৭১.৯ লাইন কিমি ড্রিলিং এবং ১০৭১.৯ লাইন কিমি রেকর্ডিং সম্পন্ন হয়েছে। এপিএ অনুযায়ী ১১৯% লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।
মোট (লক্ষ টাকা)		২০২,০৫৮.০০ (১২৯,২৪৮.৫০)	৮৩,৮০৭.২৭ (৩৯,২৬৯.০০)	৪১.৪৮	৬১,৫৫১.০০ (৪৫,৪১৬.০০)	৫৭,৩৭৮.০০ (৪৩,৪৬৬.০০)	৫৫,০৩৩.৭৮ (৪৪,১৫১.০০)	৮৯.৪১	১৩৮,৮৪১.০৫ (১০৫,০৬৬.০০)	৬৮.৭১		
মোট (কোটি টাকা)		২,০২০.৫৮ (১,২৯১.৪৯)	৮৩৮.০৭ (৩৯২.৬৯)	৪১.৪৮	৬১৫.৫১ (৪৫৪.১৬)	৫৭৩.৭৮ (৪৩৪.৬৬)	৫৫০.৩৪ (৪৪১.৫১)	৮৯.৪১	১,৩৮৮.৪১ (১,০৫০.৬৬)			০