

০১. বাপেল্ল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি (31 মার্চ ২০২৫)

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	বাজেট (সর্বশেষ সংশোধিত/ অনুমোদিত) (লক্ষ টাকা)	জুন ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		২০২৪-২৫ আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	২০২৪-২৫ এ 31 মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি		31 মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		প্রকল্পের বর্তমান ভৌত কার্যক্রম (31.০৩.২৫ পর্যন্ত)
			মোট (লক্ষ টাকা)	মোট বরাদ্দের (%)		মোট (লক্ষ টাকা)	আরএডিপি বরাদ্দের (%)	মোট (লক্ষ টাকা)	মোট বরাদ্দের আর্থিক (%)	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13
1	শ্রীকাইল গ্যাস ফ্রেজের জন্য ওয়েলহেড কম্প্রেসর সংগ্রহ ও স্থাপন প্রকল্প (বাপেল্ল) (০১/০৭/২০২১-৩১/১২/২০২৫)	22,398.00 (16,458.00)	324.49	1.45	3,000.00 (1,800.00)	1,169.87 (950.00)	39.00	1,494.36 (950.00)	6.67	শ্রীকাইল গ্যাসফিল্ডে Wellhead Compressor ও আনুষঙ্গিক ফ্যাসিলিটিজ ক্রয়পূর্বক সংগ্রহ ও স্থাপনের লক্ষ্যে প্রকল্পের মেয়াদকাল বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে International Consultancy Service Provider SPG STEINER GmbH, Germany প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তির মেয়াদকাল ২০২৫ পর্যন্ত বর্ধিত করে সংশোধিত চুক্তি সম্পাদন করা হয়। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক লে আউট প্ল্যান অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে ওয়ার্কশপ ও স্টোর নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। কম্প্রেসর স্থাপন সংক্রান্ত বিভিন্ন টুলস, গ্যাস পাইপ ও বিভিন্ন ফিটিংস এবং আনুষঙ্গিক মালামাল ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জাহাজীকরণ করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি এর ৯ম সভা ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ এবং প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির ৯ম সভা ১৮ মার্চ ২০২৫ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়।
2	১টি অনুসন্ধান কূপ (শ্রীকাইল নর্থ-১ এ) এবং ২টি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কূপ (সুন্দলপুর-৩ ও বেগমগঞ্জ-৪ ওয়েস্ট) খনন প্রকল্প (০১/০৩/২০২২-৩১/১২/২০২৪)	28,400.00 (17,458.00)	20,924.02 (12,840.00)	73.68	5,6৮8.00 (3,759.00)	5,৬১৮.০০ (3,759.00)	9৮.৭৩	26,511.27 (16,599.00)	93.85	প্রকল্প সমাপ্ত
3	৩ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার জকিগঞ্জ এন্ড পাথারিয়া ওয়েস্ট স্ট্রাকচার প্রকল্প (০১/০৩/২০২২-৩০/০৬/২০২৫)	9,455.00 (4,331.00)	6,999.89 (2,649.00)	74.03	1,953.00 (1,552.00)	920.52 (852.00)	47.13	7,920.41 (3,501.00)	83.77	জকিগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্রে ২০০ বর্গ কি. মি এলাকায় ৩ডি সাইসমিক উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ এবং উপাত্তের চূড়ান্ত বিশ্লেষণ সম্পন্ন হয়েছে। ২টি কূপের খননের স্থান প্রদান করা হয়েছে। পাথারিয়া ভূগঠনে ৩৮০ বর্গ কি.মি. এলাকায় উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন হয়েছে। উপাত্তের চূড়ান্ত বিশ্লেষণ চলমান রয়েছে।
4	২ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার এল্লপোরেশন ব্লক-৬বি সাউথ এন্ড ১০ প্রকল্প (০১/০৭/২০২২-৩০/০৬/২০২৫)	15,195.00 (8,496.00)	2,700.00 (597.00)	17.77	11,462.00 (7,250.00)	2,601.89 (465.00)	22.70	5,301.89 (1,062.00)	34.89	২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাপেল্লের নিজস্ব কু দ্বারা ৯৯৮ লাইন কি.মি. উপাত্ত সংগ্রহের লক্ষ্যে পিট ম্যাগাজিনের লাইসেন্স অনুমোদন পাওয়া গেছে। প্রকল্পের আওতায় ২০২৪-২৫ মাঠ মৌসুমে উপাত্ত সংগ্রহ, টপো সার্ভে, ড্রিলিং ও রেকর্ডিং কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এ পর্যন্ত টপো সার্ভে ৯৯৮ লাইন কি.মি., ড্রিলিং ৯৯৮ লাইন কি.মি. এবং রেকর্ডিং ৯৯৮ লাইন কি.মি. কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া ২০২৩-২৪, 2০২৪-25 অর্থবছরে সংগৃহীত উপাত্তের মধ্যে 1500 লাইন কি.মি. PSTM উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন হয়েছে।

০১. বাপেল্ল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি (31 মার্চ ২০২৫)

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	বাজেট (সর্বশেষ সংশোধিত/ অনুমোদিত) (লক্ষ টাকা)	জুন ২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		২০২৪-২৫ আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	২০২৪-২৫ এ 31 মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত অগ্রগতি		31 মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপঞ্জিত অগ্রগতি		প্রকল্পের বর্তমান ভৌত কার্যক্রম (31.০৩.২৫ পর্যন্ত)
			মোট (লক্ষ টাকা)	মোট বরাদ্দের (%)		মোট (লক্ষ টাকা)	আরএডিপি বরাদ্দের (%)	মোট (লক্ষ টাকা)	মোট বরাদ্দের আর্থিক (%)	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13
5	২টি মূল্যায়ন কাম উন্নয়ন কুপ (সুন্দলপুর-৪ ও শ্রীকাইল-৫) এবং ২টি অনুসন্ধান কুপ (সুন্দলপুর সাউথ-১ ও জামালপুর-১) খনন প্রকল্প (০১/১০/২০২৪-৩১/১২/২০২৬)	58,840.00 (36,185.00)	0.00 0.00	0.00	4,000.00 (705.00)	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	বিজয়-১০ রিগ দ্বারা জামালপুর-১ কূপের ২০৪৮ মিটার গভীরতা পর্যন্ত খনন সম্পন্ন করতঃ লগিং, কেসিং ও সিমেন্টিং কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। পরবর্তী সেকশনে খনন কার্যক্রমের প্রস্তুতি চলমান রয়েছে। শ্রীকাইল-৫ কূপ এলাকায় ভূমি উন্নয়ন ও পূর্ত নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সুন্দলপুর সাউথ-১ ও সুন্দলপুর-৪ কূপ এলাকায় ভূমি অধিযাচন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
6	ভোলা নর্থ গ্যাস ক্ষেত্রের জন্য ৬০ এমএমসিএফডি ক্ষমতাসম্পন্ন প্রসেস প্লান্ট সংগ্রহ ও স্থাপন প্রকল্প (০১/০১/২০২৫-৩১/১২/২০২৬)	23,800.00 (15,556.00)	0.00 0.00	0.00	16.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	ভোলা নর্থ প্রসেস প্লান্ট সংক্রান্ত ১০ একর ভূমি অধিগ্রহণ এর নিমিত্ত প্রাক্কলিত অর্থ ভোলা জেলা অফিসে প্রেরণ করা হয়েছে।
7	২ডি সাইসমিক সার্ভে ওভার এক্সপ্রোরেশন রক ৭ এন্ড ৯ প্রকল্প (০১/১০/২০২৪-৩০/০৬/২০২৭)	30,039.00 (24,032.00)	0.00 0.00	0.00	25.00 0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.0	প্রকল্পের আওতায় তৃতীয় পক্ষীয় সেবা গ্রহণের মাধ্যমে অনুসন্ধান রক-৭ এ ১৯৬০ লাইন কি. মি. এবং অনুসন্ধান রক-৯ এ ১৫৪০ লাইন কি মি অর্থাৎ সর্বমোট ৪৫০০ লাইন কি মি ১ডি সাইসমিক উপাত্ত সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, বিশ্লেষণ এবং রিজার্ভ মূল্যায়নের কাজ সম্পন্নকরণ করার লক্ষ্যে BGP INC., China National Petroleum Corporation এর সাথে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে স্বাক্ষরিত চুক্তির আলোকে Letter of Credit (L/C) স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় আন্তর্জাতিক সাইসমিক সার্ভিস প্রোভাইডার কর্তৃক বেস ক্যাম্প, রেকর্ডিং ওয়ার্কসপ স্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া রেকর্ডিং ও ডিলিং ফ্লাইক্যাম্প স্থাপন এবং অস্থায়ী পিট ম্যাগাজিন স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার কাজে স্থানীয় প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতা পাওয়ার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
মোট (লক্ষ টাকা)		188,127.00 (122,516.00)	30,948.40 (16,086.00)	16.45	26,১৪4.00 (15,066.00)	10,৩০৮.২৮ (6,026.00)	39.4৩	41,227.93 (22,112.00)	21.9৩	