

বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা: ২০২৩-২০২৪

- ১। সংস্থার নাম : বাংলাদেশ বেতার।
 ২। প্রকল্পের নাম : "বাংলাদেশ বেতার, সিলেট কেন্দ্র আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল সম্প্রচার যন্ত্রপাতি স্থাপন (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প
 ৩। মোট প্রাকল্পিত ব্যয় : ৮৭২৯.৭৫ লক্ষ টাকা।
 ৪। বাস্তবায়ন কাল : জুলাই/২০১৮ হতে জুন/২০২৩ পর্যন্ত। (বর্তমানে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে ডিপিপি সংশোধন প্রক্রিয়াধীন।)
 ৫। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে প্রস্তাবিত বরাদ্দ : ১৭০৩.২৪ লক্ষ টাকা।
 ৬। ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির পরিমাণ (ক) আর্থিক: ৭০২৬.৫০ (৮০.৪৮%)
 সময়কাল : ১ জুলাই-২০২৩ হতে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত। (খ) ভৌত: ৮২%

সময়কাল : ১ জুলাই-২০২৩ হতে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত					২০২৩-২০২৪ সালের কর্মপরিকল্পনা										
ক্রমিক নং	অর্থ/আইটেমের নাম	ডিপিপি অনুযায়ী মোট বরাদ্দ	জুন/২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত খোক বরাদ্দ	১ম কোয়ার্টার জুলাই -সেপ্টেম্বর/২০২৩		২ম কোয়ার্টার অক্টোবর- ডিসেম্বর/২০২৩		৩য়কোয়ার্টার জানুয়ারী-মার্চ/২০২৪		৪র্থ কোয়ার্টার এপ্রিল-জুন/২০২৪		মোট		
	আর্থিক				ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত		
	৬				৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	
	রাজস্ব														
১.	৩২৪১১০১ -অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ব্যয়	১৫	৯.১৩৪	৫.৮৬	১.৪৬৫	২৫%	১.৪৬৫	২৫%	১.৪৬৫	২৫%	১.৪৬৫	২৫%	৫.৮৬	১০০%	
২.	৩২২১১০৮ -ব্যাংক চার্জ (বেফনুঃ ৩%)	৯১.৪	৪৪.৬৩	৪৬.৭৩	-	-	-	-	-	-	৪৬.৭৩	১০০%	৪৬.৭৩	১০০%	
৩.	৩২২১১১০ -কমিশন(বেফনুঃ ১%)	৩৩.৭	৩৩.১৮	০.৫১	-	-	-	-	-	-	০.৫১	১০০%	০.৫১	১০০%	
৪.	৩২৫৫১০৪ - স্ট্যাম্প	৭.৫	১.৫০৯	৫.৯৯	১.৪৯৭	২৫%	১.৪৯৭	২৫%	১.৪৯৭	২৫%	১.৪৯৭	২৫%	৫.৯৯	১০০%	
৫.	৩২১১১২৫ - প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	১১	১০.৯৩	০.০৬	০.০৬	১০০%	-	-	-	-	-	-	০.০৬	১০০%	
৬.	৩২১১১০৬ - আপ্যায়ন ব্যয়	৩.৭৫	৫.০১৯	-১.২৬	০.০০	-	-	-	-	-	-	-	০.০০	০.০০	
৭.	৩২২১১০৬ - পণ্যের ভাড়া ও পরিবহণ ব্যয়	১০	৫.২৭৫	৪.৭২৫	০.০০	-	-	-	-	-	৪.৭২৫	১০০%	৪.৭২৫	০.০০	
৮.	৩১১১৩৩২ - সম্মানী ভাতা	১২	১৩.৭৬৬	-১.৭৬৬	-	-	-	-	-	-	-	-	০.০০	০.০০	
৯.	৩২১১১০৭ - হায়ারিং চার্জ	৩৮.৪	৪৫.৯৫	-৭.৫৫	-	-	-	-	-	-	-	-	০.০০	০.০০	
১০.	৩২৫৫১০৫ - অন্যান্য মনিহারী	২.৫	২.৩৪	০.১৫	০.১৫	১০০%	-	-	-	-	-	-	০.১৫	১০০%	
১১.	৩২৫৬১০৩ - ব্যবহার্য দ্রব্যাদি	৫	-১.০১	০.০০	০.০০	-	-	-	-	-	-	-	০.০০	০.০০	
১২.	উপ-মোট (রাজস্ব) =	২৩০.২৫	১৭৭.৭৭	৫২.৪৭	৩.১৫৪	৪.৯২৮%	২.৯৬২	৪.৬২%	২.৯৬২	৪.৬২%	৫৪.৯২৭	৮৫.৮২%	৫২.৪৭	১০০%	
	মূলধন														
১.	৪১১২২০৩- বেতার সরঞ্জাম	৩৭৯৮.৮৯ (৩৩২৯.৫৪)	২৩০৫.৬৮৮	১৪৯৩.২০	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	১৪৯৩	১০০%	১৪৯৩.০০	১০০%	
২.	৪১১২২০২-কম্পিউটার	২৭.৪	২৭.৩৪৫	০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০.০০	০.০০	
৩.	৪১১২৩১০- অফিস সরঞ্জাম	২৭	২৬.৯৫৯	০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০.০০	০.০০	
৪.	৪১১২৩১৪-আসবাবপত্র	২৭.১৮	২৭.১১৯৫	০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০.০০	০.০০	
৫.	নির্মাণ ও পূর্ত :														
৬.	৪১১১২০১- অনাবাসিক ভবন	৩২৪০.১৩	২৬৯৮.৩১	৫৪১.৮১	৫০.০০	৯.২%	৫০.০০	৯.২%	১৫০.০০	২৭.৬৮%	২৯১.৮১	৫৩.৮৫%	৫৪১.৮১	১০০%	
৭.	৪১১১৩১৪-খুঁটি ও এরিয়াল	৭০৫.০	৭০৪.১২	০.০০	০.০০	০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০.০০	০.০০	
৮.	৩৮২১১০৪-সিডি/ভ্যাটি	৬৭৩.৯	১০৫৯.১৭	-৩৮৫.২৭	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০০.০০	০.০০	
	উপ-মোট (মূলধন) =	৮৪৯৯.৪৯ (৩৩২৯.৫৪)	৬৮৪৮.৭২৭	১৬৫০.০৭৭	৫০.০০	৩%	৫০.০০	৩%	১৫০.০০	৯.০৯%	১৭৮৪.৮১	১০৮%	১৬৫০.০৭	১০০%	
	সর্বমোট (ক+খ) =	৮৭২৯.৭৪ (৩৩২৯.৫৪)	৭০২৬.৫০	১৭০৩.২৪	৫৩.১৫৪	৩.১২%	৫২.৯২৮	৩.১%	১৫২.৯৬২	৮.৯%	১৮৩৯.৭৩	১০৮%	১৭০৩.২৪	১০০%	

স্বাক্ষর :
প্রকল্প পরিচালক

এস এম জাহাঙ্গীর রহমান
প্রকল্প পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার সিলেট কেন্দ্র
আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল সম্প্রচার
যন্ত্রপাতি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

মোঃ শহীদুর রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (দায়িত্বে)
কারিগরি কার্য
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা।

মোঃ তোহিদুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী (কটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর
আগারগাঁও, ঢাকা।

স্বাক্ষর :
সংস্থা প্রধান

নাসরুল্লাহ মোঃ ইরফান
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

Annual Procurement Plan 2023-24

[অংশ - গ, বিধি ১৬(৮), তফসিল - ০৫]

Ministry/ Division: Ministry of Information & Broadcasting

Agency: Bangladesh Betar

Procuring Entity: Name & Code: S.M.Zillur Rahman, Code: 224241400


Project Name & Code: "Modernization and Installation of Digital Broadcasting Equipment at Bangladesh Betar (1st revised), Sylhet"

Betar Code: (13306)

Budget: Revenue

Packag e No.	Description of Procurement Package	unit	Qty	Procurement Method & type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Official Estimated Cost (Lac Tk)	Time Code for process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	NOA	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completi on of Contract	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
GD-2	MCR and Studio Equipment	Set	7,355	OTM (ICT)	DG	GOB	1455.0	Planned Dates	-	07/08/22	18/09/22	09/10/22	16/10/22	23/10/22	20/11/22	20/11/22	30/06/23	
								Planned Days	-	0	43	21	07	07	28	106	328	
								Actual Days	-									
জিডি ১৬	ডরমিটরী ভবনের জন্য আসবাবপত্র	সংখ্যা	৩৩৩	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (এনসিটি) ই-জিপি	PD	GOB	৪৫.৮৭	Planned Dates	-	03/08/2023	17/08/2023	03/09/2023	10/09/23	17/09/23	01/10/23	01/10/23	15/11/23	
								Planned Days	-	0	20	14	07	07	14	62	107	
								Actual Days	-	-		-	-	-	-	-	-	
জিডি ১৭	এফ.এম ট্রান্সমিটার রুম, স্ক্যানার কক্ষ এবং সার্ভার কক্ষের জন্য ইসপ্লিট টাইপ এসি ক্রয়	সংখ্যা	৬	সীমিত দরপত্র পদ্ধতি/কোটে শন পদ্ধতি	PD	GOB	13.42	Planned Dates	-	07/08/2023	20/08/23	03/09/2023	10/09/23	17/09/23	01/10/23	01/10/23	16/10/23	
								Planned Days	-	0	14	14	07	07	14	56	71	
								Actual Days	-									


১২.০৭.২৩
এস এম জিল্লুর রহমান
প্রকল্প পরিচালক
বাংলাদেশ বেতার সিলেট কেন্দ্র
আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল সম্প্রচার
যন্ত্রপাতি স্থাপন নীর্থক প্রকল্প
বাংলাদেশ বেতার আগারগাঁও, ঢাকা


১২.৭.২৬
মোঃ শহীদুর রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (দপ্তর)
কারিগরি কার্য
বাংলাদেশ বেতার, আগারগাঁও, ঢাকা


১২/৭/২৩
মোঃ জৌহিদের রহমান
প্রধান প্রকৌশলী (কটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর
আগারগাঁও, ঢাকা।


১২/৭/২৩
নাসিরুল্লাহ মোঃ ইরফান
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

Package No.	Description of Procurement Package	unit	Qty	Procurement Method & type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Official Estimated Cost (Lac Tk)	Time Code for process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	NOA	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
ডব্লিউডি ১০	অডিটরিয়াম স্টেজ লাইট সিস্টেম			উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (এনসিটি) ই-জিপি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬২.৯৯	Planned Dates	-	16/08/2023	29/08/23	12/09/23	19/09/23	26/09/23	10/10/23	10/10/23	15/12/23	
								Planned Days	-	0	14	14	07	07	14	56	121	
								Actual Days	-	-		-	-	-	-	-	-	
ডব্লিউডি ১১	অডিটরিয়াম অটো স্ক্রিপ, ব্যাক ড্রপ, উইংস			উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (এনসিটি) ই-জিপি/এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৫.০০	Planned Dates	-	16/08/2023	29/08/23	12/09/23	19/09/23	26/09/23	10/10/23	10/10/23	10/12/23	
								Planned Days	-	0	14	14	07	07	14	56	116	
								Actual Days	-	-		-	-	-	-	-	-	
								Planned Days		26/05/22	12/06/22	13/06/22	13/06/22	14/06/22	16/06/22		16/09/22	
								Actual Days										
ডব্লিউডি ২২	মীরের ময়দান থেকে সেফসাপোর্টেড ২০০ ফুটএফ.এম. এন্টেনা টাওয়ার টিলাগড় ট্রান্সমিটিং স্টেশনে স্থানান্তর ও সংস্থাপন কাজ।	-	-	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (এনসিটি) ই-জিপি/এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৭০.০০	Planned Dates	-	10/08/2022	24/08/2022	07/09/22	14/09/22	21/09/22	05/10/22	05/10/22	05/04/23	
								Planned Days	-	0	53	38	01	01	28	121	427	
								Actual Days	-	31/07/2022	22/09/2022	30/10/22	30/10/22	31/10/22	28/11/23	28/11/23	30/09/23	Works on going
								Planned Days	-									
								Actual Days	-									
ডব্লিউডি ২৪	(১) মীরের ময়দানস্থ প্রশাসনিক ভবন, স্টুডিও ভবন ও অন্যান্য ভবনে লাইটনিং এয়ারেস্টার স্থাপন কাজ। (২) টিলাগড়স্থ ট্রান্সমিটার ভবনসহ অন্যান্য ভবনে লাইটনিং এয়ারেস্টার স্থাপন কাজ। (৩) মীরের ময়দানস্থ প্রচার ভবনের স্টুডিও ব্লকের একটি কক্ষ (রেকর্ডিং রুম) কে বার্তা স্টুডিওতে রূপান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় পূর্ত কাজ (এ্যাকুস্টিক, বৈদ্যুতিক কাজ ও এ্যাকুস্টিক ডোরসহ)।	-	-	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (এনসিটি) ই-জিপি/এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৫.০০	Planned Dates	-	04/09/22	18/09/22	02/10/22	09/10/22	16/10/22	30/10/22	30/10/22	30/01/22	
								Planned Days	-	0	14	14	07	07	14	56	146	
								Actual Days	-	30/04/2023	23/05/23	05/06/2023	05/06/23	05/06/23	07/06/23	38	92	Works on going
ডব্লিউডি ৩৩	প্রশাসনিক ভবনের প্রধান ফটক এবং স্টুডিও ফটক নতুন করে নির্মাণ ও সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য কাজ।			উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (এনসিটি) ই-জিপি/এলটিএম	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৬০.০০	Planned Dates	-	14/08/2023	28/08/2023	11/09/2023	18/09/23	25/09/23	09/10/22	09/10/23	10/01/24	
								Planned Days	-	0	14	14	07	07	14	56	146	
								Actual Days	-									
ডব্লিউডি ৩৪	১(ক) ওভি ভ্যান গ্যারেজের নির্মাণ কাজ। ১(খ) মীরের ময়দানস্থ অফিস চত্বরেবৃক্ষ রোপণ ও বাগান তৈরী।			সীমিত দরপত্র পদ্ধতি/কোটেশন পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	২৮.৬৮	Planned Dates	-	20/08/2023	03/09/2023	17/09/2023	24/09/23	01/10/23	15/10/23	15/10/23	05/01/24	
								Planned Days	-	0	15	14	07	07	14	57	122	
								Actual Days										


এস এম জিয়া রহমান
প্রকল্প পরিচালক ১২.০৭.২৩
বাংলাদেশ বেতার সিস্টেম কেন্দ্র
আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল সম্প্রচার
যন্ত্রপাতি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প
বাংলাদেশ বেতার আপারগাঁও ঢাকা


মোঃ শহীদুর রহমান
সিনিয়র প্রকৌশলী
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (দায়িত্বে)
কারিগরি কার্য
বাংলাদেশ বেতার, আপারগাঁও, ঢাকা

মোঃ তোহিদুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী (কটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার, সদর দপ্তর
আগারগাঁও, ঢাকা।

কাসিম হাফিজ মোঃ ইরফান
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

Package No.	Description of Procurement Package	unit	Qty	Procurement Method & type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Official Estimated Cost (Lac Tk)	Time Code for process	Not Used in GOODS	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	NOA	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
ডব্লিউডি ৩৫	সিলেট টিলাগড়স্থ প্রেরণ কেন্দ্রে ২৫০ কেভিএ ইলেকট্রিক সাব-স্টেশন নির্মাণ এবং পিডিবি/আরইবি চার্জ			উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি (এনসিটি) ই-জিপি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৯৭.৭৫	Planned Dates	-	20/08/2023	03/09/2023	17/09/2023	24/09/23	01/10/23	15/10/23	15/10/23	15/02/24	
								Planned Days	-	0	14	14	07	07	14	56	181	
								Actual Days	-	-		-	-	-	-	-	-	
ডব্লিউডি ৩৬	সিলেট মিরের ময়দানস্থ প্রচার ভবন কেন্দ্রে ১ টি অভ্যর্থনা কক্ষ ও গার্ডরুমসহ সীমানা দেয়াল এবং গেইট নির্মাণ কাজ			সীমিত দরপত্র পদ্ধতি/কোটেশন পদ্ধতি	প্রকল্প পরিচালক	জিওবি	৩৯.৯৩	Planned Dates	-	22/08/2023	05/09/23	19/09/23	26/09/23	03/10/23	17/10/23	17/10/23	17/01/23	
								Planned Days	-	0	14	14	07	07	14	56	146	
								Actual Days	-	-		-	-	-	-	-	-	


 ২২/০৭/২০২৩
 এস এম জিল্লুর রহমান
 প্রকল্প পরিচালক
 বাংলাদেশ বেতার সিলেট কেন্দ্র
 আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল সম্প্রচার
 যন্ত্রপাতি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প
 বাংলাদেশ বেতার আপারগাঁও ঢাকা


 ২২.৭.২৩
 মোঃ শহীদুর রহমান
 সিনিয়র প্রকল্প পরিচালক
 অতিরিক্ত প্রধান প্রকল্প পরিচালক (নথিভুক্ত)
 কারিগরি কাজ
 বাংলাদেশ বেতার, আপারগাঁও, ঢাকা


 ২২/৭/২৩
 শহীদুর রহমান
 কৌশলী (কন্টিন দায়িত্বে)
 শ বেতার, সদর দপ্তর
 গারগাঁও, ঢাকা।


 ২২/৭/২৩
 নাসিরুল্লাহ মোঃ ইরফান
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ বেতার