

|                                          |  |
|------------------------------------------|--|
| ডাইরি/ওয়েবসাইটে<br>আপলোডের ব্যবস্থা নিন |  |
| স্টেশন প্রকৌশলী                          |  |
| উপ-স্টেশন প্রকৌশলী                       |  |
| সহকারী বেতার প্রকৌশলী                    |  |
| বেডি ও টেকনিশিয়ান                       |  |

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর  
“বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম কেন্দ্র আধুনিকায়ন ও  
ডিজিটাল সম্প্রচার যন্ত্রপাতি স্থাপন” শীষক প্রকল্প  
বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম।

নং: ১৫.৫৩.১৫০০.৩১৬.১৪.০০২.২১.২১৮;

তারিখ: ১০/০৭/২০২৪ খ্রি.

বিষয়: “বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম কেন্দ্র আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল সম্প্রচার যন্ত্রপাতি স্থাপন” শীষক প্রকল্পের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের অনুমোদিত কর্ম পরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ প্রসঙ্গে।

সূত্র: তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের ২৭/০৬/২০২৪ খ্রি. তারিখের ১৫.০০.০০০০.০১৩.০৫.০১৭.২৪.২০৮ সংখ্যক পত্র।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রালোকে সর্বিনিয়ে জানানো যাচ্ছে যে, “বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম কেন্দ্র আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল সম্প্রচার যন্ত্রপাতি স্থাপন” শীষক প্রকল্পের ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের অনুমোদিত কর্ম পরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা বাংলাদেশ বেতারের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: যথাবর্ণিত।

*Adnan*

১০/০৭/২০২৪

(মোহাম্মদ আসিফুর রহমান)  
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
ফোন: ০২৩৩৩৩৩২৩৬২  
e-mail: pdhattogram@betar.gov.bd

সিনিয়র প্রকৌশলী  
গবেষণা ও গ্রহণ কেন্দ্র  
বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।  
দৃষ্টি আকর্ষণ: আঞ্চলিক প্রকৌশলী-১

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়  
পরিকল্পনা অধিশাখা  
বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-২০২৫

১। সংস্থার নাম : বাংলাদেশ বেতার।  
২। প্রকল্পের নাম : "বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম কেন্দ্র আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল সম্প্রচার যন্ত্রপাতি স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প  
৩। মোট প্রাকল্পিত ব্যয় : ৪৯৮৮.৯৩ লক্ষ টাকা।  
৪। বাস্তবায়ন কাল : জুলাই/২০২১ হতে জুন/২০২৫ পর্যন্ত।  
৫। ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে এডিপিতে বরাদ্দ : ১,০০০.০০ লক্ষ টাকা।  
৬। ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির পরিমাণ আর্থিক : ৬২১.৮২৫২২ লক্ষ টাকা।

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রমিক নং | অর্গ/আইটেমের নাম                                |                            |                                    |                            | ২০২৪-২০২৫ সালের কর্মপরিকল্পনা |                       |                      |                 |                |
|-----------|-------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------|
|           | বিবরণ                                           | ডিপিপি অনুযায়ী মোট বরাদ্দ | জুন/২০২৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় | ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বরাদ্দ | ১ম কোয়ার্টার                 | ২য় কোয়ার্টার        | ৩য় কোয়ার্টার       | ৪র্থ কোয়ার্টার | মোট            |
|           |                                                 |                            |                                    |                            | জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২৪         | অক্টোবর-ডিসেম্বর/২০২৪ | জানুয়ারী-মার্চ/২০২৫ | এপ্রিল-জুন/২০২৫ | আর্থিক         |
| ১         | ২                                               | ৩                          | ৪                                  | ৫                          | ৬                             | ৭                     | ৮                    | ৯               | ১০             |
|           | <b>রাজস্ব</b>                                   |                            |                                    |                            |                               |                       |                      |                 |                |
| ১.        | ৩১১১৩৩২- সম্মানী ভাতা                           | ১০.০০                      | ২.৪৪                               | ৪.১০                       | ১.০০                          | ১.০০                  | ১.০০                 | ১.১০            | ৪.১০           |
| ২.        | ৩২১১১০৬- আপ্যায়ন ব্যয়                         | ২.০০                       | ১.৬৪৯                              | ০.৩৪                       | ০.২৫                          | ০.০৯                  | ০.০০                 | ০.০০            | ০.৩৪           |
| ৩.        | ৩২১১১০৭- হায়ারিং চার্জ                         | ২৭.০০                      | ২১.৮৪৬                             | ৫.১৫                       | ৩.০০                          | ২.১৫                  | ০.০০                 | ০.০০            | ৫.১৫           |
| ৪.        | ৩২১১১২৫- প্রচার ও বিজ্ঞাপন                      | ৬.০০                       | ০.২৪৮৪                             | ৪.০০                       | ১.০০                          | ১.০০                  | ১.০০                 | ১.০০            | ৪.০০           |
| ৫.        | ৩২১১১৩১- আউটসোর্সিং                             | ১৪.০০                      | ৮.৫২১৮২                            | ৫.০৪                       | ১.২৬                          | ১.২৬                  | ১.২৬                 | ১.২৬            | ৫.০৪           |
| ৬.        | ৩২৪৪১০১- ভ্রমণ ব্যয়                            | ১৫.০০                      | -                                  | ৫.০০                       | ১.২৫                          | ১.২৫                  | ১.২৫                 | ১.২৫            | ৫.০০           |
| ৭.        | ৩২৫৫১০১- কম্পিউটার সামগ্রী                      | ০৩.০০                      | ২.১৮                               | ০.৮২                       | ০.২৫                          | ০.২৫                  | ০.২৫                 | ০.০৭            | ০.৮২           |
| ৮.        | ৩২৫৫১০৪-স্ট্যাম্প ও স্টাল                       | ০০.১০                      | ০.১০                               | ০.০০                       | ০.০০                          | ০.০০                  | ০.০০                 | ০.০০            | ০.০০           |
| ৯.        | ৩২৫৫১০৫- অন্যান্য মনিহারী                       | ৩.২৫                       | ২.৭০                               | ০.৫৫                       | ০.২৫                          | ০.২৫                  | ০.০৫                 | ০.০০            | ০.৫৫           |
| ১০.       | ৩২২১১০৬- পণ্যের ভাড়া ও পরিবহন ব্যয়            | ২.০০                       | -                                  | -                          | -                             | -                     | -                    | -               | -              |
| ১১.       | ৩২২১১০৮- ব্যাংক চার্জ (বৈদেশিক মুদ্রার ১.২৫%)   | ৮.৫৮                       | -                                  | -                          | -                             | -                     | -                    | -               | -              |
| ১২.       | ৩২২১১১০- কমিশন (বৈদেশিক মুদ্রার ১%)             | ৬.৯০                       | -                                  | -                          | -                             | -                     | -                    | -               | -              |
| ১৩.       | ৩৮২১১০১- কার্টম গুচ্ছ (বৈদেশিক মুদ্রার ১২.৫%)   | ৮৫.৬০                      | -                                  | -                          | -                             | -                     | -                    | -               | -              |
| ১৪.       | ৩৮২১১০৪- মূল্য সংযোজন কর (বৈদেশিক মুদ্রার ৭.৫%) | ৫১.৩৫                      | -                                  | -                          | -                             | -                     | -                    | -               | -              |
| ১৫.       | ৩৮২১১১৬- বিমা (বৈদেশিক মুদ্রার ১.৭৫%)           | ১২.০০                      | -                                  | -                          | -                             | -                     | -                    | -               | -              |
|           | <b>উপ-মোট (রাজস্ব) =</b>                        | <b>২৪৬.৭৮</b>              | <b>৩৯.৬৮৫২২</b>                    | <b>২৫.০০</b>               | <b>৮.২৬</b>                   | <b>৭.২৫</b>           | <b>৪.৮১</b>          | <b>৪.৬৮</b>     | <b>২৫.০০</b>   |
|           | <b>মূলধন</b>                                    |                            |                                    |                            |                               |                       |                      |                 |                |
| ১৬.       | ৪১১১২০১-অনাবাসিক ভবন                            | ২৯৯৫.৯২                    | ৫৭৩.০০                             | ৯৫৬.৬১                     | ২০০.০০                        | ২০০.০০                | ২০০.০০               | ৩৫৬.৬১          | ৯৫৬.৬১         |
| ১৭.       | ৪১১১৩১৭- অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা                 | ২৮৮.৩০                     | -                                  | ১.০০                       | ০.০০                          | ০.০০                  | ০.০০                 | ১.০০            | ১.০০           |
| ১৮.       | ৪১১২২০২- কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক                  | ৮.০০                       | ৩.০০                               | ৫.০০                       | ০.০০                          | ০.০০                  | ০.০০                 | ৫.০০            | ৫.০০           |
| ১৯.       | ৪১১২৩১০- অফিস সরঞ্জামাদি                        | ২.৫০                       | ২.৫০                               | ০.০০                       | ০.০০                          | ০.০০                  | ০.০০                 | ০.০০            | ০.০০           |
| ২০.       | ৪১১২৩১৪- আসবাবপত্র                              | ১২.০৩                      | ৩.৬৪                               | ৮.৩৯                       | ০.০০                          | ০.০০                  | ০.০০                 | ৮.৩৯            | ৮.৩৯           |
| ২১.       | ৪১১২২০৩- বেতার সরঞ্জামাদি                       | ৬৮৪.৪০                     | -                                  | ১.০০                       | ০.০০                          | ০.০০                  | ০.০০                 | ১.০০            | ১.০০           |
| ২২.       | ৪১১২৩০৩- বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি                   | ৫৪৬.০০                     | -                                  | ১.০০                       | ০.০০                          | ০.০০                  | ০.০০                 | ১.০০            | ১.০০           |
| ২৩.       | ৪১১২৩০৫- অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জামাদি              | ৩০.০০                      | -                                  | ১.০০                       | ০.০০                          | ০.০০                  | ০.০০                 | ১.০০            | ১.০০           |
| ২৪.       | ৪১১২৩১৮- বৈদ্যুতিক স্থাপনা                      | ১৭৫.০০                     | -                                  | ১.০০                       | ০.০০                          | ০.০০                  | ০.০০                 | ১.০০            | ১.০০           |
|           | <b>উপ-মোট (মূলধন) =</b>                         | <b>৪৭৪২.১৫</b>             | <b>৫৮২.১৪</b>                      | <b>৯৭৫.০০</b>              | <b>২০০.০০</b>                 | <b>২০০.০০</b>         | <b>২০০.০০</b>        | <b>৩৭৫.০০</b>   | <b>৯৭৫</b>     |
|           | <b>সর্বমোট (ক+খ) =</b>                          | <b>৪৯৮৮.৯৩</b>             | <b>৬২১.৮২৫২২</b>                   | <b>১০০০.০০</b>             | <b>২০৮.২৬</b>                 | <b>২০৭.২৫</b>         | <b>২০৮.৮১</b>        | <b>৩৭৯.৬৮</b>   | <b>১০০০.০০</b> |

মোহাম্মদ আশিফুর রহমান  
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
"বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম কেন্দ্র  
আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল সম্প্রচার যন্ত্রপাতি স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প

মুনীর আহমদ  
প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্বে)  
বাংলাদেশ বেতার

রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2024-25)**

[অংশ - গ, বিধি ১৬(৮), তফসিল - ০৫]

Ministry/ Division : Ministry of Information and Broadcasting

Agency : Bangladesh Betar

Procuring Entity Name & Code : Project Director, Code: 152006010114

Project Name & Code : **Modernization and Installation of Digital Broadcast Equipment at Bangladesh Betar, Chattogram. Code: 224346600**

| Package No. | Description of procurement package Works | unit    | Qty         | Procurement Method & type | Contract Approving Authority | Source of Fund | Official Estimated Cost as per DPP (Lac Tk.) | Time Code for process | Invite/ Advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to award | NOA      | Signing of Contract | Total time to Contract Signature | Time for Completion of Contract |
|-------------|------------------------------------------|---------|-------------|---------------------------|------------------------------|----------------|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 01          | 02                                       | 03      | 04          | 05                        | 06                           | 07             | 09                                           | 10                    | 10                       | 11             | 12                | 14                |          | 15                  | 16                               | 17                              |
| WD 3        | Land development and others              | Package | As required | OTM (NCT)                 | PWD                          | GoB            | 44.49                                        | Planned Dates         | 04-01-25                 | 01-02-25       | 03-03-25          | 10-03-25          | 17-03-25 | 14-04-25            | -                                | 30June 2025                     |
|             |                                          |         |             |                           |                              |                |                                              | Planned Days          | 0                        | 28             | 30                | 7                 | 7        | 28                  | 100                              |                                 |
|             |                                          |         |             |                           |                              |                |                                              | Actual Days           | -                        | -              | -                 | -                 | -        | -                   | -                                | -                               |
| WD 4        | RCC road construction work               | Package | As required | OTM (NCT)                 | PWD                          | GoB            | 41.81                                        | Planned Dates         | 04-01-25                 | 01-02-25       | 03-03-25          | 10-03-25          | 17-03-25 | 14-04-25            | -                                | 30June 2025                     |
|             |                                          |         |             |                           |                              |                |                                              | Planned Days          | 0                        | 28             | 30                | 7                 | 7        | 28                  | 100                              |                                 |
|             |                                          |         |             |                           |                              |                |                                              | Actual Days           | -                        | -              | -                 | -                 | -        | -                   | -                                | -                               |
| WD 5        | Arboriculture/landscaping                | Package | As required | OTM (NCT)                 | PWD                          | GoB            | 02.00                                        | Planned Dates         | 04-01-25                 | 01-02-25       | 03-03-25          | 10-03-25          | 17-03-25 | 14-04-25            | -                                | 30June 2025                     |
|             |                                          |         |             |                           |                              |                |                                              | Planned Days          | 0                        | 28             | 30                | 7                 | 7        | 28                  | 100                              | -                               |
|             |                                          |         |             |                           |                              |                |                                              | Actual Days           | -                        | -              | -                 | -                 | -        | -                   | -                                | -                               |

  
০৭/১৮  
মোহাম্মদ আসিমুল রহমান  
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
"বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম কেন্দ্র"  
অর্থনৈতিক ও টেকনিক্যাল সহকারী প্রকল্প পরিচালক

  
০৬/১১/২৪  
মুনির আহমদ  
প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্বে)  
বাংলাদেশ বেতার

  
রবীন্দ্র বড়ুয়া  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2024-25)**

[অংশ - গ, বিধি ১৬(৮), তফসিল - ০৫]

Ministry/ Division : Ministry of Information and Broadcasting


Agency : Bangladesh Betar

Procuring Entity Name &amp; Code : Project Director, Code: 152006010114

Project Name & Code : **Modernization and Installation of Digital Broadcast Equipment at Bangladesh Betar, Chattogram. Code: 224346600**

| Package No. | Description of procurement package Works                                           | unit    | Qty         | Procurement Method & type | Contract Approving Authority | Source of Fund | Official Estimated Cost as per DPP (Lac Tk.) | Time Code for process | Invite/ Advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to award | NOA      | Signing of Contract | Total time to Contract Signature | Time for Completion of Contract |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------------------|------------------------------|----------------|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 01          | 02                                                                                 | 03      | 04          | 05                        | 06                           | 07             | 09                                           | 10                    | 10                       | 11             | 12                | 14                |          | 15                  | 16                               | 17                              |
| WD 6        | Multipurpose hall and studio acoustic work                                         | Package | As required | OTM (NCT)                 | PWD                          | GoB            | 200.00                                       | Planned Dates         | 04-01-25                 | 01-02-25       | 03-03-25          | 10-03-25          | 17-03-25 | 14-04-25            | -                                | 30June 2025                     |
|             |                                                                                    |         |             |                           |                              |                |                                              | Planned Days          | 0                        | 28             | 30                | 7                 | 7        | 28                  | 100                              |                                 |
|             |                                                                                    |         |             |                           |                              |                |                                              | Actual Days           | -                        | -              | -                 | -                 | -        | -                   | -                                | -                               |
| WD 7        | Compound security and garden lighting supply, installation, testing, commissioning | Package | As required | OTM (NCT)                 | PWD                          | GoB            | 20.00                                        | Planned Dates         | 04-01-25                 | 01-02-25       | 03-03-25          | 10-03-25          | 17-03-25 | 14-04-25            | -                                | 30June 2025                     |
|             |                                                                                    |         |             |                           |                              |                |                                              | Planned Days          | 0                        | 28             | 30                | 7                 | 7        | 28                  | 100                              |                                 |
|             |                                                                                    |         |             |                           |                              |                |                                              | Actual Days           | -                        | -              | -                 | -                 | -        | -                   | -                                | -                               |
| WD 8        | Stage light and sound system installation work                                     | Package | As required | OTM (NCT)                 | PWD                          | GoB            | 75.00                                        | Planned Dates         | 04-01-25                 | 01-02-25       | 03-03-25          | 10-03-25          | 17-03-25 | 14-04-25            | -                                | 30June 2025                     |
|             |                                                                                    |         |             |                           |                              |                |                                              | Planned Days          | 0                        | 28             | 30                | 7                 | 7        | 28                  | 100                              | -                               |
|             |                                                                                    |         |             |                           |                              |                |                                              | Actual Days           | -                        | -              | -                 | -                 | -        | -                   | -                                | -                               |

  
৮/৭/২৪  
মোহাম্মদ আসিফুর রহমান  
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
"বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম কেন্দ্র"  
আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল সম্প্রচার ব্যবস্থার স্থাপনা নির্বাহক প্রকল্প

  
০৮/৭/২৪  
মুনির আহমদ  
প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্বে)  
বাংলাদেশ বেতার

  
০৮/৭/২৪  
রবীন্দ্রা বড়ুয়া  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2024-25)**

[অংশ - গ, বিধি ১৬(৮), তফসিল - ০৫]

Ministry/ Division : Ministry of Information and Broadcasting

Agency : Bangladesh Betar

Procuring Entity Name &amp; Code : Project Director, Code: 152006010114

Project Name & Code : **Modernization and Installation of Digital Broadcast Equipment at Bangladesh Betar, Chattogram. Code: 224346600**

| Package No. | Description of procurement package Works                                                               | unit    | Qty         | Procurement Method & type | Contract Approving Authority | Source of Fund | Official Estimated Cost as per DPP (Lac Tk.) | Time Code for process | Invite/ Advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to award | NOA      | Signing of Contract | Total time to Contract Signature | Time for Completion of Contract |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------------------|------------------------------|----------------|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 01          | 02                                                                                                     | 03      | 04          | 05                        | 06                           | 07             | 09                                           | 10                    | 10                       | 11             | 12                | 14                |          | 15                  | 16                               | 17                              |
| WD 9        | PA system, PABX, intercom, networking, WIFI, CCTV system, supply, installation, testing, commissioning | Package | As required | OTM (NCT)                 | PWD                          | GoB            | 15.00                                        | Planned Dates         | 04-01-25                 | 01-02-25       | 03-03-25          | 10-03-25          | 17-03-25 | 14-04-25            | -                                | 30June 2025                     |
|             |                                                                                                        |         |             |                           |                              |                |                                              | Planned Days          | 0                        | 28             | 30                | 7                 | 7        | 28                  | 100                              |                                 |
|             |                                                                                                        |         |             |                           |                              |                |                                              | Actual Days           | -                        | -              | -                 | -                 | -        | -                   | -                                | -                               |
| WD 10       | Basement force ventilation system supply, installation, testing, commissioning                         | Package | As required | OTM (NCT)                 | PWD                          | GoB            | 45.00                                        | Planned Dates         | 04-01-25                 | 01-02-25       | 03-03-25          | 10-03-25          | 17-03-25 | 14-04-25            | -                                | 30June 2025                     |
|             |                                                                                                        |         |             |                           |                              |                |                                              | Planned Days          | 0                        | 28             | 30                | 7                 | 7        | 28                  | 100                              |                                 |
|             |                                                                                                        |         |             |                           |                              |                |                                              | Actual Days           | -                        | -              | -                 | -                 | -        | -                   | -                                | -                               |
| WD 11       | PDB connection work.                                                                                   | Package | As required | DPM                       | PWD                          | GoB            | 10.00                                        | Planned Dates         | 04-01-25                 | 01-02-25       | 03-03-25          | 10-03-25          | 17-03-25 | 14-04-25            | -                                | 30June 2025                     |
|             |                                                                                                        |         |             |                           |                              |                |                                              | Planned Days          | 0                        | 28             | 30                | 7                 | 7        | 28                  | 100                              | -                               |
|             |                                                                                                        |         |             |                           |                              |                |                                              | Actual Days           | -                        | -              | -                 | -                 | -        | -                   | -                                | -                               |

  
মোহাম্মদ আসিফুর রহমান  
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
“বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম কেন্দ্র  
আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল সম্প্রচার ব্যবস্থার স্থাপনা” শীর্ষক প্রকল্প

  
০৫/০৭/২৪  
মুনির আহমদ  
প্রধান প্রকৌশলী (কটন দায়িত্বে)  
বাংলাদেশ বেতার

  
রবীন্দ্রশ্রী বড়ুয়া  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2024-25)**

[অংশ - গ, বিধি ১৬(৮), তফসিল - ০৫]

Ministry/ Division : Ministry of Information and Broadcasting

Agency : Bangladesh Betar


Procuring Entity Name & Code : Project Director, Code: 152006010114

Project Name & Code : **Modernization and Installation of Digital Broadcast Equipment at Bangladesh Betar, Chattogram. Code: 224346600**

| Package No. | Description of procurement package Works                                             | unit    | Qty         | Procurement Method & type | Contract Approving Authority | Source of Fund | Official Estimated Cost as per DPP (Lac Tk.) | Time Code for process | Invite/ Advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to award | NOA      | Signing of Contract | Total time to Contract Signature | Time for Completion of Contract |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------------------|------------------------------|----------------|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 01          | 02                                                                                   | 03      | 04          | 05                        | 06                           | 07             | 09                                           | 10                    | 10                       | 11             | 12                | 14                |          | 15                  | 16                               | 17                              |
| WD 12       | Surge protection and lightning arrester supply, installation, testing, commissioning | Package | As required | OTM (NCT)                 | PWD                          | GoB            | 10.00                                        | Planned Dates         | 04-01-25                 | 01-02-25       | 03-03-25          | 10-03-25          | 17-03-25 | 14-04-25            | -                                | 30 June 2025                    |
|             |                                                                                      |         |             |                           |                              |                |                                              | Planned Days          | 0                        | 28             | 30                | 7                 | 7        | 28                  | 100                              |                                 |
|             |                                                                                      |         |             |                           |                              |                |                                              | Actual Days           | -                        | -              | -                 | -                 | -        | -                   | -                                | -                               |



মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন  
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
“বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম কেন্দ্র  
আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল সম্প্রচার যন্ত্রপাতি স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প



মুনির আহমদ  
প্রধান প্রকৌশলী (কটিন দায়িত্বে)  
বাংলাদেশ বেতার



রবীন্দ্র কী বড়ুয়া  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার

# ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2024-25)

[অংশ - গ, বিধি ১৬(৮), তফসিল - ০৫]

Ministry/ Division : Ministry of Information and Broadcasting

Agency : Bangladesh Betar

Procuring Entity Name & Code : Project Director, Code: 152006010114

Project Name & Code : **Modernization and Installation of Digital Broadcast Equipment at Bangladesh Betar, Chattogram. Code: 224346600**

| Package No.  | Description of procurement package Works                                                 | unit     | Qty     | Procurement Method & type | Contract Approving Authority | Source of Fund | Official Estimated Cost as per DPP (Lac Tk.) | Time Code for process | Invite/ Advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to award | NOA      | Signing of Contract | Total time to Contract Signature | Time for Completion of Contract |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|------------------------------|----------------|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 01           | 02                                                                                       | 03       | 04      | 05                        | 06                           | 07             | 09                                           | 10                    | 10                       | 11             | 12                | 14                |          | 15                  | 16                               | 17                              |
| GD 1         | MCR and studio equipment                                                                 | Set, No. | 21, 112 | OTM (ICT)                 | PD                           | GoB            | 452.90                                       | Planned Dates         | 04-01-25                 | 01-02-25       | 03-03-25          | 10-03-25          | 17-03-25 | 14-04-25            | -                                | 30June 2025                     |
|              |                                                                                          |          |         |                           |                              |                |                                              | Planned Days          | 0                        | 28             | 30                | 7                 | 7        | 28                  | 100                              |                                 |
|              |                                                                                          |          |         |                           |                              |                |                                              | Actual Days           | -                        | -              | -                 | -                 | -        | -                   | -                                | -                               |
| GD 2         | 10 KW FM transmitter with accessories                                                    | Set, No. | 05, 08  | OTM (ICT)                 | PD                           | GoB            | 231.50                                       | Planned Dates         | 04-01-25                 | 01-02-25       | 03-03-25          | 10-03-25          | 17-03-25 | 14-04-25            | -                                | 30June 2025                     |
|              |                                                                                          |          |         |                           |                              |                |                                              | Planned Days          | 0                        | 28             | 30                | 7                 | 7        | 28                  | 100                              | -                               |
|              |                                                                                          |          |         |                           |                              |                |                                              | Actual Days           | -                        | -              | -                 | -                 | -        | -                   | -                                | -                               |
| GD3 (Lot 1)  | Computer and accessories (office)                                                        | Set      | 05      | OTM (NCT)                 | PD                           | GoB            | 05.00                                        | Planned Dates         | 04-01-25                 | 01-02-25       | 03-03-25          | 10-03-25          | 17-03-25 | 14-04-25            | -                                | 30June 2025                     |
|              |                                                                                          |          |         |                           |                              |                |                                              | Planned Days          | 0                        | 28             | 30                | 7                 | 7        | 28                  | 100                              |                                 |
|              |                                                                                          |          |         |                           |                              |                |                                              | Actual Days           | -                        | -              | -                 | -                 | -        | -                   | -                                | -                               |
| GD 5 (Lot 2) | Furniture (office)                                                                       | No, No.  | 03, 44  | OTM (NCT)                 | PD                           | GoB            | 8.39                                         | Planned Dates         | 04-01-25                 | 01-02-25       | 03-03-25          | 10-03-25          | 17-03-25 | 14-04-25            | -                                | 30June 2025                     |
|              |                                                                                          |          |         |                           |                              |                |                                              | Planned Days          | 0                        | 28             | 30                | 7                 | 7        | 28                  | 100                              |                                 |
|              |                                                                                          |          |         |                           |                              |                |                                              | Actual Days           | -                        | -              | -                 | -                 | -        | -                   | -                                | -                               |
| GD 6         | 800KVA electrical substation & solar system supply, installation, testing, commissioning | Set      | 01      | OTM (NCT)                 | PWD                          | GoB            | 82.00                                        | Planned Dates         | 04-01-25                 | 01-02-25       | 03-03-25          | 10-03-25          | 17-03-25 | 14-04-25            | -                                | 30June 2025                     |
|              |                                                                                          |          |         |                           |                              |                |                                              | Planned Days          | 0                        | 28             | 30                | 7                 | 7        | 28                  | 100                              |                                 |
|              |                                                                                          |          |         |                           |                              |                |                                              | Actual Days           | -                        | -              | -                 | -                 | -        | -                   | -                                | -                               |

মোহাম্মদ আসিফুর রহমান  
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
"বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম কেন্দ্র"  
স্বাক্ষরিত ও ভিজিটাল নথি প্রমাণিত হবার শর্তে প্রকল্প

রবীন্দ্র শাহ  
প্রধান প্রকৌশল (কম্পিউটার দায়িত্বে)  
বাংলাদেশ বেতার

রবীন্দ্র শাহ  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2024-25)**

[অংশ - গ, বিধি ১৬(৮), তফসিল - ০৫]

Ministry/ Division : Ministry of Information and Broadcasting

Agency : Bangladesh Betar

Procuring Entity Name & Code : Project Director, Code: 152006010114

Project Name & Code : **Modernization and Installation of Digital Broadcast Equipment at Bangladesh Betar, Chattogram. Code: 224346600**

| Package No. | Description of procurement package Works                               | unit | Qty | Procurement Method & type | Contract Approving Authority | Source of Fund | Official Estimated Cost as per DPP (Lac Tk.) | Time Code for process | Invite/ Advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to award | NOA      | Signing of Contract | Total time to Contract Signature | Time for Completion of Contract |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 01          | 02                                                                     | 03   | 04  | 05                        | 06                           | 07             | 09                                           | 10                    | 10                       | 11             | 12                | 14                |          | 15                  | 16                               | 17                              |
| GD 7        | 250 KVA generator supply, installation, testing, commissioning, wiring | Set  | 01  | OTM (NCT)                 | PWD                          | GoB            | 57.00                                        | Planned Dates         | 04-01-25                 | 01-02-25       | 03-03-25          | 10-03-25          | 17-03-25 | 14-04-25            | -                                | 30 June 2025                    |
|             |                                                                        |      |     |                           |                              |                |                                              | Planned Days          | 0                        | 28             | 30                | 7                 | 7        | 28                  | 100                              |                                 |
|             |                                                                        |      |     |                           |                              |                |                                              | Actual Days           | -                        | -              | -                 | -                 | -        | -                   | -                                | -                               |
| GD 8        | 1600 KG lift supply, installation, testing, commissioning              | No.  | 02  | OTM (NCT)                 | PWD                          | GoB            | 184.00                                       | Planned Dates         | 04-01-25                 | 01-02-25       | 03-03-25          | 10-03-25          | 17-03-25 | 14-04-25            | -                                | 30 June 2025                    |
|             |                                                                        |      |     |                           |                              |                |                                              | Planned Days          | 0                        | 28             | 30                | 7                 | 7        | 28                  | 100                              |                                 |
|             |                                                                        |      |     |                           |                              |                |                                              | Actual Days           | -                        | -              | -                 | -                 | -        | -                   | -                                | -                               |
| GD 9        | HVAC system supply, installation, testing, commissioning               | Set  | 01  | OTM (NCT)                 | PWD                          | GoB            | 197.00                                       | Planned Dates         | 04-01-25                 | 01-02-25       | 03-03-25          | 10-03-25          | 17-03-25 | 14-04-25            | -                                | 30 June 2025                    |
|             |                                                                        |      |     |                           |                              |                |                                              | Planned Days          | 0                        | 28             | 30                | 7                 | 7        | 28                  | 100                              | -                               |
|             |                                                                        |      |     |                           |                              |                |                                              | Actual Days           | -                        | -              | -                 | -                 | -        | -                   | -                                | -                               |

  
মোহাম্মদ মাসুম রহমান  
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
“বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম কেন্দ্র”  
আইনকানুন ও বিজ্ঞান দপ্তরার যন্ত্রপাতি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প

  
০৮/৭/২৪  
মুনির আহমদ  
প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্বে)  
বাংলাদেশ বেতার

  
নবীন্দ্র শ্রী বড়ুয়া  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2024-25)**

[অংশ - গ, বিধি ১৬(৮), তফসিল - ০৫]


Ministry/ Division : Ministry of Information and Broadcasting


Agency : Bangladesh Betar

Procuring Entity Name & Code : Project Director, Code: 152006010114

Project Name & Code : **Modernization and Installation of Digital Broadcast Equipment at Bangladesh Betar, Chattogram. Code: 224346600**

| Package No. | Description of procurement package Works                        | unit | Qty | Procurement Method & type | Contract Approving Authority | Source of Fund | Official Estimated Cost as per DPP (Lac Tk.) | Time Code for process | Invite/ Advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to award | NOA      | Signing of Contract | Total time to Contract Signature | Time for Completion of Contract |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------------|------------------------------|----------------|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 01          | 02                                                              | 03   | 04  | 05                        | 06                           | 07             | 09                                           | 10                    | 10                       | 11             | 12                | 14                |          | 15                  | 16                               | 17                              |
| GD 10       | Standby pump motor supply, installation, testing, commissioning | Set  | 02  | OTM (NCT)                 | PWD                          | GoB            | 26.00                                        | Planned Dates         | 04-01-25                 | 01-02-25       | 03-03-25          | 10-03-25          | 17-03-25 | 14-04-25            | -                                | 30June 2025                     |
|             |                                                                 |      |     |                           |                              |                |                                              | Planned Days          | 0                        | 28             | 30                | 7                 | 7        | 28                  | 100                              |                                 |
|             |                                                                 |      |     |                           |                              |                |                                              | Actual Days           | -                        | -              | -                 | -                 | -        | -                   | -                                | -                               |
| GD 11       | Fire extinguisher supply, installation, testing, commissioning  | Set  | 01  | OTM (NCT)                 | PWD                          | GoB            | 30.00                                        | Planned Dates         | 04-01-25                 | 01-02-25       | 03-03-25          | 10-03-25          | 17-03-25 | 14-04-25            | -                                | 30June 2025                     |
|             |                                                                 |      |     |                           |                              |                |                                              | Planned Days          | 0                        | 28             | 30                | 7                 | 7        | 28                  | 100                              |                                 |
|             |                                                                 |      |     |                           |                              |                |                                              | Actual Days           | -                        | -              | -                 | -                 | -        | -                   | -                                | -                               |

  
৪/৭/২৪  
মোহাম্মদ আসিফুর রহমান  
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)  
“বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম কেন্দ্র”  
আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল সম্প্রচার প্রকল্পের স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প

  
০৬/৭/২৪  
মুনীর আহমদ  
প্রধান প্রকৌশলী (কটিন দায়িত্বে)  
বাংলাদেশ বেতার

  
৪/৭/২৪  
রবীন্দ্রা বড়ুয়া  
মহাপরিচালক  
বাংলাদেশ বেতার