

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ বেতার

“বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম কেন্দ্র আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল সম্প্রচার যন্ত্রপাতি স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প

৩১/১, সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ সরণি

শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

web: www.betar.gov.bd

নম্বর: ১৫.৫৩.১৫০০.৩১৬.০০০.১৪.০০০২.২১. ৫৬৪

তারিখ: ২১ আষাঢ়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ
০৫ জুলাই, ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়: “বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম কেন্দ্র আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল সম্প্রচার যন্ত্রপাতি স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৬-২৭ অর্থবছরের অনুমোদিত কর্ম পরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা ওয়েবসাইটে প্রকাশ প্রসঙ্গে।

সূত্র: তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের ২৩/০৬/২০২৬ খ্রি. তারিখের ১৫.০০.০০০০.০০০.০১৩.০৫.০০০২.২৬-১৮৩ সংখ্যক পত্র।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রালোকে জানানো যাচ্ছে যে, “বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম কেন্দ্র আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল সম্প্রচার যন্ত্রপাতি স্থাপন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের অনুমোদিত কর্ম পরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা বাংলাদেশ বেতারের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: যথাবর্ণিত।

AA Rahman
০৫/০৭/২০২৬

(মোহাম্মদ আসিফুর রহমান)

প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

ফোন: ০২৩৩৩৩৩২৩৬২

e-mail: pdchattogram@betar.gov.bd

✓ সিনিয়র প্রকৌশলী

গবেষণা ও গ্রহণ কেন্দ্র

বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা অধিশাখা
বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ২০২৬-২০২৭

- ১। সংস্থার নাম : বাংলাদেশ বেতার।
২। প্রকল্পের নাম : “বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম কেন্দ্র আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল সম্প্রচার যন্ত্রপাতি স্থাপন (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প
৩। মোট প্রাক্কলিত ব্যয় : ৬৮৮৯.৮৪ লক্ষ টাকা।
৪। বাস্তবায়ন কাল : জুলাই/২০২১ হতে ডিসেম্বর/২০২৬ পর্যন্ত।
৫। ২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরে এডিপিতে বরাদ্দ : ১,৬২৭.০০ লক্ষ টাকা।
৬। ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতির পরিমান আর্থিক : ৩৯১১.৫৪ লক্ষ টাকা।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	অংগ/আইটেমের নাম				২০২৬-২০২৭ সালের কর্মপরিকল্পনা				
	বিবরণ	ডিপিপি অনুযায়ী মোট বরাদ্দ	জুন/২০২৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়	২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের বরাদ্দ	১ম কোয়ার্টার জুলাই -সেপ্টেম্বর/২০২৬	২য় কোয়ার্টার অক্টোবর - ডিসেম্বর/২০২৬	৩য় কোয়ার্টার জানুয়ারী- মার্চ/২০২৭	৪র্থ কোয়ার্টার এপ্রিল- জুন/২০২৭	মোট
					আর্থিক	আর্থিক	আর্থিক	আর্থিক	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	ক. রাজস্ব								
১.	৩১১১৩৩২- সম্মানী ভাতা	২০.০০	৮.৩৬	৪.২৩	২.০০	২.২৩	০.০০	০.০০	৪.২৩
২.	৩২১১১০৬- আপ্যায়ন ব্যয়	৫.০০	২.৯৯	১.০০	০.৫০	০.৫০	০.০০	০.০০	১.০০
৩.	৩২১১১০৭- হায়ারিং চার্জ	৪৯.৫০	৪০.৬০	৮.৯০	৪.৫০	৪.৪০	০.০০	০.০০	৮.৯০
৪.	৩২১১১২৫- প্রচার ও বিজ্ঞাপন	১০.০০	২.২৩	৪.৫৫	২.০০	২.৫৫	০.০০	০.০০	৪.৫৫
৫.	৩২১১১৩১- আউটসোর্সিং	২৭.৬২	১৮.১৮	৭.০৫	৩.০০	৪.০৫	০.০০	০.০০	৭.০৫
৬.	৩২৪৪১০১- ভ্রমণ ব্যয়	৫.০০	-	-	-	-	০.০০	০.০০	০.০০
৭.	৩২৫৫১০১- কম্পিউটার সামগ্রী	৫.০০	৪.৫০	০.৫০	০.০০	০.৫০	০.০০	০.০০	০.৫০
৮.	৩২৫৫১০৪-স্ট্যাম্প ও সীল	০.২০	০.১০	০.০২	০.০০	০.০২	০.০০	০.০০	০.০২
৯.	৩২৫৫১০৫- অন্যান্য মনিহারী	৫.০০	৪.৩৩	০.৭৫	০.০০	০.৭৫	০.০০	০.০০	০.৭৫
১০.	৩২২১১০৬- পণ্যের ভাড়া ও পরিবহন ব্যয়	৪.০০	-	২.০০	০.০০	২.০০	০.০০	০.০০	২.০০
১১.	৩২২১১০৮- ব্যাংক চার্জস (বৈদেশিক মুদ্রার ৩%)	৩২.০৫	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
১২.	৩২২১১১০- কমিশন (বৈদেশিক মুদ্রার ১%)	৭.০০	-	-	-	-	-	-	-
	উপ-মোট (রাজস্ব) =	১৭০.৩৭	৮১.২৯	২৯.০০	১২.০০	১৭.০০	০.০০	০.০০	২৯.০০


০৫/০৭/২৬
মোঃ নিয়ামত আলী
কল্প সহায়ক কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম কেন্দ্র আধুনিকায়ন ও
ডিজিটাল সম্প্রচার যন্ত্রপাতি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প


০৫/০৭/২৬
মোহাম্মদ আসিফুর রহমান
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম কেন্দ্র
অর্থনৈতিক ও প্রকল্প পরিচালনা

০৫/০৭/২৬
মুনীর আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (রকটন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার


০৫-০৭-২৬
এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

	খ. মূলধন								
১৬.	৪১১১২০১-অনাবাসিক ভবন	২৫৯৪.৪৬	২২৬৬.২৭	৯.২৭	৯.২৭	০.০০	০.০০	০.০০	৯.২৭
১৭.	৪১১১৩১৭- অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	১৩১৩.৯০	৬০.০০	৪০.৬১	১০.০০	৩০.৬১	০.০০	০.০০	৪০.৬১
১৮.	৪১১২২০২- কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	১১.১০	৩.০০	৮.১০	০.০০	৮.১০	০.০০	০.০০	৮.১০
১৯.	৪১১২৩১০- অফিস সরঞ্জামাদি	২.৫০	২.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২০.	৪১১২৩১৪- আসবাবপত্র	১৮.৭৪	৩.৬৪	১৫.১০	০.০০	১৫.১০	০.০০	০.০০	১৫.১০
২১.	৪১১২২০৩- বেতার সরঞ্জামাদি	১৬৪৭.৪৯	১২৪১.৮৪	৪০৫.৬৪	০.০০	৪০৫.৬৪	০.০০	০.০০	৪০৫.৬৪
২২.	৪১১২৩০৩- বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি	৮৪২.২৮	২৫৩.০০	৫৬৭.২৮	২০০.০০	৩৬৭.২৮	০.০০	০.০০	৫৬৭.২৮
২৩.	৪১১২৩০৫- অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জামাদি	৩০.০০	-	১০.০০	০.০০	১০.০০	০.০০	০.০০	১০.০০
২৪.	৪১১২৩১৮- বৈদ্যুতিক স্থাপনা	২১৪.০০	-	২১৪.০০	১০০.০০	১১৪.০০	০.০০	০.০০	২১৪.০০
২৫.	৪১১২৩১৩- সৌর বিদ্যুৎ প্যানেল	৪৫.০০		৪৫.০০	০.০০	৪৫.০০	০.০০	০.০০	৪৫.০০
	উপ-মোট (মূলধন) =	৬৭১৯.৪৭	৩৮৩০.২৫	১৩১৫.০০	৩১৯.২৭	৯৯৫.৭৩	০.০০	০.০০	১৩১৫.০০
	সর্বমোট (ক+খ) =	৬৮৮৯.৮৪	৩৯১১.৫৪	১৩৪৪.০০	৩৩১.২৭	১০১২.৭৩	০.০০	০.০০	১৩৪৪.০০


 -০৫/০৭/২৫
 মোঃ নিয়ামত আলী
 প্রকল্প সহায়ক কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
 বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম কেন্দ্র আধুনিকায়ন ও
 ডিজিটাল সম্প্রচার যন্ত্রপাতি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প


 ০৫/০৭/২৫
 মোহাম্মদ আসিফুর রহমান
 প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
 বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম কেন্দ্র
 আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল সম্প্রচার যন্ত্রপাতি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প


 ০৫/০৭/২৫
 মুনীর আহমদ
 প্রধান প্রকৌশলী (কন্ট্রোল দায়িত্বে)
 বাংলাদেশ বেতার


 ০৫-০৭-২৫
 এম এম জাহিদ
 মহাপরিচালক
 বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2026-27)

[অংশ - গ, বিধি ১৬(৮), তফসিল - ০৫]

Ministry/ Division : Ministry of Information and Broadcasting

Agency : Bangladesh Betar

Procuring Entity Name & Code : Project Director, Code: 152006010114

Project Name & Code : **Modernization and Installation of Digital Broadcast Equipment at Bangladesh Betar, Chattogram. Code: 224346600**

Package No.	Description of procurement package Works	unit	Qty	Procurement Method & type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Official Estimated Cost as per DPP (Lac Tk.)	Time Code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	NOA	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
01	02	03	04	05	06	07	09	10	10	11	12	14		15	16	17
WD 1	Betar Complex Building Construction Work	Package	As required	OTM (NCT)	PWD	GoB	2582.28	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	30 June 2026
								Planned Days	0	30	30	7	25	20	112	
								Actual Days	21-06-22	21-07-22	29-08-22	15-09-22	22-09-22	12-10-22	113	July-2026
WD 3	Land development, Land Examination, Digital survey and Architectural & Structural Design	Package	As required	OTM (NCT) e-GP	Executive Engineer PWD	GoB	44.49	Planned Dates	04-01-26	01-02-26	03-03-26	10-03-26	17-03-26	14-04-26	-	30 June 2026
								Planned Days	0	28	30	7	7	28	100	
								Actual Days	18-01-26	03-02-26	12-03-26	15-03-26	15-03-26	16-03-26	58	September-26
WD 4	Drain & Apron/RCC road with walkway construction work	Package	As required	OTM (NCT) e-GP	Superintendent Engineer PWD	GoB	177.84	Planned Dates	04-01-26	01-02-26	03-03-26	10-03-26	17-03-26	14-04-26	-	30 June 2026
								Planned Days	0	28	30	7	7	28	100	
								Actual Days	18-01-26	03-02-26	02-03-26	03-03-06	05-03-26	08-03-26	49	October-26
WD 6 (Lot 1)	Studio acoustic, Studio shielding and other work	Package	As required	OTM (NCT) e-GP	DG	GoB	532.29	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Days	03/05/26	18/05/26	11/06/26	18/06/26	18/06/26	28/06/26	57	30 Dec 2026
WD 6 (Lot 2)	Multipurpose hall acoustics and other works	Package	As required	OTM (NCT) e-GP	PD	GoB	367.65	Planned Dates	05/07/26	23/07/26	06/08/26	13/08/26	20/08/26	27/08/26	-	30 Dec 2026
								Planned Days	0	18	14	7	7	7	53	-
								Actual Days	-	-	-	-	-	-	-	-

নিঃ নিয়মিত আলী
কম সহায়ক কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম কেন্দ্র আধুনিকায়ন ও
সংস্কার প্রকল্প

আব্দুল মান্নান
০৫/০৭/২৬
মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম কেন্দ্র

মুন্সীর জাহিদ
০৫/০৭/২৬
প্রধান প্রকৌশলী (সিটিং দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

০৫.০৭.২৬
এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2026-27)

[অংশ - গ, বিধি ১৬(৮), তফসিল - ০৫]

Ministry/ Division : Ministry of Information and Broadcasting

Agency : Bangladesh Betar

Procuring Entity Name & Code : Project Director, Code: 152006010114

Project Name & Code : **Modernization and Installation of Digital Broadcast Equipment at Bangladesh Betar, Chattogram. Code: 224346600**

Packag e No.	Description of procurement package Works	unit	Qty	Procurem ent Method & type	Contract Approving Authority	Sour ce of Fund	Official Estimated Cost as per DPP (Lac Tk.)	Time Code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluatio n	Approval to award	NOA	Signing of Contract	Total time to Contra ct Signat ure	Time for Completi on of Contract
01	02	03	04	05	06	07	09	10	10	11	12	14		15	16	17
WD 7 WD 9 WD 10	Compound security and garden lighting supply, installation, testing, commissioning, PA system, PABX, intercom, networking, WIFI, CCTV system, supply, installation, testing, commissioning and Basement force ventilation system supply, installation, testing, commissioning	Package	As required	OTM (NCT) e-GP	Superintended Engineer PWD	GoB	78.00	Planned Dates	04-01-26	01-02-26	03-03-26	10-03-26	17-03-26	14-04-26	-	30 June 2026
								Planned Days	0	28	30	7	7	28	100	
								Actual Days	04-01-26	01-02-26	03-03-26	10-03-26	17-03-26	14-04-26	100	30 Oct 2026
WD 8	Stage light and sound system installation work	Package	As required	OTM (NCT) e-GP	PD	GoB	112.00	Planned Dates	11/08/26	02/09/26	16/09/26	23/09/26	30/09/26	07/10/26	-	28 Dec 2026
								Planned Days	0	21	15	7	7	7	57	-
								Actual Days	-	-	-	-	-	-	-	-

০৫/০৭/২৬
মোঃ নিয়ামত আলী
কম্প সাহাযক কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম কেন্দ্র আধুনিকায়ন ও
ডিজিটাল সম্প্রচার প্রণালী স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প

০৫/০৭/২৬
মোহাম্মদ আশিকুর রহমান
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম কেন্দ্র
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)

০৫/০৭/২৬
মুনীর আহমদ
প্রধান প্রকৌশলী (রুটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

০৫-০৭-২৬
এম এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2026-27)

[অংশ - গ, বিধি ১৬(৮), তফসিল - ০৫]

Ministry/ Division : Ministry of Information and Broadcasting

Agency : Bangladesh Betar

Procuring Entity Name & Code : Project Director, Code: 152006010114

Project Name & Code : **Modernization and Installation of Digital Broadcast Equipment at Bangladesh Betar, Chattogram.** Code: 224346600

WD 11	PDB connection work.	Package	As required	OTM (NCT) e-GP	Executive Engineer PWD	GoB	12.00	Planned Dates	04-01-26	01-02-26	03-03-26	10-03-26	17-03-26	14-04-26	-	30 June 2026
								Planned Days	0	28	30	7	7	28	100	-
								Actual Days	04-01-26	01-02-26	03-03-26	10-03-26	17-03-26	14-04-26	100	30 Oct 2026
WD 12	Surge protection and lightning arrester supply, installation, testing, commissioning	Package	As required	OTM (NCT) e-GP	Executive Engineer PWD	GoB	12.00	Planned Dates	04-01-26	01-02-26	03-03-26	10-03-26	17-03-26	14-04-26	-	30 June 2026
								Planned Days	0	28	30	7	7	28	100	-
								Actual Days	04-01-26	01-02-26	03-03-26	10-03-26	17-03-26	14-04-26	-	30 Oct 2026
WD 13	KPI Boundary wall with main gate	Package	As required	OTM (NCT) e-GP	Superintendent Engineer PWD	GoB	181.00	Planned Dates	04-01-26	01-02-26	03-03-26	10-03-26	17-03-26	14-04-26	-	30 June 2026
								Planned Days	0	28	30	7	7	28	100	-
								Actual Days	10-03-26	25-03-26	12-04-26	20-04-26	20-04-26	28-04-26	49	November-26


০৫/০৭/২৬
মোঃ নিয়ামত আলী
প্রকল্প সহায়ক কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম কেন্দ্র আধুনিকায়ন ও
ডিজিটাল সম্প্রচার যন্ত্রপাতি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প


০৫/০৭/২৬
মোহাম্মদ আসিফুর রহমান
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম কেন্দ্র
আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল সম্প্রচার যন্ত্রপাতি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প


০৫/০৭/২৬
মুনির আহমদ
পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার


০৫.০৭.২৬
এম এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

[অংশ - গ, বিধি ১৬(৮), তফসিল - ০৫]

Agency : Bangladesh Betar

Project Name & Code : **Modernization and Installation of Digital Broadcast Equipment at Bangladesh Betar, Chattogram.** Code: 224346600

Package No.	Description of procurement package Works	unit	Qty	Procurement Method & type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Official Estimated Cost as per DPP (Lac Tk.)	Time Code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to award	NOA	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
01	02	03	04	05	06	07	09	10	10	11	12	14		15	16	17
GD 1	MCR and studio equipment	Set, No.	21, 112	OTM (ICT) e-GP	DG	GoB	759.68	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	-
								Actual Days	26/04/26	03/06/26	16/06/26	16/06/26	17/06/26	21/06/26	57	30 Dec 2026
GD 2	10 KW FM transmitter with accessories	Set, No.	05, 08	OTM (ICT) e-GP	PD	GoB	308.57	Planned Dates	-	-	-	-	-	-	-	-
								Planned Days	-	-	-	-	-	-	-	30 Dec 2026
								Actual Days	23/12/25	25/02/26	18/03/26	18/03/26	25/03/26	29/04/26	128	-
	CD, VAT, Tax, Insurance, Commission and Other Charges for GD1 & GD2						579.24									
GD3 (Lot 1)	Computer and accessories (office)	Set	05	OTM (NCT) e-GP	PD	GoB	8.10	Planned Dates	06/09/26	24/09/26	08/10/26	15/10/26	22/10/26	29/10/26	-	13 Dec 2026
								Planned Days	0	18	14	7	7	7	53	-
								Actual Days	-	-	-	-	-	-	-	-
GD 5 (Lot 2)	Furniture (office)	No.	03, 44	OTM (NCT) e-GP	PD	GoB	15.10	Planned Dates	06/09/26	24/09/26	08/10/26	15/10/26	22/10/26	29/10/26	-	13 Dec 2026
								Planned Days	0	18	14	7	7	7	53	
								Actual Days	-	-	-	-	-	-	-	-
GD 6	800KVA electrical substation & solar system supply, installation, testing, commissioning	Set	01	OTM (NCT) e-GP	Superintendent Engineer PWD	GoB	78.00	Planned Dates	04-01-26	01-02-26	03-03-26	10-03-26	17-03-26	14-04-26	-	30 June 2026
								Planned Days	0	28	30	7	7	28	100	
								Actual Days	04-01-26	01-02-26	03-03-26	10-03-26	17-03-26	14-04-26	-	30 August 2026

শ্রীঃ নিরঞ্জন কলিতা
কল্ল শ্রীঃ কলিতা কলিতা (কলিতা কলিতা)
কল্ল শ্রীঃ কলিতা কলিতা (কলিতা কলিতা)


 মোহাম্মদ আবু আহমেদ
 প্রকল্প পরিচালক (আর্থনিক মনিটর)
 বাংলাদেশ পানীয় জল সরবরাহ প্রকল্প

প্রধান প্রকৌশলী (সিটিং দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার

~~১৯৭৭~~
০৫.০৭.৮৮
এ এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বেতন

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2026-27)

[অংশ - গ, বিধি ১৬(৮), তফসিল - ০৫]

Ministry/ Division : Ministry of Information and Broadcasting

Agency : Bangladesh Betar

Procuring Entity Name & Code : Project Director, Code: 152006010114

Project Name & Code : **Modernization and Installation of Digital Broadcast Equipment at Bangladesh Betar, Chattogram. Code: 224346600**

Packag e No.	Description of procurement package Works	unit	Qty	Procurem ent Method & type	Contract Approving Authority	Sour ce of Fund	Official Estimated Cost as per DPP (Lac Tk.)	Time Code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluatio n	Approval to award	NOA	Signing of Contract	Total time to Contra ct Signat ure	Time for Completi on of Contract
01	02	03	04	05	06	07	09	10	10	11	12	14		15	16	17
GD 7 GD 11	250 KVA generator supply, installation, testing, commissioning, wiring, Fire extinguisher supply, installation, testing, commissioning	Set	02	OTM (NCT) e-GP	Superinten d Engineer PWD	GoB	87.00	Planned Dates	04-01-26	01-02-26	03-03-26	10-03-26	17-03-26	14-04-26	-	30 June 2026
								Planned Days	0	28	30	7	7	28	100	
								Actual Days	04-01-26	01-02-26	03-03-26	10-03-26	17-03-26	14-04-26	-	30 August 2026
GD 8	1600 KG lift supply, installation, testing, commissioning	No.	02	OTM (NCT) e-GP	Add. Chief Engineer PWD	GoB	180.00	Planned Dates	04-01-26	01-02-26	03-03-26	10-03-26	17-03-26	14-04-26	-	30 June 2026
								Planned Days	0	28	30	7	7	28	100	
								Actual Days	04-01-26	01-02-26	03-03-26	10-03-26	17-03-26	14-04-26	-	30 August 2026
GD 9	HVAC system supply, installation, testing, commissioning	Set	02	OTM (NCT) e-GP	Chief Engineer PWD	GoB	503.28	Planned Dates	15-07-26	27-08-26	26-09-26	03-10-26	10-10-26	17-10-26	-	30 Dec 2026
								Planned Days	0	28	30	7	7	7	79	-
								Actual Days	-	-	-	-	-	-	-	-

মোঃ নিয়ামত আলী
কম সহায়ক কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম কেন্দ্র আধুনিকায়ন ও
ডিজিটাল সম্প্রচার যন্ত্রপাতি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প

মুন্সীর আহম্মদ
০৫১০৭১২৫
মুন্সীর আহম্মদ আসিফুল রাহমান
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম কেন্দ্র
স্বাক্ষরিত ও প্রিন্ট করা হয়েছে

মুন্সীর আহম্মদ
০৫১০৭১২৫
প্রধান প্রকৌশলী (কটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

০৫-০৭-২৬
এস এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2026-27)

[অংশ - গ, বিধি ১৬(৮), তফসিল - ০৫]

Ministry/ Division : Ministry of Information and Broadcasting

Agency : Bangladesh Betar

Procuring Entity Name & Code : Project Director, Code: 152006010114

Project Name & Code : **Modernization and Installation of Digital Broadcast Equipment at Bangladesh Betar, Chattogram. Code: 224346600**

Packag e No.	Description of procurement package Works	unit	Qty	Procurem ent Method & type	Contract Approving Authority	Sour ce of Fund	Official Estimated Cost as per DPP (Lac Tk.)	Time Code for process	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluatio n	Approval to award	NOA	Signing of Contract	Total time to Contra ct Signat ure	Time for Completi on of Contract
01	02	03	04	05	06	07	09	10	10	11	12	14		15	16	17
GD 10	Standby pump motor supply, installation, testing, commissioning	Set	02	OTM (NCT) e-GP	Superinten d Engineer PWD	GoB	24.00	Planned Dates	04-01-26	01-02-26	03-03-26	10-03-26	17-03-26	14-04-26	-	30 June 2026
								Planned Days	0	28	30	7	7	28	100	
								Actual Days	04-01-26	01-02-26	03-03-26	10-03-26	17-03-26	14-04-26	-	30 Dec 2026
GD 12	Solar System Supply and Installation	KW	33	OTM (NCT) e-GP	Superinten d Engineer PWD	GoB	45.00	Planned Dates	04-01-26	01-02-26	03-03-26	10-03-26	17-03-26	14-04-26	-	30 June 2026
								Planned Days	0	28	30	7	7	28	100	
								Actual Days	04-01-26	01-02-26	03-03-26	10-03-26	17-03-26	14-04-26	-	30 Dec 2026

০৫১০৭১২৫
মোঃ নিয়ামত আলী
প্রকল্প সহায়ক কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম কেন্দ্র আধুনিকায়ন ও
ডিজিটাল সম্প্রচার যন্ত্রপাতি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প

০৫১০৭১২৫
মোহাম্মদ আনিসুল্লাহ রহমান
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাংলাদেশ বেতার, চট্টগ্রাম কেন্দ্র
অনুদান ও বিকল্প দায়িত্ব সহায়ক কর্মকর্তা

০৫১০৭১২৫
মুনীর আহমদ
প্রধান প্রকৌশল (কমিটিন দায়িত্বে)
বাংলাদেশ বেতার

০৫১০৭১২৫
এম এম জাহিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ বেতার