

“প্রতিবেদন ছক”

০১। প্রতিষ্ঠানের নামঃ উপজেলা পরিষদ, বিরামপুর, দিনাজপুর।

০২। এডিপি থোক বরাদ্দ'র আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২৩-২৪) প্রতিবেদনঃ

২০২৩-২৪ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ (এডিপি) বিবরণী			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এসডিজি কোর্ড	প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি	অগ্রাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যাদেশে র তারিখ	কাজ শুরুর তারিখ	কাজ শেষের তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট	প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি (টেন্ডার/সিপি পিসি)	জামানত, আয়কর, ভ্যাট এর টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা।	পিপিআর/২০০ ৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কিনা।	মন্তব্য		
ক্রি	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০ জুন/২০২৪তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক (%)	ভৌত (%)											
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	
১ম ক্রি	০২-০৮-২৪	১,৯০৭,০০০.০০	(০১)০১.মকুন্দপুর ইউপি পলিথামপুর অধিদপ্তর পুকুর হইতে গোপাল এর বাড়ী হয়ে ককিলের জমির দিকে ড্রেন নির্মাণ০২. মকুন্দপুর ইউপি পলিথামপুর শরিফুলের বাড়ী হইতে ইদগাহ মসজিদের দিকে রাস্তা সংলগ্ন ড্রেন নির্মাণ ০৩. মকুন্দপুর ইউপি পলিথামপুর ছয়ফরের বাড়ী হইতে শরিফুলের বাড়ী পর্যন্ত০৪. মকুন্দপুর ইউপি হতে জোতাবানী রাস্তায় পুকুরের ধারে গাইড ওয়াল নির্মাণ০৫.কাটলা ইউপি উঃ কটলা সাতারের বাড়ীর পার্শ্ব পুরাতন ড্রেন এর মাথা হতে মনিউরের পুকুর পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ ০৬. কাটলা ইউপি চৌখরিয়া কুড়ানুর বাড়ীর তিন মাথা হতে চৌখরিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ ০৭ কাটলা ইউপির মোস্তফা মোস্তার বাড়ী হতে আকানের বাড়ীর পাশ দিয়ে হাবিবুলের বাড়ী পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ।	১,৪৫০,০০০.০০	১,৩৭৭,৫০০.০০	১,৩৭৭,৫০০.০০	-	১০০%	১০০%	১৭/৮/২৪	১৭/৮/২৪	১৭/৮/২৪	১৭/৮/২৪	আলোকিত দিনাজ, জনকণ্ঠ, Daily Observer	৩২০.০০ ,৯০০.০০ ও ৪৪০.০০		Tender	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
২য় ক্রি	১৭-০৮-২৪	১,৯০৭,০০০.০০	(০২)০১.দিগড় ইউনিয়নের কোচামানের আনিচুরের বাড়ীর কোরা হতে মেইন রোড গেদা বাজারের দিনিশের সোকান পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ ০২. দিগড় ইউপি হতে বিজুল যাওয়া রাস্তায় এরশাদের পুকুরের ধারে গাইড ওয়াল নির্মাণ০৩.দিগড় দেবর পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উত্তর পার্শ্ব পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ।	৬৭০,০০০.০০	৬৩৬,৫০০.০০	৬৩৬,৫০০.০০	-	১০০%	১০০%	১৭/৮/২৪	১৭/৮/২৪	১৭/৮/২৪	১৭/৮/২৪	ঐ	ঐ		Tender	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
৩য় ক্রি	১০-০৮-২৪	১,৯০৭,০০০.০০	(০৩)০১.খানপুর দারুল হাদিস ইসলামিয়া ও হাফিজিয়া মাদ্রাসার টয়লেট নির্মাণ ০২.খানপুর চরাইতিয়া মোফাজ্জল চেয়ারম্যানের খলার শেষ মাথা পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ ০৩.খানপুর ইউনিয়নের বৃহৎ আশ্রয়ন প্রকল্পের যাওয়া রাস্তায় ১০০০মি চেইনেজে (4.3mx2.3m)বক্স কালভার্ট মোরামত।	৫৭০,০০০.০০	৫৪১,৫০০.০০	৫৪১,৫০০.০০	-	১০০%	১০০%	১৭/৮/২৪	১৭/৮/২৪	১৭/৮/২৪	১৭/৮/২৪	ঐ	ঐ		Tender	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
৪র্থ ক্রি	২১-০৮-২৪	১,৯০৭,০০০.০০	(০৪)০১.জোতাবানী ইউপি টেগরা বাজার মসজিদ সংলগ্ন পুকুর ধারে গাইড ওয়াল নির্মাণ ০২.জোতাবানী ইউপি সাগাইহাটা মসজিদ হতে পূর্ব দিকে সোলাইমানের বাড়ী পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ ০৩.জোতাবানী ইউপি জোতমাথব লতিবের বাড়ী হতে ছাইমুলের বাড়ী পর্যন্ত পুকুর ধারে গাইড ওয়াল নির্মাণ ০৪ বিনাইল রামকৃষ্ণ উত্তর দঃ পাড়া আরিফুলের বাড়ী থেকে আহিমুদ্দিনের বাড়ী পর্যন্ত পুরাতন ড্রেনের সংযোগ নতুন পাকা ড্রেন নির্মাণ।	৭৯০,০০০.০০	৭৫০,৫০০.০০	৭৫০,৫০০.০০	-	১০০%	১০০%	১৭/৮/২৪	১৭/৮/২৪	১৭/৮/২৪	১৭/৮/২৪	ঐ	ঐ		Tender	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

[স্বাক্ষর]

[স্বাক্ষর]

২৪ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ (এডিপি) বিবরণী			বাহ্যায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ নাম																
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লাক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাথমিক মূল্য	মুক্তি মূল্য	৩০ জুন/২০২৪তারিখে অর্থ ব্যয়	সংশ্লিষ্ট একক/প্রকল্প কোর্ড	আর্থিক অর্থায়ন (%)	মোট (%)	আর্থিক অর্থায়ন তারিখ	কার্যসমাপ্ত তারিখ	কার্য তারিখ	কার্য তারিখ	প্রকল্পের নাম	মোট	প্রকল্প বাহ্যায়িত পরিমাণ (টাকার/পিপি) পিসি	জাতিগত, আর্থিক, সামাজিক কর্তন করা হয়েছে কিনা।	নির্দেশিকা/২০০ ৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের নির্দেশিকা করা হয়েছে কিনা।	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
মোট প্রাপ্ত বরাদ্দ =			১,৬২৮,০০০.০০	৫০০,০০০.০০	৪৯৯,৭৫০.০০	৪৯৯,৭৫০.০০	-	১০০%	১০০%	১১-১১-১১	১২-১১-১১	১৩-১১-১১	১৪-১১-১১	-	-	RFQ	ফাঁ	ফাঁ	
			(০৫) প্রাইম ও প্রাইমের মাঝে তেল টিন সরবরাহ করা।	৫০০,০০০.০০	৪৯৯,৭৫০.০০	৪৯৯,৭৫০.০০	-	১০০%	১০০%	১১-১১-১১	১২-১১-১১	১৩-১১-১১	১৪-১১-১১	-	-	RFQ	ফাঁ	ফাঁ	
			(০৬) বিমানপথ উপকরণের মাঝে স্পোর্টস সরবরাহ করা।	২২৫,৪০৭.০০	২২৪,৮৫০.০০	২২৪,৮৫০.০০	-	১০০%	১০০%	১১-১১-১১	১২-১১-১১	১৩-১১-১১	১৪-১১-১১	-	-	RFQ	ফাঁ	ফাঁ	
			(০৭) এডিপি প্রকল্পের আওতাধীন প্রাইম প্রকল্পের মাঝে স্পোর্টস সরবরাহ করা।	১১৪,৪২০.০০	১১৪,৪০০.০০	১১৪,৪০০.০০	-	১০০%	১০০%	১১-১১-১১	১২-১১-১১	১৩-১১-১১	১৪-১১-১১	-	-	RFQ	ফাঁ	ফাঁ	
			(০৮) বিমানপথ উপকরণের মাঝে স্পোর্টস সরবরাহ করা।	৩২৯,০০০.০০	৩২৮,৮০০.০০	৩২৮,৮০০.০০	-	১০০%	১০০%	১১-১১-১১	১২-১১-১১	১৩-১১-১১	১৪-১১-১১	-	-	RFQ	ফাঁ	ফাঁ	
			(০৯) বিমানপথ উপকরণের মাঝে স্পোর্টস সরবরাহ করা।	২৫০,০০০.০০	২৪৮,৯০০.০০	২৪৮,৯০০.০০	-	১০০%	১০০%	১১-১১-১১	১২-১১-১১	১৩-১১-১১	১৪-১১-১১	-	-	RFQ	ফাঁ	ফাঁ	
			(১০) বিমানপথ উপকরণের মাঝে স্পোর্টস সরবরাহ করা।	৪০০,০০০.০০	৩৯৯,৭৫০.০০	৩৯৯,৭৫০.০০	-	১০০%	১০০%	১১-১১-১১	১২-১১-১১	১৩-১১-১১	১৪-১১-১১	-	-	RFQ	ফাঁ	ফাঁ	
			(১১) বিমানপথ উপকরণের মাঝে স্পোর্টস সরবরাহ করা।	৩১০,০০০.০০	৩০৮,০০০.০০	৩০৮,০০০.০০	-	১০০%	১০০%	১১-১১-১১	১২-১১-১১	১৩-১১-১১	১৪-১১-১১	-	-	RFQ	ফাঁ	ফাঁ	
			(১২) মঙ্গলপুর ইউনিয়ন জোয়ার পানজি প্রকল্পের মাঝে স্পোর্টস সরবরাহ করা।	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	-	১০০%	১০০%	১১-১১-১১	১২-১১-১১	১৩-১১-১১	১৪-১১-১১	-	-	PIC	ফাঁ	ফাঁ	

০০৫

০০৫

২৪ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ
(এডিপি) বিবরণী

বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়

সংশ্লিষ্ট
এসডিজি
কোর্ড

প্রকল্প বাস্তবায়নের
অগ্রগতি

অধীকার
তালিকায়
প্রকল্পের
অবস্থানের
তারিখ

কার্যাদেশ
র তারিখ

কাজ
শুরুর
তারিখ

কাজ
শেষের
তারিখ

প্রকাশিত
প্রকল্পের নাম

রেট

প্রকল্প
বাস্তবায়নের
পদ্ধতি
(টেণ্ডার/সিপি
পিসি)

জামানত,
আয়কর,
ভ্যাট এর
টাকা কর্তন
করা হয়েছে
কিনা।

পিপিআর/২০০
৮ অনুযায়ী
সংশ্লিষ্ট
প্রতিষ্ঠানের
নির্দেশিকা পালন
করা হয়েছে
কিনা।

মন্তব্য

ক্রিষ্টি	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০ জুন/২০২৪তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক (%)	ভৌত (%)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			(১৩) মকুন্দপুর,কটলা,জোতবানী ও পরিদপ্তারপূর ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে ১ ফিট ডায়া আরসিসি ফিং-পাইপ তৈরী ও সরবরাহ করণ।	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	-	১০০%	১০০%	১১/১১/১১	-	১১/১১/১১	১১/১১/১১	-	-	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			(১৪) বিনাইল,জোতবানী ও পরিদপ্তারপূর ইউনিয়নের বিতক্ত পানি সরবরাহের জন্য বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন।	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	-	১০০%	১০০%	১১/১১/১১	-	১১/১১/১১	১১/১১/১১	-	-	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			(১৫) মকুন্দপুর ইউপি দাঃ মকুন্দপুর বাসুপাড়া মসজিদেও গেইট হইতে রায়হানের জমির দিকে ড্রেন নির্মাণ।	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	-	১০০%	১০০%	১১/১১/১১	-	১১/১১/১১	১১/১১/১১	-	-	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			(১৬) মকুন্দপুর কেশবপুর বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ।	১৮৬,৪৫২.০০	১৮৬,৪৫২.০০	১৮৬,৪৫২.০০	-	১০০%	১০০%	১১/১১/১১	-	১১/১১/১১	১১/১১/১১	-	-	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			(১৭)দিওড় ইউপি দিওড় কলিগাড়ী এনামুরের পুকুর হতে আনারকরের বাড়ীর ধার দিয়ে ড্রেন নির্মাণ।	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	-	১০০%	১০০%	১১/১১/১১	-	১১/১১/১১	১১/১১/১১	-	-	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			(১৮)দিওড় ইউপি বাশবাড়ীয়া গ্রামে সিসির মাথা হতে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ।	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	-	১০০%	১০০%	১১/১১/১১	-	১১/১১/১১	১১/১১/১১	-	-	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			(১৯)বিভিন্ন শিক প্রতিষ্ঠানে ও ক্লাবে খেলার সামগ্রী ক্রয় ও সরবরাহ করণ।	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	-	১০০%	১০০%	১১/১১/১১	-	১১/১১/১১	১১/১১/১১	-	-	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			(২০)ক)বিজুল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে যাওয়ার অসমাপ্ত রাস্তা সিসি করণ।খ) বিজুল বাজার যাত্রী ছাউনি হতে কবর স্থানে ধার দিয়ে পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ।	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	-	১০০%	১০০%	১১/১১/১১	-	১১/১১/১১	১১/১১/১১	-	-	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

২০২৪ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ
(এডিপি) বিবরণী

বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়

সংগৃহীত
এসডিজি
কোর্ড

প্রকল্প বাস্তবায়নের
অগ্রগতি

অগ্রাধিকার
তালিকায়
প্রকল্পের
অবস্থানের
তারিখ

কার্যসমাপ্তি
তারিখ

কাজ
সম্পন্ন
তারিখ

কাজ
শেষের
তারিখ

প্রকল্পের
পরিচালকের নাম

বকে

প্রকল্প
বাস্তবায়নের
পদ্ধতি
(টেন্ডার/সিপি
পি)

জামানত,
আয়কর,
ভ্যাট এর
টাকা কর্তন
করা হয়েছে
কিনা।

পিপিআর/২০০
৮ অনুযায়ী
সংশ্লিষ্ট
প্রতিষ্ঠানের
নির্দেশিকা পালন
করা হয়েছে
কিনা।

মন্তব্য

ক্রমিক কোড	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০ জুন/২০২৪তারিখে অর্থ ব্যয়	আর্থিক (%)	ভৌত (%)											
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			(২০) ধর্মীয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৈদ্যুতিক ফ্যান সরবরাহ করণ।	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	-	১০০%	১০০%	০৭/০৬/২৪	-	০৭/০৬/২৪	০৭/০৬/২৪	-	-	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			(২১) দিগড় ইউপি বিজুল বামনাথর মশফিকুরের বাড়ী হতে তফিজের বাড়ী পর্যন্ত জ্বল নির্মাণ।	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	-	১০০%	১০০%	০৭/০৬/২৪	-	০৭/০৬/২৪	০৭/০৬/২৪	-	-	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			সর্ব মোট টাকা=	৭,৭৯৫,২৭৯.০০	৭,৬১৬,৯১৩.০০	৭,৬১৬,৯১৩.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		তামাদি=	১১,০৮৭.০০


২০/০৬/২৪
শ্রী: আজিমুর রহমান
উপজেলা প্রকৌশলী
বিরামপুর, দিনাজপুর


২০/০৬/২৪
সুজাতা তাসনীম আওন
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও
প্রশাসক, উপজেলা পরিষদ
বিরামপুর, দিনাজপুর


“প্রতিবেদন হুক”

০১। প্রতিষ্ঠানের নামঃ উপজেলা পরিষদ, বিরামপুর, দিনাজপুর।

০২। এডিপি (বাসাবাড়ী মেরামত কাজের) গৃহীত প্রকল্পের (২০২৩-২৪) প্রতিবেদনঃ

২০২৩-২৪ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ এডিপি(বাসা-বাড়ী) বিবরণী			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এসডিজি কোর্ড	প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি		অগ্রাধিকার ডালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যাদেশ তারিখ	কাজ শুরুর তারিখ	কাজ শেষের তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট	প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি (টেন্ডার/সিপি পি)	জামানত, আয়কর, ভ্যাট এর টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা।	পিপিআর/২০০ ৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কিনা।	মন্তব্য
ক্রি	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০ জুন/২০২৪তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক (%)	ভৌত (%)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১ম ক্রি	২০২৩-১৮	৩,০০০,০০০.০০	(০১) উপজেলা পরিষদ চত্বরে “খ-৩” নং বাসার ২য় তলার পূর্ব পার্শ্বে মেরামত ও সংস্কার করণ।	৪৯৯,৪৬৮.০০	৪৯৯,২৬৮.০০	৪৯৯,২৬৮.০০	-	১০০%	১০০%	২০২৩-০৮-২৮	০১-০৮-২৮	০৭-০৮-২৮	০৭-০৮-২৮	-	-	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			(০২) উপজেলা পরিষদ চত্বরে “খ-২” নং বাসার ২য় তলার পশ্চিম পার্শ্বে মেরামত ও সংস্কার করণ।	৪৯৯,৯৯৬.০০	৪৯৯,৮৬১.০০	৪৯৯,৮৬০.০০	-	১০০%	১০০%	২০২৩-০৮-২৮	০১-০৮-২৮	০৭-০৮-২৮	০৭-০৮-২৮	-	-	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			(০৩) উপজেলা পরিষদ চত্বরে “গ-২” নং বাসার ২য় তলার পূর্ব পার্শ্বে মেরামত ও সংস্কার করণ।	৪৯৯,৮৭০.০০	৪৯৯,৬৫৪.০০	৪৯৮,৯৪৫.০০	-	১০০%	১০০%	২০২৩-০৮-২৮	০১-০৮-২৮	০৭-০৮-২৮	০৭-০৮-২৮	-	-	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			(০৪) উপজেলা পরিষদ চত্বরে “গ-২” নং বাসার ২য় তলার পশ্চিম পার্শ্বে মেরামত ও সংস্কার করণ।	৪৯৯,৬৩৩.০০	৪৯৯,১০৩.০০	৪৯৮,৬০৯.০০	-	১০০%	১০০%	২০২৩-০৮-২৮	০১-০৮-২৮	০৭-০৮-২৮	০৭-০৮-২৮	-	-	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
মোট প্রাপ্ত বরাদ্দ =		৩,০০০,০০০.০০	(০৫) উপজেলা পরিষদ চত্বরে “ক” নং বাসার ২য় তলার পূর্ব পার্শ্বে মেরামত ও সংস্কার করণ।	৪৯৯,৯০০.০০	৪৯৯,৮০৫.০০	৪৯৯,৮০৪.০০	-	১০০%	১০০%	২০২৩-০৮-২৮	০১-০৮-২৮	০৭-০৮-২৮	০৭-০৮-২৮	-	-	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			(০৬) উপজেলা পরিষদ চত্বরে “ক” নং বাসার ২য় তলার পূর্ব পার্শ্বে মেরামত ও সংস্কার করণ।	৪৯৯,৯৯৮.০০	৪৯৯,৮৩৮.০০	৪৯৯,৮৩৭.০০	-	১০০%	১০০%	২০২৩-০৮-২৮	০১-০৮-২৮	০৭-০৮-২৮	০৭-০৮-২৮	-	-	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
সর্ব মোট টাকা=				২,৯৯৮,৮৬৫.০০	২,৯৯৭,৫২৯.০০	২,৯৯৬,৩২৩.০০	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	তামাদি=		৩,৬৭৭.০০


 ২৬/০৮/২৪
 (মোঃ আতাউর রহমান)
 উপজেলা প্রকৌশলী
 বিরামপুর, দিনাজপুর


 ২৬/০৮/২৪
 মুজাহিদ তাসনীম আওন
 উপজেলা নির্বাহী অফিসার
 ও
 প্রশাসক, উপজেলা পরিষদ
 বিরামপুর, দিনাজপুর

০১। প্রতিষ্ঠানের নামঃ উপজেলা পরিষদ, বিরামপুর, দিনাজপুর।

০২। এড্‌মি (পুঁজুর সংস্কার ও নেরামত) গৃহীত এক্সপেন্ডে (২০২৩-২৪) প্রতিবেদনঃ

২০২৩-২৪ অর্থ বছরে মোট ব্যয়
এজিপি (কৃষক সংস্কার ও সেবামত)
বিবরণী

বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়

[illegible]

২০/১০/১২
মোঃ আতাউর রহমান
উপজেলা প্রকৌশলী
বিজ্ঞানপুর, বিনাঙ্গুর

নৃত্যোক্ত আসনীয় আওল
 কোশো দিবাহী অহিনার
 ও
 প্রাসব উপেক্ষা লবন
 বিগ্রহাদি পিনাক্তনা