

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ
১৪১-১৪৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

প্রকৌশল বিভাগ

বানৌপ-কর্তৃপক্ষের পূর্তকর্ম ও মূলধনিক বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা
২০২৫-২০২৬

Asm Hossain

অ.স.স. মাশরুফুল আরেফিন
কর্তৃপক্ষের প্রকৌশলী (প্রকৌশল)
বিআইডব্লিউটিএ
বরিশাল সার্কেল, বরিশাল।

২০২৪-২০২৫ AO

(মোঃ নিজাম উদ্দিন পাটোান)

কর্তৃপক্ষের প্রকৌশলী
পরিবহন ও নগর সার্কেল, প্রকৌশল বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(অবঃ প্রকৌশলী মোঃ হুমায়ুন কবির)
কর্তৃপক্ষের প্রকৌশলী
রাজশাহী সার্কেল, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

এ.এইচ.এম. ফরহাদ উজ্জয়ান
সঃ প্রঃ প্রকৌঃ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ ছাইদুর রহমান প্রধান প্রকৌশলী
অতিরিক্ত প্রকৌশলী (প্রকৌশল বিভাগ, বানৌপক, ঢাকা।
প্রকৌশল বিভাগ, বানৌপক, ঢাকা।

(মোঃ হুমায়ুন ইসলাম)

এ.কে.এ.এম. হাজরা
সদস্য (প্রকৌশল)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

কমডোর অরিক আলম মোস্তফা
কমান্ডার
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের RCW বাজেট বিভাজনঃ

(লক্ষ টাকায়)

সার্কেল/ডিভিশনের নাম	ইমারত	জেটি	ফেরী টার্মিনাল	সর্বমোট
(১) পরিবহন ও নব্বা সার্কেল	৩০২.০০	-	-	৩০২.০০
(২) ঢাকা সার্কেলঃ				
(ক) ঢাকা ডিভিশন	১২৬.০০	৭৯.০০	২০.০০	২২৫.০০
(খ) নারায়ণগঞ্জ ডিভিশন	১১০.০০	৮০.০০	২০.০০	২১০.০০
(গ) চাঁদপুর ডিভিশন	৬০.০০	৮১.০০	৫২.০০	১৯৩.০০
(ঘ) আরিচা সার্ব-ডিভিশন	৭৪.০০	২৫.০০	৩০.০০	১২৯.০০
(ঙ) সিরাজগঞ্জ ডিভিশন	৫৬৮.০০	৭০.০০	৩০.০০	৬৬৮.০০
(৩) বরিশাল সার্কেলঃ				
(ক) বরিশাল ডিভিশন	১৬০.০০	২১০.০০	৭০.০০	৪৪০.০০
(খ) পটুয়াখালী ডিভিশন	৫৫.০০	৮৫.০০	-	১৪০.০০
(গ) বুলনা ডিভিশন	১৩৮.০০	৭০.০০	-	২০৮.০০
(ঘ) চট্টগ্রাম ডিভিশন	১৬০.০০	৩১০.০০	১৩৫.০০	৬০৫.০০
বিভাজনকৃত মোটঃ	১৭৫৩.০০	১০১০.০০	৩৫৭.০০	৩১২০.০০
৪। ফোরশের জরীপ ও সীমানা পিলার স্থাপন				৫০.০০
৫। বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা				২০.০০
৬। প্রচলমান মহোদয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন "অন্যান্য"				২০০.০০
৭। সদস্য (অর্থ) মহোদয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন "অন্যান্য"				৮০.০০
৮। সদস্য (প্রকৌশল) মহোদয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন "অন্যান্য"				৮০.০০
৯। সদস্য (পরিঃ পরিঃ) মহোদয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন "অন্যান্য"				৮০.০০
১০। পরিচালক (অর্থ) মহোদয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন "অন্যান্য"				৫০.০০
১১। প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন "অন্যান্য"				৭৫.০০
উপমোটঃ				৬৩৫.০০
সর্বমোটঃ				৩৭৫৫.০০

Asad Hossain

আ.স.ম. মাহমুদুল আলম
অতিরিক্ত প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত)
বিআইডব্লিউটিএ
বরিশাল সার্কেল, বরিশাল।

(মোঃ নিজাম উদ্দিন পাঠান)
অতিরিক্ত প্রকৌশলী
পরিবহন ও নব্বা সার্কেল, প্রকৌশল বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(অবু হাশিম মোহাম্মদ-স্বাক্ষরিত করিয়া)
অতিরিক্ত প্রকৌশলী
ঢাকা সার্কেল, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

এ.এইচ.এম. ফরহাদ উজ্জমান
অঃ প্রঃ প্রকৌঃ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ জাইদুর রহমান
অতিরিক্ত প্রকৌশলী (পূঃ)
প্রকৌশল বিভাগ, বায়বেপক, ঢাকা।

(মোঃ মহিদুল ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বায়বেপক, ঢাকা।

এ.কে.এ.এম. ফজলুল হক
সদস্য (প্রকৌশল)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

ফরহাদ আলিক আহমেদ মোস্তফা
প্রচলমান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


সার্কেল/ ডিভিশনের নামঃ পরিকল্পনা ও নগর সার্কেল
উপযুক্ত পূর্তকর্ম "ইমারত"


(সকল টাকায়)

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রকল্পিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পিত কাল	প্রা- যোগ্যতা বাছাই	সরকার আহবান	সরকার উন্মুক্ত করণ	সরকার মূল্যায়ন	সরকার অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর (দিন)	চুক্তি সম্পন্ন সর্বমোট সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
WR-01	বাগনৌপক ভবনের বৈজ্ঞানিক অর্থায়ন ২টি ২৪০ কেজি ডেনারিটর ও ২ টি ১২ কেজি ডেনারিটর সার্ভিসিং, মেরামত পরিবর্তনসহ সরবরাহ কাজ এবং বৈজ্ঞানিক অর্থায়ন ৮০০+৪০০ কেজি বৈদ্যুতিক উপ-কেন্দ্র সার্ভিসিং, মেরামত, সংরক্ষণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	টি	৪	উন্মুক্ত সরকার পদ্ধতি	স্বাধীন কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		৩ জুলাই- ২৫	২৪ জুলাই- ২৫	২৭ জুলাই- ২৫	৩০ জুলাই- ২৫	৩১ জুলাই- ২৫	২১/৭/২০২৫		জুন-২৬	
WR-02	Repair and Maintenance of Fire Fighting System, Fire Alarm System, Refilling of Fire Extinguisher & Maintenance of Display Board with Sign Board.	ক্রোর	১১	উন্মুক্ত সরকার পদ্ধতি	স্বাধীন কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১২.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		৭ জুলাই- ২৫	২৮ জুলাই- ২৫	৩১ জুলাই- ২৫	৩ আগস্ট-২৫	৪ আগস্ট- ২৫	২৫/৭/২০২৫		জুন-২৬	
WR-03	বাগনৌপক ভবনের এয়ারকন্ডিশনার সমূহ সার্ভিসিং, মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	টি	১২০	উন্মুক্ত সরকার পদ্ধতি	স্বাধীন কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১১.৫০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		১০ জুলাই- ২৫	৩ আগস্ট- ২৫	৬ আগস্ট- ২৫	১০ আগস্ট- ২৫	১১ আগস্ট- ২৫	১/৮/২০২৫		জুন-২৬	
WR-04	স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস ও ঈদ উৎসব উপলক্ষে ভবন আলোকসজ্জা করণ কাজ।	টি	৬	সরাসরি চুক্তি পদ্ধতি	স্বাধীন কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৪.৫০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		২৪ জুলাই- ২৫	৭ আগস্ট- ২৫	১০ আগস্ট- ২৫	১৩ আগস্ট- ২৫	১৪ আগস্ট- ২৫	২১/৮/২০২৫		জুন-২৬	
WR-05	বাগনৌপক ভবনের বিভিন্ন ফ্লোরে বাৎসরিক মিষ্টিতে এলইডি লাইটসহ বৈদ্যুতিক মালামাল সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।	ক্রোর	১১	সীমিত সরকার পদ্ধতি	স্বাধীন কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৮.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		৩০ জুলাই- ২৫	১০ আগস্ট- ২৫	১৭ আগস্ট- ২৫	২০ আগস্ট- ২৫	২১ আগস্ট- ২৫	৪/৮/২০২৫		জুন-২৬	
WR-06	বাগনৌপক ভবনে বিনামান ১ টি Schindler Lift ও ১ টি LM Lift, ১ টি Dong Yang Lift এর বাৎসরিক সার্ভিসিং, মেরামতসহ খুচরা জরুরি সরবরাহ স্থাপন কাজ।	টি	১১	সরাসরি চুক্তি পদ্ধতি	স্বাধীন কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		৩ আগস্ট- ২৫	২৪ আগস্ট- ২৫	২৭ আগস্ট- ২৫	৩১ আগস্ট- ২৫	০১ সেপ্টেম্বর- ২৫	২২/৮/২০২৫		জুন-২৬	


(মোঃ নূরুল হোসেন)
কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিত্ব
পরিকল্পনা ও নগর সার্কেল, বাগনৌপক বিভাগ
বিজয়নগর, ঢাকা।

পাতা-২


মোঃ হোসেন হোসেন
অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী (সহ)
প্রকৌশল বিভাগ, বাগনৌপক, ঢাকা।



(মোঃ হোসেন ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বাগনৌপক, ঢাকা।


এ.কে.এ.এম. ফজলুল হক
সদস্য (প্রকৌশলী)
বিজয়নগর, ঢাকা।
মোঃ হোসেন হোসেন
অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বাগনৌপক, ঢাকা।


সার্কেল/ ডিভিশনের নামঃ পরিকল্পনা ও নকশা সার্কেল


স্বাক্ষর পূর্তকর্ম "ইমারত"


(লক্ষ টাকায়)																		
প্যাকেজ নং	একক	পরিমাণ	একক	একক	একক	একক	একক	একক	একক	একক	একক	একক	একক	একক	একক	একক	একক	একক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
WR-07	বাজনৌপক ভবনের বিভিন্ন ফ্লোরে ইলেক্ট্রিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড, পানির পাম্প, সোলার প্যানেল সার্ভিসিং মেরামত ও সংরক্ষণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	টি	১১	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তার		০৪ আগস্ট-২৫	২৫	২৮ আগস্ট-২৫	০১ আগস্ট-২৫	০১ সেপ্টেম্বর-২৫	২২/৯/২০২৫		জুন-২৬	
								পরিকল্পিত দিন			২১	৩	৩	১	২১	৪৯		
								প্রকৃত দিন										
WR-08	বাজনৌপক ভবনের বিভিন্ন অংশের প্লাস্টার ও রং, দরজা আনলাক, ফ্লোরের টাইলস পরিবর্তন, পেট্রোল রংকলসহ বাৎসরিক রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	ফ্রেম	১১	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২.০০	পরিকল্পিত তার		১০ জুলাই-২৫	২৭ জুলাই-২৫	৩০ জুলাই-২৫	৩ আগস্ট-২৫	৪ আগস্ট-২৫	১৮/৮/২০২৫		জুন-২৬	
								পরিকল্পিত দিন			১৭	৩	৪	১	১৪	৩৯		
								প্রকৃত দিন										
WR-09	বাজনৌপক ভবনের বিভিন্ন ফ্লোরের বাথরুমের স্যানিটারি মালামাল সরবরাহসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	ফ্রেম	১১	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৮.০০	পরিকল্পিত তার		১৬ জুলাই-২৫	৩০ জুলাই-২৫	৩ আগস্ট-২৫	৬ আগস্ট-২৫	৭ আগস্ট-২৫	২১/৮/২০২৫		জুন-২৬	
								পরিকল্পিত দিন			১৪	৪	৩	১	১৪	৩৬		
								প্রকৃত দিন										
WR-10	বাজনৌপক ভবনের পানি বিশুদ্ধকরণ মেশিনমূহের জন্য বিভিন্ন প্রকার ফিল্টার এবং পুটরা যোগ্য স্থাপন/ফিটিংসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	ফ্রেম	১১	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৫.০০	পরিকল্পিত তার		২৪ জুলাই-২৫	১৪ আগস্ট-২৫	১৭ আগস্ট-২৫	২০ আগস্ট-২৫	২১ আগস্ট-২৫	১১/৯/২০২৫		জুন-২৬	
								পরিকল্পিত দিন			২১	৩	৩	১	২১	৪৯		
								প্রকৃত দিন										
WR-11	বাজনৌপক ভবনের বিভিন্ন ফ্লোরের দরজা-জানালায় ঢালা/ভোর ফ্রেজার/ ইয়াল লক/ গ্লাসের দরজার ভোর ফ্রেজার ও মেশিন প্রতিস্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	ফ্রেম	১১	সীমিত দরপত্র পদ্ধতি	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৫.০০	পরিকল্পিত তার		৩১ জুলাই-২৫	২১ আগস্ট-২৫	২৪ আগস্ট-২৫	২৭ আগস্ট-২৫	২৮ আগস্ট-২৫	১৮/৯/২০২৫		জুন-২৬	
								পরিকল্পিত দিন			২১	৩	৩	১	২১	৪৯		
								প্রকৃত দিন										
WR-12	বাজনৌপক ভবনের বারান্দার গ্রাসসমূহ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	ফ্রেম	১১	কোটেসন দরপত্র পদ্ধতি	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তার		০৩ আগস্ট-২৫	১৭ আগস্ট-২৫	২০ আগস্ট-২৫	২৪ আগস্ট-২৫	২৫ আগস্ট-২৫	১/৯/২০২৫		জুন-২৬	
								পরিকল্পিত দিন			১৪	৩	৪	১	৭	২৯		
								প্রকৃত দিন										
WR-13	বাজনৌপক ভবনের বিদ্যুৎ প্রদানপত্রসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের বৈদ্যুতিক পরিবর্তনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	বিভাগ	১৭	কোটেসন দরপত্র পদ্ধতি	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৩.০০	পরিকল্পিত তার		০৪ আগস্ট-২৫	১৮ আগস্ট-২৫	২১ আগস্ট-২৫	২৪ আগস্ট-২৫	২৭ আগস্ট-২৫	৫/৯/২০২৫		জুন-২৬	
								পরিকল্পিত দিন			১৪	৩	৩	৩	৭	৩০		
								প্রকৃত দিন										


(মোঃ হোসেন হোসেন)
অতিরিক্ত ও নকশা সার্কেল, প্রকৌশল বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


২০/৭/২৫
মোঃ হাছিমুর রহমান
অতিরিক্ত প্রকৌশলী (পূর্ব)
প্রকৌশল বিভাগ, বাজনৌপক, ঢাকা।


২০/৭/২৫
(মোঃ হাছিমুর ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বাজনৌপক, ঢাকা।


এ.কে.এ.এম. হাজিজুল হক
সহকারী (প্রকৌশল)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


ফরহাদ আলী আহমেদ মোতাহা
প্রকৌশলী
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


সার্কেল/ ডিভিশনের নামঃ পরিকল্পনা ও নকশা সার্কেল


পথাত পূর্তকর্ম "ইমারত"

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	ক্রম পথাতের বিবরণ (বাক্য)	একক	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি ও বরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রার্থীর উৎস	প্রাপ্তিকৃত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	পরিকল্পনা কাল	প্রা- যোগ্যতা বছর	দরপত্র আবেদন	দরপত্র উদ্ধৃত্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রণয়ন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
WR-14	বাসনৌপক ভবনের বিভিন্ন ফ্লোরে পার্শ্বাশ্রিত ও ওয়াল কেবিনেট সংস্কারসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	ক্রেতার	১১	LTM	যথার্থ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৭.০০	পরিকল্পিত তার পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		০৭ আগস্ট- ২৫	২১ আগস্ট- ২৫	২৪ আগস্ট- ২৫	২৮ আগস্ট- ২৫	৩১ আগস্ট- ২৫	৭/৯/২০২৫		জুন-২৬	
WR-15	বাসনৌপক ভবনের বিজ্ঞানীর পরিষ্কারকরণ, সুয়ারেজ লাইন এবং অভ্যন্তরীণ পানি সরবরাহকারী পাইপলাইন মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	টি	লানসাম	RFQ	যথার্থ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৪.০০	পরিকল্পিত তার পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		২১ আগস্ট- ২৫	০৪ সেপ্টে- ২৫	০৭ সেপ্টে- ২৫	১০ সেপ্টেম্বর-২৫	১৪ সেপ্টে- ২৫	২১/৯/২০২৫		জুন-২৬	
WR-16	বাসনৌপক ভবনের ৮ম তলার জেজিং বিভাগের রেমোডেশনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	টি	১	সীমিত দরপত্র পদ্ধতি	যথার্থ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২১.০০	পরিকল্পিত তার পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন										
WR-17	বাসনৌপক ভবনের ৮ম তলায় বৈ-নিরাপত্তা এবং ক্রান্তিক শব্দপ্রাণনা বিভাগ, টয়লেট কর্মপ্রের, ইলুমিনিয়ারিং ঠোঁট এবং পবির রেমোডেশনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	টি	১	সীমিত দরপত্র পদ্ধতি	যথার্থ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৪৩.০০	পরিকল্পিত তার পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন										
WR-18	বাসনৌপক ভবনের ১১ তলায় অডিটরিয়ামের উপেন শেট, বাকসেট, ফলস সিপিং ও ওয়াল জেজিং পুনঃনির্মাণ এবং বুক স্ল্যাব সংস্কারসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	টি	১	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	যথার্থ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৩০.০০	পরিকল্পিত তার পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		১০ জুলাই- ২৫	৩১ জুলাই- ২৫	০৩ আগস্ট- ২৫	০৬ আগস্ট- ২৫	০৭ আগস্ট- ২৫	২৮/৮/২০২৫		সেপ্টেম্বর-২৬	
WR-19	বাসনৌপক ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন (বি-১৪৪০) কার্যালয়ের ওয়াল জেজিং পরিবর্তন, প্রাণ্টার এবং রংকরণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	টি	১	সীমিত দরপত্র পদ্ধতি	যথার্থ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তার পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		৩১ আগস্ট-২৫	১৪ সেপ্টে- ২৫	১৭ সেপ্টে- ২৫	২১ সেপ্টে-২৫	২২ সেপ্টে- ২৫	২৯/৯/২০২৫		এপ্রিল-২৬	
WR-20	বাসনৌপক ভবনের বিভিন্ন ফ্লোরে লবি ও সিডি ওয়াল জেজিং ও ডেকোরটিভ সিলাই বর্নিশ, সেয়ার রংকরণ ও পরিষ্কার করণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	ক্রেতার	১১	সীমিত দরপত্র পদ্ধতি	যথার্থ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৭.০০	পরিকল্পিত তার পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		০৮ সেপ্টে- ২৫	২২ সেপ্টে- ২৫	২৫ সেপ্টে- ২৫	২৮ সেপ্টে- ২৫	২৯ সেপ্টে- ২৫	৬/১০/২০২৫		এপ্রিল-২৬	
WR-21	বাসনৌপক ভবনের ৮ম তলায় সেন্ট্রাল কমান্ড সেটআপ (অপস রুম) এর অফিস স্পেস রেমোডেশনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	টি	১	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	যথার্থ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৪০.০০	পরিকল্পিত তার পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		০৮ সেপ্টে- ২৫	২২ সেপ্টে- ২৫	২৫ সেপ্টে- ২৫	২৮ সেপ্টে-২৫	২৯ সেপ্টে- ২৫	৬/১০/২০২৫		এপ্রিল-২৬	
মোট							১০২.০০											


মোঃ মাসুদুল করিম
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসনিক)
পরিচালনা ও নকশা সার্কেল, বাসনৌপক, ঢাকা।
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


মোঃ জাহিদুর রহমান
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসনিক)
প্রকৌশল বিভাগ, বাসনৌপক, ঢাকা।
প্রকৌশল বিভাগ, বাসনৌপক, ঢাকা।


মোঃ জাহিদুল ইসলাম
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বাসনৌপক, ঢাকা।

পাতা-৪

এ. কে. এম. কজলু হক
সদস্য (প্রকৌশল)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


ফকির আলী আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

সার্কেল/ডিভিশনের নাম : ঢাকা ডিভিশন
উপখণ্ড "ইমারত" (রাজ্য)

(শত টাকায়)

প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজ বিবরণ (কার্য)	একক	পরিমা ন	ক্রম পদ্ধতি এ ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলিখিত মূল্য (শত টাকায়)	প্রতিশ্রুতি কাল	প্রক-যোগ্য বায়ুই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সরপর আহ্বান	সরপর উন্মোচন করন	সরপর মূল্যায়ন	সরপর অনুমোদন	সমীক্ষণ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের কৃত সর্বমোট সময়/দিন	চুক্তি বাস্তবায়নের সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
"ইমারত"																	
WR-22	ঢাকা নদী বন্দরের আওতাধীন বিভিন্ন ছাপনাদির জন্য বৈদ্যুতিক মালামাল সরবরাহ কার্য।	থোক	রাজ্য	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজ্য	৫.০০	পরিকল্পিত অগ্রিম		১০/০৮/২৫	১৭/০৮/২৫	২৭/০৮/২৫	২৮/০৮/২৫	৩০/০৮/২৫	০৫/০৯/২৫		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	৫ দিন	০৩ দিন	০৫ দিন	০৫ দিন	২৫ দিন	৬০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-23	ঢাকা নদী বন্দরের আওতাধীন বিভিন্ন ছাপনাদির জন্য স্যানিটারী মালামাল সরবরাহ কার্য।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজ্য	৫.০০	পরিকল্পিত অগ্রিম		১৬/০৮/২৫	৩০/০৮/২৫	১০/০৯/২৫	২০/০৯/২৫	২৭/০৯/২৫	২৮/১০/২৫		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	৫ দিন	০৩ দিন	০৫ দিন	০৫ দিন	২৫ দিন	৬০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-24	গাবতলী, আমিন বাজার, আতলিয়া, সিল্লিহাট, খোলামুড়া, সোমারীখাট, বসিলা, ইছাপুরা ও টঙ্গী ল্যান্ডিং ষ্টেশনের টার্মিনাল বিজি-এর বাৎসরিক মেরামত কার্য।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজ্য	১০.০০	পরিকল্পিত অগ্রিম		১০/০৮/২৫	১৬/০৮/২৫	০৭/০৯/২৫	১৬/০৯/২৫	১১/১০/২৫	১৮/১০/২৫		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	০৭ দিন	০৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	জুন/২৬
								প্রকৃত দিন									
WR-25	ঢাকা নদী বন্দরের টার্মিনাল ভবন-১ ও ২ এর জন্য পানির পাম্প সজ্জাসহ বর্নিত স্থানে পূরাক্রম পাম্প সমূহের বাৎসরিক মেরামত ও সংরক্ষণ কার্য।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজ্য	৫.০০	পরিকল্পিত অগ্রিম		১৩/০৮/২৫	২৭/০৮/২৫	১০/০৯/২৫	১৭/০৯/২৫	২৮/০৯/২৫	১২/১০/২৫		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	০৭ দিন	০৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	জুন/২৬
								প্রকৃত দিন									
WR-26	ঢাকা নদী বন্দরের অধীন সিল্লিহাট, আতলিয়া, বসিলা, গাবতলী, শিমুলিয়া, টঙ্গী নদী বন্দর, ফকুদুর লঞ্চঘাট, পাণ্ডা স্টাক কোয়টার এবং শিমুলিয়া নদী বন্দর ও টঙ্গী নদী বন্দরে অবস্থিত পানির পাম্প সজ্জা ও বর্নিত স্থানে পাম্প সমূহের বাৎসরিক মেরামত ও সংরক্ষণ কার্য।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজ্য	৫.০০	পরিকল্পিত অগ্রিম		২৭/০৮/২৫	১০/০৯/২৫	২৮/০৯/২৫	২৭/০৯/২৫	০৫/১০/২৫	০২/১১/২৫		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	০৬ দিন	০৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	জুন/২৬
								প্রকৃত দিন									


(অবু হাশিম হোসেনের বরাতে)
উপবিভাগীয় সার্বজনীন
ঢাকা সার্কেল, বিজিইউটিএ, ঢাকা।


২১/৮/২৫
মোঃ আইদুর রহমান
প্রতিঃ প্রধান প্রকৌশলী (পূঃ)
প্রকৌশল বিভাগ, বায়লৌক, ঢাকা।
(মোঃ মুহিবুল ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বায়লৌক, ঢাকা।


এ.ফে.এ.এম. ফজলুল হক
সদস্য (প্রকৌশল)
নিআইউটিউটিএ, ঢাকা।

কমান্ডার অফি অফিস মোস্তফা
জয়নুজ্জামান
নিআইউটিউটিএ, ঢাকা।

সার্কেল/ডিভিশনের নাম : ঢাকা ডিভিশন
উপখণ্ড "ইমারত" (রাজস্ব)

লক্ষ টাকায়

পাণ্ডের নাম	এই পাণ্ডের বিবরণ (কার্য)	একক	পরিমাণ	কর্ম পদ্ধতি ও কাল	মূল কর্তৃপক্ষ/স্বত্বাধী কর্তৃপক্ষ	স্বত্বের উৎস	প্রাপ্তি তারিখ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাপ্তি তারিখ (লক্ষ টাকায়)	সমাপ্তি তারিখ	সমাপ্তি তারিখ	সমাপ্তি তারিখ	সমাপ্তি তারিখ	সমাপ্তি তারিখ	সমাপ্তি তারিখ	সমাপ্তি তারিখ	সমাপ্তি তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-27	শিল্পা (মাগুরা) নদী বন্দরের টোলগেট কমপ্লেক্স, অফিস, পাইলট হাউজ ও পুলিশ ব্যারাকের বাৎসরিক মেয়ামত ও সংরক্ষণ এবং বিদ্যমান সার্কুলে ড্রেন ও গ্যারেজ লাইন, সেপটিক ট্যাংক, সেকুরিটেশন মোবাইলসহ অনুরূপ কাজ।			LTM	স্বত্বাধী কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিষ্কৃত তারিখ	২৩/০৮/২৫	২৭/০৮/২৫	২৭/০৮/২৫	২৭/০৮/২৫	২৭/০৮/২৫	২৭/০৮/২৫	২৭/০৮/২৫	২৭/০৮/২৫	২৭/০৮/২৫
								পরিষ্কৃত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	০৭ দিন	০৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	জুন/২৬
								প্রকৃত দিন									
WR-28	সদরঘাট টার্মিনাল-২ এর ১টি এবং পাশের সীংক জোয়ারে ২টি সহ মোট ৩টি লিফট ব্যবস্থাপনা ও মেয়ামত করণ কাজ।			LTM	স্বত্বাধী কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৭.০০	পরিষ্কৃত তারিখ	১৩/০৮/২৫	২৭/০৮/২৫	২৭/০৮/২৫	২৭/০৮/২৫	২৭/০৮/২৫	২৭/০৮/২৫	২৭/০৮/২৫	২৭/০৮/২৫	২৭/০৮/২৫
								পরিষ্কৃত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	০৭ দিন	০৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	জুন/২৬
								প্রকৃত দিন									
WR-29	পাশের সীংক জোয়ারে বাৎসরিক মেয়ামত ও সংরক্ষণ কাজ।			LTM	স্বত্বাধী কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৪.৫২	পরিষ্কৃত তারিখ	১৩/০৮/২৫	২৭/০৮/২৫	২৭/০৮/২৫	২৭/০৮/২৫	২৭/০৮/২৫	২৭/০৮/২৫	২৭/০৮/২৫	২৭/০৮/২৫	২৭/০৮/২৫
								পরিষ্কৃত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	০৭ দিন	০৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	জুন/২৬
								প্রকৃত দিন									
WR-30	শিল্পা (মাগুরা) জেলার বৈষ্ণব গ্রাম টোল ইন্সটিটিউট অফিস, ড্রেনেজিং, বর্জ্য, গ্যারেজ, জেনারেটর রুম মেয়ামত ও সংরক্ষণ কাজ।			LTM	স্বত্বাধী কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৭.০০	পরিষ্কৃত তারিখ	১৩/০৮/২৫	২৭/০৮/২৫	২৭/০৮/২৫	২৭/০৮/২৫	২৭/০৮/২৫	২৭/০৮/২৫	২৭/০৮/২৫	২৭/০৮/২৫	২৭/০৮/২৫
								পরিষ্কৃত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	০৭ দিন	০৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	জুন/২৬
								প্রকৃত দিন									
WR-31	শিল্পা (মাগুরা) অফিস, বিজ্ঞানপ্রতিষ্ঠানের জেলার বৈষ্ণব অফিস, গ্রাম টোল ইন্সটিটিউট, ড্রেনেজিং, বর্জ্য, গ্যারেজ ও কর্তৃপক্ষের অন্যান্য স্থাপনার বৈদ্যুতিক মেরামত সরবরাহ কাজ।			LTM	স্বত্বাধী কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২.০০	পরিষ্কৃত তারিখ	১২/০৭/২৫	২৭/০৭/২৫	০৮/০৮/২৫	১৩/০৮/২৫	২৩/০৮/২৫	০৬/০৮/২৫	২৮ দিন	৭০ দিন	৬০ দিন
								পরিষ্কৃত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	০৭ দিন	০৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	৬০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-32	সদরঘাট টার্মিনাল ভবন-০১ ও ০২ এর জিআইপি রুম, কনক্রেট রুম, ফ্লোরিং রুম, ওয়াশ ট্যাংকসহ অন্যান্য স্থানে স্থাপিত এলিসমুহের বাৎসরিক মেয়ামত কাজ।			LTM	স্বত্বাধী কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিষ্কৃত তারিখ	১৩/০৮/২৫	২৭/০৮/২৫	২৭/০৮/২৫	২৭/০৮/২৫	২৭/০৮/২৫	২৭/০৮/২৫	২৭/০৮/২৫	২৭/০৮/২৫	২৭/০৮/২৫
								পরিষ্কৃত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	০৭ দিন	০৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	জুন/২৬
								প্রকৃত দিন									
WR-33	সদরঘাট, পাশের সীংক জোয়ার ও শিল্পা (মাগুরা) জেলার সীংক অফিস Fire extinguisher/বিল্ডিং ও নতুনভাবে স্থাপন কাজ।			RFQ	স্বত্বাধী কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২.০০	পরিষ্কৃত তারিখ	১৩/০৮/২৫	৩০/০৮/২৫	১৩/০৮/২৫	২০/০৮/২৫	২৭/০৮/২৫	২৭/০৮/২৫	২৭/০৮/২৫	২৭/০৮/২৫	২৭/০৮/২৫
								পরিষ্কৃত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	০৭ দিন	০৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	৬০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-34	পূর্ব পর্বে বিশ ইজতেমা উপলক্ষে পাশের স্থাপনার স্বত্বাধী কর্তৃপক্ষের স্থাপনা নির্মাণের পাশের ইজতেমা মাঠের উত্তর ও দক্ষিণ পার্শ্ব সিঁড়ি প্রাচীর স্থাপন ও বিশ বাল খাল অস্থায়ীভাবে প্রাচীর সমন্বয়সহ অনুরূপ কাজ।			LTM	স্বত্বাধী কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিষ্কৃত তারিখ	১৩/০৮/২৫	৩০/০৮/২৫	১৩/০৮/২৫	২০/০৮/২৫	২৭/০৮/২৫	২৭/০৮/২৫	২৭/০৮/২৫	২৭/০৮/২৫	২৭/০৮/২৫
								পরিষ্কৃত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	০৭ দিন	০৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	৬০ দিন
								প্রকৃত দিন									

(স্বাক্ষর)
মোঃ হাফিজুর রহমান
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব)
প্রকৌশল বিভাগ, বায়োসক, ঢাকা।

(স্বাক্ষর)
মোঃ হাফিজুর রহমান
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব)
প্রকৌশল বিভাগ, বায়োসক, ঢাকা।

(স্বাক্ষর)
মোঃ হাফিজুর রহমান
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বায়োসক, ঢাকা।

(স্বাক্ষর)
এ.কে.এ.এম. ফজলুল হক
সদস্য (প্রকৌশল)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


(স্বাক্ষর)
কমার্শেল অফিস অফিসের
প্রাথমিক
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।



সার্কেল/ডিভিশনের নাম : ঢাকা ডিভিশন

উপখণ্ডঃ "ইমারত" (রাজস্ব)

লক্ষ টাকায়

প্যাকেজ নং	এক প্যাকেজ বিবরণ (কাছ)	একক	পরিমাণ	চল পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	আবর্ত ইউস	প্রাপ্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রতিষ্ঠানকরণ কাল	সক-সেপারে সহায় (প্রকল্পের খেতাব)	সরকার আহরণ	সরকার উন্মোচ করণ	সরকার স্বপায়ন	সরকার অনুমোদন	কার্যসেত প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের সময়/দিন	চুক্তি স্বাক্ষরের সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-35	শিমুলিয়া (মাওয়া) ওনং ফেরীঘাট সংলগ্ন ইজারাকৃত টয়লেট কমপ্লেক্স এর পানি অপসারণের জন্য পাইপ লাইন স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	মৌক		LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		০৩/০৮/২৫	১৬/০৮/২৫	২৬/৮/২৫	০৯/০৯/২৫	০২/০৯/২৫	২৯/০৮/২৫		২০ দিন
WR-36	ঢাকা নদী বন্দর, শিমুলিয়া (মাওয়া), পাশাপাশি বৈদ্যুতিক ওভারহেড লাইন পরিবর্তনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		১০/০৮/২৫	১৬/০৮/২৫	১৭/০৮/২৫	১৪/০৯/২৫	১১/০৯/২৫	১৮/১০/২৫		২০ দিন
WR-37	শিমুলিয়া নদী বন্দর এলাকায় স্থাপিত এসি সমূহের বাৎসরিক মেয়ামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		১০/০৮/২৫	২৭/০৮/২৫	১০/০৯/২৫	১৭/০৯/২৫	১৪/০৯/২৫	২২/১০/২৫		জুন/২৬
WR-38	পবিত্র ঈদ-উল ফিতর/২০২৬ এর সময় ঢাকা ডিভিশনের অওতায়ে বিভিন্ন স্থাপনাদির ভরসী মেয়ামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		১০/০৮/২৫	২৭/০৮/২৫	১০/০৯/২৫	১৭/০৯/২৫	১৪/০৯/২৫	২২/১০/২৫		৬০ দিন
WR-39	পবিত্র ঈদ-উল আযহা/২০২৬ এর সময় ঢাকা ডিভিশনের অওতায়ে বিভিন্ন স্থাপনাদির ভরসী মেয়ামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		১০/০৮/২৫	১৭/০৮/২৫	২২/০৮/২৫	২৯/০৮/২৫	০১/০৯/২৫	০৫/০৯/২৫		৬০ দিন
WR-40	ফতুল্লা, আলীগঞ্জ, সোলেঞ্চর, পাশাপাশি বাহার টোলফার মেয়ামত সহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৪.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		১০/০৮/২৫	১৭/০৮/২৫	২২/০৮/২৫	২৯/০৮/২৫	০১/০৯/২৫	০৫/০৯/২৫		৬০ দিন


মোঃ জাহিদুল ইসলাম
অতিরিক্ত প্রকৌশলী (পূঃ)
প্রকৌশল বিভাগ, রাজস্ব, ঢাকা।
পাতা-৭



মোঃ জাহিদুল ইসলাম
অতিরিক্ত প্রকৌশলী (পূঃ)
প্রকৌশল বিভাগ, রাজস্ব, ঢাকা।

মোঃ জাহিদুল ইসলাম
প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, রাজস্ব, ঢাকা।


কমজোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিজাইডব্লিউডিএ, ঢাকা


সার্কেন/ডিভিশনের নাম : ঢাকা ডিভিশন
উপখণ্ড "ইমারত" (রাজস্ব)

লক্ষ টাকায়

প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজ বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়াকরণ কাল	সকল-সেপারত বাছাই (সর্বোচ্চ সময়)	সরঞ্জাম আহবান	সরঞ্জাম উন্মোচন কাল	সরঞ্জাম স্থাপত্য	সরঞ্জাম অনুমোদন	কার্যসম্পন্ন প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের বাধ্যতাসর্বমোট সময়/দিন	চুক্তি বাস্তবায়নের সর্বমোট সময়		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮		
WR-41	ঢাকা নদী কলর এলাকায় পারদীয়া দুর্গাপুজা উপলক্ষে জালি সজ্জা করা কাজ।	থোক		DPM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১০/০৮/২৫	১৭/০৮/২৫	২২/০৮/২৫	২৫/০৮/২৫	৩০/০৮/২৫	০৫/০৯/২৫				
								পরিকল্পিত দিন			৭ দিন	৫ দিন	০৩ দিন	০৫ দিন	০৫ দিন	২৫ দিন	৩০ দিন		
								প্রকৃত দিন											
WR-42	মহান স্বাধীনতা দিবস ও ২৬ শে মার্চ/২০২৬ উদযাপন উপলক্ষে সদরঘাট টার্মিনাল ভবন আলোকসজ্জা করা কাজ।	থোক		LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৬/০৮/২৫	৩০/০৮/২৫	১৩/০৯/২৫	২০/০৯/২৫	২৭/০৯/২৫	২৪/১০/২৫				
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	০৭ দিন	০৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	১৫ দিন		
								প্রকৃত দিন											
WR-43	মহান বিজয় দিবস ১৬ ই ডিসেম্বর/২০২৬ উপলক্ষে সদরঘাট টার্মিনাল ভবন আলোকসজ্জা করা কাজ।	থোক		LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৩/০৮/২৫	২৭/০৮/২৫	১০/০৯/২৫	১৭/০৯/২৫	২৪/০৯/২৫	২২/১০/২৫				
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	০৭ দিন	০৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	১৫ দিন		
								প্রকৃত দিন											
WR-44	সদরঘাট টার্মিনাল ভবন এলাকায় প্রকৌশল বিভাগের জন্য একটি গেটের রুম নির্মাণ কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৮.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৩/০৮/২৫	২৭/০৮/২৫	১০/০৯/২৫	১৭/০৯/২৫	২৪/০৯/২৫	২১/১০/২৫				
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	০৭ দিন	০৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	৯০ দিন		
								প্রকৃত দিন											
WR-45	সদরঘাট টার্মিনাল এর সাইকেল মাঠ সংলগ্ন ভিআইপি পার্কিং এর মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৩/০৮/২৫	২৭/০৮/২৫	১০/০৯/২৫	১৭/০৯/২৫	২৪/০৯/২৫	২১/১০/২৫				
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	০৭ দিন	০৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	৯০ দিন		
								প্রকৃত দিন											
WR-46	ঢাকা নদী বন্দরের আওতাধীন নবাব বাড়ী ঘাট হতে সোয়ারী ঘাট পর্যন্ত এলাকায় বিভিন্ন ঘাট পয়েন্টে টোল ঘড় মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৪.৪৮	পরিকল্পিত তারিখ											
								পরিকল্পিত দিন											ডিসেম্বর/২০২৫
								প্রকৃত দিন											
মোট =								১২৬.০০											


(অর্থ সচিব, সার্কেন/ডিভিশন, রাজস্ব বিভাগ)
সার্কেন/ডিভিশন, রাজস্ব বিভাগ, ঢাকা।


মোঃ জাহিদুর রহমান
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব)
প্রকৌশল বিভাগ, রাজস্ব বিভাগ, ঢাকা।


মোঃ জাহিদুর ইসলাম
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, রাজস্ব বিভাগ, ঢাকা।


ফরহাদ আলী আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
নিবাহী ইন্সপেক্টর, ঢাকা।

সার্কেল/ডিভিশনের নাম : ঢাকা ডিভিশন
উপখণ্ডঃ "জেটি"(রাজস্ব)

শ্রম টিকায়

পায়েক্স নং	ক্রম পরিকল্পনা বিবরণ (কাজ)	প্রকল্প	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি ও বরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (শ্রম টিকায়)	প্রতিনিয়াকরণ কাল	প্রাক-যোগ্যতা যাচাই (প্রশংসা ফেরত)	সরঞ্জাম আহরণ	সরঞ্জাম উন্মোক্ত করণ	সরঞ্জাম মূল্যায়ন	সরঞ্জাম অনুমোদন	কার্যাবশেষ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যয়িত সর্বমোট সময়/দিন	চুক্তি বাস্তবায়নের সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-47	গুয়াইলঘাট, শালকুটিঘাট, নবাববাড়ি ঘাট ও সমরঘাট টার্মিনাল সংলগ্ন ২০টি গাংওয়ে সমুদ্রের বাৎসরিক মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।			LTM	মথামথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১২.০০	পরিকল্পিত আদিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		১২/০৭/২৫	২৫/০৭/২৫	০৮/০৮/২৫	১৫/০৮/২৫	২২/০৮/২৫	১৯/০৮/২৫	৭০ দিন	জুন/২৬
WR-48	গাবতলী, আমিন বাজার, আতলিয়া, খোলামুড়া, সোয়ারীঘাট ন্যাভিগেটর সংলগ্ন গাংওয়ের বাৎসরিক মেরামত কাজ।			LTM	মথামথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৮.০০	পরিকল্পিত আদিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		১২/০৭/২৫	২৫/০৭/২৫	০৮/০৮/২৫	১৫/০৮/২৫	২২/০৮/২৫	১৯/০৮/২৫	৭০ দিন	জুন/২৬
WR-49	আমিনবাজার, গাবতলী, সিল্লিগেট, আতলিয়া, বসিয়া, সোয়ারীঘাট, খোলামুড়া এলাকায় স্পাত রিং মেরামত সহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	মথামথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত আদিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		০২/০৮/২৫	১৬/০৮/২৫	০৩/০৮/২৫	০৬/০৮/২৫	১৩/০৮/২৫	১০/১০/২৫	৭০ দিন	জুন/২৬
WR-50	ফতুল্লা লক্ষ্মণাটে ২টি, শ্যামপুর লক্ষ ঘাটে ১টিসহ মোট ৩টি গাংওয়ের মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।			LTM	মথামথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত আদিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		০৬/০৮/২৫	২০/০৮/২৫	০৬/০৮/২৫	১০/০৮/২৫	১৭/০৮/২৫	১৫/১০/২৫	৭০ দিন	জুন/২৬
WR-51	ঢাকা নদী কবরের অধীন সোয়ারী ঘাট (ট্রলার ঘাট), বীনা খুঁড়িঘাট, শ্যামবাজার, বসিয়া, টেলঘাট, আমানসর, সিল্লিগেট সিল স্ট্রাকচার কার্টের জেটির বাৎসরিক মেরামত কাজ।			LTM	মথামথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৭.০০	পরিকল্পিত আদিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		১৫/০৭/২৫	২৭/০৭/২৫	১০/০৮/২৫	১৭/০৮/২৫	২৫/০৮/২৫	২২/০৮/২৫	৭০ দিন	জুন/২৬
WR-52	শ্যামপুর ডাকঘর ডাক, বকরাবলি, উলিগঞ্জ ও মির্জাপুর লক্ষ্মণাটে এরটোল ও কার্টের জেটির বাৎসরিক মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।			LTM	মথামথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত আদিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		১৫/০৭/২৫	২৭/০৭/২৫	১০/০৮/২৫	১৭/০৮/২৫	২৫/০৮/২৫	২২/০৮/২৫	৭০ দিন	জুন/২৬

(কাজে কাজে মোহাম্মদ শাহজাদ হাফিজ)
জরুরীকায় প্রকৌশলী
ঢাকা সার্কেল, বিপারভিডিও, ঢাকা
পাতা-৯

মোঃ হাফিজুর রহমান
অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব)
প্রকৌশল বিভাগ, বামলীপ, ঢাকা।

মোঃ ফাহিমুল ইসলাম
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বামলীপ, ঢাকা।


কমজোর অতিরিক্ত আহসেন মোহাম্মদ
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

সার্কেল/ডিভিশনের নাম : ঢাকা ডিভিশন
উপখণ্ড "জেটি" (রাজস্ব)

লক্ষ টাকায়

প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজ বিবরণ (কাছ)	একক	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্ধের উপস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রতিন্যাকরন কর	প্রাক-যোগ্যতা স্বাক্ষর (সিএসসি/সিএসই)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মোচন করন	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যাপ্তি সর্বমোট সময়/দিন	চুক্তি বাস্তবায়নের সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-53	বুরিঙ্গা, পানঘাট, নলখোলা ও মাছঘাটেরীল জেটির বাৎসরিক মেরামত ও সংরক্ষন কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৫/০৭/২৫	২৯/০৭/২৫	১২/০৮/২৫	১৯/০৮/২৫	২৬/০৮/২৫	২৩/০৯/২৫		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	৭ দিন	৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	জুন/ ২৬
								প্রকৃত দিন									
WR-54	ঢাকা নদী কবরের আওতাধীন নবাববাড়ী ঘাট হতে লালকুটি ঘাট এলাকার স্প্রাউ রিং মেরামত এবং এফ এস ওয়ার ও শেকল সংগ্রহস্থান আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১০/০৮/২৫	২৭/০৮/২৫	১০/০৯/২৫	১৭/০৯/২৫	২৪/০৯/২৫	২১/১০/২৫		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	০৭ দিন	০৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	জুন/ ২৬
								প্রকৃত দিন									
WR-55	শিমুলিয়া ১,২,৩ ও ৪নং ঊর্ল জেটি সমূহের বাৎসরিক মেরামত ও সংরক্ষন কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৮.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৪/০৭/২৫	২৭/০৭/২৫	১০/০৮/২৫	১৭/০৮/২৫	২৪/০৮/২৫	২২/০৯/২৫		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	৭ দিন	৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	জুন/ ২৬
								প্রকৃত দিন									
WR-56	ঢাকা নদী কবরের আওতাধীন সলবখাট, গাবতলী, খেলাঘুড়, কসিলা, সোয়ানীঘাট স্যানিটেশন স্টেশন স্থাপনা প্যাংকরের সিঙ্কাইসিট/ফাইবার ইন্ট পরিবর্তন করে নতুনভাবে সীট স্থাপন কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৮.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০২/০৮/২৫	১৬/০৮/২৫	০৯/০৮/২৫	০৬/০৯/২৫	১৩/০৯/২৫	১০/১০/২৫		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	৭ দিন	৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	জুন/ ২৬
								প্রকৃত দিন									
WR-57	ঢাকা নদী কবরের আওতাধীন ডিলিগঞ্জ, মিরেরবাগ, শ্যামপুর, পাগলা, ফতুল্লা, বজ্রকণী লম্বাঘাট এলাকায় স্প্রাউ রিং মেরামত সহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০২/০৮/২৫	১৬/০৮/২৫	০৯/০৮/২৫	০৬/০৯/২৫	১৩/০৯/২৫	১০/১০/২৫		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	৭ দিন	৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	জুন/ ২৬
								প্রকৃত দিন									
WR-58	পাগলা-পানার্ণাও ট্রিলার/খেয়াঘাট এলাকায় যত্রী উঠানামার সুবিধার্থে এপ্রোচ ও ঘাট সমন্বয় করন কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৬.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০২/০৮/২৫	১৬/০৮/২৫	০৯/০৮/২৫	০৬/০৯/২৫	১৩/০৯/২৫	১০/১০/২৫		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	৭ দিন	৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	জুন/ ২৬
								প্রকৃত দিন									
উপমোট							৭৯.০০										


স্বাক্ষরিত (স্বাক্ষর) কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিত্ব
ঢাকা সার্কেল, সিআইও/ডিবিএ, ঢাকা।


২৩/৭/২৫
মোঃ হাইদুর রহমান
অতিরিক্ত প্রোগ্রামার (পূর্ব)
প্রকৌশল বিভাগ, বায়োসীক, ঢাকা।


(মোঃ হাইদুর ইসলাম)
প্রোগ্রামার প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বায়োসীক, ঢাকা।



কমান্ডার অফিয়ার অফিস মোতায়েন
কমান্ডার অফিস
সিআইও/ডিবিএ, ঢাকা।


সার্কেল/ডিভিশনের নাম : ঢাকা ডিভিশন
উপস্বাক্ত : "ফেরী টার্মিনাল"

শ্রম টীকা

স্বাক্ষর নং	ক্রম প্যাকেজ বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	সময় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত মূল্য (শ্রম টীকা)	প্রতিশ্রুতকাল কাল	প্রক-বোধ্যতা বাচাই (প্রাপ্ততা পেয়ে)	সরঞ্জাম আহরণ	সরঞ্জাম উন্মোক্ত করন	সরঞ্জাম মূল্যায়ন	সরঞ্জাম অনুমোদন	কার্যদেয় প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যক্তি সর্বমোট সময়/দিন	চুক্তি বাস্তবায়নের সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-59	শিমুলিয়া (মাগুরা) এলাকায় কর্তৃপক্ষের পরিদর্শি জাহাজ রাখার ঘাট এপ্রোচ মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		২০/০৭/২৫	০৩/০৮/২৫	১৭/০৮/২৫	২৪/০৮/২৫	৩১/০৮/২৫	২৮/০৮/২৫		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	৭ দিন	৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	৯০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-60	শিমুলিয়া (মাগুরা) পার্শ্ব ইয়ার্ড এর বাস্তবিক মেরামত সহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৭.০০	পরিকল্পিত তারিখ		২০/০৭/২৫	০৩/০৮/২৫	১৭/০৮/২৫	২৪/০৮/২৫	৩১/০৮/২৫	২৮/০৮/২৫		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	৭ দিন	৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	৯০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-61	শিমুলিয়া (মাগুরা) নদী কন্ডরের প্রধান সড়কের পূর্ব পাশে রাজস্ব ভান্ডার রোড করে প্রোপ প্রটেকশন কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৮.০০	পরিকল্পিত তারিখ		২০/০৭/২৫	০৩/০৮/২৫	১৭/০৮/২৫	২৪/০৮/২৫	৩১/০৮/২৫	২৮/০৮/২৫		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	৭ দিন	৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	৯০ দিন
								প্রকৃত দিন									
মোট							২০.০০										


মোঃ মাসুদ আলম (পূর্ব)
প্রকৌশল বিভাগ, বায়োস্ট্রাকচার, ঢাকা।


মোঃ জাহিদুর রহমান
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব)
প্রকৌশল বিভাগ, বায়োস্ট্রাকচার, ঢাকা।


মোঃ মহিদুল ইসলাম
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বায়োস্ট্রাকচার, ঢাকা।


কম্পিউটার অফিস অফিসার মোঃ
মোঃ মোহাম্মদ
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

উল্লেখ্য : “ইমারত”।

1997

পরিচয় নং	প্রশ্ন প্রত্যক্ষের বিষয় (কোর্স)	ক্রম	পরি জন	প্রশ্ন পত্রিকার বিস্তারিত	উক্তি অনুচ্ছেদ এর বর্ণনা	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত মূল্য	প্রতিকল্পিত কাল	প্রাক যোগ্যতা কাগজি (প্রমাণ) (ফটো)	পরীক্ষা আবেদন	পরীক্ষা কাল	পরীক্ষা স্থান	পরীক্ষা অনুচ্ছেদ	কার্যাবলি প্রদান	উক্তি অর্থের বিস্তারিত সর্বমোট মাত্রা (দিন)	উক্তি অর্থের বিস্তারিত সর্বমোট মাত্রা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
WR-62	নারায়ণপুর টিমিনাল কবনের মোহাম্মদুল অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	--	যেক	সীমিত	যথার্থ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৪.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	১০ আগস্ট-২৪ - -	২৪ আগস্ট-২৪ ১৪দিন -	২৮ আগস্ট-২৪ ৪দিন -	০১ সেপ্টেম্বর-২৪ ৩দিন -	২ সেপ্টেম্বর-২৪ ১দিন -	৭ সেপ্টেম্বর-২৪ ৫দিন ৩৬দিন	১৪ জুন ২০২৪ ৩০৪দিন -
WR-63	নারায়ণপুর টিমিনালের অওতাহীন বিভিন্ন স্থাপনা ও অনির পাশ্চাত্য, সেন্ট্রাল নির্মাণ, মুন্সিংগে লাইনের মেরামত ও রক্ষাবেক্ষণ করা।	--	যেক	সীমিত	যথার্থ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১১.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	৫ আগস্ট-২৪ - -	২৪ আগস্ট-২৪ ১১দিন -	২৮ আগস্ট-২৪ ৪দিন -	০১ সেপ্টেম্বর-২৪ ৩দিন -	২ সেপ্টেম্বর-২৪ ২দিন -	৭ সেপ্টেম্বর-২৪ ৫দিন ৩৬দিন	১০ জুন ২০২৪ ৩০৪দিন -
WR-64	নারায়ণপুর টিমিনালের অওতাহীন বিভিন্ন স্থাপনাদি অন্য বৈদেশিক সেন্ট্রাল স্থাপনার সংগ্রহ ও স্থাপনা গঠন মেরামত ও সংরক্ষণ করা।	--	যেক	সীমিত	যথার্থ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১১.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	১০ আগস্ট-২৪ - -	২৪ আগস্ট-২৪ ১১দিন -	২৮ আগস্ট-২৪ ৪দিন -	০১ সেপ্টেম্বর-২৪ ৩দিন -	২ সেপ্টেম্বর-২৪ ২দিন -	৭ সেপ্টেম্বর-২৪ ৫দিন ৩৬দিন	১০ জুন ২০২৪ ৩০৪দিন ১৪০দিন
WR-65	নারায়ণপুর টিমিনালের অওতাহীন টিমিনালটির এককীয় বিভিন্ন স্থাপনাদির মেরামতসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	--	যেক	সীমিত	যথার্থ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১১.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	১০ আগস্ট-২৪ - -	২৪ আগস্ট-২৪ ১৪দিন -	২৮ আগস্ট-২৪ ৪দিন -	০১ সেপ্টেম্বর-২৪ ৩দিন -	২ সেপ্টেম্বর-২৪ ২দিন -	৭ সেপ্টেম্বর-২৪ ৫দিন ৩৬দিন	১৪ জুন ২০২৪ ৩০৪দিন -
WR-66	নারায়ণপুর টিমিনালের অওতাহীন মিরাসিস নদী কবরের ভবন ও ৪ (চার)টি পোরটনের মেরামতসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	--	যেক	সীমিত	যথার্থ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৭.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	১০ আগস্ট-২৪ - -	২৪ আগস্ট-২৪ ১৪দিন -	২৮ আগস্ট-২৪ ৪দিন -	০১ সেপ্টেম্বর-২৪ ৩দিন -	২ সেপ্টেম্বর-২৪ ২দিন -	৭ সেপ্টেম্বর-২৪ ৫দিন ৩৬দিন	১৪ জুন ২০২৪ ৩০৪দিন -
WR-67	নারায়ণপুর টিমিনালের অওতাহীন বিভিন্ন জাতীয় দিবস উপলক্ষে স্থাপনাসমূহ আলোক সজ্জা করা।	--	যেক	সীমিত	যথার্থ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৬.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	১০ আগস্ট-২৪ - -	২৪ আগস্ট-২৪ ১৪দিন -	২৮ আগস্ট-২৪ ৪দিন -	০১ সেপ্টেম্বর-২৪ ৩দিন -	২ সেপ্টেম্বর-২৪ ২দিন -	৭ সেপ্টেম্বর-২৪ ৫দিন ৩৬দিন	১৪ জুন ২০২৪ ৩০৪দিন -
WR-68	নারায়ণপুর টিমিনালের অওতাহীন কার্টেজ-গাড়ী রাস্তা পরিষ্কার তৈরির অধিক কবনের মেরামতসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	--	যেক	সীমিত	যথার্থ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৪.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	১০ আগস্ট-২৪ - -	২৪ আগস্ট-২৪ ১৪দিন -	২৮ আগস্ট-২৪ ৪দিন -	০১ সেপ্টেম্বর-২৪ ৩দিন -	২ সেপ্টেম্বর-২৪ ২দিন -	৭ সেপ্টেম্বর-২৪ ৫দিন ৩৬দিন	২০ জুন ২০২৪ ৩০৪দিন -
WR-69	নারায়ণপুর টিমিনালের অওতাহীন বিভিন্ন সড়কের এপিআইয়ের বাড়তিসিঁ ও রক্ষাবেক্ষণসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	--	যেক	সীমিত	যথার্থ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৪.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	১০ আগস্ট-২৪ - -	২৪ আগস্ট-২৪ ১৪দিন -	২৮ আগস্ট-২৪ ৪দিন -	০১ সেপ্টেম্বর-২৪ ৩দিন -	২ সেপ্টেম্বর-২৪ ২দিন -	৭ সেপ্টেম্বর-২৪ ৫দিন ৩৬দিন	২০ জুন ২০২৪ ৩০৪দিন -
WR-70	নারায়ণপুর টিমিনালের অওতাহীন কবর উপলব্ধতার লক্ষণবন্দ মহাপট্টমী রাস্তা উপলব্ধতা প্রস্তুতিমূলক কাজ।	--	যেক	সীমিত	যথার্থ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৪.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	১০ আগস্ট-২৪ - -	২৪ আগস্ট-২৪ ১৪দিন -	২৮ আগস্ট-২৪ ৪দিন -	০১ সেপ্টেম্বর-২৪ ৩দিন -	২ সেপ্টেম্বর-২৪ ২দিন -	৭ সেপ্টেম্বর-২৪ ৫দিন ৩৬দিন	১৪ মে-২৪ ৩০৪দিন -
WR-71	নারায়ণপুর টিমিনালের অওতাহীন টিমিনাল কবর ও অন্যান্য স্থাপনায় অটুটি গঠন নিবিধানের জন্য কার্যার একটিমুঠুমার স্থাপন ও গ্রিলস করা।	--	যেক	সীমিত	যথার্থ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৪.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	১০ আগস্ট-২৪ - -	২৪ আগস্ট-২৪ ১৪দিন -	২৮ আগস্ট-২৪ ৪দিন -	০১ সেপ্টেম্বর-২৪ ৩দিন -	২ সেপ্টেম্বর-২৪ ২দিন -	৭ সেপ্টেম্বর-২৪ ৫দিন ৩৬দিন	১৪ মে-২৪ ৩০৪দিন -

१. संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति का कार्य क्या है? उत्तर -
 राष्ट्रपति का कार्य संविधान के अनुच्छेद 54 में उल्लेख किया गया है।
 २. राष्ट्रपति का कार्य क्या है? उत्तर -
 राष्ट्रपति का कार्य संविधान के अनुच्छेद 54 में उल्लेख किया गया है।

যোঃ ছাইদুর রহমান
 অফিস প্রধান, প্রবীণ (পূঃ)
 প্রবীণ সিং, বাসবী, ঢাকা।

(মোঃ আহিদ্দুল ইসলাম)
 প্রধান প্রকৌশলী
 প্রকৌশল বিভাগ, বাআনৌপত, ঢাকা।

কম্পিউটার অ্যান্ড ইন্টারনেট প্রযুক্তি
কোম্পানি
বিআইজিটিএ, ঢাকা


সার্কেল/ডিভিশন : ঢাকা সার্কেল, নারায়ণগঞ্জ ডিভিশন।

উপখাত : "ইমারত"।


লক্ষ টাকায়

পারামিটার	কাজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	কর্ম প্রকৃতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	প্রকল্পায়ত্তরন কাল	প্রাক প্রোগ্রাম বাস্তবী (প্রোগ্রাম ফ্রেম)	নথীভুক্ত আবেদন	নথীভুক্ত টেন্ডার কল	নথীভুক্ত মূল্যায়ন	নথীভুক্ত অনুমোদন	কার্যাবসেপ প্রদান	চুক্তির শর্তাবলি	চুক্তি স্বাক্ষরে বাস্তবী সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নের সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-72	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন টার্মিনাল সংলগ্ন সাইকেল এলাকার ঘূর্ণাপূজা উপলব্ধে প্রকৃতিমূলক কাজ।	--	মোট	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৪.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	১০ আগস্ট-২৫	২৪ আগস্ট-২৫	২৮ আগস্ট-২৫	৩১ আগস্ট-২৫	২ সেপ্টেম্বর-২৫	৭ সেপ্টেম্বর-২৫	-	১৫ মে-২৬
WR-73	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন হায়দারসিংহ ডিভিশনাল টেন্ডারের বিভিন্ন স্থাপত্যের মেরামতসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	--	মোট	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৭.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	৫ আগস্ট-২৫	২৪ আগস্ট-২৫	২৮ আগস্ট-২৫	৩১ আগস্ট-২৫	২ সেপ্টেম্বর-২৫	৭ সেপ্টেম্বর-২৫	-	১০ ফেব্রু-২৬
WR-74	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন অকিস ভবনসমূহে বিদ্যুৎ খাবার পানির ফিল্টার স্থাপন ও মেরামতসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	--	মোট	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	৫ আগস্ট-২৫	২৪ আগস্ট-২৫	২৮ আগস্ট-২৫	৩১ আগস্ট-২৫	২ সেপ্টেম্বর-২৫	৭ সেপ্টেম্বর-২৫	-	১০ ফেব্রু-২৬
WR-75	পবিত্র মন্ডল ফিল্ড উপলব্ধে নারায়ণগঞ্জ লক্ষ টার্মিনালে আগত যাত্রী সাধারণের উঠানো ও নেমে আসার সুবিধার্থে প্রকল্পসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	--	মোট	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	১০ আগস্ট-২৫	২৪ আগস্ট-২৫	২৮ আগস্ট-২৫	৩১ আগস্ট-২৫	২ সেপ্টেম্বর-২৫	৭ সেপ্টেম্বর-২৫	-	১৫ এপ্রিল-২৬
WR-76	পবিত্র মন্ডল আয়ো উপলব্ধে নারায়ণগঞ্জ লক্ষ টার্মিনালে আগত যাত্রী সাধারণের উঠানো ও নেমে আসার সুবিধার্থে প্রকল্পসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	--	মোট	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	১০ আগস্ট-২৫	২৪ আগস্ট-২৫	২৮ আগস্ট-২৫	৩১ আগস্ট-২৫	২ সেপ্টেম্বর-২৫	৭ সেপ্টেম্বর-২৫	-	১৫ জুন ২০২৬
WR-77	নারায়ণগঞ্জ পুরাতন পাইলট হাউসের মেরামতসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	--	মোট	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	৫ আগস্ট-২৫	২৪ আগস্ট-২৫	২৮ আগস্ট-২৫	৩১ আগস্ট-২৫	২ সেপ্টেম্বর-২৫	৭ সেপ্টেম্বর-২৫	-	১০ ফেব্রু-২৬
উপমোট							১১০.০০										


(অবু জাহিদ আহমেদ শহীদুল ইসলাম কর্তৃক)
অতিরিক্ত প্রকৌশলী
সিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


২২/৭/২৫
মোঃ জাহিদুল ইসলাম
অতিরিক্ত প্রকৌশলী (পূর্ব)
প্রকৌশল বিভাগ, বাজানৌপক, ঢাকা।


(মোঃ জাহিদুল ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বাজানৌপক, ঢাকা।


কমডোর অতিরিক্ত আহমেদ মোহাম্মদ
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মারায়ণগঞ্জ ডিভিশনঃ
উপস্থিত পূর্তকর্ম "জেট"

ਸੁਖ ਟਾਕਰਾ

[illegible]

पाठा-१४

মোঃ ছাইমুর রহমান
অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব)
প্রকৌশল বিভাগ, বায়োনৌগিক, ঢাকা।

(মোঃ মহিদুল ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বামনৌপত, ঢাকা।


কম্পোজিট অ্যান্ড অফিস মোবাইল
জ্যোতিষ্মান
বিসাইন্স প্রিভিট লি, ঢাকা

নারায়ণগঞ্জ ডিভিশনঃ


উপখাত পূর্তকর্ম "ফেরী টার্মিনাল"

লক্ষ টাকায়

প্রাক্কল্প নং	কাজ প্রকল্পের বিবরণ (বোঝ)	একক	পরিমাণ	সময় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাপ্তি কৃত মূল্য	প্রক্রিয়াকরণ কাল	প্রাক বোঝা বাছাই (প্রবোঝা ফেডে)	সরপত্র আহরণ	সরপত্র উপযুক্ত কাজ	সরপত্র মূল্যায়ন	সরপত্র অনুমোদন	কার্যসমাপ্তি প্রধান	চুক্তির স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে বহির্ভূত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি কার্যাবসান সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-86	নারায়ণগঞ্জ দেড়াল ও বন্দর ফেরীঘাটের জেনিসিসহের সেরামতসহ অন্যান্য অনুষঙ্গিক কাজ।	—	হোক	সীমিত	স্বাধীন কর্তৃপক্ষ	গ্রাভ	৮.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১৫ আগস্ট-২৫	২৫ আগস্ট-২৫	২৮ আগস্ট-২৫	৩১ আগস্ট-২৫	২ সেপ্টে.-২৫	৭ সেপ্টে.-২৫	-	২০ জুন ২০২৬
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২৪ দিন	৪ দিন	৩ দিন	৪ দিন	৩৮ দিন	৩০৫ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-87	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন নরসিংদী টার্মিনাল ঘাট, খানাবাট, মির্জাপুর, কৈয়ব বাজার এবং সলিমপুর লকখাটের শীল জেটর সেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	—	হোক	সীমিত	স্বাধীন কর্তৃপক্ষ	গ্রাভ	৭.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৫ আগস্ট-২৫	২৫ আগস্ট-২৫	২৮ আগস্ট-২৫	৩১ আগস্ট-২৫	২ সেপ্টে.-২৫	৭ সেপ্টে.-২৫	-	২০ জুন ২০২৬
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২৪ দিন	৪ দিন	৩ দিন	২ দিন	৫ দিন	৩৮ দিন	-
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-88	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন শিমুলিয়া টুইট ঘাট শীল জেটর সেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	—	হোক	সীমিত	স্বাধীন কর্তৃপক্ষ	গ্রাভ	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৫ আগস্ট-২৫	২৫ আগস্ট-২৫	২৮ আগস্ট-২৫	৩১ আগস্ট-২৫	২ সেপ্টে.-২৫	৭ সেপ্টে.-২৫	-	২০ জুন ২০২৬
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২৪ দিন	৪ দিন	৩ দিন	২ দিন	৫ দিন	৩৮ দিন	-
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
উপমোট =								২০.০০									


মুখ্য প্রকৌশল (প্রকল্প পরিচালক)
আইআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


২০/৭/২৫
মোঃ জাহিদুল ইসলাম
অতিরিক্ত প্রকৌশলী (পূর্ব)
প্রকৌশল বিভাগ, বায়বীয়ক, ঢাকা।


২০/৭/২৫
(মোঃ জাহিদুল ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বায়বীয়ক, ঢাকা।


এ, কে, এ, এম. ফজলুল হক
সদস্য (প্রকৌশল)
আইআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


অতিরিক্ত প্রকৌশলী
আইআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

ডিভিশনের নামঃ চাঁদপুর ডিভিশন।
রাজস্ব পূর্তকর্মঃ উপ-খাত "ইমারত"

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুসন্ধানকারী কর্তৃপক্ষ	আর্থের উৎস	বরাদ্দ	প্রক্রিয়া করণ কাল	প্রাক যে-কত বাছাই	দরপত্র আহবান	দরপত্র উপসংকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর ব্যয়িত সর্বমোট সময়	চুক্তি স্বাক্ষর বাস্তবায়ন সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-89	চাঁদপুর ডিভিশনের অধীনে চাঁদপুর এন্ট্রিগেট বিজি নদী কমর সমূহে জলীয় নিকল ও পাকিং দিনগুলোতে অ্যাক্সেসকন্ট্রোল ও অন্যান্য কার্যক্রমসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	থোক	সীমিত	স্বাধায কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		৫ আগস্ট/২৫	১১ আগস্ট/২৫	২৬ আগস্ট/২৫	৩১ আগস্ট/২৫	৩ সেপ্টেম্বর/২৫	১৭ সেপ্টেম্বর/২৫	৪৩ দিন	২০০ দিন
WR-90	চাঁদপুর ডিভিশনের অধীনে বিভিন্ন স্থাপনার এসি ও অটোমেশন সংস্কার/সংরক্ষণ ও পুনঃস্থাপন নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	থোক	সীমিত	স্বাধায কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৪.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		৫ আগস্ট/২৫	১১ আগস্ট/২৫	২৬ আগস্ট/২৫	৩১ আগস্ট/২৫	৩ সেপ্টেম্বর/২৫	১৭ সেপ্টেম্বর/২৫	৪৩ দিন	২০০ দিন
WR-91	চাঁদপুর ডিভিশনের অধীনে বিভিন্ন স্থাপনার ক্যান্ডি ইকুইপমেন্ট সংস্কার/সংরক্ষণ ও পুনঃস্থাপন নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	থোক	সীমিত	স্বাধায কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		৫ আগস্ট/২৫	১১ আগস্ট/২৫	২৬ আগস্ট/২৫	৩১ আগস্ট/২৫	৩ সেপ্টেম্বর/২৫	১৭ সেপ্টেম্বর/২৫	৪৩ দিন	২০০ দিন
WR-92	চাঁদপুর ডিভিশনের অধীনে চাঁদপুর এন্ট্রিগেট কৈয়তিক মেইন লাইনের ক্যাবল স্থাপন, পৌরসভা স্টেশনসহ অন্যান্য স্থাপনাদি সংস্কার/সংরক্ষণ ও পুনঃস্থাপন/নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	থোক	সীমিত	স্বাধায কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		১ নভেম্বর/২৫	১৪ নভেম্বর/২৫	২১ নভেম্বর/২৫	২৬ নভেম্বর/২৫	৩০ নভেম্বর/২৫	১৪ ডিসেম্বর/২৫	৪৩ দিন	৬০ দিন
WR-93	চাঁদপুর ডিভিশনের অধীনে চাঁদপুর এন্ট্রিগেট বিজি অফিস/ভবনসমূহ (এন্ট্রিগেট অফিস ভবন, পরিদর্শন বাংলো, মসজিদ, গার্ডহাউস, ভরজেরি, বিদ্যমান পানির টাংক, পানির পাম্প/মোটর, পানি লাইন ও সেন্টিক টাংক) অন্যান্য স্থাপনাদি সংস্কার/সংরক্ষণ ও পুনঃস্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	থোক	সীমিত	স্বাধায কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১১.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		১ আগস্ট/২৫	১৪ আগস্ট/২৫	২১ আগস্ট/২৫	২৬ আগস্ট/২৫	৩০ সেপ্টেম্বর/২৫	১৪ নভেম্বর/২৫	৪৩ দিন	২০০ দিন
WR-94	চাঁদপুর ডিভিশনের অধীনে চাঁদপুর সদর লক্ষঘাটের (মোটাস লক্ষঘাট) পানির টাংক, পানির পাম্প/মোটর, পানি লাইন, সেন্টিক টাংক, সংযোগ নলক, জলস্রাবী জলস্রাবী, টয়লেট কমপ্লেক্স, টোল কন্ট্রোল/বুথ ও পাকিং ইয়র্ডসহ অন্যান্য স্থাপনাদির কার্যসমূহ সংস্কার/সংরক্ষণ ও পুনঃস্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	থোক	সীমিত	স্বাধায কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৭.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		১ আগস্ট/২৫	১৪ আগস্ট/২৫	২১ আগস্ট/২৫	২৬ আগস্ট/২৫	৩০ সেপ্টেম্বর/২৫	১৪ নভেম্বর/২৫	৪৩ দিন	২০০ দিন
WR-95	চাঁদপুর ডিভিশনের অধীনে চাঁদপুর পরিদর্শন বাংলোর চারপাশে এপার্টমেন্ট ও স্টোন এবং গ্যাসে patent stone নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	থোক	সীমিত	স্বাধায কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		১ আগস্ট/২৫	১৪ আগস্ট/২৫	২১ আগস্ট/২৫	২৬ আগস্ট/২৫	৩০ সেপ্টেম্বর/২৫	১৪ নভেম্বর/২৫	৪৩ দিন	২০০ দিন
উপ-মোট							৬০.০০										

(স্বাক্ষর)
অনুষ্ঠান পরিচালনা কর্মকর্তার কার্য
পাতা-১৬
স্বাক্ষর, বিজ্ঞান/বিজ্ঞান, স্বাক্ষর

(স্বাক্ষর)
মোঃ হাইদুর রহমান
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব)
প্রকৌশল বিভাগ, বায়োস্ট্রাক, ঢাকা।

(স্বাক্ষর)
(মোঃ মাহমুদ হুসাইন)
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বায়োস্ট্রাক, ঢাকা।

(স্বাক্ষর)
সমস্তের আরিফ আহমেদ মোস্তফা
জ্যেষ্ঠ প্রকৌশলী
বিস্তারিত/ডিউটি, ঢাকা।

রাজস্ব পূর্তকর্মঃ উপ-খাত "জেটি"

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	কর্ম প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় বিভাগ	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বরাদ্দ	প্রক্রিয়া করণ কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুল্লকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাবশ্য প্রধান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে অতিরিক্ত সর্বমোট সময়	চুক্তি স্বাক্ষর বাক্যবান সর্বমোটসময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-96	চাঁদপুর ডিভিশনের অধীনে চাঁদপুর সদর লক্ষঘাটের (মহাস্থা লক্ষঘাট) জিএস টীল জেটি, পল্টুন/স্প্রাড/স্প্রাডের রিং মেরামত ও রংকরনসহ স্থাপনাদির বাৎসরিক সংরক্ষণ/সংস্কারসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	ধোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		১০ জুলাই/২৫	২৫ আগস্ট/২৫	৩১ আগস্ট/২৫	৫ সেপ্টেম্বর/২৫	৮ সেপ্টেম্বর/২৫	২২ সেপ্টেম্বর/২৫	-	২০০ দিন ২৪০ দিন
WR-97	চাঁদপুর ডিভিশনের অধীনে কুমিল্লা ও বি-বাউয়া জেলার বিভিন্ন লক্ষঘাটের (রানকুলপুর, রানকুলপুর, নবীনপুর, গুণাইপুর, পেরুবাউয়া, বাইশমৌজা, মরিকাকান্দি এবং মানিকনগর) টীল জেটি, টীল স্প্রাড/স্প্রাডের রিং মেরামত ও রংকরনসহ অন্যান্য স্থাপনাদির বাৎসরিক সংরক্ষণ/সংস্কারসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	ধোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		১০ জুলাই/২৫	২৫ আগস্ট/২৫	৩১ আগস্ট/২৫	৫ সেপ্টেম্বর/২৫	৮ সেপ্টেম্বর/২৫	২২ সেপ্টেম্বর/২৫	-	২০০ দিন ২৪০ দিন
WR-98	চাঁদপুর ডিভিশনের আওতাধীন বিভিন্ন লক্ষঘাট সমূহে বর্ষা/শুষ্ক মৌসুমে ব্যাটসবরনের উত্থানমার জন্য অস্থায়ীভাবে নির্মিত কার্টের নির্মাণ, নির্মাণ রেলিং ও বর্ষা স্থাপন/পুনঃস্থাপন ও সংরক্ষণ/সংস্কারসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	ধোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৪.৫০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		১০ জুলাই/২৫	২৫ আগস্ট/২৫	৩১ আগস্ট/২৫	৫ সেপ্টেম্বর/২৫	৮ সেপ্টেম্বর/২৫	২২ সেপ্টেম্বর/২৫	-	২০০ দিন ২৪০ দিন
WR-99	চাঁদপুর ডিভিশনের অধীনে পরিবারপুর, মাদারীপুর ও চাঁদপুর জেলার কিছু লক্ষঘাটের (পোনাইরহাট, ডাঙ্গুড়া, হাটুগিয়া, পাট্টা নকিয়া, মিয়ানখাড়া, মতনপুর, এখলাসপুর, আমিরহাট ও মতনপুর) টীল জেটি, টীল স্প্রাড/স্প্রাডের রিং মেরামত ও রংকরনসহ অন্যান্য স্থাপনাদির বাৎসরিক সংরক্ষণ/সংস্কারসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	ধোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৫.৫০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		১ সেপ্টেম্বর/২৫	১৫ সেপ্টেম্বর/২৫	২১ সেপ্টেম্বর/২৫	২৬ সেপ্টেম্বর/২৫	২৯ সেপ্টেম্বর/২৫	১০ নভেম্বর/২৫	-	২০০ দিন ২৪০ দিন
WR-100	চাঁদপুর ডিভিশনের অধীনে চাঁদপুর সদর জেলার মৌলভীবাজার, ৫ নং ঘাট, চৌধুরীঘাট, নিরসতি (খোদাপুন্ডা), ১নং ও ২নং ভিআইপি লক্ষঘাটের ওটি টীল স্প্রাড/স্প্রাডের রিং মেরামত ও রংকরনসহ অন্যান্য স্থাপনাদির বাৎসরিক সংরক্ষণ/সংস্কারসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	ধোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		১ সেপ্টেম্বর/২৫	১৫ সেপ্টেম্বর/২৫	২১ সেপ্টেম্বর/২৫	২৬ সেপ্টেম্বর/২৫	২৯ সেপ্টেম্বর/২৫	১০ নভেম্বর/২৫	-	২০০ দিন ২৪০ দিন
WR-101	চাঁদপুর ডিভিশনের আওতাধীন মরিকাকান্দি স্পীড বোট ঘাটে টীল জেটির বর্ষিত অংশে কাঠ ও পালসেজারলেট স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ	-	ধোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৬.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		১ আগস্ট/২৫	১৫ আগস্ট/২৫	২১ আগস্ট/২৫	২৬ আগস্ট/২৫	৩০ সেপ্টেম্বর/২৫	১৫ নভেম্বর/২৫		৩০ দিন ৭০ দিন
উপ-সেট							৮১.০০										

এক কপি ও অতিরিক্ত কপি
স্বাক্ষরিত করণী
পাতা-১৭
ডা.আবদুল্লাহ, বিজ্ঞানবিভাগ, ঢাকা।

মোঃ ছাইদুর রহমান
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব)
প্রকৌশল বিভাগ, বায়োলজিক, ঢাকা।

মোঃ ছাইদুর রহমান
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বায়োলজিক, ঢাকা।

কমরের অতিরিক্ত আয়েস মেতফা
প্রধান প্রকৌশলী
বিজ্ঞানবিভাগ, ঢাকা।


রাজস্ব পূর্তকর্ম উপ-খাত “ফেরী টার্মিনাল”

(লক্ষ টাকায়)

প্রকল্প নং	ক্রয় প্রকল্পের বিবরণ(কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বরাদ্দ	প্রতিষ্ঠা করণ কাল	প্রাক যোগ্যতা যাচাই	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উপস্থাপন	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে স্বাক্ষরিত সর্বমোট সময়	চুক্তি স্বাক্ষর স্বাক্ষরায়ন সর্বমোট সময়	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	
WR-102	চাঁদপুর ডিভিশনের আওতাধীন চাঁদপুর জেলার নাজরগাট, বহুমারগাট, মজুতৌলপুরগাট পল্লভাট ও মজুতৌলপুরগাট হাট দুইটি ফেরীঘাটের (হাট, মিত ও পে-ওরটারগাট) সংযোগ সড়কসহ পাকিং ইয়ার্ড, ইল জেটি স্পাউ/স্পাউয়ের রিং মেরামত ও সংকরনসহ অন্যান্য স্থাপনামির বাৎসরিক সার্বজন্য/সংস্কার ও সমন্বয় করনসহ আনুষঙ্গিক (জুলাই'২৫ হতে ৩১ শে ডিসেম্বর-২৬) কাজ।	-	মোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১ নভেম্বর/২৫	১৪নভেম্বর/২৫	২১নভেম্বর/২৫	২৬নভেম্বর/২৫	২৭নভেম্বর/২৫	৪ডিসেম্বর/২৫	-	৩৬৫ দিন	
								পরিকল্পিত দিন			১৪	৭	৫	৩	১৪	৪০ দিন	৪০৬ দিন	
								প্রকৃত দিন										
WR-103	চাঁদপুর ডিভিশনের আওতাধীন আলুবাজার রো-রে ও কনজেনেশনাল ফেরীঘাট দুইটি (হাট, মিত ও পে-ওরটারগাট) সংযোগ সড়কসহ পাকিং ইয়ার্ড, ইল জেটি স্পাউ/স্পাউয়ের রিং মেরামত ও সংকরনসহ অন্যান্য স্থাপনামির বাৎসরিক সার্বজন্য/সংস্কার ও সমন্বয় করনসহ আনুষঙ্গিক (জুলাই'২৫ হতে ৩১ শে ডিসেম্বর-২৬) কাজ।	-	মোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১ নভেম্বর/২৫	১৪নভেম্বর/২৫	২১নভেম্বর/২৫	২৬নভেম্বর/২৫	২৭নভেম্বর/২৫	৪ডিসেম্বর/২৫	-	৩৬৫ দিন	
								পরিকল্পিত দিন			১৪	৭	৫	৩	১৪	৪০ দিন	৪০৬ দিন	
								প্রকৃত দিন										
WR-104	চাঁদপুর ডিভিশনের আওতাধীন আলুবাজার রো-রে ও কনজেনেশনাল ফেরীঘাটের সংযোগ সড়ক সাংস্কার/পুনঃনির্মাণসহ আনুষঙ্গিক (প্রথম পর্যায়) কাজ।	-	মোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১২.০০										১০০ দিন	
																		১০০ দিন
উপ-মোট								৫২.০০										


(যিনি স্বাক্ষর করেছেন/অনুমোদন করেছেন)
যথাযথ কর্তৃপক্ষ
ঢাকা সার্কেল, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


২০/৭/২৫
মোঃ জাহিদুল ইসলাম
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব)
প্রকৌশল বিভাগ, বামবেশক, ঢাকা।


(মোঃ মহিদুল ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী
স্বাক্ষর বিভাগ, বামবেশক, ঢাকা।


কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

ব্যয়খাত: উপ-খাত পূর্তকর্ম “ইমারত”

স্বাক্ষরিতঃ
স্বাক্ষরিতঃ
স্বাক্ষরিতঃ

ব্যয়খাত: উপ-খাত পৃষ্ঠকর্ম “ইমারত”

প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রকল্পের মূল্য	প্রস্তিমা করণ কাল	প্রথম কর্মদিবস (সেতাই)	পরপর আহ্বান	পরপর টেন্ডার করণ	পরপর মূল্যায়ন	পরপর অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর তারিখ (সেতাই)	চুক্তি স্বাক্ষর পরের তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
WR-109	আরিচা ফেরি টার্মিনালের পুরাতন কন্ডার ভবনের সেরামত এবং ১ (এক)টি সাব-স্টেশন পানির পাম্প স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	৬ অক্টোবর/২৫	২০ অক্টোবর/২৫	২৭ অক্টোবর/২৫	৩০ অক্টোবর/২৫	১০ নভেম্বর/২৫	২৪ নভেম্বর/২৫	-	৬০ দিন	
WR-110	আরিচা সাব-ডিভিশনের আওতাধীন আরিচা ড্রোয়ার বেইজের অফিস অফিস ভবন ও স্টাফ ডরমেটরীসহ বিভিন্ন স্থাপনার সেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	১ সেপ্টেম্বর/২৫	১৫ সেপ্টেম্বর/২৫	২২ সেপ্টেম্বর/২৫	৩০ অক্টোবর/২৫	৭ অক্টোবর/২৫	২১ অক্টোবর/২৫	-	২০ দিন	
WR-111	পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর/২০২৬ এর সময় পাটুরিয়া ফেরিঘাট, লক্ষঘাট, ফেরি টার্মিনাল, লক্ষ টার্মিনাল, পার্কিং ইয়ার্ডসহ বিভিন্ন স্থাপনার জরুরী সেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	১৬ ফেব্রুয়ারি/২৬	২০ ফেব্রুয়ারি/২৬	২৬ ফেব্রুয়ারি/২৬	৩ মার্চ/২৬	১০ মার্চ/২৬	১৫ মার্চ/২৬	-	১৫ দিন	
WR-112	পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর/২০২৬ এর সময় দৌলতদিয়া ফেরিঘাট, লক্ষঘাট, ফেরি টার্মিনাল, লক্ষ টার্মিনাল, পার্কিং ইয়ার্ডসহ বিভিন্ন স্থাপনার জরুরী সেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	১৬ ফেব্রুয়ারি/২৬	২০ ফেব্রুয়ারি/২৬	২৬ ফেব্রুয়ারি/২৬	৩ মার্চ/২৬	১০ মার্চ/২৬	১৫ মার্চ/২৬	-	১৫ দিন	
WR-113	পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর/২০২৬ এর সময় দৌলতদিয়া, পাটুরিয়া, কাজিরহাট এবং আরিচা লক্ষঘাট এলাকায় খরীদা সাধারণের জন্য মাস্কদুখ কেন্দ্র স্থাপন ও সুপেয় পানির ব্যবস্থা করণ কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	১৬ ফেব্রুয়ারি/২৬	২০ ফেব্রুয়ারি/২৬	২৬ ফেব্রুয়ারি/২৬	৩ মার্চ/২৬	১০ মার্চ/২৬	১৫ মার্চ/২৬	-	১৫ দিন	
WR-114	আরিচা, পাটুরিয়া এবং দৌলতদিয়ার পুরাতন টার্মেট ও টেল কমপ্লেক্স সমূহের সেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৩.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	২ সেপ্টেম্বর/২৫	১৬ সেপ্টেম্বর/২৫	২৩ সেপ্টেম্বর/২৫	৩০ সেপ্টেম্বর/২৫	৭ অক্টোবর/২৫	২১ অক্টোবর/২৫	-	২০ দিন	

কমলোদার অসিত্রী সাহসেন মোহিতলা
চেয়ারম্যান
বিশ্বাইজিটিউটিএ, ঢাকা

ডিভিশনের নাম: আরিচা সাব-ডিভিশন।

বায়খাত: উপ-খাত পূর্তকর্ম "ইমারত"

(মত টাকায়)

প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	এক ক	পরিমা ন	ক্রম পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকা রী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রকৃতি ত মূল্য	প্রতিষ্ঠা করন কাল	সকল সেখান কথা (স্বাক্ষর করে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উপস্থাপন করন	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যসম্প প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর নাম (সি-৩)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়	সময় ক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
WR-115	পবিত্র উদ-উল-জাজা/২০১৬ এর সময় পটুখিয়া ও বৈলকুখিয়া লজঘাট এবং অত্রিকা লজঘাট এলাকার পৌরসংবিৎ এর সময় জেনারেলের এর কাছেরে বিদ্যুৎ সরবরাহের নিমিত্ত অত্রিকা বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ কাজ এবং পটুখিয়া ও বৈলকুখিয়া বৈদ্যুতিক এলাকায় অত্রিকা ট্রান্সফর্মার নির্মাণ অনুষ্ঠানিক কাজ।			LTM	যথার্থ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৪.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	১৬ ফেব্রুয়ারি/২৬ ৬	২৩ ফেব্রুয়ারি/২৬ ৬	২৬ ফেব্রুয়ারি/২৬ ৬	৩ মার্চ/২৬	১০ মার্চ/২৬	১৫ মার্চ/২৬	-	১৫ দিন	
WR-116	পবিত্র উদ-উল-জাজা/২০১৬ এর সময় পটুখিয়া বৈদ্যুতিক লজঘাট, বৈদ্যুতিক টার্মিনাল, লক টার্মিনাল, পটুখিয়া ইয়ার্ডসহ বিভিন্ন স্থানের অত্রিকা বৈদ্যুতিক অনুষ্ঠানিক কাজ।			LTM	যথার্থ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৪.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	৮ এপ্রিল/২৬	১৫ এপ্রিল/২৬	২০ এপ্রিল/২৬	২৭ এপ্রিল/২৬	৪ মে/২৬	১১ মে/২৬	-	১৫ দিন	
WR-117	পবিত্র উদ-উল-জাজা/২০১৬ এর সময় বৈলকুখিয়া বৈদ্যুতিক লজঘাট, বৈদ্যুতিক টার্মিনাল, লক টার্মিনাল, পটুখিয়া ইয়ার্ডসহ বিভিন্ন স্থানের অত্রিকা বৈদ্যুতিক অনুষ্ঠানিক কাজ।			LTM	যথার্থ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৪.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	৮ এপ্রিল/২৬	১৫ এপ্রিল/২৬	২০ এপ্রিল/২৬	২৭ এপ্রিল/২৬	৪ মে/২৬	১১ মে/২৬	-	১৫ দিন	
WR-118	পবিত্র উদ-উল-জাজা/২০১৬ এর সময় বৈলকুখিয়া, পটুখিয়া লজঘাট এবং অত্রিকা লজঘাট এলাকার অত্রিকা সার্কুলারের জন্য বাতুলুৎ কেন্দ্র স্থাপন ও সুপার পানির স্বপক্ষ কাজ কাজ।			LTM	যথার্থ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	৮ এপ্রিল/২৬	১৫ এপ্রিল/২৬	২০ এপ্রিল/২৬	২৭ এপ্রিল/২৬	৪ মে/২৬	১১ মে/২৬	-	১৫ দিন	
WR-119	পবিত্র উদ-উল-জাজা/২০১৬ এর সময় পটুখিয়া ও বৈলকুখিয়া লজঘাট এবং অত্রিকা লজঘাট এলাকার পৌরসংবিৎ এর সময় জেনারেলের এর কাছেরে বিদ্যুৎ সরবরাহের নিমিত্ত অত্রিকা বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ কাজ এবং পটুখিয়া ও বৈলকুখিয়া বৈদ্যুতিক এলাকায় অত্রিকা ট্রান্সফর্মার নির্মাণ অনুষ্ঠানিক কাজ।			LTM	যথার্থ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৪.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	৮ এপ্রিল/২৬	১৫ এপ্রিল/২৬	২০ এপ্রিল/২৬	২৭ এপ্রিল/২৬	৪ মে/২৬	১১ মে/২৬	-	১৫ দিন	

আইনগত
অনুমোদন
প্রদান
কর্তৃপক্ষ
স্বাক্ষর
নাম (সি-৩)

পাতা-২১

মোঃ আহমদুর রহমান (মোঃ আহমদুর রহমান)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব)
প্রকৌশল বিভাগ, বায়খাত, ঢাকা।
মোঃ হুমায়ুন ইসলাম (মোঃ হুমায়ুন ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বায়খাত, ঢাকা।


কনজার অতিরিক্ত আহমদুর মোহাম্মদ
প্রকৌশলী
সি-৩, বায়খাত

ডিভিশনের নাম: আরিচা সাব-ডিভিশন।

ব্যয়খাত: উপ-খাত পূর্তকর্ম "ইমারত"

(লক্ষ টাকায়)																		
প্যাকেজ নং	কর প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	এক ক	পরিমা ন	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	প্রক্রিয়া করন কাল	প্রক যেখান কাজই (প্রকল্পের ক্ষেত্রে)	দরপত্র স্বাক্ষর	দরপত্র উপস্থাপ করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
WR-120	১৬ ডিসেম্বর ২০২৫, মহান বিজয় দিবস এবং ২৬ মার্চ/২০২৬, মহান স্বাধীনতা দিবা উপলক্ষে আরিচা এস্টেট, আরিচা ট্রেকার বেইজ, পটুরিয়া, মৌসুমদিয়া, মাজিরগঞ্জ এবং ধাওয়াপাড়া নদী বন্দর এলাকা আলোকসজ্জাকরণ কাজ।			LTM	স্বাক্ষর কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২ নভেম্বর/২৫	২ নভেম্বর/২৫	১২ নভেম্বর/২৫	১৯ নভেম্বর/২৫	১৬ নভেম্বর/২৫	১০ ডিসেম্বর/২৫	-	১৫ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	৭	৩	৭	৭	১৪	৩৮	৫৩ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
উপমোটঃ							৭৪.০০											


মোঃ মাসুদুল করিম
প্রকল্প পরিচালক প্রকৌশলী
আলোকসজ্জা বিভাগ, বিজয়ী ডিভিউটিএ, ঢাকা।


২০/৭/২৫
মোঃ আহিদুর রহমান (পুত্র)
প্রকৌশল বিভাগ, বায়বীয়ক, ঢাকা।

২০/৭/২৫
মোঃ আহিদুল ইসলাম
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বায়বীয়ক, ঢাকা।


কমডোর অতিরিক্ত আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিজয়ী ডিভিউটিএ, ঢাকা।

ব্যয়খাত: উপ-খাত পৃষ্ঠকর্ম “জেটি”

(লক্ষ টাকায়)

[illegible]

Handwritten signature: *[Signature]*

মোঃ হাফিজুর রহমান
অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী (পূঃ)
প্রকৌশল বিভাগ, বায়বেলিক, ঢাকা।

মুজিব
মোঃ হাফিজুর ইসলাম
অধঃ প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বায়বেলিক, ঢাকা।


কমজোর অধিক আবেশনে মোড়কা
চেয়ারম্যান
বিআইসিটিডিএ, ঢাকা


ডিভিশনের নাম: অরিচা সাব-ডিভিশন।


ব্যয়: উপ-খাত পূর্তকর্ম "ফেরি টার্মিনাল"

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরি মান	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত মূল্য	প্রক্রিয়া করন কাল	প্রাক যোগ্য ব্যয় (প্রমোডল ফর্ম)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যবিশেষ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে স্বাক্ষরিত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি স্বাক্ষর সর্বমোট সময়	মতব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
WR-124	পটুরিয়া ফেরি টার্মিনাল, বর্ধিত ব্রিক টার্মিনাল বিহারটিসি বাস টার্মিনাল এবং মিনি টার্মিনালের অতিগ্রহণ পার্কিং ইয়ার্ড সংস্কারসহ অনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	মধ্যম কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৮.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৪ মার্চ/২৬	১১ মার্চ/২৬	১৫ মার্চ/২৬	২০ মার্চ/২৬	২৬ মার্চ/২৬	০৬ এপ্রিল/২৬	-	১৫ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	৭	৩	৭	৭	১১	৩৫	৫০ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-125	বৈলভদিয়া ফেরি টার্মিনাল, বর্ধিতকরণ টার্মিনালের অতিগ্রহণ পার্কিং ইয়ার্ড সংস্কারসহ অনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	মধ্যম কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১৫ মে/২৬	২২ মে/২৬	২৫ মে/২৬	০১ জুন/২৬	১ জুন/২৬	১৪ জুন/২৬	-	১৪ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	৭	৩	৭	৭	৭	১৪	২৮ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-126	পটুরিয়া-বৈলভদিয়া ফেরি টার্মিনালের ডিআইপি সেত, টিসি ও টিপি স্টাফ ব্যারাকসহ বিভিন্ন স্থাপনাদির মেরামতসহ অনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	মধ্যম কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১২.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০৫ অক্টোবর/২৫	১৯ অক্টোবর/২৫	২৬ অক্টোবর/২৫	০৩ নভেম্বর/২৫	১০ নভেম্বর/২৫	২৪ নভেম্বর/২৫	-	১৮০ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৭	৮	৭	১৪	৫০	২৩০ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
উপমোটঃ							৩০.০০											


(অতিরিক্ত সচিব, সড়ক পরিবহন
বিভাগ, রাজশাহী)
সচিব, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


০২/১১/২৫
মোঃ হোসাইনুর রহমান
অতিরিক্ত প্রোগ্রামার (পূর্ব)
প্রকৌশল বিভাগ, রাজশাহী, ঢাকা।


০২/১১/২৫
(মোঃ হোসাইনুর ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, রাজশাহী, ঢাকা।



সড়ক পরিবহন অধিদপ্তর
অতিরিক্ত সচিব
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


উশনঃ সিরাজগঞ্জ ডিভিশন।
ব্যয়খাতঃ উপ-খাত পূর্তকর্ম "ইমারত"

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ (কাছ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	ইউজি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	প্রক্রিয়া করণ কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই (হোয়ালা ফ্রেম)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যবিশেষ প্রধান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের করিত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাতিলারনে সর্বমোট সময়	মন্তব্য
WR-127	সিরাজগঞ্জ ডিভিশনের অধীনে সিরাজগঞ্জ ও বাঘাবাড়ী এন্টেইন্সনদুই জাতীয় নিবন্ধ ও পবিত্র দিনগুলোতে সংরক্ষণসহ ও অন্যান্য কার্যক্রমসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			RFQ	মহাশয় কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	০১ জুলাই/২৫	০৭ আগস্ট/২৫	১০ আগস্ট/২৫	১৭ আগস্ট/২৫	১৭ আগস্ট/২৫	২৬ আগস্ট/২৫	- ২৬ -	২৬ দিন ৩৩৫ দিন -	
WR-128	সিরাজগঞ্জ ডিভিশনের অধীনে সিরাজগঞ্জ এন্টেইন্সন বিভিন্ন স্থানীয় বাৎসরিক মেয়ামত ও সংরক্ষণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	মহাশয় কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৪.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	১ জুলাই/২৫	১৫ জুলাই/২৫	১৭ জুলাই/২৫	২৬ জুলাই/২৫	০১ জুলাই/২৫	৭ আগস্ট/২৫	- ৩৬ -	০৮ দিন ৩৬০ দিন -	
WR-129	সিরাজগঞ্জ ডিভিশনের অধীনে বাঘাবাড়ী এন্টেইন্সন বিভিন্ন স্থানীয় বাৎসরিক মেয়ামত ও সংরক্ষণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			OTM	মহাশয় কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	১ জুলাই/২৫	১৫ জুলাই/২৫	১৭ জুলাই/২৫	২৬ জুলাই/২৫	০১ জুলাই/২৫	৭ আগস্ট/২৫	- ৩৬ -	০৮ দিন ৩৬০ দিন -	
WR-130	সিরাজগঞ্জ ডিভিশনের অধীনে বিভিন্ন স্থানীয় বাৎসরিক এমি, আইপিএস ও জাহাজ ইনসুরেন্সের সংরক্ষণ ও পুনঃস্থাপন/নির্বাসন আনুষঙ্গিক কাজ।			RFQ	মহাশয় কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	০১ জুলাই/২৫	৭ আগস্ট/২৫	১০ আগস্ট/২৫	১৭ আগস্ট/২৫	১৭ আগস্ট/২৫	২৬ আগস্ট/২৫	- ২৬ -	২৬ দিন ৩৬০ দিন -	
WR-131	সিরাজগঞ্জ ডিভিশনের অধীনে বাঘাবাড়ী ও বাঘাবাড়ী কেন্দ্র টার্মিনালের বিভিন্ন স্থানীয় বাৎসরিক মেয়ামত ও সংরক্ষণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			RFQ	মহাশয় কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	১ জুলাই/২৫	১৫ জুলাই/২৫	১৭ জুলাই/২৫	২৬ জুলাই/২৫	০১ জুলাই/২৫	৭ আগস্ট/২৫	- ৩৬ -	০৮ দিন ৩৬০ দিন -	
WR-132	সিরাজগঞ্জ ডিভিশনের অধীনে বাঘাবাড়ী এর পরিদর্শন বাণেশ্ব ভিতরে ওয়াল টাইলস স্থাপন ও ছাদ মেয়ামত (সংরক্ষণসহ আনুষঙ্গিক কাজ)।			OTM	মহাশয় কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	০১ জুলাই/২৫	১৫ আগস্ট/২৫	২১ আগস্ট/২৫	২৬ আগস্ট/২৫	৪ সেপ্টেম্বর/২৫	১১ সেপ্টেম্বর/২৫	- ৪২ -	৪২ দিন ১০০ দিন -	
WR-133	বাঘাবাড়ী-কর্তৃপক্ষের সিরাজগঞ্জ ডিভিশনের অধীনে বিভিন্ন ঘাট পয়েন্টে গ্রেট চার্ট সম্পর্কিত সইনবোর্ড নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			OTM	মহাশয় কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১২.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	০১ জুলাই/২৫	১৫ আগস্ট/২৫	২১ আগস্ট/২৫	২৬ আগস্ট/২৫	৪ সেপ্টেম্বর/২৫	১১ সেপ্টেম্বর/২৫	- ৪২ -	৪২ দিন ১০০ দিন -	


উপ-পরিচালক (সিএম) সিরাজগঞ্জ
উপ-পরিচালক (সিএম) সিরাজগঞ্জ
উপ-পরিচালক (সিএম) সিরাজগঞ্জ



মোঃ হাইদুর রহমান (মোঃ মাহিদুল ইসলাম)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব)
প্রধান প্রকৌশলী
পাড়া-২৫
প্রকৌশল বিভাগ, বাঘাবাড়ী, ঢাকা। প্রকৌশল বিভাগ, বাঘাবাড়ী, ঢাকা।



মহোদয় অতিরিক্ত আয়েম মোহাম্মদ
প্রোগ্রামার
সিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

বায়বাহ্য উপ-খাত পূর্তকর্ম “ইমারত”

(লক্ষ টাকায়)

(লাক টাকায়)																			
প্যাকেজ নং	উপ প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও বরাদ্দ	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ	প্রাক-যোগ্যতা বাধ্যতাবোধ (সেপেট)	সরঞ্জাম পরিচালনা	সরঞ্জাম উন্নয়ন	সরঞ্জাম সুপারভাইজ	সরঞ্জাম অনুমোদন	কার্যসমাপ্ত কাল	চুক্তি সময়কাল	চুক্তি সময়কাল বৈধতা সময় (দিন)	চুক্তি সময়কাল সর্বমোট সময়	অন্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	
WR-134	সিরাজগঞ্জ ডিভিশনের বাঘাবাড়ী এটেটের স্টাক কোয়ার্টার সংস্কারকর্ম অনুষ্ঠানিক কাজ।			OTM	স্বাধীন কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৬.২২	পরিকল্পিত তারিখ	-	০১/০৮/২৫	১৪/০৮/২৫	১১/০৮/২৫	২৮/০৮/২৫	৪ সেপ্টেম্বর/২৫	১১ সেপ্টেম্বর/২৫	-	৪২ দিন		
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৭	৭	৭	৭	৪২	২৫০ দিন		
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-135	Construction of Moir Road with RCC Pavement at Baghabari River Port Area (Ch.0+00km to 0+270km)				স্বাধীন কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৬.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	চুক্তিকৃত কাজ	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৩০০ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-136	Construction of Main Road with RCC Pavement at Baghabari River Port Area (Ch.0+270km to 0+552km)				স্বাধীন কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৬.২৬	পরিকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	চুক্তিকৃত কাজ	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৩০০ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-137	স্বাধীন নদী বন্দর তীরভূমি (Foreshore) ও বন্দর সীমানা (Port Limit) নির্ধারণের লক্ষ্যে কোয়ার্টার অফিসের ও সীমানা নির্ধারণ কাজ।				স্বাধীন কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	০৭.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	চুক্তিকৃত কাজ	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৩০০ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-138	স্বাধীন নদী বন্দর তীরভূমি (Foreshore) ও বন্দর সীমানা (Port Limit) নির্ধারণের লক্ষ্যে কোয়ার্টার অফিসের ও সীমানা নির্ধারণ কাজ।				স্বাধীন কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২৭.৫০	পরিকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	চুক্তিকৃত কাজ	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৩০০ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-139	স্বাধীন নদী বন্দর তীরভূমি (Foreshore) ও বন্দর সীমানা (Port Limit) নির্ধারণের লক্ষ্যে কোয়ার্টার অফিসের ও সীমানা নির্ধারণ কাজ।				স্বাধীন কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২৭.৫০	পরিকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	চুক্তিকৃত কাজ	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	৩০০ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	


মোঃ জাহিদুল ইসলাম
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব)
প্রকৌশল বিভাগ, বায়বাহ্য, ঢাকা।
পাঠা-২৬


মোঃ জাহিদুল ইসলাম (মোঃ মহিদুল ইসলাম)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব)
প্রকৌশল বিভাগ, বায়বাহ্য, ঢাকা।
পাঠা-২৬


মোঃ জাহিদুল ইসলাম
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বায়বাহ্য, ঢাকা।

বিভাগ: সিরাজগঞ্জ ডিভিশন।
ব্যয়সীমা: উপ-খাত পূর্তকর্ম "জেটি"

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	কর্ম শীর্ষকের বিবরণ (কাজ)	এক ক	পরিমাণ	কর্ম পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত মূল্য	প্রক্রিয়া করণ কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	মরপত্র আবেদন	মরপত্র উপস্থাপন	মরপত্র মূল্যায়ন	মরপত্র অনুমোদন	কার্যসম্পেদ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যক্তিও সর্বশেষ সময় (দিন)	চুক্তি সমাপ্তি পর্যন্ত সময়	মন্তব্য
WR-143	সিরাজগঞ্জ ডিভিশনের অধীনে বাধাঘাটী নদী বন্ধনের ডিমটি টোল প্যাংকয়ে, ডিমটি অরসিনি গ্রাস, পল্লু/ আহাঙ্গ ফুরিং এর জন্য স্থাপিত অরসিনি বোয়ার্ড এবং স্প্যান্ড স্প্যান্ড রিং বেরামত, সংকরন ও সংস্কারসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			OTM	যথায় কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৩১ জুলাই/২৫	১৪ আগস্ট/২৫	২১ আগস্ট/২৫	২৮ আগস্ট/২৫	৪ সেপ্টেম্বর/২৫	১১ সেপ্টেম্বর/২৫	-	৪২ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৭	৭	৭	৭	৪২	৩০৫ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-144	সিরাজগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন বিভিন্ন লঞ্চঘাট নদীতে যৌতুমে যাত্রীসংবাহনের উন্নয়নের জন্য অস্থায়ী ঘাটনির্মাণ, সিঁড়ি তত্ত্বা ও বর্গী স্থাপন ও সংস্কারসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথায় কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৮.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১ জুলাই/২৫	১৪ জুলাই/২৫	১৭ জুলাই/২৫	২৪ জুলাই/২৫	৩১ জুলাই/২৫	৭ আগস্ট/২৫	-	৩৮ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৩	৭	৭	৭	৩৮	১৮০ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-145	সিরাজগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন বিভিন্ন লঞ্চঘাট নদীতে যৌতুমে যাত্রীসংবাহনের উন্নয়নের জন্য অস্থায়ী ঘাটনির্মাণ, সিঁড়ি তত্ত্বা ও বর্গী স্থাপন ও সংস্কারসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথায় কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১২.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১ জুলাই/২৫	১৪ জুলাই/২৫	১৭ জুলাই/২৫	২৪ জুলাই/২৫	৩১ জুলাই/২৫	৭ আগস্ট/২৫	-	৩৮ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৩	৭	৭	৭	৩৮	১৮০	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-146	Annual Maintenance repair & adjustment works and Construction of Connection road, approach road/ Lo-water Ghat/Hi & mid-water ghat with allied works of Conventional Ferry Ghat, Launch Ghat from 1st January'26 to 31 st December'26 at Rowary area under BIWTA Sirajganj Division.			OTM	যথায় কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৩০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৩১ জুলাই/২৫	১৪ আগস্ট/২৫	২১ আগস্ট/২৫	২৮ আগস্ট/২৫	৪ সেপ্টেম্বর/২৫	১১ সেপ্টেম্বর/২৫	-	৪২ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৭	৭	৭	৭	৪২	৩৬০ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						মোট	৭০.০০											

157 11.80 = 16.10


১৫৭ ১১.৮০ = ১৬.১০
১৫৭ ১১.৮০ = ১৬.১০


১৫৭ ১১.৮০ = ১৬.১০
১৫৭ ১১.৮০ = ১৬.১০


১৫৭ ১১.৮০ = ১৬.১০
১৫৭ ১১.৮০ = ১৬.১০

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	কর্ম প্যাকেজের বিবরণ (কাছ)	এক ক	পরি মিত	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাপ্তি মূল্য	প্রক্রিয়া করণ কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর তারিখ নবমোচ সময় (দিন)	চুক্তি স্বাক্ষর অনুমোদন তারিখ সময়	ময়দা
WR-147	Annual Maintenance repair & adjustment works and Construction of Connection road, approach road/ Lo-water Ghat/Hi & mid-water ghat with allied works of Conventional Ferry Ghat, Launch Ghat from 1st January'26 to 31 st December'26 at Chilmariy area under BIWTA Sirajganj Division.			OTM	যথার্থ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০১জুলাই/২৫	১৪আগস্ট/২৫	১১আগস্ট/২৫	২৮আগস্ট/২৫	৪ সেপ্টেম্বর/২৫	১১সেপ্টেম্বর/২৫	-	৪২ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৭	৭	৭	৭	৪২	৩৩০ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-148	সিরাজগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন কচাঘাটী ও সিরাজগঞ্জ এন্ডেটোর অধ্যায় পরিহার পরিস্থিতি ও বৃক্ষরোপণসহ আবাসিক কাজ।			RFQ	যথার্থ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০১জুলাই/২৫	৭আগস্ট/২৫	১০আগস্ট/২৫	১৭আগস্ট/২৫	১৯আগস্ট/২৫	২৬আগস্ট/২৫	-	২৬ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	৭	৩	৭	২	৭	২৬	৩৬০ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
						মেটি	৩০.০০											


 Md. Hossain (স্বাক্ষরকারী)
 জরুরিভাবে প্রকৌশলী
 ডি. সফর বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


 ২০/৭/২৫
 মোঃ জাহিদুর রহমান
 অতিরিক্ত প্রকৌশলী (পূঃ)
 প্রকৌশল বিভাগ, বায়োলগিক, ঢাকা।


 ২০/৭/২৫
 মোঃ মহিদুল ইসলাম
 প্রধান প্রকৌশলী
 প্রকৌশল বিভাগ, বায়োলগিক, ঢাকা।


 কমজোর আরিফ আহমেদ মোতক
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

আর্কেল/ডিভিশনের নাম : বরিশাল ডিভিশন
উপস্বাত্ত ইমারত

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	এক ক	পরি মাপ	ক্রম পদ্ধতি ও ধরন	পুষ্টি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত মূল্য	প্রস্তাবকরন কাল	প্রাক-যোগ্যতা যাচাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সরঞ্জাম আহরন	সরঞ্জাম উন্মুক্ত করণ	সরঞ্জাম স্থাপন	সরঞ্জাম অনুমোদন	কার্যাবসেপ প্রদান	পুষ্টি স্বাক্ষর	পুষ্টি স্বাক্ষরে স্বাক্ষর সর্বমোট সময় (মিনিট)	পুষ্টি স্বাক্ষর থেকে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-149	বরিশাল ডিভিশনের অওতাধীন বিভিন্ন স্থাপনায় বৈদ্যুতিক ও স্যানিটারী মালামাল সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।	-	-	LTM	স্বাক্ষর কর্তৃপক্ষ	স্বাক্ষর	৭.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১৪, জুলাই/২৫	১৫, আগস্ট/২৫	২০, আগস্ট/২৫	০১, সেপ্টেম্বর/২৫	০৩, সেপ্টেম্বর/২৫	১৪, সেপ্টেম্বর/২৫	-	১৫, ডিসেম্বর/২৫
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২২	০৮	০৮	০২	১১	৫১	৬০ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-150	বরিশাল ও ভোলা নদী কদমর দুটি ইদ প্রভৃতি এবং সকল জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে আলোক সজ্জা করণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	DPM	স্বাক্ষর কর্তৃপক্ষ	স্বাক্ষর	৮.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২০, জুলাই/২৫	১৪, আগস্ট/২৫	২৫, আগস্ট/২৫	০১, সেপ্টেম্বর/২৫	০৩, সেপ্টেম্বর/২৫	১৪, সেপ্টেম্বর/২৫	-	১৫, জুন/২৬
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২০	০১	০৮	০২	১১	৫০	৩৬৫ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-151	বরিশালস্থ বিভিন্ন স্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ সোয়াজেড লাইন, ড্রেন, পানির ট্যাংক, সেন্টিফ ট্যাংক ও জল কটা সহ আনুষঙ্গিক বাৎসরিক রক্ষণাবেক্ষন কাজ।	-	-	RFQ	স্বাক্ষর কর্তৃপক্ষ	স্বাক্ষর	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২৭, জুলাই/২৫	১৬, আগস্ট/২৫	২৪, আগস্ট/২৫	০২, সেপ্টেম্বর/২৫	০৪, সেপ্টেম্বর/২৫	১৫, সেপ্টেম্বর/২৫	-	৩০, জুন/২৬
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২০	০৮	০৮	০২	১১	৪৯	৩৬৫ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Asm Akbar
এ.স.ম. মাসরেকুল আরেকিন
প্রোগ্রামার প্রকৌশলী (কার্যপ্রাঙ্গণ)
বিআইসিটিডিটিএ
বরিশাল সার্কেল, বরিশাল।

K K
এ.এবচ.এম. ফরহাদ উজ্জামান
সি.এস.এস.এ. বিআইসিটিডিটিএ, ঢাকা।

Pr. 29/25
(মোঃ মুহিনুজ্জামান ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী
অকৌশল বিভাগ, স্বাক্ষরপত্র, ঢাকা।

Dr.
কমজোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইসিটিডিটিএ, ঢাকা।

সার্কেল/ডিভিশনের নাম : বরিশাল ডিভিশন
উপখাত : ইমারত

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত মূল্য	প্রতিনিয়তকাল কাল	প্রাক-যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য করে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কর্তৃপক্ষের প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি সম্পাদন সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-152	বরিশালস্থ চৌদমারী ও হিম্মতী পরিদর্শন বাংলোর ছাদ, আই, জানালা ও দরজা সংস্কার করণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	LTM	স্বাধ্যক্ষ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৮.৪০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০৯, সেপ্টেম্বর/২৫	০৯, সেপ্টেম্বর/২৫	০৮, অক্টোবর/২৫	১৬, অক্টোবর/২৫	২১, অক্টোবর/২৫	০১, নভেম্বর/২৫	-	০১, ডিসেম্বর/২৫
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১১	০৮	০৮	০৭	১১	৫৩	৬০ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-153	বরিশাল চৌদমারী এস্টেটের অফিসার্স ভরমিটারী সংস্কার করণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	LTM	স্বাধ্যক্ষ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০১, সেপ্টেম্বর/২৫	২৬, সেপ্টেম্বর/২৫	০৪, অক্টোবর/২৫	১২, অক্টোবর/২৫	১৭, অক্টোবর/২৫	২৮, অক্টোবর/২৫	-	২৮, ডিসেম্বর/২৫
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২০	০৮	০৮	০৫	১১	৫৫	৬০ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-154	বরিশাল ডিইপিটিসির একাডেমিক ভবন, প্রশাসনিক ভবন ও ছাত্র হোস্টেলের সেরামত ও ফ্লোরাইট বোর্ড স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	LTM	স্বাধ্যক্ষ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১১, সেপ্টেম্বর/২৫	০৯, সেপ্টেম্বর/২৫	০৮, অক্টোবর/২৫	১৬, অক্টোবর/২৫	২১, অক্টোবর/২৫	০১, নভেম্বর/২৫	-	০১, অক্টোবর/২৬
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৯	০৮	০৮	০৫	১১	৫১	৬০ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Asad Akter
স. ব. ম. মাসরেকুল আরেফিন
স্বাধ্যক্ষ প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত)
বিআইডব্লিউটিএ
বরিশাল সার্কেল, বরিশাল।

এ.এইচ.এম. ফরহান উজ্জমান
অঃ মঃ প্রকৌঃ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ মহিদুল ইসলাম
প্রধান প্রকৌশলী
এমএ বিজ্ঞান, স্বাধ্যক্ষ, ঢাকা।

কমজোর আরিফ আহমেদ মোতফা
প্রকৌশল
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

পোর্টল্যান্ড/ডিভিশনের নাম : বরিশাল ডিভিশন
উপখাত : ইমারত

(লক্ষ টাকায়)																		
প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ (সংক্ষেপ)	একক	পরি মাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলিখিত মূল্য	প্রত্যাখ্যান কাল	গ্রান্ট-যোগ্য কাজের প্রমাণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আবেদন	দরপত্র উন্মুক্ত কাল	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কামানো প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি স্বাক্ষর সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
WR-155	বরিশাল হিমবাহের সীমানা প্রাচীর মেরামত ও রং করণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	LTM	স্বাধীন কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১৪, সেপ্টেম্বর/২৫	৩০, সেপ্টেম্বর/২৫	০৮, অক্টোবর/২৫	১৬, অক্টোবর/২৫	২১, অক্টোবর/২৫	০১, নভেম্বর/২৫	-	১২	১২ জানুয়ারী/২৬
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৬	০৮	০৮	০৫	১১	৪৮	৬০ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-156	ইলিশা নদী বন্দরের ফোরশোর/ভীরভূমি জিপিস সহ ডিজিটাল জরিপ কাল ও আংশিক সীমানা পিলার স্থাপন/নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	LTM	স্বাধীন কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৩১.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২০, জুলাই/২৫	১০, আগস্ট/২৫	১৮, আগস্ট/২৫	২৬, আগস্ট/২৫	২৮, আগস্ট/২৫	০৮, সেপ্টেম্বর/২৫	-	১৫	১৫ জুন/২৬
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১১	০৮	০৮	০২	১১	৫০	৩৬৫ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-157	বেতুরা নদী বন্দরের ফোরশোর/ভীরভূমি জিপিস সহ ডিজিটাল জরিপ কাল ও আংশিক সীমানা পিলার স্থাপন/নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	LTM	স্বাধীন কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৩০.৬০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১৭, জুলাই/২৫	০৯, আগস্ট/২৫	১৭, আগস্ট/২৫	২৫, আগস্ট/২৫	২৭, আগস্ট/২৫	০৭, সেপ্টেম্বর/২৫	-	১৫	১৫ জুন/২৬
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৩	০৮	০৮	০২	১১	৫২	৩৬৫ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-158	বরিশাল চীনমারী এন্ডেটের চিকিৎসা ভবনের ছাদ, দেয়াল, খাই, জানাল ও দরজা মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	LTM	স্বাধীন কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১৫, সেপ্টেম্বর/২৫	০৫, অক্টোবর/২৫	১৩, অক্টোবর/২৫	২১, অক্টোবর/২৫	২৪, অক্টোবর/২৫	০৪, নভেম্বর/২৫	-	২২	২২ জানুয়ারী/২৬
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২০	০৮	০৮	০৫	১১	৪৮	৬০ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-159	বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন মাঝারীপুর এসপিআইতে গভীর মলকুপ স্থাপন কাজ।	-	-	LTM	স্বাধীন কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২৪, জুলাই/২৫	১৫, আগস্ট/২৫	২৩, আগস্ট/২৫	০১, সেপ্টেম্বর/২৫	০৫, সেপ্টেম্বর/২৫	১৪, সেপ্টেম্বর/২৫	-	১৫	১৫ ডিসেম্বর/২৫
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২২	০৮	০৮	০২	১১	৫১	৬০ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
উপমোট ১৬০.০০																		

Asad Reza

আ.স.ম. মাহবুবুল আরাফিন
প্রকল্প পরিচালক (আর্থিক) (আর্থিক)
বিশ্বাধিকারিত/ডিউটি
বরিশাল সার্কেল, বরিশাল।

A

এ.এইচ.এম. ফরহাদ উজ্জামান
পাঠ্যক্রম প্রকৌশলী, বিআইসিটিএ, ঢাকা

D

(মোঃ মহিদুল ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী
কম্পিউটার, রাজশেখর, ঢাকা।

ফরহাদ আরিফ আহমেদ খোঁসার
কম্পিউটার, রাজশেখর
বিশ্বাধিকারিত/ডিউটি, ঢাকা

সার্কেল/ডিভিশনের নাম : বরিশাল ডিভিশন
উপস্বাক্ষর "জেটি":

(লক্ষ টাকায়)																	
প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	প্রতিষ্ঠাপক কাল	গ্রাক - যোগাযোগ বছরই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	নরপত্র আহ্বান	নরপত্র উন্মুক্ত করা	নরপত্র মূল্যায়ন	নরপত্র অনুমোদন	কারীমেন প্রধান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাতিলকরণে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-160	বাসনৌপক বরিশালস্থ বিভিন্ন লক্ষ ঘাটের সিঁড়ি তত্ত্ব সারবরাহ ও স্থাপন কাজ।	-	-	LTM	স্বাধীন কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১৬, সেপ্টেম্বর/২৫	০৫, অক্টোবর/২৫	১৩, অক্টোবর/২৫	২২, অক্টোবর/২৫	২৬, অক্টোবর/২৫	০৪, নভেম্বর/২৫	-	২৫, জুন/২৬
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২০	০৬	০৭	০৩	১১	৫০	৩৬৫ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-161	বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন বিভিন্ন ঘাটের জলুসী সেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	LTM	স্বাধীন কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১৬, সেপ্টেম্বর/২৫	০৬, অক্টোবর/২৫	১৪, অক্টোবর/২৫	২২, অক্টোবর/২৫	২৫, অক্টোবর/২৫	০৫, নভেম্বর/২৫	-	২৫, জুন/২৬
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২০	০৬	০৭	০৩	১১	৫০	৩৬৫ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-162	বাসনৌপক, বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন মনপুরা রামনেওয়ার লক্ষঘাটের সংযোগ সড়ক, বর্ষিত ও উৎকর্ষসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	LTM	স্বাধীন কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১৬, সেপ্টেম্বর/২৫	০৬, অক্টোবর/২৫	১৫, অক্টোবর/২৫	২৫, অক্টোবর/২৫	২৬, অক্টোবর/২৫	০৬, নভেম্বর/২৫	-	০১, জানুয়ারী/২৬
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২০	০৬	০৭	০৩	১১	৫০	৬০ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-163	বাসনৌপক, বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন ইলিশা লক্ষঘাটের জন্য একটি স্টীল স্ট্রাকচার শোরকানেকশন সিঁড়ি নির্মাণ সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	RFQ	স্বাধীন কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২১, সেপ্টেম্বর/২৫	১০, অক্টোবর/২৫	১৮, অক্টোবর/২৫	২৬, অক্টোবর/২৫	২৬, অক্টোবর/২৫	০৬, নভেম্বর/২৫	-	০৬, ডিসেম্বর/২৫
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২০	০৬	০৬	০৩	১১	৫০	৩০ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-164	বরিশাল ডিভিশনের বিভিন্ন লক্ষঘাটে স্পাত রিং ও টেইন সেরামতসহ সারবরাহ কাজ।	-	-	LTM	স্বাধীন কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২২, সেপ্টেম্বর/২৫	১০, অক্টোবর/২৫	১৬, অক্টোবর/২৫	২৬, অক্টোবর/২৫	০৬, অক্টোবর/২৫	১০, নভেম্বর/২৫	-	০৬, জানুয়ারী/২৬
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২০	০৬	০৭	০৩	১১	৫০	৪২ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Asu Akhbar
খ.স.ম. মাসরেকুল আরেকিন
ওডাখারক প্রকৌশলী (ভরসাওয়া)
বিজ্ঞানীভিত্তিক ডি.এ.
বরিশাল সার্কেল, বরিশাল।

At
এ.এ.এ.এ.এ. ফরহাদ উজ্জামান
এ.এ.এ.এ.এ. বিজ্ঞানীভিত্তিক ডি.এ.
বরিশাল সার্কেল, বরিশাল।

At
(মোঃ মহিদুল ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী
সার্কেল বিভাগ, বামনৌপক, ঢাকা।

At
কমতার অফিস আহমেদ মোহাম্মদ
প্রকৌশলী
বিজ্ঞানীভিত্তিক ডি.এ., ঢাকা।

পার্কিং/ডিভিশনের নাম : বরিশাল ডিভিশন
উপবাস্ত "জেটি":

প্রকল্প নং	ক্রয় পণ্যের বিবরণ (বাক্য)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রকল্পিত মূল্য	প্রক্রিয়াকরণ কাল	প্রাক-যোগ্যতা যাচাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্ত তারিখ	দরপত্র ব্যাখ্যান	দরপত্র অনুমোদন	কার্যসমাপ্তি তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর	(নথী টাকায়)	
																চুক্তি স্বাক্ষর কারিগর সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়
WR-165	ইলিশ নদী কদরের ইলিশা হতে ঢাকাগামী দু'টি লঞ্চঘাটের বাৎসরিক মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	LTM	স্বাধীন কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২০, সেপ্টেম্বর/২৫	২২, অক্টোবর/২৫	২০, অক্টোবর/২৫	২০, অক্টোবর/২৫	০২, নভেম্বর/২৫	১১, নভেম্বর/২৫	-	১৫, জুন/২৬
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২০	০৫	০৫	০৫	১১	৫০	৩৬৫ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-166	বরিশাল টার্মিনালের ওটি গ্যাংওয়ের বাৎসরিক মেরামত কাজ।	-	-	LTM	স্বাধীন কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২৪, সেপ্টেম্বর/২৫	২০, অক্টোবর/২৫	২২, অক্টোবর/২৫	২০, অক্টোবর/২৫	০২, নভেম্বর/২৫	১১, নভেম্বর/২৫	-	১৫, জুন/২৬
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২০	০৫	০৫	০৫	১১	৫০	৩৬৫ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-167	বাংলোপক, বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন চরমোনাই লঞ্চঘাটের বাৎসরিক মেরামত কাজ।	-	-	LTM	স্বাধীন কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২৫, সেপ্টেম্বর/২৫	২৪, অক্টোবর/২৫	২২, অক্টোবর/২৫	০২, অক্টোবর/২৫	০২, নভেম্বর/২৫	১০, নভেম্বর/২৫	-	১৫, জুন/২৬
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২০	০৫	০৫	০৫	১১	৫০	৩৬৫ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-168	মুগাদী ও জুপিওকান্দা লঞ্চঘাটের জেটি মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	LTM	স্বাধীন কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২০, অক্টোবর/২৫	২০, নভেম্বর/২৫	২০, নভেম্বর/২৫	২০, নভেম্বর/২৫	০২, ডিসেম্বর/২৫	১২, ডিসেম্বর/২৫	-	০৫, ফেব্রুয়ারি/২৬
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২১	০৫	০৫	০৫	১১	৫০	৪৫ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-169	বরিশাল কদর সংলগ্ন বালুর ঘাটের জেটি মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	LTM	স্বাধীন কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০৮, অক্টোবর/২৫	২০, অক্টোবর/২৫	০৬, নভেম্বর/২৫	২৪, নভেম্বর/২৫	১০, নভেম্বর/২৫	০৭, নভেম্বর/২৫	-	০১, ফেব্রুয়ারি/২৬
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২১	০৫	০৫	০৫	১১	৫০	৬০ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-170	কেন্দুরিয়া লঞ্চঘাটের গ্যাংসিডি মেরামত ও ব্যাক প্রটেকশন কাজ।	-	-	RFQ	স্বাধীন কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০৯, অক্টোবর/২৫	০৩, অক্টোবর/২৫	০৭, নভেম্বর/২৫	২৪, নভেম্বর/২৫	২০, নভেম্বর/২৫	০১, ডিসেম্বর/২৫	-	২০, জানুয়ারি/২৬
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২১	০৫	০৫	০৫	১১	৫০	৪৫ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Asu Khatun
স্বা.স.ম. প্রশাসকের আদেশক্রমে
উপস্থাপক প্রকৌশলী (জায়গা)
বিআইডব্লিউটিএ
বরিশাল সার্কেল, বরিশাল।

Ar
এ.এইচ.এম. করবান উজ্জমান
প্রকৌশলী, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।
(মোঃ মহিদুল ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বামলোপক, ঢাকা।

Ar
উপস্থাপক প্রকৌশলী
উপস্থাপক
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

উপখাত "জেটি":

(লক্ষ টাকায়)

স্লোক নং	কর্ম শ্যাকের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	কর্ম শক্তি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন তারিখ কর্তৃপক্ষ	অর্থের টক্স	প্রাথমিক মূল্য	প্রতিমাসের কাজ	সাক্ষর-যোগ্যতা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সরকারি আবেদন	সরকারি চুক্তি করণ	সরকারি মূল্যায়ন	সরকারি অনুমোদন	কার্যক্ষেত্র প্রণয়ন	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্যতাসর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাধ্যতাসর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-171	পরিসরটি লক্ষ্যবর্তী জেটি মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	RFQ	স্বাধীন কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	১১, অক্টোবর/১৫	১১, নভেম্বর/১৫	১২, নভেম্বর/১৫	১২, নভেম্বর/১৫	১২, ডিসেম্বর/১৫	১৩, ডিসেম্বর/১৫	-	০৭, ফেব্রুয়ারি/১৬ ৪৫ দিন
WR-172	ভাঙ্গনচর লক্ষ্যবর্তী জেটি মেরামত ও স্পাইড পুনঃস্থাপন সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	LTM	স্বাধীন কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	১৩, অক্টোবর/১৫	০৬, নভেম্বর/১৫	১১, নভেম্বর/১৫	১২, নভেম্বর/১৫	১২, নভেম্বর/১৫	০৫, ডিসেম্বর/১৫	-	০৫, ফেব্রুয়ারি/১৬ ৬০ দিন
WR-173	কালকাঠি লক্ষ্যবর্তী পায়ংওয়ে মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	LTM	স্বাধীন কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	১৪, অক্টোবর/১৫	০৪, নভেম্বর/১৫	১২, নভেম্বর/১৫	১৩, নভেম্বর/১৫	১৩, নভেম্বর/১৫	০৬, ডিসেম্বর/১৫	-	০৭, জানুয়ারি/১৬ ৩০ দিন
WR-174	ধুলিগৌর নগর লক্ষ্যবর্তী জেটি মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	LTM	স্বাধীন কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	১৫, অক্টোবর/১৫	০৫, নভেম্বর/১৫	১৩, নভেম্বর/১৫	১৩, নভেম্বর/১৫	১৩, নভেম্বর/১৫	০৭, ডিসেম্বর/১৫	-	১২, জানুয়ারি/১৬ ৪০ দিন
WR-175	মেওলা লক্ষ্যবর্তী জেটি মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	RFQ	স্বাধীন কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	১৬, অক্টোবর/১৫	০৬, নভেম্বর/১৫	১৪, নভেম্বর/১৫	১২, নভেম্বর/১৫	১২, নভেম্বর/১৫	০৬, ডিসেম্বর/১৫	-	০৬, ফেব্রুয়ারি/১৬ ৬০ দিন
WR-176	রাঙ্গাবাড়ি লক্ষ্যবর্তী জেটি বর্ধিত করণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	LTM	স্বাধীন কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	১৬, অক্টোবর/১৫	০৬, নভেম্বর/১৫	১৭, নভেম্বর/১৫	১৩, নভেম্বর/১৫	১৩, নভেম্বর/১৫	১১, ডিসেম্বর/১৫	-	১১, ফেব্রুয়ারি/১৬ ৬০ দিন

ASU Sheikh
শ্রী.স.ম. মশরুফুল আরবিন
প্রকল্পের প্রকৌশলী (সরকারি)
বিশ্বাসযোগ্যতা
বিশ্বাসযোগ্যতা, পরিপাল।

শ্রী.স.ম. মশরুফুল আরবিন
প্রকল্পের প্রকৌশলী (সরকারি)
বিশ্বাসযোগ্যতা
বিশ্বাসযোগ্যতা, পরিপাল।

(মোঃ আহিদুল ইসলাম) এ.কে.এম. ফজলুল হক
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকল্প পরিচালক, ঢাকা।
সদস্য (প্রকৌশলী)
বিশ্বাসযোগ্যতা, পরিপাল।

কমান্ডার অফিস আহমেদ মোস্তফা
কমান্ডার
বিশ্বাসযোগ্যতা, পরিপাল।

উপস্বত "জেটি":

(নথ্য টীকাঃ)																	
পর্যবেক্ষণ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	এক ক	পরিমাপ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুসার নবায়ন কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত মূল্য	প্রতিশ্রুত কাল	প্রাক-যোগদান সময় (প্রক্ষেপণ থেকে)	নরপত্র আহবান	নরপত্র উপস্থাপন করণ	নরপত্র মূল্যায়ন	নরপত্র অনুমোদন	কার্যসম্পন্ন প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে কৃত নবায়ন সময় (দিন)	চুক্তি বর্তমান সময় (দিন)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-177	হারতা লক্খাটের জেটি সেবারসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২১, অক্টোবর/২৫	১২, নভেম্বর/২৫	২০, নভেম্বর/২৫	২৫, নভেম্বর/২৫	০৫, ডিসেম্বর/২৫	১৪, ডিসেম্বর/২৫	-	০৫, ফেব্রুয়ারি/২৬
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২১	০৬	০৮	০৫	১১	৫০	৪৫ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-178	ভোলা নদী কবরের গাংওয়ে সংস্কারসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২৬, অক্টোবর/২৫	১৬, নভেম্বর/২৫	২৪, নভেম্বর/২৫	০২, ডিসেম্বর/২৫	০৭, ডিসেম্বর/২৫	১৮, ডিসেম্বর/২৫	-	০৯, ফেব্রুয়ারি/২৬
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২১	০৬	০৮	০৫	১১	৫০	৪৫ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-179	বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন গাবখান খালের বিদ্যমান জেটি ও স্পাড সংস্কারসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২৭, অক্টোবর/২৫	১৭, নভেম্বর/২৫	২৫, নভেম্বর/২৫	০৩, ডিসেম্বর/২৫	০৮, ডিসেম্বর/২৫	১৯, ডিসেম্বর/২৫	-	১০, ফেব্রুয়ারি/২৬
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২১	০৬	০৮	০৫	১১	৫০	৪৫ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
উপমোট					২১০.০০												

Asu Arshin
জ.স.ম. মাসরুজ আলম
অতিরিক্ত প্রকৌশলী (জরাজীর্ণ)
বিআইডব্লিউটিএ
বরিশাল সার্কেল, বরিশাল।

AK
এ.এইচ.এম. ফরহাদ উজ্জমান
অঃ প্রঃ প্রকৌঃ বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

Asu Arshin
(মোঃ মহিদুল ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বায়নৌপক, ঢাকা।

Asu Arshin
কমজোর অতিরিক্ত আহসান মোস্তফা
প্রকৌশলী
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

সার্কেল/ডিভিশনের নাম : বরিশাল ডিভিশন
উপখাত ফেরী টার্মিনাল :

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	কাজ প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	কাজ পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন নকারী কর্তৃপক্ষ	বরো উৎস	প্রকল্পিত মূল্য	প্রতিষ্ঠান কাল	গ্রাক-মোক্ষতা বাহাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র সুন্দরান	দরপত্র অনুমোদন	স্বাক্ষর প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে কৃত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি সম্পাদনে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-180	Annual Maintenance and adjustment works of Elisha conventional 2 Nos Ferry Ghats area from 1 st January, 2026 to 31 st December, 2026 under BIWTA, Barishal Division, Barishal.	-	-	LTM	স্বাধীন কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২৫.০০	পরিকল্পিত আবিষ্কার	-	২১, নভেম্বর/২৫	১৭, নভেম্বর/২৫	২৫, নভেম্বর/২৫	০৩, ডিসেম্বর/২৫	০৬, ডিসেম্বর/২৫	১৯, ডিসেম্বর/২৫	-	৩১, ডিসেম্বর/২৬
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২১	০৬	০৬	০৫	১৯	৫৩	৩১৫ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-181	Annual Maintenance and adjustment works of Vaduriya conventional 2 Nos Ferry Ghats area from 1 st January, 2026 to 31 st December, 2026 under BIWTA, Barishal Division, Barishal.	-	-	LTM	স্বাধীন কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২০.০০	পরিকল্পিত আবিষ্কার	-	২৮, নভেম্বর/২৫	১৮, নভেম্বর/২৫	২৬, নভেম্বর/২৫	০৪, ডিসেম্বর/২৫	০৬, ডিসেম্বর/২৫	২০, ডিসেম্বর/২৫	-	৩১, ডিসেম্বর/২৬
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২১	০৬	০৬	০৫	২০	৫৩	৩০৫ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-182	Annual Maintenance and adjustment works of Laharlut conventional 3 Nos Ferry Ghats area from 1 st January, 2026 to 31 st December 2026 under BIWTA Barishal Division, Barishal.	-	-	LTM	স্বাধীন কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২৫.০০	পরিকল্পিত আবিষ্কার	-	২৯, নভেম্বর/২৫	১৯, নভেম্বর/২৫	২৭, নভেম্বর/২৫	০৫, ডিসেম্বর/২৫	১০, ডিসেম্বর/২৫	২১, ডিসেম্বর/২৫	-	৩১, ডিসেম্বর/২৬
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২১	০৬	০৬	০৫	১১	৫৩	৩০৫ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
উপমোট							৭০.০০										

Asm Akbar

আ.স.ম. মাহবুবুল আরেফিন
প্রকল্প পরিচালক (সহকারী)
বিআইডব্লিউটিএ
বরিশাল সার্কেল, বরিশাল।

Ah

এ.এইচ.এম. ফাহাদ উজ্জামান
আ.প্র.প্র.বি. বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

Asif 2/6

(মোঃ মাহিদুল ইসলাম)
প্রকল্প পরিচালক
প্রকৌশল বিভাগ, বাজলৌধক, ঢাকা।

A
ফাহাদ উজ্জামান
প্রকল্প পরিচালক
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

সার্কেল/ডিভিশনের নাম পটুয়াখালী ডিভিশন
উপখণ্ডঃ ইমারত

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজ বিবরণ (লাভ)	একক	পরি মাপ	ক্রম পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকা রী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাপ্তি মুদ্রা	প্রতিষ্ঠাকরণ কাল	প্রাক যোগ্যতা বাধ্যত্ব (প্রয়োজ্য কালে)	পরপর অনুমোদন	পরপর উপস্থাপন	পরপর মূল্যায়ন	পরপর অনুমোদন	কার্যসম্পন্ন প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
WR-183	বাসনৌপক, পটুয়াখালী ডিভিশনের আওতাধীন বিভিন্ন স্থাপনা জরুরী সেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২৫, জুলাই/২৫	১৪, আগস্ট/২৫	২২, আগস্ট/২৫	৩০, আগস্ট/২৫	০২, সেপ্টেম্বর/২৫	১৬, সেপ্টেম্বর/২৫	-	১৫, জুন/২৬	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২১	০৬	০৮	০২	১১	৫০	৩৬৫ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-184	বাসনৌপক, বিভিন্ন জাতীয় দিকসে স্থাপনা সমূহে আলোকসজ্জা করণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৬.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২৫, জুলাই/২৫	১৪, আগস্ট/২৫	২২, আগস্ট/২৫	৩০, আগস্ট/২৫	০২, সেপ্টেম্বর/২৫	১৬, সেপ্টেম্বর/২৫	-	১৫, জুন/২৬	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২১	০৬	০৮	০২	১১	৫০	৩৬৫ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-185	বাসনৌপক, পটুয়াখালী ডিভিশনধীন বিভিন্ন স্থাপনায় বৈদ্যুতিক ও স্যানিটারী মালামাল সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।	-	-	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৪.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২৫, জুলাই/২৫	১৪, আগস্ট/২৫	২২, আগস্ট/২৫	৩০, আগস্ট/২৫	০২, সেপ্টেম্বর/২৫	১৬, সেপ্টেম্বর/২৫	-	১৯, নভেম্বর/২৫	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২১	০৬	০৮	০২	১১	৫০	৬০ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-186	বাসনৌপক, পটুয়াখালী নদীবন্দর টার্মিনাল ভবনে নৌ- নিষ্কাশন অফিসে পার্টিশন স্থাপন সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১৬ জুলাই/২৫	২০, জুলাই/২৫	২৮ জুলাই/২৫	৩১ জুলাই /২৫	০৪ আগস্ট/২৫	০৬ আগস্ট/২৫	-	২৫ আগস্ট/২৫	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	০৭	০৩	০৩	০২	০২	১৭	৩০ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Asu Arshin
এ.স.এ. মাসরুজ্জামান আরেফিন
প্রকল্প পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
বিআইডব্লিউডিএ
মহিলা সার্কল, বরিশাল।

এ.এইচ.এম. ফরহাদ উজ্জমান
অ.প্র.প্রকৌশলী, বিআইডব্লিউডিএ, ঢাকা।

মহিদুল ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী
১৪ বিকল, বাসনৌপক, ঢাকা।

কমতের আরিফ আহমেদ মেহিবাব
প্রকৌশলী
বিআইডব্লিউডিএ, ঢাকা।

(अन्यजातिनाश)

১৯৮১
আ.স.ম. মাদারেসুল আরেফিন
গভারদার প্রাথমিক (গাবরাও)
বিআইডব্লিউটিএ
নবিশাল জায়েদ, বরিশাল।

જાતા: ૨૭૭૨૬૮, એન. ચન્નદાસ ઉચ્છ્રામાન
 ૩૪ ઇ: ૪૨૫૦૧, વિજયવંશીવિદ્યા, જલ્લા

(মোঃ মহিদুল ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী
প্রাচীন বিদ্যাপুর, বায়ান্নোপক, ঢাকা।

কমজোর আর্থিক পরিস্থিতি মোকদ্দমা
চেয়ারম্যান
বিজ্ঞান ইন্সটিটিউট, ঢাকা

সার্কেল/ডিভিশনের নামঃ পটুয়াখালী ডিভিশন
উপখাত "জেটি"

(সপ্তক টাকায়)

প্যাকেজ নং	ক্রম প্রকল্প বিবরণ (কাজ)	একক	পরি মান	ক্রম পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনক রী কর্তৃপক্ষ	অর্থ র উৎস	প্রকল্পিত মূল্য	প্রক্রিয়াকরণ কাল	প্রক যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য কাজ)	দরপত্র আবেদন	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যসেপ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে স্বাক্ষরিত সর্বমোট সময়(দিন)	চুক্তি বংশোদ্ভূত সর্বমোট সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
WR-192	বাআনৌপক, পটুয়াখালী ডিভিশনস্থানীয় বিভিন্ন ঘাটের জেটির অবস্থার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	LTM	যথার্থ কর্তৃপক্ষ	রাজ স্ব	৬.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২৫, জুলাই/২৫	২৬, আগস্ট/২৫	২৭, আগস্ট/২৫	৩০, আগস্ট/২৫	০২, সেপ্টেম্বর/২৫	১৬, সেপ্টেম্বর/২৫	-	১৫, জুন/২৬	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২১	০৮	০৮	০২	১১	৫০	৩৬৫ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-193	বাআনৌপক, পটুয়াখালী ডিভিশনের আওতাধীন বিভিন্ন পুরুত্বপূর্ণ লক্কাঘাটে শোর-কানেকশনের জন্য কাঠের সিঁড়ি তুলে সরবরাহসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	LTM	যথার্থ কর্তৃপক্ষ	রাজ স্ব	৮.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২৫, জুলাই/২৫	২৬, আগস্ট/২৫	২৭, আগস্ট/২৫	৩০, আগস্ট/২৫	০২, সেপ্টেম্বর/২৫	১৬, সেপ্টেম্বর/২৫	-	১৬, নভেম্বর/২৫	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২১	০৮	০৮	০২	১১	৫০	৬০ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-194	বাআনৌপক, পটুয়াখালী নদীকূলের লক্কাঘাটের স্টীল গ্যাবিয়ে সংস্কার, রং করণ এবং স্প্যান্ডের সাথে পল্টুন বাধার জন্য এক,এস ওয়ার ও চেইন বাধা সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	LTM	যথার্থ কর্তৃপক্ষ	রাজ স্ব	৬.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২৫, জুলাই/২৫	২৬, আগস্ট/২৫	২৭, আগস্ট/২৫	৩০, আগস্ট/২৫	০২, সেপ্টেম্বর/২৫	১৬, সেপ্টেম্বর/২৫	-	১৬, নভেম্বর/২৫	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২১	০৮	০৮	০২	১১	৫০	৬০ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-195	বাআনৌপক, বরগুনা নদীকূলের লক্কাঘাটের স্টীল গ্যাবিয়ে সংস্কার, রং করণ এবং স্প্যান্ডের সাথে পল্টুন বাধার জন্য এক,এস ওয়ার ও চেইন বাধা সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	LTM	যথার্থ কর্তৃপক্ষ	রাজ স্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২৫, জুলাই/২৫	২৬, আগস্ট/২৫	২৭, আগস্ট/২৫	৩০, আগস্ট/২৫	০২, সেপ্টেম্বর/২৫	১৬, সেপ্টেম্বর/২৫	-	১৬, নভেম্বর/২৫	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২১	০৮	০৮	০২	১১	৫০	৬০ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Asu Akbar
খাস.ম. মশরুফুল আহমেদ
ইউএনসিসি প্রকৌশলী (জরুরী)
বিআইডব্লিউডিএ
বিশিষ্ট সার্কুল, বরিশাল।

KH
এ.এইচ.এম. ফরহাদ উজ্জামান
আঃ প্রকৌঃ, বিআইডব্লিউডিএ, ঢাকা

A-1
(মোঃ মহিনুল ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী
আকৌশল বিভাগ, বাআনৌপক, ঢাকা।

A
কমজোর অফিস আহমেদ মোক্তার
জরুরীমান
বিআইডব্লিউডিএ, ঢাকা

উপস্বত "জেটি"

(লক্ষ্যকায়)

প্রকল্প নং	ক্রম নম্বর/বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি ও মরন	কৃতি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রায়শচিত্ত মূল্য	প্রক্রিয়াকরণ কাল	প্রাক যোগ্যতা বাধ্যতাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	নবপত্র আহবান	নবপত্র উন্মুক্ত করণ	নবপত্র মূল্যায়ন	নবপত্র অনুমোদন	কার্যদেয় প্রদান	কৃতি স্বাক্ষর	কৃতি স্বাক্ষরে যোগিত সর্বমোট সময়(দিন)	কৃতি লক্ষ্যায়ন সর্বমোট সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
WR-196	বাধ্যনৈপক, পটুয়াখালী ডিভিশনাল বণ্য চরগরবদী, খুলিছা সহ বিভিন্ন লক্ষ্যঘাটের স্পাতের সাথে পটুন বাধার জন্য এক,এস ওয়ার ও এস,এস ওইন সরবরাহ সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	LTM	যযধ্যযধ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৪.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২৫, জুলাই/২৫	২৪, আগস্ট/২৫	২২, আগস্ট/২৫	৩০, আগস্ট/২৫	০২, সেপ্টেম্বর/২৫	২৬, সেপ্টেম্বর/২৫	-	২৫, জুন/২৬	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২১	০৬	০৬	০২	১১	৫০	৩৬৫ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-197	বাধ্যনৈপক, পটুয়াখালী ডিভিশনাল কালিশুড়ী লক্ষ্যঘাটের জেটি সেরাসত সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	LTM	যযধ্যযধ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২৬, জুলাই/২৫	২৩, জুলাই/২৫	২৮, জুলাই/২৫	৩১/জুলাই/২৫	০৪, আগস্ট/২৫	০৬, আগস্ট/২৫	-	২৫, আগস্ট/২৫	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	০৭	০৩	০৩	০২	০২	১৭	৩০ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-198	বাধ্যনৈপক, পটুয়াখালী ডিভিশনাল বশমিনা হাতির হাট লক্ষ্যঘাটের জেটি সেরাসত সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	LTM	যযধ্যযধ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৬.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২৬, জুলাই/২৫	২৩, জুলাই/২৫	২৮, জুলাই/২৫	৩১/জুলাই/২৫	০৪, আগস্ট/২৫	০৬, আগস্ট/২৫	-	২৫, আগস্ট/২৫	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	০৭	০৩	০৩	০২	০২	১৭	৩০ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-199	বাধ্যনৈপক, পটুয়াখালী ডিভিশনাল অটেলিয়াপুর লক্ষ্যঘাটের জেটি সেরাসত সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	LTM	যযধ্যযধ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২৬, জুলাই/২৫	২৩, জুলাই/২৫	২৮, জুলাই/২৫	৩১/জুলাই/২৫	০৪, আগস্ট/২৫	০৬, আগস্ট/২৫	-	২৫, আগস্ট/২৫	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	০৭	০৩	০৩	০২	০২	১৭	৩০ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-200	বাধ্যনৈপক, পটুয়াখালী ডিভিশনাল কানাইয়া লক্ষ্যঘাটের জেটি সেরাসত সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	LTM	যযধ্যযধ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৬.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২৬, জুলাই/২৫	২৪, আগস্ট/২৫	২২, আগস্ট/২৫	৩০, আগস্ট/২৫	০২, সেপ্টেম্বর/২৫	২৬, সেপ্টেম্বর/২৫	-	২৬, নভেম্বর/২৫	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২১	০৬	০৬	০২	১১	৫০	৬০ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-201	বাধ্যনৈপক, পটুয়াখালী ডিভিশনাল গাধরঘাটা লক্ষ্যঘাটের জেটি সেরাসত সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	LTM	যযধ্যযধ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৮.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২৫, জুলাই/২৫	২৪, আগস্ট/২৫	২২, আগস্ট/২৫	৩০, আগস্ট/২৫	০২, সেপ্টেম্বর/২৫	২৬, সেপ্টেম্বর/২৫	-	২২, নভেম্বর/২৫	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২১	০৬	০৬	০২	১১	৫০	৬০ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Asu Akbar
 ডা.স.ম. মাহবুবুল আরেফিন
 প্রকল্প পরিচালক প্রকৌশলী (কার্যস্বত)
 বিভাগীয় প্রকৌশলী
 বরিশাল সার্কেল, বরিশাল।

পাতা-৪১
 এ.এইচ.এম. ফরহাদ উজ্জামান
 জি.এ. প্রকৌশলী, বিভাগীয় প্রকৌশলী, ঢাকা

(মোঃ মাহিদুল ইসলাম)
 প্রধান প্রকৌশলী
 প্রকৌশল বিভাগ, বাধ্যনৈপক, ঢাকা।

কমজোর অতিরিক্ত আবেদন মোজিদুল
 চেয়ারম্যান
 বিভাগীয় প্রকৌশলী, ঢাকা

উপস্বত "জেটি"

(নম টাকায়)

প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজ বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	কর পরিস্থিতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন নকারী	অর্থের উৎস	প্রাপ্তিকৃত মূল্য	প্রক্রিয়াকরণ কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই	সরপত্র আহবান	সরপত্র উন্মুক্ত করন	সরপত্র মূল্যায়ন	সরপত্র অনুমোদন	কার্যসেপ প্রধান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট	চুক্তি ব্যয়বাহারনে সর্বমোট সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
WR-202	বাসনৌপক, পটুয়াখালী ডিভিশনধীন বেতাগী লঞ্চঘাটের জেটি মেরামত সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	LTM	যযধ্যয কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১৬, জুলাই/২৫	২৩, জুলাই/২৫	২৮, জুলাই/২৫	৩১জুলাই /২৫	০৪ আগষ্ট/২৫	০৬ আগষ্ট/২৫	-	২৫ আগষ্ট/২৫	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	০৭	০৩	০৩	০২	০২	১৭	৬০ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-203	বাসনৌপক, পটুয়াখালী ডিভিশনধীন কাবড়াবুনিয়া লঞ্চঘাটের জেটি মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	LTM	যযধ্যয কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৬.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২৫, জুলাই/২৫	২৪, আগষ্ট/২৫	২২, আগষ্ট/২৫	৩০, আগষ্ট/২৫	০২, সেপ্টেম্বর/২৫	১৬, সেপ্টেম্বর/২৫	-	১৬, নভেম্বর/২৫	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২১	০৮	০৮	০২	১১	২০	৬০ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-204	বাসনৌপক, পটুয়াখালী ডিভিশনধীন কালিকাবড়ি লঞ্চঘাটের জেটি মেরামতসহ	-	-	LTM	যযধ্যয কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২৫, জুলাই/২৫	২৪, আগষ্ট/২৫	২১, আগষ্ট/২৫	৩০, আগষ্ট/২৫	০২, সেপ্টেম্বর/২৫	১৬, সেপ্টেম্বর/২৫	-	১৬, নভেম্বর/২৫	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২১	০৮	০৮	০২	১১	২০	৬০ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-205	বাসনৌপক, পটুয়াখালী ডিভিশনধীন কাকচিরা লঞ্চঘাটের জেটি মেরামত সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	LTM	যযধ্যয কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২৫, জুলাই/২৫	২৪, আগষ্ট/২৫	২২, আগষ্ট/২৫	৩০, আগষ্ট/২৫	০২, সেপ্টেম্বর/২৫	১৬, সেপ্টেম্বর/২৫	-	১৬, নভেম্বর/২৫	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২১	০৮	০৮	০২	১১	২০	৬০ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-206	বাসনৌপক, পটুয়াখালী ডিভিশনধীন বোয়ালিয়া সুইজ গেট স্পীডব্রেক ঘাট জেটি মেরামত সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	LTM	যযধ্যয কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২৫, জুলাই/২৫	২৪, আগষ্ট/২৫	২২, আগষ্ট/২৫	৩০, আগষ্ট/২৫	০২, সেপ্টেম্বর/২৫	১৬, সেপ্টেম্বর/২৫	-	১৬, নভেম্বর/২৫	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২১	০৮	০৮	০২	১১	২০	৬০ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
মোট								৮৫.০০										

Asst. Secy

ম.স.ম. মাহবুবুল আরেফিন
প্রকল্প পরিচালক (প্রকল্প) (ভারপ্রাপ্ত)
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ, বরিশাল।

১. এ.এস.এম. ফারহান উজ্জ্বল
২. এ.এস.এম. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ, বরিশাল।

মোঃ মহিদুল ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী
কমল বিজ্ঞান, বায়নৌপক, ঢাকা।

কমল বিজ্ঞান, বায়নৌপক, ঢাকা।
কমল বিজ্ঞান, বায়নৌপক, ঢাকা।

সার্কেল/ডিভিশনের নামঃ খুলনা ডিভিশন
পূর্তকর্ম উপখাত "ইমারত"

প্যাকেজ নং	প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাপ্তিস্থ মূল্য	প্রতিষ্ঠাকাল কাল	প্রাক যোগ্যতা প্রমাণ (সেত্রে)	সরপত্র আহরণ	সরপত্র উন্মুক্তকরণ	সরপত্র মূল্যায়ন	সরপত্র অনুমোদন	কার্যসম্পন্ন প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	(লক্ষ টাকায়)	
																চুক্তি স্বাক্ষর সময় (দিন)	চুক্তি স্বাক্ষর সময় (দিন)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-207	খুলনা ডিভিশনের বিভিন্ন স্থাপনাদির জন্য বৈদ্যুতিক মালামাল সংগ্রহ ও সরবরাহ করণ কাজ।			সীমিত দরপত্র	যথায়থ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত আবিষ্কার		১০ জুলাই২৫	৪ আগস্ট২৫	৬ আগস্ট২৫	১০ আগস্ট২৫	১৮ আগস্ট২৫	২২ সেপ্টেম্বর২৫	-	৭০ দিন
								পরিকল্পিত দিন		-	২৫	২	৭	৫	২১	৫০	১২০
								প্রকৃত আবিষ্কার									
WR-208	খুলনা ডিভিশনের আওতাধীন বিভিন্ন জাতীয় দিবস উপলক্ষে স্থাপনাসমূহে আলোকসজ্জাকরণ কাজ।			সীমিত দরপত্র	যথায়থ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৮.০০	পরিকল্পিত আবিষ্কার		০০ জুলাই২৫	১৪ আগস্ট২৫	১৬ আগস্ট২৫	২০ আগস্ট২৫	২৮ আগস্ট২৫	২০ সেপ্টেম্বর২৫	-	৫০ দিন
								পরিকল্পিত দিন		-	১৫	২	৭	৫	২০	৫২	১০২
								প্রকৃত আবিষ্কার									
WR-209	খুলনাস্থ প্রকৌশল বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরের ০২টি কক্ষকে মডিফিকেশনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			সীমিত দরপত্র	যথায়থ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত আবিষ্কার		২০ জুলাই২৫	৪ আগস্ট২৫	৬ আগস্ট২৫	১০ আগস্ট২৫	১৮ আগস্ট২৫	২২ সেপ্টেম্বর২৫	-	৭০ দিন
								পরিকল্পিত দিন		-	১৫	২	৭	৫	২১	৫০	১২০
								প্রকৃত আবিষ্কার									
WR-210	খুলনাস্থ টার্মিনাল ভবনের বিভিন্ন দপ্তরের মেসামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			সীমিত দরপত্র	যথায়থ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৭.০০	পরিকল্পিত আবিষ্কার		১ সেপ্টেম্বর২৫	১৫ সেপ্টেম্বর২৫	১৭ সেপ্টেম্বর২৫	২৪ সেপ্টেম্বর২৫	২২ সেপ্টেম্বর২৫	২০ অক্টোবর২৫	-	৬০ দিন
								পরিকল্পিত দিন		-	১৫	২	৭	৫	২১	৫০	১২০
								প্রকৃত আবিষ্কার									
WR-211	খুলনাস্থ ডেপুটি বেইজ অফিস ভবন ও স্টাফ ভরমেটরী সংস্কার ও রং করণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			সীমিত দরপত্র	যথায়থ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৯.০০	পরিকল্পিত আবিষ্কার		১৫ সেপ্টেম্বর২৫	০০ সেপ্টেম্বর২৫	২ অক্টোবর২৫	২ অক্টোবর২৫	১৪ অক্টোবর২৫	৪ নভেম্বর২৫	-	১০০ দিন
								পরিকল্পিত দিন		-	১৫	২	৭	৫	২১	৫০	১৫০
								প্রকৃত আবিষ্কার									
WR-212	নওরাপাড়া বন্দর কর্মকর্তার কক্ষের ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন সহ আনুষঙ্গিক কাজ।			RFQ	যথায়থ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৬.০০	পরিকল্পিত আবিষ্কার		১ সেপ্টেম্বর২৫	১৫ সেপ্টেম্বর২৫	১৭ সেপ্টেম্বর২৫	২৪ সেপ্টেম্বর২৫	২২ সেপ্টেম্বর২৫	২০ অক্টোবর২৫	-	৬০ দিন
								পরিকল্পিত দিন		-	১৫	২	৭	৫	২১	৫০	১২০
								প্রকৃত আবিষ্কার									
WR-213	খুলনাস্থ "সী" এলাকায় টার্মিনাল ভবন হতে টুরিজম ঘাট পর্যন্ত ওভারহেড বৈদ্যুতিক লাইন পুনঃনির্মাণ/সেলামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			সীমিত দরপত্র	যথায়থ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত আবিষ্কার		০০ জুলাই২৫	১৪ আগস্ট২৫	১৬ আগস্ট২৫	২০ আগস্ট২৫	২৮ আগস্ট২৫	২০ সেপ্টেম্বর২৫	-	৫০ দিন
								পরিকল্পিত দিন		-	১৫	২	৭	৫	২০	৫২	১০২
								প্রকৃত আবিষ্কার									

Asu Akter
স.স. মাসরেকুল আরেফিন
প্রকৌশলী (ভরপ্রাধ)
বিআইডব্লিউটিএ
বিশাল সার্কেল, অধিশাল।

এ.এইচ.এম. ফরহাদ উজ্জামান
এ.এইচ.এম. ফরহাদ উজ্জামান
আ.প্র.প্রাধী, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

মোঃ মহিদুল ইসলাম
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বায়লৌপক, ঢাকা।

কমজোর অধিক আহমেদ মোহাম্মদ
কমজোর অধিক আহমেদ মোহাম্মদ
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

সার্কেল/ডিভিশনের নামঃ খুলনা ডিভিশন
পূর্তকর্ম উপখাত "ইমারত"

(সকল সিকার)

প্যাকেজ নং	প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	০০০	নবিনস	কম পরিমাণ ও ধরণ	কৃতি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত মূল্য	প্রকৃতকাল কাল	প্রক সেবার মহাহ (প্রযোজ্য মহাহ)	দরপত্র আবেদন	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কর্তৃপক্ষ প্রদান	কৃতি স্বাক্ষর	কৃতি স্বাক্ষরে স্বাক্ষরিত সময় (দিন)	কৃতি স্বাক্ষরে সময় (দিন)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-214	মনিরনগর ডিভিশন টেনশনের অভ্যন্তরে ৩য় শ্রেণীর কোয়ার্টার ও নামাঙ্কন সংস্কারকরণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			সীমিত দরপত্র	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৪.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত তারিখ		২০ জুলাই ২০২০	৪ আগস্ট ২০২০	৪ আগস্ট ২০২০	১৩ আগস্ট ২০২০	১৬ আগস্ট ২০২০	২২ সেপ্টেম্বর ২০২০	-	৭০ দিন
WR-215	খুলনা টার্মিনাল ভবনের দ্বায়ে ওয়াটার লিক রুট বন্ড করণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			সীমিত দরপত্র	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৪.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত তারিখ		২৫ জুলাই ২০২০	১০ অক্টোবর ২০২০	১০ অক্টোবর ২০২০	২১ অক্টোবর ২০২০	২৭ অক্টোবর ২০২০	১৬ সেপ্টেম্বর ২০২০	-	৪০ দিন
WR-216	খুলনা ইলেক্ট্রিকাল লাইন ক্যাপ রুমে নতুন সংযোগের জন্য পলি ওয়াল কন্ট্রোল কন্ট্রোল ও বন্ড করণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			সীমিত দরপত্র	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৩.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত তারিখ		২৫ জুলাই ২০২০	১০ অক্টোবর ২০২০	১২ অক্টোবর ২০২০	২১ অক্টোবর ২০২০	২৭ অক্টোবর ২০২০	১৬ সেপ্টেম্বর ২০২০	-	৪০ দিন
WR-217	খুলনা বরাদ্দ কলোনির অভ্যন্তরে ৩য় শ্রেণীর কোয়ার্টার মেঝের কাজসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			সীমিত দরপত্র	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৪.৫০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত তারিখ		০০ জুলাই ২০২০	১৪ আগস্ট ২০২০	১৬ আগস্ট ২০২০	২০ আগস্ট ২০২০	২৮ আগস্ট ২০২০	২২ সেপ্টেম্বর ২০২০	-	৫০ দিন
WR-218	খুলনা কান্টনমেন্ট পাইলট হাউজ সংস্কার এবং অতিরিক্ত সেলেক্টিভাইজেশন সেবা করণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			সীমিত দরপত্র	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত তারিখ		২৫ জুলাই ২০২০	১০ অক্টোবর ২০২০	১২ অক্টোবর ২০২০	২১ অক্টোবর ২০২০	২৭ অক্টোবর ২০২০	১৬ সেপ্টেম্বর ২০২০	-	৪০ দিন
WR-219	খুলনা নদী বন্দরের নিয়ন্ত্রণাধীন লঞ্চডক মৌজা মতিচাঁদখালী খাল) হতে গোয়ালখালী মৌজার বিমাইগ্রেশন টার্মিনাল সংলগ্ন (৭ নং ফ্লট) পর্যন্ত উন্নয়নমূলক স্থায়ী সীমানা পিলার নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ (প্রথম পর্যায়)।			OTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২৪.৯৮	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত তারিখ		-	-	-	-	-	-	-	০১০০-০০০০ এর অধীনে প্রকল্পের নাম: প্রকল্পের নাম (RAPP-২১০)
WR-220	নওয়াগড়া নদী বন্দরের পশ্চিম পাড় মহাকাল মৌজা হতে রাজবাড়ি মৌজা পর্যন্ত উন্নয়নমূলক স্থায়ী সীমানা পিলার স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			সীমিত দরপত্র	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২৭.৫০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত তারিখ		-	-	-	-	-	-	-	০১০০-০০০০ এর অধীনে প্রকল্পের নাম: প্রকল্পের নাম (RAPP-২১০)
WR-221	খুলনা নদী বন্দরের নিয়ন্ত্রণাধীন তেলপুষ্টি টোল অফিস নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			সীমিত দরপত্র	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৫.০২	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত তারিখ		-	-	-	-	-	-	-	০১০০-০০০০ এর অধীনে প্রকল্পের নাম: প্রকল্পের নাম (RAPP-২১০)
মোট=							১০৮.০০										

Pran Kishor
প্র.স.ম. হাশিমুল আলম
প্রকল্পের প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত)
বিআইডব্লিউটিএ
এইশাল সার্কেল, নরিশাল।

At
এ.এচ.এম. ফাহাদ উজ্জ্বান
প্রকৌশলী
৩য় প্রকৌশলী, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

Dr
(মোঃ মহিদুল ইসলাম)
প্রকৌশলী
সীমানা বিভাগ, বায়বীপক, ঢাকা।

Dr
কমজোর আলি আহমেদ মেজদার
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

সার্কেল/ডিভিশনের নাম: খুলনা ডিভিশন
পূর্তকর্ম উপধাত "জেটি"

(শ্রম টাকায়)																	
পায়েজের নং	পায়েজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় মুদ্রা ও মস	কৃষি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত মূল্য	প্রতিষ্ঠান/কর্ম কাল	প্রাক্ষেপের বাহ্যিক প্রদোষ ফেট	মরগর আইদাম	মরগর উপকরণ	মরগর মূল্যায়ন	মরগর অনুমোদন	কাঁচামাল প্রদান	কৃষি সংকর	কৃষি সংকর সর্বমোট সংখ্য (মিন)	কৃষি সংকর সর্বমোট সংখ্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-222	খুলনায় বিভিন্ন লক্ষ্যবর্তী জমি কালের সিঁড়িকতা সংগ্রহ, সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।			সীমিত দরপত্র	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৭.০০	পরিচালিত অধিবেশন		২০ জুলাই ২০২০	৪ আগস্ট ২০২০	৬ আগস্ট ২০২০	১০ আগস্ট ২০২০	১৬ আগস্ট ২০২০	২২ সেপ্টেম্বর ২০২০	-	৭০ দিন
								পরিচালিত দিন		-	১৫	২	৭	৫	২৩	৫০	১২০
								প্রকৃত অধিবেশন									
WR-223	খুলনায় টার্মিনাল লক্ষ্যবর্তী জমি কালের সিঁড়িকতা সংগ্রহ, সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।			সীমিত দরপত্র	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিচালিত অধিবেশন		৩০ জুলাই ২০২০	১৪ আগস্ট ২০২০	১৬ আগস্ট ২০২০	২০ আগস্ট ২০২০	২৬ আগস্ট ২০২০	২০ সেপ্টেম্বর ২০২০	-	৫০ দিন
								পরিচালিত দিন		-	১৫	২	৭	৫	২৩	৫০	১০২
								প্রকৃত অধিবেশন									
WR-224	খুলনায় টার্মিনাল লক্ষ্যবর্তী জমি কালের সিঁড়িকতা সংগ্রহ, সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।			সীমিত দরপত্র	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিচালিত অধিবেশন		২০ জুলাই ২০২০	৪ আগস্ট ২০২০	৬ আগস্ট ২০২০	১০ আগস্ট ২০২০	১৬ আগস্ট ২০২০	২২ সেপ্টেম্বর ২০২০	-	৭০ দিন
								পরিচালিত দিন		-	১৫	২	৭	৫	২৩	৫০	১২০
								প্রকৃত অধিবেশন									
WR-225	খুলনায় টার্মিনাল লক্ষ্যবর্তী জমি কালের সিঁড়িকতা সংগ্রহ, সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।			সীমিত দরপত্র	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিচালিত অধিবেশন		২০ সেপ্টেম্বর ২০২০	১৪ আগস্ট ২০২০	১৬ আগস্ট ২০২০	২০ আগস্ট ২০২০	২৬ আগস্ট ২০২০	২০ অক্টোবর ২০২০	-	৬০ দিন
								পরিচালিত দিন		-	১৫	২	৭	৫	২৩	৫০	১২০
								প্রকৃত অধিবেশন									
WR-226	খুলনায় টার্মিনাল লক্ষ্যবর্তী জমি কালের সিঁড়িকতা সংগ্রহ, সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।			সীমিত দরপত্র	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৬.০০	পরিচালিত অধিবেশন		১০ সেপ্টেম্বর ২০২০	৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০	২ অক্টোবর ২০২০	৬ অক্টোবর ২০২০	১২ অক্টোবর ২০২০	৮ নভেম্বর ২০২০	-	১০০ দিন
								পরিচালিত দিন		-	১৫	২	৭	৫	২৩	৫০	১৫০
								প্রকৃত অধিবেশন									
WR-227	খুলনায় টার্মিনাল লক্ষ্যবর্তী জমি কালের সিঁড়িকতা সংগ্রহ, সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।			সীমিত দরপত্র	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিচালিত অধিবেশন		১০ সেপ্টেম্বর ২০২০	১৪ আগস্ট ২০২০	১৬ আগস্ট ২০২০	২০ আগস্ট ২০২০	২৬ আগস্ট ২০২০	২০ অক্টোবর ২০২০	-	৬০ দিন
								পরিচালিত দিন		-	১৫	২	৭	৫	২৩	৫০	১২০
								প্রকৃত অধিবেশন									
WR-228	খুলনায় টার্মিনাল লক্ষ্যবর্তী জমি কালের সিঁড়িকতা সংগ্রহ, সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।			সীমিত দরপত্র	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিচালিত অধিবেশন		৩০ জুলাই ২০২০	১৪ আগস্ট ২০২০	১৬ আগস্ট ২০২০	২০ আগস্ট ২০২০	২৬ আগস্ট ২০২০	২০ সেপ্টেম্বর ২০২০	-	৫০ দিন
								পরিচালিত দিন		-	১৫	২	৭	৫	২৩	৫০	১০২
								প্রকৃত অধিবেশন									
WR-229	খুলনায় টার্মিনাল লক্ষ্যবর্তী জমি কালের সিঁড়িকতা সংগ্রহ, সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।			সীমিত দরপত্র	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৭.০০	পরিচালিত অধিবেশন		২০ জুলাই ২০২০	৪ আগস্ট ২০২০	৬ আগস্ট ২০২০	১০ আগস্ট ২০২০	১৬ আগস্ট ২০২০	২২ সেপ্টেম্বর ২০২০	-	৭০ দিন
								পরিচালিত দিন		-	১৫	২	৭	৫	২৩	৫০	১২০
								প্রকৃত অধিবেশন									
WR-230	খুলনায় টার্মিনাল লক্ষ্যবর্তী জমি কালের সিঁড়িকতা সংগ্রহ, সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।			সীমিত দরপত্র	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৪.০০	পরিচালিত অধিবেশন		২০ জুলাই ২০২০	১০ অক্টোবর ২০২০	১২ অক্টোবর ২০২০	১৬ অক্টোবর ২০২০	২২ অক্টোবর ২০২০	১৬ সেপ্টেম্বর ২০২০	-	৪০ দিন
								পরিচালিত দিন		-	১৫	২	৭	৫	২৩	৫০	১২০
								প্রকৃত অধিবেশন									

স্বাক্ষর
স্বাক্ষর
স্বাক্ষর
স্বাক্ষর
স্বাক্ষর
স্বাক্ষর
স্বাক্ষর
স্বাক্ষর
স্বাক্ষর
স্বাক্ষর
স্বাক্ষর
স্বাক্ষর
স্বাক্ষর
স্বাক্ষর
স্বাক্ষর
স্বাক্ষর
স্বাক্ষর
স্বাক্ষর
স্বাক্ষর

পাতা-৪০
এ.এইচ.এম. ফরহান উজ্জমান
অঃ প্রঃ প্রঃ, বিবাহিত/উইটিএ, ঢাকা

১৭/৭/২০
মোঃ মাহিনুল ইসলাম
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, কমান্ডার, ঢাকা।

কমান্ডার অফিস আহমেদ মোস্তফা
কমান্ডার
বিবাহিত/উইটিএ, ঢাকা

সার্কেল/ডিভিশনের নামঃ খুলনা ডিভিশন
পূর্তকর্ম উপযুক্ত জেটি

প্যাকেজিং	কাজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	সরাসরি কাজ	মুক্তি অনুমোদন স্বাক্ষর	অনুমোদন তারিখ	প্রকল্প মূল্য	প্রকল্প কাজ	প্রকল্প কাজের মোট (প্রকল্প/কাজ মোট)	মোট আবশ্য	মোট উদ্ভূতকরণ	মোট মূল্য	মোট আবশ্য	মোট আবশ্য	মোট আবশ্য	মোট আবশ্য	মোট আবশ্য	মোট আবশ্য
1	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
WR-231	গিলাবজী লক্ষ্যঘাটে ষ্টীল জেটি সংস্কারসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			সীমিত দরপত্র	ঐ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত আবশ্য		২৫ জুলাই ২৫	১০ অক্টো ২৫	১২ অক্টো ২৫	২১ অক্টো ২৫	২৭ অক্টো ২৫	২৯ সেপ্টে ২৫	-	৪০ দিন	
								পরিকল্পিত দিন		-	১৫	২	৭	৫	২১	৫০	১৬০	
								প্রকৃত আবশ্য										
WR-232	শ্রীরামপুর লক্ষ্যঘাটের জেটি সংস্কার ও রং করণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			সীমিত দরপত্র	ঐ	রাজস্ব	৪.০০	পরিকল্পিত আবশ্য		৩০ জুলাই ২৫	১৪ আগস্ট ২৫	১৬ আগস্ট ২৫	২০ আগস্ট ২৫	২৬ আগস্ট ২৫	২২ সেপ্টে ২৫	-	৫০ দিন	
								পরিকল্পিত দিন		-	১৫	২	৭	৫	২০	৫২	১০২	
								প্রকৃত আবশ্য										
WR-233	৪নং কররা লক্ষ্যঘাট ষ্টীল জেটি মেরামত করণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			সীমিত দরপত্র	ঐ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত আবশ্য		১ সেপ্টে ২৫	১৫ সেপ্টে ২৫	১৭ সেপ্টে ২৫	২৪ সেপ্টে ২৫	২৯ সেপ্টে ২৫	২০ অক্টো ২৫	-	৬০ দিন	
								পরিকল্পিত দিন		-	১৫	২	৭	৫	২১	৫০	১১০	
								প্রকৃত আবশ্য										
WR-234	নওগ্রগড়া নদীবন্দরের মিজানঘাটে জেটি নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			সীমিত দরপত্র	ঐ	রাজস্ব	৭.০০	পরিকল্পিত আবশ্য		১৫ সেপ্টে ২৫	৩০ সেপ্টে ২৫	২ অক্টো ২৫	৯ অক্টো ২৫	১৪ অক্টো ২৫	৪ নভে ২৫	-	১০০ দিন	
								পরিকল্পিত দিন		-	১৫	২	৭	৫	২১	৫০	১৫০	
								প্রকৃত আবশ্য										
মোট=							৭০.০০											

Asu Akter
আ.স.ম. মাহবুবুল আরেফিন
প্রকল্প/প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত)
বিআইডব্লিউটিএ
করিশাল সার্কেল, করিশাল।

ফজলুল হক
এ.এচ.এম. ফজলুল হক
প্রকল্প/প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ মহিদুল ইসলাম
(মোঃ মহিদুল ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকল্প বিভাগ, বামদৌপক, ঢাকা।

এ.কে.এ.এম. ফজলুল হক
এ.কে.এ.এম. ফজলুল হক
সদস্য (প্রকৌশল)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।
ফজলুল হক
ফজলুল হক
সদস্য (প্রকৌশল)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

ডিভিশনের নামঃ চট্টগ্রাম ডিভিশন
উপখাতঃ "ইমারত"

(শফ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ (কার্য)	একক	পরিমাণ	কার্য পদ্ধতি ও ধরন	মূল্য অনুসন্ধানকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রকল্পের মূল্য	প্রকল্পের কাল	প্রকল্পের মোড়কা বায়ুই (প্রমোদ ফ্রেম)	সরঞ্জাম আবহান	সরঞ্জাম উন্নত করণ	সরঞ্জাম মূল্যায়ন	সরঞ্জাম অনুসন্ধান	কার্যক্রম প্রদান	মূল্য স্বাক্ষর	মূল্য স্বাক্ষর বাক্স নম্বর সহ (মিল)	মূল্য স্বাক্ষর সর্বমোট সহ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-235	চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতাধীন কর্তৃপক্ষের পরিদর্শন বাংলার মেরুত ও পার্শ্ব ইয়ার্ডের পেজিং টাইলস পরিবর্তনসহ অনুসন্ধান কার্য।	বাক্স	৩৬২	সীমিত সরঞ্জাম	প্রধান প্রকৌশলী	রাজস্ব	৫.০০	পরিবর্তিত তারিখ	-	৪ আগস্ট/২৫	২২ আগস্ট/২৫	১ সেপ্টেম্বর/২৫	০৮ সেপ্টেম্বর/২৫	১৫ সেপ্টেম্বর/২৫	২২ সেপ্টেম্বর/২৫	-	১৫-জুন ২৬
								পরিবর্তিত দিন	-	-	১৬	১০	১০	৭	৭	৫০	
								প্রকৃত দিন									
WR-236	চট্টগ্রাম অফিস ভবনের জন্য বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করার পানির ফিল্টার, পানির লাইন, পানির মনিটর, পানির ট্যাক মেরুত ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্য।	যোক	যোক	কোন্ট্রোল	চেনারমান	রাজস্ব	৪.০০	পরিবর্তিত তারিখ	-	১১ আগস্ট/২৫	২৮ আগস্ট/২৫	৪ সেপ্টেম্বর/২৫	৯ সেপ্টেম্বর/২৫	১৫ সেপ্টেম্বর/২৫	২২ সেপ্টেম্বর/২৫	-	১৫-জুন ২৬
								পরিবর্তিত দিন	-	-	১৭	০৭	০৬	০৬	১৪	৪৯	
								প্রকৃত দিন	-								
WR-237	কর্তৃপক্ষের চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতাধীন সীতাকুণ্ড বাঁশবাড়িয়া কৌশলী ঘাটের ঘাটী ছাউনী ও ট্যাকের কনস্ট্রাকশন নির্মাণসহ অনুসন্ধান কার্য।	যোক	যোক	উন্নত সরঞ্জাম	প্রধান প্রকৌশলী	রাজস্ব	২০.০০	পরিবর্তিত তারিখ	-	০১ জুলাই/২৬	২১ জুলাই/২৬	০৯ আগস্ট/২৬	০৪ সেপ্টেম্বর/২৬	১১ সেপ্টেম্বর/২৬	২৬ সেপ্টেম্বর/২৬	-	১৫-জুন ২৬
								পরিবর্তিত দিন	-	-	২০	০৮	০৬	০৭	১৫	৬৬	
								প্রকৃত দিন									
WR-238	কর্তৃপক্ষের চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতাধীন সীতাকুণ্ড পরিদর্শন বাংলার মেরুত ও রক্ষণাবেক্ষণ কার্য।	যোক	যোক	সীমিত সরঞ্জাম	অধ্যাপক প্রকৌশলী	রাজস্ব	৪.০০	পরিবর্তিত তারিখ	-	২ ফেব্রুয়ারি/২৬	১৯ ফেব্রুয়ারি/২৬	২৬ ফেব্রুয়ারি/২৬	০৫ মার্চ/২৬	১২ মার্চ/২৬	১৯ মার্চ/২৬	-	১৫-জুন ২৬
								পরিবর্তিত দিন	-	-	১৭	০৭	০৭	০৭	১৭	৫৫	
								প্রকৃত দিন									
WR-239	কর্তৃপক্ষের চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতাধীন বিভিন্ন স্থানের পানির লাইন, পানির লাইন সিস্টেম ও ট্যাকের পরিবর্তনসহ, রক্ষণাবেক্ষণসহ অনুসন্ধান কার্য।	যোক	যোক	কোন্ট্রোল	চেনারমান	রাজস্ব	৪.০০	পরিবর্তিত তারিখ	-	৫ অক্টোবর/২৫	২৫ অক্টোবর/২৫	৩০ অক্টোবর/২৫	৭ নভেম্বর/২৫	১০ নভেম্বর/২৫	৩০ নভেম্বর/২৫	-	
									-	-	১৭	০৭	০৮	০৬	১৭	৬৭	
WR-240	চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতাধীন পল্লী পরিদর্শন বাংলার মেরুত ও রক্ষণাবেক্ষণসহ অনুসন্ধান কার্য।	বাক্স	৫০০	সীমিত সরঞ্জাম	অধ্যাপক প্রকৌশলী	রাজস্ব	৪.০০	পরিবর্তিত তারিখ	-	১৫ সেপ্টেম্বর/২৫	০৫ অক্টোবর/২৫	১৪ অক্টোবর/২৫	২১ অক্টোবর/২৫	২৭ অক্টোবর/২৫	২০ নভেম্বর/২৫	-	১৫-জুন ২৬
								পরিবর্তিত দিন	-	২০	০৮	০৭	০৬	০৪	২৩	৬৮	
								প্রকৃত দিন									
WR-241	কর্তৃপক্ষের চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতাধীন বিভিন্ন স্থানের বৈদ্যুতিক/ল্যান্ডিং মাসামাল পরিবর্তন ও পুনঃস্থাপনসহ অনুসন্ধান কার্য।	যোক	যোক	কোন্ট্রোল	চেনারমান	রাজস্ব	৪.০০	পরিবর্তিত তারিখ	-	৪ আগস্ট/২৫	২২ আগস্ট/২৫	১ সেপ্টেম্বর/২৫	০৮ সেপ্টেম্বর/২৫	১৫ সেপ্টেম্বর/২৫	২২ সেপ্টেম্বর/২৫	-	১৫-জুন ২৬
								পরিবর্তিত দিন	-	-	১৬	১০	১০	৭	৭	৫০	
								প্রকৃত দিন									

Asm Arshin
অ.স.ম. আশরাফুল আলম
অধ্যাপক প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত)
বিদ্যুৎ/ল্যান্ডিং বিভাগ
সিআইডিবি/টিএ

পাতা-৪৭
অ.এইচ.এম. ফজলুল ডক্কান
অধ্যাপক প্রকৌশলী
সিআইডিবি/টিএ

(মোঃ মহিউল ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী
বৈদ্যুতিক বিভাগ, যশোর, ঢাকা।

কমজের অফিস অফিসের মোড়কা
চেনারমান
সিআইডিবি/টিএ

প্যাকেজ নং	কর্ম প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	এক পদ্ধতি ও ধরন	হুতি অনুমোদনকারী প্রকৌশলী	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	প্রতিষ্ঠান/কর্ম কাল	এক - যোগ্যতা বছর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	নবপত্র আহ্বান	নবপত্র উন্মুক্ত করণ	নবপত্র সূচন	নবপত্র অনুমোদন	কার্যসমাপ্তি	হুতি স্বাক্ষর	হুতি স্বাক্ষরে স্বাক্ষরিত কর্মসূচি সময় (দিন)	হুতি বাস্তবায়ন সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-242	পবিত্র ফিল্ম ফিচার ও স্টুডিও আবাস উপায়ে কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন খাতি লাইসেন্স ও পরিচালনা পরিচালকসহ আনুমানিক কাজ।	খোক	খোক	সরাসরি তদা পদ্ধতি	প্রধান প্রকৌশলী	রাজস্ব	৩.০০	পবিত্র ফিল্ম ফিচার	-	২ ফেব্রুয়ারী ২৬	১৬ ফেব্রু ২৬	২৬ ফেব্রু ২৬	০৫ মার্চ ২৬	১২ মার্চ ২৬	১৬ মার্চ ২৬	-	১৫-জুন ২৬
								পবিত্র ফিল্ম ফিচার	-	-	১৭	০৭	০৭	০৭	১৭	৫৫	
WR-243	সরাসরি ওয়েবস্টার ফটো অর্ডারসি জেনারেল ডেপুটি লাইন, এসএস জেনারেল, পবিত্র ফিল্ম ও টেলিফোন কমিউনিকেশনসহ রক্ষণাবেক্ষণসহ আনুমানিক কাজ।	খোক	খোক	সীমিত নবপত্র	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	রাজস্ব	৫.০০	পবিত্র ফিল্ম ফিচার	-	১৫ সেপ্টেম্বর ২৫	০৫ অক্টোবর ২৫	১৪ অক্টোবর ২৫	২১ অক্টোবর ২৫	২৭ অক্টোবর ২৫	২০ নভেম্বর ২৫	-	১৫-জুন ২৬
								পবিত্র ফিল্ম ফিচার	-	২০	০৫	০৭	০৬	০৪	২৩	৬৮	-
WR-244	চট্টগ্রাম অফিস ভবন জেনারেলের সংযোগের লাক্স জেনারেলের রুম নির্মাণ ও জেনারেলের কক্ষের রূপনসহ আনুমানিক কাজ।	খোক	খোক	সীমিত নবপত্র	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	রাজস্ব	৫.০০	পবিত্র ফিল্ম ফিচার	-	১১ আগস্ট ২৫	২১ আগস্ট ২৫	৪ সেপ্টেম্বর ২৫	৯ সেপ্টেম্বর ২৫	১৫ সেপ্টেম্বর ২৫	২৬ সেপ্টেম্বর ২৫	-	১৫-জুন ২৬
								পবিত্র ফিল্ম ফিচার	-	-	১৭	০৭	০৬	০৬	১৪	৪৯	
WR-245	কর্তৃপক্ষের চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতাধীন ডিভিশন অফিস ভবনের ভিত্তি বাহিরে রক্ষণ ও মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণসহ আনুমানিক কাজ।	খোক	১৫০০	সীমিত নবপত্র	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	রাজস্ব	৫.০০	পবিত্র ফিল্ম ফিচার	-	৫ অক্টোবর ২৫	২৩ অক্টোবর ২৫	৩০ অক্টোবর ২৫	৭ নভেম্বর ২৫	১৩ নভেম্বর ২৫	৩০ নভেম্বর ২৫	-	১৫-জুন ২৬
								পবিত্র ফিল্ম ফিচার	-	-	১৭	০৭	০৮	০৬	১৭	৬৭	
WR-246	কর্তৃপক্ষের চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতাধীন জুমিরা ঘাটের টাইমাল হাঙ্গার পার্কিংসহ অন্যান্য অংশের আরসিসি গ্রাউন্ড পুনর্নির্মাণ কাজ।	খোক	খোক	উন্মুক্ত নবপত্র	চোয়ারম্যান	রাজস্ব	২০.০০	পবিত্র ফিল্ম ফিচার	-	৪ আগস্ট/২৫	২২ আগস্ট ২৫	১ সেপ্টেম্বর ২৫	০৬ সেপ্টেম্বর ২৫	১৫ সেপ্টেম্বর ২৫	২২ সেপ্টেম্বর ২৫	-	১৫-জুন ২৬
								পবিত্র ফিল্ম ফিচার	-	-	১৭	১০	১০	৭	৭	৫০	
WR-247	কর্তৃপক্ষের চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতাধীন জুমিরা ফিল্ড ফোর্স সেইমত ও রক্ষণাবেক্ষণসহ আনুমানিক কাজ।	খোক	খোক	সীমিত নবপত্র	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	রাজস্ব	৫.০০	পবিত্র ফিল্ম ফিচার	-	১ জানুয়ারী ২৬	২১ জানু ২৬	২৬ জানু ২৬	০৪ ফেব্রু ২৬	১১ ফেব্রু ২৬	২৬ ফেব্রু ২৬	-	১৫-জুন ২৬
								পবিত্র ফিল্ম ফিচার	-	-	২০	০৮	০৬	০৭	১৫	৬৬	
WR-248	চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতাধীন নুসিয়ার হাঙ্গার ফটো রক্ষণ ও পলিটেকনিক জন্ম সীমিত ভিত্তিক কাজের উপস্থিতিতে আনুমানিক কাজ।	খোক	খোক	সীমিত নবপত্র	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	রাজস্ব	৪.০০	পবিত্র ফিল্ম ফিচার	-	১৫ সেপ্টেম্বর ২৫	০৫ অক্টোবর ২৫	১৪ অক্টোবর ২৫	২১ অক্টোবর ২৫	২৭ অক্টোবর ২৫	২০ নভেম্বর ২৫	-	৬০ দিন
								পবিত্র ফিল্ম ফিচার	-	২০	০৮	০৭	০৬	০৪	২৩	৬৮	-

Atiqul Azhar
প্র.স.ম. প্রশাসনিক অফিস
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত)
বিশ্বাসী ডিভিউটিএ
সকিন্দাল সার্কিট, বরিশাল।

পাতা-৪৬
এ.এ.ই.এ.এ. ফরহান উজ্জামা (মোঃ মহিদুল ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী
আ.প্র.প্রকৌশল, বিশ্বাসী ডিভিউটিএ, ঢাকা
প্রকৌশল বিভাগ, বাজারীপাড়া, ঢাকা।

কম্পিউটার অফিস অফিস
চোয়ারম্যান
বিশ্বাসী ডিভিউটিএ, ঢাকা

প্যাকেজ নং	কর্ম প্যাকেজের বিবরণ (কার্য)	একক	পরিমাণ	কর্ম পদ্ধতি ও ধরন	প্রতি অনুমোদনকারী প্রকৌশলী	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত মূল্য	প্রকল্পায়ক কাল	প্রকল্প বাহাই (প্রকল্পের কোড)	মরপত্র আবেদন	মরপত্র উন্মুক্ত কাল	মরপত্র মূল্যায়ন	মরপত্র অনুমোদন	কার্যসম্পন্ন প্রদান	প্রতি মাসের	প্রতি মাসের ব্যয়িত সর্বমোট মূল্য (মিল)	প্রতি মাসের ব্যয়িত সর্বমোট মূল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-249	চট্টগ্রামে সন্ধ্যা (কুলাঙ্গার) ঘাটের নির্মিতব্য ভবনের ১টি বিশ্রামাগার কক্ষ ও টয়লেট সংস্কার কাজ।	ঘোক	ঘোক	উন্মুক্ত মরপত্র	প্রধান প্রকৌশলী	রাজস্ব	৩০.০০	পরিকল্পিত অধিবেশন	-	১৫ সেপ্টেম্বর ২৫	০৫ অক্টোবর ২৫	১৪ অক্টোবর ২৫	২১ অক্টোবর ২৫	২৭ অক্টোবর ২৫	২০ নভেম্বর ২৫	-	১০ মিল
								পরিকল্পিত দিন	-	২০	০৬	০৭	০৬	০৮	২০	৬৮	-
								প্রকৃত দিন	-	০৭-জুলাই-২৫	২৪-জুলাই-২৫	৩১-জুলাই-২৫	০৫-আগস্ট-২৫	১২-আগস্ট-২৫	৩১-আগস্ট-২৫	-	২৯ ডিসেম্বর ২৫
WR-250	কর্তৃপক্ষের চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতাধীন চট্টগ্রাম মোহাম্মদিয়া ডিভিশনের স্টেশনের অভ্যন্তরীণ ভবনসমূহের মেঝে ও রক্ষাবেক্ষণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	ঘোক	ঘোক	সীমিত মরপত্র	প্রধান প্রকৌশলী	রাজস্ব	৬.০০	পরিকল্পিত অধিবেশন	-	১১ আগস্ট ২৫	২৮ আগস্ট ২৫	৪ সেপ্টেম্বর ২৫	৯ সেপ্টেম্বর ২৫	১৫ সেপ্টেম্বর ২৫	২৯ সেপ্টেম্বর ২৫	-	১৫-জুন ২৬
								অতিরিক্ত পরিকল্পিত দিন	-	-	১৭	০৭	০৬	০৬	১৪	৪৬	-
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-251	কর্তৃপক্ষের চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতাধীন কক্সবাজার ৬নং ঘাটে সেমীকন্যা ঘাটী ছাউনী মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	ঘোক	ঘোক	সীমিত মরপত্র	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	রাজস্ব	৪.০০	পরিকল্পিত অধিবেশন	-	০১ জানুয়ারী ২৬	২১ জানুয়ারী ২৬	২৯ জানুয়ারী ২৬	০৪ ফেব্রুয়ারী ২৬	১১ ফেব্রুয়ারী ২৬	২৬ ফেব্রুয়ারী ২৬	-	১৫-জুন ২৬
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২০	০৬	০৬	০৭	১৫	৬৬	-
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-252	কর্তৃপক্ষের চট্টগ্রাম অফিস ভবন, কক্সবাজার পরিদর্শন বাংলো ও কুমিরা টার্মিনাল ভবনের জন্য পানো সাইনবোর্ড সংস্কার কাজ।	ঘোক	ঘোক	ডোটেসন	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	৪.০০	পরিকল্পিত অধিবেশন	-	০১ জানুয়ারী ২৬	২১ জানুয়ারী ২৬	২৯ জানুয়ারী ২৬	০৪ ফেব্রুয়ারী ২৬	১১ ফেব্রুয়ারী ২৬	২৬ ফেব্রুয়ারী ২৬	-	১৫-জুন ২৬
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২০	০৬	০৬	০৭	১৫	৬৬	-
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-253	কর্তৃপক্ষের রাসমাটি পরিদর্শন বাংলোর নকশিত ৩য় তলা ব্যবহার উপযোগী করণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	ঘোক	ঘোক	উন্মুক্ত মরপত্র	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	১৫.০০	পরিকল্পিত অধিবেশন	-	০১ জানুয়ারী ২৬	২১ জানুয়ারী ২৬	২৯ জানুয়ারী ২৬	০৪ ফেব্রুয়ারী ২৬	১১ ফেব্রুয়ারী ২৬	২৬ ফেব্রুয়ারী ২৬	-	১৫-জুন ২৬
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২০	০৬	০৬	০৭	১৫	৬৬	-
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-254	চট্টগ্রাম অফিস ভবনের নীচতলায় অরুচি রুমের মেঝে ও রক্ষাবেক্ষণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	ঘোক	ঘোক	সরাসরি চুক্তি	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	৪.০০	পরিকল্পিত অধিবেশন	-	০১ জানুয়ারী ২৬	২১ জানুয়ারী ২৬	২৯ জানুয়ারী ২৬	০৪ ফেব্রুয়ারী ২৬	১১ ফেব্রুয়ারী ২৬	২৬ ফেব্রুয়ারী ২৬	-	১৫-জুন ২৬
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২০	০৬	০৬	০৭	১৫	৬৬	-
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-255	কর্তৃপক্ষের চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতাধীন ভবনসমূহের কক্ষ মেঝে ও রক্ষাবেক্ষণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	ঘোক	১৫০০	সীমিত মরপত্র	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত অধিবেশন	-	৫ অক্টোবর ২৫	২৬ অক্টোবর ২৫	৩০ অক্টোবর ২৫	৭ নভেম্বর ২৫	১৫ নভেম্বর ২৫	৩০ নভেম্বর ২৫	-	১৫-জুন ২৬
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৭	০৭	০৬	০৬	১৭	৬৭	-
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							মোট টাকা -										
							১৬০.০০										

Abul Kalam
এ.স.ম. মাসরুজুল আরেফিন
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (কার্যক্রম)
বিআইভিউটিএ
কিনলা সাইকেল, বরিশাল।

K
এ.এইচ.এম. ফরহান উজ্জামান
অ. প্র. প্রকৌশলী, বিআইভিউটিএ, ঢাকা।
পাতা-৪৯

R
(মোঃ মহিদুল ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী
পশ্চিম বিভাগ, রাজশাহী, ঢাকা।

A
মমতাজ আরিফ আহমেদ মোহাম্মদ
চেয়ারম্যান
বিআইভিউটিএ, ঢাকা।

চট্টগ্রাম ডিভিশন ১ উপপাত “জেটি”

(লক্ষ টাকায়)

প্রকল্প নং	কক প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্বেণ্ড উদ্য	প্রাকল্পিত মূল্য	প্রতিরাক্ষন কাল	বাক - ফোন্ড কয়ই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	মরপত্র আহ্বান	মরপত্র উন্মুক্ত করণ	মরপত্র ফুয়ারন	মরপত্র অনুমোদন	কার্যারম্ভ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যবহৃত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-256	চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতাধীন কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে বিভিন্ন ঘাটে স্থাপিত স্প্রুড সমূহের স্প্রুড রি-ও চেইন পুনঃ স্থাপনসহ আবাসিক কাজ।	পোক	পোক	কোটেসন	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	৪.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১৫ সেপ্টেম্বর ২৫	০৫ অক্টোবর ২৫	১৪ অক্টোবর ২৫	১১ অক্টোবর ২৫	২৭ অক্টোবর ২৫	২০ নভেম্বর ২৫	-	১৫-জুন ২৬
								পরিকল্পিত দিন	-	২০	০৮	০৭	০৬	০৪	২০	৬৮	-
								প্রকৃত দিন									
WR-257	চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতাধীন জালালাবাদ ঘাট সীল ক্রয় করে জেটি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	কমি	২০০	সীমিত মরপত্র	অধ্যক্ষ/প্রকৌশলী	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৪ আগস্ট/২৫	২২ আগস্ট ২৫	১ সেপ্টেম্বর ২৫	৮ সেপ্টেম্বর ২৫	১৫ সেপ্টেম্বর ২৫	২২ সেপ্টেম্বর ২৫	-	১৫-জুন ২৬
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	১০	১০	৭	৭	৫০	
								প্রকৃত দিন									
WR-258	চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতাধীন চেয়ারম্যান ঘাট ও নলদিয়া ঘাটের সীল ক্রয় করে জেটি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	কমি	৫০০	সীমিত মরপত্র	অধ্যক্ষ/প্রকৌশলী	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১ জানুয়ারি ২৬	২১ জানু ২৬	২১ জানু ২৬	০৪ ফেব্রু ২৬	১১ ফেব্রু ২৬	২৬ ফেব্রু ২৬	-	১৫-জুন ২৬
								পরিকল্পিত দিন		-	২০	০৮	০৬	০৭	১৫	৬৬	-
								প্রকৃত দিন									
WR-259	চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতাধীন খিরগী বাজার ও বাশখালী শেখের বিল সীল ক্রয় করে জেটি মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	বাস্তি	২৪২	সীমিত মরপত্র	অধ্যক্ষ/প্রকৌশলী	রাজস্ব	৪.০০	পরিকল্পিত তারিখ		৪-আগস্ট/২৫	২২ আগস্ট ২৫	১ সেপ্টেম্বর ২৫	০৮ সেপ্টেম্বর ২৫	১৫ সেপ্টেম্বর ২৫	২২-সেপ্টেম্বর-২৫	-	১৫-জুন ২৬
								পরিকল্পিত দিন		-	১৮	১০	০৬	০৮	০৪	৪৬	
								প্রকৃত দিন									
WR-260	চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতাধীন জালালাবাদ বিজি অঞ্চলের ঘাটের সিঁড়ি তক্তা সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।	কমি	২৪২	কোটেসন	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		৪-আগস্ট/২৫	২২ আগস্ট ২৫	১ সেপ্টেম্বর ২৫	০৮ সেপ্টেম্বর ২৫	১৫ সেপ্টেম্বর ২৫	২২-সেপ্টেম্বর-২৫	-	১৫-জুন ২৬
								পরিকল্পিত দিন		-	১৮	১০	০৬	০৮	০৪	৪৬	
								প্রকৃত দিন									
WR-261	বাকানোপ-কক্সবাজার চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতাধীন কক্সবাজার ৬ নং ঘাটের জেটি মেরামতসহ আবাসিক কাজ।	পোক	পোক	সীমিত মরপত্র	অধ্যক্ষ/প্রকৌশলী	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		৪-আগস্ট/২৫	২২ আগস্ট ২৫	১ সেপ্টেম্বর ২৫	০৮ সেপ্টেম্বর ২৫	১৫ সেপ্টেম্বর ২৫	২২-সেপ্টেম্বর-২৫	-	১৫-জুন ২৬
								পরিকল্পিত দিন		-	১৮	১০	০৬	০৮	০৪	৪৬	
								প্রকৃত দিন									

Asad Achin
খ.স.ম. জাপানেবুল অফিসিন
অধ্যক্ষ/প্রকৌশলী (জারপ্রাক্ত)
বিআইডব্লিউটিএ
বিশিষ্টাল সার্ভিস, বরিশাল।

Kh
পাতা-৫০
খ.স.ম. জাপানেবুল অফিসিন
অধ্যক্ষ/প্রকৌশলী (জারপ্রাক্ত)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

১৭/৭/২৬
(মোঃ মহিদুল ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বায়ানোপ, ঢাকা।

[Signature]
কমজোর জরিক আহমেদ মোহিত
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

চট্টগ্রাম ডিভিশন : উপপাত "জেটি"

প্যাকেজ নং	ক্রম শ্রমিকের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি ও ধরন	মূল্য বিশেষণ ও কার্যকর	অর্থ ও উৎস	প্রকল্প নং	প্রতিষ্ঠান নাম	প্রাক-যোগ্যতা বাহ্যি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	নবপত্র আহবান	নবপত্র উন্মুক্ত করণ	নবপত্র স্থাপন	নবপত্র অনুমোদন	কার্যসমাপ্ত প্রদান	মূল্য স্বাক্ষর	মূল্য স্বাক্ষর কমিসন সর্বমোট সময় (দিন)	মূল্য স্বাক্ষর সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-262	চট্টগ্রাম সীতকুন্ড কুমিল্লায় আরমিসি জেটির ক্ষতিগ্রস্ত অংশ পুনর্নির্মাণ কাজ (আংশিক)	খোঁক	খোঁক	উন্মুক্ত নবপত্র	সেয়ারম্যান	রাজস্ব	১২.০০	পরিষ্কৃত ভাঙ্গি									
								প্রকৃত দিন		১৪ আগস্ট ২২	৮ সেপ্টেম্বর ২২	৬ অক্টোবর ২২	০৬ অক্টোবর ২২	১৭ অক্টোবর ২২	১৮-আগস্ট-২২	৬৫ দিন	১৫-জুন ২৬
WR-263	চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতাধীন হস্তাকর নদ ঘাটের দুইপাশে "ডেম্পার" এ অবস্থিত সীল ওয়েল কার্টার জেটি পুনর্নির্মাণ এবং ১টি ওয়েল জোড়া স্পট উল্লেসন পূর্তি পুন্ড প্রদান কাজ।	খোঁক	খোঁক	উন্মুক্ত নবপত্র	সেয়ারম্যান	রাজস্ব	৪০.০০	পরিষ্কৃত ভাঙ্গি									
								প্রকৃত দিন		২৮ নভেম্বর ২৪	১৮ ডিসেম্বর ২৪	৩ জানুয়ারি ২৫	০৫ জানুয়ারি ২৫	১৫ জানুয়ারি ২৫	২৮ জানুয়ারি ২৫	-	১২০ দিন
WR-264	চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতাধীন চন্দ্র ঘাটে আর্থনিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কার্টার জেটি পরিষ্কৃত পূর্তি নতুন ভাবে আরমিসি প্রি-স্ট্রাং পিলারের উপর ট্রাবের জেটি নির্মাণ কাজ।	খোঁক	খোঁক	উন্মুক্ত নবপত্র	সেয়ারম্যান	রাজস্ব	৬৫.০০	পরিষ্কৃত ভাঙ্গি									
								প্রকৃত দিন		২৮ নভেম্বর ২৪	১৮ ডিসেম্বর ২৪	৫ জানুয়ারি ২৫	০৫ জানুয়ারি ২৫	২১ জানুয়ারি ২৫	১৫ ফেব্রুয়ারি ২৫	-	১২০ দিন
WR-265	চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতাধীন চারখিরা ঘাট উন্নয়নসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	খোঁক	খোঁক	উন্মুক্ত নবপত্র	সেয়ারম্যান	রাজস্ব	২৫.০০	পরিষ্কৃত ভাঙ্গি		৫ অক্টোবর ২৫	২৩ অক্টোবর ২৫	৩০ অক্টোবর ২৫	৭ নভেম্বর ২৫	১৩ নভেম্বর ২৫	৩০ নভেম্বর ২৫	-	১৫-জুন ২৬
								প্রকৃত দিন		-	১৭	০৭	০৮	০৬	১৭	৬৭	
WR-266	চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতাধীন সীতকুন্ড কুমিল্লায় ঘাটে ৭টি এলাকায় মিড- ওয়েল কার্টার উল্লেসন পুন্ড প্রি-স্ট্রাং ঘাটের উপর রক্ষা কাজ।	খোঁক	খোঁক	উন্মুক্ত নবপত্র	সেয়ারম্যান	রাজস্ব	২৫.০০	পরিষ্কৃত ভাঙ্গি		৫ অক্টোবর ২৫	২৩ অক্টোবর ২৫	৩০ অক্টোবর ২৫	৭ নভেম্বর ২৫	১৩ নভেম্বর ২৫	৩০ নভেম্বর ২৫	-	১৫-জুন ২৬
								প্রকৃত দিন		-	১৭	০৭	০৮	০৬	১৭	৬৭	
WR-267	চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতাধীন কুমিল্লা পুরতল আরমিসি জেটির বেসিং সেরামেন্ট ও হাংকনেশ সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	খোঁক	খোঁক	সীমিত নবপত্র	অধ্যক্ষ/সহ প্রকৌশলী	রাজস্ব	২.০০	পরিষ্কৃত ভাঙ্গি		০৪-নভেম্বর- ২৫	২৬ নভেম্বর-২৫	০৩ ডিসেম্বর ২৫	১০ ডিসেম্বর-২৫	১৭ ডিসেম্বর ২৫	২২-ডিসেম্বর ২৫	-	১৫-জুন ২৬
								প্রকৃত দিন		-	২২	০৭	০৭	০৭	০৫	৪৮	
WR-268	চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতাধীন রাসতল ঘাটের জেটি স্থাপন সেরামেন্ট ও হাংকনেশ সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	খোঁক	খোঁক	সীমিত নবপত্র	অধ্যক্ষ/সহ প্রকৌশলী	রাজস্ব	৫.০০	পরিষ্কৃত ভাঙ্গি		০৫-আগস্ট- ২৫	১৫-আগস্ট-২৫	২১-আগস্ট-২৫	২৭-আগস্ট-২৫	০২-সেপ্টেম্বর- ২৫	-	০২-আগস্ট ২৬	১৫-জুলাই/২৫
								প্রকৃত দিন		২১	০৭	০৭	০৭	০৫	৪৭	১২০ দিন	
WR-269	চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতাধীন সর্বদা হাংকনেশ ঘাটে ৭টি এলাকায় নতুন সীল সেইম কার্টার জেটি নির্মাণ কাজ।	খোঁক	খোঁক	উন্মুক্ত নবপত্র	সেয়ারম্যান	রাজস্ব	৩০.০০	পরিষ্কৃত ভাঙ্গি		০৪ আগস্ট/২৫	২২ আগস্ট-২৫	১ সেপ্টেম্বর ২৫	০৮ সেপ্টেম্বর ২৫	১৫ সেপ্টেম্বর ২৫	২২ সেপ্টেম্বর ২৫	-	১৫-জুন ২৬
								প্রকৃত দিন		-	১৬	১০	১০	৭	৭	৫০	
							মোট টাকা	৩১০.০০									

Asad Rehin
মাস.ম. মাসারেকুল আরেফিন
হাওয়াবাহক প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত)
বিআইওপ্রিভিটিএ
সিনিয়াল সার্ভিস বরিশাল।

পাঠা-৫১
এ.এ.এ.এ.এ. মাহবুব উল্লাহ
জি.এ.এ.এ.এ. বিআইওপ্রিভিটিএ, ঢাকা

মোঃ মহিদুল ইসলাম
প্রধান প্রকৌশলী
ব্রহ্মপুত্র বিভাগ, ব্রাহ্মপুত্র, ঢাকা।

কমান্ডার খারিক আহমেদ মোস্তফা
সেয়ারম্যান
বিআইওপ্রিভিটিএ, ঢাকা

চট্টগ্রাম ডিভিশন : "কেন্দ্রী টার্মিনাল"

(শত টাকায়)

প্রকল্প নং	একক	পরিমাণ	একক	একক	একক	একক	একক	একক	একক	একক	একক	একক	একক	একক	একক	একক	একক
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-270	চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতাধীন সীতাকুণ্ড বিশ্ববিদ্যালয় মিত-ওয়ার্ডার ফেরী ঘাট মোরমত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	খোঁক	খোঁক	উন্মুক্ত দরপত্র	চোয়ারমান	রাডার	৪০.০০	পরিষ্কৃত হাতি	-	৩১-জুলাই/২৪	১৬-আগস্ট-২৪	০১-সেপ্টেম্বর ২৪	১২-সেপ্টেম্বর ২৪	১৩-সেপ্টেম্বর ২৪	২৪-সেপ্টেম্বর-২৪	-	৩১ ডিসেম্বর ২৬
								পরিষ্কৃত মিল	-	-	১৬	১৭	০৭	০৭	০৫	৫৫	
								প্রকৃত দিন									
WR-271	চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতাধীন সীতাকুণ্ড বিশ্ববিদ্যালয় পে-ওয়ার্ডার ফেরী ঘাট মোরমত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	খোঁক	১০০	উন্মুক্ত দরপত্র	চোয়ারমান	রাডার	৩০.০০	পরিষ্কৃত হাতি		১৫ সেপ্টেম্বর ২৪	০৫ অক্টোবর ২৪	১৪ অক্টোবর ২৪	২১ অক্টোবর ২৪	২৭ অক্টোবর ২৪	২০ নভেম্বর ২৪	-	৩১ ডিসেম্বর ২৬
								পরিষ্কৃত মিল		২০	০৮	০৭	০৬	০৪	২৩	৬৮	
								প্রকৃত দিন									
WR-272	চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতাধীন সীতাকুণ্ড বিশ্ববিদ্যালয় পে-ওয়ার্ডার ফেরী ঘাট মোরমত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	খোঁক	২০	উন্মুক্ত দরপত্র	চোয়ারমান	রাডার	২৫.০০	পরিষ্কৃত হাতি		৩১-জুলাই/২৪	১৬-আগস্ট-২৪	০১-সেপ্টেম্বর ২৪	১২-সেপ্টেম্বর ২৪	১৩-সেপ্টেম্বর ২৪	২৪-সেপ্টেম্বর-২৪	-	৩১ ডিসেম্বর ২৬
								পরিষ্কৃত মিল		-	১৬	১৭	০৭	০৭	০৫	৫৫	
								প্রকৃত দিন									
WR-273	চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতাধীন সীতাকুণ্ড বিশ্ববিদ্যালয় পে-ওয়ার্ডার ফেরী ঘাট মোরমত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	খোঁক	২০	উন্মুক্ত দরপত্র	চোয়ারমান	রাডার	৪০.০০	পরিষ্কৃত হাতি		১৫ সেপ্টেম্বর ২৪	০৫ অক্টোবর ২৪	১৪ অক্টোবর ২৪	২১ অক্টোবর ২৪	২৭ অক্টোবর ২৪	২০ নভেম্বর ২৪	-	৩১ ডিসেম্বর ২৬
								পরিষ্কৃত মিল		২০	০৮	০৭	০৬	০৪	২৩	৬৮	
								প্রকৃত দিন									
							মোট টাকা	১৩৫.০০									

আমি নিম্নে
ম. স. ম. মাসরুজ্জামান
প্রকল্প পরিচালক (প্রকল্প)
বিআইডব্লিউটিএ
চট্টগ্রাম ডিভিশন, বরিশাল।

ম. এ. এ. এ. ম. ফরিদুল ইসলাম
ম. এ. এ. এ. ম. ফরিদুল ইসলাম
ম. এ. এ. এ. ম. ফরিদুল ইসলাম

মোঃ মহিদুল ইসলাম
প্রকল্প পরিচালক
চট্টগ্রাম ডিভিশন, বরিশাল।

মোঃ আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চোয়ারমান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

**প্রকৌশল বিভাগের মূলধনিক খাত (দালান, জেটি/গ্যাংগয়ে, যাত্রী ও মালামাল উঠানামা সুবিধাদি নির্মাণ) এর
সার্কেল/ডিভিশন ওয়ারী ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের বিভাজনঃ**

বরাদ্দকৃত অর্থঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	উপ-খাতের নাম	বরাদ্দ
০১।	দালান	-
০২।	জেটি/গ্যাংগয়ে	৭০.০০
০৩।	যাত্রী ও মালামাল উঠানামার সুবিধাদি নির্মাণ	৮০.০০
মোটঃ		১৫০.০০

সার্কেল/ডিভিশন ওয়ারী কাজের বিপরীতে বরাদ্দঃ

ক্রমিক নং	সার্কেল/ডিভিশনের নাম	দালান	জেটি/গ্যাংগয়ে	যাত্রী ও মালামাল উঠানামার সুবিধাদি নির্মাণ	সর্বমোট
০১।	পরিষ্কার ও নগ্না সার্কেল	-	-	-	-
০২।	ঢাকা ডিভিশন	-	২০.০০	-	-
০৩।	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশন	-	২৫.০০	-	২০.০০
০৪।	চাঁদপুর ডিভিশন	-	-	২৫.০০	২৫.০০
০৫।	আরিচা নাব-ডিভিশন	-	-	২৫.০০	২৫.০০
০৬।	সিরাজগঞ্জ ডিভিশন	-	-	-	২৫.০০
০৭।	বরিশাল ডিভিশন	-	-	৩০.০০	-
০৮।	পটুয়াখালী ডিভিশন	-	-	-	৩০.০০
০৯।	খুলনা ডিভিশন	-	২৫.০০	-	-
১০।	চট্টগ্রাম ডিভিশন	-	-	-	২৫.০০
মোট		-	৭০.০০	৮০.০০	১৫০.০০

Abu Rehin

অ.স.স. মাসরুজ্জামান আরেফিন
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত)
বিভাগীয় প্রকৌশলী
বরিশাল সার্কেল, বরিশাল।

Abu Rehin

(অ.স.স. মাসরুজ্জামান আরেফিন)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
সরকারী সার্কেল, বিভাগীয় প্রকৌশলী

Abu Rehin
২০/৭/২৫

মোঃ হাবিদুর রহমান
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব)
প্রকৌশল বিভাগ, বায়শীপক, ঢাকা।

Abu Rehin

এ.এইচ.এম. ফরহাদ উজ্জামান
অঃ প্রঃ প্রকৌঃ, বিভাগীয় প্রকৌঃ, ঢাকা

Abu Rehin
২০/৭/২৫

(মোঃ মহিদুল ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী
সরকারী বিভাগ, বায়শীপক, ঢাকা।

Abu Rehin

ম.মজিবুর আরিফ আহমেদ মৌলভী
প্রধান প্রকৌশলী
বিভাগীয় প্রকৌঃ, ঢাকা


সার্কেল/ডিভিশন : ঢাকা ডিভিশন
উপবাস্তব মূলধনিক (জোটি/গ্যাংওয়ে)


(লক্ষ টাকায়)

প্রকল্প নং	এক প্রকল্প বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কার্য কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রকল্পিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পায়ককাল	প্রকল্প-সংশ্লিষ্ট ব্যয় (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সরপত্র আহবান	সরপত্র উন্মোচন	সরপত্র মূল্যায়ন	সরপত্র অনুমোদন	কার্যদৈর্ঘ্য প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যয়িত পূর্বসূচী সময়/দিন	চুক্তি বাস্তবায়নের সর্বসময় সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WC-01	ঢাকা নদী বন্দর ও টঙ্গী নদী বন্দরের বিভিন্ন ঘাট পর্যায়ে ৮টি টোলবুথ/ঘর নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		২৫/০৭/২৫	০৮/০৮/২৫	২২/০৮/২৫	২৮/০৮/২৫	০৯/০৯/২৫	০৯/১০/২৫		
								পরিকল্পিত মিল			১৪ দিন	১৪ দিন	৭ দিন	৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	১২০ দিন
								প্রকৃত দিন									
							মোট ২০.০০										


কবি, মোঃ জাহিদুল ইসলাম (পুত্র)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
সরকারি সার্কেল, বিজ্ঞানভিত্তিক এ. ঢাকা


মোঃ জাহিদুল ইসলাম
জি: প্রধান প্রকৌশলী (পুত্র)
কৌশল বিভাগ, বাস্তবায়ন, ঢাকা
১৭২৮.এম. ফরহান উজ্জ্বল
১৭২৮.এম. ফরহান উজ্জ্বল
১৭২৮.এম. ফরহান উজ্জ্বল


(মোঃ জাহিদুল ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী
কৌশল বিভাগ, বাস্তবায়ন, ঢাকা।



কমজোর আহির আহমেদ মোহাম্মদ
প্রকৌশলী
বিজ্ঞানভিত্তিক এ. ঢাকা


সার্কেল/ডিভিশনঃ নারায়ণগঞ্জ ডিভিশন
উপস্বত- মূলধনিক "জেলি/গ্যাংগুয়ে"


শ্রদ্ধ টাকায়

প্রকল্প নং	এক প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	এক প্যাকেজ ও বরাদ্দ	মূল্য অনুমোদন প্রাপ্তি	অর্থের উৎস	প্রাপ্তি মূল্য	প্রত্যাখ্যান কাজ	প্রকল্পের বাজেট (প্রকল্পের কোড)	বরাদ্দ আইডেন	বরাদ্দ উপস্থাপনা তারিখ	বরাদ্দ মুদ্রায়ন	বরাদ্দ অনুমোদন	কার্যক্রম প্রদান	মূল্য প্রাপ্তি	মূল্য প্রাপ্তির সর্বমোট সময় (দিন)	মূল্য বরাদ্দের সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WC-02	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশনের অওতাধীন হাওর কার্পাসিট জেলির স্বেচ্ছা পুণঃস্থাপনসহ অন্যান্য অনুমোদিত কাজ।	--	বোঝা	সীমিত	মূল্য অনুমোদন	রাজস্ব	২৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২০ জুলাই-২৫	২৫ জুলাই-২৫	৩১ জুলাই-২৫	১ আগস্ট-২৫	১৪ আগস্ট-২৫	২৬ আগস্ট-২৫	-	২৬ জুন ২০২৬
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪ দিন	৭ দিন	৭ দিন	৭ দিন	১৪ দিন	৪৯ দিন	৩৪৫ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							উপমোট =	২৫.০০									


(অবঃ সার্কেল/ডিভিশন/স্বতন্ত্র কর্মকর্তা)
স্বতন্ত্র কর্মকর্তা/প্রকৌশলী
সার্কেল/ডিভিশন/স্বতন্ত্র কর্মকর্তা


২০/৭/২৫
মোঃ ছাইদুর রহমান
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব)
প্রকৌশল বিভাগ, বামনীপত, ঢাকা।


২০/৭/২৫
(মোঃ মহিদুল ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বামনীপত, ঢাকা।



স্বতন্ত্র কর্মকর্তা/প্রকৌশলী
স্বতন্ত্র কর্মকর্তা/প্রকৌশলী
স্বতন্ত্র কর্মকর্তা/প্রকৌশলী

সার্কেল/ডিভিশন : চাঁদপুর ডিভিশন

মূলধনিক উপ-খাতঃ "যাত্রী ও মালামাল উঠানামার সুবিধাদি নির্মাণ" (লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় নিয়তি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বরাদ্দ	প্রক্রিয়া করণ কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে করিত সর্বমোট দায়	চুক্তি স্বাক্ষর বাস্তবায়ন সর্বমোটদায়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WC-03	চাঁদপুর ডিভিশনের আওতাধীন মজুতখুরীঘাট রো-রো ও কনভেনশনাল ফেরীঘাটের সংযোগ সড়ক (দুইটি) পুনঃনির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ (১ম পর্যায়) কাজ	-	খোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১১.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		১ আগস্ট/২৫	১৪ আগস্ট/২৫	১৯ আগস্ট/২৫	২৬ আগস্ট/২৫	৩০ সেপ্টেম্বর/২৫	১৪ নভেম্বর/২৫		২০০ দিন
WC-04	চাঁদপুর ডিভিশনের আওতাধীন মরিচাকান্দি স্পীড বোট ঘাটের শীল জেট বর্ধিতকরণসহ আনুষঙ্গিক কাজ	-	খোক	RFQ	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৬.০০			১ আগস্ট/২৫	১৪ আগস্ট/২৫	১৯ আগস্ট/২৫	২৬ আগস্ট/২৫	৩০ সেপ্টেম্বর/২৫	১৪ নভেম্বর/২৫		৩০ দিন
							উপ-মোট	২৫.০০									


(স্বাক্ষর) মোঃ মাসুদ হোসেন
প্রকল্প পরিচালক (পূর্ব)
সার্কেল, চাঁদপুর ডিভিশন


২০/৭/২৫
মোঃ হাঈদুর রহমান
অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক (পূর্ব)
সার্কেল, চাঁদপুর ডিভিশন


(মোঃ মহিদুল ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী
নৌশল বিজ্ঞান, বায়োলজিক, ঢাকা।


কমান্ডার অফিস অফিসের সিনিয়র
জ্যেষ্ঠ প্রকৌশলী
বিআইসিটিডিএ, ঢাকা।

সার্কেল/ডিভিশনের নাম: আরিচা সাব-ডিভিশন।


ব্যয়স্বত: উপস্বত মূলধনিক "যাত্রী ও মালামাল উঠানামার সুবিধাদি নির্মাণ"


(লক্ষ টাকায়)

প্যাকে নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ (বাক্য)	একক	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত মূল্য	প্রক্রিয়া করন কাল	প্রাক কোষের বাক্যই প্রযোজ্য যেহেতু	সরপত্র আবেদন	সরপত্র উন্নয়ন করন	সরপত্র মূল্যায়ন	সরপত্র অনুমোদন	ব্যয়স্বত প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর (সিও)	চুক্তি স্বাক্ষর কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর (সিও)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
WC-05	হুজিঙ্গুর সিএভিআই কার্কেয়াট এলাকার সংযোগ সড়কের রোপ প্রটেকশন উন্নয়নসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৪ মার্চ/২৬	১১ মার্চ/২৬	১৫ মার্চ/২৬	২০ মার্চ/২৬	২৬ মার্চ/২৬	০৮ এপ্রিল/২৬	-	১৫ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	৭	৩	৭	৭	১১	৩৫	৫০ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WC-06	দৌলতদিয়া ৭ নং ফেরীঘাটের সংযোগ সড়কের রোপ প্রটেকশন সেবাসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১২.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১৫ মে/২৬	২২ মে/২৬	২৫ মে/২৬	০১ জুন/২৬	৮ জুন/২৬	১৪ জুন/২৬	-	১৪ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	৭	৩	৭	৭	৭	১৪	২৮ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WC-07	আরিচা, পাটুরিয়া এবং দৌলতদিয়া লক্কাটে শূন্য মৌসুমে যাত্রী সামগ্রীর উঠানামার সুবিধার্থে জিওবাথ দিয়ে বিকল্প রাস্তা তৈরী করণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৮.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০৫ অক্টোবর/২৬	১৯ অক্টোবর/২৬	২৬ অক্টোবর/২৬	০৩ নভেম্বর/২৬	১০ নভেম্বর/২৬	২৪ নভেম্বর/২৬	-	১৮০ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৭	৮	৭	১৪	৫০	২৩০ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
উপমোটঃ							২৫.০০											


 (মোঃ জাহিদুল ইসলাম)
 প্রধান প্রকৌশলী
 আরিচা সাব-ডিভিশন, সিলেট বিভাগ, ঢাকা।


 ১২/৭/২৬
 মোঃ জাহিদুল ইসলাম
 প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব)
 প্রকৌশল বিভাগ, যশোর, ঢাকা।


 ১২/৭/২৬
 (মোঃ জাহিদুল ইসলাম)
 প্রধান প্রকৌশলী
 প্রকৌশল বিভাগ, যশোর, ঢাকা।


 (মোঃ জাহিদুল ইসলাম)
 প্রধান প্রকৌশলী
 প্রকৌশল বিভাগ, যশোর, ঢাকা।

সার্কেল/ডিভিশনেরনামঃ বরিশাল ডিভিশন
উপখণ্ড মূলধনিক “যাত্রী ও মালামাল উঠানামার সুবিধাদি নির্মাণ”ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকা রী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলিখিত মূল্য	প্রতিমাত্রার নং কাল	প্রাক-যোগ্যতা স্বাক্ষর (প্রমোদনা ফ্রেমে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাবশ্য প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WC-08	বরিশাল ডিভিশনের প্রকৌশল বিভাগের পটুয়াখালী সেকশনের সেমিপাকা ভবনটির ছাদ অরসিসি করণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	-	LTM	স্বাধীন কর্তৃপক্ষ	রাসায়	৩০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২৭, আগস্ট/২৫	১৭, নভেম্বর/২৫	২৫, নভেম্বর/২৫	০৩, ডিসেম্বর/২৫	০৬, ডিসেম্বর/২৫	১১, ডিসেম্বর/২৫	-	১১, মে/২৬
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২১	০৮	০৮	০৪	১১	৪৩	১৫০ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					উপমোট		- ৩০.০০										

Asu Rehm
শ্রী.স.ম. মশরুফুল আরেফিন
প্রকৌশলিক প্রকৌশলী (কার্যক্রম)
বিআইডব্লিউটিএ
বরিশাল সার্কেল, মরিশাল।

Ar
এ.এইচ.এম. ফরহান উজ্জ্বল
অঃ প্রকৌঃ বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

27/11/25
(মোঃ মহিদুল ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী
বরিশাল বিভাগ, বাকসৌপক, ঢাকা।

[Signature]
কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

সার্কেল/ডিভিশনের নামঃ খুলনা ডিভিশন
“মূলধনিক” (জেটি/গ্যাংওয়ে)

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাপ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত মূল্য	প্রক্রিয়াকর ণ কাল	প্রাক সোদায় বাধাই (ওপেনআ ফোর্ড)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যসেস প্রধান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে স্বাক্ষরিত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WC-09	নওয়াগাড়া মিজান ঘাটে ২টি এস এস স্প্রাড স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			সীমিত দরপত্র	যত্নাযত্ন কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৫ সেপ্টেম্বর	৩০ সেপ্টেম্বর	২ অক্টোবর	৯ অক্টোবর	১৪ অক্টোবর	৪ নভেম্বর	-	১০০ দিন
								পরিকল্পিত দিন		-	১৫	২	৭	৫	২২	৫০	১৫০
								প্রকৃত তারিখ									

Asim Akter

শ.স.ম. মার্গরেকুল অ্যাসেসমেন্ট
কর্তৃপক্ষের প্রকৌশলী (সারপ্রাইজ)
বিআইডব্লিউটিএ
বহিঃস্থাল সার্কেল, বরিশাল।

Ar

এ.এইচ.এম. ফরহাদ উজ্জামান
জি.এস.এস.এস. বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

Prasanna

(মোঃ মহিদুল ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী
এক্সপল বিভাগ, বামচৌপক, ঢাকা।

Ar

কম্পিউটার অফিস অফিসের মৌলিক
কোয়ার্টার
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

২০২৫-২০২৬ অর্থবছরের “বিশেষ অনুদান” বাজেট বিভাজন :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	ডিভিশনের নাম	ইমারত	জেটি	ফেরী টার্মিনাল	বরাদ্দ ২০২৫-২০২৬
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	ঢাকা ডিভিশন	-	-	-	১৫০.০০
২।	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশন	-	-	-	১৫০.০০
৩।	চাঁদপুর ডিভিশন	-	-	-	১৮০.০০
৪।	আরিচা সাব ডিভিশন	-	-	-	৩৩০.০০
৫।	সিরাজগঞ্জ ডিভিশন	-	-	-	-
৬।	বরিশাল ডিভিশন	-	-	-	১০০.০০
৭।	পটুয়াখালী ডিভিশন	-	-	-	-
৮।	খুলনা ডিভিশন	-	-	-	-
৯।	চট্টগ্রাম ডিভিশন	-	-	-	-
	নদী ভাঙ্গন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা সংক্রান্ত কাজ।				২৫০.০০
				সর্বমোট	১১৬০.০০

Amir Akbar

মোঃ ম. মশিউরুল আলম
কম্পিউটার প্রোগ্রামার (জরুরী)
বিশ্বায়িত্ব উন্নয়ন
প্রশিক্ষণ সার্কেল, খুলনা।

[Signature]
(অর্থ জরিপ অফিসার/অফিস সহকারী)
আবদুল হক প্রকৌশলী
মহা সার্বজনীন বিজ্ঞানী/বিজ্ঞানী, ঢাকা

[Signature]
এ.এইচ.এম. ফরহাদ চক্কামা
অঃ প্রঃ প্রকৌঃ, বিজ্ঞানী/বিজ্ঞানী, ঢাকা

[Signature]
২০/৮/২৫
মোঃ ছাইদুর রহমান
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সহ)
প্রকৌশল বিভাগ, বায়োস্ট্রাক, ঢাকা।

[Signature]
২০/৮/২৫
(মোঃ মহিদুল ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বায়োস্ট্রাক, ঢাকা।

[Signature]
কমান্ডার আরিফ আহমেদ মোকাদ্দাস
প্রোগ্রামার
বিশ্বায়িত্ব উন্নয়ন, ঢাকা


विशेष अनुदानः

(শব্দ টীকা)

[illegible]


 (आतु बाबु) (महोदय) (महोदय) (महोदय)
 (महोदय) (महोदय) (महोदय) (महोदय)
 (महोदय) (महोदय) (महोदय) (महोदय)



 মোঃ হাফিজুর রহমান
 পাতা-৬১
 অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব)
 প্রকৌশল বিভাগ, বায়োলেক, ঢাকা।



 মোঃ ফরিদুল ইসলাম
 প্রধান প্রকৌশলী
 প্রকৌশল বিভাগ, বায়োলেক, ঢাকা।


অমর্ত্যের আর্থিক আবহেদে মোহনা
জ্যোতির্ময়ান
বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা


প্রকল্প নং	ক্রম প্যাকেজ বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমা ন	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রতিদায়ক কাল	সাপেক্ষ বছর (সংসদ কাল)	সরকার আয়তন	সরকার উৎসে করন	সরকার মূল্যায়ন	সরকার অনুমো দন	কার্যসম প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যয়িত সর্বমোট সময়/দিন	চুক্তি বাস্তবায়নের সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
বিশেষ অনূদানঃ																	
WR-278	ঢাকা নদী বন্দরের আওতাধীন সদরঘাট টার্মিনাল ভবন-১ ও টার্মিনাল ভবন-২ এর বৎসরিক মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১০/০৮/২৫	২৭/০৮/২৫	১০/০৯/২৫	১৭/০৯/ ২৫	২৪/০৯/২৫	২১/১০/২৫		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	০৭ দিন	০৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	৭০/২৬
								প্রকৃত দিন									
WR-279	সদরঘাট টার্মিনাল-০১ এর দ্বিতীয় তলার অংশ বিশেষ পরিদর্শন প্রতিস্থাপন কাজ।	খোক		LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৪.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১০/০৮/২৫	২৭/০৮/২৫	১০/০৯/২৫	১৭/০৯/ ২৫	২৪/০৯/২৫	২২/১০/২৫		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	০৭ দিন	০৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	৭০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-280	পূর্ণাঙ্গ ডিআইপি জেটি ও ডাক কোয়ার্টার এলাকায় নতুন ছানে ১টি মসজিদ কমপ্লেক্সনির্মিত কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৪০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১০/০৭/২৫	২৭/০৭/২৫	১০/০৮/২৫	১৭/০৮/ ২৫	২৪/০৮/২৫	২১/০৯/২৫		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	৭ দিন	৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	৭০/২৬
								প্রকৃত দিন									
WR-281	ঢাকা ডিভিশনের আওতাধীন বিভিন্ন সড়কঘাটের সিঁড়ি প্রাঙ্গণ নির্মাণ ও সরবরাহ কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৬.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১২/০৭/২৫	২৫/০৭/২৫	০৮/০৮/২৫	১৫/০৮/ ২৫	২২/০৮/২৫	১৯/০৯/২৫		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	৭ দিন	৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	৭০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-282	সদরঘাট লঞ্চঘাট এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত ০২টি ইল স্পাত মেরামতসহ পুনঃস্থাপন কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১০/০৮/২৫	২৭/০৮/২৫	১০/০৯/২৫	১৭/০৯/ ২৫	২৪/০৯/২৫	২১/১০/২৫		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	৭ দিন	৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	১২০ দিন
								প্রকৃত দিন									
মোট =							১৫০.০০										


 (মিঃ জাহিদুর রহমান) প্রধান প্রকৌশলী
 ঢাকা সার্বজনীন বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ
 ঢাকা


 মোঃ জাহিদুর রহমান
 অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী (পূঃ)
 প্রকৌশল বিভাগ, যাতায়াত, ঢাকা।


 (মোঃ মহিউল ইসলাম)
 প্রধান প্রকৌশলী
 প্রকৌশল বিভাগ, যাতায়াত, ঢাকা।


 এ.কে.এ.এছ. কাজলুল হক
 সদস্য (প্রকৌশল)
 বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।


 যমজোর অরিক আহমেদ মোতব্বা
 চেয়ারম্যান
 বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।

সার্কেল/ডিভিশনের নামঃ নারায়ণগঞ্জ ডিভিশন
উপখাত "বিশেষ অনদান "

(अथ दशमः सर्गः)

[illegible]

(যদিও ইতিমধ্যেই প্রায় ১০০ জনেরও বেশি
 প্রাণহানি ঘটেছে)
 প্রায় ১০০ জনেরও বেশি প্রাণহানি ঘটেছে

पाठा-७ भाग इमरुत अहमन
विधि अमन अहमन (पुत्र)
अहमन विधि, अहमन, अहमन

(মোঃ মহিউল ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী
পানীপল বিদ্যাপ, কামারুল্লাহ, ঢাকা

স্বাক্ষর, এ.এম. ফজলুল হক
সদস্য (প্রকৌশল)
প্রতিষ্ঠান, ঢাকা।

নতেনি আরিক আহনেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
শিল্পীসকলিউটিএ, চাব্দা

ভিভিশনের নামঃ চাঁদপুর ভিভিশন রাজস্ব পূর্তকর্মঃ উপখাত “বিশেষ বরাদ্দ”

লক্ষ টাকায়

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বরাদ্দ	প্রক্রিয়া করণ কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই	সরঞ্জাম আইদান	সরঞ্জাম উল্লেখকরন	সরঞ্জাম মূল্যায়ন	সরঞ্জাম অনুমোদন	সার্বভৌম প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-291	চাঁদপুর ভিভিশনের অধীনে কুমিল্লা ও বি-বাড়ীয়া জেলার বিভিন্ন লক্খাটের মানিকনগর ২টি স্পাত, ১টি টোল জেটী, সওদাগারকাছি ২টি স্পাত, ১টি টোল জেটী, গাছতলা ২টি স্পাত, ১টি টোল জেটী, ও লালপুর ২টি স্পাত, ১টি টোল জেটী) স্থাপন ও অন্যান্য স্থাপনাদি নির্মাণসহ অনুযায়িত কাজ (প্রথম পর্যায়)।	-	খোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২৩.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		১০জুলাই/২৫	২৪আগস্ট/২৫	০১আগস্ট/২৫	০৫সেপ্টেম্বর/২৫	৮সেপ্টেম্বর/২৫	২২সেপ্টেম্বর/২৫	-	৬০ দিন
WR-292	চাঁদপুর এন্ট্রিটির পশ্চিম পাথের ডেপো খাওয়ার বইকই ওয়াল পুনঃনির্মাণসহ অনুযায়িত কাজ (প্রথম পর্যায়)	-	খোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		১০জুলাই/২৫	২৪আগস্ট/২৫	০১আগস্ট/২৫	০৫সেপ্টেম্বর/২৫	৮সেপ্টেম্বর/২৫	২২সেপ্টেম্বর/২৫	-	৬০ দিন
WR-293	চাঁদপুর ভিভিশনের অধীনে চাঁদপুর এন্ট্রিটির প্রকৌশল ও হিসাব পাথার জন্য রেকর্ডরুম এবং অর্থ বিভাগের জন্য অফিস, রেকর্ডরুম নির্মাণ / রেনোভেশন/ পুনঃনির্মাণসহ অনুযায়িত কাজ।	-	খোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		১০জুলাই/২৫	২৪আগস্ট/২৫	০১আগস্ট/২৫	০৫সেপ্টেম্বর/২৫	৮সেপ্টেম্বর/২৫	২২সেপ্টেম্বর/২৫	-	৬০ দিন
WR-294	চাঁদপুর সদর লক্খাটের (মোরাঙ্গা লক্খাট) প্রধান সংযোগ সড়ক সংরক্ষণ/ সংস্কার ও পুনঃনির্মাণসহ অনুযায়িত কাজ।	-	খোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৩.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		১০সেপ্টেম্বর/২৫	১৪সেপ্টেম্বর/২৫	২১সেপ্টেম্বর/২৫	২৬সেপ্টেম্বর/২৫	২৯সেপ্টেম্বর/২৫	১৩ নভেম্বর/২৫	-	৬০ দিন
WR-295	চাঁদপুর ভিভিশনের অধীনে চাঁদপুর এন্ট্রিটির রাজা ও ক্রেনসহ অন্যান্য স্থাপনাদি সংরক্ষণ/ সংস্কার ও পুনঃনির্মাণসহ অনুযায়িত কাজ (প্রথম পর্যায়)	-	খোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১১.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		১০সেপ্টেম্বর/২৫	১৪সেপ্টেম্বর/২৫	২১সেপ্টেম্বর/২৫	২৬সেপ্টেম্বর/২৫	২৯সেপ্টেম্বর/২৫	১৩ নভেম্বর/২৫	-	৬০ দিন
WR-296	চাঁদপুর ভিভিশনের অধীনে চাঁদপুর এন্ট্রিটির অফিসিয়াল ড্রামেটরী ও বন্দর অফিস রেনোভেশন/ পুনঃনির্মাণসহ অনুযায়িত কাজ।	-	খোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১১.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		১০সেপ্টেম্বর/২৫	১৪সেপ্টেম্বর/২৫	২১সেপ্টেম্বর/২৫	২৬সেপ্টেম্বর/২৫	২৯সেপ্টেম্বর/২৫	১৩ নভেম্বর/২৫	-	৬০ দিন
WR-297	চাঁদপুর ভিভিশনের আওতাধীন কুমিল্লা জেলার হোমনা লক্খাটের অরসিপি সংযোগ সড়ক ও অরসিপি জেটী/রাস্তা (মোরাঙ্গা) টোল জেটী/ সংরক্ষণ/ সংস্কার ও পুনঃনির্মাণসহ অনুযায়িত কাজ (প্রথম পর্যায়)	-	খোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৪.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		১০সেপ্টেম্বর/২৫	১৪সেপ্টেম্বর/২৫	২১সেপ্টেম্বর/২৫	২৬সেপ্টেম্বর/২৫	২৯সেপ্টেম্বর/২৫	১৩ নভেম্বর/২৫	-	৬০ দিন
WR-298	চাঁদপুর ভিভিশনের আওতাধীন আবুগাজার রৌ-রৌ ও কনচেনকরন মেসিখট দুটো (হাট, নিত ও গো-ওয়ারটার) সংযোগ সড়কসহ পাকিং ইয়ার্ড, টোল জেটী স্পাত/স্পাতের রিং মেরামত ও সংরক্ষণসহ অন্যান্য স্থাপনাদি বৎসরিক সংরক্ষণ/সংস্কার ও সংরক্ষণ করনসহ অনুযায়িত (জুলাই-২৫ হতে ০১ শে ডিসেম্বর-২৬) কাজ।	-	খোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		১ নভেম্বর/২৫	১৪নভেম্বর/২৫	২১নভেম্বর/২৫	২৬নভেম্বর/২৫	২৯নভেম্বর/২৫	০১ডিসেম্বর/২৫	-	৩৫ দিন

চাঁদপুর ভিভিশনের অধীনে চাঁদপুর এন্ট্রিটির রাজা ও ক্রেনসহ অন্যান্য স্থাপনাদি সংরক্ষণ/ সংস্কার ও পুনঃনির্মাণসহ অনুযায়িত কাজ (প্রথম পর্যায়)

পাতা-৬৪
মোঃ হাইদুর রহমান
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (প্রক)
প্রকৌশল বিভাগ, যাজউপক, লক্ষা।

মোঃ মাহিনুর ইসলাম
প্রধান প্রকৌশলী
কোমার বিভাগ, যাজউপক, লক্ষা।


এ.কে.এ.এম. ফজলুল হক
সদস্য (প্রকৌশল)
বিআইডব্লিউটিএ, লক্ষা।


জনজোর পরিচালক আহমেদ মোস্তফা
জোজোমান
বিআইডব্লিউটিএ, লক্ষা।

প্যাকেজ নং	কাজ প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	কাজ বিবরণ	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বরাদ্দ	প্রক্রিয়া করণ কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষর তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-299	বাকসৌপ-কর্তৃপক্ষের চাঁদপুর ডিভিশনের মেঘনা নদীর মেঘনা হতে বিআইডিবিটিএম অফিস পর্যন্ত ডাকাতিয়া নদীর উপরে বসার পাড়ে (CH: 0+4000M) সীমানা ফিলার স্থাপনকাজ আনুমানিক কাজ প্রসঙ্গে।	-	খোঁক	সীমিত	মধ্যম কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৪.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন									২০০ দিন ২০০ দিন
WR-300	বাকসৌপ-কর্তৃপক্ষের চাঁদপুর ডিভিশনের আওতাধীন চাঁদপুর ও পাইলতপুর জেলার অন্তর্গত "নরসিংপুর (খলুয়াছড়া) নদী বন্দরের আওতায় মেঘনা নদীর উত্তর পাড়ের সীমানা নির্ধারণ, স্থানীয় ভূমি মালিক প্রদান, ডিজিটাল মান প্রকৃত এবং সীমানা ফিলার স্থাপন নির্মাণকাজ আনুমানিক (CH: 00+21000M) (১ম পর্যায় ১১ কিঃমিঃ) কাজ প্রসঙ্গে।	-	খোঁক	সীমিত	মধ্যম কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৩৮.৫০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন									২০০ দিন ২০০ দিন
WR-301	বাকসৌপ-কর্তৃপক্ষের চাঁদপুর ডিভিশনের আওতাধীন চাঁদপুর ও পাইলতপুর জেলার অন্তর্গত "খোসাইয়াট-পাড়া নদী বন্দর" নদী বন্দরের আওতায় মেঘনা নদীর উত্তর পাড়ের সীমানা নির্ধারণ, স্থানীয় ভূমি মালিক প্রদান, ডিজিটাল মান প্রকৃত এবং সীমানা ফিলার স্থাপন নির্মাণকাজ আনুমানিক (CH: 00+14000M) (১ম পর্যায় ১৪ কিঃমিঃ) কাজ প্রসঙ্গে।	-	খোঁক	সীমিত	মধ্যম কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.৫০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		১ আগস্ট/২৫	১৪ আগস্ট/২৫	১৯ আগস্ট/২৫	২৬ আগস্ট/২৫	৩০ সেপ্টেম্বর/২৫	২৪ নভেম্বর/২৫		২০০ দিন ২৪০ দিন
উপ-মোট							১৬০.০০										


 (অবঃ অফিস সহকারী/সিনিয়র সহকারী)
 সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী
 বিআইডিবিটিএম, ঢাকা।


 ২০/৭/২৫
 মোঃ হাছিমুর রহমান
 অতিরিক্ত প্রকৌশলী (পূর্ব)
 বিআইডিবিটিএম, ঢাকা।


 (মোঃ মাহিনুর ইসলাম)
 প্রধান প্রকৌশলী
 বিআইডিবিটিএম, ঢাকা।


 কমান্ডার অফিস অফিসার মোস্তফা
 চেয়ারম্যান
 বিআইডিবিটিএম, ঢাকা।

ব্যাখ্যাত: উপ-খাত পূর্তকর্ম “বিশেষ অনুদান” “পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া, আরিচা-কাজিরহাট ও খাওয়াপাড়া-নাজিরগঞ্জ ফেরিঘাট নির্মাণ, সংরক্ষণ ও তীররক্ষাসহ আনুষঙ্গিক কাজ”

[illegible]

মুন্সেফার আফিস আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইজিডিটিএ, ঢাকা

ডিভিশনের নাম: আরিচা সাব-ডিভিশন।

বায়োখাত: উপ-খাত পূর্তকর্ম "বিশেষ অনুদান" "পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া, আরিচা-কাজিরহাট ও খাওয়াপাড়া-নাজিরগঞ্জ ফেরিঘাট নির্মাণ, সংরক্ষণ ও তীররক্ষাসহ আনুষঙ্গিক কাজ"

(সক টাকায়)

প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলিভ সুদা	প্রক্রিয়া করন কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই (ওয়েবসাইট থেকে)	সরপর আহ্বান	সরপর উপলব্ধ করণ	সরপর মুক্তিপ্রাপ্ত	সরপর অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
WR-307	খাওয়াপাড়া ফেরিঘাট এলাকায় ১ (এক) টি ফেরিঘাট নির্মাণ, মেরামত, সংরক্ষণ এবং সমন্বয় সাধনসহ আনুষঙ্গিক কাজ (১ জানুয়ারী ২০১৬ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৬)।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২০.০০	পরিকল্পিত অগ্রিম পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	১৩ অক্টোবর/২৫ -	২৯ অক্টোবর/২৫ ১৪	৬ নভেম্বর/২৫ ৭	১৩ নভেম্বর/২৫ ৭	২০ নভেম্বর/২৫ ৭	১১ ডিসেম্বর/২৫	-	৩৬৫ দিন ৪২১ দিন	
WR-308	কাজিরহাট ফেরিঘাট এলাকায় ৩ নং ফেরিঘাটের লে-ওয়াটার টেকের ফেরিঘাট নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৩০.০০	পরিকল্পিত অগ্রিম পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	১০ অক্টোবর/২৫ -	১৯ অক্টোবর/২৫ ১৪	১ নভেম্বর/২৫ ৭	১৩ নভেম্বর/২৫ ৭	২০ নভেম্বর/২৫ ৭	১১ ডিসেম্বর/২৫	-	৩৬৫ দিন ৪২১ দিন	
WR-309	দৌলতদিয়া ৭ নং ফেরিঘাটের সংযোগ রাস্তা হতে টার্মিনাল পার্শ্ব ওভারহেড বৈদ্যুতিক সাইনসহ পুরাতন বৈদ্যুতিক খুঁটি মেরামত ও পুরনো স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ (আংশিক)।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত অগ্রিম পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	১১ অক্টোবর/২৫	২৯ অক্টোবর/২৫ ১৪	৬ নভেম্বর/২৫ ৭	১৩ নভেম্বর/২৫ ৭	২০ নভেম্বর/২৫ ৭	১১ ডিসেম্বর/২৫	-	৩৬৫ দিন ৪২১ দিন	
WR-310	দৌলতদিয়া সড়ক বিভাগের রাস্তা হতে ৭ নং ফেরিঘাটের HBB রাস্তার মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২০.০০	পরিকল্পিত অগ্রিম পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	৫ অক্টোবর/২৫	১৫ অক্টোবর/২৫ ১৪	১ নভেম্বর/২৫ ৭	১৩ নভেম্বর/২৫ ৭	২০ নভেম্বর/২৫ ৭	১১ ডিসেম্বর/২৫	-	৩৬৫ দিন ৪২১ দিন	
WR-311	ফরিদপুর সিএনডি কার্গোঘাট এলাকায় বিলম্বিত এইচবিবি রাস্তা সংস্কারসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১১.০০	পরিকল্পিত অগ্রিম পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	০৫ অক্টোবর/২৫	১৯ অক্টোবর/২৫ ১৪	২৬ অক্টোবর/২৫ ৭	০৩ নভেম্বর/২৫ ৮	১০ নভেম্বর/২৫	২৪ নভেম্বর/২৫	-	১৬০ দিন ২৩০ দিন	

অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক (প্রকল্প),
উপ-প্রকল্প পরিচালক (প্রকল্প),
সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রকল্প)

১২/৭/২৫
পার্বতী হোসেন
অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক (প্রকল্প)
প্রকল্প পরিচালক (প্রকল্প)

১৪ মহিদুল ইসলাম)
এখান প্রকল্প পরিচালক
সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রকল্প)

এ.কে.এ.এস. জামাল হক
অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক (প্রকল্প)
বিজ্ঞান/প্রকল্প পরিচালক (প্রকল্প)

ফরিদপুর অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক
অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক
বিজ্ঞান/প্রকল্প পরিচালক (প্রকল্প)

প্যাকে নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি & ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রায়শচিত্ত মূল্য	প্রক্রিয়া করন কাল	প্রাক-যোগদান সময় (প্রয়োজ্য সেক্স)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যসূচী প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর তারিখ সর্বশেষ কাল (দিন)	চুক্তি স্বাক্ষর তারিখ সর্বশেষ কাল (দিন)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
WR-312	আরিসা এন্টের বাইডারী ওয়াল (আংশিক) উচ্চকরণসহ আনুষঙ্গিক কাজ (৩য় পর্যায়)			LTM	মহামা কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৮.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৬ অক্টোবর/২৫	২০ অক্টোবর/২৫	২৭ অক্টোবর/২৫	৩০ অক্টোবর/২৫	১০ নভেম্বর/২৫	২৪ নভেম্বর/২৫	-	৬০ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৭	৭	৭	১৪	৪৯	১০৯ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-313	আরিসা নাব ডিকিশনের ভাঙাটাইন বিভিন্ন মোটর স্পার্ডিং বেরোমত ও রং করা এবং FS Wire দ্বারা স্পার্ডিং সংযুক্ত করণসহ আনুষঙ্গিক কাজ			LTM	মহামা কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২ সেপ্টেম্বর/২৫	১৬ সেপ্টেম্বর/২৫	২৩ সেপ্টেম্বর/২৫	৩০ সেপ্টেম্বর/২৫	৭ অক্টোবর/২৫	২১ অক্টোবর/২৫	-	১৮০ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৭	৭	৭	১৪	৪৯	২২৯ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-314	আরিসা, পটুয়াখালী, শৌনকদিয়া, কাখিরগুটি, মাখিরাপাড়া, কাজিরাপাড়া এবং ফরিদপুর সিএসবি খাট এলাকার লকআউট ও কার্পেজিংয়ের জন্য জেলের ডেকিং প্রাক্ক এবং সিঁড়ি ও সিঁড়ির প্রাঙ্গণ স্থাপন কাজ			LTM	মহামা কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৫ অক্টোবর/২৫	১৯ অক্টোবর/২৫	২৬ অক্টোবর/২৫	২ নভেম্বর/২৫	৯ নভেম্বর/২৫	২৩ নভেম্বর/২৫	-	১৮০ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৭	৭	৭	১৪	৪৯	২২৯ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-315	কাখিরগুটি ফৌজাট এলাকার বিদ্যমান এইচবিবি রাস্তা সংস্কারসহ আনুষঙ্গিক কাজ			LTM	মহামা কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৪ মার্চ/২৫	১১ মার্চ/২৫	১৫ মার্চ/২৫	২০ মার্চ/২৫	২৬ মার্চ/২৫	০৮ এপ্রিল/২৫	-	১৫ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	৭	৩	৭	৭	১১	৩৫	৫০ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-316	পটুয়াখালী ১ নং ও ২ নং ফৌজাটে স্থাপিত লব- নির্মিত ২টি বো বো ফৌজাট কৈয়তক পুল স্থাপন ও পলারয়েড কৈয়তক লাইনের মাধ্যমে বিভূষণ সংস্কারসহ আনুষঙ্গিক কাজ			LTM	মহামা কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৪ মার্চ/২৫	১১ মার্চ/২৫	১৫ মার্চ/২৫	২০ মার্চ/২৫	২৬ মার্চ/২৫	০৮ এপ্রিল/২৫	-	১৫ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	৭	৩	৭	৭	১১	৩৫	৫০ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
উপমোটঃ							৩৩০.০০											

স্বাক্ষর
২০/৭/২৫
মৌলভীবাজার মহাসড়ক
জাতীয় প্রকৌশলী (পূঃ)
প্রকৌশল বিভাগ, বায়নৌপক, ঢাকা।

স্বাক্ষর
২০/৭/২৫
মৌলভীবাজার মহাসড়ক
জাতীয় প্রকৌশলী (পূঃ)
প্রকৌশল বিভাগ, বায়নৌপক, ঢাকা।

স্বাক্ষর
২০/৭/২৫
মৌলভীবাজার মহাসড়ক
জাতীয় প্রকৌশলী (পূঃ)
প্রকৌশল বিভাগ, বায়নৌপক, ঢাকা।

স্বাক্ষর
২০/৭/২৫
মৌলভীবাজার মহাসড়ক
জাতীয় প্রকৌশলী (পূঃ)
প্রকৌশল বিভাগ, বায়নৌপক, ঢাকা।

স্বাক্ষর
২০/৭/২৫
মৌলভীবাজার মহাসড়ক
জাতীয় প্রকৌশলী (পূঃ)
প্রকৌশল বিভাগ, বায়নৌপক, ঢাকা।

সার্কেল/ডিভিশনের নাম : বরিশাল ডিভিশন
বিশেষ অনুদান :

প্রকল্প নং	একক	সহায়তা	সহায়তা	সহায়তা	সহায়তা	সহায়তা	সহায়তা	সহায়তা	সহায়তা	সহায়তা	সহায়তা	সহায়তা	সহায়তা	সহায়তা	সহায়তা	সহায়তা	সহায়তা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-317	বরিশাল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয়	-	-	LTM	সহায়তা	সহায়তা	১০.০০	পরিষ্কৃত তারিখ	-	০৪, সেপ্টেম্বর/১৫	১৫, সেপ্টেম্বর/১৫	০৬, অক্টোবর/১৫	১১, অক্টোবর/১৫	১৪, অক্টোবর/১৫	১৫, অক্টোবর/১৫	-	১৫, ডিসেম্বর/১৫
								পরিষ্কৃত দিন	-	-	১০	০৬	০৬	০৬	১১	১২	১০ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-318	বরিশাল লস্টার্মিনাল ভবনের ছাদ, দেয়াল, খাই, জানালা ও দরজা মেরামতসহ	-	-	LTM	সহায়তা	সহায়তা	১০.০০	পরিষ্কৃত তারিখ	-	১২, জুলাই/১৫	১৫, জুলাই/১৫	১৫, আগস্ট/১৫	০৬, সেপ্টেম্বর/১৫	০৬, সেপ্টেম্বর/১৫	১৫, সেপ্টেম্বর/১৫	-	১৫, জুন/১৬
								পরিষ্কৃত দিন	-	-	১৬	০৬	০৬	০৬	১১	০০	০৬ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-319	বরিশালস্থ মানসিক হাসপাতাল এমপিটিআই এর বিভিন্ন স্থাপনা মেরামতসহ	-	-	LTM	সহায়তা	সহায়তা	১০.০০	পরিষ্কৃত তারিখ	-	০৬, সেপ্টেম্বর/১৫	১৫, সেপ্টেম্বর/১৫	০৬, অক্টোবর/১৫	০৬, অক্টোবর/১৫	১৪, অক্টোবর/১৫	১৫, অক্টোবর/১৫	-	১৫, ডিসেম্বর/১৫
								পরিষ্কৃত দিন	-	-	১৬	০৬	০৬	০৬	১১	০৮	০০ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-320	বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন ডিইপিটিসির ট্যালেট কমপ্লেক্স নির্মাণ	-	-	LTM	সহায়তা	সহায়তা	১৫.০০	পরিষ্কৃত তারিখ	-	১৭, অক্টোবর/১৫	১৭, নভেম্বর/১৫	১৫, নভেম্বর/১৫	০৬, ডিসেম্বর/১৫	০৬, ডিসেম্বর/১৫	১৫, ডিসেম্বর/১৫	-	১৫, মে/১৬
								পরিষ্কৃত দিন	-	-	১১	০৬	০৬	০৬	১১	০০	১৫ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-321	বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন কাউন্সিলারি পাইলট হাউজের সীমানা প্রাচীর ও পাইলট হাউজ সংস্কার	-	-	LTM	সহায়তা	সহায়তা	১৫.০০	পরিষ্কৃত তারিখ	-	১৬, অক্টোবর/১৫	১৬, নভেম্বর/১৫	১৪, নভেম্বর/১৫	০৬, ডিসেম্বর/১৫	০৬, ডিসেম্বর/১৫	১৬, ডিসেম্বর/১৫	-	১৬, মার্চ/১৬
								পরিষ্কৃত দিন	-	-	১১	০৬	০৬	০৬	১১	০০	১০ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								উপমোট	= ১০০.০০								

স.ম. মাহমুদুল আরেফিন
সহকারী প্রকৌশলী (সার্বজনীন)
বিআইডব্লিউটিএ
বরিশাল সার্কেল, বরিশাল।

এ.এইচ.এম. ফরিদ উল্লাহ
আই.এ. প্রকৌশলী, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা
পাতা-৬৯

মোঃ মহিদুল ইসলাম
প্রধান প্রকৌশলী
সংসদ বিজ্ঞান, বাবুনগর, ঢাকা।

১২/০৭/১৫
এ.কে.এ.
সদস্য (সহকারী)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

কম্পিউটার অফিসের প্রধান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে প্রস্তাবিত কাজগুলি বাস্তবায়ন প্রয়োজন (বরাদ্দ বিহীন)। সংশ্লিষ্ট বাজেটে বা অন্য কোনভাবে বরাদ্দ প্রাপ্তি সাপেক্ষে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা হবে।

প্রকল্পের নং	ক্রয় প্রকল্পের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রস্তাবিত মূল্য	প্রতিষ্ঠাকর্তন কাল	প্রাক-যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	মরপত্র আহ্বান	মরপত্র উন্মুক্ত করা	মরপত্র জুজায়ান	মরপত্র অনুমোদন	কার্যদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে স্বাক্ষরিত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
১	ঢাকা ডিভিশনের আওতাধীন শিমুলিয়া নদী বন্দরের অধীন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্মিত প্রধান সড়ক এর একপাশে (হোটেল ইলিশ হতে নিরান্দা পর্যন্ত ৪০০ মিটার) আরসিসি ঢালাইকরণসহ আনুষঙ্গিক কাজ	-	-	OTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৩০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -								
২	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন সুনামগঞ্জ নদী বন্দরের বিদ্যমান লঞ্চঘাটে ২টি ৩৬ ইঞ্চি ডায়া স্টীল স্প্যান্ড এবং ২৪ মিঃ স্টীল জেটি নির্মাণ ও স্থাপন এবং তীর রক্ষাসহ আনুষঙ্গিক কাজ	-	-	OTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১১৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -								

মোঃ হাইদুর রহমান
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূঃ)
প্রকৌশল বিভাগ, বায়বীয়ক, ঢাকা।

(মোঃ হোসাইনুল ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বায়বীয়ক, ঢাকা।

এ.কে.এ.এম. ফারুকুল হক
সদস্য (প্রকৌশল)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ হোসাইনুল ইসলাম
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

প্যাকে জ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	এক ক	পরি মাপ	ক্রয় পদ্ধ তি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকা রী কর্তৃপক্ষ	অর্বের টংস	প্রাক্কলি ত মূল্য	প্রক্রিয়াকরণ কাল	প্রাক - যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	মরপত্র আহরণ	মরপত্র উদ্ধৃত করণ	মরপত্র সুপায়েন	মরপত্র অনুমোদন	কার্যবেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
৩	আরিচা পুরাতন ফেরী টার্মিনালের ও একেজো জরাজীর্ণ সীমানা প্রাচীর ভেঙ্গে নতুনভাবে নির্মাণ	-	-	OTM	স্বাক্ষর কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৮০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-								
								পরিকল্পিত দিন	-								
								প্রকৃত দিন	-								
৪	আরিচা ডিভিশনের আওতাধীন ড্রেজার বেইজের ওয় তলা অফিস ভবনকে ২য় তলা বৃদ্ধি করে ৫ম তলায় উন্নীতকরণসহ আনুষঙ্গিক কাজ	-	-	OTM	স্বাক্ষর কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫৯৭.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-								
								পরিকল্পিত দিন	-								
								প্রকৃত দিন	-								
৫	চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতাধীন হাতিয়া- নলছিড়া ফেরীঘাট নির্মাণ	-	-	OTM	স্বাক্ষর কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৮০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-								
								পরিকল্পিত দিন	-								
								প্রকৃত দিন	-								
৬	চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতাধীন কক্সবাজার জেলায় (সোঘনামা- কুতুবদিয়া) ঘাট নির্মাণ	-	-	OTM	স্বাক্ষর কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৮০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-								
								পরিকল্পিত দিন	-								
								প্রকৃত দিন	-								

মোঃ ছাইপুর রহমান
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূঃ)
প্রকৌশল বিভাগ, বায়শেপত, ঢাকা।

(মোঃ মহিদুল ইসলাম)
অধ্যক্ষ প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বায়শেপত, ঢাকা।

পাতা-৭১


এ.কে.এ.এম. ফজলুল হক
সদস্য (প্রকৌশল)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


প্যাকেজ নং	কাজ প্যাকেজের বিবরণ (বাক্য)	একক	পরিমাপ	ক্রয় পদ্ধতি ও বরাদ্দ	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অন্য উৎস	প্রাপ্তিসমত মূল্য	প্রক্রিয়াকরণ কাল	গ্রান্ট - যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	বরাদ্দ আওতায়	বরাদ্দ উদ্ভুক্ত করণ	বরাদ্দ মূল্যায়ন	বরাদ্দ অনুমোদন	কার্যাবলি প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে স্বাক্ষরিত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
৭	বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন বিদ্যমান পোর্ট রোডটি আরসিসি পুনঃ নির্মাণ কাজ।	-	-	OTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৮৫০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -								
৮	পটুয়াখালী ডিভিশনের আওতাধীন ধুলিয়া লঞ্চঘাটে যাত্রীছাউনী নির্মাণ	-	-	OTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -								
৯	পটুয়াখালী ডিভিশনের আওতাধীন ধুলিয়া লঞ্চঘাটে জেটি স্পাদ ও ওয়াকওয়ে সেড নির্মাণ	-	-	OTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৫০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -								
১০	বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন তরমুসদীন সী-ট্রাক লঞ্চঘাটে জেটি স্পাদ নির্মাণ কাজ।	-	-	OTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৫০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -								
১১	বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন বেতুয়া লঞ্চঘাটে নতুন জেটির সাথে গ্যাংগরে নির্মাণ কাজ।	-	-	OTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৫০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -								
					উপমোট		= ৪১৯২.০০										



মোঃ হাইদুর রহমান
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব)
প্রকৌশল বিভাগ, যশোর-১৬০১, ঢাকা।


(মোঃ হাবিবুল ইসলাম)
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, যশোর-১৬০১, ঢাকা।


এ.কে.এ.এম. ফারুক হোসেন
সদস্য (প্রকৌশল)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


কমজোর অতিরিক্ত আহসান মোস্তফা
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।