

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ
১৪১-১৪৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

প্রকৌশল বিভাগ

বানৌপ-কর্তৃপক্ষের পূর্তকর্ম বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি)
২০২৬-২০২৭

(এ.এস.এম. আশরাফুজ্জামান)
অতিরিক্ত প্রকৌশলী
মন্ত্রিসচিব সচিবালয়, প্রকৌশল বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(মোঃ নিজাম উদ্দিন পাঠান)
অতিরিক্ত প্রকৌশলী
পরিচালক ও সচিব সচিবালয়, প্রকৌশল বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(মোঃ মাহমুদ হোসেন কবির)
অতিরিক্ত প্রকৌশলী
সচিব সচিবালয়, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(মোঃ জিন্নাহ আল-আমিন)
অতিরিক্ত প্রকৌশলী (পূর্ব)
সচিব সচিবালয়
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(মোঃ ছাইদুর রাহমান)
অতিরিক্ত প্রকৌশলী (পূর্ব)
প্রকৌশল বিভাগ, বাতায়ন, ঢাকা।

(এ.এইচ. বেগম সরফাত উজ্জ্বলানী)
অতিরিক্ত প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(মুন্সিরুদা ইসলাম কানুনদার)
সদস্য (প্রকৌশল)

(মোঃ মুহিবুল ইসলাম)
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের RCW বাজেট বিভাজনঃ

(লক্ষ টাকায়)				
সার্কেল/ডিভিশনের নাম	ইমারত	জেটি	ফেরী টার্মিনাল	সর্বমোট
(১) পরিকল্পনা ও নক্সা সার্কেল	৩০০.০০	-	-	৩০০.০০
(২) ঢাকা সার্কেলঃ				
(ক) ঢাকা ডিভিশন	৩০০.০০	১৫০.০০	২০.০০	৪৭০.০০
(খ) নারায়ণগঞ্জ ডিভিশন	২০০.০০	২৫০.০০	২০.০০	৪৭০.০০
(গ) চাঁদপুর ডিভিশন	১৫০.০০	২০০.০০	৫৫.০০	৪০৫.০০
(ঘ) আরিচা সার-ডিভিশন	২০০.০০	২৫০.০০	২০০.০০	৬৫০.০০
(ঙ) সিরাজগঞ্জ ডিভিশন	১২৫.০০	২৫০.০০	৪০.০০	৪১৫.০০
(৩) বরিশাল সার্কেলঃ				
(ক) বরিশাল ডিভিশন	২৫০.০০	৩২৫.০০	৭৫.০০	৬৫০.০০
(খ) পটুয়াখালী ডিভিশন	৬৫.০০	১২৫.০০	-	১৯০.০০
(গ) খুলনা ডিভিশন	১২৫.০০	৪০০.০০	-	৫২৫.০০
(ঘ) চট্টগ্রাম ডিভিশন	১০০.০০	২৫০.০০	১৭৫.০০	৫২৫.০০
বিভাজনকৃত মোট =	১৮১৫.০০	২২০০.০০	৫৮৫.০০	৪৬০০.০০
৪। তীররক্ষা, ফোরশোর জরীপ ও সীমানা পিলার স্থাপন				১০০.০০
৫। বৃক্ষরোপন ও পরিচর্যা				৫০.০০
৬। নদী ভাঙ্গন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা সংক্রান্ত কাজ।				৪০০.০০
৭। চেয়ারম্যান মহোদয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন "অন্যান্য"				২০০.০০
৮। সদস্য (পরিঃপরিঃ) মহোদয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন "অন্যান্য"				৮০.০০
৯। সদস্য (প্রকৌশল) মহোদয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন "অন্যান্য"				৮০.০০
১০। সদস্য (অর্থ) মহোদয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন "অন্যান্য"				৮০.০০
১১। পরিচালক (অর্থ) মহোদয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন "অন্যান্য"				৫০.০০
১২। প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন "অন্যান্য"				৭৫.০০
উপমোট=				১১১৫.০০
সর্বমোট=				৫৭১৫.০০

(এ.এস.এম.আশরাফুল ইসলাম)
উপসচিব (প্রশাসনিক) মহোদয়
পরিকল্পনা ও নক্সা সার্কেল, প্রকৌশল বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(মোঃ নিজাম উদ্দিন পাটোয়া)
উপসচিব (প্রকৌশল) মহোদয়
পরিকল্পনা ও নক্সা সার্কেল, প্রকৌশল বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(এবং জাহাঙ্গীর আলম পাটোয়া)
উপসচিব (অর্থ) মহোদয়
সদস্য সার্কুল, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(মোঃ মিজানুর রহমান ভূঁইয়া)
উপসচিব (অর্থ) মহোদয়
প্রকৌশল বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(মোঃ মুহিবুল ইসলাম)
উপসচিব (অর্থ) মহোদয়
প্রকৌশল বিভাগ, বঙ্গবন্ধু স্মৃতি
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(এ.এইচ. মোঃ ফজল উল্লাহ)
উপসচিব (অর্থ) মহোদয়
প্রকৌশল বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(মুহিবুল ইসলাম ভল্লুপার)
সদস্য (প্রকৌশল)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ মুহিবুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) ২০২৬-২০২৭

সার্কেল/ ডিভিশনের নামঃ পরিকল্পনা ও নজরা সার্কেল
উপখাত পূর্তকর্ম "ইমারত"


(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	পরিশোধের কাল	প্রা-যোগ্যতা বাছাই	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
WR-01	বাহ্যনৌপক ভবনের বেইজমেন্টে অবস্থিত ২টি ২৫০ কেভিএ জেনারেটর ও ২টি ১৫ কেভিএ জেনারেটর সার্ভিসিং, মেরামত পরিচালনাসহ সরবরাহ কাজ এবং বেইজমেন্টে অবস্থিত (৮০০+৪০০) কেভিএ মৈদ্যুতিক উপ-কেন্দ্র সার্ভিসিং, মেরামত, সংরক্ষনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	টি	৬	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৬.০০	পরিকল্পিত তার		১০ জুলাই-২৬	২৮ জুলাই-২৬	৩০ জুলাই-২৬	৩০ জুলাই-২৬	৩০ জুলাই-২৬	১৬/৯/২০২৬		জুন-২৭	
								পরিকল্পিত দিন			২১	৩	৩	১	২১	৪০		
								প্রকৃত দিন										
WR-02	Repair and Maintenance of Fire Fighting System, Fire Alarm System, Refilling of Fire Extinguisher	ফ্রেম	১১	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৫.০০	পরিকল্পিত তার		১০ জুলাই-২৬	২৮ জুলাই-২৬	৩০ জুলাই-২৬	৩০ জুলাই-২৬	৩০ জুলাই-২৬	১৬/৯/২০২৭		জুন-২৭	
								পরিকল্পিত দিন			২১	৩	৩	১	২১	৪০		
								প্রকৃত দিন										
WR-03	বাহ্যনৌপক ভবনের সকল ফ্লোরের এয়ারকুলার সমূহ সার্ভিসিং, মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	টি	২৫০	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১২.০০	পরিকল্পিত তার		১০ জুলাই-২৬	৩ আগস্ট-২৬	৬ আগস্ট-২৬	১০ আগস্ট-২৬	১১ আগস্ট-২৬	১/৯/২০২৬		জুন-২৭	
								পরিকল্পিত দিন			২১	৩	৪	১	২১	৪০		
								প্রকৃত দিন										
WR-04	বাহ্যনৌপক ভবনের সকল ফ্লোরে বাৎসরিক ভিত্তিতে এলইডি লাইটসহ বিভিন্ন বৈদ্যুতিক নালামাল সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।	ফ্রেম	১১	সীমিত দরপত্র পদ্ধতি	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৮.০০	পরিকল্পিত তার		১০ জুলাই-২৬	৩ আগস্ট-২৬	৬ আগস্ট-২৬	১০ আগস্ট-২৬	১২ আগস্ট-২৬	১/৯/২০২৬		জুন-২৭	
								পরিকল্পিত দিন			১৪	৪	৩	১	১৪	৩৬		
								প্রকৃত দিন										


মোঃ নূরুল হোসেন (প্রকৌশল)
প্রকৌশল ও নজর সার্কেল, প্রকৌশল বিভাগ
পিতা-৩


মোঃ নূরুল হোসেন (প্রকৌশল)
প্রকৌশল ও নজর সার্কেল, প্রকৌশল বিভাগ
পিতা-৩


মোঃ নূরুল হোসেন (প্রকৌশল)
প্রকৌশল ও নজর সার্কেল, প্রকৌশল বিভাগ
পিতা-৩


মোঃ নূরুল হোসেন (প্রকৌশল)
প্রকৌশল ও নজর সার্কেল, প্রকৌশল বিভাগ
পিতা-৩

WR-05	বাসনৌপক ভবনে বিদ্যমান ১ টি Schindler Lift ও ১ টি LM Lift, ১ টি Dong Yang Lift এর বাৎসরিক সার্ভিসিং, মেরামত ও খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ, স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	টি	৩	সরাসরি দুর্ভাগ্য	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৬.০০	পরিকল্পিত তার	১৫ জুলাই-২৬	১৫ জুলাই-২৬	২৭ জুলাই-২৬	৩০ জুলাই-২৬	০১ সেপ্টেম্বর-২৬	১/৯/২০২৬	৫০	জুন-২৭
								পরিকল্পিত দিন		২১	৩	৪	১	২১		
								প্রকৃত দিন								
WR-06	বাসনৌপক ভবনের বিভিন্ন ফ্লোরে ইলেক্ট্রিক্যাল ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড, পানির পাম্প, ১১ তলায় লিফট কন্ট্রোল রুমের এসি স্থাপনসহ ও নতুন করে একটি সোলার প্যানেল স্থাপন এবং অডিটোরিয়ামের সাউন্ড সিস্টেমসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	খোক	খোক	সীমিত দরপত্র পদ্ধতি	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৩.০০	পরিকল্পিত তার	২০ জুলাই-২৬	৩ আগস্ট-২৬	৬ আগস্ট-২৬	২০ আগস্ট-২৬	২৩ আগস্ট-২৬	১/৯/২০২৬	৪২	জুন-২৭
								পরিকল্পিত দিন		২১	৩	৩	১	২১		
								প্রকৃত দিন								
WR-07	বাসনৌপক ভবনের ৬ই তলায় কনফারেন্স রুমের ও চেয়ারম্যান মহোদয়ের দপ্তরে এসি স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	টি	৬	সীমিত দরপত্র পদ্ধতি	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৫.০০	পরিকল্পিত তার	২০ জুলাই-২৬	৩ আগস্ট-২৬	৬ আগস্ট-২৬	২০ আগস্ট-২৬	২৩ আগস্ট-২৬	১/৯/২০২৬	৪৬	জুন-২৭
								পরিকল্পিত দিন		২১	৩	৩	১	২১		
								প্রকৃত দিন								
WR-08	বাসনৌপক ভবনের ৮ম তলায় ও ৫ম তলায় ফায়ার ডিটেক্টর ও ফায়ার এলার্ম সিস্টেম স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	ফ্লোর	২	কোটেশন দরপত্র পদ্ধতি	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৮.০০	পরিকল্পিত তার	২০ আগস্ট-২৬	৩ সেপ্টেম্বর-২৬	৬ সেপ্টেম্বর-২৬	২১ সেপ্টেম্বর-২৬	২৩ সেপ্টেম্বর-২৬	১/১০/২০২৬	৪২	জুন-২৭
								পরিকল্পিত দিন		২১	৩	৩	১	২১		
								প্রকৃত দিন								
WR-09	বাসনৌপক ভবনের Emergency Stair ও Emergency Door মেরামত ও রং করনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	আইটেম	১	সীমিত দরপত্র পদ্ধতি	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৪.০০	পরিকল্পিত তার	২০ জুলাই-২৬	৩ আগস্ট-২৬	৬ আগস্ট-২৬	২০ আগস্ট-২৬	২১ আগস্ট-২৬	১/৯/২০২৬	৩৬	জুন-২৭
								পরিকল্পিত দিন		১৪	৪	৩	১	১৪		
								প্রকৃত দিন								
WR-10	বাসনৌপক ভবনের বিভিন্ন অংশের প্লাস্টার ও রং, দরজা জামাখা, ফ্লোরের টাইলস পরিবর্তন, দেওয়াল রংকরণসহ বাৎসরিক রক্ষণাবেক্ষণ কাজ।	ফ্লোর	১১	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১২.০০	পরিকল্পিত তার	১০ জুলাই-২৬	২৮ জুলাই-২৬	৩০ জুলাই-২৬	০১ আগস্ট-২৬	০১ আগস্ট-২৬	২০ আগস্ট-২৬	৪৬	জুন-২৭
								পরিকল্পিত দিন		২১	৩	৩	১	২০		
								প্রকৃত দিন								

(মোঃ মাহমুদ উদ্দিন পাঠান)
কর্তৃপক্ষীয় প্রকৌশলী
পরিদর্শন ও পরামর্শ প্রকৌশল বিভাগ
বিশ্বাভিভিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ হাফিজুর রহমান
অতিরিক্ত প্রকৌশলী (পূর)
প্রকৌশল বিভাগ, বাসনৌপক, ঢাকা।


(এ.এইচ. মোঃ মরহুম উজ্জ্বল)
কম্পানি প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বাসনৌপক, ঢাকা।

(কবিরুল ইসলাম ডাবুকার)
সদস্য (প্রকৌশল)

মোঃ মুহিদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
বিশ্বাভিভিউটিএ, ঢাকা।

WR-11	বাক্সনৌপক ভবনের বিভিন্ন ফ্লোরের বাথরুমের স্যানিটারি মালামাল সরবরাহ ও স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	ফ্লোর	১১	সীমিত দরপত্র পদ্ধতি	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১২.০০	পরিকল্পিত তার	০৮ জুলাই-২৬	২১ জুলাই-২৬	২৩ জুলাই-২৬	২৬ জুলাই-২৬	২৬ জুলাই-২৬	০৮ আগস্ট-২৬		জুন-২৭
								পরিকল্পিত দিন		১৪	৩	৪	১	১৪	৩৬	
								প্রকৃত দিন								
WR-12	বাক্সনৌপক ভবনের বিভিন্ন ফ্লোরে পানি বিশুদ্ধকরণ মেশিন পুনঃস্থাপন, ফিল্টার ও খুচরা যন্ত্রাংশ সরবরাহ ও স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	ফ্লোর	১১	সীমিত দরপত্র পদ্ধতি	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৮.০০	পরিকল্পিত তার	০৮ জুলাই-২৬	২৮ জুলাই-২৬	৩০ জুলাই-২৬	০১ আগস্ট-২৬	০১ আগস্ট-২৬	২০ আগস্ট-২৬		জুন-২৭
								পরিকল্পিত দিন		২১	৩	৩	১	২০	৪৮	
								প্রকৃত দিন								
WR-13	বাক্সনৌপক ভবনের বিভিন্ন ফ্লোরের দরজা-জানাশের তলা/ ডোর ফ্রোডোর/ ইয়াল লক/ গ্রাসের দরজার ডোর ফ্রোডোর ও মেশিন প্রতিস্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	ফ্লোর	১১	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৮.০০	পরিকল্পিত তার	১৫ জুলাই-২৬	০৪ আগস্ট-২৬	০৬ আগস্ট-২৬	০৯ আগস্ট-২৬	০৯ আগস্ট-২৬	৩০ আগস্ট-২৬		জুন-২৭
								পরিকল্পিত দিন		২১	৩	৮	১	২২	৫৫	
								প্রকৃত দিন								
WR-14	বাক্সনৌপক ভবনের বারান্দার গ্রাস পরিবর্তন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	ফ্লোর	১১	কোটেশন দরপত্র পদ্ধতি	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তার	১০ আগস্ট-২৬	১৬ আগস্ট-২৬	১৭ আগস্ট-২৬	১৯ আগস্ট-২৬	১৯ আগস্ট-২৬	২০ আগস্ট-২৬		জুন-২৭
								পরিকল্পিত দিন		৭	২	৩	১	৫	১৮	
								প্রকৃত দিন								
WR-15	বাক্সনৌপক ভবনের বিভাগীয় প্রধানগণসহ অন্যান্য কর্মকর্তাদের নেইমপ্লেট পরিবর্তনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	বিভাগ	১৭	কোটেশন দরপত্র পদ্ধতি	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৪.০০	পরিকল্পিত তার	২ আগস্ট-২৬	৮ আগস্ট-২৬	১০ আগস্ট-২৬	১২ আগস্ট-২৬	১৩ আগস্ট-২৬	১৬ আগস্ট-২৬		জুন-২৭
								পরিকল্পিত দিন		৮	২	৩	২	৪	১৯	
								প্রকৃত দিন								
WR-16	বাক্সনৌপক ভবনের বিভিন্ন ফ্লোরের পাটিশন এবং ওয়াল কেবিনেট সংস্কারসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	ফ্লোর	১১	কোটেশন দরপত্র পদ্ধতি	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৮.০০	পরিকল্পিত তার	১৭ আগস্ট-২৬	২৩ আগস্ট-২৬	২৪ আগস্ট-২৬	২৬ আগস্ট-২৬	২৬ আগস্ট-২৬	৩০ আগস্ট-২৬		জুন-২৭
								পরিকল্পিত দিন		৭	২	৩	২	৫	১৮	
								প্রকৃত দিন								


(মোঃ জাফর উদ্দিন পাঠান)
কম্পিউটার প্রকৌশলী
পরিবহন ও নগর সার্কেল, প্রত্নবিশ্ববিদ্যালয়
কিম্বাইজিউটিএ, ঢাকা।


(মোঃ হুসাইনুল হাফিজ)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পুর)
প্রকৌশল বিভাগ, বাক্সনৌপক, ঢাকা।

পাতা-৫


(মোঃ হুসাইনুল হাফিজ)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বাক্সনৌপক, ঢাকা।


(মোঃ হুসাইনুল হাফিজ)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
সদস্য (প্রকৌশল)


(মোঃ হুসাইনুল হাফিজ)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
বিআইউটিএ, ঢাকা।

WR-17	বাসনৌপক ভবনের রিজার্ভার পরিষ্কারকরণ, স্যুমারেজ লাইন এবং অভ্যন্তরীণ পানি সরবরাহ পাইপ লাইন সেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	থোক	থোক	কোটেশন দরপত্র পদ্ধতি	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৬.০০	পরিকল্পিত তার	২ আগস্ট-২৬	২ আগস্ট-২৬	১০ আগস্ট-২৬	১২ আগস্ট-২৬	১৩ আগস্ট-২৬	১৬ আগস্ট-২৬		জুন-২৭
								পরিকল্পিত দিন								
								প্রকৃত দিন								
WR-18	বাসনৌপক ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরে এসপ্রাইজ ইউনিয়ন (বি-১৪৪০) কারখানায়ের ওয়াল ক্রেডিং পরিবর্তন, গ্রান্টার এবং রং করণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	থোক	থোক	সীমিত দরপত্র পদ্ধতি	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তার	০১ সেপ্টে-২৬	২০ সেপ্টে-২৬	২২ সেপ্টে-২৬	২৪ সেপ্টে-২৬	২৪ সেপ্টে-২৬	১৪ অক্টো-২৬		জুন-২৭
								পরিকল্পিত দিন								
								প্রকৃত দিন								
WR-19	বাসনৌপক ভবনের বিভিন্ন ফ্লোরে লবি ও সিঁড়ির ওয়াল ক্রেডিং ও ডেকোরোয়েটিভ সিলিং সেরামত, বার্নিশ, দেয়াল রংকরণ ও পরিষ্কার করণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	ফ্লোর	১১	কোটেশন দরপত্র পদ্ধতি	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২.০০	পরিকল্পিত তার	১১ আগস্ট-২৬	১৬ আগস্ট-২৬	১৬ আগস্ট-২৬	১৬ আগস্ট-২৬	২৪ আগস্ট-২৬	২৬ আগস্ট-২৬		জুন-২৭
								পরিকল্পিত দিন								
								প্রকৃত দিন								
WR-20	বাসনৌপক ভবনের বেজমেটের গ্যারেজ, ডি.আই.পি গ্যারেজ, জেনারেটর রুম, টেয়ার রুম ও নামাজ ঘর সেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	থোক	থোক	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তার	০১ সেপ্টে-২৬	২০ সেপ্টে-২৬	২২ সেপ্টে-২৬	২৪ সেপ্টে-২৬	২৪ সেপ্টে-২৬	১৪ অক্টো-২৬		জুন-২৭
								পরিকল্পিত দিন								
								প্রকৃত দিন								
WR-21	বাসনৌপক ভবনের সম্মুখে পোর্টের অ্যালকোবক প্যানেল পরিবর্তনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	থোক	থোক	সীমিত দরপত্র পদ্ধতি	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তার	২০ আগস্ট-২৬	৩ সেপ্টে-২৬	৬ সেপ্টে-২৬	১১ সেপ্টে-২৬	২০ সেপ্টে-২৬	১/১০/২০২৬		জুন-২৭
								পরিকল্পিত দিন								
								প্রকৃত দিন								
WR-22	বাসনৌপক ভবনের বিভিন্ন ফ্লোরে Collapsible Gate এবং গ্রিল স্থাপন, সেরামত এবং রং করণসহ আনুষঙ্গিক কাজ প্রসঙ্গে।	ফ্লোর	১১	সীমিত দরপত্র পদ্ধতি	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তার	১৫ জুলাই-২৬	২৫ জুলাই-২৬	২৭ জুলাই-২৬	৩০ জুলাই-২৬	০১ সেপ্টে-২৬	১/১০/২০২৬		জুন-২৭
								পরিকল্পিত দিন								
								প্রকৃত দিন								
WR-23	বাসনৌপক ভবনের বেজমেটের কলাম Retrofitting সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	থোক	থোক	সরাসরি চুক্তি পদ্ধতি	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৬০.০০	পরিকল্পিত তার	০১ সেপ্টে-২৬	২০ সেপ্টে-২৬	২২ সেপ্টে-২৬	২৪ সেপ্টে-২৬	২৪ সেপ্টে-২৬	১৪ অক্টো-২৬		জুন-২৭
								পরিকল্পিত দিন								
								প্রকৃত দিন								
মোট=							৩০০.০০									

(স্বাক্ষরিত) (স্বাক্ষরিত) (স্বাক্ষরিত)
 পরিচালক (প্রকল্প), (প্রকল্প)
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(স্বাক্ষরিত) (স্বাক্ষরিত) (স্বাক্ষরিত)
 পরিচালক (প্রকল্প), (প্রকল্প)
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(স্বাক্ষরিত) (স্বাক্ষরিত) (স্বাক্ষরিত)
 পরিচালক (প্রকল্প), (প্রকল্প)
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


(স্বাক্ষরিত) (স্বাক্ষরিত) (স্বাক্ষরিত)
 পরিচালক (প্রকল্প), (প্রকল্প)
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


সার্কেল/ডিভিশনের নামঃ ঢাকা ডিভিশন


উপ খাতঃ “ইমারত” (রাজস্ব)


(লক্ষ টাকায়)


প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজ বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়াকরন কাল	প্রাক-যোগাযোগ বাছাই (প্রবেশের ফেজ)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মোক্ত করন	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের যুক্তি সর্বমোট সময়/দিন	চুক্তি স্বাক্ষরের যুক্তি সর্বমোট সময়/দিন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
	“ইমারত”																
WR-24	ঢাকা নদী বন্দরের আওতাধীন বিভিন্ন স্থাপনাদির জন্য বৈদ্যুতিক মালামাল সরবরাহ কাজ।	থোক	--	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১০/০৮/২৬	১৭/০৮/২৬	১২/০৮/২৬	২৫/০৮/২৬	৩০/০৮/২৬	০৫/০৯/২৬		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	৫দিন	০৩দিন	৫দিন	৫দিন	২৫দিন	৬০দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-25	ঢাকা নদী বন্দরের আওতাধীন বিভিন্ন স্থাপনাদির জন্য স্যানিটারী মালামাল সরবরাহ কাজ।	থোক	--	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১০/০৮/২৬	১৭/০৮/২৬	১২/০৮/২৬	২৫/০৮/২৬	৩০/০৮/২৬	০৫/০৯/২৬		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	৫দিন	০৩দিন	৫দিন	৫দিন	২৫দিন	৬০দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-26	গাবতলী, আমিন বাজার, আশুলিয়া, সিনিরটেক, খোলাফুড়া, বসিলা ও ইছাপুরা ল্যান্ডিং স্টেশনের বাৎসরিক মেরামত কাজ।	থোক	--	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৮.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১০/০৮/২৬	১৬/০৮/২৬	০৭/০৯/২৬	১৪/০৯/২৬	২১/০৯/২৬	০৯/১০/২৬		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪দিন	০৭দিন	৭দিন	২৮দিন	৭০দিন	জুন/২৭
								প্রকৃত দিন									
WR-27	ঢাকা নদী বন্দরের টার্মিনাল ভবন-১ ও ২ এর জন্য পানির পাম্প সংগ্রহ সহ বর্ণিত স্থানে পুরাতন পাম্প নতুনের বাৎসরিক মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	থোক	--	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১০/০৮/২৬	১৬/০৮/২৬	০৭/০৯/২৬	১৪/০৯/২৬	২১/০৯/২৬	০৯/১০/২৬		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪দিন	০৭দিন	৭দিন	২৮দিন	৭০দিন	জুন/২৭
								প্রকৃত দিন									
WR-28	ঢাকা নদী বন্দরের আওতাধীন সিনিরটেক, আশুলিয়া, বসিলা, গাবতলী, ফতুল্লা লক্ষাট, পাগলা ঠাক কোয়ান্টার এবং শিমুলিয়া নদী বন্দর ও টকী নদী বন্দরে অবস্থিত পানির পাম্প সংগ্রহ ও বর্ণিত স্থানে পাম্প সমূহের বাৎসরিক মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	থোক	--	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১০/০৮/২৬	১৬/০৮/২৬	০৭/০৯/২৬	১৪/০৯/২৬	২১/০৯/২৬	০৯/১০/২৬		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪দিন	০৭দিন	৭দিন	২৮দিন	৭০দিন	জুন/২৭
								প্রকৃত দিন									


 মোঃ মাসুদুল করিম
 প্রকৌশল, বিআইডিউটিএ, ঢাকা।


 মোঃ মাসুদুল করিম
 প্রকৌশল, বিআইডিউটিএ, ঢাকা।


 মোঃ মাসুদুল করিম
 প্রকৌশল, বিআইডিউটিএ, ঢাকা।


 মোঃ মাসুদুল করিম
 প্রকৌশল, বিআইডিউটিএ, ঢাকা।


 মোঃ মাসুদুল করিম
 প্রকৌশল, বিআইডিউটিএ, ঢাকা।

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজ বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়াকরণ কাল	প্রাক- যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মোক্ত করন	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের কার্যকর সর্বমোট সময়/দিন	চুক্তি বাস্তবায়নের সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-29	শিমুলিয়া (মাওরা) নদী বন্দরের টার্মেট কমপ্লেক্স, অফিস, পাইলট হাউজ ও পুলিশ স্টারাকের বাৎসরিক মেরামত ও সংরক্ষণ এবং বিদ্যমান স্টারকেস ড্রেন ও সুদারেক্স মাইন, সেপটিক ট্যাঙ্ক, সোলওয়েল মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	খোক	--	LTM	যথায়থ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১০/০৮/২৬	১৬/০৮/২৬	০৭/০৯/২৬	১৪/০৯/২৬	২১/০৯/২৬	০৯/১০/২৬	৭০দিন	জুন/২৭
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪দিন	০৭দিন	৭দিন	২৮দিন		
								প্রকৃত দিন									
WR-30	নদরবাট টার্মিনাল-২ এ ১টি এবং পাপলা ক্রাফ কোয়ার্টারের ২টি সহ মোট ৩টি লিফট স্বাক্ষরপনা ও মেরামত করণ কাজ।	খোক	--	LTM	যথায়থ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৭.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৫/০৭/২৬	২০/০৭/২৬	০৪/০৮/২৬	২৮/০৮/২৬	০৪/০৯/২৬	১১/০৯/২৬	৭০দিন	জুন/২৭
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪দিন	০৭দিন	৭দিন	২৮দিন		
								প্রকৃত দিন									
WR-31	পাপলা নৌক কোয়ার্টারের বাৎসরিক মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	খোক	--	LTM	যথায়থ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৫/০৭/২৬	২০/০৭/২৬	০৪/০৮/২৬	২৮/০৮/২৬	০৪/০৯/২৬	১১/০৯/২৬	৭০দিন	জুন/২৭
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪দিন	০৭দিন	৭দিন	২৮দিন		
								প্রকৃত দিন									
WR-32	শিমুলিয়া (মাওরা) ডেজ ট্রেনিং ইনিস্টিটিউট অফিস, ডরমেটরী, মসজিদ, ওয়ার্কসপ, জেনারেটর রুম মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	খোক	--	LTM	যথায়থ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৭.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৫/০৭/২৬	২০/০৭/২৬	০৪/০৮/২৬	২৮/০৮/২৬	০৪/০৯/২৬	১১/০৯/২৬	৭০দিন	জুন/২৭
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪দিন	০৭দিন	৭দিন	২৮দিন		
								প্রকৃত দিন									
WR-33	শিমুলিয়া (মাওরা) নদী বন্দর অফিস, বিআইডব্লিউটিএ'র ডেজ ট্রেনিং ইনিস্টিটিউট, ডরমেটরী বিকিং, ওয়ার্কসপ ও কর্তৃপক্ষের অন্যান্য স্থাপনার বৈদ্যুতিক রাস্তামাল সংরক্ষণ কাজ।	খোক	--	LTM	যথায়থ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১২/০৮/২৬	২৫/০৮/২৬	০৮/০৯/২৬	১৩/০৯/২৬	১৬/০৯/২৬	২১/০৯/২৬	২৫দিন	৬০দিন
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	৫দিন	০৩দিন	৫দিন	৫দিন		
								প্রকৃত দিন									

(স্বাক্ষর)
জি.এ.ই. মোঃ মাহমুদ উল্লাহ
প্রশাসনিক অফিসার (পূর্ব)
জি.এ.ই. মোঃ মাহমুদ উল্লাহ
চাকরী সাক্ষর, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(স্বাক্ষর)
জি.এ.ই. মোঃ মাহমুদ উল্লাহ
প্রশাসনিক অফিসার (পূর্ব)
জি.এ.ই. মোঃ মাহমুদ উল্লাহ
চাকরী সাক্ষর, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


(স্বাক্ষর)
জি.এ.ই. মোঃ মাহমুদ উল্লাহ
প্রশাসনিক অফিসার (পূর্ব)
জি.এ.ই. মোঃ মাহমুদ উল্লাহ
চাকরী সাক্ষর, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


(স্বাক্ষর)
জি.এ.ই. মোঃ মাহমুদ উল্লাহ
প্রশাসনিক অফিসার (পূর্ব)
জি.এ.ই. মোঃ মাহমুদ উল্লাহ
চাকরী সাক্ষর, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


(স্বাক্ষর)
জি.এ.ই. মোঃ মাহমুদ উল্লাহ
প্রশাসনিক অফিসার (পূর্ব)
জি.এ.ই. মোঃ মাহমুদ উল্লাহ
চাকরী সাক্ষর, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজ বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়াকরন কাল	প্রাক-যোগ্যতা যাচাই (সেমিফর কোড)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মোক্ত করন	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যক্তি সর্বমোট সময়/দিন	চুক্তি স্বাক্ষরনের সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-34	সদরঘাট টার্মিনাল ভবন-০১ ও ০২ এর ডিজাইনিং রুম, কনফারেন্স রুম, কন্ট্রোলিং রুম, ওয়াচ টাওয়ারসহ অন্যান্য স্থানে স্থাপিত এসি সমূহের বাৎসরিক মেরামত কাজ।	থোক	--	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১০/০৮/২৬	১৬/০৮/২৬	০৭/০৯/২৬	১৪/০৯/২৬	২১/০৯/২৬	০৯/১০/২৬		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	০৭ দিন	৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	জুন/২৭
								প্রকৃত দিন									
WR-35	সদরঘাট, পাগলা স্টাক কোয়ার্টার, চন্দ্রী নদী বন্দর ও শিমুলিয়া (মাওয়া) এলাকার জমা জবুরী Fire extinguisher রিপিল ও নতুনভাবে স্থাপন কাজ।	থোক	--	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৩.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১২/০৮/২৬	২৫/০৮/২৬	০৮/০৯/২৬	১০/০৯/২৬	১৬/০৯/২৬	২১/০৯/২৬		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	৫ দিন	০৩ দিন	৫ দিন	৫ দিন	২৫ দিন	৬০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-36	দুই পর্বে বিশ্ব ইজতেমা উপলক্ষে আগত মুসল্লিদের যাতায়াত সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইজতেমা মাঠের উত্তর ও দক্ষিন পার্শ্বে সিঁড়ি প্রাংক স্থাপন ও জিও ব্যাগ দ্বারা অস্থায়ীভাবে রোপ সমন্বয়সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	থোক	--	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১০/১১/২৬	২৪/১১/২৬	২৯/১১/২৬	০৩/১২/২৬	০৮/১২/২৬	১৩/১২/২৬		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	৫ দিন	০৩ দিন	৫ দিন	৫ দিন	২৫ দিন	৬০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-37	পবিত্র ঈদ-উল ফিতর/২০২৭ এর সময় ঢাকা ডিভিশনের আওতায় বিভিন্ন স্থাপনাদির জবুরী মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	থোক	--	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০১/০১/২৭	১৪/০১/২৭	১৯/০১/২৭	২২/০১/২৭	২৭/০১/২৭	০২/০২/২৭		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	৫ দিন	০৩ দিন	৫ দিন	৫ দিন	২৫ দিন	৬০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-38	পবিত্র ঈদ-উল আযহা/২০২৭ এর সময় ঢাকা ডিভিশনের আওতায় বিভিন্ন স্থাপনাদির জবুরী মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	থোক	--	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০১/০৩/২৭	১৫/০৩/২৭	২০/০৩/২৭	২৩/০৩/২৭	২৮/০৩/২৭	০৩/০৪/২৭		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	৫ দিন	০৩ দিন	৫ দিন	৫ দিন	২৫ দিন	৬০ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-39	ঢাকা নদী বন্দর এলাকায় শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে জবুরী সমন্বয় করণ কাজ।	থোক	--	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১২/০৮/২৬	২৫/০৮/২৬	০৮/০৯/২৬	১০/০৯/২৬	১৬/০৯/২৬	২১/০৯/২৬		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	৫ দিন	০৩ দিন	৫ দিন	৫ দিন	২৫ দিন	৬০ দিন
								প্রকৃত দিন									


 (স্বাক্ষর) মোঃ মাসুদ হোসেন
 (স্বাক্ষর) মোঃ মাসুদ হোসেন
 (স্বাক্ষর) মোঃ মাসুদ হোসেন


 (স্বাক্ষর) মোঃ মাসুদ হোসেন
 (স্বাক্ষর) মোঃ মাসুদ হোসেন
 (স্বাক্ষর) মোঃ মাসুদ হোসেন


 (স্বাক্ষর) মোঃ মাসুদ হোসেন
 (স্বাক্ষর) মোঃ মাসুদ হোসেন
 (স্বাক্ষর) মোঃ মাসুদ হোসেন


 (স্বাক্ষর) মোঃ মাসুদ হোসেন
 (স্বাক্ষর) মোঃ মাসুদ হোসেন
 (স্বাক্ষর) মোঃ মাসুদ হোসেন


 (স্বাক্ষর) মোঃ মাসুদ হোসেন
 (স্বাক্ষর) মোঃ মাসুদ হোসেন
 (স্বাক্ষর) মোঃ মাসুদ হোসেন

WR-40	সদরঘাট টার্মিনাল ভবন-১ এর ২য় তলায় ফাইবার সীট স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	খোক	--	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১২/০৮/২৬	২৫/০৮/২৬	০৮/০৯/২৬	১৩/০৯/২৬	১৬/০৯/২৬	২১/০৯/২৬		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	৫দিন	০৩দিন	৫দিন	৫দিন	২৫দিন	৬০দিন
WR-41	ঢাকা নদী বন্দরের আওতাধীন সদরঘাট টার্মিনাল ভবন-১ ও টার্মিনাল ভবন-২ এর বাৎসরিক মেয়ামত ও সংরক্ষণ কাজ।	খোক	--	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১০/০৮/২৬	১৬/০৮/২৬	০৭/০৯/২৬	১৪/০৯/২৬	২১/০৯/২৬	০৯/১০/২৬		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪দিন	০৭দিন	৭দিন	২৮দিন	৭০দিন	জুন/২৭
WR-42	শিবুলিয়া (মাওয়া) এলাকায় কর্তৃপক্ষের পরিদর্শি জাহাজ রাখার ঘাট এপ্রোচ মেয়ামত ও সংরক্ষণ কাজ।	খোক	--	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১০/০৮/২৬	১৬/০৮/২৬	০৭/০৯/২৬	১৪/০৯/২৬	২১/০৯/২৬	০৯/১০/২৬		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪দিন	০৭দিন	৭দিন	২৮দিন	৭০দিন	জুন/২৭
WR-43	সদরঘাট টার্মিনাল ভবন-১ ও টার্মিনাল ভবন-২ এর সম্মুখে পোর্টের ক্যানোপির উপর প্যাটেন স্টোন ঢালাইসহ রেইন ওয়াটার পাইপ স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	খোক	--	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৮.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১২/০৮/২৬	২৫/০৮/২৬	০৮/০৯/২৬	১৩/০৯/২৬	১৬/০৯/২৬	২১/০৯/২৬		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	৫দিন	০৩দিন	৫দিন	৫দিন	২৫দিন	৬০দিন
WR-44	সদরঘাট হিঙ্গাব বিভাগের কর্মকর্তার রুম বিনোদনশনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	খোক	--	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১২/০৮/২৬	২৫/০৮/২৬	০৮/০৯/২৬	১৩/০৯/২৬	১৬/০৯/২৬	২১/০৯/২৬		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	৫দিন	০৩দিন	৫দিন	৫দিন	২৫দিন	৬০দিন
WR-45	সদরঘাট নৌসত্তপ বিভাগের যুগ্ম-পরিচালক মহোদয়ের অফিস বঙ্গ বিনোদনশনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	খোক	--	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১২.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১২/০৮/২৬	২৫/০৮/২৬	০৮/০৯/২৬	১৩/০৯/২৬	১৬/০৯/২৬	২১/০৯/২৬		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	৫দিন	০৩দিন	৫দিন	৫দিন	২৫দিন	৬০দিন
WR-46	সদরঘাট টার্মিনাল ভবনের নিম্ন তলায় তিনটি খালী ছাউনি, গ্রান্ড ডোর, প্যাটেন ওয়াশ বিনাশনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	খোক	--	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৮.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১২/০৮/২৬	২৫/০৮/২৬	০৮/০৯/২৬	১৩/০৯/২৬	১৬/০৯/২৬	২১/০৯/২৬		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	৫দিন	০৩দিন	৫দিন	৫দিন	২৫দিন	৬০দিন
WR-47	সদরঘাট টার্মিনাল ভবন-১ এর ৪টি খালীছাউনি সংলগ্ন নদীর দিকে কারোপাণিতে ফাইবার সীট স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	খোক	--	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৭.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১২/০৮/২৬	২৫/০৮/২৬	০৮/০৯/২৬	১৩/০৯/২৬	১৬/০৯/২৬	২১/০৯/২৬		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	৫দিন	০৩দিন	৫দিন	৫দিন	২৫দিন	৬০দিন

সদরঘাট হিঙ্গাব বিভাগের কর্মকর্তার
রুম বিনোদনশনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।
স্বাক্ষর: [স্বাক্ষর], বিনোদনশন, ঢাকা।

সদরঘাট টার্মিনাল ভবন-১ এর ৪টি
খালীছাউনি সংলগ্ন নদীর দিকে
কারোপাণিতে ফাইবার সীট
স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।
স্বাক্ষর: [স্বাক্ষর], বিনোদনশন, ঢাকা।


(ম.এ.ই. মোঃ কওসর উজ্জ্বল)
স্বাক্ষর: [স্বাক্ষর] (রফিকুল ইসলাম তালুকদার)
সদরঘাট হিঙ্গাব বিভাগ, বিনোদনশন, ঢাকা।


স্বাক্ষর: [স্বাক্ষর]
মোঃ মুহিদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
বিনাইডব্লিউটিএ, ঢাকা


জেটি


(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজ বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়াকরন কাল	প্রাক- যোগ্যতা বাধ্যতাই (প্রযোজ্য কোডের)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মোক্ত করন	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর ব্যক্তি নবমোটি নম্বর/দিন	চুক্তি বাস্তবায়নের সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-57	সদরঘাট টার্মিনাল সংলগ্ন ২০টি গাংওয়ে সমূহের বাৎসরিক মেয়ামত ও সংরক্ষন কাজ।	থোক	--	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২০.০০	পরিকল্পিত জারি		১০/০৮/২৬	১৬/০৮/২৬	০৭/০৯/২৬	১৪/০৯/২৬	২১/০৯/২৬	০৯/১০/২৬		৭০দিন জুন/২৭
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪দিন	০৭দিন	৭দিন	২৮দিন		
								প্রকৃত দিন									
WR-58	গাবতলী, সিরিরটেক, আশুলিয়া, বসিলা, সোয়ারীঘাট, খোলামুড়া এলাকায় স্পাড রিং এবং এফ এস ওয়ার ও শেকল সংগ্রহ ও মেয়ামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	থোক	--	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত জারি		১০/০৮/২৬	১৬/০৮/২৬	০৭/০৯/২৬	১৪/০৯/২৬	২১/০৯/২৬	০৯/১০/২৬		৭০দিন জুন/২৭
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪দিন	০৭দিন	৭দিন	২৮দিন		
								প্রকৃত দিন									
WR-59	ঢাকা নদী বন্দরের অধীন সোয়ারীঘাট (ট্রলার ঘাট), বীনা স্মৃতিঘাট, শ্যামবাজার, বসিলা, তৈলঘাট, আগানগর, জিনজিরা স্টিল শ্রীকচার কাঠের জেটির বাৎসরিক মেয়ামত কাজ।	থোক	--	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৮.০০	পরিকল্পিত জারি		১০/০৮/২৬	১৬/০৮/২৬	০৭/০৯/২৬	১৪/০৯/২৬	২১/০৯/২৬	০৯/১০/২৬		৭০দিন জুন/২৭
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪দিন	০৭দিন	৭দিন	২৮দিন		
								প্রকৃত দিন									
WR-60	শ্যামপুর জামান ডক, বন্তাবলি, উষ্টিপল্ল ও মিরেরবাগ লক্ষঘাট এর স্টীল ও কাঠের জেটির বাৎসরিক মেয়ামত ও সংরক্ষন কাজ।	থোক	--	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত জারি		১০/০৮/২৬	১৬/০৮/২৬	০৭/০৯/২৬	১৪/০৯/২৬	২১/০৯/২৬	০৯/১০/২৬		৭০দিন জুন/২৭
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪দিন	০৭দিন	৭দিন	২৮দিন		
								প্রকৃত দিন									
WR-61	বুড়িশুর, পানঘাট ও নলপোলা স্টীল জেটির বাৎসরিক মেয়ামত ও সংরক্ষন কাজ।	থোক	--	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত জারি		১০/০৮/২৬	১৬/০৮/২৬	০৭/০৯/২৬	১৪/০৯/২৬	২১/০৯/২৬	০৯/১০/২৬		৭০দিন জুন/২৭
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪দিন	০৭দিন	৭দিন	২৮দিন		
								প্রকৃত দিন									


জনাব মাসুদুল করিম (অতিরিক্ত)
উপসচিব (প্রশাসনিক)
জাতীয় জল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ, ঢাকা।


জনাব মাসুদুল করিম
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পুর)
প্রকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ, ঢাকা।
পাতা-১২


(এ.এইচ. মোঃ কালাম উলহান)
অতিরিক্ত প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ, ঢাকা।
(রফিকুল ইসলাম তালুকদার)
সদস্য (প্রকৌশল)


মোঃ মুহিদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা


(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজ বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়াকরন কাল	প্রাক- যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মোক্ত করন	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের কার্যকর সর্বমোট সময়/দিন	চুক্তি বাস্তবায়নের সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-62	আশুলিয়া, নবাববাড়ী, বিনাস্মৃতিঘাট সংলগ্ন গ্যাংওয়ে সমূহের বাৎসরিক মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	থোক	--	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৮.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		১০/০৮/২৬	১৬/০৮/২৬	০৭/০৯/২৬	১৪/০৯/২৬	২১/০৯/২৬	০৯/১০/২৬		জুন/২৭
WR-63	কতুল্লা লক্ষঘাটে ২টি এবং শ্যামপুর লক্ষঘাটে ১টি স্টীল গ্যাংওয়ের মেরামত ও রং করনসহ সংরক্ষণ কাজ।	থোক	--	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		১০/০৮/২৬	১৬/০৮/২৬	০৭/০৯/২৬	১৪/০৯/২৬	২১/০৯/২৬	০৯/১০/২৬		জুন/২৭
WR-64	ঢাকা নদী বন্দর এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত ০২টি স্টীল স্পাড মেরামতসহ পুনঃস্থাপন কাজ।	থোক	--	OTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		১০/০৮/২৬	১৬/০৮/২৬	০৭/০৯/২৬	১৪/০৯/২৬	২১/০৯/২৬	০৯/১০/২৬		জুন/২৭
WR-65	ঢাকা ডিভিশনের আওতাধীন বিভিন্ন লক্ষঘাটের সিঁড়ি গ্রাংক নির্মাণ ও সরবরাহ কাজ।	থোক	--	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৭.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		১০/০৮/২৬	১৬/০৮/২৬	০৭/০৯/২৬	১৪/০৯/২৬	২১/০৯/২৬	০৯/১০/২৬		জুন/২৭
WR-66	বসিলায় ০৪টি স্টীল স্পাড স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	থোক	--	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫২.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		১০/০৮/২৬	১৬/০৮/২৬	০৭/০৯/২৬	১৪/০৯/২৬	২১/০৯/২৬	০৯/১০/২৬		জুন/২৭
WR-67	টঙ্গী নদী বন্দর এলাকায় ২টি টোলবুথ নিমাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	থোক	--	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		১০/০৮/২৬	১৬/০৮/২৬	০৭/০৯/২৬	১৪/০৯/২৬	২১/০৯/২৬	০৯/১০/২৬		জুন/২৭
							মোট	১৫০.০০									


(অব. কর্ম. পরিদপ্তর, বাংলাদেশ সরকার)
উপসচিব (প্রকৌশল)
ঢাকা সার্কেল, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


মোঃ হোসাইন রহমান
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব)
বাইশালা বিদ্যাপ, বাবুনগাঁও, ঢাকা।
পাতা-১৩


(এ.এইচ. মোঃ মাসুদ হোসাইন)
উপসচিব (প্রকৌশল)
বাইশালা বিদ্যাপ, বাবুনগাঁও, ঢাকা।
মোঃ মুহিদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


মোঃ মুহিদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজ বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়াকরণ কাল	প্রাক- যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মোক্ত করন	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	ব্যবাস্যদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যয়িত সর্বমোট সময়/দিন	চুক্তি বাস্তবায়নের সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
	“ফেরী টার্মিনাল”																
WR-68	দোহার মৈনুট ফেরীঘাটে মৈনুট ঘাট এলাকা লঞ্চ ঘাটের বাৎসরিক মেরামত ও সংরক্ষন কাজ।	খোঁক	--	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১০/০৮/২৬	১৬/০৮/২৬	০৭/০৯/২৬	১৪/০৯/২৬	২১/০৯/২৬	০৯/১০/২৬		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	০৭ দিন	৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	জুন/২৭
								প্রকৃত দিন									
WR-69	দোহার মৈনুট ফেরীঘাটে গোপালপুর ঘাট এলাকা লঞ্চ ঘাটের বাৎসরিক মেরামত ও সংরক্ষন কাজ।	খোঁক	--	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১০/০৮/২৬	১৬/০৮/২৬	০৭/০৯/২৬	১৪/০৯/২৬	২১/০৯/২৬	০৯/১০/২৬		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	১৪ দিন	০৭ দিন	৭ দিন	২৮ দিন	৭০ দিন	জুন/২৭
								প্রকৃত দিন									
						মোট	২০.০০										


 এম. মাসুদুল করিম
 জেলা প্রশাসক (প্রকৌশলী)
 সকা মার্কেট, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


 এম. মাসুদুল করিম
 জেলা প্রশাসক (প্রকৌশলী)
 সকা মার্কেট, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


 এম. মাসুদুল করিম
 জেলা প্রশাসক (প্রকৌশলী)
 সকা মার্কেট, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


 এম. মাসুদুল করিম
 জেলা প্রশাসক (প্রকৌশলী)
 সকা মার্কেট, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


সার্কেল/ডিভিশন : ঢাকা সার্কেল, নারায়ণগঞ্জ ডিভিশন।

উপ-খাত: "ইমারত"।

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	প্রক্রিয়াকরন কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই প্রয়োজনা (ক্রেতের)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উপস্থাপন করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তির স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর তারিখ সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি স্বাক্ষর তারিখ সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-70	নারায়ণগঞ্জ টার্মিনাল ভবনের মেসারসতসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	—	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৫ আগস্ট-২৬	২৪ আগস্ট-২৬	২৮ আগস্ট-২৬	৩১ আগস্ট-২৬	২ সেপ্টে-২৬	৭ সেপ্টে-২৬	-	১০ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪ দিন	৪ দিন	৩ দিন	২ দিন	৫ দিন	৩৮ দিন	৩৩৯ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-71	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন বিভিন্ন স্থাপনাদি ও পানির পাম্পমটর, সেপটিক ট্যাংক, সুরক্ষিত লাইনের মেসারসত ও রক্ষনাবেক্ষন কাজ।	—	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৬ আগস্ট-২৬	২৪ আগস্ট-২৬	২৮ আগস্ট-২৬	৩১ আগস্ট-২৬	২ সেপ্টে-২৬	৭ সেপ্টে-২৬	-	১০ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৯ দিন	৪ দিন	৩ দিন	২ দিন	৫ দিন	৩৮ দিন	৩৩৪ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-72	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন বিভিন্ন স্থাপনাদির জন্য বৈদ্যুতিক পেনেট্রারী স্থাপনাদি সংগ্রহ ও স্থাপনা লাইন মেসারসত ও সংরক্ষন কাজ।	—	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৮.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১০ আগস্ট-২৬	২৪ আগস্ট-২৬	২৮ আগস্ট-২৬	৩১ আগস্ট-২৬	২ সেপ্টে-২৬	৭ সেপ্টে-২৬	-	১০ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৯ দিন	৪ দিন	৩ দিন	২ দিন	৫ দিন	৩৮ দিন	৩৪৩ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-73	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন ডিইসিটিসি এলাকায় বিভিন্ন স্থাপনাদির মেসারসতসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	—	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৯ আগস্ট-২৬	২৪ আগস্ট-২৬	২৮ আগস্ট-২৬	৩১ আগস্ট-২৬	২ সেপ্টে-২৬	৭ সেপ্টে-২৬	-	১০ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪ দিন	৪ দিন	৩ দিন	২ দিন	৫ দিন	৩৮ দিন	৩৩৪ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-74	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তরে এসিসমূহের পার্ভেসিং ও রক্ষনাবেক্ষনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	—	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১০ আগস্ট-২৬	২৪ আগস্ট-২৬	২৮ আগস্ট-২৬	৩১ আগস্ট-২৬	২ সেপ্টে-২৬	৭ সেপ্টে-২৬	-	১০ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪ দিন	৪ দিন	৩ দিন	২ দিন	৫ দিন	৩৮ দিন	৩৩৪ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-75	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন কদর উপজেলায় লাক্ষ্যবদ মহাভট্টসী স্নান উপলক্ষ্যে প্রস্তুতিমূলক কাজ।	—	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৬ আগস্ট-২৬	২৪ আগস্ট-২৬	২৮ আগস্ট-২৬	৩১ আগস্ট-২৬	২ সেপ্টে-২৬	৭ সেপ্টে-২৬	-	১০ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪ দিন	৪ দিন	৩ দিন	২ দিন	৫ দিন	৩৮ দিন	৩৩৪ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-


 (মোঃ মাসুদ হোসেন, সিনিয়র সহকারী সচিব)
 উপ-খাত প্রকৌশলী
 ঢাকা সার্কেল, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


 (মোঃ মাসুদ হোসেন, সিনিয়র সহকারী সচিব)
 উপ-খাত প্রকৌশলী
 ঢাকা সার্কেল, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


 (মোঃ মাসুদ হোসেন, সিনিয়র সহকারী সচিব)
 উপ-খাত প্রকৌশলী
 ঢাকা সার্কেল, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


 (মোঃ মাসুদ হোসেন, সিনিয়র সহকারী সচিব)
 উপ-খাত প্রকৌশলী
 ঢাকা সার্কেল, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

শ্রাবক নং	কম শাক্ষের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রকল্পিত মূল্য	প্রকল্পায়নকাল	প্রাক-প্রস্তাব স্বাক্ষর (প্রমোজা ফর্ম)	দরপত্র আবেদন	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তির স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর কৃত সর্বস্বত্ব সমন্বিত (দিন)	চুক্তি স্বাক্ষর কৃত সর্বস্বত্ব সমন্বিত (দিন)
WR-76	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন টার্মিনাল সংলগ্ন মাছঘাট এলাকায় দুর্গাপূজা উপলক্ষে প্রত্নত্মসূচক কাজ।	—	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১০ আগস্ট- ২৬	২৪ আগস্ট- ২৬	২৮ আগস্ট-২৬	৩১ আগস্ট- ২৬	২ সেপ্টেম্বর-২৬	৭ সেপ্টেম্বর-২৬	-	২০ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪ দিন	৪ দিন	৩ দিন	২ দিন	৫ দিন	৩৮ দিন	৩০৮ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-77	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন সয়মদাংহ ডিজিপিএস স্টেশনের বিভিন্ন স্থাপনামির সেরামতসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	—	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৪.৫০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৫ আগস্ট- ২৬	২৪ আগস্ট- ২৬	২৮ আগস্ট-২৬	৩১ আগস্ট- ২৬	২ সেপ্টেম্বর-২৬	৭ সেপ্টেম্বর-২৬	-	১৫ মে-২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪ দিন	৪ দিন	৩ দিন	২ দিন	৫ দিন	৩৮ দিন	৩০৮ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-78	পবিত্র ইকুল ফিতর উপলক্ষে নারায়ণগঞ্জ লক্ষ টার্মিনালে আগত যাত্রী সাধারণের উঠানমা ও চলাচলের সুবিধাব্যী প্রদানসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	—	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১০ আগস্ট- ২৬	২৪ আগস্ট- ২৬	২৮ আগস্ট-২৬	৩১ আগস্ট- ২৬	২ সেপ্টেম্বর-২৬	৭ সেপ্টেম্বর-২৬	-	১৫ মে-২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪ দিন	৪ দিন	৩ দিন	২ দিন	৫ দিন	৩৮ দিন	৩০৮ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-79	পবিত্র ইকুল আযত উপলক্ষে নারায়ণগঞ্জ লক্ষ টার্মিনালে আগত যাত্রী সাধারণের উঠানমা ও চলাচলের সুবিধাব্যী প্রদানসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	—	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১০ আগস্ট- ২৬	২৪ আগস্ট- ২৬	২৮ আগস্ট-২৬	৩১ আগস্ট- ২৬	২ সেপ্টেম্বর-২৬	৭ সেপ্টেম্বর-২৬	-	১৫ মে-২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪ দিন	৪ দিন	৩ দিন	২ দিন	৫ দিন	৩৮ দিন	৩০৮ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-80	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন তৈরব নরসিংদী, মেঘনা নদী বন্দরের ক্ষতিগ্রস্ত ডিজিটাল সাইন বোর্ড সেরামত সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	—	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১০ আগস্ট- ২৬	২৪ আগস্ট- ২৬	২৮ আগস্ট-২৬	৩১ আগস্ট- ২৬	২ সেপ্টেম্বর-২৬	৭ সেপ্টেম্বর-২৬	-	১৫ মে-২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪ দিন	৪ দিন	৩ দিন	২ দিন	৫ দিন	৩৮ দিন	৩০৮ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-81	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন আশুগঞ্জ-তৈরব নদী বন্দরের তৈরব অফিস ও পাইলট হাউজ সেরামত সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	—	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৫ আগস্ট- ২৬	২৪ আগস্ট- ২৬	২৮ আগস্ট-২৬	৩১ আগস্ট- ২৬	২ সেপ্টেম্বর-২৬	৭ সেপ্টেম্বর-২৬	-	১০ ফেব্রু- ২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৯ দিন	৪ দিন	৩ দিন	২ দিন	৫ দিন	৩৮ দিন	২৮৫ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-82	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন টার্মিনাল ভবন ও নরসিংদী নদী বন্দরের Signal mast সেরামত ও আশুগঞ্জ-তৈরব নদী বন্দর এলাকায় ২টি Signal Mast স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	—	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১০ আগস্ট- ২৬	২৪ আগস্ট- ২৬	২৮ আগস্ট-২৬	৩১ আগস্ট- ২৬	২ সেপ্টেম্বর-২৬	৭ সেপ্টেম্বর-২৬	-	১৫ এপ্রিল- ২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪ দিন	৪ দিন	৩ দিন	২ দিন	৫ দিন	৩৮ দিন	২৭৪ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-83	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশনিসি কেন্দ্রের শাখাবর্তী ফোরশোর ভূমিতে সীমানা প্রাচীর নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	—	থোক	উন্মুক্ত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	২০ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-

মোঃ মুহিবুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ মুহিবুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ মুহিবুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ মুহিবুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত মূল্য	প্রক্রিয়াকরণ কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	মরপত্র আহ্বান	মরপত্র উপস্থাপন	মরপত্র মূল্যায়ন	মরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তির স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে কার্যকর সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নের সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-84	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন হাঙ্গরামপুর (কাড়াইকাপ্দি) নদী বন্দরের ফোরশোর সীমানার আরসিসি সীমানা পিলার স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ (১ম পর্যায়)।	--	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	২০ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-85	বিশ্বা পাইলট হাইজ নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৭.৫০	পরিকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	২০ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-86	ঘোড়াশাল নদী বন্দরের বন্দর ভবন নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	উন্মুক্ত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	২০ জুন ২০২৮
								পরিকল্পিত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	
উপমোট =							২০০.০০										

উপ-খাত পূর্তকর্ম “জেটি”

প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত মূল্য	প্রক্রিয়াকরণ কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	মরপত্র আহ্বান	মরপত্র উপস্থাপন	মরপত্র মূল্যায়ন	মরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তির স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে কার্যকর সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নের সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-87	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন নারায়ণগঞ্জ লঞ্চ টার্মিনাল, কণ্ঠপুর ল্যান্ডিং, ডেজার বেইজ এবং ডিইপিটিসি'র প্যাংগুয়ের মোরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	--	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১৫ আগস্ট-২৬	২৪ আগস্ট-২৬	২৬ আগস্ট-২৬	৩১ আগস্ট-২৬	২ সেপ্টেম্বর-২৬	৭ সেপ্টেম্বর-২৬	-	২০ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪ দিন	৪ দিন	৩ দিন	২ দিন	৫ দিন	৩৮ দিন	৩৩৫ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-88	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন বিভিন্ন লঞ্চঘাটের জন্য সিডি তত্ত্বা নিশীথ ও স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১১.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১৫ আগস্ট-২৬	২৪ আগস্ট-২৬	২৬ আগস্ট-২৬	৩১ আগস্ট-২৬	২ সেপ্টেম্বর-২৬	৭ সেপ্টেম্বর-২৬	-	২০ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪ দিন	৪ দিন	৩ দিন	২ দিন	৫ দিন	৩৮ দিন	৩৩৫ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-89	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন মুলিগঞ্জ ও শীতকাঁদির লঞ্চঘাটের প্যাংগুয়ে এবং শীশ জেটির মোরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	--	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৫ আগস্ট-২৬	২৪ আগস্ট-২৬	২৬ আগস্ট-২৬	৩১ আগস্ট-২৬	২ সেপ্টেম্বর-২৬	৭ সেপ্টেম্বর-২৬	-	২০ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২৪ দিন	৪ দিন	৩ দিন	২ দিন	৫ দিন	৩৮ দিন	৩৪৫ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-


 সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল) (পূর্ব)
 জেলা প্রশাসন, নারায়ণগঞ্জ।
 ঢাকা সার্কেল, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।



 সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল) (পূর্ব)
 জেলা প্রশাসন, নারায়ণগঞ্জ।
 পাতা-১৭


 সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল) (পূর্ব)
 জেলা প্রশাসন, নারায়ণগঞ্জ।
 পাতা-১৭


 সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (সিভিল) (পূর্ব)
 জেলা প্রশাসন, নারায়ণগঞ্জ।
 পাতা-১৭

প্রকল্প নং	ক্রম প্রকল্পের বিবরণ (কাছ)	একক	পরিমাণ	রকম পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত মূল্য	প্রক্রিয়াকরণ কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	মরপত্র আইনাম	মরপত্র উন্মুক্ত করণ	মরপত্র মূল্যায়ন	মরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তির স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে কার্যকর সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নের সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-90	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন জাইগ্রাম, চুরাআইল এবং চাঁতলাপাড় লক্ষ্যঘাটের পীল জেটির মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	--	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৫ আগস্ট- ২৬	২৪ আগস্ট- ২৬	২৮ আগস্ট-২৬	৩১ আগস্ট- ২৬	২ সেপ্টে-২৬	৭ সেপ্টে-২৬	-	২৩ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২৪ দিন	৪ দিন	৩ দিন	২ দিন	৫ দিন	৩৮ দিন	৩৪৪ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-91	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন মাছ ঘাট, সারুঘাট, মদন এবং এনং ঘাটের পীল জেটির মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	--	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১০ আগস্ট- ২৬	২৪ আগস্ট- ২৬	২৮ আগস্ট-২৬	৩১ আগস্ট- ২৬	২ সেপ্টে-২৬	৭ সেপ্টে-২৬	-	২৩ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪ দিন	৪ দিন	৩ দিন	২ দিন	৫ দিন	৩৮ দিন	৩৩৪ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-92	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন বিভিন্ন লক্ষ্যঘাটের স্পাডের চেইন ও সাকল মেরামতসহ প্রতিস্থাপন কাজ।	--	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১০ আগস্ট- ২৬	২৪ আগস্ট- ২৬	২৮ আগস্ট-২৬	৩১ আগস্ট- ২৬	২ সেপ্টে-২৬	৭ সেপ্টে-২৬	-	২৩ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪ দিন	৪ দিন	৩ দিন	২ দিন	৫ দিন	৩৮ দিন	৩৩৪ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-93	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন বিভিন্ন ঘাটে স্থাপিত গ্যাংগুয়ের সিসিটিংসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১০ আগস্ট- ২৬	২৪ আগস্ট- ২৬	২৮ আগস্ট-২৬	৩১ আগস্ট- ২৬	২ সেপ্টে-২৬	৭ সেপ্টে-২৬	-	২৩ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪ দিন	৪ দিন	৩ দিন	২ দিন	৫ দিন	৩৮ দিন	৩৩৪ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-94	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন সলিমগঞ্জ ও মির্জারচর লক্ষ্যঘাটের পীল জেটি মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	--	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১২.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১০ আগস্ট- ২৬	২৪ আগস্ট- ২৬	২৮ আগস্ট-২৬	৩১ আগস্ট- ২৬	২ সেপ্টে-২৬	৭ সেপ্টে-২৬	-	২৩ মে-২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪ দিন	৪ দিন	৩ দিন	২ দিন	৫ দিন	৩৮ দিন	৩০৪ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-95	নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দরের আওতাধীন কীচপুর শিমরাইল পীল জেটি মেরামত সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১০ আগস্ট- ২৬	২৪ আগস্ট- ২৬	২৮ আগস্ট-২৬	৩১ আগস্ট- ২৬	২ সেপ্টে-২৬	৭ সেপ্টে-২৬	-	২৩ মে-২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪ দিন	৪ দিন	৩ দিন	২ দিন	৫ দিন	৩৮ দিন	৩০৪ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-96	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন আছবেরীপাড়া লক্ষ্যঘাটের জেটি মেরামত ও ব্যাক প্রটেকশন নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৭.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১০ আগস্ট- ২৬	২৪ আগস্ট- ২৬	২৮ আগস্ট-২৬	৩১ আগস্ট- ২৬	২ সেপ্টে-২৬	৭ সেপ্টে-২৬	-	২৩ মে-২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪ দিন	৪ দিন	৩ দিন	২ দিন	৫ দিন	৩৮ দিন	৩০৪ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-97	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন নরসিংদী টার্মিনাল ঘাট, বানামাট, ভৈরব বাজার লক্ষ্যঘাটের পীল জেটির মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	--	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১২.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১০ আগস্ট- ২৬	২৪ আগস্ট- ২৬	২৮ আগস্ট-২৬	৩১ আগস্ট- ২৬	২ সেপ্টে-২৬	৭ সেপ্টে-২৬	-	২৩ মে-২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪ দিন	৪ দিন	৩ দিন	২ দিন	৫ দিন	৩৮ দিন	৩০৪ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-


 (কর) মোঃ মাসুদুল কারিম
 জেলা প্রশাসক (স্বতন্ত্র)
 জেলা প্রশাসন, নারায়ণগঞ্জ।
 মোঃ মাসুদুল কারিম, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা


 (কর) মোঃ মাসুদুল কারিম
 জেলা প্রশাসক (স্বতন্ত্র)
 জেলা প্রশাসন, নারায়ণগঞ্জ।
 মোঃ মাসুদুল কারিম, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা


 (কর) মোঃ মাসুদুল কারিম
 জেলা প্রশাসক (স্বতন্ত্র)
 জেলা প্রশাসন, নারায়ণগঞ্জ।
 মোঃ মাসুদুল কারিম, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা


 (কর) মোঃ মাসুদুল কারিম
 জেলা প্রশাসক (স্বতন্ত্র)
 জেলা প্রশাসন, নারায়ণগঞ্জ।
 মোঃ মাসুদুল কারিম, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

WR-98	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন সুন্দারগঞ্জ লক্ষঘাটের যাত্রী সাধারণের যাতায়াতের জন্য প্রাপ্তোক্ত নির্মিতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	থোক	সীমিত	যথায় কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১০ আগস্ট-২৬	২৪ আগস্ট-২৬	২৮ আগস্ট-২৬	৩১ আগস্ট-২৬	২ সেপ্টেম্বর-২৬	৭ সেপ্টেম্বর-২৬	-	১৫ মে-২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৪দিন	৩দিন	২দিন	৫দিন	৩৮দিন	৩০৪দিন
WR-99	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন চরকিশোরগঞ্জ এলাকায় জেটি স্পাত স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	থোক	উন্মুক্ত	যথায় কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১০ আগস্ট-২৬	২৪ আগস্ট-২৬	২৮ আগস্ট-২৬	৩১ আগস্ট-২৬	২ সেপ্টেম্বর-২৬	৭ সেপ্টেম্বর-২৬	-	১৫ মে-২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৪দিন	৩দিন	২দিন	৫দিন	৩৮দিন	৩০৪দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-100	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন মিঠামাইন, অষ্টগ্রাম, কুলিয়াচর লক্ষঘাট মেরামত সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	থোক	সীমিত	যথায় কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১১.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৬ আগস্ট-২৬	২৪ আগস্ট-২৬	২৮ আগস্ট-২৬	৩১ আগস্ট-২৬	২ সেপ্টেম্বর-২৬	৭ সেপ্টেম্বর-২৬	-	১৫ মে-২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৪দিন	৩দিন	২দিন	৫দিন	৩৮দিন	৩০৪দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-101	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন আশুগঞ্জ ও রামপুর লক্ষঘাট বার্ষিক মেরামত সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	থোক	সীমিত	যথায় কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১০ আগস্ট-২৬	২৪ আগস্ট-২৬	২৮ আগস্ট-২৬	৩১ আগস্ট-২৬	২ সেপ্টেম্বর-২৬	৭ সেপ্টেম্বর-২৬	-	১৫ মে-২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৪দিন	৩দিন	২দিন	৫দিন	৩৮দিন	৩০৪দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-102	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন ছাতক কার্ণোঘাটে ১টি স্পাত স্থাপন ও ছাতক বাজার লক্ষঘাট জেটি মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	থোক	উন্মুক্ত	যথায় কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২১.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১৪ আগস্ট-২৬	২৪ আগস্ট-২৬	২৮ আগস্ট-২৬	৩১ আগস্ট-২৬	২ সেপ্টেম্বর-২৬	৭ সেপ্টেম্বর-২৬	-	১৫ মে-২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৪দিন	৩দিন	২দিন	৫দিন	৩৮দিন	৩০৪দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-103	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন পিলেট জেলায় সাপুটিকর লক্ষঘাটের টীল জেটির মেরামত সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	থোক	সীমিত	যথায় কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১০ আগস্ট-২৬	২৪ আগস্ট-২৬	২৮ আগস্ট-২৬	৩১ আগস্ট-২৬	২ সেপ্টেম্বর-২৬	৭ সেপ্টেম্বর-২৬	-	১৫ মে-২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৪দিন	৩দিন	২দিন	৫দিন	৩৮দিন	৩০৪দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-104	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন সাবুলিয়া ওবাউশিয়া লক্ষঘাট মেরামত সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	থোক	সীমিত	যথায় কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৭ আগস্ট-২৬	২৪ আগস্ট-২৬	২৮ আগস্ট-২৬	৩১ আগস্ট-২৬	২ সেপ্টেম্বর-২৬	৭ সেপ্টেম্বর-২৬	-	১৫ মে-২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৪দিন	৩দিন	২দিন	৫দিন	৩৮দিন	৩০৪দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-105	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন শিমুলিয়া টুরিট ঘাট স্টীল জেটির মেরামত ও সংরক্ষণ কাজ।	-	থোক	সীমিত	যথায় কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৭.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১০ আগস্ট-২৬	২৪ আগস্ট-২৬	২৮ আগস্ট-২৬	৩১ আগস্ট-২৬	২ সেপ্টেম্বর-২৬	৭ সেপ্টেম্বর-২৬	-	১৫ মে-২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৪দিন	৩দিন	২দিন	৫দিন	৩৮দিন	৩০৪দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-106	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন হেনং খেয়া ঘাট ও চানবাজার যাত্রী ছাউনীর সি আই সিটি সহ মেরামত করণ ও আনুষঙ্গিক কাজ।	-	থোক	সীমিত	যথায় কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৭.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১০ আগস্ট-২৬	২৪ আগস্ট-২৬	২৮ আগস্ট-২৬	৩১ আগস্ট-২৬	২ সেপ্টেম্বর-২৬	৭ সেপ্টেম্বর-২৬	-	১৫ মে-২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৪দিন	৩দিন	২দিন	৫দিন	৩৮দিন	৩০৪দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
উপরে							২৫০.০০										

এক প্রকল্প (সেতাবুদিয়া) বৈশিষ্ট্য কবির
স্বাক্ষরিত কর্তৃপক্ষ
স্বাক্ষরিত কর্তৃপক্ষ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ মুহিবুল ইসলাম
আবু সাঈদ প্রকল্প পরিচালক (পূঃ)
প্রকৌশল বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।
পাতা-১১

মোঃ মুহিবুল ইসলাম
প্রকৌশল বিভাগ
সদস্য (প্রকৌশল)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


মোঃ মুহিবুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

উপ-খাত পূর্তকর্ম “ফেরী টার্মিনাল”

(লক্ষ টাকায়)

পায়েজ নং	কর্ম পায়েজের বিবরণ (কাছ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত মূল্য	প্রতিরক্ষামূলক ব্যয়	প্রাক যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তির স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাতিলার সময় সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-107	নারায়ণগঞ্জ সেন্ট্রাল ও বন্দর ফেরীঘাটের জেটিসমূহের বেরামতসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	-	বোঝা	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১৫ আগস্ট-১৬	২৪ আগস্ট-২৬	২৮ আগস্ট-২৯	৩১ আগস্ট-২৬	২ সেপ্টে-২৬	৭ সেপ্টে-২৬	-	২০ জুন ২০২৭
								প্রকৃত দিন	-	-	১৪ দিন	৪ দিন	৩ দিন	২ দিন	৫ দিন	৩৮ দিন	৩০৫ দিন
WR-108	নারায়ণগঞ্জ ডিস্ট্রিক্টের আওতাধীন শিমুলিয়া কার্ভিডাল ফেরীঘাটের বেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	বোঝা	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৫ আগস্ট-২৬	২৪ আগস্ট-২৬	২৮ আগস্ট-২৯	৩১ আগস্ট-২৬	২ সেপ্টে-২৬	৭ সেপ্টে-২৬	-	২০ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২৪ দিন	৪ দিন	৩ দিন	২ দিন	৫ দিন	৩৮ দিন	৩০৫ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
উপমোট =							২০.০০										


(আবু আব্বাস মাহমুদ সাহেব করিয়া)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
চাকর নং ৩৩৮, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


মোঃ নূরুদ্দীন সাহেব
আইডিএ প্রকৌশলী (পূর্ব)
প্রকৌশল বিভাগ, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা।


(জি.এইচ. মোঃ ফারুক উজ্জ্বল)
প্রকৌশল, আওতাধীন
কর্মসূচী বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


মোঃ নূরুদ্দীন ইসলাম
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

ডিভিশনের নাম : চাঁদপুর ডিভিশন।

রাজস্ব পূর্তকর্মঃ উপ-খাত “ইমারত”

(লেখক: টাকায়)

প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	মর্যাদ	প্রক্রিয়া করণ কাজ	প্রাক যোগ্যতা বাছাই	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময়	চুক্তি স্বাক্ষর কার্যাবলি সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-109	চাঁদপুর ডিভিশনের অধীনে চাঁদপুর এস্টেটসহ বিভিন্ন নদী বন্দর সমূহে জাতীয় দিবস ও পরিব্রাজনগোষ্ঠে আয়োজন করা ও অন্যান্য কার্যক্রমসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০		পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		৫ আগস্ট/২৬	১১ আগস্ট/২৬	২৬ আগস্ট/২৬	৩১ আগস্ট/২৬	৩ সেপ্টেম্বর/২৬	১৭ সেপ্টেম্বর/২৬		১০০ দিন
WR-110	চাঁদপুর ডিভিশনের অধীনে বিভিন্ন স্থাপনার এসি ও আইপিএস সংরক্ষণ/ সংস্কার ও সমন্বয় করনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০		পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		৫ আগস্ট/২৬	১১ আগস্ট/২৬	২৬ আগস্ট/২৬	৩১ আগস্ট/২৬	৩ সেপ্টেম্বর/২৬	১৭ সেপ্টেম্বর/২৬		১০০ দিন
WR-111	চাঁদপুর ডিভিশনের অধীনে বিভিন্ন স্থাপনার কার্যর ইকুইপমেন্ট সংরক্ষণ/ সংস্কার ও সমন্বয় করনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০		পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		৫ আগস্ট/২৬	১১ আগস্ট/২৬	২৬ আগস্ট/২৬	৩১ আগস্ট/২৬	৩ সেপ্টেম্বর/২৬	১৭ সেপ্টেম্বর/২৬		১০০ দিন
WR-112	চাঁদপুর ডিভিশনের অধীনে চাঁদপুর এস্টেটের বৈদ্যুতিক রেইন আইনের কার্যকর স্থাপন, বৈদ্যুতিক পোলসহ অন্যান্য স্থাপনাদি বাৎসরিক সংরক্ষণ/ সংস্কার ও সমন্বয় করনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৮.০০		পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		১ নভেম্বর/২৬	১৪ নভেম্বর/২৬	২১ নভেম্বর/২৬	২৬ নভেম্বর/২৬	৩০ নভেম্বর/২৬	১৪ ডিসেম্বর/২৬		৬০ দিন
WR-113	চাঁদপুর ডিভিশনের অধীনে চাঁদপুর এস্টেটের বিভিন্ন অফিস ভবনসমূহ, পানির ট্যাংক, পানির পাম্পা/মটর, পানি লাইন ও সেতুর ট্যাংকসহ অন্যান্য স্থাপনাদি বাৎসরিক সংরক্ষণ/ সংস্কার ও সমন্বয় করনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১১.০০		পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		১ নভেম্বর/২৬	১৪ নভেম্বর/২৬	২১ নভেম্বর/২৬	২৬ নভেম্বর/২৬	৩০ নভেম্বর/২৬	১৪ ডিসেম্বর/২৬		৯০ দিন

[illegible][illegible]



(श्री. एच. ई. ए. प्रो. कल्याण उस्ताद)
प्रधान अकादमी
अकादमी दिवस, दिनांक २०१६, प्रम.


(রকিবুল ইসলাম ভাস্করদার)
সদস্য (প্রকৌশল)


মোঃ মুহিদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
বিশ্বাইডবিউটিএ, ঢাকা

প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ(কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বরাদ্দ	প্রক্রিয়া করণ কাল	গ্রাফ যোগ্যতা বাছাই	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যয়িত সর্বমোট সময়	চুক্তি স্বাক্ষর ব্যয়িত সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-114	চাঁদপুর ডিভিশনের অধীনে চাঁদপুর সদর লক্ষঘাটের (সোভানী লক্ষঘাট) (পানির ট্যাংক, পানির পাম্পা/মটর, পানি সাইন, সেন্সিটাইব, সংযোগ সড়ক, অস্থায়ী খালীঘাটবী, টয়লেট কমপ্লেক্স, টোল কাউন্টার ও পার্কিং ইয়ার্ডসহ অন্যান্য স্থাপনাদির বাৎসরিক সংরক্ষণ/ সংস্কার ও সমন্বয় করনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৫.০০		পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		১ নভেম্বর/২৬	১৪ নভেম্বর/২৬	১১ নভেম্বর/২৬	২৬ নভেম্বর/২৬	৩০ নভেম্বর/২৬	১৪ ডিসেম্বর/২৬		১০ দিন
WR-115	চাঁদপুর ডিভিশনের অধীনে চাঁদপুর অফিস ভবন ও বঙ্গর অফিসের চারপাশে এ্যাপোন ও ড্রেন এবং ছাদে patent stone নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১২.০০		পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		১ নভেম্বর/২৬	১৪ নভেম্বর/২৬	১১ নভেম্বর/২৬	২৬ নভেম্বর/২৬	৩০ নভেম্বর/২৬	১৪ ডিসেম্বর/২৬		১০ দিন
WR-116	চাঁদপুর ডিভিশনের আওতাধীন "মহাসৌধুরীঘাট নদী বন্দর" রহমত খালী খালের উত্তর পাড়ে ফোরশোর ডিজিটাল জরিপ, সীমানা নির্ধারণ, জমির তফসিল প্রণয়ন, মাপ প্রকৃত এবং সীমানা পিলার স্থাপন/নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক (১৮ পর্যায়ে ১৫ কিঃমিঃ) কাজ প্রসঙ্গে।	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১২.০০		পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		১১ আগস্ট/২৬	১৪ আগস্ট/২৬	১১ আগস্ট/২৬	২৬ আগস্ট/২৬	৩০ সেপ্টেম্বর/২৬	১৪ নভেম্বর/২৬		১০ দিন
WR-117	চাঁদপুর ডিভিশনের অধীনে চাঁদপুর এন্ট্রি পাম্পা হাউজ/মটর/ জেনারেটর বা বিটারুম নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০		পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		১১ আগস্ট/২৬	১৪ আগস্ট/২৬	১১ আগস্ট/২৬	২৬ আগস্ট/২৬	৩০ সেপ্টেম্বর/২৬	১৪ নভেম্বর/২৬		১০ দিন
WR-118	চাঁদপুর ডিভিশনের অধীনে হরিনা ও আবুলজার ফেরিঘাটের টয়লেট কমপ্লেক্স, টোল কাউন্টার, খালীঘাটবীসহ অন্যান্য স্থাপনাদি বাৎসরিক সংরক্ষণ/ সংস্কার ও সমন্বয় করনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০		পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		৩ আগস্ট/২৬	১৪ আগস্ট/২৬	১১ আগস্ট/২৬	২৬ আগস্ট/২৬	৩০ সেপ্টেম্বর/২৬	১৪ নভেম্বর/২৬		১০ দিন
WR-119	চাঁদপুর ডিভিশনের আওতাধীন চাঁদপুর পুরাতন লক্ষঘাট ও পাইলট হাউজ এলাকায় স্থাপনাদি বাৎসরিক সংরক্ষণ/ সংস্কার ও সমন্বয় করনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৬.০০		পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		২ আগস্ট/২৬	১৪ আগস্ট/২৬	১১ আগস্ট/২৬	২৬ আগস্ট/২৬	৩০ সেপ্টেম্বর/২৬	১৪ নভেম্বর/২৬		১০ দিন


(মোঃ মুহিবুর রহমান (পূর্ব প্রকৌশল))
প্রকৌশল বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


মোঃ মুহিবুর রহমান
(পূর্ব প্রকৌশল)
প্রকৌশল বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


(এ.এইচ. মোঃ মুরহাদ উজ্জ্বল) (রিকিউল ইসলাম ডায়ালগার)
সদস্য (প্রকৌশল)
প্রকৌশল বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


মোঃ মুহিবুর ইসলাম
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(अथ उत्तरम्)

[illegible]

১৯৬৬

০২০০

আবুল কালাম আজাদ
কবি, অধ্যাপক, প্রোগ্রামার (পূর্ব)
একেশ্বর বিদ্যা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

[illegible]

মোঃ মুহিদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
বিআইওলিউটিএ, ঢাকা

রাজস্ব পূর্তকর্মঃ উপ-খাত "জেটি"


(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বরাদ্দ	প্রক্রিয়া করণ কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময়	চুক্তি স্বাক্ষর বাস্তবায়ন সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-125	চাঁদপুর ডিভিশনের অধীনে চাঁদপুর সদর লক্ষঘাটের (মোস্তাফা রোড লক্ষঘাট) তিনটি ষ্টীল জেটি, দুইটি বোলার্ড ও স্পাত/স্পাতের রিং এবং গাইড ওয়াল বাৎসরিক সংরক্ষণ/ সংস্কার, ও সমন্বয় করনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২৫.০০		পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		১ আগস্ট/২৬	১৪ আগস্ট/২৬	২১ আগস্ট/২৬	২৬ আগস্ট/২৬	৩০ সেপ্টেম্বর/২৬	১৪ নভেম্বর/২৬	৪৩ দিন	২০০ দিন
WR-126	চাঁদপুর ডিভিশনের অধীনে কুমিল্লা ও কিশোরগঞ্জ জেলার বিভিন্ন লক্ষঘাটের (হোমনা, মাছুটিয়া, রামকৃষ্ণপুর, রামচন্দ্রপুর, চন্দনপুর, নখীনপুর, বাইশমৌজা, মরিচাকান্দি ও মানিকনগর) ষ্টীল জেটি, ষ্টীল স্পাত/স্পাতের রিং বাৎসরিক সংরক্ষণ/ সংস্কার, ও সমন্বয় করনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১১.০০		পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		১ আগস্ট/২৬	১৪ আগস্ট/২৬	২১ আগস্ট/২৬	২৬ আগস্ট/২৬	৩০ সেপ্টেম্বর/২৬	১৪ নভেম্বর/২৬	৪৩ দিন	২০০ দিন
WR-127	চাঁদপুর ডিভিশনের অধীনে কিশোরগঞ্জ জেলার মানিকনগর লক্ষঘাটে ২টি এম.এস. স্পাত স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৯.০০		পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		১ আগস্ট/২৬	১৪ আগস্ট/২৬	২১ আগস্ট/২৬	২৬ আগস্ট/২৬	৩০ সেপ্টেম্বর/২৬	১৪ নভেম্বর/২৬	৪৩ দিন	২০০ দিন
WR-128	চাঁদপুর ডিভিশনের অধীনে শরিয়াকপুর, সাদারীপুর জেলার লক্ষঘাট (ভোড়াতা, পাট, হাটুরিয়া, নড়িয়া, সুরেশ্বর, ভোজেশ্বর, আবুপুর ও ফুলবাংগড়া এবং কোদালপুর) ষ্টীল জেটি, ষ্টীল স্পাত/স্পাতের রিং মেরামত ও সংকরনসহ অন্যান্য স্থাপনাদির বাৎসরিক সংরক্ষণ/সংস্কারসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১১.০০		পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		১ আগস্ট/২৬	১৪ আগস্ট/২৬	২১ আগস্ট/২৬	২৬ আগস্ট/২৬	৩০ সেপ্টেম্বর/২৬	১৪ নভেম্বর/২৬	৪৩ দিন	২০০ দিন
WR-129	চাঁদপুর ডিভিশনের অধীনে চাঁদপুর জেলার মৌলভীবাজার, ৫ নং ঘাট, চৌধুরীঘাট, সিএসডি (খাদ্যাদেশ), ১নং ও ২নং ডিআইপি লক্ষঘাটের ৩টি ষ্টীল গ্যারওয়ে, ষ্টীল জেটি, ষ্টীল স্পাত/স্পাতের রিং বাৎসরিক সংরক্ষণ/ সংস্কার, ও সমন্বয় করনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৫.০০		পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		১ আগস্ট/২৬	১৪ আগস্ট/২৬	২১ আগস্ট/২৬	২৬ আগস্ট/২৬	৩০ সেপ্টেম্বর/২৬	১৪ নভেম্বর/২৬	৪৩ দিন	২০০ দিন
WR-130	চাঁদপুর ডিভিশনের অধীনে চাঁদপুর জেলার কিছু লক্ষঘাট (এখলাসপুর, মোহনপুর, বাহুরাখাণী, আমিরাবাদ, মাদারগাঁও, দশানি, করালিকান্দি, নারায়ণাট ও মতলব) ষ্টীল জেটি, ষ্টীল স্পাত/স্পাতের রিং মেরামত ও সংকরনসহ বাৎসরিক সংরক্ষণ/ সংস্কার, ও সমন্বয় করনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১২.০০		পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		১ আগস্ট/২৬	১৪ আগস্ট/২৬	২১ আগস্ট/২৬	২৬ আগস্ট/২৬	৩০ সেপ্টেম্বর/২৬	১৪ নভেম্বর/২৬	৪৩ দিন	২০০ দিন


 Md. Shaukat Hossain
 Joint Secretary (General)
 Public Works Department, Dhaka.
 (সি.এইচ.সি. বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা)


 Md. Shaukat Hossain
 Joint Secretary (General)
 Public Works Department, Dhaka.
 (সি.এইচ.সি. বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা)


 Md. Shaukat Hossain
 Joint Secretary (General)
 Public Works Department, Dhaka.
 (সি.এইচ.সি. বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা)


 Md. Shaukat Hossain
 Joint Secretary (General)
 Public Works Department, Dhaka.
 (সি.এইচ.সি. বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা)

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ(কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বরাদ্দ	প্রক্রিয়া করণ কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যয়িত সর্বমোট সময়	চুক্তি স্বাক্ষর ব্যয়িত সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-131	চাঁদপুর ডিভিশনের অধীনে চাঁদপুর জেলার মাজুলির উপজেলার ঘাটিনা, মিরপুরবাড়ি, কান্দিপুর ও সুন্দরপুর ডাঙা স্পাত চারটি পুনঃস্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।		থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৩১.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১ আগস্ট/১৬	১৪ আগস্ট/১৬	১১ আগস্ট/১৬	১৬ আগস্ট/১৬	৩০ সেপ্টেম্বর/১৬	১৪ নভেম্বর/১৬		১০ দিন
								পরিকল্পিত দিন			১৪	৭	৫	৩	১৪	৪৩ দিন	১৩৩ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-132	চাঁদপুর ডিভিশনের অধীনে বি-বাড়ীয়া জেলার মরিশাকান্দি লক্ষঘাট/স্ট্রীড বোর্ডিং ২টি, এম.এস. স্পাত স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।		থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২৯.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১ আগস্ট/১৬	১৪ আগস্ট/১৬	১১ আগস্ট/১৬	১৬ আগস্ট/১৬	৩০ সেপ্টেম্বর/১৬	১৪ নভেম্বর/১৬		১০ দিন
								পরিকল্পিত দিন			১৪	৭	৫	৩	১৪	৪৩ দিন	১৩৩ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-133	চাঁদপুর ডিভিশনের আওতাধীন বিভিন্ন লক্ষঘাট সমূহে বর্ষা/শুষ্ক বৌদুমে যাত্রীসামান্যের উঠানামার জন্য অস্থায়ীঘাটে নির্মাণসহ কাঠের সিঁড়ি তুলে, সিঁড়ির রেলিং ও বস্ত্রী স্থাপন/ পুনঃস্থাপন ও সংরক্ষণ/সংস্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।		থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১২.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১ আগস্ট/১৬	১৪ আগস্ট/১৬	১১ আগস্ট/১৬	১৬ আগস্ট/১৬	৩০ সেপ্টেম্বর/১৬	১৪ নভেম্বর/১৬		১০০ দিন
								পরিকল্পিত দিন			১৪	৭	৫	৩	১৪	৪৩ দিন	১৪৩ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-134	চাঁদপুর ডিভিশনের অধীনে বি-বাড়ীয়া জেলার মরিশাকান্দি লক্ষঘাট/স্ট্রীড বোর্ডিং ২টি যাত্রীরাউনী ও টয়লেট কমপ্লেক্স টোল কাউন্টার অন্যান্য স্থাপনাদি নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।		থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১ আগস্ট/১৬	১৪ আগস্ট/১৬	১১ আগস্ট/১৬	১৬ আগস্ট/১৬	৩০ সেপ্টেম্বর/১৬	১৪ নভেম্বর/১৬		৯০ দিন
								পরিকল্পিত দিন			১৪	৭	৫	৩	১৪	৪৩ দিন	১৩৩ দিন
								প্রকৃত দিন									
সর্বমোট								২০০.০০									


 Md. Nurul Hossain (স্বাক্ষর)
 প্রকল্প পরিচালক (প্রকৌশলী)
 জি.স.স.স. বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


 Md. Nurul Hossain (স্বাক্ষর)
 প্রকল্প পরিচালক (প্রকৌশলী)
 জি.স.স.স. বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


 (এ.এইচ. মোঃ ফরহান উজ্জমান)
 প্রকল্প পরিচালক (প্রকৌশলী)
 জি.স.স.স. বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।



 Md. Nurul Hossain (স্বাক্ষর)
 প্রকল্প পরিচালক (প্রকৌশলী)
 জি.স.স.স. বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

রাজস্ব পূর্তকর্মঃ উপ-খাত "ফেরী টার্মিনাল"


(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ(কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদকপত্রী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বরাদ্দ	প্রাক্রিয়া করণ কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদে শ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময়	চুক্তি স্বাক্ষর বাজেয়ারন সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-135	চাঁদপুর ডিভিশনের আওতাধীন লাক্ষিপুর জেলার মজুটৌধুরীর হাট দুইটি ফেরীঘাটের (হাই, মিড ও লো-ওয়াটারঘাট) বাৎসরিক সংরক্ষণ/ সংস্কার ও সমন্বয় করনসহ আনুষঙ্গিক (জুলাই'১৬ হতে ডিসেঃ-১৭) কাজ।	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৫.০০		পরিকল্পিত তারিখ		১ নভেঃ/১৬	১৪নভেঃ/১৬	১১নভেঃ/১৬	১৬নভেঃ/১৬	১৭নভেঃ/১৬	৪ডিসেঃ/১৬	-	৩৬৫ দিন
								পরিকল্পিত দিন			১৪	৭	৫	৩	১৪	৪৩ দিন	৪০৮ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-136	চাঁদপুর ডিভিশনের আওতাধীন হরিনা রো-রো ও কনভেনশনাল ফেরীঘাট দুইটি (হাই, মিড ও লো-ওয়াটার) বাৎসরিক সংরক্ষণ/ সংস্কার ও সমন্বয় করনসহ আনুষঙ্গিক (জুলাই'১৬ হতে ডিসেঃ-১৭) কাজ।	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৪.০০		পরিকল্পিত তারিখ		১ নভেঃ/১৬	১৪নভেঃ/১৬	১১নভেঃ/১৬	১৬নভেঃ/১৬	১৭নভেঃ/১৬	৪ডিসেঃ/১৬	-	৩৬৫ দিন
								পরিকল্পিত দিন			১৪	৭	৫	৩	১৪	৪৩ দিন	৪০৮ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-137	চাঁদপুর ডিভিশনের আওতাধীন আবুবাঙ্গার রো-রো ও কনভেনশনাল ফেরীঘাট দুইটি (হাই, মিড ও লো-ওয়াটার) বাৎসরিক সংরক্ষণ/ সংস্কার ও সমন্বয় করনসহ আনুষঙ্গিক (জুলাই'১৬ হতে ডিসেঃ-১৬) কাজ।	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৫.০০		পরিকল্পিত তারিখ		১ নভেঃ/১৬	১৪নভেঃ/১৬	১১নভেঃ/১৬	১৬নভেঃ/১৬	১৭নভেঃ/১৬	৪ডিসেঃ/১৬	-	৩৬৫ দিন
								পরিকল্পিত দিন			১৪	৭	৫	৩	১৪	৪৩ দিন	৪০৮ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-138	চাঁদপুর ডিভিশনের আওতাধীন মজুটৌধুরীর হাট ফেরীঘাটে পাকিং ইয়ার্ড ও ড্রেন সংস্কার /পুনঃনির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১১.০০		পরিকল্পিত তারিখ		১ অক্টো/১৬	১৪অক্টো/১৬	১১অক্টো/১৬	১৬অক্টো/১৬	৩০সে সেপ্টেঃ/১৬	১৪ নভেঃ/১৬		৬০ দিন
								পরিকল্পিত দিন			১৪	৭	৫	৩	১৪	৪৩ দিন	১০৩ দিন
								প্রকৃত দিন									
সর্বমোট							৫৫.০০										


মোঃ রাশেদুল করিম
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসনিক)
স্বাক্ষরিত, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ, ঢাকা।


মোঃ রাশেদুল করিম
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসনিক)
স্বাক্ষরিত, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ, ঢাকা।


(এ.ইউ.সি. মোঃ করিম উল্লাহ)
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসনিক)
স্বাক্ষরিত, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ, ঢাকা।


মোঃ মুহিদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ, ঢাকা।


২০২৬-২০২৭ অর্থ বছরের RCW বাজেট বরাদ্দ


ডিভিশনের নাম: আরিচা সাব-ডিভিশন।


ব্যয়খাত: উপ-খাত পূর্তকর্ম “ইমারত”


(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাপ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত মূল্য	প্রক্রিয়া করন কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই সময়সীমা (মাস)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র সুলভ্যমান	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি আওতায় বাছাই সময়সীমা (দিন)	চুক্তি স্বাক্ষর সময়সীমা (দিন)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
WR-139	আরিচা সাব-ডিভিশনের অধীন বিভিন্ন স্থাপনার জন্য বৈদ্যুতিক ও সেনেটরি মাসামাল সংগ্রহ ও স্থাপনসহ অনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৮.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২০ আগস্ট/২৬	২ সেপ্টেম্বর/২৬	৬ সেপ্টেম্বর/২৬	১৫ সেপ্টেম্বর/২৬	২২ সেপ্টেম্বর/২৬	৫ অক্টোবর/২৬	-	৯০ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৫	৯	৭	১৪	৪৯	১৩৯ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-140	আরিচা সাব-ডিভিশনের আওতাধীন আরিচা পরিদর্শন বাংলোর ব্যাপক সংস্কারসহ অনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১ সেপ্টেম্বর/২৬	১৪ সেপ্টেম্বর/২৬	২১ সেপ্টেম্বর/২৬	২৮ সেপ্টেম্বর/২৬	৫ অক্টোবর/২৬	১৯ অক্টোবর /২৬	-	৯০ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৭	৭	৭	১৪	৪৯	১৩৯ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-141	আরিচা এন্ট্রিটের “ডি” টাইপ স্টাক কোয়ার্টার এর ব্যাপক মেরামতসহ অনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৪.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১০ সেপ্টেম্বর/২৬	২৪ সেপ্টেম্বর/২৬	৩০ সেপ্টেম্বর/২৬	৭ অক্টোবর/২৬	১৪ অক্টোবর/২৬	২৮ অক্টোবর /২৬	-	৯০ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৭	৭	৭	১৪	৪৯	১৩৯ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-142	আরিচা এন্ট্রিটের “ই” টাইপ স্টাক কোয়ার্টার এর ব্যাপক মেরামতসহ অনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৪.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১০ সেপ্টেম্বর/২৬	২৪ সেপ্টেম্বর/২৬	৩০ সেপ্টেম্বর/২৬	৭ অক্টোবর/২৬	১৪ অক্টোবর/২৬	২৮ অক্টোবর /২৬	-	৯০ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৭	৭	৭	১৪	৪৯	১৩৯ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-143	আরিচা সাব-ডিভিশনের আওতাধীন এন্ট্রিটের সেমি পাকা স্টাক কোয়ার্টার, স্টাক বারাক ও পাইলট হাউজের মেরামতসহ অনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৮.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৪ অক্টোবর/২৬	১৪ অক্টোবর/২৬	২২ অক্টোবর/২৬	২৮ অক্টোবর/২৬	৫ নভেম্বর/২৬	১৯ ডিসেম্বর/২৬	-	৬০ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৭	৭	৭	১৪	৪৯	১০৯ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	


মোঃ ফারুক হোসেন (পরিচালক)
উপ-পরিচালক (পূর্তকর্ম)
ঢাকা-২৭, বিজাইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


মোঃ ফারুক হোসেন (পরিচালক)
উপ-পরিচালক (পূর্তকর্ম)
ঢাকা-২৭, বিজাইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


মোঃ ফারুক হোসেন (পরিচালক)
উপ-পরিচালক (পূর্তকর্ম)
ঢাকা-২৭, বিজাইডব্লিউটিএ, ঢাকা।



মোঃ ফারুক হোসেন (পরিচালক)
উপ-পরিচালক (পূর্তকর্ম)
ঢাকা-২৭, বিজাইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

প্যাকেজ নং	ক্রম বিবরণ (কাজ)	এ ক ক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলিত মূল্য	প্রক্রিয়া করন কাল	প্রাক যোগ্যতা বাহ্যাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি সম্মতি সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
WR-144	আরিচা অফিস ভবনের ব্যাপক সংস্কারসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৩০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১৭ সেপ্টেম্বর/১৬	৩০ সেপ্টেম্বর/১৬	৭ অক্টোবর/১৬	১৪ অক্টোবর /১৬	২২ অক্টোবর /১৬	৫ নভেম্বর/১৬	-	৯০ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৭	৭	৭	১৪	৪৯	১৩৯ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-145	আরিচা সাব-ডিভিশনের আওতাধীন আরিচা এইট, আরিচা পুরাতন টার্মিনাল, পাটুরিয়া ফেরি টার্মিনাল, দৌলতদিয়া ফেরি টার্মিনাল, আরিচা পুরাতন পাইলট ব্রাইডসহ অন্যান্য স্থাপনার সোক-ওয়েল, সিট ও সেন্সিটক ট্র্যাংক মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১ অক্টোবর/১৬	১৪ অক্টোবর/১৬	২২ অক্টোবর/১৬	২৮ অক্টোবর/১৬	৫ নভেম্বর/১৬	১৯ নভেম্বর/১৬	-	৯০ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৭	৭	৭	১৪	৪৯	১৩৯ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	


 (স্বাক্ষরকারী) (স্বাক্ষরকারী)
 প্রকৌশল (প্রকৌশল)
 ঢাকা সার্কেল, বিজিএনটিএ, ঢাকা


 মোঃ হোসাইন রহমান
 অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব)
 প্রকৌশল বিভাগ, বায়োস্টক, ঢাকা।


 (ও.এইচ. মোঃ কাসেম উজ্জ্বল)
 প্রকৌশল (প্রকৌশল)
 ঢাকা সার্কেল, বিজিএনটিএ, ঢাকা।



 মোঃ মুহিদুল ইসলাম
 চেয়ারম্যান
 বিজিএনটিএ, ঢাকা

ডিভিশনের নাম: আরিচা সাব-ডিভিশন।

ব্যয়খাত: উপ-খাত পূর্তকর্ম “ইমারত”

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত মূল্য	প্রক্রিয়া করন কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই (প্রকল্পে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র সুশীলয়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে কার্যকর সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি খাতিয়াদে সর্বমোট সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
WR-146	আরিচা এস্টেট, পুরাতন ফেরি টার্মিনাল, ডেজার বেইজ এবং পাটুরিয়া ও দৌলতদিয়া ফেরি টার্মিনাল, ফেরিঘাট, মিনি টার্মিনাল, বাস টার্মিনাল এলাকার পানির পাম্প, মটর, টিউবওয়েল, পানি সরবরাহ লাইন মেরামত ও নতুন টিউবওয়েল স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৬ অক্টোবর/২৬	১৯ অক্টোবর/২৬	২৭ অক্টোবর/২৬	৩ নভেম্বর/২৬	১০ নভেম্বর/২৬	২৪ নভেম্বর/২৬	-	৬০ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৭	৭	৭	১৪	৪৯	১০৯ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-147	আরিচা, পাটুরিয়া এবং দৌলতদিয়ার পুরাতন টয়লেট ও টোল কমপ্লেক্স সমূহের মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৩.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১৩ সেপ্টেম্বর/২৬	২৭ সেপ্টেম্বর/২৬	৪ অক্টোবর/২৬	১২ অক্টোবর/২৬	১৯ অক্টোবর/২৬	১ নভেম্বর/২৬	-	৬০ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৭	৭	৭	১৪	৪৯	১০৯ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-148	আরিচা সাব-ডিভিশনের আওতাধীন আরিচা ডেজার বেইজের অফিস ভবন ও স্টাক ড্রামেটারীসহ বিভিন্ন স্থাপনার মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১ সেপ্টেম্বর/২৬	১৫ সেপ্টেম্বর/২৬	২২ সেপ্টেম্বর/২৬	৩০ অক্টোবর/২৬	৭ অক্টোবর/২৬	২১ অক্টোবর/২৬	-	৯০ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৭	৭	৭	১৪	৪৯	১০৯ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-149	আরিচা সাব-ডিভিশনের আওতাধীন কাজিরহাট তনং ফেরিঘাটে ওভারহেড বৈদ্যুতিক লাইন সংযোগসহ খুঁটি স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৭.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৪ অক্টোবর/২৬	১৮ অক্টোবর/২৬	২৫ অক্টোবর/২৬	৩ নভেম্বর/২৬	১০ নভেম্বর/২৬	২৪ নভেম্বর/২৬	-	৬০ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৭	৭	৭	১৪	৪৯	১০৯ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	


(স্বাক্ষর) মোঃ ফারুক হোসেন
উপ-প্রকল্প পরিচালক (পূর্ব)
আরিসা সাব-ডিভিশন, কলকাতা-২৯


মোঃ ফারুক হোসেন
উপ-প্রকল্প পরিচালক (পূর্ব)
আরিসা সাব-ডিভিশন, কলকাতা-২৯


মোঃ ফারুক হোসেন
উপ-প্রকল্প পরিচালক (পূর্ব)
আরিসা সাব-ডিভিশন, কলকাতা-২৯



মোঃ ফারুক হোসেন
উপ-প্রকল্প পরিচালক (পূর্ব)
আরিসা সাব-ডিভিশন, কলকাতা-২৯

WR-150	পাটুরিয়া পাইলট হাউজের মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২০ সেপ্টেম্বর/২৬	৪ অক্টোবর/২৬	১১ অক্টোবর/২৬	১৮ অক্টোবর/২৬	২৫ অক্টোবর/২৬	৯ নভেম্বর/২৬	-	১২০ দিন
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৭	৭	৭	১৪	৪৯	১৬৯ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-151	পাটুরিয়া সেমি পাকা মসজিদের ব্যাপক মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১ অক্টোবর/২৬	১৫ অক্টোবর/২৬	২২ অক্টোবর/২৬	২৯ অক্টোবর/২৬	৫ নভেম্বর/২৬	১৯ নভেম্বর/২৬	-	৯০ দিন
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৭	৭	৭	১৪	৪৯	১৬৯ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-152	পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর/২০২৭ উপলক্ষ্যে পাটুরিয়া- দৌলতদিয়া ফেরিঘাট ও লক্ষঘাটের টার্মিনাল, পার্কিং ইয়ার্ড মেরামত, মাক্দুদুল কেন্দ্র স্থাপন ও সুপেয় পানির ব্যবস্থা করণ, লোডশেডিং এর সময় জেনারেটর এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং অস্থায়ী টয়লেট নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৫ জানুয়ারি/২৭	১১ জানুয়ারি/২৭	২৬ জানুয়ারি/২৭	৩ ফেব্রুয়ারি/২৭	১০ ফেব্রুয়ারি/২৭	২৪ ফেব্রুয়ারি/২৭	-	৬০ দিন
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৭	৭	৭	১৪	৪৯	১০৯ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-153	পবিত্র ঈদ-উল-জাযহা/২০২৭ উপলক্ষ্যে পাটুরিয়া- দৌলতদিয়া ফেরিঘাট ও লক্ষঘাটের টার্মিনাল, পার্কিং ইয়ার্ড মেরামত, মাক্দুদুল কেন্দ্র স্থাপন ও সুপেয় পানির ব্যবস্থা করণ, লোডশেডিং এর সময় জেনারেটর এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং অস্থায়ী টয়লেট নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১২.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৩ মার্চ/২৭	১৭ মার্চ/২৭	২৪ মার্চ/২৭	৩১ মার্চ/২৭	৭ এপ্রিল/২৭	২১ এপ্রিল/২৭	-	৬০ দিন
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৭	৭	৭	১৪	৪৯	১০৯ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-154	আরিচাঙ্গ বিদ্যমান ৩য় তলা ডেকার বেইজ অফিস ভবনটি ৪র্থ এবং ৫ম তলায় ডার্টক্রাল বহিষ্ঠ করণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২০ সেপ্টেম্বর/২৬	৪ অক্টোবর/২৬	১১ অক্টোবর/২৬	১৮ অক্টোবর/২৬	২৫ অক্টোবর/২৬	৯ নভেম্বর/২৬	-	৩০০ দিন
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৭	৭	৭	১৪	৪৯	৩৪৯ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
উপমোট=							২০০.০০										


(সিনিয়র যোগদান কর্মকর্তা)
আবু সাহাবুদ্দিন
প্রকল্প পরিচালক, রাজস্ব


১৫৪ হাইদ্রাবাদ রাস্তায়
এক্সিট অফিস (পুর)
প্রকল্প পরিচালক, রাজস্ব


(৫.৫৫৮. মোঃ আবু সাহাবুদ্দিন)
প্রকল্প পরিচালক
আবু সাহাবুদ্দিন, রাজস্ব


মোঃ মুহিবুল ইসলাম
চেসারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ব্যয়স্বাত: উপ-খাত পূর্তকর্ম "জেটি"

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাপ্তিস্থিতি মূল্য	প্রক্রিয়া করন কাল	প্রতি যোগ্যতা বাংলাই (প্রমোভের খেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময় (দিন)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
WR-155	আরিচা লঞ্চঘাট ও স্পীডবোট ঘাট এলাকায় বিদ্যমান ষ্টীল জেটি ও স্পাড মেরামত এবং রংকরণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৩.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	২৭ সেপ্টেম্বর/২৬	১১ অক্টোবর/২৬	১৮ অক্টোবর/২৬	২৫ অক্টোবর/২৬	২ নভেম্বর/২৬	১৬ নভেম্বর/২৬	-	১২০ দিন	
WR-156	দৌলতদিয়া লঞ্চঘাট এলাকায় বিদ্যমান ২টি ষ্টীল জেটি ও স্পাড মেরামত এবং রংকরণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	৭ সেপ্টেম্বর/২৬	২১ সেপ্টেম্বর/২৬	২৮ সেপ্টেম্বর/২৬	৫ অক্টোবর/২৬	১২ অক্টোবর/২৬	২৬ অক্টোবর/২৬	-	১২০ দিন	
WR-157	কাজিরহাট লঞ্চঘাট ও স্পীডবোট ঘাটে অস্থায়ীভাবে জিও বাগ দ্বারা সংযোগ রাখা নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	৫ অক্টোবর/২৬	১৯ অক্টোবর/২৬	২৬ অক্টোবর/২৬	০৩ নভেম্বর/২৬	১০ নভেম্বর/২৬	২৪ নভেম্বর/২৬	-	৯০ দিন	
WR-158	পাটুরিয়া লঞ্চঘাট এলাকায় অস্থায়ীভাবে জিও বাগ দ্বারা সংযোগ রাখা নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	০৫ অক্টোবর/২৬	১৯ অক্টোবর/২৬	২৬ অক্টোবর/২৬	০৩ নভেম্বর/২৬	১০ নভেম্বর/২৬	২৪ নভেম্বর/২৬	-	৯০ দিন	

(জনাব মোঃ মুহিবুল ইসলাম
কর্তৃপক্ষ প্রতিনিধি
ঢাকা সার্কেল, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


মোঃ মুহিবুল ইসলাম
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূ.)
কৌশল বিভাগ, বাজবোশু, ঢাকা।

(জনাব মোঃ মুহিবুল ইসলাম
কর্তৃপক্ষ প্রতিনিধি
কৌশল বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ মুহিবুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

প্যাকেজ নং	ক্রয় বিবরণ (কাজ)	প্যাকেজের একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত মূল্য	প্রক্রিয়া করন কাল	প্রাক যোগ্যতা ব্যাখ্যা (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি ব্যয়নে সর্বমোট সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
WR-159	কাজিরহাট ফেরিঘাট, লক্ষ্মীঘাট, স্পীডবোট ঘাট ও কাগোঘাটের বাৎসরিক সেবাসমত, সংরক্ষণ ও সমন্বয় সাধনসহ আনুষঙ্গিক কাজ (১ জানুয়ারী ২০২৭ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৭)।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৪০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১৫ অক্টোবর/২৬	২৯ অক্টোবর/২৬	৫ নভেম্বর/২৬	১২ নভেম্বর/২৬	১৯ নভেম্বর/২৬	১০ ডিসেম্বর/২৬	-	৩৬৫ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৭	৭	৭	২১	৫৬	৪২১ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-160	মাজিরগঞ্জ ফেরিঘাট, স্পীডবোট ঘাট ও টোলার ঘাটের বাৎসরিক সেবাসমত, সংরক্ষণ ও সমন্বয় সাধনসহ আনুষঙ্গিক কাজ (১ জানুয়ারী ২০২৭ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৭)।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১৫ অক্টোবর/২৬	২৯ অক্টোবর/২৬	৫ নভেম্বর/২৬	১২ নভেম্বর/২৬	১৯ নভেম্বর/২৬	১০ ডিসেম্বর/২৬	-	৩৬৫ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৭	৭	৭	২১	৫৬	৪২১ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-161	খাওয়াপাড়া ফেরিঘাট, স্পীডবোট ঘাট ও টোলার ঘাটের বাৎসরিক সেবাসমত, সংরক্ষণ ও সমন্বয় সাধনসহ আনুষঙ্গিক কাজ (১ জানুয়ারী ২০২৭ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৭)।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১৫ অক্টোবর/২৬	২৯ অক্টোবর/২৬	৫ নভেম্বর/২৬	১২ নভেম্বর/২৬	১৯ নভেম্বর/২৬	১০ ডিসেম্বর/২৬	-	৩৬৫ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৭	৭	৭	২১	৫৬	৪২১ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



 (মোঃ মাসুদুল করিম)
 প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব)
 জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।


 মোঃ ছাইদুর রহমান
 অতিরিক্ত প্রকৌশলী (পূর্ব)
 জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।


 (মোঃ মাসুদুল করিম)
 প্রধান প্রকৌশলী
 জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ, ঢাকা।



 মোঃ মুহিদুল ইসলাম
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্পণের উৎস	প্রাকল্পিত মূল্য	প্রক্রিয়া করন কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি ব্যয়িত সর্বমোট সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
WR-162	দৌলতদিয়া নৌ- পুলিশ ফাঁড়ির সীমানা প্রাচীর ফেলিং করণ এবং বিদ্যমান টিনশেড স্থাপনার টিন পরিবর্তনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৭ সেপ্টেম্বর/২৬	২১ সেপ্টেম্বর/২৬	২৮ সেপ্টেম্বর/২৬	৫ অক্টোবর/২৬	১২ অক্টোবর/২৬	২৬ অক্টোবর/২৬	-	১২০ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৭	৭	৭	১৪	৪৯	১৬৯ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-163	আরিচা ফেরি টার্মিনালের পুরাতন বন্দর ভবনের মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৭.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৫ অক্টোবর/২৬	১৯ অক্টোবর/২৬	২৬ অক্টোবর/২৬	০৩ নভেম্বর/২৬	১০ নভেম্বর/২৬	২৪ নভেম্বর/২৬	-	৯০ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৭	৭	৭	১৪	৪৯	১৩৯ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-164	পটুরিয়া এবং দৌলতদিয়ায় বিদ্যমান বিভিন্ন স্থাপনা মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১২.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১ সেপ্টেম্বর/২৬	১৪ সেপ্টেম্বর/২৬	২১ সেপ্টেম্বর/২৬	২৮ সেপ্টেম্বর/২৬	৫ অক্টোবর/২৬	১৯ অক্টোবর/২৬	-	৯০ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৭	৭	৭	১৪	৪৯	১৩৯ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-165	আরিচা এস্টেটে ৫.০০ কিলোওয়াট সোলার প্যানেল স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৯ আগস্ট/২৬	২৩ আগস্ট/২৬	৩০ আগস্ট/২৬	৬ সেপ্টেম্বর/২৬	১৩ সেপ্টেম্বর/২৬	২৭ সেপ্টেম্বর/২৬	-	৯০ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৭	৮	৭	১৪	৫০	১৩৯ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	


 (আবু জাফর হোসেন শওকতজোজ কার্বে)
 জেলা প্রশাসক (প্রকৌশলী)
 ঢাকা জেলা প্রশাসন, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


 (মোঃ মুহিবুল্লাহ রহমান)
 জেলা প্রশাসন (প্রকৌশলী) (পূর্ব)
 প্রকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।


 (এ.এইচ. মোঃ কবীর হোসেন)
 জেলা প্রশাসন (প্রকৌশলী)
 প্রকৌশল বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


 (মোঃ মুহিবুল্লাহ রহমান)
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

শ্রীমৎ ঠাকুর

[illegible]


 গল্পে স্বাভাবিক বৈচিত্র্যের সাহচর্যেই কবিতা
 অনুভবযোগ্য হতে পারে।
 ঢাকা শাখার, বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা


 श्री ०. हरिभूष बरमान
 अधिकारी, आर्य समाज (पुनः)
 आर्य समाज विभाग, काशी, काशी, काशी



 (ম. অকবর, সোহাগাবাদ উত্তরাধিকারী) (মুজিবুল ইসলাম ডাঃ কাদার)
 ইসলাম প্রাচীনিকী মদনসা (প্রাচীনিকী)
 ম. অকবর উত্তরাধিকার, মদনসা, মদনসা, মদনসা।

মোঃ মুহিদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
বিশ্বাইকরী উডিএ, ঢাকা

ডিভিশনের নাম: আরিচা সাব-ডিভিশন।

ব্যয়খাত: উপ-খাত পূর্তকর্ম “ফেরি টার্মিনাল”

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমা ন	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	প্রক্রিয়া করন কাল	প্রাক মেধ্যতা মাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উপস্থাপন করন	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি কার্যে রখিত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
WR-169	পটুরিয়াস্থ ফেরিঘাট এলাকার ফেরিঘাট সমূহের বাৎসরিক মেরামত, সংরক্ষণ ও সমন্বয় সাধনসহ আনুষঙ্গিক কাজ (১ জানুয়ারী ২০২৭ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৭)।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৭৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১৫ অক্টোবর/২৬	২৯ অক্টোবর/২৬	৫ নভেম্বর/২৬	১২ নভেম্বর/২৬	১৯ নভেম্বর/২৬	১০ ডিসেম্বর/২৬	-	৩৬৫ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৭	৭	৭	২১	৫৬	৪২১ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-170	দৌলতদিয়াস্থ ফেরিঘাট এলাকার ফেরিঘাট সমূহের বাৎসরিক মেরামত, সংরক্ষণ ও সমন্বয় সাধনসহ আনুষঙ্গিক কাজ (১ জানুয়ারী ২০২৭ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৭)।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৭৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১৫ অক্টোবর/২৬	২৯ অক্টোবর/২৬	৫ নভেম্বর/২৬	১২ নভেম্বর/২৬	১৯ নভেম্বর/২৬	১০ ডিসেম্বর/২৬	-	৩৬৫ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৭	৭	৭	২১	৫৬	৪২১ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	


(কর্তৃপক্ষের সিনিয়র প্রকৌশলী)
যথাযথ কর্তৃপক্ষ
আরিচা সাব-ডিভিশন, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।



মোঃ জাহিদুল ইসলাম
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (প্রশাসনিক)
আরিচা সাব-ডিভিশন, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।



(যুক্তিযুক্ত ইসলাম ডাব্বুদদার)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।
(বি.ও.ইউ. মোঃ কামরুজ্জামান উজ্জ্বল) (প্রকৌশল)
প্রধান প্রকৌশলী
আরিচা সাব-ডিভিশন, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


মোঃ মুহিদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলিখিত মূল্য	প্রক্রিয়া করন কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
WR-171	জারিজ ফেরিঘাট, লক্ষঘাট ও স্পীডবোট ঘাটের বাৎসরিক মেরামত, সংরক্ষণ ও সমন্বয় সাধনসহ আনুষঙ্গিক কাজ (১ জানুয়ারী ২০২৭ ইং ৩১ ডিসেম্বর ২০২৭)।			LTM	মধ্যযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৪০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১৫ অক্টোবর/২৬	২৯ অক্টোবর/২৬	৫ নভেম্বর/২৬	১২ নভেম্বর/২৬	১৯ নভেম্বর/২৬	১০ ডিসেম্বর/২৬	-	৩৬৫ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৭	৭	৭	২১	৫৬	৪২১ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-172	পাটুরিয়ায় ফেরি টার্মিনাল, বর্ধিত ট্রাক টার্মিনাল, বিআরটিসি বাস টার্মিনাল এবং মিনি টার্মিনালের ক্ষতিগ্রস্ত পার্কিং ইয়ার্ড সংস্কারসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	মধ্যযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২০ সেপ্টেম্বর/২৬	৪ অক্টোবর/২৬	১১ অক্টোবর/২৬	১৮ অক্টোবর/২৬	২৫ অক্টোবর/২৬	৯ নভেম্বর/২৬	-	১২০ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৭	৭	৭	১৪	৪৯	১৬৯ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
উপমোট							২০০.০০											


(জব্ব্বার মোঃ জব্ব্বার হাযেদুল হাকিম)
অতিরিক্ত প্রকৌশলী
লক্ষ ঘাট, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


মোঃ জব্ব্বার হাযেদুল হাকিম
অতিরিক্ত প্রকৌশলী (প্রশ)
চৌধুরী বিদ্যুৎ, কলকাতা-১৩০০১৬, ভারত।


(এ.এইচ. মোঃ জব্ব্বার হাযেদুল হাকিম ইসলাম আব্দুল করিম)
অতিরিক্ত প্রকৌশলী
বঙ্গবন্ধু বিদ্যুৎ, কলকাতা-১৩০০১৬, ভারত।


মোঃ জব্ব্বার হাযেদুল হাকিম
চৌধুরী বিদ্যুৎ, কলকাতা-১৩০০১৬, ভারত।

ডিভিশনঃ সিরাজগঞ্জ ডিভিশন।

ব্যয়খাতঃ উপ-খাত পূর্তকর্ম “ইমারত”

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকে জ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	এক ক	পরি মান	ক্রম পদ্ধ তি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকা রী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	প্রক্রিয়া করন কাল	স্টাক বোধ্যতা বাহ্যি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়	মন্তব্য
WR-173	সিরাজগঞ্জ ডিভিশনের অধীনে বিভিন্ন স্থাপনা পুনঃ স্থায়ীকরণ এবং আগাছা/বোম্বার্ড পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্নকরণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			RFQ	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	৩১ আগষ্ট/২৬	৬ সেপ্টেম্বর/২৬	৯ সেপ্টেম্বর/২৬	১৬ সেপ্টেম্বর/২৬	২৩ সেপ্টেম্বর/২৬	৩০ সেপ্টেম্বর/২৬	-	৩১ দিন	
WR-174	সিরাজগঞ্জ ডিভিশনের অধীনে সিরাজগঞ্জ এন্ট্রিগেটের বিভিন্ন স্থাপনার বাৎসরিক মেরামত ও সংরক্ষণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	প্রধান প্রকৌশলী	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	৮ সেপ্টেম্বর/২৬	২১ সেপ্টেম্বর/২৬	২৮ সেপ্টেম্বর/২৬	৫ অক্টোবর/২৬	১২ অক্টোবর/২৬	১৯ অক্টোবর/২৬	-	৪২ দিন	
WR-175	সিরাজগঞ্জ ডিভিশনের অধীনে বাজাবাড়ী এন্ট্রিগেটের বিভিন্ন স্থাপনার বাৎসরিক মেরামত ও সংরক্ষণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	১৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	৩১ আগষ্ট/২৬	১৩ সেপ্টেম্বর/২৬	২০ সেপ্টেম্বর/২৬	২৭ সেপ্টেম্বর/২৬	৪ অক্টোবর/২৬	১১ অক্টোবর/২৬	-	৪২ দিন	
WR-176	সিরাজগঞ্জ ডিভিশনের অধীনে বিভিন্ন স্থাপনার এসি, আইপিএস ও ফলার ইকুইপমেন্ট সংরক্ষণ ও পুনঃস্থাপন/নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			RFQ	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	৭.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	২০ আগষ্ট/২৬	২৬ আগষ্ট/২৬	৩১ আগষ্ট/২৬	৭ সেপ্টেম্বর/২৬	১০ সেপ্টেম্বর/২৬	১৭ সেপ্টেম্বর/২৬	-	২৯ দিন	
WR-177	বালমৌপ-কর্তৃপক্ষের সিরাজগঞ্জ ডিভিশনের অধীনে বিভিন্ন ঘাট-পয়েন্টে রোট চার্ট, সম্পর্কিত সাইনবোর্ড মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণসহ অনুষঙ্গিক কাজ।			RFQ	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	৩১ আগষ্ট/২৬	৬ সেপ্টেম্বর/২৬	৯ সেপ্টেম্বর/২৬	১৬ সেপ্টেম্বর/২৬	২৩ সেপ্টেম্বর/২৬	৩০ সেপ্টেম্বর/২৬	-	৩১ দিন	


(আবু জাফর মোহাম্মদ হোসেন কর্তৃক)
সিরাজগঞ্জ ডিভিশন
চাকরি সাক্ষরিত/সিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা


মোঃ মুহিবুল ইসলাম
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব)
প্রকৌশল বিভাগ, বালমৌপ, ঢাকা


(এ.এইচ. মোঃ কামরুজ্জামান কর্তৃক)
মোঃ মুহিবুল ইসলাম (আবু জাফর)
প্রকৌশলী (পূর্ব)
প্রকৌশল বিভাগ, বালমৌপ, ঢাকা


মোঃ মুহিবুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
সিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

WR-178	সিরাজগঞ্জ ডিভিশনের অধীনে বিভিন্ন স্থাপনার বৈদ্যুতিক লাইনের কাষে পরিবর্তন ও রক্ষণাবেক্ষণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			RFQ	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	৭.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৪ আগস্ট/২৬	১০ আগস্ট/২৬	১৩ আগস্ট/২৬	২০ আগস্ট/২৬	২৩ আগস্ট/২৬	৩০ আগস্ট/২৬	-	২৭ দিন	-
								পরিকল্পিত দিন	-	-	৭	৩	৭	৩	৭	২৭	১৫ জুন/২৭	-
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-179	সিরাজগঞ্জ ডিভিশনের অধীন বাহাদুরাবাদ ফেরী টার্মিনালের বিভিন্ন স্থাপনার বাৎসরিক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণসহ আনুষঙ্গিক কাজ			OTM	প্রধান প্রকৌশলী	রাজস্ব	৭.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৩১ আগস্ট/২৬	১৩ সেপ্টেম্বর/২৬	২০ সেপ্টেম্বর/২৬	২৭ সেপ্টেম্বর/২৬	৪ অক্টোবর/২৬	১১ অক্টোবর/২৬	-	৪২ দিন	-
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৭	৭	৭	৭	৪২	১৫ জুন/২৭	-
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-178	বাংলোপ-কর্তৃপক্ষের সিরাজগঞ্জ ডিভিশনের অধীনে চিলমারী নদী কদম সীমানায় সীমানা পিলার স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ (২য় পর্যায়)।			OTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৩০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	২৪ মে/২৬	২৪ মে/২৬	২৬	-	চুক্তিকৃত কাজ
								পরিকল্পিত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	১৫ জুন/২৭	-
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-181	বালাশী ওজার বেইজের সকল স্থাপনার বাৎসরিক মেরামত, অফিসার ও স্টাফ কোয়ার্টার রূপান্তরকরণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	৩২.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২২ সেপ্টেম্বর/২৬	৪ অক্টোবর/২৬	১৩ অক্টোবর/২৬	২০ অক্টোবর/২৬	২৭ অক্টোবর/২৬	৩ নভেম্বর/২৬	-	৪৪ দিন	-
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৮	৭	৭	৭	৪৪	৩১ ডিসেম্বর/২৭	-
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-182	সিরাজগঞ্জ ডিভিশনের অধীনে চিলমারী পাইলট হাউজের বাৎসরিক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণসহ আনুষঙ্গিক কাজ			LTM	অনুপ্রায়ক প্রকৌশলী	রাজস্ব	৭.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৩১ আগস্ট/২৬	১৩ সেপ্টেম্বর/২৬	২০ সেপ্টেম্বর/২৬	২৭ সেপ্টেম্বর/২৬	৪ অক্টোবর/২৬	১১ অক্টোবর/২৬	-	৪২ দিন	-
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৭	৭	৭	৭	৪২	১৫ জুন/২৭	-
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							মোট=			১২৫.০০								


 মোঃ মোইনুল হোসেন (প্র)
 প্রকৌশল বিভাগ, বাংলোপক, ঢাকা।


 মোঃ মোইনুল হোসেন
 অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (প্র)
 প্রকৌশল বিভাগ, বাংলোপক, ঢাকা।


 (ম.এইচ. মোঃ মাইনুল হোসেন)
 প্রকৌশল বিভাগ, বাংলোপক, ঢাকা।


 মোঃ মুহিদুল ইসলাম
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ডিভিশনঃ সিরাজগঞ্জ ডিভিশন।


ব্যয়খাতঃ উপ-খাত পূর্তকর্ম “জেটি”


(লক্ষ টাকায়)

প্যাকে জ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	এ ক ক	পরি মান	ক্রয় পদ্ধ তি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকা রী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলি ত মূল্য	প্রক্রিয়া করন কাল	প্রাক যোগাযোগ বাজাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়	মন্তব্য
WR-183	সিরাজগঞ্জ ডিভিশনের অধীনে বাঘাবাড়ী নদী কন্দরের তিনটি গ্যাবিয়ে এবং স্পাড, স্পাড রিং মেসার্স, রংকরণ ও রক্ষণাবেক্ষণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	প্রধান প্রকৌশলী	রাজস্ব	১৯.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	১১ আগস্ট/২৬	২৪ আগস্ট/২৬ ৬	৩১ আগস্ট/২৬ ৬	৭ সেপ্টেম্বর/২৬	১৪ সেপ্টেম্বর/২৬	২১ সেপ্টেম্বর/২৬	-	২৬ দিন ১৫ জুন/২৭	
WR-184	সিরাজগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন বিভিন্ন কাজঘাট সমূহে শুল্ক ও বর্ষা মৌসুমে যাত্রী সাধারণের উন্নয়নের জন্য অস্থায়ী ঘাট নির্মাণ, সিঁড়ি তত্ত্ব, বর্গী স্থাপন ও বাৎসরিক রক্ষণাবেক্ষণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	প্রধান প্রকৌশলী	রাজস্ব	১৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	৩১ আগস্ট/২৬	১৩ সেপ্টেম্বর/২৬	২০ সেপ্টেম্বর/২৬	২৭ সেপ্টেম্বর/২৬	৪ অক্টোবর/২৬	১১ অক্টোবর/২৬	-	৪২ দিন জুন/২৭	
WR-185	গাইবান্ধা জেলায় বালাঙ্গী ঘাটে স্টীল জেটি ও স্পাড স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			OTM	মহাযন্ত্র কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৩২.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	চুক্তিকৃত কাজ
WR-186	Annual Maintenance repair & adjustment works and Construction of Connection road, approach road/ Lo-water Ghat/HI & mid-water ghat with allied works of Conventional Ferry Ghat, at Chilmari area under BWTA Sirajganj Division.			LTM	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	৩৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	২২ সেপ্টেম্বর/২৬ ৬	৪ অক্টোবর/২৬	১৩ অক্টোবর/২৬	২০ অক্টোবর/২৬	২৭ অক্টোবর/২৬	৩ নভেম্বর/২৬	-	৪৪ দিন ৩১ ডিসেম্বর/২৭	


 (প্রকৌশলী)
 সিরাজগঞ্জ ডিভিশন, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


 (প্রকৌশলী)
 সিরাজগঞ্জ ডিভিশন, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।
 পাতা-৩৯


 (প্রকৌশলী)
 সিরাজগঞ্জ ডিভিশন, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।



 (প্রকৌশলী)
 সিরাজগঞ্জ ডিভিশন, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

WR-187	Annual ancillary works including adjustment with Low, Mid and High Water levels at Chilmary-Rowinari Launch and Trawler Ghat area under the jurisdiction of Sirajganj Division.			LTM	প্রধান প্রকৌশলী	রাজ স্ব	১৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২২ সেপ্টেম্বর/২৬	৪ অক্টো/২৬	১৩ অক্টো/২৬	২০ অক্টো/২৬	২৭ অক্টো/২৬	৩ নভেম্বর/২৬	-	৪৪ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৯	৭	৭	৭	৪৪	৩১ ডিসেম্বর/২৭	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-188	সিরাজগঞ্জ ডিভিশনের অধীনে সারিয়াকান্দি/ধুনট বাতী ছাউনিসহ টয়লেয় কমপ্লেক্স নির্মাণ।			OTM	চেয়ারম্যান	রাজ স্ব	৩৪.০০	পরিকল্পিত তারিখ		২২ সেপ্টেম্বর/২৬	৪ অক্টো/২৬	১৩ অক্টো/২৬	২০ অক্টো/২৬	২৭ অক্টো/২৬	৩ নভেম্বর/২৬	-	৪৪ দিন	
								পরিকল্পিত দিন		-	১৪	৯	৭	৭	৭	৪৪	৩১ ডিসেম্বর/২৭	
							২৫০.০০	প্রকৃত দিন										


ব্যয়স্বতঃ উপ-খাত পূর্তকর্ম “ফেরি টার্মিনাল”


(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	কর্ম প্যাকেজের বিবরণ (বাক্য)	একক	পরিমাণ	কর্ম পদ্ধতি ও যন্ত্র	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্ধের উৎস	প্রাপ্তিস্থিত স্থান	প্রক্রিয়া করণ কাল	প্রাক যোগাযোগ বাতী (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্ত করা	দরপত্র দুপাঠান	দরপত্র অনুমোদন	কার্যসম্পন্ন প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে বারিত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি স্বাক্ষরনে সর্বমোট সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
WR-189	Annual Maintenance, repair & Adjustment works and Construction of Connection road, approach road/Low-water Ghat / Hi & mid-water ghat with allied works of Conventional Ferry ghat from 1st January'27 to 31st December'27 at Rowinari area under BIWTA Sirajganj Division.			LTM	চেয়ারম্যান	রাজ স্ব	৪০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২২ সেপ্টেম্বর/২৬	৪ অক্টো/২৬	১৩ অক্টো/২৬	২০ অক্টো/২৬	২৭ অক্টো/২৬	৩ নভেম্বর/২৬	-	৪৪ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৯	৭	৭	৭	৪৪	৩১ ডিসেম্বর/২৭	
							৪০.০০	প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	


 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসন
 সিরাজগঞ্জ ডিভিশন, সিরাজগঞ্জ


 মোঃ জাহিদুল ইসলাম
 অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ণাঙ্গ)
 সিরাজগঞ্জ ডিভিশন, সিরাজগঞ্জ


 (এ.এইচ. মোঃ কবীর উদ্দীন)
 মোঃ কবীর উদ্দীন (প্রকৌশলী)
 সিরাজগঞ্জ ডিভিশন, সিরাজগঞ্জ


 মোঃ মুহিউল ইসলাম
 চেয়ারম্যান
 সিরাজগঞ্জ ডিভিশন, সিরাজগঞ্জ

রাজস্ব পূর্তকর্ম :

সার্কেল/ডিভিশন : বরিশাল সার্কেল, বরিশাল ডিভিশন।

উপ-খাত : "ইমারত"।

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	প্রক্রিয়াকরন কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তির স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে স্বাক্ষর সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নের সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-190	বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন বরিশালস্থ হিম্মতী সংসদ জামেয়া মসজিদ হাসপাতালের পাশে একটি ব্যারাক নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	উন্মুক্ত	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	৪০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								পরিকল্পিত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-191	কালকঠি জেলার গাবখনে খাল টোলে পয়েন্টে শুল্ক আদায়ের জন্য ২ (দুই)টি কক্ষ নির্মাণসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	সীমিত	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	২৪.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১০ সে-২৬	২৪ সে- ২৬	২৮ সে-২৬	৩১ সে-২৬	২ জুন-২৬	৭ জুন- ২৬	-	১৫ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৪দিন	৩দিন	২দিন	৫দিন	৩৮দিন	৩৩৪দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-192	বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন বেতুয়া নদীতীরে সীমানা পিলার স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	সীমিত	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	১৮.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								পরিকল্পিত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-193	বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন নবস্ট ইলিশা (ঢাকা) লঞ্চঘাটের এপ্রোচ রোড উন্নয়নসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	সীমিত	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	১৯.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১০ আগষ্ট- ২৬	২৪ আগষ্ট- ২৬	২৮ আগষ্ট- ২৬	৩১ আগষ্ট- ২৬	২ সেপ্টে- ২৬	৭ সেপ্টে- ২৬	-	১০ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৪দিন	৩দিন	২দিন	৫দিন	৩৮দিন	৩২৯দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-194	বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন এসপিটিআই, মাদারীপুর এর কোয়টার, ডরমেটরি, প্যারেড, ও অন্যান্য স্থাপনার মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	সীমিত	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	১৭.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৫ আগষ্ট- ২৬	২৪ আগষ্ট- ২৬	২৮ আগষ্ট- ২৬	৩১ আগষ্ট- ২৬	২ সেপ্টে- ২৬	৭ সেপ্টে- ২৬	-	১০ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৯দিন	৪দিন	৩দিন	২দিন	৫দিন	৩৮দিন	৩৩৪দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-195	বরিশালস্থ পাইলট হাউজ ভবনের দরজা, জানালা মেরামত ও সীমানা প্রাচীর উল্লম্ব বর্ধিতকরনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	সীমিত	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	১২.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১০ আগষ্ট- ২৬	২৪ আগষ্ট- ২৬	২৮ আগষ্ট- ২৬	৩১ আগষ্ট- ২৬	২ সেপ্টে- ২৬	৭ সেপ্টে- ২৬	-	১০ জানু. ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৯দিন	৪দিন	৩দিন	২দিন	৫দিন	৩৮দিন	১৫০দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(এ.এস.এম. মাসরুজ্জামান)
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসনিক)
বরিশাল সার্কেল, বরিশাল ডিভিশন
বরিশাল-৮২

মোঃ মিজানুর রহমান ইউসুফ
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসনিক)
বরিশাল সার্কেল, বরিশাল ডিভিশন
বরিশাল-৮২

(এ.এস.এম. মোঃ মজিবুল ইসলাম)
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসনিক)
বরিশাল সার্কেল, বরিশাল ডিভিশন
বরিশাল-৮২

মোঃ মুহিবুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

WR-196	বরিশালস্থ ডিইপিটিসি'র সীমানা প্রাচীর রংকরন, প্রশাসনিক ভবনসহ অন্যান্য স্থাপনার মেসামত ও আনুষঙ্গিক কাজ।	--	খোক	সীমিত	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	১৪.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১০ আগষ্ট-২৬	২৪ আগষ্ট-২৬	২৮ আগষ্ট-২৬	৩১ আগষ্ট-২৬	২ সেপ্টে.-২৬	৭ সেপ্টে.-২৬	-	১৫ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৪দিন	৩দিন	২দিন	৫দিন	৩৮দিন	৩৩৪দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-197	বরিশালস্থ চাঁদমারি এন্টেন্টের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ডরমেটরির দরজা, জানালা, সিলিং, প্রাস্টার, টিন পরিবর্তন ও রংকরনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	--	খোক	সীমিত	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	১২.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১০ আগষ্ট-২৬	২৪ আগষ্ট-২৬	২৮ আগষ্ট-২৬	৩১ আগষ্ট-২৬	২ সেপ্টে.-২৬	৭ সেপ্টে.-২৬	-	১৫ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৪দিন	৩দিন	২দিন	৫দিন	৩৮দিন	৩৩৪দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-198	বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন বিভিন্ন স্থাপনায় বৈদ্যুতিক ও স্যানিটারী মালামাল সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।	--	খোক	সীমিত	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	১১.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১০ আগষ্ট-২৬	২৪ আগষ্ট-২৬	২৮ আগষ্ট-২৬	৩১ আগষ্ট-২৬	২ সেপ্টে.-২৬	৭ সেপ্টে.-২৬	-	২০ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৪দিন	৩দিন	২দিন	৫দিন	৩৮দিন	৩৩৯দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-199	ভোলা নদীকন্দর এর টার্মিনাল ভবন এবং সীমানা প্রাচীর মেসামত, সংস্কার ও রংকরনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	--	খোক	সীমিত	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	১০.৫০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১০ আগষ্ট-২৬	২৪ আগষ্ট-২৬	২৮ আগষ্ট-২৬	৩১ আগষ্ট-২৬	২ সেপ্টে.-২৬	৭ সেপ্টে.-২৬	-	১৫ মে-২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৪দিন	৩দিন	২দিন	৫দিন	৩৮দিন	৩০৪দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-200	বরিশালস্থ ডেপার বেইজ ভবনের ডেজিং(মাস্ট্রিক) দপ্তরের মেসামতসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	--	খোক	সীমিত	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	১০.৫০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১০ আগষ্ট-২৬	২৪ আগষ্ট-২৬	২৮ আগষ্ট-২৬	৩১ আগষ্ট-২৬	২ সেপ্টে.-২৬	৭ সেপ্টে.-২৬	-	১৫ মে-২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৪দিন	৩দিন	২দিন	৫দিন	৩৮দিন	৩০৪দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-201	বরিশালস্থ হিম্নীডের আবাসিক বাসা বনমীড়-২, ৩ এর মেসামতসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	--	খোক	সীমিত	প্রধান প্রকৌশলী	রাজস্ব	৭.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৫ আগষ্ট-২৬	২৪ আগষ্ট-২৬	২৮ আগষ্ট-২৬	৩১ আগষ্ট-২৬	২ সেপ্টে.-২৬	৭ সেপ্টে.-২৬	-	১০ ডিসে.-২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৯দিন	৪দিন	৩দিন	২দিন	৫দিন	৩৮দিন	১৮৫দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-202	বরিশালস্থ হিম্নীডের নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তরের মেসামতসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	--	খোক	সীমিত	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৫ আগষ্ট-২৬	২৪ আগষ্ট-২৬	২৮ আগষ্ট-২৬	৩১ আগষ্ট-২৬	২ সেপ্টে.-২৬	৭ সেপ্টে.-২৬	-	১০ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৯দিন	৪দিন	৩দিন	২দিন	৫দিন	৩৮দিন	৩৩৪দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-


(এ.এস.এম. আশরাফুজ্জামান)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
বরিশাল সার্কেল, প্রকৌশল বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা


মোঃ মিজানুর রহমান হুইয়া
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূর)
প্রকৌশল বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


(ও.এইচ. মোঃ রহমান ইসলাম) রহিমুল ইসলাম ভাষুকদার)
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


মোঃ মুহিউল ইসলাম
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

WR-203	বরিশালস্থ হিম্মীড় ও চাঁদমারি পরিদর্শন বাংলোর মেরামতসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	সীমিত	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১০ আগষ্ট- ২৬	২৪ আগষ্ট- ২৬	২৮ আগষ্ট- ২৬	৩১ আগষ্ট- ২৬	২ সেপ্টে- ২৬	৭ সেপ্টে- ২৬	-	১৫এপ্রিল- ২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৪দিন	৩দিন	২দিন	৫দিন	৩৮দিন	২৭৪দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-204	বরিশাল নদী বন্দরের টার্মিনাল, পুরাতন টার্মিনাল, ড্রেজার বেইজ এবং পাইলট হাউজ এলাকায় বিভিন্ন স্থাপনায় বাৎসরিক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জরুরীভাবে পানির পাম্পমটর, সোয়ারেজ লাইন, ড্রেন, পানির ট্যাংক এবং সেক্টিক ট্যাংক পরিষ্কারসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	সীমিত	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৫ আগষ্ট- ২৬	২৪ আগষ্ট- ২৬	২৮ আগষ্ট- ২৬	৩১ আগষ্ট- ২৬	২ সেপ্টে- ২৬	৭ সেপ্টে- ২৬	-	২৫ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৯দিন	৪দিন	৩দিন	২দিন	৫দিন	৩৮দিন	৩৩৪দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-205	পবিত্র ইদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে বরিশাল নদী বন্দর ও ইলিশা নদী বন্দর এলাকায় আগত যাত্রী সাধারণের উঠানামা ও চলাচলের সুবিধাদি প্রদানসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	সীমিত	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১০ আগষ্ট- ২৬	২৪ আগষ্ট- ২৬	২৮ আগষ্ট- ২৬	৩১ আগষ্ট- ২৬	২ সেপ্টে- ২৬	৭ সেপ্টে- ২৬	-	২০ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৪দিন	৩দিন	২দিন	৫দিন	৩৮দিন	৩৩৯দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-206	পবিত্র ইদ-উল-আযহা উপলক্ষ্যে বরিশাল নদী বন্দর ও ইলিশা নদী বন্দর এলাকায় আগত যাত্রী সাধারণের উঠানামা ও চলাচলের সুবিধাদি প্রদানসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	সীমিত	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১০ আগষ্ট- ২৬	২৪ আগষ্ট- ২৬	২৮ আগষ্ট- ২৬	৩১ আগষ্ট- ২৬	২ সেপ্টে- ২৬	৭ সেপ্টে- ২৬	-	২০ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৪দিন	৩দিন	২দিন	৫দিন	৩৮দিন	৩৩৯দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-207	বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন ড্রেজার বেইজ সাবস্টেশনের নবায়ন ও মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	সীমিত	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১০ আগষ্ট- ২৬	২৪ আগষ্ট- ২৬	২৮ আগষ্ট- ২৬	৩১ আগষ্ট- ২৬	২ সেপ্টে- ২৬	৭ সেপ্টে- ২৬	-	১৫ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৪দিন	৩দিন	২দিন	৫দিন	৩৮দিন	৩৩৪দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-208	বরিশালস্থ বিভিন্ন দপ্তরে স্থাপিত বিশুদ্ধ খাবার পানির ফিল্টার এবং এপিসমুহ সার্ভিসিং ও রক্ষণাবেক্ষণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	সীমিত	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১৫ আগষ্ট- ২৬	২৪ আগষ্ট- ২৬	২৮ আগষ্ট- ২৬	৩১ আগষ্ট- ২৬	২ সেপ্টে- ২৬	৭ সেপ্টে- ২৬	-	২০ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৪দিন	৩দিন	২দিন	৫দিন	৩৮দিন	৩৩৫দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(এ.এস.এম.আশরাফুল্লাহমান)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
বরিশাল সার্কেল, প্রকৌশল বিভাগ
সি-১০-পল্লী, বরিশাল

মোঃ মিজানুর-রহমান কুইল
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পুষ্টি)
প্রকৌশল বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ মিজানুর-রহমান কুইল
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ সুহিদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ ঢাকা

WR-209	বরিশালস্থ বিভিন্ন দপ্তরের অগ্নি নির্বাপনের জন্য Fire exinguisher রিচার্জ/রিফিলসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	সীমিত	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১৫ আগস্ট- ২৬	২৪ আগস্ট- ২৬	২৬ আগস্ট- ২৬	৩১ আগস্ট- ২৬	২ সেপ্টে- ২৬	৭ সেপ্টে- ২৬	-	২০ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৪দিন	৩দিন	২দিন	৫দিন	৩৮দিন	৩৩৫দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-210	বরিশালস্থ হিমদীড়, ডিইপিটিসি ও চীদমারী আবাসিক এলাকায় বিভিন্ন স্থাপনায় বাৎসরিক রক্ষনাবেক্ষনের জন্য জরুরীভাবে পানির পাম্পমটর, সোয়ারেজ লাইন, ড্রেন, পানির ট্যাংক এবং সেন্টিক ট্যাংক পরিষ্কারসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	সীমিত	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৫ আগস্ট- ২৬	২৪ আগস্ট- ২৬	২৬ আগস্ট- ২৬	৩১ আগস্ট- ২৬	২ সেপ্টে- ২৬	৭ সেপ্টে- ২৬	-	২০ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২৪দিন	৪দিন	৩দিন	২দিন	৫দিন	৩৮দিন	৩৪৫দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-211	বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন পাতারহাট ও উলানিয়া লক্ষঘাট এলাকায় ট্রেনোগ্রাফিক জরিপ কাজ।	--	থোক	সীমিত	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১৫ আগস্ট- ২৬	২৪ আগস্ট- ২৬	২৬ আগস্ট- ২৬	৩১ আগস্ট- ২৬	২ সেপ্টে- ২৬	৭ সেপ্টে- ২৬	-	২০ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৪দিন	৩দিন	২দিন	৫দিন	৩৮দিন	৩৩৫দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-212	বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন বরিশালস্থ ক্রয় ও সংরক্ষণ বিভাগের জন্য একটি অফিস কক নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	সীমিত	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১০ আগস্ট- ২৬	২৪ আগস্ট- ২৬	২৬ আগস্ট- ২৬	৩১ আগস্ট- ২৬	২ সেপ্টে- ২৬	৭ সেপ্টে- ২৬	-	১৫ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৪দিন	৩দিন	২দিন	৫দিন	৩৮দিন	৩৩৪দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
উপমোট =							২৫০.০০										

(এ.এস.এম. আলফাজ্জাহান)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
বরিশাল সার্কেল, প্রকৌশল বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ, বরিশাল।

মোঃ মিজানুর রহমান জুইদা
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব)
প্রকৌশল বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(এ.এইচ. মোঃ মাকসুদ উজ্জ্বল)
প্রধান প্রকৌশলী
পদস্বা (প্রকৌশল)
১০২নং ডিএ, ডিইউইউও, ঢাকা।

মোঃ মুহিদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

উপ-খাত পূর্তকর্ম "জেটি"

(লক্ষ টাকায়)

পারামিতি নং	কাজ প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কার্যালয়	অর্থের উৎস	প্রাকৃতিক মূল্য	প্রকল্প কার্যকরী তারিখ	প্রাক্ষরিত বাধ্যতাবোধ (স্বাক্ষর)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উপস্থাপন তারিখ	দরপত্র সূচনায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কাম্যাবশেষ প্রদান	চুক্তির স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে কারিত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নের সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-213	বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন শাতারহাট লক্ষঘাট ও স্পীডবোট ঘাটে ৪(চার) টি ৩৬" স্পাড ও ষ্টীল জেটি নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	---	খোক	উন্মুক্ত	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	৯২.০০	পরিকল্পিত কার্য	-	১৫ আগষ্ট-২৬	২৪ আগষ্ট-২৬	২৮ আগষ্ট-২৬	৩১ আগষ্ট-২৬	২ সেপ্টে-২৬	৭ সেপ্টে-২৬	-	২০ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪ দিন	৪ দিন	৩ দিন	২ দিন	৪ দিন	৩৮ দিন	৩৩৪ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-214	বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন ভোলা জেলার তজুমদ্দিন উপজেলার চাঁচড়া লক্ষঘাটে ৪(চার) টি ৩০ ইঞ্চি-এম এস স্পাড ও ষ্টীল জেটি নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	---	খোক	উন্মুক্ত	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	৮২.০০	পরিকল্পিত কার্য	-	১৫ আগষ্ট-২৬	২৪ আগষ্ট-২৬	২৮ আগষ্ট-২৬	৩১ আগষ্ট-২৬	২ সেপ্টে-২৬	৭ সেপ্টে-২৬	-	২০ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪ দিন	৪ দিন	৩ দিন	২ দিন	৪ দিন	৩৮ দিন	৩৩৪ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-215	বরিশাল নদীকূলের ডেঙ্গো বাওরা ৩০ ইঞ্চি ২ (দুই)টি স্পাড পুনঃনির্মাণ এবং নতুন ৩৬ ইঞ্চি ২ (দুই)টি স্পাড নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	---	খোক	উন্মুক্ত	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	৫০.০০	পরিকল্পিত কার্য	-	৫ আগষ্ট-২৬	২৪ আগষ্ট-২৬	২৮ আগষ্ট-২৬	৩১ আগষ্ট-২৬	২ সেপ্টে-২৬	৭ সেপ্টে-২৬	-	২০ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২৪ দিন	৪ দিন	৩ দিন	২ দিন	৪ দিন	৩৮ দিন	৩৪৫ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-216	বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলার নাজিরপুর লক্ষঘাটের জেটি সেরামত ও এম.এস স্পাড পুনঃস্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	---	খোক	সীমিত	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	১৪.১৫	পরিকল্পিত কার্য	-	৫ আগষ্ট-২৬	২৪ আগষ্ট-২৬	২৮ আগষ্ট-২৬	৩১ আগষ্ট-২৬	২ সেপ্টে-২৬	৭ সেপ্টে-২৬	-	২০ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২৪ দিন	৪ দিন	৩ দিন	২ দিন	৪ দিন	৩৮ দিন	৩৪৫ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-217	বরিশাল নদীকূলের বিভিন্ন লক্ষ ঘাটের অস্থায়ী ঘাট নির্মাণ ও সিঁড়ি তুলে সরবরাহসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	---	খোক	সীমিত	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	১৪.৩৫	পরিকল্পিত কার্য	-	১০ আগষ্ট-২৬	২৪ আগষ্ট-২৬	২৮ আগষ্ট-২৬	৩১ আগষ্ট-২৬	২ সেপ্টে-২৬	৭ সেপ্টে-২৬	-	১৫ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪ দিন	৪ দিন	৩ দিন	২ দিন	৪ দিন	৩৮ দিন	৩৩৪ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-218	বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন মির্জাকালু (হাকিমুদ্দিন) জেটির বর্ধিতকরন এবং দৌলতখান লক্ষঘাটের জেটি সেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	---	খোক	সীমিত	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	১৪.০০	পরিকল্পিত কার্য	-	১০ আগষ্ট-২৬	২৪ আগষ্ট-২৬	২৮ আগষ্ট-২৬	৩১ আগষ্ট-২৬	২ সেপ্টে-২৬	৭ সেপ্টে-২৬	-	১৫ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪ দিন	৪ দিন	৩ দিন	২ দিন	৪ দিন	৩৮ দিন	৩৩৪ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-219	বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন উমানিয়া (কালিগঞ্জ), শোলা (বদর টুনি), মুন্সাদী এবং নকীর রাজার লক্ষঘাটে জেটি সেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	---	খোক	সীমিত	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	১২.০০	পরিকল্পিত কার্য	-	১০ আগষ্ট-২৬	২৪ আগষ্ট-২৬	২৮ আগষ্ট-২৬	৩১ আগষ্ট-২৬	২ সেপ্টে-২৬	৭ সেপ্টে-২৬	-	২০ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪ দিন	৪ দিন	৩ দিন	২ দিন	৪ দিন	৩৮ দিন	৩৩৯ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-220	বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন বাকেরগঞ্জ সদর লক্ষঘাট, দিয়ারপাড় এবং বিহারীকাঠী লক্ষঘাটের জেটি সেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	---	খোক	সীমিত	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	১০.৫০	পরিকল্পিত কার্য	-	১০ আগষ্ট-২৬	২৪ আগষ্ট-২৬	২৮ আগষ্ট-২৬	৩১ আগষ্ট-২৬	২ সেপ্টে-২৬	৭ সেপ্টে-২৬	-	১৫ মে-২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪ দিন	৪ দিন	৩ দিন	২ দিন	৪ দিন	৩৮ দিন	৩০৪ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(এ.এস.এম. আশরাফুজ্জামান)
উপসচিব (প্রশাসনিক)
বরিশাল সার্কেল, প্রকৌশল বিভাগ
বিশ্বাসী ও সৎ, বরিশাল

মোঃ মিজানুর রহমান উইয়া
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূঃ)
প্রকৌশল বিভাগ
নিজস্ব উন্নয়ন টিএ, ঢাকা।
পতা-৪৫

(এ.ইউ.এ. মোঃ কামাল ইসলাম) ডায়েক্টর
প্রকৌশল বিভাগ (প্রকৌশল)
পদার্থ বিজ্ঞান, বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

মোঃ মুহিদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

WR-221	বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন বিভিন্ন ঘাটের জরুরী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	সীমিত	প্রধান প্রকৌশলী	রাজস্ব	৯.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৮ আগস্ট-২৬	২৪ আগস্ট-২৬	২৮ আগস্ট-২৬	৩১ আগস্ট-২৬	২ সেপ্টেম্বর-২৬	৭ সেপ্টেম্বর-২৬	-	২০ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২৪দিন	৪দিন	৩দিন	২দিন	৫দিন	৩৮দিন	৩৪৫দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-222	ইলিশা নদী বন্দরের ইলিশা হতে ঢাকাগামী ৩ (তিন) টি লঞ্চঘাটের বাৎসরিক মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	সীমিত	প্রধান প্রকৌশলী	রাজস্ব	৭.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১০ আগস্ট-২৬	২৪ আগস্ট-২৬	২৮ আগস্ট-২৬	৩১ আগস্ট-২৬	২ সেপ্টেম্বর-২৬	৭ সেপ্টেম্বর-২৬	-	২০ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৪দিন	৩দিন	২দিন	৫দিন	৩৮দিন	৩৩৪দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-223	বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন চরমোনাই লঞ্চঘাটের জেটির বাৎসরিক মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	সীমিত	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৫ আগস্ট-২৬	২৪ আগস্ট-২৬	২৮ আগস্ট-২৬	৩১ আগস্ট-২৬	২ সেপ্টেম্বর-২৬	৭ সেপ্টেম্বর-২৬	-	২০ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২৪দিন	৪দিন	৩দিন	২দিন	৫দিন	৩৮দিন	৩৪৫দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-224	বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন টরকি এবং শর্দিনা লঞ্চঘাটের জেটি মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	সীমিত	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১০ আগস্ট-২৬	২৪ আগস্ট-২৬	২৮ আগস্ট-২৬	৩১ আগস্ট-২৬	২ সেপ্টেম্বর-২৬	৭ সেপ্টেম্বর-২৬	-	২০ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৪দিন	৩দিন	২দিন	৫দিন	৩৮দিন	৩৩৪দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-225	বরিশাল ডিভিশনের বিভিন্ন লঞ্চঘাটে স্পাডের জন্য অয়েনিং শিকল এবং চেইন সংগ্রহ ও মেরামত কাজ।	--	থোক	সীমিত	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১০ আগস্ট-২৬	২৪ আগস্ট-২৬	২৮ আগস্ট-২৬	৩১ আগস্ট-২৬	২ সেপ্টেম্বর-২৬	৭ সেপ্টেম্বর-২৬	-	২০ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৪দিন	৩দিন	২দিন	৫দিন	৩৮দিন	৩৩৪দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-226	বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন হিজলা উপজেলায় মৌরভিরঘাট লঞ্চঘাটে ভাঙনের ফলে জেটি ও স্পাড অপসারণপূর্বক গ্যারওয়ে সিঁড়ি নির্মাণ ও স্থাপন কাজ।	--	থোক	সীমিত	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১০ আগস্ট-২৬	২৪ আগস্ট-২৬	২৮ আগস্ট-২৬	৩১ আগস্ট-২৬	২ সেপ্টেম্বর-২৬	৭ সেপ্টেম্বর-২৬	-	২০ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৪দিন	৩দিন	২দিন	৫দিন	৩৮দিন	৩৩৪দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
উপমোট =							৩২৫.০০										

(এ.এস.এম. আশরাফুল্লাহ)
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
 বরিশাল পোর্ট, প্রকৌশল বিভাগ
 বিজাইডব্লিউটিএ, বরিশাল।

মোঃ মাহমুদুল হকমান জুইয়া
 প্রকৌশল সচিব প্রকৌশলী (সি)
 প্রকৌশল বিভাগ
 বিজাইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(এ.এস.এম. আশরাফুল্লাহ)
 প্রধান প্রকৌশলী (রিক্রুট ইন্সলাম আলুকাদার)
 প্রধান প্রকৌশলী
 বরিশাল, বিজাইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ মুহিউল ইসলাম
 চেয়ারম্যান
 বিজাইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

উপ-খাত পূর্তকর্ম “ফেরী টার্মিনাল”

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	প্রক্রিয়াকরন কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তির স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্যতাবদ্ধ সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নের সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-227	ইলিশা ১নং এবং ২নং ফেরীঘাটের সংযোগ সড়কসহ ফেরীঘাটের বাৎসরিক মেরামত, সংরক্ষণ ও সমন্বয় করন কাজ (১লা জানুয়ারি-২৭ হতে ৩১ শে ডিসেম্বর-২৭)।	--	খোক	সীমিত	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	২৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১৫ আগস্ট- ২৬	২৪ আগস্ট- ২৬	২৮ আগস্ট- ২৬	৩১ আগস্ট- ২৬	২ সেপ্টে.- ২৬	৭ সেপ্টে.- ২৬	-	২০ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৪দিন	৩দিন	২দিন	৫দিন	৩৮দিন	৩৩৫দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-228	ভেদুরিয়া ১নং এবং ২নং ফেরীঘাটের সংযোগ সড়কসহ ফেরীঘাটের বাৎসরিক মেরামত, সংরক্ষণ ও সমন্বয় করন কাজ (১লা জানুয়ারি-২৭ হতে ৩১ শে ডিসেম্বর-২৭)।	--	খোক	সীমিত	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	২০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৫ আগস্ট- ২৬	২৪ আগস্ট- ২৬	২৮ আগস্ট- ২৬	৩১ আগস্ট- ২৬	২ সেপ্টে.- ২৬	৭ সেপ্টে.- ২৬	-	২০ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২৪দিন	৪দিন	৩দিন	২দিন	৫দিন	৩৮দিন	৩৪৫দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-229	লাহারহাট ১নং, ২নং এবং ৩নং ফেরীঘাটের সংযোগ সড়কসহ ফেরীঘাটের বাৎসরিক মেরামত, সংরক্ষণ ও সমন্বয় করন কাজ (১লা জানুয়ারি-২৭ হতে ৩১ শে ডিসেম্বর-২৭)।	--	খোক	সীমিত	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	২৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৫ আগস্ট- ২৬	২৪ আগস্ট- ২৬	২৮ আগস্ট- ২৬	৩১ আগস্ট- ২৬	২ সেপ্টে.- ২৬	৭ সেপ্টে.- ২৬	-	২০ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২৪দিন	৪দিন	৩দিন	২দিন	৫দিন	৩৮দিন	৩৪৫দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-230	বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন ভাঙ্গন কবলিত ইলিশা লঞ্চঘাট স্থানান্তরের জরুরী মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	--	খোক	সীমিত	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১০ আগস্ট- ২৬	২৪ আগস্ট- ২৬	২৮ আগস্ট- ২৬	৩১ আগস্ট- ২৬	২ সেপ্টে.- ২৬	৭ সেপ্টে.- ২৬	-	১৫ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৪দিন	৩দিন	২দিন	৫দিন	৩৮দিন	৩৩৪দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
উপমোট =							৭৫.০০										

(এ.এস.এস. জাহাঙ্গীর আলম)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
বরিশাল সার্কেল, প্রকৌশল সিকশন
বিআইডব্লিউটিএ

মোঃ মুহিবুল ইসলাম
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব)
প্রকৌশল সিকশন
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ মুহিবুল ইসলাম
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব)
প্রকৌশল সিকশন
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ মুহিবুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

সার্কেল/ডিভিশন : বরিশাল সার্কেল, পটুয়াখালী ডিভিশন।

উপ-খাত : “ইমারত”।

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	প্রক্রিয়াকরণ কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তির স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নের সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-231	বরগুনা নদী বন্দর টার্মিনাল ভবন, বাউন্সারী ওয়াল এবং প্রধান গেইট মেরামত, সংস্কার ও রংকরনসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	উন্মুক্ত	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	২৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১০ আগষ্ট-২৬	২৪ আগষ্ট-২৬	২৮ আগষ্ট-২৬	৩১ আগষ্ট-২৬	২ সেপ্টে.-২৬	৭ সেপ্টে.-২৬	-	১৫ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪ দিন	৪ দিন	৩ দিন	২ দিন	৫ দিন	৩৮ দিন	৩৩৪ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-232	পটুয়াখালী ডিভিশনের আওতাধীন বগা টার্মিনাল, ওয়াকওয়ের ছাউনি, পোস্ট ও সংযোগ রাস্তার মেরামতসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	সীমিত	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	১২.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৫ আগষ্ট-২৬	২৪ আগষ্ট-২৬	২৮ আগষ্ট-২৬	৩১ আগষ্ট-২৬	২ সেপ্টে.-২৬	৭ সেপ্টে.-২৬	-	১০ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৯ দিন	৪ দিন	৩ দিন	২ দিন	৫ দিন	৩৮ দিন	৩৩৪ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-233	পটুয়াখালী নদী বন্দরে পাইলট হাউজ এবং পাম্প হাউজ এর মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	সীমিত	তত্ত্বা. প্রকৌশলী	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১০ আগষ্ট-২৬	২৪ আগষ্ট-২৬	২৮ আগষ্ট-২৬	৩১ আগষ্ট-২৬	২ সেপ্টে.-২৬	৭ সেপ্টে.-২৬	-	১৫ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪ দিন	৪ দিন	৩ দিন	২ দিন	৫ দিন	৩৮ দিন	৩৩৪ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-234	পবিত্র জদ-উল-ফিতর ও জদ-উল-আযহা উপলক্ষে পটুয়াখালী ও বরগুনা নদী বন্দর এবং বগা টার্মিনাল এলাকায় আগত যাত্রী সাধারণের উঠানামা ও চলাচলের	--	থোক	সীমিত	তত্ত্বা. প্রকৌশলী	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৫ আগষ্ট-২৬	২৪ আগষ্ট-২৬	২৮ আগষ্ট-২৬	৩১ আগষ্ট-২৬	২ সেপ্টে.-২৬	৭ সেপ্টে.-২৬	-	১০ ফেব্র.-২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৯ দিন	৪ দিন	৩ দিন	২ দিন	৫ দিন	৩৮ দিন	১৮৫ দিন

(এ.এম.এম. আশরাফুজ্জামান)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
বরিশাল সার্কেল, প্রকৌশল বিভাগ
পটুয়াখালী ডিভিশন, বরিশাল।

(মোঃ মুহিবুল ইসলাম)
প্রকৌশলী
পটুয়াখালী ডিভিশন, বরিশাল।

(মোঃ মুহিবুল ইসলাম)
প্রকৌশলী
পটুয়াখালী ডিভিশন, বরিশাল।

(মোঃ মুহিবুল ইসলাম)
প্রকৌশলী
পটুয়াখালী ডিভিশন, বরিশাল।

	সুবিধাদি প্রদানসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ।							প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-235	পটুয়াখালী ডিভিশনের আওতাধীন বিভিন্ন স্থাপনাদির জরুরী মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	সীমিত	তত্ত্বা. প্রকৌশলী	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৫ আগষ্ট- ২৬	২৪ আগষ্ট- ২৬	২৮ আগষ্ট- ২৬	৩১ আগষ্ট-২৬	২ সেপ্টে.- ২৬	৭ সেপ্টে.- ২৬	-	১০ ফেব্র.-২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৯দিন	৪দিন	৩দিন	২দিন	৫দিন	৩৮দিন	১৮৫দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-236	পটুয়াখালী নদী বন্দর ও বরগুনা নদী বন্দরের অগ্নি নির্বাপনের জন্য Fire extinguisher রিচার্জ/রিফিল, পানির ফিল্টার ও এসি সার্ভিসিংসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	সীমিত	তত্ত্বা. প্রকৌশলী	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১০ আগষ্ট- ২৬	২৪ আগষ্ট- ২৬	২৮ আগষ্ট- ২৬	৩১ আগষ্ট-২৬	২ সেপ্টে.- ২৬	৭ সেপ্টে.- ২৬	-	১৫ মে-২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৪দিন	৩দিন	২দিন	৫দিন	৩৮দিন	৩০৪দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-237	পটুয়াখালী নদীবন্দর, বরগুনা নদী বন্দর ও বঙ্গা টার্মিনাল ভবন এলাকার সোয়ারেজ লাইন, সেফটি ট্যাংক, সোকওয়েল, পানির রিজার্ভ ট্যাংক পরিষ্কারকরনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	সীমিত	তত্ত্বা. প্রকৌশলী	রাজস্ব	৪.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১০ আগষ্ট- ২৬	২৪ আগষ্ট- ২৬	২৮ আগষ্ট- ২৬	৩১ আগষ্ট-২৬	২ সেপ্টে.- ২৬	৭ সেপ্টে.- ২৬	-	২০ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৪দিন	৩দিন	২দিন	৫দিন	৩৮দিন	৩০৯দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-238	পটুয়াখালী ডিভিশনাবলী বিভিন্ন স্থাপনায় বৈদ্যুতিক ও স্যানিটারি মানামাল সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।	--	থোক	সীমিত	তত্ত্বা. প্রকৌশলী	রাজস্ব	৪.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১০ আগষ্ট- ২৬	২৪ আগষ্ট- ২৬	২৮ আগষ্ট- ২৬	৩১ আগষ্ট-২৬	২ সেপ্টে.- ২৬	৭ সেপ্টে.- ২৬	-	১৫ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৪দিন	৩দিন	২দিন	৫দিন	৩৮দিন	৩০৪দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
উপমোট =								৬৫.০০									

(এ.এস.এম. আশরাফুলজামান)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
বরিশার সার্কেল, প্রকৌশল বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ মিজানুর রহমান ভূঁইয়া
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূঃ)
প্রকৌশল বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ মাহিদুল ইসলাম তালুকদার
প্রধান প্রকৌশলী (পূঃ)
প্রকৌশল বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ মাহিদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

উপ-খাত পূর্তকর্ম "জেটি"

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	প্রক্রিয়াকরন কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তির স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নের সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-239	পটুয়াখালী ডিভিশনের আওতাধীন কোড়ালিয়া লক্ষঘাটের জেটি সংস্কার, ৩০ ইঞ্চি এম এস স্পাড (৪ টি) উত্তোলনপূর্বক পুনঃস্থাপন এবং ব্যাংক প্রটেকশনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	উন্মুক্ত	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	১৪.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১৫ আগস্ট- ২৬	২৪ আগস্ট- ২৬	২৮ আগস্ট- ২৬	৩১ আগস্ট- ২৬	২ সেপ্টে- ২৬	৭ সেপ্টে- ২৬	-	২০ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪ দিন	৪ দিন	৩ দিন	২ দিন	৫ দিন	৩৮ দিন	৩৩৫ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-240	পটুয়াখালী ডিভিশনাবলী উপজেলার বাহেরচর বাজার টলার ঘাটে যাত্রী শেড ও আরসিসি সিড়ি নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	উন্মুক্ত	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	১৩.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১৫ আগস্ট- ২৬	২৪ আগস্ট- ২৬	২৮ আগস্ট- ২৬	৩১ আগস্ট- ২৬	২ সেপ্টে- ২৬	৭ সেপ্টে- ২৬	-	২০ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪ দিন	৪ দিন	৩ দিন	২ দিন	৫ দিন	৩৮ দিন	৩৩৫ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-241	পটুয়াখালী ডিভিশনের আওতাধীন নুরাইনপুর, কালাইয়া, পুলিশা, হাজিরহাট এবং জাউলিয়াপুর লক্ষঘাটের জেটি সংস্কার ও সংকরনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	সীমিত	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	১১.৫০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১০ আগস্ট- ২৬	২৪ আগস্ট- ২৬	২৮ আগস্ট- ২৬	৩১ আগস্ট- ২৬	২ সেপ্টে- ২৬	৭ সেপ্টে- ২৬	-	১৫ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪ দিন	৪ দিন	৩ দিন	২ দিন	৫ দিন	৩৮ দিন	৩৩৪ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-242	পটুয়াখালী ডিভিশনের আওতাধীন ফুলঝুড়ি, ভয়াং	--	থোক	সীমিত	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	১২.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৫ আগস্ট- ২৬	২৪ আগস্ট- ২৬	২৮ আগস্ট- ২৬	৩১ আগস্ট- ২৬	২ সেপ্টে- ২৬	৭ সেপ্টে- ২৬	-	২০ জুন ২০২৭

(ক.এস.এম. আশরাফুল্লাহ)
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
 বরিশার সার্কেল, প্রকৌশল বিভাগ
 সিআইডব্লিউটিএ

(মোঃ মিজানুর রহমান ভূঁইয়া)
 জরিয়ত প্রধান প্রকৌশলী (পূঃ)
 প্রকৌশল বিভাগ
 পাড়া-৫০ বিজাইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(মুজিবুর রহমান তালুকদার)
 বিঃ জেঃ কবীর উদ্দিন
 (মুজিবুর রহমান তালুকদার)
 প্রকৌশল বিভাগ
 সিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(মোঃ মুহিনুজ্জামান)
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

	এবং নেয়ামতি লক্ষ্যঘাটের জেটি সংস্কার ও রংকরনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	সীমিত				পরিকল্পিত দিন	-	-	২৪দিন	৪দিন	৩দিন	২দিন	৫দিন	৩৮দিন	৩৪৫দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-243	পটুয়াখালী ডিভিশনের আওতাধীন আমতলী, বীশবাড়িয়া, কালিকাবাড়ী এবং বেতঙ্গী লক্ষ্যঘাটের জেটি সংস্কার ও রংকরনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	সীমিত	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	১১.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৫ আগস্ট- ২৬	২৪ আগস্ট- ২৬	২৮ আগস্ট- ২৬	৩১ আগস্ট- ২৬	২ সেপ্টে.- ২৬	৭ সেপ্টে.- ২৬	-	২০ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২৪দিন	৪দিন	৩দিন	২দিন	৫দিন	৩৮দিন	৩৪৫দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-244	পটুয়াখালী ডিভিশনধীন গলাচিপা, বোয়ালিয়া এবং রাঙ্গাবালী লক্ষ্যঘাটের জেটি নেয়ামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	সীমিত	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	১১.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১০ আগস্ট- ২৬	২৪ আগস্ট- ২৬	২৮ আগস্ট- ২৬	৩১ আগস্ট- ২৬	২ সেপ্টে.- ২৬	৭ সেপ্টে.- ২৬	-	২০ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৪দিন	৩দিন	২দিন	৫দিন	৩৮দিন	৩৩৪দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-245	পটুয়াখালী ডিভিশনের আওতাধীন চরণরাবদী, পাথরঘাটা, কাকচিড়া এবং কাকড়াবুনিয়া লক্ষ্যঘাটের জেটি সংস্কার ও রংকরনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	সীমিত	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	১০.৫০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১০ আগস্ট- ২৬	২৪ আগস্ট- ২৬	২৮ আগস্ট- ২৬	৩১ আগস্ট- ২৬	২ সেপ্টে.- ২৬	৭ সেপ্টে.- ২৬	-	২০ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৪দিন	৩দিন	২দিন	৫দিন	৩৮দিন	৩৩৯দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-246	পটুয়াখালী ডিভিশনধীন বামনা এবং বামনা লক্ষ্যঘাটে শোর-কানেকশন সিঁড়ি নির্মাণ ও ব্যাজ প্রটেকশনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	সীমিত	প্রধান প্রকৌশলী	রাজস্ব	৯.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১০ আগস্ট- ২৬	২৪ আগস্ট- ২৬	২৮ আগস্ট- ২৬	৩১ আগস্ট- ২৬	২ সেপ্টে.- ২৬	৭ সেপ্টে.- ২৬	-	১৫ মে-২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৪দিন	৩দিন	২দিন	৫দিন	৩৮দিন	৩০৪দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(প্র.এস.এম আশরাফুজ্জামান)
উপায়ুক্ত প্রকৌশলী
বরিশাব সার্কেল, প্রকৌশল বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ, বরিশাল।

(সি.এ.এম. বহমান হুইয়া)
উপায়ুক্ত প্রকৌশলী (পুঃ)
প্রকৌশল বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(মুহাম্মদ হুসেইন হুইয়া)
উপায়ুক্ত প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(মুহাম্মদ হুসেইন হুইয়া)
উপায়ুক্ত প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

WR-247	পটুয়াখালী ডিভিশনের আওতাধীন আমুয়া এবং ভুতুমিয়া লক্ষ্যঘাটের জেটি সংস্কার ও রংকরনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	সীমিত	প্রধান প্রকৌশলী	রাজস্ব	৯.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৫ আগষ্ট- ২৬	২৪ আগষ্ট- ২৬	২৮ আগষ্ট- ২৬	৩১ আগষ্ট- ২৬	২ সেপ্টে.- ২৬	৭ সেপ্টে.- ২৬	-	২০ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২৪দিন	৪দিন	৩দিন	২দিন	৫দিন	৩৮দিন	৩৪৫ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-248	পটুয়াখালী ডিভিশনাবীন বিভিন্ন ঘাটের জেটির জরুরী মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	সীমিত	প্রধান প্রকৌশলী	রাজস্ব	৮.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৫ আগষ্ট- ২৬	২৪ আগষ্ট- ২৬	২৮ আগষ্ট- ২৬	৩১ আগষ্ট- ২৬	২ সেপ্টে.- ২৬	৭ সেপ্টে.- ২৬	-	১৫ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৪দিন	৩দিন	২দিন	৫দিন	৩৮দিন	৩৩৪ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-249	পটুয়াখালী ডিভিশনের আওতাধীন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যঘাটে শোর- কানেকশনের জন্য কাঠের সিঁড়ি তত্ত্বা সরবরাহসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	সীমিত	প্রধান প্রকৌশলী	রাজস্ব	৭.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১০ আগষ্ট- ২৬	২৪ আগষ্ট- ২৬	২৮ আগষ্ট- ২৬	৩১ আগষ্ট- ২৬	২ সেপ্টে.- ২৬	৭ সেপ্টে.- ২৬	-	১৫ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৪দিন	৩দিন	২দিন	৫দিন	৩৮দিন	৩৩৪ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-250	পটুয়াখালী ডিভিশনের বগা লক্ষ্যঘাটের প্যাংওয়ে ও জেটি সংস্কারসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	সীমিত	তত্ত্বা. প্রকৌশলী	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৫ আগষ্ট- ২৬	২৪ আগষ্ট- ২৬	২৮ আগষ্ট-২৬	৩১ আগষ্ট- ২৬	২ সেপ্টে.- ২৬	৭ সেপ্টে.- ২৬	-	২০ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২৪দিন	৪দিন	৩দিন	২দিন	৫দিন	৩৮দিন	৩৪৫ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-251	পটুয়াখালী ডিভিশনের বিভিন্ন লক্ষ্যঘাটে স্পাডের সাথে জয়েনিং শিকল এবং চেইন সংগ্রহ, স্থাপন ও মেরামত কাজ।	--	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৪.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১০ আগষ্ট-২৬	২৪ আগষ্ট- ২৬	২৮ আগষ্ট-২৬	৩১ আগষ্ট- ২৬	২ সেপ্টে.- ২৬	৭ সেপ্টে.- ২৬	-	১৫ মে-২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৪দিন	৩দিন	২দিন	৫দিন	৩৮দিন	৩০৪ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
উপমোট =							১২৫.০০										

(এ.এস.এম. আলমাস্লামান)
উপসহকারী প্রকৌশলী
বরিশাদ সার্ভিস, প্রকৌশল বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(মোঃ মুহিদুল ইসলাম)
উপসহকারী প্রকৌশলী (পূঃ)
প্রকৌশল বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(এ.এইচ. মোঃ কামরুজ্জামান)
উপসহকারী প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(মোঃ মুহিদুল ইসলাম)
উপসহকারী প্রকৌশলী
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

নির্বাহী প্রকৌশলী এর দপ্তর, খুলনা ডিভিশন, খুলনা।

পূর্তকর্ম উপস্বাত “ইমারত”

প্যাকেজ নং	প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়াকরণ কাল	প্রাক যোগ্যতা বাহ্যি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-252	খুলনা ডিভিশনের বিভিন্ন স্থাপনাদির জমা বৈদ্যুতিক মালামাল সংগ্রহ ও সরবরাহ করণ কাজ।			সীমিত দরপত্র	প্রধান প্রকৌশলী	রাজস্ব	৭.০০	পরিকল্পিত তারিখ		২০ জুলাই ২৬	৪ আগস্ট ২৬	৬ আগস্ট ২৬	১০ আগস্ট ২৬	১৮ আগস্ট ২৬	২২ সেপ্টেম্বর ২৬	-	৭০ দিন
								পরিকল্পিত দিন		-	১৫	২	৭	৫	২১	৫০	১২০
								প্রকৃত তারিখ									
WR-253	খুলনাস্থ টার্মিনাল ভবনের ছাদে ওয়ারটার লিক প্রুফ রং করণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			কোয়ার্টার দরপত্র	কোয়ার্টারম্যান	রাজস্ব	৬.০০	পরিকল্পিত তারিখ		৩০ জুলাই ২৬	১৪ আগস্ট ২৬	১৬ আগস্ট ২৬	২০ আগস্ট ২৬	২৮ আগস্ট ২৬	২০ সেপ্টেম্বর ২৬	-	৫০ দিন
								পরিকল্পিত দিন		-	১৫	২	৭	৫	২৬	৫২	১০২
								প্রকৃত তারিখ									
WR-254	খুলনাস্থ টার্মিনাল ভবনের মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			সীমিত দরপত্র	প্রধান প্রকৌশলী	রাজস্ব	৭.৫০	পরিকল্পিত তারিখ		২০ জুলাই ২৬	৪ আগস্ট ২৬	৬ আগস্ট ২৬	১০ আগস্ট ২৬	১৮ আগস্ট ২৬	২২ সেপ্টেম্বর ২৬	-	৭০ দিন
								পরিকল্পিত দিন		-	১৫	২	৭	৫	২১	৫০	১২০
								প্রকৃত তারিখ									
WR-255	ঘণিয়াকালী টোল অফিস মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			সীমিত দরপত্র	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	রাজস্ব	৪.৫০	পরিকল্পিত তারিখ		১ সেপ্টেম্বর ২৬	২৫ সেপ্টেম্বর ২৬	২৭ সেপ্টেম্বর ২৬	২৪ সেপ্টেম্বর ২৬	২৯ সেপ্টেম্বর ২৬	২০ অক্টোবর ২৬	-	৬০ দিন
								পরিকল্পিত দিন		-	১৫	২	৭	৫	২১	৫০	১১০
								প্রকৃত তারিখ									

(এ.এস.এম. আশরাফুল্লাহ)
 তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
 বরিশাদ সার্কেল, প্রকৌশল বিভাগ
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(মোঃ মিজবুর রহমান)
 নির্বাহী প্রকৌশলী (পূঃ)
 প্রকৌশল বিভাগ
 পাতা-১/৩৩৪৩৩৩৩৩৩৩৩, ঢাকা।

(এ.এস.এম. মোঃ কামরুল উজ্জ্বল)
 নির্বাহী প্রকৌশলী (পূঃ)
 প্রকৌশল বিভাগ
 পাতা-১/৩৩৪৩৩৩৩৩৩৩৩, ঢাকা।

(মোঃ মুহিবুল ইসলাম)
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

প্যাকেজ নং	প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলিত মূল্য (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়াকরণ কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	সমর্যাদেশ প্রদান	চুক্তি সাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাতর্কায়নে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-261	খুলনা ডিভিশনের বিভিন্ন স্থাপনায় অগ্নী নির্বাপক সরঞ্জামাদি স্থাপন ও সংরক্ষণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			সীমিত দরপত্র	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		২৫ আগস্ট ১৬	১০ সেপ্টেম্বর ১৬	১২ সেপ্টেম্বর ১৬	২১ সেপ্টেম্বর ১৬	২৭ সেপ্টেম্বর ১৬	১৯ অক্টোবর ১৬	-	৪০ দিন
								পরিকল্পিত দিন		-	১৫	২	৭	৫	২১	৫০	১৯০
								প্রকৃত তারিখ									
WR-262	খুলনা ডিভিশনের বিভিন্ন দপ্তরে পানির ফিল্টার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			সোটেশন দরপত্র	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		৩০ জুলাই ১৬	১৪ আগস্ট ১৬	১৬ আগস্ট ১৬	২৩ আগস্ট ১৬	২৮ আগস্ট ১৬	২২ সেপ্টেম্বর ১৬	-	৫০ দিন
								পরিকল্পিত দিন		-	১৫	২	৭	৫	২৩	৫২	১৩২
								প্রকৃত তারিখ									
WR-263	নব-ঘোষিত মংলা-ঘঘিয়াখালী নদী বন্দরের দক্ষিণ-পশ্চিম পাড়ে বেতিবুনিয়া মৌজা হতে শিকিরডাঙ্গা মৌজা পর্যন্ত তীরভূমিতে সীমানা পিলার স্থাপন এবং ডিজিটাল জরিপকরণসহ আনুষঙ্গিক কাজ (গ্রুপ-০৮)।			উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	১২.৫০	পরিকল্পিত তারিখ									২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের চলমান কাজ।
								পরিকল্পিত দিন									
								প্রকৃত তারিখ									
WR-264	মনিরামপুর ডিজিপিএস বিকন টেশনের পরিদর্শন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সহ আনুষঙ্গিক কাজ।			উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	২০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		৩০ জুলাই ১৬	১৪ আগস্ট ১৬	১৬ আগস্ট ১৬	২৩ আগস্ট ১৬	২৮ আগস্ট ১৬	২২ সেপ্টেম্বর ১৬	-	৫০ দিন
								পরিকল্পিত দিন		-	১৫	২	৭	৫	২৩	৫২	১০২
								প্রকৃত তারিখ									

(এ.এস.এম. আশরাফুল আমান)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
বরিশার সার্কেল, এলেকট্রিক্যাল বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

বরিশার
প্রোগ্রামার সফরান উইয়া
জিওগ্রাফিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার (পূর্ব)
রাষ্ট্রপথ বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।
পাতা-৫৫

(এ.এইচ. মোঃ ফারহান মুন্সিরুজ্জামান তালুকদার)
প্রোগ্রামার প্রকৌশলী সদস্য (প্রকৌশলী)
এলেকট্রিক্যাল বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ মুহিবুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

প্যাকেজ নং	প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কল্পিত মূল্য (লক্ষ টাকা)	প্রক্রিয়াকরণ কাল	প্রাক যোজাজ বাজাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-265	খুলনা ডেজার বেইজ ভবনের তৃতীয় তলায় বড় কক্ষটি ভিআইপি স্যুট নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	৩০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		২৫ আগস্ট ১৬	১০ সেপ্টেম্বর ১৬	১৭ সেপ্টেম্বর ১৬	২৪ সেপ্টেম্বর ১৬	২০ সেপ্টেম্বর ১৬	১২ অক্টোবর ১৬	-	১২০ দিন
								পরিকল্পিত দিন			১৫	১৪	৭	৭	১৪	৫৬	১৭৬
								প্রকৃত তারিখ									
মোট=							১২৫.০০										

(এ.এস.এম. আশরাফুজ্জামান)
অতিরিক্ত সচিব (প্রকৌশল বিভাগ)
বিশেষ সার্কেল, প্রকৌশল বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(মোঃ মিজানুর রহমান খুইয়া)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পুর)
প্রকৌশল বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(এ.এইচ. মোঃ করিম উজ্জ্বল)
অতিরিক্ত প্রকৌশলী (প্রকৌশল)
প্রকৌশল বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(মোঃ মুহিদুল ইসলাম)
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

পূর্তকর্ম উপখাত “জেটি”

প্রকল্প নং	প্রকল্পের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	কর্ম পদ্ধতি ও মাপ	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রারম্ভিত মূল্য	প্রতিশ্রুতকরণ কাল	প্রাক যোগ্যতা বাড়াই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আইদান	দরপত্র উপস্থাপন	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে সম্মত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাতিল সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-266	খুলনাস্থ বিভিন্ন লঞ্চঘাটের জন্য কাঠের সিঁড়িতত্ত্ব সংগ্রহ, সরবরাহ ও স্থাপন কাজ।			সীমিত দরপত্র	প্রধান প্রকৌশলী	রাজস্ব	৯.০০	পরিকল্পিত তারিখ		২০ জুলাই ২৬	৪ আগস্ট ২৬	৬ আগস্ট ২৬	১০ আগস্ট ২৬	১৮ আগস্ট ২৬	২২ সেপ্টেম্বর ২৬	-	৭০ দিন
								পরিকল্পিত দিন		-	১৫	২	৭	৫	২১	৫০	১২০
								প্রকৃত তারিখ									
WR-267	খুলনাস্থ টার্মিনাল লঞ্চঘাটের ৩টি ষ্টীল গ্যাংওয়ের বাৎসরিক সংস্কার ও সমন্বয় করণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			সীমিত দরপত্র	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	৭.০০	পরিকল্পিত তারিখ		৩০ জুলাই ২৬	১৪ আগস্ট ২৬	১৬ আগস্ট ২৬	২০ আগস্ট ২৬	২৮ আগস্ট ২৬	২০ সেপ্টেম্বর ২৬	-	৫০ দিন
								পরিকল্পিত দিন		-	১৫	২	৭	৫	২৩	৫২	১০২
								প্রকৃত তারিখ									
WR-268	৬নং স্কীড ঘাটের গ্যাংওয়ে মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			সীমিত দরপত্র	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		২০ জুলাই ২৬	৪ আগস্ট ২৬	৬ আগস্ট ২৬	১০ আগস্ট ২৬	১৮ আগস্ট ২৬	২২ সেপ্টেম্বর ২৬	-	৭০ দিন
								পরিকল্পিত দিন		-	১৫	২	৭	৫	২১	৫০	১২০
								প্রকৃত তারিখ									
WR-269	নওয়াপাড়া আবুলের ঘাটের জেটি বর্ধিতকরণ ও মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			সীমিত দরপত্র	প্রধান প্রকৌশলী	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১ সেপ্টেম্বর ২৬	১৫ সেপ্টেম্বর ২৬	১৭ সেপ্টেম্বর ২৬	২৪ সেপ্টেম্বর ২৬	২৪ সেপ্টেম্বর ২৬	২০ অক্টোবর ২৬	-	৬০ দিন
								পরিকল্পিত দিন		-	১৫	২	৭	৫	২১	৫০	১১০
								প্রকৃত তারিখ									
WR-270	কাটকাটা লঞ্চঘাট জেটি মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			সীমিত দরপত্র	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১৫ সেপ্টেম্বর ২৬	৩০ সেপ্টেম্বর ২৬	২ অক্টোবর ২৬	৯ অক্টোবর ২৬	১৪ অক্টোবর ২৬	৪ নভেম্বর ২৬	-	১০০ দিন
								পরিকল্পিত দিন		-	১৫	২	৭	৫	২১	৫০	১৫০
								প্রকৃত তারিখ									

(এ.এস.এম. আশরাফুল আমান)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
বরিশাদ সার্কেল, প্রকৌশল বিভাগ
নিজাইডসিটিএ, বরিশাদ।

(এ.এস.এম. আশরাফুল আমান)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব)
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
নিজাইডসিটিএ, ঢাকা।
পাতা-৫৭

(এ.এস.এম. আশরাফুল আমান)
প্রধান প্রকৌশলী (স্বাক্ষর)
বরিশাদ সার্কেল, প্রকৌশল বিভাগ
নিজাইডসিটিএ, বরিশাদ।

(এ.এস.এম. আশরাফুল আমান)
চেয়ারম্যান
নিজাইডসিটিএ, ঢাকা।

প্রকল্প নং	প্রকল্পের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	কর্ম ব্যয়তি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	কার্যের উৎস	প্রাপ্তি মূল্য	প্রকিয়াকরণ কাল	প্রাপ্ত যোগ্যতা বাইই (প্রকল্পের ফ্রেম)	দরপত্র প্রদান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কারীপত্র প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-271	ঢালনা লক্ষ্যঘাটের স্পাড উন্মোচন, পুনঃস্থাপন ও জেটি মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			সীমিত দরপত্র	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	২০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১ সেপ্টেম্বর ২৬	১৫ সেপ্টেম্বর ২৬	১৭ সেপ্টেম্বর ২৬	২৪ সেপ্টেম্বর ২৬	২৯ সেপ্টেম্বর ২৬	২০ অক্টোবর ২৬	-	৬০ দিন
								পরিকল্পিত দিন		-	১৫	২	৭	৫	২১	৫০	১১০
								প্রকৃত তারিখ									
WR-272	বানিয়াখালী লক্ষ্যঘাট জেটি মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			কোটেশন দরপত্র	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	৬.০০	পরিকল্পিত তারিখ		৩০ জুলাই ২৬	১৪ আগস্ট ২৬	১৬ আগস্ট ২৬	২৩ আগস্ট ২৬	২৮ আগস্ট ২৬	২০ সেপ্টেম্বর ২৬	-	৫০ দিন
								পরিকল্পিত দিন		-	১৫	২	৭	৫	২৩	৫২	১০২
								প্রকৃত তারিখ									
WR-273	নলিয়ান লক্ষ্যঘাট জেটি মেরামত ও রং করণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			কোটেশন দরপত্র	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	৬.০০	পরিকল্পিত তারিখ		৩০ জুলাই ২৬	১৪ আগস্ট ২৬	১৬ আগস্ট ২৬	২৩ আগস্ট ২৬	২৮ আগস্ট ২৬	২০ সেপ্টেম্বর ২৬	-	৫০ দিন
								পরিকল্পিত দিন		-	১৫	২	৭	৫	২৩	৫২	১০২
								প্রকৃত তারিখ									
WR-274	জায়গীরমহল লক্ষ্যঘাট জেটি মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			কোটেশন দরপত্র	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	৬.০০	পরিকল্পিত তারিখ		৩০ জুলাই ২৬	১৪ আগস্ট ২৬	১৬ আগস্ট ২৬	২৩ আগস্ট ২৬	২৮ আগস্ট ২৬	২০ সেপ্টেম্বর ২৬	-	৫০ দিন
								পরিকল্পিত দিন		-	১৫	২	৭	৫	২৩	৫২	১০২
								প্রকৃত তারিখ									
WR-275	মোরেলগঞ্জ লক্ষ্যঘাট জেটি মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			কোটেশন দরপত্র	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	৬.০০	পরিকল্পিত তারিখ		২০ জুলাই ২৬	৪ আগস্ট ২৬	৬ আগস্ট ২৬	১৩ আগস্ট ২৬	১৮ আগস্ট ২৬	২২ সেপ্টেম্বর ২৬	-	৭০ দিন
								পরিকল্পিত দিন		-	১৫	২	৭	৫	২১	৫০	১২০
								প্রকৃত তারিখ									

(এ.এস.এম. আশরাফুল আমান)
কর্তৃপক্ষীয় প্রকৌশলী
বরিশাল সার্কেল প্রকৌশল বিভাগ
বিআইউডিটিএ, বরিশাল।

মোঃ মিজানুর রহমান ভূঁইয়া
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সহ)
প্রকৌশল বিভাগ
বিআইউডিটিএ, ঢাকা।
পাতা-৫৮

(এ.এস.এম. মোঃ জাহাঙ্গীর উজ্জমান)
প্রকৌশলী
বরিশাল সার্কেল, বিআইউডিটিএ, বরিশাল।

মোঃ মুহিদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
বিআইউডিটিএ, ঢাকা

প্যাকেজ নং	প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	কর পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাপ্তিস্থত মূল্য	প্রতিকল্পকরণ কাল	প্রাক যোগ্যতা বাহ্যিক (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আবেদন	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি প্রাক্করে স্বাক্ষরিত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাতিলকরণ সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-281	খুলনা ডিভিশনের বিভিন্ন ঘাটের স্পাডের চেইন, সাজল মোরামত ও পরিবর্তনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			সীমিত দরপত্র	প্রধান প্রকৌশলী	রাজস্ব	৬.০০	পরিকল্পিত তারিখ		৩০ জুলাই ২৬	১৪ আগস্ট ২৬	১৬ আগস্ট ২৬	২৩ আগস্ট ২৬	২৮ আগস্ট ২৬	২০ সেপ্টেম্বর ২৬	-	৩০০ দিন
								পরিকল্পিত দিন		-	১৫	২	৭	৫	২৩	৫২	১০২
								প্রকৃত তারিখ									
WR-282	খুলনাস্থ বন্দর এলাকায় ৫নং ফীড ঘাট সংলগ্ন ক্ষতিগ্রস্ত পার্কিং ইয়ার্ডে কী ওয়াল নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	১০০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	২০ জুলাই ২৬	৪ আগস্ট ২৬	৪ আগস্ট ২৬	১৬ আগস্ট ২৬	২৫ আগস্ট ২৬	২ সেপ্টেম্বর ২৬	১৬ সেপ্টেম্বর ২৬	-	১৬০ দিন
								পরিকল্পিত দিন		১৫	০	১৪	৭	৭	১৪	৫৭	২৩৭
								প্রকৃত তারিখ									
WR-283	ঘুঘরাকাঠি লক্ষ্মীঘাটে জেটি, স্পাড ও সংযোগ সড়ক নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	৪১.৫০	পরিকল্পিত তারিখ									২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের চলমান কাজ।
								পরিকল্পিত দিন									
								প্রকৃত তারিখ									
WR-284	খুলনাস্থ ড্রেজার বেইজ ঘাটে ২টি ৩৬" ডায়ামিটার এস স্পাড ও ২টি আরসিসি বোর্ডার্ড নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	৩৫.৫০	পরিকল্পিত তারিখ									২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের চলমান কাজ।
								পরিকল্পিত দিন									
								প্রকৃত তারিখ									
WR-285	খুলনা ডিভিশনের আওতাধীন রূপসা খেয়া ঘাটে (পূর্ব পাড়) এস.এস স্পাড, স্টীল গ্যাংওয়ে, আরসিসি র‍্যাম্প নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	৫০.০০	পরিকল্পিত তারিখ									কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। চুক্তি মূল্য = ১৮.০৮৬ লক্ষ টাকা।
								পরিকল্পিত দিন									
								প্রকৃত তারিখ									

(এ.এস.এম. আশরাফুজ্জামান)
অস্থায়ী প্রধান প্রকৌশলী
বিশিষ্টার সার্কেল, প্রকৌশল বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ, বরিশাল।

(এ.এস.এম. মোঃ ফরহান উজ্জামান)
অস্থায়ী প্রধান প্রকৌশলী (সহ)
প্রকৌশল বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(এ.এস.এম. মোঃ ফরহান উজ্জামান)
অস্থায়ী প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ মুহিদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

প্রকল্প নং	প্রকল্পের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	কমপতি ও মরপ	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রারম্ভিক মূল্য	প্রকৃতকাল কাজ	প্রাক যোগ্যতা বাহাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	মরপের আধার	মরপের উপস্থাপন	মরপের রূপায়ন	মরপের অনুমোদন	অর্থায়ন প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর কারিত সর্বশেষ সময় (দিন)	চুক্তি স্বাক্ষর সর্বশেষ সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-286	খুলনা ডিভিশনের আওতাধীন রূপসা খেরা ঘাটে (পশ্চিম পাড়) এম.এস স্পাদ, স্টীল গ্যাংওয়ে, আরসিসি রাস্প নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			উন্মুক্ত মরপ	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	৫০.০০	পরিকল্পিত জারি									মূল্যায়ন চলমান। হয়েছে। সম্ভব চুক্তি মূল্য = ১৮.৩৮৬ লক্ষ টাকা।
								পরিকল্পিত দিন									
								প্রকৃত জারি									
মোট=							800.00										

Aowow
(এ.এস.এম আশরাফুল্লাহমান)
উপসচিব (প্রকৌশলী)
বস্ত্রাচার সার্কেল, প্রকৌশল বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ, নরিশাল।

মুহিদুল ইসলাম
(এ.এস.এম মুহিদুল ইসলাম)
উপসচিব (প্রকৌশলী)
বস্ত্রাচার সার্কেল, প্রকৌশল বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ, নরিশাল।

মুহিদুল ইসলাম
(এ.এস.এম মুহিদুল ইসলাম)
উপসচিব (প্রকৌশলী)
বস্ত্রাচার সার্কেল, প্রকৌশল বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ, নরিশাল।

মুহিদুল ইসলাম
(এ.এস.এম মুহিদুল ইসলাম)
উপসচিব (প্রকৌশলী)
বস্ত্রাচার সার্কেল, প্রকৌশল বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ, নরিশাল।

চট্টগ্রাম ডিভিশন : উপখাত “ইমারত”

(শফ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	হুজি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত মূল্য	প্রতিনিয়াকরণ কাল	প্রাক-সমাপ্তি বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সরপত্র আহ্বান	সরপত্র উন্মুক্ত কাল	সরপত্র মূল্যায়ন	সরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	হুজি বাস্তবায়ন	হুজি বাস্তবায়ন বার্ষিক নব্বইটি সময় (দিন)	হুজি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-287	চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতাধীন কক্সবাজার পরিদর্শনবাংলোর সার্ভিসিং রুম নির্মাণের জন্য ৪র্থ তলায় আংশিক উন্নীতকরণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	বরমি	২০০.০০	সীমিত সরপত্র	প্রধান প্রকৌশলী	রাজস্ব	৩৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০৪-নভেম্বর-২৬	২৬-নভেম্বর-২৬	০৩-ডিসেম্বর-২৬	১০-ডিসেম্বর-২৬	১৭-ডিসেম্বর-২৬	২২-ডিসেম্বর-২৬	-	১৫-জুন-২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২২	০৭	০৭	০৮	০৫	৪৮	-
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-288	চট্টগ্রাম অফিস ভবনের নিরাপত্তার জন্য সীমানা প্রাচীরের উপর বারবেড ওয়ারের বেটনী নির্মাণ, ব্রীজঘাটে জাহাজে পানি ও বৈদ্যুতিক সংযোগসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	বরমি	থোক	সীমিত সরপত্র	প্রধান প্রকৌশলী	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০৪-নভেম্বর-২৬	২৬-নভেম্বর-২৬	০৩-ডিসেম্বর-২৬	১০-ডিসেম্বর-২৬	১৭-ডিসেম্বর-২৬	২২-ডিসেম্বর-২৬	-	১৫-জুন-২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২২	০৭	০৭	০৮	০৫	৪৮	-
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-289	চট্টগ্রাম পতেঙ্গা মাটির পাইলট বিশ্রামাগার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	শোক	থোক	কোটেশন	প্রধান প্রকৌশলী	রাজস্ব	৬.৫০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০৩-জুলাই-২৬	২১-জুলাই-২৬	০১-জুলাই-২৬	০৬-আগস্ট-২৬	১৪-আগস্ট-২৬	১৮-আগস্ট-২৬	-	১৫-জুন-২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৮	১০	০৬	০৮	০৪	৪৬	-
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-290	চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতাধীন বিভিন্ন ঘাটে সাইন বোর্ড ও ওঙ্ক রেট চার্ট স্থাপন ও মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	২০.০০	সংখ্যা	সীমিত সরপত্র	প্রধান প্রকৌশলী	রাজস্ব	৮.৫০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০৫-আগস্ট-২৬	২১-আগস্ট-২৬	২৮-আগস্ট-২৬	৪-সেপ্টেম্বর-২৬	১১-সেপ্টেম্বর-২৬	১৭-সেপ্টেম্বর-২৬	-	১৫-জুন-২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৬	০৭	০৭	০৭	০৬	৪০	-
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(এ.এস.এম. আশরাফুল্লাহাম)
উপসহকারী প্রকৌশলী
বিশিষ্ট সার্কেল, প্রকৌশল বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(এ.এস.এম. আশরাফুল্লাহাম)
উপসহকারী প্রকৌশলী
বিশিষ্ট সার্কেল, প্রকৌশল বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(এ.এস.এম. আশরাফুল্লাহাম)
উপসহকারী প্রকৌশলী
বিশিষ্ট সার্কেল, প্রকৌশল বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ মুহিদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(শফ টাকায়)

WR-291	চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতাধীন বিভিন্ন স্থাপনাটির বৈদ্যুতিক / স্যানিটারী মাল্যমান পরিবর্তন পূর্বক পুনঃস্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	খোক	খোক	কোম্পেন্সন	চেয়ারম্যান মহোদয়	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০৩-জুলাই-২৬	০১-জুলাই-২৬	০১-জুলাই-২৬	০৬-আগস্ট-২৬	১৪-আগস্ট-২৬	১৮-আগস্ট-২৬	-	১৫-জুন-২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৮	১০	০৬	০৮	০৪	৪৬	
								প্রকৃত দিন									
WR-292	চট্টগ্রাম ডিভিশনের ডরমেটরীসহ বিভিন্ন ঘাট পয়েন্ট যাত্রী ছাউনি ও পার্কিং ইয়ার্ড মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	খোক	খোক	সীমিত দরপত্র	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০৪-নভেম্বর-২৬	২৬-নভেম্বর-২৬	০৩-ডিসেম্বর-২৬	১০-ডিসেম্বর-২৬	১৭-ডিসেম্বর-২৬	২২-ডিসেম্বর-২৬	-	১৫-জুন-২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২২	০৭	০৭	০৮	০৫	৪৮	
								প্রকৃত দিন									
WR-293	চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতাধীন কক্সবাজার পরিদর্শন বাংলোর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	খোক	খোক	সীমিত দরপত্র	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	রাজস্ব	৪.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০৪-নভেম্বর-২৬	২৬-নভেম্বর-২৬	০৩-ডিসেম্বর-২৬	১০-ডিসেম্বর-২৬	১৭-ডিসেম্বর-২৬	২২-ডিসেম্বর-২৬	-	১৫-জুন-২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২২	০৭	০৭	০৮	০৫	৪৮	
								প্রকৃত দিন									
WR-294	চট্টগ্রাম চান্দগাঁও পরিদর্শন বাংলোর মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	খোক	খোক	সীমিত দরপত্র	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২০-আগস্ট-২৬	৯-সেপ্টেম্বর-২৬	১৮-সেপ্টেম্বর-২৬	২৪-সেপ্টেম্বর-২৬	১-অক্টোবর-২৬	৮-অক্টোবর-২৬	-	১৫-জুন-২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২০	০৯	০৬	০৭	০৭	৪৯	
								প্রকৃত দিন									
WR-295	চট্টগ্রাম ডিভিশনের দোহাজুরী ডিজিপিএস বিকন স্টেশনের অভ্যন্তরীণ ভবন সমূহের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	খোক	খোক	সীমিত দরপত্র	প্রধান প্রকৌশলী	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০৪-নভেম্বর-২৬	২৬-নভেম্বর-২৬	০৩-ডিসেম্বর-২৬	১০-ডিসেম্বর-২৬	১৭-ডিসেম্বর-২৬	২২-ডিসেম্বর-২৬	-	১৫-জুন-২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২২	০৭	০৭	০৭	০৫	৪৮	
								প্রকৃত দিন									
WR-296	চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতাধীন রাজমাটি পরিদর্শন বাংলোর মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	খোক	খোক	সীমিত দরপত্র	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	রাজস্ব	৪.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২০-আগস্ট-২৬	৯-সেপ্টেম্বর-২৬	১৮-সেপ্টেম্বর-২৬	২৪-সেপ্টেম্বর-২৬	১-অক্টোবর-২৬	৮-অক্টোবর-২৬	-	১৫-জুন-২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	২০	০৯	০৬	০৭	০৭	৪৯	
								প্রকৃত দিন									
WR-297	চট্টগ্রাম ফিরিঙ্গি বাজার অফিস ভবনের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	খোক	খোক	সীমিত দরপত্র	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	রাজস্ব	৭.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	০৩-জুলাই-২৬	২১-জুলাই-২৬	০১-জুলাই-২৬	০৬-আগস্ট-২৬	১৪-আগস্ট-২৬	১৮-আগস্ট-২৬	-	১৫-জুন-২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৮	১০	০৬	০৮	০৪	৪৬	
								প্রকৃত দিন									
সর্বমোট							১০০.০০										

(এ.এস.এম. আশরাফুল্লাহ) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
বরিশার সার্কেল, প্রকৌশল বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ, বরিশাল।

মোঃ মিজানুর রহমান তুইয়া
প্রকৌশল বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(এ.এইচ. মোঃ মনোহাউর উল্লাহ)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ মুহিদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

চট্টগ্রাম ডিভিশন : উপখাত “জেটি”

(লক্ষ টাকায়)

প্রকল্প নং	এক প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	এক ক	পরিমাণ	কর্ম পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্ধেক উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রতিশ্রুতিকরণ কাগজ	এক-সাপ্তাহিক বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যসেবা প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-298	চট্টগ্রাম বীশবাড়িয়া ফেরীঘাটে স্টীল ফ্রেম কাঠের জেটির সামনে ২টি ৩০ ইঞ্চি ডায়া এম.এস স্পাড সরবরাহ ও স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	খোক	খোক	উন্মুক্ত দরপত্র	প্রধান প্রকৌশলী	রাজহ	২৩.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	০৫-আগস্ট-২৬	২১-আগস্ট-২৬	২৮-আগস্ট-২৬	০৮-সেপ্টেম্বর-২৬	১১-সেপ্টেম্বর-২৬	১৭-সেপ্টেম্বর-২৬	২৬	৪৩	১৫ জুন-২৭
WR-299	চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতাধীন রাস্তাঘাট রিজার্ভ বাজার আরসিসি সিড়ির সংস্কারসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	খোক	খোক	উন্মুক্ত দরপত্র	প্রধান প্রকৌশলী	রাজহ	২৭.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	০৬-জুলাই-২৬	২১-জুলাই-২৬	০১-জুলাই-২৬	০৬-আগস্ট-২৬	১৪-আগস্ট-২৬	১৮-আগস্ট-২৬	২৬	৪৩	১৫০ দিন
WR-300	চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতাধীন কুতুবদিয়া (বড়ঘোপ) ঘাটে ৪টি এম.এস স্পাড সরবরাহ ও স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	খোক	খোক	উন্মুক্ত দরপত্র	প্রধান প্রকৌশলী	রাজহ	৬০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	০৬-জুলাই-২৬	২১-জুলাই-২৬	০১-জুলাই-২৬	০৬-আগস্ট-২৬	১৪-আগস্ট-২৬	১৮-আগস্ট-২৬	২৬	৪৩	১২০ দিন
WR-301	চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতাধীন বিভিন্ন ঘাটে স্থাপিত স্পাড রংকরণ, চেইন কবজা ইত্যাদি পরিবর্তন পূর্বক পুনঃস্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	খোক	খোক	সীমিত দরপত্র	উপপ্রকৌশলী	রাজহ	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	০৬-জুলাই-২৬	২১-জুলাই-২৬	০১-জুলাই-২৬	০৬-আগস্ট-২৬	১৪-আগস্ট-২৬	১৮-আগস্ট-২৬	২৬	৪৩	১৫ জুন-২৭
WR-302	চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতাধীন নোয়াখালী জেলার হাতিয়া বন্দার চেরাম্যানঘাট জেটির মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	খোক	খোক	সীমিত দরপত্র	প্রধান প্রকৌশলী	রাজহ	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	০৫-আগস্ট-২৬	২১-আগস্ট-২৬	২৮-আগস্ট-২৬	০৮-সেপ্টেম্বর-২৬	১১-সেপ্টেম্বর-২৬	১৭-সেপ্টেম্বর-২৬	২৬	৪৩	১৫ জুন-২৭
WR-303	চট্টগ্রাম ফিরিঙ্গী বাজার ও বাশবাড়ী শেখেরবিল স্টীল ফ্রেম কাঠের জেটি মেরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	খোক	খোক	সীমিত দরপত্র	উপপ্রকৌশলী	রাজহ	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	০৫-আগস্ট-২৬	২১-আগস্ট-২৬	২৮-আগস্ট-২৬	০৮-সেপ্টেম্বর-২৬	১১-সেপ্টেম্বর-২৬	১৭-সেপ্টেম্বর-২৬	২৬	৪৩	১৫ জুন-২৭

(এ.এস.এম. আশরাফুল হক)
উপপ্রকৌশলী
বঙ্গিয়া লার্ভেল, প্রকৌশল বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ, বঙ্গিয়া।

মোঃ মাহিদুল ইসলাম
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূঃ)
প্রকৌশল বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(এ.এস.এম. আশরাফুল হক)
উপপ্রকৌশলী
বঙ্গিয়া লার্ভেল, প্রকৌশল বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ, বঙ্গিয়া।

মোঃ মাহিদুল ইসলাম
উপপ্রকৌশলী
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

WR-304	চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতাধীন বিভিন্ন ঘাটে সিড়ির তজ্জা সরবরাহ ও স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	থোক	থোক	সীমিত দরপত্র	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৩-জুলাই-২৬	২১-জুলাই-২৬	৩১-জুলাই-২৬	০৬-আগস্ট-২৬	১৪-আগস্ট-২৬	১৮-আগস্ট-২৬	-	১৫-জুন-২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	১৮	১০	০৬	০৮	০৪	৪৬	
								প্রকৃত দিন								
WR-305	চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতাধীন কক্সবাজার নুনিয়ারছড়া ও ৬ নং ঘাটের আরসিসি জেটি ও গ্যাংওরে মোরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	থোক	থোক	সীমিত দরপত্র	প্রধান প্রকৌশলী	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৫-আগস্ট-২৬	২১-আগস্ট-২৬	২৮-আগস্ট-২৬	৪-সেপ্টেম্বর-২৬	১১-সেপ্টেম্বর-২৬	১৭-সেপ্টেম্বর-২৬	-	১৫-জুন-২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	১৬	০৭	০৭	০৭	০৬	৪৩	
								প্রকৃত দিন								
WR-306	চট্টগ্রামস্থ সন্দ্বীপ গুড়ছড়া মিড ওয়াটার ফেরী ঘাটে নির্মিত জেটির সামনে জয়েন্ট স্থাপন ও মোরামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	থোক	থোক	কোটেশন	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	০৩-জুলাই-২৬	২১-জুলাই-২৬	৩১-জুলাই-২৬	০৬-আগস্ট-২৬	১৪-আগস্ট-২৬	১৮-আগস্ট-২৬	-	১২০ দিন
								পরিকল্পিত দিন	-	১৮	১০	০৬	০৮	০৪	৪৬	
								প্রকৃত দিন								
WR-307	চট্টগ্রামস্থ সীতাকুন্ড বাঁশবাড়িয়া মিড-ওয়াটার ফেরী ঘাটকে আরসিসি এসোসিট নির্মাণসহ নিট পাইলিং এর মাধ্যমে উন্নয়নকরণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	বরগিছা	১৮০.০০	উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	৪০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	৩১-জুলাই-২৬	১৪-আগস্ট-২৬	০৭-সেপ্টেম্বর-২৬	১২-সেপ্টেম্বর-২৬	১৪-সেপ্টেম্বর-২৬	২১-সেপ্টেম্বর-২৬	-	২০ ফেব্রুয়ারী ২৬
								পরিকল্পিত দিন	-	১৬	১৭	০৭	০৭	০৭	৫৯	১৫০ দিন
								প্রকৃত দিন								
WR-308	চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতাধীন নোয়াখালী জেলার চেয়ারম্যান ঘাট এলাকায় ব্যাংক প্রটেকশনসহ হাই-ওয়াটার ফেরিঘাট নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	সংখ্যা	থোক	উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	৩০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	৩১-জুলাই-২৬	১৪-আগস্ট-২৬	০৭-সেপ্টেম্বর-২৬	১২-সেপ্টেম্বর-২৬	১৪-সেপ্টেম্বর-২৬	২১-সেপ্টেম্বর-২৬	-	২০ ফেব্রুয়ারী ২৬
								পরিকল্পিত দিন	-	১৬	১৭	০৭	০৭	০৭	৫২	১৫০ দিন
								প্রকৃত দিন								
WR-309	চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতাধীন নোয়াখালী জেলার হাতিয়া (নলচিরা) ঘাট এলাকায় ব্যাংক প্রটেকশনসহ হাই-ওয়াটার ফেরিঘাট নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	সংখ্যা	থোক	উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	৩০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	৩১-জুলাই-২৬	১৪-আগস্ট-২৬	০৭-সেপ্টেম্বর-২৬	১২-সেপ্টেম্বর-২৬	১৪-সেপ্টেম্বর-২৬	২১-সেপ্টেম্বর-২৬	-	২০ ফেব্রুয়ারী ২৬
								পরিকল্পিত দিন	-	১৬	১৭	০৭	০৭	০৭	৫২	১৫০ দিন
								প্রকৃত দিন								
মোট টাকা							২৫০.০০									

(এ.এস.এম. আশরাফুল আমান)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
বরিশার সার্কেল, প্রকৌশল বিভাগ
নিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ মিজানুর রহমান, উইইচা
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব)
প্রকৌশল বিভাগ
নিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(এ.এইচ. মোঃ কবীর উজ্জ্বল)
প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, নিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ মুহিদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
নিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

চট্টগ্রাম ডিভিশন : “ফেরী টার্মিনাল”

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি ও ধরন	মুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রতিমাসাকরণ কাল	প্রাক - যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	মুক্তি থাকার	মুক্তি থাকার সময় (দিন)	মুক্তি থাকার সময় পর্যন্ত সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-310	চট্টগ্রাম সর্বাঙ্গ গুণ্ডাড়া মিড-ওয়াটার ফেরীঘাট মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও সমন্বয়সাধনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	বর্গমিঃ	২০	উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	২৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১০-জুলাই-২৬	২৪-জুলাই-২৬	৩০-জুলাই-২৬	০৬-আগস্ট-২৬	০৮-আগস্ট-২৬	১৫-আগস্ট-২৬	-	৩১ ডিসেম্বর ২৬
								পরিকল্পিত দিন		-	১৫	০৭	০৭	০২	০৭	৩৭	১৩৮ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-311	চট্টগ্রাম সর্বাঙ্গ গুণ্ডাড়া লো-ওয়াটার ফেরীঘাট মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও সমন্বয়সাধনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	বর্গমিঃ	২০	উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	৩০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১০-জুলাই-২৬	২৪-জুলাই-২৬	৩০-জুলাই-২৬	০৬-আগস্ট-২৬	০৮-আগস্ট-২৬	১৫-আগস্ট-২৬	-	৩১ ডিসেম্বর ২৬
								পরিকল্পিত দিন		-	১৫	০৭	০৭	০২	০৭	৩৭	১৩৮ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-312	চট্টগ্রাম সীতাকুণ্ড বাঁশবাড়িয়া মিড-ওয়াটার ফেরীঘাট মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও সমন্বয়সাধনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	বর্গমিঃ	২০	উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	১৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১০-জুলাই-২৬	২৪-জুলাই-২৬	৩০-জুলাই-২৬	০৬-আগস্ট-২৬	০৮-আগস্ট-২৬	১৫-আগস্ট-২৬	-	৩১ ডিসেম্বর ২৬
								পরিকল্পিত দিন		-	১৫	০৭	০৭	০২	০৭	৩৭	১৩৮ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-313	চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতাধীন নোয়াখালী জেলার ছাতিয়া নলচিরা মিড-ওয়াটার ফেরীঘাট মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও সমন্বয়সাধনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	বর্গমিঃ	২০	উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	২৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১০-জুলাই-২৬	২৪-জুলাই-২৬	৩০-জুলাই-২৬	০৬-আগস্ট-২৬	০৮-আগস্ট-২৬	১৫-আগস্ট-২৬	-	৩১ ডিসেম্বর ২৬
								পরিকল্পিত দিন		-	১৫	০৭	০৭	০২	০৭	৩৭	১৩৮ দিন
								প্রকৃত দিন									

(এ.এস. মোহাম্মদ হুসেইন)
উপসচিব (প্রশাসনিক) /
বরিশার সার্কেল, প্রকৌশল বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ, বরিশাল।

পাতা-৬৬

(মোঃ মাহবুবুর রহমান)
উপসচিব (প্রশাসনিক) /
বরিশার সার্কেল, প্রকৌশল বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(মোঃ মাহবুবুর রহমান)
উপসচিব (প্রশাসনিক) /
বরিশার সার্কেল, প্রকৌশল বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(মোঃ মুহিউদ্দীন ইসলাম)
উপসচিব (প্রশাসনিক) /
বরিশার সার্কেল, প্রকৌশল বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

WR-314	চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতাধীন নোয়াখালী জেলার হাতিরা নলটিরা লো-ওয়াটার ফেরি ঘাট রক্ষণাবেক্ষণ ও সমন্বয়সাধনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	বর্ষিক	২০	উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	৩০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১০-জুলাই-২৬	১৪-জুলাই-২৬	২৬-জুলাই-২৬	৩০-জুলাই-২৬	০৬-আগস্ট-২৬	০৮-আগস্ট-২৬	-	৩১ ডিসেম্বর ২৬
								পরিকল্পিত দিন		-	১৪	০২	০৬	০৭	০২	৩১	১২৮ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-315	চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতাধীন নোয়াখালী জেলার হাতিরা চেয়ারম্যানঘাট মিড-ওয়াটার ফেরিঘাট মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও সমন্বয়সাধনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	বর্ষিক	২০	উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	২০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১০-জুলাই-২৬	১৪-জুলাই-২৬	২৬-জুলাই-২৬	৩০-জুলাই-২৬	০৬-আগস্ট-২৬	০৮-আগস্ট-২৬	-	৩১ ডিসেম্বর ২৬
								পরিকল্পিত দিন		-	১৪	০২	০৬	০৭	০২	৩১	১২৮ দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-316	চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতাধীন নোয়াখালী জেলার হাতিরা চেয়ারম্যানঘাট লো-ওয়াটার ফেরিঘাট মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও সমন্বয়সাধনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	বর্ষিক	২০	উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	৩০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১০-জুলাই-২৬	১৪-জুলাই-২৬	২৬-জুলাই-২৬	৩০-জুলাই-২৬	০৬-আগস্ট-২৬	০৮-আগস্ট-২৬	-	৩১ ডিসেম্বর ২৬
								পরিকল্পিত দিন		-	১৪	০২	০৬	০৭	০২	৩১	১২৮ দিন
								প্রকৃত দিন									
মোট টাকা							১৭৫.০০										

(এ.এস.এম. আশরাফুল্লাহ)
 অতিরিক্ত সচিব (প্রকৌশল বিভাগ)
 সিনিয়র সার্কেল, প্রকৌশল বিভাগ
 সিস্টাইন্ড্রিউটিএ, ঢাকা।

স্বাক্ষর
 মোঃ মিজানুর রহমান ভূঁইয়া
 অতিরিক্ত সচিব (প্রকৌশল বিভাগ)
 সিনিয়র সার্কেল, প্রকৌশল বিভাগ
 সিস্টাইন্ড্রিউটিএ, ঢাকা।

স্বাক্ষর
 মোঃ মিজানুর রহমান ভূঁইয়া
 অতিরিক্ত সচিব (প্রকৌশল বিভাগ)
 সিনিয়র সার্কেল, প্রকৌশল বিভাগ
 সিস্টাইন্ড্রিউটিএ, ঢাকা।

স্বাক্ষর
 মোঃ মুহিদুল ইসলাম
 চেয়ারম্যান
 সিস্টাইন্ড্রিউটিএ, ঢাকা।

“তীররক্ষা, ফোরশোর জরীপ ও সীমানা পিলার”
এবং “বৃক্ষরোপন ও পরিচর্যা”

সার্কেল/ ডিভিশনের নামঃ পরিকল্পনা ও নক্সা সার্কেল
“বৃক্ষরোপন ও পরিচর্যা”

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	পরিচালনা কাল	প্রা- যোগ্যতা স্বাক্ষর	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে (দিন)	চুক্তি স্বাক্ষর সর্বমোট সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
WR-317	বায়ুনৌপক ভবনের ৬ষ্ঠ তলার বালাদ্বার বিভিন্ন প্রজাতির গাছ (টপসহ) স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	খোক	খোক	কোটেশন দরপত্র পদ্ধতি	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৩.৭৫	পরিকল্পিত তাঃ		২০ আগস্ট- ২৬	৩ সেপ্টে- ২৬	৬ সেপ্টে- ২৬	২১ সেপ্টে- ২৬	২৩ সেপ্টে- ২৬	২/১০/২০২৬			
								পরিকল্পিত দিন			২১	৩	৩	১	২১	৪৯	জুন-২৭	
								প্রকৃত দিন										
মোট=							৩.৭৫	লক্ষ										


(মোঃ নিজাম উদ্দিন পাঠান)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পরিকল্পনা ও নক্সা সার্কেল, বঙ্গবন্ধু সড়ক
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


(এ.এইচ. মোঃ ফরহান হোসেন)
প্রোগ্রাম প্রকৌশলী
বঙ্গবন্ধু সড়ক, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


মোঃ মুহিউদ্দীন ইসলাম
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

ঢাকা ডিভিশন

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজ বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়াকরণ কাল	প্রাক-যোগাযোগ খরচ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মোক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের বাস্তব সর্বমোট সময়/দিন	চুক্তি বাস্তবায়নের সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
“তীররক্ষা, ফোরশোর জরিপ ও সীমানা পিলার স্থাপন																	
WR-318	সরকার কর্তৃক ঘোষিত গাজীপুর নদী বন্দরের গাজীপুর জেলার কালিয়াকৈর ও নদর থানার এবং ঢাকা জেলার সদর ও আশুলিয়া থানার বংশী ও তুরাগ নদীর উভয় পাড়ে (২য় পর্যায়) ২০ কিঃমিঃ X ২ = ৪০ কিঃমিঃ ফোরশোর/ তীরভূমি জিপিএস পয়েন্টসহ ফোরশোর ডিজিটাল জরিপ করণ কাজ।	থোক	--	OTM	যথায়থ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ									
								পরিকল্পিত দিন									
								প্রকৃত দিন									
						মোট=	১০.০০										

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজ বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়াকরণ কাল	প্রাক-যোগাযোগ খরচ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মোক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের বাস্তব সর্বমোট সময়/দিন	চুক্তি বাস্তবায়নের সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
বৃক্ষ রোপন ও পরিচর্যা																	
WR-319	ঢাকা ডিভিশনের আওতায় ঢাকা নদী বন্দর ও টঙ্গী নদীর এর বিভিন্ন এলাকায় বৃক্ষ রোপন ও বৃক্ষ পরিচর্যাসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	থোক	--	LTM	যথায়থ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৬.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১২/০৮/২৬	২৫/০৮/২৬	০৮/০৯/২৬	১৩/০৯/২৬	১৬/০৯/২৬	২১/০৯/২৬		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	৫দিন	০৩দিন	৫দিন	৫দিন	২৫দিন	৬০দিন
								প্রকৃত দিন									
						মোট=	৬.০০										


(বিশ্ব জল সংরক্ষণ পরিদপ্তার ঢাকা)
উপসচিব (প্রশাসনিক)
ঢাকা জল সংরক্ষণ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


মোঃ ফারুক হোসেন
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব)
জল সংরক্ষণ বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


(জি.এইচ. মোঃ ফারুক হোসেন)
প্রধান প্রকৌশলী
জল সংরক্ষণ বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


মোঃ মুহিদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

নারায়ণগঞ্জ ডিভিশনঃ উপ-খাত “বৃক্ষরোপন”

পার্যবেক্ষক সং	ক্রম পার্যবেক্ষণের বিবরণ (কাড)	একক		পরিমাপন	ক্রম পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অবস্থার বিবরণ	প্রাকল্পিত মূল্য	প্রাপ্তিকারক কাল	প্রাক-মোডা বাইট (প্রকল্প ক্রেতা)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উদ্ধৃতি কাল	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কর্মসম্পাদন প্রদান	চুক্তির সফল	চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্যতামূলক সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাধ্যতামূলক সর্বমোট সময়
১	২	৩		৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-320	নামায়াগাঞ্চ তিহিনের জাওতাধীন কীচপুর সিদ্ধিরগঞ্জ ১ম পর্যায়ের ওসাকওয়ার পাশে ও বেথনা নদী কদর এলাকায় বৃক্ষরোপণ, পরিচালকসহ সহ আনুষ্ঠানিক কাজ।	--		বোকা	মিহিত	হাওয়ায় কর্তৃপক্ষ	স্বাক্ষর	৮.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১৭ আগস্ট-২৬	১ সেপ্টেম্বর-২৬	৪ সেপ্টেম্বর-২৬	৮ সেপ্টেম্বর-২৬	২২ সেপ্টেম্বর-২৬	১৭ সেপ্টেম্বর-২৬	-	৬ জুন ২০২৭
									পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৪দিন	৩দিন	২দিন	৪দিন	৩৮দিন	৩২৪দিন
									প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								উপমোট	৮.০০									

উপ-খাত “ভীররক্ষা, ফোরশোর জরীপ ও সীমানা সিলার”

[illegible][illegible]


 সিনিয়র সহকারী প্রকৌশল
 জলবিদ্যুৎ প্রকল্প (পূঃ)
 জলবিদ্যুৎ বিভাগ, বাংলাদেশ জলবিদ্যুৎ কর্তৃপক্ষ


 (१० अंश : १००० अंश) (१००० अंश)
 अथवा अथवा अथवा
 अथवा अथवा, अथवा अथवा, अथवा

১৪৮৭
মোঃ মুহিউল ইসলাম
চেয়ারম্যান
বিআইডিউটিএ ঢাকা

ভিভিশনের নাম : চাঁদপুর ভিভিশন। রাজস্ব পূর্তকর্মঃ উপখাত “বৃক্ষরোপন ও পরিচর্যা”

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ(কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদক/কারী	অর্থের উৎস	বরাদ্দ	প্রক্রিয়া করণ কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে কার্যকর সর্বমোট সময়	চুক্তি স্বাক্ষর বাস্তবায়ন সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-322	চাঁদপুর ভিভিশনের অধীনে চাঁদপুর এগেটসহ হরিনা ও আগুণজার ফেরিঘাট এলাকায় (রাস্তা, সংযোগ সড়ক ও পাবিং ইমার্জ) নতুন বৃক্ষ রোপন, পূর্বে ভিন্ন প্রজাতির ফলোফ ও ফুলগাছের চারা গুলো রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচর্যা করণ এবং পরিষ্কারকরণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।		থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		০৫ আগস্ট/২৬	১৯ আগস্ট/২৬	২৩ আগস্ট/২৬	৩১ আগস্ট/২৬	০২ সেপ্টেম্বর/২৬	১৭ সেপ্টেম্বর/২৬		২০০ দিন
								পরিকল্পিত দিন			১৪	৭	৫	৩	১৪	৪৩ দিন	২৪৩ দিন
								প্রকৃত দিন									
							৫.০০										

রাজস্ব পূর্তকর্মঃ উপ-খাত “ জীৱভূমি, ফোরশোর জরীপ ও সীমানা পিলার স্থাপন”

WR-323	যথাযথ কর্তৃপক্ষের চাঁদপুর ভিভিশনের আওতাধীন চাঁদপুর জেলার অন্তর্গত “চাঁদপুর মদী বন্দর” আওতায় ডাকাতিয়া নদীর উভয় পাড়ের সীমানা নির্ধারণ, ভূমির তফসিল প্রণয়ন, ডিজিটাল জরীপ/মাপ প্রস্তুতসহ আনুষঙ্গিক 2(CH-10000M +20000M) (৩য় পর্যায় ২৫ কিঃমিঃ)) কাজ প্রসঙ্গে।	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১২.০০	পরিকল্পিত তারিখ		৫ আগস্ট/২৬	১৯ আগস্ট/২৬	২৩ আগস্ট/২৬	৩১ আগস্ট/২৬	০২ সেপ্টেম্বর/২৬	১৭ সেপ্টেম্বর/২৬		২০০ দিন
							পরিকল্পিত দিন			১৪	৭	৫	৩	১৪	৪৩ দিন	২৪৩ দিন
							প্রকৃত দিন									
						১২.০০										


 আবু মাসুদ মোহাম্মদ মাসুদ কারিম
 উপায়ুক্ত প্রকৌশলী
 নোকা সফটওয়্যার, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা


 মোঃ মাসুদুল কারিম
 অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব)
 প্রকৌশল বিভাগ, জাতীয়পথ, ঢাকা।


 (এ.এইচ. মোঃ মাসুদুল ইসলাম)
 প্রকৌশল বিভাগ, জাতীয়পথ, ঢাকা।


 মোঃ মুহিদুল ইসলাম
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

ডিভিশনের নাম: আরিচা সাব-ডিভিশন।

ব্যয়স্বাত: উপ-খাত পূর্তকর্ম “বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা”

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকে জ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত মূল্য	প্রক্রিয়া করণ কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
WR-324	আরিচা সাব ডিভিশনের আওতাধীন নগরবাড়ী নদী বন্দর এলাকায় ৫০০টি বৃক্ষ রোপণ, ৩ মাস পরিচর্যা এবং মাটির বেড তৈরী, জৈব ও রাসায়নিক সার, বীশের খুটি এবং সাধারণ শ্রমিকসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			RFQ	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২০ আগস্ট/২৬	২ সেপ্টেম্বর/২ ৬	৬ সেপ্টেম্বর/২ ৬	১৫ সেপ্টেম্বর/২ ৬	২২ সেপ্টেম্বর/২ ৬	৫ অক্টোবর/২৬	-	১০ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৫	৯	৭	১৪	৪৯	১৩৯ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
উপমোট =								৫.০০										

ব্যয়স্বাত: উপ-খাত পূর্তকর্ম “তীররক্ষা, কোরাশোর জরীপ ও সীমানা পিলার”

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকে জ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত মূল্য	প্রক্রিয়া করণ কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
WR-325	জরুরী ভিত্তিতে পাটুরিয়া মিনি টার্মিনাল সংলগ্ন কড়হিতলা লঞ্চঘাট এলাকায় অস্থায়ী মাটির রাস্তা নির্মাণ ও পাড় রক্ষা কাজসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			RFQ	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৬.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২০ আগস্ট/২৬	২ সেপ্টেম্বর/২ ৬	৬ সেপ্টেম্বর/২ ৬	১৫ সেপ্টেম্বর/২ ৬	২২ সেপ্টেম্বর/২ ৬	৫ অক্টোবর/২৬	-	১০ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৫	৯	৭	১৪	৪৯	১৩৯ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
উপমোট =								৬.০০										


(কর্তৃপক্ষের সিনিয়র সহকারী পরিচালক)
বিদ্যমান সিনিয়র সহকারী পরিচালক
চাকরী সার্কেল, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


মোঃ হোসাইনুর রহমান
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূঃ)
প্রকৌশল বিভাগ, কোরাশোর, ঢাকা।
পাতা-৭৩


(কর্তৃপক্ষের সিনিয়র সহকারী পরিচালক)
বিদ্যমান সিনিয়র সহকারী পরিচালক
চাকরী সার্কেল, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


মোঃ মুহিউদ্দীন ইসলাম
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

ডিভিশনঃ সিরাজগঞ্জ ডিভিশন।

ব্যয়খাতঃ উপ-খাত পূর্তকর্ম “তীর রক্ষা, ফোরশোর জরীপ ও সীমানা পিলার”

(লক্ষ টাকায়)


প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ (সাক)	একক	পরিমা ন	ক্রম পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রারম্ভিক মুদ্রা	প্রতিন্যাস করা কাল	স্বাক্ষর যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্ত করা	দরপত্র মুদ্রাধীন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি স্বাক্ষর সর্বমোট সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
WR-326	সারিয়াকান্দি/খুনট নদী বন্দরের তীর রক্ষাসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			OTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজ স্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৩১ আগস্ট/২৬	১৩ সেপ্টে/২৬	২০ সেপ্টে/২৬	২৭ সেপ্টে/২৬	৪ অক্টো/২৬	১১ অক্টো/২৬	-	৪২দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৭	৭	৭	৭	৪২	জুন/২৭	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							১০.০০											

ব্যয়খাতঃ উপ-খাত পূর্তকর্ম “বৃক্ষরোপন ও পরিচর্যা”

WR-327	সিরাজগঞ্জ ডিভিশনের অধীনে নদী বন্দরের বিভিন্ন ঘাট/পয়েন্ট এবং ফোরশোর এরিয়াতে ঔষধি ও ফলজ বৃক্ষ রোপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			OTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজ স্ব	৮.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৩১ আগস্ট/২৬	১৩ সেপ্টে/২৬	২০ সেপ্টে/২৬	২৭ সেপ্টে/২৬	৪ অক্টো/২৬	১১ অক্টো/২৬	-	৪২দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৭	৭	৭	৭	৪২	১২০ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
							৮.০০											


(আবু জাহিদ মোহাম্মদ হাফিজুল ইসলাম কবির)
জাতীয়তাবাদী প্রত্যাশী
ডাকা অফিস, বিআইডব্লিউডিএ, ঢাকা।


মোঃ জাহিদুল ইসলাম
অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী (পূঃ)
প্রকৌশল বিভাগ, বাগমতিপাড়া, ঢাকা।


(মোঃ জাহিদ মোহাম্মদ হাফিজুল ইসলাম)
জাতীয়তাবাদী প্রত্যাশী
ডাকা অফিস, বিআইডব্লিউডিএ, ঢাকা।


মোঃ মুহিনুজ্জামান
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউডিএ, ঢাকা।

সার্কেল/ডিভিশন : বরিশাল সার্কেল, বরিশাল ডিভিশন।

উপ-খাত : “বৃক্ষরোপণ”।

পারকেজ নং	ক্রম পারকেজের বিবরণ (কাছ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত মূল্য	প্রতিকারকরণ কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তির স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নের সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-328	বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন বরিশাল, জেলা ও বেতুয়া নদীকূল এবং হিম্নীত, ডেজার বেইজ, চাঁদমাঝি এন্ডেট ও ডিইপিটিসি এলাকায় ৩০০ (তিনশত) টি গাছ রোপণ পরিচর্যাসহ আনুসঙ্গিক কাজ।	--	খোক	সীমিত	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	রাজস্ব	৩.৫০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১০ আগস্ট-১৬	১৫ আগস্ট-১৬	১৬ আগস্ট-১৬	৩১ আগস্ট-১৬	২ সেপ্টেম্বর-১৬	৭ সেপ্টেম্বর-১৬	-	৬ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৪দিন	৩দিন	১দিন	৫দিন	৩৮দিন	৩২৫দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
উপমোট =							৩.৫০										

উপ-খাত “তীররক্ষা, ফোরশোর জরীপ ও সীমানা পিলার”

পারকেজ নং	ক্রম পারকেজের বিবরণ (কাছ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত মূল্য	প্রতিকারকরণ কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তির স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নের সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-329	বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন পাতারহাট জফঘাট ও স্পীডবোট ঘাট এলাকায় তীররক্ষাসহ আনুসঙ্গিক কাজ।	--	খোক	উন্মুক্ত	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	২০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১৫ আগস্ট-১৬	১৫ আগস্ট-১৬	১৬ আগস্ট-১৬	৩১ আগস্ট-১৬	২ সেপ্টেম্বর-১৬	৭ সেপ্টেম্বর-১৬	-	২০ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৪দিন	৩দিন	২দিন	৫দিন	৩৮দিন	৩০৫দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
উপমোট =							২০.০০										

(এ.এস.এম. আশরাফুল্লাহমান)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
বরিশাল সার্কেল, প্রকৌশল বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ, বরিশাল।

মোঃ মুহিদুল ইসলাম
প্রকৌশলী (পূর)
প্রকৌশল বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(ম.এইচ. মোঃ নূরুজ্জামান)
অফিস সহকারী (পূর)
প্রকৌশল বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ মুহিদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

খুলনা ডিভিশন, প্রকৌশল বিভাগ, খুলনা।

তীররক্ষা, ফোরশোর জরীপ ও সীমানা পিলার স্থাপন

প্রকল্প নং	প্রকল্পের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি ও ধরণ	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত মূল্য	প্রক্রিয়াকরণ কাল	প্রকল্প যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান নং	দরপত্র উপস্থাপনকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-330	নব-ঘোষিত মংলা-ঘাঘিয়াখালী নদী বন্দরের দক্ষিণ-পশ্চিম পাড়ে শেলাবুনিয়া মৌজা হতে উলবুনিয়া মৌজা পর্যন্ত সীমানা পিলার স্থাপনের লক্ষ্যে তীরভূমি ডিজিটাল জরিপকরণসহ আনুষঙ্গিক কাজ (গ্রুপ-০৬)।			উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	৮.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত তারিখ									২০২৫-২০২৬ অর্থ বছরের চলমান কাজ।
মোট=							৮.০০										

বৃক্ষরোপন ও পরিচর্যা

প্রকল্প নং	প্রকল্পের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি ও ধরণ	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত মূল্য	প্রক্রিয়াকরণ কাল	প্রকল্প যোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান নং	দরপত্র উপস্থাপনকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-331	বিআইডব্লিউটিএ খুলনা বয়রা এন্ডেট এবং নওয়াপাড়া নদী বন্দর-এ বৃক্ষরোপন ও পরিচর্যা করণ কাজ।			সরিসরি চুক্তি	প্রধান প্রকৌশলী	রাজস্ব	৩.২৫	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত তারিখ		৩০ সেপ্টেম্বর ২৬	৭ অক্টোবর ২৬	১৪ অক্টোবর ২৬	২১ আগস্ট অক্টোবর ২৬	২৬ অক্টোবর ২৬	২৯ অক্টোবর ২৬		১৮০ দিন ২০৯ দিন

(এ.এস.এম. আশরাফুজ্জামান)
অধ্যক্ষ প্রকৌশলী
বরিশাল সার্কেল, প্রকৌশল বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ, বরিশাল।

(মোঃ মিজানুর রহমান ভূঁইয়া)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (স্থল)
প্রকৌশল বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

(মোঃ মিজানুর রহমান ভূঁইয়া)
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (স্থল)
প্রকৌশল বিভাগ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ মুহিবুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

চট্টগ্রাম ডিভিশন : “তীররক্ষা, ফোরশোর জরীপ ও সামান্য পিলার”

প্যাকেজ নং	কর্ম প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রম সংখ্যা ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাপ্তি মূল্য (শত টাকায়)	প্রতিশ্রুত কাল	প্রাক-যোগ্যতা বাছাই (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-332	জরুরী ভিত্তিতে চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতাধীন নলচিরা (হাতিয়া) ফেরীঘাট এলাকায় নদীভাঙ্গন প্রতিরোধে জিও-বাগ ও জিও-টিউব স্থাপনের মাধ্যমে তীররক্ষাসহ আনুষঙ্গিক কাজ	খোঁক	খোঁক	উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	১৪.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১০-জুলাই-২৬	২৪-জুলাই- ২৬	২৬-জুলাই- ২৬	৩০-জুলাই- ২৬	০৬-আগস্ট-২৬	০৮-আগস্ট- ২৬	-	৩১ ডিসেম্বর ২৬
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	০২	০৬	০৭	০২	৩১	১২৮ দিন
								প্রকৃত দিন									

চট্টগ্রাম ডিভিশন : “বৃক্ষরোপন ও পরিচর্যা”

প্যাকেজ নং	কর্ম প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রম সংখ্যা ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাপ্তি মূল্য (শত টাকায়)	প্রতিশ্রুত কাল	প্রাক-যোগ্যতা বাছাই (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-333	চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতাধীন গুণ্ডুছড়া (সদীপ) - বাশবাড়িয়া (সীতাকুন্ড) ও নলচিরা (হাতিয়া) ফেরীঘাট ও ফেরীঘাট সমূহের এপ্রোচ রোড, পার্কিং ইয়ার্ড ও যাত্রী ছাউনী এলাকায় বৃক্ষরোপন এবং পরিচর্যা কার্যসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	খোঁক	খোঁক	উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	৭.৫০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৩১-জুলাই-২৬	১৯-আগস্ট- ২৬	০৭-সেপ্টেম্বর- ২৬	১২-সেপ্টেম্বর- ২৬	১৪-সেপ্টেম্বর-২৬	২১-সেপ্টেম্বর- ২৬	-	২০ ডিসেম্বর ২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৯	১৭	০৭	০২	০৭	৬২	১৫০ দিন
								প্রকৃত দিন									

(এ.এস.এমি আশরাফুজ্জামান)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
বরিশাল সার্কেল, প্রকৌশল বিভাগ
সিআইডব্লিউটিএ, বরিশাল।

মোঃ মিজানুর রহমান ভূঁইয়া
অতিরিক্ত জমা- প্রকৌশলী (ইং)
প্রকৌশল বিভাগ
সিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ মিজানুর রহমান ভূঁইয়া
অতিরিক্ত জমা- প্রকৌশলী
বরিশাল সার্কেল, বরিশাল।

মোঃ মুহিদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
সিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


২০২৬-২০২৭ অর্থবছরের “বিশেষ বরাদ্দ” বাজেট বিভাজন :

(লক্ষ টাকায়)


ক্রম নং	ডিভিশনের নাম	ইমারত	জেটি	ফেরী টার্মিনাল	বরাদ্দ ২০২৬-২০২৭
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	পরিকল্পনা ও নক্সা সার্কেল				২০০.০০
২।	ঢাকা ডিভিশন	-	-	-	৩০০.০০
৩।	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশন	-	-	-	২৫০.০০
৪।	চাঁদপুর ডিভিশন	-	-	-	১৮০.০০
৫।	আরিচা সাব ডিভিশন	-	-	-	৩০০.০০
৬।	সিরাজগঞ্জ ডিভিশন	-	-	-	২০০.০০
৭।	বরিশাল ডিভিশন	-	-	-	৩০০.০০
৮।	পটুয়াখালী ডিভিশন	-	-	-	২০.০০
৯।	খুলনা ডিভিশন	-	-	-	২০০.০০
১০।	চট্টগ্রাম ডিভিশন	-	-	-	২০০.০০
উপমোট					২১৫০.০০


(মোঃ নিউর হুসেইন পাঠান)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
পরিকল্পনা ও নক্সা সার্কেল, প্রকৌশল বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


(এ.এস.এম আশরাফুজ্জামান)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
বরিশাল সার্কেল, প্রকৌশল বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ, বরিশাল।


৭ জনাব মোঃ নূরুজ্জামান কবির,
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
বা সপেক্ষ, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান হুইচা
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (শ্রম)
প্রকৌশল বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


মোঃ হাইদুল রহমান
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (শ্রম)
প্রকৌশল বিভাগ, বঙ্গবন্ধু সড়ক, ঢাকা।


(এ.এস.এম আশরাফুজ্জামান)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
চট্টগ্রাম সার্কেল, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


মোঃ মুহিদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

সার্কেল/ ডিভিশনের নামঃ পরিকল্পনা ও নক্সা সার্কেল
বিশেষ বরাদ্দ

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	পরিকল্পনা কাল	প্রা- যোগ্যতা ব্যাখ্যা	দরপত্র স্বাক্ষর	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
WR-334	বাজনৌপক ডবনের উপরের তিনটি ফ্লোর ভেঙ্গে অপসারণ, সকল কলার Retrofitting সহ জানুয়ারি ২০২৬	খোক	খোক	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	মথামথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২০০.০০	পরিকল্পিত তাঃ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		২০ আগস্ট- ২৬	৩ সেপ্টেম্বর- ২৬	৬ সেপ্টেম্বর- ২৬	২১ সেপ্টেম্বর- ২৬	২৩ সেপ্টেম্বর- ২৬	১/১০/২০২৬			বাকি ১৩০০.০০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন।
মোট=							২০০.০০	লক্ষ										


(মোঃ রশিদুল ইসলাম পাটান),
জাতীয় খামক প্রকৌশলী
পরিকল্পনা ও নক্সা সার্কেল, মনোরম বিজ্ঞান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


মোঃ রশিদুল ইসলাম
জাতীয় খামক প্রকৌশলী (পদ)
পরিকল্পনা বিভাগ, মনোরম বিজ্ঞান


(মোঃ রশিদুল ইসলাম)
জাতীয় খামক প্রকৌশলী
পরিকল্পনা বিভাগ, মনোরম বিজ্ঞান


মোঃ রশিদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

ঢাকা ডিভিশন : “বিশেষ বরাদ্দ”


(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজ বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কল্পিত মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রতিক্রিয়াকরন কাল	প্রাক-যোগ্যতা বাছাই (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উন্মোক্ত করন	দরপত্র সুপায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ সর্বমোট সময়/দিন	চুক্তি স্বাক্ষরের সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-335	সদরঘাট হতে শ্বশানঘাট পর্যন্ত রাস্তার পাশে ডেনের স্লাব, টাইলস প্রতিস্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	থোক	--	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৮.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১২/০৮/২৬	২৫/০৮/২৬	০৮/০৯/২৬	১৩/০৯/২৬	১৬/০৯/২৬	২১/০৯/২৬	২৫দিন	৬০দিন
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	৫দিন	০৩দিন	৫দিন	৫দিন		
								প্রকৃত দিন									
WR-336	পাপলা স্টাফ কোয়ার্টার ও ডিআইপি জেটি সংলগ্ন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যাংক প্রটেকশন সংস্কারসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	থোক	--	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১২/০৮/২৬	২৫/০৮/২৬	০৮/০৯/২৬	১৩/০৯/২৬	১৬/০৯/২৬	২১/০৯/২৬	২৫দিন	৬০দিন
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	৫দিন	০৩দিন	৫দিন	৫দিন		
								প্রকৃত দিন									
WR-337	শিমুলিয়া নদী কন্ডরের নিয়ন্ত্রনাধীন প্রধান সড়কের (বাম পাশে) পোলচক্র হতে মূল সড়কের দিকে রাস্তার পশ্চিম পাশে ৪০০ মিটার ড্রেন নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	থোক	--	OTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৬২.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১২/০৮/২৬	২৫/০৮/২৬	০৮/০৯/২৬	১৩/০৯/২৬	১৬/০৯/২৬	২১/০৯/২৬	২৫দিন	১২০দিন
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	৫দিন	০৩দিন	৫দিন	৫দিন		
								প্রকৃত দিন									
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	৫দিন	০৩দিন	৫দিন	৫দিন	২৫দিন	৬০দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-338	সদরঘাট টার্মিনাল ভবন-১ ও টার্মিনাল ভবন-২ এর সম্মুখভাগে রাস্তায় সিসি ঢালাই করনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	থোক	--	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৭.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১২/০৮/২৬	২৫/০৮/২৬	০৮/০৯/২৬	১৩/০৯/২৬	১৬/০৯/২৬	২১/০৯/২৬	২৫দিন	৬০দিন
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	৫দিন	০৩দিন	৫দিন	৫দিন		
								প্রকৃত দিন									
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	৫দিন	০৩দিন	৫দিন	৫দিন	২৫দিন	৬০দিন
								প্রকৃত দিন									


উপসচিব (প্রশাসনিক) (স্বাক্ষর)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


উপসচিব (প্রশাসনিক) (স্বাক্ষর)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


উপসচিব (প্রশাসনিক) (স্বাক্ষর)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।


উপসচিব (প্রশাসনিক) (স্বাক্ষর)
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

WR-339	শিমুলিয়া নদী বন্দর এলাকায় দক্ষিণ প্রান্তে (বাগান সংলগ্ন) ভাঙ্গান কবলিত এলাকায় জিওব্যাগ দ্বারা প্রোটেকশনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	থোক	--	OTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৩০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১২/০৮/২৬	২৫/০৮/২৬	০৮/০৯/২৬	১৩/০৯/২৬	১৬/০৯/২৬	২১/০৯/২৬		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	৫দিন	০৩দিন	৫দিন	৫দিন	২৫দিন	৬০দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-340	সদরঘাট টার্মিনাল ভবন সংলগ্ন এলাকায় প্যাংওয়েসমূহের প্রোফাইল শীট পরিবর্তনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	থোক	--	OTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৩০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১২/০৮/২৬	২৫/০৮/২৬	০৮/০৯/২৬	১৩/০৯/২৬	১৬/০৯/২৬	২১/০৯/২৬		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	৫দিন	০৩দিন	৫দিন	৫দিন	২৫দিন	৬০দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-341	শিমুলিয়া (মাওয়া) পাইলট হাউজে ডিপার্টমেন্টের স্থাপন ও ওভারহেড রিজার্ভার নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	থোক	--	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৭.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১২/০৮/২৬	২৫/০৮/২৬	০৮/০৯/২৬	১৩/০৯/২৬	১৬/০৯/২৬	২১/০৯/২৬		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	৫দিন	০৩দিন	৫দিন	৫দিন	২৫দিন	৬০দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-342	সদরঘাট টার্মিনাল ভবন-২ এ বন্দর অফিস সংলগ্ন প্যানটি রুমের রান্নাঘরে টাইলস স্থাপন ও পুরাতন টিন পরিবর্তনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	থোক	--	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৬.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১২/০৮/২৬	২৫/০৮/২৬	০৮/০৯/২৬	১৩/০৯/২৬	১৬/০৯/২৬	২১/০৯/২৬		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	৫দিন	০৩দিন	৫দিন	৫দিন	২৫দিন	৬০দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-343	পাগলা ঠাক কোয়ার্টার এবং মেদী এডারসন এর প্রধান ফটকের ২টি সাইন বোর্ড নির্মাণ ও স্থাপন কাজ।	থোক	--	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১২/০৮/২৬	২৫/০৮/২৬	০৮/০৯/২৬	১৩/০৯/২৬	১৬/০৯/২৬	২১/০৯/২৬		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	৫দিন	০৩দিন	৫দিন	৫দিন	২৫দিন	৬০দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-344	সদরঘাট টার্মিনাল ভবন-১ হতে লালকুঠিঘাট পর্যন্ত পার্কিং এর উভয় পাশে ওভারহেড লাইনের পরিবর্তনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	থোক	--	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১২/০৮/২৬	২৫/০৮/২৬	০৮/০৯/২৬	১৩/০৯/২৬	১৬/০৯/২৬	২১/০৯/২৬		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	৫দিন	০৩দিন	৫দিন	৫দিন	২৫দিন	৬০দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-345	বর্ষাকালীন সময় যাত্রী চলাচলে সুবিধার্থে ডিআইপি পার্কিং হতে লালকুঠি ঘাট পর্যন্ত ওয়াক উপর নির্মিত হাউসি পরিবর্তনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	থোক	--	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১২/০৮/২৬	২৫/০৮/২৬	০৮/০৯/২৬	১৩/০৯/২৬	১৬/০৯/২৬	২১/০৯/২৬		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	৫দিন	০৩দিন	৫দিন	৫দিন	২৫দিন	৬০দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-346	সদরঘাট টার্মিনাল এলাকায় ওয়াইজ ঘাট হতে লালকুঠি পর্যন্ত টেনেজ ব্যবস্থা সংস্কারসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	থোক	--	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৮.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১২/০৮/২৬	২৫/০৮/২৬	০৮/০৯/২৬	১৩/০৯/২৬	১৬/০৯/২৬	২১/০৯/২৬		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	৫দিন	০৩দিন	৫দিন	৫দিন	২৫দিন	৬০দিন
								প্রকৃত দিন									

(মোঃ মুহাম্মদ হোসেন) (সিনিয়র প্রকৌশলী)
জরাজীর্ণ, শিমুলিয়া, ঢাকা।

(মোঃ হাফিজুল হক) (সিনিয়র প্রকৌশলী)
জরাজীর্ণ, শিমুলিয়া, ঢাকা।

(মোঃ হাফিজুল হক) (সিনিয়র প্রকৌশলী)
জরাজীর্ণ, শিমুলিয়া, ঢাকা।

(মোঃ মুহাম্মদ হোসেন) (সিনিয়র প্রকৌশলী)
জরাজীর্ণ, শিমুলিয়া, ঢাকা।

WR-347	টক্কী নদীশরের আওতায় কর্তৃপক্ষের রাজস্ব ৮টি Rate Chart	খোক	--	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১২/০৮/২৬	২৫/০৮/২৬	০৮/০৯/২৬	১৩/০৯/২৬	১৬/০৯/২৬	২১/০৯/২৬		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	৫দিন	০৩দিন	৫দিন	৫দিন	২৫দিন	৬০দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-348	সোয়ায়াঘাট ল্যান্ডিং স্টেশনের টার্মিনাল ভবনের মেসারামত/ ধাই গ্রাস পরিবর্তন সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	খোক	--	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১২/০৮/২৬	২৫/০৮/২৬	০৮/০৯/২৬	১৩/০৯/২৬	১৬/০৯/২৬	২১/০৯/২৬		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	৫দিন	০৩দিন	৫দিন	৫দিন	২৫দিন	৬০দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-349	শিমুলিয়া নদী বন্দর ও ড্রেজ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এর ডিজিটাল সাইন বোর্ড নির্মাণ ও স্থাপন কাজ।	খোক	--	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১২/০৮/২৬	২৫/০৮/২৬	০৮/০৯/২৬	১৩/০৯/২৬	১৬/০৯/২৬	২১/০৯/২৬		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	৫দিন	০৩দিন	৫দিন	৫দিন	২৫দিন	৬০দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-350	টক্কী নদী বন্দর এলাকায় মাউসইদত ঘাটের যাত্রী ওঠানামার সুবিধার্থে একটি আরসিসি সিঁড়ি নির্মাণ কাজ।	খোক	--	OTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৩৪.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১২/০৮/২৬	২৫/০৮/২৬	০৮/০৯/২৬	১৩/০৯/২৬	১৬/০৯/২৬	২১/০৯/২৬		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	৫দিন	০৩দিন	৫দিন	৫দিন	২৫দিন	৬০দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-351	যাত্রী সঞ্চারণের নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রাঘাটের সুবিধার লক্ষ্যে পাথলা-পানগাঁও ফেরীঘাটে পানগাঁও প্রান্তে নতুন ১টি শীল স্প্রাড নির্মাণ ও স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	খোক	--	OTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২৬.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১২/০৮/২৬	২৫/০৮/২৬	০৮/০৯/২৬	১৩/০৯/২৬	১৬/০৯/২৬	২১/০৯/২৬		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	৫দিন	০৩দিন	৫দিন	৫দিন	২৫দিন	৬০দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-352	সদরঘাট টার্মিনাল এলাকার পার্কিং ইয়ার্ড সমূহের মেসারামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	খোক	--	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৭.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১২/০৮/২৬	২৫/০৮/২৬	০৮/০৯/২৬	১৩/০৯/২৬	১৬/০৯/২৬	২১/০৯/২৬		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	৫দিন	০৩দিন	৫দিন	৫দিন	২৫দিন	৬০দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-353	বহিলা লক্ষঘাট এলাকায় ১টি অস্থায়ী জেটি নির্মাণ কাজ।	খোক	--	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১২/০৮/২৬	২৫/০৮/২৬	০৮/০৯/২৬	১৩/০৯/২৬	১৬/০৯/২৬	২১/০৯/২৬		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	৫দিন	০৩দিন	৫দিন	৫দিন	২৫দিন	৬০দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-354	সদরঘাট টার্মিনাল ভবনের উপরে ক্যানোপি সেরমত কাজ।	খোক	--	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১২/০৮/২৬	২৫/০৮/২৬	০৮/০৯/২৬	১৩/০৯/২৬	১৬/০৯/২৬	২১/০৯/২৬		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	৫দিন	০৩দিন	৫দিন	৫দিন	২৫দিন	৬০দিন
								প্রকৃত দিন									
WR-355	শিমুলিয়া পরিদর্শন বাংলোয় সিলিং ও এ্যাংগেল পরিবর্তনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	খোক	--	LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১২/০৮/২৬	২৫/০৮/২৬	০৮/০৯/২৬	১৩/০৯/২৬	১৬/০৯/২৬	২১/০৯/২৬		
								পরিকল্পিত দিন			১৪ দিন	৫দিন	০৩দিন	৫দিন	৫দিন	২৫দিন	৬০দিন
								প্রকৃত দিন									
							মোট=	৩০০.০০									

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত
মকস সুকোভা, সিআইডিউটিএ, ঢাকা

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত
মকস সুকোভা, সিআইডিউটিএ, ঢাকা

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত
মকস সুকোভা, সিআইডিউটিএ, ঢাকা

স্বাক্ষরিত
অনুমোদিত
মকস সুকোভা, সিআইডিউটিএ, ঢাকা

“বিশেষ অনুদান” নারায়ণগঞ্জ ডিভিশন

(লাফ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রম শ্রমতি ও ধরন	মুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	প্রতির্যায়কাল কাল	প্রাক সেরপাড়া বাজাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্ত কারণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	মুক্তির তারিখ	মুক্তি প্রাপ্তির ব্যয়িক সর্বমোট সময় (দিন)	মুক্তি বাস্তবায়নের সর্বমোট সময়
WR-356	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন মেঘনাঘাট নদী বন্দরের অধীনে পুরাতন ফেরীঘাট এলাকায় স্প্যাড সহ আরসিসি জেট নির্মাণ কাজ।	--	থোক	উন্মুক্ত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১২০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১১ আগস্ট- ২৬	২৪ আগস্ট- ২৬	২৮ আগস্ট- ২৬	৩১ আগস্ট- ২৬	২ সেপ্টে- ২৬	৭ সেপ্টে- ২৬	-	৬ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৪দিন	৩দিন	২দিন	৫দিন	৩৮দিন	৩২৫দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-357	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন একরামপুর ইম্পাছাঘাট পুরানোঘাট এলাকায় ১টি টিল জেট ও ২টি স্প্যাড নির্মাণ সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	উন্মুক্ত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫৭.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১০ আগস্ট- ২৬	২৪ আগস্ট- ২৬	২৮ আগস্ট- ২৬	৩১ আগস্ট- ২৬	২ সেপ্টে- ২৬	৭ সেপ্টে- ২৬	-	১৫ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৪দিন	৩দিন	২দিন	৫দিন	৩৮দিন	৩৩৪দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-358	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন নিতাইপাড়া জুলঘাট এলাকায় ১টি টিল জেট ও ২টি স্প্যাড নির্মাণ সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	উন্মুক্ত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৫৮.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১০ আগস্ট- ২৬	২৪ আগস্ট- ২৬	২৮ আগস্ট- ২৬	৩১ আগস্ট- ২৬	২ সেপ্টে- ২৬	৭ সেপ্টে- ২৬	-	১৫ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৪দিন	৩দিন	২দিন	৫দিন	৩৮দিন	৩৩৪দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-359	নারায়ণগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন টার্মিনাল ভবনের সামনের বাগানের ক্ষতিগ্রস্ত ফেনিং মেসারস সহ আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	উন্মুক্ত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১০ আগস্ট- ২৬	২৪ আগস্ট- ২৬	২৮ আগস্ট- ২৬	৩১ আগস্ট- ২৬	২ সেপ্টে- ২৬	৭ সেপ্টে- ২৬	-	১৫ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৪দিন	৩দিন	২দিন	৫দিন	৩৮দিন	৩৩৪দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
উপমোট =							২৫০.০০										

আবু আবদুল মোমেন সাহেবের (কর্তৃপক্ষ)
অধ্যক্ষ/প্রকৌশলী
সফা সার্ভিস, বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

মোঃ জাহিদুল রাহমান
অতিরিক্ত প্রকৌশলী (স্বতঃ)
প্রকৌশল বিভাগ, বাংলাদেশ, ঢাকা।

(ম.এইচ. মোঃ কামরুজ্জামান)
অতিরিক্ত প্রকৌশলী
১/১০০০ বিআইডব্লিউটিএ, রাহিমুল ইসলাম ডালুকদার
সদস্য (প্রকৌশল)

মোঃ মুহিদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা

রাজস্ব পূর্তকর্মঃ উপখাত “বিশেষ বরাদ্দ” চাঁদপুর ডিভিশন

(গল্প টীকা)

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বরাদ্দ	প্রক্রিয়া করণ কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের সর্বমোট সময়	চুক্তি স্বাক্ষর ব্যয়ধারন সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-360	চাঁদপুর এন্ট্রিটের পশ্চিম পাথের ভেঙ্গে মাটোয়া বাউন্ডারী ওয়াল পুনঃনির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ (২য় পর্যায়)	খোঁক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৫.০০		পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		১০ জুলাই/২৬	২৪ আগস্ট/২৬	০১ আগস্ট/২৬	০৫ সেপ্টেম্বর/২৬	৮ সেপ্টেম্বর/২৬	২২ সেপ্টেম্বর/২৬	-	৯০ দিন
WR-361	চাঁদপুর ডিভিশনের অধীনে চাঁদপুর এন্ট্রিট প্রকৌশল ও হিসাব শাখার জন্য রেকটরুম এবং অর্থ বিভাগের জন্য অফিস, রেকটরুম নির্মাণ / রেনোভেশন/ পুনঃনির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	খোঁক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১১.০০		পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		১০ জুলাই/২৬	২৪ আগস্ট/২৬	০১ আগস্ট/২৬	০৫ সেপ্টেম্বর/২৬	৮ সেপ্টেম্বর/২৬	২২ সেপ্টেম্বর/২৬	-	৬০ দিন
WR-362	চাঁদপুর ডিভিশনের অধীনে চাঁদপুর এন্ট্রিটের মসজিদের ওজুখানা ও টয়লেট কমপ্লেক্স নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	খোঁক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৫.০০		পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		১ সেপ্টেম্বর/২৬	১৪ সেপ্টেম্বর/২৬	২১ সেপ্টেম্বর/২৬	২৬ সেপ্টেম্বর/২৬	২৯ সেপ্টেম্বর/২৬	১৩ নভেম্বর/২৬	-	৬০ দিন
WR-363	চাঁদপুর ডিভিশনের অধীনে চাঁদপুর এন্ট্রিটের রাস্তা ও ড্রেনসহ অব্যাহত স্থাপনাদি সংস্কার/ সংরক্ষণ ও পুনঃনির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ (২য় পর্যায়)	খোঁক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৫.০০		পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		১ সেপ্টেম্বর/২৬	১৪ সেপ্টেম্বর/২৬	২১ সেপ্টেম্বর/২৬	২৬ সেপ্টেম্বর/২৬	২৯ সেপ্টেম্বর/২৬	১৩ নভেম্বর/২৬	-	৬০ দিন
WR-364	চাঁদপুর ডিভিশনের অধীনে চাঁদপুর সদর লক্ষঘাট (মাদ্রাসারোড লক্ষঘাট) সাতটি নতুন ৩৬" ব্যাস এম. এস. স্পাত স্থাপন, তিনটি ৩০" ব্যাস এম. এস. স্পাত পুনঃস্থাপন এবং একটি জেটির (আশিংক) নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ প্রসংক্ষেপে।	খোঁক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৩০.০০		পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন									
WR-365	চাঁদপুরস্থ মাদ্রাসারোড লক্ষঘাটে বালী ছাউনী, বিদ্যুৎ পোল ও অস্থায়ী টয়লেট কমপ্লেক্স নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ	খোঁক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৫.০০		পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		১ সেপ্টেম্বর/২৬	১৪ সেপ্টেম্বর/২৬	২১ সেপ্টেম্বর/২৬	২৬ সেপ্টেম্বর/২৬	২৯ সেপ্টেম্বর/২৬	১৩ নভেম্বর/২৬	-	৬০ দিন
WR-366	বাজেন্দ্রপ-কর্তৃপক্ষের চাঁদপুর এন্ট্রিটের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	খোঁক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২০.০০		পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন		১ নভেম্বর/২৬	১৪ নভেম্বর/২৬	২১ নভেম্বর/২৬	২৬ নভেম্বর/২৬	২৯ নভেম্বর/২৬	৪ ডিসেম্বর/২৬	-	৬০ দিন

(Signature)

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण सही है।
 प्रमाणित करने वाले का नाम (हस्ताक्षर)
 प्रमाणित करने वाले का पता (हस्ताक्षर)
 प्रमाणित करने वाले का नाम (हस्ताक्षर)


 (सिद्धि) इरानांग तानुकरा
 नमना (महामेवम)
 नमना (महामेवम)
 नमना (महामेवम)

মোঃ মুহিদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
বিসাইন্ড্রিউটিএ, ঢাকা

প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	বরাদ্দ	প্রক্রিয়া করণ কাল	গ্রান্ট যোগ্যতা বাছাই	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উপস্থাপন	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর পরবর্তী সময়	চুক্তি স্বাক্ষর পরবর্তী সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-367	চাঁদপুর নদী বন্দরের নিয়ন্ত্রণাধীন ডাকাতিয়া নদীর তীরে দেশ এনার্জি পাওয়ার প্রকৃতির সন্নিকটে ডিজিটাল জরিপ ও আর.সি.সি. সীমানা পিলার স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ	-	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ									
WR-368	চাঁদপুর ডিভিশনের আওতাধীন হরিনা ও আলুবাড়ার ফেরীঘাট এলাকার পাকিং ইয়ার্ডসহ সংযোগ সড়কের অধিগ্রহণকৃত জমিতে সাইনবোর্ড, ডিজিটাল জরিপ ও সীমানা পিলার স্থাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ প্রসংগে।	-	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১ আগস্ট/২৬	১৪ আগস্ট/২৬	২১ আগস্ট/২৬	২৬ আগস্ট/২৬	৩০ সেপ্টেম্বর/২৬	১৪ নভেম্বর/২৬		১০০ দিন
WR-369	চাঁদপুর ডিভিশনের আওতাধীন আলুবাড়ার রো-রো ও কনডেমেশনাল ফেরীঘাটের সংযোগ সড়ক দুইটি সংরক্ষণ/সংস্কার ও সমন্বয় করনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	-	থোক	সীমিত	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২০.০০	পরিকল্পিত তারিখ		১ নভেম্বর/২৬	১৪ নভেম্বর/২৬	২১ নভেম্বর/২৬	২৬ নভেম্বর/২৬	২৭ নভেম্বর/২৬	৪ ডিসেম্বর/২৬		৬০ দিন
WR-370	চাঁদপুর ডিভিশনের আওতাধীন "বাজারামপুর (কড়ইকাছি) নদী বন্দর" মেঘনা নদীর ফোরশোর ডিজিটাল জরিপ, সীমানা নির্ধারণ, জমির তফসিল প্রণয়ন, মাপ প্রস্তুত এবং সীমানা পিলার স্থাপন/নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক (CH: ০০+15000M) (১ন পর্যায় ১০ কিঃমিঃ) কাজ প্রসংগে।	-	থোক		যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১৯.০০	পরিকল্পিত তারিখ									
উপ-মোট							১৮০.০০										

প্রকল্প পরিচালক (প্রকল্প পরিচালক)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
নকশা প্রকল্প, ডিআইজিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ মুহিদুল ইসলাম
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প)
প্রকৌশল বিভাগ, কাজস্বত্ব, ঢাকা।

মোঃ মুহিদুল ইসলাম
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
প্রকৌশল বিভাগ, ডিআইজিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ মুহিদুল ইসলাম
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
নকশা (প্রকৌশল)

মোঃ মুহিদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
ডিআইজিউটিএ ঢাকা

ডিভিশনের নাম: আরিচা সাব-ডিভিশন।

ব্যয়খাত: উপ-খাত পূর্তকর্ম "বিশেষ অনুদান"

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	প্রক্রিয়া করণ কাল	প্রকল্পের নাম (প্রকল্পের কোড)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষর তারিখ (সর্বমোট সময় দিন)	চুক্তি স্বাক্ষর তারিখ (সর্বমোট সময় দিন)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
WR-371	পটুখিয়া বড়হাট নতুন পল্লবী এলাকায় পল্লবী সংস্কার ব্যক্তি ছাউনি, অফিস কক্ষ, টয়লেট কর্মসম্পন্ন নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজ স্ব	১৫০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২০ সেপ্টেম্বর/২৬	৪ অক্টোবর/২৬	১১ অক্টোবর/২৬	১৮ অক্টোবর/২৬	২৫ অক্টোবর/২৬	৯ নভেম্বর/২৬	-	১৮০ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৭	৭	৭	১৪	৪৯	২২৯ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-372	আরিচা সাব-ডিভিশনের আওতাধীন নগরবাড়ী নদী বন্দরের বিভিন্ন স্থানের বাৎসরিক মেয়ামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজ স্ব	২০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৯ আগস্ট/২৬	২০ আগস্ট/২৬	৩০ আগস্ট/২৬	৬ সেপ্টেম্বর/২৬	১৩ সেপ্টেম্বর/২৬	২৭ সেপ্টেম্বর/২৬	-	৯০ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৭	৭	৭	১৪	৪৯	১৩৯ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-373	দৌলতদিয়া সওজ বিভাগের বাইপাস রাস্তা হতে ৭নং ফেরিঘাট পর্যন্ত সংযোগ রাস্তার ওভারহেড বৈদ্যুতিক লাইনসহ পুরাতন বৈদ্যুতিক খুঁটি মেয়ামতসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজ স্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	৭ অক্টোবর/২৬	২২ অক্টোবর/২৬	২৯ অক্টোবর/২৬	৫ নভেম্বর/২৬	১২ নভেম্বর/২৬	৬ ডিসেম্বর/২৬	-	১২০ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৭	৭	৭	১৪	৪৯	১৬৯ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-374	কাজিরহাট ফেরিঘাট এলাকার সওজ বিভাগের বাইপাস রাস্তা হতে ৩নং ফেরিঘাট পর্যন্ত বিদ্যমান HBB রাস্তার সংস্কারসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজ স্ব	১৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২০ সেপ্টেম্বর/২৬	৪ অক্টোবর/২৬	১১ অক্টোবর/২৬	১৮ অক্টোবর/২৬	২৫ অক্টোবর/২৬	৯ নভেম্বর/২৬	-	১২০ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৭	৭	৭	১৪	৪৯	১৬৯ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-375	দৌলতদিয়া ফেরিঘাট এলাকার সওজ বিভাগের বাইপাস রাস্তা হতে ৭নং ফেরিঘাট পর্যন্ত বিদ্যমান HBB রাস্তার সংস্কারসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজ স্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২০ সেপ্টেম্বর/২৬	৪ অক্টোবর/২৬	১১ অক্টোবর/২৬	১৮ অক্টোবর/২৬	২৫ অক্টোবর/২৬	৯ নভেম্বর/২৬	-	১২০ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৭	৭	৭	১৪	৪৯	১৬৯ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

আরিচা সাব-ডিভিশন (স্বাক্ষর)
আরিচা সাব-ডিভিশন (স্বাক্ষর)
আরিচা সাব-ডিভিশন (স্বাক্ষর)

আরিচা সাব-ডিভিশন (স্বাক্ষর)
আরিচা সাব-ডিভিশন (স্বাক্ষর)
আরিচা সাব-ডিভিশন (স্বাক্ষর)


আরিচা সাব-ডিভিশন (স্বাক্ষর)
আরিচা সাব-ডিভিশন (স্বাক্ষর)
আরিচা সাব-ডিভিশন (স্বাক্ষর)

আরিচা সাব-ডিভিশন (স্বাক্ষর)
আরিচা সাব-ডিভিশন (স্বাক্ষর)
আরিচা সাব-ডিভিশন (স্বাক্ষর)

WR-376	পাটুরিয়া ফেরিঘাট এলাকার ২নং ফেরিঘাটের লো-ওয়াটার স্টেজ ঘাটের এ্যাপ্রোচ বর্ধিতকরণসহ রাস্তা বহির্ভাগ পুনঃনির্মাণ কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজ স্ব	১৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২০ সেপ্টেম্বর/২৬	৪ অক্টোবর/২৬	১১ অক্টোবর/২৬	১৮ অক্টোবর/২৬	২৫ অক্টোবর/২৬	১ নভেম্বর/২৬	-	১২০ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৭	৭	৭	১৪	৪৯	১৬৯ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-377	কাঞ্জিরাহাট ফেরিঘাট এলাকার ২নং ফেরিঘাটের লো-ওয়াটার স্টেজ ঘাটের এ্যাপ্রোচ বর্ধিতকরণসহ রাস্তা বহির্ভাগ পুনঃনির্মাণ কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজ স্ব	১৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২০ সেপ্টেম্বর/২৬	৪ অক্টোবর/২৬	১১ অক্টোবর/২৬	১৮ অক্টোবর/২৬	২৫ অক্টোবর/২৬	১ নভেম্বর/২৬	-	১২০ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৭	৭	৭	১৪	৪৯	১৬৯ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-378	আলিচাঁদা ফেরিঘাট এলাকার ৩নং ফেরিঘাটের লো-ওয়াটার স্টেজ ঘাটের এ্যাপ্রোচ বর্ধিতকরণসহ রাস্তা বহির্ভাগ পুনঃনির্মাণ কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজ স্ব	১৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২০ সেপ্টেম্বর/২৬	৪ অক্টোবর/২৬	১১ অক্টোবর/২৬	১৮ অক্টোবর/২৬	২৫ অক্টোবর/২৬	১ নভেম্বর/২৬	-	১২০ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৭	৭	৭	১৪	৪৯	১৬৯ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-379	দৌলতদিয়া ফেরিঘাট এলাকার ৩নং ফেরিঘাটের লো-ওয়াটার স্টেজ ঘাটের এ্যাপ্রোচ বর্ধিতকরণসহ রাস্তা বহির্ভাগ পুনঃনির্মাণ কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজ স্ব	১৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২০ সেপ্টেম্বর/২৬	৪ অক্টোবর/২৬	১১ অক্টোবর/২৬	১৮ অক্টোবর/২৬	২৫ অক্টোবর/২৬	১ নভেম্বর/২৬	-	১২০ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৭	৭	৭	১৪	৪৯	১৬৯ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-380	দৌলতদিয়া ফেরিঘাট এলাকার ৪নং ফেরিঘাটের লো-ওয়াটার স্টেজ ঘাটের এ্যাপ্রোচ বর্ধিতকরণসহ রাস্তা বহির্ভাগ পুনঃনির্মাণ কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজ স্ব	১৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২০ সেপ্টেম্বর/২৬	৪ অক্টোবর/২৬	১১ অক্টোবর/২৬	১৮ অক্টোবর/২৬	২৫ অক্টোবর/২৬	১ নভেম্বর/২৬	-	১২০ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৭	৭	৭	১৪	৪৯	১৬৯ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WR-381	পাটুরিয়া ফেরিঘাট এলাকার ৩নং ফেরিঘাটের লো-ওয়াটার স্টেজ ঘাটের এ্যাপ্রোচ বর্ধিতকরণসহ রাস্তা বহির্ভাগ পুনঃনির্মাণ কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজ স্ব	১৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২০ সেপ্টেম্বর/২৬	৪ অক্টোবর/২৬	১১ অক্টোবর/২৬	১৮ অক্টোবর/২৬	২৫ অক্টোবর/২৬	১ নভেম্বর/২৬	-	১২০ দিন	
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪	৭	৭	৭	১৪	৪৯	১৬৯ দিন	
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
উপরেট =							৩০০.০০											


 Md. Masudul Alam
 Joint Secretary, Public Works Department, Dhaka.


 Md. Masudul Alam
 Joint Secretary, Public Works Department, Dhaka.


 Md. Masudul Alam
 Joint Secretary, Public Works Department, Dhaka.


 Md. Masudul Alam
 Joint Secretary, Public Works Department, Dhaka.

ডিভিশনঃ সিরাজগঞ্জ ডিভিশন।

ব্যয়খাতঃ উপ-খাত “বিশেষ বরাদ্দ”


(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাপ	ক্রম পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত মূল্য	প্রক্রিয়া করণ কাল	প্রাক যোগ্যতা বাছাই (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহবান	দরপত্র উপস্থাপন করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়	মন্তব্য
WR-382	বাঘাবাড়ী নদী বন্দরের নিয়ন্ত্রণাধীন কৃষালিকা ঘাট এলাকার সংযোগ সড়ক নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৭০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	৪ আগস্ট/২৬	১৭ আগস্ট/২৬	২৪ আগস্ট/২৬	৩১ আগস্ট/২৬	৭ সেপ্টেম্বর/২৬	১৪ সেপ্টেম্বর/২৬	- ৪২ ১২০	৪২ দিন ১২০ দিন -	
WR-383	সিরাজগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন বাঘাবাড়ী এন্ডেটে আনসার ব্যারাক নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৩৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	৩১ আগস্ট/২৬	১৩ সেপ্টেম্বর/২৬	২০ সেপ্টেম্বর/২৬	২৭ সেপ্টেম্বর/২৬	৪ অক্টোবর/২৬	১১ অক্টোবর/২৬	- ৪২ ১৫০	৪২ দিন ১৫০ দিন -	
WR-384	সিরাজগঞ্জ ডিভিশনের আওতাধীন বাঘাবাড়ী এন্ডেটের অভ্যন্তরে প্রকৌশল বিভাগের একটি স্টোররুম নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	২২ আগস্ট/২৬	৪ আগস্ট/২৬	১৩ আগস্ট/২৬	২০ আগস্ট/২৬	২৭ আগস্ট/২৬	৩ সেপ্টেম্বর/২৬	- ৪৪ ১৫০	৪৪ দিন ১৫০ দিন -	
WR-385	বাঘাবাড়ী নদী বন্দরের অভ্যন্তরীণ সড়কসমূহ মেইনসত ও সংস্কারসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৩৪.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	৩০ আগস্ট/২৬	১২ আগস্ট/২৬	১৯ আগস্ট/২৬	২৬ আগস্ট/২৬	২ সেপ্টেম্বর/২৬	৯ সেপ্টেম্বর/২৬	- ৪২ ১৫০	৪২ দিন ১৫০ দিন ১৫ জুন/২৭	
WR-386	সিরাজগঞ্জ ডিভিশনের বাঘাবাড়ী এন্ডেটে ড্রেনেজ লাইন নির্মাণ ও মেইনসত এবং পেশ্টিক ট্যাংক পরিষ্কারকরণ ও রক্ষণাবেক্ষণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			LTM	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	২৫.০০			৪ আগস্ট/২৬	১৭ আগস্ট/২৬	২৪ আগস্ট/২৬	৩১ আগস্ট/২৬	৭ সেপ্টেম্বর/২৬	১৪ সেপ্টেম্বর/২৬	- ৪২ ১৫০	৪২ দিন ১৫০ দিন -	
WR-387	বাঘাবাড়ী নদী বন্দরের মেইন গেট নির্মাণ।			RFQ	যথাযথ কর্তৃপক্ষ	রাজস্ব	৬.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	- - -	৪ আগস্ট/২৬	১৭ আগস্ট/২৬	২৪ আগস্ট/২৬	৩১ আগস্ট/২৬	৭ সেপ্টেম্বর/২৬	১৪ সেপ্টেম্বর/২৬	- ৪২ ১৫০	৪২ দিন ১৫০ দিন -	
সর্বমোট							২০০.০০											


১. সিরাজগঞ্জ ডিভিশনের বাঘাবাড়ী এন্ডেটে
উপস্থাপিত প্রকৌশলী
২. সিরাজগঞ্জ ডিভিশনের বাঘাবাড়ী এন্ডেটে
উপস্থাপিত প্রকৌশলী


৩. সিরাজগঞ্জ ডিভিশনের বাঘাবাড়ী এন্ডেটে
উপস্থাপিত প্রকৌশলী
৪. সিরাজগঞ্জ ডিভিশনের বাঘাবাড়ী এন্ডেটে
উপস্থাপিত প্রকৌশলী


৫. সিরাজগঞ্জ ডিভিশনের বাঘাবাড়ী এন্ডেটে
উপস্থাপিত প্রকৌশলী
৬. সিরাজগঞ্জ ডিভিশনের বাঘাবাড়ী এন্ডেটে
উপস্থাপিত প্রকৌশলী


৭. সিরাজগঞ্জ ডিভিশনের বাঘাবাড়ী এন্ডেটে
উপস্থাপিত প্রকৌশলী
৮. সিরাজগঞ্জ ডিভিশনের বাঘাবাড়ী এন্ডেটে
উপস্থাপিত প্রকৌশলী

উপ-খাত “বিশেষ অনুদান” বরিশাল ডিভিশন

(শ্রদ্ধা টাকায়)

পার্যবেক্ষণ নং	ক্রম পার্যবেক্ষণের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	কর্ম শক্তি ও শ্রম	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত মূল্য	প্রতিষ্ঠাকারন কার্য	প্রাক-যোগ্যতা বাস্তব (প্রদান/ক্রেতা)	দ্রুতপত্র আওতা	দ্রুতপত্র উপস্থাপন	দ্রুতপত্র প্রণয়ন	দ্রুতপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তির স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের বার্ষিক সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি শর্তাবলীর সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-388	বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন ভোলা জেলার পঞ্চাপুর লক্ষ্মাটে ৪(চার) টি ৩৬" স্পাত, ষ্টীল জেটি ও এস্টোচ রোড নির্মাণসহ আনুশাঙ্গিক কাজ।	--	খোক	উদ্ভুক্ত	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	১০১.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২০ জুলাই-২৬	২৪ জুলাই-২৬	৩১ জুলাই-২৬	৭ আগস্ট-২৬	১৪ আগস্ট-২৬	২৮ আগস্ট-২৬	-	১৬ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪ দিন	৭ দিন	৭ দিন	৭ দিন	১৪ দিন	৪৯ দিন	৩৩৫ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-389	বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন ভোলা জেলার বাপসোহন মুইচগেট লক্ষ্মাটে ৪(চার) টি স্পাত ও ষ্টীল জেটি নির্মাণসহ আনুশাঙ্গিক কাজ।	--	খোক	উদ্ভুক্ত	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	২১.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২০ জুলাই-২৬	২৪ জুলাই-২৬	৩১ জুলাই-২৬	৭ আগস্ট-২৬	১৪ আগস্ট-২৬	২৮ আগস্ট-২৬	-	০৬ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪ দিন	৭ দিন	৭ দিন	৭ দিন	১৪ দিন	৪৯ দিন	৩২৫ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-390	বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন মেহেন্দিগঞ্জ উপজেলার রহমানের হাট লক্ষ্মাটে ২ টি স্পাত ও ষ্টীল জেটি নির্মাণ এবং স্থাপনসহ আনুশাঙ্গিক কাজ।	--	খোক	উদ্ভুক্ত	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	৪৮.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২০ আগস্ট-২৬	২৪ আগস্ট-২৬	৩১ আগস্ট-২৬	৭ সেপ্টেম্বর-২৬	১৪ সেপ্টেম্বর-২৬	২৮ সেপ্টেম্বর-২৬	-	২০ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪ দিন	৪ দিন	৩ দিন	২ দিন	৪ দিন	৩৮ দিন	৩৩৩ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-391	বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন বামানে নিউকিয়াট এলাকায় আরসিসি বোয়ার্ড নির্মাণ কাজ।	--	খোক	সীমিত	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	১৮.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২০ জুলাই-২৬	২৪ জুলাই-২৬	৩১ জুলাই-২৬	৭ আগস্ট-২৬	১৪ আগস্ট-২৬	২৮ আগস্ট-২৬	-	০৬ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪ দিন	৭ দিন	৭ দিন	৭ দিন	১৪ দিন	৪৯ দিন	৩২৫ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-392	বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন ইলিশা, কীপুর ও বকশিরচন্দ লক্ষ্মাটের প্রতিগ্রহ স্টীল স্ট্রাকচার পাংওয়ে সিডি (শোর কানেকশন) নির্মাণসহ আনুশাঙ্গিক কাজ।	--	খোক	সীমিত	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	১৪.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২০ আগস্ট-২৬	২৪ আগস্ট-২৬	২৮ আগস্ট-২৬	৩১ আগস্ট-২৬	৭ সেপ্টেম্বর-২৬	২৮ সেপ্টেম্বর-২৬	-	২৪ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪ দিন	৪ দিন	৩ দিন	২ দিন	৪ দিন	৩৮ দিন	৩৩৩ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-393	বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন হাউসালী, মুন্সিবগাতি খোয়াঘাট, ভলবাড়ী লক্ষ্মাট এবং ইন্দ্রেরহাট লক্ষ্মাটে জেটি সেতুমতসহ আনুশাঙ্গিক কাজ।	--	খোক	সীমিত	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	২৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২০ আগস্ট-২৬	২৪ আগস্ট-২৬	২৮ আগস্ট-২৬	৩১ আগস্ট-২৬	৭ সেপ্টেম্বর-২৬	২৮ সেপ্টেম্বর-২৬	-	২৫ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪ দিন	৪ দিন	৩ দিন	২ দিন	৪ দিন	৩৮ দিন	৩৩৪ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-394	বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন এসপিটিআই এর বিভিন্ন স্থাপনার কৈদুতিক ও স্যানিটারি স্থাপনমূল সংগ্রহ স্থাপন কাজ।	--	খোক	সীমিত	প্রধান প্রকৌশলী	রাজস্ব	৭.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২০ জুলাই-২৬	২৪ জুলাই-২৬	৩১ জুলাই-২৬	৭ আগস্ট-২৬	১৪ আগস্ট-২৬	২৮ আগস্ট-২৬	-	২৬ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪ দিন	৭ দিন	৭ দিন	৭ দিন	১৪ দিন	৪৯ দিন	৩৪৫ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-395	বরিশাল ডিভিশনের আওতাধীন ততখুদ্দিন সি ট্রাক ঘাটের ষ্টীল জেটির মেসামতসহ আনুশাঙ্গিক কাজ।	--	খোক	সীমিত	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২০ জুলাই-২৬	২৪ জুলাই-২৬	৩১ জুলাই-২৬	৭ আগস্ট-২৬	১৪ আগস্ট-২৬	২৮ আগস্ট-২৬	-	০৬ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪ দিন	৭ দিন	৭ দিন	৭ দিন	১৪ দিন	৪৯ দিন	৩২৫ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
উপমোট =							৩০০.০০										

(এ. এল. হুসেইন সাহাবুজ্জামান)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
বরিশার নারকেল, প্রকৌশল বিভাগ
বিআইডকিউটিএ, বরিশাল।

মোঃ মিজানুর রহমান উইদা
 জাতিসংঘ প্রধান কার্যালয় (পূর্ব)
 প্রধান কার্যালয়
 নিউজার্সি স্ট্রিট, ঢাকা

(প্রকিৰ্ণ ইমামান ডাক্তার)
সদনা (প্রকীর্ণা)
সদনা (প্রকীর্ণা)

মোঃ সুহিদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
বিশ্বাভিভূতি ডি.টি.এ, ঢাকা

উপ-খাত “বিশেষ বরাদ্দ” পটুয়াখালী ডিভিশন

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ক্রয় প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	প্রক্রিয়াকরন কাল	প্রাক যোগ্যতা বাহ্যই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্ত করণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তির স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নের সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-396	পটুয়াখালী ডিভিশনের আওতাধীন কোড়ালিয়া স্পিডবোট ঘাটে সীল জেট ও স্পার্ড নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	সীমিত	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	১৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	২০ জুলাই- ২৬	২৪ জুলাই- ২৬	৩১ জুলাই- ২৬	৭ আগস্ট- ২৬	১৪ আগস্ট- ২৬	২৮ আগস্ট- ২৬	-	২৬ জুন ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৭দিন	৭দিন	৭দিন	১৪দিন	৪৯দিন	৩৪৫ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
WR-397	পটুয়াখালী নদীবন্দর নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ লফটঘাট ও স্পিডবোট ঘাট/পয়েন্টে শুষ্ক হার এর তথ্যাদি স্থাপন করার লক্ষ্যে সাইনবোর্ড নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	--	থোক	সীমিত	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	৫.০০	পরিকল্পিত তারিখ	-	১০ আগস্ট- ২৬	২৪ আগস্ট- ২৬	২৮ আগস্ট- ২৬	৩১ আগস্ট- ২৬	২ সেপ্টে- ২৬	৭ সেপ্টে- ২৬	-	১৫ এপ্রিল- ২০২৭
								পরিকল্পিত দিন	-	-	১৪দিন	৪দিন	৩দিন	২দিন	৫দিন	৩৮দিন	২৭৪ দিন
								প্রকৃত দিন	-	-	-	-	-	-	-	-	-
উপমোট =							২০.০০										

(ড. কামার আলী আশরাফুল্লাহমান)
উপ-খাতের প্রকৌশলী
বরিশাদ সার্কেল, প্রকৌশল বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ মিজানুর রহমান হুইয়া
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূর্ব)
প্রকৌশল বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ মিজানুর রহমান হুইয়া
প্রকৌশলী (প্রকৌশল)
মোঃ মিজানুর রহমান হুইয়া
প্রকৌশলী (প্রকৌশল)

মোঃ মুহিদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

পূর্তকর্ম উপস্বত “বিশেষ বরাদ্দ” খুলনা ডিভিশন

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত মূল্য	প্রক্রিয়াকরণ কাল	প্রাক যোগ্যতা বাহাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যাদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাতিলার সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-398	খুলনা ডিভিশনের আওতাধীন মোংলা খেয়া ঘাটে (পূর্ব পাড়) এম.এস স্পাড, স্টীল গ্যাংওয়ে, আরসিসি রাস্প নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	১০০.০০	পরিবর্তিত তারিখ পরিবর্তিত দিন প্রকৃত তারিখ									
WR-399	খুলনা ডিভিশনের আওতাধীন মোংলা খেয়া ঘাটে (পশ্চিম পাড়) এম.এস স্পাড, স্টীল গ্যাংওয়ে, আরসিসি রাস্প নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।			উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	১০০.০০	পরিবর্তিত তারিখ পরিবর্তিত দিন প্রকৃত তারিখ									
মোট=							২০০.০০										

(এ.এস.এম. আশরাফুল্লাহ)।
উপস্বত প্রকৌশলী
বরিশাল সার্কেল, প্রকৌশল বিভাগ
বিআইডিটিএ, বরিশাল।

মোঃ বিজয়নন্দন রহমান (উইয়া)
অতিরিক্ত প্রকৌশলী (পূঃ)
প্রকৌশল বিভাগ
বিআইডিটিএ, ঢাকা।

(এ.এস.এম. মোঃ ফজলুল ইসলাম)
উপস্বত প্রকৌশলী
কুমিল্লা সার্কেল, বিআইডিটিএ, গারকিবুল ইসলাম তালুকদার)
পদসা (প্রকৌশল)

মোঃ মুহিদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
বিআইডিটিএ, ঢাকা।

চট্টগ্রাম ডিভিশন : "বিশেষ বরাদ্দ"

(লক্ষ টাকায়)

প্যাকেজ নং	ক্রম প্যাকেজের বিবরণ (কাজ)	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	চুক্তি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাপ্তি মূল্য (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়াকরণ কাল	সাক্ষরযোগ্যতা বাছাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্র আহ্বান	দরপত্র উন্মুক্ত ক্রয়	দরপত্র মূল্যায়ন	দরপত্র অনুমোদন	কার্যদেশ প্রদান	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরে ব্যয়িত সর্বমোট সময় (দিন)	চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বমোট সময়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
WR-400	চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতাধীন নোয়াখালী জেলার হাতিয়া (দলচিরা) ঘাট এলাকায় ব্যাংক প্রটেকশনসহ হাই-ওয়াটার ফেরিঘাট নির্মাণসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	খোঁক	খোঁক	উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	১১৫.০০	পরিকল্পিত ড্রাইব পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	-	৩১-জুলাই-২৬	১৯-আগস্ট-২৬	০৭-সেপ্টেম্বর-২৬	১২-সেপ্টেম্বর-২৬	১৪-সেপ্টেম্বর-২৬	২১-সেপ্টেম্বর-২৬	-	২০ ফেব্রুয়ারী ২৬
WR-401	চট্টগ্রাম ডিভিশনের আওতাধীন লক্ষীপুর জেলার মাতুর হাট ঘাটে ঘণিকড় রেমালের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত সীল ফ্রেম কাঠের জেট পুনঃ নির্মাণ ও ৪ টি ৩৬ ইঞ্চি ডায়ামিটার পল্ট দ্বাপনসহ আনুষঙ্গিক কাজ।	খোঁক	খোঁক	উন্মুক্ত দরপত্র	চেয়ারম্যান	রাজস্ব	৮৫.০০	পরিকল্পিত ড্রাইব পরিকল্পিত দিন প্রকৃত দিন	-	৩১-জুলাই-২৬	১৯-আগস্ট-২৬	০৭-সেপ্টেম্বর-২৬	১২-সেপ্টেম্বর-২৬	১৪-সেপ্টেম্বর-২৬	২১-সেপ্টেম্বর-২৬	-	২০ ফেব্রুয়ারী ২৬
মোট টাকা							২০০.০০										

(এ.এস.এম. আশরাফুল্লাহ)
 অধ্যক্ষ, প্রকৌশল বিভাগ
 বরিশাদ সার্কেল, প্রকৌশল বিভাগ
 পিসিইউডিটিএ, বরিশাদ।

মোঃ হিজলুজ্জামান
 অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পূঃ)
 প্রকৌশল বিভাগ
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ হাজিরুল ইসলাম
 অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
 প্রকৌশল বিভাগ
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।

মোঃ মুহিদুল ইসলাম
 চেয়ারম্যান
 বিআইডব্লিউটিএ, ঢাকা।