

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়

বকশীগঞ্জ, জামালপুর।

www.bokshiganj.jamalur.gov.bd

স্মারক নং- ০৫.৩০.৩৯০.৭০০১.১১.০১৩.২২- ৫৭৬

তারিখ- ২৭/৭/২২

বিষয়ঃ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ছাড়কৃত থোক বরাদ্দের অর্থ এবং স্থানীয় রাজস্ব উন্নয়ন (উদ্বৃত্ত) তহবিল অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে মহোদয়কে জানানো যাচ্ছে যে, স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে এডিপির আওতায় ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে ছাড়কৃত এডিপির থোক বরাদ্দ এবং স্থানীয় রাজস্ব উন্নয়ন (উদ্বৃত্ত) তহবিল অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন নিম্নরিত ছক মোতাবেক প্রস্তুত করে মহোদয় বরাবর অত্র সাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : প্রতিবেদন = ৭ফর্দ।

সিনিয়র সচিব

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

স্থানীয় সরকার বিভাগ, মূল্যায়ণ-১ শাখা

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।

দৃষ্টি আকর্ষণ:

সহকারী সচিব

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

স্থানীয় সরকার বিভাগ, মূল্যায়ণ-১ শাখা

বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো :

- ১। জেলা প্রশাসক, জামালপুর।
- ২। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, বকশীগঞ্জ, জামালপুর।
- ৪। উপজেলা প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, বকশীগঞ্জ, জামালপুর।

Samir Hossain

(মুন মুন জাহান লিঙ্গা)

উপজেলা নির্বাহী অফিসার

বকশীগঞ্জ, জামালপুর।

ফোনঃ ০৯৮২২-৫৬০০১

ই-মেইলঃ unobakshiganj@mopa.gov.bd

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ছাড়কৃত খোক বরাদ্দের অর্থ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প গুলোর নাম

১। প্রতিষ্ঠানের নাম : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, বকশীপাড়া, জামালপুর।
২। প্রতিষ্ঠান থেকে/বিশেষ বরাদ্দ আওতায় পৃথিবী প্রকল্পের (২০২১-২০২২ অর্থ বর্ষ) প্রতিবেদনঃ

ক্রমিক ক্রম	বরাদ্দ (এজিপি/বিশেষ)	বিবরণী	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	মুক্তি মূল্য	৩০ জুন/ ২০২২ তারিখে অর্থ ব্যয়	সংশ্লিষ্ট এসজিপি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রগতির তারিখ	কার্যক্রমের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকল্পের নাম	বৈধ/ দর	কর্ম সম্পন্ন তারিখ	জামানত আরম্ভের তারিখ	শিপিয়ার- ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পাশের স্বাক্ষর
								অর্থিক (%)	ভৌত (%)									
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১	০৫/০৮/২১	১৯.৯৬	(ক) ধানুয়া কামালপুর ইউনিয়নের ধানুয়া কামালপুর কো-অপারেটিভ উচ্চ বিদ্যালয় মেমোরি কনস (খ) নির্মাণের আঃ স্থানীয় পঞ্চায়েত হতে হোমসের মাটির বাড়ি পর্বেত বাড়ি নির্মাণের আঃ কাজ সমাপ্ত করণ।	৫০০০০০.০০	৪৭৫০০০.০০	৪৭৫০০০.০০		১০০%	১০০%	২৫/১০/২০২১	১০/০৮/২২	১২/০৮/২২	৩১/০৮/২২	দৈনিক সকালের সময়, জালা, দৈনিক মুজ আগো, জামালপুর দৈনিক মার্কেট জালা।	৫%	-	১৮	১৯
২	০২/১১/২১	১৯.৯৬	(ক) কালিয়া ইউনিয়নের আলীরশাহা নাটু মিয়ার বাড়ি হতে আলীরশাহা (বৈক্য) ইন্দ্রনাথ মাঠ পর্বেত বাড়ি নির্মাণের আঃ (খ) কালিয়ার ইউনিয়নে ধানুয়ার নির্মাণের বাড়ি হতে মিয়ার বাড়ি বাড়ি অসমাপ্ত কাজ নির্মাণের আঃ সমাপ্ত করণ।	৩৫০০০০.০০	৩৩৫০০০.০০	৩৩৫০০০.০০		১০০%	১০০%	২৫/১০/২০২১	১০/০৮/২২	১৬/০৮/২২	১৬/০৮/২২			১৮	১৯	২০
৩	০৫/০৮/২১	৩.৫২	(ক) কালিয়ার ইউনিয়নের কালিয়ার পূর্বপাড়া ইউনিয়নের বাড়ি হতে পূর্ব দিকে বাড়ি নির্মাণের আঃ (খ) কালিয়ার ইউনিয়নের আলীরশাহা নাটু মিয়ার বাড়ি হতে মিয়ার বাড়ি নির্মাণের আঃ একটি বস্ত্র কারখানা নির্মাণ। (গ) কালিয়ার ইউনিয়নের ভাটি পার্শ্ব পাশের বাড়ি নির্মাণ।	৪৮০০০০.০০	৪৬৫০০০.০০	৪৬৫০০০.০০		১০০%	১০০%	২৫/১০/২০২১	১০/০৮/২২	১৬/০৮/২২	১৬/০৮/২২			১৮	১৯	২০

Signature

Signature

[illegible]

[illegible][illegible]

৪। প্রকল্প বাস্তবায়নের মান ও ভ্রাতৃ সুবিধা : (প্রকল্পের ধরন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার তথ্য পূরণের ক্ষেত্রে প্রদত্ত যথার্থ কোড ব্যবহার করা হয়েছে কিনা।)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের ধরন ও প্রকল্প নাম	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প বাস্তবায়ন স্থান	প্রকল্প বাস্তবায়নের পরীক্ষিত/ধরন		প্রাপ্তির সাথে মোট আদ-ব্যয়					অভিগৃহীত সাথে মোট আদ-ব্যয়					অগ্রাধিকৃত (সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম তার ক্রমিক)
				টেক্সটাইল ও মোট কর	নির্দিষ্ট কর	পত বহুর কর	এ বহুর আদ	মোট আদ	মোট ব্যয়	অগ্রাধিকৃত	পত বহুর কর	এ বহুর আদ	মোট আদ	মোট ব্যয়	অগ্রাধিকৃত	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯(৭+৮) =	১০	১১(৯-১০) =	১২	১৩	১৪ (১২+১৩) =	১৫	১৬ (১৪-১৫) =	১৭
১	যোগাযোগ-১	১৭	২০২১-২০২২	১৭টি	৩৭টি	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	১০৫০০০০/	১০৫০০০০/	১০৪০৫২১৫/-	১১০৭৮৫/-	অগ্রাধিকৃত
২	স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা-২	২৫	-	১৭টি	৩০৫২০০০/-	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	১০৫০০০০/	১০৫০০০০/	১০৪০৫২১৫/-	১১০৭৮৫/-	অগ্রাধিকৃত
৩	শিক্ষা-৩	৮	-	১২টি	২৬১৫০০০/-	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	১০৫০০০০/	১০৫০০০০/	১০৪০৫২১৫/-	১১০৭৮৫/-	অগ্রাধিকৃত
৪	ভৌত অবকাঠামো-৪	৬	-	১২টি	২৬১৫০০০/-	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	১০৫০০০০/	১০৫০০০০/	১০৪০৫২১৫/-	১১০৭৮৫/-	অগ্রাধিকৃত
৫	স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা-৫	১২	-	১২টি	২৬১৫০০০/-	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	১০৫০০০০/	১০৫০০০০/	১০৪০৫২১৫/-	১১০৭৮৫/-	অগ্রাধিকৃত
	মোট =	৮৮		৮৮০০০০/-	৫৬৬৭০০০/-	-	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	-	১০৫০০০০/	১০৫০০০০/	১০৪০৫২১৫/-	১১০৭৮৫/-	অগ্রাধিকৃত

উপাভোগ্য প্রকৌশলী
২৭/৬/২৮
হাটীয়া সরকার প্রকৌশল অফিসদেও
বকলীপাড়া, জামালপুর।

উপাভোক্তা নিবাহী অফিসার
বকশীশাঞ্চ, জামানপুর।

১০০০০০
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
২৭/১১/২২
বকশীগঞ্জ, জামালপুর।