

| ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও অনুমোদন পর্যায় | প্রাক্কলিত ব্যয় | জুন/২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি |     | ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ | বার্ষিক ভৌত লক্ষ্যমাত্রা | অর্থ অবমুক্তি | অগ্রগতি                                          |                                                                        |                                                         |                                              | সিদ্ধান্ত/মন্তব্য   |
|---------|------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-----|-----------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
|         |                                                |                  | আর্থিক                               | ভৌত |                                   |                          |               | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের সেপ্টেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের সেপ্টেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি (বরাদ্দের %) | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের সেপ্টেম্বর/ ২০২৩ পর্যন্ত ভৌত অগ্রগতি | প্রকল্পের শুরু থেকে ক্রম পুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি |                     |
| ১       | ২                                              | ৩                | ৪                                    | ৫   | ৬                                 | ৭                        | ৮             | ৯                                                | ১০                                                                     | ১১                                                      | ১২                                           | ১৩<br>(লক্ষ টাকায়) |

### ৪.০ বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

#### জিওবি/বেদেশিক সহায়তা প্রকল্পঃ

|     |                                                                                                                                                                     |                                                                             |                                                                  |     |                 |     |   |   |   |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----|---|---|---|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ৪.১ | Chittagong City Outer Ring Road.<br>জানুয়ারি ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০২৪                                                                                                | ৩৩২৪১৫.০৩<br>(জিওবি<br>২৬৮০৫৯.৯৫<br>জাইকা<br>৬৪৩৫৫.০৮)<br>(৪র্থ<br>সংশোধিত) | ২৬৬৯৪৯.২৩<br>জিওবি<br>২০২৫৯৪.১৫<br>জাইকা<br>৬৪৩৫৫.০৮<br>(৮০.৩১%) | ৮১% | ১.০০            | ১০% | - | - | - | ১৭% | ৮২% | <ul style="list-style-type: none"> <li>বর্তমানে ঠিকাদার কর্তৃক কোন্স্ট্রাক্ট/রিং রোডের ১৫.২০ কি.মি. রোডের পেভমেন্ট নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে মূল সড়কটি যানচলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া সাগরিকা ক্রিকেট স্টেডিয়াম সংলগ্ন রিং রোড সংযোগ সড়কে নির্মাণাধীন স্লাইওভারের ১০০% সাবস্ট্রাকচার এবং ১০০% সুপার স্ট্রাকচার নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে কার্পেটিং এর কাজ চলমান। এছাড়া ফিডার রোড-০১ এর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।</li> <li>“কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বজ্রবলু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল নির্মাণ প্রকল্প”, “চট্টগ্রাম সিটি আউটার রিং রোড প্রকল্প” এবং “চট্টগ্রাম শহরের লালখান বাজার হতে শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ” প্রকল্পের মিলিত স্থলে মন্ত্রীপরিষদ সচিব মহোদয়ের নির্দেশক্রমে কনস্ট্রাকশন অব টানেল ইন্টারসেকশন ব্যয় খাত অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্পের ডিসেম্বর, ২০২৪ মেয়াদে প্রস্তাবিত ৪র্থ সংশোধিত ডিপিপি ০৬/০৬/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। বর্তমানে অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে বর্ধিত কাজের জন্য পরামর্শক ও ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে দরপত্র ও ইওআই আহবান করা হয়েছে। গত ১১/১০/২০২৩ তারিখে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দরপত্র দাখিল করা হয়েছে।</li> <li>প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৮০.৩১%।</li> </ul> |
| ৪.২ | এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন এর বহিঃসীমানা দিয়ে লুপ রোড নির্মাণসহ ঢাকা ট্রাংক রোড হতে বায়েজিদ বোস্তামী রোড পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ। অক্টোবর ২০১৩ হতে জুন ২০২৪ | ৩৫৩০৪.৩১<br>(জিওবি<br>৩২০০৩.৭৮<br>সিডিএ<br>৩৩০০.৫৩)<br>(২য় সংশোধিত)        | ৩২০০৩.৩২<br>(৯০.৬৫%)                                             | ৯৫% | ৩৩০০<br>(সিডিএ) | ৫%  | - | - | - | ১৭% | ৯৫% | <ul style="list-style-type: none"> <li>প্রকল্পের আওতায় রাস্তার দু পাশে ৪৮০টি সড়কবাতি স্থাপনের জন্য গত ২৮/০৬/২০২৩ তারিখ দরপত্র আহ্বান পূর্বক ঠিকাদার নিয়োগ করে কার্যপত্র প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে সড়ক বাতি স্থাপনের কাজ চলমান আছে।</li> <li>গত ২২/০৮/২০২৩ তারিখে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কর্তৃক হিল কাটিং ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান অনুযায়ী পাহাড় রক্ষার জন্য একটি গঠিত টেকনিক্যাল কমিটি’র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পাহাড়ের Slope Protection এর Design ভেটিং করার জন্য চ্যুয়েট -এ প্রেরণ করা হয়েছে।</li> <li>প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৯০.৬৫%।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Md. Ashraf-Ul-Alam  
Assistant Engineer  
"Chittagong City Outer Ring Road" Project  
Chittagong Development Authority

| ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও অনুমোদন পর্যায় | প্রাকল্পিত ব্যয় | জুন/২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি |     | ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ | বার্ষিক ভৌত লক্ষ্যমাত্রা | অর্থ অবমুক্তি | অগ্রগতি                                          |                                                                        |                                                        |                                             | সিদ্ধান্ত/মন্তব্য |
|---------|------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-----|-----------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
|         |                                                |                  | আর্থিক                               | ভৌত |                                   |                          |               | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের সেপ্টেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের সেপ্টেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি (বরাদ্দের %) | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের সেপ্টেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত ভৌত অগ্রগতি | প্রকল্পের শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি |                   |
| ১       | ২                                              | ৩                | ৪                                    | ৫   | ৬                                 | ৭                        | ৮             | ৯                                                | ১০                                                                     | ১১                                                     | ১২                                          | ১৩                |

(লক্ষ টাকায়)

|     |                                                                                                                          |                            |                       |     |          |     |          |          |        |     |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----|----------|-----|----------|----------|--------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ৪.৩ | কর্ণফুলী নদীর তীর বরাবর কালুরঘাট সেতু হতে চাক্তাই খাল পর্যন্ত সড়ক নির্মাণ।<br>জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২৪                   | ২৭৭৯৩৯.৪৭<br>(২য় সংশোধিত) | ১৫৫৮৫৮.৮৫<br>(৫৬.০৮%) | ৫৭% | ৬৮৫৬৮.০০ | ২০% | ১৭১৪২.০০ | ১৪৩৯৯.২৮ | ২১%    | ৩০% | ৬৫% | <ul style="list-style-type: none"> <li>প্রকল্পের আওতায় ১২ টি রেগুলেটর/স্লুইস গেইট এর মধ্যে বর্তমানে ১০টি রেগুলেটর/স্লুইস গেইট, রেগুলেটরের মুখে স্লোপ প্রটেকশনের এবং বীধের মাটি ভরাটের কাজ চলমান আছে। ১০টি রেগুলেটর/স্লুইস গেইটের মধ্যে চাক্তাই, রাজাখালী, বলিরহাট ও নোয়া খাল এলাকায় ৬টি স্লুইস গেইট/ রেগুলেটরের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। উক্ত ৬টি রেগুলেটর/স্লুইস গেইট বর্তমানে FRP গেইটের পরিবর্তে প্রচলিত MS গেইট দিয়ে অস্থায়ীভাবে চালু করা হয়েছে। বিদেশ থেকে FRP গেইট সমূহ আসলে পরবর্তীতে MS গেইট সমূহ অপসারণ করে FRP গেইট বসানো হবে। ৪টি রেগুলেটর/স্লুইস গেইট এর Structural কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বর্ষা মৌসুমের পর অবশিষ্ট ২টি রেগুলেটর/স্লুইস গেইট এর নির্মাণ কাজ শুরু করা হবে।</li> <li>অনুমোদিত ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী বর্ধিত কাজ সমূহ সম্পাদনের জন্য দরপত্র আহবান করা হয়েছে। যা সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত কমিটিতে ২২/৬/২৩ তারিখ অনুমোদিত হয়েছে। বর্তমানে ঠিকাদার কর্তৃক নির্মাণ কাজ চলমান আছে।</li> <li>প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৬১.২৬%।</li> </ul> |
| ৪.৪ | চট্টগ্রাম শহরের লালখান বাজার হতে শাহ আমানত বিমানবন্দর পর্যন্ত এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ।<br>জুলাই-২০১৭ হতে জুন-২০২৪ | ৪২৯৮৯৫.১১<br>(১ম সংশোধিত)  | ৩৩১২২২.৭৪<br>(৭৭.০৫%) | ৭৮% | ৬৫০০০.০০ | ২২% | ১৬২৫০.০০ | ১৪৯৯৯.৪০ | ২৩.০৮% | ৩০% | ৮২% | <ul style="list-style-type: none"> <li>মন্ত্রণালয়ের নির্দেশিত টার্গেট এর মধ্যে মূল ফ্লাইওভারের কাজ শেষ করার জন্য বর্তমানে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে।</li> <li>অনুমোদিত ১ম সংশোধিত ডিপিপি'র WD-2 প্যাকেজের আওতায় ১২টি রাস্তা নির্মাণের ঠিকাদার নিয়োগের লক্ষ্যে আস্থানকৃত দরপত্রটি চূড়ান্ত অনুমোদনের লক্ষ্যে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে দ্রুত উপস্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়।</li> <li>অনুমোদিত ১ম সংশোধিত ডিপিপি'র মূল ব্যয় অপরিবর্তিত রেখে প্রকল্পের আন্তঃখাত সমন্বয়ের প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়।</li> <li>প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৮০.৫৪% ও ভৌত অগ্রগতি ৮২%।</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                |

উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

পুষ্টিতা চৌধুরী  
সহকারী প্রকৌশলী  
চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

Md. Ashraf-Ul- Alam  
Assistant Engineer  
"Hilltong City Outer Ring Road" Project  
Hilltong Development Authority



| ক্রঃ নং | প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল ও অনুমোদন পর্যায় | প্রাকল্পিত ব্যয় | জুন/২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি |     | ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ | বার্ষিক ভৌত লক্ষ্যমাত্রা | অর্থ অবমুক্তি | অগ্রগতি                                          |                                                                        |                                                        |                                             | সিদ্ধান্ত/মন্তব্য   |
|---------|------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-----|-----------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|
|         |                                                |                  | আর্থিক                               | ভৌত |                                   |                          |               | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের সেপ্টেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের সেপ্টেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি (বরাদ্দের %) | ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের সেপ্টেম্বর/২০২৩ পর্যন্ত ভৌত অগ্রগতি | প্রকল্পের শুরু থেকে ক্রমপুঞ্জিত ভৌত অগ্রগতি |                     |
| ১       | ২                                              | ৩                | ৪                                    | ৫   | ৬                                 | ৭                        | ৮             | ৯                                                | ১০                                                                     | ১১                                                     | ১২                                          | ১৩<br>(লক্ষ টাকায়) |

| স্ব-অর্থায়ন প্রকল্প                    |                                                                               |            |                     |        |           |        |          |          |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------|-----------|--------|----------|----------|--------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ৪.৭                                     | কম্পট্রাকশন অব সিডিএ স্কয়ার এট নাসিরাবাদ, চিটাগাং<br>জানু.২০১২ হতে জুন, ২০২৪ | ১৬৭৪৮.০১   | ৮২০৫.৬৮<br>(৪৮.৯৯%) | ৭৭%    | ৫০০০.০০   | ২৩%    | ১২০০.০০  | ১২০০.০০  | ২৪%    | ৩০%    | ৭৮%    | <ul style="list-style-type: none"> <li>আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য ০৩ (তিন) টি ভবনের সবগুলো ফ্লোরের ছাদ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং বর্তমানে ভবনের অভ্যন্তরীণ কাজসমূহ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য ১৬৫ টি ফ্ল্যাটের মধ্যে ১৫৪টি ফ্ল্যাট ইতোমধ্যে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ১১টি ফ্ল্যাট বরাদ্দের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।</li> <li>প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৫৬.১৬%।</li> </ul> |
|                                         | উপমোট                                                                         | ১৬৭৪৮.০১   | ৮২০৫.৬৮<br>(৪৮.৯৯%) | ৭৭%    | ৫০০০.০০   | ২৩%    | ১২০০.০০  | ১২০০.০০  | ২৪%    | ৩০%    | ৭৮%    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| সর্বমোট<br>(জিওবি+<br>স্ব-<br>অর্থায়ন) | মোট প্রকল্প- ৭টি<br><br>(জিওবি প্রকল্প- ৬টি<br>স্ব-অর্থায়ন প্রকল্প- ১টি)     | ১৬৫৭২৮৪.৭১ | ১১৪৪৩৯৮.৮৪          | ৭৮.৪৩% | ২০১২৩০.০০ | ১৫.৮৭% | ৩৪৯৩২.২৫ | ৩০৬৯৩.৯৫ | ১৫.২৫% | ২১.০৪% | ৮১.০৩% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

তাসলিমা আক্তার  
উপ-সহকারী প্রকৌশলী  
চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

মুন্সিফা চৌধুরী  
সহকারী প্রকৌশলী  
চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

কাজী কাদের নেওয়াজ  
প্রকল্প পরিচালক  
চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ

Mohammed Mahafuzur Rahman  
Executive Engineer (Project) & Project Director  
Chittagong Development Authority