

২০২৫-২৬ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা

প্রকল্পের নাম : "চট্টগ্রাম শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়কসমূহের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন গৃহ প্রকল্প-১"
 বাস্তবায়ন সোয়াদকাল : জানুয়ারী, ২০২৪ হতে ডিসেম্বর, ২০২৫ ইং
 সর্বশেষ অনুমোদিত প্রাঙ্গণিত ব্যয় : ৪৮২০.৫৫ লক্ষ টাকা

ক্র: নং	অনুমোদিত ভিপ/বি/আর/ভিপ/বি অনুযায়ী			জুন ২০২৫ পর্যন্ত প্রাপ্তি		২০২৫-২৬ অর্থ বছরের এটিপি বরাদ্দ বিভাজন		১ম প্রান্তিক (জুলাই, ২০২৫-নভেম্বর, ২০২৫)		২য় প্রান্তিক (অক্টোবর, ২০২৫-ডিসেম্বর, ২০২৫)		৩য় প্রান্তিক (জানুয়ারি, ২০২৬-মার্চ, ২০২৬)		৪র্থ প্রান্তিক (এপ্রিল, ২০২৬-জুন, ২০২৬)		মন্তব্য
	কার্যক্রম	পরিমাণ/সংখ্যা	প্রাঙ্গণিত ব্যয়	কৌশল (%)	আর্থিক			কৌশল (%)	আর্থিক	কৌশল (%)	আর্থিক	কৌশল (%)	আর্থিক	কৌশল (%)	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
	ক) রাজস্ব খাত:															
১	সামান্য	-	১,০০০	১৭.৮৬%	১,২৫০	৭১.৪৩%	৫,০০০	৩৫.৭১%	২,৫০০	৩৫.৭১%	২,৫০০	-	-	-	-	-
২	নিবন্ধন বি (পেরিমেট্রিক/অভ্যন্তরীণ/অভ্যন্তরীণ)	-	১০,০০০	২৫.০০%	২,৫০০	০.০০%	-	০.০০%	-	০.০০%	-	-	-	-	-	-
৩	আবাস, ভোগ ও সুবিধাসহ	-	৩,২০০	২০.৫১%	০.৮০০	৩২.০৫%	১,২৫০	১৬.৮৭%	০.৬৫০	১৫.৩৮%	০.৬০	-	-	-	-	-
৪	সুপার ও ইকসপ্রেস	-	৫,০০০	৩০.০০%	১,৫০০	৬০.০০%	৩,০০০	৩০.০০%	১,৫০০	৩০.০০%	১,৫০০	-	-	-	-	-
৫	টেনিস, সিন ও বাস্পন	-	২,০০০	৩৭.৫০%	০.৭৫০	২৫.০০%	০.৫০০	২২.৫০%	০.২৫০	২২.৫০%	০.২৫০	-	-	-	-	-
৬	সার্ক	-	৫,০০০	৩৫.০০%	১,৭৫০	২০.০০%	১,০০০	২০.০০%	০.৫০০	২০.০০%	০.৫০০	-	-	-	-	-
৭	সেতর/আবাসন	-	০.২৫০	০.০০%	-	১০০.০০%	০.২৫০	৬০.০০%	০.২৫০	৬০.০০%	০.২৫০	-	-	-	-	-
	ক) উপ-মোট:		৩০.১৫০	২৫.৭১%	৮,৫৫০	৩৩.১৮%	২১,০০০	১৬.৭৪%	৫,৫৫০	১৬.৪৪%	৫,৫৫০	-	-	-	-	-
	খ) মূলধন খাত:															
৮	সড়ক ও যানসড়ক	৪,৩৫২.৫৭০	৫৩৮.২৫০	১৮.৮৩%	১০১.৫০	৩৩.৪০%	১৮০.০০	১৬.৭০%	৯০.০০	১৬.৭০%	৯০.০০	-	-	-	-	-
৯	পানি নিষ্কাশন/অবকাঠামো	১,৬৭০.০০০	১,৭১৬.৮৬০	৩০.৬২%	৫৫০.২৫	৫৭.৮২%	১,০৩৬.০০	২৮.৯৪%	৫২০.০০	২৮.৮৮%	৫২০.০০	-	-	-	-	-
১০	স্বাস্থ্য ও পোশা স্থানসমূহ	-	২৮.৫০	৪৯.১১%	২৪.০০	৪৫.৬০%	১৩.০০	২১.০৫%	৬.০০	২৪.৫৫%	১.০০	-	-	-	-	-
১১	ইউটিলিটি/সার্ভিস পানি স্থানসমূহ	-	২৮.৯৩০	২৪.২০%	১.০০	০.০০%	-	০.০০%	-	০.০০%	-	-	-	-	-	-
১২	আবকাঠামো/একক/বিভিন্ন/কেন্দ্র/কাজ	৫০১.০০০	৪১.৩২০	১৫.৭৩%	৬.৫০	৩৬.৩০%	১৫.০০	১৬.৯৪%	১.০০	১৬.৯৪%	৫.০০	-	-	-	-	-
১৩	স্বাস্থ্য/সেতর/সড়ক	৫৫.০০০	১৬১.৭০০	০.০০%	-	৯৯.৫৫%	১৬১.০০	০.০০%	-	৯৯.৫৫%	১৬১.০০	-	-	-	-	-
১৪	ভূমি অধিগ্রহণ	০.০২৫৪৪	২,১১৭.৩৪০	০.০০%	-	৯৭.৬৭%	২,০৬৮.০০	০.০০%	-	৯৭.৬৭%	২,০৬৮.০০	-	-	-	-	-
	খ) উপ-মোট:		৪,৭১৩.৬৪০	১৪.৪১%	৬৭১.২৫	৭৩.৭৪%	৩,৪৭৬.০০	১৩.২২%	৬২৩.০০	১৩.২২%	৬২৩.০০	-	-	-	-	-
	গ) কৌশল মূল্য বৃদ্ধি	-	২৬.২৬০													
	ঘ) আর্থিক মূল্য বৃদ্ধি	-	৪৭.৪৭০													
	সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ) =		৪,৮২০.৫৫০	১৪.২৭%	৬৮৭.৮০	৭২.৩৪%	৩,৪৭৬.০০	১৩.০৪%	৬২৮.৫৫	১৩.০৪%	৬২৮.৫৫	-	-	-	-	-

Saiduddin Ahmed Chowdhury
 Assistant Engineer
 Chittagong Development Authority

Engr. Md. Shamim
 Project Director
 Widening and Development of Important
 Roads of Chittagong City Cluster Project-1
 Chittagong Development Authority