

স্মারক নং-এলজিইডি/উঃপ্রঃ/কোম/নোয়া/২০২৩- ৬৯০

তারিখ : ১৪/০৮/২০২৩ ইং

বরাবর,

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী।

বিষয় : ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ছাড়কৃত থোক এডিপি বরাদ্দ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র : মহোদয়ের স্মারক নং-০৫.৪২.৭৫২১.০০০.৫৭.০০১.২৩-১২৬৫

তারিখ : ২৪-০৭-২০২৩ ইং

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ছাড়কৃত থোক এডিপি বরাদ্দ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের আয়-ব্যয়ের হিসাব সমন্বিত ছকটি পূরণ পূর্বক পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল।

সংযুক্তি : ১। বর্ণনামতে ০৫ (পাঁচ) কপি।


(মোঃ নূরুদ্দীন)

উপজেলা প্রকৌশলী
কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী।

ই-মেইল : ue.noakhali.companiganj@lged.gov.bd

আজগার আলী দাখিল মাদ্রাসা প্রোজেক্ট কার (৩ম ওয়ার্ড)	২,৮২,২২৫.৮৪	২,০৭,০৭২.৪০	২,৪৬,৪০০.৪৭	৬	১০০%	১০০%	১০	২৪/০৪/২০২০	২৪/০৪/২০২০	০৮/০৬/২০২০	টেকার	হ্যাঁ		হ্যাঁ
ফকিরেরভাঙ্গিয়া বাজারে খাদ্ধিন নির্মাণ (৭ম ওয়ার্ড)	২,২৪,০৪৪.০৭	২,১০,১০৬.০৫	২,১২,৭০৪.০০	৬	১০০%	১০০%	১১	২৪/০৪/২০২০	২৪/০৪/২০২০	০৮/০৬/২০২০	টেকার	হ্যাঁ		হ্যাঁ
ইউনিয়ন পরিষদ পান্থরের বাইড ওয়াশ নির্মাণ (৬ম ওয়ার্ড)	০,১৬,০০০.০০	০,০০,২০০.০০	২,৯৯,৯০০.৭৬	৪	১০০%	১০০%	১২	২৪/০৪/২০২০	২৪/০৪/২০২০	১০/০৬/২০২০	টেকার	হ্যাঁ		হ্যাঁ
মৌ মৌ রাসবুজ সেতুর ন্যাকার	২,১৬,৭৬৫.৮৫	২,০৫,৯৫৬.০৬	২,০৫,৭০৬.২৪	৩	১০০%	১০০%	১৩	২৪/০৪/২০২০	২৪/০৪/২০২০	১০/০৬/২০২০	টেকার	হ্যাঁ		হ্যাঁ
নাভিরহাট এ. মাসজিদ সংস্কার ও নির্মাণের কাজের নির্দি কন (৩ম ওয়ার্ড)	২,৭০,৮০০.৭০	২,৫৭,২৬৬.৬৪	২,৫৫,৪০০.০৯	৩	১০০%	১০০%	১৪	২৪/০৪/২০২০	২৪/০৪/২০২০	২৪/০৬/২০২০	টেকার	হ্যাঁ		হ্যাঁ
সেতুরহাট খামে মসজিদের প্রস্তাব বনানি নির্দি কন	৮৭,২১০.৪৭	৮০,৮০২.৮০	৮০,২১০.০০	৪	১০০%	১০০%	১৫	২৪/০৪/২০২০	২৪/০৪/২০২০	২৪/০৬/২০২০	টেকার	হ্যাঁ		হ্যাঁ
কাচটন রাসদে নতুন সড়ক নির্দি	২,১৮,৪৪৪.০৫	২,০৫,৫২২.১২	২,০৬,০০০.২৪	৭	১০০%	১০০%	১৬	২৪/০৪/২০২০	২৪/০৪/২০২০	২৪/০৬/২০২০	টেকার	হ্যাঁ		হ্যাঁ
চৌকি বাজার মসজিদের সড়কের খাদ্ধিন নির্মাণ (৭ম ওয়ার্ড)	২,৫১,২৯৮.৮৭	২,০৫,৫০০.৯০	২,০৭,৭৬৬.৬০	৭	১০০%	১০০%	১৭	২৪/০৪/২০২০	২৪/০৪/২০২০	১১/০৬/২০২০	টেকার	হ্যাঁ		হ্যাঁ
চৌকি বাজার মসজিদের প্রস্তাব বনানি সংস্কার প্রকল্প নির্দি (৩ম ওয়ার্ড)	০,৮৯,২৬০.১৯	০,৬৬,৭০৬.৬০	০,৬৬,৪৮০.৬৭	৭	১০০%	১০০%	১৮	২৪/০৪/২০২০	২৪/০৪/২০২০	১১/০৬/২০২০	টেকার	হ্যাঁ		হ্যাঁ
আবদুল হুসেইন মসজিদের প্রকল্প	১,৪০,১০৫.১৫	১,০০,০০০.৬৪	১,০৫,৪৪০.৪০	৭	১০০%	১০০%	১৯	২৪/০৪/২০২০	২৪/০৪/২০২০	১১/০৬/২০২০	টেকার	হ্যাঁ		হ্যাঁ
বাকী মসজিদের প্রকল্প নির্দি	২,৫১,২৯৮.৮৭	২,০৫,৫০০.৯০	২,০৭,৭৬৬.৬০	৬	১০০%	১০০%	২০	২৪/০৪/২০২০	২৪/০৪/২০২০	২৪/০৬/২০২০	টেকার	হ্যাঁ		হ্যাঁ
আবদুল হুসেইন মসজিদের প্রকল্প নির্দি	১,৪০,১০৫.১৫	১,০০,০০০.৬৪	১,০৫,৪৪০.৪০	৬	১০০%	১০০%	২১	২৪/০৪/২০২০	২৪/০৪/২০২০	২৪/০৬/২০২০	টেকার	হ্যাঁ		হ্যাঁ
মসজিদে নবল প্রকল্পে মসজিদ নির্মাণের প্রকল্প নির্দি	২,০০,০০০.৬৭	১,৯০,০০০.৪০	১,৮৮,৪৪০.০০	৬	১০০%	১০০%	২২	২৪/০৪/২০২০	২৪/০৪/২০২০	২৪/০৬/২০২০	টেকার	হ্যাঁ		হ্যাঁ
আবদুল হুসেইন মসজিদ	০০,০০০.০০	০০,০০০.০০	০০,০০০.০০	৮	১০০%	১০০%	২৩	২৪/০৪/২০২০	২৪/০৪/২০২০	১১/০৬/২০২০	টেকার	হ্যাঁ		হ্যাঁ
বাকী মসজিদে প্রকল্পে মসজিদ নির্দি	১,৯১,০৭৬.০০	১,৮১,০৭৬.০০	১,৯১,০০০.০০	৮	১০০%	১০০%	২৪	২৪/০৪/২০২০	২৪/০৪/২০২০	০০/০৬/২০২০	PIC	হ্যাঁ		হ্যাঁ
বাকী মসজিদে প্রকল্পে মসজিদ নির্দি	১,৯১,০৭৬.০০	১,৮১,০৭৬.০০	১,৯১,০০০.০০	৮	১০০%	১০০%	২৪	২৪/০৪/২০২০	২৪/০৪/২০২০	১১/০৬/২০২০	PIC	হ্যাঁ		হ্যাঁ

ট্যাক্স বাউন্ড প্যারামিটারসহ উপর কালভার্ট নির্ধারিত (কনং ওয়াউ)	১,১৯,৯৭৬.০০	১,১৯,৯৭৬.০০	১,১৯,৯৭৬.০০	৮	১০০%	১০০%	২৬	২৪/০৪/২০২০	২৪/০৪/২০২০	২০/০৪/২০২০	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
রমজান আলী চৌধুরীর হোতে কালভার্ট নির্ধারিত (কনং ওয়াউ)	১,১৯,৯৯২.০০	১,১৯,৯৯২.০০	১,১৯,৯৯২.০০	৬	১০০%	১০০%	২৭	২৪/০৪/২০২০	২৪/০৪/২০২০	০০/০৪/২০২০	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
শাহীজহাউর আলী চৌধুরীর ট্যাক্স নির্ধারিত (কনং ওয়াউ)	১,১৯,৯৯৯.০০	১,১৯,৯৯৯.০০	১,১৯,৯৯৯.০০	৯	১০০%	১০০%	২৮	২৪/০৪/২০২০	২৪/০৪/২০২০	১১/০৪/২০২০	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
হাউসের উল্লিখিত হোতে বস কালভার্ট নির্ধারিত (কনং ওয়াউ)	১,৭২,১৯৯.০০	১,৭২,১৯৯.০০	১,৭২,১৯৯.০০	৪	১০০%	১০০%	২৯	২৪/০৪/২০২০	২৪/০৪/২০২০	২৭/০৪/২০২০	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
এক্সপেনসিভি বেসে মোগাজানাতা সড়কে গোল্ডেন বাউন্ড পুন্ডরে পাইড ওয়াউ নির্ধারিত (৪নং ওয়াউ)	১,১৯,৯৯৯.০০	১,১৯,৯৯৯.০০	১,১৯,৯৯৯.০০	৪	১০০%	১০০%	৩০	২৪/০৪/২০২০	২৪/০৪/২০২০	২৮/০৪/২০২০	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
পূর্ব চরকাওজা উচ্চ বিদ্যালয়ের টিন শেড ক্রসিং নির্ধারিত	১,১৯,৯৯৯.০০	১,১৯,৯৯৯.০০	১,১৯,৯৯৯.০০	৪	১০০%	১০০%	৩১	২৪/০৪/২০২০	২৪/০৪/২০২০	২৯/০৪/২০২০	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
৩১ টি এভিপি মোট	৬২,২৭,৮০১.০০	৬২,২৭,৮০১.০০	৬২,২৭,৮০১.০০		৯৮.৯৮%	১০০.০০%								

মোঃ হুমায়ুন কবীর
উপস্থাপক, প্রকল্প পরিচালক
আবু আবু বাকর আলী
কোম্পানি, কোম্পানি

মোঃ হুমায়ুন কবীর
উপস্থাপক, প্রকল্প পরিচালক
আবু আবু বাকর আলী
কোম্পানি, কোম্পানি

মোঃ হুমায়ুন কবীর
উপস্থাপক, প্রকল্প পরিচালক
আবু আবু বাকর আলী
কোম্পানি, কোম্পানি

প্রতিষ্ঠানের নাম : উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়, কোম্পানীগঞ্জ, নোয়াখালী।

বাল্যব খাতের প্রাথমিক গৃহীত একককের (২০২২-২০২৩) প্রতিবেদনঃ বাল্যব খাত ২০২২-২০২৩ ইং

[illegible]


 डॉ. स. स. चौधरी
 स. स. चौधरी
 स. स. चौधरी

ଡଃ: ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦିନ ଦେବୀ ଦୁବେ
 ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ ଡାକ୍ତରୀ
 ଡୋମ୍ବୋଲୀ ପାଠ, ଗୋପାଳପୁର :


 ମହାନଗର ନିଗମ
 ଗଠନାୟକ
 ଉଚ୍ଚତମ ମହାନଗର ନିଗମ
 ଗଠନାୟକ ଶ୍ରୀ. (ଗୋପାଳପୁର) :

(A) $\frac{1}{\sqrt{2}}$, $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (B) $\frac{1}{\sqrt{2}}$, $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (C) $\frac{1}{\sqrt{2}}$, $\frac{1}{\sqrt{2}}$ (D) $\frac{1}{\sqrt{2}}$, $\frac{1}{\sqrt{2}}$

[Signature]
 CHAIRMAN, BOARD OF
 DIRECTORS
 CHRYSLER CREDIT
 CORPORATION
 100 WALL STREET
 NEW YORK, N.Y. 10038