



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
দিরাই, সুনামগঞ্জ।
www.derai.sunamganj.gov.bd



“শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি”

স্মারক নং: ৪৬.০২.৯০২৯.০০০.১৪.০০৩.২২- ৫০৬/১

তারিখ: ১৭/০৮/২০২২ ইং।

বিষয়: স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২১-২২ ইং অর্থ বৎসরের ছাড়কৃত এডিপি এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক অগ্রগতির প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র: ৪৬.০০.০০০০.০৯৬.১৬.০৪৭.২০২১-৩০, তারিখ: ১৮/০৭/২০২২ ইং।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২১-২২ ইং অর্থ বৎসরের ছাড়কৃত এডিপি এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক অগ্রগতির প্রতিবেদন ছক পূরণ পূর্বক সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: প্রতিবেদন ছক-০৮(আট) পাতা।

(মাহমুদুর রহমান মামুন)

উপজেলা নির্বাহী অফিসার

দিরাই, সুনামগঞ্জ।

মোবাইল: ০১৭৩০-৩৩১১১৩

Email: ueoderai@mopa.gov.bd

সহকারী সচিব

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

স্থানীয় সরকার বিভাগ

মূল্যায়ন-২ শাখা।

“ এডিপি ২০২১-২২ ইং অর্থ বছরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন হক ”

২০২১-২২ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ (এডিপি/বিশেষ এবং রাজস্ব) বিবরণী আলাদা আলাদা			বাস্তবায়িত প্রকল্পে নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এসডিজি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট/দর	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেন্ডার/সি পিপি/সি)	জামানত ভ্যাট আয়করের টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা	পিপিয়ার ২০০৮ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের নাম	মন্তব্য
ক্রি	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য (টা/-)	চুক্তি মূল্য (টা/-)	৩০ শে জুন ২০২২ ইং তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক (%)	ভৌত (%)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
ADP PIC																			
১ম	০৫/০৮/২১	৩১.৯৩																	
	১৬/০৮/২১	৫.৬৩	১. আব্দুল ওয়াদুদ, PIC সভাপতি ও UP সদস্য, করিমপুর। করিমপুর ইউনিয়নে ১) রেবা আক্তার চৌধুরী ২) বশির মিয়া ৩) অনল কান্তি দাস প্রত্যেকের বাড়িতে ১টি করে মোট ৩টি নলকূপ স্থাপন কাজের চূড়ান্ত বিল প্রদান।	১৯০০০০.০০	১৯০০০০.০০	১৮১০০০.০০		-	-	১১/১১/২১	-	০১/০৩/২২	-	১) দৈনিক যুগান্তর ২) সুনামগঞ্জের খবর ৩) The New Age	এলজিইডি	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	-
২য়	০২/১১/২১	৩১.৯৩	২. রুশিয়া বেগম, PIC সভাপতি ও সদস্য, তাড়ুল। ১) জালাল মিয়া ২) ছাদিক ৩) কামরুল ইসলাম চৌধুরী প্রত্যেকের বাড়িতে ১টি করে মোট ৩টি নলকূপ স্থাপন কাজের চূড়ান্ত বিল প্রদান।	১৯০০০০.০০	১৯০০০০.০০	১৯০০০০.০০		-	-	১১/১১/২১	-	০১/০৩/২২	-	-এ-	এলজিইডি	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	-
৩য়	২৬/০১/২২	৩১.৯৩	৩. সুমন চৌধুরী, PIC সভাপতি ও UP সদস্য, তাড়ুল। ১) সজিব আহমদ ২) আনুয়ার ৩) করিম উদ্দিন প্রত্যেকের বাড়িতে ১টি করে মোট ৩টি নলকূপ স্থাপন কাজের চূড়ান্ত বিল প্রদান।	১৯০০০০.০০	১৯০০০০.০০	১৯০০০০.০০		-	-	১১/১১/২১	-	০১/০৩/২২	-	-এ-	এলজিইডি	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	-
৪র্থ	১৭/০৪/২২	৩১.৯৩	৪. হুসাইন মিয়া, PIC সভাপতি ও UP সদস্য, তাড়ুল। ১) শাবলী রানি দাস ২) তাজুল ইসলাম ৩) সিরাজুল হক প্রত্যেকের বাড়িতে ১টি করে মোট ৩টি নলকূপ স্থাপন কাজের চূড়ান্ত বিল প্রদান।	১৯০০০০.০০	১৯০০০০.০০	১৯০০০০.০০		-	-	১১/১১/২১	-	০১/০৩/২২	-	-এ-	এলজিইডি	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	-
৫ম	০২/০৬/২২	২৫.০০	৫. মোহাম্মদ কতেনুর, PIC সভাপতি ও UP সদস্য, তাড়ুল। ১) প্রেমভোষ দাস ২) আসিক নূর ৩) রুস্তম আলী প্রত্যেকের বাড়িতে ১টি করে মোট ৩টি নলকূপ স্থাপন কাজের চূড়ান্ত বিল প্রদান।	১৯০০০০.০০	১৯০০০০.০০	১৯০০০০.০০		-	-	১১/১১/২১	-	০১/০৩/২২	-	-এ-	এলজিইডি	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	-
		১৫৮.৩৫	উপমোট টা/=	৯৫০,০০০.০০	৯৫০,০০০.০০	৯৪১,০০০.০০													

২০২১-২২ অর্থ বছরের মোট ব্যয় (এডিপি/বিলের এবং রাজস্ব) বিবরণী আলাদা আলাদা			বাজেটায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংক্রান্ত এপিডি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অঙ্গশক্তি		অর্থায়নকার তালিকা প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যাবলীর তারিখ	রাজ্য আয়করের তারিখ	রাজ্য শেখ হুসেইন তারিখ	প্রকাশিত প্রতিকার নাম	ওয়েব/সব	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেন্ডার/সি পিপি)	জামানত জাতি আয়করের টাকার কর্তন করা হয়েছে কিনা	শিশুর ২০০৮ অনুযায়ী যতিষ্ঠানের নাম	মন্তব্য
ক্রি	তারিখ	টারিফ পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য (ট/-)	চুক্তি মূল্য (ট/-)	৩০ শে জুন ২০২২ ইং তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক (%)	ভৌত (%)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			১. মোহাম্মদ শাহাব উদ্দিন, PIC সভাপতি ও UP সদস্য, চরনারায়ণ। ১) প্রেমতোষ দাস ২) আদিক লুৎ ৩) কল্লম আলী প্রত্যেকের বাড়িতে ১টি করে মোট ৩টি মলকুল স্থাপন কাজের চূড়ান্ত বিল প্রদান।	১৯০০০০.০০	১৯০০০০.০০	১৯০০০০.০০		-	-	১১/১১/২১	-	১০/০৩/২২	-	-	এলজিইডি	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	-
			৭. হাকিম বেগম, PIC সভাপতি ও UP সদস্য, তাজুল। ১) শাহিন খানম চৌধুরী, সাং: আনোয়ারপুর এর বাড়িতে সাবমারিসবল পান্সনসহ মলকুল স্থাপন কাজের চূড়ান্ত বিল প্রদান।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		-	-	১১/১১/২১	-	১৫/০৩/২২	-	-	এলজিইডি	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	-
			৮. মো: মুর আলম, PIC সভাপতি ও UP সদস্য, জামাল। প্রত্যক্ষীয় চুক্তি ডাউট ও ডাউট দানের সমস্যাগুলোর মাঝে ইজনির্কর ও ২টি ড্রামলেট বিতরণ কাজের চূড়ান্ত বিল প্রদান।	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০		-	-	১১/১১/২১	-	১৫/০৩/২২	-	-	এলজিইডি	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	-
			৯. শীলি রজন হারপ, PIC সভাপতি ও UP সদস্য, করিমপুর। ১) বিশেষ মন্ত্রী ২) ময়াল বিধান ৩) কয়েক মিরা প্রত্যেকের বাড়িতে ১টি করে মলকুল স্থাপন কাজের চূড়ান্ত বিল প্রদান।	১৯০০০০.০০	১৯০০০০.০০	১৯০০০০.০০		-	-	১১/১১/২১	-	২০/০৩/২২	-	-	এলজিইডি	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	-
			১০. মো: হাকিম মিরা, PIC সভাপতি ও UP সদস্য, করিমপুর। ১) পত্রাহ মিরা ২) আজিজুল ইসলাম ৩) কয়েক আহমেদ প্রত্যেকের বাড়িতে ১টি করে মোট ৩টি মলকুল স্থাপন কাজের চূড়ান্ত বিল প্রদান।	১৯০০০০.০০	১৯০০০০.০০	১৯০০০০.০০		-	-	১১/১১/২১	-	১৫/০৩/২২	-	-	এলজিইডি	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	-
			১১. সাফাউদ সরদার, PIC সভাপতি ও UP সদস্য, করিমপুর। "বরকার সমন্বী হুসেইন মাঝে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিজ্ঞা বিতরণ" কাজের চূড়ান্ত বিল প্রদান।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		-	-	১৫/০৩/২২	-	২০/০৫/২২	-	-	এলজিইডি	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	-
			১২. মো: সাহিদ আহমেদ, PIC সভাপতি ও UP সদস্য, রাজানগর। "প্রতিবন্ধীদের মাঝে হুইল চেয়ার বিতরণ" কাজের চূড়ান্ত বিল প্রদান।	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০		-	-	১৫/০৩/২২	-	১৫/০৩/২২	-	-	এলজিইডি	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	-
			১৩. উত্তম ডালুক দার, PIC সভাপতি ও UP সদস্য, সরমুল। "উপজেলায় বিভিন্ন সংগঠনে ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ" কাজের চূড়ান্ত বিল প্রদান।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		-	-	১৫/০৩/২২	-	২০/০৫/২২	-	-	এলজিইডি	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	-
			১৪. মোজেনা আক্তার, PIC সভাপতি ও UP সদস্য, রাজানগর। "অহায়ে নারীদের মাঝে সেন্সাই মেশিন বিতরণ" কাজের চূড়ান্ত বিল প্রদান।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		-	-	১৫/০৩/২২	-	২০/০৩/২২	-	-	এলজিইডি	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	-
			উপমোট টা/=	১৫৭০০০০.০০	১৫৭০০০০.০০	১৫৭০০০০.০০													

২০২১-২২ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ (এডিপি/বিশেষ এবং রাজস্ব) বিবরণী আলাদা			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এসডিজি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকল্পের পরিচালক নাম	রেট/নর	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেন্ডার/সি পিপিপি)	জামানত জাট আরম্ভের তারিখ করা হয়েছে কিনা	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের নাম	মন্তব্য
ক্রমিক সংখ্যা	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য (ট/-)	চুক্তি মূল্য (ট/-)	৩০ শে জুন ২০২২ ইং তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক (%)	ভৌত (%)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
			১৫. জবা রানী তালুকদার, PIC সভাপতি ও UP সদস্য, জগদল। "অসহায় নারীদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ" কাজের চূড়ান্ত কিল প্রদান।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		-	-	১৫/০৩/২২	-	২০/০৩/২২	-	এ.	এলজিইডি	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	-
			১৬. লাহক আহমদ, PIC সভাপতি ও UP সদস্য, জগদল। "জগদল ইউনিয়নের বড় নন্দীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছোট সিরাজ মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত ও নতুন রাস্তা নির্মাণ কাজের চূড়ান্ত কিল প্রদান।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	১৬৭৬১৫.০০		-	-	১৫/০৩/২২	-	২০/০৩/২২	-	এ.	এলজিইডি	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	-
		✓	১৭. প্রমতি রানী দাস, PIC সভাপতি ও UP সদস্য, চরনারায়ণ। ১) শাহিন সুলতান ২) ছুন্দের ঘোষের প্রত্যেকের বাড়িতে ১টি করে নলকূপ স্থাপন কাজের চূড়ান্ত কিল প্রদান।	১২১০০০.০০	১২১০০০.০০	১২০৭৩৩.০০		-	-	১৫/০৩/২২	-	২০/০৩/২২	-	এ.	এলজিইডি	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	-
			১৮. রিপন ভট্টাচার্য, PIC সভাপতি ও UP সদস্য, বেকার খুবনারীদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ কাজের চূড়ান্ত কিল প্রদান।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		-	-	১৫/০৩/২২	-	২০/০৩/২২	-	এ.	এলজিইডি	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	-
			১৯. ভাস্কর দাস, PIC সভাপতি ও UP সদস্য, "বেকার খুবদের মোবাইল সার্ভিসিং ও পোশাক তৈরী প্রশিক্ষণ কাজের চূড়ান্ত কিল প্রদান।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		-	-	১৫/০৩/২২	-	২০/০৩/২২	-	এ.	এলজিইডি	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	-
			২০. রুশিয়া আক্তার, PIC সভাপতি ও UP সদস্য, ভাঙ্গল। ১) নিপেন্দ্র দাস(২) রত্না মিয়া ৩) জমিল মিয়া প্রত্যেকের বাড়িতে ১টি করে নলকূপ স্থাপন কাজের চূড়ান্ত কিল প্রদান।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		-	-	১৫/০৩/২২	-	২০/০৩/২২	-	এ.	এলজিইডি	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	-
			২১. বিশ্ব তালুকদার, PIC সভাপতি ও UP সদস্য, ভাঙ্গল। "বেকার নারীদের সাবলী করা লক্ষ্য সেলাই মেশিন বিতরণ" কাজের চূড়ান্ত কিল প্রদান।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		-	-	১৫/০৩/২২	-	২০/০৩/২২	-	এ.	এলজিইডি	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	-
			২২. বজলু মিয়া, PIC সভাপতি ও UP সদস্য, ভাঙ্গল। প্রবাসী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রেনি কক্ষের মেঝে পাকাকরণ ও ১টি ডেস্কটপ কম্পিউটার সরবরাহ কাজের চূড়ান্ত কিল প্রদান।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		-	-	১৫/০৩/২২	-	২০/০৩/২২	-	এ.	এলজিইডি	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	-
			২৩. ডলি রানী, PIC সভাপতি ও UP সদস্য, রাজানগর। আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্য নারীদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ কাজের চূড়ান্ত কিল প্রদান।	১৩০০০০.০০	১৩০০০০.০০	১৩০০০০.০০		-	-	১৫/০৩/২২	-	২০/০৩/২২	-	এ.	এলজিইডি	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	-
			উপরেট টা/=	১৬৫১০০০.০০	১৬৫১০০০.০০	১৬১৮৩৪৮.০০													
			সর্বমোট PIC টা/=	৪১৭১০০০.০০	৪১৭১০০০.০০	৪১২৯৩৪৮.০০													

২০২১-২২ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ (এডিপি/বিশেষ)			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এসডিজি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকল্পিত পরিচালক নাম	রেট/সর	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেন্ডার/সি পিপি)	জামানত ভাট আবদারের টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের নাম	মন্তব্য
ক্রি	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য (ট/০-)	চুক্তি মূল্য (ট/০-)	৩০ শে জুন ২০২২ ইং তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক (%)	ভৌত (%)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
ADP Tender																			
১			১. M/s. সাইনিং এন্টারপ্রাইজ ১) হামতাবপুর গ্রামের রাস্তা থেকে হিসানু দাস তালুকদারের বাড়ি ২) লেহুঘিয়ার বাড়ি থেকে আনন্দ মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত সিসি পাকা সড়ক নির্মাণ কাজের (ADP/Derai/2022/W.4) চূড়ান্ত বিল প্রদান।	৪৫০০০০.০০	৪২৭৫০০.০০	৪১৯০০০.০০		১০০%	-	১৫/০৩/২২	১৮/০৪/২২	২০/০৪/২২	১৯/০৫/২২	ই-এ	LGED	Tender	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
২			২. M/s. সফর উপগ্রহ অটো রাইস মিল এন্ড ট্রিডার্স ১) আছ মিয়ার বাড়ি হতে সিভিল মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত সিসি রাস্তা নির্মাণ ২) পুরাতন কর্ণাণীও - পচিয়া মেইন রোড হতে বসির মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ কাজের (ADP/Derai/2022/W.3) চূড়ান্ত বিল প্রদান।	৪০০০০০.০০	৩৮০০০০.০০	৩৭৮৫০০.০০		১০০%	-	১৫/০৩/২২	১১/০৪/২২	১৩/০৪/২২	১২/০৫/২২	ই-এ	LGED	Tender	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
৩			৩. M/s. তানিয়া এন্টারপ্রাইজ উপজেলায় বিভিন্ন ব্যক্তির নামে মোট ১১টি নলকূপ স্থাপন কাজের (ADP/Derai/2022/W.10) চূড়ান্ত বিল প্রদান।	৭৭০০০০.০০	৭৩১৫০০.০০	৭১৯১০০.০০		১০০%	-	১৫/০৩/২২	২৪/০৪/২২	২৫/০৪/২২	২৪/০৫/২২	ই-এ	LGED	Tender	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
৪			৪. M/s. তানিয়া এন্টারপ্রাইজ ১) দিরাই-সুনামগঞ্জ মেইন রাস্তা হতে শরীফপুর গ্রামের ছবি হাটস্থলীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ২) শরীফপুর দক্ষিণ পাড়া হতে আমীর উদ্দিনের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ৩) পাকা ঘাট নির্মাণ কাজের (ADP/Derai/2022/W.1) চূড়ান্ত বিল প্রদান।	৪০০০০০.০০	৩৮০০০০.০০	৩৭৮৬০০.০০		১০০%	-	১৫/০৩/২২	২৪/০৪/২২	২৫/০৪/২২	২৪/০৫/২২	ই-এ	LGED	Tender	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
৫			৫. M/s. আবির এন্টারপ্রাইজ উমদনগর মেইন রোড হতে কলপু মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি পাকাকরণ কাজের (ADP/Derai/2022/W.6) চূড়ান্ত বিল প্রদান।	৫০০০০০.০০	৪৭৫০০০.০০	৪৫৭০০০.০০		১০০%	-	১৫/০৩/২২	২৪/০৪/২২	২৫/০৪/২২	২৩/০৫/২২	ই-এ	LGED	Tender	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
৬			৬. M/s. নৃপতি রায় ১) সোলাপ মেঘারের বাড়ি রাস্তা সিসি পাকাকরণ ২) বসির মিয়ার বাড়ির নিকট দিরাই-সুনামগঞ্জ সিসি পাকা রাস্তা উন্নয়ন কাজের (ADP/Derai/2022/W.5) চূড়ান্ত বিল প্রদান।	৬৫০০০০.০০	৬১৭৫০০.০০	৬১৫৮০০.০০		১০০%	-	১৫/০৩/২২	২৪/০৪/২২	২৬/০৪/২২	২৫/০৫/২৩	ই-এ	LGED	Tender	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			উপরেট টা/=	৩১৭০০০০.০০	৩০১১৫০০.০০	২৯৬৮০০০.০০													

২০২১-২২ অর্থ বছরের মোট ব্যয় (এডিপি/বিশেষ এক রাজ্য) বিবরণী আলাদা আলাদা			বাস্তবায়িত প্রকল্পে মোট ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এসজিপি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		আমদানির তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যাবসেপের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রদর্শিত পত্রিকার নাম	রেট/সর	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেন্ডার/সি মিলিটি)	জামানত ভাট আবকরের টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা	মিলিটার ২০০৮ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের নাম	মন্তব্য
ক্রি	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য (ট//-)	চুক্তি মূল্য (ট//-)	৩০ সেপ্টেম্বর ২০২২ ইং তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক (%)	ভৌত (%)										
৭			৭. M/s. সিগনী এন্টারপ্রাইজ ১) জনমল গ্রামের সিসি পাকা রাস্তা উন্নয়ন ২) জনমল গ্রামের বাড়িতে পাকা ঘাট নির্মাণ কাজের (ADP/Derai/2022/W.2) চুক্তি বিল প্রদান।	৫০০০০০.০০	৪৭৫০০০.০০	৪৬১৮০০.০০		১০০%	-	১৫/০৩/২২	১৩/০৪/২২	১৭/০৪/২২	১৬/০৫/২২	এ.	LGED	Tender	হ্যাঁ	হ্যাঁ	২০
৮			৮. M/s. কিসান এন্টারপ্রাইজ ১) জনমল গ্রামের বাড়ি হতে সনজিত তালুকদারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন ২) ক) জনমল গ্রাম খ) সিগনী গ্রাম ৩) সহায়ক তালুকদার প্রত্যেকের বাড়িতে ১টি করে নলকূপ স্থাপন কাজের (ADP/Derai/2022/ W.8) চুক্তি বিল প্রদান।	৩৯৫০০০.০০	৩৭৫২৫০.০০	৩৭০০০০.০০		১০০%	-	১৫/০৩/২২	১২/০৪/২২	১৪/০৪/২২	১৩/০৫/২২	এ.	LGED	Tender	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
৯			৯. M/s. তালুকদার এন্টারপ্রাইজ ১) পেলুয়া জিপিসি হতে হামা তালুকদারের বাড়ি পর্যন্ত সিসি পাকা রাস্তা নির্মাণ ২) প্যামারগরের চানু চেম্বুটীল বাড়ি হতে মেইন রোড পর্যন্ত পাকা রাস্তা নির্মাণ কাজের (ADP/Derai/2022/W.4A) চুক্তি বিল প্রদান।	৬০০০০০.০০	৫৭০০০০.০০	৫৬৭১৫০.০০		১০০%	-	১৫/০৩/২২	০৭/০৬/২২	০৮/০৬/২২	২৩/০৬/২২	এ.	LGED	Tender	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
১০			১০. M/s. হাইদা এন্টারপ্রাইজ ১) পেলুয়া ইসলাম এর বাড়ির নিকট চক বাজারের রাস্তা হতে মিরাই প্যামারগর রাস্তা সিসি পাকা করণ ২) ৪টি টিউব ওয়েল স্থাপন কাজের (ADP/Derai/2022/ W.9) চুক্তি বিল প্রদান।	৮৭০০০০.০০	৮২৬৫০০.০০	৮০৪২০০.০০		১০০%	-	১৫/০৩/২২	১২/০৪/২২	১৩/০৪/২২	১২/০৫/২২	এ.	LGED	Tender	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
১১			১১. M/s. হাসুক আবদেল ১) জনমল জামিয়া আখিয়া হাকিজিয়া আদমা সিদ্দিক হাসানার পো-বক সরবরাহ ২) বিভিন্ন খুল ও হাসানার পো- হাই বেক সরবরাহ ৩) বিভিন্ন হাওর অঞ্চলের স্রোনের জন্য আরসিসি পাইপ সরবরাহ কাজের (ADP/Derai/2022/W.3A) চুক্তি বিল প্রদান।	৬০০০০০.০০	৫৭০০০০.০০	৫৬৭৫০০.০০		১০০%	-	১৫/০৩/২২	০৭/০৬/২২	০৮/০৬/২২	২৩/০৬/২২	এ.	LGED	Tender	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
১২			১২. M/s. ইলা এন্ড সীলা এন্টারপ্রাইজ ১) রাজা নগর ইউনিয়নে কলকু মিয়ার বাড়ি হতে আতাবুল মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি পাকা করণ ২) ৩টি নলকূপ স্থাপন কাজের (ADP/Derai/2022/ W.7) চুক্তি বিল প্রদান।	৫০০০০০.০০	৪৭৫০০০.০০	১৮৯০০০.০০		১০০%	-	১৫/০৩/২২	০৭/০৪/২২	১০/০৪/২২	০৯/০৫/২২	এ.	LGED	Tender	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
উপরে টা/=				৩৪৬৫০০০.০০	৩২৯১৭৫০.০০	২৫৮৯৬৫০.০০													

ress Report\ADP 2021-22\Progress Report LGRD1.xlsx\p5**

২০২১-২২ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ (এডিপি/বিশেষ)			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এসডিজি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অনুমোদিত তারিখ	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট/দর	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেডার/সি পিসিসি)	জামানত ভাট আয়করের টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের নাম	মন্তব্য
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য (টা/-)	চুক্তি মূল্য (টা/-)	৩০ শে জুন ২০২২ ইং তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক (%)	ভৌত (%)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১৩			১৩. M/s. তথ্য এন্ড ডাটামান্ট এন্টারপ্রাইজ ১) রকিনপুর ইউনিয়নে মাছিমপুর জিপিএস হতে মেইন রোড পর্যন্ত পাকা রাস্তা নির্মাণ ২) দিরাই উপজেলায় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সেন্টিক ট্যাক, সোকওয়েল ও ড্রেইন এনালোজ	৭০০০০০.০০	৬৬৫০০০.০০	৬৬৫০০০.০০		১০০%	-	১৫/০৩/২২	০৭/০৬/২২	০৮/০৬/২২	২৩/০৬/২২	ই-১	LGED	Tender	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
১৪			১৪. M/s. চিশতী এন্টারপ্রাইজ ১) কল্যাণী শ্যামারচর সড়ক হতে নজরুল মিয়া বাড়ি ভায়া রতন মিয়া বাড়ি পর্যন্ত পাকা রাস্তা নির্মাণ কাজের (ADP/Derai/2022/W 1A) চুক্তি বিল প্রদান।	৭০০০০০.০০	৬৬৫০০০.০০	৬৫৯৯৭৩.০০		২০০%	-	১৫/০৩/২২	০৭/০৬/২২	০৮/০৬/২২	২৩/০৬/২২	ই-১	LGED	Tender	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
উপমোট Tender টা/=				১৪০০০০০.০০	১৩৩০০০০.০০	১৩২৪৯৭৩.০০													
ADP RFO																			
১			১. M/s. এম.আর. কনস্ট্রাকশন ১) প্রতিরক্ষা দেয়াল নির্মাণ ২) মেক সিফট নির্মাণ ৩) সেতুল অগ্নিজন সাপাই সেমিপাকা মেনিফোল্ড রুম নির্মাণ (RFO-১)	৬০০০০০.০০	৬০০০০০.০০	৬০০০০০.০০		১০০%	-	১৫/০৩/২২	০৩/০৮/২২	০৮/০৮/২২	১৯/০৮/২২	ই-১	LGED	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
২			২. M/s. এ. আর. কনস্ট্রাকশন ১) কলাপসিবল গেট নির্মাণ ও ৫টি ওয়াস ব্লক পিসিসি পাইপ স্থাপন ৩) সুরক্ষিত সেনগুপ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে অবশিষ্ট ভার্টিকেল কাজ করণ (RFQ-৩)	৭০০০০০.০০	৭০০০০০.০০	৭০০০০০.০০		১০০%	-	১৫/০৩/২২	০৩/০৮/২২	০৮/০৮/২২	১৯/০৮/২২	ই-১	LGED	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
৩			৩. M/s. চিশতী এন্টারপ্রাইজ ১) সুরক্ষিত সেন গুপ পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন (২) ১) আনোয়ারপুর ২) রায়বাংলা ৩) মাটিয়াপুর ৪) রাসমাটি ৫) দৌলতপুর সরকারি প্রাথমিক	৯১৫০৬১.০০	৯১৫০৬১.০০	৯১৫০৬১.০০		১০০%	-	১৫/০৩/২২	০৭/০৬/২২	০৮/০৬/২২	২৩/০৬/২২	ই-১	LGED	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
৪			৪. M/s. আপন এন্টারপ্রাইজ (১) ১) মাটিয়াপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের টিচার্স চেম্বার-টেক্সটিল সরবরাহ ২) আলহাজ্ব আবুল ওয়াব ৩) হুসিয়ারপুর ৪) দক্ষিণ নাগেরগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লো এন্ড হাই বেক সরবরাহ ১) দিরাই স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	৮০১৯৩৯.০০	৮০১৯৩৯.০০	৮০১৯৩৯.০০		১০০%	-	১৫/০৩/২২	০৭/০৬/২২	০৮/০৬/২২	২৩/০৬/২২	ই-১	LGED	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
৫			৫. M/s. রায়হান এন্টারপ্রাইজ ১) মেইন রোড হতে মুন্সার মিয়া বাড়ি পর্যন্ত সিসি রাস্তা পাকাপাশ (২) ১) হাতিয়া সুরিয়ারপার ২) মির্জাপুর ৩) চুলশুণি ৪) আলীপুর ৫) পুরানধরপুর ৬) শরীফপুর ৭) ইসলামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লো এন্ড হাই বেক	৭৮৩০০০.০০	৭৮৩০০০.০০	৭৮৩০০০.০০		১০০%	-	১৫/০৩/২২	০৭/০৬/২২	০৮/০৬/২২	২৩/০৬/২২	ই-১	LGED	Tender	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
উপমোট RFQ টা/=				৩৮০০০০০.০০	৩৮০০০০০.০০	৩৮০০০০০.০০													
সর্বমোট Tender & RFQ টা/-				১১৮৩৫০০০.০০	১১৮৩৩২৫০.০০	১০৬৮২৬২৩.০০													
সর্বমোট ADP টা/-				১৬০০৬০০০.০০	১৫৬০৮২৫০.০০	১৪৮১১৯৭১.০০													

২০২১-২২ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ (এডিপি/বিশেষ এবং রাজস্ব) বিবরণী আলাদা আলাদা			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এসটিজি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অনুমোদিত তারিখ	কার্যসমাপ্ত তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ তারিখ	প্রকল্পের নাম	রেট/মর	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেণ্ডার/সি পিপি)	জামানত ভাট আবকরের টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা	পরিচালকের নাম	মন্তব্য
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য (ট/-)	চুক্তি মূল্য (ট/-)	৩০ শে জুন ২০২২ ইং তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক (%)	ভৌত (%)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
উপজেলা উন্নয়ন তহবিল (UDF)																			
১			১. M/s. বীপ এন্টারপ্রাইজ সুসজ্জিত সৈনিক পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে সেমি- পাকা ভবন নির্মাণ (UDF/Derai/2021- 22/W.01)	২০৮৯০০০.০০	২০৮৯০০০.০০	২০৮৯০০০.০০		১০০%	১০০%	০৬/০৫/২২	২০/০৫/২২	২৫/০৫/২২	২৮/০৬/২২	এ	এলজিইডি	Tender	হ্যাঁ	হ্যাঁ	-
২			২. M/s. জারা এন্টারপ্রাইজ ১) গনেশ দাস ২) আব্দুল করিম ৩) সইফুল হিদা (২) ফুলজ ইন্ডিয়ানের হাতিয়া গ্রামের মেইন রোডের সড়কে দুই পাশে এপ্রোচ সড়ক নির্মাণ (UDF/Derai/2022/W-6A)	৫৪০০০০.০০	৫১৩০০০.০০	৪০৬৭৮০.০০		১০০%	১০০%	০৬/০৫/২২	২০/০৫/২২	২৫/০৫/২২	২৮/০৬/২২	এ	এলজিইডি	Tender	হ্যাঁ	হ্যাঁ	-
৩			৩. তুহিন হানা শামীম, PIC সভাপতি ও UP সদস্য, জামদল। "জামদল পাকা রাস্তা হতে হেরাচাপটি নদীর পাড় পাশে রাস্তা নির্মাণ কাজের চুক্তি কিল প্রদান।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০		১০০%	১০০%	০৬/০৫/২২	২০/০৫/২২	২৫/০৫/২২	২৮/০৬/২২	এ	এলজিইডি	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ	-
৪			৪. M/s. রায়হান এন্টারপ্রাইজ, ১) নিরায় প্রসন্নদাস ও অনলাইন প্রসন্নদাসে কনিষ্ঠার ও কনিষ্ঠার সরকার ২) উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন বাড়ির নামে ৬টি অলকুপ স্থাপন কাজের চুক্তি কিল প্রদান।	৫৬০০০০.০০	৫৬০০০০.০০	৫৩০৭৯০.০০		১০০%	১০০%	০৬/০৫/২২	২০/০৫/২২	২৯/০৬/২৩	২৮/০৬/২২	এ	এলজিইডি	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	-
সর্বমোট টা/=				৩৩৮৯০০০.০০	৩৩৬২০০০.০০	৩২২৬১৫৯.০০													
উপজেলা রাজস্ব তহবিল (URF)																			
১		১০.০০	মেসার্স রায়হান এন্টারপ্রাইজ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বাসভবন ও শারীরিক নিরাপত্তার আনসার সদস্যবৃন্দের আবাসন ভবন নির্মাণ (A.VDP/2021/001) প্রদান।	১০০০০০০.০০	১০০০০০০.০০	১০০০০০০.০০		১০০%	-	১১/০৯/২১	২৫/১১/২১	২৫/১১/২১	১১/০১/২২	এ	এলজিইডি	Tender	হ্যাঁ	হ্যাঁ	-
সর্বমোট টা/=				১০০০০০০.০০	১০০০০০০.০০	১০০০০০০.০০													

১৭/০৮/২২

১৭/০৮/২০২২

১৭.০৬.২২

১৭.০৬.২২

২০২১-২২ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ (এডিপি/বিশেষ এবং রাজস্ব) বিবরণী আশাদা আলাদা			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এসডিজি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট/মর	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেডার/সি পিপিপি)	জামানত জ্যাট আয়করের টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠানের নাম	মন্তব্য
ক্রি	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য (ট/-)	চুক্তি মূল্য (ট/-)	৩০ শে জুন ২০২২ ইং তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক (%)	ভৌত (%)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
Major Maintenance																			
১	০৬/০২/২২	৩৭.২০	১. M/s. সারেক এন্টারপ্রাইজ "উপজেলা পরিষদের রজনীগন্ধা ভবন মেরামত (UP/DER/Main/W-1)"	৫২৫০০০.০০	৪৯৮৭৫০.০০	৪৯৮৭৫০.০০		১০০%	-	১১/০৯/২১	২০/০৫/২২	২২/০৫/২২	২১/০৬/২২	এ	এলজিইডি	Tender	হ্যাঁ	হ্যাঁ	-
২			২. M/s. নাজমুল কন্সট্রাকশন "উপজেলা পরিষদের হাসানাহেনা ভবন মেরামত (UP/DER/Main/W-2)"	৫২৫০০০.০০	৪৯৮৭৫০.০০	৪৯৮৭৫০.০০		১০০%	-	১১/১০/২১	২০/০৫/২২	২২/০৫/২২	২১/০৬/২২	এ	এলজিইডি	Tender	হ্যাঁ	হ্যাঁ	-
৩			৩. M/s. আগমনী ট্রেডিং "উপজেলা পরিষদের চন্দ্রমণ্ডিকা ভবন মেরামত (UP/DER/Main/W-3)"	৫২৫০০০.০০	৪৯৮৭৫০.০০	৪৯৮৭৫০.০০		১০০%	-	১১/১১/২১	২০/০৫/২২	২২/০৫/২২	২১/০৬/২২	এ	এলজিইডি	Tender	হ্যাঁ	হ্যাঁ	-
৪			৪. M/s. আগমনী ট্রেডিং "উপজেলা পরিষদের সূর্যমুখী ভবন মেরামত (UP/DER/Main/W-4)"	৪২০০০০.০০	৩৯৯০০০.০০	৩৯৯০০০.০০		১০০%	-	১১/১২/২১	২০/০৫/২২	২২/০৫/২২	২১/০৬/২২	এ	এলজিইডি	Tender	হ্যাঁ	হ্যাঁ	-
৫			৫. M/s. বর্ষা এন্ড স্ট্রিট এন্টারপ্রাইজ "উপজেলা পরিষদের রক্তকরবী ভবন মেরামত (UP/DER/Main/W-5)"	৪২০০০০.০০	৩৯৯০০০.০০	৩৯৯০০০.০০		১০০%	-	১১/১৩/২১	২০/০৫/২২	২২/০৫/২২	২১/০৬/২২	এ	এলজিইডি	Tender	হ্যাঁ	হ্যাঁ	-
৬			৬. M/s. ইসহাক বিহার্স "উপজেলা পরিষদের ডরমিটরী ভবন মেরামত (UP/DER/Main/W-6)"	৮৪০০০০.০০	৭৯৯০০০.০০	৭৭৯০০০.০০		১০০%	-	১১/১৪/২১	২০/০৫/২২	২২/০৫/২২	২১/০৬/২২	এ	এলজিইডি	Tender	হ্যাঁ	হ্যাঁ	-
৭			৭. M/s. বীপ এন্টারপ্রাইজ "উপজেলা পরিষদের অভ্যন্তরীণ রাস্তা মেরামত (UP/DER/Main/W-7)"	৬৫১০০০.০০	৬১৮৪৫০.০০	৫৮৯০০০.০০		১০০%	-	১১/১৫/২১	২০/০৫/২২	২২/০৫/২২	২১/০৬/২২	এ	এলজিইডি	Tender	হ্যাঁ	হ্যাঁ	-
		৩৭.২০	সর্বমোট টা/=	৩৯০৬০০০.০০	৩৭১১৭০০.০০	৩৬৬২২০০.০০													

২৭/০৫/২২

২৭/০৫/২০২২

২৭.৫.২২

২৭/০৫/২২