

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ।
www.dharmapasha.sunamganj.gov.bd

স্মারক নং- ০৫.৪৬.৯০৩২.০০৩.১৪.০১.০০৬.২৪-৭৬৯

তারিখ-২৯/০৯/২০২৪খঃ

বিষয়ঃ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২৩-২০২৪ অর্থ বৎসরে (এডিপি) এর ছাড়কৃত থোক বরাদ্দের অর্থ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র : আৱক নং-৪৬.০০.০০০০.০৯৬.০১৬.০১.২৪-০৮

তারিখ-১৯-০৮-২০২৪ ইং।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) এর আওতায় স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রতিবৎসর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের স্থানীয় সরকার বিভাগ হতে এডিপির আওতায় থোক বরাদ্দ প্রদান করেন। উক্ত বরাদ্দ দ্বারা প্রকল্প গ্রহণ করতঃ এবং যথাযথ প্রকল্পের বিপরীতে ব্যয় করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের রাজস্ব ও এডিপির আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী মহোদয়ের প্রেরিত ছক মোতাবেক প্রস্তুত করা হয়েছে।

ইহা মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত : প্রেরিত ছক = ০১ (এক) সেট।

সিনিয়র সহকারী সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
মূল্যায়ন-০২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দীন)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ।
upjohnmapasha@gmail.com

“স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ছাড়কৃত খোক বরাদ্দের অর্থ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন ছক”

০১। প্রতিষ্ঠানের নাম : উপজেলা পরিষদ, ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ।

০২। এডিপি : এডিপি খোক/বিশেষ বরাদ্দ আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২৩-২০২৪) প্রতিবেদন : সেপ্টেম্বর/২০২৪

২০২৩-২৪ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ (এডিপি/বিশেষ বিবরণী)		বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এসপিডি কোড		প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অর্থায়ন	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকল্পের নাম	রেট/দর	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে	ছাদমানত, আয়কর, ভ্যাটের টাকার কতন ভরিয়েছে	২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধনিকা পালন করা হয়েছে কিনা?	মন্ত
ক্রমিক	তারিখ	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মূল্য	মূল্যমূল্য	৩০ জুন ২০২৪ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক (%)	ভৌত (%)	অর্থায়ন	অর্থায়ন	অর্থায়ন	কাজ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকল্পের নাম	রেট/দর	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে	ছাদমানত, আয়কর, ভ্যাটের টাকার কতন ভরিয়েছে	২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধনিকা পালন করা হয়েছে কিনা?	মন্ত
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১ম	১৭/০৮/২৩	১৯.৯৪	নগরসভা সঃ অঃ বিদ্যালয়ের সামনের রাস্তা হতে খুলের পিছিন পিছিন রাস্তা পাকা করা।	৫,০০,০০০/-	৪,৭৫,০০০/-	৪,৭৫,০০০/-	২২২০০০৮০০	১০০%	১০০%	২০/০২/২৪	৩০/০৮/২৪	৩০/০৮/২৪	২০/০৬/২৪	৫%	টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
২য়	১৩/১১/২৩	১৯.৯৪	মুদ্রাভবন সঃ অঃ বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা	৫,০০,০০০/-	৪,৭৫,০০০/-	৪,৭৫,০০০/-	২২২০০০৮০০	১০০%	১০০%	২০/০২/২৪	৩০/০৮/২৪	৩০/০৮/২৪	২০/০৬/২৪	৫%	টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
৩য়	০৭/০৩/২৪	১৯.৯৪	উত্তরবীর ভকদির হোসেনের বাড়ির সামনে খাটনা নির্মাণ	৬,০০,০০০/-	৫,৭০,০০০/-	৫,৭০,০০০/-	২২২০০০৮০০	১০০%	১০০%	২০/০২/২৪	৩০/০৮/২৪	৩০/০৮/২৪	২০/০৬/২৪	৫%	টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
৪র্থ	১৬/০৫/২৪	১৯.৯৪	উত্তরবীর ভকদির হোসেনের বাড়ির সামনে খাটনা নির্মাণ	৬,০০,০০০/-	৫,৭০,০০০/-	৫,৭০,০০০/-	২২২০০০৮০০	১০০%	১০০%	২০/০২/২৪	৩০/০৮/২৪	৩০/০৮/২৪	২০/০৬/২৪	৫%	টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

	বারহাতিপুর আমের পাঞ্জাবানার সাথে সংযোগ রাষ্ট্র নিকজান আমে ডনে স্বয়ংক্রিয় বাড়ী পাঞ্জাবাডে ঘাটনা নির্মান	৫.০০.০০০/-	৪.৭৫.০০০/-	৪.৭৫.০০০/-	২২২০০০০৮০০	১০০%	১০০%	২০/০২/২৪	৩০/০৮/২৪	৩০/০৮/২৪	২০/০৬/২৪	দৈনিক ভোরে কাপজ ৩ দি বিজনেস স্ট্যাটিস।	৫%	টেক্স	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	দৈনিকপুর নৌ ঘাটে ঘাটনা নির্মাণ। বৌলিয়া পাকা রাষ্ট্র হতে কালোয়র বাড়ীর সামনে বস্ত্র কালভার্ট নির্মান । ডেনা সড়ক হতে বীর উত্তর এমনাদ মাস্টারের বাড়ী পর্কট নির্মাণ রাষ্ট্র নির্মান	৭.০০.০০০/-	৬.৬৫.০০০/-	৬.৬৫.০০০/-	২২২০০০০৮০০	১০০%	১০০%	২০/০২/২৪	৩০/০৮/২৪	৩০/০৮/২৪	২০/০৬/২৪	দৈনিক ভোরে কাপজ ৩ দি বিজনেস স্ট্যাটিস।	৫%	টেক্স	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	বঙ্গবন্ধু চত্বর মোহামত ও সংস্কার উপজেলা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ট্রেডিং বিভিন্ন পাইকুটি কৃত্তিকাবিদ্যা হস্তিনাঘরে প্রাচীর নির্মান (C/O)	২.০০.০০০/-	২.০০.০০০/-	২.০০.০০০/-	২২২০০০০৮০০	১০০%	১০০%	২০/০২/২৪	৩০/০৮/২৪	৩০/০৮/২৪	২০/০৬/২৪			সিগিগিগি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	উপজেলা নির্মাণ একাডেমিতে বাপায়ে গ্রন্থ	২.০০.০০০/-	২.০০.০০০/-	২.০০.০০০/-	২২২০০০০৮০০	১০০%	১০০%	২০/০২/২৪	৩০/০৮/২৪	৩০/০৮/২৪	২০/০৬/২৪			সিগিগিগি	হ্যাঁ	হ্যাঁ

৫

৫

৫

সমাজসেবা অফিস হতে ডায়েরী নম্বর কল্যাণ পরিকল্পনা আরসিবি রাস্তা	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/	২,০০,০০০/-	২২২০০০০৮০০	১০০%	১০০%	২০/০২/২৪	৩০/০৮/২৪	৩০/০৮/২৪	২০/০৬/২৪			সিপিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
ধর্মশালা সদর ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে আরসিবি রিং দ্বারা সরবরাহ পানি হতে	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/	২,০০,০০০/-	২২২০০০০৮০০	১০০%	১০০%	২০/০২/২৪	৩০/০৮/২৪	৩০/০৮/২৪	২০/০৬/২৪			সিপিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
সুন্দর রাস্তা পরিকল্পনা সরকার	৩,০০,০০০/-	২,৯৯,৬২৩/-	২,৯৯,৬২৩/-	২২২০০০০৮০০	১০০%	১০০%	২০/০২/২৪	১৬/০৮/২৪	২০/০৮/২৪	১৫/০৬/২৪			কোম্পানি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
বীর সারকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে সাদেকের বাজির পার্শ্ব পাইলট নির্মাণ	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/	২,০০,০০০/-	২২২০০০০৮০০	১০০%	১০০%	২০/০২/২৪	৩০/০৮/২৪	৩০/০৮/২৪	২০/০৬/২৪			সিপিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
জামালপুর বিদ্যালয়ের সামনে রাস্তা বন্ধ কলভাট নির্মাণ	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/	২,০০,০০০/-	২২২০০০০৮০০	১০০%	১০০%	২০/০২/২৪	৩০/০৮/২৪	৩০/০৮/২৪	২০/০৬/২৪			সিপিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
বাগে হস্তিপুর আলম সাহেবের বাড়ী পরিকল্পনা নির্মাণ	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/	২,০০,০০০/-	২২২০০০০৮০০	১০০%	১০০%	২০/০২/২৪	৩০/০৮/২৪	৩০/০৮/২৪	২০/০৬/২৪			সিপিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
বড়ই গ্রামে বাগিচা বাজির সামনে খাটো নির্মাণ	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/	২,০০,০০০/-	২২২০০০০৮০০	১০০%	১০০%	২০/০২/২৪	৩০/০৮/২৪	৩০/০৮/২৪	২০/০৬/২৪			সিপিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ

১

১

১

[illegible]

ধর্মপাশা আবু সাদাত তিতাস এর বাড়ীর সামনের খাটোর রাস্তা নির্দান ও পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন বেরামত	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/	২,০০,০০০/-	২২২০০০৮০০	১০০%	১০০%	২০/০২/২৪	৩০/০৮/২৪	৩০/০৮/২৪	২০/০৬/২৪	নিপিপিপি	যাঁ	যাঁ
কামলাবাজ এমে কাচা বাড়ির বাড়ী হতে আবুল কালিমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্দি করন	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/	২,০০,০০০/-	২২২০০০৮০০	১০০%	১০০%	২০/০২/২৪	৩০/০৮/২৪	৩০/০৮/২৪	২০/০৬/২৪	নিপিপিপি	যাঁ	যাঁ
নওদার ডেকা রাস্তা হতে সোহরাবের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পাকা করন	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/	২,০০,০০০/-	২২২০০০৮০০	১০০%	১০০%	২০/০২/২৪	৩০/০৮/২৪	৩০/০৮/২৪	২০/০৬/২৪	নিপিপিপি	যাঁ	যাঁ
বাণিজ্যী সরকারী ষাঃ বিদ্যালয় হতে খোফনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্দান	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/	২,০০,০০০/-	২২২০০০৮০০	১০০%	১০০%	২০/০২/২৪	৩০/০৮/২৪	৩০/০৮/২৪	২০/০৬/২৪	নিপিপিপি	যাঁ	যাঁ
পাইকুয়াটি হুইপির অর্ধপত ভাটগাঁও গ্রামে মাসুদের বাড়ীর পিছন হতে জলিমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্দি করন	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/	২,০০,০০০/-	২২২০০০৮০০	১০০%	১০০%	২০/০২/২৪	৩০/০৮/২৪	৩০/০৮/২৪	২০/০৬/২৪	নিপিপিপি	যাঁ	যাঁ
আতকাপাড়া মাজের অসমাপ্ত ড্রেন নির্দান	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/	২,০০,০০০/-	২২২০০০৮০০	১০০%	১০০%	২০/০২/২৪	৩০/০৮/২৪	৩০/০৮/২৪	২০/০৬/২৪	নিপিপিপি	যাঁ	যাঁ

জামালপুর গ্রামে কামাল সাহেবের বাড়ীর নিকট বক্স কালভার্ট নির্মাণ	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/	২,০০,০০০/-	২২২০০০০৮০০	১০০%	১০০%	২০/০২/২৪	৩০/০৮/২৪	৩০/০৮/২৪	২০/০৬/২৪			সিপিপিদি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
নারী উন্নয়ন কোষারমের আওতাধীন হত দরিদ্র মহিলাদের যাথে সেনাই মৌদীন বিতরণ	২,৩৯,০০০/-	২,৩৮,৯০০/-	২,৩৮,৯০০/-	২২২০০০০৮০০	১০০%	১০০%	২০/০২/২৪	০৫/০৮/২৪	০৬/০৮/২৪	২০/০৮/২৪			কোম্পেন	হ্যাঁ	হ্যাঁ


সিদ্ধান্ত রক্ষক
 প্রশাসনিক
 প্রশাসনিক, মুনামগাজ।


 (প্রোগ্রামার নিয়ন্ত্রণ
 উপজেলা নির্বাহী
 প্রশাসনিক, মুনামগাজ।)


 - ০৫.০৬.২০২৪
 প্রশাসনিক
 উপজেলা নির্বাহী
 প্রশাসনিক, মুনামগাজ।

০৩। রাজস্ব খাতের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২৩-২০২৪) প্রতিবেদনঃ সেটের/২০২৪

২০২৩-২৪ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ (এতিপি/ বিশেষ বিবরণী)		বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়					প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অর্থায়নকার	কার্যসূচীর	কাজ	কাজ শেষ	প্রকল্পের	কোন	জামানত,	পিপিআর			
পাত	এ	মোট	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মূল্য	মুদ্রাস্ফীতি	৩০ জুন ২০২৪ তারিখে অর্থ ব্যয়	সংশ্লিষ্ট এপিআর কোড	আর্থিক (%)	ভৌত (%)	তালিকায প্রকল্পের প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যসূচীর তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকল্পের পত্রিকার নাম	রেট/দল	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে টেন্ডার/ সিপিপিপি	জামানত, আয়কর, ভ্যাটের টাকা কর্তন ছাড়াই কিনা?	২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কিনা?	মন্তব্য
৩১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭	০৮	০৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
৩.৬৫	২৮.০০	৩১.৬৫	উপজেলা আনসার আবাসনের অবশিষ্ট কাজ করা।	১,৬৭,৮৮৪/-	১,৬৭,৮৮৪/-	১,৬৭,৮৮৪/-		১০০%	১০০%	০৭/০৮/২৩	০১/০১/২৪	০৫/০১/২৪	৩০/০৮/২৪			কোটেশন	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			উপজেলা আনসার আবাসন কাম্প নির্মাণ কাজ।	৩,৫৯,৬০৯/-	৩,৫৯,৬০৯/-	৩,৫৯,৬০৯/-		১০০%	১০০%	১০/১০/২৩	১১/১১/২৩	১২/১১/২৩	০২/০৩/২৩		৫%	টেন্ডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে ঘূর্ণিঝড় পূর্ববাসন করা।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-		১০০%	১০০%	১২/০৯/২৩	০৫/০১/২৪	০৭/০১/২৪	৩০/০৯/২৩			নির্দিষ্ট	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			উপজেলা পরিষদের ইউটিপি ভবন সংস্কার করা।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-		১০০%	১০০%	১২/০৭/২৩	০৫/০১/২৪	০৭/০১/২৪	২০/০৩/২৪			নির্দিষ্ট	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			উপজেলা পরিষদের গ্যারেজ রোমমত/সংস্কার করা।	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-		১০০%	১০০%	১২/০৭/২৩	০৫/০১/২৪	০৭/০১/২৪	১৫/০৮/২৪			নির্দিষ্ট	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			উপজেলা পরিষদের আসবাবপত্র সরবরাহ করা।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-		১০০%	১০০%	১২/০৭/২৩	০৫/০১/২৪	০৭/০১/২৪	১৫/০৮/২৪			নির্দিষ্ট	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

		উপজেলা পরিষদের আনসার আবাসন ক্যাম্পে ফার্নিচার সরবরাহ করন	১০০০০০/-	১০০০০০/-	১০০০০০/-		১০০%	১০০%	১৫/১১/২৩	২০/১২/২৩	২২/১২/২৩	১৫/০১/২৪			সিপিপিসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		উপজেলা পরিষদের সিসি ক্যামেরা সরবরাহ করন।	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-		১০০%	১০০%	৩১/০১/২৪	০৫/০১/২৪	০৭/০১/২৪	২৫/০৫/২৪			সিপিপিসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বাসভবনের মেইন গেইট নির্মাণ।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-		১০০%	১০০%	৩১/০১/২৪	০৫/০১/২৪	০৭/০১/২৪	১৫/০৩/২৪			সিপিপিসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		উপজেলা পরিষদের রেষ্ট হাউস মেরামত করন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-		১০০%	১০০%	৩১/০১/২৪ ০২/০৭/২৪	০৫/০১/২৪	০৭/০১/২৪	২০/০৮/২৪			সিপিপিসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		উপজেলা পরিষদের ০১টি মোটর সাইকেল সরবরাহ করন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-		১০০%	১০০%	২৮/০৩/২৪	০৫/০১/২৪	০৭/০১/২৪	১৫/০৩/২৪			সিপিপিসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		উপজেলা পরিষদের হল রুমে আইপিএস সরবরাহ করন।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-		১০০%	১০০%	৩১/০১/২৪	০৫/০১/২৪	০৭/০১/২৪	৩০/০৬/২৪			সিপিপিসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	


হিসাব রক্ষক
এলজিইডি
ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ।


(মোহাম্মদ শাহীবউদ্দিন)
উপজেলা প্রকৌশলী
এলজিইডি
ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ।


মোহাম্মদ শাহীবউদ্দিন
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও
প্রশাসক
উপজেলা পরিষদ
ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ।

০৪। প্রকল্প বাস্তবায়নের মান ও প্রাপ্ত সুবিধা : (প্রকল্পের ধরন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা তথ্য পূরণের ক্ষেত্রে প্রদত্ত যথার্থ কোড ব্যবহার করা হয়েছে কিনা)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের ধরন ও কোড নং	প্রকল্পের সংখ্যা		প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল	প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি/ ধরন				রাজস্ব খাতের মোট আয়/ ব্যয়					এডিপি খাতের মোট আয়/ ব্যয়					অব্যয়িত অর্থ (যদি থাকে) তার কারণ
		এডিপি/ রাজস্ব			এডিপি টেন্ডার ও সিপিপিসি কতটি ও মোট টাকা		রাজস্ব টেন্ডার ও সিপিপিসি/ কোটেশন কতটি মোট টাকা		গত বৎসরের জের	এ বৎসরের আয়	মোট আয়	মোট ব্যয়	অবশিষ্ট	গত বৎসরের জের	এ বৎসরের আয়	মোট আয়	মোট ব্যয়	অবশিষ্ট	
০১	০২	০৩		০৪	০৫		০৬		০৭	০৮	০৯ (৭+৮)	১০	১১ (৯- ১০)	১২	১৩	১৪ (১২+১৩)	১৫	১৬ (১৪-১৫)	১৭
		এডিপি	রাজস্ব		টেন্ডার	সিপিপিসি	টেন্ডার	সিপিপিসি)											
	এডিপি কোড নং- ২২১০০০৪০০	৩৬টি	১২টি	২০২৩-২৪	৯টি	৫টি কোট: ২২টি	১টি কোটেশন	১২	৩.৬৫	২৮.০০	৩১.৬৫	২৩.২৭	৮.২৩	-	৭৯.৭৬	৭৯.৭৬	৭৪.৯৯	৪.৭৭	


হিসাব রক্ষক
এলজিইডি
ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ।


(মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন)
উপজেলা প্রকৌশলী
এলজিইডি
ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ।


মোহাম্মদ শামস উদ্দিন
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও
প্রশাসক
উপজেলা পরিষদ
ধর্মপাশা, সুনামগঞ্জ।