

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর।
www.unodinaipur@mopa.gov.bd

“শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি”

স্মারকনং- ০৫.৫৫.২৭৬৪.০০০.০৬.০৪৭.২৩- ১৯৮৮

তারিখঃ- ০৭ / ১২ / ২০২৩খ্রিঃ

বিষয় : স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২২-২০২৩ইং অর্থ বছরের ছাড়কৃত এডিপির বরাদ্দ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র : স্মারক নং-৪৬.০০.০০০০.০৯৭.১৬.০৫.২০২২-১৩৯; তারিখ: ১৬/১১/২০২৩খ্রিঃ

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২২-২০২৩ইং অর্থ বছরের ছাড়কৃত এডিপির বরাদ্দ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন নির্ধারিত ছকে প্রস্তুত করা হয়েছে।


ইহা মহোদয়ের সদয় অবগতি ও পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্ত: ১) বার্ষিক প্রতিবেদন ০৪(চার) পাতা।

সিনিয়র সচিব
স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষণঃ

সিনিয়র সহকারী সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
মূল্যায়ন-০৩ শাখা
স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
ঢাকা।


(মোঃ রমিজ আলম)

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর।
ফোন নং-০৫৩১-৬৫১২২

unodinaipur@mopa.gov.bd

অনুলিপি সদয় অবগতির নিমিত্ত প্রেরণ করা হলো :-

- ০১। জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর।
- ০২। নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, দিনাজপুর।
- ০৩। উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর।

১। প্রতিষ্ঠানের নাম : উপজেলা পরিষদ, দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুরূপে ছাড়কৃত শোক বরাদ্দের অর্থ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের "বার্ষিক প্রতিবেদন ছক" এ চিত্রিত থাকে কিনা।

২। এডিপি থেকে বরাদ্দ / বিশেষ বরাদ্দ আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২২-২০২৩) প্রতিবেদন:

২০২২-২৩ অর্থ বছরে মোট ক্রাদ
(এজিউকেশ্যন) বিবরণী

ক্রি	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাকালিত মূল্য	মুক্তি মূল্য	৩০শে জুন/২৩ তারিখে অর্থ ব্যয়	সং শিষ্ট S DG কো ড	একক্স বাস্তবায়ন অগ্রগতি	অর্থায়ন	কার্য শেষের তারিখ	কার্য আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকল্পের পরিচালনার নাম	গেট/দর	কোন পদ্ধতিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে	কাজের নাম	সিপি	
১	২	৩	৪	৫	৬		৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	
১ম	২৩.০৮.২২	২১.৪২	৪				৮	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	
২য়	১০.১১.২২	২১.৪২	১) গোলাপগঞ্জ বাজার হতে আমীর আলীর বাসা পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ। ২) সুইহরী মাঝাডাঙ্গা দক্ষিন পাড়া জামরের বাসা হতে সিরাজুল্লের বাসা পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ। ৩) পশ্চিম নান্দোইর বড়লের বাড়ী থেকে দুধু সরয়ের বাড়ী পর্যন্ত সারভেস ড্রেন নির্মাণ। ৪) সদরপুর পশ্চিমপাড়াতা আব্দুল লতিফ এর বাড়ী থেকে ফুগার মিল জমিতে সারকেস ড্রেন নির্মাণ। ৫) চন্দ্ৰ ওয়ার্ড এর কাঁকিপূর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে খিলপুর রতমানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ।	২০৬৯৪৮৭.০০	১৯৬০১২.৬৫	১৯১৩৩৩৯.০০	৯	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
৩য়	২৯.০১.২৩	২১.০৯				৯	১০	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	
৪র্থ	১৬.০৪.২৩	২৪.৭০	১) রাণীগঞ্জ বাজারের সবজি বাজার থেকে টান্পুট্টাও পর্যন্ত সারকেস ড্রেন নির্মাণ। ২) দীন তারা গ্রন্থকের বাড়ী থেকে রিয়াজুল বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ। ৩) নহনা মোতাহারের বাড়ী থেকে রফিকুল জমি পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ। ৪) দক্ষিন নগর ফরাজ কাপুরিয়া বাড়ী থেকে হাসমত এর বাড়ীর রাস্তার পার্শ্ব পর্তুরে গাইড ওয়ায় নির্মাণ।	২০৫৩৪৯২.০০	১৯৫০১৭.৪০	১৯৪৮২০৪.০০	১৩	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
			১) ০৬নং ওয়ার্ড বোয়ালমারী শীরবন্দর আয়ে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ। ২) শংকরপুর এর দক্ষিন গেট মোড় হতে ফজিলা মোবারনির বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ। ৩) ০৯নং ওয়ার্ড হাজীপাড়া ছকির দোকানের মোড় হতে মোছাবেক মোবারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ। ৪) ০৪নং ওয়ার্ড রাখানগড় মোড় হতে দুর্গা মন্দির পর্যন্ত রাস্তা সিসি করণ।	১০৭২১৬৪.০০	১০১৮৫৫৫.৮০	১০১৭৬৪৯.০০	৯	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
							৯	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
							৯	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
							৯	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
							৯	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
							৯	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
							৯	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
							৯	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
							৯	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
							৯	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
							৯	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
							৯	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
							৯	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
							৯	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
							৯	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
							৯	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%

E:\ROUFTender File\Closure Report-ADP-2022-2023.doc\78

চলমান পাতা নং- ০২

25/5/20

7

২০৫৬

[illegible]

চলমান পাতা নং-০৩

১৫৫৫

পাতা নং-০৩

৩। রাজস্ব খাতের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২২-২৩) প্রতিবেদন:

গত বছরের জের	২০২২-২৩ অর্থ বছরে মোট (রাজস্ব) বিবরণী		বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট SDG কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অর্থায়ন তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্য সম্পন্ন তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত প্রতিকার নাম	রেট/দর	কোন পদ্ধতিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেন্ডার/ সিপিপি/সি)	জামান ত/আয়কর, ভ্যাট	২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের নং
	এ বছরের আয়	মোট আয়	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০শে জুন/২০২৩ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক %	ভৌত %									
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
০.০০	১৯৪২৪৪৫৩/-	১৯৪২৪৪৫৩/-	০১ উপজেলা পরিষদের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৮	১০০%	১০০%		০২/৮/২৩	০২/৮/২৩	২৫/৮/২৩			সিপিপি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			০২ আকিস সরঞ্জামাদি ক্রয়	৩০০০০০.০০	২৯৮৪০০.০০	২৯৮৪০০.০০	৩	১০০%	১০০%		৫/১২/২২	৫/১২/২২	৬/১২/২২					
			০৩ উপজেলা পরিষদের জন্য নতুন আসবাবপত্র ক্রয়	৩০০০০০.০০	৩০০০০০.০০	৩০০০০০.০০	৩	১০০%	১০০%		৮/৮/২৩	৮/৮/২৩	৬/৮/২৩					
			০৪ উপজেলা পরিষদের জন্য প্রকল্প সার্কিট কাশেরা স্থাপন ও মেরামত	৩০০০০০.০০	৩০০০০০.০০	৩০০০০০.০০	৪	১০০%	১০০%		২৮/৩/২৩	২৮/৩/২৩	২৯/৩/২৩					
			০৫ উপজেলা পরিষদ আকিস ভবনের অভ্যন্তরে রং করণ ও ভবন সংলগ্ন সেমি পাকা ঘর মেরামত	৬০০০০০.০০	৫৯৮২৮৫.৫৮	৫৯৮২৮৫.৫৮	৯	১০০%	১০০%		১০/৮/২৩	১০/৮/২৩	১০/৮/২৩			আরএফ কিউ		
			০৬ উপজেলা পরিষদ আকিস ভবনের সৌর বিদ্যুৎ মেরামত করণ	৩৫০০০০.০০	৩৪৮৯০০.০০	৩৪৮৯০০.০০	৯	১০০%	১০০%		১০/৮/২৩	১০/৮/২৩	১০/৮/২৩			আরএফ কিউ		
						২০৪৫৯২												

চলমান পাতা নং- ০৪

[Signature]

[Signature]

০৪। প্রকল্প বাস্তবায়নের মান ও প্রাপ্ত সুবিধা (প্রকল্পের ধরন এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার তথ্য পূরণের ক্ষেত্রে প্রদত্ত যথার্থ কোড ব্যবহার করা হয়েছে কি না?)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের ধরন ও কোড নং	প্রকল্পের সংখ্যা	প্রকল্প বাস্তবায়ন- কাল	প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি/ধরন		রাজস্ব খাতে মোট আয়-ব্যয়				এডিপি খাতে মোট আয়-ব্যয়				অবশিষ্ট খরচ তার কার্য	
				এডিপি টেন্ডার ও সিপিপি কতটি ও মোট টাকা	রাজস্ব টেন্ডার ও সিপিপি কোটেশন কতটি ও মোট টাকা	গত বছর র জের	এ বছরের আয়	মোট আয়	মোট ব্যয়	অবশিষ্ট	গত বছর র জের	এ বছরে আয়	মোট আয়		মোট ব্যয়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	
১	১	১৫	২০২২-২৩	টেন্ডার ১৫টি	সিপিপি ১৬টি	টেন্ডার নাই কোটেশন ২টি									
২	২	০৭		৩২০০০০০/-	১৬টি	টেন্ডার নাই কোটেশন ২টি									
৩	৩	০৩		৩২০০০০০/-	১৬টি	টেন্ডার নাই কোটেশন ২টি									
৪	৪	০২		৩২০০০০০/-	১৬টি	টেন্ডার নাই কোটেশন ২টি									
৫	৫	০৪		৩২০০০০০/-	১৬টি	টেন্ডার নাই কোটেশন ২টি									

৫। প্রকল্প ধরনের জন্য কোড নং -১, যোগাযোগ(রাস্তা, ঘাট ইত্যাদি)-২, পার্শ্ব জল ও পর্যটনিকালন-৩, শিক্ষা-৪, কৃষি-৫, স্বাস্থ্য-৬।

৬। দারিিক মন্তব্যঃ (এডিপি ও রাজস্ব খোঁক বরাবর নিম্নলিখিত তথ্য প্রদত্ত যথার্থ কোড ব্যবহার করা হয়েছে কিনা?)

০৫। প্রকল্প ধরনের জন্য কোড নং-১, যোগাযোগ/রাজ্য, যাট ইত্যাদি)-২, পার্শ্ব জল ও পরিস্ফুটন-৩, শিক্ষা-৪, ভৌত অবকাঠামো-৫, স্বাস্থ্যসেবা ও সমাজ কল্যাণ।
 ০৬। সার্বিক মন্তব্যঃ (এডিপি ও রাজস্ব খোঁক বরাদ্দের নিয়ম নীতি, সময়, পরিমাণ, প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং জনগত মান বিষয়ে সকল সংস্থার সুস্পষ্ট মতামত)।
 ০৭। প্রতিবেদনের সাথে নিম্নবর্ণিত কাগজগত প্রেরণ করতে হবে:
 (ক) এডিপি খোঁক/বিশেষ বরাদ্দ খাতে আয়-ব্যয়ের খাতওয়ারী হিসাব ও ব্যাংক স্টেটমেন্ট।
 (খ) রাজস্ব খাতে আয়-ব্যয়ের খাতওয়ারী হিসাব ও ব্যাংক স্টেটমেন্ট।

(স্বাক্ষর)
 (নিতিশ কুমার)
 উপজেলা প্রকৌশলী (অতি: দায়)
 এনজিইডি
 দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর

(স্বাক্ষর)
 ০৭/১২/২০২৬
 মোঃ মিজান আলী
 উপজেলা নির্বাহী অফিসার
 দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর

(স্বাক্ষর)
 উপজেলা নির্বাহী অফিসার
 দিনাজপুর সদর, দিনাজপুর