

# ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড

ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন

২০২৩-২৪ (এপ্রিল - জুন)

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	সময় সাশ্রয়ী ও পরিবেশ-বান্ধব অত্যাধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থা প্রবর্তন ও সম্প্রসারণ	২৫	[১.১] Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 নির্মাণ	[১.১.১] কন্সট্রাক্ট প্যাকেজ-০৫: আগারগাঁও থেকে কারওয়ান বাজার পর্যন্ত ৩.১৯৫ কিলোমিটার ভায়াডাক্ট ও ৩টি স্টেশন নির্মিত	শতাংশ	২	১০০	৯৮	৯৭	৯৬		১০০	
				[১.১.২] কন্সট্রাক্ট প্যাকেজ-০৬: কারওয়ান বাজার থেকে মতিঝিল পর্যন্ত ৪.৯২ কিলোমিটার ভায়াডাক্ট ও ৪টি স্টেশন নির্মিত	শতাংশ	৩	১০০	৯৮	৯৭	৯৬		১০০	
				[১.১.৩] কন্সট্রাক্ট প্যাকেজ-০৭: ইলেকট্রিক্যাল এন্ড মেকানিক্যাল সিস্টেম প্রস্তুতকৃত	শতাংশ	২	৯৬	৯৫	৯৪		৯৭.২০		

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
			[১.১] Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 নির্মাণ	[১.১.৪] কন্সট্রাক্ট প্যাকেজ-০৮: রোলিং স্টক (রেল কোচ) ও ডিপো ইকুইপমেন্ট সংগ্রহকৃত	শতাংশ	২	৯৫	৯৩	৯২	৯০	৮৮	৯৫.৪৯	
				[১.১.৫] Mass Rapid Transit (Line-6) মতিঝিল থেকে কমলাপুর পর্যন্ত বর্ধিতকরণ	শতাংশ	২	২৫	১৮	১৫	১২	১০	৩৬.৭৬	
			[১.২] Mass Rapid Transit (Line-1) নির্মাণ	[১.২.১] কন্সট্রাক্ট প্যাকেজ সিপি-০১ এর আওতায় পিতলগঞ্জ ডিপোর ভূমি উন্নয়ন কাজ সম্পন্নকৃত	শতাংশ	২	৩৫	৩২	৩০	২৮	২৬	৪০	

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
			[১.২] Mass Rapid Transit (Line-1) নির্মাণ	[১.২.২] কন্সট্রাক্ট প্যাকেজ CP-02, 03, 04, 05, 06, 07 ও 08 এর পূর্তকাজ এর দরপত্র আহ্বানকৃত	শতাংশ	২	৭৫	৭০	৬৫	৬০	৫৫	৮৫	
				[১.২.৩] কন্সট্রাক্ট প্যাকেজ CP-09, 10, 11 ও 12 এর রেলওয়ে সিস্টেম ও রোলিং স্টক সংগ্রহের দরপত্র আহ্বানকৃত	তারিখ	২	২০-০৬-২০২৪	২২-০৬-২০২৪	২৪-০৬-২০২৪	২৬-০৬-২০২৪	৩০-০৬-২০২৪		৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত এই সূচকের বাস্তব অগ্রগতি ৮৩% CP-09 ও CP-10 এর দরপত্র ২৩.০৬.২০২৪ তারিখ আহ্বান করা হয়েছে। CP-11 ও CP-12 এর দরপত্র দলিল প্রস্তুত করে concurrency-এর জন্য জাইকা বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে প্যাকেজ CP-12 এর প্রেরিত দরপত্র দলিল এর উপর জাইকা প্রদত্ত পর্যবেক্ষণ (Observation) অনুযায়ী দরপত্র দলিল সংশোধন করে গত ২০ মার্চ ২০২৪ তারিখে জাইকা বরাবর পুনরায় প্রেরণ করা হয়েছে।
			[১.৩] Mass Rapid Transit (Line-5): Northern Route নির্মাণ	[১.৩.১] ডিটেইলড ডিজাইন সম্পন্নকৃত	শতাংশ	২	১০০	৯৮	৯৬	৯৪	৯২	১০০	

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
			[১.৩] Mass Rapid Transit (Line-5): Northern Route নির্মাণ	[১.৩.২] কন্সট্রাক্ট প্যাকেজ CP-01 এর আওতায় হেমায়েতপুর ডিপোর ভূমি উন্নয়ন কাজ সম্পন্নকৃত	শতাংশ	২	১৫	১৩	১২	১১	১০	২০.২১	
			[১.৩] Mass Rapid Transit (Line-5): Northern Route নির্মাণ	[১.৩.৩] কন্সট্রাক্ট প্যাকেজ CP-02, 03, 07, 08 ও 09 এর দরপত্র দলিল প্রস্তুতকৃত	তারিখ	২	২২-০৬-২০২৪	২৪-০৬-২০২৪	২৬-০৬-২০২৪	২৮-০৬-২০২৪	৩০-০৬-২০২৪	০২-০৬-২০২৪	
			[১.৪] Mass Rapid Transit (Line-5): Southern Route [পিআরএফ- প্রজেক্ট রিডিনেস ফাইন্যান্সিং] নির্মাণ	[১.৪.১] বিনিয়োগ প্রকল্পের DPP পিইসি সভায় উত্থাপনকৃত	তারিখ	২	২০-০৬-২০২৪	২২-০৬-২০২৪	২৪-০৬-২০২৪	২৬-০৬-২০২৪	৩০-০৬-২০২৪	২৩-০৪-২০২৪	

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
২	প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি অধিগ্রহণ	২০	[২.১] Mass Rapid Transit (Line-1) এর ভূমি অধিগ্রহণ	[২.১.১] বাজা রিসিডিং সাব স্টেশনের ভূমি অধিগ্রহণের যৌথ তদন্ত সম্পন্নকৃত	তারিখ	৭	২১-০৬-২০২৪	২২-০৬-২০২৪	২৪-০৬-২০২৪	২৬-০৬-২০২৪	৩০-০৬-২০২৪	১৫-০১-২০২৪	
				[২.১.২] নন্দা, নতুন বাজার এবং উত্তর বাজা পাতাল মেট্রোরেল স্টেশনের প্রবেশ ও বহিঃগমন পথ নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের যৌথ তদন্ত সম্পন্নকৃত	তারিখ	৭	২২-০৬-২০২৪	২৪-০৬-২০২৪	২৬-০৬-২০২৪	২৮-০৬-২০২৪	৩০-০৬-২০২৪	১৫-০২-২০২৪	
			[২.২] Mass Rapid Transit (Line-5): Northern Route এর ভূমি অধিগ্রহণ	[২.২.১] হেমায়েতপুর হতে ভাটারা পর্যন্ত মেইন লাইন ও স্টেশনসমূহের ভূমি অধিগ্রহণের CLAC এর অনুমোদন গ্রহণকৃত	তারিখ	৬	২০-০৬-২০২৪	২২-০৬-২০২৪	২৪-০৬-২০২৪	২৬-০৬-২০২৪	৩০-০৬-২০২৪	১২-১১-২০২৩	
৩	ডিএমটিসিএল এর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	১৫	[৩.১] জনবল নিয়োগ	[৩.১.১] নতুন জনবল নিয়োগকৃত	জনসংখ্যা	৫	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	৩১	
			[৩.২] প্রশিক্ষণ প্রদান	[৩.২.১] মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণ প্রদানকৃত	জনসংখ্যা	৫	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	৩৭৯	
				[৩.২.২] সমসাময়িক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষ লার্নিং সেশন আয়োজন	সংখ্যা	৫	০৭	০৬	০৫	০৪	০৩	২	

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য	
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	মন্তব্য
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
৪	মেট্রোরেল পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান	১০	[৪.১] Mass Rapid Transit (Line-6) পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান	[৪.১.১] পরিচালন অনুবিভাগের কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানকৃত	জনসংখ্যা	৫	৬০	৫০	৪০	৩০	২০	০	
				[৪.১.২] রক্ষণাবেক্ষণ অনুবিভাগের কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানকৃত	জনসংখ্যা	৫	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০	০	
ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য	
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
এম.১	সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩০	[এম.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০							
			[এম.১.২] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.২.১] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০							
			[এম.১.৩] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৩.১] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৪							
			[এম.১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩							
			[এম.১.৫] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৫.১] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩							

\*সাময়িক (provisional) তথ্য