

২০২৪-২৫ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এর মধ্যে সম্পাদিত APA চুক্তির ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) অংশ এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর'২৪) অর্জন পরিবীক্ষণ কাঠামো

কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০২৩-২৪ (ক্রমপঞ্জিভূত) ৩০ জুন ২০২৪	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন (ক্রমপঞ্জিভূত)	২০২৪-২৫ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক (ক্রমপঞ্জিভূত)					২য় ত্রৈমাসিক অর্জন	সম্ভব্য/খসড়া কোর	
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
[২] দ্রুত গতিসম্পন্ন আধুনিক গণপরিবহন ব্যবস্থা প্রবর্তন ও সম্প্রসারণ	১৩	[২.১] Mass Rapid Transit (Line-6) নির্মাণ	[২.১.১] Mass Rapid Transit (Line-6) মতিঝিল থেকে কমলাপুর পর্যন্ত অংশের পূর্ত কাজ সম্পন্নকৃত	ক্রমপঞ্জিভূত	শতাংশ	২	৩৬.৭৬	লক্ষ্যমাত্রা	৭০	৬৫						
								অর্জন						৪৪.৬০		
		[২.২] Mass Rapid Transit (Line-1) নির্মাণ	[২.২.১] নন্দা, নতুন বাজার এবং উত্তর বাজা পাতাল মেট্রোরেল স্টেশনের প্রবেশ ও বহিঃগমন পথ নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্নকৃত	তারিখ	তারিখ	২	-	লক্ষ্যমাত্রা	৩১.৫.২৫	৩০.৬.২৫					৪০%	
			[২.২.২] কন্সট্রাক্ট প্যাকেজ সিপি-০১ এর আওতায় পিতলগঞ্জ ডিপোর ভূমি উন্নয়ন কাজ সম্পন্নকৃত	ক্রমপঞ্জিভূত	শতাংশ	২	৪০	লক্ষ্যমাত্রা	৯০	৮৫					৮৭	
			[২.২.৩] বাজা রিসিভিং সাব-স্টেশন (আরএসএস-২) এর অবশিষ্ট ৬০.৬৮ শতাংশ ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্নকৃত	তারিখ	তারিখ	২	-	লক্ষ্যমাত্রা	২০.৬.২৫	৩০.৬.২৫					৪০%	
									অর্জন						৪০%	
		[২.৩] Mass Rapid Transit (Line-5): Northern Route নির্মাণ	[২.৩.১] কন্সট্রাক্ট প্যাকেজ CP-01 এর আওতায় হেমায়েতপুর ডিপোর ভূমি উন্নয়ন কাজ সম্পন্নকৃত	ক্রমপঞ্জিভূত	শতাংশ	২	২০.২১	লক্ষ্যমাত্রা	৪০	৩৬					৩৪.৭৪	
			[২.৩.২] কন্সট্রাক্ট প্যাকেজ CP-03 এর দরপত্র মূল্যায়ন সম্পন্নকৃত	ক্রমপঞ্জিভূত	শতাংশ	২	-	লক্ষ্যমাত্রা	১০০	৯০					৭০	
									অর্জন						৭০	
		[২.৪] Mass Rapid Transit (Line-5): Southern Route [পিআরএফ-প্রজেক্ট রিডিনেস ফাইন্যান্সিং] নির্মাণ	[২.৪.১] Construction Supervision Consultant নিয়োগের নিমিত্ত RFP আহ্বানকৃত	তারিখ	তারিখ	১	-	লক্ষ্যমাত্রা	৩১.৫.২৫	৩০.৬.২৫					২০%	
									অর্জন						২০%	

(Handwritten Signature)

Khondaker Ehteshamul Kabir
(Joint Secretary)
Company Secretary
Dhaka Mass Transit Company Limited

২০২৪-২৫ অর্থবছরে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ এবং ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল) এর মধ্যে সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ২য় ত্রৈমাসিক (অক্টোবর-ডিসেম্বর'২৪) অর্জন পরিবীক্ষণ কাঠামো

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০২৩-২৪ ক্রমপুঞ্জিভূত ৩০ জুন ২০২৪	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন ক্রমপুঞ্জিভূত	২০২৪-২৫ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক (ক্রমপুঞ্জিভূত)					২য় ত্রৈমাসিক অর্জন	মন্তব্য/বিস্তারিত		
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে				
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬		
ডিএমটিসিএল এর কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র																	
[১] সময় সাশ্রয়ী ও পরিবেশ-বান্ধব অত্যাধুনিক স্মার্ট গণপরিবহন ব্যবস্থা প্রবর্তন ও সম্প্রসারণ	২৫	[১.১] Mass Rapid Transit (MRT) Line-6 নির্মাণ	[১.১.১] কন্সট্রাক্ট প্যাকেজ-০৭: ইলেকট্রিক্যাল এন্ড মেকানিক্যাল সিস্টেম প্রস্তুতকৃত	ক্রমপুঞ্জিভূত	শতাংশ	২	৯৭.২০	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	৯৮	৯৭					৯৮.৪০		
			[১.১.২] কন্সট্রাক্ট প্যাকেজ-০৮: রোলিং স্টক (রেল কোচ) ও ডিপো ইকুইপমেন্ট সংগ্রহকৃত	ক্রমপুঞ্জিভূত	শতাংশ	২	৯৫.৪৯	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	৯৮	৯৭						৯৬.৯৫	
			[১.১.৩] Mass Rapid Transit (Line-6) মতিঝিল থেকে কমলাপুর পর্যন্ত অংশের পূর্ত কাজ সম্পন্নকৃত	ক্রমপুঞ্জিভূত	শতাংশ	২	৩৬.৭৬	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	৭০	৬৫						৪৪.৬০	
			[১.২] Mass Rapid Transit (Line-1) নির্মাণ	[১.২.১] কন্সট্রাক্ট প্যাকেজ সিপি-০১ এর আওতায় পিতলগঞ্জ ডিপোর ভূমি উন্নয়ন কাজ সম্পন্নকৃত	ক্রমপুঞ্জিভূত	শতাংশ	২	৪০	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	৯০	৮৫					৮৭	
			[১.২.২] কন্সট্রাক্ট প্যাকেজ CP-03, 07 ও 08 এর পূর্তকাজ এর দরপত্র আন্ধানকৃত	ক্রমপুঞ্জিভূত	শতাংশ	৩	৮৫	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	৯৫	৯৩						৮৮.৫০	
			[১.২.৩] কন্সট্রাক্ট প্যাকেজ CP-09, 10, 11 ও 12 এর দরপত্রের কারিগরি মূল্যায়ন চূড়ান্তকরণ	ক্রমপুঞ্জিভূত	শতাংশ	৩	-	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	৯৫	৯৩						২০	
		[১.৩] Mass Rapid Transit (Line-5): Northern Route নির্মাণ	[১.৩.১] কন্সট্রাক্ট প্যাকেজ CP-01 এর আওতায় হেমায়েতপুর ডিপোর ভূমি উন্নয়ন কাজ সম্পন্নকৃত	ক্রমপুঞ্জিভূত	শতাংশ	২	২০.২১	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	৪০	৩৬						৩৪.৭৪	
		[১.৩.২] কন্সট্রাক্ট প্যাকেজ CP-03 এর দরপত্র মূল্যায়ন সম্পন্নকৃত	ক্রমপুঞ্জিভূত	শতাংশ	২	-	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	১০০	৯০						৭০		
		[১.৩.৩] কন্সট্রাক্ট প্যাকেজ CP-06 এর দরপত্র মূল্যায়ন সম্পন্নকৃত	ক্রমপুঞ্জিভূত	শতাংশ	২	-	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	৯০	৮০						৩৫		
		[১.৪] Mass Rapid Transit (Line-5): Southern Route নির্মাণ	[১.৪.১] বিনিয়োগ প্রকল্পের DPP অনুমোদিত	তারিখ	তারিখ	২	-	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	২০.৬.২৫	২২.৬.২৫						২৫%	
		[১.৪.২] Construction Supervision Consultant নিয়োগের নিমিত্ত RFP আহ্বানকৃত	তারিখ	তারিখ	৩	-	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	৩১.৫.২৫	৩০.৬.২৫							২০%	
		[২] মেট্রোরেল নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি অধিগ্রহণ	২০	[২.১] Mass Rapid Transit (Line-1) এর ভূমি অধিগ্রহণ	[২.১.১] বাজা রিসিডিং সাব-স্টেশন (আরএসএস-২) এর অবশিষ্ট ৬০.৬৮ শতাংশ ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্নকৃত	তারিখ	তারিখ	৪	-	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	২০.৬.২৫	৩০.৬.২৫					৪০%
[২.১.২] নন্দা, নতুন বাজার এবং উত্তর বাজা পাতাল মেট্রোরেল স্টেশনের প্রবেশ ও বহিঃগমন পথ নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্নকৃত	তারিখ				তারিখ	৪	-	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	৩১.৫.২৫	৩০.৬.২৫						৪০%	
[২.১.৩] পিতলগঞ্জ ডিপোর ৪ (চার) লেন বিশিষ্ট প্রবেশ পথ নির্মাণ এবং জেট ফুয়েল ডিপোর সঙ্গে মেট্রোরেল ডিপোর সীমানা সমন্বয়ের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের যৌথ তদন্ত সম্পন্নকৃত	তারিখ			তারিখ	৪	-	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	২৩.৬.২৫	২৪.৬.২৫						৫০%		
[২.১.৪] কমলাপুর, রাজারবাগ, মালিবাগ ও রামপুরা পাতাল মেট্রোরেল স্টেশনের প্রবেশ ও বহিঃগমন পথ নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের যৌথ তদন্ত সম্পন্নকৃত	তারিখ			তারিখ	৪	-	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	২০.৬.২৫	২২.৬.২৫						৪৫%		
[২.২] Mass Rapid Transit (Line-5): Northern Route এর ভূমি অধিগ্রহণ	[২.২.১] হেমায়েতপুর হতে ভাটারা পর্যন্ত মেইন লাইন ও স্টেশনসমূহের কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ০৬টি এলএ কেইস এর ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্নকৃত			ক্রমপুঞ্জিভূত	শতাংশ	৪	-	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন	৯০	৮০						৬৫	

Handwritten signature/initials

কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র	মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন ২০২৩-২৪ ক্রমপঞ্জীভূত ৩০ জুন ২০২৪	লক্ষ্যমাত্রা/ অর্জন ক্রমপঞ্জীভূত	২০২৪-২৫ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক (ক্রমপঞ্জীভূত)					২য় ত্রৈমাসিক অর্জন	মন্তব্য/খসড়া কোর	
									অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে			
									১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	
[৩] ডিএমটিসিএল এর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	১৫	[৩.১] জনবল নিয়োগ	[৩.১.১] নতুন জনবল নিয়োগকৃত	সমষ্টি	জনসংখ্যা	৫	৩২৬	লক্ষ্যমাত্রা	১০০	৯০						
								অর্জন						৫৯		
		[৩.২] প্রশিক্ষণ প্রদান	[৩.২.১] মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণ প্রদানকৃত	সমষ্টি	জনসংখ্যা	৫	৬০২	লক্ষ্যমাত্রা	১০০	৯০					২৫৭	
		[৩.২.২] সমসাময়িক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষ লার্নিং সেশন আয়োজন	সমষ্টি	সংখ্যা	৫	০৮	লক্ষ্যমাত্রা	০৬	০৫					০২		
								অর্জন								
[৪] নির্মিত মেট্রোরেল পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং নবনিযুক্ত জনবলকে দেশে/বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান	১০	[৪.১] Mass Rapid Transit (Line-6) পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান	[৪.১.১] পরিচালন অনুবিভাগের কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানকৃত	সমষ্টি	জনসংখ্যা	৫	২৫৫	লক্ষ্যমাত্রা	৫০	৪০					২৪৪	
									অর্জন							
			[৪.১.২] রক্ষণাবেক্ষণ অনুবিভাগের কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদানকৃত	সমষ্টি	জনসংখ্যা	৫	১৫৫	লক্ষ্যমাত্রা	৪০	৩০						২৪
								অর্জন								
সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র																
সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩০	১) শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত				১০									
		২) ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত				১০									
		৩) তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত				৩									
		৪) অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত				৪									
		৫) সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত				৩									


 Khondaker Ehteshamul Kabir
 (Joint Secretary)
 Company Secretary
 Dhaka Mass Transit Company Limited